

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «РЭС» в марте 2018 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ЛЭП 220 кВ													
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская (256)	31	01.03.18	31.03.18	Для замены Ш4 220 в яч. 4, 5, 6; ЛР 256 и ремонт линейного портала. Подключение спусков от ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская (256) на ЛР256. ТО КСЗ ВЛ 256. , АГ - ВЗ	31	01.03.18	31.03.18						
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Научная (255)	2	20.03.18	21.03.18	Отключение шлейфов старого ШР ОПН ШЗ от ШЗ 220. Подключение шлейфов от ШЗ 220 к ШРЗ В234 и к новому ШР ТН ШЗ 220. , АГ - 4 ч.	2	19.03.18	20.03.18						
ЛЭП 110 кВ													
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская I цепь с отпайками (3-25)	31	01.03.18	31.03.18	Монтаж ВОЛС, АГ - 8 ч.	31	01.03.18	31.03.18						
ВЛ 110 кВ Татарская - Колония с отпайками (3-16 Татарская - Колония)	3	05.03.18	07.03.18	БВР по замене г/троса в пролётах опор 85-94, 101-2/1 на ВЛ 110 кВ Татарская - Каратканск с отпайкой на ПС Забулга (3-15 Татарская - Каратканск) замена разрушенных изоляторов на оп.51., АГ - 0.5 ч.	3	05.03.18	07.03.18						
ВЛ 110 кВ Татарская - Каратканск с отпайкой на ПС Забулга (3-15 Татарская - Каратканск)	3	05.03.18	07.03.18	Замена г/троса в пролете опор 85-94, 101-2/1., АГ - 4 ч.	3	05.03.18	07.03.18						
ВЛ 110 кВ Тулинская - Текстильная I цепь с отпайками (К-1)	3	11.03.18	13.03.18	ПС 110 кВ Ересная капитальный ремонт ЛР-К-1, АГ - 4 ч.	3	11.03.18	13.03.18	3	11.03.18	13.03.18	3	11.03.18	13.03.18
ВЛ 110 кВ Ордынская - Кочки с отпайками (3-29)	3	12.03.18	14.03.18	Вывод в ремонт участка ПС 110 кВ Кочки - ПС 110 кВ Быструха и участка ПС 110 кВ Быструха - ПС 110 кВ Пролетарская ВЛ 110 кВ Ордынская	3	12.03.18	14.03.18						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				– Кочки с отпайками (3-29), для технического обслуживания 1ЛРЛ 3-29, 2ЛРЛ 3-29 и 1ПР110 на ПС 110 кВ Быструха, АГ - 4 ч.									
ВЛ 110 кВ Татарская - Каратканск с отпайкой на ПС Забулга (3-15 Татарская - Каратканск)	5	12.03.18	16.03.18	Замена г/троса в пролёте опор 2/1-2/6, монтаж г/троса в пролёте опор 2/6 - ПП ПС Каратканск, термосварка шлейфов на оп.31., АГ - 4 ч.	5	12.03.18	16.03.18						
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)	5	12.03.18	16.03.18	Замена г/троса в пролете опор 102-2/1-2/6., АГ - 4 ч.	5	12.03.18	16.03.18						
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Здвинская с отпайками (3-36)	5	12.03.18	16.03.18	Участок ПС Тандовская-ПС Здвинская ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ – Здвинская с отпайками (3-36) ввести в работу со стороны ПС Здвинская, АГ - 3 ч.	5	12.03.18	16.03.18						
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Здвинская с отпайками (3-36)	5	12.03.18	16.03.18	участок ПС Пионерская-ПС Тандовская. Замена дефектных изоляторов оп. 300-350. АГ-3 ч., АГ - 3 ч.	5	12.03.18	16.03.18						
ВЛ 110 кВ Тулинская - Текстильная II цепь с отпайками (К-2)	3	13.03.18	15.03.18	ПС 110 кВ Ересная капитальный ремонт ЛР-К-2, ПР-2, АГ - 4 ч.	3	13.03.18	15.03.18	3	13.03.18	15.03.18	3	13.03.18	15.03.18
КВЛ 110 кВ Северная - ПП Библиотечный I цепь с отпайками (С-15)	3	19.03.18	21.03.18	ПС Дзержинская капитальный ремонт ЛР-С-15, ПР-1, испытание линейного ввода С-15, АГ - 4 ч.	3	18.03.18	20.03.18	3	18.03.18	20.03.18	3	18.03.18	20.03.18
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская I цепь с отпайками (3-13)	10	20.03.18	29.03.18	ТО (комплекс ТО-6, верховой осмотр с выборочной проверкой состояния провода и г/троса в зажимах, замена разрушенных и дефектных изоляторов, ремонт провода и г/троса, удаление постор. предметов, выправка гирлянд и перестановка ГВ, рег-	12	19.03.18	30.03.18	26	04.06.18	29.06.18	28	02.03.18	29.03.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				ка провода, и др.) , АГ - 4 ч.									
КВЛ 110 кВ Северная - ПП Библиотечный II цепь с отпайками (С-16)	3	21.03.18	23.03.18	ПС Дзержинская капитальный ремонт ЛР-С-16, ПР-2, испытание линейного ввода С-16, АГ - 4 ч.	3	20.03.18	22.03.18	3	20.03.18	22.03.18	3	20.03.18	22.03.18
ВЛ 110 кВ Комсомольская - Мостовая I цепь (К-21)	2	26.03.18	27.03.18	ТО-6, вырубка деревьев, АГ - 2 ч.	2	26.03.18	27.03.18	2	26.03.18	27.03.18	2	26.03.18	27.03.18
ВЛ 110 кВ Комсомольская - Мостовая II цепь (К-22)	2	28.03.18	29.03.18	ТО-6, вырубка деревьев., АГ - 2 ч.	2	28.03.18	29.03.18	2	28.03.18	29.03.18	2	28.03.18	29.03.18
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Кирзинская с отпайками (3-10 Барабинская ТЭЦ - Кирзинская)	1	30.03.18	30.03.18	ТР. разрезание шлейфов оп. 100, АГ - 3 ч., АГ - 3 ч.	1	30.03.18	30.03.18	1	30.03.18	30.03.18	1	30.03.18	30.03.18
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Кирзинская с отпайками (3-10 Барабинская ТЭЦ - Кирзинская)	3	30.03.18	01.04.18	ЗРР. Участок Барабинская ТЭЦ-опора 100 ЛЭП 110кВ (3-10 Барабинская ТЭЦ-Кирзинская) ввести в работу со стороны Барабинской ТЭЦ., АГ - 3ч.	3	30.03.18	01.04.18	3	30.03.18	01.04.18	3	30.03.18	01.04.18
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Кирзинская с отпайками (3-10 Барабинская ТЭЦ - Кирзинская)	3	30.03.18	01.04.18	БВР. Замена грозотроса на ЛЭП 110кВ 3-9, 3-10 участок оп117- оп.118- оп.12 отпайка на ТПС Барабинская, АГ - 3 ч.,	3	30.03.18	01.04.18	3	30.03.18	01.04.18	3	30.03.18	01.04.18
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Барабушка с отпайками (3-9 Барабинская ТЭЦ - Барабушка)	1	31.03.18	31.03.18	ТР. Замена грозотроса на ЛЭП 110кВ 3-9, 3-10 участок оп117- оп.118- оп.12 отпайка на ТПС Барабинская, АГ - 3 ч.,	1	31.03.18	31.03.18	1	31.03.18	31.03.18	1	31.03.18	31.03.18
ВЛ 110 кВ Дружная - Дупленская с отпайкой на ПС Лесная поляна (3-2)	5	12.03.18	16.03.18	ТР ВЛ-110 3-2 Дружная - дупленская с отпайкой на ПС Лесная Поляна (с откл ВЛ), АГ - 2 ч.	5	05.03.18	09.03.18						
ВЛ 110 кВ Дупленская - Чулымская с отпайками (3-3)	4	20.03.18	23.03.18	КСЗ ВЛ-110 Дупленская - Чулымская с отпайками (ДЗ,ТЗНП, МФО), АГ - 2 ч.	5	19.03.18	23.03.18						
Подстанции 220 кВ													
ПС 220 кВ Дружная													
В-3-1	3	20.03.18	22.03.18	Профконтроль. , АГ - 2 ч.	3	19.03.18	21.03.18	3	19.03.18	21.03.18	3	19.03.18	21.03.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
В-3-2	3	28.03.18	30.03.18	Профконтроль, АГ - 2 ч.	3	21.03.18	23.03.18	3	21.03.18	23.03.18	3	21.03.18	23.03.18
В-241	3	26.03.18	28.03.18	Профконтроль, АГ - 2 ч.	3	26.03.18	28.03.18	3	26.03.18	28.03.18	3	26.03.18	28.03.18
ПС 220 кВ Правобережная													
ОВ-110	3	26.03.18	28.03.18	Включить ВЛ ПМ-1 через ОВ-110 для "К" КСЗ, АГ - 2 ч.	3	26.03.18	28.03.18	3	26.03.18	28.03.18	3	26.03.18	28.03.18
ПС 220 кВ Татарская													
ВШС-110	2	06.03.18	07.03.18	Проверка РЗА в объеме "О", АГ - 3 ч.	2	06.03.18	07.03.18	2	06.03.18	07.03.18	2	06.03.18	07.03.18
В 3-15	5	12.03.18	16.03.18	Изменение уставок, АГ - 3 ч.	5	12.03.18	16.03.18						
СШ-2АТ	12	12.03.18	23.03.18	ТР 2ШР-2В-245, 2ШР-2В-246, ШР-220-2АТ, ШР ТН-СШ-2АТ., АГ - 5 ч.	12	12.03.18	23.03.18						
2В-246	12	12.03.18	23.03.18	ТР 2ШР-2В-246., АГ - 5 ч.	12	12.03.18	23.03.18						
2В-245	12	12.03.18	23.03.18	ТР 2ШР-2В-245., АГ - 5 ч.	12	12.03.18	23.03.18						
2АТ-125	12	12.03.18	23.03.18	ТР ШР-220-2АТ., АГ - 5 ч.	12	12.03.18	23.03.18						
В 3-16	4	20.03.18	23.03.18	Изменение уставок., АГ - 3 ч.	5	19.03.18	23.03.18						
ПС 220 кВ Урожай													
В УК-1	3	12.03.18	14.03.18	Проверка РЗА В УК-1, АГ - 2 ч.	3	12.03.18	14.03.18	3	12.03.18	14.03.18	3	12.03.18	14.03.18
В УК-2	3	20.03.18	22.03.18	Проверка РЗА В УК-2, АГ - 2 ч.	3	19.03.18	21.03.18	3	19.03.18	21.03.18	3	19.03.18	21.03.18
Подстанции 110 кВ													
ПС 110 кВ Посевная													
ВО-110	19	26.02.18	16.03.18	Включение в работу в связи с проверкой РЗА ВЛЮ-18., АГ - 2 ч.	19	26.02.18	16.03.18	19	26.02.18	16.03.18	19	26.02.18	16.03.18
ВО-110	11	20.03.18	30.03.18	Включение в работу в связи с проверкой РЗА ВЛЮ-15., АГ - 2 ч.	12	19.03.18	30.03.18	12	19.03.18	30.03.18	12	19.03.18	30.03.18
ПС 110 кВ Северная													
В-С-3	4	25.03.18	28.03.18	Профконтроль, АГ - 2 ч.	4	25.03.18	28.03.18	4	25.03.18	28.03.18	4	25.03.18	28.03.18
В-С-4	3	28.03.18	30.03.18	Профконтроль, АГ - 2 ч.	3	28.03.18	30.03.18	3	28.03.18	30.03.18	3	28.03.18	30.03.18
ПС 110 кВ Текстильная													
1ОВ-110	5	26.02.18	02.03.18	Профвосстановление, АГ - 3 ч.	5	26.02.18	02.03.18	5	26.02.18	02.03.18	5	26.02.18	02.03.18
2ОВ-110	5	12.03.18	16.03.18	Профвосстановление,	5	12.03.18	16.03.18	5	12.03.18	16.03.18	5	12.03.18	16.03.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				АГ - 3 ч.									
1СВ-110	2	20.03.18	21.03.18	Профвосстановление , АГ - 3 ч.	3	19.03.18	21.03.18	3	19.03.18	21.03.18	3	19.03.18	21.03.18
2СВ-110	3	21.03.18	23.03.18	Испытание вводов 2СВ-110, АГ - 3 ч.	3	21.03.18	23.03.18	3	21.03.18	23.03.18	3	21.03.18	23.03.18
2СВ-110	3	21.03.18	23.03.18	Профвосстановление , АГ - 3 ч.	3	21.03.18	23.03.18	3	21.03.18	23.03.18	3	21.03.18	23.03.18
1ТН-110	1	26.03.18	26.03.18	Испытание 1ТН-110, АГ - 2 ч.	1	26.03.18	26.03.18	1	26.03.18	26.03.18	1	26.03.18	26.03.18
1ШСВ-110	3	26.03.18	28.03.18	Профвосстановление , АГ - 3 ч.	3	26.03.18	28.03.18	3	26.03.18	28.03.18	3	26.03.18	28.03.18
2ТН-110	1	27.03.18	27.03.18	Испытания 2ТН-110, АГ - 2 ч.	1	27.03.18	27.03.18	1	27.03.18	27.03.18	1	27.03.18	27.03.18
3ТН-110	1	28.03.18	28.03.18	Испытание 3ТН-110, АГ - 2 ч.	1	28.03.18	28.03.18	1	28.03.18	28.03.18	1	28.03.18	28.03.18
2ШСВ-110	3	28.03.18	30.03.18	Профвосстановление , АГ - 3 ч.	3	28.03.18	30.03.18	3	28.03.18	30.03.18	3	28.03.18	30.03.18
4ТН-110	1	29.03.18	29.03.18	Испытание 4ТН-110 , АГ - 2 ч.	1	29.03.18	29.03.18	1	29.03.18	29.03.18	1	29.03.18	29.03.18

КР-капитальный ремонт
 ТР - текущий ремонт
 ВПР - вынужденный простой
 ТО - техническое обслуживание
 БВР - безопасное выполнение работ
 "В" -профвосстановление РЗА
 "К" -первый профконтроль РЗА
 "О" - опробование
 И -испытание в/в оборудования