

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «РЭС» в ноябре 2017 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ЛЭП 220 кВ													
ВЛ 220 кВ Омская ТЭЦ-4 - Татарская (246)	31	28.10.17	27.11.17	Демонтаж грозотроса, монтаж ВОЛС и проводов по титулу ПС 500кВ Восход с заходами ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 кВ, АГ - 48 ч.	31	28.10.17	27.11.17						
ВЛ 220 кВ Омская ТЭЦ-4 - Татарская (246)	5	30.10.17	03.11.17	Проверка РЗА в объеме "В", замена силикагеля в ВОФ 1В-246, 2В-246, ТН-СП-246 на ПС 220 кВ Татарская, АГ - 3 ч.	5	30.10.17	03.11.17	5	16.10.17	20.10.17	5	30.10.17	03.11.17
ВЛ 220 кВ Заря - Восточная I цепь (251)	1	10.11.17	10.11.17	ПС 220 кВ Восточная: Текущий ремонт ЛР-251, ОР-251. С установкой ПЗ до ВЧ заградителя., АГ - 4 ч.	1	10.11.17	10.11.17	1	06.06.17	06.06.17	1	01.11.17	01.11.17
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская (256)	61	01.11.17	31.12.17	БВР. для замены Ш4 220 в яч. 4, 5, 6; ЛР 256 и линейного портала ВЛ 256. ТО КСЗ ВЛ 256., АГ - ВЗ	61	01.11.17	31.12.17						
ВЛ 220 кВ Заря - Восточная II цепь (252)	1	02.11.17	02.11.17	ПС 220 кВ Восточная: Текущий ремонт ЛР-252, ОР-252. С установкой ПЗ до ВЧ заградителя, АГ - 4 ч.	1	02.11.17	02.11.17	1	07.06.17	07.06.17	1	02.11.17	02.11.17
ВЛ 220 кВ Восточная - Научная (254)	1	13.11.17	13.11.17	ПС 220 кВ Восточная: Текущий ремонт ЛР-254, ОР-254. С установкой ПЗ до ВЧ заградителя., АГ - 4 ч.	1	13.11.17	13.11.17	1	08.06.17	08.06.17	1	03.11.17	03.11.17
ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская	18	07.11.17	24.11.17	ТР. Замена провода опоры 221-251, АГ - 8 ч.	18	07.11.17	24.11.17						
ВЛ 220 кВ Урываево - Зубково	1	20.11.17	20.11.17	Текущий ремонт КС-218 ПС 220 кВ Зубково, АГ - 1 ч.	1	14.11.17	14.11.17				1	14.11.17	14.11.17
ВЛ 220 кВ Ларичиха - Сузун	2	23.11.17	24.11.17	Замена опорного изолятора ЛС-209, АГ - 1 ч.	2	16.11.17	17.11.17				2	16.11.17	17.11.17
ВЛ 220 кВ Зубково - Урожай (220)	1	21.11.17	21.11.17	Текущий ремонт КС-220 ПС 220 кВ Зубково, АГ - 1 ч.	1	21.11.17	21.11.17						
ВЛ 220 кВ Заря – Восточная I цепь (251)	4	07.11.17	10.11.17	БВР. Замена участка ВОЛС в	4	07.11.17	10.11.17						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				рамкахреконструкции авт. трассы "Восточный объезд". АГ-1 ч.									
ВЛ 220 кВ Заря – Восточная II цепь (252)	4	07.11.17	10.11.17	БВР. Замена участка ВОЛС в рамкахреконструкции авт. трассы "Восточный объезд". АГ-1 ч.	4	07.11.17	10.11.17						
ВЛ 220 кВ Заря – Восточная II цепь (252)	19	23.10.17	10.11.17	БВР. Допуск подрядной организации для вырубki деревьев. Установка ПЗ в ЛЭП на месте работ. АГ-1 ч.	19	23.10.17	10.11.17						
ВЛ 220 кВ Заря – Восточная I цепь (251)	11	07.11.17	17.11.17	БВР. Допуск подрядной организации для вырубki деревьев. Установка ПЗ в ЛЭП на месте работ. АГ-1 ч.	11	07.11.17	17.11.17						
ЛЭП 110 кВ													
ВЛ 110 кВ Восточная - Северная II цепь с отпайками (К-10)	10	23.10.17	01.11.17	Радиальный режим ВЛ 110 кВ Восточная - Северная с отпайками II цепь (К-10), питание со стороны ПС 110 кВ Северная до опоры № 15 для замены грозотроса на участке ВЛ К-10 от опоры №15 до ПС 220 кВ Восточная, АГ - 4 ч.	10	23.10.17	01.11.17	10	23.10.17	01.11.17	10	23.10.17	01.11.17
ВЛ 110 кВ Восточная - Северная II цепь с отпайками (К-10)	10	23.10.17	01.11.17	Вывод в ремонт участка опоры № 15-ПС 220 кВ Восточная для замены грозотроса. Вырубка деревьев., АГ - 4 ч.	10	23.10.17	01.11.17	10	23.10.17	01.11.17	10	23.10.17	01.11.17
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская II цепь (К-16)	19	23.10.17	10.11.17	Техническое обслуживание ВК16, ЛР К16, КС К16, монтаж разъединителя ШР2 К16 (обеспечение условий безопасного производства работ). Подключение спусков от В К16 на ШР2 К16. , АГ - ВЗ	19	23.10.17	10.11.17	2	18.10.17	19.10.17	2	18.10.17	19.10.17
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская II цепь (К-14)	19	23.10.17	10.11.17	Монтаж разъединителя ШР2 К14 (обеспечение	19	23.10.17	10.11.17	1	28.10.17	28.10.17	1	28.10.17	28.10.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				условий безопасного производства работ). Подключение спусков от В К14 на ШР2 К14. , АГ - ВЗ									
ВЛ 110 кВ Текстильная - Кольвань II цепь с отпайками (С-26)	12	23.10.17	03.11.17	Расчистка просеки, замена дефектных изоляторов,, АГ - 4 ч.	12	23.10.17	03.11.17	12	09.10.17	20.10.17	12	23.10.17	03.11.17
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская II цепь с отпайками (3-28)	12	23.10.17	03.11.17	Расчистка просеки, замена дефектных изоляторов, АГ - 4 ч.	12	23.10.17	03.11.17	12	16.10.17	27.10.17	12	23.10.17	03.11.17
ВЛ 110 кВ Дружная - Кольвань с отпайками (С-24)	12	07.11.17	18.11.17	Вывод в ремонт отпайки ПС 110 кВ Ново - Михайловская - ПС 110 кВ Овчинниково ВЛ 110 кВ Дружная – Кольвань с отпайками (С-24) , для чистки просеки, АГ - 4 ч.	12	07.11.17	18.11.17						
ВЛ 110 кВ Восточная - Северная I цепь с отпайкой на ПС Светлая (К-9)	10	24.10.17	02.11.17	Радиальный режим ВЛ 110 кВ Восточная - Северная с отпайками I цепь (К-9), питание со стороны ПС 110 кВ Северная до опоры № 15 для замены грозотроса на участке ВЛ К-10 от опоры №15 до ПС 220 кВ Восточная, АГ - 4 ч.	10	24.10.17	02.11.17	10	24.10.17	02.11.17	10	24.10.17	02.11.17
ВЛ 110 кВ Восточная - Северная I цепь с отпайкой на ПС Светлая (К-9)	10	24.10.17	02.11.17	Вывод в ремонт участка опоры № 15-ПС 220 кВ Восточная для замены грозотроса. , АГ - 4 ч.	10	24.10.17	02.11.17	10	24.10.17	02.11.17	10	24.10.17	02.11.17
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская II цепь с отпайками (3-28)	18	24.10.17	10.11.17	ЗРР питание с ПС 110 кВ Ордынская. Монтаж разъединителя ШР2 328 (обеспечение условий безопасного производства работ). Подключение спусков от В 328 на ШР2 328. , АГ - ВЗ	18	24.10.17	10.11.17						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская IV цепь с отпайками (К-18)	16	26.10.17	10.11.17	ЗРР. монтаж разъединителя ШР2 К18 (обеспечение условий безопасного производства работ). Подключение спусков	16	26.10.17	10.11.17						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				от В К18 на ШР2 К18., АГ - ВЗ									
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная I цепь с отпайками (Ю-1)	15	28.10.17	11.11.17	Подключение спусков от В Ю1 на ШР2 Ю1. Монтаж разъединителя ШР2 Ю1 (обеспечение условий безопасного производства работ). Подключение спусков от В Ю1 на ШР2 Ю1., АГ - ВЗ	15	28.10.17	11.11.17						
ВЛ 110 кВ Восточная - Северная II цепь с отпайками (К-10)	2	01.11.17	02.11.17	Вывод в ремонт для соединения шлейфов на опоре № 15. Вырубка деревьев., АГ - 4 ч.	2	01.11.17	02.11.17	2	01.11.17	02.11.17	2	01.11.17	02.11.17
ВЛ 110 кВ Татарская - Колония с отпайками (3-16 Татарская - Колония)	3	01.11.17	03.11.17	Замена г/троса в пролете опор 157-3/1-3/12, монтаж г/троса в пролете опор 3/12-ПП ПС 110 кВ Лагунак. Ремонт провода в пролете опор №158-157., АГ - 10 ч.	3	01.11.17	03.11.17						
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)	3	01.11.17	03.11.17	Для БВР по замене г/троса в пролете опор 157-3/1-3/12, по монтажу г/троса в пролете опор 3/12-ПП ПС 110 кВ Лагунак на ВЛ 110 кВ Татарская-Колония с отпайками (3-16 Татарская - Колония)., АГ - 0.5 ч.	3	01.11.17	03.11.17						
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская I цепь с отпайками (3-25)	12	01.11.17	12.11.17	ЗРР. Радиальный режим работы от ПС 110 кВ Купинская до опоры № 486 и от ПС 220 кВ Татарская до опоры № 233, АГ - 14 ч.	12	01.11.17	12.11.17						
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская I цепь с отпайками (3-25)	12	01.11.17	12.11.17	Вывести в ремонт участок от опоры №486 до опоры №233 ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская с отпайками I цепь (3-25), для монтажа ВОЛС в пролетах опор №376-252, №360-ПП ПС 110 кВ Чистоозерная., АГ -	12	01.11.17	12.11.17						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				14 ч.									
ВЛ 110 кВ Искитимская – Тальменская	5	13.11.17	17.11.17	Для вывода В-Ю-8 на ПС Искитимская для "К1", АГ - 3 ч.	17	01.11.17	17.11.17						
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская I цепь с отпайками (3-25)	30	01.11.17	30.11.17	Монтаж ВОЛС АГ-8ч. Замена опор АГ-16ч.	30	01.11.17	30.11.17						
ВЛ 110 кВ Восточная - Северная I цепь с отпайкой на ПС Светлая (К-9)	2	02.11.17	03.11.17	Вывод в ремонт для соединения шлейфов на опоре № 15. Вырубка деревьев., АГ - 4 ч.	2	02.11.17	03.11.17	2	02.11.17	03.11.17	2	02.11.17	03.11.17
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)	1	07.11.17	07.11.17	Разрезание шлейфов на опоре №174, 251. , АГ - 10 ч.	1	07.11.17	07.11.17						
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)	15	07.11.17	21.11.17	Радиальный режим работы от ПС 110 кВ Валерино до опоры № 251 и от ПС 110 кВ Каратканская до опоры № 174. , АГ - 10 ч.	15	07.11.17	21.11.17						
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)	15	07.11.17	21.11.17	Вывести в ремонт участок от опоры №251 до опоры №174 ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск), для БВР по замене г/троса в пролетах опор №208-209 на ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск) и на ВЛ 110 кВ Валерино - Колония с отпайкой на ПС Илюшкино (3-16 Валерино - Колония)по замене г/троса в пролетах опор 215-228 и монтажу г/троса в пролетах опор 228-251 на ВЛ 110 кВ Валерино-Колония с отпайкой на ПС Илюшкино (3-16 Валерино-Колония) . , АГ - 1 ч.	15	07.11.17	21.11.17						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Татарская - Колония с отпайками (3-16 Татарская - Колония)	1	08.11.17	08.11.17	Для БВР по замене г/троса в пролетах опор №208-209 на ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск) и на ВЛ 110 кВ Валерино - Колония с отпайкой на ПС Илошкино (3-16 Валерино - Колония). , АГ - 1 ч.	1	08.11.17	08.11.17						
ВЛ 110 кВ Восточная - Лазурная с отпайкой на ПС Гусиный Брод (В-2 Восточная - Лазурная)	8	13.11.17	20.11.17	Допуск подрядной организации для вырубки деревьев., АГ - 4 ч.	8	07.11.17	14.11.17						
ВЛ 110 кВ Валерино - Колония с отпайкой на ПС Илошкино (3-16 Валерино - Колония)	18	07.11.17	24.11.17	Замена г/троса в пролетах опор 208-209. АГ-1 ч. Замена г/троса в пролетах опор 215-228, монтаж г/троса в пролетах опор 228-251, 265-279. АГ-10 ч.	18	07.11.17	24.11.17						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская I цепь с отпайками (3-27)	17	18.11.17	04.12.17	Монтаж разъединителя ШР2 В 327 (обеспечение условий безопасного производства работ)., АГ - ВЗ	17	17.11.17	03.12.17						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тульская III цепь с отпайками (К-17)	16	18.11.17	03.12.17	Монтаж разъединителя ШР2 К17 (обеспечение условий безопасного производства работ). , АГ - ВЗ	16	18.11.17	03.12.17						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тульская I цепь (К-15)	16	18.11.17	03.12.17	Монтаж разъединителя ШР2 К15 (обеспечение условий безопасного производства работ). , АГ - ВЗ	16	18.11.17	03.12.17						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная II цепь с отпайками (Ю-2)	16	18.11.17	03.12.17	Монтаж разъединителя ШР2 Ю2 (обеспечение условий безопасного производства работ). ТО КСЗ, АГ - ВЗ	16	18.11.17	03.12.17						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская I цепь (К-13)	16	18.11.17	03.12.17	Монтаж разъединителя ШР2 К13 (обеспечение условий безопасного производства работ),	16	18.11.17	03.12.17						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				АГ - ВЗ									
ВЛ 110 кВ Восточная - Северная I цепь с отпайкой на ПС Светлая (К-9)	2	13.11.17	14.11.17	КР ЛР-К-9, ОР-К-9 на ПС 220 кВ Восточная, АГ - 4 ч.	2	13.11.17	14.11.17	2	06.11.17	07.11.17	2	13.11.17	14.11.17
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)	5	13.11.17	17.11.17	ЗРР по профилактическому контролю панели защит ВЛ 110 кВ, АГ - 4 ч.	5	13.11.17	17.11.17						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 - Восточная энергоблока №6 (Б-6)	5	13.11.17	17.11.17	В связи с выводом В-Б-6 на ПС 220 кВ Восточная для изменения Ктт и уставок и занятостью 1ОВ для кап.ремонта, АГ - 3 ч.	5	13.11.17	17.11.17						
КЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-2 – Кировская	5	13.11.17	17.11.17	Протяжка болтовых соединений, АГ - 4 ч.	5	13.11.17	17.11.17						
ВЛ 110 кВ Ордынская - Кочки с отпайками (3-29)	5	13.11.17	17.11.17	Участок ПС 110 кВ Кочки - ПС 110 кВ Быструха ВЛ 110 кВ Ордынская – Кочки с отпайками (3-29). Чистка просеки, АГ - 4 ч.	5	13.11.17	17.11.17						
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный II цепь с отпайкой на ПС Воинская (К-8)	2	14.11.17	15.11.17	КР ЛР-К-8, ОР-К-8 на ПС 220 кВ Восточная, АГ - 4 ч.	2	14.11.17	15.11.17	2	07.11.17	08.11.17	2	14.11.17	15.11.17
ВЛ 110 кВ Лазурная - Сокур (В-2 Лазурная - Сокур)	4	20.11.17	23.11.17	Допуск подрядной организации для вырубki деревьев, АГ - 4 ч.	4	14.11.17	17.11.17						
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный I цепь с отпайкой на ПС Воинская (К-7)	2	15.11.17	16.11.17	КР ЛР-К-7, ОР-К-7 на ПС 220 кВ Восточная, АГ - 4 ч.	2	15.11.17	16.11.17	2	08.11.17	09.11.17	2	15.11.17	16.11.17
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный IV цепь с отпайками (К-34)	2	16.11.17	17.11.17	капитальный ремонт ЛР-К-34, ОР-К-34 на ПС 220 кВ Восточная, АГ - 4 ч.	2	16.11.17	17.11.17	2	09.11.17	10.11.17	2	16.11.17	17.11.17
ВЛ 110 кВ Валерино - Колония с отпайкой на ПС Илошкино (3-16 Валерино - Колония)	5	20.11.17	24.11.17	ЗРР по профилактическому контролю панели защит ВЛ 110 кВ 3-16, АГ - 4 ч.	5	20.11.17	24.11.17						
ВЛ 110 кВ Морозово – Тальменская	11	20.11.17	30.11.17	ВПр. К1: Проверка РЗА В 110 Морозово на ПС 110 кВ Тальменская, АГ - 2 ч.	11	20.11.17	30.11.17						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)	1	21.11.17	21.11.17	Соединение шлейфов на опоре №174, 251. , АГ - 1 ч.	1	21.11.17	21.11.17						
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)	4	21.11.17	24.11.17	Для БВР по монтажу г/троса в пролетах опор 265-279 на ВЛ 110 кВ Валерино-Колония с отпайкой на ПС Илюшкино (3-16 Валерино-Колония). АГ - 0,5ч (после соединения шлейфов). , АГ - 0,5 ч.	4	21.11.17	24.11.17						
Подстанции 220 кВ													
ПС 220 кВ Восточная													
ОШ-220	8	25.10.17	01.11.17	Текущий ремонт ОР присоединений, ОТН-220, АГ - 4 ч.	16	25.10.17	09.11.17	16	30.05.17	14.06.17	16	25.10.17	09.11.17
1Ш-220	8	25.10.17	01.11.17	Текущий ремонт 1ШР присоединений 1Ш-220, Р-1ТН-220, , АГ - 4 ч.	16	25.10.17	09.11.17	16	30.05.17	14.06.17	16	25.10.17	09.11.17
1ТН-220	8	25.10.17	01.11.17	Текущий ремонт 1ШР присоединений 1Ш-220, Р-1ТН-220, 1ТН-220, АГ - 4 ч.	16	25.10.17	09.11.17	16	30.05.17	14.06.17	16	25.10.17	09.11.17
1ТН-220	8	25.10.17	01.11.17	Испытания 1ТН-220, АГ - 1 ч.	16	25.10.17	09.11.17	16	30.05.17	14.06.17	16	25.10.17	09.11.17
В-251	1	10.11.17	10.11.17	Текущий ремонт ЛР-251, 1ШР-251, АГ - 4 ч.	1	10.11.17	10.11.17	1	06.06.17	06.06.17	1	01.11.17	01.11.17
В-252	1	02.11.17	02.11.17	Текущий ремонт ЛР-252, 1ШР-252, АГ - 4 ч.	1	02.11.17	02.11.17	1	07.06.17	07.06.17	1	02.11.17	02.11.17
В-254	1	13.11.17	13.11.17	Текущий ремонт ЛР-254, 1ШР-254., АГ - 4 ч.	1	13.11.17	13.11.17	1	08.06.17	08.06.17	1	03.11.17	03.11.17
ШСВ-220	1	01.11.17	01.11.17	Текущий ремонт 1ШР-ШСВ-220, АГ - 4 ч.	1	01.11.17	01.11.17	1	09.06.17	09.06.17	1	07.11.17	07.11.17
ОВ-220	1	01.11.17	01.11.17	Текущий ремонт 1ШР-ОВ-220, ОР-ОВ-220, АГ - 4 ч.	1	01.11.17	01.11.17	1	09.06.17	09.06.17	1	07.11.17	07.11.17
В-220-2АТ	2	14.11.17	15.11.17	Текущий ремонт 1ШР-220-2АТ, ОР-220-2АТ, АГ - 4 ч.	2	14.11.17	15.11.17	2	13.06.17	14.06.17	2	08.11.17	09.11.17
2АТ-200	2	14.11.17	15.11.17	Текущий ремонт ОР-220-2АТ, АГ - 4 ч.	2	14.11.17	15.11.17	2	13.06.17	14.06.17	2	08.11.17	09.11.17
2АТ-200	3	14.11.17	16.11.17	Испытание вводов 2АТ-200, АГ - 1 ч.	3	14.11.17	16.11.17	3	13.06.17	15.06.17	3	08.11.17	10.11.17
1ОШ-110	6	12.11.17	17.11.17	капитальный ремонт ЛР, ОР: ЛР-К-9, ОР-К-9, ЛР-К-8, ОР-К-8, ЛР-	6	12.11.17	17.11.17	6	05.11.17	10.11.17	6	12.11.17	17.11.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				К-7, ОР-К-7, ЛР-К-34, ОР-К-34, ОР-1ОВ-110, АГ - 4 ч.									
1ОВ-110	6	12.11.17	17.11.17	капитальный ремонт ЛР, ОР: ЛР-К-9, ОР-К-9, ЛР-К-8, ОР-К-8, ЛР-К-7, ОР-К-7, ЛР-К-34, ОР-К-34, ОР-1ОВ-110, АГ - 4 ч.	6	12.11.17	17.11.17	6	05.11.17	10.11.17	6	12.11.17	17.11.17
В-К-9	2	13.11.17	14.11.17	капитальный ремонт ЛР-К-9, ОР-К-9., АГ - 4 ч.	2	13.11.17	14.11.17	#Н/Д	06.11.17	07.11.17	2	13.11.17	14.11.17
В-Б-6	5	13.11.17	17.11.17	Изменение Ктт, АГ - ВЗ	5	13.11.17	17.11.17						
В-К-8	2	14.11.17	15.11.17	капитальный ремонт ЛР-К-8, ОР-К-8, АГ - 4 ч.	2	14.11.17	15.11.17	1	07.11.17	08.11.17	1	14.11.17	15.11.17
В-К-7	2	15.11.17	16.11.17	капитальный ремонт ЛР-К-7, ОР-К-7, АГ - 4 ч.	2	15.11.17	16.11.17	2	08.11.17	09.11.17	2	15.11.17	16.11.17
В-К-34	2	16.11.17	17.11.17	капитальный ремонт ЛР-К-34, ОР-К-34, АГ - 4 ч.	2	16.11.17	17.11.17	2	09.11.17	10.11.17	2	16.11.17	17.11.17
В-К-10	2	16.11.17	17.11.17	Проверка рабочим током защит ВЛ Б-6 после замены Ктт (на 2 часа), АГ - 2 ч.	2	16.11.17	17.11.17						
1ОВ-110	2	16.11.17	17.11.17	Проверка взаимодействия после замены Ктт В-Б-6 (на 2 часа), АГ - 2 ч.	2	16.11.17	17.11.17						
ОВ-220	2	23.11.17	24.11.17	Проверка взаимодействия с ДФЗ 201 (на 2 часа), АГ - 2 ч.	2	23.11.17	24.11.17						
В-201	2	23.11.17	24.11.17	Проверка рабочим током ДФЗ 201 (на 2 часа), АГ - 2 ч.	2	23.11.17	24.11.17						
ОВ-220	2	30.11.17	01.12.17	Проверка взаимодействия с ДФЗ 202 (на 2 часа), АГ - 2 ч.	2	30.11.17	01.12.17						
В-202	2	30.11.17	01.12.17	Проверка рабочим током ДФЗ 202 (на 2 часа), АГ - 2 ч.	2	30.11.17	01.12.17						
ОШ-220	5	13.11.17	17.11.17	Текущий ремонт ОР присоединений, ОТН-220, АГ - 4 ч.	5	13.11.17	17.11.17						
1Ш-220	5	13.11.17	17.11.17	Текущий ремонт 1ШР присоединений 1Ш-	5	13.11.17	17.11.17						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				220, Р-1ТН-220, , АГ - 4 ч.									
1ТН-220	5	13.11.17	17.11.17	Текущий ремонт 1ШР присоединений 1Ш-220, Р-1ТН-220, 1ТН-220, АГ - 4 ч.	5	13.11.17	17.11.17						
1ТН-220	5	13.11.17	17.11.17	Испытания 1ТН-220, АГ - 1 ч.	5	13.11.17	17.11.17						
ПС 220 кВ Правобережная													
В-236	1	01.11.17	02.11.17	Испытание вводов В-236, АГ - 3 ч.	1	01.11.17	02.11.17						
В-110-2АТ	2	01.11.17	03.11.17	Профконтроль ПЗ-5 110 2АТ, АГ - 2 ч.	2	01.11.17	03.11.17						
ПС 220 кВ Татарская													
СШ-246	4	30.10.17	02.11.17	Реконструкция: присоединение шлейфов к разъединителю ТН-СШ-246, регулировка разъединителя., АГ - 3 ч.	4	30.10.17	02.11.17						
СШ-2АТ	3	01.11.17	03.11.17	КР ШР-ТН-СШ-2АТ ., АГ - 3 ч.	3	01.11.17	03.11.17						
2В-246	5	30.10.17	03.11.17	Проверка РЗА в объеме "В", замена силикагеля в ВОФ 2В-246, АГ - 3 ч.	5	30.10.17	03.11.17	1	16.10.17	20.10.17	1	30.10.17	03.11.17
1В-246	5	30.10.17	03.11.17	Проверка РЗА в объеме "В", замена силикагеля в ВОФ 1В-246, АГ - 3 ч.	5	30.10.17	03.11.17	5	16.10.17	20.10.17	5	30.10.17	03.11.17
2АТ-125	3	01.11.17	03.11.17	ЗРР для КР ШР-ТН-СШ-2АТ, АГ - 3 ч.	3	01.11.17	03.11.17						
В-110-1АТ	4	07.11.17	10.11.17	Замена опорных габаритных изоляторов в ячейке В-110-1АТ , АГ - 3 ч.	4	07.11.17	10.11.17						
1АТ-125	4	07.11.17	10.11.17	КР ШР-220-1АТ , АГ - 6 ч.	4	07.11.17	10.11.17						
В-110-2АТ	5	27.11.17	01.12.17	Замена опорных габаритных изоляторов в ячейке В-110-2АТ, АГ - 3 ч.	5	27.11.17	01.12.17						
2АТ-125	5	27.11.17	01.12.17	Замена РВМГ-220-2АТ на ОПН-220-2АТ. , АГ - 24 ч.	5	27.11.17	01.12.17						
Подстанции 110 кВ													
ПС 110 кВ Здвинская													

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1Ш-110	1	13.11.17	17.11.17	ТР ШОВ-110, ВЛ-3-66, ШР-110-1Т, Р-1ТН-110, 1ТН-110, 1ШРШОВ-110, ШР-3-66, СР-1-110, ТР-110-1Т, АГ - 3 ч.	1	13.11.17	17.11.17						
ПС 110 кВ Искитимская													
В-Ю-8	5	13.11.17	17.11.17	Первый профконтроль РЗА, АГ - 3 ч.	1	01.11.17	17.11.17						
ПС 110 кВ Колывань													
ВЛ-110-С-24	1	07.11.17	18.11.17	Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Текстильная - Колывань с отпайками II цепь (С-26), АГ - 4 ч.	1	07.11.17	18.11.17	1	09.10.17	20.10.17	1	23.10.17	03.11.17
ПС 110 кВ Тальменская													
В 110 Искитимская	1	01.11.17	17.11.17	К1: Проверка РЗА В 110 Искитимская на ПС 110 кВ Тальменская, АГ - 2 ч.	1	01.11.17	17.11.17	1	01.11.17	17.11.17	1	01.11.17	17.11.17
ТН-1 110	17	06.11.17	07.11.17	Текущий ремонт, АГ - 2 ч.	17	06.11.17	07.11.17	17	06.11.17	07.11.17	17	06.11.17	07.11.17
ТН-2 110	2	08.11.17	09.11.17	Текущий ремонт, АГ - 2 ч.	2	08.11.17	09.11.17	2	08.11.17	09.11.17	2	08.11.17	09.11.17
В 110 Морозово	2	20.11.17	30.11.17	К1: Проверка РЗА В 110 Морозово на ПС 110 кВ Тальменская, АГ - 2 ч.	2	20.11.17	30.11.17	2	20.11.17	30.11.17	2	20.11.17	30.11.17

КР-капитальный ремонт
 ТР - текущий ремонт
 ВПР - вынужденный простой
 ТО - техническое обслуживание
 БВР - безопасное выполнение работ
 "В" - профвосстановление РЗА
 "К" - первый профконтроль РЗА
 "О" - опробование
 И - испытание в/в оборудования