

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «РЭС» в октябре 2017 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ЛЭП 220 кВ													
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская (256)	30	02.10.17	31.10.17	БВР. для замены Ш4 220 в яч. 4, 5, 6; ЛР 256 и линейного портала ВЛ 256. ТО КСЗ ВЛ 256., АГ - ВЗ	30	02.10.17	31.10.17						
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Барабинская (248)	2	09.10.17	10.10.17	Замена дефектных изоляторов, установка дополнительной гирлянды изоляторов, проведение верхового осмотра., АГ - 4 ч.	2	09.10.17	10.10.17						
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Барабинская (248)	5	09.10.17	13.10.17	ТР Ш-248, 2ШР-2В на Барабинской ТЭЦ., АГ - 8 ч.	5	09.10.17	13.10.17	5	09.10.17	13.10.17	5	09.10.17	13.10.17
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Барабинская (248)	5	09.10.17	13.10.17	КР. Замена гирлянд изоляторов(4-20), АГ-3 ч., АГ - 3 ч.	5	09.10.17	13.10.17						
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Чулымская (243)	5	02.10.17	06.10.17	ТР Ш-243, 2ШР-2В на Барабинской ТЭЦ, АГ - 8 ч.	5	16.10.17	20.10.17	5	25.09.17	29.09.17	5	16.10.17	20.10.17
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Чулымская (243)	3	16.10.17	18.10.17	КР. Замена гирлянд изоляторов(657-674), вырубка деревьев угрожающих падением на провода ВЛ АГ-3 ч., АГ - 3 ч.	5	16.10.17	20.10.17						
ВЛ 220 кВ Сузун – Светлая (ВЛ СС-211)	6	17.10.17	22.10.17	Капитальный ремонт ВЛ, АГ - 4 ч.	6	17.10.17	22.10.17				6	17.10.17	22.10.17
ВЛ 220 кВ Световская - Краснозерская	4	23.10.17	26.10.17	КР, замена гасителей вибрации, АГ - 4 ч.	4	23.10.17	26.10.17				4	23.10.17	26.10.17
ВЛ 220 кВ Татарская - Барабинская (245)	5	23.10.17	27.10.17	Проверка РЗА в объеме "В", замена силикагеля в ВОФ 1В-245, 2В-245, ТН-СШ-245 на ПС 220 кВ Татарская, АГ - 3 ч.	5	23.10.17	27.10.17	5	09.10.17	13.10.17	5	23.10.17	27.10.17
ВЛ 220 кВ Татарская - Барабинская (245)	5	23.10.17	27.10.17	ТР. Расширение просеки 689-710 (Предписание Минэнерго) АГ - 3 ч., АГ - 3 ч.	5	23.10.17	27.10.17						
ВЛ 220 кВ Омская ТЭЦ-4 - Татарская (246)	31	28.10.17	27.11.17	Демонтаж грозотроса, монтаж ВОЛС и проводов по титу ПС 500кВ Восход с заходами ВЛ 500 кВ и	31	23.10.17	22.11.17						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				ВЛ 220 кВ, АГ - 48 ч.									
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 - Восточная энергоблока №1 (Б-1)	1	26.10.17	26.10.17	Текущий ремонт ЛР-Б-1,1ШР-Б-1;, АГ - 4 ч.	1	26.10.17	26.10.17						
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 - Восточная энергоблока №1 (Б-1)	1	26.10.17	26.10.17	Текущий ремонт ЛР-Б-1,ОР-Б-1. С установкой ПЗ до ВЧ заградителя, АГ - 4 ч.	1	26.10.17	26.10.17	1	31.05.17	31.05.17	1	26.10.17	26.10.17
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 - Восточная энергоблока №2 (Б-2)	1	27.10.17	27.10.17	Текущий ремонт ЛР-Б-2,1ШР-Б-2;, АГ - 4 ч.	1	27.10.17	27.10.17						
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 - Восточная энергоблока №2 (Б-2)	1	27.10.17	27.10.17	Текущий ремонт ЛР-Б-2,ОР-Б-2. С установкой ПЗ до ВЧ заградителя, АГ - 4 ч.	1	27.10.17	27.10.17	1	01.06.17	01.06.17	1	27.10.17	27.10.17
ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС - Восточная I цепь	1	30.10.17	30.10.17	Текущий ремонт ЛР-201, 1ШР-201;, АГ - 4 ч.	1	30.10.17	30.10.17						
ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС - Восточная I цепь	1	30.10.17	30.10.17	Текущий ремонт ЛР-201, ОР-201. С установкой ПЗ до ВЧ заградителя, АГ - 4 ч.	1	30.10.17	30.10.17	1	02.06.17	02.06.17	1	30.10.17	30.10.17
ВЛ 220 кВ Омская ТЭЦ-4 - Татарская (246)	5	30.10.17	03.11.17	Проверка РЗА в объеме "В", замена силикагеля в ВОФ 1В-246, 2В-246, ТН-СП-246 на ПС 220 кВ Татарская, АГ - 3 ч.	5	30.10.17	03.11.17	5	16.10.17	20.10.17	5	30.10.17	03.11.17
ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС - Восточная II цепь	1	31.10.17	31.10.17	Текущий ремонт ЛР-202,1ШР-202.;; АГ - 4 ч.	1	31.10.17	31.10.17						
ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС - Восточная II цепь	1	31.10.17	31.10.17	Текущий ремонт ЛР-202, ОР-202. С установкой ПЗ до ВЧ заградителя, АГ - 4 ч.	1	31.10.17	31.10.17	1	05.06.17	05.06.17	1	31.10.17	31.10.17
ВЛ 220 кВ Заря – Отрадная (235)	3	16.10.17	18.10.17	Расчистка просеки от ДКР и вырубке отдельно стоящих деревьев, АГ- 2 ч.	3	16.10.17	18.10.17						
ВЛ 220 кВ Заря – Правобережная (236)	14	01.10.17	14.10.17	Расчистка просеки от ДКР и вырубке отдельно стоящих деревьев, АГ- 2 ч.	14	01.10.17	14.10.17						
ЛЭП 110 кВ													
ВЛ 110 кВ Татарская - Колония с отпайками (3-16 Татарская - Колония)	1	29.10.17	29.10.17	Для БВР по замене г/троса в пролетах опор №208-209 на ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино -	1	01.10.17	01.10.17						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				Каратканск) и на ВЛ 110 кВ Валерино - Колония с отпайкой на ПС Илошкино (3-16 Валерино - Колония)., АГ - 1 ч.									
ВЛ 110 кВ Тулинская - Текстильная I цепь с отпайками (К-1)	6	15.10.17	20.10.17	Текущий ремонт ЛР-К-1 на ПС 110 кВ: Ересная, Западная, Кирзаводская, АГ - 2 ч.	6	01.10.17	06.10.17	1	02.10.17	02.10.17	1	03.10.17	03.10.17
ВЛ 110 кВ Дуленская - Чулымская с отпайками (3-3)	6	01.10.17	06.10.17	Замена изоляторов. Вырубка деревьев, АГ - 4 ч.	6	01.10.17	06.10.17	6	10.09.17	15.09.17	6	01.10.17	06.10.17
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская I цепь с отпайками (3-27)				ЗРР питание с ПС 110 кВ Ордынская. Монтаж опор Ш2 110 (обеспечение условий безопасного производства работ)., АГ - 2 ч.	9	01.10.17	09.10.17	2	17.10.17	18.10.17	2	17.10.17	18.10.17
ВЛ 110 кВ Научная - Заречная I цепь с отпайками (Ю-3)	2	02.10.17	03.10.17	Испытание ОПН-110 на ПС 110 кВ Бердская., АГ - 2 ч.	2	02.10.17	03.10.17	2	02.10.17	03.10.17	2	02.10.17	03.10.17
ВЛ 110 кВ Татарская - Колония с отпайками (3-16 Татарская - Колония)	5	30.10.17	03.11.17	Замена г/троса в пролете опор 157-3/1-3/12, монтаж г/троса в пролете опор 3/12-ПП ПС 110 кВ Лагунак. Ремонт провода в пролете опор №158-157., АГ - 10 ч.	5	02.10.17	06.10.17						
ВЛ 110 кВ Ордынская - Кочки с отпайками (3-29)	5	16.10.17	20.10.17	Участок Пролетарская - Быструха ВЛ 110 кВ Ордынская – Кочки с отпайками (3-29). Расчистка просеки, замена дефектных изоляторов, АГ - 4 ч.,	5	02.10.17	06.10.17						
ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Буготак (П-2 Мурлыткино - Буготак)	5	02.10.17	06.10.17	Установка ГВН, перетяжка грозотроса., АГ - 4 ч.	5	02.10.17	06.10.17	5	02.10.17	06.10.17	5	02.10.17	06.10.17
ВЛ 110 кВ Купинская - Карасукская с отпайками (3-24)	5	02.10.17	06.10.17	ТО ЛЭП и замена изоляторов на участке "Баганская-Купинская", АГ - 2 ч.	5	02.10.17	06.10.17	5	02.10.17	06.10.17	5	02.10.17	06.10.17
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)	5	30.10.17	03.11.17	Для БВР по замене г/троса в пролете опор 157-3/1-3/12, по монтажу г/троса в пролете опор 3/12-ПП	5	02.10.17	06.10.17						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				ПС 110 кВ Лагунак на ВЛ 110 кВ Татарская-Колония с отпайками (3-16 Татарская - Колония), АГ - 0.5 ч.									
ВЛ 110 кВ Боярка - Кандаурово (С-21 Боярка - Кандаурово)	5	02.10.17	06.10.17	Расчистка просеки., АГ - 4 ч.	5	02.10.17	06.10.17	5	02.10.17	06.10.17	5	02.10.17	06.10.17
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская I цепь с отпайками (3-27)	12	02.10.17	13.10.17	Расчистка просеки, замена дефектных изоляторов, АГ - 4 ч.	12	02.10.17	13.10.17	12	02.10.17	13.10.17	12	02.10.17	13.10.17
ВЛ 110 кВ Крутихинская - Кочки с отпайкой на ПС Волчнобурлинская (ВЛ КК-113)	1	03.10.17	03.10.17	ПС 110 кВ Волчнобурлинская: СР ЛР КК-113, АГ - 2 ч.	1	03.10.17	03.10.17						
ВЛ 110 кВ Тулинская - Текстильная II цепь с отпайками (К-2)	6	08.10.17	13.10.17	Текущий ремонт ЛР-К-2 на ПС 110 кВ: Ересная, Западная, Кирзаводская, АГ - 2 ч.	6	08.10.17	13.10.17	1	09.10.17	09.10.17	1	09.10.17	09.10.17
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская I цепь (К-13)	6	08.10.17	13.10.17	Верховой осмотр. Вырубка деревьев., АГ - 4 ч.	6	08.10.17	13.10.17	6	08.10.17	13.10.17	6	08.10.17	13.10.17
ВЛ 110 кВ Научная - Заречная II цепь с отпайками (Ю-4)	2	09.10.17	10.10.17	Испытание ОПН-110 на ПС 110 кВ Бердская., АГ - 2 ч.	2	09.10.17	10.10.17	2	04.10.17	05.10.17	2	04.10.17	05.10.17
ВЛ 110 кВ Крутихинская - Кочки с отпайкой на ПС Волчнобурлинская (ВЛ КК-113)	5	09.10.17	13.10.17	Выправка опор, замена дефектных изоляторов на участке от ПС 110 кВ Кочки до ЛР КК-113-1, АГ - 2 ч.	5	09.10.17	13.10.17						
ВЛ 110 кВ Крутихинская - Кочки с отпайкой на ПС Волчнобурлинская (ВЛ КК-113)	5	09.10.17	13.10.17	ЗРР участка ВЛ от ЛР КК-113-1 до ПС Крутихинская. Включение ПС 110 кВ Волчнобурлинская по временной схеме от ПС 110 кВ Крутихинская, АГ - 2 ч.	5	09.10.17	13.10.17						
ВЛ 110 кВ Власиха - Приобская с отпайками (ВЛ ВП-52)	5	09.10.17	13.10.17	Замена изоляторов, расчистка трассы., АГ - 2 ч.	5	09.10.17	13.10.17						
ВЛ 110 кВ Дружная - Колывань с отпайками (С-24)	12	09.10.17	20.10.17	Расчистка просеки., АГ - 4 ч.	12	09.10.17	20.10.17	12	23.10.17	03.11.17	12	09.10.17	20.10.17
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская I цепь с отпайками (3-25)	1	11.10.17	11.10.17	Соединение шлейфов на опоре №376, разрезание шлейфов на опоре №233., АГ - 10 ч.	1	10.10.17	10.10.17						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская I цепь с	5	09.10.17	13.10.17	ЗРР питание с ПС 110 кВ Ордынская. АКЗ	5	09.10.17	13.10.17	3	17.10.17	19.10.17	3	17.10.17	19.10.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
отпайками (3-27)				промежуточного портала ячейка №3 В 327 (обеспечение условий безопасного производства работ). ТО КСЗ. АГ - 3 часа.									
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская I цепь с отпайками (3-25)	33	11.10.17	12.11.17	ЗРР. Радиальный режим работы от ПС 110 кВ Купинская до опоры № 486 и от ПС 220 кВ Татарская до опоры № 233. , АГ - 14 ч.	33	10.10.17	11.11.17						
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская I цепь с отпайками (3-25)	33	11.10.17	12.11.17	Вывести в ремонт участок от опоры №486 до опоры №233 ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская с отпайками I цепь (3-25), для монтажа ВОЛС в пролетах опор №376-252, №360-ПП ПС 110 кВ Чистоозерная., АГ - 14 ч.	33	10.10.17	11.11.17						
ВЛ 110 кВ Научная - Заречная II цепь с отпайками (Ю-4)	2	15.10.17	16.10.17	Капитальный ремонт ПС Заречная: ОР-Ю-4, АГ - 4 ч.	2	15.10.17	16.10.17	2	15.10.17	16.10.17	2	15.10.17	16.10.17
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская II цепь (К-14)	6	15.10.17	20.10.17	Верховой осмотр. Вырубка деревьев., АГ - 4 ч.	6	15.10.17	20.10.17	6	15.10.17	20.10.17	6	15.10.17	20.10.17
ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская II цепь с отпайками (Ю-6)	2	16.10.17	17.10.17	Капитальный ремонт ПС Заречная: ОР-Ю-6, АГ - 4 ч.	2	16.10.17	17.10.17	2	16.10.17	17.10.17	2	16.10.17	17.10.17
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская II цепь с отпайками (3-26)	2	09.10.17	10.10.17	Замена опорных габаритных изоляторов приемных порталов ЛЭП 3-26 ПС Казаткуль., АГ - 3 ч.	2	16.10.17	17.10.17						
ВЛ 110 кВ Барышевская - Горная с отпайками (П-1 Барышевская - Горная)	2	16.10.17	17.10.17	Текущий ремонт ЛР-110-П-1 ПС 110 кВ Железнодорожная., АГ - 4 ч.	2	16.10.17	17.10.17						
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская I цепь с отпайками (3-25)	2	18.10.17	19.10.17	Замена опорных габаритных изоляторов приемных порталов ЛЭП 3-25 ПС Казаткуль., АГ - 3 ч.	2	18.10.17	19.10.17						
ВЛ 110 кВ Нива - Ирбизинская (3-52)	2	18.10.17	19.10.17	Замена изоляторов, установка виброгасителей, АГ - 2 ч.	2	18.10.17	19.10.17	2	18.10.17	19.10.17	2	18.10.17	19.10.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Барышевская - Буготак с отпайками (П-2 Барышевская - Буготак)	2	18.10.17	19.10.17	Текущий ремонт ЛР-110-П-2 ПС 110 кВ Железнодорожная., АГ - 4 ч.	2	18.10.17	19.10.17						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская II цепь с отпайками (З-28)	2	22.10.17	23.10.17	БВР. Подключение спусков от В 328 на ШР2 328., АГ - 2 ч.	2	22.10.17	23.10.17	1	16.10.17	16.10.17	1	16.10.17	16.10.17
ВЛ 110 кВ Восточная - Северная II цепь с отпайками (К-10)	2	22.10.17	23.10.17	Разрезание шлейфов на опоре № 15. Вырубка деревьев., АГ - 4 ч.	2	22.10.17	23.10.17	2	22.10.17	23.10.17	2	22.10.17	23.10.17
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тульская IV цепь с отпайками (К-18)	3	22.10.17	24.10.17	Текущий ремонт ЛР-К-18 на ПС 110 кВ Обская., АГ - 2 ч.	3	22.10.17	24.10.17	1	19.10.17	19.10.17	1	24.10.17	24.10.17
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная I цепь с отпайками (Ю-1)	5	22.10.17	26.10.17	ЗРР. Подключение спусков от В Ю1 на ШР2 Ю1., АГ - ВЗ	5	22.10.17	26.10.17	1	31.10.17	31.10.17	1	31.10.17	31.10.17
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тульская IV цепь с отпайками (К-18)	2	23.10.17	24.10.17	ЗРР. Подключение спусков от В К18 на ШР2 К18., АГ - ВЗ	2	23.10.17	24.10.17	1	24.10.17	24.10.17	1	24.10.17	24.10.17
ВЛ 110 кВ Восточная - Северная I цепь с отпайкой на ПС Светлая (К-9)	2	23.10.17	24.10.17	Разрезание шлейфов на опоре № 15. Вырубка деревьев., АГ - 4 ч.	2	23.10.17	24.10.17	2	23.10.17	24.10.17	2	23.10.17	24.10.17
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская II цепь с отпайками (З-14)	3	23.10.17	25.10.17	ТР ЛР 3-14 ПС Киевка, АГ - 3 ч.	3	23.10.17	25.10.17	3	23.10.17	25.10.17	3	23.10.17	25.10.17
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тульская II цепь (К-16)	10	23.10.17	01.11.17	БВР. Техническое обслуживание ВК16, ЛР К16, КС К16. Подключение спусков от В К16 на ШР2 К16., АГ - 3 ч.	10	23.10.17	01.11.17	2	18.10.17	19.10.17	2	18.10.17	19.10.17
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская II цепь (К-14)	10	23.10.17	01.11.17	ЗРР. Подключение спусков от В К14 на ШР2 К14., АГ - 3 ч.	10	23.10.17	01.11.17	1	28.10.17	28.10.17	1	28.10.17	28.10.17
ВЛ 110 кВ Восточная - Северная II цепь с отпайками (К-10)	10	23.10.17	01.11.17	Вывод в ремонт участка опора № 15-ПС 220 кВ Восточная для замены грозотроса. Вырубка деревьев., АГ - 4 ч.	10	23.10.17	01.11.17	10	23.10.17	01.11.17	10	23.10.17	01.11.17
ВЛ 110 кВ Восточная - Северная II цепь с отпайками (К-10)	10	23.10.17	01.11.17	Радиальный режим ВЛ 110 кВ Восточная - Северная с отпайками II цепь (К-10), питание со стороны ПС 110 кВ Северная до опоры № 15 для замены грозотроса на участке ВЛ К-10 от опоры №15 до ПС 220 кВ Восточная, АГ - 4 ч.	10	23.10.17	01.11.17	10	23.10.17	01.11.17	10	23.10.17	01.11.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Текстильная - Колывань II цепь с отпайками (С-26)	12	23.10.17	03.11.17	Расчистка просеки, замена дефектных изоляторов., АГ - 4 ч.	12	23.10.17	03.11.17	12	09.10.17	20.10.17	12	23.10.17	03.11.17
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская II цепь с отпайками (3-28)	12	23.10.17	03.11.17	Расчистка просеки, замена дефектных изоляторов, АГ - 4 ч.	12	23.10.17	03.11.17	12	16.10.17	27.10.17	12	23.10.17	03.11.17
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тульская III цепь с отпайками (К-17)	3	18.10.17	20.10.17	Текущий ремонт ЛР-К-17 на ПС 110 кВ Обская, АГ - 2 ч.	3	24.10.17	26.10.17	1	16.10.17	16.10.17	1	26.10.17	26.10.17
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская II цепь с отпайками (3-28)	10	24.10.17	02.11.17	ЗРР питание с ПС 110 кВ Ордынская. Подключение спусков от В 328 на ШР2 328. , АГ - ВЗ	10	24.10.17	02.11.17						
ВЛ 110 кВ Восточная - Северная I цепь с отпайкой на ПС Светлая (К-9)	10	24.10.17	02.11.17	Радиальный режим ВЛ 110 кВ Восточная - Северная с отпайками I цепь (К-9), питание со стороны ПС 110 кВ Северная до опоры № 15 для замены грозотроса на участке ВЛ К-10 от опоры №15 до ПС 220 кВ Восточная, АГ - 4 ч.	10	24.10.17	02.11.17	10	24.10.17	02.11.17	10	24.10.17	02.11.17
ВЛ 110 кВ Восточная - Северная I цепь с отпайкой на ПС Светлая (К-9)	10	24.10.17	02.11.17	Вывод в ремонт участка опора № 15-ПС 220 кВ Восточная для замены грозотроса. , АГ - 4 ч.	10	24.10.17	02.11.17	10	24.10.17	02.11.17	10	24.10.17	02.11.17
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тульская IV цепь с отпайками (К-18)	1	25.10.17	25.10.17	БВР. Техническое обслуживание ВК18, ЛР К18, КС К18., АГ - 2 ч.	1	25.10.17	25.10.17						
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская I цепь с отпайками (3-13)	3	25.10.17	27.10.17	ТР ЛР 3-13 ПС Киевка., АГ - 3 ч.	3	25.10.17	27.10.17	3	16.10.17	18.10.17	3	25.10.17	27.10.17
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тульская IV цепь с отпайками (К-18)	7	26.10.17	01.11.17	ЗРР. Подключение спусков от В К18 на ШР2 К18., АГ - 3 ч.	7	26.10.17	01.11.17						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная I цепь с отпайками (Ю-1)	1	27.10.17	27.10.17	БВР. Техническое обслуживание ВЮ1, ЛР Ю1, КС Ю1, подключение спусков от ВЮ1 на ШР2 Ю1 (27.10.17) ., АГ - 2 ч.	1	27.10.17	27.10.17						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная I цепь с отпайками (Ю-1)	6	28.10.17	02.11.17	ЗРР. Подключение спусков от В Ю1 на ШР2 Ю1. , АГ - ВЗ	6	28.10.17	02.11.17						
ВЛ 110 кВ Ояш - Порос (В-1 Ояш - Порос)	1	26.10.17	26.10.17	ПС 110 кВ Ояш: для шунтировки ВЛВ1, АГ	1	23.10.17	23.10.17				1	23.10.17	23.10.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				- 1 ч.									
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская с отпайками I цепь (3-27)	4	03.10.2017	06.10.2017	БВР. АКЗ линейного портала ячейка №3 В 327 (обеспечение условий безопасного производства работ). АГ - 2 часа.	4	03.10.2017	06.10.2017						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская I цепь (К-15)	3	02.10.2017	04.10.2017	БВР. АКЗ линейного портала ячейка №6 В К15. АГ - 2 часа	3	09.10.2017	11.10.2017						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская с отпайками III цепь (К-17)	4	09.10.2017	12.10.2017	БВР. АКЗ линейного портала ячейка №9 ВК17 (обеспечение условий безопасного производства работ). АГ - 2 часа.	4	16.10.2017	20.10.2017						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская I цепь (К-13)	4	09.10.2017	12.10.2017	БВР. АКЗ линейного портала ячейка №10 ВК13 (обеспечение условий безопасного производства работ). АГ - 2 часа.	4	16.10.2017	20.10.2017						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная с отпайками II цепь (Ю-2)	4	03.10.2017	06.10.2017	ЗРР. АКЗ промежуточного портала ячейка №13 ВЮ2 (обеспечение условий безопасного производства работ). ТО КСЗ АГ - 3 часа.	4	03.10.2017	06.10.2017						
ВЛ 110 кВ Ояш – Порос (В-1 Ояш – Порос)	4	30.09.2017	03.10.2017	БВР. Допуск подрядной организации для вырубki деревьев. Установка ПЗ в ЛЭП на месте работ., АГ - 2 ч.	4	30.09.2017	03.10.2017						
ВЛ 110 кВ Восточная – Кошево с отпайкой на ПС Гусиный Брод (В-1 Восточная – Кошево)	7	19.10.2017	25.10.2017	БВР. Допуск подрядной организации для вырубki деревьев. Установка ПЗ в ЛЭП на месте работ., АГ - 2 ч.	7	19.10.2017	25.10.2017						
ВЛ 110 кВ Ояш – Сокур с отпайками (В-2 Ояш – Сокур)	6	27.10.2017	01.11.2017	БВР. Допуск подрядной организации для вырубki деревьев. Установка ПЗ в ЛЭП на месте работ., АГ - 2 ч.	6	27.10.2017	01.11.2017						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Дружная - Коченёво (3-1 Дружная - Коченёво)	1	09.10.2017	09.10.2017	ПС 110 кВ Коченево: Текущий ремонт ЛР-В, РП-В, 1ШРВС-110, ШРТН-110, ШРВТ1-110, АГ - 2 ч.	1	09.10.2017	09.10.2017						
ВЛ 110 кВ Торсьма - Изылинка с отпайками (П-4 Торсьма - Изылинка)	3	23.10.2017	25.10.2017	ПС 110 кВ Изылинка: ТР ЛР П4Т-110, АГ - 2 ч.	3	23.10.2017	25.10.2017						
ВЛ 110 кВ Торсьма - Тогучин с отпайками (П-3 Торсьма - Тогучин)	3	25.10.2017	27.10.2017	ПС 110 кВ Тогучин: ТР ЛР ПЗМ-110, АГ - 2 ч.	3	25.10.2017	27.10.2017						
ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Горная (П-1 Мурлыткино - Горная)	3	11.10.2017	13.10.2017	ТР: КСЗ, АПВ В П1-110 на ПС 110 кВ Мурлыткино в объеме "К", АГ - 1 ч.	3	11.10.2017	13.10.2017						
ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Буготак (П-2 Мурлыткино - Буготак)	3	03.10.2017	05.10.2017	ТР: КСЗ, АПВ В П1-110 на ПС 110 кВ Мурлыткино в объеме "К", АГ - 1 ч.	3	03.10.2017	05.10.2017						
Подстанции 220 кВ													
ПС 220 кВ Восточная													
В-К-9	2	15.10.17	16.10.17	капитальный ремонт 1ШР-1ОВ-110, АГ - 4 ч.	2	15.10.17	16.10.17	2	22.10.17	23.10.17	2	15.10.17	16.10.17
2Ш-110	6	15.10.17	20.10.17	капитальный ремонт 2ШР: 2ШР-К-9, 2ШР-К-8, 2ШР-К-7, 2ШР-К-34, 2ШР-1ОВ-110., АГ - 4 ч.	6	15.10.17	20.10.17	6	22.10.17	27.10.17	6	15.10.17	20.10.17
В-К-8	2	16.10.17	17.10.17	капитальный ремонт 2ШР-К-8, АГ - 4 ч.	2	16.10.17	17.10.17	2	23.10.17	24.10.17	2	16.10.17	17.10.17
В-К-7	2	17.10.17	18.10.17	капитальный ремонт 2ШР-К-7, АГ - 4 ч.	2	17.10.17	18.10.17	2	24.10.17	25.10.17	2	17.10.17	18.10.17
В-К-34	2	18.10.17	19.10.17	капитальный ремонт 2ШР-К-34, АГ - 4 ч.	2	18.10.17	19.10.17	2	25.10.17	26.10.17	2	18.10.17	19.10.17
1ОВ-110	2	19.10.17	20.10.17	капитальный ремонт 2ШР-1ОВ-110, АГ - 4 ч.	2	19.10.17	20.10.17	2	26.10.17	27.10.17	2	19.10.17	20.10.17
В-220-3АТ	1	25.10.17	25.10.17	Текущий ремонт 1ШР-220-3АТ, ОР-220-3АТ, АГ - 2 ч.	1	25.10.17	25.10.17	1	30.05.17	30.05.17	1	25.10.17	25.10.17
3АТ-200	1	25.10.17	25.10.17	Текущий ремонт ОР-220-3АТ, АГ - 4 ч.	1	25.10.17	25.10.17	1	30.05.17	30.05.17	1	25.10.17	25.10.17
3АТ-200	3	25.10.17	27.10.17	Испытания вводов 3АТ-200, АГ - 2 ч.	3	25.10.17	27.10.17	3	30.05.17	01.06.17	3	25.10.17	27.10.17
ОШ-220	16	25.10.17	09.11.17	Текущий ремонт ОР присоединений, ОТН-220, АГ - 4 ч.	16	25.10.17	09.11.17	16	30.05.17	14.06.17	16	25.10.17	09.11.17
1Ш-220	16	25.10.17	09.11.17	Текущий ремонт 1ШР	16	25.10.17	09.11.17	16	30.05.17	14.06.17	16	25.10.17	09.11.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				присоединений 1Ш-220, Р-1ТН-220, , АГ - 4 ч.									
1ТН-220	16	25.10.17	09.11.17	Испытания 1ТН-220, АГ - 1 ч.	16	25.10.17	09.11.17	16	30.05.17	14.06.17	16	25.10.17	09.11.17
1ТН-220	16	25.10.17	09.11.17	Текущий ремонт 1ШР присоединений 1Ш-220, Р-1ТН-220, 1ТН-220, АГ - 4 ч.	16	25.10.17	09.11.17	16	30.05.17	14.06.17	16	25.10.17	09.11.17
В-Б-1	1	26.10.17	26.10.17	Текущий ремонт ЛР-Б-1, 1ШР-Б-1, АГ - 4 ч.	1	26.10.17	26.10.17	1	31.05.17	31.05.17	1	26.10.17	26.10.17
В-Б-2	1	27.10.17	27.10.17	Текущий ремонт ЛР-Б-2, 1ШР-Б-2, АГ - 4 ч.	1	27.10.17	27.10.17	1	01.06.17	01.06.17	1	27.10.17	27.10.17
В-201	1	30.10.17	30.10.17	Текущий ремонт ЛР-201, 1ШР-201, АГ - 4 ч.	1	30.10.17	30.10.17	1	02.06.17	02.06.17	1	30.10.17	30.10.17
В-202	1	31.10.17	31.10.17	Текущий ремонт ЛР-202, 1ШР-202., АГ - 4 ч.	1	31.10.17	31.10.17	1	05.06.17	05.06.17	1	31.10.17	31.10.17
1Ш-110	10	04.10.17	13.10.17	капитальный ремонт 1ШР: 1ШР-К-9, 1ШР-К-8, 1ШР-К-7, 1ШР-К-34, 1ШР-1ОВ-110, Р-1ТН-110, АГ - 4 ч.	16	25.10.17	09.11.17				8	14.05.17	21.05.17
В-К-9	2	04.10.17	05.10.17	капитальный ремонт 1ШР: 1ШР-К-9, АГ - 4 ч.									
1ТН-110	10	04.10.17	13.10.17	капитальный ремонт 1ШР: 1ШР-К-9, 1ШР-К-8, 1ШР-К-7, 1ШР-К-34, 1ШР-1ОВ-110, Р-1ТН-110, АГ - 4 ч.									
В-К-8	2	06.10.17	07.10.17	капитальный ремонт 1ШР: 1ШР-К-8, АГ - 4 ч.									
В-К-7	2	08.10.17	09.10.17	капитальный ремонт 1ШР-К-7, АГ - 4 ч.									
В-К-34	2	10.10.17	11.10.17	капитальный ремонт 1ШР-К-34, АГ - 4 ч.									
1ОВ-110	2	12.10.17	13.10.17	капитальный ремонт 1ШР-1ОВ-110, АГ - 4 ч.									
ПС 220 кВ Оградная													
СВ-220	1	24.09.17	06.10.17	Испытание вводов 220 кВ., АГ - 1 ч.	1	24.09.17	06.10.17	1	24.09.17	06.10.17	1	24.09.17	06.10.17
ПС 220 кВ Правобережная													
ОВ-110	1	16.10.17	20.10.17	Профконтроль. , АГ - 2 ч.	1	16.10.17	20.10.17	1	16.10.17	20.10.17	1	16.10.17	20.10.17
ПС 220 кВ Татарская													
1ТН-110				Замена силикагеля в ВОФ 1ТН-110, АГ - 2	1	02.10.17	02.10.17	1	02.10.17	02.10.17	1	02.10.17	02.10.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				ч.									
2ТН-110	1	03.10.17	03.10.17	Замена силикагеля в ВОФ 2ТН-110, АГ - 2 ч.	1	03.10.17	03.10.17	1	03.10.17	03.10.17	1	03.10.17	03.10.17
В 3-25	1	05.10.17	05.10.17	Замена силикагеля в ВОФ В 3-25, АГ - 2 ч.	1	05.10.17	05.10.17	1	05.10.17	05.10.17	1	05.10.17	05.10.17
СШ-246				Реконструкция: отсоединение шлейфов от ТН-СШ-246, АГ - 3 ч.	2	09.10.17	10.10.17						
2В-246				КР 2В-246, ТР 1ШР 2В-246., АГ - 72 ч.	12	09.10.17	20.10.17						
2Ш-110	3	16.10.17	18.10.17	КР 2ШР ТУ-2., АГ - 3 ч.	3	16.10.17	18.10.17	1	09.10.17	20.10.17	1	09.10.17	20.10.17
СШ-245	4	23.10.17	26.10.17	Реконструкция: присоединение шлейфов к разъединителю ТН-СШ-245, регулировка разъединителя, АГ - 3 ч.	4	23.10.17	26.10.17						
2В-245	4	23.10.17	26.10.17	ТР 2В-245, КР 1ШР-2В-245, АГ - 3 ч.	4	23.10.17	26.10.17						
2В-245	5	23.10.17	27.10.17	Проверка РЗА в объеме "В", замена силикагеля в ВОФ 2В-245, АГ - 3 ч.	5	23.10.17	27.10.17	1	09.10.17	13.10.17	1	23.10.17	27.10.17
1В-245	5	23.10.17	27.10.17	Проверка РЗА в объеме "В", замена силикагеля в ВОФ 1В-245, АГ - 3 ч.	5	23.10.17	27.10.17	5	09.10.17	13.10.17	5	23.10.17	27.10.17
СШ-245	1	25.10.17	25.10.17	Замена силикагеля в ВОФ ТН-СШ-245., АГ - 2 ч.	1	25.10.17	25.10.17						
СШ-246				Замена силикагеля в ВОФ ТН-СШ-246., АГ - 2 ч.	1	30.10.17	30.10.17						
СШ-246	4	30.10.17	02.11.17	Реконструкция: присоединение шлейфов к разъединителю ТН-СШ-246, регулировка разъединителя., АГ - 3 ч.	4	30.10.17	02.11.17						
СШ-2АТ	5	30.10.17	03.11.17	КР ШР-ТН-СШ-2АТ., АГ - 3 ч.	5	30.10.17	03.11.17						
2АТ-125	5	30.10.17	03.11.17	ЗРР для КР ШР-ТН-СШ-2АТ, АГ- 3 ч.	5	30.10.17	03.11.17						
2В-246	5	30.10.17	03.11.17	Проверка РЗА в объеме "В", замена силикагеля	5	30.10.17	03.11.17	1	16.10.17	20.10.17	1	30.10.17	03.11.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				в ВОФ 2В-246, АГ - 3 ч.									
1В-246	5	30.10.17	03.11.17	Проверка РЗА в объеме "В", замена силикагеля в ВОФ 1В-246, АГ - 3 ч.	5	30.10.17	03.11.17	5	16.10.17	20.10.17	5	30.10.17	03.11.17
1ТН-110				Реконструкция: замена 1ТН-110, АГ - 48 ч.	12	30.10.17	10.11.17						
Подстанции 110 кВ													
ПС 110 кВ Железнодорожная													
Ремонтная переемычка 110 кВ	1	16.10.17	17.10.17	Текущий ремонт ПР-1, АГ - 4 ч., АГ - 4 ч.	1	16.10.17	17.10.17						
1СШ-110	2	16.10.17	17.10.17	Текущий ремонт ЛР-110-П-1., АГ - 4 ч., АГ - 4 ч.	2	16.10.17	17.10.17						
Ремонтная переемычка 110 кВ	2	18.10.17	19.10.17	Текущий ремонт ПР-2, АГ - 4 ч., АГ - 4 ч.	2	18.10.17	19.10.17						
2СШ-110	2	18.10.17	19.10.17	Текущий ремонт ПР-1, АГ - 4 ч., АГ - 4 ч.	2	18.10.17	19.10.17						
ПС 110 кВ Заречная (Н)													
В-Ю-3	2	01.10.17	02.10.17	капитальный ремонт 2ШР-Ю-3, АГ - 4 ч.	2	01.10.17	02.10.17	2	01.10.17	02.10.17	2	01.10.17	02.10.17
2Ш-110	11	01.10.17	11.10.17	Капитальный ремонт: 2ШР-Ю-3, 2ШР-Ю4, 2ШР-Ю-5, 2ШР-Ю-6, 2ШР-ОВ-110, 2ШР-110-1Т, 2ШР-110-2Т, 2ШР-ШСВ-110., АГ - 4 ч.	11	01.10.17	11.10.17	11	01.10.17	11.10.17	11	01.10.17	11.10.17
В-Ю-6	2	02.10.17	03.10.17	Капитальный ремонт: 2ШР-Ю-6, АГ - 4 ч.	2	02.10.17	03.10.17	2	04.10.17	05.10.17	2	02.10.17	03.10.17
В-Ю-5	2	03.10.17	04.10.17	Капитальный ремонт: 2ШР-Ю-5, АГ - 4 ч.	2	03.10.17	04.10.17	2	03.10.17	04.10.17	2	03.10.17	04.10.17
В-Ю-4	2	04.10.17	05.10.17	Капитальный ремонт: 2ШР-Ю4, АГ - 4 ч.	2	04.10.17	05.10.17	2	02.10.17	03.10.17	2	03.10.17	04.10.17
ОВ-110	2	05.10.17	06.10.17	Капитальный ремонт: 2ШР-ОВ-110, АГ - 4 ч.	2	05.10.17	06.10.17	2	05.10.17	06.10.17	2	05.10.17	06.10.17
ШСВ-110	2	10.10.17	11.10.17	Капитальный ремонт: 2ШР-ШСВ-110, АГ - 4 ч.	2	10.10.17	11.10.17	2	10.10.17	11.10.17	2	10.10.17	11.10.17
ОШ-110	8	11.10.17	18.10.17	Капитальный ремонт: ОР-110-2Т, ОР-ОВ-110, ОР-Ю-4, ОР-Ю-6, ОР-110-1Т, АГ - 4 ч.	8	11.10.17	18.10.17	8	11.10.17	18.10.17	8	11.10.17	18.10.17
ОВ-110	8	11.10.17	18.10.17	Капитальный ремонт: ОР-110-2Т, ОР-ОВ-110, ОР-Ю-4, ОР-Ю-6, ОР-110-1Т, 1ШР-ОВ-110, АГ - 4 ч.	8	11.10.17	18.10.17	8	11.10.17	18.10.17	8	11.10.17	18.10.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1Ш-110	10	11.10.17	20.10.17	Капитальный ремонт: 1ШР-Ю-3, 1ШР-Ю4, 1ШР-Ю-5, 1ШР-Ю-6, 1ШР-ОВ-110, 1ШР-110-1Т, 1ШР-110-2Т, 1ШР-ШСВ-110, Р-1ТН-110, АГ - 4 ч.	10	11.10.17	20.10.17	10	11.10.17	20.10.17	10	11.10.17	20.10.17
1ТН-110	10	11.10.17	20.10.17	Капитальный ремонт: 1ШР-Ю-3, 1ШР-Ю-4, 1ШР-Ю-5, 1ШР-Ю-6, 1ШР-ОВ-110, 1ШР-110-1Т, 1ШР-110-2Т, 1ШР-ШСВ-110, Р-1ТН-110, АГ - 4 ч.	10	11.10.17	20.10.17	10	11.10.17	20.10.17	10	11.10.17	20.10.17
В-Ю-4	2	15.10.17	16.10.17	Капитальный ремонт: ОР-Ю-4, 1ШР-Ю-4, АГ - 4 ч.	2	15.10.17	16.10.17	2	15.10.17	16.10.17	2	15.10.17	16.10.17
В-Ю-6	2	16.10.17	17.10.17	Капитальный ремонт: ОР-Ю-6, 1ШР-Ю-6, АГ - 4 ч.	2	16.10.17	17.10.17	2	16.10.17	17.10.17	2	16.10.17	17.10.17
В-Ю-3	2	18.10.17	19.10.17	Капитальный ремонт 1ШР-Ю-3, АГ - 4 ч.	2	18.10.17	19.10.17	2	18.10.17	19.10.17	2	18.10.17	19.10.17
ШСВ-110	2	19.10.17	20.10.17	Капитальный ремонт: 1ШР-ШСВ-110, АГ - 4 ч.	2	19.10.17	20.10.17	2	19.10.17	20.10.17	2	19.10.17	20.10.17
В-Ю-5	2	19.10.17	20.10.17	Капитальный ремонт: 1ШР-Ю-5, АГ - 4 ч.	2	19.10.17	20.10.17	2	19.10.17	20.10.17	2	19.10.17	20.10.17
ПС 110 кВ Здвинская													
1ТН-110	1	09.10.17	09.10.17	Замена силикагеля в ВОФ 1ТН-110 , АГ - 3 ч.	1	09.10.17	09.10.17	1	09.10.17	09.10.17	1	09.10.17	09.10.17
ШОВ-110	1	10.10.17	10.10.17	ВПр. Замена силикагеля в ВОФ ОТН-110 , АГ - 3 ч.	1	10.10.17	10.10.17	1	10.10.17	10.10.17	1	10.10.17	10.10.17
ОШ-110	1	10.10.17	10.10.17	ТР. Замена силикагеля в ВОФ ОТН-110 , АГ - 3 ч.	1	10.10.17	10.10.17	1	10.10.17	10.10.17	1	10.10.17	10.10.17
2ТН-110	1	11.10.17	11.10.17	Замена силикагеля в ВОФ 2ТН-110 , АГ - 3 ч.	1	11.10.17	11.10.17	1	11.10.17	11.10.17	1	11.10.17	11.10.17
ПС 110 кВ Киевка													
Ремонтная перемычка 110 кВ	3	23.10.17	25.10.17	ТР 2ПР-110, АГ - 3 ч.	1	23.10.17	25.10.17	1	23.10.17	25.10.17	1	23.10.17	25.10.17
2СШ-110	3	23.10.17	25.10.17	ТР ШР-110-2Т, 2ПР-110, ЛР 3-14, АГ - 3 ч.	3	23.10.17	25.10.17	3	23.10.17	25.10.17	3	23.10.17	25.10.17
Ремонтная перемычка 110 кВ	3	25.10.17	27.10.17	ТР 1ПР-110, АГ - 3 ч.	3	25.10.17	27.10.17	3	16.10.17	18.10.17	3	25.10.17	27.10.17
1СШ-110	3	25.10.17	27.10.17	ТР ШР-110-1Т, 1ПР-110, ЛР 3-13, АГ - 3 ч.	3	25.10.17	27.10.17	3	16.10.17	18.10.17	3	25.10.17	27.10.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 110 кВ Кольвань													
ВЛ-110-С-24	12	09.10.17	20.10.17	Питание участка Кольвань - Воробьево ВЛ 110 кВ Дружная - Кольвань с отпайками (С-24), АГ - 4 ч.	1	09.10.17	20.10.17	1	23.10.17	03.11.17	1	09.10.17	20.10.17
ВЛ-110-С-24				Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Текстильная - Кольвань с отпайками II цепь (С-26), АГ - 4 ч.	12	23.10.17	03.11.17	12	09.10.17	20.10.17	12	23.10.17	03.11.17
ПС 110 кВ Кочки													
ВЛ 3-29	5	16.10.17	20.10.17	Питание участка Кочки - Быструха ВЛ 110 кВ Ордынская - Кочки с отпайками (3-29), АГ - 3 ч. Расчистка просеки, замена дефектных изоляторов на участке Пролетарская-Быструха., АГ - 3 ч.	1	02.10.17	06.10.17						
ВЛ 3-29				Питание участка Кочки - Пролетарская ВЛ 110 кВ Ордынская - Кочки с отпайками (3-29), АГ - 3 ч. Расчистка просеки, замена дефектных изоляторов на участке Средний Алеус-Пролетарская., АГ - 3 ч.	5	09.10.17	13.10.17						
ПС 110 кВ Красногорская													
1СШ-110	5	16.10.17	20.10.17	Для профвосстановления УРЗА 1Т, АГ - 3 ч.	5	16.10.17	20.10.17						
2СШ-110	5	23.10.17	27.10.17	Для профвосстановления УРЗА 2Т, АГ - 3 ч.	5	23.10.17	27.10.17						
ПС 110 кВ Лянино													
ВС-110	1	12.10.17	12.10.17	ВПр. Замена силикагеля в ВОФ 1 ТН-110 АГ-3 ч , АГ - 3 ч.	1	12.10.17	12.10.17	1	12.10.17	12.10.17	1	12.10.17	12.10.17
ВС-110	1	13.10.17	13.10.17	ВПр. Замена силикагеля в ВОФ 2 ТН-110 АГ-3 ч , АГ - 3 ч.	1	13.10.17	13.10.17	1	13.10.17	13.10.17	1	13.10.17	13.10.17
ПС 110 кВ Новая (Н)													

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1СШ-110	1	09.10.17	11.10.17	БВР для ТР 1Т, ОД/КЗ-1Т, 1ТСН, 1СШ-10 кВ, АГ - 1 ч.	1	09.10.17	11.10.17	1	09.10.17	11.10.17	1	09.10.17	11.10.17
2СШ-110	3	16.10.17	18.10.17	БВР для ТР 2Т, ОД/КЗ-2Т, 2ТСН, 2СШ-10 кВ, АГ - 1 ч.	3	16.10.17	18.10.17	3	16.10.17	18.10.17	3	16.10.17	18.10.17
ПС 110 кВ Обская (Н)													
Ремонтная перемычка 110 кВ	1	22.10.17	24.10.17	текущего ремонта: ПР-2, АГ - 2 ч.	1	22.10.17	24.10.17						
2СШ-110	3	22.10.17	24.10.17	ТР: 2Т-40, 2СШ-110, ПР-2, ОД/КЗ-2Т, ЛР-К-18, АГ - 2 ч.	3	22.10.17	24.10.17	1	18.10.17	19.10.17	1	23.10.17	24.10.17
Ремонтная перемычка 110 кВ	3	18.10.17	20.10.17	текущего ремонта: ПР-1, АГ - 2 ч.	3	24.10.17	26.10.17						
1СШ-110	3	18.10.17	20.10.17	ТР: 1Т-40, 1СШ-110, ПР-1, ОД/КЗ-1Т, ЛР-К-17, АГ - 2 ч.	3	24.10.17	26.10.17	1	16.10.17	17.10.17	1	26.10.17	27.10.17
ПС 110 кВ Текстильная													
2ОВ-110	2	22.10.17	23.10.17	Включение ВЛ 110 кВ Текстильная-Аэропорт I цепь (А-1) через 2ОВ-110 для КР 4ШР-А-1, АГ - 4 ч.	2	22.10.17	23.10.17	2	22.10.17	23.10.17	2	22.10.17	23.10.17
4Ш-110	9	22.10.17	30.10.17	Капитальный ремонт: 4ШР-А-1, 4ШР-С-26, 4ШР-С-23, 4ШР-ТТ-2, 4ШР-ТТ-1, 4ШР-2ОВ-110., АГ - 4 ч.	9	22.10.17	30.10.17	9	22.10.17	30.10.17	9	22.10.17	30.10.17
В-С-26	2	23.10.17	24.10.17	Капитальный ремонт: 4ШР-С-26, АГ - 4 ч.	2	23.10.17	24.10.17	2	23.10.17	24.10.17	2	23.10.17	24.10.17
В-С-23	2	24.10.17	25.10.17	Капитальный ремонт: 4ШР-С-23, АГ - 4 ч.	2	24.10.17	25.10.17	2	24.10.17	25.10.17	2	24.10.17	25.10.17
2ОВ-110	2	25.10.17	26.10.17	Включение ВЛ 110 кВ Текстильная – СТМ II цепь (ТТ-2) через 2ОВ-110 для КР 4ШР-ТТ-2, АГ - 4 ч.	2	25.10.17	26.10.17	2	25.10.17	26.10.17	2	25.10.17	26.10.17
2ОВ-110	2	26.10.17	27.10.17	Включение ВЛ 110 кВ Текстильная – СТМ I цепь (ТТ-1) через 2ОВ-110 для КР 4ШР-ТТ-1, АГ - 4 ч.	2	26.10.17	27.10.17	2	26.10.17	27.10.17	2	26.10.17	27.10.17
2ОВ-110	2	29.10.17	30.10.17	Капитальный ремонт: 4ШР-2ОВ-110, АГ - 4 ч.	2	29.10.17	30.10.17	2	29.10.17	30.10.17	2	29.10.17	30.10.17
В-К-1	2	30.10.17	31.10.17	Капитальный ремонт 2ШР-К-1, АГ - 4 ч.	2	30.10.17	31.10.17	2	30.10.17	31.10.17	2	30.10.17	31.10.17
2Ш-110	4	30.10.17	02.11.17	Капитальный ремонт: 2ШР-К-1, 2ШР-А-2, 2ШР-1ШСВ-110, АГ -	4	30.10.17	02.11.17	4	30.10.17	02.11.17	4	30.10.17	02.11.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				4 ч.									
10В-110	2	31.10.17	01.11.17	Включение ВЛ 110 кВ Текстильная-Аэропорт II цепь (А-2) через 10В-110 для КР 2ШР-А-2, АГ - 4 ч.	2	31.10.17	01.11.17	2	31.10.17	01.11.17	2	31.10.17	01.11.17

КР-капитальный ремонт
 ТР - текущий ремонт
 ВПР - вынужденный простой
 ТО - техническое обслуживание
 БВР - безопасное выполнение работ
 "В" -профвосстановление РЗА
 "К" -первый профконтроль РЗА
 "О" - опробование
 И -испытание в/в оборудования