

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «РЭС» в декабре 2017 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта				
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ЛЭП 220 кВ															
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская (256)	61	01.11.17	31.12.17	БВР. для замены Ш4 220 в яч. 4, 5, 6; ЛР 256 и линейного портала ВЛ 256. ТО КСЗ ВЛ 256., АГ - ВЗ	61	01.11.17	31.12.17								
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Научная (255)	2	04.12.17	05.12.17	БВР. Отключение шлейфов старого ШР ОПН ШЗ от ШЗ 220. Подключение шлейфов от ШЗ 220 к ШРЗ В234 и к новому ШР ТН ШЗ 220., АГ - 4 ч.	2	04.12.17	05.12.17								
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Чулымская (243)	19	04.12.17	22.12.17	КР. Замена гирлянд изоляторов(657-674),вырубка деревьев угрожающих падением на провода ВЛ АГ-3 ч., АГ - 3 ч.	19	04.12.17	22.12.17								
ЛЭП 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская IV цепь с отпайками (К-18)	3	13.12.17	15.12.17	ЗРР. Монтаж токоведущих частей 7 пролета Ш2 110. Подключение спусков от В К18 на ШР2 К18. (обеспечение условий безопасного производства работ) , АГ - 2 ч.	3	01.12.17	03.12.17								
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская III цепь с отпайками (К-17)	8	01.12.17	08.12.17	ЗРР. Монтаж разъединителя ШР2 К17. Монтаж токоведущих частей 8 пролета Ш2 110. Подключение спусков от В К17 на ШР2 К17. (обеспечение условий безопасного производства работ). Начало работ 18.11.2017., АГ - ВЗ	8	01.12.17	08.12.17								
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская I цепь (К-15)	8	01.12.17	08.12.17	ЗРР. Монтаж разъединителя ШР2 К15 (обеспечение условий безопасного производства работ).	8	01.12.17	08.12.17								

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				Начало работ 18.11.2017., АГ - ВЗ									
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная II цепь с отпайками (Ю-2)	8	01.12.17	08.12.17	ЗРР. Монтаж разъединителя ШР2 Ю2 (обеспечение условий безопасного производства работ). ТО КСЗ. Начало работ 24.11.2017., АГ - ВЗ	8	01.12.17	08.12.17						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская I цепь (К-13)	8	01.12.17	08.12.17	ЗРР. Монтаж разъединителя ШР2 К13. Монтаж токоведущих частей 8 пролета Ш2 110. Подключение спусков от В К13 на ШР2 К13. (обеспечение условий безопасного производства работ). Начало работ 20.11.2017., АГ - ВЗ	8	01.12.17	08.12.17						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская I цепь с отпайками (3-27)	8	01.12.17	08.12.17	ЗРР. Монтаж разъединителя ШР2 В 327 (обеспечение условий безопасного производства работ). Начало работ 18.11.2017., АГ - ВЗ	8	01.12.17	08.12.17						
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская I цепь с отпайками (3-25)	29	01.12.17	29.12.17	Монтаж ВОЛС АГ-8ч. Замена опор АГ-16ч., АГ - 16 ч.	29	01.12.17	29.12.17						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская II цепь (К-14)	3	04.12.17	06.12.17	ЗРР. Монтаж токоведущих частей 11 пролета Ш2 110. Подключение спусков от В К14 на ШР2 К14. (обеспечение условий безопасного производства работ) , АГ - 2 ч.	3	04.12.17	06.12.17						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская IV цепь с отпайками (К-18)	1	07.12.17	07.12.17	Опробование АПВ В К18., АГ - 0.25 ч.	1	07.12.17	07.12.17						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская III цепь с отпайками (К-17)	1	07.12.17	07.12.17	Опробование АПВ В К17., АГ - 0.25 ч.	1	07.12.17	07.12.17						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская II цепь (К-16)	1	07.12.17	07.12.17	Опробование АПВ В К16, АГ - 0.25 ч.	1	07.12.17	07.12.17						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская II цепь с	1	07.12.17	07.12.17	Опробование АПВ В 328, АГ - 0.25 ч.	1	07.12.17	07.12.17						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
отпайками (З-28)													
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская I цепь с отпайками (З-27)	1	07.12.17	07.12.17	Опробование АПВ В 327., АГ - 0.25 ч.	1	07.12.17	07.12.17						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная I цепь с отпайками (Ю-1)	1	07.12.17	07.12.17	Опробование АПВ В Ю1, АГ - 0.25 ч.	1	07.12.17	07.12.17						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская II цепь (К-14)	1	07.12.17	07.12.17	Опробование АПВ В К14., АГ - 0.25 ч.	1	07.12.17	07.12.17						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская I цепь (К-13)	1	07.12.17	07.12.17	Опробование АПВ В К13, АГ - 0.25 ч.	1	07.12.17	07.12.17						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская I цепь (К-15)	3	07.12.17	09.12.17	БВР. Монтаж токоведущих частей 5 пролета Ш2 110. Подключение спусков от В К15 на ШР2 К15. (обеспечение условий безопасного производства работ) , АГ - 2 ч.	3	07.12.17	09.12.17						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная II цепь с отпайками (Ю-2)	3	07.12.17	09.12.17	ЗРР. Монтаж токоведущих частей 12 пролета Ш2 110. Подключение спусков от В Ю2 на ШР2 Ю2. (обеспечение условий безопасного производства работ) , АГ - 2 ч.	3	07.12.17	09.12.17						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская II цепь (К-16)	3	10.12.17	12.12.17	ЗРР. Монтаж токоведущих частей 4 пролета Ш2 110. Подключение спусков от В К16 на ШР2 К16. (обеспечение условий безопасного производства работ) , АГ - 2 ч.	3	10.12.17	12.12.17						
ВЛ 110 кВ Опорная - Подгорная I цепь с отпайками (ВЛ ОП-93)	5	11.12.17	15.12.17	Расчистка трассы от ДКР, АГ - 2 ч.	5	11.12.17	15.12.17						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская I цепь (К-15)	1	13.12.17	13.12.17	Опробование АПВ В К15, АГ - 0.25 ч.	1	13.12.17	13.12.17						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная II цепь с отпайками (Ю-2)	1	13.12.17	13.12.17	Опробование АПВ В Ю2, АГ - 0.25 ч.	1	13.12.17	13.12.17						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная I цепь с отпайками (Ю-1)	3	13.12.17	15.12.17	ЗРР. Монтаж токоведущих частей 14 пролета Ш2 110.	3	13.12.17	15.12.17						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				Подключение спусков от В Ю1 на ШР2 Ю1. (обеспечение условий безопасного производства работ), АГ - 2 ч.									
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская I цепь с отпайками (3-27)	3	16.12.17	18.12.17	ЗРР. Монтаж токоведущих частей 2 пролета Ш2 110. Подключение спусков от В 327 на ШР2 327. (обеспечение условий безопасного производства работ)., АГ - 2 ч.	3	16.12.17	18.12.17						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская II цепь с отпайками (3-28)	3	19.12.17	21.12.17	ЗРР. Монтаж токоведущих частей 1 пролета Ш2 110. Подключение спусков от В 328 на ШР2 328. (обеспечение условий безопасного производства работ)., АГ - 2 ч.	3	19.12.17	21.12.17						
Подстанции 220 кВ													
ПС 220 кВ Восточная													
ОВ-220	2	30.11.17	01.12.17	Проверка взаимодействия с ДФЗ 202 (на 2 часа), АГ - 2 ч.	2	30.11.17	01.12.17						
В-202	2	30.11.17	01.12.17	Проверка рабочим током ДФЗ 202 (на 2 часа), АГ - 2 ч.	2	30.11.17	01.12.17						
В-К-23	2	14.12.17	15.12.17	Проверка взаимодействия с ДФЗ К-23 (на 2 часа), АГ - 2 ч.	2	14.12.17	15.12.17						
2ОВ-110	2	14.12.17	15.12.17	Проверка взаимодействия с ДФЗ К-23 (на 2 часа), АГ - 2 ч.	2	14.12.17	15.12.17						
В-К-24	2	21.12.17	22.12.17	Проверка взаимодействия с ДФЗ К-24 (на 2 часа), АГ - 2 ч.	2	21.12.17	22.12.17						
2ОВ-110	2	21.12.17	22.12.17	Проверка взаимодействия с ДФЗ К-24 (на 2 часа), АГ - 2 ч.	2	21.12.17	22.12.17						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 220 кВ Татарская													
В-110-2АТ	5	27.11.17	01.12.17	Замена опорных габаритных изоляторов в ячейке В-110-2АТ, АГ - 3 ч.	5	27.11.17	01.12.17						
2АТ-125	5	27.11.17	01.12.17	Замена РВМГ-220-2АТ на ОПН-220-2АТ., АГ - 24 ч. С 17-00 до 08-00 рабочие дни, выходные, 20 ч. С 08-00 до 17-00	5	27.11.17	01.12.17						
2Ш-110	3	04.12.17	06.12.17	КР 2ШР ТУ-2, АГ - 3 ч.	3	04.12.17	06.12.17						
СШ-245				Отсоединение шлейфов от ТН-СШ-245., АГ - 3 ч.	2	07.12.17	08.12.17						
СШ-245				Присоединение шлейфов к разъединителю ТН-СШ-245, регулировка разъединителя, АГ - 3 ч.	5	25.12.17	29.12.17						
Подстанции 110 кВ													
ПС 110 кВ Здвинская													
ШОВ-110	5	04.12.17	08.12.17	ТР ШОВ-110, ВЛ-3-66, Р-1ТН-110, 1ТН-110, 1ШРШОВ-110, ШР-3-66, АГ - 3 ч., АГ - 3 ч.	5	04.12.17	08.12.17						
1Ш-110	5	04.12.17	08.12.17	ТР ШОВ-110, ВЛ-3-66, Р-1ТН-110, 1ТН-110, 1ШРШОВ-110, ШР-3-66, АГ - 3 ч., АГ - 3 ч.	5	04.12.17	08.12.17						

КР-капитальный ремонт
 ТР - текущий ремонт
 ВПР - вынужденный простой
 ТО - техническое обслуживание
 БВР - безопасное выполнение работ
 "В" -профвосстановление РЗА
 "К" -первый профконтроль РЗА
 "О" - опробование
 И -испытание в/в оборудования