

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «РЭС» в июле 2017 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ЛЭП 220 кВ													
ВЛ 220 кВ Заря - Восточная II цепь (252)	5	06.07.17	10.07.17	Допуск подрядной организации, вырубка деревьев., АГ - ВЗ	5	03.07.17	07.07.17						
ВЛ 220 кВ Заря - Восточная I цепь (251)	5	06.07.17	10.07.17	Допуск подрядной организации, вырубка деревьев., АГ - ВЗ	5	03.07.17	07.07.17						
ВЛ 220 кВ Татарская - Барабинская (245)	5	03.07.17	07.07.17	Обрезка крон поросли., АГ - 1 ч.	5	03.07.17	07.07.17						
ВЛ 220 кВ Татарская - Барабинская (245)	5	03.07.17	07.07.17	ТР. Вырубка деревьев угрожающих падением на провода ВЛ опоры 680-681, 687-692, 702-707. АГ-3ч., АГ - 3 ч.	5	03.07.17	07.07.17						
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Оградная (237)	3	12.07.17	14.07.17	Текущий ремонт ремонтной перемычки 220, 1ТН-220 на ПС 220 кВ Оградная. С установкой ПЗ в линию до ВЧ заградителя, АГ - 2 ч.	3	12.07.17	14.07.17						
ВЛ 220 кВ Барнаульская - Плотинная	13	13.07.17	25.07.17	КР: Замена дефектной изоляции, Валка деревьев в охранной зоне ВЛ, АГ - 5.5 ч.	13	13.07.17	25.07.17	12	10.07.17	21.07.17	13	13.07.17	25.07.17
ВЛ 220 кВ Восточная - Научная (254)	6	16.07.17	21.07.17	Для допуска строительной-монтажной организации на монтаж грозотроса, вырубка деревьев., АГ - 4 ч.	6	16.07.17	21.07.17						
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная I цепь (239)	5	17.07.17	21.07.17	ЖД переход: замена на двойное крепление. Вырубка деревьев., АГ - 4 ч.	5	17.07.17	21.07.17	5	17.07.17	21.07.17	5	17.07.17	21.07.17
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная II цепь с отпайками	6	23.07.17	28.07.17	ЖД переход: замена двойного крепления. Вырубка деревьев., АГ - 4 ч.	6	23.07.17	28.07.17						
ВЛ 220 кВ Омская ТЭЦ-4 - Татарская (246)	3	24.07.17	26.07.17	Проведение капитального ремонта и технического обслуживания, замена ж.б. опоры, с заземлением с обоих концов ВЛ. Установка	3	24.07.17	26.07.17	3	11.07.17	13.07.17	3	24.07.17	26.07.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				заземления на рабочем месте, АГ - 24 ч.									
ВЛ 220 кВ Омская ТЭЦ-4 - Татарская (246)	5	24.07.17	28.07.17	Обрезка крон поросли., АГ - 1 ч.	5	24.07.17	28.07.17						
ВЛ 220 кВ Краснозёрская - Урожай (219)	1	27.07.17	27.07.17	ПС Краснозерское КС-219, ТТ УК-219 высоковольтные испытания, АГ - 1 ч.	1	27.07.17	27.07.17	1	12.07.17	12.07.17	1	27.07.17	27.07.17
ВЛ 220 кВ Заря - Южная II цепь с отпайкой на ПС Электродная (250)	2	10.07.17	11.07.17	ПС 220 кВ Электродная: ТР ЛР-250., АГ - 1 ч.	2	27.07.17	28.07.17	2	04.07.17	05.07.17	2	27.07.17	28.07.17
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная I цепь (239)	2	31.07.17	01.08.17	БВР для текущего ремонта на ПС 220 кВ Дружная ЛР-239, ОР-239, АГ - 2 ч.	2	31.07.17	01.08.17	2	03.07.17	04.07.17	2	31.07.17	01.08.17
ВЛ 220 кВ Заря - Южная I цепь с отпайкой на ПС Электродная (249)	5	31.07.17	04.08.17	Профвосстановление КСЗ ЛЭП 249 на ПС 220 кВ Южная, АГ - 3 ч.	5	31.07.17	04.08.17	4	31.07.17	03.08.17	4	31.07.17	03.08.17
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Научная (255)	3	24.07.17	26.07.17	ЗРР питание с Научной для ТО КСЗ ВЛ 255. АГ - 24 часа.	3	03.07.17	05.07.17	3	03.07.17	05.07.17	3	26.06.17	28.06.17
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Научная (255)	2	27.07.17	28.07.17	ВПр. ТО ЭН ВЧ заградителя УПАСК в объеме В. АГ - 3 часа.	2	06.07.17	07.07.17	2	06.07.17	07.07.17	2	29.06.17	30.06.17
ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС - Восточная II цепь	7	17.07.17	23.07.17	Замена грозотроса. Ремонт грозотроса. Замена изоляторов. Вырубка деревьев, угрожающих падением на ВЛ. (БЛУ) , АГ - 8 ч.	14	17.07.17	30.07.17				14	17.07.17	30.07.17
ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС - Восточная I цепь	7	17.07.17	23.07.17	Замена грозотроса. Ремонт грозотроса. Замена изоляторов. Вырубка деревьев, угрожающих падением на ВЛ. (БЛУ) , АГ - 8 ч.	14	17.07.17	30.07.17				14	17.07.17	30.07.17
ВЛ 220 кВ Рубцовская - Горняк I цепь	4	04.07.17	07.07.17	КР. Устранение замечаний РТН. , АГ - 4 ч.	4	03.07.17	06.07.17						
ВЛ 220 кВ Светлая - Световская	4	03.07.17	06.07.17	Вывод в ремонт 1 сек.ш 220 кВ, АГ - 8 ч.	4	03.07.17	06.07.17	4	11.09.17	14.09.17	4	03.07.17	06.07.17
ВЛ 220 кВ Плотинная - Светлая (ВЛ ПС-212)	10	03.07.17	12.07.17	КР, АГ - 4 ч.	10	03.07.17	12.07.17	10	11.09.17	20.09.17	10	03.07.17	12.07.17
ВЛ 220 кВ Плотинная - Светлая (ВЛ ПС-212)	10	03.07.17	12.07.17	ТР: ЛР ПС-212, ОР ПС-212. ТО: В ПС-212. Ремонт 1 сек.ш 220 кВ. А/г: 08:00, АГ - 8 ч.	10	03.07.17	12.07.17	10	11.09.17	20.09.17	10	03.07.17	12.07.17
ВЛ 220 кВ Световская -	10	28.07.17	06.08.17	КР АГ-4ч, Замена опор	10	28.07.17	06.08.17	10	28.07.17	06.08.17	10	28.07.17	06.08.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Краснозерская				АГ-24ч 2 дня в течении заявки, АГ - 24 ч.									
ВЛ 220 кВ Барнаульская - Ларичиха	10	28.07.17	06.08.17	КР, АГ - 4 ч.	10	28.07.17	06.08.17	10	01.07.17	10.07.17	10	28.07.17	06.08.17
ЛЭП 110 кВ													
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская I цепь с отпайками (3-25)	37	05.06.17	11.07.17	Замена грозотроса на ВОЛС, АГ - 8 ч.	37	05.06.17	11.07.17						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 - Восточная энергоблока №3 (Б-3)	12	26.06.17	07.07.17	Изменение Ктт. Изменение уставок РЗА., АГ - 4 ч.	12	26.06.17	07.07.17						
ВЛ 110 кВ Дружная - Дупленская с отпайкой на ПС Лесная поляна (3-2)	12	26.06.17	07.07.17	Допуск подрядной организации для вырубki близко растущих деревьев, АГ - 8 ч.	12	26.06.17	07.07.17						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская II цепь с отпайками (3-28)	4	01.07.17	04.07.17	АКЗ промежуточного портала ячейка №2 В 328 (обеспечение условий безопасного производства работ), АГ - 2 ч.	4	01.07.17	04.07.17						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная I цепь с отпайками (Ю-1)	6	02.07.17	07.07.17	АКЗ промежуточного портала ячейка №14 ВТ5 (обеспечение условий безопасного производства работ), АГ - 2 ч.	6	02.07.17	07.07.17						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Чик с отпайками (3-18 Новосибирская ТЭЦ-3 - Чик)	6	02.07.17	07.07.17	Верховой осмотр. ЖД переход замена двухцепного крепления, отпайка Сокол, АГ - 4 ч.	6	02.07.17	07.07.17	6	20.08.17	25.08.17	6	02.07.17	07.07.17
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная I цепь с отпайками (Ю-1)	6	02.07.17	07.07.17	Верховой осмотр. Вырубка деревьев., АГ - 4 ч.	6	02.07.17	07.07.17	6	02.07.17	07.07.17	6	02.07.17	07.07.17
ВЛ 110 кВ Чулымская - Груздѣвка с отпайками (3-6)	1	03.07.17	03.07.17	ТР: ЛР-110-3-6, ПС-110 "Секты", АГ - 2 ч.	1	03.07.17	03.07.17				1	03.07.17	03.07.17
ВЛ 110 кВ Лазурная - Сокур (В-2 Лазурная - Сокур)	1	03.07.17	03.07.17	для ТР на ЛР-В-2"В" ПС 110 кВ Лазурная, АГ - 2 ч.	1	03.07.17	03.07.17	1	29.05.17	29.05.17	1	03.07.17	03.07.17
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Чик с отпайками (3-18 Новосибирская ТЭЦ-3 - Чик)	2	03.07.17	04.07.17	ПС 110 кВ Чик: Текущий ремонт ЛР-В, РП-В, ШРТН1-110, ШРВТ1-110, ПШРВС-110, АГ - 2 ч.	2	03.07.17	04.07.17	2	10.07.17	11.07.17	2	03.07.17	04.07.17
ВЛ 110 кВ Чулымская - Груздѣвка с отпайками (3-6)	2	03.07.17	04.07.17	БВР на ПС 220 кВ Чулымская для ТР ЛР-3-6, ОР-3-6, АГ - 2 ч.	2	03.07.17	04.07.17	2	03.07.17	04.07.17	2	03.07.17	04.07.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Восточная - Лазурная с отпайкой на ПС Гусиный Брод (В-2 Восточная - Лазурная)	2	03.07.17	04.07.17	Радиальный режим работы ВЛ 110 кВ Восточная – Лазурная с отпайкой на ПС Гусиный Брод (В-2 Восточная – Лазурная) со стороны ПС 220 кВ Восточная для ТР на ЛР-В-2"В", 1СР-110, ШР-110-1Т, 1ТН-110 на ПС 110 кВ Лазурная, АГ - 2 ч.	2	03.07.17	04.07.17	2	29.05.17	30.05.17	2	03.07.17	04.07.17
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская 1 цепь с отпайками (3-27)	4	03.07.17	06.07.17	АКЗ промежуточного портала ячейка №3 В327 (обеспечение условий безопасного производства работ), АГ - 1 ч.	4	03.07.17	06.07.17						
ВЛ 110 кВ Ордынская - Кочки с отпайками (3-29)	5	10.07.17	14.07.17	Расчистка просеки, замена дефектных изоляторов., АГ - 4 ч.	5	03.07.17	07.07.17	5	03.07.17	07.07.17	5	03.07.17	07.07.17
ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Тогучин с отпайкой на ПС Берёзовская (П-3 Мурлыткино - Тогучин)	5	03.07.17	07.07.17	Расчистка просеки, замена дефектных изоляторов., АГ - 4 ч.	5	03.07.17	07.07.17	5	03.07.17	07.07.17	5	03.07.17	07.07.17
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская 1 цепь с отпайками (3-25)	26	03.07.17	28.07.17	Монтаж г/троса, АГ - 5 ч.	26	03.07.17	28.07.17						
ВЛ 110 кВ Лазурная - Сокур (В-2 Лазурная - Сокур)	1	04.07.17	04.07.17	Радиальный режим линии ВЛ 110 кВ Лазурная - Сокур (В-2 Лазурная - Сокур) со стороны ТПС 110 кВ Ояш для текущего ремонта на ПС 110 кВ Лазурная 1СР-110, ШР-110-1Т, 1ТН-110 , АГ - 2 ч.	1	04.07.17	04.07.17	1	30.05.17	30.05.17	1	04.07.17	04.07.17
ВЛ 110 кВ Восточная - Инская 1 цепь с отпайками (К-11)	2	04.07.17	05.07.17	ПС 110 кВ Инская тяг: ТР ЛР К11-110, ТР СШ-110, АГ - 2 ч.	2	04.07.17	05.07.17	2	03.07.17	04.07.17	2	04.07.17	05.07.17
ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная II цепь с отпайками (Ю-10)	1	12.07.17	12.07.17	ТР: 1ШР-Ю-10, ОР-Ю-10, ЛР-Ю-10 на ПС 220 кВ Южная, АГ - 1 ч.	1	05.07.17	05.07.17	1	11.07.17	11.07.17	1	11.07.17	11.07.17
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская 1 цепь с отпайками (3-13)	1	05.07.17	05.07.17	ТР: ЛР-110 3-13 ПС-110кВ Тарышта, АГ - 2 ч.	1	05.07.17	05.07.17				1	05.07.17	05.07.17
ВЛ 110 кВ Лазурная - Сокур (В-2 Лазурная - Сокур)	2	05.07.17	06.07.17	Радиальный режим линии ВЛ 110 кВ Лазурная - Сокур (В-2 Лазурная - Сокур) со	2	05.07.17	06.07.17	2	05.06.17	06.06.17	2	05.07.17	06.07.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				стороны Ояш для текущего ремонта на ПС 110 кВ Лазурная ЛР-В-2"З", 2СР-110, ШР-110-2Т, 2ТН-110 , АГ - 2 ч.									
ВЛ 110 кВ Восточная - Лазурная с отпайкой на ПС Гусиный Брод (В-2 Восточная - Лазурная)	1	05.07.17	05.07.17	для ТР на ЛР-В-2"З" ПС 110 кВ Лазурная, АГ - 2 ч.	1	05.07.17	05.07.17	1	05.06.17	05.06.17	1	05.07.17	05.07.17
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская I цепь с отпайками (3-13)	1	06.07.17	06.07.17	ТР: ЛР-110 3-13 ПС-110кВ Чертокулич, АГ - 2 ч.	1	06.07.17	06.07.17				1	06.07.17	06.07.17
ВЛ 110 кВ Восточная - Лазурная с отпайкой на ПС Гусиный Брод (В-2 Восточная - Лазурная)	1	06.07.17	06.07.17	Радиальный режим линии ВЛ 110 кВ Восточная – Лазурная с отпайкой на ПС Гусиный Брод (В-2 Восточная – Лазурная) со стороны ПС 220 кВ Восточная для ТР на ПС 110 кВ Лазурная 2СР-110, ШР-110-2Т, 2ТН-110 , АГ - 2 ч.	1	06.07.17	06.07.17	1	06.06.17	06.06.17	1	06.07.17	06.07.17
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская I цепь (К-15)	2	11.07.17	12.07.17	ВПр. Для ТО ЭН ВЧ заградителя УПАСК. АКЗ промежуточного портала ячейка №6 В К15 (обеспечение условий безопасного производства работ). АГ- 2 ч.	2	11.07.17	12.07.17	2	06.07.17	07.07.17	2	06.07.17	07.07.17
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кокошино с отпайками (3-5 Чулымская - Кокошино)	2	10.07.17	11.07.17	БВР на ПС 220 кВ Чулымская для ТР ЛР-3-5,ОР-3-5, АГ - 2 ч.	2	06.07.17	07.07.17	2	06.07.17	07.07.17	2	06.07.17	07.07.17
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская II цепь с отпайками (3-26)	6	31.07.17	05.08.17	Замена с ВОЛС, АГ - 5 ч.	6	06.07.17	11.07.17						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская II цепь (К-16)	4	07.07.17	10.07.17	АКЗ промежуточного портала ячейка №5 В К16 (обеспечение условий безопасного производства работ). , АГ - 2 ч.	4	07.07.17	10.07.17						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская I цепь (К-15)	2	09.07.17	10.07.17	ЗРР. АКЗ промежуточного портала ячейка №6 В К15 (обеспечение условий безопасного производства работ). , АГ - 2 ч.	2	09.07.17	10.07.17						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная II цепь с отпайками (Ю-2)	6	09.07.17	14.07.17	ЛР Ю2 - Акустико-эмиссионный контроль опорно-стержневых изоляторов, измерение переходных сопротивлений контактной системы. АКЗ промежуточного портала ячейка №14 ВТ5 (обеспечение условий безопасного производства работ)., АГ - 4 ч.	6	09.07.17	14.07.17						
ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная I цепь (с отпайками Ю-9)	6	02.07.17	07.07.17	Капитальный ремонт В-Ю-9, АГ - 48 ч.	6	09.07.17	14.07.17						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная II цепь с отпайками (Ю-2)	6	09.07.17	14.07.17	Верховой осмотр. Вырубка деревьев., АГ - 4 ч.	6	09.07.17	14.07.17	6	09.07.17	14.07.17	6	09.07.17	14.07.17
ВЛ 110 кВ Дружная - Чик (3-18 Дружная - Чик)	6	09.07.17	14.07.17	Верховой осмотр. Вырубка деревьев., АГ - 4 ч.	6	09.07.17	14.07.17	6	27.08.17	01.09.17	6	09.07.17	14.07.17
ВЛ 110 кВ Ояш - Сокур с отпайками (В-2 Ояш - Сокур)	1	10.07.17	10.07.17	ПС 110 кВ Ояш: ТР разъединителей: 1ШРВ-2, АГ - 2 ч.	1	10.07.17	10.07.17	1	19.06.17	19.06.17	1	10.07.17	10.07.17
ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная I цепь (с отпайками Ю-9)	1	05.07.17	05.07.17	ТР: 1ШР-Ю-9, ЛР-Ю-9, ОР-Ю-9 на ПС 220 кВ Южная, АГ - 1 ч.	1	10.07.17	10.07.17	1	10.07.17	10.07.17	1	10.07.17	10.07.17
ВЛ 110 кВ Дружная - Чик (3-18 Дружная - Чик)	2	10.07.17	11.07.17	ПС 110 кВ Чик: Текущий ремонт ЛР-3, РП-3, ШРТН2-110, ШРВТ2-110, 2ШРВС-110, АГ - 2 ч.	2	10.07.17	11.07.17	2	03.07.17	04.07.17	2	10.07.17	11.07.17
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кочки II цепь с отпайками (3-21)	2	06.07.17	07.07.17	БВР на ПС 220 кВ Чулымская для ТР ЛР-3-21, ОР-3-21, АГ - 2 ч.	2	10.07.17	11.07.17	2	10.07.17	11.07.17	2	10.07.17	11.07.17
ВЛ 110 кВ Ляино - Нива (3-51)	5	24.07.17	28.07.17	ТР. Верховой осмотр, замена дефектных изоляторов, замена гасителей вибрации ВЛ., АГ - 3 ч.	5	10.07.17	14.07.17	5	24.07.17	28.07.17	5	10.07.17	14.07.17
ВЛ 110 кВ Валерино - Колония с отпайкой на ПС Илошкино (3-16 Валерино - Колония)	5	24.07.17	28.07.17	Замена г/троса в пролете опор 215-228, монтаж г/троса в пролёте опор 5/10-ПП ПС Илошкино, АГ - 16 ч.	5	10.07.17	14.07.17						
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)	5	24.07.17	28.07.17	Для БВР по замене г/троса в пролете опор 215-228, монтаж г/троса в пролёте опор	5	10.07.17	14.07.17						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				5/10-ППП ПС Илюшкино на ВЛ 110 кВ Валерино – Колония с отпайкой на ПС Илюшкино (3-16 Валерино –Колония), АГ - 0.5 ч.									
ВЛ 110 кВ Ояш - Порос (В-1 Ояш - Порос)	1	11.07.17	11.07.17	ПС 110 кВ Ояш: ТР разъединителей: 1ШРВ-1, 1ШРВШС-110, АГ - 2 ч.	1	11.07.17	11.07.17	1	20.06.17	20.06.17	1	11.07.17	11.07.17
ВЛ 110 кВ Посевная - Усть-Тальменская с отпайками (Ю-14)	4	17.07.17	20.07.17	ПС 110 кВ Черепаново тяг. ТР ЛР Ю14-110,, АГ - 2 ч.	1	11.07.17	11.07.17						
ВЛ 110 кВ Лянино - Нива (3-51)	4	25.07.17	28.07.17	ТР ЛР-3-51, ПР-1-110, ШР-110-1Т, ВС-110, 1ТН-110 на ПС Лянино, , АГ - 3 ч.	4	11.07.17	14.07.17	4	25.07.17	28.07.17	4	11.07.17	14.07.17
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кабинетное с отпайкой на ПС Иткуль (3-4 Чулымская - Кабинетное)	2	12.07.17	13.07.17	БВР на ПС 220 кВ Чулымская на ЛР-3-4, ОР-3-4, АГ - 2 ч.	2	12.07.17	13.07.17	2	12.07.17	13.07.17	2	12.07.17	13.07.17
ВЛ 110 кВ Ояш - Моховая с отпайкой на ПС Чебула (В-6)	1	13.07.17	13.07.17	ПС 110 кВ Ояш: ТР разъединителей: 1ШРВ-6, АГ - 2 ч.	1	13.07.17	13.07.17	1	22.06.17	22.06.17	1	13.07.17	13.07.17
ВЛ 110 кВ Посевная - Дорогино II цепь (Ю-12 Посевная - Дорогино)	1	13.07.17	13.07.17	БВР: Испытание конденсаторов связи на ПС 110 кВ Посевная, АГ - 2 ч.	1	13.07.17	13.07.17	1	27.06.17	27.06.17	1	13.07.17	13.07.17
ВЛ 110 кВ Груздѣвка - Клубничная с отпайкой на ПС Убинская (3-8 Груздѣвка - Клубничная)	1	14.07.17	14.07.17	ПС 110 кВ Клубничная: Текущий ремонт ЛР-110-3-8 Восток, АГ - 2 ч.	1	14.07.17	14.07.17	1	18.07.17	18.07.17	1	14.07.17	14.07.17
ВЛ 110 кВ Ояш - Чахлово с отпайкой на ПС Чебула (В-5 Ояш - Чахлово)	1	14.07.17	14.07.17	ПС 110 кВ Ояш: ТР разъединителей: 1ШРВ-5, АГ - 2 ч.	1	14.07.17	14.07.17	1	23.06.17	23.06.17	1	14.07.17	14.07.17
ВЛ 110 кВ Посевная - Ново-Черепановская с отпайками (Ю-13 Посевная - Ново-Черепановская)	1	14.07.17	14.07.17	БВР: Испытание конденсаторов связи на ПС 110 кВ Посевная, АГ - 2 ч.	1	14.07.17	14.07.17	1	05.07.17	05.07.17	1	14.07.17	14.07.17
ВЛ 110 кВ Искитимская – Тальменская	1	14.07.17	14.07.17	БВР: Испытание конденсаторов связи на ПС 110 кВ Тальменская, АГ - 2 ч.	1	14.07.17	14.07.17	1	18.07.17	18.07.17	1	14.07.17	14.07.17
ВЛ 110 кВ Научная - Заречная I цепь с отпайками (Ю-3)	6	16.07.17	21.07.17	Верховой осмотр.Вырубка деревьев., АГ - 4 ч.	6	16.07.17	21.07.17	6	16.07.17	21.07.17	6	16.07.17	21.07.17
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная II цепь с отпайками (С-2)	1	17.07.17	17.07.17	Текущий ремонт ЛР-С-2, ОР-С-2 на ПС 220 кВ Правобережная. С установкой ПЗ до ВЧ	1	17.07.17	17.07.17	1	17.07.17	17.07.17	1	17.07.17	17.07.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				заградителя, АГ - 4 ч.									
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)	1	17.07.17	17.07.17	Разъединение шлейфов на опоре 174 и 251, АГ - 10 ч.	1	17.07.17	17.07.17						
ВЛ 110 кВ Татарская - Колония с отпайками (3-16 Татарская - Колония)	2	17.07.17	18.07.17	ПС 110 кВ Колония: Текущий ремонт ОР1-110, ЛР1316-110 поочередно, АГ - 0.5 ч.	2	17.07.17	18.07.17	2	17.07.17	18.07.17	2	17.07.17	18.07.17
ВЛ 110 кВ Татарская - Колония с отпайками (3-16 Татарская - Колония)	2	17.07.17	18.07.17	ПС Забулга: ТР ЛР316-110, АГ - 1 ч.	2	17.07.17	18.07.17						
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)	3	17.07.17	19.07.17	Вывод из работы участка от опоры 251 до опоры 174, для БВР по замене г/троса в пролете опор 208-209 на ВЛ 110 кВ Валерино-Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск) и на ВЛ 110 кВ Валерино - Колония с отпайкой на ПС Илошкино (3-16 Валерино -Колония)., АГ - 16 ч.	3	17.07.17	19.07.17						
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)	3	17.07.17	19.07.17	Радиальный режим работы от ПС 110 кВ Валерино до опоры 251 и от ПС 110 кВ Каратканск до опоры 174, АГ - 16 ч.	3	17.07.17	19.07.17						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Отрядная I цепь с отпайками (С-7)	4	17.07.17	20.07.17	Радиальный режим работы ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Отрядная с отпайками I цепь (С-7) со стороны НТЭЦ-4 для ТР: 1ШР-ОВ-110, ШР-С-9, 1СР-110, ШР-С-7, ШР-110-1АГ, Р-1ТН-110, 1ТН-110, 1РВС-110 на ПС 220 кВ Отрядная, АГ - 2 ч.	4	17.07.17	20.07.17	4	17.07.17	20.07.17	4	17.07.17	20.07.17
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Клубничная с отпайками (3-8 Барабинская ТЭЦ - Клубничная)	5	17.07.17	21.07.17	КР. Замена дефектных изоляторов, вырубка деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. АГ-3 ч., АГ - 3 ч.	5	17.07.17	21.07.17				5	17.07.17	21.07.17
ВЛ 110 кВ Барабинская	1	18.07.17	18.07.17	ПС 110 кВ	1	18.07.17	18.07.17	1	17.07.17	17.07.17	1	18.07.17	18.07.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ТЭЦ - Клубничная с отпайками (3-8 Барабинская ТЭЦ - Клубничная)				Клубничная: Текущий ремонт ЛР-110-3-8 Запад, АГ - 2 ч.									
ВЛ 110 кВ Ояш - Моховая с отпайкой на ПС Чебула (В-6)	1	18.07.17	18.07.17	ПС 110 кВ Ояш: ТР разъединителей: 2ШРВ-6, АГ - 2 ч.	1	18.07.17	18.07.17	1	13.07.17	13.07.17	1	18.07.17	18.07.17
ВЛ 110 кВ Татарская - Колония с отпайками (3-16 Татарская - Колония)	1	18.07.17	18.07.17	Для БВР по замене г/троса в пролете опор 208-209 на ВЛ 110 кВ Валерино-Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск) и на ВЛ 110 кВ Валерино – Колония с отпайкой на ПС Илошкино (3-16 Валерино –Колония), АГ - 1 ч.	1	18.07.17	18.07.17						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная I цепь с отпайками (С-1)	1	18.07.17	18.07.17	Текущий ремонт ЛР-С-1, ОР-С-1 на ПС 220 кВ Правобережная. С установкой ПЗ до ВЧ заградителя, АГ - 4 ч.	1	18.07.17	18.07.17	1	18.07.17	18.07.17	1	18.07.17	18.07.17
ВЛ 110 кВ Валерино - Колония с отпайкой на ПС Илошкино (3-16 Валерино - Колония)	1	18.07.17	18.07.17	Замена г/троса в пролете опор 208-209, АГ - 1 ч.	1	18.07.17	18.07.17						
ВЛ 110 кВ Ояш - Чахлово с отпайкой на ПС Чебула (В-5 Ояш - Чахлово)	1	19.07.17	19.07.17	ПС 110 кВ Ояш: ТР разъединителей: 2ШРВ-5, АГ - 2 ч.	1	19.07.17	19.07.17	1	14.07.17	14.07.17	1	19.07.17	19.07.17
КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная IV цепь с отпайками	1	19.07.17	19.07.17	Текущий ремонт ЛР-С-6, ОР-С-6 на ПС 220 кВ Правобережная. С установкой ПЗ до ВЧ заградителя, АГ - 4 ч.	1	19.07.17	19.07.17	1	19.07.17	19.07.17	1	19.07.17	19.07.17
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)	1	19.07.17	19.07.17	Соединение шлейфов на опоре 174 и 251, АГ - 4 ч.	1	19.07.17	19.07.17						
ВЛ 110 кВ Груздévка - Клубничная с отпайкой на ПС Убинская (3-8 Груздévка - Клубничная)	1	20.07.17	20.07.17	На ПС Клубничная текущий ремонт РП-110, АГ - 2 ч.	1	20.07.17	20.07.17	1	20.07.17	20.07.17	1	20.07.17	20.07.17
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Клубничная с отпайками (3-8 Барабинская ТЭЦ - Клубничная)	1	20.07.17	20.07.17	На ПС Клубничная текущий ремонт РП-110, АГ - 2 ч.	1	20.07.17	20.07.17	1	20.07.17	20.07.17	1	20.07.17	20.07.17
ВЛ 110 кВ Ояш - Порос (В-1 Ояш - Порос)	1	20.07.17	20.07.17	ПС 110 кВ Ояш: ТР разъединителей: 2ШРВ-1, 2ШРВШС-	1	20.07.17	20.07.17	1	11.07.17	11.07.17	1	20.07.17	20.07.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				110, АГ - 2 ч.									
КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная III цепь с отпайками	1	20.07.17	20.07.17	Текущий ремонт ЛР-С-5, ОР-С-5 на ПС 220 кВ Правобережная. С установкой ПЗ до ВЧ заградителя, АГ - 4 ч.	1	20.07.17	20.07.17	1	20.07.17	20.07.17	1	20.07.17	20.07.17
ВЛ 110 кВ Ояш - Сокур с отпайками (В-2 Ояш - Сокур)	1	21.07.17	21.07.17	ПС 110 кВ Ояш: для шунтировки ВЛВ-2, АГ - 1 ч.	1	21.07.17	21.07.17						
ВЛ 110 кВ Ояш - Сокур с отпайками (В-2 Ояш - Сокур)	1	21.07.17	21.07.17	ПС 110 кВ Ояш: ТР разъединителей: 2ШРВ-2, АГ - 2 ч.	1	21.07.17	21.07.17	1	10.07.17	10.07.17	1	21.07.17	21.07.17
ВЛ 110 кВ Научная - Заречная II цепь с отпайками (Ю-4)	6	23.07.17	28.07.17	Верховой осмотр. Вырубка деревьев., АГ - 4 ч.	6	23.07.17	28.07.17	6	23.07.17	28.07.17	6	23.07.17	28.07.17
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Оградная II цепь с отпайками (С-8)	4	24.07.17	27.07.17	Радиальный режим работы ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Оградная с отпайками II цепь (С-8) со стороны НТЭЦ-4 для ТР: 2ШР-ОВ-110, 2ШР-С-10, 2СР-110, ШР-С-8, 2ШР-110-2АТ, Р-2ТН-110, 2ТН-110, 2РВС-110 на ПС 220 кВ Оградная, АГ - 2 ч.	4	24.07.17	27.07.17	4	24.07.17	27.07.17	4	24.07.17	27.07.17
ВЛ 110 кВ Ордынская - Кочки с отпайками (З-29)	5	24.07.17	28.07.17	Расчистка просеки, замена дефектных изоляторов, АГ - 4 ч.	5	24.07.17	28.07.17	5	24.07.17	28.07.17	5	24.07.17	28.07.17
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Оградная II цепь с отпайками (С-8)	2	30.07.17	31.07.17	для ТР: ЛР-С-8, ОР-С-8 на ПС 220 кВ Оградная, АГ - 2 ч.	2	30.07.17	31.07.17	2	30.07.17	31.07.17	2	30.07.17	31.07.17
ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская I цепь с отпайками (Ю-5)	6	30.07.17	04.08.17	Капитальный ремонт. Вырубка деревьев., АГ - 4 ч.	6	30.07.17	04.08.17	6	30.07.17	04.08.17	6	30.07.17	04.08.17
ВЛ 110 кВ Восточная - Барышевская I цепь (К-27)	1	31.07.17	31.07.17	ТР: ЛР, ОР, В-К-27 на ПС 110 кВ Барышевская., АГ - 1 ч.	1	31.07.17	31.07.17	1	31.07.17	31.07.17	1	31.07.17	31.07.17
ВЛ 110 кВ Барышевская - Горная с отпайками (П-1 Барышевская - Горная)	2	31.07.17	01.08.17	ТР: ЛР, ОР, В-П-1 на ПС 110 кВ Барышевская, АГ - 1 ч.	2	31.07.17	01.08.17	2	31.07.17	01.08.17	2	31.07.17	01.08.17
ВЛ 110 кВ Барышевская - Горная с отпайками (П-1 Барышевская - Горная)	2	31.07.17	01.08.17	Текущий ремонт ЛР-110-П-1 ПС 110 кВ Железнодорожная., АГ - 4 ч.	2	31.07.17	01.08.17	2	31.07.17	01.08.17	2	31.07.17	01.08.17
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская II цепь (К-16)	5	31.07.17	04.08.17	Подключение временной перемычки для ПНР ВТЧН0 от В	5	31.07.17	04.08.17						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				К16 между порталами первого и второго промежуточных рядов. ПНР ВТСН0., АГ - 4 ч.									
ВЛ 110 кВ Здвинская - Лянино с отпайкой на ПС Верх-Урюм (3-50)	19	31.07.17	18.08.17	ТР. Верховой осмотр, замена дефектных изоляторов оп.147-199, отп. Верх -Урюм 1-26 вырубка деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. , АГ - 3 ч.	19	31.07.17	18.08.17	19	07.08.17	25.08.17	19	31.07.17	18.08.17
ВЛ 110 кВ Урожай – Карасукская I цепь (УК-1)	2	05.07.17	06.07.17	БВР. ТО 2ШР УК-1, В УК-1, ЛР УК-1, ОР УК-1, АГ - 1 ч.	2	05.07.17	06.07.17						
ВЛ 110 кВ Урожай – Карасукская II цепь (УК-2)	2	17.07.17	18.07.17	БВР.ТО 2ШР УК-2, В УК-2, ЛР УК-2, ОР УК-2, АГ - 1 ч.	2	17.07.17	18.07.17						
ВЛ 110 кВ Урожай – Ирбизинская с отпайками (3-53)	2	11.07.17	12.07.17	БВР. ТО 2ШР 3-53, В 3-53, ЛР 3-53, ОР 3-53, АГ - 1 ч.	2	11.07.17	12.07.17						
ВЛ 110 кВ Чулымская - Груздёвка с отпайками (3-6)	2	31.07.17	01.08.17	Радиальный режим ВЛ 110 кВ Чулымская - Груздёвка с отпайками (3-6), питание со стороны ПС Груздёвка для безопасного выполнения работ на ПС 220 кВ Чулымская по замене 2ТН-110 АГ - ВЗ	2	19.07.17	20.07.17						
ВЛ 110 кВ Юрга - Болотная II цепь с отпайкой на ПС Таскаево (В-8 Юрга - Болотная)	5	24.07.17	28.07.17	КР: ЛР-110 В-8, ОР-110 В-8., АГ - 4 ч.	5	24.07.17	28.07.17	5	03.07.17	07.07.17	5	03.07.17	07.07.17
ВЛ 110 кВ Посевная - Усть-Тальменская с отпайками (Ю-14)	4	17.07.17	20.07.17	Текущий ремонт ЛР Ю-14, ШР1 Т2-110, ШР2 Ю-14, ШР2Т2, ЗРТ2-110, АГ - 2 ч.	4	17.07.17	20.07.17						
ВЛ 110 кВ Научная - Заречная I цепь с отпайками (Ю-3)	1	19.07.17	19.07.17	Текущий ремонт ПС 220 кВ Научная ЛР-Ю3, ОР-Ю3; ПС 110 кВ Академическая ЛР-Ю3, АГ - 1 ч.	1	19.07.17	19.07.17	1	28.06.17	28.06.17	1	19.07.17	19.07.17
ВЛ 110 кВ Научная - Заречная II цепь с отпайками (Ю-4)	1	26.07.17	26.07.17	Текущий ремонт ПС 220 кВ Научная ЛР-Ю4, ОР-Ю4; ПС 110 кВ Академическая ЛР-Ю4, АГ - 1 ч.	1	26.07.17	26.07.17	1	21.06.17	21.06.17	1	26.07.17	26.07.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 220 кВ													
ПС 220 кВ Восточная													
2Ш-220	20	21.06.17	10.07.17	Текущий ремонт 2ШР присоединений, Р-2ТН-220, АГ - 4 ч.	20	21.06.17	10.07.17	20	10.05.17	29.05.17	20	21.06.17	10.07.17
2ТН-220	20	21.06.17	10.07.17	Текущий ремонт 2ШР присоединений 2Ш-220, Р-2ТН-220, 2ТН-220, АГ - 4 ч.	20	21.06.17	10.07.17	20	10.05.17	29.05.17	20	21.06.17	10.07.17
2ТН-220	20	21.06.17	10.07.17	Испытания 2ТН-220., АГ - 1 ч.	20	21.06.17	10.07.17	20	10.05.17	29.05.17	20	21.06.17	10.07.17
В-Б-3	12	26.06.17	07.07.17	Изменение Ктт. Изменение уставок РЗА., АГ - 4 ч.	12	26.06.17	07.07.17						
В-254	1	03.07.17	03.07.17	Текущий ремонт В-254, 2ШР-254, АГ - 4 ч.	1	03.07.17	03.07.17	1	22.05.17	22.05.17	1	03.07.17	03.07.17
В-252	1	06.07.17	06.07.17	Текущий ремонт В-252, 2ШР-252, АГ - 4 ч.	1	04.07.17	04.07.17	1	23.05.17	23.05.17	1	04.07.17	04.07.17
В-220-2АТ	2	04.07.17	05.07.17	Текущий ремонт 2ШР-220-2АТ, В-220-2АТ., АГ - 2 ч.	2	05.07.17	06.07.17	2	25.05.17	26.05.17	2	05.07.17	06.07.17
2АТ-200	2	04.07.17	05.07.17	Текущий ремонт ТР-220-2АТ, 2АТ-200, 2ЛРТ, ТН-10-2АТ, РВС-220-2АТ, 4ТР-10-2АТ, 2ТР-10-2АТ, АГ - 4 ч.	2	05.07.17	06.07.17	2	25.05.17	26.05.17	2	05.07.17	06.07.17
В-251	1	07.07.17	07.07.17	Текущий ремонт В-251, 2ШР-251, АГ - 4 ч.	1	07.07.17	07.07.17	1	24.05.17	24.05.17	1	07.07.17	07.07.17
ОВ-220	1	10.07.17	10.07.17	Текущий ремонт ОВ-220, 2ШР-ОВ-220, АГ - 4 ч.	1	10.07.17	10.07.17	1	29.05.17	29.05.17	1	10.07.17	10.07.17
ОВ-220	1	10.07.17	10.07.17	Испытания вводов ОВ-220, АГ - 2 ч.	1	10.07.17	10.07.17	1	29.05.17	29.05.17	1	10.07.17	10.07.17
В-252	5	10.07.17	14.07.17	Профконтроль., АГ - 2 ч.	5	10.07.17	14.07.17	5	10.07.17	14.07.17	5	10.07.17	14.07.17
В-254	5	17.07.17	21.07.17	Профвосстановление., АГ - 3 ч.	5	17.07.17	21.07.17	5	17.07.17	21.07.17	5	17.07.17	21.07.17
В-251	5	24.07.17	28.07.17	Профконтроль, АГ - 2 ч.	5	24.07.17	28.07.17						
ПС 220 кВ Дружная													
В-3-18	1	11.07.17	11.07.17	Испытание вводов 110 кВ., АГ - 1 ч.	1	11.07.17	11.07.17	1	11.07.17	11.07.17	1	11.07.17	11.07.17
В-3-2	6	16.07.17	21.07.17	Капитальный ремонт В-3-2, АГ - 48 ч.	6	16.07.17	21.07.17	6	16.07.17	21.07.17	6	16.07.17	21.07.17
В-239	1	17.07.17	17.07.17	ТР: 2ШР-239, АГ - 2 ч.	1	17.07.17	17.07.17	1	19.06.17	19.06.17	1	17.07.17	17.07.17
2Ш-220 кВ	2	17.07.17	18.07.17	ТР: 2СШ-220, АГ - 2 ч.	2	17.07.17	18.07.17	2	19.06.17	20.06.17	2	17.07.17	18.07.17
2ТН-220	2	17.07.17	18.07.17	ТР: 2СШ-220, 2ТН-220,	2	17.07.17	18.07.17	2	19.06.17	20.06.17	2	17.07.17	18.07.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				Р-2ТН-220, АГ - 2 ч.									
В-240	1	18.07.17	18.07.17	ТР:2ШР-240, АГ - 2 ч.	1	18.07.17	18.07.17	1	20.06.17	20.06.17	1	18.07.17	18.07.17
В-220-1АТ	1	19.07.17	19.07.17	ТР:2ШР-1АТ-220, АГ - 2 ч.	1	19.07.17	19.07.17	1	22.06.17	22.06.17	1	19.07.17	19.07.17
2Ш-220 кВ	9	19.07.17	27.07.17	ТР: 2СШ-220, АГ - 2 ч.	9	19.07.17	27.07.17	9	22.06.17	30.06.17	9	19.07.17	27.07.17
2ТН-220	9	19.07.17	27.07.17	ТР: 2СШ-220, 2ТН-220,Р-2ТН-220, АГ - 2 ч.	9	19.07.17	27.07.17	9	22.06.17	30.06.17	9	19.07.17	27.07.17
В-242	1	20.07.17	20.07.17	ТР:2ШР-242, АГ - 2 ч.	1	20.07.17	20.07.17	1	23.06.17	23.06.17	1	20.07.17	20.07.17
В-241	1	21.07.17	21.07.17	ТР: 2ШР-241, АГ - 2 ч.	1	21.07.17	21.07.17	1	26.06.17	26.06.17	1	21.07.17	21.07.17
В-110-1АТ	6	23.07.17	28.07.17	Капитальный ремонт В-110-1АТ, АГ - 48 ч.	6	23.07.17	28.07.17	6	23.07.17	28.07.17	6	23.07.17	28.07.17
ОВ-220	1	24.07.17	24.07.17	ТР: 2ШР-ОВ-220, АГ - 2 ч.	1	24.07.17	24.07.17	1	27.06.17	27.06.17	1	24.07.17	24.07.17
В-220-2АТ	1	25.07.17	25.07.17	ТР:2ШР-2АТ-220, АГ - 2 ч.	1	25.07.17	25.07.17	1	28.06.17	28.06.17	1	25.07.17	25.07.17
ШСВ-220	1	26.07.17	26.07.17	ТР: ШСВ-220, АГ - 2 ч.	1	26.07.17	26.07.17	1	29.06.17	29.06.17	1	26.07.17	26.07.17
2ТН-220	1	26.07.17	26.07.17	ТР: 2ТН-220, Р-2ТН-220, АГ - 2 ч.	1	26.07.17	26.07.17	1	29.06.17	29.06.17	1	26.07.17	26.07.17
В-257	1	27.07.17	27.07.17	ТР:2ШР-257, АГ - 2 ч.	1	27.07.17	27.07.17	1	30.06.17	30.06.17	1	27.07.17	27.07.17
ОВ-220	13	30.07.17	11.08.17	Капитальный ремонт ОВ-220., АГ - 48 ч.	13	30.07.17	11.08.17	13	30.07.17	11.08.17	13	30.07.17	11.08.17
В-239	2	31.07.17	01.08.17	ТР: ЛР-239,ОР-239, АГ - 2 ч.	2	31.07.17	01.08.17	2	03.07.17	04.07.17	2	31.07.17	01.08.17
ОШ-220кВ	19	31.07.17	18.08.17	ТР: ОР-220, АГ - 2 ч.	19	31.07.17	18.08.17	19	03.07.17	21.07.17	19	31.07.17	18.08.17
ОВ-220	19	31.07.17	18.08.17	Для текущего ремонта по ОШ-220, ОР-ОВ-220, АГ - 2 ч.	19	31.07.17	18.08.17	19	03.07.17	21.07.17	19	31.07.17	18.08.17
ПС 220 кВ Отрадная													
Ремонтная перемычка 220 кВ				БВР для ТР: ПР-2, 2ТН-220, АГ - 1 ч.	3	04.07.17	06.07.17						
1АТ-63	1	10.07.17	10.07.17	БВР для ТР: РБ-10-1АТ, ТН-10-1АТ, АГ - 1 ч.	1	10.07.17	10.07.17						
2АТ-63	1	11.07.17	11.07.17	БВР для ТР: РБ-10-2АТ, ТН-10-2АТ, АГ - 1 ч.	1	11.07.17	11.07.17						
Ремонтная перемычка 220 кВ	2	11.07.17	12.07.17	БВР для ТР: ТТ-220, 1ТН-220, АГ - 1 ч.	2	11.07.17	12.07.17						
ОВ-110	2	16.07.17	17.07.17	БВР для ТР: 1ШР-ОВ-110, АГ - 1 ч.	2	16.07.17	17.07.17	1	17.07.17	17.07.17	1	17.07.17	17.07.17
СВ-110	5	16.07.17	20.07.17	БВР для ТР: 1ШР-ОВ-110, ШР-С-9, 1СР-110, ШР-С-7, ШР-110-1АТ, Р-1ТН-110, 1ТН-110, 1РВС-110, АГ - 2 ч.	5	16.07.17	20.07.17	4	17.07.17	20.07.17	4	17.07.17	20.07.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1ТН-110	5	16.07.17	20.07.17	ТР: 1ШР-ОВ-110, ШР-С-9, 1СР-110, ШР-С-7, ШР-110-1АТ, Р-1ТН-110, 1ТН-110, 1РВС-110, АГ - 2 ч.	5	16.07.17	20.07.17	4	17.07.17	20.07.17	4	17.07.17	20.07.17
1СШ-110	5	16.07.17	20.07.17	БВР для ТР: 1ШР-ОВ-110, ШР-С-9, 1СР-110, ШР-С-7, ШР-110-1АТ, Р-1ТН-110, 1ТН-110, 1РВС-110, АГ - 2 ч.	5	16.07.17	20.07.17	4	17.07.17	20.07.17	4	17.07.17	20.07.17
ОШ-110	6	16.07.17	21.07.17	Испытание изоляции ТН-ОШ-110., АГ - 1 ч.	6	16.07.17	21.07.17	6	16.07.17	21.07.17	6	16.07.17	21.07.17
В-С-7	5	16.07.17	20.07.17	Испытание вводов 110 кВ., АГ - 1 ч.	6	16.07.17	21.07.17	6	30.07.17	04.08.17	6	16.07.17	21.07.17
СВ-110	2	17.07.17	18.07.17	БВР для ТР: 1СР-110, АГ - 1 ч.	2	17.07.17	18.07.17	1	18.07.17	18.07.17	1	18.07.17	18.07.17
1ТН-110	4	17.07.17	20.07.17	Испытание изоляции., АГ - 1 ч.	4	17.07.17	20.07.17	4	17.07.17	20.07.17	4	17.07.17	20.07.17
ОВ-110	5	17.07.17	21.07.17	Испытание вводов 110 кВ., АГ - 1 ч.	5	17.07.17	21.07.17	5	17.07.17	21.07.17	5	17.07.17	21.07.17
В-С-7	2	18.07.17	19.07.17	БВР для ТР: ШР-С-7, АГ - 1 ч.	2	18.07.17	19.07.17	1	19.07.17	19.07.17	1	19.07.17	19.07.17
В-110-1АТ	2	18.07.17	19.07.17	БВР для ТР: 1ШР-110-1АТ, АГ - 1 ч.	2	18.07.17	19.07.17	1	19.07.17	19.07.17	1	19.07.17	19.07.17
В-110-1АТ	2	18.07.17	19.07.17	Испытания вводов, АГ - 2 ч.	2	18.07.17	19.07.17						
ОВ-110	3	18.07.17	20.07.17	Включение ВЛ 110 кВ Отрадная - Пашино, с отпайкой на ПС Мочище 1 цепь (С-9) через ОВ-110 для ТР: ШР-С-9, 1СР-110, ШР-С-7, ШР-110-1АТ, Р-1ТН-110, 1ТН-110, 1РВС-110, АГ - 1 ч.	3	18.07.17	20.07.17	3	18.07.17	20.07.17	3	18.07.17	20.07.17
ОВ-110	2	23.07.17	24.07.17	БВР для ТР: 2ШР-ОВ-110, АГ - 2 ч.	2	23.07.17	24.07.17	1	24.07.17	24.07.17	1	24.07.17	24.07.17
СВ-110	5	23.07.17	27.07.17	БВР для ТР: 2ШР-ОВ-110, ШР-С-10, 2СР-110, ШР-С-8, ШР-110-2АТ, Р-2ТН-110, 2ТН-110, 2РВС-110, АГ - 2 ч.	5	23.07.17	27.07.17	4	24.07.17	27.07.17	4	24.07.17	27.07.17
2ТН-110	5	23.07.17	27.07.17	ТР: 2ШР-ОВ-110, ШР-С-10, 2СР-110, ШР-С-8, ШР-110-2АТ, Р-2ТН-110, 2ТН-110, 2РВС-110, АГ - 1 ч.	5	23.07.17	27.07.17	4	24.07.17	27.07.17	4	24.07.17	27.07.17
2СШ-110	5	23.07.17	27.07.17	БВР для ТР: 2ШР-ОВ-110, ШР-С-10, 2СР-	5	23.07.17	27.07.17	4	24.07.17	27.07.17	4	24.07.17	27.07.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				110, ШР-С-8, ШР-110-2АТ, Р-2ТН-110, 2ТН-110, 2РВС-110, АГ - 2 ч.									
СВ-110	6	23.07.17	28.07.17	Испытание вводов 110 кВ., АГ - 1 ч.	6	23.07.17	28.07.17	6	23.07.17	28.07.17	6	23.07.17	28.07.17
2ТН-110	4	24.07.17	27.07.17	Испытание изоляции., АГ - 1 ч.	4	24.07.17	27.07.17	4	24.07.17	27.07.17	4	24.07.17	27.07.17
В-С-8	2	25.07.17	26.07.17	БВР для ТР: 2ШР-С-8, АГ - 1 ч.	2	25.07.17	26.07.17	1	26.07.17	26.07.17	1	26.07.17	26.07.17
В-С-8	2	25.07.17	26.07.17	Испытание вводов В-С-8, АГ - 2 ч.	2	25.07.17	26.07.17						
В-110-2АТ	2	25.07.17	26.07.17	БВР для ТР: 2ШР-110-2АТ, АГ - 1 ч.	2	25.07.17	26.07.17	1	26.07.17	26.07.17	1	26.07.17	26.07.17
ОВ-110	3	25.07.17	27.07.17	Включение ВЛ 110 кВ Отрадная - Пашино, с отпайкой на ПС Мочище II цепь (С-10) через ОВ-110 для ТР ШР-С-10, 2СР-110, ШР-С-8, ШР-110-2АТ, Р-2ТН-110, 2ТН-110, 2РВС-110, АГ - 1 ч.	3	25.07.17	27.07.17	3	25.07.17	27.07.17	3	25.07.17	27.07.17
В-С-8	2	30.07.17	31.07.17	БВР для ТР: ЛР-С-8, ОР-С-8, АГ - 1 ч.	2	30.07.17	31.07.17	1	31.07.17	31.07.17	1	31.07.17	31.07.17
ОШ-110	6	30.07.17	04.08.17	БВР для ТР: ЛР-С-8, ОР-С-8, ЛР-С-7, ОР-С-7, В-110-1АТ, ТР-110-1АТ, ОР-110-1-АТ, ОР-ОВ-110, АГ - 2 ч.	6	30.07.17	04.08.17	5	31.07.17	04.08.17	5	31.07.17	04.08.17
ОВ-110	6	30.07.17	04.08.17	БВР для ТР: ЛР-С-8, ОР-С-8, ЛР-С-7, ОР-С-7, В-110-1АТ, ТР-110-1АТ, ОР-110-1-АТ, ОР-ОВ-110, АГ - 2 ч.	6	30.07.17	04.08.17	5	31.07.17	04.08.17	5	31.07.17	04.08.17
ПС 220 кВ Правобережная													
ОШ-110	16	13.07.17	28.07.17	Текущий ремонт ОР присоединей, АГ - 2 ч.	16	13.07.17	28.07.17	16	10.07.17	25.07.17	16	13.07.17	28.07.17
1Ш-110	16	13.07.17	28.07.17	Текущий ремонт 1ШР присоединений, Р-1ТН-110, АГ - 2 ч.	16	13.07.17	28.07.17	16	10.07.17	25.07.17	16	13.07.17	28.07.17
1ТН-110	16	13.07.17	28.07.17	Текущий ремонт 1ШР присоединений 1Ш-110, Р-1ТН-110, 1ТН-110, АГ - 2 ч.	16	13.07.17	28.07.17	16	10.07.17	25.07.17	16	13.07.17	28.07.17
В-С-2	1	17.07.17	17.07.17	Текущий ремонт 1ШР, ЛР, АГ - 2 ч.	1	17.07.17	17.07.17	1	17.07.17	17.07.17	1	17.07.17	17.07.17
В-С-1	1	18.07.17	18.07.17	Текущий ремонт 1ШР, ЛР, АГ - 2 ч.	1	18.07.17	18.07.17	1	18.07.17	18.07.17	1	18.07.17	18.07.17
В-С-6	1	19.07.17	19.07.17	Текущий ремонт 1ШР,	1	19.07.17	19.07.17	1	19.07.17	19.07.17	1	19.07.17	19.07.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				ЛР, АГ - 2 ч.									
В-С-5	1	20.07.17	20.07.17	Текущий ремонт 1ШР,ЛР, АГ - 2 ч.	1	20.07.17	20.07.17	1	20.07.17	20.07.17	1	20.07.17	20.07.17
В-110-1АТ	1	21.07.17	21.07.17	Текущий ремонт 1ШР-110-1АТ, ОР-110-1АТ, АГ - 2 ч.	1	21.07.17	21.07.17	1	10.07.17	10.07.17	1	21.07.17	21.07.17
ШСВ-110	1	24.07.17	24.07.17	Текущий ремонт 1ШР-ШСВ-110, АГ - 2 ч.	1	24.07.17	24.07.17	1	24.07.17	24.07.17	1	24.07.17	24.07.17
ОВ-110	1	25.07.17	25.07.17	Текущий ремонт 1ШР-ОВ-110, ОР-ОВ-110, АГ - 2 ч.	1	25.07.17	25.07.17	1	21.07.17	21.07.17	1	25.07.17	25.07.17
В-110-2АТ	1	28.07.17	28.07.17	Текущий ремонт 1ШР-110-2АТ, ОР-110-2АТ, АГ - 2 ч.	1	28.07.17	28.07.17	1	25.07.17	25.07.17	1	28.07.17	28.07.17
ПС 220 кВ Татарская													
В 3-15	5	03.07.17	07.07.17	Проверка РЗА в объеме "В", АГ - 3 ч.	5	03.07.17	07.07.17						
ПС 220 кВ Урожай													
В-110 2АТ	2	03.07.17	04.07.17	Испытания вводов В-110 2АТ и ТТ В-110 2АТ, АГ - 2 ч.	2	03.07.17	04.07.17	2	03.07.17	04.07.17	2	03.07.17	04.07.17
В УК-1	2	05.07.17	06.07.17	ТО 2ШР УК-1, В УК-1, ЛР УК-1, ОР УК-1, АГ - 1 ч.	2	05.07.17	06.07.17						
ОШ-110	14	05.07.17	18.07.17	ТО ОР УК-2, ОР УК-1, ОР 3-23, ОР 3-53, ОР 3-110, АГ - 1 ч.	14	05.07.17	18.07.17						
2Ш-110	14	05.07.17	18.07.17	ТО 2ШР УК-2, 2ШР УК-1, 2ШР 3-23, 2ШР 3-53, 2ШР 3-110, АГ - 1 ч.	14	05.07.17	18.07.17						
В 222	3	10.07.17	12.07.17	ТО 2ШР 222, АГ - 2 ч.	3	10.07.17	12.07.17	3	04.07.17	06.07.17	3	10.07.17	12.07.17
ШСВ-220	17	10.07.17	26.07.17	КР выключателя, АГ - 72 ч.	17	10.07.17	26.07.17						
2Ш-220	17	10.07.17	26.07.17	ТО ШР-220, АГ - 2 ч.	17	10.07.17	26.07.17	17	04.07.17	20.07.17	17	10.07.17	26.07.17
В-3-53	2	11.07.17	12.07.17	ТО 2ШР 3-53, В 3-53, ЛР 3-53, ОР 3-53, АГ - 1 ч.	2	11.07.17	12.07.17						
В УК-2	2	17.07.17	18.07.17	ТО 2ШР УК-2, В УК-2, ЛР УК-2, ОР УК-2, АГ - 1 ч.	2	17.07.17	18.07.17						
ОВ-110	1	20.07.17	20.07.17	Запитать ВЛ 110 кВ Урожай - Молодежная для испытания вводов В 3-110, АГ - 1 ч.	1	20.07.17	20.07.17						
ШСВ-220	3	24.07.17	26.07.17	ТО 2ШР ШСВ-220, АГ - 2 ч.	3	24.07.17	26.07.17	3	18.07.17	20.07.17	3	24.07.17	26.07.17
ОВ-110	2	26.07.17	27.07.17	Испытания вводов ОВ-	2	26.07.17	27.07.17	2	26.07.17	27.07.17	2	26.07.17	27.07.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				110 и ТТ ОВ-110, АГ - 2 ч.									
ПС 220 кВ Чулымская													
ОШ-110	25	19.06.17	13.07.17	ТР: ОР-110, АГ - 2 ч.	25	19.06.17	13.07.17	25	19.06.17	13.07.17	25	19.06.17	13.07.17
ОВ-110	25	19.06.17	13.07.17	БВР для работ по текущему ремонту ОР-110, АГ - 2 ч.	25	19.06.17	13.07.17	25	19.06.17	13.07.17	25	19.06.17	13.07.17
В-3-6	2	03.07.17	04.07.17	ТР: ЛР-3-6, ОР-3-6, АГ - 2 ч.	2	03.07.17	04.07.17	2	03.07.17	04.07.17	2	03.07.17	04.07.17
В-220-2АТ	1	05.07.17	05.07.17	Вынужденный простой для ремонта ТР-110-2АТ, АГ - 2 ч.	1	05.07.17	05.07.17	1	05.07.17	05.07.17	1	05.07.17	05.07.17
В-110-2АТ	1	05.07.17	05.07.17	ТР: ТР-110-2АТ, АГ - 2 ч.	1	05.07.17	05.07.17	1	05.07.17	05.07.17	1	05.07.17	05.07.17
2АТ-125	1	05.07.17	05.07.17	Вынужденный простой для ремонта ТР-110-2АТ, АГ - 2 ч.	1	05.07.17	05.07.17	1	05.07.17	05.07.17	1	05.07.17	05.07.17
В-3-5	2	10.07.17	11.07.17	ТР: ЛР-3-5, ОР-3-5, АГ - 2 ч.	2	06.07.17	07.07.17	2	06.07.17	07.07.17	2	06.07.17	07.07.17
В-3-21	2	06.07.17	07.07.17	ТР: ЛР-3-21, ОР-3-21, АГ - 2 ч.	2	10.07.17	11.07.17	2	10.07.17	11.07.17	2	10.07.17	11.07.17
ШОВ-220	5	10.07.17	14.07.17	Замена ТТ ШОВ-220, АГ - ВЗ	5	10.07.17	14.07.17						
ШОВ-220	5	10.07.17	14.07.17	Профвосстановление, АГ - 3 ч.	5	10.07.17	14.07.17	5	10.07.17	14.07.17	5	10.07.17	14.07.17
В-3-4	2	12.07.17	13.07.17	ТР: ЛР-3-4, ОР-3-4, АГ - 2 ч.	2	12.07.17	13.07.17	2	12.07.17	13.07.17	2	12.07.17	13.07.17
В-220-1АТ	2	17.07.17	18.07.17	Замена ТТ В-220-1АТ, АГ - ВЗ	2	17.07.17	18.07.17						
1АТ-125	2	17.07.17	18.07.17	Замена ТТ В-220-1АТ, АГ - ВЗ	2	17.07.17	18.07.17						
ОВ-110	2	31.07.17	01.08.17	для обеспечения безопасности работ по замене 2ТН-110, АГ - ВЗ	2	19.07.17	20.07.17						
В-3-6	2	31.07.17	01.08.17	для обеспечения безопасности работ по замене 2ТН-110, АГ - ВЗ	2	19.07.17	20.07.17						
2Ш-110	2	31.07.17	01.08.17	для обеспечения безопасности работ по замене 2ТН-110, АГ - ВЗ	2	19.07.17	20.07.17						
2ТН-110	2	31.07.17	01.08.17	Замена 2ТН-110, АГ - ВЗ	2	19.07.17	20.07.17						
ПС 220 кВ Южная (Н)													
ОШ-110	17	26.06.17	12.07.17	ТР 1ШР, ОР, ЛР, АГ - 1 ч.	17	26.06.17	12.07.17						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1Ш-110	17	26.06.17	12.07.17	ТР: 1ШР, ОР, ЛР, АГ - 2 ч.	17	26.06.17	12.07.17	17	26.06.17	12.07.17	17	26.06.17	12.07.17
1ТН-110	17	26.06.17	12.07.17	ТР, АГ - 2 ч.	17	26.06.17	12.07.17	17	26.06.17	12.07.17	17	26.06.17	12.07.17
В-110-1АТ	6	02.07.17	07.07.17	Капитальный ремонт В-110-1АТ., АГ - 48 ч.	6	02.07.17	07.07.17	6	02.07.17	07.07.17	6	02.07.17	07.07.17
В-110-1АТ	6	02.07.17	07.07.17	Испытание вводов 110 кВ., АГ - 1 ч.	6	02.07.17	07.07.17	6	02.07.17	07.07.17	6	02.07.17	07.07.17
ШСВ-110	1	03.07.17	03.07.17	ТР: ШСВ-110, 1ШР, АГ - 1 ч.	1	03.07.17	03.07.17	1	30.06.17	30.06.17	1	03.07.17	03.07.17
2АТ-125	1	11.07.17	11.07.17	ТР: 1ШР, ОР, ТР, АГ - 1 ч.	1	06.07.17	06.07.17	1	06.07.17	06.07.17	1	06.07.17	06.07.17
В-Ю-9	6	02.07.17	07.07.17	Капитальный ремонт В-Ю-9, АГ - 48 ч.	6	09.07.17	14.07.17	6	09.07.17	14.07.17	6	09.07.17	14.07.17
1ТН-110	1	12.07.17	12.07.17	ТР: Р-1ТН, АГ - 1 ч.	1	12.07.17	12.07.17	1	12.07.17	12.07.17	1	12.07.17	12.07.17
В-110-1АТ	1	17.07.17	17.07.17	ТР: 2ШР, АГ - 3 ч.	1	17.07.17	17.07.17	1	17.07.17	17.07.17	1	17.07.17	17.07.17
2Ш-110	17	17.07.17	02.08.17	ТР: 2ШР, В, АГ - 1 ч.	17	17.07.17	02.08.17	17	17.07.17	02.08.17	17	17.07.17	02.08.17
2ТН-110	17	17.07.17	02.08.17	ТР, АГ - 1 ч.	17	17.07.17	02.08.17	17	17.07.17	02.08.17	17	17.07.17	02.08.17
В-110-2АТ	1	18.07.17	18.07.17	ТР: 2ШР, В, АГ - 1 ч.	1	18.07.17	18.07.17	1	18.07.17	18.07.17	1	18.07.17	18.07.17
В-Ю-9	1	19.07.17	19.07.17	ТР: 2ШР, АГ - 1 ч.	1	19.07.17	19.07.17	1	19.07.17	19.07.17	1	19.07.17	19.07.17
В-Ю-10	1	20.07.17	20.07.17	ТР: 2ШР, В, АГ - 1 ч.	1	20.07.17	20.07.17	1	20.07.17	20.07.17	1	20.07.17	20.07.17
2ТН-110	1	21.07.17	21.07.17	ТР: Р-2ТН, АГ - 1 ч.	1	21.07.17	21.07.17	1	21.07.17	21.07.17	1	21.07.17	21.07.17
В-Ю-11	1	24.07.17	24.07.17	ТР: 2ШР, В, АГ - 1 ч.	1	24.07.17	24.07.17	1	24.07.17	24.07.17	1	24.07.17	24.07.17
В-Ю-11	1	24.07.17	24.07.17	Испытание вводов 110 кВ., АГ - 1 ч.	1	24.07.17	24.07.17	1	24.07.17	24.07.17	1	24.07.17	24.07.17
В-Ю-12	1	25.07.17	25.07.17	ТР: 2ШР, В, АГ - 1 ч.	1	25.07.17	25.07.17	1	25.07.17	25.07.17	1	25.07.17	25.07.17
В-Ю-12	1	25.07.17	25.07.17	Испытание вводов 110 кВ., АГ - 1 ч.	1	25.07.17	25.07.17	1	25.07.17	25.07.17	1	25.07.17	25.07.17
ОВ-110	1	26.07.17	26.07.17	Включить ВЛ 110 кВ Южная - Мирная I цепь (ЮМ-1) через ОВ-110 для ТР 2ШР-ЮМ-1, В-ЮМ-1, АГ - 1 ч.	1	26.07.17	26.07.17	1	26.07.17	26.07.17	1	26.07.17	26.07.17
ОВ-110	1	27.07.17	27.07.17	Включить ВЛ 110 кВ Южная - Мирная II цепь (ЮМ-2) через ОВ-110 для ТР 2ШР-ЮМ-2, В-ЮМ-2, АГ - 1 ч.	1	27.07.17	27.07.17	1	27.07.17	27.07.17	1	27.07.17	27.07.17
ШСВ-110	1	28.07.17	28.07.17	ТР: 2ШР, АГ - 1 ч.	1	28.07.17	28.07.17	1	28.07.17	28.07.17	1	28.07.17	28.07.17
ОВ-110	1	31.07.17	31.07.17	Включить ВЛ 110 кВ Южная - Гилево с отпайкой на ПС Птичь I цепь (Ю-21) через ОВ-110 для ТР 2ШР-Ю-21, В-Ю-21, АГ - 1 ч.	1	31.07.17	31.07.17	1	31.07.17	31.07.17	1	31.07.17	31.07.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
В-110-1АТ	5	31.07.17	04.08.17	Профвосстановление, АГ - 3 ч.	5	31.07.17	04.08.17						
1АТ-125	5	31.07.17	04.08.17	Профвосстановление, АГ - 3 ч.	5	31.07.17	04.08.17						
Подстанции 110 кВ													
ПС 110 кВ Барышевская													
ОШ-110	2	04.07.17	05.07.17	ТР: ОР-ОВ-110, ОР-110 1Г, ОР-110-2Г, АГ - 1 ч.	2	04.07.17	05.07.17	2	04.07.17	05.07.17	2	04.07.17	05.07.17
В-К-27	1	10.07.17	10.07.17	ТР: 1ШР-К-27, АГ - 1 ч.	1	10.07.17	10.07.17	1	10.07.17	10.07.17	1	10.07.17	10.07.17
В-К-27	1	10.07.17	10.07.17	Испытание вводов 110 кВ., АГ - 1 ч.	1	10.07.17	10.07.17	1	10.07.17	10.07.17	1	10.07.17	10.07.17
1Ш-110	9	10.07.17	18.07.17	ТР: 1ШР всех присоединений., АГ - 2 ч.	9	10.07.17	18.07.17	9	10.07.17	18.07.17	9	10.07.17	18.07.17
1ТН-110	9	10.07.17	18.07.17	ТР: Р-1ТН-110, 1ТН-110., АГ - 2 ч.	9	10.07.17	18.07.17	9	10.07.17	18.07.17	9	10.07.17	18.07.17
1ТН-110	9	10.07.17	18.07.17	Испытание изоляции., АГ - 1 ч.	9	10.07.17	18.07.17	9	10.07.17	18.07.17	9	10.07.17	18.07.17
В-К-28	1	11.07.17	11.07.17	ТР: 1ШР-К-28, АГ - 1 ч.	1	11.07.17	11.07.17	1	11.07.17	11.07.17	1	11.07.17	11.07.17
ШСВ-110	1	12.07.17	12.07.17	ТР: 1ШР-ШСВ-110, АГ - 1 ч.	1	12.07.17	12.07.17	1	12.07.17	12.07.17	1	12.07.17	12.07.17
ШСВ-110	1	12.07.17	12.07.17	Испытание вводов 110 кВ., АГ - 1 ч.	1	12.07.17	12.07.17	1	12.07.17	12.07.17	1	12.07.17	12.07.17
В-П-2	1	12.07.17	12.07.17	ТР: 1ШР-П-2, АГ - 1 ч.	1	12.07.17	12.07.17	1	12.07.17	12.07.17	1	12.07.17	12.07.17
В-П-1	1	13.07.17	13.07.17	ТР: 1ШР-П-1, АГ - 1 ч.	1	13.07.17	13.07.17	1	13.07.17	13.07.17	1	13.07.17	13.07.17
В-П-1	1	13.07.17	13.07.17	Испытание вводов 110 кВ., АГ - 1 ч.	1	13.07.17	13.07.17	1	13.07.17	13.07.17	1	13.07.17	13.07.17
В-К-25	1	14.07.17	14.07.17	ТР: 1ШР-К-25, АГ - 1 ч.	1	14.07.17	14.07.17	1	14.07.17	14.07.17	1	14.07.17	14.07.17
В-К-26	1	17.07.17	17.07.17	ТР: 1ШР-К-26, АГ - 1 ч.	1	17.07.17	17.07.17	1	17.07.17	17.07.17	1	17.07.17	17.07.17
ОШ-110	1	18.07.17	18.07.17	ТР: 1ШР-ОВ, АГ - 1 ч.	1	18.07.17	18.07.17	1	18.07.17	18.07.17	1	18.07.17	18.07.17
2Ш-110	10	18.07.17	27.07.17	ТР: 2ШР всех присоединений, АГ - 2 ч.	10	18.07.17	27.07.17	10	18.07.17	27.07.17	10	18.07.17	27.07.17
2ТН-110	10	18.07.17	27.07.17	Испытание изоляции., АГ - 2 ч.	10	18.07.17	27.07.17	10	18.07.17	27.07.17	10	18.07.17	27.07.17
В-К-26	1	19.07.17	19.07.17	ТР: 2ШР-К-26, АГ - 1 ч.	1	19.07.17	19.07.17	1	19.07.17	19.07.17	1	19.07.17	19.07.17
В-К-25	1	20.07.17	20.07.17	ТР: 2ШР-К-25, АГ - 1 ч.	1	20.07.17	20.07.17	1	20.07.17	20.07.17	1	20.07.17	20.07.17
В-П-1	1	21.07.17	21.07.17	ТР: 2ШР-П-1, АГ - 1 ч.	1	21.07.17	21.07.17	1	21.07.17	21.07.17	1	21.07.17	21.07.17
В-П-2	1	24.07.17	24.07.17	ТР: 2ШР-П-2, АГ - 1 ч.	1	24.07.17	24.07.17	1	24.07.17	24.07.17	1	24.07.17	24.07.17
ШСВ-110	2	24.07.17	25.07.17	ТР: 2ШР-ШСВ-110, АГ	2	24.07.17	25.07.17	2	24.07.17	25.07.17	2	24.07.17	25.07.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				- 1 ч.									
В-К-28	1	25.07.17	25.07.17	ТР: 2ШР-К-28, АГ - 1 ч.	1	25.07.17	25.07.17	1	25.07.17	25.07.17	1	25.07.17	25.07.17
В-К-27	1	26.07.17	26.07.17	ТР: 2ШР-К-27, АГ - 1 ч.	1	26.07.17	26.07.17	1	26.07.17	26.07.17	1	26.07.17	26.07.17
ОШ-110	1	27.07.17	27.07.17	ТР: 2ШР-ОВ, АГ - 1 ч.	1	27.07.17	27.07.17	1	27.07.17	27.07.17	1	27.07.17	27.07.17
В-К-27	1	31.07.17	31.07.17	ТР: ЛР, ОР, В-К-27., АГ - 1 ч.	1	31.07.17	31.07.17	1	31.07.17	31.07.17	1	31.07.17	31.07.17
В-П-1	2	31.07.17	01.08.17	ТР: ЛР, ОР, В-П-1, АГ - 1 ч.	2	31.07.17	01.08.17	2	31.07.17	01.08.17	2	31.07.17	01.08.17
ОШ-110	8	31.07.17	07.08.17	ТР: ЛР, ОР, В, АГ - 2 ч.	8	31.07.17	07.08.17	8	31.07.17	07.08.17	8	31.07.17	07.08.17
ПС 110 кВ Железнодорожная													
Ремонтная перемычка 110 кВ	2	31.07.17	01.08.17	Текущий ремонт ПР-1, АГ - 4 ч.	2	31.07.17	01.08.17	2	31.07.17	01.08.17	2	31.07.17	01.08.17
1СШ-110	2	31.07.17	01.08.17	Текущий ремонт ЛР-110-П-1., АГ - 4 ч.	2	31.07.17	01.08.17	2	31.07.17	01.08.17	2	31.07.17	01.08.17
ПС 110 кВ Инская													
В-К-14	3	18.07.17	20.07.17	Испытание вводов 110 кВ., АГ - 1 ч.	3	18.07.17	20.07.17	3	18.07.17	20.07.17	3	18.07.17	20.07.17
ПС 110 кВ Кочки													
ВЛ 3-20	2	03.07.17	04.07.17	Техническое обслуживание ВЛ 3-20, АГ - 4 ч.	2	03.07.17	04.07.17						
ВЛ 3-29	5	10.07.17	14.07.17	Питание участка Кочки - Пролетарская ВЛ 110 кВ Ордынская - Кочки с отпайками (3-29), АГ - 3 ч.	5	03.07.17	07.07.17	5	03.07.17	07.07.17	5	03.07.17	07.07.17
ОВ	2	04.07.17	05.07.17	Включение ВЛ 110 кВ Кочки - Краснозёрская с отпайками (3-22) через ОВ-110, для технического обслуживания ВЛ 3-22, АГ - 4 ч.	2	04.07.17	05.07.17						
ВЛ 3-29	2	06.07.17	07.07.17	Техническое обслуживание ВЛ 3-29, АГ - 4 ч.	2	06.07.17	07.07.17						
ОВ	2	10.07.17	11.07.17	Включение ВЛ 110 кВ Кочки - Комарье (3-31) через ОВ-110, для технического обслуживания ВЛ 3-31, АГ - 4 ч.	2	10.07.17	11.07.17						
ШСВ	2	18.07.17	19.07.17	Техническое обслуживание ШСВ, АГ - 4 ч.	2	11.07.17	12.07.17						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 3-29	5	24.07.17	28.07.17	Питание участка Кочки - Быструха ВЛ 110 кВ Ордынская - Кочки с отпайками (3-29), АГ - 3 ч.	5	24.07.17	28.07.17	5	24.07.17	28.07.17	5	24.07.17	28.07.17
ПС 110 кВ Красногорская (Н)													
1СШ-110	6	09.07.17	14.07.17	Для профвосстановления РЗА 1Т, АГ - 3 ч.	6	09.07.17	14.07.17	5	17.07.17	21.07.17	5	10.07.17	14.07.17
2СШ-110	6	23.07.17	28.07.17	Для профвосстановления РЗА 2Т, АГ - 3 ч.	6	23.07.17	28.07.17	5	24.07.17	28.07.17	5	24.07.17	28.07.17
ПС 110 кВ Купинская													
ШСВ-110	12	31.07.17	11.08.17	Кап.ремонт В ШСВ-110, АГ - 48 ч.	12	31.07.17	11.08.17	12	31.07.17	11.08.17	12	31.07.17	11.08.17
ПС 110 кВ Лазурная													
СВ-110	3	02.07.17	04.07.17	ТР: 1ТН-110, 1СР-110, ШР-110-1Т, 1ТТ-СВ-110, ЛР-В-2"В", АГ - 2 ч.	3	02.07.17	04.07.17	2	29.05.17	30.05.17	2	03.07.17	04.07.17
1сш-110	3	02.07.17	04.07.17	ТР: 1ТН-110, 1СР-110, ШР-110-1Т, 1ТТ-СВ-110, ЛР-В-2"В", АГ - 2 ч.	3	02.07.17	04.07.17	2	29.05.17	30.05.17	2	03.07.17	04.07.17
СВ-110	3	04.07.17	06.07.17	ТР: 2ТН-110, 2СР-110, ШР-110-2Т, 2ТТ-СВ-110, ЛР-В-2"З", АГ - 1 ч.	3	04.07.17	06.07.17	3	05.06.17	07.06.17	2	05.07.17	06.07.17
2сш-110	3	04.07.17	06.07.17	ТР: 2ТН-110, 2СР-110, ШР-110-2Т, 2ТТ-СВ-110, ЛР-В-2"З", АГ - 2 ч.	3	04.07.17	06.07.17	3	05.06.17	07.06.17	2	05.07.17	06.07.17
ПС 110 кВ Ляино													
Ремонтная перемычка 110 кВ	4	25.07.17	28.07.17	ТР ЛР-3-51, ПР-1-110, ШР-110-1Т, ВС-110, 1ТН-110 на ПС Ляино, АГ - 3 ч., АГ - 3 ч.	4	11.07.17	14.07.17						
ВС-110	4	25.07.17	28.07.17	ТР ЛР-3-51, ПР-1-110, ШР-110-1Т, ВС-110, 1ТН-110 на ПС Ляино, АГ - 3 ч., АГ - 3 ч.	4	11.07.17	14.07.17						
ПС 110 кВ Мостовая (Н)													
В-К-22	5	17.07.17	21.07.17	Профконтроль УРЗА., АГ - 2 ч.	5	17.07.17	21.07.17	5	17.07.17	21.07.17	5	17.07.17	21.07.17
ПС 110 кВ Нива													
СВ-110	5	10.07.17	14.07.17	Проверка РЗА, АГ - 2	5	10.07.17	14.07.17	5	10.07.17	14.07.17	5	10.07.17	14.07.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				ч.									
ПС 110 кВ Сокол													
2СШ-110	3	10.07.17	12.07.17	Техническое обслуживание 2ТН110, АГ - 4 ч.	3	10.07.17	12.07.17	3	16.08.17	18.08.17	3	10.07.17	12.07.17

КР-капитальный ремонт
 ТР - текущий ремонт
 ВПР - вынужденный простой
 ТО - техническое обслуживание
 БВР - безопасное выполнение работ
 "В" -профвосстановление РЗА
 "К" -первый профконтроль РЗА
 "О" - опробование
 И -испытание в/в оборудования