

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «РЭС» в сентябре 2017 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ЛЭП 220 кВ													
ВЛ 220 кВ Заря - Восточная II цепь (252)	6	27.08.17	01.09.17	Для проведения тепловизионного обследования необходимо обеспечить нагрузку на ВЛ не менее 400 А, АГ - 1 ч.	6	27.08.17	01.09.17						
ВЛ 220 кВ Заря - Восточная I цепь (251)	6	27.08.17	01.09.17	Верховой осмотр. Вырубка деревьев., АГ - 4 ч.	6	27.08.17	01.09.17	6	27.08.17	01.09.17	6	27.08.17	01.09.17
ВЛ 220 кВ Восточная - Научная (254)		27.09.17.	27.09.17	ТР ЛР-254 на ПС 220 кВ Научная, АГ-2ч.	1	27.09.17.	27.09.17						
ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская	26	04.09.17	29.09.17	ТР.Вырубка деревьев угрожающих падением на провода ВЛ (160-300) АГ.-3ч.	26	28.08.17	22.09.17	26	04.09.17	29.09.17	26	28.08.17	22.09.17
ВЛ 220 кВ Ларичиха - Сузун	4	01.09.17	04.09.17	Замена линейной арматуры. Регулировка искровых промежутков. Установка дополнительных обводных гирлянд. Замена гасителей вибрации. , АГ - 4 ч.	4	01.09.17	04.09.17						
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская (256)	57	01.09.17	27.10.17	БВР. для замены ШИ4 220 в яч. 4, 5, 6; ЛР 256 и линейного портала ВЛ 256. ТО КСЗ ВЛ 256. , АГ - ВЗ	57	01.09.17	27.10.17						
ВЛ 220 кВ Заря - Восточная II цепь (252)	6	03.09.17	08.09.17	Верховой осмотр. Вырубка деревьев., АГ - 4 ч.	6	03.09.17	08.09.17	6	03.09.17	08.09.17	6	03.09.17	08.09.17
ВЛ 220 кВ Заря - Восточная I цепь (251)	6	03.09.17	08.09.17	Для проведения тепловизионного обследования , АГ - 1 ч.	6	03.09.17	08.09.17						
ВЛ 220 кВ Урываево - Зубково	6	05.09.17	10.09.17	КР Установка опор АГ-24ч 3 дня в течении заявки совместно с ВЛ 220 кВ Световская-Краснозерская., АГ - 4 ч.	6	05.09.17	10.09.17						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 220 кВ Световская - Краснозерская	6	05.09.17	10.09.17	Установка опор АГ-24ч 3 дня в течении заявки совместно с ВЛ 220 кВ Урываево-Зубково, АГ - 24 ч.	6	05.09.17	10.09.17						
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Научная (255)	2	11.09.17	12.09.17	ТР. Техническое обслуживание ЛР 255. Отключение шлейфов старого ШР ОПН ШЗ от ШЗ 220. Подключение шлейфов от ШЗ 220 к ШРЗ В234 и к новому ШР ТН ШЗ 220. , АГ- 24 ч.	2	11.09.17	12.09.17	2	28.08.17	29.08.17	2	28.08.17	29.08.17
ВЛ 220 кВ Сузун – Светлая (ВЛ СС-211)	5	18.09.17	22.09.17	ТР: ЛР СС-211, ОР СС-211. ТО: В СС-211, АГ - 6 ч.	5	18.09.17	22.09.17						
ВЛ 220 кВ Барнаульская - Ларичиха	6	24.09.17	29.09.17	Ремонт 1 сек.ш 220 кВ, АГ - 12 ч.	6	24.09.17	29.09.17						
ВЛ 220 кВ Восточная - Научная (254)	6	24.09.17	29.09.17	Верховой осмотр. Вырубка деревьев., АГ - 4 ч.	6	24.09.17	29.09.17	6	24.09.17	29.09.17	6	24.09.17	29.09.17
ЛЭП 110 кВ													
ВЛ 110 кВ Татарская - Каратканск с отпайкой на ПС Забулга (3-15 Татарская - Каратканск)	1	01.09.17	01.09.17	ТО (ремонт г/троса с установкой бандажей, демонтаж г/троса в пролете оп.85-94, замена дефектных ПГН г/троса, проверка состояния провода в зажимах)., АГ - 4 ч.	1	01.09.17	01.09.17						
ВЛ 110 кВ Татарская - Каратканск с отпайкой на ПС Забулга (3-15 Татарская - Каратканск)	1	01.09.17	01.09.17	Для БВР по замене г/троса в пролете опор 94-101, по монтажу г/троса в пролете опор 13-15 на ВЛ 110 кВ Татарская - Колония с отпайками (3-16)., АГ - 0.5 ч.	1	01.09.17	01.09.17						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская II цепь (К-14)	2	01.09.17	02.09.17	ЗРР питание с ПС 110 кВ Инская. ТО КСЗ. Текущий ремонт В К14., АГ - 24 ч.	2	01.09.17	02.09.17						
ВЛ 110 кВ Татарская - Колония с отпайками (3-16 Татарская - Колония)	8	01.09.17	08.09.17	Замена г/троса в пролете опор 94-101, 104-204, 205-208; монтаж г/троса в пролете опор 13-15, 4/6 - ПП ПС Колония., АГ - 16 ч.	8	01.09.17	08.09.17						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Восточная - Лазурная с отпайкой на ПС Гусиный Брод (В-2 Восточная - Лазурная)	5	04.09.17	08.09.17	Замена Ктт на ПС 220 кВ Восточная, АГ - 2 ч.	5	04.09.17	08.09.17						
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кочки II цепь с отпайками (3-21)	5	04.09.17	08.09.17	Ремонт верхней части металлоконструкции оп. №1 ВЛ 110 кВ Чулымская – Кочки с отпайками II цепь (3-21) участка ПС 220 кВ Чулымская - ПС 110 кВ Серебрянка. Покраска опоры., АГ - 4 ч.	5	04.09.17	08.09.17						
ВЛ 110 кВ Урожай - Ирбизинская с отпайками (3-53)	5	04.09.17	08.09.17	Кап.ремонт ЛР 3-53 ПС 110кВ Морозовская, АГ - 48 ч.	5	04.09.17	08.09.17	5	14.08.17	18.08.17	5	04.09.17	08.09.17
ВЛ 110 кВ Текстильная - Кольвань I цепь с отпайками (С-23)	12	04.09.17	15.09.17	Расчистка просеки, замена дефектных изоляторов, АГ - 4 ч.	12	04.09.17	15.09.17	12	04.09.17	15.09.17	12	04.09.17	15.09.17
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)	12	04.09.17	15.09.17	Для БВР по замене г/троса в пролете опор 194-208 и монтажу г/троса в пролете опор 4/6 - ПП ПС Колония на ВЛ 110 кВ Татарская - Колония (3-16): замене г/троса в пролете опор 215-228, монтажу г/троса в пролете опор 228-279, 5/10 - ПП ПС Илюшкино на ВЛ 110 кВ Валерино -Колония с отпайкой на ПС Илюшкино (3-16)., АГ - 0,5 ч.	26	04.09.17	29.09.17						
ВЛ 110 кВ Крутихинская - Кочки с отпайкой на ПС Волчнобурлинская (ВЛ КК-113)	5	11.09.17	15.09.17	ЗРР на время замены грозотроса на участке ВЛ КК-113 от ПС Крутихинская до ЛР КК-113-2. ПС Волчнобурлинская запитана от ПС Кочки., АГ - 4 ч.	5	11.09.17	15.09.17						
ВЛ 110 кВ Крутихинская - Кочки с отпайкой на ПС Волчнобурлинская (ВЛ КК-113)	5	11.09.17	15.09.17	Замена грозотроса на участке ВЛ КК-113 от ПС Крутихинская до ЛР КК-113-2. ПС Волчнобурлинская запитана от ПС Кочки., АГ - 4 ч.	5	11.09.17	15.09.17						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кочки I цепь с отпайками (3-20)	11	11.09.17	21.09.17	Вырубка отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провод ВЛ 110 кВ Чулымская – Кочки с отпайками I цепь (3-20), АГ - 4 ч.	11	11.09.17	21.09.17	11	02.10.17	12.10.17	11	11.09.17	21.09.17
ВЛ 110 кВ Валерино - Колония с отпайкой на ПС Илюшкино (3-16 Валерино - Колония)	5	11.09.17	15.09.17	Замена г/троса в пролете оп. 215-228, монтаж г/троса в пролете оп.228-279, 5/10 - ПП ПС Илюшкино, АГ - 16 ч.	19	11.09.17	29.09.17						
ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская I цепь с отпайками (Ю-5)	1	05.09.17	05.09.17	Радиальный режим ВЛ 110 кВ Заречная – Искитимская с отпайками I цепь (Ю-5), питание со стороны ПС 110 кВ Заречная для ТР В-Ю-5 на ПС 110 кВ Искитимская: чистка изоляции сол.кислотой, АГ - 1 ч.	1	12.09.17	12.09.17	1	12.09.17	12.09.17	1	12.09.17	12.09.17
ВЛ 110 кВ Посевная - Евсино I цепь с отпайкой на ПС Гранит (Ю-11 Посевная - Евсино)	2	13.09.17	14.09.17	ТР ЛРЮ-11 ПС 110 кВ Гранит, АГ - 2 ч.	2	13.09.17	14.09.17						
ВЛ 110 кВ Валерино - Колония с отпайкой на ПС Илюшкино (3-16 Валерино - Колония)	1	14.09.17	14.09.17	ЗРР по текущему ремонту ШР2316-110, АГ - 1 ч.	1	14.09.17	14.09.17						
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская I цепь с отпайками (3-25)	15	15.09.17	29.09.17	Замена г/троса на ВОЛС, монтаж ВОЛС, замена опор., АГ - 8 ч.	15	15.09.17	29.09.17						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Северная II цепь с отпайками (С-4)	6	17.09.17	22.09.17	ЖД переход: замена на двухцепное крепление. Вырубка деревьев., АГ - 4 ч.	6	17.09.17	22.09.17	6	30.07.17	04.08.17	6	17.09.17	22.09.17
ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная II цепь с отпайками (Ю-10)	1	29.09.17	29.09.17	Радиальный режим ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная с отпайками II цепь (Ю-10), питание со стороны ПС 220 кВ Южная для ТР В-Ю-10 на ПС 110 кВ Искитимская: чистка изоляции сол.кислотой, АГ - 1 ч.	1	18.09.17	18.09.17	1	18.09.17	18.09.17	1	18.09.17	18.09.17
ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная I цепь (с отпайками Ю-9)	1	28.09.17	28.09.17	На ПС 110 кВ Искитимская В-Ю-9: конденсаторы связи	1	19.09.17	19.09.17	1	19.09.17	19.09.17	1	19.09.17	19.09.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				ф.А, В,С, чистка изоляции сол.кислотой, АГ - 1 ч.									
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Барабушка с отпайками (3-9 Барабинская ТЭЦ - Барабушка)	1			Разрезание шлейфов оп. 221, установка ПЗ оп. 219 , АГ - 3 ч.	1	20.09.17	20.09.17						
ВЛ 110 кВ Южная - Дорогино II цепь с отпайкой на ПС Гранит (Ю-12 Южная - Дорогино)	2	26.09.17	27.09.17	ТР ЛРЮ-12 ПС 110 кВ Гранит, АГ - 2 ч.	2	20.09.17	21.09.17						
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кабинетное с отпайкой на ПС Иткуль (3-4 Чулымская - Кабинетное)	6	24.09.17	29.09.17	Замена изоляторов. Вырубка деревьев., АГ - 4 ч.	6	24.09.17	29.09.17	6	17.09.17	22.09.17	6	24.09.17	29.09.17
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Северная I цепь с отпайками (С-3)	6	24.09.17	29.09.17	ЖД переход замена на двухцепное крепление. Вырубка деревьев., АГ - 4 ч.	6	24.09.17	29.09.17	6	06.08.17	11.08.17	6	24.09.17	29.09.17
ВЛ 110 кВ Дружная - Сады с отпайкой на ПС Сокол (3-17 Дружная - Сады)	6	24.09.17	29.09.17	Верховой осмотр. ЖД переход замена двухцепного крепления отпайка Сокол., АГ - 4 ч.	6	24.09.17	29.09.17	6	13.08.17	18.08.17	6	24.09.17	29.09.17
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тульская IV цепь с отпайками (К-18)	1	25.09.17	25.09.17	Опробование АПВ В К18. , АГ - 0.25 ч.	1	25.09.17	25.09.17	1	25.09.17	25.09.17	1	25.09.17	25.09.17
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тульская III цепь с отпайками (К-17)	1	25.09.17	25.09.17	Опробование АПВ В К17., АГ - 0.25 ч.	1	25.09.17	25.09.17	1	25.09.17	25.09.17	1	25.09.17	25.09.17
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тульская II цепь (К-16)	1	25.09.17	25.09.17	Опробование АПВ В К16., АГ - 0.25 ч.	1	25.09.17	25.09.17	1	25.09.17	25.09.17	1	25.09.17	25.09.17
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тульская I цепь (К-15)	1	25.09.17	25.09.17	Опробование АПВ В К15. , АГ - 0.25 ч.	1	25.09.17	25.09.17	1	25.09.17	25.09.17	1	25.09.17	25.09.17
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская II цепь с отпайками (3-28)	1	25.09.17	25.09.17	Опробование АПВ В 328, АГ - 0.25 ч.	1	25.09.17	25.09.17	1	25.09.17	25.09.17	1	25.09.17	25.09.17
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская I цепь с отпайками (3-27)	1	25.09.17	25.09.17	Опробование АПВ В 327, АГ - 0.25 ч.	1	25.09.17	25.09.17	1	25.09.17	25.09.17	1	25.09.17	25.09.17
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная II цепь с отпайками (Ю-2)	1	25.09.17	25.09.17	Опробование АПВ В Ю2. , АГ - 0.25 ч.	1	25.09.17	25.09.17	1	25.09.17	25.09.17	1	25.09.17	25.09.17
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная I цепь с отпайками (Ю-1)	1	25.09.17	25.09.17	Опробование АПВ В Ю1. , АГ - 0.25 ч.	1	25.09.17	25.09.17	1	25.09.17	25.09.17	1	25.09.17	25.09.17
ВЛ 110 кВ Новосибирская	1	25.09.17	25.09.17	Опробование АПВ В	1	25.09.17	25.09.17	1	25.09.17	25.09.17	1	25.09.17	25.09.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ГЭС - Инская II цепь (К-14)				К14, АГ - 0.25 ч.									
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская I цепь (К-13)	1	25.09.17	25.09.17	Опробование АПВ В К13., АГ - 0.25 ч.	1	25.09.17	25.09.17	1	25.09.17	25.09.17	1	25.09.17	25.09.17
ВЛ 110 кВ Искитимская – Тальменская	1	25.09.17	25.09.17	ПС 110 кВ Искитимская В-Ю-8: конденсаторы связи ф. А,В,С, чистка изоляции сол.кислотой, АГ - 1 ч.	1	25.09.17	25.09.17	1	13.09.17	13.09.17	1	25.09.17	25.09.17
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кочки II цепь с отпайками (3-21)	1			Чистка просеки ВЛ 110 кВ Чулымская – Кочки с отпайками II цепь (3-21) участка ПС 110 кВ Серебрянка - ПС 110 кВ Кочки., АГ - 4 ч.	5	25.09.17	29.09.17						
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская I цепь с отпайками (3-25)	5	25.09.17	29.09.17	ТО (Верховой осмотр с выборочной проверкой состояния провода в зажимах, замена разрушенных изоляторов, ремонт провода, перемонтаж траверс), АГ - 8 ч.	5	25.09.17	29.09.17	26	04.09.17	29.09.17	26	04.09.17	29.09.17
Подстанции 220 кВ													
ПС 220 кВ Восточная													
В-В-1	1	01.09.17	01.09.17	Проверка током нагрузки, АГ - 2 ч.	1	01.09.17	01.09.17						
В-В-2	5	04.09.17	08.09.17	Замена Ктт на ПС 220 кВ Восточная, АГ - 2 ч.	5	04.09.17	08.09.17						
В-В-2	2	07.09.17	08.09.17	Проверка током нагрузки, АГ - 2 ч.	2	07.09.17	08.09.17						
ПС 220 кВ Дружная													
В-С-24	3	30.08.17	01.09.17	Профконтроль., АГ - 2 ч.	3	30.08.17	01.09.17	3	30.08.17	01.09.17	3	30.08.17	01.09.17
В-С-24	2	31.08.17	01.09.17	Испытание вводов 110 кВ., АГ - 1 ч.	2	31.08.17	01.09.17	2	31.08.17	01.09.17	2	31.08.17	01.09.17
В-3-17	1	19.09.17	19.09.17	Испытания вводов В-3-17, АГ - 2 ч.	1	19.09.17	19.09.17						
В-3-18	2	19.09.17	20.09.17	Испытания вводов, АГ - 2 ч.	2	19.09.17	20.09.17						
ПС 220 кВ Оградная													
СВ-220	13	24.09.17	06.10.17	Испытание вводов 220 кВ., АГ - 1 ч.	13	24.09.17	06.10.17	13	24.09.17	06.10.17	13	24.09.17	06.10.17
ПС 220 кВ Татарская													
В 3-25	2	04.09.17	05.09.17	Выполнение ДР НРДУ №13 от 24.03.17 г., АГ - 2 ч.	2	04.09.17	05.09.17						
В 3-26	2	05.09.17	06.09.17	Выполнение ДР НРДУ №13 от 24.03.17 г., АГ	2	05.09.17	06.09.17						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				- 3 ч.									
В 3-14	1	11.09.17	11.09.17	Испытания В 3-14, АГ - 3 ч.	1	11.09.17	11.09.17						
ВО-110	1	12.09.17	12.09.17	Испытания В ТУ-2, АГ - 3 ч.	1	12.09.17	12.09.17						
2В-245	1	14.09.17	14.09.17	Испытания 2В-245, АГ - 3 ч.	1	14.09.17	14.09.17						
ВШС-110	1	18.09.17	18.09.17	Испытания ВШС-110., АГ - 3 ч.	1	15.09.17	15.09.17						
В 3-25	3	18.09.17	20.09.17	КР В 3-25, 1ШР 3-25, АГ - 10 ч.	3	18.09.17	20.09.17	3	18.09.17	20.09.17	3	18.09.17	20.09.17
1Ш-110	12	18.09.17	29.09.17	КР 1ШР 3-25, ТР 1ШР 3-13, 1ШР 1Т-40, 1ШР-110-1АТ, 1ШР 3-15, 1ШР ТУ-1, 1ШР ТУ-2, АГ - 3 ч.	12	18.09.17	29.09.17	12	18.09.17	29.09.17	12	18.09.17	29.09.17
В 3-13	1	21.09.17	21.09.17	ТР 1ШР 3-13, АГ - 3 ч.	1	21.09.17	21.09.17	1	21.09.17	21.09.17	1	21.09.17	21.09.17
В-110-1АТ	2	25.09.17	26.09.17	ТР 1ШР-110-1АТ, АГ - 3 ч.	2	25.09.17	26.09.17	2	25.09.17	26.09.17	2	25.09.17	26.09.17
В 3-15	1	27.09.17	27.09.17	ТР 1ШР 3-15, АГ - 3 ч.	1	27.09.17	27.09.17	1	27.09.17	27.09.17	1	27.09.17	27.09.17
ПС 220 кВ Урожай													
В 222	2	04.09.17	05.09.17	Проверка РЗА, АГ - 2 ч.	2	04.09.17	05.09.17	2	04.09.17	05.09.17	2	04.09.17	05.09.17
В 219	2	06.09.17	07.09.17	Проверка РЗА В 219, АГ - 2 ч.	2	06.09.17	07.09.17	2	06.09.17	07.09.17	2	06.09.17	07.09.17
ПС 220 кВ Чулымская													
В-3-3	1	04.09.17	04.09.17	ТР: В-3-3, 1ШР-3-3, АГ - 2 ч.	1	04.09.17	04.09.17	1	04.09.17	04.09.17	1	04.09.17	04.09.17
1Ш-110	12	04.09.17	15.09.17	ТР: 1ШР-110, АГ - 2 ч.	12	04.09.17	15.09.17	12	04.09.17	15.09.17	12	04.09.17	15.09.17
1ТН-110	12	04.09.17	15.09.17	ТР: 1ШР-110, 1ТН-110, Р-1ТН-110, АГ - 2 ч.	12	04.09.17	15.09.17	12	04.09.17	15.09.17	12	04.09.17	15.09.17
В-3-4	1	05.09.17	05.09.17	ТР: В-3-4, 1ШР-3-4, АГ - 2 ч.	1	05.09.17	05.09.17	1	05.09.17	05.09.17	1	05.09.17	05.09.17
В-110-1АТ	1	06.09.17	06.09.17	ТР: 1ШР-1АТ-110, В-110-1АТ, АГ - 2 ч.	1	06.09.17	06.09.17	1	06.09.17	06.09.17	1	06.09.17	06.09.17
В-3-20	1	07.09.17	07.09.17	ТР: В-3-20, 1ШР-3-20, АГ - 2 ч.	1	07.09.17	07.09.17	1	07.09.17	07.09.17	1	07.09.17	07.09.17
В-3-6	1	11.09.17	11.09.17	ТР: В-3-6, 1ШР-3-6, АГ - 2 ч.	1	11.09.17	11.09.17	1	11.09.17	11.09.17	1	11.09.17	11.09.17
В-110-2АТ	1	12.09.17	12.09.17	ТР: 1ШР-2АТ-110, В-110-2АТ, АГ - 2 ч.	1	12.09.17	12.09.17	1	12.09.17	12.09.17	1	12.09.17	12.09.17
В-3-5	1	13.09.17	13.09.17	ТР: В-3-5, 1ШР-3-5, АГ - 2 ч.	1	13.09.17	13.09.17	1	13.09.17	13.09.17	1	13.09.17	13.09.17
В-3-21	1	14.09.17	14.09.17	ТР: В-3-21, 1ШР-3-21, АГ - 2 ч.	1	14.09.17	14.09.17	1	14.09.17	14.09.17	1	14.09.17	14.09.17
ШСВ-110	1	15.09.17	15.09.17	ТР: ШСВ-110, 1ШР-ШСВ-110, АГ - 2 ч.	1	15.09.17	15.09.17	1	15.09.17	15.09.17	1	15.09.17	15.09.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
В-3-3	1	18.09.17	18.09.17	ТР: 2ШР-3-3, АГ - 2 ч.	1	18.09.17	18.09.17	1	18.09.17	18.09.17	1	18.09.17	18.09.17
2Ш-110	12	18.09.17	29.09.17	ТР: 2СР-110, АГ - 2 ч.	12	18.09.17	29.09.17	12	18.09.17	29.09.17	12	18.09.17	29.09.17
2ТН-110	12	18.09.17	29.09.17	ТР: 2СР-110, 2ТН-110, Р-2ТН-110, АГ - 2 ч.	12	18.09.17	29.09.17	12	18.09.17	29.09.17	12	18.09.17	29.09.17
В-3-4	1	19.09.17	19.09.17	ТР: 2ШР-3-4, АГ - 2 ч.	1	19.09.17	19.09.17	1	19.09.17	19.09.17	1	19.09.17	19.09.17
В-110-1АТ	1	20.09.17	20.09.17	ТР: 2ШР-110-1АТ, АГ - 2 ч.	1	20.09.17	20.09.17	1	20.09.17	20.09.17	1	20.09.17	20.09.17
В-3-20	1	21.09.17	21.09.17	ТР: 2ШР-3-20, АГ - 2 ч.	1	21.09.17	21.09.17	1	21.09.17	21.09.17	1	21.09.17	21.09.17
ОВ-110	1	22.09.17	22.09.17	ТР: 2ШР-ОВ-110, АГ - 2 ч.	1	22.09.17	22.09.17	1	22.09.17	22.09.17	1	22.09.17	22.09.17
В-3-6	1	25.09.17	25.09.17	ТР: 2ШР-3-6, АГ - 2 ч.	1	25.09.17	25.09.17	1	25.09.17	25.09.17	1	25.09.17	25.09.17
В-110-2АТ	1	26.09.17	26.09.17	ТР: 2ШР-110-2АТ, АГ - 2 ч.	1	26.09.17	26.09.17	1	26.09.17	26.09.17	1	26.09.17	26.09.17
В-3-5	1	27.09.17	27.09.17	ТР: 2ШР-3-5, АГ - 2 ч.	1	27.09.17	27.09.17	1	27.09.17	27.09.17	1	27.09.17	27.09.17
В-3-21	1	28.09.17	28.09.17	ТР: 2ШР-3-21, АГ - 2 ч.	1	28.09.17	28.09.17	1	28.09.17	28.09.17	1	28.09.17	28.09.17
ШСВ-110	1	29.09.17	29.09.17	ТР: 2ШР-ШСВ-110, АГ - 2 ч.	1	29.09.17	29.09.17	1	29.09.17	29.09.17	1	29.09.17	29.09.17
ПС 220 кВ Южная (Н)													
ШСВ-110	5	04.09.17	08.09.17	Профвосстановление, АГ - 3 ч.	5	04.09.17	08.09.17						
Подстанции 110 кВ													
ПС 110 кВ Барышевская													
В-К-27	1	19.09.17	19.09.17	Испытания вводов В-К-27, АГ - 2 ч.	1	19.09.17	19.09.17						
ПС 110 кВ Гранит													
Ремонтная переемычка 110 кВ	4	12.09.17	15.09.17	ТР РП-1 ПС 110 кВ Гранит., АГ - 2 ч.	4	12.09.17	15.09.17						
1СШ-110	4	12.09.17	15.09.17	ТР 1СШ-110 ПС 110 кВ Гранит, АГ - 2 ч.	4	12.09.17	15.09.17						
Ремонтная переемычка 110 кВ	4	26.09.17	29.09.17	ТР РП-2 ПС 110 кВ Гранит., АГ - 2 ч.	4	19.09.17	22.09.17						
2СШ-110	4	26.09.17	29.09.17	ТР 2СШ-110 ПС 110 кВ Гранит, АГ - 2 ч.	4	19.09.17	22.09.17						
ПС 110 кВ Здвинская													
ШОВ-110	5	18.09.17	22.09.17	ТР ШОВ-110, ВЛ-3-66, ШР-110-1Т, Р-1ТН-110, 1ТН-110, 1ШРШОВ-110, ШР-3-66, СР-1-110, ТР-110-1Т, АГ - 3 ч.	5	18.09.17	22.09.17	5	18.09.17	22.09.17	5	18.09.17	22.09.17
1Ш-110	5	18.09.17	22.09.17	ТР ШОВ-110, ВЛ-3-66, ШР-110-1Т, Р-1ТН-110, 1ТН-110, 1ШРШОВ-110, ШР-3-66, СР-1-110, ТР-110-1Т, АГ - 3 ч.	5	18.09.17	22.09.17	5	18.09.17	22.09.17	5	18.09.17	22.09.17
ПС 110 кВ Инская													

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
В-К-26	5	28.08.17	01.09.17	Профвосстановление УРЗА., АГ - 3 ч.	5	28.08.17	01.09.17	5	21.08.17	25.08.17	5	21.08.17	25.08.17
ПС 110 кВ Искитимская													
СВ-110	1	08.09.17	08.09.17	СВ-110: чистка изоляции сол.кислотой, АГ - 1 ч.	1	08.09.17	08.09.17	1	08.09.17	08.09.17	1	08.09.17	08.09.17
2ТН-110	1	14.09.17	14.09.17	2ТН-110, 2РВС-110: чистка изоляции сол.кислотой, АГ - 1 ч.	1	14.09.17	14.09.17	1	14.09.17	14.09.17	1	14.09.17	14.09.17
1ТН-110	1	15.09.17	15.09.17	1ТН-110, 1РВС-110: чистка изоляции сол.кислотой, АГ - 1 ч.	1	15.09.17	15.09.17	1	15.09.17	15.09.17	1	15.09.17	15.09.17
В-Ю-6	1	04.09.17	04.09.17	Для ТР В-Ю-6 на ПС 110 кВ Искитимская. Чистка изоляции сол.кислотой, АГ - 1 ч.	1	11.09.17	11.09.17	1	11.09.17	11.09.17	1	11.09.17	11.09.17
В-Ю-5	1	05.09.17	05.09.17	Для ТР В-Ю-5 на ПС 110 кВ Искитимская. Чистка изоляции сол.кислотой, АГ - 1 ч.	1	12.09.17	12.09.17	1	12.09.17	12.09.17	1	12.09.17	12.09.17
В-Ю-10	1	29.09.17	29.09.17	Для ТР В-Ю-10 на ПС 110 кВ Искитимская. Чистка изоляции сол.кислотой, АГ - 1 ч.	1	18.09.17	18.09.17	1	18.09.17	18.09.17	1	18.09.17	18.09.17
В-Ю-9	1	28.09.17	28.09.17	Для ТР В-Ю-9 на ПС 110 кВ Искитимская. Конденсаторы связи ф. А,В,С, чистка изоляции сол.кислотой, АГ - 1 ч.	1	19.09.17	19.09.17	1	19.09.17	19.09.17	1	19.09.17	19.09.17
В-Ю-8	1	25.09.17	25.09.17	Для ТР В-Ю-8 на ПС 110 кВ Искитимская. Конденсаторы связи ф. А,В,С, чистка изоляции сол.кислотой, АГ - 1 ч.	1	25.09.17	25.09.17	13	13.09.17	25.09.17	13	13.09.17	25.09.17
ПС 110 кВ Кольвань													
ВЛ-110-С-24	12	04.09.17	15.09.17	Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Текстильная - Кольвань с отпайками I цепь (С-23), АГ - 4 ч.	12	04.09.17	15.09.17	12	04.09.17	15.09.17	12	04.09.17	15.09.17
ПС 110 кВ Сокол													
2СШ-110	4	12.09.17	15.09.17	Техническое обслуживание 2СШ-110, АГ - 3 ч.	4	12.09.17	15.09.17						
ПС 110 кВ Солнечная													
1СШ-110	3	10.09.17	12.09.17	ТР: ОД/КЗ-1Т, 1СШ-10, АГ - 2 ч.	3	10.09.17	12.09.17	2	11.09.17	12.09.17	2	11.09.17	12.09.17
2СШ-110	3	12.09.17	14.09.17	ТР: ОД/КЗ-2Т, 2СШ-10, АГ - 2 ч.	3	12.09.17	14.09.17	2	13.09.17	14.09.17	2	13.09.17	14.09.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 110 кВ Текстильная													
1ШСВ-110	6	27.08.17	01.09.17	Капитальный ремонт 1ШСВ-110., АГ - 48 ч.	6	27.08.17	01.09.17	6	27.08.17	01.09.17	6	27.08.17	01.09.17
2ШСВ-110	6	03.09.17	08.09.17	Капитальный ремонт 2ШСВ-110, АГ - 48 ч.	6	03.09.17	08.09.17	6	03.09.17	08.09.17	6	03.09.17	08.09.17
В-С-26	6	10.09.17	15.09.17	Капитальный ремонт В-С-26., АГ - 48 ч.	6	10.09.17	15.09.17	6	10.09.17	15.09.17	6	10.09.17	15.09.17
2ОВ-110	6	17.09.17	22.09.17	Включение ВЛ 110 кВ Текстильная-СТМ I цепь (ТТ-1) через 2ОВ-110 для КР В-ТТ-1, АГ - 48 ч.	6	17.09.17	22.09.17	6	17.09.17	22.09.17	6	17.09.17	22.09.17
2ОВ-110	6	24.09.17	29.09.17	Включение ВЛ 110 кВ Текстильная-СТМ II цепь (ТТ-2) через 2ОВ-110 для КР В-ТТ-2, АГ - 48 ч.	6	24.09.17	29.09.17	6	24.09.17	29.09.17	6	24.09.17	29.09.17
ПС 110 кВ Тепловая													
СВ-110	3	30.08.17	01.09.17	Для реконструкции ВОЛС на КЛ К-31 (ВЧ), АГ - 2 ч.	3	30.08.17	01.09.17						
Ремонтная переемычка 110 кВ	2	31.08.17	01.09.17	Текущий ремонт ПР-2, АГ - 4 ч.	2	31.08.17	01.09.17	2	31.08.17	01.09.17	2	31.08.17	01.09.17
ПС 110 кВ Толмачёвская													
1СШ-110	4	18.09.17	21.09.17	ТР: 1Т-40,1СШ-110,ПР-1,В-110-1Т, АГ - 2 ч.	4	18.09.17	21.09.17	4	18.09.17	21.09.17	4	18.09.17	21.09.17
2СШ-110	5	25.09.17	29.09.17	ТР: 2Т-40,2СШ-110,ПР-2,В-110-2Т, АГ - 2 ч.	5	25.09.17	29.09.17	4	25.09.17	28.09.17	4	25.09.17	28.09.17

КР-капитальный ремонт
 ТР - текущий ремонт
 ВПР - вынужденный простой
 ТО - техническое обслуживание
 БВР - безопасное выполнение работ
 "В" -профвосстановление РЗА
 "К" -первый профконтроль РЗА
 "О" - опробование
 И -испытание в/в оборудования