

## Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «РЭС» в феврале 2018 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
<b>ЛЭП 220 кВ</b>													
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская (256)	28	01.02.18	28.02.18	Для замены Ш4 220 в яч. 4, 5, 6; ЛР 256 и линейного портала ВЛ 256. ТО КСЗ ВЛ 256. , АГ - ВЗ	28	01.02.18	28.02.18						
ВЛ 220 кВ Татарская - Барабинская (245)	10	26.02.18	04.03.18	ТР ЛР-245 ПС 220 кВ Татарская., АГ - 3 ч.	11	12.02.18	22.02.18						
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Научная (255)	2	19.02.18	20.02.18	Отключение шлейфов старого ШР ОПН ШЗ от ШЗ 220. Подключение шлейфов от ШЗ 220 к ШРЗ В234 и к новому ШР ТН ШЗ 220. , АГ - 4 ч.	2	19.02.18	20.02.18						
<b>ЛЭП 110 кВ</b>													
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская I цепь с отпайками (3-27)	3	31.01.18	02.02.18	Монтаж токоведущих частей 2 пролета Ш2 110. Подключение спусков от Ш2 110 и В 327 на ШР2 В 327 (обеспечение условий безопасного производства работ)., АГ - 2 ч.	3	31.01.18	02.02.18						
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская I цепь с отпайками (3-25)	19	01.02.18	19.02.18	Монтаж ВОЛС., АГ - 8 ч.	28	01.02.18	28.02.18						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская II цепь с отпайками (3-28)	3	05.02.18	07.02.18	Монтаж токоведущих частей 1 пролета Ш2 110. Подключение спусков от Ш2 110 на ШР2 328 (обеспечение условий безопасного производства работ)., АГ - 2 ч.	3	05.02.18	07.02.18						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Новосибирская ТЭЦ-2 I цепь (К-5)	5	05.02.18	09.02.18	Замена изоляторов, ГВН. Вырубка деревьев., АГ - 4 ч.	5	05.02.18	09.02.18	5	05.02.18	09.02.18	5	05.02.18	09.02.18
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)				Замена г/троса в пролете опор 101-2/1-2/6., АГ - 4 ч.	5	05.02.18	09.02.18						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Новосибирская ТЭЦ-2 II цепь (К-6)	5	12.02.18	16.02.18	Замена изоляторов, ГВН. Вырубка деревьев., АГ - 4 ч.	5	12.02.18	16.02.18	5	12.02.18	16.02.18	5	12.02.18	16.02.18
ВЛ 110 кВ Купинская - Карасукская с отпайками (3-24)	3	20.02.18	22.02.18	ТО ВЛ, АГ - 2 ч.	3	20.02.18	22.02.18	3	20.02.18	22.02.18	3	20.02.18	22.02.18
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская II цепь с отпайками (3-14)	10	26.02.18	04.03.18	ЗЗР, радиальный режим работы с ПС 220 кВ Татарская из-за вывода ВЛ 220 кВ 245, АГ - 10 мин	11	12.02.18	22.02.18						
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская I цепь с отпайками (3-13)	10	26.02.18	04.03.18	ЗЗР, радиальный режим работы с ПС 220 кВ Татарская из-за вывода ВЛ 220 кВ 245, АГ - 10 мин	11	12.02.18	22.02.18						
<b>Подстанции 220 кВ</b>													
ПС 220 кВ Татарская													
СШ-245	7	26.02.18	04.03.18	ТР 1ШР-1В-245, 1ШР-2В-245, ЛР-245., АГ - 3 ч.	11	12.02.18	22.02.18						
2В-245	7	26.02.18	04.03.18	ТР 1ШР-2В-245., АГ - 3 ч.	11	12.02.18	22.02.18						
1В-245	7	26.02.18	04.03.18	ТР 1ШР-1В-245., АГ - 3 ч.	11	12.02.18	22.02.18						
<b>Подстанции 110 кВ</b>													
ПС 110 кВ Барышевская													
В-К-25	2	08.02.18	09.02.18	Проверка взаимодействия с ДФЗ К-25 (на 2 часа), АГ - 2 ч.	2	08.02.18	09.02.18						
ПС 110 кВ Инская													
В-К-25	2	01.02.18	02.02.18	Проверка взаимодействия с ДФЗ К-25 (на 2 часа), АГ - 2 ч.	2	01.02.18	02.02.18						
ПС 110 кВ Посевная													
ВО-110	19	26.02.18	16.03.18	Включение в работу в связи с проверкой РЗА ВЛЮ-18., АГ - 2 ч.	19	26.02.18	16.03.18	19	26.02.18	16.03.18	19	26.02.18	16.03.18
ПС 110 кВ Текстильная													

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1ОВ-110	5	26.02.18	02.03.18	Профвосстановление , АГ - 3 ч.	5	26.02.18	02.03.18	5	26.02.18	02.03.18	5	26.02.18	02.03.18

КР-капитальный ремонт  
 ТР - текущий ремонт  
 ВПР - вынужденный простой  
 ТО - техническое обслуживание  
 БВР - безопасное выполнение работ  
 "В" -профвосстановление РЗА  
 "К" -первый профконтроль РЗА  
 "О" - опробование  
 И -испытание в/в оборудования