

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «РЭС» в январе 2018 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта				
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ЛЭП 220 кВ															
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская (256)	31	01.01.18	31.01.18	Для замены Ш4 220 в яч. 4, 5, 6; ЛР 256 и линейного портала ВЛ 256. ТО КСЗ ВЛ 256. , АГ - ВЗ	31	01.01.18	31.01.18								
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Научная (255)	2	22.01.18	23.01.18	Отключение шлейфов старого ШР ОПН ШЗ от ШЗ 220. Подключение шлейфов от ШЗ 220 к ШРЗ В234 и к новому ШР ТН ШЗ 220. , АГ - 4 ч.	2	22.01.18	23.01.18								
ЛЭП 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская I цепь с отпайками (3-25)	23	09.01.18	31.01.18	Монтаж ВОЛС., АГ - 8 ч.	23	09.01.18	31.01.18								
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская III цепь с отпайками (К-17)	3	10.01.18	12.01.18	Монтаж токоведущих частей 8 пролета Ш2 110. Подключение спусков от Ш2 110 и В К17 на ШР2 К17. (обеспечение условий безопасного производства работ). , АГ - 2 ч.	3	10.01.18	12.01.18								
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская I цепь (К-13)	3	10.01.18	12.01.18	Монтаж токоведущих частей 8 пролета Ш2 110. Подключение спусков от Ш2 110 и В К13 на ШР2 К13. (обеспечение условий безопасного производства работ). , АГ - 2 ч.	3	10.01.18	12.01.18								
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская IV цепь с отпайками (К-18)	3	15.01.18	17.01.18	Монтаж токоведущих частей 7 пролета Ш2 110. Подключение спусков от Ш2 110 на ШР2 К18. (обеспечение условий безопасного производства работ), АГ - 2 ч.	3	15.01.18	17.01.18								
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кочки II цепь с отпайками (3-21)	3	15.01.18	17.01.18	Вывод в ремонт участка ПС 220 кВ Чулымская - ПС 110 кВ	3	15.01.18	17.01.18								

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				Серебрянка ВЛ 110 кВ Чулымская – Кочки II цепь с отпайками (3-21), для технического обслуживания ЛРЛ 3-21, АГ - 4 ч.									
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кочки I цепь с отпайками (3-20)	3	17.01.18	19.01.18	Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Чулымская – Кочки I цепь с отпайками (3-20), для технического обслуживания ЛРЛ 3-20, АГ - 4 ч.	3	17.01.18	19.01.18						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская II цепь (К-14)	2	18.01.18	19.01.18	Монтаж токоведущих частей 11 пролета Ш2 110. Подключение спусков от Ш2 110 на ШР2 К14. (обеспечение условий безопасного производства работ) , АГ - 2 ч.	2	18.01.18	19.01.18						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская I цепь (К-15)	2	22.01.18	23.01.18	Монтаж токоведущих частей 5 пролета Ш2 110. Подключение спусков от Ш2 110 и В К15 на ШР2 К15. (обеспечение условий безопасного производства работ) , АГ - 2 ч.	2	22.01.18	23.01.18						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная II цепь с отпайками (Ю-2)	2	22.01.18	23.01.18	Монтаж токоведущих частей 12 пролета Ш2 110. Подключение спусков от Ш2 110 и В Ю2 на ШР2 Ю2. (обеспечение условий безопасного производства работ) , АГ - 2 ч.	2	22.01.18	23.01.18						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская II цепь (К-16)	3	24.01.18	26.01.18	Монтаж токоведущих частей 4 пролета Ш2 110. Подключение спусков от Ш2 110 на ШР2 К16. (обеспечение условий безопасного производства работ) , АГ - 2 ч.	3	24.01.18	26.01.18						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная I цепь с отпайками (Ю-1)	2	29.01.18	30.01.18	Монтаж токоведущих частей 14 пролета Ш2 110. Подключение спусков от Ш2 110 на	2	29.01.18	30.01.18						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				ШР2 Ю1. (обеспечение условий безопасного производства работ), АГ - 2 ч.									
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская 1 цепь с отпайками (3-27)	3	31.01.18	02.02.18	Монтаж токоведущих частей 2 пролета Ш2 110. Подключение спусков от Ш2 110 и В 327 на ШР2 В 327 (обеспечение условий безопасного производства работ), АГ - 2 ч.	3	31.01.18	02.02.18						
Подстанции 220 кВ													
ПС 220 кВ Татарская													
СШ-1АТ	12	15.01.18	26.01.18	ТР 2ШР-1В-245, 2ШР-1В-246, ШР-220-1АТ., АГ - 5 ч.	12	15.01.18	26.01.18						
1В-246	12	15.01.18	26.01.18	ТР 2ШР-1В-246. , АГ - 5 ч.	12	15.01.18	26.01.18						
1В-245	12	15.01.18	26.01.18	ТР 2ШР-1В-245. , АГ - 5 ч.	12	15.01.18	26.01.18						
1АТ-125	12	15.01.18	26.01.18	ТР ШР-220-1АТ., АГ - 5 ч.	12	15.01.18	26.01.18						

КР-капитальный ремонт
 ТР - текущий ремонт
 ВПР - вынужденный простой
 ТО - техническое обслуживание
 БВР - безопасное выполнение работ
 "В" - профвосстановление РЗА
 "К" - первый профконтроль РЗА
 "О" - опробование
 И - испытание в/в оборудования