

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «РЭС» в марте 2014 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ЛЭП 110 кВ													
Участок Барышевская - Горная ВЛ 110 кВ Барышевская - Мурлыткино с отпайками I цепь (П-1)	3	11.03.2014	13.03.2014	ТР: Вырубка деревьев; А/г: 04:00	3	11.03.2014	13.03.2014						
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный с отпайкой на ПС Воинская I цепь (К-7)	1	12.03.2014	12.03.2014	И: лин. вводов 110кВ К-7 на ПС Воинская; А/г: 02:00	1	12.03.2014	12.03.2014	1	10.03.2014	10.03.2014	1	12.03.2014	12.03.2014
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный с отпайкой на ПС Воинская II цепь (К-8)	1	11.03.2014	11.03.2014	И: лин. вводов 110 кВ К-8 на ПС Воинская; А/г: 02:00	1	11.03.2014	11.03.2014	1	11.03.2014	11.03.2014	1	11.03.2014	11.03.2014
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Кольвань - Боярская - Кандауровская - Чилино (С-22, С-21)	4	11.03.2014	14.03.2014	СР: 2СШ-110 ПС Боярка; А/г: 02:00	4	25.03.2014	28.03.2014						
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Кольвань - Боярская - Кандауровская - Чилино (С-22, С-21)	4	18.03.2014	21.03.2014	СР: 1СШ-110 ПС Боярка; А/г: 02:00	4	18.03.2014	21.03.2014						
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Тальменская - Горлово - Легостаевская - Маслянинская - Огнево-Займовская - Посевная (Ю-16, Ю-19, Ю-28, Ю-18)	1	19.03.2014	19.03.2014	ТО 2ТН-110 ПС 110кВ Легостаево; А/г: 01:00	1	19.03.2014	19.03.2014	1	19.03.2014	19.03.2014	1	19.03.2014	19.03.2014
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Тальменская - Горлово - Легостаевская - Маслянинская - Огнево-Займовская - Посевная (Ю-16, Ю-19, Ю-28, Ю-18)	1	18.03.2014	18.03.2014	ТО 1ТН-110 ПС 110кВ Легостаево; А/г: 01:00	1	18.03.2014	18.03.2014	1	18.03.2014	18.03.2014	1	18.03.2014	18.03.2014
ВЛ 110 кВ Контрольный - Промышленная сельская с отпайкой на ПС 110 кВ Промышленная (ВЛ 110	10	01.03.2014	10.03.2014	Безопасное выполнение работ (Монтаж ВОЛС), АГ - 2 ч.	10	01.03.2014	10.03.2014						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
кВ Контрольная - Промышленная сельская)													
Участок Коченево - Дупленская - ВЛ 110 кВ Дружная - Дупленская с отпайками I цепь (3-1)	1	03.03.2014	03.03.2014	ТО КСЗ в объеме "О" на ПС Дупленская, АГ - 4 ч.	1	03.03.2014	03.03.2014						
ВЛ 110 кВ Дружная - Дупленская с отпайкой на ПС Лесная поляна II цепь (3-2)	1	04.03.2014	04.03.2014	ТО КСЗ в объеме "О" на ПС Дупленская, АГ - 4 ч.	1	04.03.2014	04.03.2014						
ВЛ 110 кВ Дупленская - Чулымская с отпайками I цепь (3-3)	1	05.03.2014	05.03.2014	ТО КСЗ в объеме "О" на ПС Дупленская, АГ - 4 ч.	1	05.03.2014	05.03.2014						
Участок Дупленская - Кабинетное - ВЛ 110 кВ Дупленская - Чулымская с отпайками II цепь (3-4)	1	06.03.2014	06.03.2014	ТО КСЗ в объеме "О" на ПС Дупленская, АГ - 4 ч.	1	06.03.2014	06.03.2014						
Участок Горная - Мурлыткино - ВЛ 110 кВ Барышевская - Мурлыткино с отпайками I цепь (II-1)	5	17.03.2014	21.03.2014	ТО КСЗ в объеме "В" на ПС Мурлыткино, АГ - 4 ч.	5	17.03.2014	21.03.2014	12	17.03.2014	28.03.2014	12	17.03.2014	28.03.2014
КВЛ 110 кВ Северная - Театральная с отпайками II цепь (С-16)	5	03.03.2014	07.03.2014	БВР: Для демонтажа воздушного захода КВЛ 110 кВ Северная - Театральная с отпайками II цепь (С-16) АГ - 6 ч.	5	03.03.2014	07.03.2014						
ВЛ 110 кВ Тебисская - Чаны с отпайками II цепь (3-12)	3	01.03.2014	03.03.2014	ТР: Замена грозотроса в пролетах опор № 203-212, монтаж грозотроса в пролетах оп. № 177-203, АГ - 8 ч.	3	01.03.2014	03.03.2014						
Подстанции 220 кВ													
ПС 220 кВ Восточная													
2АТ-200	4	03.03.2014	06.03.2014	"К1"; А/г: 05:00	4	03.03.2014	06.03.2014	5	13.01.2014	17.01.2014	5	03.03.2014	07.03.2014
3АТ-200	5	24.03.2014	28.03.2014	"К"; А/г: 03:00	5	24.03.2014	28.03.2014	5	24.03.2014	28.03.2014	5	24.03.2014	28.03.2014
ОВ-220	4	11.03.2014	14.03.2014	"В" осн. защ.; А/г: 05:00	4	11.03.2014	14.03.2014	4	11.03.2014	14.03.2014	4	11.03.2014	14.03.2014
В-Б-5	5	17.03.2014	21.03.2014	"К"; А/г: 03:00	5	17.03.2014	21.03.2014	5	17.03.2014	21.03.2014	5	17.03.2014	21.03.2014
ПС 220 кВ Дружная													
ШСВ-110	2	24.03.2014	25.03.2014	"В"; А/г: 05:00	2	24.03.2014	25.03.2014	3	24.03.2014	26.03.2014	3	24.03.2014	26.03.2014
ПС 220 кВ Татарская													

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
В 3-14	5	17.03.2014	21.03.2014	ТО КСЗ и АПВ в объеме "К", АГ - 3 ч.	5	17.03.2014	21.03.2014						
Подстанции 110 кВ													
ПС 110 кВ Солнечная													
1Т-16	2	03.03.2014	04.03.2014	БВР: Для кап.ремонта 1СШ-10 с регулировкой вката тележек выключателей, АГ - 1 ч.	2	03.03.2014	04.03.2014						
ПС 110 кВ Северная													
ОВ-110	5	03.03.2014	07.03.2014	БВР при организации работ для демонтажа воздушного захода к КВЛ 110 кВ Северная - Театральная с отпайками II цепь (С-16) и монтажа ошиновки на кабели к КВЛ 110 кВ Северная - Театральная с отпайками II цепь (С-16), АГ - 2 ч.	5	03.03.2014	07.03.2014						
ПС 110 кВ Боярка													
ВС-110	4	18.03.2014	21.03.2014	БВР, СР 1СШ-110 ПС Боярка; А/г: 02:00	4	18.03.2014	21.03.2014						
ВС-110	4	11.03.2014	14.03.2014	БВР, СР 2СШ-110 ПС Боярка; А/г: 02:00	4	25.03.2014	28.03.2014						
ПС 110 кВ Весна													
1Т	1	27.03.2014	27.03.2014	Чистка изоляции; А/г: 01:00	1	27.03.2014	27.03.2014	1	27.03.2014	27.03.2014	1	27.03.2014	27.03.2014
2Т	1	28.03.2014	28.03.2014	Чистка изоляции; А/г: 01:00	1	28.03.2014	28.03.2014	1	28.03.2014	28.03.2014	1	28.03.2014	28.03.2014
ПС 110 кВ Инская													
ОВ-110	4	31.03.2014	03.04.2014	"К"; А/г: 03:00	4	31.03.2014	03.04.2014	4	31.03.2014	03.04.2014	4	31.03.2014	03.04.2014
ПС 110 кВ Ордынская													
ВЛ-3-27	5	03.03.2014	07.03.2014	К РЗА; А/г: 03:00	5	03.03.2014	07.03.2014	5	03.03.2014	07.03.2014	5	03.03.2014	07.03.2014
ВЛ-3-28	5	10.03.2014	14.03.2014	К РЗА; А/г: 03:00	5	10.03.2014	14.03.2014	5	10.03.2014	14.03.2014	5	10.03.2014	14.03.2014
ШОВ-110	5	24.03.2014	28.03.2014	К РЗА; А/г: 03:00	5	24.03.2014	28.03.2014	5	24.03.2014	28.03.2014	5	24.03.2014	28.03.2014
ШОВ-110	5	17.03.2014	21.03.2014	К ВЛ-3-29; А/г: 03:00	5	17.03.2014	21.03.2014						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 110 кВ Плановая													
1Т-10	1	26.03.2014	26.03.2014	ТО, Уборка снега с ЗРУ-10 А/г: 02:00	1	26.03.2014	26.03.2014	1	26.03.2014	26.03.2014	1	26.03.2014	26.03.2014
2Т-10	1	27.03.2014	27.03.2014	ТО, Уборка снега с ЗРУ-10; А/г: 02:00	1	27.03.2014	27.03.2014	1	27.03.2014	27.03.2014	1	27.03.2014	27.03.2014

ТР - текущий ремонт

КР - капитальный ремонт

ТО - техническое обслуживание

СР- средний ремонт

"В" - профвосстановление РЗА

"К" - профконтроль РЗА

"К1" -первый профконтроль РЗА

"Т" - тестовый контроль РЗА

"СКО" - снятие контрольных осциллограмм

И -испытание в/в оборудования