

## Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «РЭС» в сентябре 2016 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
<b>ЛЭП 220 кВ</b>													
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Правобережная (238)	5	05.09.2016	09.09.2016	Новосибирская ТЭЦ-3: ТР: ВЛ-238, замена ВЧ-заградителя, АГ - 6 ч.	5	05.09.2016	09.09.2016	5	05.09.2016	09.09.2016	5	05.09.2016	09.09.2016
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная I цепь (239)	5	12.09.2016	16.09.2016	Новосибирская ТЭЦ-3: ТР: ВЛ-239, замена ВЧ-заградителя, АГ - 6 ч.	5	12.09.2016	16.09.2016	5	12.09.2016	16.09.2016	5	12.09.2016	16.09.2016
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Чулымская (243)	33	29.08.2016	30.09.2016	ТР. Верховой осмотр, замена дефектных изоляторов (429-677), вырубка деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. БВР. Для выполнения работ по замене грозотроса по ВЛ-110 кВ ГЗ-1, АГ - 3 ч.	33	29.08.2016	30.09.2016	33	29.08.2016	30.09.2016	33	29.08.2016	30.09.2016
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Чулымская (243)	2	12.09.16	13.09.16	ТР: Ш-243, ЛР-243, АГ - 8 ч.	2	12.09.16	13.09.16	2	12.09.16	13.09.16	2	12.09.16	13.09.16
ВЛ 220 кВ Плотинная - Светлая (ВЛ ПС-212)	6	19.09.16	24.09.16	КР, АГ - 4 ч.	5	05.09.16	09.09.16	5	23.05.16	27.05.16	5	06.09.16	10.09.16
ВЛ 220 кВ Плотинная - Светлая (ВЛ ПС-212)	6	19.09.16	24.09.16	изменение схемы подвеса ВЧЗ ПС-212 ф.А.,С, АГ - 6 ч.	5	05.09.16	09.09.16	5	23.05.16	27.05.16	5	06.09.16	10.09.16
ВЛ 220 кВ Барнаульская - Ларичиха	6	26.09.16	01.10.16	Ремонт 1 сек.ш 220 кВ, АГ - 6 ч.	6	26.09.16	01.10.16	6	26.09.16	01.10.16	6	26.09.16	01.10.16
ВЛ 220 кВ Барнаульская - Ларичиха	1	29.09.16	29.09.16	ПС Ларичиха текущий ремонт ЛР ВЛ-207, АГ - 1 ч.	1	29.09.16	29.09.16						
<b>ЛЭП 110 кВ</b>													
ВЛ 110 кВ Кошево - Порос с отпайками (В-1 Кошево - Порос)	2	06.09.2016	07.09.2016	Вывод из работы ВЛ 110 кВ Кошево - Порос с отпайками для замены грозотроса на участке опора №210 - №219. Вырубка деревьев. С установкой ПЗ на	3	06.09.2016	08.09.2016						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				месте работы. АГ - 4 ч.									
ВЛ 110 кВ Кошево - Порос с отпайками (В-1 Кошево - Порос)	11	09.09.2016	19.09.2016	Вывод из работы ВЛ 110 кВ Кошево - Порос с отпайками для замены грозотроса на участке опора №219 - №248. Вырубка деревьев. С установкой ПЗ на месте работы. АГ - 4 ч.	3	06.09.2016	08.09.2016						
ВЛ 110 кВ Ояш – Порос (В-1 Ояш – Порос)	13	20.09.2016	02.10.2016	Вывод из работы ВЛ 110 кВ Ояш – Порос для замена грозотроса на участке" опора №248а - ПС 110 кВ Ояш". Вырубка деревьев. С установкой ПЗ на месте работы. АГ - 4 ч.	1	07.09.2016	07.09.2016						
ВЛ 110 кВ Ояш - Сокур с отпайками (В-2 Ояш - Сокур)	1	05.09.2016	05.09.2016	Разрезание шлейфов на опоре № 210, на опоре № 219. АГ-4 ч.	1	05.09.2016	05.09.2016						
ВЛ 110 кВ Ояш - Сокур с отпайками (В-2 Ояш - Сокур)	3	05.09.2016	07.09.2016	Радиальный режим работы ВЛ 110 кВ Ояш – Сокур с отпайками (В-2 Ояш – Сокур) со стороны ПС 110 кВ Сокур до оп. 210 для замены грозотроса на участке оп.№ 210-219, АГ - 4 ч	2	06.09.2016	07.09.2016						
ВЛ 110 кВ Ояш - Сокур с отпайками (В-2 Ояш - Сокур)	3	05.09.2016	07.09.2016	Вывод из работы ВЛ 110 кВ Ояш – Сокур с отпайками на участке "оп.210-оп.219" для замена грозотроса на участке опора №210 - №219. Вырубка деревьев. С установкой ПЗ на месте работы. АГ - 4	2	06.09.2016	07.09.2016						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				ч.									
ВЛ 110 кВ Ояш - Сокур с отпайками (В-2 Ояш - Сокур)	3	05.09.2016	07.09.2016	Радиальный режим работы ВЛ 110 кВ Ояш – Сокур с отпайками (В-2 Ояш – Сокур) со стороны ПС 110 кВ Ояш до оп.219 для замены грозотроса на участке оп.№ 210-219, АГ - 4 ч	2	06.09.2016	07.09.2016						
ВЛ 110 кВ Ояш - Сокур с отпайками (В-2 Ояш - Сокур)	25	08.09.2016	02.10.2016	Радиальный режим работы ВЛ 110 кВ Ояш – Сокур с отпайками (В-2 Ояш – Сокур) со стороны ПС 110 кВ Сокур до оп.219 для замены грозотроса на участке оп.№ 219-248 ПС 110 кВ Ояш, АГ - 4 ч.	9	10.09.2016	18.09.2016						
ВЛ 110 кВ Ояш - Сокур с отпайками (В-2 Ояш - Сокур)	25	08.09.2016	02.10.2016	Замена грозотроса на участке оп. № 219 - ПС 110 кВ Ояш, АГ - 4 ч.	9	10.09.2016	18.09.2016	9	07.08.2016	15.08.2016	9	04.09.2016	12.09.2016
ВЛ 110 кВ Ояш - Сокур с отпайками (В-2 Ояш - Сокур)	2	07.09.2016	08.09.2016	Соединение шлейфов на опоре №210 и №219, разрезание шлейфов на опоре №219 в сторону ПС 110 кВ Ояш. Вырубка деревьев. С установкой ПЗ на месте работы. АГ - 4 ч.	1	19.09.2016	19.09.2016	1	05.08.2016	05.08.2016	1	02.09.2016	02.09.2016
ВЛ 110 кВ Искитимская – Тальменская	1	02.09.2016	02.09.2016	Радиальный режим работы ВЛ 110 кВ Искитимская – Тальменская со стороны ПС 110 кВ Тальменская для чистки изоляции соляной кислотой В-Ю-8, АГ - 2 ч.	1	08.09.2016	08.09.2016						
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками I цепь (3-13)	1	21.09.2016	21.09.2016	ТР: ЛР-110 3-13 ПС-110кВ Кабаклы, АГ-2ч., АГ - 2 ч.	1	09.09.2016	09.09.2016						
ВЛ 110 кВ Чаны -	1	20.09.2016	20.09.2016	ТР: ЛР-110 3-14 ПС-	1	08.09.2016	08.09.2016						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Татарская с отпайками II цепь (3-14)				110кВ Чертокулич, АГ-2ч., АГ - 2 ч.									
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кочки с отпайками I цепь (3-20)	12	19.09.2016	30.09.2016	Валка деревьев, АГ - 4 ч.	12	05.09.2016	16.09.2016						
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская с отпайками II цепь (3-26)	30	01.09.2016	30.09.2016	Комплексный капитальный ремонт ВЛ 110 кВ 3-26 Татарская- Купино (выправка опор, замена разрушенных изоляторов, замена дефектных зажимов на проводе и г/тросе, замена дефектных и установка недостающих ГВ на проводе и г/тросе, ремонт г/троса. выправка гирлянд, перестановка ГВ на проводе и г/тросе, регулировка стрел провеса провода), АГ - 4 ч.	30	01.09.2016	30.09.2016	30	01.09.2016	30.09.2016	30	01.09.2016	30.09.2016
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская с отпайками II цепь (3-26)	2	22.09.2016	23.09.2016	ТР ЛР 3-26, ВЧ-заградителя и конденсатора связи ЛЭП 3-26 ПС 110 кВ Чистоозёрная, ТР ЛР 3-26 ПС Бараба-Юдино, АГ - 3 ч.	2	22.09.2016	23.09.2016	2	22.09.2016	23.09.2016	2	22.09.2016	23.09.2016
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская с отпайками I цепь (3-27)	5	12.09.2016	16.09.2016	Расчистка просеки, замена дефектных изоляторов, АГ - 3 ч.	5	12.09.2016	16.09.2016	5	27.06.2016	01.07.2016	5	12.09.2016	16.09.2016
ВЛ 110 кВ Ордынская - Кочки с отпайками (3-29)	5	29.08.2016	02.09.2016	Расчистка просеки, замена дефектных изоляторов на участке Ордынская-Кирза, АГ - 3 ч.	5	29.08.2016	02.09.2016	5	29.08.2016	02.09.2016	5	29.08.2016	02.09.2016
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Здвинская с отпайками (3-36)	19	12.09.2016	30.09.2016	Замена гирлянд изоляторов оп 1-140 (участок Здвинская-Тандовская), АГ - 3 ч.	19	05.09.2016	23.09.2016						
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Здвинская с отпайками (3-36)	5	05.09.2016	09.09.2016	Барабинская ТЭЦ: ТР. 2ШР-3-36., замена опорно-	5	22.08.2016	26.08.2016						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				стержневой изоляции АГ - 4 ч.									
ВЛ 110 кВ Тульская - Текстильная с отпайками I цепь (К-1)	1	27.09.2016	27.09.2016	ТР: ЛР, ОР ПС 220 кВ Тульская, АГ - 2 ч.	1	27.09.2016	27.09.2016	1	09.06.2016	09.06.2016	1	27.09.2016	27.09.2016
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская II цепь (К-14)	3	31.08.2016	02.09.2016	ТР. Техническое обслуживание В К14, ЛР К14, ТР конденсаторов связи, ВЧ заградителей, АГ - 4 ч.	3	31.08.2016	02.09.2016	3	31.08.2016	02.09.2016	3	31.08.2016	02.09.2016
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тульская I цепь (К-15)	1	23.09.2016	23.09.2016	ТР: ЛР, ОР ПС 220 кВ Тульская, АГ - 2 ч.	1	23.09.2016	23.09.2016	1	07.06.2016	07.06.2016	1	23.09.2016	23.09.2016
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тульская II цепь (К-16)	1	22.09.2016	22.09.2016	ТР: ЛР, ОР ПС 220 кВ Тульская, АГ - 2 ч.	1	22.09.2016	22.09.2016	1	06.06.2016	06.06.2016	1	22.09.2016	22.09.2016
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тульская с отпайками III цепь (К-17)	1	20.09.2016	20.09.2016	ТР: ЛР, ОР ПС 220 кВ Тульская, АГ - 2 ч.	1	20.09.2016	20.09.2016	1	02.06.2016	02.06.2016	1	20.09.2016	20.09.2016
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тульская с отпайками IV цепь (К-18)	1	19.09.2016	19.09.2016	ТР: ЛР, ОР ПС 220 кВ Тульская, АГ - 2 ч.	1	19.09.2016	19.09.2016	1	01.06.2016	01.06.2016	1	19.09.2016	19.09.2016
КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-2 - Тульская с отпайками I цепь (К-19)	1	28.09.2016	28.09.2016	ТР: ЛР, ОР ПС 220 кВ Тульская, АГ - 2 ч.	1	28.09.2016	28.09.2016	1	10.06.2016	10.06.2016	1	28.09.2016	28.09.2016
ВЛ 110 кВ Тульская - Текстильная с отпайками II цепь (К-2)	1	26.09.2016	26.09.2016	ТР: ЛР, ОР ПС 220 кВ Тульская, АГ - 2 ч.	1	26.09.2016	26.09.2016	1	08.06.2016	08.06.2016	1	26.09.2016	26.09.2016
ВЛ 110 кВ Восточная - Северная с отпайкой на ПС Светлая I цепь (К-9)	1	19.09.2016	19.09.2016	ТР: ЛР-К-9 ПС 110 кВ Северная, АГ - 8 ч.	1	19.09.2016	19.09.2016	1	11.04.2016	11.04.2016	1	19.09.2016	19.09.2016
КВЛ 110 кВ Тульская - Кировская с отпайками	1	21.09.2016	21.09.2016	ТР: ЛР, ОР ПС 220 кВ Тульская, АГ - 2 ч.	1	21.09.2016	21.09.2016						
ВЛ 110 кВ Торсьма - Тогучин с отпайками (П-3 Торсьма - Тогучин)	2	22.09.2016	23.09.2016	ТР разъединителя ЛР ПЗ-110 ПС 110 кВ Зверобойка, АГ - 60 мин.	2	15.09.2016	16.09.2016						
ВЛ 110 кВ Торсьма - Тогучин с отпайками (П-3 Торсьма - Тогучин)	2	22.09.2016	23.09.2016	ТР разъединителя ЛР ПЗ-110 ; ВПЗ-110 ПС 110 кВ Торсьма, АГ - 60 мин.	2	15.09.2016	16.09.2016						
ВЛ 110 кВ Торсьма - Тогучин с отпайками (П-3 Торсьма - Тогучин)	1	23.09.2016	23.09.2016	ТР разъединителей ЛР ПЗ-110, 1ШРВС-110, ШРПЗ-110, ШРТ1-	1	16.09.2016	16.09.2016						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				110, ШРТН-1-110 ПС 110 кВ Падунская, АГ - 60 мин.									
КВЛ 110 кВ Северная - ПП Библиотечный с отпайками I цепь (С-15)	1	29.09.2016	29.09.2016	Радиальный режим КВЛ 110 кВ Северная – ПП Библиотечный с отпайками I цепь (С-15) питание со стороны ПП Библиотечный для ТР: В-С-15, 2ШР-С-15 ПС 110 кВ Северная, АГ - 8 ч.	1	29.09.2016	29.09.2016	1	28.04.2016	28.04.2016	1	29.09.2016	29.09.2016
КВЛ 110 кВ Северная - ПП Библиотечный с отпайками II цепь (С-16)	1	30.09.2016	30.09.2016	ТР: ЛР-С-16 ПС 110 кВ Центральная, АГ - 4 ч.	1	26.09.2016	26.09.2016	1	26.09.2016	26.09.2016	1	26.09.2016	26.09.2016
КВЛ 110 кВ Северная - ПП Библиотечный с отпайками II цепь (С-16)	1	30.09.2016	30.09.2016	Радиальный режим КВЛ 110 кВ Северная – ПП Библиотечный с отпайками II цепь (С-16) питание со стороны ПП Библиотечный для ТР: В-С-16, 2ШР-С-16 ПС 110 кВ Северная, АГ - 8 ч.	1	30.09.2016	30.09.2016	1	29.04.2016	29.04.2016	1	30.09.2016	30.09.2016
ВЛ 110 кВ Боярка - Кандаурово (С-21 Боярка - Кандаурово)	5	19.09.2016	23.09.2016	Расчистка просеки., АГ - 3 ч.	5	19.09.2016	23.09.2016	5	05.09.2016	09.09.2016	5	19.09.2016	23.09.2016
ВЛ 110 кВ Кольвань - Боярка (С-22)	2	26.09.2016	27.09.2016	ТР ЛР-110-С-22, ШР-110-С-22 на ПС 110 кВ Кольвань, АГ - 3 ч.	2	26.09.2016	27.09.2016	2	01.09.2016	02.09.2016	2	26.09.2016	27.09.2016
ВЛ 110 кВ Текстильная - Кольвань с отпайками I цепь (С-23)	5	26.09.2016	30.09.2016	Расчистка просеки, ТР ШР-110-С-23, ЛР-110-С-23 на ПС 110 кВ Кольвань, АГ - 4 ч.	5	26.09.2016	30.09.2016	5	29.08.2016	02.09.2016	5	26.09.2016	30.09.2016
ВЛ 110 кВ Дружная - Кольвань с отпайками (С-24)	5	05.09.2016	09.09.2016	ТР ШР-110-С-24 на ПС 110 кВ Кольвань, АГ - 2 ч.	5	05.09.2016	09.09.2016	5	05.09.2016	09.09.2016	5	05.09.2016	09.09.2016
ВЛ 110 кВ Дружная - Кольвань с отпайками (С-24)	5	05.09.2016	09.09.2016	Чистка просеки участка ПС 110 кВ Ново-Михайловская - ПС 110 кВ Ново-Кремлевская, АГ - 2 ч.	5	05.09.2016	09.09.2016						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Текстильная - Кольвань с отпайками II цепь (С-26)	5	05.09.2016	09.09.2016	ТР ШР-110-С-26 на ПС 110 кВ Кольвань, АГ - 2 ч.	5	05.09.2016	09.09.2016	5	05.09.2016	09.09.2016	5	05.09.2016	09.09.2016
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Северная с отпайками I цепь (С-3)	1	28.09.2016	28.09.2016	ТР: ЛР, ОР-С-3 ПС 110 кВ Северная, АГ - 8 ч.	1	21.09.2016	21.09.2016	1	13.04.2016	13.04.2016	1	21.09.2016	21.09.2016
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Северная с отпайками I цепь (С-3)	1	28.09.2016	28.09.2016	Радиальный режим ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Северная с отпайками I цепь (С-3) питание со стороны ТЭЦ-4 для ТР: В-С-3, 2ШР-С-3 ПС 110 кВ Северная, АГ - 8 ч.	1	28.09.2016	28.09.2016	1	27.04.2016	27.04.2016	1	28.09.2016	28.09.2016
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Северная с отпайками II цепь (С-4)	1	27.09.2016	27.09.2016	ТР: ЛР, ОР-С-4 ПС 110 кВ Северная, АГ - 8 ч.	1	20.09.2016	20.09.2016	1	12.04.2016	12.04.2016	1	20.09.2016	20.09.2016
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Северная с отпайками II цепь (С-4)	1	27.09.2016	27.09.2016	Радиальный режим ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Северная с отпайками II цепь (С-4) питание со стороны ТЭЦ-4 для ТР: В-С-4, 2ШР-С-4 ПС 110 кВ Северная, АГ - 8 ч.	1	27.09.2016	27.09.2016	1	26.04.2016	26.04.2016	1	27.09.2016	27.09.2016
ВЛ 110 кВ Тульская - Комсомольская I цепь (Ч-1)	1	21.09.2016	21.09.2016	ТР: ЛР, ОР ПС 220 кВ Тульская, АГ - 2 ч.	1	21.09.2016	21.09.2016	1	03.06.2016	03.06.2016	1	21.09.2016	21.09.2016
ВЛ 110 кВ Тульская - Комсомольская II цепь (Ч-2)	1	28.09.2016	28.09.2016	ТР: ЛР, ОР ПС 220 кВ Тульская, АГ - 2 ч.	1	28.09.2016	28.09.2016	1	10.06.2016	10.06.2016	1	28.09.2016	28.09.2016
ВЛ 110 кВ Посевная - Евсино с отпайкой на ПС Гранит I цепь (Ю-11 Посевная - Евсино)	2	05.09.2016	06.09.2016	Проверка эл.настройки ВЧ заградителя Ю-11 фаза "В" ПС 110 кВ Посевная, АГ - 2 ч.	2	05.09.2016	06.09.2016	2	05.09.2016	06.09.2016	2	05.09.2016	06.09.2016
ВЛ 110 кВ Посевная - Дорогино II цепь (Ю-12 Посевная - Дорогино)	2	07.09.2016	08.09.2016	Проверка эл.настройки ВЧ заградителя Ю-12 фаза "В" ПС 110 кВ Посевная, АГ - 2 ч.	2	07.09.2016	08.09.2016	2	07.09.2016	08.09.2016	2	07.09.2016	08.09.2016
ВЛ 110 кВ Научная - Заречная с отпайками I	12	05.09.2016	16.09.2016	Замена изоляторов, вырубка деревьев,	12	05.09.2016	16.09.2016	12	05.09.2016	16.09.2016	12	05.09.2016	16.09.2016

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
цепь (Ю-3)				АГ - 4 ч.									
ВЛ 110 кВ Научная - Заречная с отпайками II цепь (Ю-4)	12	19.09.2016	30.09.2016	Замена изоляторов, вырубка деревьев, АГ - 4 ч.	12	19.09.2016	30.09.2016	12	19.09.2016	30.09.2016	12	19.09.2016	30.09.2016
ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская с отпайками I цепь (Ю-5)	1	01.09.2016	01.09.2016	Радиальный режим работы ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская с отпайками II цепь (Ю-5) со стороны ПС 110 кВ Заречная для чистки изоляции соляной кислотой В-Ю-5, АГ - 2 ч.	1	07.09.2016	07.09.2016						
ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская с отпайками II цепь (Ю-6)	1	06.09.2016	06.09.2016	Радиальный режим работы ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская с отпайками II цепь (Ю-6) со стороны ПС 110 кВ Заречная для чистки изоляции соляной кислотой В-Ю-6, АГ - 2 ч.	1	06.09.2016	06.09.2016						
ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Тогучин с отпайкой на ПС Берёзовская (П-3 Мурлыткино – Тогучин)	1	07.09.2016	07.09.2016	Радиальный режим работы ВЛ 110 кВ П-3 Мурлыткино - Тогучин со стороны ПС 110 кВ Тогучин для ремонта В ПЗ-110	1	07.09.2016	07.09.2016						
ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Изюлинка с отпайкой на ПС Берёзовская (П-4 Мурлыткино – Изюлинка)	1	08.09.2016	08.09.2016	Радиальный режим работы ВЛ 110 кВ П-3 Мурлыткино - Изюлинка со стороны ПС 110 кВ Изюлинка для ремонта В П4-110	1	08.09.2016	08.09.2016						
ВЛ 110 кВ Крутихинская - Кочки с отпайкой на ПС Волчнобурлинская (ВЛ КК-113)	5	19.09.16	23.09.16	Включение по ремонтной схеме ПС 110 кВ Волчнобурлинская от ПС 110 кВ Кочки, АГ - 2 ч.	5	19.09.16	23.09.16						
ВЛ 110 кВ Крутихинская - Кочки с отпайкой на ПС Волчнобурлинская (ВЛ КК-113)	5	19.09.16	23.09.16	Вывод в ремонт участка ВЛ от ПС 110 кВ Крутихинская до ЛР КК-113-2 для: ТР ЛР КК-113, ОР	5	19.09.16	23.09.16						



Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				КК-113 с заменой ОСИ; ИСП ЛР КК-113, ОР КК-113, КС КК-113 на ПС 110 кВ Крутихинская, АГ - 2 ч.									
ВЛ 110 кВ Крутихинская - Кочки с отпайкой на ПС Волчнобурлинская (ВЛ КК-113)	3	28.09.16	30.09.16	Включение по ремонтной схеме ПС 110 кВ Волчнобурлинская от ПС 110 кВ Крутихинская на время замены опоры №147, АГ - 8 ч.	3	28.09.16	30.09.16						
ВЛ 110 кВ Крутихинская - Кочки с отпайкой на ПС Волчнобурлинская (ВЛ КК-113)	3	28.09.16	30.09.16	Вывод в ремонт участка ВЛ от ПС 110 кВ Кочки до ЛР КК-113-1 для замены опоры №147, АГ - 8 ч.	3	28.09.16	30.09.16						
<b>Подстанции 220 кВ</b>													
<b>ПС 220 кВ Восточная</b>													
1ОВ-110	2	12.09.2016	13.09.2016	"К", АГ - 3 ч.	2	12.09.2016	13.09.2016	2	12.09.2016	13.09.2016	2	12.09.2016	13.09.2016
1СВ-110	2	22.09.2016	23.09.2016	Профвосстановление ,, АГ - 3 ч.	2	22.09.2016	23.09.2016	2	22.09.2016	23.09.2016	2	22.09.2016	23.09.2016
1ТН-110	1	05.09.2016	05.09.2016	Профвосстановление ,, АГ - 60 мин.	1	05.09.2016	05.09.2016	1	14.09.2016	14.09.2016	1	14.09.2016	14.09.2016
2ОВ-110	2	01.09.2016	02.09.2016	Профвосстановление ,, АГ - 3 ч.	2	01.09.2016	02.09.2016						
2ТН-110	1	06.09.2016	06.09.2016	Профвосстановление ,, АГ - 60 мин.	1	06.09.2016	06.09.2016	1	15.09.2016	15.09.2016	1	15.09.2016	15.09.2016
3ТН-110	1	16.09.2016	16.09.2016	"В", АГ - 60 мин.	1	16.09.2016	16.09.2016	1	16.09.2016	16.09.2016	1	16.09.2016	16.09.2016
4ТН-110	1	21.09.2016	21.09.2016	"В", АГ - 60 мин.	1	21.09.2016	21.09.2016	1	21.09.2016	21.09.2016	1	21.09.2016	21.09.2016
В-Б-4	5	05.09.2016	09.09.2016	"В":В-Б-4, АГ - 5 ч.	5	05.09.2016	09.09.2016	5	11.07.2016	15.07.2016	5	05.09.2016	09.09.2016
В-К-11	5	12.09.2016	16.09.2016	КР: В-К-11, АГ - 48 ч.	5	12.09.2016	16.09.2016	5	12.09.2016	16.09.2016	5	12.09.2016	16.09.2016
В-К-11	1	12.09.2016	12.09.2016	Испытания вводов, АГ - 3 ч.	1	12.09.2016	12.09.2016						
В-К-24	1	13.09.2016	13.09.2016	Испытания вводов	1	13.09.2016	13.09.2016						
<b>ПС 220 кВ Дружная</b>													
1ТН-220	1	21.09.2016	21.09.2016	Профвосстановление ,, АГ - 3 ч.	1	21.09.2016	21.09.2016	1	21.09.2016	21.09.2016	1	21.09.2016	21.09.2016
2ТН-220	1	22.09.2016	22.09.2016	Профвосстановление ,, АГ - 3 ч.	1	22.09.2016	22.09.2016	1	22.09.2016	22.09.2016	1	22.09.2016	22.09.2016
В-242	3	20.09.2016	22.09.2016	Профконтроль КСЗ: В-242, АГ - 3 ч.	3	20.09.2016	22.09.2016	3	20.09.2016	22.09.2016	3	20.09.2016	22.09.2016

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1ТН-110	1	19.09.2016	19.09.2016	Профвосстановление .., АГ - 3 ч.	1	19.09.2016	19.09.2016	1	19.09.2016	19.09.2016	1	19.09.2016	19.09.2016
2ТН-110	1	20.09.2016	20.09.2016	Профвосстановление .., АГ - 3 ч.	1	20.09.2016	20.09.2016	1	20.09.2016	20.09.2016	1	20.09.2016	20.09.2016
В-3-18	5	26.09.2016	30.09.2016	Профвосстановление : В-3-18, АГ - 3 ч.	5	26.09.2016	30.09.2016	5	26.09.2016	30.09.2016	5	26.09.2016	30.09.2016
<b>ПС 220 кВ Правобережная</b>													
1АТ-125	4	19.09.2016	22.09.2016	Профконтроль, АГ - 3 ч.	4	19.09.2016	22.09.2016						
2АТ-125	5	12.09.2016	16.09.2016	Профконтроль, АГ - 3 ч.	5	26.09.2016	30.09.2016						
В-236	5	12.09.2016	16.09.2016	ТО УРЗА в объеме «В», АГ - 1 ч.	1	01.09.2016	01.09.2016						
Ремонтная переемычка 220 кВ	1	23.09.2016	23.09.2016	Профконтроль, АГ - 3 ч.	1	23.09.2016	23.09.2016						
В-С-5	1	01.09.2016	01.09.2016	Испытания вводов, АГ - 3 ч.	1	01.09.2016	01.09.2016						
В-С-6	1	01.09.2016	01.09.2016	испытание вводов, АГ - 3 ч.	1	01.09.2016	01.09.2016						
<b>ПС 220 кВ Татарская</b>													
1АТ-125	33	05.09.2016	07.10.2016	на ПС 220 кВ Татарская капитальный ремонт 1АТ-125, дегазация масла 1АТ-125, АГ - 72 ч.	39	02.08.2016	09.09.2016						
2Ш-110	12	05.09.2016	16.09.2016	ТР 2ШР 1Т-40, 2ШР 3-16, 2ШР ТУ-2, 2ШР ВШС-110, 2ШР-110-2АТ, ШР-110-2ТН, 2ШР ТУ-1, 2ШР 3-25, АГ - 3 ч.	12	05.09.2016	16.09.2016	12	05.09.2016	16.09.2016	12	05.09.2016	16.09.2016
В 3-15	1	07.09.2016	07.09.2016	Испытания В3-15, АГ - 3 ч.	1	07.09.2016	07.09.2016						
В 3-16	1	08.09.2016	08.09.2016	ТР 2ШР 3-16, АГ - 3 ч.	1	08.09.2016	08.09.2016	1	08.09.2016	08.09.2016	1	08.09.2016	08.09.2016
В 3-25	1	15.09.2016	15.09.2016	ТР 2ШР 3-25, АГ - 3 ч.	1	15.09.2016	15.09.2016	1	15.09.2016	15.09.2016	1	15.09.2016	15.09.2016
В-110-2АТ	1	14.09.2016	14.09.2016	ТР 2ШР-110-2АТ, АГ - 3 ч.	1	14.09.2016	14.09.2016	1	14.09.2016	14.09.2016	1	14.09.2016	14.09.2016
ВО-110	1	06.09.2016	06.09.2016	И, АГ - 3 ч.	1	06.09.2016	06.09.2016	1	06.09.2016	06.09.2016	1	06.09.2016	06.09.2016
ВО-110	1	08.09.2016	08.09.2016	И В ТУ-2, ТТ ТУ-2, АГ - 3 ч.	1	08.09.2016	08.09.2016	1	08.09.2016	08.09.2016	1	08.09.2016	08.09.2016
ВО-110	1	09.09.2016	09.09.2016	ТР 2ШР ТУ-2, АГ - 3 ч.	1	09.09.2016	09.09.2016	1	09.09.2016	09.09.2016	1	09.09.2016	09.09.2016
ВО-110	1	16.09.2016	16.09.2016	ТР 2ШР ТУ-1, АГ - 3 ч.	1	16.09.2016	16.09.2016	1	16.09.2016	16.09.2016	1	16.09.2016	16.09.2016

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВШС-110	1	05.09.2016	05.09.2016	И, отбор проб масла с вводов ВШС-110, АГ - 3 ч.	1	05.09.2016	05.09.2016	1	05.09.2016	05.09.2016	1	05.09.2016	05.09.2016
ВШС-110	3	05.09.2016	07.09.2016	ТР ВШС-110, 2ШР ВШС-110, АГ - 3 ч.	3	05.09.2016	07.09.2016	3	05.09.2016	07.09.2016	3	05.09.2016	07.09.2016
<b>ПС 220 кВ Тулинская</b>													
1АТ-125	1	26.09.2016	26.09.2016	И: вводы 110 кВ В-110-1АТ; ТР: 1ШР, ТР, ОР, АГ - 2 ч.	1	26.09.2016	26.09.2016	1	08.06.2016	08.06.2016	1	26.09.2016	26.09.2016
1ТН-110	10	19.09.2016	28.09.2016	ВПр для ТР: 1ШР, АГ - 4 ч	10	19.09.2016	28.09.2016	10	01.06.2016	10.06.2016	10	19.09.2016	28.09.2016
1ТН-110	1	20.09.2016	20.09.2016	Профвосстановление .., АГ - 3 ч.	1	20.09.2016	20.09.2016	1	02.06.2016	02.06.2016	1	20.09.2016	20.09.2016
1ТН-110	1	27.09.2016	27.09.2016	ТР: ТН, Р, АГ - 2 ч.	1	27.09.2016	27.09.2016	1	09.06.2016	09.06.2016	1	27.09.2016	27.09.2016
1Ш-110	10	19.09.2016	28.09.2016	ТР: 1ШР, АГ - 4 ч.	10	19.09.2016	28.09.2016	10	01.06.2016	10.06.2016	10	19.09.2016	28.09.2016
В-К-1	1	27.09.2016	27.09.2016	ТР: ЛР, ОР ПС 220 кВ Тулинская, АГ - 2 ч.	1	27.09.2016	27.09.2016						
В-К-15	1	23.09.2016	23.09.2016	ТР: 1ШР, ЛР, ОР; И: вводы 110 кВ В-К-15, АГ - 2 ч.	1	23.09.2016	23.09.2016	1	07.06.2016	07.06.2016	1	23.09.2016	23.09.2016
В-К-16	1	22.09.2016	22.09.2016	ТР: 1ШР, ЛР, ОР; И: вводы 110 кВ В-К-16, АГ - 2 ч.	1	22.09.2016	22.09.2016	1	06.06.2016	06.06.2016	1	22.09.2016	22.09.2016
В-К-17	1	20.09.2016	20.09.2016	ТР: 1ШР, ЛР, ОР, АГ - 2 ч.	1	20.09.2016	20.09.2016	1	02.06.2016	02.06.2016	1	20.09.2016	20.09.2016
В-К-18	1	19.09.2016	19.09.2016	ТР: 1ШР, ЛР, ОР., АГ - 2 ч.	1	19.09.2016	19.09.2016	1	01.06.2016	01.06.2016	1	19.09.2016	19.09.2016
В-К-19	1	28.09.2016	28.09.2016	ТР: 1ШР, ЛР, ОР, АГ - 2 ч.	1	28.09.2016	28.09.2016	1	10.06.2016	10.06.2016	1	28.09.2016	28.09.2016
В-К-2	1	26.09.2016	26.09.2016	ТР: ЛР, ОР ПС 220 кВ Тулинская, АГ - 2 ч.	1	01.09.2016	01.09.2016						
В-К-20	1	21.09.2016	21.09.2016	ТР: 1ШР, ЛР, ОР, АГ - 2 ч.	1	21.09.2016	21.09.2016	1	03.06.2016	03.06.2016	1	21.09.2016	21.09.2016
В-Ч-1	1	21.09.2016	21.09.2016	ТР: ЛР, ОР ПС 220 кВ Тулинская, АГ - 2 ч.	1	21.09.2016	21.09.2016						
В-Ч-2	1	28.09.2016	28.09.2016	ТР: ЛР, ОР ПС 220 кВ Тулинская, АГ - 2 ч.	1	28.09.2016	28.09.2016						
ОВ-110	10	19.09.2016	28.09.2016	БВР для ТР: ОР, АГ - 1 ч.	10	19.09.2016	28.09.2016	10	01.06.2016	10.06.2016	10	19.09.2016	28.09.2016
ОВ-110	1	23.09.2016	23.09.2016	ТР: 1ШР, АГ - 2 ч.	1	23.09.2016	23.09.2016	1	07.06.2016	07.06.2016	1	23.09.2016	23.09.2016
ОШ-110	10	19.09.2016	28.09.2016	ТР: ОР, АГ - 2 ч.	10	19.09.2016	28.09.2016						
ШСВ-110	10	19.09.2016	28.09.2016	ВПр для ТР: 1 ШР, АГ - 2 ч.	10	19.09.2016	28.09.2016						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ШСВ-110	1	26.09.2016	26.09.2016	ТР: 1ШР, В, АГ - 2 ч.	1	26.09.2016	26.09.2016	1	08.06.2016	08.06.2016	1	26.09.2016	26.09.2016
<b>ПС 220 кВ Урожай</b>													
В-219	1	27.09.2016	27.09.2016	ТР. ТО 2ШР-219, проверка РЗА В 219, АГ - 2 ч.	1	27.09.2016	27.09.2016	1	27.09.2016	27.09.2016	1	27.09.2016	27.09.2016
В-222	26	08.08.2016	02.09.2016	КР. В 222	26	08.08.2016	02.09.2016	26	08.08.2016	02.09.2016	26	08.08.2016	02.09.2016
В-222	1	07.09.2016	07.09.2016	ТР. ТО 2ШР-222, проверка РЗА В 222, АГ - 2 ч.	1	07.09.2016	07.09.2016	1	07.09.2016	07.09.2016	1	07.09.2016	07.09.2016
<b>ПС 220 кВ Чулымская</b>													
В-3-3	5	29.08.2016	02.09.2016	КР: В-3-3, АГ - 48 ч.	5	29.08.2016	02.09.2016	5	29.08.2016	02.09.2016	5	29.08.2016	02.09.2016
В-3-3	1	02.09.2016	02.09.2016	И: вводы 110 кВ В-3-3, АГ - 2 ч.	1	02.09.2016	02.09.2016	1	02.09.2016	02.09.2016	1	02.09.2016	02.09.2016
В-3-5	5	05.09.2016	09.09.2016	КР: В-3-5., АГ - 48 ч.	5	05.09.2016	09.09.2016	5	05.09.2016	09.09.2016	5	05.09.2016	09.09.2016
В-3-5	1	08.09.2016	08.09.2016	И: вводы 110 кВ В-3-5, АГ - 2 ч.	1	08.09.2016	08.09.2016	1	08.09.2016	08.09.2016	1	08.09.2016	08.09.2016
<b>ПС 220 кВ Южная</b>													
ОВ-110	5	12.09.2016	16.09.2016	Включение ВЛ-110 кВ Южная-Гилево (Ю-21) через ОВ-110 для КР: В-Ю-21., АГ - 48 ч.	5	12.09.2016	16.09.2016	5	12.09.2016	16.09.2016	5	12.09.2016	16.09.2016
ОВ-110	5	19.09.2016	23.09.2016	Включение ВЛ 110 кВ Южная-Гилево (Ю-22) через ОВ-110 для КР: В-Ю-22, АГ - 48 ч.	5	19.09.2016	23.09.2016	5	19.09.2016	23.09.2016	5	19.09.2016	23.09.2016
ОВ-110	5	19.09.2016	23.09.2016	Включение ВЛ 110 кВ Южная-Гилево (Ю-22) через ОВ-110 для испытание вводов 110 кВ В-Ю-22., АГ - 2 ч.	5	19.09.2016	23.09.2016						
<b>Подстанции 110 кВ</b>													
<b>ПС 110 кВ Барышевская</b>													
В-П-1	5	05.09.2016	09.09.2016	КР: В-П-1, АГ - 48 ч.	5	05.09.2016	09.09.2016	5	05.09.2016	09.09.2016	5	05.09.2016	09.09.2016
<b>ПС 110 кВ Ельцовская</b>													
1СШ-110	2	26.09.2016	27.09.2016	БВР для КР: ОД-1Т, КЗ-1Т, АГ - 1 ч.	2	26.09.2016	27.09.2016	2	26.09.2016	27.09.2016	2	26.09.2016	27.09.2016
2СШ-110	2	28.09.2016	29.09.2016	БВР для КР: ОД-2Т, КЗ-2Т, АГ - 1 ч.	2	28.09.2016	29.09.2016	2	28.09.2016	29.09.2016	2	28.09.2016	29.09.2016
<b>ПС 110 кВ Заречная</b>													
В-Ю-3	4	19.09.2016	22.09.2016	"Профвосстановлени е: В-Ю-3, АГ - 3 ч.	4	19.09.2016	22.09.2016	5	19.09.2016	23.09.2016	5	19.09.2016	23.09.2016

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
В-Ю-3	5	19.09.2016	23.09.2016	Испытание вводов 110 кВ., АГ - 60 мин.	5	19.09.2016	23.09.2016						
В-Ю-4	5	26.09.2016	30.09.2016	Профвосстановление УРЗА: В-Ю-4, АГ - 3 ч.	5	26.09.2016	30.09.2016	5	26.09.2016	30.09.2016	5	26.09.2016	30.09.2016
В-Ю-4	5	26.09.2016	30.09.2016	Испытание вводов 110 кВ., АГ - 60 мин.	5	26.09.2016	30.09.2016						
В-Ю-5	4	05.09.2016	08.09.2016	Профконтроль УРЗА В-Ю-5, АГ - 2 ч.	4	05.09.2016	08.09.2016	4	05.09.2016	08.09.2016	4	05.09.2016	08.09.2016
В-Ю-6	4	12.09.2016	15.09.2016	Профконтроль УРЗА: В-Ю-6, АГ - 2 ч.	4	12.09.2016	15.09.2016	4	12.09.2016	15.09.2016	4	12.09.2016	15.09.2016
<b>ПС 110 кВ Инская</b>													
В-К-25	3	05.09.2016	07.09.2016	Профконтроль УРЗА: В-К-25, АГ - 2 ч.	3	05.09.2016	07.09.2016	3	05.09.2016	07.09.2016	3	05.09.2016	07.09.2016
ОВ-110	5	12.09.2016	16.09.2016	Включить ВЛ 110 кВ Инская - Сосновка с отпайкой (Ю-7) через ОВ-110 для профвосстановления РЗА: В-Ю-7, АГ - 2 ч.	5	12.09.2016	16.09.2016	5	12.09.2016	16.09.2016	5	12.09.2016	16.09.2016
ШСВ-110	1	20.09.2016	20.09.2016	Испытания вводов ШСВ-110, АГ - 3 ч.	1	20.09.2016	20.09.2016						
<b>ПС 110 кВ Искитимская</b>													
1ТН-110	1	20.09.2016	20.09.2016	ТР: В, чистка изоляции соляной кислотой, АГ - 8 ч.	1	20.09.2016	20.09.2016	1	20.09.2016	20.09.2016	1	20.09.2016	20.09.2016
2ТН-110	1	05.09.2016	05.09.2016	ТР: В, чистка изоляции соляной кислотой, АГ - 8 ч.	1	05.09.2016	05.09.2016	1	05.09.2016	05.09.2016	1	05.09.2016	05.09.2016
2ТН-110	1	05.09.2016	05.09.2016	Чистка изоляции соляной кислотой 2ТН, 2РВС-110	1	05.09.2016	05.09.2016						
В-Ю-10				ТР: В, чистка изоляции соляной кислотой, АГ - 8 ч.	1	22.09.2016	22.09.2016	1	22.09.2016	22.09.2016	1	22.09.2016	22.09.2016
В-Ю-5	1	01.09.2016	01.09.2016	Чистка изоляции соляной кислотой	1	07.09.2016	07.09.2016						
В-Ю-6	1	06.09.2016	06.09.2016	Чистка изоляции соляной кислотой	1	06.09.2016	06.09.2016						
В-Ю-8	1	02.09.2016	02.09.2016	Чистка изоляции соляной кислотой	1	08.09.2016	08.09.2016						
В-Ю-9				ТР: чистка изоляции соляной кислотой, АГ - 8 ч.	1	21.09.2016	21.09.2016	1	21.09.2016	21.09.2016	1	21.09.2016	21.09.2016
СВ-110	1	19.09.2016	19.09.2016	Испытания вводов	1	19.09.2016	19.09.2016						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				СВ-110									
СВ-110	1	19.09.2016	19.09.2016	ТР: В, чистка изоляции соляной кислотой, АГ - 8 ч.	1	19.09.2016	19.09.2016	1	19.09.2016	19.09.2016	1	19.09.2016	19.09.2016
<b>ПС 110 кВ Кольвань</b>													
1СШ-110	5	05.09.2016	09.09.2016	ТР 1СР-110, ШР-110-1Т, 1ШРОВ-110, ШР-110-КМ-1, ШР-110-С-26, ШР-110-С-24, Р1ТН-110, АГ - 2 ч.	5	05.09.2016	09.09.2016	5	05.09.2016	09.09.2016	5	05.09.2016	09.09.2016
2СШ-110	5	26.09.2016	30.09.2016	ТР 2СР-110, ШР-110-2Т, 2ШРОВ-110, ШР-110-С-23, ШР-110-С-22, Р2ТН-110, АГ - 2 ч.	5	26.09.2016	30.09.2016	5	29.08.2016	02.09.2016	5	26.09.2016	30.09.2016
ВС-110	5	05.09.2016	09.09.2016	ТР 1СР-110, АГ - 2 ч.	5	05.09.2016	09.09.2016	5	05.09.2016	09.09.2016	5	05.09.2016	09.09.2016
ВС-110	5	26.09.2016	30.09.2016	ТР 2СР-110, АГ - 2 ч.	5	26.09.2016	30.09.2016	5	29.08.2016	02.09.2016	5	26.09.2016	30.09.2016
ОВ-110	5	05.09.2016	09.09.2016	ВКЛ, для ТР 1СШ-110, АГ - 2 ч.	5	05.09.2016	09.09.2016	5	05.09.2016	09.09.2016	5	05.09.2016	09.09.2016
ОВ-110	1	09.09.2016	09.09.2016	ТР 1ШРОВ-110, ШР-110-КМ-1, АГ - 2 ч.	1	09.09.2016	09.09.2016	1	09.09.2016	09.09.2016	1	09.09.2016	09.09.2016
ОВ-110	2	26.09.2016	27.09.2016	ТР 2ШРОВ-110, ШР-110-С-22, ОР-110-С-23, ОР-110-С-22, ОРОВ-110, АГ - 3 ч.	2	26.09.2016	27.09.2016	2	01.09.2016	02.09.2016	2	26.09.2016	27.09.2016
ОВ-110	5	26.09.2016	30.09.2016	ВКЛ, для ТР 2СШ-110, АГ - 2 ч.	5	26.09.2016	30.09.2016	4	29.08.2016	01.09.2016	5	26.09.2016	30.09.2016
<b>ПС 110 кВ Лянино</b>													
ВС-110	5	05.09.2016	09.09.2016	ВПр. Профилактическое восстановление комплекта ступенчатых защит ВЛ-3-50 (ДЗ, ТЗНП, МФО), АГ - 3 ч.	5	05.09.2016	09.09.2016	5	05.09.2016	09.09.2016	5	05.09.2016	09.09.2016
ВС-110	1	05.09.2016	05.09.2016	Проф.восстановление РЗА 1ТН-110, АГ - 60 мин.	1	05.09.2016	05.09.2016						
ВС-110	1	05.09.2016	05.09.2016	Проф.восстановление РЗА 2ТН-110, АГ - 60 мин.	1	05.09.2016	05.09.2016						
<b>ПС 110 кВ Морская</b>													
1СШ-110	5	12.09.2016	16.09.2016	ТО ЛР-110-3-27, АГ - 4 ч.	5	12.09.2016	16.09.2016	5	27.06.2016	01.07.2016	5	12.09.2016	16.09.2016
Ремонтная переемычка 110 кВ	5	12.09.2016	16.09.2016	ТО ПР-1, АГ - 4 ч.	5	12.09.2016	16.09.2016	5	27.06.2016	01.07.2016	5	12.09.2016	16.09.2016

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
<b>ПС 110 кВ Нива</b>													
СВ-110	5	19.09.2016	23.09.2016	ТР, Проверка РЗА, АГ - 60 мин.	5	19.09.2016	23.09.2016	5	19.09.2016	23.09.2016	5	19.09.2016	23.09.2016
<b>ПС 110 кВ Новоичуговская</b>													
1СШ-110	5	12.09.2016	16.09.2016	КР ЛР-110-3-27, 1СШ-110, АГ - 4 ч.	5	12.09.2016	16.09.2016	5	27.06.2016	01.07.2016	5	12.09.2016	16.09.2016
Ремонтная переемычка 110 кВ	5	12.09.2016	16.09.2016	КР ПР-1, АГ - 4 ч.	5	12.09.2016	16.09.2016	5	27.06.2016	01.07.2016	5	12.09.2016	16.09.2016
<b>ПС 110 кВ Первомайская</b>													
2СШ-110	4	29.08.2016	01.09.2016	БВР для ТР: 2Т, ОД, КЗ, ПР, АГ - 1 ч.	4	29.08.2016	01.09.2016	4	29.08.2016	01.09.2016	4	29.08.2016	01.09.2016
Ремонтная переемычка 110 кВ	4	29.08.2016	01.09.2016	ТР: ПР, АГ - 2 ч.	4	29.08.2016	01.09.2016	4	29.08.2016	01.09.2016	4	29.08.2016	01.09.2016
<b>ПС 110 кВ Пушная</b>													
1СШ-110	5	05.09.2016	09.09.2016	КР ОД-1Т, КЗ-1Т, проверка РЗА 1Т, испытание 1Т, АГ - 3 ч.	5	05.09.2016	09.09.2016	5	05.09.2016	09.09.2016	5	05.09.2016	09.09.2016
<b>ПС 110 кВ Северная</b>													
2ТН-110	5	26.09.2016	30.09.2016	ВПр для ТР: 2ШР-110, АГ - 4 ч.	5	26.09.2016	30.09.2016	5	25.04.2016	29.04.2016	5	26.09.2016	30.09.2016
2ТН-110	1	28.09.2016	28.09.2016	ТР: Р-2ТН-110, АГ - 4 ч.	1	28.09.2016	28.09.2016	1	27.04.2016	27.04.2016	1	28.09.2016	28.09.2016
2Ш-110	5	26.09.2016	30.09.2016	ТР: 2ШР-110, АГ - 4 ч.	5	26.09.2016	30.09.2016	5	25.04.2016	29.04.2016	5	26.09.2016	30.09.2016
В-К-9	1	19.09.2016	19.09.2016	ТР: ЛР-К-9 ПС 110 кВ Северная, АГ - ВЗ	1	19.09.2016	19.09.2016						
В-С-15	1	29.09.2016	29.09.2016	ТР: 2ШР-С-15, АГ - 4 ч.	1	29.09.2016	29.09.2016						
В-С-15	1	29.09.2016	29.09.2016	Испытание вводов 110 кВ., АГ - 60 мин.	1	29.09.2016	29.09.2016						
В-С-16	1	30.09.2016	30.09.2016	ТР: 2ШР-С-16, АГ - 4 ч.	1	30.09.2016	30.09.2016						
В-С-16	1	30.09.2016	30.09.2016	Испытание вводов 110 кВ., АГ - 60 мин.	1	30.09.2016	30.09.2016						
В-С-3	1	28.09.2016	28.09.2016	ТР: ЛР-С-3, ОР-С-3, АГ - 4 ч.	1	21.09.2016	21.09.2016	1	13.04.2016	13.04.2016	1	21.09.2016	21.09.2016
В-С-3	1	28.09.2016	28.09.2016	ТР: 2ШР-С-3, АГ - 4 ч.	1	28.09.2016	28.09.2016	1	27.04.2016	27.04.2016	1	28.09.2016	28.09.2016
В-С-4	1	27.09.2016	27.09.2016	ТР: ЛР-С-4, ОР-С-4, АГ - 4 ч.	1	20.09.2016	20.09.2016	1	12.04.2016	12.04.2016	1	20.09.2016	20.09.2016
В-С-4	1	27.09.2016	27.09.2016	ТР: 2ШР-С-4, АГ - 4 ч.	1	27.09.2016	27.09.2016	1	26.04.2016	26.04.2016	1	27.09.2016	27.09.2016
ОВ-110	5	19.09.2016	23.09.2016	ТР: ОР-110, АГ - 2 ч.	5	19.09.2016	23.09.2016	5	11.04.2016	15.04.2016	5	19.09.2016	23.09.2016
ОШ-110	5	19.09.2016	23.09.2016	ТР: ОР-110, АГ - 2 ч.	5	19.09.2016	23.09.2016	5	11.04.2016	15.04.2016	5	19.09.2016	23.09.2016

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ШСВ-110	1	26.09.2016	26.09.2016	ТР: 2ШР-ШСВ-110, АГ - 4 ч.	1	26.09.2016	26.09.2016	1	25.04.2016	25.04.2016	1	26.09.2016	26.09.2016
ШСВ-110	5	26.09.2016	30.09.2016	ВПР для ТР: 2ШР, АГ - 4 ч.	5	26.09.2016	30.09.2016	5	25.04.2016	29.04.2016	5	26.09.2016	30.09.2016
<b>ПС 110 кВ Толмачёвская</b>													
1СШ-110				БВР для ТР, И: вводы 110 кВ 1Т-40, АГ - 1 ч.	3	05.09.2016	07.09.2016	3	05.09.2016	07.09.2016	3	05.09.2016	07.09.2016
1СШ-110				Испытание 1ТН-110., АГ - 60 мин.	3	05.09.2016	07.09.2016						
2СШ-110				БВР для ТР, АГ - 1 ч.	3	12.09.2016	14.09.2016	3	12.09.2016	14.09.2016	3	12.09.2016	14.09.2016
2СШ-110				Испытание 2ТН-110., АГ - 60 мин.	3	12.09.2016	14.09.2016						
<b>ПС 110 кВ Учительская</b>													
1СШ-110	2	05.09.2016	06.09.2016	БВР для вывода 1Т-25 для профконтроля, АГ - 1 ч.	2	05.09.2016	06.09.2016	2	05.09.2016	06.09.2016	2	05.09.2016	06.09.2016
2СШ-110	2	07.09.2016	08.09.2016	БВР для вывода 2Т-25 для профконтроля, АГ - 1 ч.	2	07.09.2016	08.09.2016	2	07.09.2016	08.09.2016	2	07.09.2016	08.09.2016

КР-капитальный ремонт  
 ТР - текущий ремонт  
 ВПР - вынужденный простой  
 ТО - техническое обслуживание  
 БВР - безопасное выполнение работ  
 "В" - профвосстановление РЗА  
 "К" - первый профконтроль РЗА  
 "О" - опробование  
 И - испытание в/в оборудования