

**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «РЭС» в сентябре 2013 года.**

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
<b>ЛЭП 220 кВ</b>													
ВЛ 220 кВ Татарская - Барабинская (245)	7	26.08.2013	01.09.2013	К.Р. ВЛ. ПС 500 кВ Барабинская: ТР: ЛР-245, ВЧЗ-245, КС-245. ВВ испытания. Ревизия ошиновки и контактных соединений. АГ - 4 часа.	7	26.08.2013	01.09.2013	7	02.09.2013	08.09.2013	7	26.08.2013	01.09.2013
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Барабинская (248)	4	16.09.2013	19.09.2013	ПС 500 кВ Барабинская: ТР: ЛР-248, КС-248, ВЧЗ-248. Ревизия ошиновки и контактных соединений. АГ - 4 часа.	4	16.09.2013	19.09.2013	4	08.07.2013	11.07.2013	4	08.07.2013	11.07.2013
ВЛ 220 кВ Чулымская - Барабинская с отпайкой на ПС Груздёвка (244)	2	30.09.2013	01.10.2013	ПС 500 кВ Барабинская: Демонтаж КС-244 ф.С АГ - 2 часа.	2	30.09.2013	01.10.2013						
ВЛ 220 кВ Заря - Южная с отпайкой на ПС Электродная I цепь (249)	5	02.09.2013	06.09.2013	ПС 500 кВ Заря: ТР: ЛР-249, КС-ВЛ-249, ВЧЗС-ВЛ-249. АГ - 8 часов.	5	02.09.2013	06.09.2013	5	02.09.2013	06.09.2013	5	02.09.2013	06.09.2013
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Чулымская (243)	2	02.09.2013	03.09.2013	ТР. Замена дефектных изоляторов, АГ - 3 ч.	2	02.09.2013	03.09.2013	2	19.08.2013	20.08.2013	2	21.08.2013	22.08.2013
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Чулымская (243)	5	02.09.2013	06.09.2013	ТР: Ш-243, ЛР-243, 2ШР-1В, 2ШР-2В; РТН-Ш-243. АГ-8ч	5	02.09.2013	06.09.2013	5	02.09.2013	06.09.2013	5	02.09.2013	06.09.2013
ВЛ 220 кВ Тулинская - Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257)	2	30.09.2013	01.10.2013	ТР: ЛР, ОР ПС 220 кВ Дружная, ЛР ПС 220 кВ Строительная, АГ - 4 ч.	2	30.09.2013	01.10.2013	2	19.08.2013	20.08.2013	2	12.08.2013	13.08.2013
<b>ЛЭП 110 кВ</b>													
Разрыв транзита 110 кВ (две цепи): Татарская - Чаны - Тебиская - Барабинская ТЭЦ (3-13,	7	26.08.2013	01.09.2013	К.Р. ВЛ. АГ-4ч. ПС 500 кВ Барабинская: ТР: ЛР-245, ВЧЗ-245, КС-245. ВВ	7	26.08.2013	01.09.2013						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
3-14, 3-11, 3-12, 3-9, 3-10)				испытания. Ревизия ошиновки и контактных соединений. АГ - 4 часа.; К: Комплект ступенчатых защит ВЛ 220 кВ Татарская - Барабинская (ДЗ, ТЗНП, МФО), АПВ ВЛ 220 кВ Татарская - Барабинская (ТАПВ). АГ - 3 ч.									
Участок Посевная - Евсино ВЛ 110 кВ Южная - Посевная с отпайками I цепь (Ю-11)	3	25.09.2013	27.09.2013	Проверка эл. настройки ВЧ заградителя Ю-11 фаза "В" ПС 110 кВ Евсино, АГ - 2 ч.	3	02.09.2013	04.09.2013	5	02.09.2013	06.09.2013	5	02.09.2013	06.09.2013
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Посевная - Воскресенская - Шурыгинская - Шипуновская - Сузунская (Ю-15, Ю-17)	1	02.09.2013	02.09.2013	ТР ЛР Ю - 17В ПС 110 кВ Шурыгинская, АГ - 1 ч.	1	02.09.2013	02.09.2013	1	02.09.2013	02.09.2013	1	02.09.2013	02.09.2013
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Посевная - Воскресенская - Шурыгинская - Шипуновская - Сузунская (Ю-15, Ю-17)	5	02.09.2013	06.09.2013	ТО: ТР 1СШ-110, ТР 1ТН-110, покраска металлоконструкций ПС 110 кВ Шурыгинская, АГ - 1 ч.	5	02.09.2013	06.09.2013	5	02.09.2013	06.09.2013	1	02.09.2013	02.09.2013
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Сузунская - Бобровская - Битковская - Гилёвская - Южная (Ю-26, Ю-24, Ю-23, Ю-22, Ю-21)	1	02.09.2013	02.09.2013	ТР ЛР Ю-23 ПС 110 кВ Битковская, АГ - 1 ч.	1	02.09.2013	02.09.2013	1	02.09.2013	02.09.2013	1	02.09.2013	02.09.2013
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Сузунская - Бобровская - Битковская - Гилёвская - Южная (Ю-26, Ю-24, Ю-23, Ю-22, Ю-21)	2	02.09.2013	03.09.2013	ТР 1СШ-110 ПС 110 кВ Битковская, АГ - 1 ч.	2	02.09.2013	03.09.2013	2	02.09.2013	03.09.2013	2	02.09.2013	03.09.2013
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Сузунская - Бобровская - Битковская - Гилёвская - Южная (Ю-26, Ю-24, Ю-23, Ю-22, Ю-21)	1	04.09.2013	04.09.2013	ТР ЛР Ю-24 ПС 110 кВ Битковская, АГ - 1 ч.	1	04.09.2013	04.09.2013	1	04.09.2013	04.09.2013	1	04.09.2013	04.09.2013

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Сузунская - Бобровская - Битковская - Гилёвская - Южная (Ю-26, Ю-24, Ю-23, Ю-22, Ю-21)	2	04.09.2013	05.09.2013	ТР 2 СШ-110 ПС 110 кВ Битковская, АГ - 1 ч.	2	04.09.2013	05.09.2013	2	04.09.2013	05.09.2013	2	04.09.2013	05.09.2013
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Посевная - Воскресенская - Шурыгинская - Шипуновская - Сузунская (Ю-15, Ю-17)	1	16.09.2013	16.09.2013	ТР ЛР Ю-17Ш ПС 110 кВ Шурыгинская, АГ - 1 ч.	1	16.09.2013	16.09.2013	1	16.09.2013	16.09.2013	1	16.09.2013	16.09.2013
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Посевная - Воскресенская - Шурыгинская - Шипуновская - Сузунская (Ю-15, Ю-17)	5	16.09.2013	20.09.2013	ТО: ТР 2 СШ-110, ТР 2 ТН-110, покраска металлоконструкций ПС Шурыгинская, АГ - 1 ч.	5	16.09.2013	20.09.2013	5	16.09.2013	20.09.2013	5	16.09.2013	20.09.2013
Участок Посевная - Ново - Черепановская ВЛ 110 кВ Посевная - Усть-Тальменская с отпайками I цепь (Ю-13)	1	23.09.2013	23.09.2013	ТР 1 ТН-110 ПС 110 кВ Ново-Черепановская, АГ - 1 ч.	1	18.09.2013	18.09.2013	1	18.09.2013	18.09.2013	1	18.09.2013	18.09.2013
Участок Ново - Черепановская - Усть-Тальменская ВЛ 110 кВ Посевная - Усть-Тальменская с отпайками I цепь (Ю-13)	1	24.09.2013	24.09.2013	ТР 2 ТН-110 ПС 110 кВ Ново-Черепановская, АГ - 1 ч.	1	19.09.2013	19.09.2013	1	19.09.2013	19.09.2013	1	19.09.2013	19.09.2013
Участок Евсино - Южная ВЛ 110 кВ Южная - Посевная с отпайками I цепь (Ю-11)	3	04.09.2013	06.09.2013	Проверка эл. настройки ВЧ заградителя Ю-11 фаза "С" ПС 110 кВ Евсино, АГ - 2 ч.	3	23.09.2013	25.09.2013	5	23.09.2013	27.09.2013	5	23.09.2013	27.09.2013
Участок Груздевка - Клубничная ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Груздэвка с отпайками II цепь (З-8)	5	09.09.2013	13.09.2013	ТР. Верховой осмотр, замена дефектных изоляторов. Расширение просеки (оп.61-120), АГ - 3 ч.	5	09.09.2013	13.09.2013	5	15.07.2013	19.07.2013	5	15.07.2013	19.07.2013
Участок Груздевка - Кожурла ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Груздэвка с отпайками I цепь (З-7)	5	23.09.2013	27.09.2013	ТР. Верховой осмотр, замена дефектных изоляторов. Расширение просеки (оп.61-120), АГ - 3 ч.	5	23.09.2013	27.09.2013	5	22.07.2013	26.07.2013	5	22.07.2013	26.07.2013
Перенос места разрыва	5	16.09.2013	20.09.2013	ТР. Верховой	5	16.09.2013	20.09.2013	5	16.09.2013	20.09.2013	5	16.09.2013	20.09.2013

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
транзита 110 кВ: БТЭЦ - Сергино - Полярная - Биаза (3-39, 3-40)				осмотр, замена дефектных изоляторов. Расширение просеки , на ВЛ 3-39 участок БТЭЦ - Сергино. АГ - 3 ч.									
ВЛ 110 кВ Кочки - Краснозёрская с отпайками (3-22)	10	02.09.2013	11.09.2013	КР: В 3-22 ПС 110 кВ Краснозёрская, АГ - ВЗ.	10	02.09.2013	11.09.2013						
ВЛ 110 кВ Молодежная-Хорошинская (3-111)	5	16.09.2013	19.09.2013	ТО ВЛ, АГ - 1 ч.	5	16.09.2013	19.09.2013						
Участок Ордынская - Кирза ВЛ 110 кВ Ордынская - Кочки с отпайками (3-29)	5	09.09.2013	13.09.2013	ТР. Расчистка просеки, АГ - 2 ч.	5	09.09.2013	13.09.2013	5	09.09.2013	13.09.2013	5	09.09.2013	13.09.2013
Участок Мурлыткино - Тогучин ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Торсьма с отпайками I цепь (П-3)	7	18.09.2013	24.09.2013	ТР. Замена изоляторов оп.1-34, АГ - 1,5 ч.	5	16.09.2013	20.09.2013	4	17.09.2013	20.09.2013	4	17.09.2013	20.09.2013
ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная с отпайками II цепь (Ю-10)	5	09.09.2013	13.09.2013	ТР: чистка изоляторов, конд. связи соляной кислотой ПС 110 кВ Искитимская; Вырубка деревьев, замена изоляторов, АГ - 8 ч.	5	09.09.2013	13.09.2013	5	09.09.2013	13.09.2013	5	09.09.2013	13.09.2013
ВЛ 110 кВ Искитимская-Южная с отпайками I цепь (Ю-9)	5	16.09.2013	20.09.2013	ТР: чистка изоляторов, конд. связи соляной кислотой ПС 110 кВ Искитимская; Вырубка деревьев, замена изоляторов, АГ - 8 ч.	5	16.09.2013	20.09.2013	5	16.09.2013	20.09.2013	5	16.09.2013	20.09.2013
ВЛ 110 кВ Восточная - Северная с отпайкой на ПС Светлая I цепь (К-9)	1	17.09.2013	17.09.2013	КР: ЛР ПС 110 кВ Светлая, АГ - 8 ч.	1	16.09.2013	16.09.2013	1	16.09.2013	16.09.2013	1	16.09.2013	16.09.2013
ВЛ 110 кВ Восточная - Северная с отпайками II цепь (К-10)	1	16.09.2013	16.09.2013	КР: ЛР ПС 110 кВ Светлая, АГ - 8 ч.	1	17.09.2013	17.09.2013	1	17.09.2013	17.09.2013	1	17.09.2013	17.09.2013
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный с отпайками III цепь (К-33)	1	09.09.2013	09.09.2013	КР: ЛР ПС 110 кВ Инструментальная, АГ - 4.	1	23.09.2013	23.09.2013	1	09.09.2013	09.09.2013	1	23.09.2013	23.09.2013
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный с отпайками IV цепь (К-34)	1	11.09.2013	11.09.2013	КР: ЛР ПС 110 кВ Инструментальная, АГ - 4.	1	25.09.2013	25.09.2013	1	10.09.2013	10.09.2013	1	24.09.2013	24.09.2013
ВЛ 110 кВ Заречная -	1	16.09.2013	16.09.2013	ТР: чистка	1	03.09.2013	03.09.2013	1	03.09.2013	03.09.2013	1	03.09.2013	03.09.2013

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Искитимская с отпайками II цепь (Ю-6)				изоляторов соляной кислотой ПС 110 кВ Искитимская, АГ - ВЗ.									
ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская с отпайками I цепь (Ю-5)	1	10.09.2013	10.09.2013	ТР: чистка изоляторов соляной кислотой ПС 110 кВ Искитимская, АГ - ВЗ.	1	04.09.2013	04.09.2013	1	04.09.2013	04.09.2013	1	04.09.2013	04.09.2013
Участок Тальменская - Искитимская ВЛ 110 кВ Инская - Искитимская с отпайками (Ю-8)	1	23.09.2013	23.09.2013	ТР: чистка изоляторов, конд. связи соляной кислотой ПС 110 кВ Искитимская, АГ - 3 ч.	1	23.09.2013	23.09.2013	1	02.09.2013	02.09.2013	1	23.09.2013	23.09.2013
ВЛ 110 кВ Научная - Заречная с отпайками I цепь (Ю-3)	1	24.09.2013	24.09.2013	ТР: ЛР, ОР, ПС 110 кВ Заречная, АГ - 3 ч.	1	18.09.2013	18.09.2013	1	12.08.2013	12.08.2013	1	12.08.2013	12.08.2013
ВЛ 110 кВ Научная - Заречная с отпайками II цепь (Ю-4)	1	25.09.2013	25.09.2013	ТР: ЛР, ОР, ПС 110 кВ Заречная, АГ - 3 ч.	1	19.09.2013	19.09.2013	1	13.08.2013	13.08.2013	1	13.08.2013	13.08.2013
ВЛ 110 кВ Восточная - Северная с отпайками II цепь (К-10)	1	16.09.2013	16.09.2013	КР: Соединение и разрезание шлейфов на опоре №15, АГ - 4 ч.	1	09.09.2013	09.09.2013						
Участок опоры №15 - Восточная ВЛ 110 кВ Восточная - Северная с отпайками II цепь (К-10)	12	16.09.2013	27.09.2013	КР: Замена грозотроса, АГ - 8 ч.	12	09.09.2013	20.09.2013						
ВЛ 110 кВ Восточная - Северная с отпайкой на ПС Светлая I цепь (К-9)	1	17.09.2013	17.09.2013	КР: Соединение и разрезание шлейфов на опоре №15, АГ - 4 ч.	1	10.09.2013	10.09.2013						
Участок опоры №15 - Восточная ВЛ 110 кВ Восточная - Северная с отпайкой на ПС Светлая I цепь (К-9)	12	17.09.2013	28.09.2013	КР: Замена грозотроса, АГ - 8 ч.	12	10.09.2013	21.09.2013						
ВЛ 110 кВ Восточная - Северная с отпайкой на ПС Светлая I цепь (К-9)	1	29.09.2013	29.09.2013	КР: Соединение шлейфов на опоре №15, АГ - 4 ч.	1	22.09.2013	22.09.2013						
ВЛ 110 кВ Восточная - Северная с отпайками II цепь (К-10)	1	28.09.2013	28.09.2013	КР: Соединение шлейфов на опоре №15, АГ - 4 ч.	1	21.09.2013	21.09.2013						
Участок Татарская - Колония ВЛ 110 кВ Татарская - Валерино с отпайками II цепь (3-16)	16	02.09.2013	17.09.2013	Для безопасного выполнения работ по замене грозотроса на ВЛ 110 кВ 3-15 в пролетах оп. 124-208,	16	02.09.2013	17.09.2013						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				АГ - 6 ч.									
Участок Каратканск - Валерино ВЛ 110 кВ Татарская - Валерино с отпайками I цепь (3-15)	16	02.09.2013	17.09.2013	Замена грозотроса в связи с износом и угрозой падения на провода ВЛ в пролетах оп.124-208, АГ - 6 ч.	16	02.09.2013	17.09.2013						
Участок Колония - Валерино ВЛ 110 кВ Татарская - Валерино с отпайками II цепь (3-16)	1	18.09.2013	18.09.2013	Разрезание шлейфов на оп. №251 АГ - 4 ч.	1	18.09.2013	18.09.2013						
Участок ТПС Колония - оп. 251 ВЛ 110 кВ Татарская - Валерино с отпайками II цепь (3-16)	7	18.09.2013	26.09.2013	Для безопасного выполнения работ по замене грозотроса на участке Каратканск - Валерино ВЛ 110 кВ Татарская - Валерино с отпайками I цепь (3-15) в анкерных пролетах оп. 209-215, 215-228, 228-251, АГ - 6 ч.	7	18.09.2013	26.09.2013						
Участок Каратканск - Валерино ВЛ 110 кВ Татарская - Валерино с отпайками I цепь (3-15)	7	18.09.2013	26.09.2013	Замена грозотроса в анкерных пролетах оп.209-215, 215-228, 228-251, АГ - 6 ч.	7	18.09.2013	26.09.2013						
Участок Колония - Валерино ВЛ 110 кВ Татарская - Валерино с отпайками II цепь (3-16)	1	27.09.2013	27.09.2013	Соединение шлейфов на оп. № 251 с применением термосварки, АГ - 4 ч.	1	27.09.2013	27.09.2013						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная с отпайками II цепь (Ю-2)	12	09.09.2013	20.09.2013	КР В Ю2. АГ - ВЗ.	12	02.09.2013	13.09.2013	33	22.07.2013	23.08.2013	33	04.03.2013	05.04.2013
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская с отпайками I цепь (З-27)	3	18.09.2013	20.09.2013	ТР 1ШР 327 НГЭС. АГ - ВЗ.	3	18.09.2013	20.09.2013	1	03.04.2013	03.04.2013	1	03.04.2013	03.04.2013
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская I цепь (К-15)	3	17.09.2013	19.09.2013	ТР 1ШР К15 НГЭС. АГ - ВЗ.	3	17.09.2013	19.09.2013	1	05.04.2013	05.04.2013	1	12.04.2013	12.04.2013
Участок Колония - Валерино ВЛ 110 кВ Татарская - Валерино с отпайками II цепь (3-16)	2	18.09.2013	19.09.2013	ТР: ЛР316-110 на ПС 110 кВ Илюшкино, АГ-30 минут	2	16.09.2013	17.09.2013	1	28.06.2013	28.06.2013	1	28.06.2013	28.06.2013
Участок Кокوشيно-Чулымская ВЛ 110 кВ Чулымская - Груздэвка с	2	10.09.2013	11.09.2013	КР: ЛР-110-3-5, соединительные шины и спуски	2	10.09.2013	11.09.2013	2	10.09.2013	11.09.2013	2	10.09.2013	11.09.2013

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
отпайками I цепь (3-5)				110кВ на ПС 110 кВ Секты, АГ-2ч									
Участок Кирзинская - Тебисская ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Тебисская с отпайками II цепь (3-10)	1	05.09.2013	05.09.2013	КР: ЛР-110-3-10 "Восток", ШР-СВ-110-1 на ЭЧЭ Кирзинская, ОР-110-3-10 на ЭЧЭ Тебисская, АГ-2ч	1	12.09.2013	12.09.2013	1	16.07.2013	16.07.2013	1	12.09.2013	12.09.2013
Участок Болотная - Юрга ВЛ 110 кВ Моховая - Юрга с отпайкой на ПС Таскаево II цепь (В-8)	2	23.09.2013	24.09.2013	ТР: ЛР-110 В-8 на ПС 110 кВ Таскаево, АГ-1ч.	2	23.09.2013	24.09.2013	2	сентябрь	сентябрь	2	23.09.2013	24.09.2013
Участок Тогучин - Торсьма ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Торсьма с отпайками I цепь (П-3)	2	25.09.2013	26.09.2013	ТР: разъезд и выкл ПС 110 кВ Зверобойка. АГ-2 ч.	2	25.09.2013	26.09.2013	2	сентябрь	сентябрь	2	25.09.2013	26.09.2013
Участок Изюлинка - Торсьма ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Торсьма с отпайками II цепь (П-4)	1	27.09.2013	27.09.2013	ТР: разъезд и выкл ПС 110 кВЗверобойка. АГ-2 ч.	1	27.09.2013	27.09.2013	1	сентябрь	сентябрь	1	27.09.2013	27.09.2013
ВЛ 110 кВ Тебисская - Чаны с отпайками II цепь (3-12)	12	23.09.2013	04.10.2013	КР: В-110-3-12, АГ-8ч.	12	23.09.2013	04.10.2013	12	17.06.2013	28.06.2013	12	23.09.2013	04.10.2013
Участок БТЭЦ - Барабушка ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Тебисская с отпайками I цепь (3-9)	2	18.09.2013	19.09.2013	ТР: ЛР-3-9 ОР-3-9, АГ-4ч	2	09.09.2013	10.09.2013						
Участок БТЭЦ - Кирзинская ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Тебисская с отпайками II цепь (3-10)	2	16.09.2013	17.09.2013	ТР: ЛР-3-10 ОР-3-10, АГ-4ч	2	11.09.2013	12.09.2013						
Разрыв транзита 110 кВ (две цепи): Усть-Тальменская - Алтай - Чесноковская и Усть-Тальменская - Химпром - Чесноковская	5	16.09.2013	20.09.2013	Замена грозотроса, АГ-5 ч.	5	23.09.2013	27.09.2013						
<b>Подстанции 220 кВ</b>													
<b>ПС 220 кВ Восточная</b>													
2Ш-220	32	30.09.2013	31.10.2013	КР: 2ШР, АГ - 48 ч.	32	30.09.2013	31.10.2013	30	28.08.2013	26.09.2013	30	30.09.2013	29.10.2013
ШСВ-220	2	30.09.2013	01.10.2013	КР: 2ШР, АГ - ВЗ.	2	30.09.2013	01.10.2013	2	05.09.2013	06.09.2013	2	30.09.2013	01.10.2013
<b>ПС 220 кВ Правобережная</b>													
1АТ	5	02.09.2013	06.09.2013	"В": АГ - 5 ч.	5	02.09.2013	06.09.2013	5	22.07.2013	26.07.2013	5	02.09.2013	06.09.2013
В-С-2	5	09.09.2013	13.09.2013	"В": В, АГ - 5 ч.	5	09.09.2013	13.09.2013	5	09.09.2013	13.09.2013	5	09.09.2013	13.09.2013

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Ремонтная переемычка 220 кВ	1	16.09.2013	16.09.2013	"В": Ремонтная переемычка, АГ - 1 ч.	1	16.09.2013	16.09.2013						
В-236	3	18.09.2013	20.09.2013	"К": В, АГ - 3 ч.	3	18.09.2013	20.09.2013	3	02.09.2013	04.09.2013	3	18.09.2013	20.09.2013
<b>ПС 220 кВ Дружная</b>													
В-220-2АТ	12	02.09.2013	13.09.2013	КР: В, АГ - 96 ч.	12	02.09.2013	13.09.2013	12	17.06.2013	28.06.2013	12	02.09.2013	13.09.2013
ОВ-220	2	30.09.2013	01.10.2013	ТР: ОР, АГ - 4 ч.	2	30.09.2013	01.10.2013						
В-257	2	30.09.2013	01.10.2013	ТР: ЛР, ОР, АГ - 4 ч.	2	30.09.2013	01.10.2013	2	12.08.2013	13.08.2013	2	12.08.2013	13.08.2013
<b>ПС 220 кВ Тулинская</b>													
1В-256	12	02.09.2013	13.09.2013	КР: В, АГ - 96 ч.	12	02.09.2013	13.09.2013	12	02.09.2013	13.09.2013	12	02.09.2013	13.09.2013
2В-256	12	16.09.2013	27.09.2013	КР: В, АГ - 96 ч.	12	16.09.2013	27.09.2013	12	16.09.2013	27.09.2013	12	16.09.2013	27.09.2013
<b>ПС 220 кВ Чулымская</b>													
В-3-5	3	16.09.2013	18.09.2013	"В": В, АГ - 5 ч.	3	16.09.2013	18.09.2013	5	09.09.2013	13.09.2013	5	09.09.2013	13.09.2013
В-3-3	3	18.09.2013	20.09.2013	"В": В, АГ - 5 ч.	3	18.09.2013	20.09.2013	5	08.04.2013	12.04.2013	5	08.04.2013	12.04.2013
<b>ПС 220 кВ Строительная</b>													
1Т-40	1	30.09.2013	30.09.2013	ТР: ЛР, АГ - 4 ч.	1	30.09.2013	30.09.2013						
<b>ПС 220 кВ Урожай</b>													
В 221	26	12.08.2013	06.09.2013	КР ВВБ-220, АГ-ВЗ.	26	05.08.2013	30.08.2013	26	05.08.2013	30.08.2013	26	05.08.2013	30.08.2013
В 221	1	09.09.2013	09.09.2013	ТР. Проверка РЗА, АГ - 1 ч.	1	09.09.2013	09.09.2013	1	09.09.2013	09.09.2013	1	09.09.2013	09.09.2013
В 222	1	16.09.2013	16.09.2013	ТР. Проверка РЗА, АГ - 1 ч.	1	16.09.2013	16.09.2013	1	16.09.2013	16.09.2013	1	16.09.2013	16.09.2013
В 219	1	09.09.2013	09.09.2013	ТО вводов, АГ - 1 ч.	1	09.09.2013	09.09.2013						
ШСВ-220				ТР, ТО ТТ, Проверка РЗА, АГ - 1 ч.	2	17.09.2013	18.09.2013	2	10.09.2013	11.09.2013	2	17.09.2013	18.09.2013
В-110-2АТ	1	02.09.2013	02.09.2013	ТО МКП-110, АГ - 2 ч.	1	02.09.2013	02.09.2013						
ОВ-110	10	16.09.2013	25.09.2013	КР, МКП-110 3-23, АГ - ВЗ.	10	16.09.2013	25.09.2013						
<b>ПС 220 кВ Татарская</b>													
ТН-СШ-2АТ	1	03.09.2013	03.09.2013	И РВС СШ-2АТ, отбор проб масла из баков ТН-СШ-2АТ, АГ - ВЗ.	1	03.09.2013	03.09.2013	2	18.07.2013	19.07.2013	2	18.07.2013	19.07.2013
2В-245	1	12.09.2013	12.09.2013	И 2В-245, АГ - ВЗ.	1	12.09.2013	12.09.2013	1	23.05.2013	23.05.2013	1	23.05.2013	23.05.2013
1ТН-110	1	09.09.2013	09.09.2013	Отбор проб масла с баков 1ТН-110, АГ - 3 ч.	1	09.09.2013	09.09.2013						
2ТН-110	1	11.09.2013	11.09.2013	Отбор проб масла с баков 2ТН-110, АГ - 3 ч.	1	11.09.2013	11.09.2013						
ВО-110	1	10.09.2013	10.09.2013	Отбор проб масла с	1	10.09.2013	10.09.2013						



Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				баков ТТ 3-25, АГ - 3 ч.									
<b>ПС 220 кВ Научная</b>													
1Ш-110	5	23.09.2013	27.09.2013	ТР, АГ-3 ч.	5	16.09.2013	20.09.2013	5	02.09.2013	06.09.2013	5	16.09.2013	20.09.2013
2Ш-110				ТР, АГ-3 ч.	5	09.09.2013	13.09.2013	5	09.09.2013	13.09.2013	5	09.09.2013	13.09.2013
<b>Подстанции 110 кВ</b>													
<b>ПС 110 кВ Моховая</b>													
ВЛ-В-7	5	16.09.2013	20.09.2013	ВПр, проверка РЗА, АГ - 2 ч.	5	16.09.2013	20.09.2013						
<b>ПС 110 кВ Ново-Черепановская</b>													
1СШ-110	1	23.09.2013	23.09.2013	ТР 1 ТН-110, АГ - 1 ч.	1	18.09.2013	18.09.2013	1	18.09.2013	18.09.2013	1	18.09.2013	18.09.2013
2СШ-110	1	24.09.2013	24.09.2013	ТР 2 ТН-110, АГ - 1 ч.	1	19.09.2013	19.09.2013	1	19.09.2013	19.09.2013	1	19.09.2013	19.09.2013
<b>ПС 110 кВ Купинская</b>													
ЩСВ-110	1	03.09.2013	03.09.2013	ТО МКП-110, АГ-2 ч.	1	03.09.2013	03.09.2013						
<b>ПС 110 кВ Кочки</b>													
ВО-110	1	09.09.2013	09.09.2013	ТО и проверка РЗА, АГ - 4 ч.	1	09.09.2013	09.09.2013						
ВШС-110	1	16.09.2013	16.09.2013	ТО и проверка РЗА, АГ - 4 ч.	1	10.09.2013	10.09.2013						
ВО-110	1	11.09.2013	11.09.2013	ТО и проверка РЗА В 3-20, АГ - 4 ч.	1	11.09.2013	11.09.2013						
ВО-110	1	12.09.2013	12.09.2013	ТО и проверка РЗА В 3-21, АГ - 4 ч.	1	12.09.2013	12.09.2013						
ВО-110	1	13.09.2013	13.09.2013	ТО и проверка РЗА В 3-22, АГ - 4 ч.	1	13.09.2013	13.09.2013						
ВО-110	1	16.09.2013	16.09.2013	ТО и проверка РЗА В 3-29, АГ - 4 ч.	1	16.09.2013	16.09.2013						
ВО-110	1	17.09.2013	17.09.2013	ТО и проверка РЗА В 3-31, АГ - 4 ч.	1	17.09.2013	17.09.2013						
В КК-113	1	18.09.2013	18.09.2013	ТО и проверка РЗА, АГ - 4 ч.	1	18.09.2013	18.09.2013						
<b>ПС 110 кВ Здвинская</b>													
1СШ-110	5	02.09.2013	06.09.2013	ТР ТР-110-1Т, СР-1-110. 1СШ-10 и 1СШ-35 будут запитаны от 2Т-10,0. АГ - 3 ч.	5	02.09.2013	06.09.2013						
1Ш-110	5	02.09.2013	06.09.2013	ТР ШР-110-1Т, Р-1ТН-110, 1ТН-110, 1ШРШОВ-110, ШР-3-66. Необходимо перевести питание ПС-110 кВ Степная и	5	02.09.2013	06.09.2013	5	02.09.2013	06.09.2013	5	02.09.2013	06.09.2013

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				ВЛ-3-66 от ПС-110 кВ Ильинка. АГ - 3 ч.									
2СШ-110	5	09.09.2013	13.09.2013	ТР ТР-110-2Т, СР-2-110, АГ - 3 ч.	5	09.09.2013	13.09.2013						
2Ш-110	5	09.09.2013	13.09.2013	ТР ШР-110-2Т, ШР-3-36, ПР-2-110, 2ШРШОВ-110, ШР-3-50, Р-2ТН-110, 2ТН-110. Необходимо вывести АВР-110 и перевести питание ПС 110 кВ Здвинская от ВЛ 110 кВ Степная- Здвинская (3-66). АГ - 3 ч.	5	09.09.2013	13.09.2013	5	09.09.2013	13.09.2013	5	09.09.2013	13.09.2013
ШОВ-110	5	02.09.2013	06.09.2013	ТР ШОВ-110. Проверка РЗА ШОВ-110 (цикл К), вывод дискретных сигналов защит ШОВ-110 на СОТИ, проверка РЗА Делительных защит ШОВ-110 (цикл К), АГ - 3 ч.	5	02.09.2013	06.09.2013	5	09.09.2013	13.09.2013	5	02.09.2013	06.09.2013
<b>ПС 110 кВ Искитимская</b>													
В-Ю-6	1	16.09.2013	16.09.2013	ТР: чистка изоляторов соляной кислотой, АГ - 4 ч.	1	03.09.2013	03.09.2013	1	03.09.2013	03.09.2013	1	03.09.2013	03.09.2013
В-Ю-5	1	10.09.2013	10.09.2013	ТР: чистка изоляторов соляной кислотой, АГ - 4 ч.	1	04.09.2013	04.09.2013	1	04.09.2013	04.09.2013	1	04.09.2013	04.09.2013
СВ-110	1	09.09.2013	09.09.2013	ТР: чистка изоляторов соляной кислотой, АГ - 4 ч.	1	09.09.2013	09.09.2013	1	17.09.2013	17.09.2013	1	09.09.2013	09.09.2013
В-Ю-10	1	11.09.2013	11.09.2013	ТР: В , АГ - 4 ч.	1	11.09.2013	11.09.2013	1	11.09.2013	11.09.2013	1	11.09.2013	11.09.2013
1ТН-110	1	12.09.2013	12.09.2013	ТР: чистка изоляторов соляной кислотой; И: ТН, АГ - 4 ч.	1	12.09.2013	12.09.2013	1	12.09.2013	12.09.2013	1	12.09.2013	12.09.2013
2ТН-110	1	13.09.2013	13.09.2013	ТР: чистка изоляторов соляной кислотой, АГ - 4 ч.	1	13.09.2013	13.09.2013	1	13.09.2013	13.09.2013	1	13.09.2013	13.09.2013
В-Ю-9	1	16.09.2013	16.09.2013	ТР: чистка изоляторов соляной кислотой, АГ - 4 ч.	1	16.09.2013	16.09.2013	1	16.09.2013	16.09.2013	1	16.09.2013	16.09.2013
В-Ю-8	1	23.09.2013	23.09.2013	ТР: чистка изоляторов соляной кислотой, АГ - 4 ч.	1	23.09.2013	23.09.2013	1	02.09.2013	02.09.2013	1	23.09.2013	23.09.2013

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
В-Ю-10	5	09.09.2013	13.09.2013	"В": В, АГ - 3 ч.	5	09.09.2013	13.09.2013	5	17.06.2013	21.06.2013	5	09.09.2013	13.09.2013
<b>ПС 110 кВ Мостовая</b>													
ОВ-110	5	30.09.2013	02.10.2013	"К": В, АГ - 3 ч.	5	30.09.2013	02.10.2013	5	30.09.2013	02.10.2013	5	30.09.2013	02.10.2013
<b>ПС 110 кВ Новая</b>													
1Т-16	2	24.09.2013	25.09.2013	ТР: ПР. ОД/КЗ-1Т, АГ - 3 ч.	2	24.09.2013	25.09.2013						
2Т-16	2	26.09.2013	27.09.2013	ТР: ПР. ОД/КЗ-2Т, АГ - 3 ч.	2	26.09.2013	27.09.2013						
<b>ПС 110 кВ Учительская</b>													
1Т-25	4	09.09.2013	12.09.2013	"В": Т, АГ - 3 ч.	4	09.09.2013	12.09.2013						
2Т-25	4	16.09.2013	19.09.2013	"В": Т, АГ - 3 ч.	4	16.09.2013	19.09.2013						
<b>ПС 110 кВ Заречная</b>													
В-Ю-3	1	24.09.2013	24.09.2013	ТР: ЛР, ОР, АГ - 4 ч.	1	18.09.2013	18.09.2013	1	12.08.2013	12.08.2013	1	12.08.2013	12.08.2013
В-Ю-4	1	25.09.2013	25.09.2013	ТР: ЛР, ОР, АГ - 4 ч.	1	19.09.2013	19.09.2013	1	13.08.2013	13.08.2013	1	13.08.2013	13.08.2013
ОВ-110	2	18.09.2013	19.09.2013	ТР: ОР присоединений, АГ - 4 ч.	2	18.09.2013	19.09.2013						

ТР - текущий ремонт

КР - капитальный ремонт

ТО - техническое обслуживание

СР- средний ремонт

"В" - профвосстановление РЗА

"К" - профконтроль РЗА

"К1" -первый профконтроль РЗА

"Т" - тестовый контроль РЗА

"СКО" - снятие контрольных осциллограмм

И -испытание в/в оборудования