

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «РЭС» в августе 2018 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ЛЭП 220 кВ													
ВЛ 220 кВ Плотинная - Светлая (ВЛ ПС-212)	7	29.07.18	04.08.18	Капитальный ремонт, АГ - 4 ч.	7	29.07.2018	04.08.2018	7	03.09.2018	09.09.2018	7	29.07.2018	04.08.2018
ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская	5	30.07.18	03.08.18	КР ВЛ 220 кВ Барабинская - Чулымская , АГ - 6 ч.	5	30.07.18	03.08.18				5	30.07.18	03.08.18
ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская	5	30.07.18	03.08.18	Капитальный ремонт, АГ - 6 ч.	5	30.07.18	03.08.18				5	30.07.18	03.08.18
ВЛ 220 кВ Плотинная - Светлая (ВЛ ПС-212)	5	30.07.18	03.08.18	КР ШР ПС-212, ремонт 1 сек.ш 220 кВ, АГ - 6 ч.	5	30.07.2018	03.08.2018	5	03.09.2018	07.09.2018	5	30.07.2018	03.08.2018
ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская	5	30.07.18	03.08.18	ТР: ЛР-244, ОР-244. ТО РЗА (ШОН). ВВИ КС-244., АГ - 2 ч.	5	30.07.18	03.08.18				-	-	-
ВЛ 220 кВ Заря - Восточная I цепь (251)	7	30.07.18	05.08.18	ТР и замена ОСИ: ЛР-251, ОР-251. ТО: ВЧЗ-251. Изменение схемы подвеса ВЧЗ-251. ВВИ: КС-251., АГ - 6 ч.	7	30.07.18	05.08.18				-	-	-
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Чулымская (243)	3	08.08.18	10.08.18	.Вырубка деревьев угрожающих падением на провода ВЛ прол.. 429-530, АГ - 10 мин.	5	06.08.18	10.08.18						
ВЛ 220 кВ Заря - Восточная II цепь (252)	5	06.08.18	10.08.18	ТР и замена ОСИ: ЛР-252, ОР-252. ТО: ВЧЗ-252. ВВИ: КС-252., АГ - 4 ч.	5	06.08.2018	10.08.2018	5	17.07.2018	21.07.2018	5	06.08.2018	10.08.2018
ВЛ 220 кВ Барнаульская - Плотинная	5	06.08.18	10.08.18	КР, АГ - 4 ч.	5	07.08.2018	11.08.2018	5	17.07.2018	21.07.2018	5	07.08.2018	11.08.2018
ВЛ 220 кВ Барнаульская - Плотинная	13	06.08.18	18.08.18	ТР ЛР-208, ОР-208. ВВИ КС-208. Ревизия элементов настройки ВЧЗ-208 ф.А., АГ - 6 ч.	13	07.08.18	19.08.18	13	17.07.18	29.07.18	13	07.08.18	19.08.18
ВЛ 220 кВ Дружная - Чулымская I цепь (241)	2	12.08.18	13.08.18	Текущий ремонт на ПС 220 кВ Чулымская В-241, ЛР-241, ОР-241., конденсатора связи. , АГ - 2 ч.	2	12.08.18	13.08.18	1	06.08.18	06.08.18	1	06.08.18	06.08.18
ВЛ 220 кВ Дружная - Чулымская II цепь (242)	2	13.08.18	14.08.18	Текущий ремонт на ПС 220 кВ Чулымская В-242, ЛР-242, ОР-242., конденсатора связи., АГ - 2 ч.	2	13.08.18	14.08.18	2	06.08.18	07.08.18	2	06.08.18	07.08.18
ВЛ 220 кВ Заря - Южная I цепь с отпайкой на ПС Электродная (249)	5	13.08.18	17.08.18	Замена изоляторов, ГВН. Вырубка деревьев, АГ - 3 ч.	5	13.08.18	17.08.18	5	02.07.18	06.07.18	5	13.08.18	17.08.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 220 кВ Заря - Южная I цепь с отпайкой на ПС Электродная (249)	5	13.08.18	17.08.18	ТР: ОР-249. ТО: КС-249. ТО УРЗА. ВВИ КС-249., АГ - 2 ч.	5	13.08.2018	17.08.2018	5	03.07.2018	07.07.2018	5	13.08.2018	17.08.2018
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Научная (255)	7	13.08.18	19.08.18	Текущий ремонт В212. Техническое обслуживание КС, ВЧ заградителей ВЛ 255., АГ - 2 ч.	7	13.08.18	19.08.18	1	14.08.18	14.08.18	1	14.08.18	14.08.18
ВЛ 220 кВ Барнаульская - Плотинная	10	06.08.18	15.08.18	Валка деревьев в охранной зоне ВЛ. Замена дефектной изоляции., АГ - 5.5 ч.	10	13.08.18	22.08.18	10	13.06.18	22.06.18	10	13.08.18	22.08.18
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Чулымская (243)	2	16.08.18	17.08.18	Текущий ремонт на ПС 220 кВ Чулымская В-243, ЛР-243, ОР-243., конденсатора связи. , АГ - 2 ч.	2	14.08.18	15.08.18	2	07.08.18	08.08.18	2	07.08.18	08.08.18
ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская	2	15.08.18	16.08.18	Текущий ремонт на ПС 220 кВ Чулымская В-244, ЛР-244, ОР-244., конденсатора связи. , АГ - 2 ч.	2	15.08.18	16.08.18	2	08.08.18	09.08.18	2	08.08.18	09.08.18
ВЛ 220 кВ Омская ТЭЦ-4 - Татарская (246)	16	16.08.18	31.08.18	Для перезавода на ПС 500 кв Восход, АГ - ВЗ	16	15.08.2018	30.08.2018	-	-	-	-	-	-
ВЛ 220 кВ Восход - Татарская	16	16.08.18	31.08.18	Постановка под напряжение ВЛ 220 кВ Восход-Татарская на КРУЭ-220 Восход, проверка фазировки ВЛ, проверка УРЗА ВЛ током нагрузки., АГ - ВЗ	16	15.08.18	30.08.18	-	-	-	-	-	-
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Барабинская (248)	2	13.08.18	14.08.18	Замена изоляторов оп 22, АГ - 3 ч.	2	20.08.18	21.08.18						
ВЛ 220 кВ Зубково - Урожай (220)	13	01.08.18	13.08.18	ПС 220 кВ Зубково: Текущий ремонт ЛР-220, АГ - 1 ч.	3	20.08.18	22.08.18	3	20.08.18	22.08.18	3	20.08.18	22.08.18
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Правобережная (238)	1	21.08.18	21.08.18	Текущий ремонт 1ТН-220, Р-1ТН-220 на ПС 220 кВ Правобережная, АГ - 3 ч.	1	21.08.18	21.08.18	1	21.08.18	21.08.18	1	21.08.18	21.08.18
ВЛ 220 кВ Урожай - Районная (221)	2	23.08.18	24.08.18	ПС 220 кВ Районная: Текущий ремонт ТТ221-220, РП-1, ЛР221-220, ШРВС1-220, ШРТ2-220., АГ - 4 ч.	2	23.08.18	24.08.18	1	27.08.18	27.08.18	1	23.08.18	23.08.18
ВЛ 220 кВ Светлая - Световская	15	25.08.18	08.09.18	КР, АГ - 4 ч.	15	24.08.2018	07.09.2018	15	11.09.2018	25.09.2018	15	24.08.2018	07.09.2018
ВЛ 220 кВ Заря - Правобережная (236)	1	27.08.18	27.08.18	Текущий ремонт 2ТН-220, Р-2ТН-220 на ПС	1	27.08.18	27.08.18	1	27.08.18	27.08.18	1	27.08.18	27.08.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				220 кВ Правобережная, АГ - 3 ч.									
ВЛ 220 кВ Сузун – Светлая (ВЛ СС-211)	6	27.08.18	01.09.18	КР, АГ - 4 ч.	6	27.08.2018	01.09.2018	6	30.07.2018	04.08.2018	6	27.08.2018	01.09.2018
ВЛ 220 кВ Районная – Валиханово (223)	4	19.08.18	22.08.18	КР, АГ - 6 ч.	4	19.08.18	22.08.18						
ЛЭП 110 кВ													
ВЛ 110 кВ Южная - Дорогино II цепь с отпайкой на ПС Гранит (Ю-12 Южная - Дорогино)	5	30.07.18	03.08.18	Валка деревьев в охранной зоне ВЛ., АГ - 3,5 ч.	5	30.07.18	03.08.18	5	09.07.18	13.07.18	5	30.07.18	03.08.18
ВЛ 110 кВ Восточная - Инская II цепь с отпайками (К-12)	5	30.07.18	03.08.18	Радиальный режим работы ВЛ 110 кВ Восточная - Инская II цепь с отпайками (К-12), питание со стороны ПС 220 кВ Восточная для профконтроля КСЗ К-12 на ПС 110 кВ Инская, АГ - 2 ч.	5	30.07.18	03.08.18	5	30.07.18	03.08.18	5	30.07.18	03.08.18
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Здвинская с отпайками (3-36)	12	30.07.18	10.08.18	КР, Участок Барабинская ТЭЦ-ПС 110 Пионерская, замена гирлянд изоляторов оп 130-198 .. АГ - 3 ч.	12	30.07.18	10.08.18						
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская I цепь с отпайками (3-13)	1	01.08.18	01.08.18	Текущий ремонт ЛР-110 3-13, АГ - 2 ч.	1	01.08.18	01.08.18						
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Кожурла с отпайками (3-7 Барабинская ТЭЦ - Кожурла)	1	20.08.18	20.08.18	Текущий ремонт ЛР-110 3-7, АГ - 2 ч.	1	01.08.18	01.08.18						
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская I цепь с отпайками (3-13)	1	01.08.18	01.08.18	Текущий ремонт ЛР-110 3-13, АГ - 2 ч.	1	01.08.18	01.08.18						
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская I цепь с отпайками (3-13)	1	01.08.18	01.08.18	Текущий ремонт ЛР-110 3-13, АГ - 2 ч.	1	01.08.18	01.08.18						
ВЛ 110 кВ Гальштадтская - Орловская (ВЛ ГО-129)	2	14.08.18	15.08.18	ЗРР ПС 110 кВ Орловская: Поочередный вывод в ремонт 1 и 2 сек.ш. 110 кВ, АГ - 3 ч.	2	01.08.18	02.08.18						
ВЛ 110 кВ Дружная - Чик (3-18 Дружная - Чик)	2	01.08.18	02.08.18	ТР Ш2-110 кВ ПС 110 Чик, ЛР-3, РП-3, ШРТН-2-110, ШРВТ-2-110, 2ШРВС-110, АГ -	2	01.08.18	02.08.18						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				2 ч.									
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кочки II цепь с отпайками (3-21)	10	01.08.18	10.08.18	Вывод в ремонт участка ПС 110 кВ Серебрянка - ПС 110 кВ Кочки ВЛ 110 кВ Чулымская – Кочки II цепь с отпайками (3-21), для ремонта провода оп.№189, чистка просеки, демонтаж ВЧ заградителя на ПС 110 кВ Серебрянка, демонтаж ВЧ заградителя ПС 110 кВ Воздвиженка. , АГ - 4 ч.	10	01.08.18	10.08.18	12	01.08.18	12.08.18	12	01.08.18	12.08.18
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская I цепь с отпайками (3-25)	28	01.08.18	28.08.18	Замена г/троса на ВОЛС., АГ - 16 ч.	31	01.08.18	31.08.18	26	06.08.18	31.08.18	28	01.08.18	28.08.18
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская II цепь с отпайками (3-14)	1	06.08.18	06.08.18	ПС 110 кВ Кабаклы: ТР ЛР-110-3-14, АГ - 2 ч.	1	02.08.18	02.08.18	1	04.07.18	04.07.18	1	02.08.18	02.08.18
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская II цепь с отпайками (3-14)	1	07.08.18	07.08.18	ПС 110 кВ Чаны: ТР ЛР-110-3-14, АГ - 2 ч.	1	03.08.18	03.08.18	1	21.06.18	21.06.18	1	03.08.18	03.08.18
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный III цепь с отпайками (К-33)	2	05.08.18	06.08.18	Текущий ремонт ЛР-К-33 на ПС 110 кВ Октябрьская. , АГ - 3 ч.	2	05.08.18	06.08.18	2	04.08.18	05.08.18	2	04.08.18	05.08.18
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Клубничная с отпайками (3-8 Барабинская ТЭЦ - Клубничная)	2	06.08.18	07.08.18	ТР ЛР-3-8, ОР-3-8. на Барабинской ТЭЦ, АГ - 4 ч.	2	06.08.18	07.08.18	2	01.08.18	02.08.18	2	06.08.18	07.08.18
КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-2 - Горская (К-30)	2	06.08.18	07.08.18	ТР IШР, ОР, ЛР. на Новосибирской ТЭЦ-2, АГ - 4 ч.	2	06.08.18	07.08.18	21	07.05.18	27.05.18	3	06.08.18	08.08.18
ВЛ 110 кВ Посевная - Дорогино II цепь (Ю-12 Посевная - Дорогино)	2	06.08.18	07.08.18	ПС Дорогино ТР ЛРЮ12Ю-110, IШР, ОД, КЗ, АГ - 2 ч.	2	06.08.18	07.08.18	2	06.08.18	07.08.18	2	06.08.18	07.08.18
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская II цепь с отпайками (3-14)	5	06.08.18	10.08.18	ТО (комплекс ТО-6, верховой осмотр с выборочной проверкой состояния провода и г/троса в зажимах, замена разрушенных и дефектных изоляторов, ремонт провода и г/троса, удаление	12	06.08.18	17.08.18	30	02.07.18	31.07.18	30	02.08.18	31.08.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				постор. предметов, выправка гирлянд и перестановка ГВ, рег-ка провода, и др.). , АГ - 3 ч.									
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская II цепь с отпайками (3-14)	3	15.08.18	17.08.18	ТО (комплекс ТО-6, верховой осмотр с выборочной проверкой состояния провода и г/троса в зажимах, замена разрушенных и дефектных изоляторов, ремонт провода и г/троса, удаление постор. предметов, выправка гирлянд и перестановка ГВ, рег-ка провода, и др.). , АГ - 3 ч.	3	15.08.18	17.08.18						
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный IV цепь с отпайками (К-34)	2	08.08.18	09.08.18	Текущий ремонт ЛР-К-34 на ПС 110 кВ Октябрьская. , АГ - 3 ч.	2	08.08.18	09.08.18	2	08.08.18	09.08.18	2	08.08.18	09.08.18
КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-2 - Тепловая (К-29)	3	08.08.18	10.08.18	ТР ВЛ, ПШР, ОР, ЛР на Новосибирской ТЭЦ-2., АГ - 4 ч.	3	08.08.18	10.08.18	3	04.06.18	06.06.18	3	08.08.18	10.08.18
ВЛ 110 кВ Дружная - Сады с отпайкой на ПС Сокол (3-17 Дружная - Сады)	3	08.08.18	10.08.18	Текущий ремонт на ПС 220 кВ Дружная: В-3-17, ЛР-3-17, ОР-3-17, конденсатора связи. , АГ - 2 ч.	3	08.08.18	10.08.18	2	02.07.18	03.07.18	2	09.08.18	10.08.18
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Клубничная с отпайками (3-8 Барабинская ТЭЦ - Клубничная)	1	06.08.18	06.08.18	Текущий ремонт ЛР-110 3-8, АГ - 2 ч.	1	09.08.18	09.08.18						
ВЛ 110 кВ Чулымская - Груздѣвка с отпайками (3-6)	1	27.08.18	27.08.18	Текущий ремонт ЛР-110-3-6, АГ - 2 ч.	1	09.08.18	09.08.18						
ВЛ 110 кВ Груздѣвка - Кокошино с отпайкой на ПС Каргат (3-5 Груздѣвка - Кокошино)	1	30.08.18	30.08.18	ПС 110 кВ Груздѣвка: ТР: ЛР-110-3-5, АГ - 2 ч.	1	10.08.18	10.08.18	1	14.08.18	14.08.18	1	10.08.18	10.08.18
ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная II цепь с отпайками (Ю-10)	1	10.08.18	10.08.18	Пс Искитим ТР ЛРЮ10-110, АГ - 2 ч.	1	10.08.18	10.08.18						
ВЛ 110 кВ Дружная - Коченѣво (3-1 Дружная - Коченѣво)	3	21.08.18	23.08.18	Текущий ремонт на ПС 220 кВ Дружная: В-3-1, ЛР-3-1, ОР-3-1, конденсатор связи. , АГ - 2 ч.	3	12.08.18	14.08.18	3	08.07.18	10.07.18	3	12.08.18	14.08.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Дружная - Коченёво (3-1 Дружная - Коченёво)	1	13.08.18	13.08.18	ПС-110 кв Коченево, ТР , 1 СШ ТПС Коченево, ЛР-В, РП-В, 1ШРВС-110, ШРТН-110, ШРВТ1-110, АГ - 2 ч.	1	13.08.18	13.08.18						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Новосибирская ТЭЦ-2 I цепь (К-5)	3	13.08.18	15.08.18	ТР ВЛ, 1ШР, ОР, ЛР на Новосибирской ТЭЦ-2., АГ - 4 ч.	3	13.08.18	15.08.18	3	14.05.18	16.05.18	3	13.08.18	15.08.18
ВЛ 110 кВ Ояш - Чахлово с отпайкой на ПС Чебула (В-5 Ояш - Чахлово)	5	13.08.18	17.08.18	для проведения тепловизионного обследования необходимо обеспечить нагрузку на ВЛ 110 кВ Ояш – Чахлово с отпайкой на ПС Чебула (В-5 Ояш – Чахлово) не менее 200 А, АГ - 10 мин.	5	13.08.18	17.08.18						
ВЛ 110 кВ Ояш - Моховая с отпайкой на ПС Чебула (В-6)	5	13.08.18	17.08.18	ТО-6, вырубка деревьев., АГ - 2 ч.	5	13.08.18	17.08.18	5	30.07.18	03.08.18	5	13.08.18	17.08.18
ВЛ 110 кВ Моховая - Чахлово (В-5 Моховая - Чахлово)	5	13.08.18	17.08.18	для проведения тепловизионного обследования необходимо обеспечить нагрузку на ВЛ 110 кВ Моховая - Чахлово (В-5 Моховая - Чахлово) не менее 200 А, АГ - 10 мин.	5	13.08.18	17.08.18						
ВЛ 110 кВ Груздёвка - Клубничная с отпайкой на ПС Убинская (3-8 Груздёвка - Клубничная)	3	13.08.18	15.08.18	ТР.Вырубка деревьев пролеты 80-83 АГ - 3 ч.	5	13.08.18	17.08.18	5	20.08.18	24.08.18	5	13.08.18	17.08.18
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кочки II цепь с отпайками (3-21)	19	13.08.18	31.08.18	Вывод в ремонт участка ПС 220 кВ Чулымская - ПС 110 кВ Серебрянка ВЛ 110 кВ Чулымская – Кочки II цепь с отпайками (3-21), для чистки просеки, демонтажа ВЧ заградителя на ПС 110 кВ Серебрянка, демонтажа ВЧ заградителя на ПС 110 кВ Гривенская. , АГ - 4 ч.	19	13.08.18	31.08.18						
ВЛ 110 кВ Ояш - Моховая с отпайкой на ПС Чебула (В-	1	14.08.18	14.08.18	ПС 110 кв Ояш ТР: ВЛВ-6, АГ - 2 ч.	1	14.08.18	14.08.18						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
б)													
ВЛ 110 кВ Дружная - Дупленская с отпайкой на ПС Лесная поляна (3-2)	3	14.08.18	16.08.18	Текущий ремонт на ПС 220 кВ Дружная: В-3-2, ЛР-3-2, ОР-3-2, конденсатора связи, АГ - 2 ч.	3	14.08.18	16.08.18	3	10.07.18	12.07.18	3	14.08.18	16.08.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Новосибирская ТЭЦ-2 II цепь (К-6)	3	15.08.18	17.08.18	ТР ВЛ, ПШР, ОР, ЛР на Новосибирской ТЭЦ-2, АГ - 4 ч.	3	15.08.18	17.08.18	3	16.05.18	18.05.18	3	15.08.18	17.08.18
ВЛ 110 кВ Бийская - Воеводская (ВЛ БВ-13)	3	15.08.18	17.08.18	ПС 220 кВ Бийская: ТР и ЦО ШР-1 БВ-13, АГ - 5 ч.	3	15.08.18	17.08.18	3	06.08.18	08.08.18	3	15.08.18	17.08.18
ВЛ 110 кВ Власиха - Приобская с отпайками (ВЛ ВП-52)	1	01.08.18	01.08.18	ПС 110 кВ КМК: Устранение предписаний Ростехнадзора на приёмном портале, АГ - 2 ч.	1	16.08.18	16.08.18						
ВЛ 110 кВ Горняк - Змеиногорская II цепь с отпайками (ВЛ ГЗ-142)	1	20.08.18	20.08.18	Выполнение мероприятий ТН (верховой осмотр), АГ - 2 ч.	1	16.08.18	16.08.18						
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Кожурла с отпайками (3-7 Барабинская ТЭЦ - Кожурла)	1	20.08.18	20.08.18	ПС 110 кВ Кожурла: ТР-ЛР-110-3-7 "Запад", АГ - 2 ч.	1	20.08.18	20.08.18	1	18.06.18	18.06.18	1	20.08.18	20.08.18
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Кожурла с отпайками (3-7 Барабинская ТЭЦ - Кожурла)	2	20.08.18	21.08.18	ТР ЛР-3-7, ОР-3-7 на Барабинской ТЭЦ, АГ - 4 ч.	2	20.08.18	21.08.18	2	06.09.18	07.09.18	2	20.08.18	21.08.18
КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-2 - Тульская I цепь с отпайками (К-19)	3	20.08.18	22.08.18	ТР ВЛ, ПШР, ОР, ЛР на Новосибирской ТЭЦ-2, АГ - 4 ч.	3	20.08.18	22.08.18	3	21.05.18	23.05.18	3	20.08.18	22.08.18
ВЛ 110 кВ Смоленская - Предгорная с отпайками (ВЛ СП-189)	3	23.08.18	25.08.18	Замена изоляции в поддерживающей гирлянде, ремонт портала оп.128/1а, 128/1б, АГ - 4 ч.	4	20.08.18	23.08.18	4	20.08.18	23.08.18	4	20.08.18	23.08.18
ВЛ 110 кВ Урожай - Ирбизинская с отпайками (3-53)	5	20.08.18	24.08.18	ТО-3 замена изоляторов, чистка просеки, АГ - 2 ч.	5	20.08.18	24.08.18	5	20.08.18	24.08.18	5	20.08.18	24.08.18
ВЛ 110 кВ Урожай - Ирбизинская с отпайками (3-53)	5	20.08.18	24.08.18	ТО ЛР 3-53, ЛР 3-23 ПС 110 кВ Морозовская, АГ - 2 ч.	5	20.08.18	24.08.18	5	20.08.18	24.08.18	5	20.08.18	24.08.18
ВЛ 110 кВ Моховая - Юрга I цепь с отпайкой на ПС Таскаево (В-7)	5	20.08.18	24.08.18	ТО-6, вырубка деревьев, АГ - 2 ч.	5	20.08.18	24.08.18	5	20.08.18	24.08.18	5	20.08.18	24.08.18
ВЛ 110 кВ Моховая -	5	20.08.18	24.08.18	для проведения	5	20.08.18	24.08.18						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Болотная II цепь (В-8 Моховая - Болотная)				тепловизионного обследования необходимо обеспечить нагрузку на ВЛ 110 кВ Моховая - Болотная II цепь (В-8 Моховая - Болотная) не менее 200 А, АГ - 10 мин.									
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Кожурла с отпайками (3-7 Барабинская ТЭЦ - Кожурла)	12	20.08.18	31.08.18	ТР. Верховой осмотр, замена дефектных изоляторов оп.181-250, АГ - 3 ч., АГ - 3 ч.	12	20.08.18	31.08.18	12	06.08.18	17.08.18	12	20.08.18	31.08.18
ВЛ 110 кВ Дружная - Кольвань с отпайками (С-24)	3	12.08.18	14.08.18	Текущий ремонт на ПС 220 кВ Дружная: В-С-24, ЛР-С-24, ОР-С-24, конденсатор связи. , АГ - 2 ч.	3	21.08.18	23.08.18	3	17.07.18	19.07.18	3	21.08.18	23.08.18
КЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-2 – Кировская	3	22.08.18	24.08.18	ТР ВЛ, ПШР, ОР, ЛР на Новосибирской ТЭЦ-2., АГ - 4 ч.	3	22.08.18	24.08.18	2	24.05.18	25.05.18	3	22.08.18	24.08.18
ВЛ 110 кВ Валерино - Колония с отпайкой на ПС Илошкино (3-16 Валерино - Колония)	1	29.08.18	29.08.18	Текущий ремонт ШР1316-110, АГ - 24 ч.	1	27.08.18	27.08.18						
ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-2 - Сибэнергомаш с отпайкой на ПС Трансмаш (ВЛ ТС-100)	2	27.08.18	28.08.18	ПС 110 кВ Сибэнергомаш: Чистка изоляции и ТР , АГ - 2 ч.	2	27.08.18	28.08.18	2	20.08.18	21.08.18	2	27.08.18	28.08.18
ВЛ 110 кВ Юрга - Болотная II цепь с отпайкой на ПС Таскаево (В-8 Юрга - Болотная)	5	27.08.18	31.08.18	ТО-6, вырубка деревьев, АГ - 2 ч.	5	27.08.18	31.08.18	5	27.08.18	31.08.18	5	27.08.18	31.08.18
ВЛ 110 кВ Моховая - Юрга I цепь с отпайкой на ПС Таскаево (В-7)	5	27.08.18	31.08.18	для проведения тепловизионного обследования необходимо обеспечить нагрузку на ВЛ 110 кВ Моховая – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Таскаево (В-7) не менее 200 А, АГ - 10 мин.	5	27.08.18	31.08.18						
ВЛ 110 кВ Купинская - Карасукская с отпайками (3-24)	3	29.08.18	31.08.18	Замена изоляторов, чистка просеки в охранной зоне на участке Савкинская-Карасукская ВЛ 110 кВ Купинская – Карасукская с	3	29.08.18	31.08.18	3	14.08.18	16.08.18	3	29.08.18	31.08.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				отпайками (3-24), АГ - 2 ч.									
ВЛ 110 кВ Чилино - Кандаурово (С-21 Чилино - Кандаурово)	1	02.08.18	02.08.18	ЗРР в связи с выполнением ремонтных работ на 2 секции 110 кВ ПС 110 кВ Чилино. Запитать от Новосибирской энергосистемы по ВЛ 110 кВ Чилино - Кандаурово (С-21 Чилино - Кандаурово) нагрузку до 1 МВт., АГ - 1 ч.	1	02.08.18	02.08.18	1	02.08.18	02.08.18	1	02.08.18	02.08.18
ВЛ 110 кВ Чилино - Кандаурово (С-21 Чилино - Кандаурово)	1	03.08.18	03.08.18	ЗРР в связи с выполнением ремонтных работ на 1 секции 110 кВ ПС 110 кВ Чилино. Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Чилино - Кандаурово (С-21 Чилино - Кандаурово), остается под напряжением со стороны ПС 110 кВ Кандаурово., АГ - 1 ч.	1	03.08.18	03.08.18	1	03.08.18	03.08.18	1	03.08.18	03.08.18
ВЛ 110 кВ Здвинская - Лянино с отпайкой на ПС Верх-Урюм (3-50)	5	13.08.2018	17.08.2018	Радиальный режим работы из-за КР ВЛ-3-50 на ПС 110 кВ Здвинская., АГ - 4 ч.	5	13.08.2018	17.08.2018						
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ – Здвинская с отпайками (3-36)	1	28.08.2018	28.08.2018	БВР для КР ШОВ-110, АГ - 3 ч.	1	28.08.2018	28.08.2018						
ВЛ 110 кВ Ояш – Чахлово с отпайкой на ПС Чебула (В-5 Ояш – Чахлово)	12	01.08.18	12.08.18	КР ВЛВ-5 ТПС Ояш 110 кВ, АГ - ВЗ	12	06.08.18	17.08.18						
ВЛ 110 кВ Кулунда-Славгородская I цепь с отпайками (ВЛ КС-115)	1	29.08.18	29.08.18	ТР. Установка ВЧЗ на отпайке на ТЭЦ СХЗ, АГ-2 ч.	1	29.08.18	29.08.18						
ВЛ 110 кВ Кулунда-Славгородская II цепь с отпайками (ВЛ КС-116)	1	29.08.18	29.08.18	ТР. Установка ВЧЗ на отпайке на ТЭЦ СХЗ, АГ-2 ч.	1	29.08.18	29.08.18						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская II цепь с отпайками (3-28)	57	11.07.18	05.09.18	Радиальный режим со стороны ПС 110 кВ Ордынская. Замена В 328 Новосибирской ГЭС, то КСЗ и АПВ.	57	11.07.18	05.09.18						
Подстанции 220 кВ													
ПС 220 кВ Восточная													

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
В-Б-1	13	22.07.18	03.08.18	Капитальный ремонт В-Б-1., АГ - 48 ч.	13	22.07.18	03.08.18	13	22.07.18	03.08.18	13	22.07.18	03.08.18
В-Б-2	13	05.08.18	17.08.18	Капитальный ремонт В-Б-2, АГ - 48 ч.	13	05.08.18	17.08.18	13	05.08.18	17.08.18	13	05.08.18	17.08.18
В-К-27	6	19.08.18	24.08.18	Капитальный ремонт В-К-27, АГ - 48 ч.	6	19.08.18	24.08.18	6	19.08.18	24.08.18	6	19.08.18	24.08.18
В-К-28	6	26.08.18	31.08.18	Капитальный ремонт В-К-28, АГ - 48 ч.	6	26.08.18	31.08.18	6	26.08.18	31.08.18	6	26.08.18	31.08.18
ПС 220 кВ Дружная													
В-3-17	3	08.08.18	10.08.18	Текущий ремонт : В-3-17, ЛР-3-17, ОР-3-17, АГ - 2 ч.	3	08.08.18	10.08.18	2	02.07.18	03.07.18	2	09.08.18	10.08.18
ОШ-110	23	08.08.18	30.08.18	Текущий ремонт ОР-110, ОВ-110, АГ - 2 ч.	23	08.08.18	30.08.18	25	02.07.18	26.07.18	25	06.08.18	30.08.18
ОВ-110	23	08.08.18	30.08.18	Текущий ремонт ОВ-110, ОР-ОВ-110, ОШ-110, АГ - 2 ч.	23	08.08.18	30.08.18	25	02.07.18	26.07.18	25	06.08.18	30.08.18
В-3-1	3	21.08.18	23.08.18	Испытания вводов В-3-1, АГ - 2 ч.	3	12.08.18	14.08.18	3	08.07.18	10.07.18	3	12.08.18	14.08.18
В-3-1	3	21.08.18	23.08.18	Текущий ремонт : В-3-1, ЛР-3-1, ОР-3-1, АГ - 2 ч.	3	12.08.18	14.08.18	3	08.07.18	10.07.18	3	12.08.18	14.08.18
В-3-2	3	14.08.18	16.08.18	Текущий ремонт : В-3-2, ЛР-3-2, ОР-3-2, АГ - 2 ч.	3	14.08.18	16.08.18	3	10.07.18	12.07.18	3	14.08.18	16.08.18
В-3-2	3	14.08.18	16.08.18	Испытания вводов В-3-2, АГ - 2 ч.	3	14.08.18	16.08.18	3	10.07.18	12.07.18	3	14.08.18	16.08.18
ОВ-110	6	19.08.18	24.08.18	Капитальный ремонт ОВ-110, АГ - 48 ч.	6	19.08.18	24.08.18	6	15.07.18	20.07.18	6	19.08.18	24.08.18
В-110-1АТ	2	20.08.18	21.08.18	Текущий ремонт 1АТ-63, В-110-1АТ, ТР-110-1АТ, ОР-110-1АТ, АГ - 2 ч.	2	20.08.18	21.08.18	2	16.07.18	17.07.18	2	20.08.18	21.08.18
1АТ-63	2	20.08.18	21.08.18	Текущий ремонт 1АТ-63, В-110-1АТ, ТР-110-1АТ, ОР-110-1АТ, АГ - 2 ч.	2	20.08.18	21.08.18	2	16.07.18	17.07.18	2	20.08.18	21.08.18
В-С-24	3	12.08.18	14.08.18	Текущий ремонт В-С-24, ЛР-С-24, ОР-С-24, АГ - 2 ч.	3	21.08.18	23.08.18	3	17.07.18	19.07.18	3	21.08.18	23.08.18
В-110-2АТ	2	27.08.18	28.08.18	Текущий ремонт 2АТ-63, В-110-2АТ, ТР-110-2АТ, ОР-110-2АТ., АГ - 2 ч.	2	27.08.18	28.08.18	2	23.07.18	24.07.18	2	27.08.18	28.08.18
2АТ-63	2	27.08.18	28.08.18	Текущий ремонт 2АТ-63, В-110-2АТ, ТР-110-2АТ, ОР-110-2АТ., АГ - 2 ч.	2	27.08.18	28.08.18	2	23.07.18	24.07.18	2	27.08.18	28.08.18
2АТ-63	2	27.08.18	28.08.18	Комплексное обследование 2АТ-63,	2	27.08.18	28.08.18	2	23.07.18	24.07.18	2	27.08.18	28.08.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				АГ - 3 ч.									
ПС 220 кВ Правобережная													
1ТН-220	1	21.08.18	21.08.18	Текущий ремонт 1ТН-220, АГ - 3 ч.	1	21.08.18	21.08.18	1	21.08.18	21.08.18	1	21.08.18	21.08.18
СВ-220	4	21.08.18	24.08.18	Текущий ремонт СВ-220, АГ - 3 ч.	4	21.08.18	24.08.18	4	21.08.18	24.08.18	4	21.08.18	24.08.18
В-238	4	21.08.18	24.08.18	Текущий ремонт В-238, АГ - 3 ч.	4	21.08.18	24.08.18	4	21.08.18	24.08.18	4	21.08.18	24.08.18
В-110-1АТ	4	21.08.18	24.08.18	Испытание вводов 110 кВ., АГ - 1 ч.	4	21.08.18	24.08.18	1	21.08.18	21.08.18	1	21.08.18	21.08.18
1СШ 220 кВ	4	21.08.18	24.08.18	Текущий ремонт 1СШ-220, АГ - 3 ч.	4	21.08.18	24.08.18	4	21.08.18	24.08.18	4	21.08.18	24.08.18
1АТ-125	4	21.08.18	24.08.18	Текущий ремонт 1АТ-125, 1ЛРТ, ТН-10-1АТ, 1СШ-220, АГ - 3 ч.	4	21.08.18	24.08.18	4	21.08.18	24.08.18	4	21.08.18	24.08.18
2ТН-220	1	27.08.18	27.08.18	Текущий ремонт 2ТН-220, АГ - 3 ч.	1	27.08.18	27.08.18	1	27.08.18	27.08.18	1	27.08.18	27.08.18
СВ-220	5	27.08.18	31.08.18	Для текущего ремонта 2СШ-220, АГ - 3 ч.	5	27.08.18	31.08.18	5	27.08.18	31.08.18	5	27.08.18	31.08.18
В-236	5	27.08.18	31.08.18	испытание вводов В-236, АГ - ВЗ	5	27.08.18	31.08.18						
В-236	5	27.08.18	31.08.18	Текущий ремонт В-236, АГ - 3 ч.	5	27.08.18	31.08.18	5	27.08.18	31.08.18	5	27.08.18	31.08.18
В-110-2АТ	5	27.08.18	31.08.18	Испытание вводов 110 кВ., АГ - 1 ч.	5	27.08.18	31.08.18	1	27.08.18	27.08.18	1	27.08.18	27.08.18
2СШ 220 кВ	5	27.08.18	31.08.18	Текущий ремонт 2СШ-220, АГ - 3 ч.	5	27.08.18	31.08.18	5	27.08.18	31.08.18	5	27.08.18	31.08.18
2АТ-125	5	27.08.18	31.08.18	Текущий ремонт 2АТ-125, 2ЛРТ, ТН-10-2АТ, АГ - 3 ч.	5	27.08.18	31.08.18	5	27.08.18	31.08.18	5	27.08.18	31.08.18
ПС 220 кВ Татарская													
2Ш-110	19	30.07.18	17.08.18	Капитальный ремонт 2ШР 3-26, 2ШР-110-2АТ, 2ШР 3-16, 2ШР ТУ-1, 2ШР 3-25, 2ШР ВШС-110, ТР 2ШР 1Т-40, 2ШР ТУ-2, ШР-110-2ТН, АГ - 5 ч.	19	30.07.18	17.08.18	19	13.08.18	31.08.18	19	30.07.18	17.08.18
ВШС-110	2	01.08.18	02.08.18	Текущий ремонт ВШС-110, капитальный ремонт 2ШР ВШС-110., АГ - 6 ч.	2	01.08.18	02.08.18	2	15.08.18	16.08.18	2	01.08.18	02.08.18
2ТН-110	1	03.08.18	03.08.18	Текущий ремонт ШР-110-2ТН, АГ - 3 ч.	1	03.08.18	03.08.18	1	17.08.18	17.08.18	1	03.08.18	03.08.18
В 3-16	2	06.08.18	07.08.18	Капитальный ремонт 2ШР 3-16., АГ - 5 ч.	2	06.08.18	07.08.18	2	20.08.18	21.08.18	2	06.08.18	07.08.18
В-110-2АТ	2	08.08.18	09.08.18	Капитальный ремонт	2	08.08.18	09.08.18	2	22.08.18	23.08.18	2	08.08.18	09.08.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				2ШР-110-2АТ., АГ - 3 ч.									
В 3-25	2	13.08.18	14.08.18	Капитальный ремонт 2ШР 3-25., АГ - 5 ч.	2	13.08.18	14.08.18	2	27.08.18	28.08.18	2	27.08.18	28.08.18
СПШ-245	12	20.08.18	31.08.18	Демонтаж и монтаж стоек 1ШР-2В-245, опорных изоляторов, АГ - 48 ч.	12	20.08.18	31.08.18						
2В-245	12	20.08.18	31.08.18	Демонтаж и монтаж стоек 1ШР-2В-245, опорных изоляторов, АГ - 48 ч.	12	20.08.18	31.08.18						
1В-245	12	20.08.18	31.08.18	Демонтаж и монтаж стоек 1ШР-1В-245, опорных изоляторов, АГ - 48 ч.	12	20.08.18	31.08.18						
В 3-15	19	20.08.18	07.09.18	Капитальный ремонт В 3-15, ЛР 3-15., АГ - 72 ч.	19	20.08.18	07.09.18	19	09.07.18	27.07.18	19	20.08.18	07.09.18
ПС 220 кВ Урожай													
ОВ-110	3	06.08.18	08.08.18	Проверка РЗА В 3-110, АГ - 2 ч.	3	06.08.18	08.08.18	3	06.08.18	08.08.18	3	06.08.18	08.08.18
ОВ-110	3	13.08.18	15.08.18	Проверка РЗА ОВ-110, АГ - 2 ч.	3	13.08.18	15.08.18	3	13.08.18	15.08.18	3	13.08.18	15.08.18
ПС 220 кВ Чулымская													
В-244	13	29.07.18	10.08.18	Капитальный ремонт В-244, АГ - 48 ч.	13	29.07.18	10.08.18	13	29.07.18	10.08.18	13	29.07.18	10.08.18
В-241	2	12.08.18	13.08.18	Текущий ремонт В-241, ЛР-241, ОР-241, АГ - 2 ч.	2	12.08.18	13.08.18	1	06.08.18	06.08.18	1	06.08.18	06.08.18
В-3-4	6	12.08.18	17.08.18	Капитальный ремонт В-3-4, АГ - 48 ч.	6	12.08.18	17.08.18	6	12.08.18	17.08.18	6	12.08.18	17.08.18
В-242	2	13.08.18	14.08.18	Текущий ремонт В-242, ЛР-242, ОР-242, АГ - 2 ч.	2	13.08.18	14.08.18	2	06.08.18	07.08.18	2	06.08.18	07.08.18
ШОВ-220	5	13.08.18	17.08.18	Текущий ремонт ОР-220, ШОВ-220, ОР-П-ШОВ-220, АГ - 2 ч.	5	13.08.18	17.08.18	5	06.08.18	10.08.18	5	06.08.18	10.08.18
ОШ-220	5	13.08.18	17.08.18	Текущий ремонт ОР-220, ШОВ-220, АГ - 2 ч.	5	13.08.18	17.08.18	5	06.08.18	10.08.18	5	06.08.18	10.08.18
ОШ-220	5	13.08.18	17.08.18	Испытание ТН-ОШ-220, АГ - 3 ч.	5	13.08.18	17.08.18	5	06.08.18	10.08.18	5	06.08.18	10.08.18
В-243	2	14.08.18	15.08.18	Текущий ремонт В-243, ЛР-243, ОР-243., АГ - 2 ч.	2	14.08.18	15.08.18	2	07.08.18	08.08.18	2	07.08.18	08.08.18
В-244	2	15.08.18	16.08.18	Текущий ремонт В-244, ЛР-244, ОР-244, АГ - 2 ч.	2	15.08.18	16.08.18	2	08.08.18	09.08.18	2	08.08.18	09.08.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 220 кВ Южная (Н)													
В-Ю-9	1	02.08.18	02.08.18	Испытание вводов 110 кВ., АГ - 1 ч.	1	02.08.18	02.08.18	1	02.08.18	02.08.18	1	02.08.18	02.08.18
В-Ю-10	1	03.08.18	03.08.18	Испытание вводов 110 кВ., АГ - 1 ч.	1	03.08.18	03.08.18	1	03.08.18	03.08.18	1	03.08.18	03.08.18
В-110-2АТ	6	19.08.18	24.08.18	Капитальный ремонт В-110-2АТ., АГ - 48 ч.	6	19.08.18	24.08.18	6	19.08.18	24.08.18	6	19.08.18	24.08.18
ОВ-110	6	26.08.18	31.08.18	Капитальный ремонт В-ЮМ-1, АГ - 48 ч.	6	26.08.18	31.08.18	6	26.08.18	31.08.18	6	26.08.18	31.08.18
Подстанции 110 кВ													
ПС 110 кВ Боярка													
ВС-110	1	01.08.18	01.08.18	Испытание ВС-110, АГ - 5 ч.	1	01.08.18	01.08.18	1	01.08.18	01.08.18	1	01.08.18	01.08.18
ПС 110 кВ Вертковская													
1СШ-110 кВ	3	05.08.18	07.08.18	для испытаний 1Т-25/40, АГ - 2 ч.	3	05.08.18	07.08.18						
1СШ-110 кВ	3	05.08.18	07.08.18	Текущий ремонт 1Т-25/40, 1СШ-110, ОД/КЗ-1Т, 1СШ-10, АГ - 2 ч.	3	05.08.18	07.08.18	3	05.08.18	07.08.18	3	05.08.18	07.08.18
2СШ-110 кВ	3	07.08.18	09.08.18	Текущий ремонт 2Т-25/40, 2СШ-110, ОД/КЗ-2, 2СШ-10, АГ - 2 ч.	3	07.08.18	09.08.18	3	07.08.18	09.08.18	3	07.08.18	09.08.18
2СШ-110 кВ	3	07.08.18	09.08.18	для испытаний 2Т-25/40, АГ - 2 ч.	3	07.08.18	09.08.18						
ПС 110 кВ Здвинская													
ВЛ-3-50	12	30.07.18	10.08.18	ЗРР. Запитать ПС 110кВ Здвинская от ВЛ 110 кВ Здвинская - Ляино с отпайкой на ПС Верх-Урюм (3-50), АГ - 3 ч.	12	30.07.18	10.08.18	1	24.07.18	24.07.18	1	24.07.18	24.07.18
ВЛ-3-50	5	13.08.18	17.08.18	КР ВЛ-3-50, АГ - 48 ч.	5	13.08.18	17.08.18						
ШОВ-110	5	27.08.18	31.08.18	КР ШОВ-110, АГ - 48 ч.	5	27.08.18	31.08.18						
1Ш-110	5	27.08.18	31.08.18	Запитать 1Ш-110 на ПС 110 Здвинская от ВЛ 110 кВ Здвинская - Степная (3-66), АГ - 48 ч.	5	27.08.18	31.08.18						
ВЛ-3-50	1	28.08.18	28.08.18	ЗРР. Запитать 2Ш-110 ПС 110кВ Здвинская от ВЛ 110 кВ Здвинская - Ляино с отпайкой на ПС Верх-Урюм (3-50), АГ - 3 ч.	1	28.08.18	28.08.18						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ-3-36	1	28.08.18	28.08.18	БВР для КР ШОВ-110, АГ - 3 ч.	1	28.08.18	28.08.18						
ПС 110 кВ Инская													
ОШ-110	3	30.07.18	01.08.18	ТР: ЛР,ОР, В-110.на ПС Инская, , АГ - 2 ч.	3	30.07.18	01.08.18	3	30.07.18	01.08.18	3	30.07.18	01.08.18
В-К-12	5	30.07.18	03.08.18	Профконтроль КСЗ, АГ - 2 ч.	5	30.07.18	03.08.18	5	30.07.18	03.08.18	5	30.07.18	03.08.18
В-К-13	5	06.08.18	10.08.18	Профвосстановление, АГ - 3 ч.	5	06.08.18	10.08.18	5	06.08.18	10.08.18	5	06.08.18	10.08.18
ПС 110 кВ Кольвань													
ВС-110	1	07.08.18	07.08.18	Испытание ВС-110, АГ - 3 ч.	1	07.08.18	07.08.18	1	07.08.18	07.08.18	1	07.08.18	07.08.18
ВЛ-110-С-24	1	08.08.18	08.08.18	Испытания ВЛ-110-С-24, АГ - 3 ч.	1	08.08.18	08.08.18	1	08.08.18	08.08.18	1	08.08.18	08.08.18
ВЛ-110-С-26	1	09.08.18	09.08.18	Испытание ВЛ-110-С-26, АГ - 3 ч.	1	09.08.18	09.08.18	1	09.08.18	09.08.18	1	09.08.18	09.08.18
ОВ-110	1	10.08.18	10.08.18	Включить ВЛ 110 кВ Кольвань - Мост (КМ-1) ч/з ОВ-110 для испытания В-КМ-1, АГ - 3 ч.	1	10.08.18	10.08.18	1	10.08.18	10.08.18	1	10.08.18	10.08.18
ОВ-110	1	14.08.18	14.08.18	Испытания ОВ-110, АГ - 3 ч.	1	14.08.18	14.08.18	1	14.08.18	14.08.18	1	14.08.18	14.08.18
ВЛ-110-С-22	1	15.08.18	15.08.18	Испытание ВЛ-110-С-22, АГ - 3 ч.	1	15.08.18	15.08.18	1	15.08.18	15.08.18	1	15.08.18	15.08.18
ВЛ-110-С-23	1	16.08.18	16.08.18	Испытание ВЛ-110-С-23, АГ - 3 ч.	1	16.08.18	16.08.18	1	16.08.18	16.08.18	1	16.08.18	16.08.18
ПС 110 кВ Купинская													
ШСВ-110	2	20.08.18	21.08.18	Проверка РЗА ШСВ-110, АГ - 2 ч.	2	20.08.18	21.08.18	2	20.08.18	21.08.18	2	20.08.18	21.08.18
В 3-24	3	22.08.18	24.08.18	Проверка РЗА В 3-24, АГ - 2 ч.	3	22.08.18	24.08.18	3	22.08.18	24.08.18	3	22.08.18	24.08.18
ПС 110 кВ Нива													
СВ-110	1	09.08.18	09.08.18	ТО Вводов СВ-110, АГ - 2 ч.	1	09.08.18	09.08.18	1	09.08.18	09.08.18	1	09.08.18	09.08.18
ПС 110 кВ Новая (Н)													
Ремонтная переемычка 110 кВ	5	13.08.18	17.08.18	Текущий ремонт ПР-1., АГ - 1 ч.	5	13.08.18	17.08.18						
1СШ-110	5	13.08.18	17.08.18	Текущий ремонт 1Т-25, ОД,КЗ-1Т, ПР-1., АГ - 2 ч.	5	13.08.18	17.08.18						
Ремонтная переемычка 110 кВ	5	20.08.18	24.08.18	Текущий ремонт ПР-2, АГ - 1 ч.	5	20.08.18	24.08.18						
2СШ-110	5	20.08.18	24.08.18	Текущий ремонт 2Т-25, ОД,КЗ-2Т, ПР-2., АГ - 2 ч.	5	20.08.18	24.08.18						
ПС 110 кВ Первомайская													

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1СШ-110	3	26.08.18	28.08.18	Для текущего ремонта 1Т-25,ОД,КЗ-1Т 1СШ-10. , АГ - 2 ч.	3	26.08.18	28.08.18						
2СШ-110	3	28.08.18	30.08.18	Для текущего ремонта 2Т-25/40, ОД, КЗ-2Т, 2СШ-10, АГ - 2 ч.	3	28.08.18	30.08.18						
ПС 110 кВ Плановая													
Ремонтная переемычка 110 кВ	5	13.08.18	17.08.18	КР ПР-2, , АГ - 4 ч.	5	13.08.18	17.08.18	5	13.08.18	17.08.18	5	13.08.18	17.08.18
ПС 110 кВ Сварная													
Ремонтная переемычка 110 кВ	3	31.07.18	02.08.18	Текущий ремонт ПР-2, АГ - 2 ч.	3	31.07.18	02.08.18	3	31.07.18	02.08.18	3	31.07.18	02.08.18
2СШ-110	3	31.07.18	02.08.18	Текущий ремонт 2Т-25, 2СШ-110, ПР-2, ОД/КЗ-2Т, АГ - 2 ч.	3	31.07.18	02.08.18	3	31.07.18	02.08.18	3	31.07.18	02.08.18

КР-капитальный ремонт
 ТР - текущий ремонт
 ВПР - вынужденный простой
 ТО - техническое обслуживание
 БВР - безопасное выполнение работ
 "В" -профвосстановление РЗА
 "К" -первый профконтроль РЗА
 "О" - опробование
 И -испытание в/в оборудования