

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «РЭС» в апреле 2018 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ЛЭП 220 кВ													
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская (256)	30	01.04.18	30.04.18	Для замены Ш4 220 в яч. 4, 5, 6; ЛР 256 и ремонт линейного портала. Подключение спусков от ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская (256) на ЛР256. ТО КСЗ ВЛ 256. , АГ - ВЗ	30	01.04.18	30.04.18						
ВЛ 220 кВ Татарская - Барабинская (245)				Текущий ремонт ЛР-245 на ПС 220 кВ Татарская; ВП (изменение уставок) 1В-245, 2В-245., АГ - 3 ч.	5	02.04.18	06.04.18						
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Барабинская (248)	3	09.04.18	11.04.18	КСЗ ВЛ220кВ Барабинская ТЭЦ - Барабинская (ДЗ.ТЗНП,МФО), проверка РЗА, изм уставок., АГ - 4 ч.	3	09.04.18	11.04.18						
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Научная (255)	2	19.04.18	20.04.18	Отключение шлейфов старого ШР ОПН ШЗ от ШЗ 220. Подключение шлейфов от ШЗ 220 к ШРЗ В234 и к новому ШР ТН ШЗ 220. , АГ - 4 ч.	2	19.04.18	20.04.18						
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Отрадная (237)	2	23.04.18	24.04.18	БВР для ТР: ЛР -237 на ПС 220кВ Отрадная с установкой ПЗ по месту работ, АГ - 2 ч.	2	23.04.18	24.04.18	2	24.06.18	25.06.18	2	23.04.18	24.04.18
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Отрадная (237)	3	24.04.18	26.04.18	Радиальный режим ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Отрадная (237) для текущего ремонта ЛР-237 на ПС 220кВ Отрадная, АГ - 2 ч.	3	24.04.18	26.04.18	3	25.06.18	27.06.18	3	24.04.18	26.04.18
ЛЭП 110 кВ													
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Кирзинская с отпайками (3-10)	3	30.03.18	01.04.18	ЗРР. Участок Барабинская ТЭЦ-опора 100 ЛЭП 110кВ	3	30.03.18	01.04.18	3	30.03.18	01.04.18	3	30.03.18	01.04.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Барабинская ТЭЦ - Кирзинская)				(3-10 Барабинская ТЭЦ-Кирзинская) ввести в работу со стороны Барабинской ТЭЦ., АГ - 3ч.									
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Кирзинская с отпайками (3-10 Барабинская ТЭЦ - Кирзинская)	3	30.03.18	01.04.18	БВР. Замена грозотроса на ЛЭП 110кВ 3-9, 3-10 участок оп117- оп.118- оп.12 отпайка на ТПС Барабинская, АГ - 3 ч.	3	30.03.18	01.04.18	3	30.03.18	01.04.18	3	30.03.18	01.04.18
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Кирзинская с отпайками (3-10 Барабинская ТЭЦ - Кирзинская)	1	01.04.18	01.04.18	ТР. Соединение шлейфов оп. 100, АГ - 3 ч	1	01.04.18	01.04.18	1	01.04.18	01.04.18	1	01.04.18	01.04.18
КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная III цепь с отпайками	2	02.04.18	03.04.18	Капитальный ремонт 1ШР-С-5, ЛР-С-5, ОР-С-5 ПС 220 В Правобережная, АГ - 4 ч.	2	02.04.18	03.04.18	2	02.04.18	03.04.18	2	02.04.18	03.04.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная I цепь с отпайками (С-1)	5	02.04.18	06.04.18	ТО-6, вырубка деревьев., АГ - 2 ч.	5	02.04.18	06.04.18						
ВЛ 110 кВ Усть-Тальменская - Ново-Черепановская (Ю-13 Усть-Тальменская - Ново-Черепановская)	7	16.04.18	22.04.18	ЛР Ю-13 ремонт, АГ - 2 ч.	8	02.04.18	09.04.18						
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская I цепь с отпайками (3-25)	27	02.04.18	28.04.18	Монтаж ВОЛС., АГ - 8 ч.	27	02.04.18	28.04.18						
ВЛ 110 кВ Груздévка - Кокوشيно с отпайкой на ПС Каргат (3-5 Груздévка - Кокوشيно)	1	03.04.18	03.04.18	ПС 110 кВ Кокوشيно: МИ ОПН2-110, АГ - 2 ч.	1	03.04.18	03.04.18	1	03.04.18	03.04.18	1	03.04.18	03.04.18
КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная IV цепь с отпайками	2	05.04.18	06.04.18	Капитальный ремонт 1ШР-С-6, ЛР-С-6, ОР-С-6 ПС 220 В Правобережная, АГ - 4 ч.	2	03.04.18	04.04.18	2	03.04.18	04.04.18	2	03.04.18	04.04.18
ВЛ 110 кВ Посевная - Усть-Тальменская с отпайками (Ю-14)	7	09.04.18	15.04.18	ЛР Ю-14 ремонт, АГ - 2 ч.	7	03.04.18	09.04.18						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная I цепь с отпайками (С-1)	2	04.04.18	05.04.18	Капитальный ремонт 1ШР-С-1, ЛР-С-1, ОР-С-1 ПС 220 В Правобережная, АГ - 4 ч.	2	04.04.18	05.04.18	2	04.04.18	05.04.18	2	04.04.18	05.04.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная II	2	08.04.18	09.04.18	Капитальный ремонт 1ШР-С-2, ЛР-С-2, ОР-	2	08.04.18	09.04.18	2	05.04.18	06.04.18	2	08.04.18	09.04.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
цепь с отпайками (С-2)				С-2 ПС 220 В Правобережная, АГ - 4 ч.									
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная II цепь с отпайками (С-2)	5	09.04.18	13.04.18	ТО-6, вырубка деревьев., АГ - 2 ч.	5	09.04.18	13.04.18	5	09.04.18	13.04.18	5	09.04.18	13.04.18
ВЛ 110 кВ Тебисская - Чаны I цепь с отпайками (З-11)	12	09.04.18	20.04.18	ТО (комплекс ТО-6, верховой осмотр с выборочной проверкой состояния провода и г/троса в зажимах, замена разрушенных и дефектных изоляторов, ремонт провода, удаление постор. предметов, ремонт г/троса, чистка или замена загряз. изоляции, и др.). , АГ - 3 ч.	12	09.04.18	20.04.18	12	16.04.18	27.04.18	12	09.04.18	20.04.18
ВЛ 110 кВ Восточная - Барышевская I цепь (К-27)	3	15.04.18	17.04.18	ПС 220 кВ Восточная Капитальный ремонт ЛР-К-27, ОР-К-27, АГ - 4 ч.	3	15.04.18	17.04.18	3	15.04.18	17.04.18	3	15.04.18	17.04.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская II цепь с отпайками (З-28)	1	16.04.18	16.04.18	ЗРР питание с ПС 110 кВ Ордынская, Техническое обслуживание В 328 на Новосибирской ГЭС. , АГ - 1 ч.	1	16.04.18	16.04.18	1	16.04.18	16.04.18	1	16.04.18	16.04.18
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный II цепь с отпайкой на ПС Воинская (К-8)	1	16.04.18	16.04.18	Текущий ремонт ЛР-К-8, ОР-К-8 на ПС 220 кВ Восточная. С установкой ПЗ на месте работ. С заземлением ЛЭП в РУ., АГ - 3 ч.	1	16.04.18	16.04.18	1	03.05.18	03.05.18	1	16.04.18	16.04.18
КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная III цепь с отпайками	5	16.04.18	20.04.18	ТО-6, вырубка деревьев, АГ - 2 ч.	5	16.04.18	20.04.18	5	16.04.18	20.04.18	5	16.04.18	20.04.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская I цепь с отпайками (З-27)	1	17.04.18	17.04.18	ЗРР питание с ПС 110 кВ Ордынская, Техническое обслуживание В 327 на Новосибирской ГЭС. , АГ - 1 ч.	1	17.04.18	17.04.18	1	17.04.18	17.04.18	1	17.04.18	17.04.18
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный III цепь с отпайками (К-33)	1	17.04.18	17.04.18	Текущий ремонт ЛР-К-33, ОР-К-33 на ПС 220 кВ Восточная. С установкой ПЗ на месте работ. С заземлением	1	17.04.18	17.04.18	1	04.05.18	04.05.18	1	17.04.18	17.04.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				ЛЭП в РУ., АГ - 3 ч.									
ВЛ 110 кВ Восточная - Барышевская II цепь (К-28)	3	17.04.18	19.04.18	ПС 220 кВ Восточная: Капитальный ремонт ЛР-К-28, ОР-К-28., АГ - 4 ч.	3	17.04.18	19.04.18	3	17.04.18	19.04.18	3	17.04.18	19.04.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская II цепь (К-16)	1	18.04.18	18.04.18	Техническое обслуживание ЛР К16, КС К16 на Новосибирской ГЭС. , АГ - 1 ч.	1	18.04.18	18.04.18	1	18.04.18	18.04.18	1	18.04.18	18.04.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская II цепь (К-16)	1	19.04.18	19.04.18	Техническое обслуживание В К16 на Новосибирской ГЭС. , АГ - 1 ч.	1	19.04.18	19.04.18	1	19.04.18	19.04.18	1	19.04.18	19.04.18
ВЛ 110 кВ Тебисская - Чаны I цепь с отпайками (3-11)	1	19.04.18	19.04.18	ПС 110 кВ Карачи: ТР ЛР-110-3-11, АГ - 2 ч.	1	19.04.18	19.04.18	1	06.09.18	06.09.18	1	19.04.18	19.04.18
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская I цепь с отпайками (3-25)	2	19.04.18	20.04.18	ТР ЛР 3-25 ПС 110 кВ Казаткуль. , АГ - 3 ч.	2	19.04.18	20.04.18	2	19.04.18	20.04.18	2	19.04.18	20.04.18
ВЛ 110 кВ Дупленская - Коченёво с отпайкой на ПС Лесная поляна (3-1 Дупленская - Коченёво)	1	20.04.18	20.04.18	ПС-110 Дупленская, чистка изоляции, ревизия 1ШР 3-1, ВЛЗ-1, АГ-2ч	1	20.04.18	20.04.18						
ВЛ 110 кВ Тебисская - Чаны I цепь с отпайками (3-11)	1	20.04.18	20.04.18	ПС 110 кВ Чаны: ТР ЛР-110-3-11, АГ - 2 ч.	1	20.04.18	20.04.18	1	14.05.18	14.05.18	1	20.04.18	20.04.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская IV цепь с отпайками (К-18)	1	23.04.18	23.04.18	Техническое обслуживание ЛР К18, КС К18, ТО КСЗ на Новосибирской ГЭС., АГ - 3 ч.	1	23.04.18	23.04.18	1	23.04.18	23.04.18	1	23.04.18	23.04.18
ВЛ 110 кВ Дружная - Дупленская с отпайкой на ПС Лесная поляна (3-2)	1	23.04.18	23.04.18	ПС 110 кВ Дупленская ТР: Чистка изоляции. ревизия 1 ШР 3-2, ВЛ 3-2, АГ-2 ч	1	23.04.18	23.04.18						
ВЛ 110 кВ Восточная - Северная II цепь с отпайками (К-10)	1	23.04.18	23.04.18	Текущий ремонт ЛР-К-10, ОР-К-10 на ПС 220 кВ Восточная. С установкой ПЗ на месте работ. С заземлением ЛЭП в РУ., АГ - 3 ч.	1	23.04.18	23.04.18	1	23.04.18	23.04.18	1	23.04.18	23.04.18
ВЛ 110 кВ Торсьма - Тоучин с отпайками (П-3 Торсьма - Тоучин)	1	23.04.18	23.04.18	ПС Падунская ТР ЛРПЗ-110, АГ - 2 ч.	1	23.04.18	23.04.18	1	17.04.18	17.04.18	1	23.04.18	23.04.18
КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная IV цепь с отпайками	5	23.04.18	27.04.18	ТО-6, вырубка деревьев., АГ - 2 ч.	5	23.04.18	27.04.18	5	23.04.18	27.04.18	5	23.04.18	27.04.18
ВЛ 110 кВ Чаны -	5	23.04.18	27.04.18	КР ЛР 3-14, ТР ОР 3-14	5	23.04.18	27.04.18	4	23.04.18	26.04.18	4	23.04.18	26.04.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Татарская II цепь с отпайками (3-14)				ПС 220 кВ Татарская, АГ - 3 ч.									
ВЛ 110 кВ Ордынская - Кочки с отпайками (3-29)	5	23.04.18	27.04.18	ТР, Расчистка просеки, замена дефектных изоляторов, ТР ЛР-110-3-29 "Кир" и 2СШ-110 на ПС 110 кВ Средний Алеус, АГ-4ч.	5	23.04.18	27.04.18	5	16.07.18	20.07.18	5	23.04.18	27.04.18
ВЛ 110 кВ Торсьма - Тогучин с отпайками (П-3 Торсьма - Тогучин)	8	23.04.18	30.04.18	ТР, Расчистка просеки, замена дефектных изоляторов, АГ-4ч., АГ - 4 ч.	8	23.04.18	30.04.18	8	23.04.18	30.04.18	8	23.04.18	30.04.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская IV цепь с отпайками (К-18)	1	24.04.18	24.04.18	Техническое обслуживание В К18. ТО КСЗ на Новосибирской ГЭС., АГ - 3 ч.	1	24.04.18	24.04.18	1	24.04.18	24.04.18	1	24.04.18	24.04.18
ВЛ 110 кВ Дуленская - Чулымская с отпайками (3-3)	1	24.04.18	24.04.18	ПС 110 Дуленская: чистка изоляции, ревизия 1ШР 3-3, АГ-2ч	1	24.04.18	24.04.18						
ВЛ 110 кВ Торсьма - Тогучин с отпайками (П-3 Торсьма - Тогучин)	1	24.04.18	24.04.18	ПС Торсьма ТР ЛРПЗ-110, АГ - 2 ч.	1	24.04.18	24.04.18	1	05.06.18	05.06.18	1	24.04.18	24.04.18
ВЛ 110 кВ Восточная - Северная I цепь с отпайкой на ПС Светлая (К-9)	1	24.04.18	24.04.18	Текущий ремонт ЛР-К-9, ОР-К-9 на ПС 220 кВ Восточная. С установкой ПЗ на месте работ. С заземлением ЛЭП в РУ., АГ - 3 ч.	1	24.04.18	24.04.18	1	24.04.18	24.04.18	1	24.04.18	24.04.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская II цепь (К-14)	1	25.04.18	25.04.18	Техническое обслуживание ЛР К14, КС К14 на Новосибирской ГЭС., АГ - 1 ч.	1	25.04.18	25.04.18	1	25.04.18	25.04.18	1	25.04.18	25.04.18
ВЛ 110 кВ Дуленская - Кабинетное с отпайкой на ПС Тихомирово (3-4 Дуленская - Кабинетное)	1	25.04.18	25.04.18	ПС 110 Дуленская, ТР, ревизия 1 ШР 3-4, ВЛЗ-4, АГ-2 ч	1	25.04.18	25.04.18						
ВЛ 110 кВ Торсьма - Тогучин с отпайками (П-3 Торсьма - Тогучин)	1	25.04.18	25.04.18	ПС Зверобойка ТР ЛРПЗ-110, АГ - 2 ч.	1	25.04.18	25.04.18	1	07.08.18	07.08.18	1	25.04.18	25.04.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская II цепь (К-14)	1	26.04.18	26.04.18	Техническое обслуживание В К14 на Новосибирской ГЭС., АГ - 1 ч.	1	26.04.18	26.04.18	1	26.04.18	26.04.18	1	26.04.18	26.04.18
ВЛ 110 кВ Тулинская - Комсомольская II цепь (Ч-2)	2	26.04.18	27.04.18	Для текущего ремонта на ПС 110 кВ Комсомольская ЛР-Ч-2. С установкой ПЗ в	2	26.04.18	27.04.18	3	20.05.18	22.05.18	3	26.04.18	28.04.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				сторону ВЛ 110 кВ Тулинская – Комсомольская II цепь с отпайкой на ПС Чемская (Ч-2), АГ - 2 ч.									
ВЛ 110 кВ Комсомольская - Мостовая II цепь (К-22)	2	26.04.18	27.04.18	Для текущего ремонта на ПС 110 кВ Комсомольская ЛР-К-22. С установкой ПЗ в сторону ВЛ 110 кВ Комсомольская - Мостовая II цепь (К-22), АГ - 2 ч.	2	26.04.18	27.04.18	3	20.05.18	22.05.18	3	26.04.18	28.04.18
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный I цепь с отпайкой на ПС Воинская (К-7)	1	27.04.18	27.04.18	Текущий ремонт ЛР-К-7, ОР-К-7 на ПС 220 кВ Восточная. С установкой ПЗ на месте работ. С заземлением ЛЭП в РУ, АГ - 3 ч.	1	27.04.18	27.04.18	1	27.04.18	27.04.18	1	27.04.18	27.04.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная II цепь с отпайками (Ю-2)	1	27.04.18	27.04.18	Текущий ремонт ПС 220 кВ Научная ЛР-Ю2, ОР-Ю2, ПС 110 кВ Шлюзовая ЛР-Ю2, АГ - 2 ч.	1	27.04.18	27.04.18	1	23.05.18	23.05.18	1	28.04.18	28.04.18
ВЛ 110 кВ Груздévка – Кокошино с отпайкой на ПС Каргат (3-5 Груздévка – Кокошино)	2	02.04.18	03.04.18	ТО КСЗ, АПВ, АГ - 2 ч.	3	04.04.2018	06.04.2018						
ВЛ 110 кВ Чулымская – Груздévка с отпайками (3-6)	1	25.04.18	25.04.18	ТО АПВ, АГ - 2 ч.	1	11.04.2018	11.04.2018						
ВЛ 110 кВ Груздévка – Кожурла с отпайкой на ПС Убинская (3-7 Груздévка – Кожурла)	3	04.04.18	06.04.18	ТО КСЗ, АПВ, АГ - 2 ч.	3	16.04.2018	18.04.2018						
ВЛ 110 кВ Груздévка – Клубничная с отпайкой на ПС Убинская (3-8 Груздévка – Клубничная)	3	26.04.18	28.04.18	ТО КСЗ, АПВ, АГ - 2 ч.	3	23.04.2018	25.04.2018						
Подстанции 220 кВ													
ПС 220 кВ Восточная													
В-К-27	3	15.04.18	17.04.18	Капитальный ремонт ЛР-К-27, ОР-К-27., АГ - 4 ч.	3	15.04.18	17.04.18	3	15.04.18	17.04.18	3	15.04.18	17.04.18
20Ш-110	5	15.04.18	19.04.18	Капитальный ремонт ЛР-К-27, ОР-К-27, ЛР-К-28, ОР-К-28., АГ - 4 ч.	5	15.04.18	19.04.18	5	15.04.18	19.04.18	5	15.04.18	19.04.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
2ОВ-110	5	15.04.18	19.04.18	Капитальный ремонт ЛР-К-27, ОР-К-27, ЛР-К-28, ОР-К-28, АГ - 4 ч.	5	15.04.18	19.04.18	5	15.04.18	19.04.18	5	15.04.18	19.04.18
В-К-8	1	16.04.18	16.04.18	Текущий ремонт ЛР-К-8, 1ШР-К-8, ОР-К-8, АГ - 3 ч.	1	16.04.18	16.04.18	1	03.05.18	03.05.18	1	16.04.18	16.04.18
1Ш-110	26	16.04.18	11.05.18	Текущий ремонт 1Ш-110, 1ШР присоединений, АГ - 4 ч.	26	16.04.18	11.05.18	26	16.04.18	11.05.18	26	16.04.18	11.05.18
1ТН-110	26	16.04.18	11.05.18	Текущий ремонт 1ТН-110, Р-1ТН-110, АГ - 4 ч.	26	16.04.18	11.05.18	26	16.04.18	11.05.18	26	16.04.18	11.05.18
1ОШ-110	26	16.04.18	11.05.18	Текущий ремонт ОР присоединений 1ОШ-110, 1ОТН-110, АГ - 3 ч.	26	16.04.18	11.05.18	26	16.04.18	11.05.18	26	16.04.18	11.05.18
В-К-33	1	17.04.18	17.04.18	Текущий ремонт ЛР-К-33, 1ШР-К-33, ОР-К-33, АГ - 3 ч.	1	17.04.18	17.04.18	1	04.05.18	04.05.18	1	17.04.18	17.04.18
В-К-28	3	17.04.18	19.04.18	Капитальный ремонт ЛР-К-28, ОР-К-28, АГ - 4 ч.	3	17.04.18	19.04.18	3	17.04.18	19.04.18	3	17.04.18	19.04.18
В-110-2АТ	3	18.04.18	20.04.18	Текущий ремонт 1ШР-110-2АТ, ТР-110-2АТ, АГ - 4 ч.	3	18.04.18	20.04.18	3	18.04.18	20.04.18	3	18.04.18	20.04.18
2АТ-200	3	18.04.18	20.04.18	Текущий ремонт 2АТ-200, ТР-110-2АТ, АГ - 4 ч.	3	18.04.18	20.04.18	3	18.04.18	20.04.18	3	18.04.18	20.04.18
В-К-10	1	23.04.18	23.04.18	Текущий ремонт ЛР-К-10, ОР-К-10, 1ШР-К-10, АГ - 3 ч.	1	23.04.18	23.04.18	1	23.04.18	23.04.18	1	23.04.18	23.04.18
В-К-9	1	24.04.18	24.04.18	Текущий ремонт ЛР-К-9, ОР-К-9, 1ШР-К-9, АГ - 3 ч.	1	24.04.18	24.04.18	1	24.04.18	24.04.18	1	24.04.18	24.04.18
1ОВ-110	1	25.04.18	25.04.18	Текущий ремонт 1ШР-1ОВ-110, ОР-1ОВ-110, АГ - 3 ч.	1	25.04.18	25.04.18	1	25.04.18	25.04.18	1	25.04.18	25.04.18
1ТН-110	1	26.04.18	26.04.18	Текущий ремонт Р-1ТН-110, 1ТН-110, АГ - 3 ч.	1	26.04.18	26.04.18	1	26.04.18	26.04.18	1	26.04.18	26.04.18
В-К-7	1	27.04.18	27.04.18	Текущий ремонт ЛР-К-7, 1ШР-К-7, ОР-К-7, АГ - 3 ч.	1	27.04.18	27.04.18	1	27.04.18	27.04.18	1	27.04.18	27.04.18
ПС 220 кВ Дружная													
В-240	5	23.04.18	27.04.18	Профвосстановление, АГ - 3 ч.	5	23.04.18	27.04.18	5	23.04.18	27.04.18	5	23.04.18	27.04.18
ПС 220 кВ Отрадная													

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
СВ-220	4	23.04.18	26.04.18	БВР для ТР: 1СР-220, АГ - 1 ч.	4	23.04.18	26.04.18	4	24.06.18	27.06.18	4	23.04.18	26.04.18
Ремонтная переемычка 220 кВ	4	23.04.18	26.04.18	для ТР: ПР-1, ТТ-220, АГ - 1 ч.	4	23.04.18	26.04.18	4	24.06.18	27.06.18	4	23.04.18	26.04.18
В-237	4	23.04.18	26.04.18	БВР для ТР: ШР-237, ШР-220-1АТ, В-237, АГ - 1 ч.	4	23.04.18	26.04.18	4	24.06.18	27.06.18	4	23.04.18	26.04.18
В-237	4	23.04.18	26.04.18	Испытание В-237, АГ - 4 ч.	4	23.04.18	26.04.18	4	24.06.18	27.06.18	4	23.04.18	26.04.18
1СШ 220 кВ	4	23.04.18	26.04.18	БВР для ТР: ПР-1, ШР-237, В-237, ШР-220-1АТ, 1СР-220, ТТ-220, АГ - 1 ч.	4	23.04.18	26.04.18	4	24.06.18	27.06.18	4	23.04.18	26.04.18
В-110-1АТ	6	23.04.18	28.04.18	Испытание вводов ,АГ - 3 ч.	6	23.04.18	28.04.18	6	24.06.18	29.06.18	6	23.04.18	28.04.18
1АТ-63	6	23.04.18	28.04.18	Испытание 1АТ, АГ - 4 ч.	6	23.04.18	28.04.18	6	24.06.18	29.06.18	6	23.04.18	28.04.18
1АТ-63	6	23.04.18	28.04.18	БВР для ТР: 1ТН-220, ЛР-237, ПР-1, ШР-237, В-237, ШР-220-1АТ, 1СР-220, ТТ-220, 1СШ-10, АГ - 2 ч.	6	23.04.18	28.04.18	6	24.06.18	29.06.18	6	23.04.18	28.04.18
ПС 220 кВ Правобережная													
ШСВ-110	13	01.04.18	13.04.18	испытания вводов ШСВ-110, АГ - 1 ч.	13	01.04.18	13.04.18						
ШСВ-110	13	01.04.18	13.04.18	Капитальный ремонт 1ШР-ШСВ-110, Р-1ТН-110, 1ШР-С-5, ЛР-С-5, ОР-С-5, 1ШР-С-6, ЛР-С-6, ОР-С-6, 1ШР-С-1, ЛР-С-1, ОР-С-1, 1ШР-С-2 ЛР-С-2, ОР-С-2, 1ШР-ОВ-110, ОР-ОВ-110, 1ШР-ПМ-1, ОР-ПМ-1, ЛР-ПМ-1, 1ШР-ПМ-2, ЛР-ПМ-2, ОР-ПМ-2, 1ШР-110- 1АТ, ТР-110-1АТ, ОР-110-1АТ, 1ШР-110-2АТ, ТР-110-2АТ, ОР-110-2АТ, АГ - 4 ч.	13	01.04.18	13.04.18	13	01.04.18	13.04.18	13	01.04.18	13.04.18
ОШ-110	13	01.04.18	13.04.18	Капитальный ремонт 1ШР-ШСВ-110, Р-1ТН-110, 1ШР-С-5, ЛР-С-5, ОР-С-5, 1ШР-С-6, ЛР-С-6, ОР-С-6, 1ШР-С-1, ЛР-С-1, ОР-С-1, 1ШР-С-2 ЛР-С-2, ОР-С-2, 1ШР-ОВ-110, ОР-ОВ-110, 1ШР-ПМ-1, ОР-	13	01.04.18	13.04.18	13	01.04.18	13.04.18	13	01.04.18	13.04.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				ПМ-1, ЛР-ПМ-1, 1ШР-ПМ-2, ЛР-ПМ-2, ОР-ПМ-2, 1ШР-110- 1АТ, ТР-110-1АТ, ОР-110-1АТ, 1ШР-110-2АТ, ТР-110-2АТ, ОР-110-2АТ, АГ - 4 ч.									
ОВ-110	13	01.04.18	13.04.18	Капитальный ремонт 1ШР-ШСВ-110, Р-1ТН-110, 1ШР-С-5, ЛР-С-5, ОР-С-5,1ШР-С-6, ЛР-С-6, ОР-С-6, 1ШР-С-1, ЛР-С-1, ОР-С-1, 1ШР-С-2 ЛР-С-2, ОР-С-2, 1ШР-ОВ-110, ОР-ОВ-110, 1ШР-ПМ-1, ОР-ПМ-1, ЛР-ПМ-1, 1ШР-ПМ-2, ЛР-ПМ-2, ОР-ПМ-2, 1ШР-110- 1АТ, ТР-110-1АТ, ОР-110-1АТ, 1ШР-110-2АТ, ТР-110-2АТ, ОР-110-2АТ, АГ - 4 ч.	13	01.04.18	13.04.18	13	01.04.18	13.04.18	13	01.04.18	13.04.18
1Ш-110	13	01.04.18	13.04.18	Капитальный ремонт 1ШР-ШСВ-110, Р-1ТН-110, 1ШР-С-5, ЛР-С-5, ОР-С-5,1ШР-С-6, ЛР-С-6, ОР-С-6, 1ШР-С-1, ЛР-С-1, ОР-С-1, 1ШР-С-2 ЛР-С-2, ОР-С-2, 1ШР-ОВ-110, ОР-ОВ-110, 1ШР-ПМ-1, ОР-ПМ-1, ЛР-ПМ-1, 1ШР-ПМ-2, ЛР-ПМ-2, ОР-ПМ-2, 1ШР-110- 1АТ, ТР-110-1АТ, ОР-110-1АТ, 1ШР-110-2АТ, ТР-110-2АТ, ОР-110-2АТ, АГ - 4 ч.	13	01.04.18	13.04.18	13	01.04.18	13.04.18	13	01.04.18	13.04.18
1ТН-110	13	01.04.18	13.04.18	Капитальный ремонт 1ШР-ШСВ-110, Р-1ТН-110, 1ШР-С-5, ЛР-С-5, ОР-С-5,1ШР-С-6, ЛР-С-6, ОР-С-6, 1ШР-С-1, ЛР-С-1, ОР-С-1, 1ШР-С-2 ЛР-С-2, ОР-С-2, 1ШР-ОВ-110, ОР-ОВ-110, 1ШР-ПМ-1, ОР-ПМ-1, ЛР-ПМ-1, 1ШР-ПМ-2, ЛР-ПМ-2, ОР-ПМ-2, 1ШР-110- 1АТ,	13	01.04.18	13.04.18	13	01.04.18	13.04.18	13	01.04.18	13.04.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				ТР-110-1АТ, ОР-110-1АТ, 1ШР-110-2АТ, ТР-110-2АТ, ОР-110-2АТ, АГ - 4 ч.									
В-С-5	2	02.04.18	03.04.18	Капитальный ремонт 1ШР-С-5, ЛР-С-5, ОР-С-5, АГ - 4 ч.	2	02.04.18	03.04.18	2	02.04.18	03.04.18	2	02.04.18	03.04.18
ШСВ-110	5	02.04.18	06.04.18	профвосстановление, АГ - 3 ч.	5	02.04.18	06.04.18						
ОШ-110	12	02.04.18	13.04.18	Для испытания изоляции ОТН-110., АГ - 2 ч.	12	02.04.18	13.04.18	12	02.04.18	13.04.18	12	02.04.18	13.04.18
1ТН-110	12	02.04.18	13.04.18	Испытание изоляции 1ТН-110., АГ - 1 ч.	12	02.04.18	13.04.18	12	02.04.18	13.04.18	12	02.04.18	13.04.18
В-С-6	2	03.04.18	04.04.18	Капитальный ремонт 1ШР-С-6, ЛР-С-6, ОР-С-6, АГ - 4 ч.	2	03.04.18	04.04.18	2	03.04.18	04.04.18	2	03.04.18	04.04.18
В-С-1	2	04.04.18	05.04.18	Капитальный ремонт 1ШР-С-1, ЛР-С-1, ОР-С-1, АГ - 4 ч.	2	04.04.18	05.04.18	2	04.04.18	05.04.18	2	04.04.18	05.04.18
В-С-1	2	04.04.18	05.04.18	испытание вводов В-С-1, АГ - 24 ч.	2	04.04.18	05.04.18						
В-110-2АТ	2	05.04.18	06.04.18	Капитальный ремонт 1ШР-110-2АТ, ТР-110-2АТ, ОР-110-2АТ, АГ - 4 ч.	2	05.04.18	06.04.18	2	08.04.18	09.04.18	2	05.04.18	06.04.18
2АТ-125	2	05.04.18	06.04.18	Капитальный ремонт 1ШР-110-2АТ, ТР-110-2АТ, ОР-110-2АТ, АГ - 4 ч.	2	05.04.18	06.04.18	2	08.04.18	09.04.18	2	05.04.18	06.04.18
В-С-2	2	08.04.18	09.04.18	Капитальный ремонт 1ШР-С-2, ЛР-С-2, ОР-С-2, АГ - 4 ч.	2	08.04.18	09.04.18	2	05.04.18	06.04.18	2	08.04.18	09.04.18
В-С-2	2	08.04.18	09.04.18	Испытания вводов В-С-2, АГ - 24 ч.	2	08.04.18	09.04.18						
В-110-1АТ	2	11.04.18	12.04.18	Капитальный ремонт 1ШР-110- 1АТ, ТР-110-1АТ, ОР-110-1АТ, АГ - 4 ч.	2	11.04.18	12.04.18	2	11.04.18	12.04.18	2	11.04.18	12.04.18
1АТ-125	2	11.04.18	12.04.18	Капитальный ремонт 1ШР-110- 1АТ, ТР-110-1АТ, ОР-110-1АТ, АГ - 4 ч.	2	11.04.18	12.04.18	2	11.04.18	12.04.18	2	11.04.18	12.04.18
ОВ-110	5	16.04.18	20.04.18	Включить ВЛ ПМ-2 через ОВ-110 для "К" КСЗ, АГ - 2 ч.	5	16.04.18	20.04.18	3	23.04.18	25.04.18	3	23.04.18	25.04.18
ОВ-110	4	23.04.18	26.04.18	Включить КЛ ПЧ-2 через ОВ-110 для "К" КСЗ, АГ - 2 ч.	4	23.04.18	26.04.18	3	16.04.18	18.04.18	3	16.04.18	18.04.18

ПС 220 кВ Татарская

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
СШ-245				Текущий ремонт ТН-СШ-245, РВС-СШ-245, 1ШР-1В-245, 1ШР-2В-245, ЛР-245., АГ - 3 ч.	5	02.04.18	06.04.18						
2В-245				ВП (изменение уставок), АГ - 3 ч.	5	02.04.18	06.04.18						
2В-245				Текущий ремонт 1ШР-2В-245, АГ - 3 ч.	5	02.04.18	06.04.18						
1В-245				Текущий ремонт 1В-245., АГ - 3 ч.	5	02.04.18	06.04.18	2	09.04.18	10.04.18	2	09.04.18	10.04.18
1В-245				Текущий ремонт 1ШР-1В-245., АГ - 3 ч.	5	02.04.18	06.04.18						
1В-245				ВП (изменение уставок), АГ - 3 ч.	5	02.04.18	06.04.18						
ВО-110	1	03.04.18	03.04.18	Включение ВЛ 110 кВ ТУ-2 через ВО-110 для замены силикагеля в ВОФ В ТУ-2, ТТ ТУ-2; отбор проб масла из баков и вводов В ТУ-2, ТТ ТУ-2., АГ - 2 ч.	1	03.04.18	03.04.18	1	03.04.18	03.04.18	1	03.04.18	03.04.18
В 3-25	1	04.04.18	04.04.18	Замена силикагеля в ВОФ ТТ 3-25., АГ - 2 ч.	1	04.04.18	04.04.18	1	04.04.18	04.04.18	1	04.04.18	04.04.18
1ТН-110	1	05.04.18	05.04.18	Проверка устройств РЗА в объеме "К", АГ - 3 ч.	1	05.04.18	05.04.18	1	05.04.18	05.04.18	1	05.04.18	05.04.18
1ТН-110	1	05.04.18	05.04.18	Текущий ремонт 1ТН-110, замена силикагеля в ВОФ 1ТН-110, отбор проб масла., АГ - 2 ч.	1	05.04.18	05.04.18	1	05.04.18	05.04.18	1	05.04.18	05.04.18
2ТН-110	1	06.04.18	06.04.18	Проверка устройств РЗА в объеме "К", АГ - 3 ч.	1	06.04.18	06.04.18	1	06.04.18	06.04.18	1	06.04.18	06.04.18
2ТН-110	1	06.04.18	06.04.18	Замена силикагеля в ВОФ 2ТН-110, отбор проб масла. , АГ - 2 ч.	1	06.04.18	06.04.18	1	06.04.18	06.04.18	1	06.04.18	06.04.18
В 3-13	5	09.04.18	13.04.18	Проверка устройств РЗА в объеме "К", АГ - 3 ч.	5	09.04.18	13.04.18	4	09.04.18	12.04.18	4	09.04.18	12.04.18
1В-245	1	10.04.18	10.04.18	Замена силикагеля в ВОФ 1В-245, отбор проб масла из баков и вводов 1В-245., АГ - 2 ч.	1	10.04.18	10.04.18	1	10.04.18	10.04.18	1	10.04.18	10.04.18
2В-246	1	11.04.18	11.04.18	Замена силикагеля в ВОФ 2В-246, отбор проб масла из баков и вводов 2В-246., АГ - 2 ч.	1	11.04.18	11.04.18	1	11.04.18	11.04.18	1	11.04.18	11.04.18
2В-246	3	11.04.18	13.04.18	Текущий ремонт 2В-	3	11.04.18	13.04.18	3	11.04.18	13.04.18	3	11.04.18	13.04.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				246., АГ - 3 ч.									
ОШ-110	11	16.04.18	26.04.18	Капитальный ремонт ОР ТУ-1, ТР ОР 3-14, ОР 3-26, ОР-110-1Т-40, ОР 3-15., АГ - 5 ч.	11	16.04.18	26.04.18	11	16.04.18	26.04.18	11	16.04.18	26.04.18
1В-246	1	17.04.18	17.04.18	Замена силикагеля в ВОФ 1В-246, отбор проб масла из баков и вводов 1В-246., АГ - 2 ч.	1	17.04.18	17.04.18	1	17.04.18	17.04.18	1	17.04.18	17.04.18
2В-245	1	18.04.18	18.04.18	Замена силикагеля в ВОФ 2В-245, отбор проб масла из баков и вводов 2В-245., АГ - 2 ч.	1	18.04.18	18.04.18	1	18.04.18	18.04.18	1	18.04.18	18.04.18
В 3-14	4	23.04.18	26.04.18	КР ЛР 3-14, ТР В 3-14, ОР 3-14., АГ - 3 ч.	4	23.04.18	26.04.18	4	23.04.18	26.04.18	4	23.04.18	26.04.18
В 3-14	5	23.04.18	27.04.18	Проверка устройств РЗА в объеме "К", АГ - 3 ч.	5	23.04.18	27.04.18	4	23.04.18	26.04.18	4	23.04.18	26.04.18
ВШС-110	1	27.04.18	27.04.18	Испытания ВШС-110., АГ - 3 ч.	1	27.04.18	27.04.18	1	27.04.18	27.04.18	1	27.04.18	27.04.18
ПС 220 кВ Тулинская													
В-К-15	3	02.04.18	04.04.18	Профконтроль., АГ - 2 ч.	3	02.04.18	04.04.18	3	02.04.18	04.04.18	3	02.04.18	04.04.18
В-К-16	3	04.04.18	06.04.18	Профконтроль., АГ - 2 ч.	3	04.04.18	06.04.18	3	04.04.18	06.04.18	3	04.04.18	06.04.18
2В-256	5	09.04.18	13.04.18	Профконтроль., АГ - 2 ч.	5	09.04.18	13.04.18	5	14.05.18	18.05.18	5	09.04.18	13.04.18
1В-256	5	09.04.18	13.04.18	Профконтроль, АГ - 2 ч.	5	09.04.18	13.04.18	5	14.05.18	18.05.18	5	09.04.18	13.04.18
В-К-18	3	11.04.18	13.04.18	Испытание вводов В-К-18, АГ - 2 ч.	3	11.04.18	13.04.18	3	11.04.18	13.04.18	3	11.04.18	13.04.18
ОВ-110	5	16.04.18	20.04.18	Включить ВЛ Ч-3 через ОВ-110 для "К", АГ - 2 ч.	5	16.04.18	20.04.18	5	16.04.18	20.04.18	5	16.04.18	20.04.18
В-К-17	3	26.04.18	28.04.18	Испытание вводов В-К-17, АГ - 2 ч.	3	26.04.18	28.04.18	3	09.04.18	11.04.18	3	26.04.18	28.04.18
1СШ 220 кВ	3	26.04.18	28.04.18	Безопасное выполнение работ по текущему ремонту 1АТ-125, АГ - 2 ч.	3	26.04.18	28.04.18						
1В-257	3	26.04.18	28.04.18	Безопасное выполнение работ по текущему ремонту 1АТ-125, АГ - 2 ч.	3	26.04.18	28.04.18						
1В-256	3	26.04.18	28.04.18	Безопасное выполнение работ по текущему ремонту	3	26.04.18	28.04.18						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				1АТ-125, АГ - 2 ч.									
1АТ-125	3	26.04.18	28.04.18	текущий ремонт 1АТ-125, АГ - 2 ч.	3	26.04.18	28.04.18	3	09.04.18	11.04.18	3	26.04.18	28.04.18
ПС 220 кВ Урожай													
В 219	5	09.04.18	13.04.18	Техническое обслуживание ПШР 219., АГ - 2 ч.	5	09.04.18	13.04.18						
ПШ-220	8	09.04.18	16.04.18	Вывод в ремонт ПШ-220 для безопасного выполнения работ ГПМ в охранной зоне, при демонтаже воздухоборников., АГ - 2 ч.	8	09.04.18	16.04.18						
ОВ-110	12	23.04.18	04.05.18	КР ОВ-110, АГ - 48 ч.	12	23.04.18	04.05.18	12	23.04.18	04.05.18	12	23.04.18	04.05.18
ПС 220 кВ Чулымская													
В-110-1АТ	5	23.04.18	27.04.18	Капитальный ремонт В-110-1АТ., АГ - 48 ч.	5	23.04.18	27.04.18	5	23.04.18	27.04.18	5	23.04.18	27.04.18
ПС 220 кВ Южная													
ШСВ-110	5	23.04.18	27.04.18	Капитальный ремонт ШСВ-110, АГ - 48 ч.	5	23.04.18	27.04.18						
Подстанции 110 кВ													
ПС 110 кВ Кочки													
ОВ	3	09.04.18	11.04.18	Техническое обслуживание, АГ - 4 ч.	3	09.04.18	11.04.18	3	09.04.18	11.04.18	3	09.04.18	11.04.18
ВЛ 3-29	3	16.04.18	18.04.18	Технического обслуживания, АГ - 4 ч.	3	16.04.18	18.04.18	3	16.04.18	18.04.18	3	16.04.18	18.04.18
ОВ	3	18.04.18	20.04.18	Включение ВЛ 110 кВ Кочки - Краснозёрская с отпайками (3-22) через ОВ, для технического обслуживания ВЛ 3-22., АГ - 4 ч.	3	18.04.18	20.04.18	3	18.04.18	20.04.18	3	18.04.18	20.04.18
ВЛ 3-21	3	23.04.18	25.04.18	Техническое обслуживание, АГ - 4 ч.	3	23.04.18	25.04.18	3	23.04.18	25.04.18	3	23.04.18	25.04.18
ВЛ КК-113	3	25.04.18	27.04.18	Техническое обслуживание, АГ - 4 ч.	3	25.04.18	27.04.18	3	25.04.18	27.04.18	3	25.04.18	27.04.18
ПС 110 кВ Купинская													
В 3-24	1	16.04.18	16.04.18	ТО 2ШР 3-24, АГ - 2 ч.	1	16.04.18	16.04.18	1	16.04.18	16.04.18	1	16.04.18	16.04.18
2СШ-110	11	16.04.18	26.04.18	ТО 2ШР 3-24, 2ШР 3-25, 2ШР 3-26, 2ШР КС-1, 2ШР КС-2, 2ШР -110	11	16.04.18	26.04.18	11	16.04.18	26.04.18	11	16.04.18	26.04.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				1Т, 2ШР -110 2Т, АГ - 2 ч.									
ОВ-110	1	17.04.18	17.04.18	ТО 2ШР ОВ-110, АГ - 2 ч.	1	17.04.18	17.04.18	1	17.04.18	17.04.18	1	17.04.18	17.04.18
ОВ-110	1	18.04.18	18.04.18	перевод питания ВЛ 110 кВ КС-1 через ОВ-110 для ТО 2ШР КС-1, АГ - 2 ч.	1	18.04.18	18.04.18	1	18.04.18	18.04.18	1	18.04.18	18.04.18
ОВ-110	1	19.04.18	19.04.18	перевод питания ВЛ 110 кВ КС-2 через ОВ-110 для ТО 2ШР КС-2, АГ - 2 ч.	1	19.04.18	19.04.18	1	19.04.18	19.04.18	1	19.04.18	19.04.18
В 3-25	1	23.04.18	23.04.18	ТО 2ШР 3-25, АГ - 2 ч.	1	23.04.18	23.04.18	1	23.04.18	23.04.18	1	23.04.18	23.04.18
В 3-26	1	24.04.18	24.04.18	ТО 2ШР 3-26, АГ - 2 ч.	1	24.04.18	24.04.18	1	24.04.18	24.04.18	1	24.04.18	24.04.18
ШСВ-110	1	26.04.18	26.04.18	ТО 2ШР ШСВ-110, АГ - 2 ч.	1	26.04.18	26.04.18	1	26.04.18	26.04.18	1	26.04.18	26.04.18
ОВ-110	1	20.04.18	20.04.18	ТР. Перевол питания В-110-2Т через ОВ-110 для ТО 2ШР-110 1Т, АГ - 2 ч.	1	20.04.18	20.04.18						
ОВ-110	1	25.04.18	25.04.18	ТР. Перевол питания В-110-1Т через ОВ-110 для ТО 2ШР-110 1Т, АГ - 2 ч.	1	25.04.18	25.04.18						
ПС 110 кВ Ляино													
ВС-110	1	17.04.18	17.04.18	ВПр. Замена силикагеля в ВОФ 1 ТН-110 АГ-3 ч	1	17.04.18	17.04.18						
ПС 110 кВ Моховая													
ВЛ-В-7	5	16.04.18	20.04.18	ВП УРЗА , АГ - 2 ч.	5	16.04.18	20.04.18						
ВЛ-В-8	5	23.04.18	27.04.18	ВП УРЗА, АГ - 2 ч.	5	23.04.18	27.04.18						
1ТН-110	1	25.04.18	25.04.18	ТО , АГ - 2 ч.	1	25.04.18	25.04.18	1	25.04.18	25.04.18	1	25.04.18	25.04.18
2ТН-110	1	26.04.18	26.04.18	ТО, АГ - 2 ч.	1	26.04.18	26.04.18	1	26.04.18	26.04.18	1	26.04.18	26.04.18
ПС 110 кВ Ордынская													
ВЛ-3-28	5	02.04.18	06.04.18	ВП УРЗА, АГ - 2 ч.	5	02.04.18	06.04.18						
ВЛ-3-27	5	09.04.18	13.04.18	ВП УРЗА, АГ - 2 ч.	5	09.04.18	13.04.18						
ВЛ-3-29	5	16.04.18	20.04.18	ВП УРЗА , АГ - 2 ч.	5	16.04.18	20.04.18						
ШОВ-110	5	23.04.18	27.04.18	ВП УРЗА, АГ - 2 ч.	5	23.04.18	27.04.18						
ПС 110 кВ Первомайская													
1СШ-110	5	02.04.18	06.04.18	В связи с выводом 1Т-25 для профконтроля РЗА, АГ - 2 ч.	5	02.04.18	06.04.18						
2СШ-110	5	09.04.18	13.04.18	В связи с выводом 2Т-25 для профконтроля РЗА, АГ - 2 ч.	5	09.04.18	13.04.18						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 110 кВ Посевная													
ВЛЮ-13	12	02.04.18	13.04.18	Проверка РЗА., АГ - 2 ч.	12	02.04.18	13.04.18	12	02.04.18	13.04.18	12	02.04.18	13.04.18
ВЛЮ-14	12	16.04.18	27.04.18	Проверка РЗА., АГ - 2 ч.	12	16.04.18	27.04.18	12	16.04.18	27.04.18	12	16.04.18	27.04.18
ПС 110 кВ Северная													
В-К-9	4	01.04.18	04.04.18	Профконтроль., АГ - 2 ч.	4	01.04.18	04.04.18	4	01.04.18	04.04.18	4	01.04.18	04.04.18
ОВ-110	3	04.04.18	06.04.18	Включить ВЛ С-18 через ОВ-110 для профконтроля КСЗ, АГ - 2 ч.	3	04.04.18	06.04.18						
ОВ-110	6	15.04.18	20.04.18	капитальный ремонт В-С-20., АГ - 48 ч.	6	15.04.18	20.04.18	6	15.04.18	20.04.18	6	15.04.18	20.04.18
ШСВ-110	3	18.04.18	20.04.18	Профконтроль., АГ - 2 ч.	3	18.04.18	20.04.18	3	18.04.18	20.04.18	3	18.04.18	20.04.18
ПС 110 кВ Текстильная													
В-С-23	5	23.04.18	27.04.18	Профвосстановление., АГ - 3 ч.	5	23.04.18	27.04.18	5	23.04.18	27.04.18	5	23.04.18	27.04.18

КР-капитальный ремонт
 ТР - текущий ремонт
 ВПР - вынужденный простой
 ТО - техническое обслуживание
 БВР - безопасное выполнение работ
 "В" - профвосстановление РЗА
 "К" - первый профконтроль РЗА
 "О" - опробование
 И - испытание в/в оборудования