

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «РЭС» в июле 2018 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ЛЭП 220 кВ													
ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС - Восточная II цепь	11	24.06.18	04.07.18	ТО-6, вырубка деревьев, АГ - 3 ч.	11	24.06.18	04.07.18	5	25.06.18	29.06.18	11	24.06.18	04.07.18
ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС - Восточная I цепь	11	24.06.18	04.07.18	ТО-6, вырубка деревьев, АГ - 3 ч.	11	24.06.18	04.07.18	5	18.06.18	22.06.18	11	24.06.18	04.07.18
ВЛ 220 кВ Урываево - Зубково	2	03.07.18	04.07.18	Верховой осмотр, замена дефектных изоляторов, АГ - 2 ч.	2	02.07.18	03.07.18	2	03.10.18	04.10.18	2	02.07.18	03.07.18
ВЛ 220 кВ Урываево - Зубково	2	09.07.18	10.07.18	ПС 220 кВ Зубково: Текущий ремонт ВЗ-218, ТГ-218, АГ - 1 ч.	2	02.07.18	03.07.18	2	23.04.18	24.04.18	2	02.07.18	03.07.18
ВЛ 220 кВ Заря - Южная I цепь с отпайкой на ПС Электродная (249)	5	02.07.18	06.07.18	Допуск подрядной организации, вырубка деревьев, капитальный ремонт, АГ - 4 ч.	5	02.07.18	06.07.18						
ВЛ 220 кВ Омская ТЭЦ-4 - Татарская (246)	12	02.07.18	13.07.18	Капитальный ремонт, АГ - 6 ч.	12	02.07.18	13.07.18				12	02.07.18	13.07.18
ВЛ 220 кВ Урываево - Зубково	8	03.07.18	10.07.18	Капитальный ремонт, АГ - 4 ч.	8	03.07.18	10.07.18				8	02.07.2018	09.07.2018
ВЛ 220 кВ Урываево - Зубково	3	04.07.18	06.07.18	ПС 220 кВ Зубково: Текущий ремонт ЛР-218, АГ - 1 ч.	3	04.07.18	06.07.18	3	23.07.18	25.07.18	3	04.07.18	06.07.18
ВЛ 220 кВ Заря - Южная II цепь с отпайкой на ПС Электродная (250)	5	09.07.18	13.07.18	Допуск подрядной организации, вырубка деревьев, капитальный ремонт, АГ - 4 ч.	5	09.07.18	13.07.18	5	09.07.18	13.07.18	5	09.07.18	13.07.18
ВЛ 220 кВ Омская ТЭЦ-4 - Татарская (246)	5	09.07.18	13.07.18	ТО (комплекс ТО-6, верховой осмотр с выборочной проверкой состояния провода и г/троса в зажимах, замена разрушенных и дефектных изоляторов, выправка гирлянд и перестановка ГВ, рег-ка искровых промежутков и др.), АГ - 2 ч.	5	09.07.18	13.07.18	12	15.10.18	26.10.18	12	02.07.18	13.07.18
ВЛ 220 кВ Заря - Южная II цепь с отпайкой на ПС Электродная (250)	5	09.07.18	13.07.18	ТР: ЛР-250, покраска портала в сторону Л-250 на ПС 220 кВ Электродная, АГ - 1 ч.	5	09.07.18	13.07.18	5	23.07.18	27.07.18	5	09.07.18	13.07.18
ВЛ 220 кВ Заря - Южная II цепь с отпайкой на ПС Электродная (250)	5	09.07.18	13.07.18	Питание со стороны ПС Заря для текущего ремонта ОД/КЗ-2АТ, 2АТ-125 ПС 220 кВ на ПС Южная, АГ - 4 ч.	5	09.07.18	13.07.18	5	02.07.18	06.07.18	5	09.07.18	13.07.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 220 кВ Татарская - Барабинская (245)	4	16.07.18	19.07.18	Капитальный ремонт, АГ - 6 ч.	4	16.07.18	19.07.18				4	16.07.18	19.07.18
ВЛ 220 кВ Татарская - Барабинская (245)	4	16.07.18	19.07.18	ТР: ОР-245, ЛР-245.ТО РЗА (ШОН), ВВИ КС-245., АГ - 2 ч.	4	16.07.18	19.07.18				4	16.07.18	19.07.18
ВЛ 220 кВ Татарская - Барабинская (245)	5	16.07.18	20.07.18	КР ВЛ 220 кВ Татарская – Барабинская (245), АГ - 3 ч.	5	16.07.18	20.07.18						
ВЛ 220 кВ Татарская - Барабинская (245)	5	16.07.18	20.07.18	Валка отдельно стоящих деревьев подрядной организацией. Обрезка поросли ДКР., АГ - 1 ч.	5	16.07.18	20.07.18						
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Научная (255)	5	16.07.18	20.07.18	ТО КСЗ ВЛ 255. , АГ - 3 ч.	5	16.07.18	20.07.18						
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Научная (255)	3	18.07.18	20.07.18	ПС 220 кВ Научная: Текущий ремонт ЛР-255 и подключение цепей САТИАСО к ЛР-255, ИПР-220, АГ - 2 ч.	3	18.07.18	20.07.18	1	04.07.18	04.07.18	1	04.07.18	04.07.18
ВЛ 220 кВ Световская - Краснозерская	10	18.07.18	27.07.18	Капитальный ремонт, АГ - 4 ч.	10	18.07.18	27.07.18				10	18.07.18	27.07.18
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Научная (255)	5	16.07.18	20.07.18	ТО-6, вырубка деревьев., АГ - 3 ч.	5	23.07.18	27.07.18	5	16.08.18	20.08.18	5	23.07.18	27.07.18
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Барабинская (248)	5	23.07.18	27.07.18	Капитальный ремонт, АГ - 6 ч.	5	23.07.18	27.07.18				5	23.07.18	27.07.18
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Барабинская (248)	5	23.07.18	27.07.18	ТР: ОР-248. ВВИ КС-248. , АГ - 2 ч.	5	23.07.18	27.07.18				5	23.07.18	27.07.18
ВЛ 220 кВ Заря - Южная II цепь с отпайкой на ПС Электродная (250)	5	26.07.18	30.07.18	ТР: ЛР-250. ТО УРЗА., АГ - 4 ч.	5	23.07.18	27.07.18				5	23.07.18	27.07.18
ВЛ 220 кВ Заря - Южная II цепь с отпайкой на ПС Электродная (250)	9	26.07.18	03.08.18	Допуск подрядной организации, вырубка деревьев, капитальный ремонт., АГ - 4 ч.	14	26.07.18	08.08.18						
ВЛ 220 кВ Плотинная - Светлая (ВЛ ПС-212)	7	29.07.18	04.08.18	Капитальный ремонт, АГ - 4 ч.	6	29.07.18	03.08.18				6	29.07.18	03.08.18
ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская	5	30.07.18	03.08.18	КР ВЛ 220 кВ Барабинская - Чулымская , АГ - 6 ч.	5	30.07.18	03.08.18				5	30.07.18	03.08.18
ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская	5	30.07.18	03.08.18	Капитальный ремонт, АГ - 6 ч.	5	30.07.18	03.08.18				5	30.07.18	03.08.18
ВЛ 220 кВ Плотинная - Светлая (ВЛ ПС-212)	5	30.07.18	03.08.18	КР ШР ПС-212, ремонт 1 сек.ш 220 кВ, АГ - 6 ч.	5	30.07.18	03.08.18				5	30.07.18	03.08.18
ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская	5	30.07.18	03.08.18	ТР: ЛР-244, ОР-244. ТО РЗА (ШОН). ВВИ КС-244., АГ - 2 ч.	5	30.07.18	03.08.18						
ВЛ 220 кВ Заря - Восточная	7	30.07.18	05.08.18	ТР и замена ОСИ: ЛР-	7	30.07.18	05.08.18						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
І цепь (251)				251, ОР-251. ТО: ВЧЗ-251. Изменение схемы подвеса ВЧЗ-251. ВВИ: КС-251., АГ - 6 ч.									
ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС - Восточная II цепь	11	24.06.18	04.07.18	Замена грозотроса. Замена дефектной изоляции. Замена полимерной изоляции. Вырубка деревьев, угрожающих падением на ВЛ. Установка ППУ (БЛУ), АГ - 8 ч.	11	24.06.18	04.07.18	12	23.07.18	03.08.18	11	24.06.18	04.07.18
ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС - Восточная I цепь	11	24.06.18	04.07.18	Замена грозотроса. Замена дефектной изоляции(на грозотросе). Замена полимерной изоляции. Вырубка деревьев, угрожающих падением на ВЛ. Установка ППУ (БЛУ), АГ - 8 ч.	11	24.06.18	04.07.18	12	23.07.18	03.08.18	11	24.06.18	04.07.18
ВЛ 220 кВ Омская ТЭЦ-4 - Татарская (246)	7	02.07.18	08.07.18	ТЭЦ-4 МНВ, ТН-замена, ТТ, АГ - 24 ч.	7	02.07.18	08.07.18	7	27.08.18	02.09.18	7	02.07.18	08.07.18
ЛЭП 110 кВ													
ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Изылинка с отпайкой на ПС Берёзовская (П-4 Мурлыткино - Изылинка)	12	25.06.18	06.07.18	ТР, Расчистка просеки, замена дефектных изоляторов, ТР ЛР-110-П-4 ПС 110 кВ Березовская, АГ - 4 ч.	12	25.06.18	06.07.18	12	25.06.18	06.07.18	12	25.06.18	06.07.18
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская I цепь с отпайками (3-25)	1	01.07.18	01.07.18	Замена грозотроса на ВОЛС, АГ - 16 ч.	1	01.07.18	01.07.18						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная II цепь с отпайками (С-2)				ТР 2ШР на Новосибирской ТЭЦ-4., АГ - 1 ч.	4	01.07.18	04.07.18	4	27.05.18	30.05.18	4	01.07.18	04.07.18
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская I цепь с отпайками (3-25)	10	01.07.18	10.07.18	Замена грозотроса на ВОЛС., АГ - 16 ч.	10	01.07.18	10.07.18						
ВЛ 110 кВ Татарская - Колония с отпайками (3-16 Татарская - Колония)	1	02.07.18	02.07.18	ПС 110 кВ Забулга: Текущий ремонт ЛР316-110, АГ - 1 ч.	1	02.07.18	02.07.18	1	25.06.18	25.06.18	1	02.07.18	02.07.18
ВЛ 110 кВ Торсьма - Тогучин с отпайками (П-3 Торсьма - Тогучин)				ПС Тогучин ТР ЛРПЗ-110, АГ - 2 ч.	1	02.07.18	02.07.18						
КВЛ 110 кВ Восточная - Мостовая III цепь с отпайкой на ПС Камышенская	1	02.07.18	02.07.18	Питание со стороны ПС Мостовая для вывода В 110 Мостовая III для текущего ремонта 4ШР-110-Мостовая III, В-110-	1	02.07.18	02.07.18						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				Мостовая III на ПС 220 кВ Восточная, АГ - 3 ч.									
ВЛ 110 кВ Усть-Тальменская - Ново-Черепановская (Ю-13 Усть-Тальменская - Ново-Черепановская)	4	10.07.18	13.07.18	текущий ремонт на ПС 110 кВ Усть-Тальменская ВЮ-13, ЛРЮ-13, АГ - 2 ч.	4	02.07.18	05.07.18	4	05.06.18	08.06.18	4	02.07.18	05.07.18
ВЛ 110 кВ Тебисская - Барабушка с отпайкой на ПС Мошкарь (3-9 Тебисская - Барабушка)				Замена гирлянд изоляторов, вырубка деревьев, отпайка ПС Барабушка опоры 1-30, АГ - 3 ч.	5	02.07.18	06.07.18						
ВЛ 110 кВ Тебисская - Чаны I цепь с отпайками (3-11)	5	23.07.18	27.07.18	ТО (комплекс ТО-6, верховой осмотр с выборочной проверкой состояния провода и г/троса в зажимах, замена разрушенных и дефектных изоляторов, ремонт провода, удаление посторонних предметов, ремонт г/троса, чистка или замена загряз. изоляции, и др.), АГ - 3 ч.	5	02.07.18	06.07.18						
ВЛ 110 кВ Ордынская - Кочки с отпайками (3-29)	7	02.07.18	08.07.18	Вывод в ремонт участка ПС 110 кВ Кочки - ПС 110 кВ Быструха ВЛ 110 кВ Ордынская – Кочки с отпайками (3-29), для замены изоляторов и замены грозотроса, АГ - 4 ч.	12	02.07.18	13.07.18						
КВЛ 110 кВ Восточная - Мостовая III цепь с отпайкой на ПС Камышенская	12	02.07.18	13.07.18	питание со стороны ПС Мостовая для вывода В 110 Мостовая III для "К1", АГ - 3 ч.	12	02.07.18	13.07.18						
ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Горная (П-1 Мурлыткино - Горная)	1	30.07.18	30.07.18	ПС Мурлыткино ТР ЛРП1-110, АГ - 2 ч.	1	03.07.18	03.07.18						
ВЛ 110 кВ Татарская - Колония с отпайками (3-16 Татарская - Колония)	2	03.07.18	04.07.18	Текущий ремонт ЛР1316-110, ОР1-110 поочередно на ПС 110 кВ Колония, АГ - 1 ч.	2	03.07.18	04.07.18	2	19.07.18	20.07.18	2	03.07.18	04.07.18
ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Буготак (П-2 Мурлыткино - Буготак)	1	26.07.18	26.07.18	ПС Мурлыткино ТР ЛРП2-110, АГ - 2 ч.	1	04.07.18	04.07.18						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная I				ТР 2ШР, ОР, ЛР на Новосибирской ТЭЦ-	4	04.07.18	07.07.18	5	03.06.18	07.06.18	4	04.07.18	07.07.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
цепь с отпайками (С-1)				4., АГ - 1 ч.									
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)	1	05.07.18	05.07.18	ПС 110 кВ Илюшкино: Текущий ремонт ЛР315-110, АГ - 1 ч.	1	05.07.18	05.07.18	2	18.06.18	19.06.18	1	05.07.18	05.07.18
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)	1	05.07.18	05.07.18	Текущий ремонт ЛР315-110, ВС15-110 поочередно на ПС 110 кВ Валерино, АГ - 1 ч.	1	05.07.18	05.07.18	2	18.06.18	19.06.18	1	05.07.18	05.07.18
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)	2	05.07.18	06.07.18	Текущий ремонт ЛР2315-110, ОР2-110, КР ШР2ВС-110 поочередно на ПС 110 кВ Каратканск, АГ - 1 ч.	2	05.07.18	06.07.18	2	18.06.18	19.06.18	2	05.07.18	06.07.18
ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Изылинка с отпайкой на ПС Берёзовская (П-4 Мурлыткино - Изылинка)	2	05.07.18	06.07.18	ПС Мурлыткино ТР ЛРП4-110, ПС Изылинка ТР ЛР П4-110, АГ - 2 ч.	2	05.07.18	06.07.18						
ВЛ 110 кВ Восточная - Инская I цепь с отпайками (К-11)	3	08.07.18	10.07.18	ТР: ЛР-К-11, ОР-К-11, В-К-11. на ПС Инская, ТР: ЛР-К-11 на ПС Первомайская., АГ - 4 ч.	3	08.07.18	10.07.18	3	08.07.18	10.07.18	3	08.07.18	10.07.18
КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная IV цепь с отпайками				ТР 2ШР, ОР, ЛР на Новосибирской ТЭЦ-4., АГ - 1 ч.	4	08.07.18	11.07.18	4	03.06.18	06.06.18	4	08.07.18	11.07.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская II цепь с отпайками (3-28)	1	10.07.18	10.07.18	Отсоединение спусков от В 328 Новосибирской ГЭС, АГ - 1 ч.	1	10.07.18	10.07.18	1	09.07.18	09.07.18	1	10.07.18	10.07.18
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Барабушка с отпайками (3-9 Барабинская ТЭЦ - Барабушка)				Замена гирлянд изоляторов, вырубка деревьев, отпайка ПС Барабушка опоры 1-30, АГ - 3 ч.	5	09.07.18	13.07.18						
ВЛ 110 кВ Урожай - Карасукская I цепь (УК-1)	5	09.07.18	13.07.18	ТО-3 замена изоляторов, АГ - 2 ч.	5	09.07.18	13.07.18	5	09.07.18	13.07.18	5	09.07.18	13.07.18
ВЛ 110 кВ Урожай - Ирбизинская с отпайками (3-53)				КР ЛР 3-53, 2СР-110, ТР-110 2Т ПС 110 кВ Ирбизинская, АГ - 4 ч.	5	09.07.18	13.07.18						
ВЛ 110 кВ Урожай - Ирбизинская с отпайками (3-53)				КР ЛР 3-53, 2СР-110, ТР-110 2Т ПС 110 кВ Шилово - Курьинская, АГ - 4 ч.	5	09.07.18	13.07.18						
ВЛ 110 кВ Барышевская - Горная с отпайками (П-1 Барышевская - Горная)	5	09.07.18	13.07.18	КР ЛР-110-П-1 ПС 110 кВ Плотниково, АГ-4 ч., АГ - 4 ч.	5	09.07.18	13.07.18	5	06.08.18	10.08.18	5	09.07.18	13.07.18
ВЛ 110 кВ Барышевская - Горная с отпайками (П-1 Барышевская - Горная)	5	09.07.18	13.07.18	Допуск подрядной организации, вырубка деревьев., АГ - 4 ч.	5	09.07.18	13.07.18						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Посевная - Усть-Тальменская с отпайками (Ю-14)	5	02.07.18	06.07.18	Текущий ремонт на ПС 110 кВ Усть-Тальменская ВЮ-14, ЛРЮ-14, ШРЮ-14, ШРТН1-110, ТН1-110, АГ - 2 ч.	5	09.07.18	13.07.18	5	16.07.18	20.07.18	5	09.07.18	13.07.18
ВЛ 110 кВ Дружная - Колывань с отпайками (С-24)	19	09.07.18	27.07.18	Вывод в ремонт участок ПС 110 кВ Ново-Михайловская - ПС 110 кВ Овчинниково ВЛ 110 кВ Дружная – Колывань с отпайками (С-24) , для расчистки просеки, АГ - 4 ч.	19	09.07.18	27.07.18	19	09.07.18	27.07.18	19	09.07.18	27.07.18
ВЛ 110 кВ Дупенская - Коченёво с отпайкой на ПС Лесная поляна (3-1 Дупенская - Коченёво)	1	10.07.18	10.07.18	ТР: чистка изоляции, ревизия 2 ШР-3-1 Дупенская, АГ - 2 ч.	1	10.07.18	10.07.18						
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская II цепь с отпайками (3-26)	2	10.07.18	11.07.18	Отсоединение шлейфов отпайки к ПС 110 кВ Казаткуль на оп.79 и в пролёте 79-80, АГ - 4 ч.	2	10.07.18	11.07.18						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская I цепь с отпайками (3-27)	1	09.07.18	09.07.18	Отсоединение спусков от В 327 Новосибирской ГЭС. Подготовка к работе ВЛ 3-27 через ШСВ1 (запетление), АГ - 2 ч.	1	09.07.18	09.07.18	1	10.07.18	10.07.18	1	09.07.18	09.07.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская I цепь с отпайками (3-27)	1	10.07.18	10.07.18	Демонтаж вводов В 327, АГ – 0,5 ч.	1	10.07.18	10.07.18						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская II цепь с отпайками (3-28)	57	11.07.18	05.09.18	ЗРР питание с ПС 110 кВ Ордынская. Замена В 328 Новосибирской ГЭС. ТО КСЗ и АПВ, АГ - ВЗ	57	11.07.18	05.09.18	58	10.07.18	05.09.18	58	10.07.18	05.09.18
ВЛ 110 кВ Дружная - Дупенская с отпайкой на ПС Лесная поляна (3-2)	1	11.07.18	11.07.18	ТР, Чистка изоляции, ревизия 2ШР 3-2, ВЛ 3-2 Дупенская, АГ - 2 ч.	1	11.07.18	11.07.18						
ВЛ 110 кВ Татарская - Каратканск с отпайкой на ПС Забулга (3-15 Татарская - Каратканск)	2	25.07.18	26.07.18	ТР ЛР1315-110, ОР1-110 поочередно на ПС 110 кВ Каратканск, АГ - 1 ч.	2	11.07.18	12.07.18	2	26.06.18	27.06.18	2	11.07.18	12.07.18
КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная III цепь с отпайками				ТР 2ШР, ОР, ЛР на Новосибирской ТЭЦ-4, АГ - 1 ч.	4	11.07.18	14.07.18	4	06.06.18	09.06.18	4	11.07.18	14.07.18
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская II цепь с	9	11.07.18	19.07.18	Вывести участок от оп.79 до ПП ПС 110 кВ	9	11.07.18	19.07.18						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
отпайками (3-26)				Казаткуль для БВР по замене грозотроса на ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская I цепь с отпайками (3-25) на ВОЛС в пролётах опор 99-130, АГ - 8 ч.									
ВЛ 110 кВ Дупенская - Чулымская с отпайками (3-3)	1	12.07.18	12.07.18	ТР Чистка изоляции, ревизия 2 ШР 3-3, ВЛ 3-3 Дупенская, АГ - 2 ч.	1	12.07.18	12.07.18						
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская I цепь с отпайками (3-25)	7	12.07.18	18.07.18	Замена грозотроса на ВОЛС, АГ - 16 ч.	7	12.07.18	18.07.18						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская I цепь с отпайками (3-27)	58	11.07.18	06.09.18	Замена В 327. Работа ВЛ 3-27 через ШСВ1, АГ - ВЗ	58	11.07.18	06.09.18						
ВЛ 110 кВ Дупенская - Кабинетное с отпайкой на ПС Тихомирово (3-4 Дупенская - Кабинетное)	1	13.07.18	13.07.18	ТР чистка изоляции, ревизия 2ШР 3-4, ВЛ 3-4 Дупенская, АГ - 2 ч.	1	13.07.18	13.07.18						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 - Восточная резервного трансформатора собственных нужд (ОТСН)	1	13.07.18	13.07.18	Текущий ремонт 4ШР-0-ТСН, В-0-ТСН на ПС 220 кВ Восточная, АГ - 3 ч.	1	13.07.18	13.07.18	1	13.07.18	13.07.18	1	13.07.18	13.07.18
ВЛ 110 кВ Посевная - Ново-Черепановская с отпайками (Ю-13 Посевная - Ново-Черепановская)	1	16.07.18	16.07.18	Испытание конденсаторов связи около опоры №53, АГ - 2 ч.	1	16.07.18	16.07.18	1	16.07.18	16.07.18	1	16.07.18	16.07.18
ВЛ 110 кВ Барышевская - Буготак с отпайками (П-2 Барышевская - Буготак)	1	16.07.18	16.07.18	ПС Буготак ТР РПИ-110, АГ - 2 ч.	1	16.07.18	16.07.18	1	15.05.18	15.05.18	1	16.07.18	16.07.18
ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская I цепь с отпайками (Ю-5)	1	16.07.18	16.07.18	Питание со стороны ПС Заречная для текущего ремонта ШР-110 на ПС Искитимская, АГ - 4 ч.	1	16.07.18	16.07.18	1	13.08.18	13.08.18	1	16.07.18	16.07.18
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кокошино с отпайками (3-5 Чулымская - Кокошино)	1	16.07.18	16.07.18	ПС 110 кВ Кокошино: ТР ШРВ-110-Т1, АГ - 2 ч.	1	16.07.18	16.07.18	1	20.08.18	20.08.18	1	16.07.18	16.07.18
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская I цепь с отпайками (3-25)	2	17.07.18	18.07.18	ТО (комплекс ТО-12, верховой осмотр с выборочной проверкой состояния провода в зажимах, выправка гирлянд, замена разрушенных изоляторов), АГ - 3 ч.	2	16.07.18	17.07.18	2	16.07.18	17.07.18	2	16.07.18	17.07.18
ВЛ 110 кВ Инская - Барышевская I цепь (К-25)	2	16.07.18	17.07.18	Испытание вводов 110 кВ на В-К-25 ПС Инская, АГ - 1 ч.	2	16.07.18	17.07.18	2	16.07.18	17.07.18	2	16.07.18	17.07.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Инская - Барышевская I цепь (К-25)	2	16.07.18	17.07.18	ТР: ЛР,ОР, В-К-25.на ПС Инская, АГ - 2 ч.	2	16.07.18	17.07.18	2	16.07.18	17.07.18	2	16.07.18	17.07.18
ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная I цепь с отпайками (Ю-9)	2	16.07.18	17.07.18	Питание со стороны ПС Южная для текущего ремонта ШР-110 на ПС Искитимская, АГ - 4 ч.	2	16.07.18	17.07.18	2	13.08.18	14.08.18	2	16.07.18	17.07.18
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кочки II цепь с отпайками (З-21)				Вывод в ремонт участка ПС 220 кВ Чулымская - ПС 110 кВ Серебрянка ВЛ 110 кВ Чулымская – Кочки II цепь с отпайками (З-21), для замены гирлянд изоляторов, АГ - 4 ч.	3	16.07.18	18.07.18						
ВЛ 110 кВ Посевная - Ново-Черепановская с отпайками (Ю-13 Посевная - Ново-Черепановская)	3	16.07.18	18.07.18	Валка деревьев в охранной зоне ВЛ. Замена дефектной изоляции, АГ - 3 ч.	3	16.07.18	18.07.18	3	16.07.18	18.07.18	3	16.07.18	18.07.18
ВЛ 110 кВ Урожай - Карасукская II цепь (УК-2)	5	16.07.18	20.07.18	ТО-3 замена изоляторов, АГ - 2 ч.	5	16.07.18	20.07.18	5	16.07.18	20.07.18	5	16.07.18	20.07.18
ВЛ 110 кВ Барышевская - Буготак с отпайками (П-2 Барышевская - Буготак)	5	16.07.18	20.07.18	Допуск подрядной организации, вырубка деревьев, АГ - 4 ч.	5	16.07.18	20.07.18						
ВЛ 110 кВ Барышевская - Буготак с отпайками (П-2 Барышевская - Буготак)	5	16.07.18	20.07.18	КР ЛР-110-П-2 ПС 110 кВ Плотниково АГ-4 ч., АГ - 4 ч.	5	16.07.18	20.07.18	5	13.08.18	17.08.18	5	16.07.18	20.07.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Отрядная I цепь с отпайками (С-7)	5	16.07.18	20.07.18	ТО-6, вырубка деревьев, АГ - 2 ч.	5	16.07.18	20.07.18	5	18.06.18	22.06.18	5	16.07.18	20.07.18
ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская I цепь с отпайками (Ю-5)	1	17.07.18	17.07.18	ТР ЛРЮ-5 ПС 110 кВ Лебедевская, АГ - 2 ч.	1	17.07.18	17.07.18	3	01.08.18	03.08.18	3	16.07.18	18.07.18
ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская I цепь с отпайками (Ю-5)	1	17.07.18	17.07.18	ТР: ЛР-Ю-5 на ПС Искитимская, АГ - 4 ч.	1	17.07.18	17.07.18	1	14.08.18	14.08.18	1	17.07.18	17.07.18
ВЛ 110 кВ Груздévка - Кокошино с отпайкой на ПС Каргат (З-5 Груздévка - Кокошино)	1	17.07.18	17.07.18	ПС 110 кВ Кокошино: ТР ШРВ-110-Т1, АГ - 2 ч.	1	17.07.18	17.07.18	1	21.08.18	21.08.18	1	17.07.18	17.07.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская I цепь (К-13)	2	17.07.18	18.07.18	ТР: ЛР,ОР, В-110.на ПС Инская, АГ - 1 ч.	2	17.07.18	18.07.18	2	17.07.18	18.07.18	2	17.07.18	18.07.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Отрядная I цепь с отпайками (С-7)				ТР 2ШР, ОР, ЛР на Новосибирской ТЭЦ-4, АГ - 1 ч.	4	17.07.18	20.07.18	3	11.06.18	13.06.18	4	17.07.18	20.07.18
ВЛ 110 кВ Посевная - Ново-Черепановская с отпайками (Ю-13 Посевная - Ново-Черепановская)	1	13.07.18	13.07.18	Выправка опоры № 59, АГ - 2,5 ч.	1	18.07.18	18.07.18	1	18.07.18	18.07.18	1	18.07.18	18.07.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Усть-Тальменская - Ново-Черепановская (Ю-13 Усть-Тальменская - Ново-Черепановская)	1	13.07.18	13.07.18	Выправка опоры № 59, АГ - 2,5 ч.	1	18.07.18	18.07.18	1	18.07.18	18.07.18	1	18.07.18	18.07.18
ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная I цепь с отпайками (Ю-9)	1	18.07.18	18.07.18	ТР: ЛР-Ю-9 на ПС Искитимская, ЛР-Ю-9 на ПС Новая, АГ - 2 ч.	1	18.07.18	18.07.18						
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская II цепь с отпайками (3-26)	2	19.07.18	20.07.18	ТО (комплекс ТО-12, верховой осмотр с выборочной проверкой состояния провода в зажимах, выправка гирлянд, замена разрушенных изоляторов), АГ - 3 ч.	2	18.07.18	19.07.18	2	18.07.18	19.07.18	2	18.07.18	19.07.18
ВЛ 110 кВ Инская - Барышевская II цепь (К-26)	2	18.07.18	19.07.18	ТР: ЛР, ОР, В-К-26 на ПС Инская, АГ - 1 ч.	2	18.07.18	19.07.18	2	18.07.18	19.07.18	2	18.07.18	19.07.18
ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская I цепь с отпайками (Ю-5)	3	18.07.18	20.07.18	Питание со стороны ПС Заречная для текущего ремонта ШР-110 на ПС Искитимская, АГ - 4 ч.	3	18.07.18	20.07.18	3	15.08.18	17.08.18	3	18.07.18	20.07.18
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская II цепь с отпайками (3-26)	1	19.07.18	19.07.18	Соединение шлейфов отпайки на ПС 110 кВ Казаткуль на оп. 79 и в пролёте оп. 79-80, АГ - 4 ч.	1	19.07.18	19.07.18						
ВЛ 110 кВ Усть-Тальменская - Ново-Черепановская (Ю-13 Усть-Тальменская - Ново-Черепановская)	2	12.07.18	13.07.18	Валка деревьев в охранной зоне ВЛ. Замена дефектной изоляции, АГ - 3,5 ч.	2	19.07.18	20.07.18	2	19.07.18	20.07.18	2	19.07.18	20.07.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская II цепь (К-14)	2	19.07.18	20.07.18	ТР: ЛР, ОР, В-К-14 на ПС Инская, АГ - 1 ч.	2	19.07.18	20.07.18	2	19.07.18	20.07.18	2	19.07.18	20.07.18
ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная I цепь с отпайками (Ю-9)	2	19.07.18	20.07.18	Питание со стороны ПС Южная для текущего ремонта ШР-110 на ПС Искитимская, АГ - 4 ч.	2	19.07.18	20.07.18	2	16.08.18	17.08.18	2	19.07.18	20.07.18
ВЛ 110 кВ Торсьма - Изылинка с отпайками (II-4 Торсьма - Изылинка)				ПС Падунская, ПС Зверобойка, ПС Торсьма ТР ЛРП4-110, АГ - 2 ч.	2	19.07.18	20.07.18						
ВЛ 110 кВ Инская – Морозово с отпайками	4	22.07.18	25.07.18	ТР: ЛР, ОР, В-Ю-8 на ПС Инская, ЛР-Ю-8 на ПС Силикатная, ПС Сосновка, АГ - 2 ч.	4	22.07.18	25.07.18	4	22.07.18	25.07.18	4	22.07.18	25.07.18
ВЛ 110 кВ Ояш - Чахлово с отпайкой на ПС Чебула (В-5 Ояш - Чахлово)	5	23.07.18	27.07.18	ТО-6, вырубка деревьев, АГ - 2 ч.	5	23.07.18	27.07.18	5	23.07.18	27.07.18	5	23.07.18	27.07.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Восточная - Инская I цепь с отпайками (К-11)	5	23.07.18	27.07.18	Питание со стороны ПС Восточная для профконтроля КСЗ К-11 на ПС 110 кВ Инская, АГ - 2 ч.	5	23.07.18	27.07.18	5	23.07.18	27.07.18	5	23.07.18	27.07.18
ВЛ 110 кВ Ояш - Чахлово с отпайкой на ПС Чебула (В-5 Ояш - Чахлово)	1	24.07.18	24.07.18	ТР ЛРВ-5-3 ПС Чахлово, АГ - 2 ч.	1	24.07.18	24.07.18						
ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская II цепь с отпайками (Ю-6)	2	30.07.18	31.07.18	ТР ЛРЮ-6 ПС 110 кВ Лебедевская, АГ - 2 ч.									
ВЛ 110 кВ Ояш - Чахлово с отпайкой на ПС Чебула (В-5 Ояш - Чахлово)	1	25.07.18	25.07.18	ПС-110 кВ Ояш: ТР ВЛВ-5, АГ - ВЗ	1	25.07.18	25.07.18						
КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная III цепь с отпайками	2	29.07.18	30.07.18	Текущий ремонт ЛР-С-5 на ПС 110 кВ Ельцовская. С установкой ПЗ на месте работ. С заземлением ЛЭП в РУ, АГ - 3 ч.	2	29.07.18	30.07.18	2	29.07.18	30.07.18	2	29.07.18	30.07.18
КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная III цепь с отпайками	4	29.07.18	01.08.18	Текущий ремонт ЛР-С-5, 1СШ-110, ПР-1, ОД-1Т, КЗ-1Т, 1Т-40.5 на ПС 110 Ельцовская, АГ - 3 ч.	4	29.07.18	01.08.18	4	29.07.18	01.08.18	4	29.07.18	01.08.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Чик с отпайками (З-18 Новосибирская ТЭЦ-3 - Чик)	1	30.07.18	30.07.18	ТР: 1СШ ТП с. Чик, ЛР-В, РП-В, ШРТН1-110, 1ШРВС-110, АГ - 2 ч.	1	30.07.18	30.07.18						
ВЛ 110 кВ Южная - Дорогино II цепь с отпайкой на ПС Гранит (Ю-12 Южная - Дорогино)	2	30.07.18	31.07.18	ПС Дорогино ТР ЛР Ю12С-110, ШР, ОД, КЗ, АГ - 2 ч.	2	30.07.18	31.07.18	2	13.08.18	14.08.18	2	30.07.18	31.07.18
ВЛ 110 кВ Южная - Дорогино II цепь с отпайкой на ПС Гранит (Ю-12 Южная - Дорогино)	5	30.07.18	03.08.18	Валка деревьев в охранной зоне ВЛ, АГ - 3,5 ч.	5	30.07.18	03.08.18	5	09.07.18	13.07.18	5	30.07.18	03.08.18
ВЛ 110 кВ Восточная - Инская II цепь с отпайками (К-12)	5	30.07.18	03.08.18	Питание со стороны ПС Восточная для профконтроля КСЗ К-12 на ПС 110 кВ Инская, АГ - 2 ч.	5	30.07.18	03.08.18	5	30.07.18	03.08.18	5	30.07.18	03.08.18
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Здвинская с отпайками (З-36)	12	30.07.18	10.08.18	КР, Участок Барабинская ТЭЦ - ПС 110 Пионерская, замена гирлянд изоляторов оп 130-198, АГ - 3 ч.	12	30.07.18	10.08.18						
ВЛ 110 кВ Тебисская - Чаны I цепь с отпайками (З-	5	23.07.18	27.07.18	ВПр для ТО КСЗ ВЛ 110 кВ Тебисская -	5	23.07.18	27.07.18						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
11)				Чаны с отпайками I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО), АПВ, АГ - 2 ч.									
ВЛ 110 кВ Чаны – Татарская I цепь с отпайками (3-13)	6	30.07.18	04.08.18	ВПР для ТО КСЗ ВЛ 110 кВ Чаны – Татарская с отпайками I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО), АПВ, АГ - 2 ч.	6	09.07.18	14.07.18						
ВЛ 110 кВ Чаны – Татарская II цепь с отпайками (3-14)	6	16.07.18	21.07.18	ВПР для ТО КСЗ ВЛ 110 кВ Чаны – Татарская с отпайками II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО), АПВ, АГ - 2 ч.	6	16.07.18	21.07.18						
ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Буготак (П-2 Мурлыткино – Буготак)				Допуск подрядной организации, вырубка деревьев, АГ - 4 ч.	5	23.07.2018	27.07.2018						
ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Горная (П-1 Мурлыткино – Горная)	5	30.07.2018	03.08.2018	Допуск подрядной организации, вырубка деревьев, АГ - 4 ч.	5	30.07.2018	03.08.2018						
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская II цепь с отпайками (3-14)	5	16.07.18	20.07.18	ЗЗР, радиальный режим работы с ПС 220 кВ Татарская из-за ремонта ВЛ 220 кВ 245, АГ - 10 мин	5	16.07.18	20.07.18	5	16.07.18	20.07.18	5	16.07.18	20.07.18
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская I цепь с отпайками (3-13)	5	16.07.18	20.07.18	ЗЗР, радиальный режим работы с ПС 220 кВ Татарская из-за ремонта ВЛ 220 кВ 245, АГ - 10 мин	5	16.07.18	20.07.18	5	16.07.18	20.07.18	5	16.07.18	20.07.18
ВЛ 110 кВ Валерино – Колония с отпайкой на ПС Илюшкино (3-16 Валерино – Колония)	9	05.07.2018	13.07.2018	ЗЗР, радиальный режим работы с ПС 220 кВ Татарская из-за ремонта ВЛ 220 кВ 246 и ВЛ 500 кВ, АГ - 10 мин	9	05.07.2018	13.07.2018						
ВЛ 110 кВ Валерино – Каратканск с отпайками (3-15 Валерино – Каратканск)	9	05.07.2018	13.07.2018	ЗЗР, радиальный режим работы с ПС 110 кВ Татарская из-за ремонта ВЛ 220 кВ 246 и ВЛ 500 кВ, АГ - 10 мин	9	05.07.2018	13.07.2018						
ВЛ 110 кВ Здвинская - Лянино с отпайкой на ПС Верх-Урюм (3-50)	5	16.07.18	20.07.18	Радиальный режим работы из-за КР ВЛ-3-50 на ПС 110 кВ Здвинская, АГ - 4 ч.	5	16.07.18	20.07.18	5	16.07.18	20.07.18	5	16.07.18	20.07.18
ВЛ 110 кВ Ояш – Сокур с отпайками (В-2 Ояш – Сокур)	1	31.07.18	31.07.18	ВПР для ТР ЛР В2-110 и ШР на ПС 110 кВ Мошково, АГ- 2ч.	1	12.07.18	12.07.18						
Подстанции 220 кВ													
ПС 220 кВ Восточная													

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
В-202	13	24.06.18	06.07.18	КР В-202., АГ - 48 ч.	13	24.06.18	06.07.18	13	24.06.18	06.07.18	13	24.06.18	06.07.18
В 110 Мостовая III	1	02.07.18	02.07.18	ТР 4ШР-110-Мостовая III, В-110-Мостовая III, АГ - 3 ч.	1	02.07.18	02.07.18	1	23.07.18	23.07.18	1	23.07.18	23.07.18
ШСВ-220	5	02.07.18	06.07.18	Профвосстановление, АГ - 3 ч.	5	02.07.18	06.07.18						
В 110 Мостовая III	12	02.07.18	13.07.18	первый профконтроль РЗА, АГ - 3 ч.	12	02.07.18	13.07.18						
4Ш-110	22	02.07.18	23.07.18	ТР 4ШР присоединений 4Ш-110, Р-4ТН-110, АГ - 3 ч.	22	02.07.18	23.07.18	22	02.07.18	23.07.18	22	02.07.18	23.07.18
4ТН-110	22	02.07.18	23.07.18	ТР 4ШР присоединений 4Ш-110, Р-4ТН-110, АГ - 4 ч.	22	02.07.18	23.07.18	22	02.07.18	23.07.18	22	02.07.18	23.07.18
В-К-24	1	03.07.18	03.07.18	ТР 4ШР-К-24, В-К-24, АГ - 3 ч.	1	03.07.18	03.07.18	1	03.07.18	03.07.18	1	03.07.18	03.07.18
2СВ-110	1	04.07.18	04.07.18	ТР 4СР-110, 2СВ-110, АГ - 3 ч.	1	04.07.18	04.07.18	1	04.07.18	04.07.18	1	04.07.18	04.07.18
3АТ-200	2	05.07.18	06.07.18	ТР 3АТ-200, 4ШР-110-3АТ, В-110-3АТ, АГ - 4 ч.	2	05.07.18	06.07.18	2	05.07.18	06.07.18	2	05.07.18	06.07.18
В-110-3АТ	2	05.07.18	06.07.18	ТР 3АТ-200, 4ШР-110-3АТ, В-110-3АТ, АГ - 3 ч.	2	05.07.18	06.07.18	2	05.07.18	06.07.18	2	05.07.18	06.07.18
В-254	13	08.07.18	20.07.18	КР В-254, АГ - 48 ч.	13	08.07.18	20.07.18	13	08.07.18	20.07.18	13	08.07.18	20.07.18
В-Б-4	1	09.07.18	09.07.18	ТР 4ШР-Б-4, В-Б-4, АГ - 3 ч.	1	09.07.18	09.07.18	1	09.07.18	09.07.18	1	09.07.18	09.07.18
В-Б-3	1	10.07.18	10.07.18	Текущий ремонт 4ШР-Б-3, В-Б-3, АГ - 3 ч.	1	10.07.18	10.07.18	1	10.07.18	10.07.18	1	10.07.18	10.07.18
2ШСВ-110	1	11.07.18	11.07.18	ТР 2ШСВ-110, 4ШР-2ШСВ-110, испытания вводов 2ШСВ-110, АГ - 3 ч.	1	11.07.18	11.07.18	1	11.07.18	11.07.18	1	11.07.18	11.07.18
2ОВ-110	1	12.07.18	12.07.18	ТР 4ШР-2ОВ-110, 2ОВ-110, АГ - 3 ч.	1	12.07.18	12.07.18	1	12.07.18	12.07.18	1	12.07.18	12.07.18
В-0-ТЧН	1	13.07.18	13.07.18	ТР 4ШР-0-ТЧН, В-0-ТЧН, АГ - 3 ч.	1	13.07.18	13.07.18	1	13.07.18	13.07.18	1	13.07.18	13.07.18
В-К-11	1	16.07.18	16.07.18	ТР 4ШР-К-11, В-К-11, АГ - 3 ч.	1	16.07.18	16.07.18	1	16.07.18	16.07.18	1	16.07.18	16.07.18
В-К-12	1	17.07.18	17.07.18	ТР 4ШР-К-12, В-К-12, АГ - 3 ч.	1	17.07.18	17.07.18	1	17.07.18	17.07.18	1	17.07.18	17.07.18
В-К-27	1	18.07.18	18.07.18	ТР 4ШР-К-27, В-К-27, АГ - 3 ч.	1	18.07.18	18.07.18	1	18.07.18	18.07.18	1	18.07.18	18.07.18
В-К-28	1	19.07.18	19.07.18	ТР 4ШР-К-28, В-К-28, АГ - 3 ч.	1	19.07.18	19.07.18	1	19.07.18	19.07.18	1	19.07.18	19.07.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
4ТН-110	1	20.07.18	20.07.18	ТР 4ТН-110, КР Р-4ТН-110, АГ - 3 ч.	1	20.07.18	20.07.18	1	20.07.18	20.07.18	1	20.07.18	20.07.18
В-Б-1	13	22.07.18	03.08.18	КР В-Б-1, АГ - 48 ч.	13	22.07.18	03.08.18	13	22.07.18	03.08.18	13	22.07.18	03.08.18
В-К-23	1	23.07.18	23.07.18	ТР 4ШР-К-23, В-К-23, АГ - 3 ч.	1	23.07.18	23.07.18	1	02.07.18	02.07.18	1	02.07.18	02.07.18
ПС 220 кВ Дружная													
В-257	13	01.07.18	13.07.18	КР В-257, АГ - 48 ч.	13	01.07.18	13.07.18	13	01.07.18	13.07.18	13	01.07.18	13.07.18
В-257	13	01.07.18	13.07.18	Обследование В-257, АГ - 4 ч.	13	01.07.18	13.07.18	13	01.07.18	13.07.18	13	01.07.18	13.07.18
ШСВ-220	3	02.07.18	04.07.18	Обследование выключателя ШСВ-220, АГ - 4 ч.	3	02.07.18	04.07.18	3	02.07.18	04.07.18	3	02.07.18	04.07.18
ОВ-110	5	16.07.18	20.07.18	КР ОВ-110, АГ - 48 ч.	5	16.07.18	20.07.18						
ПС 220 кВ Строительная													
1СШ-220	4	08.07.18	11.07.18	ТР 1Т-40,1СШ-220, ПР-1, ШР-220-1Т, ОД/КЗ-1Т, 1СШ-10, 1СШ-6, АГ - 2 ч.	4	08.07.18	11.07.18	4	08.07.18	11.07.18	4	08.07.18	11.07.18
Ремонтная переемычка 220 кВ	4	08.07.18	11.07.18	ТР ПР-1, АГ - 2 ч.	4	08.07.18	11.07.18	4	08.07.18	11.07.18	4	08.07.18	11.07.18
2СШ-220	4	15.07.18	18.07.18	ТР 2Т-40,2СШ-220, ПР-2, ШР-220-2Т, ОД/КЗ-2Т, 2СШ-10, 2СШ-6, АГ - 2 ч.	4	15.07.18	18.07.18	4	15.07.18	18.07.18	4	15.07.18	18.07.18
Ремонтная переемычка 220 кВ	4	15.07.18	18.07.18	ТР ПР-2, АГ - 2 ч.	4	15.07.18	18.07.18	4	15.07.18	18.07.18	4	15.07.18	18.07.18
ПС 220 кВ Татарская													
1В-246	20	01.07.18	20.07.18	КР 1В-246, АГ - 96 ч.	20	01.07.18	20.07.18						
В 3-14	4	02.07.18	05.07.18	Проверка РЗА в объеме "К", АГ - 3 ч.	4	02.07.18	05.07.18						
В 3-26	2	30.07.18	31.07.18	КР 2ШР 3-26, АГ - 5 ч.	2	30.07.18	31.07.18	2	13.08.18	14.08.18	2	30.07.18	31.07.18
2Ш-110	19	30.07.18	17.08.18	КР 2ШР 3-26, 2ШР-110-2АТ, 2ШР 3-16, 2ШР ТУ-1, 2ШР 3-25, 2ШР ВШС-110, ТР 2ШР 1Т-40, 2ШР ТУ-2, ШР-110-2ТН, АГ - 5 ч.	19	30.07.18	17.08.18	19	13.08.18	31.08.18	19	30.07.18	17.08.18
ПС 220 кВ Урожай													
В-3-53	3	09.07.18	11.07.18	Проверка РЗА В 3-53, АГ - 2 ч.	3	09.07.18	11.07.18	3	09.07.18	11.07.18	3	09.07.18	11.07.18
ПС 220 кВ Чулымская													
В-241	3	02.07.18	04.07.18	Профконтроль, АГ - 2 ч.	3	02.07.18	04.07.18	3	09.07.18	11.07.18	3	09.07.18	11.07.18
В-242	3	04.07.18	06.07.18	Профконтроль, АГ - 2 ч.	3	04.07.18	06.07.18	3	11.07.18	13.07.18	3	11.07.18	13.07.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				ч.									
В-3-21	6	22.07.18	27.07.18	КР В-3-21, АГ - 48 ч.	6	22.07.18	27.07.18	6	22.07.18	27.07.18	6	22.07.18	27.07.18
В-244	13	29.07.18	10.08.18	КР В-244, АГ - 48 ч.	13	29.07.18	10.08.18	13	29.07.18	10.08.18	13	29.07.18	10.08.18
ПС 220 кВ Южная													
2АТ-125	5	09.07.18	13.07.18	ТР: 2АТ-125, ОД/КЗ-2АТ, ТТ-220-2АТ, АГ - 4 ч.	5	09.07.18	13.07.18	5	02.07.18	06.07.18	5	09.07.18	13.07.18
Подстанции 110 кВ													
ПС 110 кВ Ельцовская													
1СШ-110	4	29.07.18	01.08.18	ТР 1СШ-110, ПР-1, ЛР-С-5, ОД-1Т, КЗ-1Т, 1Т-40.5, АГ - 3 ч.	4	29.07.18	01.08.18	4	29.07.18	01.08.18	4	29.07.18	01.08.18
Ремонтная переемычка 110 кВ	4	29.07.18	01.08.18	ТР ПР-1, АГ - 3 ч.	4	29.07.18	01.08.18	4	29.07.18	01.08.18	4	29.07.18	01.08.18
ПС 110 кВ Здвинская													
ВЛ-3-50	5	16.07.18	20.07.18	КР ВЛ-3-50, АГ - 48 ч.	5	16.07.18	20.07.18	5	16.07.18	20.07.18	5	16.07.18	20.07.18
ШОВ-110	5	23.07.18	27.07.18	КР ШОВ-110, АГ - 48 ч.	5	23.07.18	27.07.18	5	23.07.18	27.07.18	5	23.07.18	27.07.18
1Ш-110	5	23.07.18	27.07.18	Запитать 1Ш-110 на ПС 110 Здвинская от ВЛ 110 кВ Здвинская – Степная (3-66), АГ - 48 ч.	5	23.07.18	27.07.18						
ВЛ-3-36	1	24.07.18	24.07.18	БВР Для КР ШОВ-110, АГ - 3 ч.	1	24.07.18	24.07.18	1	24.07.18	24.07.18	1	24.07.18	24.07.18
ВЛ-3-50	1	24.07.18	24.07.18	ЗРР. Запитать 2Ш-110 ПС 110кВ Здвинская от ВЛ 110 кВ Здвинская - Ляино с отпайкой на ПС Верх-Урюм (3-50), АГ - 3 ч.	1	24.07.18	24.07.18	1	24.07.18	24.07.18	1	24.07.18	24.07.18
ВЛ-3-50	12	30.07.18	10.08.18	ЗРР. Запитать ПС 110кВ Здвинская от ВЛ 110 кВ Здвинская - Ляино с отпайкой на ПС Верх-Урюм (3-50), АГ - 3 ч.	12	30.07.18	10.08.18						
ПС 110 кВ Инская													
1ТН-110	10	25.06.18	04.07.18	ТР: Р-1ТН-110, 1ТН-110., АГ - 1 ч.	10	25.06.18	04.07.18	10	25.06.18	04.07.18	10	25.06.18	04.07.18
1Ш-110	10	25.06.18	04.07.18	ТР: 1ШР, В-110 всех присоединений., АГ - 4 ч.	10	25.06.18	04.07.18	10	25.06.18	04.07.18	10	25.06.18	04.07.18
1ТН-110	1	02.07.18	02.07.18	Испытание изоляции 1ТН-110., АГ - 1 ч.	1	02.07.18	02.07.18	1	02.07.18	02.07.18	1	02.07.18	02.07.18
ОВ-110	1	02.07.18	02.07.18	Включить линию Ю-7	1	02.07.18	02.07.18	1	02.07.18	02.07.18	1	02.07.18	02.07.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				через ОВ для текущего ремонта В-Ю-7 на ПС Инская, АГ - 2 ч.									
В-Ю-8	1	03.07.18	03.07.18	ТР: 1ШР-Ю-8, В-Ю-8, АГ - 2 ч.	1	03.07.18	03.07.18	1	03.07.18	03.07.18	1	03.07.18	03.07.18
ОВ-110	1	04.07.18	04.07.18	ТР: 1ШР-ОВ-110, АГ - 1 ч.	1	04.07.18	04.07.18	1	04.07.18	04.07.18	1	04.07.18	04.07.18
В-К-11	3	08.07.18	10.07.18	ТР: ОР, ЛР-К-11, В-К-11, АГ - 1 ч.	3	08.07.18	10.07.18						
ОШ-110	18	08.07.18	25.07.18	ТР: ОР-К-11, ОР-К-12, ОР-К-25, ОР-К-26, ОР-К-13, ОР-К-14, ОР-Ю-8, ОР-ОВ-110, АГ - 4 ч.	18	08.07.18	25.07.18	17	09.07.18	25.07.18	17	09.07.18	25.07.18
В-К-12	3	10.07.18	12.07.18	ТР: ЛР, ОР-К-12, В-К-12, АГ - 1 ч.	3	10.07.18	12.07.18						
ОВ-110	1	13.07.18	13.07.18	ТР: ОР, ОВ-110, АГ - 1 ч.	1	13.07.18	13.07.18	1	13.07.18	13.07.18	1	13.07.18	13.07.18
В-К-25	2	16.07.18	17.07.18	ТР: В-К-25, ЛР-К-25, ОР-К-25, АГ - 1 ч.	2	16.07.18	17.07.18						
В-К-13	2	17.07.18	18.07.18	ТР: ЛР, ОР, В-К-13.на ПС Инская, АГ - 1 ч.	2	17.07.18	18.07.18						
В-К-26	2	18.07.18	19.07.18	ТР: В-К-26, ЛР-К-26, ОР-К-26, АГ - 1 ч.	2	18.07.18	19.07.18						
В-К-14	2	19.07.18	20.07.18	ТР: ЛР, ОР, В-К-14.на ПС Инская, АГ - 1 ч.	2	19.07.18	20.07.18						
В-Ю-8	4	22.07.18	25.07.18	ТР: ЛР, ОР, В-Ю-8.на ПС Инская, АГ - 1 ч.	4	22.07.18	25.07.18						
В-К-11	5	23.07.18	27.07.18	Профконтроль, АГ - 2 ч.	5	23.07.18	27.07.18	5	23.07.18	27.07.18	5	23.07.18	27.07.18
ОШ-110	4	29.07.18	01.08.18	ТР: ОР-Ю-7 на ПС Инская, АГ - 2 ч.	4	29.07.18	01.08.18	3	30.07.18	01.08.18	3	30.07.18	01.08.18
В-К-12	5	30.07.18	03.08.18	Профконтроль, АГ - 2 ч.	5	30.07.18	03.08.18	5	30.07.18	03.08.18	5	30.07.18	03.08.18
ПС 110 кВ Искитимская													
1ТН-110	5	16.07.18	20.07.18	ТР: Р-1ТН-110, 1ТН-110, АГ - 4 ч.	5	16.07.18	20.07.18	5	13.08.18	17.08.18	5	16.07.18	20.07.18
1СШ-110	5	16.07.18	20.07.18	ТР: ШР-Ю-9, ШР-Ю-5, ШР-110-3Т, ШР-110-1Т, 1СР-110, Р-1ТН-110, АГ - 4 ч.	5	16.07.18	20.07.18	5	13.08.18	17.08.18	5	16.07.18	20.07.18
В-Ю-9	5	16.07.18	20.07.18	ТР: ШР-Ю-9, ЛР-Ю-9, АГ - 4 ч.	5	16.07.18	20.07.18	5	13.08.18	17.08.18	5	16.07.18	20.07.18
В-Ю-5	5	16.07.18	20.07.18	ТР: ШР-Ю-5, ЛР-Ю-5, АГ - 4 ч.	5	16.07.18	20.07.18	5	13.08.18	17.08.18	5	16.07.18	20.07.18
СВ-110	1	19.07.18	19.07.18	ТР: СВ-110, 1СР-110, АГ - 4 ч.	1	19.07.18	19.07.18	1	16.08.18	16.08.18	1	19.07.18	19.07.18
ПС 110 кВ Кочки													
ОШ110	23	18.06.18	10.07.18	Текущий ремонт	23	18.06.18	10.07.18	23	18.06.18	10.07.18	23	18.06.18	10.07.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				ОРЛ 3-31, ОРЛ 3-22, ОРЛ 3-29, ОРЛ 3-21, ОРЛ 3-20, ОРЛ КК-113, АГ - 6 ч.									
2Ш110	23	18.06.18	10.07.18	Техническое обслуживание 2ШРВЛ 3-31, 2ШРВЛ 3-22, 2ШРВЛ 3-29, 2ШРВЛ 3-21, 2ШРВЛ 3-20, 2ШРВЛ КК-113, АГ - 6 ч.	23	18.06.18	10.07.18	23	18.06.18	10.07.18	23	18.06.18	10.07.18
ОВ	23	18.06.18	10.07.18	Техническое обслуживание ОРЛ 3-31, ОРЛ 3-22, ОРЛ 3-29, ОРЛ 3-21, ОРЛ 3-20, ОРЛ КК-113, МВ-110, АГ - 6 ч.	23	18.06.18	10.07.18	23	18.06.18	10.07.18	23	18.06.18	10.07.18
ШСВ	23	18.06.18	10.07.18	ТО 2ШРВЛ 3-31, 2ШРВЛ 3-22, 2ШРВЛ 3-29, 2ШРВЛ 3-21, 2ШРВЛ 3-20, 2ШРВЛ КК-113, АГ - 6 ч.	23	18.06.18	10.07.18	23	18.06.18	10.07.18	23	18.06.18	10.07.18
ВЛ КК-113	3	02.07.18	04.07.18	ТО ОРЛ КК-113, ЛРЛ КК-113, 2ШРВЛ КК-113, АГ - 6 ч.	3	02.07.18	04.07.18	3	02.07.18	04.07.18	3	02.07.18	04.07.18
ОВ	1	10.07.18	10.07.18	Включение ВЛ 110 кВ Кочки - Комарье (3-31) через ОВ, для технического ремонта ВЛ 3-31, АГ - 6 ч.	1	10.07.18	10.07.18	1	10.07.18	10.07.18	1	10.07.18	10.07.18
1Ш110	11	10.07.18	20.07.18	ТО 1ШРВЛ 3-31, 1ШРВЛ 3-22, 1ШРВЛ 3-29, 1ШРВЛ 3-21, 1ШРВЛ 3-20, 1ШРВЛ КК-113, АГ - 6 ч.	11	10.07.18	20.07.18	11	10.07.18	20.07.18	11	10.07.18	20.07.18
ШСВ	11	10.07.18	20.07.18	ТО 1ШРВЛ 3-31, 1ШРВЛ 3-22, 1ШРВЛ 3-29, 1ШРВЛ 3-21, 1ШРВЛ 3-20, 1ШРВЛ КК-113, АГ - 6 ч.	11	10.07.18	20.07.18	11	10.07.18	20.07.18	11	10.07.18	20.07.18
ОВ	1	11.07.18	11.07.18	Включение ВЛ 110 кВ Кочки - Краснозёрская с отпайками (3-22) через ОВ, для	1	11.07.18	11.07.18	1	11.07.18	11.07.18	1	11.07.18	11.07.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				технического ремонта ВЛ 3-22, АГ - 6 ч.									
ВЛ 3-29	1	12.07.18	12.07.18	Техническое обслуживание 1ШРВЛ 3-29, АГ - 6 ч.	1	12.07.18	12.07.18	1	12.07.18	12.07.18	1	12.07.18	12.07.18
ВЛ 3-21	4	13.07.18	16.07.18	Техническое обслуживание 1ШРВЛ 3-21, АГ - 6 ч.	4	13.07.18	16.07.18	4	13.07.18	16.07.18	4	13.07.18	16.07.18
ВЛ КК-113	2	16.07.18	17.07.18	Техническое обслуживание 1ШРВЛ КК-113, АГ - 6 ч.	2	16.07.18	17.07.18	2	16.07.18	17.07.18	2	16.07.18	17.07.18
ВЛ 3-20	1	18.07.18	18.07.18	Техническое обслуживание 1ШРВЛ 3-20, АГ - 6 ч.	1	18.07.18	18.07.18	2	18.07.18	19.07.18	2	18.07.18	19.07.18
ПС 110 кВ Купинская													
ОВ-110	1	03.07.18	03.07.18	Испытание вводов, АГ - 2 ч.	1	03.07.18	03.07.18	1	03.07.18	03.07.18	1	03.07.18	03.07.18
ПС 110 кВ Первомайская													
1СШ-110	3	08.07.18	10.07.18	ТР: ЛР, ОД, КЗ, АГ - 4 ч.	3	08.07.18	10.07.18	3	08.07.18	10.07.18	3	08.07.18	10.07.18
2СШ-110	3	10.07.18	12.07.18	ТР: ЛР, ОД, КЗ, АГ - 2 ч.	3	10.07.18	12.07.18	4	10.07.18	13.07.18	4	10.07.18	13.07.18
ПС 110 кВ Плотниково													
Ремонтная переемычка 110 кВ	5	09.07.18	13.07.18	КР ПР-1, АГ - 4 ч.	5	09.07.18	13.07.18	5	06.08.18	10.08.18	5	09.07.18	13.07.18
1СШ-110	5	09.07.18	13.07.18	КР ЛР-110-П-1 ПС 110 кВ Плотниково, АГ - 4 ч.	5	09.07.18	13.07.18	5	06.08.18	10.08.18	5	09.07.18	13.07.18
2СШ-110	5	16.07.18	20.07.18	КР ЛР-110-П-2 ПС 110 кВ Плотниково, АГ - 4 ч.	5	16.07.18	20.07.18	5	13.08.18	17.08.18	5	16.07.18	20.07.18
ПС 110 кВ Сварная													
1СШ-110	3	29.07.18	31.07.18	Текущий ремонт 1Т-25, 1СШ-110, ПР-1, ОД/КЗ-1Т, АГ - 2 ч.	3	29.07.18	31.07.18	3	29.07.18	31.07.18	3	29.07.18	31.07.18
Ремонтная переемычка 110 кВ	3	29.07.18	31.07.18	Текущий ремонт ПР-1, АГ - 2 ч.	3	29.07.18	31.07.18	3	29.07.18	31.07.18	3	29.07.18	31.07.18
2СШ-110	3	31.07.18	02.08.18	Текущий ремонт 2Т-25, 2СШ-110, ПР-2, ОД/КЗ-2Т, АГ - 2 ч.	3	31.07.18	02.08.18	3	31.07.18	02.08.18	3	31.07.18	02.08.18
Ремонтная переемычка 110 кВ	3	31.07.18	02.08.18	Текущий ремонт ПР-2, АГ - 2 ч.	3	31.07.18	02.08.18	3	31.07.18	02.08.18	3	31.07.18	02.08.18
ПС 110 кВ Текстильная													
В-К-4	5	16.07.18	20.07.18	Профвосстановление, АГ - 3 ч.	5	16.07.18	20.07.18	3	16.07.18	18.07.18	3	16.07.18	18.07.18
ПС 110 кВ Учительская													
1СШ-110	3	08.07.18	10.07.18	БВР для ТР: 1Т-25, АГ - 1 ч.	3	08.07.18	10.07.18	3	08.07.18	10.07.18	3	08.07.18	10.07.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
2СШ-110	3	10.07.18	12.07.18	БВР для ТР: 2Т-25, АГ - 1 ч.	3	10.07.18	12.07.18	3	10.07.18	12.07.18	3	10.07.18	12.07.18

КР-капитальный ремонт
 ТР - текущий ремонт
 ВПР - вынужденный простой
 ТО - техническое обслуживание
 БВР - безопасное выполнение работ
 "В" -профвосстановление РЗА
 "К" -первый профконтроль РЗА
 "О" - опробование
 И -испытание в/в оборудования