

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «РЭС» в июне 2018 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ЛЭП 220 кВ													
ВЛ 220 кВ Дружная - Чулымская II цепь (242)	5	28.05.18	01.06.18	ТО-6, вырубка деревьев, АГ - 3 ч.	5	28.05.18	01.06.18	5	13.08.18	17.08.18	5	28.05.18	01.06.18
ВЛ 220 кВ Урожай – Мынкуль (222)	4	16.06.18	19.06.18	Капитальный ремонт, АГ - 6 ч.	4	01.06.18	04.06.18	4	26.05.2018	29.05.2018	4	01.06.2018	04.06.2018
ВЛ 220 кВ Урожай – Мынкуль (222)	4	16.06.18	19.06.18	ПС 220 кВ Мынкуль: Текущий ремонт ТГ 222-220, АГ - 4 ч.	4	01.06.18	04.06.18	2	16.08.18	17.08.18	4	01.06.18	04.06.18
ВЛ 220 кВ Дружная - Чулымская I цепь (241)	5	04.06.18	08.06.18	ТО-6, вырубка деревьев., АГ - 3 ч.	5	04.06.18	08.06.18	5	06.08.18	10.08.18	5	04.06.18	08.06.18
ВЛ 220 кВ Дружная - Чулымская I цепь (241)	5	04.06.18	08.06.18	Для текущего ремонта на ПС 220 кВ Чулымская всех разъединителей 1СШ-220, 1ТН-220, Р-1ТН-220, ШР-П., АГ - 2 ч.	5	04.06.18	08.06.18				5	04.06.18	08.06.18
ВЛ 220 кВ Заря - Южная I цепь с отпайкой на ПС Электродная (249)	5	04.06.18	08.06.18	ТР: ЛР-249, покраска портала в сторону Л-249 на ПС 220 кВ Электродная, АГ - 1 ч.	5	04.06.18	08.06.18	5	04.06.18	08.06.18	5	04.06.18	08.06.18
ВЛ 220 кВ Заря - Южная I цепь с отпайкой на ПС Электродная (249)	5	04.06.18	08.06.18	ТР: ОД/КЗ-1АТ, 1АТ-125 ПС 220 кВ Южная (Н), АГ - 4 ч.	5	04.06.18	08.06.18	5	11.06.18	15.06.18	5	04.06.18	08.06.18
ВЛ 220 кВ Районная - Валиханово (223)	4	20.06.18	23.06.18	Капитальный ремонт, АГ - 6 ч.	4	05.06.18	08.06.18	4	05.06.2018	08.06.2018	4	05.06.2018	08.06.2018
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Чулымская (243)	1	09.06.18	09.06.18	Радиальный режим, питание со стороны Барабинской ТЭЦ, для текущего ремонта ШОВ-220 ПС 220 кВ Чулымская, АГ - 2 ч.	1	08.06.18	08.06.18						
ВЛ 220 кВ Районная - Валиханово (223)	1	20.06.18	20.06.18	ПС 220 кВ Валиханово: Текущий ремонт ЛР223-220, РП-2, АГ - 4 ч.	1	19.06.18	19.06.18						
ВЛ 220 кВ Заря - Южная I цепь с отпайкой на ПС Электродная (249)	6	04.06.18	09.06.18	Для безопасного производства работ по вырубке деревьев, допуск подрядной организации; КР, АГ - 4 ч.	6	04.06.18	09.06.18						
ВЛ 220 кВ Заря - Южная I цепь с отпайкой на ПС Электродная (249)	7	13.06.18	19.06.18	Для безопасного производства работ по вырубке деревьев, допуск подрядной организации; КР, АГ -	7	13.06.18	19.06.18						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				4 ч.									
ВЛ 220 кВ Районная - Валиханово (223)	2	21.06.18	22.06.18	ПС 220 кВ Районная: Текущий ремонт ТТ223-220, В3223-220, ЛР223-220, АГ - 4 ч.	2	21.06.18	22.06.18						
ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС - Восточная II цепь	11	24.06.18	04.07.18	ТО-6, вырубка деревьев., АГ - 3 ч.	11	24.06.18	04.07.18	5	25.06.18	29.06.18	11	24.06.18	04.07.18
ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС - Восточная I цепь	11	24.06.18	04.07.18	ТО-6, вырубка деревьев., АГ - 3 ч.	11	24.06.18	04.07.18	5	18.06.18	22.06.18	11	24.06.18	04.07.18
ВЛ 220 кВ Барнаульская - Власиха (ВЛ-237)	6	25.06.18	30.06.18	Капитальный ремонт, АГ - 4 ч.	6	25.06.18	30.06.18	-	-	-	-	-	-
ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная II цепь	11	24.06.2018	04.07.2018	КР. Замена грозотроса. Замена дефектной изоляции. Замена полимерной изоляции. Вырубка деревьев, угрожающих падением на ВЛ. Установка ППУ (БЛУ). АГ - 8 ч.							11	24.06.2018	04.07.2018
ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная I цепь	11	24.06.2018	04.07.2018	КР. Замена грозотроса. Замена дефектной изоляции(на грозотросе). Замена полимерной изоляции. Вырубка деревьев, угрожающих падением на ВЛ. Установка ППУ. (БЛУ). АГ - 8 ч.							11	24.06.2018	04.07.2018
ЛЭП 110 кВ													
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская III цепь с отпайками (К-17)	6	27.05.18	01.06.18	Радиальный режим ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская III цепь с отпайками (К-17). Питание со стороны Новосибирской ГЭС для капитального ремонта на ПС 220 кВ Тулинская В-К-17, 2ШР-К-17, АГ - 2 ч.	6	27.05.18	01.06.18						
ВЛ 110 кВ Ордынская - Кочки с отпайками (3-29)	5	28.05.18	01.06.18	ТР, Расчистка просеки, замена дефектных изоляторов, КР ЛР-110-3-29 "А" и 2СШ-110 на ПС 110 кВ Пролетарская, ТР ЛР-110-3-29 "Коч" и 1СШ-110 на ПС 110 кВ Средний Алеус., АГ -	5	28.05.18	01.06.18	5	09.07.18	13.07.18	5	28.05.18	01.06.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				4 ч.									
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 - Восточная энергоблока №4 (Б-4)	5	28.05.18	01.06.18	Изменение Ктт, АГ - ВЗ	5	28.05.18	01.06.18						
ВЛ 110 кВ Здвинская - Лянино с отпайкой на ПС Верх-Урюм (3-50)	5	28.05.18	01.06.18	ЗРР. Запитать ПС 110кВ Здвинская от ВЛ 110 кВ Здвинская - Лянино с отпайкой на ПС Верх-Урюм (3-50) ., АГ - 3 ч.	5	28.05.18	01.06.18						
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Здвинская с отпайками (3-36)	5	28.05.18	01.06.18	ТР ЛР-2-3-36, 2СР-110, ШР-110-2Г на ПС Тандовская (участок Тандовская-Здвинская)., АГ - 3 ч.	5	28.05.18	01.06.18	3	28.05.18	30.05.18	3	28.05.18	30.05.18
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская I цепь с отпайками (3-25)	13	28.05.18	09.06.18	Монтаж ВОЛС. , АГ - 16 ч.	13	28.05.18	09.06.18						
ВЛ 110 кВ Тебисская - Чаны II цепь с отпайками (3-12)	3	30.05.18	01.06.18	Вывести в ремонт участок от оп. 121 до ПС 110 кВ Тебисская ВЛ 110 кВ Тебисская – Чаны II цепь с отпайками (3-12) для БВР по монтажу г/троса в пролете опор 98-99 на ВЛ 110 кВ Тебисская –Чаны I цепь с отпайками (3-11), АГ - 8 ч.	3	30.05.18	01.06.18	3	30.05.18	01.06.18	3	30.05.18	01.06.18
ВЛ 110 кВ Тебисская - Чаны II цепь с отпайками (3-12)	3	30.05.18	01.06.18	ЗРР. Радиальный режим работы от ПС 110 кВ Чаны до опоры 121., АГ - 8 ч.	3	30.05.18	01.06.18						
ВЛ 110 кВ Тебисская - Чаны II цепь с отпайками (3-12)	1	01.06.18	01.06.18	ТО, соединение шлейфов на опоре №121. , АГ - 2 ч.	1	01.06.18	01.06.18	1	01.06.18	01.06.18	1	01.06.18	01.06.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская I цепь с отпайками (3-27)	1	07.06.18	07.06.18	ЗРР питание с ПС 110 кВ Ордынская. Монтаж токовых цепей РАС В 327 (в соответствии с программой перевода токовых цепей из ГЦУ)., АГ - ВЗ	1	01.06.18	01.06.18						
ВЛ 110 кВ Торсьма - Тогучин с отпайками (П-3 Торсьма - Тогучин)	9	02.06.18	10.06.18	ТР, Расчистка просеки, замена дефектных изоляторов., АГ - 4 ч.	10	01.06.18	10.06.18						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская I цепь (К-	1	09.06.18	09.06.18	ЗРР питание с ПС 110 кВ Тулинская. Монтаж	1	04.06.18	04.06.18						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
15)				токовых цепей РАС В К15 (в соответствии с программой перевода токовых цепей из ГЩУ), АГ - ВЗ									
ВЛ 110 кВ Валерино - Колония с отпайкой на ПС Илюшкино (3-16 Валерино - Колония)	1	04.06.18	04.06.18	ЗРР по ТР ШР1316-110 на ПС 110 кВ Валерино, АГ - 1 ч.	1	04.06.18	04.06.18	1	21.06.18	21.06.18	1	04.06.18	04.06.18
ВЛ 110 кВ Ояш - Сокур с отпайками (В-2 Ояш - Сокур)	1	27.06.18	27.06.18	ТР ВЛВ-2 ПС 110 кВ Ояш, АГ - 2 ч.	1	04.06.18	04.06.18						
ВЛ 110 кВ Восточная - Мостовая I цепь	1	18.06.18	18.06.18	Текущий ремонт ЛР-К-23, ОР-К-23 на ПС 220 кВ Восточная. С установкой ПЗ на месте работ. С заземлением ЛЭП в РУ., АГ - 3 ч.	1	04.06.18	04.06.18	1	04.06.18	04.06.18	1	04.06.18	04.06.18
ВЛ 110 кВ Тульская - Комсомольская I цепь с отпайкой на ПС Чемская (Ч-1)	1	04.06.18	04.06.18	Для текущего ремонта на ПС 220 кВ Тульская ЛР-Ч-1, ОР-Ч-1, конденсатора связи. С установкой в сторону ВЛ 110 кВ Тульская – Комсомольская I цепь с отпайкой на ПС Чемская (Ч-1), АГ - 2 ч.	1	04.06.18	04.06.18	2	05.06.18	06.06.18	2	14.06.18	15.06.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тульская IV цепь с отпайками (К-18)	1	04.06.18	04.06.18	Для текущего ремонта на ПС 220 кВ Тульская ЛР-К-18, ОР-К-18, конденсатор связи. С установкой ПЗ в ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тульская IV цепь с отпайками (К-18), АГ - 2 ч.	1	04.06.18	04.06.18	1	04.06.18	04.06.18	1	04.06.18	04.06.18
ВЛ 110 кВ Посевная - Усть-Тальменская с отпайками (Ю-14)	2	04.06.18	05.06.18	ПС Черепаново ТР ЛРЮ14-110, ШР, ОД, КЗ, АГ - 2 ч.	2	04.06.18	05.06.18	2	21.06.18	22.06.18	2	04.06.18	05.06.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тульская III цепь с отпайками (К-17)	2	04.06.18	05.06.18	Для текущего ремонта на ПС 220 кВ Тульская ЛР-К-17, ОР-К-17 конденсатор связи. С установкой ПЗ в ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тульская III цепь с	2	04.06.18	05.06.18	2	04.06.18	05.06.18	2	04.06.18	05.06.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				отпайками (К-17), АГ - 2 ч.									
ВЛ 110 кВ Урожай - Ирбизинская с отпайками (З-53)	5	04.06.18	08.06.18	КР ЛР 3-53, 2СР-110, ТР-110 2Т ПС 110 кВ Шилово-Курьинская, АГ - 8 ч.	5	04.06.18	08.06.18	5	09.07.18	13.07.18	5	04.06.18	08.06.18
ВЛ 110 кВ Посевная - Усть-Тальменская с отпайками (Ю-14)	6	04.06.18	09.06.18	В связи с выводом на ПС 110 кВ Посевная ВЛЮ-13, ВЛЮ-14 в ремонт и включении ВЛ 110 кВ Посевная-Ново.Черепановская с отпайками через ВО-110., АГ - 2 ч.	6	04.06.18	09.06.18	6	04.06.18	09.06.18	6	04.06.18	09.06.18
ВЛ 110 кВ Крутихинская - Кочки с отпайкой на ПС Волчнобурлинская (ВЛ КК-113)	6	04.06.18	09.06.18	Выпавка опор, замена изоляции, вырубка деревьев на участке от ПС 110 кВ Крутихинская до ЛР КК-113-2. ПС 110 кВ Волчнобурлинская запитать от ПС Кочки., АГ - 4 ч.	6	04.06.18	09.06.18	6	04.06.18	09.06.18	6	04.06.18	09.06.18
ВЛ 110 кВ Груздёвка - Клубничная с отпайкой на ПС Убинская (З-8 Груздёвка - Клубничная)	10	04.06.18	13.06.18	Вырубка деревьев опоры 1-180, АГ - 10 мин.	10	04.06.18	13.06.18						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская I цепь (К-13)	1	01.06.18	01.06.18	ЗРП питание с ПС 110 кВ Инская. Монтаж токовых цепей РАС В К13 (в соответствии с программой перевода токовых цепей из ГЩУ), АГ - ВЗ	1	05.06.18	05.06.18						
ВЛ 110 кВ Ояш - Сокур с отпайками (В-2 Ояш - Сокур)	1	28.06.18	28.06.18	ТР ЛРВ-2-В, РПВ ПС Сокур, АГ - 2 ч.	1	05.06.18	05.06.18						
ВЛ 110 кВ Восточная - Мостовая II цепь с отпайкой на ПС Камышенская (К-24)	1	05.06.18	05.06.18	Текущий ремонт ЛР-К-24, ОР-К-24 на ПС 220 кВ Восточная. С заземлением ЛЭП в РУ. С установкой ПЗ на месте работ., АГ - 3 ч.	1	05.06.18	05.06.18	1	05.06.18	05.06.18	1	05.06.18	05.06.18
ВЛ 110 кВ Урожай - Ирбизинская с отпайками (З-53)	2	05.06.18	06.06.18	ТО ЛР 3-53, 1СР-110, ТР-110 1Т ПС 110 кВ Ирбизинская, АГ - 2 ч.	2	05.06.18	06.06.18	2	10.07.18	11.07.18	2	05.06.18	06.06.18
ВЛ 110 кВ Валерино - Колония с отпайкой на ПС Илошкино (З-16 Валерино - Колония)	2	04.06.18	05.06.18	Текущий ремонт ЛР316-110, ОР2-110 поочередно на ПС 110 кВ Колония, АГ - 1 ч.	2	05.06.18	06.06.18	2	21.06.18	22.06.18	2	05.06.18	06.06.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Тульская - Текстильная I цепь с отпайками (К-1)	2	05.06.18	06.06.18	Для текущего ремонта на ПС 220 кВ Тульская ЛР-К-1. ОР-К-1. конденсатора связи. С установкой ПЗ в сторону ВЛ 110 кВ Тульская – Текстильная I цепь с отпайками (К-1), АГ - 2 ч.	2	05.06.18	06.06.18	2	14.06.18	15.06.18	2	05.06.18	06.06.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тульская II цепь (К-16)	2	05.06.18	06.06.18	Для текущего ремонта на ПС 220 кВ Тульская ЛР-К-16, ОР-К-16. конденсатора связи. С установкой ПЗ в сторону ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тульская II цепь (К-16), АГ - 2 ч.	2	05.06.18	06.06.18	2	06.06.18	07.06.18	2	05.06.18	06.06.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Отградная II цепь с отпайками (С-8)	5	05.06.18	09.06.18	ТО-6, вырубка деревьев., АГ - 2 ч.	5	05.06.18	09.06.18	5	25.06.18	29.06.18	5	05.06.18	09.06.18
ВЛ 110 кВ Ояш - Сокур с отпайками (В-2 Ояш - Сокур)	1	29.06.18	29.06.18	ТР ЛР В2-110 и ШР на ПС 110 кВ Мошково , АГ - 2 ч.	1	06.06.18	06.06.18						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная II цепь с отпайками (Ю-2)	1	21.06.18	21.06.18	ЗРР питание с ПС 110 кВ Научная. Монтаж токовых цепей РАС В Ю2 (в соответствии с программой перевода токовых цепей из ГЦУ), АГ - ВЗ	1	06.06.18	06.06.18						
ВЛ 110 кВ Валерино - Колония с отпайкой на ПС Илюшкино (3-16 Валерино - Колония)	1	05.06.18	05.06.18	ЗРР по ТР ШР2316-110 на ПС 110 кВ Валерино, АГ - 1 ч.	1	06.06.18	06.06.18	1	22.06.18	22.06.18	1	06.06.18	06.06.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 - Восточная энергоблока №4 (Б-4)	1	06.06.18	06.06.18	Текущий ремонт ЛР-Б-4, ОР-Б-4 на ПС 220 кВ Восточная. С установкой ПЗ на месте работ. С заземлением ЛЭП в РУ , АГ - 3 ч.	1	06.06.18	06.06.18	1	13.06.18	13.06.18	1	06.06.18	06.06.18
КВЛ 110 кВ Тульская – Кировская с отпайками	2	06.06.18	07.06.18	Для текущего ремонта на ПС 220 кВ Тульская ЛР-К-20, ОР-К-20. конденсатора связи. С установкой ПЗ в сторону КВЛ 110 кВ Тульская – Кировская с отпайками, АГ - 2 ч.	2	06.06.18	07.06.18	2	05.06.18	06.06.18	2	06.06.18	07.06.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Опорная - Чесноковская II цепь с отпайкой на ПС Береговая (ВЛ ОЧ-92)	2	06.06.18	07.06.18	ТР ЛР ОЧ-92., АГ - 4 ч.	2	06.06.18	07.06.18	2	13.06.2018	14.06.2018	2	13.06.2018	14.06.2018
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 - Восточная энергоблока №6 (Б-6)	4	06.06.18	09.06.18	ТО-6, вырубка деревьев., АГ - 2 ч.	4	06.06.18	09.06.18	4	30.10.18	02.11.18	4	06.06.18	09.06.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 - Восточная энергоблока №3 (Б-3)	1	07.06.18	07.06.18	Текущий ремонт ЛР-Б-3, ОР-Б-3 на ПС 220 кВ Восточная. С установкой ПЗ на месте работ. С заземлением ЛЭП в РУ, АГ - 3 ч.	1	07.06.18	07.06.18	1	14.06.18	14.06.18	1	07.06.18	07.06.18
ВЛ 110 кВ Валерино - Колония с отпайкой на ПС Илюшкино (3-16 Валерино - Колония)	2	06.06.18	07.06.18	ПС 110 кВ Илюшкино: Текущий ремонт ЛР316-110, АГ - 1 ч.	2	07.06.18	08.06.18	2	25.06.18	26.06.18	2	07.06.18	08.06.18
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)	2	08.06.18	09.06.18	ВПр; Текущий ремонт ЛР 316-110, В315-110 ПС 110 кВ Валерино; АГ - 1 ч.	2	18.06.18	19.06.18	2	18.06.18	19.06.18	2	18.06.18	19.06.18
ВЛ 110 кВ Валерино - Колония с отпайкой на ПС Илюшкино (3-16 Валерино - Колония)	2	06.06.18	07.06.18	Текущий ремонт ЛР316-110, В316-110 поочередно на ПС 110 кВ Валерино, АГ - 1 ч.	2	07.06.18	08.06.18	2	25.06.18	26.06.18	2	07.06.18	08.06.18
ВЛ 110 кВ Тульская - Текстильная II цепь с отпайками (К-2)	2	04.06.18	05.06.18	Для текущего ремонта на ПС 220 кВ Тульская ЛР-К-2, ОР-К-2. конденсатора связи. С установкой ПЗ в сторону ВЛ 110 кВ Тульская - Текстильная II цепь с отпайками (К-2), АГ - 2 ч.	2	07.06.18	08.06.18	2	07.06.18	08.06.18	2	07.06.18	08.06.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тульская I цепь (К-15)	2	08.06.18	09.06.18	Для текущего ремонта на ПС 220 кВ Тульская ЛР-К-15, ОР-К-15. конденсатора связи. С установкой ПЗ в сторону ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тульская I цепь (К-15), АГ - 2 ч.	2	08.06.18	09.06.18	2	08.06.18	09.06.18	2	08.06.18	09.06.18
ВЛ 110 кВ Моховая - Чахлово (В-5 Моховая - Чахлово)	1	28.06.18	28.06.18	ТР ЛРВ-5 -В ПС-110 кв Чахлово , АГ - 2 ч.	1	09.06.18	09.06.18						
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская I цепь с отпайками (3-25)	22	09.06.18	30.06.18	Монтаж ВОЛС., АГ - 16 ч.	22	09.06.18	30.06.18						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Тогучин с отпайкой на ПС Берёзовская (П-3 Мурлыткино - Тогучин)	12	11.06.18	22.06.18	ТР, Расчистка просеки, замена дефектных изоляторов, ТР ЛР-110-П-3 ПС 110 кВ Березовская., АГ - 4 ч.	12	11.06.18	22.06.18	12	11.06.18	22.06.18	12	11.06.18	22.06.18
КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-2 - Тульская I цепь с отпайками (К-19)	2	12.06.18	13.06.18	Для текущего ремонта на ПС 220 кВ Тульская Лр-К-19. ОР-К-19. конденсатора связи. С установкой ПЗ в сторону КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-2 - Тульская I цепь с отпайками (К-19), АГ - 2 ч.	2	12.06.18	13.06.18	2	12.06.18	13.06.18	2	12.06.18	13.06.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Северная II цепь с отпайками (С-4)	4	06.06.18	09.06.18	Капитальный ремонт ОД-2Т, КЗ-2Т, ПР-2, ЛР-С-4 на ПС 110 кВ Учительская, АГ - 4 ч.	4	12.06.18	15.06.18						
ВЛ 110 кВ Груздёвка - Клубничная с отпайкой на ПС Убинская (З-8 Груздёвка - Клубничная)	1	13.06.18	13.06.18	Разрезание шлейфов оп. 172., АГ - 3 ч.	1	13.06.18	13.06.18	1	04.07.18	04.07.18	1	13.06.18	13.06.18
ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Тогучин с отпайкой на ПС Берёзовская (П-3 Мурлыткино - Тогучин)	1	13.06.18	13.06.18	ПС Мурлыткино Обследование вводных порталов П4-110, АГ - 2 ч.	1	13.06.18	13.06.18						
ВЛ 110 кВ Моховая - Чахлово (В-5 Моховая - Чахлово)	1	22.06.18	22.06.18	ТР ЛРВ-5, ПС Чебула, АГ - 2 ч.	1	13.06.18	13.06.18						
ВЛ 110 кВ Тульская - Комсомольская II цепь с отпайкой на ПС Чемская (Ч-2)	2	13.06.18	14.06.18	Для текущего ремонта на ПС 220 кВ Тульская ЛР-Ч-2, ОР-Ч-2. конденсатора связи. С установкой ПЗ в сторону ВЛ 110 кВ Тульская - Комсомольская II цепь с отпайкой на ПС Чемская (Ч-2), АГ - 2 ч.	2	13.06.18	14.06.18	2	13.06.18	14.06.18	2	13.06.18	14.06.18
ВЛ 110 кВ Посевная - Усть-Тальменская с отпайками (Ю-14)	3	13.06.18	15.06.18	В связи с выводом на ПС 110 кВ Посевная ВЛЮ-12, ВЛЮ-14 в ремонт и включении ВЛ 110 кВ Посевная-Дорогино II цепь через ВО-110., АГ - 2 ч.	3	13.06.18	15.06.18	3	13.06.18	15.06.18	3	13.06.18	15.06.18
ВЛ 110 кВ Груздёвка - Клубничная с отпайкой на ПС Убинская (З-8 Груздёвка - Клубничная)	3	13.06.18	15.06.18	БВР. (Участок опоры 172-180) Замена грозотроса на ЛЭП 110кВ З-7, З-8 участок	3	13.06.18	15.06.18						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				оп.180-181, замена изоляторов по 3-7 оп. 181 в сторону оп.180 и по 3-8 оп.180 в сторону оп.181., АГ - 3 ч.									
ВЛ 110 кВ Груздёвка - Клубничная с отпайкой на ПС Убинская (3-8 Груздёвка - Клубничная)	3	13.06.18	15.06.18	ЗРР. Участок ПС Груздевка-опора 172 ЛЭП 110кВ (3-8 Груздевка-Клубничная) ввести в работу со стороны ПС Груздевка., АГ - 3 ч.	3	13.06.18	15.06.18	3	04.07.18	06.07.18	3	13.06.18	15.06.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская II цепь с отпайками (3-28)	3	13.06.18	15.06.18	ЗРР питание с ПС 110 кВ Ордынская. Монтаж токовых цепей РАС В 328 (в соответствии с программой перевода токовых цепей из ГЩУ), АГ - ВЗ	3	13.06.18	15.06.18						
ВЛ 110 кВ Ояш - Порос (В-1 Ояш - Порос)	1	14.06.18	14.06.18	ТР: ЛР В1-В-110 и ШР на ПС 110 кВ ПС Порос, АГ - 2 ч.	1	14.06.18	14.06.18	1	14.06.18	14.06.18	1	14.06.18	14.06.18
ВЛ 110 кВ Груздёвка - Кожурла с отпайкой на ПС Убинская (3-7 Груздёвка - Кожурла)	1	14.06.18	14.06.18	БВР. Замена грозотроса на ЛЭП 110кВ 3-7, 3-8 участок оп.180-181, замена изоляторов по 3-7 оп. 181 в сторону оп.180 и по 3-8 оп.180 в сторону оп.181., АГ - 3 ч.	1	14.06.18	14.06.18						
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Клубничная с отпайками (3-8 Барабинская ТЭЦ - Клубничная)	1	14.06.18	14.06.18	БВР. Замена грозотроса на ЛЭП 110кВ 3-7, 3-8 участок оп.180-181, замена изоляторов по 3-7 оп. 181 в сторону оп.180 и по 3-8 оп.180 в сторону оп.181., АГ - 3 ч.	1	14.06.18	14.06.18	1	05.07.18	05.07.18	1	14.06.18	14.06.18
ВЛ 110 кВ Груздёвка - Клубничная с отпайкой на ПС Убинская (3-8 Груздёвка - Клубничная)	1	15.06.18	15.06.18	Соединение шлейфов оп. 172., АГ - 3 ч.	1	15.06.18	15.06.18	1	06.07.18	06.07.18	1	15.06.18	15.06.18
ВЛ 110 кВ Ояш - Порос (В-1 Ояш - Порос)	1	15.06.18	15.06.18	пс 110 кВ Ояш, ТР ВЛВ - 1, АГ - 2 ч.	1	15.06.18	15.06.18						
ВЛ 110 кВ Кошево - Порос с отпайками (В-1 Кошево - Порос)	1	18.06.18	18.06.18	ТР ЛР В-1-110 и ШР на ПС 110 кВ Мошково , АГ - 2 ч.	1	18.06.18	18.06.18						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская III цепь с отпайками (К-17)	1	05.06.18	05.06.18	ЗРР питание с ПС 110 кВ Тулинская. Монтаж токовых цепей РАС В К17 (в соответствии с программой перевода токовых цепей из ГЩУ), АГ - ВЗ	1	18.06.18	18.06.18						
ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Горная (П-1 Мурлыткино - Горная)	1	26.06.18	26.06.18	ПС Мурлыткино бследование вводных порталов П1-110кВ, АГ - 2 ч.	1	18.06.18	18.06.18						
ВЛ 110 кВ Кошево - Порос с отпайками (В-1 Кошево - Порос)	4	18.06.18	21.06.18	ТР, ЛР-110-В-1 ПС 110 кВ Плановая., АГ - 2 ч.	4	18.06.18	21.06.18	4	18.06.18	21.06.18	4	18.06.18	21.06.18
ВЛ 110 кВ Нива - Ирбизинская (3-52)	5	18.06.18	22.06.18	ТО ЛР 3-52, 2СР-110, ТР-110 2Т на ПС 110 кВ Ирбизинская, АГ - 2 ч.	5	18.06.18	22.06.18	5	18.06.18	22.06.18	5	18.06.18	22.06.18
ВЛ 110 кВ Нива - Ирбизинская (3-52)	5	18.06.18	22.06.18	КР ЛР 3-52, 2РП-110, 2СР-110, ТР-110 2Т на ПС 110 кВ Нива, АГ - 8 ч.	5	18.06.18	22.06.18	5	18.06.18	22.06.18	5	18.06.18	22.06.18
ВЛ 110 кВ Восточная - Мостовая I цепь	5	18.06.18	22.06.18	Радиальный режим работы со стороны ПС Мостовая для "В" на ПС Восточная, АГ - 3 ч.	5	18.06.18	22.06.18						
ВЛ 110 кВ Крутихинская - Кочки с отпайкой на ПС Волчнобурлинская (ВЛ КК-113)	5	18.06.18	22.06.18	Ремонт провода, грозотросса, в ырубка деревьев , АГ - 4 ч.	5	18.06.18	22.06.18						
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Клубничная с отпайками (3-8 Барабинская ТЭЦ - Клубничная)	12	18.06.18	29.06.18	ТР. Верховой осмотр, замена дефектных изоляторов оп.229-448, Замена грозотроса отп. ПС Труновская , АГ - 3 ч.	12	18.06.18	29.06.18	12	18.06.18	29.06.18	12	18.06.18	29.06.18
ВЛ 110 кВ Кошево - Порос с отпайками (В-1 Кошево - Порос)	1	19.06.18	19.06.18	ТР ЛРВ-1, РИВ ПС 110 кВ Кошево , АГ - 4 ч.	1	19.06.18	19.06.18						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская II цепь (К-14)	1	29.06.18	29.06.18	ЗРР питание с ПС 110 кВ Инская. Монтаж токовых цепей РАС В К14 (в соответствии с программой перевода токовых цепей из ГЩУ), АГ - ВЗ	1	19.06.18	19.06.18						
ВЛ 110 кВ Научная - Заречная II цепь с отпайками (Ю-4)	2	19.06.18	20.06.18	Для организации работ на ПС 110кВ Бердская по ТР: 2 PASS-110, АГ - 2 ч.	2	19.06.18	20.06.18	2	22.07.18	23.07.18	2	19.06.18	20.06.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Кошево - Порос с отпайками (В-1 Кошево - Порос)	1	20.06.18	20.06.18	ТР ЛР В1-3-110 и ШР на ПС 110 кВ Порос , АГ - 2 ч.	1	20.06.18	20.06.18						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская II цепь (К-16)	1	06.06.18	06.06.18	ЗРР питание с ПС 110 кВ Тулинская. Монтаж токовых цепей РАС В К16 (в соответствии с программой перевода токовых цепей из ГЩУ), АГ - ВЗ	1	20.06.18	20.06.18						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 - Восточная резервного трансформатора собственных нужд (0ТСН)	1	20.06.18	20.06.18	Текущий ремонт ЛР-0-ТСН, ОР-0-ТСН на ПС 220 кВ Восточная. С заземлением ЛЭП в РУ. С установкой ПЗ на месте работ., АГ - 3 ч.	1	20.06.18	20.06.18	1	20.06.18	20.06.18	1	20.06.18	20.06.18
ВЛ 110 кВ Научная - Заречная II цепь с отпайками (Ю-4)	1	20.06.18	20.06.18	Текущий ремонт ПС 220 кВ Научная ЛР-Ю4, ОР-Ю4, ПС 110 кВ Академическая ЛР-Ю4, АГ - 2 ч.	1	20.06.18	20.06.18	1	20.06.18	20.06.18	1	20.06.18	20.06.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская IV цепь с отпайками (К-18)	1	04.06.18	04.06.18	ЗРР питание с ПС 110 кВ Тулинская. Монтаж токовых цепей РАС В К18 (в соответствии с программой перевода токовых цепей из ГЩУ), АГ - ВЗ	1	21.06.18	21.06.18						
ВЛ 110 кВ Восточная - Инская I цепь с отпайками (К-11)	1	21.06.18	21.06.18	ПС Инская ТР ЛР К11-110, АГ - 2 ч.	1	21.06.18	21.06.18	1	15.05.18	15.05.18	1	21.06.18	21.06.18
ВЛ 110 кВ Ояш - Моховая с отпайкой на ПС Чебула (В-6)	1	19.06.18	19.06.18	ТР ЛРВ-6, ПС Чебула , АГ - 2 ч.	1	22.06.18	22.06.18						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная I цепь с отпайками (Ю-1)	1	22.06.18	22.06.18	ЗРР питание с ПС 220 кВ Научная. Монтаж токовых цепей РАС В Ю1 (в соответствии с программой перевода токовых цепей из ГЩУ), АГ - ВЗ	1	22.06.18	22.06.18						
ВЛ 110 кВ Восточная - Инская II цепь с отпайками (К-12)	1	22.06.18	22.06.18	Текущий ремонт ЛР-К-12, ОР-К-12 на ПС 220 кВ Восточная. С установкой ПЗ на месте работ. С заземлением ЛЭП в РУ, АГ - 3 ч.	1	22.06.18	22.06.18	1	22.06.18	22.06.18	1	22.06.18	22.06.18
ВЛ 110 кВ Ордынская - Кочки с отпайками (З-29)	4	22.06.18	25.06.18	Для текущего ремонта ЛРЛ 3-29 на ПС 110 кВ	4	22.06.18	25.06.18	4	22.06.18	25.06.18	4	22.06.18	25.06.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				Кочки. С установкой ПЗ после ВЧЗ., АГ - 6 ч.									
ВЛ 110 кВ Восточная - Барышевская I цепь (К-27)	1	25.06.18	25.06.18	Текущий ремонт ЛР-К-27, ОР-К-27 на ПС 220 кВ Восточная. С установкой ПЗ на месте работ. С заземлением ЛЭП в РУ., АГ - 3 ч.	1	25.06.18	25.06.18	1	25.06.18	25.06.18	1	25.06.18	25.06.18
ВЛ 110 кВ Ляино - Нива (3-51)	5	25.06.18	29.06.18	КР ЛР 3-51, 1РП-110, 1СР-110, ТР-110 1Т на ПС 110 кВ Нива, АГ - 8 ч.	5	25.06.18	29.06.18	5	25.06.18	29.06.18	5	25.06.18	29.06.18
ВЛ 110 кВ Восточная - Мостовая II цепь с отпайкой на ПС Камышенская (К-24)	5	25.06.18	29.06.18	Радиальный режим работы со стороны ПС Мостовая для "В" на ПС Восточная, АГ - 3 ч.	5	25.06.18	29.06.18						
ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Изылинка с отпайкой на ПС Берёзовская (П-4 Мурлыткино - Изылинка)	12	25.06.18	06.07.18	ТР, Расчистка просеки, замена дефектных изоляторов, ТР ЛР-110-П-4 ПС 110 кВ Берёзовская, , АГ - 4 ч.	12	25.06.18	06.07.18	12	25.06.18	06.07.18	12	25.06.18	06.07.18
ВЛ 110 кВ Инская - Барышевская I цепь (К-25)	1	26.06.18	26.06.18	Радиальный режим ВЛ 110 кВ Инская - Барышевская I цепь (К-25) питание со стороны ПС 110кВ Барышевская, для текущего ремонта 1ШР-К-25 на ПС 110кВ Инская., АГ - 1 ч.	1	26.06.18	26.06.18						
ВЛ 110 кВ Лазурная - Сокур (В-2 Лазурная - Сокур)	1	25.06.18	25.06.18	ТР ЛРВ-2-3, РПВ ПС Сокур, АГ - 2 ч.	1	26.06.18	26.06.18						
КВЛ 110 кВ Восточная - Мостовая III цепь с отпайкой на ПС Камышенская	1	04.06.18	04.06.18	Текущий ремонт ЛР-110-Мостовая III, ОР-110-Мостовая III на ПС 220 кВ Восточная. С установкой ПЗ на месте работ с заземлением ЛЭП в РУ, АГ - 3 ч.	1	21.06.18	21.06.18	1	28.06.18	28.06.18	1	26.06.18	26.06.18
ВЛ 110 кВ Восточная - Инская I цепь с отпайками (К-11)	1	21.06.18	21.06.18	Текущий ремонт ЛР-К-11, ОР-К-11 на ПС 220 кВ Восточная. С установкой ПЗ на месте работ. С заземлением ЛЭП в	1	26.06.18	26.06.18	1	21.06.18	21.06.18	1	21.06.18	21.06.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				РУ., АГ - 3 ч.									
ВЛ 110 кВ Научная - Заречная I цепь с отпайками (Ю-3)	2	26.06.18	27.06.18	Для организации работ на ПС 110 кВ Бердская по ТР: IPASS-110, АГ - 2 ч.	2	26.06.18	27.06.18	2	15.07.18	16.07.18	2	26.06.18	27.06.18
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кочки II цепь с отпайками (3-21)	3	26.06.18	28.06.18	Для текущего ремонта ЛРЛ 3-21 на ПС 110 кВ Кочки и МВ-110. С установкой ПЗ после ВЧЗ., АГ - 6 ч.	3	26.06.18	28.06.18	3	26.06.18	28.06.18	3	26.06.18	28.06.18
ВЛ 110 кВ Ояш - Сокур с отпайками (В-2 Ояш - Сокур)	4	26.06.18	29.06.18	ТР, ЛР-110-В-2 ПС 110 кВ Плановая., АГ - 2 ч.	4	26.06.18	29.06.18						
ВЛ 110 кВ Инская - Барышевская II цепь (К-26)	1	27.06.18	27.06.18	Радиальный режим ВЛ 110 кВ Инская - Барышевская II цепь (К-26), питание со стороны ПС 110 кВ Барышевская. Для текущего ремонта 1ШР-К-26 на ПС 110кВ Инская, АГ - 1 ч.	1	27.06.18	27.06.18						
ВЛ 110 кВ Научная - Заречная I цепь с отпайками (Ю-3)	1	27.06.18	27.06.18	Текущий ремонт ПС 220 кВ Научная ЛР-ЮЗ, ОР-ЮЗ, ПС 110 кВ Академическая ЛР-ЮЗ, АГ - 2 ч.	1	27.06.18	27.06.18	1	27.06.18	27.06.18	1	27.06.18	27.06.18
ВЛ 110 кВ Восточная - Барышевская II цепь (К-28)	1	28.06.18	28.06.18	Текущий ремонт ЛР-К-28, ОР-К-28 на ПС 220 кВ Восточная. С установкой ПЗ на месте работ. С заземлением ЛЭП в РУ., АГ - 3 ч.	1	28.06.18	28.06.18	1	26.06.18	26.06.18	1	28.06.18	28.06.18
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кочки I цепь с отпайками (3-20)	2	28.06.18	29.06.18	Для текущего ремонта ЛРЛ 3-20 на ПС 110 кВ Кочки. С установкой ПЗ после ВЧЗ., АГ - 6 ч.	2	28.06.18	29.06.18	2	28.06.18	29.06.18	2	28.06.18	29.06.18
ВЛ 110 кВ Юрга - Болотная II цепь с отпайкой на ПС Таскаево (В-8 Юрга - Болотная)	2	07.06.18	08.06.18	ВВИ: КС-110 В-8 ф.А., АГ - 2 ч.	2	07.06.18	08.06.18	2	07.06.18	08.06.18	2	07.06.18	08.06.18
ВЛ 110 кВ Ояш - Чахлово с отпайкой на ПС Чебула (В-5 Ояш - Чахлово)	3	25.06.18	27.06.18	Для «О» КСЗ ВЛ 110 кВ Ояш – Чахлово с отпайкой на ПС Чебула (ДЗ, ТЗНП, МФО)), АГ - 2 ч.	3	13.06.18	15.06.18						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Ояш - Сокур с отпайками (В-2 Ояш - Сокур)	3	27.06.18	29.06.18	Для «О» КСЗ ВЛ 110 кВ Ояш – Сокур с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО), АГ - 2 ч.	3	06.06.18	08.06.18						
ВЛ 110 кВ Ояш - Порос (В-1 Ояш - Порос)	1	15.06.18	15.06.18	Для «О» КСЗ ВЛ 110 кВ Ояш – Порос (ДЗ, ТЗНП, МФО), АГ - 2 ч.	1	01.06.18	01.06.18						
ВЛ 110 кВ Ояш - Моховая с отпайкой на ПС Чебула (В-6)	3	18.06.18	20.06.18	Для «О» КСЗ ВЛ 110 кВ Ояш – Моховая с отпайкой на ПС Чебула (ДЗ, ТЗНП, МФО), АГ - 2 ч.	3	18.06.18	20.06.18						
ВЛ 110 кВ Тебисская - Чаны II цепь с отпайками (З-12)	1	01.06.18	01.06.18	Для ТО УРЗА КСЗ ВЛ 110 кВ Тебисская – Чаны с отпайками II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО), АГ- 2 ч.	1	01.06.18	01.06.18						
Подстанции 220 кВ													
ПС 220 кВ Восточная													
2Ш-110	19	14.05.18	01.06.18	Текущий ремонт 2ШР присоединений 2Ш-110, Р-2ТН-110., АГ - 4 ч.	19	14.05.18	01.06.18	19	14.05.18	01.06.18	19	14.05.18	01.06.18
2ТН-110	19	14.05.18	01.06.18	Текущий ремонт 2ТН-110, Р-2ТН-110, АГ - 3 ч.	19	14.05.18	01.06.18	19	14.05.18	01.06.18	19	14.05.18	01.06.18
В-Б-4	5	28.05.18	01.06.18	Изменение Ктт, АГ - ВЗ	5	28.05.18	01.06.18						
1ШСВ-110	1	01.06.18	01.06.18	Текущий ремонт 2ШР-1ШСВ-110, 1ШСВ-110, АГ - 3 ч.	1	01.06.18	01.06.18	1	01.06.18	01.06.18	1	01.06.18	01.06.18
В-К-23	1	18.06.18	18.06.18	Текущий ремонт 3ШР-К-23, ЛР-К-23, ОР-К-23, АГ - 3 ч.	1	04.06.18	04.06.18	1	04.06.18	04.06.18	1	04.06.18	04.06.18
3Ш-110	25	04.06.18	28.06.18	Текущий ремонт 3ШР присоединений 3Ш-110, Р-3ТН-110, АГ - 4 ч.	25	04.06.18	28.06.18	25	04.06.18	28.06.18	25	04.06.18	28.06.18
3ТН-110	25	04.06.18	28.06.18	Текущий ремонт 3ТН-110, 3ШР присоединений 3Ш-110, 3ТН-110, АГ - 3 ч.	25	04.06.18	28.06.18	25	04.06.18	28.06.18	25	04.06.18	28.06.18
2ОШ-110	25	04.06.18	28.06.18	Текущий ремонт ОР присоединений 2ОШ-110, 2ОТН-110, АГ - 3 ч.	25	04.06.18	28.06.18	25	04.06.18	28.06.18	25	04.06.18	28.06.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
В-К-24	1	05.06.18	05.06.18	Текущий ремонт ЗШР-К-24, ЛР-К-24, ОР-К-24, АГ - 3 ч.	1	05.06.18	05.06.18	1	05.06.18	05.06.18	1	05.06.18	05.06.18
В-Б-4	1	06.06.18	06.06.18	Текущий ремонт ЛР-Б-4, ОР-Б-4, ЗШР-Б-4, АГ - 3 ч.	1	06.06.18	06.06.18	1	13.06.18	13.06.18	1	06.06.18	06.06.18
В-Б-3	1	07.06.18	07.06.18	испытание вводов В-Б-3, АГ - 3 ч.	1	07.06.18	07.06.18	1	14.06.18	14.06.18	1	07.06.18	07.06.18
В-Б-3	1	07.06.18	07.06.18	Текущий ремонт ЛР-Б-3, ОР-Б-3, ЗШР-Б-3, АГ - 3 ч.	1	07.06.18	07.06.18	1	14.06.18	14.06.18	1	07.06.18	07.06.18
2ТН-220	1	08.06.18	08.06.18	Профвосстановление , АГ - 3 ч.	1	08.06.18	08.06.18	1	15.06.18	15.06.18	1	08.06.18	08.06.18
В-110-3АТ	3	13.06.18	15.06.18	Текущий ремонт ТР-110-3АТ, ЗШР-110-3АТ, АГ - 3 ч.	3	13.06.18	15.06.18	3	06.06.18	08.06.18	3	13.06.18	15.06.18
3АТ-200	3	13.06.18	15.06.18	Текущий ремонт 3АТ-200, ТР-110-3АТ, ОР-110-3АТ, АГ - 4 ч.	3	13.06.18	15.06.18	3	06.06.18	08.06.18	3	13.06.18	15.06.18
1СВ-110	1	15.06.18	15.06.18	Текущий ремонт ЗСР-110, 1СВ-110, АГ - 3 ч.	1	15.06.18	15.06.18	1	15.06.18	15.06.18	1	15.06.18	15.06.18
2ШСВ-110	1	26.06.18	26.06.18	Текущий ремонт ЗШР-2ШСВ-110, 2ШСВ-110, АГ - 3 ч.	1	18.06.18	18.06.18	1	18.06.18	18.06.18	1	18.06.18	18.06.18
В-К-23	5	18.06.18	22.06.18	испытание вводов, АГ - 3 ч.	5	18.06.18	22.06.18						
В-К-23	5	18.06.18	22.06.18	Профвосстановление , АГ - 3 ч.	5	18.06.18	22.06.18	5	28.05.18	01.06.18	5	28.05.18	01.06.18
ШСВ-220	13	18.06.18	30.06.18	Капитальный ремонт ШСВ-220., АГ - 48 ч.	13	18.06.18	30.06.18	13	27.05.18	08.06.18	13	18.06.18	30.06.18
2ОВ-110	1	19.06.18	19.06.18	Текущий ремонт ЗШР-2ОВ-110, ОР-2ОВ-110, АГ - 3 ч.	1	19.06.18	19.06.18	1	19.06.18	19.06.18	1	19.06.18	19.06.18
В-0-ТСН	1	20.06.18	20.06.18	Текущий ремонт ЛР-0-ТСН, ОР-0-ТСН, ЗШР-0-ТСН, АГ - 3 ч.	1	20.06.18	20.06.18	1	20.06.18	20.06.18	1	20.06.18	20.06.18
В-0-ТСН	1	20.06.18	20.06.18	Испытание вводов В-0-ТСН, АГ - 1 ч.	1	20.06.18	20.06.18	1	20.06.18	20.06.18	1	20.06.18	20.06.18
В 110 Мостовая III	1	04.06.18	04.06.18	Текущий ремонт ЛР-110-Мостовая III, ЗШР-110-Мостовая III, ОР-110-Мостовая III, АГ - 3 ч.	1	21.06.18	21.06.18	1	28.06.18	28.06.18	1	26.06.18	26.06.18
В-К-12	1	22.06.18	22.06.18	Текущий ремонт ЛР-К-12, ОР-К-12, ЗШР-К-12, АГ - 3 ч.	1	22.06.18	22.06.18	1	22.06.18	22.06.18	1	22.06.18	22.06.18
В-202	13	24.06.18	06.07.18	Капитальный ремонт В-202, АГ - 48 ч.	13	24.06.18	06.07.18	13	24.06.18	06.07.18	13	24.06.18	06.07.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
В-К-27	1	25.06.18	25.06.18	Текущий ремонт ЛР-К-27, ОР-К-27, ЗШР-К-27, АГ - 3 ч.	1	25.06.18	25.06.18	1	25.06.18	25.06.18	1	25.06.18	25.06.18
В-К-24	5	25.06.18	29.06.18	Профвосстановление , АГ - 3 ч.	5	25.06.18	29.06.18	5	04.06.18	08.06.18	5	04.06.18	08.06.18
В-К-11	1	21.06.18	21.06.18	Текущий ремонт ЛР-К-11, ОР-К-11, ЗШР-К-11, АГ - 3 ч.	1	26.06.18	26.06.18	1	21.06.18	21.06.18	1	21.06.18	21.06.18
ЗТН-110	1	27.06.18	27.06.18	Текущий ремонт ЗТН-110, капитальный ремонт Р-ЗТН-110, АГ - 4 ч.	1	27.06.18	27.06.18	1	27.06.18	27.06.18	1	27.06.18	27.06.18
В-К-28	1	28.06.18	28.06.18	Текущий ремонт ЛР-К-28, ОР-К-28, ЗШР-К-28, АГ - 3 ч.	1	28.06.18	28.06.18	1	26.06.18	26.06.18	1	28.06.18	28.06.18
ПС 220 кВ Дружная													
В-3-18	1	04.06.18	04.06.18	Текущий ремонт В-3-18, 1ШР-3-18, АГ - 2 ч.	1	04.06.18	04.06.18	1	04.06.18	04.06.18	1	04.06.18	04.06.18
1Ш-110кВ	12	04.06.18	15.06.18	текущий ремонт всех 1ШР-110, 1ТН-110, Р-1ТН-110, АГ - 2 ч.	12	04.06.18	15.06.18	12	04.06.18	15.06.18	12	04.06.18	15.06.18
1ТН-110	12	04.06.18	15.06.18	Текущий ремонт 1ТН-110, Р-1ТН-110, АГ - 2 ч.	12	04.06.18	15.06.18	12	04.06.18	15.06.18	12	04.06.18	15.06.18
1ТН-110	12	04.06.18	15.06.18	Испытание 1ТН-110, АГ - 1 ч.	12	04.06.18	15.06.18	12	04.06.18	15.06.18	12	04.06.18	15.06.18
В-3-17	1	05.06.18	05.06.18	Текущий ремонт В-3-17, 1ШР-3-17, АГ - 2 ч.	1	05.06.18	05.06.18	1	05.06.18	05.06.18	1	05.06.18	05.06.18
В-3-1	1	06.06.18	06.06.18	Текущий ремонт В-3-1, 1ШР-3-1, АГ - 2 ч.	1	06.06.18	06.06.18	1	06.06.18	06.06.18	1	06.06.18	06.06.18
ШСВ-110	1	07.06.18	07.06.18	Текущий ремонт ШСВ-110, 1ШР-ШСВ-110, АГ - 2 ч.	1	07.06.18	07.06.18	1	07.06.18	07.06.18	1	07.06.18	07.06.18
В-3-2	1	08.06.18	08.06.18	Текущий ремонт В-3-2, 1ШР-3-2, АГ - 2 ч.	1	08.06.18	08.06.18	1	08.06.18	08.06.18	1	08.06.18	08.06.18
В-110-1АТ	1	09.06.18	09.06.18	Текущий ремонт В-110-1АТ, 1ШР-110-1АТ, АГ - 2 ч.	1	09.06.18	09.06.18	1	09.06.18	09.06.18	1	09.06.18	09.06.18
В-110-2АТ	1	13.06.18	13.06.18	Текущий ремонт В-110-2АТ, 1ШР-110-2АТ, АГ - 2 ч.	1	13.06.18	13.06.18	1	13.06.18	13.06.18	1	13.06.18	13.06.18
В-С-24	1	14.06.18	14.06.18	Текущий ремонт В-С-24, 1ШР-С-24, АГ - 2 ч.	1	14.06.18	14.06.18	1	14.06.18	14.06.18	1	14.06.18	14.06.18
ОВ-110	1	15.06.18	15.06.18	Текущий ремонт ОВ-110, 1ШР-1ОВ-110, АГ - 2 ч.	1	15.06.18	15.06.18	1	15.06.18	15.06.18	1	15.06.18	15.06.18
В-3-18	1	18.06.18	18.06.18	Текущий ремонт В-3-18, 2ШР-3-18, АГ - 2 ч.	1	18.06.18	18.06.18	1	18.06.18	18.06.18	1	18.06.18	18.06.18
2Ш-110кВ	12	18.06.18	29.06.18	Текущий ремонт всех 2ШР-110, 2ТН-110, Р-	12	18.06.18	29.06.18	12	18.06.18	29.06.18	12	18.06.18	29.06.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				2ТН-110, АГ - 2 ч.									
2ТН-110	12	18.06.18	29.06.18	Испытания 2ТН-110, АГ - 1 ч.	12	18.06.18	29.06.18	12	18.06.18	29.06.18	12	18.06.18	29.06.18
2ТН-110	12	18.06.18	29.06.18	Текущий ремонт 2ТН-110, Р-2ТН-110, АГ - 2 ч.	12	18.06.18	29.06.18	12	18.06.18	29.06.18	12	18.06.18	29.06.18
В-3-17	1	19.06.18	19.06.18	Текущий ремонт В-3-17, 2ШР-3-17, АГ - 2 ч.	1	19.06.18	19.06.18	1	19.06.18	19.06.18	1	19.06.18	19.06.18
В-3-1	1	20.06.18	20.06.18	Текущий ремонт В-3-1, 2ШР-3-1, АГ - 2 ч.	1	20.06.18	20.06.18	1	20.06.18	20.06.18	1	20.06.18	20.06.18
ШСВ-110	1	21.06.18	21.06.18	Текущий ремонт ШСВ-110, 2ШР-ШСВ-110, АГ - 2 ч.	1	21.06.18	21.06.18	1	21.06.18	21.06.18	1	21.06.18	21.06.18
ОВ-110	1	22.06.18	22.06.18	Текущий ремонт ОВ-110, 2ШР-ОВ-110, АГ - 2 ч.	1	22.06.18	22.06.18	1	22.06.18	22.06.18	1	22.06.18	22.06.18
В-3-2	1	25.06.18	25.06.18	Текущий ремонт В-3-2, 2ШР-3-2, АГ - 2 ч.	1	25.06.18	25.06.18	1	25.06.18	25.06.18	1	25.06.18	25.06.18
В-110-1АТ	1	26.06.18	26.06.18	Текущий ремонт В-110-1АТ, 2ШР-110-2АТ, АГ - 2 ч.	1	26.06.18	26.06.18	1	26.06.18	26.06.18	1	26.06.18	26.06.18
В-110-2АТ	1	27.06.18	27.06.18	Текущий ремонт В-110-2АТ, 2ШР-110-2АТ, АГ - 2 ч.	1	27.06.18	27.06.18	1	27.06.18	27.06.18	1	27.06.18	27.06.18
В-С-24	1	28.06.18	28.06.18	Текущий ремонт В-С-24, 2ШР-С-24, АГ - 2 ч.	1	28.06.18	28.06.18	1	28.06.18	28.06.18	1	28.06.18	28.06.18
ПС 220 кВ Татарская													
1АТ-125	2	13.06.18	14.06.18	КР ТР-10-1АТ, ШР-10-1АТ., АГ - 3 ч.	2	13.06.18	14.06.18	3	04.06.18	06.06.18	3	04.06.18	06.06.18
1АТ-125	2	13.06.18	14.06.18	Испытания ОПН-220-1АТ, РВС-110-1АТ, 1ТН-10, РВП-10-1ТН, 1СШ-10., АГ - 3 ч.	2	13.06.18	14.06.18	2	04.06.18	05.06.18	2	04.06.18	05.06.18
В-110-1АТ	1	15.06.18	15.06.18	Испытания В-110-1АТ, АГ - 3 ч.	1	15.06.18	15.06.18	1	06.06.18	06.06.18	1	06.06.18	06.06.18
В-110-2АТ	5	18.06.18	22.06.18	Текущий ремонт В-110-2АТ, ТР-110-2АТ., АГ - 3 ч.	5	18.06.18	22.06.18	5	02.07.18	06.07.18	5	18.06.18	22.06.18
2АТ-125	5	18.06.18	22.06.18	Текущий ремонт 2АТ, РВМГ-220-2АТ, РВС-110-2АТ, ТР-110-2АТ., АГ - 3 ч.	5	18.06.18	22.06.18	5	02.07.18	06.07.18	5	18.06.18	22.06.18
2АТ-125	5	18.06.18	22.06.18	Испытания РВС-110-2АТ, ОПН-220-2АТ, 2ТН-10, РВП-10-2ТН, 2СШ-10, АГ - 3 ч.	5	18.06.18	22.06.18	5	02.07.18	06.07.18	5	18.06.18	22.06.18
2АТ-125	5	18.06.18	22.06.18	Капитальный ремонт ТР-10 2АТ, ШР-10 2АТ, В-10 2АТ;	5	18.06.18	22.06.18	5	02.07.18	06.07.18	5	18.06.18	22.06.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				текущий ремонт ОПН-10 2АТ, Р-10 2АТ, ТН-10 2АТ, АГ - 3 ч.									
СПШ-2АТ	13	18.06.18	30.06.18	Демонтаж и монтаж стоек ШР-220-2АТ, ШР-ТН СПШ-2АТ, 2ШР 2В-245, 2ШР 2В-246, ШР-220-2АТ, опорных изоляторов., АГ - 48 ч.	13	18.06.18	30.06.18	13	02.07.18	14.07.18	13	18.06.18	30.06.18
В-110-2АТ	13	18.06.18	30.06.18	Проверка устройств РЗА в объеме "К", АГ - 8 ч.	13	18.06.18	30.06.18	13	02.07.18	14.07.18	13	18.06.18	30.06.18
2В-246	13	18.06.18	30.06.18	Проверка устройств РЗА в объеме "К", АГ - 8 ч.	13	18.06.18	30.06.18	13	02.07.18	14.07.18	13	18.06.18	30.06.18
2В-246	13	18.06.18	30.06.18	Демонтаж и монтаж стоек 2ШР 2В-246, опорных изоляторов., АГ - 48 ч.	13	18.06.18	30.06.18	13	02.07.18	14.07.18	13	18.06.18	30.06.18
2В-245	13	18.06.18	30.06.18	Проверка устройств РЗА в объеме "К", АГ - 8 ч.	13	18.06.18	30.06.18	13	02.07.18	14.07.18	13	18.06.18	30.06.18
2В-245	13	18.06.18	30.06.18	Демонтаж и монтаж стоек 2ШР 2В-245, опорных изоляторов., АГ - 48 ч.	13	18.06.18	30.06.18	13	02.07.18	14.07.18	13	18.06.18	30.06.18
2АТ-125	13	18.06.18	30.06.18	Проверка устройств РЗА в объеме "К", АГ - 8 ч.	13	18.06.18	30.06.18	13	02.07.18	14.07.18	13	18.06.18	30.06.18
2АТ-125	13	18.06.18	30.06.18	Демонтаж и монтаж стоек ШР-220-2АТ, ШР ТН СПШ-2АТ, 2ШР 2В-245, 2ШР 2В-246, опорных изоляторов., АГ - 48 ч.	13	18.06.18	30.06.18	13	02.07.18	14.07.18	13	18.06.18	30.06.18
ПС 220 кВ Тулинская													
2Ш-110	12	21.05.18	01.06.18	Текущий ремонт всех 2ШР-110, 2ТН-110, Р-2ТН-110, Р-2РВС-110, РВС-110., АГ - 2 ч.	12	21.05.18	01.06.18	12	18.06.18	29.06.18	12	21.05.18	01.06.18
2ТН-110	12	21.05.18	01.06.18	Текущий ремонт 2ТН-110, Р-2ТН-110, АГ - 2 ч.	12	21.05.18	01.06.18	12	18.06.18	29.06.18	12	21.05.18	01.06.18
В-К-17	6	27.05.18	01.06.18	Капитальный ремонт В-К-17, АГ - 48 ч.	6	27.05.18	01.06.18	6	27.05.18	01.06.18	6	27.05.18	01.06.18
ШСВ-110	2	31.05.18	01.06.18	Текущий ремонт ШСВ-110, 2ШР-ШСВ-110, АГ - 2 ч.	2	31.05.18	01.06.18	2	28.06.18	29.06.18	2	31.05.18	01.06.18
В-Ч-1	1	04.06.18	04.06.18	Текущий ремонт 1ШР-Ч-1, ЛР-Ч-1, ОР-Ч-1.,	1	04.06.18	04.06.18	2	05.06.18	06.06.18	2	14.06.18	15.06.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				АГ - 2 ч.									
В-К-18	1	04.06.18	04.06.18	Испытание вводов, АГ - 24 ч.	1	04.06.18	04.06.18						
В-К-18	1	04.06.18	04.06.18	Текущий ремонт 1ШР-К-18, ЛР-К-18, ОР-К-18, АГ - 2 ч.	1	04.06.18	04.06.18	1	04.06.18	04.06.18	1	04.06.18	04.06.18
В-К-17	2	04.06.18	05.06.18	Текущий ремонт 1ШР-К-17, ЛР-К-17, ОР-К-17. конденсатор связи, АГ - 2 ч.	2	04.06.18	05.06.18	2	04.06.18	05.06.18	2	04.06.18	05.06.18
ОШ-110	12	04.06.18	15.06.18	Текущий ремонт всех ОР-110, ОВ-110, АГ - 2 ч.	12	04.06.18	15.06.18	12	04.06.18	15.06.18	12	04.06.18	15.06.18
ОВ-110	12	04.06.18	15.06.18	Текущий ремонт ОВ-110, ОР-ОШ-110, 1ШР-ОВ-110, АГ - 2 ч.	12	04.06.18	15.06.18	12	04.06.18	15.06.18	12	04.06.18	15.06.18
1Ш-110	12	04.06.18	15.06.18	Текущий ремонт всех 1ШР-110, 1ТН-110, Р-1ТН-110, Р-1РВС-110, 1РВС-110, АГ - 2 ч.	12	04.06.18	15.06.18	12	04.06.18	15.06.18	12	04.06.18	15.06.18
1ТН-110	12	04.06.18	15.06.18	Текущий ремонт 1ТН-110, Р-1ТН-110, АГ - 2 ч.	12	04.06.18	15.06.18	12	04.06.18	15.06.18	12	04.06.18	15.06.18
В-К-16	2	05.06.18	06.06.18	Текущий ремонт 1ШР-К-16, ЛР-К-16, ОР-К-16, АГ - 2 ч.	2	05.06.18	06.06.18	2	06.06.18	07.06.18	2	05.06.18	06.06.18
В-К-1	2	05.06.18	06.06.18	Текущий ремонт 1ШР-К-1. ЛР-К-1, ОР-К-1, АГ - 2 ч.	2	05.06.18	06.06.18	2	14.06.18	15.06.18	2	05.06.18	06.06.18
В-К-20	2	06.06.18	07.06.18	Текущий ремонт 1ШР-К-20, ЛР-К-20, ОР-К-20, АГ - 2 ч.	2	06.06.18	07.06.18	2	05.06.18	06.06.18	2	06.06.18	07.06.18
В-К-2	2	04.06.18	05.06.18	Текущий ремонт 1ШР-К-2, ЛР-К-2, ОР-К-2., АГ - 2 ч.	2	07.06.18	08.06.18	2	07.06.18	08.06.18	2	07.06.18	08.06.18
В-110-1АТ	1	08.06.18	08.06.18	Текущий ремонт В-110-1АТ. 1ШР-110-1АТ, АГ - 2 ч.	1	08.06.18	08.06.18	1	08.06.18	08.06.18	1	08.06.18	08.06.18
1АТ-125	1	08.06.18	08.06.18	Текущий ремонт В-110-1АТ, 1ШР-110-1АТ, АГ - 2 ч.	1	08.06.18	08.06.18	1	08.06.18	08.06.18	1	08.06.18	08.06.18
В-К-15	2	08.06.18	09.06.18	Текущий ремонт 1ШР-К-15, ЛР-К-15, ОР-К-15, АГ - 2 ч.	2	08.06.18	09.06.18	2	08.06.18	09.06.18	2	08.06.18	09.06.18
ШСВ-110	2	12.06.18	13.06.18	Текущий ремонт ШСВ-110, 1ШР-ШСВ-110, АГ - 2 ч.	2	12.06.18	13.06.18	2	12.06.18	13.06.18	2	12.06.18	13.06.18
В-К-19	2	12.06.18	13.06.18	Текущий ремонт 1ШР-К-19, ЛР-К-19, ОР-К-19, АГ - 2 ч.	2	12.06.18	13.06.18	2	12.06.18	13.06.18	2	12.06.18	13.06.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
В-Ч-2	2	13.06.18	14.06.18	Текущий ремонт 1ШР-Ч-2, ЛР-Ч-2, ОР-Ч-2, АГ - 2 ч.	2	13.06.18	14.06.18	2	13.06.18	14.06.18	2	13.06.18	14.06.18
В-110-1АТ	6	18.06.18	23.06.18	Капитальный ремонт В-110-1АТ, АГ - 48 ч.	6	18.06.18	23.06.18	6	20.05.18	25.05.18	6	18.06.18	23.06.18
ПС 220 кВ Урожай													
В 220	1	09.06.18	09.06.18	Испытание ТТ, АГ - 2 ч.	1	13.06.18	13.06.18	1	13.06.18	13.06.18	1	13.06.18	13.06.18
В 221	1	14.06.18	14.06.18	Испытание ТТ, АГ - 2 ч.	1	14.06.18	14.06.18	1	14.06.18	14.06.18	1	14.06.18	14.06.18
В 222	1	18.06.18	18.06.18	Испытание ТТ, АГ - 2 ч.	1	15.06.18	15.06.18	1	15.06.18	15.06.18	1	15.06.18	15.06.18
В БСК-110	5	18.06.18	22.06.18	Проверка РЗА БСК-110, АГ - 2 ч.	5	18.06.18	22.06.18	5	18.06.18	22.06.18	5	18.06.18	22.06.18
ПС 220 кВ Чулымская													
2ТН-220	5	28.05.18	01.06.18	Текущий ремонт 2ТН-220, Р-2ТН-220, АГ - 2 ч.	5	28.05.18	01.06.18	5	18.06.18	22.06.18	5	28.05.18	01.06.18
2СШ-220	5	28.05.18	01.06.18	Текущий ремонт всех разъединителей 2СШ-220, 2ТН-220, Р-2ТН-220, АГ - 2 ч.	5	28.05.18	01.06.18	5	18.06.18	22.06.18	5	28.05.18	01.06.18
В-243	5	04.06.18	08.06.18	Для текущего ремонта 1ТН-220, Р-1ТН-220, В-243, ШР-243, 1АТ-125, В-220-1АТ, ШР-220-1АТ, АГ - 2 ч.	5	04.06.18	08.06.18	1	05.06.18	05.06.18	1	05.06.18	05.06.18
1ТН-220	5	04.06.18	08.06.18	Испытания 1ТН-220, АГ - 2 ч.	5	04.06.18	08.06.18	5	04.06.18	08.06.18	5	04.06.18	08.06.18
1ТН-220	5	04.06.18	08.06.18	Текущий ремонт 1ТН-220, Р-1ТН-220, АГ - 2 ч.	5	04.06.18	08.06.18	5	04.06.18	08.06.18	5	04.06.18	08.06.18
1СШ-220	5	04.06.18	08.06.18	Текущий ремонт всех разъединителей 1СШ-220, 1ТН-220, Р-1ТН-220, ШР-П, АГ - 2 ч.	5	04.06.18	08.06.18	5	04.06.18	08.06.18	5	04.06.18	08.06.18
В-241	1	06.06.18	06.06.18	Текущий ремонт В-241, ШР-241, АГ - 2 ч.	1	06.06.18	06.06.18	1	11.06.18	11.06.18	1	08.06.18	08.06.18
В-220-1АТ	1	07.06.18	07.06.18	Текущий ремонт 1АТ-125, В-220-1АТ, ШР-220-1АТ, АГ - 2 ч.	1	07.06.18	07.06.18	1	07.06.18	07.06.18	1	07.06.18	07.06.18
1АТ-125	1	07.06.18	07.06.18	Текущий ремонт ШР-220-1АТ, В-220-1АТ, АГ - 2 ч.	1	07.06.18	07.06.18	1	07.06.18	07.06.18	1	07.06.18	07.06.18
ШОВ-220	1	08.06.18	08.06.18	Текущий ремонт ШСВ-220, 1ШР-ШОВ-220, АГ - 2 ч.	1	08.06.18	08.06.18	1	06.06.18	06.06.18	1	06.06.18	06.06.18
ПС 220 кВ Южная (Н)													

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1СШ-220	5	04.06.18	08.06.18	Текущий ремонт: ОД/КЗ-1АТ, ТТ-220-1АТ, 1АТ-125, 1ТН-220., АГ - 4 ч.	5	04.06.18	08.06.18						
1АТ-125	5	04.06.18	08.06.18	ТР: ОД/КЗ-1АТ, ТТ-220-1АТ, 1АТ-125, 1ТН-220., АГ - 4 ч.	5	04.06.18	08.06.18	5	11.06.18	15.06.18	5	04.06.18	08.06.18
ОВ-110	2	18.06.18	19.06.18	ТР: ЗТ-16, АГ - 4 ч.	2	18.06.18	19.06.18	2	18.06.18	19.06.18	2	18.06.18	19.06.18
Подстанции 110 кВ													
ПС 110 кВ Березовская													
Ремонтная перемычка 110 кВ	5	11.06.18	15.06.18	ТР ПР-1 , АГ - 4 ч.	5	11.06.18	15.06.18	5	11.06.18	15.06.18	5	11.06.18	15.06.18
1СШ-110	5	11.06.18	15.06.18	ТР ЛР-110-П-3 , АГ - 4 ч.	5	11.06.18	15.06.18	5	11.06.18	15.06.18	5	11.06.18	15.06.18
Ремонтная перемычка 110 кВ	5	25.06.18	29.06.18	ТР ПР-2 , АГ - 4 ч.	5	25.06.18	29.06.18	5	25.06.18	29.06.18	5	25.06.18	29.06.18
2СШ-110	5	25.06.18	29.06.18	ТР ЛР-110-П-4 , АГ - 4 ч.	5	25.06.18	29.06.18	5	25.06.18	29.06.18	5	25.06.18	29.06.18
ПС 110 кВ Здвинская													
ВЛ-3-36	5	28.05.18	01.06.18	ТР ВЛ-3-36, АГ - 3 ч.	5	28.05.18	01.06.18	5	28.05.18	01.06.18	5	28.05.18	01.06.18
ПС 110 кВ Инская													
В-К-11	1	07.06.18	07.06.18	ТР: 2ШР-К-11., АГ - 1 ч.	1	07.06.18	07.06.18	1	11.06.18	11.06.18	1	11.06.18	11.06.18
2Ш-110	16	07.06.18	22.06.18	ТР: 2ШР -всех присоединений этой шины., АГ - 4 ч.	16	07.06.18	22.06.18	11	11.06.18	21.06.18	14	09.06.18	22.06.18
2ТН-110	16	07.06.18	22.06.18	ТР: Р-2ТН-110, 2ТН-110., АГ - 1 ч.	16	07.06.18	22.06.18	11	11.06.18	21.06.18	11	11.06.18	21.06.18
В-К-12	1	08.06.18	08.06.18	ТР: ШР-К-12., АГ - 2 ч.	1	08.06.18	08.06.18	1	12.06.18	12.06.18	1	12.06.18	12.06.18
2ТН-110	1	08.06.18	08.06.18	Испытание изоляции 2ТН-110., АГ - 1 ч.	1	08.06.18	08.06.18	1	11.06.18	11.06.18	1	11.06.18	11.06.18
В-К-25	1	09.06.18	09.06.18	ТР:ШР К-25., АГ - 2 ч.	1	09.06.18	09.06.18	1	12.06.18	12.06.18	1	09.06.18	09.06.18
ШСВ-110	1	13.06.18	13.06.18	ТР: 2ШР-ШСВ-110, ШСВ-110., АГ - 1 ч.	1	13.06.18	13.06.18	1	13.06.18	13.06.18	1	13.06.18	13.06.18
В-К-13	1	13.06.18	13.06.18	ТР: 2ШР-К-13., АГ - 2 ч.	1	13.06.18	13.06.18	1	13.06.18	13.06.18	1	13.06.18	13.06.18
В-К-14	1	14.06.18	14.06.18	ТР: 2ШР-К-14., АГ - 2 ч.	1	14.06.18	14.06.18	1	14.06.18	14.06.18	1	14.06.18	14.06.18
ОВ-110	1	18.06.18	18.06.18	ТР: 2ШР-ОВ-110, ОВ-110., АГ - 1 ч.	1	18.06.18	18.06.18	1	18.06.18	18.06.18	1	18.06.18	18.06.18
ОВ-110	1	19.06.18	19.06.18	ТР: 2ШР-Ю7,В-Ю-7., АГ - 1 ч.	1	19.06.18	19.06.18	1	19.06.18	19.06.18	1	19.06.18	19.06.18
В-Ю-8	1	20.06.18	20.06.18	ТР: 2Ш-Ю8, В-Ю-8, АГ - 2 ч.	1	20.06.18	20.06.18	1	20.06.18	20.06.18	1	20.06.18	20.06.18
В-К-26	1	22.06.18	22.06.18	ТР:2ШР-К-26., АГ - 1 ч.	1	22.06.18	22.06.18	1	14.06.18	14.06.18	1	22.06.18	22.06.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
В-К-11	1	25.06.18	25.06.18	ТР: 1ШР-К-11,В-К-11., АГ - 1 ч.	1	25.06.18	25.06.18	1	25.06.18	25.06.18	1	25.06.18	25.06.18
1Ш-110	10	25.06.18	04.07.18	ТР: 1ШР, В-110 всех присоединений., АГ - 4 ч.	10	25.06.18	04.07.18	10	25.06.18	04.07.18	10	25.06.18	04.07.18
1ТН-110	10	25.06.18	04.07.18	испытания 1ТН-110, АГ - 24 ч.	10	25.06.18	04.07.18						
1ТН-110	10	25.06.18	04.07.18	ТР: Р-1ТН-110, 1ТН-110., АГ - 1 ч.	10	25.06.18	04.07.18	10	25.06.18	04.07.18	10	25.06.18	04.07.18
В-К-25	1	26.06.18	26.06.18	ТР: 1ШР-К-25., АГ - 1 ч.	1	26.06.18	26.06.18	1	26.06.18	26.06.18	1	26.06.18	26.06.18
В-К-12	1	26.06.18	26.06.18	ТР: 1ШРК-12., АГ - 2 ч.	1	26.06.18	26.06.18	1	26.06.18	26.06.18	1	26.06.18	26.06.18
В-К-26	1	27.06.18	27.06.18	ТР: 1ШР-К-26, АГ - 1 ч.	1	27.06.18	27.06.18	1	27.06.18	27.06.18	1	27.06.18	27.06.18
В-К-13	1	27.06.18	27.06.18	ТР: 1ШР-К13, АГ - 2 ч.	1	27.06.18	27.06.18	1	27.06.18	27.06.18	1	27.06.18	27.06.18
ШСВ-110	1	28.06.18	28.06.18	ТР: 1ШР-ШСВ, АГ - 1 ч.	1	28.06.18	28.06.18	1	28.06.18	28.06.18	1	28.06.18	28.06.18
В-К-14	1	28.06.18	28.06.18	ТР: 1ШР-К-14., АГ - 1 ч.	1	28.06.18	28.06.18	1	28.06.18	28.06.18	1	28.06.18	28.06.18
ПС 110 кВ Кочки													
ВЛ 3-29	5	28.05.18	01.06.18	ВКЛ, для расчистки просеки, замены дефектных изоляторов на участке Средний Алеус-Пролетарская., АГ - 3 ч.	5	28.05.18	01.06.18						
ШСВ	23	18.06.18	10.07.18	Техническое обслуживание 2ШРВЛ 3-31, 2ШРВЛ 3-22, 2ШРВЛ 3-29, 2ШРВЛ 3-21, 2ШРВЛ 3-20, 2ШРВЛ КК-113, АГ - 6 ч.	23	18.06.18	10.07.18	23	18.06.18	10.07.18	23	18.06.18	10.07.18
ОШ110	23	18.06.18	10.07.18	Текущий ремонт ОРЛ 3-31, ОРЛ 3-22, ОРЛ 3-29, ОРЛ 3-21, ОРЛ 3-20, ОРЛ КК-113, АГ - 6 ч.	23	18.06.18	10.07.18	23	18.06.18	10.07.18	23	18.06.18	10.07.18
ОВ	23	18.06.18	10.07.18	Техническое обслуживание ОРЛ 3-31, ОРЛ 3-22, ОРЛ 3-29, ОРЛ 3-21, ОРЛ 3-20, ОРЛ КК-113, МВ-110, АГ - 6 ч.	23	18.06.18	10.07.18	23	18.06.18	10.07.18	23	18.06.18	10.07.18
2Ш110	23	18.06.18	10.07.18	Техническое обслуживание 2ШРВЛ 3-31, 2ШРВЛ 3-22, 2ШРВЛ 3-29, 2ШРВЛ 3-21, 2ШРВЛ	23	18.06.18	10.07.18	23	18.06.18	10.07.18	23	18.06.18	10.07.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				3-20, 2ШРВЛ КК-113, АГ - 6 ч.									
ВЛ 3-29	4	22.06.18	25.06.18	Техническое обслуживание ВЛ 3-29, ОРЛ 3-29, ЛРЛ 3-29, 2ШРВЛ 3-29, АГ - 6 ч.	4	22.06.18	25.06.18	4	22.06.18	25.06.18	4	22.06.18	25.06.18
ВЛ 3-21	3	26.06.18	28.06.18	Техническое обслуживание ОРЛ 3-21, ЛРЛ 3-21, 2ШРВЛ 3-21, АГ - 6 ч.	3	26.06.18	28.06.18	3	26.06.18	28.06.18	3	26.06.18	28.06.18
ВЛ 3-20	2	28.06.18	29.06.18	Техническое обслуживание ОРЛ 3-20, ЛРЛ 3-20, 2ШРВЛ 3-20, АГ - 6 ч.	2	28.06.18	29.06.18	2	28.06.18	29.06.18	2	28.06.18	29.06.18
ПС 110 кВ Красногорская (Н)													
2СШ-110	6	27.05.18	01.06.18	БВР для ТР: ТТ-110-2Т, ПР-2, ЛР-С-2, 2СШ-6, 2РВС-110; КР: ОД/КЗ-2Т, АГ - 1 ч.	6	27.05.18	01.06.18	5	27.05.18	31.05.18	5	27.05.18	31.05.18
ПС 110 кВ Купинская													
ОВ-110	12	21.05.18	01.06.18	КР В КС-2, АГ - 48 ч.	12	21.05.18	01.06.18	12	21.05.18	01.06.18	12	21.05.18	01.06.18
ПС 110 кВ Нива													
Ремонтная переемычка 110 кВ	5	18.06.18	22.06.18	КР 2РП-110, АГ - 8 ч.	5	18.06.18	22.06.18	5	18.06.18	22.06.18	5	18.06.18	22.06.18
Ремонтная переемычка 110 кВ	5	25.06.18	29.06.18	КР 1РП-110, АГ - 8 ч.	5	25.06.18	29.06.18	5	25.06.18	29.06.18	5	25.06.18	29.06.18
ПС 110 кВ Плановая													
Ремонтная переемычка 110 кВ	4	18.06.18	21.06.18	ТР ПР-1, АГ - 2 ч.	4	18.06.18	21.06.18	4	18.06.18	21.06.18	4	18.06.18	21.06.18
1СШ-110	4	18.06.18	21.06.18	ТР ЛР-110-В-1, ПР-1, АГ - 2 ч.	4	18.06.18	21.06.18	4	18.06.18	21.06.18	4	18.06.18	21.06.18
Ремонтная переемычка 110 кВ	4	26.06.18	29.06.18	ТР ПР-2, АГ - 2 ч.	4	26.06.18	29.06.18	4	26.06.18	29.06.18	4	26.06.18	29.06.18
2СШ-110	4	26.06.18	29.06.18	ТР ЛР-110-В-2, ПР-2, АГ - 2 ч.	4	26.06.18	29.06.18	4	26.06.18	29.06.18	4	26.06.18	29.06.18
ПС 110 кВ Посевная													
ВЛЮ-14	6	04.06.18	09.06.18	Капитальный ремонт ВЛЮ-14, замена подставных изоляторов ЛРЮ-14 и ВЛЮ-14., АГ - 2 ч.	6	04.06.18	09.06.18	6	04.06.18	09.06.18	6	04.06.18	09.06.18
ВЛЮ-13	6	04.06.18	09.06.18	Замена подставных изоляторов между ЛРЮ-13 и ВЛЮ-13., АГ - 2 ч.	6	04.06.18	09.06.18	6	04.06.18	09.06.18	6	04.06.18	09.06.18
ВЛЮ-13	6	04.06.18	09.06.18	Для работ по КР ВЛЮ-14., АГ - 2 ч.	6	04.06.18	09.06.18	6	04.06.18	09.06.18	6	04.06.18	09.06.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛЮ-13	1	09.06.18	09.06.18	Испытание ВЛЮ-13., АГ - 2 ч.	1	09.06.18	09.06.18	1	09.06.18	09.06.18	1	09.06.18	09.06.18
ВЛЮ-14	3	13.06.18	15.06.18	Для работ на ВЛЮ-12., АГ - 2 ч.	3	13.06.18	15.06.18	3	13.06.18	15.06.18	3	13.06.18	15.06.18
ВЛЮ-12	3	13.06.18	15.06.18	Замена подставных изоляторов между ЛРЮ-12 и ВЛЮ-12., АГ - 2 ч.	3	13.06.18	15.06.18	3	13.06.18	15.06.18	3	13.06.18	15.06.18
ВЛЮ-11	2	18.06.18	19.06.18	Замена подставных изоляторов между ЛРЮ-11 и ВЛЮ-11., АГ - 2 ч.	2	18.06.18	19.06.18	2	18.06.18	19.06.18	2	18.06.18	19.06.18
ВО-110	6	21.06.18	26.06.18	Замена подставных изоляторов между ОРВО-110 и ВО-110., АГ - 2 ч.	6	21.06.18	26.06.18	6	21.06.18	26.06.18	6	21.06.18	26.06.18
ВО-110	6	21.06.18	26.06.18	Для замены подставных изоляторов между В110-1Т и ТР 110 -1Т., АГ - 2 ч.	6	21.06.18	26.06.18	6	21.06.18	26.06.18	6	21.06.18	26.06.18
ВО-110	2	27.06.18	28.06.18	Включение в работу в связи с работами на ВЛЮ-18 по замене подставных изоляторов между ЛРЮ-18 и ВЛЮ-18., АГ - 2 ч.	2	27.06.18	28.06.18	2	27.06.18	28.06.18	2	27.06.18	28.06.18
ПС 110 кВ Сокол													
2СШ-110	5	28.05.18	01.06.18	Техническое обслуживание ШР1102Т, ПР2110, АГ - 6 ч.	5	28.05.18	01.06.18						
ПС 110 кВ Солнечная													
2СШ-110	3	30.05.18	01.06.18	Для вывода 2Т-25 для "К", АГ - 2 ч.	3	30.05.18	01.06.18	3	30.05.18	01.06.18	3	30.05.18	01.06.18
ПС 110 кВ Текстильная													
В-К-2	5	28.05.18	01.06.18	Профвосстановление , АГ - 3 ч.	5	28.05.18	01.06.18	5	28.05.18	01.06.18	5	28.05.18	01.06.18
В-К-3	5	04.06.18	08.06.18	Профвосстановление , АГ - 3 ч.	5	04.06.18	08.06.18	5	04.06.18	08.06.18	5	04.06.18	08.06.18
В-К-3	1	08.06.18	08.06.18	Испытание вводов В-К-3, АГ - 3 ч.	1	08.06.18	08.06.18	1	08.06.18	08.06.18	1	08.06.18	08.06.18
2СВ-110	1	13.06.18	13.06.18	испытания вводов, АГ - 2 ч.	1	13.06.18	13.06.18						
В-К-4	5	18.06.18	22.06.18	Испытание вводов В-К-4 , АГ - 3 ч.	5	18.06.18	22.06.18	5	18.06.18	22.06.18	5	18.06.18	22.06.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 110 кВ Учительская													
Ремонтная переемычка 110 кВ	4	06.06.18	09.06.18	Капитальный ремонт ОД-2Т, КЗ-2Т, ПР-2, ЛР-С-4, АГ - 4 ч.	4	12.06.18	15.06.18						
2СШ-110	4	06.06.18	09.06.18	Капитальный ремонт ПР-2, ЛР-С-4, ОД-2Т, КЗ-2Т, АГ - 4 ч.	4	12.06.18	15.06.18						

КР-капитальный ремонт
 ТР - текущий ремонт
 ВПР - вынужденный простой
 ТО - техническое обслуживание
 БВР - безопасное выполнение работ
 "В" -профвосстановление РЗА
 "К" -первый профконтроль РЗА
 "О" - опробование
 И -испытание в/в оборудования