

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «РЭС» в сентябре 2018 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ЛЭП 220 кВ													
ВЛ 220 кВ Сузун – Светлая (ВЛ СС-211)	6	27.08.18	01.09.18	КР, АГ - 4 ч.	6	27.08.18	01.09.18				6	27.08.18	01.09.18
ВЛ 220 кВ Светлая - Световская	6	02.09.18	07.09.18	КР. Одновременно с ВЛ 220 кВ Светлая-Уривево для замены опоры , АГ - 24 ч.	6	02.09.18	07.09.18				15	24.08.2018	07.09.2018
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская (256)	17	12.09.18	28.09.18	ЗРР. Капитальный ремонт В214, АГ - ВЗ	17	12.09.18	28.09.18						
ВЛ 220 кВ Ларичиха - Сузун	12	24.09.18	05.10.18	Валка деревьев в охранной зоне ВЛ. Замена дефектной изоляции., АГ - 5.5 ч.	12	24.09.18	05.10.18	12	09.07.18	20.07.18	12	24.09.18	05.10.18
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Чулымская (243)	19	24.09.18	12.10.18	КР, Вырубка деревьев угрожающих падением на провода ВЛ опоры 393-567, АГ - 3 ч.	19	24.09.18	12.10.18						
ВЛ 220 кВ Световская - Краснозёрская (217)	5	10.09.18	14.09.18	Вырубка просеки в охранной зоне ВЛ, АГ-1 ч.	5	10.09.18	14.09.18						
ВЛ 220 кВ Краснозёрская - Урожай (219)	5	17.09.18	21.09.18	Вырубка просеки в охранной зоне ВЛ, АГ-1 ч.	5	17.09.18	21.09.18						
ЛЭП 110 кВ													
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская II цепь с отпайками (3-28)	63	11.07.18	11.09.18	ЗРР питание с ПС 110 кВ Ордынская. Замена В 328 Новосибирской ГЭС. ТО КСЗ и АПВ. , АГ - ВЗ	63	11.07.18	11.09.18	58	10.07.18	05.09.18	58	10.07.18	05.09.18
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кокошино с отпайками (3-5 Чулымская - Кокошино)	6	02.09.18	07.09.18	для проведения тепловизионного обследования необходимо обеспечить нагрузку на ВЛ 110 кВ Чулымская – Кокошино с отпайками (3-5 Чулымская – Кокошино) не менее 130 А, АГ - 10 мин.	6	02.09.18	07.09.18						
ВЛ 110 кВ Груздévка - Кокошино с отпайкой на ПС Каргат (3-5 Груздévка - Кокошино)	6	02.09.18	07.09.18	для проведения тепловизионного обследования необходимо обеспечить нагрузку на ВЛ 110 кВ Груздévка –	6	02.09.18	07.09.18						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				Кокошино с отпайкой на ПС Каргат (3-5 Груздёвка – Кокошино) не менее 130 А, АГ - 10 мин.									
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Барабушка с отпайками (3-9 Барабинская ТЭЦ - Барабушка)	1	10.09.18	10.09.18	ПС 110 кВ Барабинская тяговая: ТР ЛР-110-3-9, АГ - 2 ч.	1	03.09.18	03.09.18	1	26.06.18	26.06.18	1	03.09.18	03.09.18
ВЛ 110 кВ Восточная - Кошево с отпайкой на ПС Гусиный Брод (В-1 Восточная - Кошево)	2	03.09.18	04.09.18	Покраска линейного портала ячейки В-1 на ПС 220 кВ Восточная, АГ - 3 ч.	2	03.09.18	04.09.18						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская II цепь с отпайками (3-28)	3	12.09.18	14.09.18	ТР ЛР-3-28 на ПС 110 кВ Ордынская, АГ - 4 ч.	3	03.09.18	05.09.18	3	08.10.18	10.10.18	3	03.09.18	05.09.18
ВЛ 110 кВ Дупленская - Коченёво с отпайкой на ПС Лесная поляна (3-1 Дупленская - Коченёво)	5	03.09.18	07.09.18	ТО-6, вырубка деревьев., АГ - 2 ч.	5	03.09.18	07.09.18	5	03.09.18	07.09.18	5	03.09.18	07.09.18
ВЛ 110 кВ Восточная - Инская I цепь с отпайками (К-11)	8	03.09.18	10.09.18	Замена изоляторов, ГВН. Вырубка деревьев., АГ - 4 ч.	8	03.09.18	10.09.18	12	03.09.18	14.09.18	8	03.09.18	10.09.18
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Барабушка с отпайками (3-9 Барабинская ТЭЦ - Барабушка)	12	10.09.18	21.09.18	КР, Вырубка деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, замена гирлянд изоляторов опоры 1-30 отпайка на ПС 110 кВ Барабушка (правая цепь), АГ - 3 ч.	12	03.09.18	14.09.18						
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская I цепь с отпайками (3-25)	26	03.09.18	28.09.18	КР (выправка опор; замена дефектных изоляторов, зажимов и ГВ; замена гирл. изол-в изоляторами др. типа; усиление изоляции; чистка гирл. изоляторов; выправка гирл. изоляторов; перестановка ГВ; замена дефектных участков провода; рег-ка провода; замена и переустановка металл. траверс и др.). , АГ - 4 ч.	26	03.09.18	28.09.18	26	03.09.18	28.09.18	26	03.09.18	28.09.18
ВЛ 110 кВ Дупленская - Коченёво с отпайкой на ПС Лесная поляна (3-1	1	04.09.18	04.09.18	Чистка изоляции, ревизия ЛР, ПС Лесная Поляна, Дупленская,	1	04.09.18	04.09.18						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Дупленская - Коченево)				АГ - 2 ч.									
ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская II цепь с отпайками (Ю-6)	1	24.09.18	24.09.18	Радиальный режим работы ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская II цепь с отпайками (Ю-6) питание со стороны ПС 110 кВ Заречная, для организации работ по очистке изоляции соляной кислотой В-Ю-6., АГ - 4 ч.	1	04.09.18	04.09.18	1	04.09.18	04.09.18	1	04.09.18	04.09.18
ВЛ 110 кВ Тебисская - Чаны I цепь с отпайками (3-11)				Текущий ремонт разъединителя ЛР-110 3-11, АГ - ВЗ	1	04.09.18	04.09.18						
ВЛ 110 кВ Лазурная - Сокур (В-2 Лазурная - Сокур)	2	06.09.18	07.09.18	ПС 110 кВ Лазурная: В связи с выводом 1Ш-110 и 1ТН-110 для "В", АГ - 3 ч.	2	04.09.18	05.09.18	2	04.09.18	05.09.18	2	04.09.18	05.09.18
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская I цепь с отпайками (3-25)	2	04.09.18	05.09.18	ТР ЛР 3-25, ВЧ-заградителя и конденсатора связи ЛЭП 3-25 ПС Чистоозёрная, АГ - 3 ч.	2	04.09.18	05.09.18						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская I цепь с отпайками (3-27)	4	08.09.18	11.09.18	БВР. Демонтаж фундамента ЛР 327. Отсыпка и трамбовка котлована из под фундамента ЛР 327, АГ - 1 ч.	4	04.09.18	07.09.18						
ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская I цепь с отпайками (Ю-5)	1	14.09.18	14.09.18	Радиальный режим работы ВЛ 110 кВ Заречная – Искитимская I цепь с отпайками (Ю-5), питание со стороны ПС 110 кВ Заречная для организации работ по очистке изоляции вводов 110 кВ В-Ю-5 соляной кислотой. , АГ - 4 ч.	1	05.09.18	05.09.18	1	05.09.18	05.09.18	1	05.09.18	05.09.18
ВЛ 110 кВ Груздévка - Кожурла с отпайкой на ПС Убинская (3-7 Груздévка - Кожурла)	1	18.09.18	18.09.18	текущий ремонт разъединителя ЛР-110 3-7 В, АГ - 2 ч.	1	05.09.18	05.09.18						
ВЛ 110 кВ Посевная - Усть-Тальменская с отпайками (Ю-14)	1	18.09.18	18.09.18	Текущий ремонт ШР1Ю-14, АГ - 2 ч.	1	05.09.18	05.09.18						
ВЛ 110 кВ Дупленская -	2	05.09.18	06.09.18	ПС110 кВ Коченево,	2	05.09.18	06.09.18						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Коченёво с отпайкой на ПС Лесная поляна (З-1 Дупленская - Коченёво)				ТР2СШ, ЛР-3, РП-3, 2ШРВС-110, ШРТН2-110, ШРВТ2-110., АГ - ВЗ									
ВЛ 110 кВ Крутихинская - Кочки с отпайкой на ПС Волчнобурлинская (ВЛ КК-113)	2	05.09.18	06.09.18	ПС 110 кВ Крутихинская: ЗРР на время ремонта 2 сек.ш. 110 кВ, АГ - 4 ч.	2	05.09.18	06.09.18						
ВЛ 110 кВ Восточная - Лазурная с отпайкой на ПС Гусиный Брод (В-2 Восточная - Лазурная)	2	05.09.18	06.09.18	ПС 110 кВ Лазурная: Для вывода 2Ш-110 и 2ТН-110 для "В", АГ - 3 ч.	2	05.09.18	06.09.18	2	05.09.18	06.09.18	2	05.09.18	06.09.18
ВЛ 110 кВ Восточная - Лазурная с отпайкой на ПС Гусиный Брод (В-2 Восточная - Лазурная)	2	05.09.18	06.09.18	Покраска порталов ячейки В-2 на ПС 220 кВ Восточная, АГ - 3 ч.	2	05.09.18	06.09.18						
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Кожурла с отпайками (З-7 Барабинская ТЭЦ - Кожурла)	1	06.09.18	06.09.18	текущий ремонт разъединителя ЛР-110 3-7, АГ - 2 ч.	1	06.09.18	06.09.18						
КВЛ 110 кВ Северная - ПП Библиотечный II цепь с отпайками (С-16)	2	06.09.18	07.09.18	для испытания линейных вводов 110 кВ КВЛ 110 кВ Северная – ПП Библиотечный II цепь с отпайками (С-16) на ПС 110 кВ Дзержинская, АГ - 4 ч.	2	06.09.18	07.09.18						
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская I цепь с отпайками (З-13)	1	13.09.18	13.09.18	Текущий ремонт разъединителя ЛР-110 3-13, обследование порталов, АГ - ВЗ	1	07.09.18	07.09.18						
ВЛ 110 кВ Урожай - Карасукская II цепь (УК-2)	6	07.09.18	12.09.18	КР ОР-УК2, ЛР-УК2 ПС 220кВ Урожай, АГ - 8 ч.	6	07.09.18	12.09.18	6	07.09.18	12.09.18	6	07.09.18	12.09.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Новосибирская ТЭЦ-2 I цепь (К-5)	2	09.09.18	10.09.18	для проведения тепловизионного обследования необходимо обеспечить нагрузку на ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Новосибирская ТЭЦ-2 I цепь (К-5) не менее 280 А, АГ - 10 мин.	2	09.09.18	10.09.18						
ВЛ 110 кВ Дружная - Дупленская с отпайкой на ПС Лесная поляна (З-2)	1	10.09.18	10.09.18	Чистка изоляции, ревизия ЛР, Пс Лесная Поляна, Дупленская, АГ - 2 ч.	1	10.09.18	10.09.18						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Новосибирская ТЭЦ-2 II цепь (К-6)	2	10.09.18	11.09.18	для проведения тепловизионного обследования необходимо обеспечить нагрузку на ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Новосибирская ТЭЦ-2 II цепь (К-6) не менее 280 А, АГ - 10 мин.	2	10.09.18	11.09.18						
ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная II цепь с отпайками (Ю-10)	2	24.09.18	25.09.18	Текущий ремонт ЛР-Ю-10, ревизия ВЧЗ, чистка соляной кислотой КС-ф"А", В-Ю-10., АГ - 4 ч.	2	10.09.18	11.09.18						
ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная II цепь с отпайками (Ю-10)	2	24.09.18	25.09.18	Текущий ремонт ЛР-Ю-10, АГ - 1 ч.	2	10.09.18	11.09.18						
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный I цепь с отпайкой на ПС Воинская (К-7)	2	10.09.18	11.09.18	Покраска порталов ячейки К-7 на ПС 220 кВ Восточная, АГ - 3 ч.	2	10.09.18	11.09.18						
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская I цепь с отпайками (3-13)	5	10.09.18	14.09.18	ТО (комплекс ТО-6, верховой осмотр с выборочной проверкой состояния провода и г/троса в зажимах, замена разрушенных и дефектных изоляторов, ремонт г/троса), АГ - 3 ч.	5	10.09.18	14.09.18						
ВЛ 110 кВ Усть-Тальменская - Ново-Черепановская (Ю-13 Усть-Тальменская - Ново-Черепановская)	5	10.09.18	14.09.18	Радиальный режим работы со стороны ПС 110 кВ Усть-Тальменская на период работ на ВС-110 кВ Ново.Черепановская., АГ - 2 ч.	5	10.09.18	14.09.18	5	10.09.18	14.09.18	5	10.09.18	14.09.18
ВЛ 110 кВ Посевная - Ново-Черепановская с отпайками (Ю-13 Посевная - Ново-Черепановская)	5	10.09.18	14.09.18	Радиальный режим работы со стороны ПС 110 кВ Посевная на период работ на ВС-110 ПС 110 кВ Ново.Черепановская., АГ - 2 ч.	5	10.09.18	14.09.18	5	10.09.18	14.09.18	5	10.09.18	14.09.18
ВЛ 110 кВ Ордынская - Кочки с отпайками (3-29)	5	17.09.18	21.09.18	ТР, Расчистка просеки, замена дефектных изоляторов, КР ЛР-110-3-29 "Б" и 1СШ-110 на ПС 110 кВ Пролетарская, АГ-4ч. ,	5	10.09.18	14.09.18	5	02.07.18	06.07.18	5	10.09.18	14.09.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				АГ - 4 ч.									
ВЛ 110 кВ Дружная - Дупленская с отпайкой на ПС Лесная поляна (3-2)	5	10.09.18	14.09.18	ТО-6, вырубка деревьев., АГ - 2 ч.	5	10.09.18	14.09.18	5	10.09.18	14.09.18	5	10.09.18	14.09.18
ВЛ 110 кВ Восточная - Инская II цепь с отпайками (К-12)	8	10.09.18	17.09.18	Замена изоляторов, ГВН. Вырубка деревьев., АГ - 4 ч.	8	10.09.18	17.09.18	5	10.09.18	14.09.18	8	10.09.18	17.09.18
ВЛ 110 кВ Тебисская - Барабушка с отпайкой на ПС Мошкарь (3-9 Тебисская - Барабушка)	1	24.09.18	24.09.18	Текущий ремонт разъединителя ЛР-110 3-9, АГ - 2 ч.	1	11.09.18	11.09.18						
ВЛ 110 кВ Торсьма - Изылинка с отпайками (II-4 Торсьма - Изылинка)	1	11.09.18	11.09.18	ПС -110 Торсьма ТР ЛРП4-110, АГ - 2 ч.	1	11.09.18	11.09.18						
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный II цепь с отпайкой на ПС Воинская (К-8)	3	11.09.18	13.09.18	Покраска порталов ячейки К-8 на ПС 220 кВ Восточная, АГ - 3 ч.	3	11.09.18	13.09.18						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская I цепь с отпайками (3-27)	4	11.09.18	14.09.18	Выборка и отсыпка грунта в районе портала. Монтаж опорных изоляторов в районе портала, АГ - 1 ч.	4	11.09.18	14.09.18						
ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная I цепь с отпайками (Ю-9)	2	20.09.18	21.09.18	Текущий ремонт ЛР-Ю-9, ревизия ВЧЗ (А,В,С), чистка изоляции соляной кислотой конденсаторов связ А,В,С, вводов В-Ю-9., АГ - 4 ч.	2	12.09.18	13.09.18						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская II цепь с отпайками (3-28)	2	12.09.18	13.09.18	БВР Рек. Замена В 328 Новосибирской ГЭС. ТО КСЗ и АПВ. Изготовление и монтаж спусков к В 328. АГ - срок заявки.	2	12.09.18	13.09.18	1	06.09.18	06.09.18	1	06.09.18	06.09.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская I цепь с отпайками (3-27)	2	15.09.18	16.09.18	БВР Замена В 327. Монтаж опорных изоляторов в районе портала. Изготовление и монтаж спусков к В 327. АГ - 1 час.	2	15.09.18	16.09.18	1	07.09.18	07.09.18	1	07.09.18	07.09.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС-3 - Текстильная I цепь (К-3)	2	16.09.18	17.09.18	для проведения тепловизионного обследования необходимо обеспечить нагрузку на ВЛ 110 кВ	2	16.09.18	17.09.18						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				Новосибирская ТЭЦ-3 - Текстильная I цепь (К-3) не менее 280 А, АГ - 10 мин.									
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Северная I цепь с отпайками (С-3)	2	16.09.18	17.09.18	Текущий ремонт ЛР -С-3, В-С-3, ОР-С-3., АГ - 2 ч.	2	16.09.18	17.09.18	2	16.04.18	17.04.18	2	16.09.18	17.09.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Сады с отпайками (3-17 Новосибирская ТЭЦ-3 - Сады)	2	16.09.18	17.09.18	Текущий ремонт на ПС 110 кВ Толмачёвская ЛР-3-17., АГ - 2 ч.	2	16.09.18	17.09.18						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская I цепь с отпайками (3-27)	1	24.09.18	24.09.18	ЗРР питание с ПС 110 кВ Ордынская, Техническое обслуживание ШР1 327 на Новосибирской ГЭС. , АГ - 1 ч.	1	24.09.18	24.09.18	1	17.09.18	17.09.18	1	17.09.18	17.09.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Текстильная II цепь (К-4)	2	17.09.18	18.09.18	для проведения тепловизионного обследования необходимо обеспечить нагрузку на ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Текстильная II цепь (К-4) не менее 280 А, АГ - 10 мин.	2	17.09.18	18.09.18						
ВЛ 110 кВ Искитимская – Тальменская	2	25.09.18	26.09.18	Чистка изоляции В-Ю-8 соляной кислотой. , АГ - 4 ч.	2	17.09.18	18.09.18	1	06.09.18	06.09.18	1	06.09.18	06.09.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Сады с отпайками (3-17 Новосибирская ТЭЦ-3 - Сады)	2	17.09.18	18.09.18	ПС-110 кв Обь ТР ОПН-110 , АГ - ВЗ	2	17.09.18	18.09.18						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 - Восточная энергоблока №5 (Б-5)	2	26.09.18	27.09.18	Покраска порталов ячейки Б-5 на ПС 220 кВ Восточная, АГ - 3 ч.	2	17.09.18	18.09.18						
КВЛ 110 кВ Северная - ПП Библиотечный I цепь с отпайками (С-15)	2	04.09.18	05.09.18	для испытания линейных вводов 110 кВ КВЛ 110 кВ Северная – ПП Библиотечный I цепь с отпайками (С-15) на ПС 110 кВ Дзержинская, АГ - 4 ч.	2	18.09.18	19.09.18						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Северная II цепь с отпайками (С-4)	2	17.09.18	18.09.18	Текущий ремонт ЛР -С-4, В-С-4, ОР-С-4., АГ - 2 ч.	2	18.09.18	19.09.18	2	15.04.18	16.04.18	2	19.09.18	20.09.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 - Восточная энергоблока №6 (Б-6)	2	27.09.18	28.09.18	Покраска порталов ячейки Б-6 на ПС 220 кВ Восточная, АГ - 3 ч.	2	18.09.18	19.09.18						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Ордынская - Кочки с отпайками (3-29)	31	25.09.18	25.10.18	Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Ордынская – Кочки с отпайками (3-29) участка ПС 110 кВ Кочки- ПС 110 кВ Быструха для замены изоляторов, замена грозотроса , АГ - 4 ч.	31	18.09.18	18.10.18	31	01.08.18	31.08.18	31	18.09.18	18.10.18
ВЛ 110 кВ Восточная - Северная I цепь с отпайкой на ПС Светлая (К-9)	3	19.09.18	21.09.18	Покраска порталов ячейки К-9 на ПС 220 кВ Восточная, АГ - 3 ч.	3	19.09.18	21.09.18						
ВЛ 110 кВ Щербакты - Кулунда (Л-126/1)	10	19.09.18	28.09.18	КР, АГ - 4 ч.	10	19.09.18	28.09.18	10	19.09.18	28.09.18	10	19.09.18	28.09.18
ВЛ 110 кВ Орловская - Хабаровская с отпайкой на ПС Новоильинская (ВЛ ОХ-32)	1	05.09.18	05.09.18	КР, Ремонт грозотроса, АГ - 2 ч.	1	20.09.18	20.09.18						
ВЛ 110 кВ Кытмановская - Дмитротитовская (ВЛ КД-12)	1	20.09.18	20.09.18	ПС 110 кВ Дмитротитовская: Замена изолятора КС КД-12 , АГ - 2 ч.	1	20.09.18	20.09.18						
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кокошино с отпайками (3-5 Чулымская - Кокошино)				Текущий ремонт разъединителя ЛР-110-3--5, АГ - 2 ч.	1	20.09.18	20.09.18						
ВЛ 110 кВ Дупленская - Чулымская с отпайками (3-3)	2	20.09.18	21.09.18	ТР, Чиска изоляции, ревизия ЛР, ПС Тихомирово, дупленская, АГ - 2 ч.	2	20.09.18	21.09.18						
ВЛ 110 кВ Крутихинская - Кочки с отпайкой на ПС Волчнобурлинская (ВЛ КК-113)	1	21.09.18	21.09.18	ПС 110 кВ Крутихинская: Средний ремонт ЛР КК-113 с заменой ОСИ. Выводится участок от ПС Крутихинская до ЛР КК-113-2. ПС Волчнобурлинская запитана от ПС Кочки., АГ - 4 ч.	1	21.09.18	21.09.18	1	12.09.18	12.09.18	1	12.09.18	12.09.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Чик с отпайками (3-18 Новосибирская ТЭЦ-3 - Чик)	2	23.09.18	24.09.18	Текущий ремонт на ПС 110 кВ Толмачёвская ЛР-3-18. , АГ - 2 ч.	2	23.09.18	24.09.18						
ВЛ 110 кВ Восточная - Лазурная с отпайкой на ПС Гусиный Брод (В-2 Восточная - Лазурная)	6	23.09.18	28.09.18	для КР:ЛР-В-2з, 2СР-110, ПР-2,ШР-110-2Т, ТР-110-2Т, В-110-2Т ПС 110 кВ Лазурная, АГ - 4 ч.	6	23.09.18	28.09.18	6	16.09.18	21.09.18	6	23.09.18	28.09.18
ВЛ 110 кВ Восточная - Лазурная с отпайкой на ПС Гусиный Брод (В-2)	6	23.09.18	28.09.18	Профвосстановление КСЗ на ПС 110 кВ Лазурная , АГ - 3 ч.	6	23.09.18	28.09.18	6	16.09.18	21.09.18	6	23.09.18	28.09.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Восточная - Лазурная)													
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная I цепь с отпайками (Ю-1)	1	24.09.18	24.09.18	Отсоединение спусков от В Ю1 Новосибирской ГЭС., АГ - 3 ч.	1	24.09.18	24.09.18						
ВЛ 110 кВ Валерино - Колония с отпайкой на ПС Илошкино (3-16 Валерино - Колония)	1	24.09.18	24.09.18	ТР ШР1316-110, ШРТН1-110 поочередно, АГ - 1 ч.	1	24.09.18	24.09.18						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Чик с отпайками (3-18 Новосибирская ТЭЦ-3 - Чик)	2	24.09.18	25.09.18	ПС 110 кв , ТР ОПН-110, АГ - ВЗ	2	24.09.18	25.09.18						
ВЛ 110 кВ Восточная - Северная II цепь с отпайками (К-10)	2	13.09.18	14.09.18	Покраска порталов ячейки К-10 на ПС 220 кВ Восточная, АГ - 3 ч.	2	24.09.18	25.09.18						
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кабинетное с отпайкой на ПС Иткуль (3-4 Чулымская - Кабинетное)	5	24.09.18	28.09.18	ТО-6, вырубка деревьев., АГ - 2 ч.	5	24.09.18	28.09.18	5	24.09.18	28.09.18	5	24.09.18	28.09.18
ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная II цепь с отпайками (Ю-10)	5	24.09.18	28.09.18	Радиальный режим работы ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная II цепь с отпайками (Ю-10) питание со стороны ПС 220 кВ Южная для текущего ремонта ШР-Ю-10., АГ - 4 ч.	5	24.09.18	28.09.18	2	20.08.18	21.08.18	2	24.09.18	25.09.18
ВЛ 110 кВ Искитимская – Тальменская	5	24.09.18	28.09.18	Радиальный режим работы ВЛ 110 кВ Искитимская – Тальменская, питание со стороны ПС 220 кВ Тальменская для текущего ремонта ШР-Ю-8, В-Ю-8, кс ф.В,С, АГ - 4 ч.	5	24.09.18	28.09.18	1	24.08.18	24.08.18	1	28.09.18	28.09.18
ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская II цепь с отпайками (Ю-6)	5	24.09.18	28.09.18	Радиальный режим работы ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская II цепь с отпайками (Ю-6) питание со стороны ПС 110 кВ Заречная для текущего ремонта В-Ю-6, ШР-Ю-6., АГ - 4 ч.	5	24.09.18	28.09.18	4	21.08.18	24.08.18	4	25.09.18	28.09.18
ВЛ 110 кВ Тебисская - Барабушка с отпайкой на	12	24.09.18	05.10.18	КР, Вырубка деревьев угрожающих падением	12	24.09.18	05.10.18						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС Мошкарь (З-9 Тебисская - Барабушка)				на провода ВЛ, замена гирлянд изоляторов опоры 1-30 отпайка на ПС 110 кВ Барабушка (правая цепь), АГ - 3 ч.									
ВЛ 110 кВ Урожай - Ирбизинская с отпайками (З-53)	4	25.09.18	28.09.18	КР ОР З-53, ЛР З-53 ПС220кВ Урожай, АГ - 8 ч.	4	25.09.18	28.09.18	4	25.09.18	28.09.18	4	25.09.18	28.09.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная I цепь с отпайками (Ю-1)	51	25.09.18	14.11.18	ЗРР питание с ПС 220 кВ Научная, Рек. Замена В Ю1 Новосибирской ГЭС., АГ - ВЗ	51	25.09.18	14.11.18						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская I цепь (К-15)	2	25.09.18	26.09.18	Техническое обслуживание ЛР К15, КС К15, ТО КСЗ на Новосибирской ГЭС., АГ - 3 ч.	2	25.09.18	26.09.18	1	19.09.18	19.09.18	1	19.09.18	19.09.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская I цепь (К-13)	1	26.09.18	26.09.18	Техническое обслуживание ЛР К13, КС К13. ЭН ВЧ заградителя, ТО КСЗ на Новосибирской ГЭС., АГ - 3 ч.	1	26.09.18	26.09.18	1	26.09.18	26.09.18	1	26.09.18	26.09.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская I цепь (К-15)	2	27.09.18	28.09.18	Техническое обслуживание В К15, ШР1 К15, ТО КСЗ на Новосибирской ГЭС., АГ - 3 ч.	2	27.09.18	28.09.18	1	20.09.18	20.09.18	1	20.09.18	20.09.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская I цепь (К-13)	1	27.09.18	27.09.18	Техническое обслуживание В К13, ШР1 К13, ТО КСЗ на Новосибирской ГЭС., АГ - 3 ч.	1	27.09.18	27.09.18	1	27.09.18	27.09.18	1	27.09.18	27.09.18
ВЛ 110 кВ Искитимская – Тальменская	2	27.09.18	28.09.18	Текущий ремонт ЛР-Ю-8, АГ - 4 ч.	2	27.09.18	28.09.18	1	23.08.18	23.08.18	1	27.09.18	27.09.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная II цепь с отпайками (Ю-2)	1	28.09.18	28.09.18	Техническое обслуживание ЛР Ю2, КС Ю2, ТО ЭН ВЧ заградителя на Новосибирской ГЭС., АГ - 3 ч.	1	28.09.18	28.09.18	1	28.09.18	28.09.18	1	28.09.18	28.09.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная II цепь с отпайками (Ю-2)	1	29.09.18	29.09.18	Техническое обслуживание В Ю2, ШР1 Ю2 на Новосибирской ГЭС., АГ - 3 ч.	1	29.09.18	29.09.18	1	29.09.18	29.09.18	1	29.09.18	29.09.18
ВЛ 110 кВ Лазурная - Сокур (В-2 Лазурная - Сокур)	6	30.09.18	05.10.18	для КР: ЛР-В-2в, 1СР-110 ПС 110 кВ Лазурная, АГ - 4 ч.	6	30.09.18	05.10.18	6	09.09.18	14.09.18	6	30.09.18	05.10.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Лазурная - Сокур (В-2 Лазурная - Сокур)	6	30.09.18	05.10.18	Профвосстановление КСЗ на ПС 110 кВ Лазурная , АГ - 3 ч.	6	30.09.18	05.10.18	6	09.09.18	14.09.18	6	30.09.18	05.10.18
ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Изылинка с отпайкой на ПС Берёзовская (П-4 Мурлыткино – Изылинка)	1	05.09.18	05.09.18	для опробования КСЗ ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Изылинка с отпайкой на ПС Берёзовская (ДЗ, ТЗНП, МФО), АГ - 2 ч.	1	05.09.18	05.09.18						
Подстанции 220 кВ													
ПС 220 кВ Восточная													
В-В-1	2	03.09.18	04.09.18	Покраска линейного портала ячейки В-1, АГ - 3 ч.	2	03.09.18	04.09.18						
1Ш-110	12	03.09.18	14.09.18	Покраска порталов оборудования присоединений 1Ш-110,2Ш-110, АГ - 4 ч.	12	03.09.18	14.09.18						
1ОШ-110	12	03.09.18	14.09.18	Покраска порталов 1ОШ-110, АГ - 3 ч.	12	03.09.18	14.09.18						
В-В-2	2	05.09.18	06.09.18	Покраска порталов ячейки В-2, АГ - 3 ч.	2	05.09.18	06.09.18						
В-110-2АТ	2	06.09.18	07.09.18	Покраска порталов 110 кВ ячейки 2АТ-200, АГ - 3 ч.	2	06.09.18	07.09.18						
2АТ-200	1	07.09.18	07.09.18	Покраска порталов 110 кВ ячейки 2АТ-200 , АГ - 3 ч.	1	07.09.18	07.09.18						
В-К-7	2	10.09.18	11.09.18	Покраска порталов ячейки К-7, АГ - 3 ч.	2	10.09.18	11.09.18						
В-К-8	3	11.09.18	13.09.18	Покраска порталов ячейки К-8, АГ - 3 ч.	3	11.09.18	13.09.18						
В-Б-5	2	26.09.18	27.09.18	Покраска порталов ячейки Б-5, АГ - 3 ч.	2	17.09.18	18.09.18						
2Ш-110	10	19.09.18	28.09.18	Покраска порталов оборудования присоединений 1Ш-110, 2Ш-110., АГ - 3 ч.	12	17.09.18	28.09.18						
1ОШ-110	10	19.09.18	28.09.18	Покраска порталов 1ОШ-110, АГ - 3 ч.	12	17.09.18	28.09.18						
В-Б-6	2	27.09.18	28.09.18	Покраска порталов ячейки Б-6, АГ - 3 ч.	2	18.09.18	19.09.18						
В-К-9	3	19.09.18	21.09.18	Покраска порталов ячейки К-9, АГ - 3 ч.	3	19.09.18	21.09.18						
В-Б-3	2	20.09.18	21.09.18	испытание вводов В-Б-3, АГ - 4 ч.	2	20.09.18	21.09.18						
В-201	13	23.09.18	05.10.18	капитальный ремонт В-201., АГ - 48 ч.	13	23.09.18	05.10.18	13	23.09.18	05.10.18	13	23.09.18	05.10.18
В-К-10	2	24.09.18	25.09.18	Покраска порталов	2	24.09.18	25.09.18						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				ячейки К-10, АГ - 3 ч.									
В-0-ТСН	2	26.09.18	27.09.18	испытания вводов В-0-ТСН, АГ - 4 ч.	2	26.09.18	27.09.18						
ПС 220 кВ Правобережная													
В-С-2	6	02.09.18	07.09.18	Капитальный ремонт В-С-2, АГ - 48 ч.	6	02.09.18	07.09.18	6	02.09.18	07.09.18	6	02.09.18	07.09.18
В-С-2	5	03.09.18	07.09.18	Испытание вводов 110 кВ., АГ - 1 ч.	5	03.09.18	07.09.18	5	03.09.18	07.09.18	5	03.09.18	07.09.18
В-С-5	5	10.09.18	14.09.18	Профвосстановление, АГ - 2 ч.	5	10.09.18	14.09.18	5	10.09.18	14.09.18	5	10.09.18	14.09.18
В-С-1	6	16.09.18	21.09.18	Капитальный ремонт В-С-1, АГ - 48 ч.	6	16.09.18	21.09.18	6	16.09.18	21.09.18	6	16.09.18	21.09.18
ОВ-110	5	24.09.18	28.09.18	Включить ВЛ 110 кВ Правобережная - Мясокомбинатская I цепь с отпайкой на ПС Вокзальная через ОВ-110 для проф. восстановления РЗА В-ПМ-2., АГ - 3 ч.	5	24.09.18	28.09.18						
ПС 220 кВ Татарская													
В 3-15	19	20.08.18	07.09.18	Капитальный ремонт В 3-15, ЛР 3-15., АГ - 72 ч.	19	20.08.18	07.09.18	19	09.07.18	27.07.18	19	20.08.18	07.09.18
В 3-14	1	17.09.18	17.09.18	Текущий ремонт 1ШР 3-14., АГ - 5 ч.	1	17.09.18	17.09.18	1	17.09.18	17.09.18	1	17.09.18	17.09.18
1Ш-110	12	17.09.18	28.09.18	Капитальный ремонт 1ШР-3-15, 1ШР ВШС-110, ТР 1ШР-110-2АТ, 1ШР 3-14, 1ШР 3-26, 1ШР ВО-110, 1ШР 3-16, ШР-110-1ТН., АГ - 5 ч.	12	17.09.18	28.09.18	12	17.09.18	28.09.18	12	17.09.18	28.09.18
В 3-15	2	18.09.18	19.09.18	Капитальный ремонт 1ШР 3-15., АГ - 5 ч.	2	18.09.18	19.09.18	2	18.09.18	19.09.18	2	18.09.18	19.09.18
ВШС-110	2	20.09.18	21.09.18	КР 1ШР ВШС-110., АГ - 5 ч.	2	20.09.18	21.09.18	2	20.09.18	21.09.18	2	20.09.18	21.09.18
В-110-2АТ	1	24.09.18	24.09.18	ТР 1ШР-110-2АТ, АГ - 5 ч.	1	24.09.18	24.09.18	1	24.09.18	24.09.18	1	24.09.18	24.09.18
В 3-26	1	25.09.18	25.09.18	ТР 1ШР 3-26, АГ - 5 ч.	1	25.09.18	25.09.18	1	25.09.18	25.09.18	1	25.09.18	25.09.18
В 3-16	1	26.09.18	26.09.18	ТР 1ШР 3-16., АГ - 5 ч.	1	26.09.18	26.09.18	1	26.09.18	26.09.18	1	26.09.18	26.09.18
ВО-110	1	27.09.18	27.09.18	ТР 1ШР ВО-110., АГ - 5 ч.	1	27.09.18	27.09.18	1	27.09.18	27.09.18	1	27.09.18	27.09.18
ПС 220 кВ Тулинская													
В-110-1АТ	5	03.09.18	07.09.18	Профконтроль., АГ - 2 ч.	5	03.09.18	07.09.18	6	02.09.18	07.09.18	6	02.09.18	07.09.18
1АТ-125	5	03.09.18	07.09.18	Профконтроль., АГ - 2 ч.	5	03.09.18	07.09.18	6	02.09.18	07.09.18	6	02.09.18	07.09.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
В-К-18	1	20.09.18	20.09.18	испытание вводов В-К-18, АГ - 2 ч.	1	20.09.18	20.09.18						
ПС 220 кВ Урожай													
В БСК-110	4	10.09.18	13.09.18	КР ОР БСК-110,БР БСК-110, АГ - 8 ч.	4	03.09.18	06.09.18	4	03.09.18	06.09.18	4	03.09.18	06.09.18
БСК-110	4	10.09.18	13.09.18	КР ОР БСК-110,БР БСК-110, АГ - 8 ч.	4	03.09.18	06.09.18	4	03.09.18	06.09.18	4	03.09.18	06.09.18
В УК-2	6	07.09.18	12.09.18	КР ОР УК-2,ЛР УК-2, АГ - 8 ч.	6	07.09.18	12.09.18	6	07.09.18	12.09.18	6	07.09.18	12.09.18
В 220	3	17.09.18	19.09.18	Проверка РЗА В 220, АГ - 2 ч.	3	17.09.18	19.09.18	3	17.09.18	19.09.18	3	17.09.18	19.09.18
В-3-53	4	25.09.18	28.09.18	КР ОР 3-53, ЛР 3-53, АГ - 8 ч.	4	25.09.18	28.09.18	4	25.09.18	28.09.18	4	25.09.18	28.09.18
ПС 220 кВ Южная (Н)													
ОВ-110	6	02.09.18	07.09.18	Включить ВЛ 110 кВ Южная-Гилево I цепь с отпайкой на ПС Птичьа (Ю-21) через ОВ-110 для капитального ремонта В-Ю-21., АГ - 48 ч.	6	02.09.18	07.09.18	6	02.09.18	07.09.18	6	02.09.18	07.09.18
ОВ-110	6	09.09.18	14.09.18	Включить ВЛ 110 кВ Южная-Мирная II цепь (ЮМ-2) через ОВ-110 для капитального ремонта В-ЮМ-2., АГ - 48 ч.	6	09.09.18	14.09.18	6	09.09.18	14.09.18	6	09.09.18	14.09.18
Подстанции 110 кВ													
ПС 110 кВ Инская													
ОВ-110	6	23.09.18	28.09.18	Включить ВЛ 110 кВ Инская-Сосновка с отпайкой (Ю-7) через ОВ-110 для капитального ремонта В-Ю-7, АГ - 48 ч.	6	23.09.18	28.09.18	6	23.09.18	28.09.18	6	23.09.18	28.09.18
ПС 110 кВ Искитимская													
2ТН-110	1	03.09.18	03.09.18	Текущий ремонт : 2ТН-110 и Чистка изоляции соляной кислотой , АГ - 4 ч.	1	03.09.18	03.09.18	1	03.09.18	03.09.18	1	03.09.18	03.09.18
В-Ю-6	1	24.09.18	24.09.18	Чистка изоляции соляной кислотой., АГ - 4 ч.	1	04.09.18	04.09.18						
В-Ю-5	1	14.09.18	14.09.18	Чистка изоляции вводов 110 кВ В-Ю-5 соляной кислотой на ПС 110 кВ Искитимская., АГ - 4 ч.	1	05.09.18	05.09.18						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
В-Ю-10	2	24.09.18	25.09.18	Текущий ремонт ЛР-Ю-10, ревизия ВЧЗ, чистка соляной кислотой КС-ф"А", В-Ю-10., АГ - 4 ч.	2	10.09.18	11.09.18	1	20.09.18	20.09.18	1	20.09.18	20.09.18
В-Ю-9	2	12.09.18	13.09.18	Текущий ремонт ЛР-Ю-9, ревизия ВЧЗ (А,В,С), чистка изоляции соляной кислотой конденсаторов связ А,В,С, вводов В-Ю-9., АГ - 4 ч.	2	12.09.18	13.09.18	1	19.09.18	19.09.18	1	19.09.18	19.09.18
1ТН-110	1	14.09.18	14.09.18	Чистка изоляции соляной кислотой., АГ - 4 ч.	1	14.09.18	14.09.18	1	18.09.18	18.09.18	1	18.09.18	18.09.18
В-Ю-8	2	17.09.18	18.09.18	Чистка изоляции соляной кислотой , АГ - 4 ч.	2	17.09.18	18.09.18	1	06.09.18	06.09.18	1	21.09.18	21.09.18
СВ-110	1	21.09.18	21.09.18	Чистка изоляции соляной кислотой , АГ - 4 ч.	1	21.09.18	21.09.18	1	17.09.18	17.09.18	1	17.09.18	17.09.18
В-Ю-8	5	24.09.18	28.09.18	Текущий ремонт : ШР-Ю-8., АГ - 4 ч.	5	24.09.18	28.09.18	5	20.08.18	24.08.18	5	24.09.18	28.09.18
В-Ю-6	5	24.09.18	28.09.18	Текущий ремонт В-Ю-6, ШР-Ю-6., АГ - 4 ч.	5	24.09.18	28.09.18	5	20.08.18	24.08.18	5	24.09.18	28.09.18
В-Ю-10	5	24.09.18	28.09.18	Текущий ремонт : ШР-Ю-10., АГ - 4 ч.	5	24.09.18	28.09.18	5	20.08.18	24.08.18	5	24.09.18	28.09.18
2ТН-110	5	24.09.18	28.09.18	Текущий ремонт ШР-Ю-6, ШР-Ю-8, ШР-Ю-10., АГ - 4 ч.	5	24.09.18	28.09.18	5	20.08.18	24.08.18	5	24.09.18	28.09.18
2СШ-110	5	24.09.18	28.09.18	Текущий ремонт ШР-Ю-6, ШР-Ю-8, ШР-Ю-10., АГ - 4 ч.	5	24.09.18	28.09.18	5	20.08.18	24.08.18	5	24.09.18	28.09.18
СВ-110	1	28.09.18	28.09.18	Текущий ремонт 2СР-110, АГ - 4 ч.	1	28.09.18	28.09.18	1	24.08.18	24.08.18	1	28.09.18	28.09.18
2ТН-110	1	28.09.18	28.09.18	Текущий ремонт Р-2ТН-110, 2ТН-110, АГ - 4 ч.	1	28.09.18	28.09.18	1	24.08.18	24.08.18	1	28.09.18	28.09.18
ПС 110 кВ Кочки													
ВЛ 3-29	5	10.09.18	14.09.18	ВКЛ, для расчистки просеки, замены дефектных изоляторов на участке Пролетарская-Быструха, АГ-3ч., АГ - 3 ч.	5	10.09.18	14.09.18						
ПС 110 кВ Купинская													
В 3-25	3	24.09.18	26.09.18	Проверка РЗА В 3-25, АГ - 2 ч.	3	24.09.18	26.09.18	3	24.09.18	26.09.18	3	24.09.18	26.09.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
В 3-26	2	27.09.18	28.09.18	Проверка РЗА В 3-26, АГ - 2 ч.	2	27.09.18	28.09.18	2	27.09.18	28.09.18	2	27.09.18	28.09.18
ПС 110 кВ Лазурная													
СВ-110	2	03.09.18	04.09.18	Профвосстановление , АГ - 3 ч.	2	03.09.18	04.09.18	2	03.09.18	04.09.18	2	03.09.18	04.09.18
1сш-110	2	06.09.18	07.09.18	Для вывода 1ТН-110 для "В", АГ - 3 ч.	2	04.09.18	05.09.18	2	04.09.18	05.09.18	2	04.09.18	05.09.18
2сш-110	2	05.09.18	06.09.18	Для вывода 2ТН-110 для "В", АГ - 3 ч.	2	05.09.18	06.09.18	2	05.09.18	06.09.18	2	05.09.18	06.09.18
СВ-110	6	16.09.18	21.09.18	Капитальный ремонт СВ-110, АГ - 48 ч.	6	16.09.18	21.09.18	6	23.09.18	28.09.18	6	16.09.18	21.09.18
СВ-110	6	23.09.18	28.09.18	для КР:ЛР-В-2з, 2СР-110, ПР-2,ШР-110-2Т, , АГ - 4 ч.	6	23.09.18	28.09.18	6	16.09.18	21.09.18	6	23.09.18	28.09.18
2сш-110	6	23.09.18	28.09.18	для профвосстановления РЗА , АГ - 3 ч.	6	23.09.18	28.09.18				6	23.09.18	28.09.18
2сш-110	6	23.09.18	28.09.18	для КР:ЛР-В-2з, 2СР-110, ПР-2,ШР-110-2Т, ТР-110-2Т, В-110-2Т, замена силикагеля 2ТН-110, АГ - 4 ч.	6	23.09.18	28.09.18	6	16.09.18	21.09.18	6	23.09.18	28.09.18
СВ-110	6	30.09.18	05.10.18	для КР:ЛР-В-2в, 1СР-110, ПР-1,ШР-110-1Т, замена силикагеля тт СВ-110, АГ - 4 ч.	6	30.09.18	05.10.18	6	09.09.18	14.09.18	6	30.09.18	05.10.18
1сш-110	6	30.09.18	05.10.18	КР:ЛР-В-2в, 1СР-110, ПР-1,ШР-110-1Т, ТР-110-1Т, АГ - 4 ч.	6	30.09.18	05.10.18	6	09.09.18	14.09.18	6	30.09.18	05.10.18
1сш-110	6	30.09.18	05.10.18	для вывода В-110-1Т для "В", АГ - 3 ч.	6	30.09.18	05.10.18						
ПС 110 кВ Мостовая (Н)													
В-К-21	1	14.09.18	14.09.18	испытание вводов В-К-21, АГ - 2 ч.	1	14.09.18	14.09.18						
ОВ-110	1	18.09.18	18.09.18	Включить ВЛ 110 кВ Мостовая - Стрелочная I цепь с отпайкой через ОВ-110 для испытания вводов В-МС-1, АГ - 2 ч.	1	18.09.18	18.09.18						
ПС 110 кВ Новая (Н)													
2СШ-110	2	24.09.18	25.09.18	Текущий ремонт ЛР-Ю-10., АГ - 1 ч.	2	10.09.18	11.09.18	1	22.08.18	22.08.18	1	26.09.18	26.09.18
ПС 110 кВ Ново-Черепановская													
1СШ-110	2	10.09.18	11.09.18	Проверка РЗА 1ТН-110., АГ - 2 ч.	2	10.09.18	11.09.18	2	10.09.18	11.09.18	2	10.09.18	11.09.18
1СШ-110	2	10.09.18	11.09.18	Текущий ремонт 1 ТН-110., АГ - 2 ч.	2	10.09.18	11.09.18	2	10.09.18	11.09.18	2	10.09.18	11.09.18
ВС-110	5	10.09.18	14.09.18	ТР ВС-110, ТТ ВС-110., АГ - 2 ч.	5	10.09.18	14.09.18	5	10.09.18	14.09.18	5	10.09.18	14.09.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВС-110	5	10.09.18	14.09.18	Проверка РЗА., АГ - 2 ч.	5	10.09.18	14.09.18	5	10.09.18	14.09.18	5	10.09.18	14.09.18
2СШ-110	2	12.09.18	13.09.18	Текущий ремонт 2 ТН-110., АГ - 2 ч.	2	12.09.18	13.09.18	2	12.09.18	13.09.18	2	12.09.18	13.09.18
2СШ-110	2	12.09.18	13.09.18	Проверка РЗА 2ТН-110., АГ - 2 ч.	2	12.09.18	13.09.18	2	12.09.18	13.09.18	2	12.09.18	13.09.18
ПС 110 кВ Ордынская													
ШОВ-110	3	10.09.18	12.09.18	ВПр, для ТР ОР-3-28 , АГ - 4 ч.	3	03.09.18	05.09.18	3	08.10.18	10.10.18	3	03.09.18	05.09.18
Перемычка 110 кВ	3	10.09.18	12.09.18	ВПр, для ТР ОР-3-28 , АГ - 4 ч.	3	03.09.18	05.09.18	3	08.10.18	10.10.18	3	03.09.18	05.09.18
ОСШ-110	3	10.09.18	12.09.18	ТР ОР-3-28, АГ - 4 ч.	3	03.09.18	05.09.18	3	08.10.18	10.10.18	3	03.09.18	05.09.18
ВЛ-3-28	3	10.09.18	12.09.18	ТР ВЛ-3-28 и ЛР-3-28 , АГ - 4 ч.	3	03.09.18	05.09.18	3	08.10.18	10.10.18	3	03.09.18	05.09.18
ПС 110 кВ Посевная													
1ТН-110	1	10.09.18	10.09.18	Испытание 1 ТН-110 и отбор масла., АГ - 2 ч.	1	10.09.18	10.09.18	1	10.09.18	10.09.18	1	10.09.18	10.09.18
2ТН-110	1	12.09.18	12.09.18	Испытание 2ТН-110 и отбор проб масла., АГ - 2 ч.	1	12.09.18	12.09.18	1	12.09.18	12.09.18	1	12.09.18	12.09.18
ВО-110	1	20.09.18	20.09.18	Включение в работу в связи с испытаниями ВЛЮ-18., АГ - 2 ч.	1	20.09.18	20.09.18	1	20.09.18	20.09.18	1	20.09.18	20.09.18
ПС 110 кВ Северная (Н)													
В-С-3	2	16.09.18	17.09.18	Текущий ремонт В-С-3, ОР-С-3., АГ - 1 ч.	2	16.09.18	17.09.18	2	16.04.18	17.04.18	2	16.09.18	17.09.18
ОШ-110	6	16.09.18	21.09.18	БВР для ТР: ОР-С-4, В-С-4, ОР-С-3, В-С-3, ОР-С-20, ОР-С-19, В-С-19, ОР-ОВ-110, ОР-С-18, В-С-18 , АГ - 2 ч.	6	16.09.18	21.09.18						
В-С-4	2	18.09.18	19.09.18	для ТР: В-С-4, ОР-С-4, АГ - 1 ч.	2	18.09.18	19.09.18	2	15.04.18	16.04.18	2	19.09.18	20.09.18
ОВ-110	2	19.09.18	20.09.18	Текущий ремонт ОР-ОВ-110, АГ - 1 ч.	2	19.09.18	20.09.18						
ОШ-110	6	30.09.18	05.10.18	Текущий ремонт ОР-С-17, В-С-17, ОР-К-9, ОР-К-10, ОР-С-15, В-С-15, ОР-С-16, В-С-16., АГ - 2 ч.	6	30.09.18	05.10.18						
ПС 110 кВ Текстильная													
В-К-3	6	09.09.18	14.09.18	Капитальный ремонт В-К-3., АГ - 48 ч.	6	09.09.18	14.09.18	6	30.09.18	05.10.18	6	30.09.18	05.10.18
ПС 110 кВ Толмачёвская													
1СШ-110	4	16.09.18	19.09.18	Текущий ремонт 1Т-40, В-110-1Т, 1СШ-110, ЛР-3-17, 1СШ-35, АГ - 2 ч.	4	16.09.18	19.09.18	4	02.09.18	05.09.18	4	16.09.18	19.09.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
2СШ-110	4	23.09.18	26.09.18	Текущий ремонт 2Т-40, В-110-2Т, 2СШ-110, ЛР-3-18, 2СШ-35, АГ - 2 ч.	4	23.09.18	26.09.18	4	09.09.18	12.09.18	4	23.09.18	26.09.18

КР-капитальный ремонт
 ТР - текущий ремонт
 ВПР - вынужденный простой
 ТО - техническое обслуживание
 БВР - безопасное выполнение работ
 "В" -профвосстановление РЗА
 "К" -первый профконтроль РЗА
 "О" - опробование
 И -испытание в/в оборудования