

## Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «РЭС» в ноябре 2015 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта				
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
<b>ЛЭП 220 кВ</b>															
ВЛ 220 кВ Татарская - Барабинская (245)	1	16.11.15	16.11.15	ТО: выправка опоры № 161, АГ - 2 ч.	1	16.11.15	16.11.15								
ВЛ 220 кВ Плотинная – Светлая (ВЛ ПС-212)	1	03.11.15	03.11.15	КР: установка противопищьях устройств; АГ-4 ч.	1	03.11.15	03.11.15								
ВЛ 220 кВ Светлая - Световская	2	23.11.15	24.11.15	ВПр: Демонтаж ВЧЗ-215 ф.С. Изменение схемы подвеса ВЧЗ-215 ф.А. АГ-6 ч.	2	23.11.15	24.11.15								
<b>ЛЭП 110 кВ</b>															
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская с отпайками III цепь (К-17)	2	02.11.15	03.11.15	ТР. Техническое обслуживание ЛР К17, ТР конденсаторов связи, ВЧ заградителей., АГ - 8 ч.	2	02.11.15	03.11.15	2	02.11.15	03.11.15	2	02.11.15	03.11.15		
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская I цепь (К-13)	4	02.11.15	05.11.15	ЗРР: Опробование комплекта ступенчатых защит ВЛ К-13 (ЭПЗ-1636), АПВ В К13., АГ - 8 ч.	4	02.11.15	05.11.15	4	02.11.15	05.11.15	4	02.11.15	05.11.15		
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Барабушка с отпайками (3-9 Барабинская ТЭЦ - Барабушка)	5	09.11.15	13.11.15	ТР. Верховой осмотр, замена дефектных изоляторов оп. 1-130, АГ - 3 ч.	5	09.11.15	13.11.15								
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками II цепь (3-14)	1	16.11.15	16.11.15	ЗРР для выполнения работ по ВЛ 220 кВ 245, АГ - 10 мин.	1	16.11.15	16.11.15								
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками I цепь (3-13)	1	16.11.15	16.11.15	ЗРР для выполнения работ по ВЛ 220 кВ 245, АГ - 10 мин.	1	16.11.15	16.11.15								
ВЛ 110 кВ Тебисская - Барабушка с отпайкой на ПС Мошкарь (3-9 Тебисская - Барабушка)	5	23.11.15	27.11.15	ТР.Верховой осмотр 131-349, Замена дефектных изоляторов 131-349, АГ - 3 ч.	5	23.11.15	27.11.15								
ВЛ 110 кВ Крутихинская - Кочки с отпайкой на ПС Волчнобурлинская (ВЛ КК-113)	5	09.11.15	13.11.15	БВР. Расчистка трассы, АГ - 2ч.	5	09.11.15	13.11.15								
<b>Подстанции 220 кВ</b>															



Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
<b>ПС 220 кВ Дружная</b>													
В-3-17	5	09.11.15	13.11.15	"В": В-3-17, АГ - 5 ч.	5	09.11.15	13.11.15	5	09.11.15	13.11.15	5	09.11.15	13.11.15
<b>Подстанции 110 кВ</b>													
<b>ПС 110 кВ Кировская</b>													
1СШ-110	5	16.11.15	20.11.15	БВР: "В" 1Т-40, АГ - 5 ч.	5	16.11.15	20.11.15						
2СШ-110	5	23.11.15	27.11.15	БВР: "В" 2Т-40, АГ - 5 ч.	5	23.11.15	27.11.15						

ТР - текущий ремонт  
 КР - капитальный ремонт  
 ТО - техническое обслуживание  
 СР - средний ремонт  
 "В" - профвосстановление РЗА  
 "К" - профконтроль РЗА  
 "К1" - первый профконтроль РЗА  
 "Т" - тестовый контроль РЗА  
 "СКО" - снятие контрольных осциллограмм  
 И - испытание в/в оборудования

Начальник ЦУС - главный диспетчер



И.Ю. Антонов