

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «РЭС» в сентябре 2015 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ЛЭП 220 кВ													
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Чулымская (243)	19	14.09.15	02.10.15	ТР. Верховой осмотр; замена дефектных изоляторов, установка гасителей вибрации(оп.219-429), АГ - 3 ч.	19	14.09.15	02.10.15	19	05.10.15	23.10.15	19	14.09.15	02.10.15
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Чулымская (243)	5	28.09.15	02.10.15	Барабинская ТЭЦ: ТР Ш-243, 2ШР-1В, 2ШР-2В; РТН-Ш-243, АГ - 4 ч.	5	28.09.15	02.10.15	5	07.09.15	11.09.15	5	28.09.15	02.10.15
ВЛ 220 кВ Чулымская - Барабинская с отпайкой на ПС Груздёвка (244)	6	28.08.15	02.09.15	ПС 500 кВ Барабинская: КР: ЛР-244, ОР-244, КС ВЛ-244, ВЧЗ ВЛ-244. Демонтаж ВЧЗ-244 (ф.С.), АГ - 4 ч.	6	28.08.15	02.09.15	4	31.08.15	03.09.15	4	31.08.15	03.09.15
ВЛ 220 кВ Заря - Южная с отпайкой на ПС Электродная I цепь (249)	11	14.09.15	24.09.15	ПС 500 кВ Заря: КР: ОР-249. Устранение замечания по акту предписания С-109/14 КП: ФП-249 ф.В., АГ - 6 ч.	11	14.09.15	24.09.15	11	18.09.15	28.09.15	11	14.09.15	24.09.15
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Научная (255)	11	24.08.15	03.09.15	Новосибирская ГЭС. БВР. Обеспечение безопасного выполнения работ по модернизации контрольно-измерительной аппаратуры правобережной земляной плотины., АГ - 2 ч.	11	24.08.15	03.09.15						
ВЛ 220 кВ Барнаульская - Плотинная	10	14.09.15	23.09.15	Замена линейной изоляции, АГ - 3 ч.	10	14.09.15	23.09.15	12	10.08.15	21.08.15	12	12.09.15	23.09.15
ВЛ 220 кВ Барнаульская - Плотинная	10	14.09.15	23.09.15	ПС 500 кВ Барнаульская КР: ЛР-208, ОР-208, АГ - 12 ч.	10	25.09.15	04.10.15	5	25.05.15	29.05.15	5	07.09.15	11.09.15
ВЛ 220 кВ Барнаульская - Плотинная	1	23.09.15	23.09.15	ВПр: ПС 220 кВ Плотинная: ТР КС-208, чистка изоляции, АГ - 1 ч.	1	24.09.15	24.09.15	1	10.08.15	10.08.15	1	28.09.15	28.09.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 220 кВ Барнаульская - Плотинная	10	14.09.15	23.09.15	Замена гасителей вибрации, замена поврежденных изоляторов, замена плашечного соединительного зажима прессуемым, установка балластов, проверка состояния проводов в поддерживающих зажимах, проверка состояния молниезащитных тросов в поддерживающих зажимах Верховой осмотр, АГ - 4ч.	10	25.09.15	04.10.15	10	03.09.15	12.09.15	10	03.09.15	12.09.15
ВЛ 220 кВ Световская - Краснозерская	1	10.09.15	10.09.15	ПС-220 кВ Краснозерское Текущий ремонт шин и спусков СШ2-220 А/г 1 час, АГ - 1 ч.	1	10.09.15	10.09.15	1	10.09.15	10.09.15	1	10.09.15	10.09.15
ВЛ 220 кВ Световская - Краснозерская	1	11.09.15	11.09.15	ПС-220 кВ Краснозерское Текущий ремонт, чистка изоляции ЛР ЛС-217, РП-217, А/г 01 час, АГ - 1 ч.	1	11.09.15	11.09.15	1	11.09.15	11.09.15	1	11.09.15	11.09.15
ВЛ 220 кВ Восточная - Беловская ГРЭС I цепь (ВБ-201)	11	01.09.15	11.09.15	ТР: Вырубка деревьев, угрожающих падением на ВЛ. Замена поврежденных изоляторов. Замена грозотроса. Ремонт грозотроса. Верховой осмотр. АГ-4 ч. ТР	11	31.08.15	10.09.15	5	17.08.15	21.08.15	5	11.05.15	15.05.15
ВЛ 220 кВ Восточная - Беловская ГРЭС II цепь (ВБ-202)	11	01.09.15	11.09.15	ТР: Вырубка деревьев, угрожающих падением на ВЛ. Замена поврежденных изоляторов. Замена грозотроса. Ремонт грозотроса. Верховой осмотр. АГ-4 ч. ТР	11	31.08.15	10.09.15	5	24.08.15	28.08.15	5	18.05.15	22.05.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 220 кВ Татарская - Барабинская (245)	1	10.08.15	10.08.15	ТР: Для монтажа шлейфов ТН-СП-245 Ф"А, С" ПС 220 кВ Татарская, АГ-ВЗ.	1	10.08.15	10.08.15						
ЛЭП 110 кВ													
ВЛ 110 кВ Моховая - Юрга с отпайкой на ПС Таскаево I цепь (В-7)	2	14.09.15	15.09.15	ТР ЛР-110 В-7 на ПС 110 кВ Таскаево, АГ - 1 ч.	2	14.09.15	15.09.15	2	24.08.15	25.08.15	2	14.09.15	15.09.15
ВЛ 110 кВ Юрга - Болотная с отпайкой на ПС Таскаево II цепь (В-8 Юрга - Болотная)	2	10.09.15	11.09.15	ТР ЛР-110 В-8 на ПС 110 кВ Таскаево, АГ - 1 ч.	2	10.09.15	11.09.15	2	07.09.15	08.09.15	2	10.09.15	11.09.15
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками I цепь (З-13)	1	10.09.15	10.09.15	ЗРР:Разрыв транзита из-за ремонта ВЛ 245, АГ - 2 ч.	1	10.09.15	10.09.15						
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками II цепь (З-14)	1	10.09.15	10.09.15	ЗРР: Разрыв транзита из-за ремонта ВЛ 245, АГ - 2 ч.	1	10.09.15	10.09.15						
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кочки с отпайками II цепь (З-21)				ТР: Верховой осмотр, на участке Чулымская-Серебрянка, АГ - 2 ч.	5	21.09.15	25.09.15						
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кочки с отпайками II цепь (З-21)	5	28.09.15	02.10.15	ТР: Чистка просеки и ремонт провода, на участке Серебрянка - Кочки, АГ - 3 ч.	5	28.09.15	02.10.15						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская с отпайками I цепь (З-27)				ТР: Расчистка просеки, ТО ЛР ПС 110 кВ Морская, ПС 110 кВ Ярковская, ПС 110 кВ Боровская., АГ - 3 ч.	5	07.09.15	11.09.15						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская с отпайками II цепь (З-28)	5	07.09.15	11.09.15	ТР: Расчистка просеки, ТО ЛР-110 ПС Морская, ПС Ярковская, ПС Боровская., АГ - 3 ч.	5	14.09.15	18.09.15						
ВЛ 110 кВ Ордынская - Кочки с отпайками (З-29)	4	01.09.15	04.09.15	Транзит с ПС 110 кВ Кочки для расчистки просеки на участке Ордынская-Кирза, АГ - 3 ч.	4	01.09.15	04.09.15	4	01.09.15	04.09.15	4	01.09.15	04.09.15
ВЛ 110 кВ Ордынская - Кочки с отпайками (З-29)	5	14.09.15	18.09.15	ТР: Транзит с ПС Кочки для расчистки просеки на участке Кирза-Средний Алеус, АГ - 3 ч.	5	07.09.15	11.09.15	5	24.08.15	28.08.15	5	07.09.15	11.09.15
ВЛ 110 кВ Ордынская - Кочки с отпайками (З-29)	3	21.09.15	23.09.15	ТР: Чистка просеки на участке Кочки-	3	21.09.15	23.09.15						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				Быструха, АГ - 1 ч.									
ВЛ 110 кВ Восточная - Инская с отпайками I цепь (К-11)	1	21.09.15	21.09.15	ТР: ЛР-К-11 ПС 110 кВ Первомайская, АГ - 4 ч.	1	21.09.15	21.09.15	1	21.09.15	21.09.15	1	21.09.15	21.09.15
ВЛ 110 кВ Восточная - Инская с отпайками II цепь (К-12)	1	30.09.15	30.09.15	ТР: ЛР-К-12 ПС 110 кВ Первомайская, АГ - 4 ч.	1	28.09.15	28.09.15	1	28.09.15	28.09.15	1	28.09.15	28.09.15
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская I цепь (К-13)	5	15.09.15	19.09.15	Новосибирская ГЭС: ТР. Техническое обслуживание В К13, ЛР К13, ТР конденсаторов связи. Обеспечение безопасного выполнения работ по модернизации контрольно-измерительной аппаратуры правобережной земляной плотины. , АГ - 2 ч.	5	15.09.15	19.09.15	2	29.09.15	30.09.15	2	29.09.15	30.09.15
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская II цепь (К-14)	4	21.09.15	24.09.15	Новосибирская ГЭС: БВР. Обеспечение безопасного выполнения работ по модернизации контрольно-измерительной аппаратуры правобережной земляной плотины., АГ - 2 ч.	4	21.09.15	24.09.15						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тульская I цепь (К-15)	4	01.09.15	04.09.15	Новосибирская ГЭС: ЗРР: Комплекта ступенчатых защит ВЛ К-15 (ЭПЗ-1636), АПВ В К15., АГ - 3 ч.	4	01.09.15	04.09.15						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тульская II цепь (К-16)	2	03.09.15	04.09.15	ВПр. Метрологическое обследование трансформаторов тока ВК16. АГ- 1 час., АГ - 1 ч.	2	03.09.15	04.09.15						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тульская с отпайками III цепь (К-17)	2	28.09.15	29.09.15	КР: ЛР-К-17, ПР-1 ПС 110 кВ Обская, АГ - 4 ч.	2	14.09.15	15.09.15	2	14.09.15	15.09.15	2	14.09.15	15.09.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская с отпайками III цепь (К-17)	1	28.09.15	28.09.15	Новосибирская ГЭС: ЗРР: Текущий ремонт 2ШР К17. , АГ - 2 ч.	1	28.09.15	28.09.15	1	28.09.15	28.09.15	1	28.09.15	28.09.15
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская с отпайками IV цепь (К-18)	2	30.09.15	01.10.15	КР: ЛР-К-18, ПР-2 ПС 110 кВ Обская, АГ - 4 ч.	2	16.09.15	17.09.15	2	16.09.15	17.09.15	2	16.09.15	17.09.15
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская с отпайками IV цепь (К-18)	2	30.09.15	01.10.15	Новосибирская ГЭС: ТР. Техническое обслуживание В К18, ЛР К18, ТР конденсаторов связи, ВЧ заградителей. , АГ - 2 ч.	2	24.09.15	25.09.15	2	24.09.15	25.09.15	3	23.09.15	25.09.15
ВЛ 110 кВ Инская - Барышевская I цепь (К-25)	2	28.09.15	29.09.15	КР: ЛР-К-25, ОР-К-25 ПС 110 кВ Барышевская, АГ - 4 ч.	2	28.09.15	29.09.15	2	28.09.15	29.09.15	2	28.09.15	29.09.15
ВЛ 110 кВ Инская - Барышевская II цепь (К-26)	1	30.09.15	30.09.15	КР: ЛР-К-26 ПС 110 кВ Барышевская, АГ - 4 ч.	1	30.09.15	30.09.15	1	30.09.15	30.09.15	1	30.09.15	30.09.15
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный с отпайками III цепь (К-33)	2	31.08.15	01.09.15	ТР: ЛР ПС 110 кВ Инструментальная, АГ - 2 ч.	2	31.08.15	01.09.15	2	31.08.15	01.09.15	2	31.08.15	01.09.15
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный с отпайками IV цепь (К-34)	2	07.09.15	08.09.15	ТР: ЛР ПС 110 кВ Инструментальная, АГ - 2 ч.	2	07.09.15	08.09.15	2	07.09.15	08.09.15	2	07.09.15	08.09.15
ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Изылинка с отпайкой на ПС Берёзовская (П-4 Мурлыткино - Изылинка)	5	28.09.15	02.10.15	Расчистка просеки, замена изоляторов, АГ - 3 ч.	5	28.09.15	02.10.15	5	14.09.15	18.09.15	5	28.09.15	02.10.15
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Барабинская ТЭЦ - Здвинская - Урожай	5	07.09.15	11.09.15	ТР. Верховой осмотр, Вырубка деревьев угрожающих падением на провода ВЛ оп. 1-280 участок Тандовская-Здвинская ВЛ 110кВ БТЭЦ-Тандовская-Здвинская с отпайками (3-36), АГ - 3 ч.	5	07.09.15	11.09.15	5	07.09.15	11.09.15	5	14.09.15	18.09.15
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Барабинская ТЭЦ - Здвинская - Урожай	1	02.09.15	02.09.15	ТР, ТО ВЛ 110 кВ Нива - Ирбизино (3-52), АГ - 2 ч.	1	23.09.15	23.09.15	1	23.09.15	23.09.15	1	23.09.15	23.09.15
Перенос места разрыва	12	07.09.15	18.09.15	КР: Замена линейной	12	07.09.15	18.09.15	12	07.09.15	18.09.15	12	07.09.15	18.09.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
транзита 110 кВ: Сузунская - Бобровская - Южная				изоляции ВЛ-110 кВ Ю-23, АГ - 2 ч.									
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Сузунская - Бобровская - Южная	2	21.09.15	22.09.15	Проверка РЗА 1ТН-110 ПС 110 кВ Бобровская, АГ - 2 ч.	2	21.09.15	22.09.15	2	10.09.15	11.09.15	2	21.09.15	22.09.15
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Сузунская - Бобровская - Южная	2	24.09.15	25.09.15	Проверка РЗА 2ТН-110 ПС 110 кВ Бобровская, АГ - 2 ч.	2	24.09.15	25.09.15	2	24.09.15	25.09.15	2	24.09.15	25.09.15
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Тальменская - Маслянинская - Посевная	5	14.09.15	18.09.15	Верховая ревизия. Валка деревьев ВЛ 110 кВ Ю-16, АГ - 2 ч.	5	14.09.15	18.09.15	5	14.09.15	18.09.15	5	14.09.15	18.09.15
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Урожай - Краснозерская - Кочки	2	03.09.15	04.09.15	ТР: Перенос места разрыва транзита на ПС 110 кВ Решеты, для чистки просеки на участке Кочки-Решеты,, АГ - 1 ч.	2	10.09.15	11.09.15						
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Урожай - Краснозерская - Кочки	5	14.09.15	18.09.15	ТР: Перенос места разрыва транзита на ПС 110 кВ Петропавловка, для чистки просеки на участке Черновка-Петропавловка (3-22), АГ - 1 ч.	5	14.09.15	18.09.15						
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Урожай - Краснозерская - Кочки	5	14.09.15	18.09.15	ТР, ВЛ 110 кВ Хорошее - Калиновская (3-112), АГ - 1 ч.	5	14.09.15	18.09.15						
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Урожай - Краснозерская - Кочки	5	07.09.15	11.09.15	ТР, ТО Участок Веселовская-Краснозерская ВЛ 110 кВ Урожай - Краснозерская (3-23), АГ - 1 ч.	5	21.09.15	25.09.15	5	21.09.15	25.09.15	5	21.09.15	25.09.15
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Урожай - Купинская - Татарская	12	07.09.15	18.09.15	ТР, Замена изоляторов ВЛ 110 кВ Татарская - Купино с отпайками I цепь (3-25), АГ - 1 ч.	12	07.09.15	18.09.15						
ВЛ 110 кВ Дружная - Кольвань с отпайками (С-24)	5	07.09.15	11.09.15	ТР:Участок Воробьево-Кольвань КР ПР-2 ПС Воробьево, АГ - 4 ч.	5	07.09.15	11.09.15	5	07.09.15	11.09.15	5	07.09.15	11.09.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Дружная - Кольвань с отпайками (С-24)	12	14.09.15	25.09.15	ТР: Чистка просеки на участке Новомихайловка-Овчинниково, АГ - 2 ч.	12	14.09.15	25.09.15						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная с отпайками I цепь (Ю-1)	15	04.09.15	18.09.15	Новосибирская ГЭС: ТР. Техническое обслуживание В Ю1, ЛР Ю1, ТР конденсаторов связи. Обеспечение безопасного выполнения работ по модернизации контрольно-измерительной аппаратуры правобережной земляной плотины. , АГ - 2 ч.	15	04.09.15	18.09.15	40	07.09.15	16.10.15	40	07.09.15	16.10.15
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная с отпайками II цепь (Ю-2)	4	21.09.15	24.09.15	Новосибирская ГЭС: БВР. Обеспечение безопасного выполнения работ по модернизации контрольно-измерительной аппаратуры правобережной земляной плотины. , АГ - 2 ч.	4	21.09.15	24.09.15						
Подстанции 220 кВ													
ПС 220 кВ Восточная													
1Ш-110	3	01.09.15	03.09.15	КР: 1ШР, АГ - 4 ч.	3	01.09.15	03.09.15	3	01.09.15	03.09.15	3	01.09.15	03.09.15
2АТ-200	2	31.08.15	01.09.15	КР: ТР-110-2АТ, 1ШР-110-2АТ АГ - 4 ч.	2	31.08.15	01.09.15	2	31.08.15	01.09.15	2	31.08.15	01.09.15
2АТ-200	1	08.09.15	08.09.15	КР: 2ШР-110-2АТ, АГ - 4 ч.	1	07.09.15	07.09.15	1	07.09.15	07.09.15	1	07.09.15	07.09.15
2Ш-110	3	08.09.15	10.09.15	КР: 2ШР, АГ - 4 ч.	3	07.09.15	09.09.15	3	07.09.15	09.09.15	3	07.09.15	09.09.15
В-В-1	1	03.09.15	03.09.15	КР: 1ШР-В-1, АГ - 4 ч.	1	03.09.15	03.09.15	1	03.09.15	03.09.15	1	03.09.15	03.09.15
В-В-1	1	10.09.15	10.09.15	КР: 2ШР-В-1, АГ - 4 ч.	1	09.09.15	09.09.15	1	09.09.15	09.09.15	1	09.09.15	09.09.15
В-В-2	1	02.09.15	02.09.15	КР: 1ШР-В-2, АГ - 4 ч.	1	02.09.15	02.09.15	1	02.09.15	02.09.15	1	02.09.15	02.09.15
В-В-2	1	09.09.15	09.09.15	КР: 2ШР-В-2, АГ - 4 ч.	1	08.09.15	08.09.15	1	08.09.15	08.09.15	1	08.09.15	08.09.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 220 кВ Строительная													
1Т-40	5	14.09.15	18.09.15	"В", АГ - 5 ч.	5	14.09.15	18.09.15	5	14.09.15	18.09.15	5	14.09.15	18.09.15
2Т-40	5	21.09.15	25.09.15	"В", АГ - 5 ч.	5	21.09.15	25.09.15	5	21.09.15	25.09.15	5	21.09.15	25.09.15
ПС 220 кВ Татарская													
1АТ-125	12	24.08.15	04.09.15	К, АГ - 8 ч.	12	24.08.15	04.09.15						
1АТ-125	12	24.08.15	04.09.15	ТР 1АТ, ТР-10-1АТ, ОПН-10-1АТ, РБНГ-10-1АТ, АГ - 6 ч.	12	24.08.15	04.09.15						
1АТ-125	12	24.08.15	04.09.15	ТР В-110-1АТ, ТР-110-1АТ, ШР-220-1АТ, АГ - 3 ч.	12	24.08.15	04.09.15	12	08.06.15	19.06.15	12	24.08.15	04.09.15
1В-245	12	24.08.15	04.09.15	ТР 2ШР-1В-245,, АГ - 3 ч.	12	24.08.15	04.09.15						
1В-245	12	24.08.15	04.09.15	К, АГ - 8 ч.	12	24.08.15	04.09.15						
1В-245	5	14.09.15	18.09.15	ТР: Комплект ступенчатых защит, УРОВ, ТАПВ "К", АГ - 3 ч.	5	14.09.15	18.09.15						
1В-245	5	14.09.15	18.09.15	ТР: Комплект основных защит ВЛ 220 кВ Татарская-Барабинская (ВЧ защита, УРОВ) выполнение диспетчерского распоряжения НРДУ № 24 от 05.06.2015., АГ - 3 ч.	5	14.09.15	18.09.15						
1В-246	12	24.08.15	04.09.15	ТР 2ШР-1В-246,, АГ - 3 ч.	12	24.08.15	04.09.15						
1В-246	12	24.08.15	04.09.15	К, АГ - 8 ч.	12	24.08.15	04.09.15						
1Ш-110	9	21.09.15	29.09.15	ТР 1ШР-1Т-40, 1ШР 3-13, 1ШР 3-25, 1ШР 3-15, 1ШР-110-1АТ, 1ШР ТУ-1, 1ШР ТУ-2, , АГ - 3 ч.	9	21.09.15	29.09.15	5	05.09.15	09.09.15	5	14.09.15	18.09.15
2АТ-125	2	17.09.15	18.09.15	И-РВМГ-220-2АТ, РВС-110-2АТ, АГ - 2 ч.	2	07.09.15	08.09.15						
2В-245	5	14.09.15	18.09.15	ТР: Комплект основных защит ВЛ 220 кВ Татарская-Барабинская (ВЧ защита, УРОВ) выполнение диспетчерского	5	14.09.15	18.09.15						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				распоряжения НРДУ № 24 от 05.06.2015, АГ - 3 ч.									
2В-245	5	14.09.15	18.09.15	ТР: Комплект ступенчатых защит, УРОВ, ТАПВ "К", АГ - 3 ч.	5	14.09.15	18.09.15						
В 3-13	1	22.09.15	22.09.15	ТР 1ШР-1Т-40, АГ - 3 ч.	1	22.09.15	22.09.15						
В 3-15	1	25.09.15	25.09.15	ТР 1ШР 3-15,, АГ - 3 ч.	1	25.09.15	25.09.15						
В 3-25	1	23.09.15	23.09.15	ТР 1ШР 3-25, АГ - 3 ч.	1	23.09.15	23.09.15						
В-110-1АТ	12	24.08.15	04.09.15	ТР В-110-1АТ, ТР-110-1АТ, АГ - 3 ч.	12	24.08.15	04.09.15						
В-110-1АТ	12	24.08.15	04.09.15	К, АГ - 8 ч.	12	24.08.15	04.09.15						
В-110-1АТ	1	24.09.15	24.09.15	ТР 1ШР-1Т-40,, АГ - 3 ч.	1	24.09.15	24.09.15						
В-110-2АТ	1	18.09.15	18.09.15	И-В-110-2АТ, , АГ - 2 ч.	1	08.09.15	08.09.15						
ВО-110	1	21.09.15	21.09.15	ТР 1ШР-1Т-40, АГ - 3 ч.	1	21.09.15	21.09.15						
ВО-110	1	28.09.15	28.09.15	ТР 1ШР ТУ-1,, АГ - 3 ч.	1	28.09.15	28.09.15						
ВО-110	1	29.09.15	29.09.15	ТР 1ШР ТУ-2, АГ - 3 ч.	1	29.09.15	29.09.15						
СШ-1АТ	12	24.08.15	04.09.15	ТР 2ШР-1В-245, 2ШР-1В-246, ШР-220-1АТ, АГ - 3 ч.	12	24.08.15	04.09.15						
ТН-СШ-245	5	14.09.15	18.09.15	Комплект основных защит ВЛ 220 кВ Татарская-Барабинская (ВЧ защита, УРОВ) выполнение диспетчерского распоряжения НРДУ № 24 от 05.06.2015, АГ - 3 ч.	5	14.09.15	18.09.15						
ТН-СШ-245	5	14.09.15	18.09.15	Комплект ступенчатых защит, УРОВ, ТАПВ "К", АГ - 3 ч.	5	14.09.15	18.09.15						
СШ-245	1	10.09.15	10.09.15	ТР: Монтаж шлейфов ТН-СШ-245 фазы "А,С" на ПС 220 кВ Татарская, АГ - ВЗ	1	10.09.15	10.09.15						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 220 кВ Урожай													
2Ш-220	10	21.09.15	30.09.15	ТР, ТО 2ШР-220,, АГ - 2 ч.	10	31.08.15	09.09.15						
В-219	1	25.09.15	25.09.15	ТР, ТО 2ШР-219, проверка РЗА В 219, АГ - 2 ч.	1	04.09.15	04.09.15	1	23.09.15	23.09.15	1	04.09.15	04.09.15
В-220-1АТ	1	28.09.15	28.09.15	ТР, ТО 2ШР-220 1АТ, АГ - 1 ч.	1	07.09.15	07.09.15	1	24.09.15	24.09.15	1	07.09.15	07.09.15
В-220-2АТ	1	29.09.15	29.09.15	ТР, ТО 2ШР-220 2АТ, АГ - 1 ч.	1	08.09.15	08.09.15	1	25.09.15	25.09.15	1	08.09.15	08.09.15
ПС 220 кВ Чулымская													
В-243	12	14.09.15	25.09.15	КР: В-243, АГ - 48 ч.	12	14.09.15	25.09.15	12	10.08.15	21.08.15	12	14.09.15	25.09.15
Подстанции 110 кВ													
ПС 110 кВ Барышевская													
ОВ-110	8	22.09.15	29.09.15	КР: ОР, АГ - 4 ч.	8	22.09.15	29.09.15	8	22.09.15	29.09.15	8	22.09.15	29.09.15
ОВ-110	1	25.09.15	25.09.15	КР: ОР-ОВ-110, АГ - 4 ч.	1	25.09.15	25.09.15	1	25.09.15	25.09.15	1	25.09.15	25.09.15
ПС 110 кВ Ельцовская													
1Т-40,5	2	14.09.15	15.09.15	ТР, АГ - 2 ч.	2	14.09.15	15.09.15	2	14.09.15	15.09.15	2	14.09.15	15.09.15
2Т-25	1	28.09.15	28.09.15	ТР, АГ - 2 ч.	1	28.09.15	28.09.15	1	28.09.15	28.09.15	1	28.09.15	28.09.15
ПС 110 кВ Искитимская													
1ТН-110	1	10.09.15	10.09.15	И; ТР: чистка изоляции соляной кислотой, АГ - 8 ч.	1	10.09.15	10.09.15	1	10.09.15	10.09.15	1	10.09.15	10.09.15
2ТН-110	1	11.09.15	11.09.15	И; ТР: чистка изоляции соляной кислотой, АГ - 8 ч.	1	11.09.15	11.09.15	1	11.09.15	11.09.15	1	11.09.15	11.09.15
СВ-110	1	09.09.15	09.09.15	ТР: СВ-110, чистка изоляции соляной кислотой, АГ - 8 ч.	1	14.09.15	14.09.15	1	14.09.15	14.09.15	1	14.09.15	14.09.15
ПС 110 кВ Красноярская													
1Т-6,3	1	07.09.15	07.09.15	ТР ОД-110-1Т, КЗ-110-1Т, чистка и опробование оборудования, АГ - 3 ч.	1	07.09.15	07.09.15	1	07.09.15	07.09.15	1	07.09.15	07.09.15
2Т-6,3	1	08.09.15	08.09.15	ТР ОД-110-2Т, КЗ-110-2Т, чистка и опробование оборудования, АГ - 3 ч.	1	08.09.15	08.09.15	1	08.09.15	08.09.15	1	08.09.15	08.09.15
ПС 110 кВ Новоичуговская													
1Т-6,3	1	11.09.15	11.09.15	Чистка и опробование	1	11.09.15	11.09.15	1	18.09.15	18.09.15	1	18.09.15	18.09.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				оборудования, АГ - 3 ч.									
1Т-6,3	5	14.09.15	18.09.15	"В" РЗА, АГ - 2 ч.	5	14.09.15	18.09.15	5	14.09.15	18.09.15	5	14.09.15	18.09.15
2Т-6,3	1	21.09.15	21.09.15	Чистка и опробование оборудования, АГ - 3 ч.	1	21.09.15	21.09.15	1	21.09.15	21.09.15	1	21.09.15	21.09.15
2Т-6,3	5	21.09.15	25.09.15	"В" РЗА, АГ - 2 ч.	5	21.09.15	25.09.15	5	21.09.15	25.09.15	5	21.09.15	25.09.15
ПС 110 кВ Ново-Черепановская													
ВС-110	5	21.09.15	25.09.15	ТО РЗА, АГ-1ч	5	21.09.15	25.09.15						
ПС 110 кВ Обская													
1Т-40	2	28.09.15	29.09.15	КР: ПР-1, ЛР-К-17, АГ - 4 ч.	2	14.09.15	15.09.15	2	14.09.15	15.09.15	2	14.09.15	15.09.15
2Т-40	2	30.09.15	01.10.15	КР: ПР-2, ЛР-К-18, АГ - 4 ч.	2	16.09.15	17.09.15	2	16.09.15	17.09.15	2	16.09.15	17.09.15
ПС 110 кВ Первомайская													
1Т-25	5	21.09.15	25.09.15	ТР: ЛР-К-11, ОД/КЗ-1Т, 1Т-25, ПР-1, 1ТСН, АГ - 4 ч.	5	21.09.15	25.09.15	5	21.09.15	25.09.15	5	21.09.15	25.09.15
1Т-25	5	21.09.15	25.09.15	"В", АГ - 5 ч.	5	21.09.15	25.09.15	5	07.09.15	11.09.15	5	07.09.15	11.09.15
2Т-25/40	5	28.09.15	02.10.15	"В", АГ - 5 ч.	5	28.09.15	02.10.15	5	28.09.15	02.10.15	5	28.09.15	02.10.15
2Т-25/40	5	28.09.15	02.10.15	ТР: ЛР-К-12, ОД/КЗ-2Т, 2Т-25/40, ПР-2, 2ТСН, АГ - 4 ч.	5	28.09.15	02.10.15	5	28.09.15	02.10.15	5	28.09.15	02.10.15
ПС 110 кВ Плановая													
1Т-10,0	1	01.09.15	01.09.15	И, АГ - 3 ч.	1	01.09.15	01.09.15	1	01.09.15	01.09.15	1	01.09.15	01.09.15
2Т-10,0	1	02.09.15	02.09.15	И, АГ - 3 ч.	1	02.09.15	02.09.15	1	02.09.15	02.09.15	1	02.09.15	02.09.15
ПС 110 кВ Плотниково													
2Т-10,0	1	08.09.15	08.09.15	ТР ОД-110-2Т, КЗ-110-2Т, чистка и опробование оборудования, АГ - 3 ч.	1	08.09.15	08.09.15						
ПС 110 кВ Северная													
ОВ-110	5	07.09.15	11.09.15	"В": В-С-15, АГ - 3 ч.	5	07.09.15	11.09.15						
ОВ-110	5	14.09.15	18.09.15	"В": В-С-16,, АГ – 3ч	5	14.09.15	18.09.15						
ПС 110 кВ Сокол													
2Т-10	30	01.09.15	30.09.15	КР: Замена 2Т-10 на 2Т-16, , АГ - ВЗ	30	01.09.15	30.09.15						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 110 кВ Тепловая													
СВ-110	2	17.09.15	18.09.15	"К": СВ-110, АГ - 2 ч.	2	17.09.15	18.09.15	2	17.09.15	18.09.15	2	17.09.15	18.09.15
ПС 110 кВ Толмачёвская													
2Т-40	3	31.08.15	02.09.15	И;ТР, АГ - 2 ч.	3	31.08.15	02.09.15	3	28.09.15	30.09.15	3	31.08.15	02.09.15

ТР - текущий ремонт
 КР - капитальный ремонт
 ТО - техническое обслуживание
 СР - средний ремонт
 "В" - профвосстановление РЗА
 "К" - профконтроль РЗА
 "К1" - первый профконтроль РЗА
 "Т" - тестовый контроль РЗА
 "СКО" - снятие контрольных осциллограмм
 И - испытание в/в оборудования