

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «РЭС» в августе 2015 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ЛЭП 220 кВ													
ВЛ 220 кВ Урожай - Районная (221)	1	13.08.15	13.08.15	ТО: Комплект ступенчатых защит ВЛ 220 кВ Урожай - Районная (ДЗ, ТЗНП, МФО),, АГ - 30 мин.	1	06.08.15	06.08.15						
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Правобережная (238)	2	10.08.15	11.08.15	КР замена ВЧ загрязителей, АГ - 12 ч.	2	10.08.15	11.08.15	2	10.08.15	11.08.15	2	10.08.15	11.08.15
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная I цепь (239)	2	03.08.15	04.08.15	ТР: ЛР,ОР ПС 220 кВ Дружная, АГ - 2 ч.	2	03.08.15	04.08.15	2	01.07.15	02.07.15	2	03.08.15	04.08.15
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная с отпайкой на ПС Строительная II цепь (240)	2	05.08.15	06.08.15	ТР: ЛР,ОР ПС 220 кВ Дружная, ЛР ПС 220 кВ Строительная, АГ - 2 ч.	2	05.08.15	06.08.15	2	06.07.15	07.07.15	2	05.08.15	06.08.15
ВЛ 220 кВ Дружная - Чулымская I цепь (241)	2	12.08.15	13.08.15	ТР: ЛР,ОР ПС 220 кВ Дружная, АГ - 2 ч.	2	12.08.15	13.08.15	2	13.07.15	14.07.15	2	12.08.15	13.08.15
ВЛ 220 кВ Дружная - Чулымская II цепь (242)	2	17.08.15	18.08.15	ТР: ЛР,ОР ПС 220 кВ Дружная, АГ - 2 ч.	2	17.08.15	18.08.15	2	15.07.15	16.07.15	2	17.08.15	18.08.15
ВЛ 220 кВ Чулымская - Барабинская с отпайкой на ПС Груздёвка (244)	6	28.08.15	02.09.15	ПС 500 кВ Барабинская: КР: ЛР-244, ОР-244, КС ВЛ-244, ВЧЗ ВЛ-244. Демонтаж ВЧЗ-244 (ф.С),, АГ - 4 ч.	6	28.08.15	02.09.15	4	31.08.15	03.09.15	4	31.08.15	03.09.15
ВЛ 220 кВ Татарская - Барабинская (245)	5	03.08.15	07.08.15	ТР. Расширение просеки оп. 657-652, 687-688, 690-691,, АГ - 3 ч.	5	24.08.15	28.08.15						
ВЛ 220 кВ Омская ТЭЦ-4 - Татарская (246)	21	13.07.15	02.08.15	К.Р. капитальный ремонт и техническое обслуживание, аварийная готовность 4 часов, с заземлением с обоих концов ВЛ., АГ - 4 ч.	21	13.07.15	02.08.15	9	01.06.15	09.06.15	9	13.07.15	21.07.15
ВЛ 220 кВ Заря - Восточная II цепь (252)	4	28.08.15	31.08.15	ПС 500 кВ Заря: ТР: ЛР-252, ОР-252, АГ - 6 ч.	4	28.08.15	31.08.15	6	28.08.15	02.09.15	6	28.08.15	02.09.15
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Научная (255)	11	24.08.15	03.09.15	Новосибирская ГЭС. БВР. АГ - 2 часа.	11	24.08.15	03.09.15						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 220 кВ Тулинская - Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257)	2	19.08.15	20.08.15	ТР: ЛР,ОР ПС 220 кВ Дружная, ЛР ПС 220 кВ Строительная, АГ - 2 ч.	2	10.08.15	11.08.15	2	08.07.15	09.07.15	2	10.08.15	11.08.15
ВЛ 220 кВ Барнаульская - Ларичиха	4	09.08.15	12.08.15	КР; Содержание работ: КР: Замена опоры, замена гасителей вибрации ;АГ: 2ч	4	09.08.15	12.08.15	4	07.09.15	10.09.15	4	07.09.15	10.09.15
ВЛ 220 кВ Барнаульская - Ларичиха	1	09.08.15	09.08.15	КР;Содержание работ: КР: Разрезание шлейфов;АГ: 04:00	1	09.08.15	09.08.15						
ВЛ 220 кВ Барнаульская - Ларичиха	1	12.08.15	12.08.15	КР;Содержание работ: Соединение шлейфов;АГ: 04:00	1	12.08.15	12.08.15						
ВЛ 220 кВ Барнаульская - Плотинная	4	09.08.15	12.08.15	КР;Содержание работ: КР: замена опоры, замена изоляторов ;А/г: 2	4	09.08.15	12.08.15	4	07.09.15	10.09.15	4	07.09.15	10.09.15
ВЛ 220 кВ Световская - Краснозерская	4	05.08.15	08.08.15	КР;Содержание работ: Замена поврежденных изоляторов, замена гасителей вибрации ; А/г: 04:00	4	05.08.15	08.08.15						
ВЛ 220 кВ Восточная - Беловская ГРЭС I цепь (ВБ-201)	11	01.09.15	11.09.15	ТР: Вырубка деревьев, угрожающих падением на ВЛ. Замена поврежденных изоляторов. Замена грозотроса. Ремонт грозотроса. Верховой осмотр. АГ-6 ч. ТР	11	31.08.15	10.09.15	5	17.08.15	21.08.15	5	11.05.15	15.05.15
ВЛ 220 кВ Восточная - Беловская ГРЭС II цепь (ВБ-202)	11	01.09.15	11.09.15	ТР: Вырубка деревьев, угрожающих падением на ВЛ. Верховой осмотр. АГ-6 ч. ТР	11	31.08.15	10.09.15	5	24.08.15	28.08.15	5	18.05.15	22.05.15
ЛЭП 110 кВ													
ВЛ 110 кВ Ояш - Порос (В-1 Ояш - Порос)	1	01.08.15	01.08.15	ТР разъединителей: ЛРВ-1-110,ВЛВ1-110 ПС 110 кВ Ояш,, АГ - 2 ч.	1	01.08.15	01.08.15						
ВЛ 110 кВ Ояш - Порос (В-1 Ояш - Порос)	1	15.08.15	15.08.15	ТР ВТ1 ПС 110 Ояш,, АГ - 2 ч.	1	15.08.15	15.08.15						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Ояш - Сокур с отпайками (В-2 Ояш - Сокур)	1	29.08.15	29.08.15	ВЛ 110 кВ Ояш - Сокур с отпайками (В-2 Ояш - Сокур), АГ - 2 ч.	1	29.08.15	29.08.15						
ВЛ 110 кВ Ояш - Чахлово с отпайкой на ПС Чебула (В-5 Ояш - Чахлово)	1	31.08.15	31.08.15	ТР ВЛВ-5 ПС 110 Ояш,, АГ - 2 ч.	1	07.08.15	07.08.15						
ВЛ 110 кВ Дупленская - Коченёво с отпайкой на ПС Лесная поляна (3-1 Дупленская - Коченёво)	3	03.08.15	05.08.15	К Выключателя ВЛ 3-1ПС 110 кВ Дупленская, АГ - 2 ч.	3	03.08.15	05.08.15						
ВЛ 110 кВ Дупленская - Коченёво с отпайкой на ПС Лесная поляна (3-1 Дупленская - Коченёво)	2	26.08.15	27.08.15	И ВЛЗ-1 ПС 110 кВ Дупленская, АГ - 8 ч.	2	26.08.15	27.08.15	2	13.08.15	14.08.15	2	26.08.15	27.08.15
ВЛ 110 кВ Дружная - Дупленская с отпайкой на ПС Лесная поляна (3-2)	3	09.08.15	11.08.15	И Выключателя ВЛ 3-2ПС 110 кВ Дупленская, АГ - 2 ч.	3	10.08.15	12.08.15						
ВЛ 110 кВ Дружная - Дупленская с отпайкой на ПС Лесная поляна (3-2)	2	20.08.15	21.08.15	И ВЛЗ-2 ПС 110 кВ Дупленская, АГ - 8 ч.	2	20.08.15	21.08.15	2	20.08.15	21.08.15	2	20.08.15	21.08.15
ВЛ 110 кВ Груздёвка - Кокошино с отпайкой на ПС Каргат (3-5 Груздёвка - Кокошино)	1	25.08.15	25.08.15	ТР ЛР-110-3-5 "З" на ПС 110 кВ Кокошино, КР ЛР-110 3-5 на ПС 110 кВ Каргат, АГ - 2 ч.	1	28.08.15	28.08.15	1	03.08.15	03.08.15	1	28.08.15	28.08.15
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кокошино с отпайками (3-5 Чулымская - Кокошино)	1	19.08.15	19.08.15	ТР ЛР-110-3-5 "В" на ПС 110 кВ Кокошино, АГ - 1 ч.	1	17.08.15	17.08.15	1	17.08.15	17.08.15	1	17.08.15	17.08.15
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кокошино с отпайками (3-5 Чулымская - Кокошино)	1	18.08.15	18.08.15	ТР ЛР-110-3-5 на ПС 110 кВ Секты, АГ - 1 ч.	1	18.08.15	18.08.15	1	18.08.15	18.08.15	1	18.08.15	18.08.15
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Барабушка с отпайками (3-9 Барабинская ТЭЦ - Барабушка)	2	10.08.15	11.08.15	ТР ЛР-3-9, ОР-3-9 Барабинской ТЭЦ, АГ - 4 ч.	2	10.08.15	11.08.15	2	20.05.15	21.05.15	2	10.08.15	11.08.15
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Кирзинская с отпайками (3-10 Барабинская ТЭЦ - Кирзинская)	5	17.08.15	21.08.15	ТР. Верховой осмотр, замена дефектных изоляторов оп. 1-219, АГ - 3 ч.	5	17.08.15	21.08.15	5	13.07.15	17.07.15	5	17.08.15	21.08.15
ВЛ 110 кВ Тебисская - Чаны с отпайками I цепь (3-11)	1	31.08.15	31.08.15	ТР ЛР-110-3-11, ОР-110-3-11 на ПС 110 кВ Тебисская, АГ - 1	1	20.08.15	20.08.15	1	15.06.15	15.06.15	1	20.08.15	20.08.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				ч.									
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками I цепь (3-13)	2	03.08.15	04.08.15	Разрыв транзита из-за ремонта ВЛ 220 кВ Татарская - Барабинская (245), АГ - 3 ч.	2	03.08.15	04.08.15						
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками II цепь (3-14)	2	03.08.15	04.08.15	Разрыв транзита из-за ремонта ВЛ 220 кВ Татарская - Барабинская (245), АГ - 3 ч.	2	03.08.15	04.08.15						
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками I цепь (3-13)	3	05.08.15	07.08.15	Разрыв транзита из-за ремонта ВЛ 220 кВ Татарская - Барабинская (245), АГ - 3 ч.	3	05.08.15	07.08.15						
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками II цепь (3-14)	3	05.08.15	07.08.15	Разрыв транзита из-за ремонта ВЛ 220 кВ Татарская - Барабинская (245), АГ - 3 ч.	3	05.08.15	07.08.15						
ВЛ 110 кВ Валерино - Колония с отпайкой на ПС Илошкино (3-16 Валерино - Колония)	2	11.08.15	12.08.15	ТР ОР2-110, ТР ЛР2316-110, ТТ-110 на ПС 110 кВ Колония, АГ - 0,5 ч.	2	06.08.15	07.08.15	2	08.06.15	09.06.15	2	06.08.15	07.08.15
ВЛ 110 кВ Валерино - Колония с отпайкой на ПС Илошкино (3-16 Валерино - Колония)	1	12.08.15	12.08.15	ТР ЛР316-110 ПС 110 кВ Илошкино, АГ - 0,5 ч.	1	07.08.15	07.08.15	1	09.06.15	09.06.15	1	07.08.15	07.08.15
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)	1	10.08.15	10.08.15	ПС Валерино ТР ЛР315-110, В315-110, АГ - 0,5 ч	1	04.08.15	04.08.15	1	16.06.15	16.06.15	1	04.08.15	04.08.15
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)	17	17.07.15	02.08.15	КР В315-110, АГ - по окончании работ	19	17.07.15	04.08.15	19	22.06.15	10.07.15	19	17.07.15	04.08.15
ВЛ 110 кВ Валерино - Колония с отпайкой на ПС Илошкино (3-16 Валерино - Колония)	1	11.08.15	11.08.15	ПС 110 кВ Валерино ТР ЛР316-110, В316-110, ПС 110 кВ Колония ТР ОР2-110, ТР ЛР2316-110, ТТ-110, ПС 110 кВ Илошкино ТР ЛР316-110, АГ-0,5 ч	3	05.08.15	07.08.15	1	18.06.15	18.06.15	1	05.08.15	05.08.15
ВЛ 110 кВ Валерино - Колония с отпайкой на ПС Илошкино (3-16 Валерино - Колония)	19	11.08.15	29.08.15	ПС 110 кВ Валерино КР В316-110, АГ - 4ч	19	05.08.15	23.08.15	19	13.07.15	31.07.15	19	05.08.15	23.08.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Сады с отпайками (3-17 Новосибирская ТЭЦ-3 - Сады)	1	25.08.15	25.08.15	ТР: ЛР,ОР ПС 110 кВ Толмачевская, АГ - 2 ч.	1	24.08.15	24.08.15	1	21.09.15	21.09.15	1	24.08.15	24.08.15
ВЛ 110 кВ Дружная - Чик (3-18 Дружная - Чик)	2	13.08.15	14.08.15	ТР разъединителей 2СПШ-110 ПС 110 кВ Чик: чистка изоляции, АГ - 2 ч.	2	13.08.15	14.08.15	2	20.07.15	21.07.15	2	13.08.15	14.08.15
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Чик с отпайками (3-18 Новосибирская ТЭЦ-3 - Чик)	1	31.08.15	31.08.15	ТР: ЛР,ОР ПС 110 кВ Толмачевская, АГ - 2 ч.	1	31.08.15	31.08.15	1	28.09.15	28.09.15	1	31.08.15	31.08.15
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кочки с отпайками I цепь (3-20)	2	26.08.15	27.08.15	ТР: ЛР,ОР ПС 220 кВ Чулымская, АГ - 2 ч.	2	26.08.15	27.08.15	2	29.06.15	30.06.15	2	26.08.15	27.08.15
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская с отпайками I цепь (3-27)	1	11.08.15	11.08.15	Новосибирская ГЭС: ЗРР: Текущий ремонт I ШР 327. , АГ - 2 ч.	1	11.08.15	11.08.15						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Текстильная I цепь (К-3)	2	04.08.15	05.08.15	КР замена ВЧ заградителей, АГ - 12 ч.	2	03.08.15	04.08.15	2	03.08.15	04.08.15	2	03.08.15	04.08.15
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская I цепь (К-13)	1	12.08.15	12.08.15	Новосибирская ГЭС: ЗРР: Текущий ремонт I ШР К13. , АГ - 2 ч.	1	12.08.15	12.08.15						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская I цепь (К-15)	1	10.08.15	10.08.15	Новосибирская ГЭС: ЗРР: Текущий ремонт I ШР К15, АГ - 2 ч.	1	10.08.15	10.08.15						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская с отпайками III цепь (К-17)	1	11.08.15	11.08.15	Новосибирская ГЭС: ЗРР: Текущий ремонт I ШР К17. , АГ - 2 ч.	1	11.08.15	11.08.15						
КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-2 - Тулинская с отпайками I цепь (К-19)	1	12.08.15	12.08.15	ТР: ЛР ПС 110 кВ Вертковская, ПС 110 кВ Сварная, АГ - 2 ч.	1	12.08.15	12.08.15	1	10.08.15	10.08.15	1	12.08.15	12.08.15
КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-2 - Тулинская с отпайками II цепь (К-20)	1	19.08.15	19.08.15	ТР: ЛР ПС 110 кВ Вертковская, ПС 110 кВ Сварная, АГ - 2 ч.	1	17.08.15	17.08.15	1	17.08.15	17.08.15	1	17.08.15	17.08.15
ВЛ 110 кВ Восточная - Барышевская I цепь (К-27)	2	24.08.15	25.08.15	КР: ЛР-К-27, ОР-К-27 ПС 110 кВ Барышевская, АГ - 4 ч.	2	24.08.15	25.08.15	2	18.08.15	19.08.15	2	24.08.15	25.08.15
ВЛ 110 кВ Восточная -	1	25.08.15	25.08.15	И: В-К-27 ПС 220 кВ	1	25.08.15	25.08.15	1	19.08.15	19.08.15	1	25.08.15	25.08.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Барышевская I цепь (К-27)				Восточная, АГ - 2 ч.									
ВЛ 110 кВ Восточная - Барышевская II цепь (К-28)	1	26.08.15	26.08.15	И: В-К-28 ПС 220 кВ Восточная, АГ - 2 ч.	1	26.08.15	26.08.15	1	20.08.15	20.08.15	1	26.08.15	26.08.15
ВЛ 110 кВ Восточная - Барышевская II цепь (К-28)	2	26.08.15	27.08.15	КР: ЛР-К-28, ОР-К-28 ПС 110 кВ Барышевская, АГ - 4 ч.	2	26.08.15	27.08.15	2	20.08.15	21.08.15	2	26.08.15	27.08.15
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный с отпайками III цепь (К-33)	2	31.08.15	01.09.15	ТР: ЛР ПС 110 кВ Инструментальная, АГ - 2 ч.	2	31.08.15	01.09.15	2	31.08.15	01.09.15	2	31.08.15	01.09.15
ВЛ 110 кВ Барышевская - Горная с отпайками (П-1 Барышевская - Горная)	4	03.08.15	06.08.15	ТО ЛР ПС 110 кВ Железнодорожная, ПС 110 кВ Плотниково, АГ - 2 ч.	4	03.08.15	06.08.15	2	16.07.15	17.07.15	2	27.07.15	28.07.15
ВЛ 110 кВ Барышевская - Горная с отпайками (П-1 Барышевская - Горная)	5	03.08.15	07.08.15	Замена одноцепного крепления гирлянд изоляторов на двухцепное на переходе через ж/д. Замена изоляторов, АГ - 4 ч.	5	03.08.15	07.08.15	5	01.06.15	05.06.15	5	03.08.15	07.08.15
ВЛ 110 кВ Барышевская - Горная с отпайками (П-1 Барышевская - Горная)	2	18.08.15	19.08.15	КР: ЛР-П-1, ОР-П-1 ПС 110 кВ Барышевская, АГ - 4 ч.	2	18.08.15	19.08.15	1	24.08.15	24.08.15	2	18.08.15	19.08.15
ВЛ 110 кВ Барышевская - Буготак с отпайками (П-2 Барышевская - Буготак)	4	10.08.15	13.08.15	ТО ЛР ПС 110 кВ Железнодорожная, ПС 110 кВ Плотниково, АГ - 2 ч.	4	10.08.15	13.08.15	2	20.07.15	21.07.15	2	29.07.15	30.07.15
ВЛ 110 кВ Барышевская - Буготак с отпайками (П-2 Барышевская - Буготак)	4	10.08.15	13.08.15	Замена одноцепного крепления гирлянд изоляторов на двухцепное на переходе через ж/д. Замена изоляторов, АГ - 4 ч.	4	10.08.15	13.08.15	4	08.06.15	11.06.15	4	10.08.15	13.08.15
ВЛ 110 кВ Барышевская - Буготак с отпайками (П-2 Барышевская - Буготак)	2	20.08.15	21.08.15	КР: ЛР-П-2, ОР-П-2 ПС 110 кВ Барышевская, АГ - 4 ч.	2	20.08.15	21.08.15	2	26.08.15	27.08.15	2	20.08.15	21.08.15
ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Тогучин с отпайкой на ПС Берёзовская (П-3 Мурлыткино - Тогучин)	5	24.08.15	28.08.15	Расчистка просеки, замена изоляторов, АГ - 3 ч.	5	24.08.15	28.08.15	5	10.08.15	14.08.15	5	24.08.15	28.08.15
Перенос места разрыва	2	17.08.15	18.08.15	ТР ЛР-1-3-39, 1СШ-	2	17.08.15	18.08.15	2	17.08.15	18.08.15	2	17.08.15	18.08.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
транзита 110 кВ: Барабинская ТЭЦ - Биаза - Чаны				110, испытание, отбор проб масла 1ТН-110 на ПС 110 кВ Сергино, АГ - 3 ч.									
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Барабинская ТЭЦ - Биаза - Чаны	2	24.08.15	25.08.15	ТР. ЛР-2-3-39, 2СШ-110, испытание, отбор проб масла 2ТН-110 на ПС 110 кВ Сергино, АГ - 3 ч.	2	24.08.15	25.08.15	2	19.08.15	20.08.15	2	24.08.15	25.08.15
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Барабинская ТЭЦ - Здвинская - Урожай	2	11.08.15	12.08.15	"ТР. ЛР-3-36 на ПС 110 кВ Куйбышевская, АГ - 3 ч.	2	11.08.15	12.08.15	2	11.08.15	12.08.15	2	11.08.15	12.08.15
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Отрядная с отпайками I цепь (С-7)	1	25.08.15	25.08.15	ТР разъединителей ПС 110 кВ Иня - Восточная : РПВ, ШРТН1-110, ШРТГ1-110, ШРВС-11, АГ - 2 ч.	1	24.08.15	24.08.15						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Отрядная с отпайками II цепь (С-8)	2	12.08.15	13.08.15	ТР, АГ - 2 ч.	2	12.08.15	13.08.15	2	12.08.15	13.08.15	2	12.08.15	13.08.15
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Отрядная с отпайками II цепь (С-8)	1	26.08.15	26.08.15	ТР разъединителей ПС 110 кВ Иня - Восточная : РПВ, ШРТН1-110, ШРТГ1-110, ШРВС-110, АГ - 2 ч.	1	26.08.15	26.08.15						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Олимпийская (С-11)	2	05.08.15	06.08.15	ТР, АГ - 2 ч.	2	05.08.15	06.08.15	2	05.08.15	06.08.15	2	05.08.15	06.08.15
ВЛ 110 кВ Чилино - Кандаурово (С-21) Чилино - Кандаурово)	2	18.08.15	19.08.15	ТР ЛР-110 ВЛ С-21, ТР ШР-110 ВЛ С-21 ПС 110 кВ Чилино, АГ-1 час.	2	18.08.15	19.08.15	2	18.08.15	19.08.15	2	18.08.15	19.08.15
ВЛ 110 кВ Чилино - Кандаурово (С-21) Чилино - Кандаурово)	2	20.08.15	21.08.15	Запитать потребителей ПС 110 кВ Чилино со стороны Новосибирской энергосистемы в связи с ремонтными работами на 2 секции 110 кВ ПС 110 кВ Чилино. АГ-1 час.	2	20.08.15	21.08.15						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная с отпайками II	1	13.08.15	13.08.15	Новосибирская ГЭС: ЗРР: Текущий ремонт 1 ШР Ю2.	1	13.08.15	13.08.15						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
цепь (Ю-2)				, АГ - 2 ч.									
ВЛ 110 кВ Научная - Заречная с отпайками I цепь (Ю-3)	1	12.08.15	12.08.15	ТР: ЛР-Ю-3, ОР-Ю-3 ПС 110 кВ Заречная, АГ - 4 ч.	1	10.08.15	10.08.15	1	10.08.15	10.08.15	1	10.08.15	10.08.15
ВЛ 110 кВ Научная - Заречная с отпайками II цепь (Ю-4)	1	06.08.15	06.08.15	ТР: ЛР-Ю-4, ОР-Ю-4 ПС 110 кВ Заречная, АГ - 4 ч.	1	06.08.15	06.08.15	1	11.08.15	11.08.15	1	06.08.15	06.08.15
ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская с отпайками I цепь (Ю-5)	1	05.08.15	05.08.15	ТР: ЛР-Ю-5, ОР-Ю-5 ПС 110 кВ Заречная, АГ - 4 ч.	1	05.08.15	05.08.15	1	05.08.15	05.08.15	1	05.08.15	05.08.15
ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская с отпайками II цепь (Ю-6)	1	11.08.15	11.08.15	ТР: ЛР-Ю-6, ОР-Ю-6 ПС 110 кВ Заречная, АГ - 4 ч.	1	11.08.15	11.08.15	1	06.08.15	06.08.15	1	11.08.15	11.08.15
Подстанции 220 кВ													
ПС 220 кВ Восточная													
2АТ-200	2	31.08.15	01.09.15	КР: ТР-110-2АТ, 1ШР-110-2АТ, АГ - 4 ч.	2	31.08.15	01.09.15	2	31.08.15	01.09.15	2	31.08.15	01.09.15
В-Б-4	1	13.08.15	13.08.15	И: вводы 110 кВ В-Б-4, АГ - 2 ч.	1	13.08.15	13.08.15	1	13.08.15	13.08.15	1	13.08.15	13.08.15
В-Б-5	1	21.08.15	21.08.15	И: вводы 110 кВ В-Б-5, АГ - 2 ч.	1	21.08.15	21.08.15	1	21.08.15	21.08.15	1	21.08.15	21.08.15
ПС 220 кВ Дружная													
1АТ-63	2	10.08.15	11.08.15	ТР: ТР, ОР, АГ - 2 ч.	2	19.08.15	20.08.15	2	20.07.15	21.07.15	2	19.08.15	20.08.15
2АТ-63	2	24.08.15	25.08.15	ТР: ТР, ОР, АГ - 2 ч.	2	24.08.15	25.08.15	2	22.07.15	23.07.15	2	24.08.15	25.08.15
В-239	2	03.08.15	04.08.15	ТР: ЛР, ОР, АГ - 2 ч.	2	03.08.15	04.08.15	2	01.07.15	02.07.15	2	03.08.15	04.08.15
В-240	2	05.08.15	06.08.15	ТР: ЛР, ОР, АГ - 2 ч.	2	05.08.15	06.08.15	2	06.07.15	07.07.15	2	05.08.15	06.08.15
В-241	2	12.08.15	13.08.15	ТР: ЛР, ОР, АГ - 2 ч.	2	12.08.15	13.08.15	2	13.07.15	14.07.15	2	12.08.15	13.08.15
В-242	2	17.08.15	18.08.15	ТР: ЛР, ОР, АГ - 2 ч.	2	17.08.15	18.08.15	2	15.07.15	16.07.15	2	17.08.15	18.08.15
В-257	2	19.08.15	20.08.15	ТР: ЛР, ОР, АГ - 2 ч.	2	10.08.15	11.08.15	2	08.07.15	09.07.15	2	10.08.15	11.08.15
ОВ-220	23	03.08.15	25.08.15	ТР: ЛР, ТР, ОР, АГ - 2 ч.	23	03.08.15	25.08.15	23	01.07.15	23.07.15	23	03.08.15	25.08.15
ПС 220 кВ Строительная													
1Т-40	2	19.08.15	20.08.15	ТР, АГ - 2 ч.	2	10.08.15	11.08.15	2	08.07.15	09.07.15	2	10.08.15	11.08.15
2Т-40	2	05.08.15	06.08.15	ТР, АГ - 2 ч.	2	05.08.15	06.08.15	2	06.07.15	07.07.15	2	05.08.15	06.08.15
ПС 220 кВ Татарская													
1АТ-125	12	24.08.15	04.09.15	ТР В-110-1АТ, ТР-110-1АТ, ШР-220-1АТ, АГ - 3 ч.	12	24.08.15	04.09.15	12	08.06.15	19.06.15	12	24.08.15	04.09.15
1АТ-125	12	24.08.15	04.09.15	К, АГ - 8 ч.	12	24.08.15	04.09.15						
1АТ-125	12	24.08.15	04.09.15	ТР 1АТ, ТР-10-1АТ, ОПН-10-1АТ, РБНГ-	12	24.08.15	04.09.15						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				10-1АТ, АГ - 6 ч.									
1АТ-125	2	25.08.15	26.08.15	И - ОПН-220-1АТ, РВС-110-1АТ, АГ - 6 ч.	2	25.08.15	26.08.15						
1В-245	12	24.08.15	04.09.15	К, АГ - 8 ч.	12	24.08.15	04.09.15						
1В-245	12	24.08.15	04.09.15	ТР 2ШР-1В-245,, АГ - 3 ч.	12	24.08.15	04.09.15						
1В-246	12	24.08.15	04.09.15	ТР 2ШР-1В-246,, АГ - 3 ч.	12	24.08.15	04.09.15						
1В-246	12	24.08.15	04.09.15	К, АГ - 8 ч.	12	24.08.15	04.09.15						
2В-245	3	05.08.15	07.08.15	ТР 2В-245, АГ - 3 ч.	3	05.08.15	07.08.15	3	05.08.15	07.08.15	3	05.08.15	07.08.15
В-110-1АТ	12	24.08.15	04.09.15	ТР В-110-1АТ, ТР-110-1АТ, АГ - 3 ч.	12	24.08.15	04.09.15						
В-110-1АТ	12	24.08.15	04.09.15	К, АГ - 8 ч.	12	24.08.15	04.09.15						
ВО-110	1	06.08.15	06.08.15	И: ВО-110, АГ - 6 ч.	1	06.08.15	06.08.15	1	06.08.15	06.08.15	1	06.08.15	06.08.15
ВШС-110	1	31.08.15	31.08.15	И: ВШС-110, АГ - 6 ч.	1	31.08.15	31.08.15	1	04.08.15	04.08.15	1	31.08.15	31.08.15
СШ-1АТ	12	24.08.15	04.09.15	ТР 2ШР-1В-245, 2ШР-1В-246, ШР-220-1АТ, АГ - 3 ч.	12	24.08.15	04.09.15						
ПС 220 кВ Урожай													
2ТН-220				ТР, ТО Р 2ТН-220, АГ - 1 ч.	1	14.08.15	14.08.15						
2Ш-220				ТР, ТО 2ШР-220, АГ - 2 ч.	9	13.08.15	21.08.15	26	31.08.15	25.09.15	9	13.08.15	21.08.15
2Ш-220				ТР, ТО 2ШР-220, АГ - 2 ч.	10	31.08.15	09.09.15	26	31.08.15	25.09.15	10	31.08.15	09.09.15
В-221				ТР, ТО 2ШР-221, проверка РЗА В 221, АГ - 2 ч.	5	17.08.15	21.08.15	5	14.09.15	18.09.15	5	17.08.15	21.08.15
В-222				ТР, ТО 2ШР-222, проверка РЗА В 222, АГ - 2 ч.	1	13.08.15	13.08.15	1	21.09.15	21.09.15	1	13.08.15	13.08.15
ОВ-110	4	10.08.15	13.08.15	ТР, Проверка РЗА В 3-23, АГ - 1 ч.	4	10.08.15	13.08.15	4	10.08.15	13.08.15	4	10.08.15	13.08.15
ОВ-220				КР, Капитальный ремонт 2ШР ОВ-220, АГ - 4 ч.	4	31.08.15	03.09.15	4	31.08.15	03.09.15	4	31.08.15	03.09.15
ПС 220 кВ Чулымская													
1ТН-110	15	27.07.15	10.08.15	ТР: 1ШР, АГ - 4 ч.	15	27.07.15	10.08.15	15	12.05.15	26.05.15	15	27.07.15	10.08.15
1Ш-110	15	27.07.15	10.08.15	ТР: 1ШР, АГ - 4 ч.	15	27.07.15	10.08.15	15	12.05.15	26.05.15	15	27.07.15	10.08.15
2ТН-110	15	11.08.15	25.08.15	ТР: 2ШР, АГ - 4 ч.	15	11.08.15	25.08.15	16	01.06.15	16.06.15	15	11.08.15	25.08.15
2ТН-110	1	25.08.15	25.08.15	ТР: 2ШР, АГ - 2 ч.	1	25.08.15	25.08.15	1	09.06.15	09.06.15	1	25.08.15	25.08.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
2Ш-110	15	11.08.15	25.08.15	ТР: 2ШР, АГ - 4 ч.	15	11.08.15	25.08.15	16	01.06.15	16.06.15	15	11.08.15	25.08.15
В-3-3	1	07.08.15	07.08.15	ТР: В-3-3, 1ШР, АГ - 2 ч.	1	07.08.15	07.08.15	1	25.05.15	25.05.15	1	07.08.15	07.08.15
В-3-3	1	12.08.15	12.08.15	ТР: 2ШР, АГ - 2 ч.	1	12.08.15	12.08.15	1	02.06.15	02.06.15	1	12.08.15	12.08.15
В-3-4	1	13.08.15	13.08.15	ТР: 2ШР, АГ - 2 ч.	1	13.08.15	13.08.15	1	03.06.15	03.06.15	1	13.08.15	13.08.15
В-3-5	1	18.08.15	18.08.15	ТР: 2ШР, АГ - 2 ч.	1	18.08.15	18.08.15	1	15.06.15	15.06.15	1	18.08.15	18.08.15
В-3-6	1	03.08.15	03.08.15	ТР: В-3-6, 1ШР, АГ - 2 ч.	1	03.08.15	03.08.15	1	19.05.15	19.05.15	1	03.08.15	03.08.15
В-3-6	1	20.08.15	20.08.15	ТР: 2ШР, АГ - 2 ч.	1	20.08.15	20.08.15	1	10.06.15	10.06.15	1	20.08.15	20.08.15
ОВ-110	1	04.08.15	04.08.15	ТР: В, 1ШР, АГ-2 ч.; И: вводы 110 кВ В-110- 2АТ, АГ- 2 ч., АГ - 2 ч.	1	04.08.15	04.08.15	1	20.05.15	20.05.15	1	04.08.15	04.08.15
ОВ-110	1	05.08.15	05.08.15	ТР: В-110-1АТ, 1ШР, АГ - 2 ч.	1	05.08.15	05.08.15						
ОВ-110	1	06.08.15	06.08.15	ТР: В-3-21, 1ШР, АГ - 2 ч.	1	06.08.15	06.08.15	1	22.05.15	22.05.15	1	06.08.15	06.08.15
ОВ-110	1	14.08.15	14.08.15	ТР: 2ШР, АГ - 2 ч.	1	14.08.15	14.08.15	1	04.06.15	04.06.15	1	14.08.15	14.08.15
ОВ-110	1	17.08.15	17.08.15	ТР: 2ШР, АГ - 2 ч.	1	17.08.15	17.08.15	1	05.06.15	05.06.15	1	17.08.15	17.08.15
ОВ-110	1	19.08.15	19.08.15	ТР: 2ШР, АГ - 2 ч.	1	19.08.15	19.08.15	1	16.06.15	16.06.15	1	19.08.15	19.08.15
ОВ-110	1	21.08.15	21.08.15	ТР: 2ШР, АГ - 2 ч.	1	21.08.15	21.08.15	1	11.06.15	11.06.15	1	21.08.15	21.08.15
ОВ-110	1	24.08.15	24.08.15	ТР: 2ШР, АГ - 2 ч.	1	24.08.15	24.08.15	1	08.06.15	08.06.15	1	18.08.15	18.08.15
ОВ-110	5	24.08.15	28.08.15	"В": В, АГ - 5 ч.	5	24.08.15	28.08.15	5	24.08.15	28.08.15	5	24.08.15	28.08.15
ОВ-110	2	26.08.15	27.08.15	3-20 ТР: ЛР, ОР ПС 220 кВ Чулымская, АГ - 2 ч.	2	26.08.15	27.08.15	2	29.06.15	30.06.15	2	26.08.15	27.08.15
ШСВ-110	1	10.08.15	10.08.15	ТР: ШСВ-110, 1ШР, АГ - 2 ч.	1	10.08.15	10.08.15	1	26.05.15	26.05.15	1	10.08.15	10.08.15
ШСВ-110	1	11.08.15	11.08.15	ТР: 2ШР, АГ - 2 ч.	1	11.08.15	11.08.15	1	01.06.15	01.06.15	1	11.08.15	11.08.15
ПС 220 кВ Южная													
В-Ю-11	5	03.08.15	07.08.15	КР: В-Ю-11 + замена вводов, АГ - 48 ч.	5	03.08.15	07.08.15	5	03.08.15	07.08.15	5	03.08.15	07.08.15
Подстанции 110 кВ													
ПС 110 кВ Барышевская													
1ТН-110	15	03.08.15	17.08.15	КР: 1ШР, АГ - 4 ч.	15	03.08.15	17.08.15	15	03.08.15	17.08.15	15	03.08.15	17.08.15
1ТН-110	1	14.08.15	14.08.15	И: 1ТН-110; КР: Р-1ТН-110, АГ - 4 ч.	1	14.08.15	14.08.15	1	14.08.15	14.08.15	1	14.08.15	14.08.15
1Ш-110	15	03.08.15	17.08.15	КР: 1ШР, АГ - 4 ч.	15	03.08.15	17.08.15	15	03.08.15	17.08.15	15	03.08.15	17.08.15
В-П-1	1	05.08.15	05.08.15	КР: 1ШР-П-1, АГ - 4 ч.	1	05.08.15	05.08.15	1	05.08.15	05.08.15	1	05.08.15	05.08.15
В-П-1	2	18.08.15	19.08.15	КР: ЛР-П-1, ОР-П-1, АГ - 4 ч.	2	18.08.15	19.08.15	2	24.08.15	25.08.15	2	18.08.15	19.08.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
В-П-2	1	06.08.15	06.08.15	КР: 1ШР-П-2, АГ - 4 ч.	1	06.08.15	06.08.15	1	06.08.15	06.08.15	1	06.08.15	06.08.15
В-П-2	2	20.08.15	21.08.15	КР: ЛР-П-2, ОР-П-2, АГ - 4 ч.	2	20.08.15	21.08.15	2	26.08.15	27.08.15	2	20.08.15	21.08.15
ОВ-110	1	03.08.15	03.08.15	КР: 1ШР-К-27, АГ - 4 ч.	1	03.08.15	03.08.15	1	03.08.15	03.08.15	1	03.08.15	03.08.15
ОВ-110	1	04.08.15	04.08.15	КР: 1ШР-К-28, АГ - 4 ч.	1	04.08.15	04.08.15	1	04.08.15	04.08.15	1	04.08.15	04.08.15
ОВ-110	1	10.08.15	10.08.15	КР: 1ШР-К-25, АГ - 4 ч.	1	10.08.15	10.08.15	1	10.08.15	10.08.15	1	10.08.15	10.08.15
ОВ-110	1	11.08.15	11.08.15	КР: 1ШР-К-26, АГ - 4 ч.	1	11.08.15	11.08.15	1	11.08.15	11.08.15	1	11.08.15	11.08.15
ОВ-110	1	12.08.15	12.08.15	КР: 1ШР-110-1Т, АГ - 4 ч.	1	12.08.15	12.08.15	1	12.08.15	12.08.15	1	12.08.15	12.08.15
ОВ-110	1	13.08.15	13.08.15	КР: 1ШР-110-2Т, АГ - 4 ч.	1	13.08.15	13.08.15	1	13.08.15	13.08.15	1	13.08.15	13.08.15
ОВ-110	1	17.08.15	17.08.15	КР: 1ШР-ОВ-110, АГ - 4 ч.	1	17.08.15	17.08.15	1	17.08.15	17.08.15	1	17.08.15	17.08.15
ОВ-110	8	19.08.15	26.08.15	КР: ОР, АГ - 4 ч.	8	19.08.15	26.08.15	8	19.08.15	26.08.15	8	19.08.15	26.08.15
ШСВ-110	1	07.08.15	07.08.15	КР: 1ШР-ШСВ-110, АГ - 4 ч.	1	07.08.15	07.08.15	1	07.08.15	07.08.15	1	07.08.15	07.08.15
ПС 110 кВ Вертковская													
1Т-25/40	2	12.08.15	13.08.15	ТР, АГ - 2 ч.	2	12.08.15	13.08.15	2	10.08.15	11.08.15	2	12.08.15	13.08.15
2Т-25/40	2	19.08.15	20.08.15	ТР, АГ - 2 ч.	2	17.08.15	18.08.15	2	17.08.15	18.08.15	2	17.08.15	18.08.15
ПС 110 кВ Железнодорожная													
1Т-16	3	04.08.15	06.08.15	ТО ЛР-110-П-1, АГ - 2 ч.	3	04.08.15	06.08.15						
2Т-16	3	11.08.15	13.08.15	ТО ЛР-110-П-2, АГ - 2 ч.	3	11.08.15	13.08.15						
ПС 110 кВ Заречная													
1ТН-110	11	03.08.15	13.08.15	ТР: 1ШР, АГ - 4 ч.	11	03.08.15	13.08.15	11	03.08.15	13.08.15	11	03.08.15	13.08.15
1ТН-110	1	13.08.15	13.08.15	ТР: Р-1ТН-110, 1ТН-110, АГ - 4 ч.	1	13.08.15	13.08.15	1	13.08.15	13.08.15	1	13.08.15	13.08.15
1Ш-110	11	03.08.15	13.08.15	ТР: 1ШР, АГ - 4 ч.	11	03.08.15	13.08.15	11	03.08.15	13.08.15	11	03.08.15	13.08.15
2ТН-110	8	17.08.15	24.08.15	ТР: 2ШР, АГ - 4 ч.	8	17.08.15	24.08.15	8	17.08.15	24.08.15	8	17.08.15	24.08.15
2ТН-110	1	18.08.15	18.08.15	ТР: Р-2ТН-110, 2ТН-110, АГ - 4 ч.	1	18.08.15	18.08.15	1	18.08.15	18.08.15	1	18.08.15	18.08.15
2Ш-110	8	17.08.15	24.08.15	ТР: 2ШР, АГ - 4 ч.	8	17.08.15	24.08.15	8	17.08.15	24.08.15	8	17.08.15	24.08.15
В-Ю-3	1	12.08.15	12.08.15	ТР: 1ШР, ОР, ЛР, АГ - 4 ч.	1	10.08.15	10.08.15	1	10.08.15	10.08.15	1	10.08.15	10.08.15
В-Ю-3	1	17.08.15	17.08.15	ТР: 2ШР, В-Ю-3, АГ - 4 ч.	1	17.08.15	17.08.15	1	17.08.15	17.08.15	1	17.08.15	17.08.15
В-Ю-4	1	06.08.15	06.08.15	ТР: 1ШР, ОР, ЛР, АГ - 4 ч.	1	06.08.15	06.08.15	1	11.08.15	11.08.15	1	06.08.15	06.08.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
В-Ю-4	1	18.08.15	18.08.15	ТР: 2ШР, В-Ю-4, АГ - 4 ч.	1	18.08.15	18.08.15	1	18.08.15	18.08.15	1	18.08.15	18.08.15
В-Ю-5	1	05.08.15	05.08.15	ТР: 1ШР, ОР, ЛР, АГ - 4 ч.	1	05.08.15	05.08.15	1	05.08.15	05.08.15	1	05.08.15	05.08.15
В-Ю-5	1	20.08.15	20.08.15	ТР: 2ШР, В-Ю-5, АГ - 4 ч.	1	20.08.15	20.08.15	1	20.08.15	20.08.15	1	20.08.15	20.08.15
В-Ю-6	1	11.08.15	11.08.15	ТР: 1ШР, ОР, ЛР, АГ - 4 ч.	1	11.08.15	11.08.15	1	06.08.15	06.08.15	1	11.08.15	11.08.15
В-Ю-6	1	19.08.15	19.08.15	ТР: 2ШР, В-Ю-6, АГ - 4 ч.	1	19.08.15	19.08.15	1	19.08.15	19.08.15	1	19.08.15	19.08.15
ОВ-110	11	03.08.15	13.08.15	ТР: ОР присоединений, АГ - 4 ч.	11	03.08.15	13.08.15	11	03.08.15	13.08.15	11	03.08.15	13.08.15
ОВ-110	1	10.08.15	10.08.15	ТР: 1ШР, ОР, АГ - 4 ч.	1	12.08.15	12.08.15	1	12.08.15	12.08.15	1	12.08.15	12.08.15
ОВ-110	1	19.08.15	19.08.15	ТР: 2ШР, ОВ-110, АГ - 4 ч.	1	19.08.15	19.08.15	1	19.08.15	19.08.15	1	19.08.15	19.08.15
ШСВ-110	1	07.08.15	07.08.15	ТР: 1ШР, АГ - 4 ч.	1	07.08.15	07.08.15	1	07.08.15	07.08.15	1	07.08.15	07.08.15
ШСВ-110	1	17.08.15	17.08.15	ТР: 2ШР, ШСВ-110, АГ - 4 ч.	1	17.08.15	17.08.15	1	17.08.15	17.08.15	1	17.08.15	17.08.15
ПС 110 кВ Инская													
ОВ-110	1	03.08.15	03.08.15	И : вводы 110 кВ В-Ю-7, АГ - 2 ч.	1	03.08.15	03.08.15	1	03.08.15	03.08.15	1	03.08.15	03.08.15
ОВ-110	1	28.08.15	28.08.15	И : вводы 110 кВ ОВ-110, АГ - 2 ч.	1	28.08.15	28.08.15	1	28.08.15	28.08.15	1	28.08.15	28.08.15
ПС 110 кВ Кировская													
1Т-40	2	03.08.15	04.08.15	ТР, АГ - 2 ч.	2	03.08.15	04.08.15	2	03.08.15	04.08.15	2	03.08.15	04.08.15
2Т-40	2	05.08.15	06.08.15	ТР, АГ - 2 ч.	2	05.08.15	06.08.15	2	05.08.15	06.08.15	2	05.08.15	06.08.15
ПС 110 кВ Лебедёвская													
1Т	5	03.08.15	07.08.15	Проверка РЗА, АГ - 2 ч.	5	03.08.15	07.08.15	5	03.08.15	07.08.15	5	03.08.15	07.08.15
2Т	5	10.08.15	14.08.15	Проверка РЗА, АГ - 2 ч.	5	10.08.15	14.08.15	5	10.08.15	14.08.15	5	10.08.15	14.08.15
ПС 110 кВ Мостовая													
ОВ-110	1	21.08.15	21.08.15	И: 0Ш-ТН-110, АГ - 1 ч.	1	21.08.15	21.08.15	1	21.08.15	21.08.15	1	21.08.15	21.08.15
ПС 110 кВ Плотниково													
1Т-10,0	1	18.08.15	18.08.15	И, АГ - 3 ч.	1	18.08.15	18.08.15	1	18.08.15	18.08.15	1	18.08.15	18.08.15
2Т-10,0	1	20.08.15	20.08.15	И, АГ - 3 ч.	1	20.08.15	20.08.15	1	19.08.15	19.08.15	1	20.08.15	20.08.15
1Т-10,0	2	03.08.15	04.08.15	ТО ЛР-110-П-1, АГ - 2 ч.	2	03.08.15	04.08.15						
2Т-10,0	2	10.08.15	11.08.15	ТО ЛР-110-П-2, АГ - 2 ч.	2	10.08.15	11.08.15						
ПС 110 кВ Сварная													

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1Т-25	3	12.08.15	14.08.15	ТР, АГ - 2 ч.	3	12.08.15	14.08.15	3	10.08.15	12.08.15	3	12.08.15	14.08.15
2Т-25	3	19.08.15	21.08.15	ТР, АГ - 2 ч.	3	17.08.15	19.08.15	3	17.08.15	19.08.15	3	17.08.15	19.08.15
ПС 110 кВ Сосновка													
1Т-16	5	03.08.15	07.08.15	ТР, АГ - 4 ч.	5	03.08.15	07.08.15	5	03.08.15	07.08.15	5	03.08.15	07.08.15
2Т-16	5	10.08.15	14.08.15	ТР, АГ - 4 ч.	5	10.08.15	14.08.15	5	10.08.15	14.08.15	5	10.08.15	14.08.15
ПС 110 кВ Театральная													
1Т-40	2	03.08.15	04.08.15	, АГ - 2 ч.	2	03.08.15	04.08.15						
2Т-40	2	05.08.15	06.08.15	, АГ - 2 ч.	2	05.08.15	06.08.15						
ПС 110 кВ Тепловая													
1Т-40	3	10.08.15	12.08.15	ТР, АГ - 2 ч.	3	10.08.15	12.08.15	3	10.08.15	12.08.15	3	10.08.15	12.08.15
1Т-40	5	10.08.15	14.08.15	"К", АГ - 5 ч.	5	10.08.15	14.08.15	5	10.08.15	14.08.15	5	10.08.15	14.08.15
2Т-40	3	17.08.15	19.08.15	ТР, АГ - 2 ч.	3	17.08.15	19.08.15	3	17.08.15	19.08.15	3	17.08.15	19.08.15
2Т-40	5	17.08.15	21.08.15	"К", АГ - 5 ч.	5	17.08.15	21.08.15	5	17.08.15	21.08.15	5	17.08.15	21.08.15
СВ-110	1	03.08.15	03.08.15	"В": 1ТН-110 вторичные цепи, АГ - 1 ч.	1	03.08.15	03.08.15	1	03.08.15	03.08.15	1	03.08.15	03.08.15
СВ-110	1	04.08.15	04.08.15	"В": 2ТН-110 вторичные цепи, АГ - 1 ч.	1	04.08.15	04.08.15	1	04.08.15	04.08.15	1	04.08.15	04.08.15
ПС 110 кВ Толмачёвская													
1Т-40	3	25.08.15	27.08.15	ТР, АГ - 2 ч.	3	24.08.15	26.08.15	3	21.09.15	23.09.15	3	24.08.15	26.08.15
2Т-40	3	31.08.15	02.09.15	И; ТР, АГ - 2 ч.	3	31.08.15	02.09.15	3	28.09.15	30.09.15	3	31.08.15	02.09.15

ТР - текущий ремонт
 КР - капитальный ремонт
 ТО - техническое обслуживание
 СР - средний ремонт
 "В" - профвосстановление РЗА
 "К" - профконтроль РЗА
 "К1" - первый профконтроль РЗА
 "Т" - тестовый контроль РЗА
 "СКО" - снятие контрольных осциллограмм
 И - испытание в/в оборудования