

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «РЭС» в июле 2015 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ЛЭП 220 кВ													
ВЛ 220 кВ Заря - Отрадная (235)	1	27.07.15	27.07.15	ТР: 2ТН-220 ПС 220 кВ Отрадная, АГ - 8 ч.	1	13.07.15	13.07.15	1	13.07.15	13.07.15	1	13.07.15	13.07.15
ВЛ 220 кВ Заря - Отрадная (235)	4	28.07.15	31.07.15	ТР: В-235 ПС 220 кВ Отрадная, АГ - 8 ч.	4	14.07.15	17.07.15	4	14.07.15	17.07.15	4	14.07.15	17.07.15
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Отрадная (237)	1	20.07.15	20.07.15	ТР: 1ТН-220 ПС 220 кВ Отрадная, АГ - 8 ч.	1	20.07.15	20.07.15	1	06.07.15	06.07.15	1	20.07.15	20.07.15
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Отрадная (237)	4	21.07.15	24.07.15	ТР: В-237 ПС 220 кВ Отрадная, АГ - 8 ч.	4	21.07.15	24.07.15	4	07.07.15	10.07.15	4	21.07.15	24.07.15
ВЛ 220 кВ Омская ТЭЦ-4 - Татарская (246)	3	13.07.15	15.07.15	ТР ЛР-246 ПС 220 кВ Татарская, АГ - 3 ч.	3	13.07.15	15.07.15	3	20.07.15	22.07.15	3	13.07.15	15.07.15
ВЛ 220 кВ Омская ТЭЦ-4 - Татарская (246)	21	13.07.15	02.08.15	К.Р. капитальный ремонт и техническое обслуживание, аварийная готовность 4 часов, с заземлением с обоих концов ВЛ. Установка заземления на рабочем месте., АГ - 4 ч.	21	13.07.15	02.08.15	9	01.06.15	09.06.15	9	13.07.15	21.07.15
ВЛ 220 кВ Омская ТЭЦ-4 - Татарская (246)	4	13.07.15	16.07.15	ТЭЦ-4 ТР,ТН и ТТ, ВВИ, АГ-4ч, АГ -4 ч.	4	13.07.15	16.07.15	4	01.09.15	04.09.15	4	13.07.15	16.07.15
ВЛ 220 кВ Восточная - Научная (254)	1	15.07.15	15.07.15	ТР: ОР-254, ЛР-254 ПС 220 кВ Восточная, АГ - 2 ч.	1	15.07.15	15.07.15	1	16.06.15	16.06.15	1	15.07.15	15.07.15
ВЛ 220 кВ Восточная - Научная (254)	1	15.07.15	15.07.15	ТР ЛР-254 ПС 220 кВ Научная, АГ - 2 ч.	1	15.07.15	15.07.15	1	15.07.15	15.07.15	1	15.07.15	15.07.15
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Научная (255)	1	08.07.15	08.07.15	ТР ЛР-255 ПС 220 кВ Научная, АГ - 2 ч.	1	08.07.15	08.07.15	1	08.07.15	08.07.15	1	08.07.15	08.07.15
ВЛ 220 кВ Плотинная - Светлая (ВЛ ПС-212)	5	20.07.15	24.07.15	КР, Замена дефектной изоляции на опорах 804, 805, 806, 7/801, 8/801, АГ - 4 ч.	5	20.07.15	24.07.15						
ВЛ 220 кВ Светлая - Урваево	10	05.07.15	14.07.15	КР. Замена поврежденных изоляторов. Установка грозозрядных	10	05.07.15	14.07.15	10	13.07.15	22.07.15	10	05.07.15	14.07.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				рогов. Замена гасителей вибрации. Ремонт провода. Замена плашечного соединительного зажима прессуемым. Ремонт провода. Проверка состояния проводов, грозозащитных тросов в поддерживающих зажимах. Заделка трещин на Ж/Б опоре. Снятие гнезд. , АГ - 4 ч.									
ВЛ 220 кВ Светлая - Урываево	5	06.07.15	10.07.15	Ремонт 2 сек.ш 220 кВ ПС 220 кВ Светлая, АГ - 6 ч.	5	06.07.15	10.07.15	2	06.07.15	07.07.15	5	06.07.15	10.07.15
ВЛ 220 кВ Световская - Краснозерская	2	16.07.15	17.07.15	ПС 220 кВ Световская: ТР КС-217, АГ - 1 ч.	2	23.07.15	24.07.15	2	23.07.15	24.07.15	2	23.07.15	24.07.15
ВЛ 220 кВ Плотинная - Светлая (ВЛ ПС-212)	5	20.07.15	24.07.15	ПС 220 кВ Светлая: ТР, ВВИ: В ПС-212. , АГ - 12 ч.	5	20.07.15	24.07.15	5	29.06.15	03.07.15	5	20.07.15	24.07.15
ВЛ 220 кВ Плотинная - Светлая (ВЛ ПС-212)	5	20.07.15	24.07.15	КР. Замена изоляторов. Регулировка искровых промежутков грозоразрядных рогов. Замена гасителей вибрации. Ремонт провода. Замена плашечного соединительного зажима прессуемым. Проверка состояния проводов, грозозащитных тросов в поддерживающих зажимах. Заделка трещин на Ж/Б опоре. Верховой осмотр. Ремонт фундаментов. Снятие гнезд. , АГ - 4 ч.	5	20.07.15	24.07.15	5	29.06.15	03.07.15	5	20.07.15	24.07.15
ВЛ 220 кВ Сузун -	5	15.07.15	19.07.15	КР. Замена	5	15.07.15	19.07.15	5	06.07.15	10.07.15	5	13.07.15	17.07.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Светлая (ВЛ СС-211)				поврежденных изоляторов. Установка грозоразрядных рогов. Ремонт провода. Замена гасителей вибрации.. Замена плашечного соединительного зажима прессуемым. Проверка состояния проводов, грозозащитных тросов в поддерживающих зажимах. Заделка трещин на Ж/Б опоре. Верховой осмотр. , АГ -4 ч.									
ВЛ 220 кВ Сузун - Светлая (ВЛ СС-211)	5	15.07.15	19.07.15	ПС 220 кВ Светлая: ТР, ВВИ: В СС-211 , АГ -12 ч.	5	15.07.15	19.07.15						
ВЛ 220 кВ Сузун - Светлая (ВЛ СС-211)	3	06.07.15	08.07.15	ПС 220 кВ Светлая: ВПр на время вывода в ремонт 2 сек.ш 220 кВ и ТО: схема управления ШР-2 ОВ-220, АГ - 4 ч.	3	06.07.15	08.07.15						
ЛЭП 110 кВ													
ВЛ 110 кВ Восточная - Кошево с отпайкой на ПС Гусиный Брод (В-1 Восточная - Кошево)	1	22.07.15	22.07.15	ТР разъединителя ЛР В1-110 и выключателя В вв 1-110 ПС 110 кВ Гусиный Брод, АГ - 2 ч.	1	22.07.15	22.07.15	1	20.07.15	20.07.15	1	20.07.15	20.07.15
ВЛ 110 кВ Кошево - Порос с отпайками (В-1 Кошево - Порос)	1	21.07.15	21.07.15	ТР разъединителей: ЛРВ-2-110, ШРВ2-110, В2-110 ПС 110 кВ Мошково, АГ - 2 ч.	1	21.07.15	21.07.15	1	21.07.15	21.07.15	1	21.07.15	21.07.15
ВЛ 110 кВ Восточная - Лазурная с отпайкой на ПС Гусиный Брод (В-2 Восточная - Лазурная)	1	23.07.15	23.07.15	ТР разъединителя ЛР В2-110 и выключателя В вв 2-110 ПС 110 кВ Гусиный Брод, АГ - 2 ч.	1	23.07.15	23.07.15	1	21.07.15	21.07.15	1	21.07.15	21.07.15
ВЛ 110 кВ Лазурная - Сокур (В-2 Лазурная - Сокур)	2	14.07.15	15.07.15	ТР разъединителей: ЛРВ-2-3, РПЗ ПС 110 кВ Сокур, АГ - 2 ч.	2	13.07.15	14.07.15	2	13.07.15	14.07.15	2	13.07.15	14.07.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Ояш - Сокур с отпайками (В-2 Ояш - Сокур)	2	09.07.15	10.07.15	ТР разъединителей: ЛРВ-2-В, РПВ ПС 110 кВ Сокур, АГ - 2 ч.	2	08.07.15	09.07.15	2	08.07.15	09.07.15	2	08.07.15	09.07.15
ВЛ 110 кВ Ояш - Сокур с отпайками (В-2 Ояш - Сокур)	1	20.07.15	20.07.15	ТР разъединителей: ЛРВ-1-110, ШРВ1-110, В1-110 ПС 110 кВ Мошково, АГ - 2 ч.	1	20.07.15	20.07.15	1	20.07.15	20.07.15	1	20.07.15	20.07.15
ВЛ 110 кВ Моховая - Чахлово (В-5 Моховая - Чахлово)	2	16.07.15	17.07.15	ТР разъединителей: ЛРВ-5-В, ПС 110 кВ Чахлово, АГ - 2 ч.	2	15.07.15	16.07.15	2	15.07.15	16.07.15	2	15.07.15	16.07.15
ВЛ 110 кВ Ояш - Чахлово с отпайкой на ПС Чебула (В-5 Ояш - Чахлово)	2	07.07.15	08.07.15	ТР разъединителей: ЛРВ-5-3, ПС 110 кВ Чахлово, АГ - 2 ч.	2	06.07.15	07.07.15	2	06.07.15	07.07.15	2	06.07.15	07.07.15
ВЛ 110 кВ Моховая - Болотная II цепь (В-8 Моховая - Болотная)	2	30.07.15	31.07.15	ТР разъединителей: ЛРВ-8-3, ПС 110 кВ Болотная, АГ - 2 ч.	2	30.07.15	31.07.15	2	05.08.15	06.08.15	2	05.08.15	06.08.15
ВЛ 110 кВ Юрга - Болотная с отпайкой на ПС Таскаево II цепь (В-8 Юрга - Болотная)	2	28.07.15	29.07.15	ТР разъединителей: ЛРВ-8-В, ПС 110 кВ Болотная, АГ - 2 ч.	2	28.07.15	29.07.15	2	03.08.15	04.08.15	2	03.08.15	04.08.15
ВЛ 110 кВ Дуленская - Кабинетное с отпайкой на ПС Тихомирово (3-4 Дуленская - Кабинетное)	12	06.07.15	17.07.15	КР ВЛЗ-4 ПС 110 кВ Дуленская, АГ - 16 ч.	12	06.07.15	17.07.15	12	06.07.15	17.07.15	12	06.07.15	17.07.15
ВЛ 110 кВ Дуленская - Кабинетное с отпайкой на ПС Тихомирово (3-4 Дуленская - Кабинетное)	1	16.07.2015	16.07.2015	К: ПС 110 кВ Дуленская: Комплект ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Дуленская - Чулымская с отпайками II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО), АГ-1ч	1	16.07.2015	16.07.2015						
ВЛ 110 кВ Груздévка - Кокошино с отпайкой на ПС Каргат (3-5 Груздévка - Кокошино)	1	13.07.15	13.07.15	И В-110-3-5 ПС 220 кВ Груздévка, АГ - 2 ч.	1	13.07.15	13.07.15	1	13.07.15	13.07.15	1	13.07.15	13.07.15
ВЛ 110 кВ Груздévка - Кокошино с отпайкой на ПС Каргат (3-5 Груздévка - Кокошино)	5	13.07.15	17.07.15	Верховой осмотр, АГ - 4 ч.	5	13.07.15	17.07.15	5	13.07.15	17.07.15	5	13.07.15	17.07.15
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кокошино с отпайками (3-5 Чулымская - Кокошино)	5	27.07.15	31.07.15	Верховой осмотр, АГ - 4 ч.	5	27.07.15	31.07.15	5	06.07.15	10.07.15	5	27.07.15	31.07.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кокшино с отпайками (3-5 Чулымская - Кокшино)	2	28.07.15	29.07.15	ТР: ЛР,ОР ПС 220 кВ Чулымская, АГ - 2 ч.	2	28.07.15	29.07.15	2	07.07.15	08.07.15	2	28.07.15	29.07.15
ВЛ 110 кВ Чулымская - Груздэвка с отпайками (3-6)	1	20.07.15	20.07.15	И В-110-3-6 ПС 220 кВ Груздэвка, АГ - 2 ч.	1	20.07.15	20.07.15	1	14.07.15	14.07.15	1	14.07.15	14.07.15
ВЛ 110 кВ Чулымская - Груздэвка с отпайками (3-6)	1	21.07.15	21.07.15	ТР ЛР-110-3-6 на ПС 110 кВ Каргат, ПС 110 кВ Секты, АГ - 1 ч.	1	21.07.15	21.07.15	1	07.09.15	07.09.15	1	07.09.15	07.09.15
ВЛ 110 кВ Чулымская - Груздэвка с отпайками (3-6)	5	20.07.15	24.07.15	Верховой осмотр, АГ - 4 ч.	5	20.07.15	24.07.15	5	20.07.15	24.07.15	5	20.07.15	24.07.15
ВЛ 110 кВ Чулымская - Груздэвка с отпайками (3-6)	2	23.07.15	24.07.15	ТР: ЛР,ОР ПС 220 кВ Чулымская, АГ - 2 ч.	2	23.07.15	24.07.15	2	01.07.15	02.07.15	2	23.07.15	24.07.15
ВЛ 110 кВ Груздэвка - Кожурла с отпайкой на ПС Убинская (3-7 Груздэвка - Кожурла)	1	30.07.15	30.07.15	И В-110-3-7 ПС 220 кВ Груздэвка, АГ - 2 ч.	1	30.07.15	30.07.15	1	16.07.15	16.07.15	1	16.07.15	16.07.15
ВЛ 110 кВ Груздэвка - Клубничная с отпайкой на ПС Убинская (3-8 Груздэвка - Клубничная)	1	31.07.15	31.07.15	И В-110-3-8 ПС 220 кВ Груздэвка, АГ - 2 ч.	1	31.07.15	31.07.15	1	17.07.15	17.07.15	1	17.07.15	17.07.15
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)	2	29.07.15	30.07.15	КР ЛР2315-110, ТР ОР2-110, ТТ-110 на ПС 110 кВ Каратканск, АГ - 1 ч.	2	29.07.15	30.07.15	2	22.06.15	23.06.15	2	29.07.15	30.07.15
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)	1	31.07.15	31.07.15	ТР ЛР315-110, Тр. тока-110 ПС 110 кВ Илошкино, АГ - 0,5 ч.	1	31.07.15	31.07.15	1	08.06.15	08.06.15	1	31.07.15	31.07.15
ВЛ 110 кВ Татарская - Каратканск с отпайкой на ПС Забулга (3-15 Татарская - Каратканск)	2	15.07.15	16.07.15	КР ЛР1315-110, ТР ОР1-110, ТТ-110 ПС 110 кВ Каратканск, АГ - 1 ч.	2	15.07.15	16.07.15	2	10.08.15	11.08.15	2	15.07.15	16.07.15
ВЛ 110 кВ Валерино-Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)	19	17.07.15	04.08.15	КР В315-110 ПС 110 кВ Валерино, АГ - 48 ч	19	17.07.15	04.08.15	19	22.06.15	10.07.15	19	17.07.15	04.08.15
ВЛ 110 кВ Татарская - Колония с отпайками (3-16 Татарская - Колония)	1	13.07.15	13.07.15	ТР 316-110 на ПС 110 кВ Забулга, АГ - 0,5 ч.	1	13.07.15	13.07.15	1	06.07.15	06.07.15	1	13.07.15	13.07.15
ВЛ 110 кВ Татарская - Колония с отпайками (3-16 Татарская - Колония)	2	13.07.15	14.07.15	ТР ОР1-110, ТР ЛР1316-110, ТТ-110 на ПС 110 кВ Колония, АГ - 0,5 ч.	2	13.07.15	14.07.15	2	06.07.15	07.07.15	2	13.07.15	14.07.15
ВЛ 110 кВ	2	15.07.15	16.07.15	ТР разъединителей	2	13.07.15	14.07.15	2	06.07.15	07.07.15	2	06.07.15	07.07.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Новосибирская ТЭЦ-3 - Чик с отпайками (3-18 Новосибирская ТЭЦ-3 - Чик)				1СП-110 ПС 110 кВ Чик: ЛР-В, РП-В, ШРТН1-110, ШРВТ1-110, ШРВС-110, АГ - 2 ч.									
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кочки с отпайками II цепь (3-21)	5	13.07.15	17.07.15	ТР: Чистка просеки на уч. Чулымская - Кочки, , АГ - 4 ч.	5	13.07.15	17.07.15						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская с отпайками I цепь (3-27)	5	20.07.15	24.07.15	Расчистка просеки, ТО ЛР ПС 110 кВ Морская, ПС 110 кВ Ярковская, ПС 110 кВ Боровская, АГ - 3 ч.	5	20.07.15	24.07.15	5	07.09.15	11.09.15	5	20.07.15	24.07.15
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Новосибирская ТЭЦ-2 II цепь (К-6)	3	22.07.15	24.07.15	ТР ВЛ К-5 Новосибирской ТЭЦ-3, АГ - 6 ч.	3	22.07.15	24.07.15	3	22.07.15	24.07.15	3	22.07.15	24.07.15
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская I цепь (К-15)	3	27.07.15	29.07.15	Новосибирская ГЭС: Техническое обслуживание В К15, ЛР К15, ТР конденсаторов связи, ВЧ загрязителей., АГ - 8 ч.	3	27.07.15	29.07.15						
ВЛ 110 кВ Комсомольская - Мостовая II цепь (К-22)	5	20.07.15	24.07.15	ТР: В-К-22, ШР-К-22 ПС 110 кВ Мостовая, АГ - 8 ч.	5	20.07.15	24.07.15	5	20.07.15	24.07.15	5	20.07.15	24.07.15
ВЛ 110 кВ Восточная - Мостовая с отпайкой на ПС Камышенская II цепь (К-24)	5	20.07.15	24.07.15	ТР: В-К-24, ШР-К-24 ПС 110 кВ Мостовая, АГ - 8 ч.	5	20.07.15	24.07.15	5	20.07.15	24.07.15	5	20.07.15	24.07.15
ВЛ 110 кВ Барышевская - Горная с отпайками (П-1 Барышевская - Горная)	5	29.06.15	03.07.15	Замена изоляторов, АГ - 4 ч.	5	29.06.15	03.07.15	5	29.06.15	03.07.15	5	29.06.15	03.07.15
ВЛ 110 кВ Мурлыгкино - Горная (П-1 Мурлыгкино - Горная)	5	27.07.15	31.07.15	БВР: Замена изоляторов, вырубка деревьев, АГ - 4ч.	5	27.07.15	31.07.15						
ВЛ 110 кВ Барышевская - Горная с отпайками (П-1 Барышевская - Горная)	4	03.08.15	06.08.15	ТО ЛР ПС 110 кВ Железнодорожная, ПС 110 кВ Плотниково, АГ - 2 ч.	2	27.07.15	28.07.15	2	16.07.15	17.07.15	2	27.07.15	28.07.15
ВЛ 110 кВ Барышевская - Буготак с отпайками (П-2 Барышевская - Буготак)	4	10.08.15	13.08.15	ТО ЛР ПС 110 кВ Железнодорожная, ПС 110 кВ Плотниково, АГ - 2 ч.	2	29.07.15	30.07.15	2	20.07.15	21.07.15	2	29.07.15	30.07.15
ВЛ 110 кВ Торсьма -	2	06.07.15	07.07.15	ТР разъединителя ЛР	2	06.07.15	07.07.15	2	01.09.15	02.09.15	2	01.09.15	02.09.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Тогучин с отпайками (П-3 Торсьма - Тогучин)				ПЗ-110 ПС 110 кВ Зверобойка, АГ - 2 ч.									
ВЛ 110 кВ Торсьма - Тогучин с отпайками (П-3 Торсьма - Тогучин)	5	06.07.15	10.07.15	Расчистка просеки, замена изоляторов, АГ - 3 ч.	5	06.07.15	10.07.15	5	15.06.15	19.06.15	5	06.07.15	10.07.15
ВЛ 110 кВ Торсьма - Изюлинка с отпайками (П-4 Торсьма - Изюлинка)	1	14.07.15	14.07.15	ТР разъединителя ЛР П4-110 и выключателя В П4-110 ПС 110 кВ Падунская, АГ - 2 ч.	1	14.07.15	14.07.15	1	13.05.15	13.05.15	1	13.05.15	13.05.15
ВЛ 110 кВ Торсьма - Изюлинка с отпайками (П-4 Торсьма - Изюлинка)	11	14.07.15	24.07.15	Проверка защит ЭПЗ-1636 ПС 110 кВ Торсьма, АГ - 2 ч.	11	14.07.15	24.07.15	11	14.07.15	24.07.15	11	14.07.15	24.07.15
ВЛ 110 кВ Торсьма - Изюлинка с отпайками (П-4 Торсьма - Изюлинка)	1	15.07.15	15.07.15	ТР разъединителя ЛР П4Т-110 и выключателя ВТ2-110 ПС 110 кВ Изюлинка, АГ - 2 ч.	1	15.07.15	15.07.15	1	14.05.15	14.05.15	1	14.05.15	14.05.15
ВЛ 110 кВ Торсьма - Изюлинка с отпайками (П-4 Торсьма - Изюлинка)	1	16.07.15	16.07.15	ТР разъединителя ЛР П4-110 и выключателя В П4-110. ПС 110 кВ Торсьма, АГ - 2 ч.	1	16.07.15	16.07.15	1	15.05.15	15.05.15	1	15.05.15	15.05.15
ВЛ 110 кВ Торсьма - Изюлинка с отпайками (П-4 Торсьма - Изюлинка)	1	20.07.15	20.07.15	ТР разъединителя ЛР П4-110 ПС 110 кВ Зверобойка, АГ - 2 ч.	1	20.07.15	20.07.15	1	03.09.15	03.09.15	1	03.09.15	03.09.15
ВЛ 110 кВ Тулинская - Комсомольская I цепь (Ч-1)	1	01.07.15	01.07.15	ТР разъединитель ЛР Ч1-110 ПС 110 кВ Чемская, АГ - 2 ч.	1	01.07.15	01.07.15	1	01.07.15	01.07.15	1	01.07.15	01.07.15
ВЛ 110 кВ Тулинская - Комсомольская II цепь (Ч-2)	1	02.07.15	02.07.15	ТР разъединителя ЛР Ч2-110 ПС 110 кВ Чемская, АГ - 2 ч.	1	02.07.15	02.07.15	1	02.07.15	02.07.15	1	02.07.15	02.07.15
ВЛ 110 кВ Торсьма - Изюлинка с отпайками (П-4 Торсьма - Изюлинка)	5	20.07.15	24.07.15	Расчистка просеки, замена изоляторов, АГ - 3 ч.	5	20.07.15	24.07.15	5	18.05.15	22.05.15	5	20.07.15	24.07.15
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Барабинская ТЭЦ - Биаза - Чаны	1	02.07.15	02.07.15	ТР ЛР 3-47, ШР-110-1Т, ТР ВЧ заградителя и конденсатора связи ВЛ 110кВ 3-47 ПС Кыштовская, АГ - 3 ч.	1	02.07.15	02.07.15						
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Барабинская ТЭЦ - Биаза - Чаны	2	13.07.15	14.07.15	ТР. Замена опоры на ЛЭП-110 кВ № 81. (участок БТЭЦ - ПС 110 кВ Сергино),	2	13.07.15	14.07.15						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				АГ - 3 ч.									
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Барабинская ТЭЦ - Биаза - Чаны	2	15.07.15	16.07.15	КР ЛР 3-43, ШР-110-2Т, ТР ВЧ заградителя и конденсатора связи ЛЭП 3-43 ПС 110 кВ Кыштовская, АГ - 3 ч.	2	15.07.15	16.07.15	2	02.07.15	03.07.15	2	15.07.15	16.07.15
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Барабинская ТЭЦ - Биаза - Чаны	2	20.07.15	21.07.15	ТР ЛР 3-43 ПС 110 кВ Сибирская, АГ - 3 ч.	2	20.07.15	21.07.15	2	05.07.15	06.07.15	2	20.07.15	21.07.15
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Барабинская ТЭЦ - Биаза - Чаны	2	22.07.15	23.07.15	ТР ЛР 3-44 ПС 110 кВ Сибирская, АГ - 3 ч.	2	22.07.15	23.07.15	2	09.07.15	10.07.15	2	22.07.15	23.07.15
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Барабинская ТЭЦ - Здвинская - Урожай	5	20.07.15	24.07.15	ТР, ТО ВЛ 110 кВ Урожай - Ирбизино (3-53), АГ - 1 ч.	5	20.07.15	24.07.15	5	20.07.15	24.07.15	5	20.07.15	24.07.15
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Кочки - Довольное - Здвинская	2	01.07.15	02.07.15	ТР: Перенос места разрыва транзита на ПС 110 кВ Комарье, для чистка просеки и замены изоляторов на ВЛ 110 кВ Кочки-Комарье (3-31), , АГ - 4 ч.	2	01.07.15	02.07.15						
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Кочки - Довольное - Здвинская	2	06.07.15	07.07.15	ТР: Перенос места разрыва транзита на ПС 110 кВ Суздалка, для чистка просеки и замены изоляторов на ВЛ 110 кВ Суздалка - Довольное (3-63), АГ - 3 ч.	2	06.07.15	07.07.15						
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Кочки - Довольное - Здвинская	2	09.07.15	10.07.15	ТР: Перенос места разрыва транзита на ПС 110 кВ Ильинка, для замены изоляторов и ремонта грозотроса на ВЛ 110 кВ Ильинка - Суздалка (3-64), АГ - 4 ч.	2	09.07.15	10.07.15						
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Урожай - Краснозерская - Кочки	1	22.07.15	22.07.15	ТР, ТО ЛР 3-22 К, ЛР 3-22 Ч ПС 110 кВ Петропавловская, АГ	1	22.07.15	22.07.15	1	22.07.15	22.07.15	1	22.07.15	22.07.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				- 1 ч.									
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Урожай - Купинская - Татарская	1	01.07.15	01.07.15	И, Испытания 1ТН-110 ПС 110 кВ Савкино, АГ - 2 ч.	1	01.07.15	01.07.15	1	01.07.15	01.07.15	1	01.07.15	01.07.15
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Урожай - Купинская - Татарская	1	02.07.15	02.07.15	И, Испытания 2ТН-110 ПС 110 кВ Савкино, АГ - 2 ч.	1	02.07.15	02.07.15	1	02.07.15	02.07.15	1	02.07.15	02.07.15
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Урожай - Купинская - Татарская	2	07.07.15	08.07.15	ТР, ТО ВЛ 110 кВ Татарская - Купино с отпайками I цепь (3-25), АГ - 1 ч.	2	07.07.15	08.07.15						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Отрадная с отпайками I цепь (С-7)	4	06.07.15	09.07.15	ТР: 1ШР-ОВ-110, ШР-С-9, 1СР-110, ШР-С-7, ШР-110-1АТ, Р-1ТН-110 ПС 220 кВ Отрадная, АГ - 8 ч.	4	06.07.15	09.07.15	4	20.07.15	23.07.15	4	06.07.15	09.07.15
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Отрадная с отпайками II цепь (С-8)	4	13.07.15	16.07.15	ТР: 2ШР-ОВ-110, ШР-С-10, 2СР-110, ШР-С-8, ШР-110-2АТ, Р-2ТН-110 ПС 220 кВ Отрадная, АГ - 8 ч.	4	27.07.15	30.07.15	4	27.07.15	30.07.15	4	27.07.15	30.07.15
ВЛ 110 кВ Дружная - Кольвань с отпайками (С-24)	12	06.07.15	17.07.15	ТР: Чистка просеки на участке Дружная - Новокремлевская, АГ - 4 ч.	12	06.07.15	17.07.15						
ВЛ 110 кВ Инская - Тальменская с отпайками (Ю-8 Инская - Тальменская)	1	27.07.15	27.07.15	ТР: ЛР-Ю-8 ПС 110 кВ Силикатная, АГ - 4 ч.	1	27.07.15	27.07.15	1	06.07.15	06.07.15	1	27.07.15	27.07.15
ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная с отпайками I цепь (Ю-9)	5	06.07.15	10.07.15	Верховой осмотр, АГ - 4 ч.	5	06.07.15	10.07.15	5	07.09.15	11.09.15	5	06.07.15	10.07.15
ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная с отпайками I цепь (Ю-9)	1	09.07.15	09.07.15	И; ТР: В-Ю-9, КС ф.А,В,С ПС 110 кВ Искитимская, АГ - 8 ч.	1	09.07.15	09.07.15	1	09.09.15	09.09.15	1	08.07.15	08.07.15
ВЛ 110 кВ Посевная - Усть-Тальменская с отпайками (Ю-14)	1	24.07.15	24.07.15	ТР ЛР Ю14-110 ПС 110 кВ Черепаново тяг., АГ - 2 ч.	1	24.07.15	24.07.15	1	24.07.15	24.07.15	1	24.07.15	24.07.15
ВЛ 110 кВ Посевная - Усть-Тальменская с отпайками (Ю-14)	1	08.07.15	08.07.15	ТР ШР2 Ю-14, ШР2 Т1-110, АГ-2ч	1	08.07.15	08.07.15	1	08.07.15	08.07.15	1	08.07.15	08.07.15
ВЛ 110 кВ Посевная - Усть-Тальменская с отпайками (Ю-14)	1	07.07.15	07.07.15	ТР ЛР Ю-14, ШР1 Ю-14, АГ-2ч	1	07.07.15	07.07.15	1	07.07.15	07.07.15	1	07.07.15	07.07.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Подстанции 220 кВ													
ПС 220 кВ Восточная													
1ТН-220	19	15.06.15	03.07.15	ТР: 1ШР, АГ - 4 ч.	19	15.06.15	03.07.15	22	15.06.15	06.07.15	19	15.06.15	03.07.15
1Ш-220	19	15.06.15	03.07.15	ТР: 1ШР, АГ - 4 ч.	19	15.06.15	03.07.15	22	15.06.15	06.07.15	19	15.06.15	03.07.15
3АТ-200	3	01.07.15	03.07.15	ТР: 3АТ-200, 3ЛРТ, 1ШР, ТР, ОР, 1ТР-10, 3ТР-10, АГ - 4 ч.	3	01.07.15	03.07.15	3	01.07.15	03.07.15	3	01.07.15	03.07.15
В-254	1	15.07.15	15.07.15	ТР: ОР-254, ЛР-254, АГ - 2 ч.	1	15.07.15	15.07.15	1	16.06.15	16.06.15	1	15.07.15	15.07.15
В-К-12	1	23.07.15	23.07.15	И: вводы 110 кВ В-К-12, АГ - 2 ч.	1	23.07.15	23.07.15	1	23.07.15	23.07.15	1	23.07.15	23.07.15
ОВ-220	16	18.06.15	03.07.15	ТР: ОР, ОТН, АГ - 4 ч.	16	18.06.15	03.07.15	22	15.06.15	06.07.15	16	18.06.15	03.07.15
ОВ-220	1	15.07.15	15.07.15	ТР: ОР,, АГ - 4 ч.	1	15.07.15	15.07.15						
ПС 220 кВ Дружная													
1АТ-63	5	29.06.15	03.07.15	"В": В, АГ - 5 ч.	5	29.06.15	03.07.15	5	29.06.15	03.07.15	5	29.06.15	03.07.15
2ТН-220	11	20.07.15	30.07.15	ТР: 2ШР присоединений, АГ - 4 ч.	11	20.07.15	30.07.15	2	15.06.15	16.06.15	2	20.07.15	21.07.15
2ТН-220	1	27.07.15	27.07.15	И; ТР: 2ТН-220, Р, АГ - 2 ч.	1	27.07.15	27.07.15	1	23.06.15	23.06.15	1	27.07.15	27.07.15
2Ш-220кВ	11	20.07.15	30.07.15	ТР: 2ШР присоединений, АГ - 4 ч.	11	20.07.15	30.07.15	2	15.06.15	16.06.15	2	20.07.15	21.07.15
В-239	1	20.07.15	20.07.15	ТР: 2ШР, АГ - 2 ч.	1	20.07.15	20.07.15	1	15.06.15	15.06.15	1	20.07.15	20.07.15
В-240	1	21.07.15	21.07.15	ТР: 2ШР, АГ - 2 ч.	1	21.07.15	21.07.15	1	16.06.15	16.06.15	1	21.07.15	21.07.15
В-241	1	28.07.15	28.07.15	ТР: 2ШР, АГ - 2 ч.	1	28.07.15	28.07.15	1	24.06.15	24.06.15	1	28.07.15	28.07.15
В-242	1	23.07.15	23.07.15	ТР: 2ШР, АГ - 2 ч.	1	23.07.15	23.07.15	1	19.06.15	19.06.15	1	23.07.15	23.07.15
В-257	1	22.07.15	22.07.15	ТР: 2ШР, АГ - 2 ч.	1	22.07.15	22.07.15	1	18.06.15	18.06.15	1	22.07.15	22.07.15
ОВ-220	1	24.07.15	24.07.15	ТР: 2ШР, АГ - 2 ч.	1	24.07.15	24.07.15	1	22.06.15	22.06.15	1	24.07.15	24.07.15
ОВ-220	1	29.07.15	29.07.15	ТР: 2ШР, АГ - 2 ч.	1	29.07.15	29.07.15	1	25.06.15	25.06.15	1	29.07.15	29.07.15
ОВ-220	1	30.07.15	30.07.15	ТР: 2ШР, АГ - 2 ч.	1	30.07.15	30.07.15	1	26.06.15	26.06.15	1	30.07.15	30.07.15
ШСВ-110	5	06.07.15	10.07.15	КР: ШСВ-110, АГ - 48 ч.	5	06.07.15	10.07.15	5	06.07.15	10.07.15	5	06.07.15	10.07.15
ШСВ-220	1	27.07.15	27.07.15	ТР: 2ШР, АГ - 2 ч.	1	27.07.15	27.07.15	1	23.06.15	23.06.15	1	27.07.15	27.07.15
ПС 220 кВ Оградная													
1АТ-63	1	08.07.15	08.07.15	ТР: ШР-110-1АТ, АГ - 4 ч.	1	08.07.15	08.07.15	1	22.07.15	22.07.15	1	08.07.15	08.07.15
1АТ-63	5	20.07.15	24.07.15	ТР: 1АТ-63, 1ЛРТ, АГ - 4 ч.	5	20.07.15	24.07.15	5	06.07.15	10.07.15	5	20.07.15	24.07.15
1СШ-110	4	06.07.15	09.07.15	ТР: 1ШР-ОВ-110, ШР-С-9, 1СР-110,	4	06.07.15	09.07.15	4	20.07.15	23.07.15	4	06.07.15	09.07.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				ШР-С-7, ШР-110-1АТ, Р-1ТН-110, 1ТН-110, АГ - 8 ч.									
1СШ-220	5	20.07.15	24.07.15	ТР: В-237, 1АТ, 1ЛРТ, АГ - 8 ч.	5	20.07.15	24.07.15	5	06.07.15	10.07.15	5	20.07.15	24.07.15
1ТН-110	4	06.07.15	09.07.15	ТР: 1ШР-ОВ-110, ШР-С-9, 1СР-110, ШР-С-7, ШР-110-1АТ, 1ТН-110, Р-1ТН-110, АГ - 8 ч.	4	06.07.15	09.07.15	4	20.07.15	23.07.15	4	06.07.15	09.07.15
1ТН-220	1	20.07.15	20.07.15	И; ТР: 1ТН-220, АГ - 4 ч.	1	20.07.15	20.07.15	1	06.07.15	06.07.15	1	20.07.15	20.07.15
2АТ-63	5	27.07.15	31.07.15	ТР: 2АТ-63, 2ЛРТ, АГ - 4 ч.	5	13.07.15	17.07.15	5	13.07.15	17.07.15	5	13.07.15	17.07.15
2АТ-63	1	15.07.15	15.07.15	ТР: ШР-110-2АТ, АГ - 4 ч.	1	29.07.15	29.07.15	1	29.07.15	29.07.15	1	29.07.15	29.07.15
2СШ-110	4	13.07.15	16.07.15	ТР: 2ШР-ОВ-110, ШР-С-10, 2СР-110, ШР-С-8, ШР-110-2АТ, Р-2ТН-110, 2ТН-110, АГ - 8 ч.	4	27.07.15	30.07.15	4	27.07.15	30.07.15	4	27.07.15	30.07.15
2СШ-220	5	27.07.15	31.07.15	ТР: В-235, 2АТ, 2ЛРТ, СВ-220, АГ - 8 ч.	5	13.07.15	17.07.15	5	13.07.15	17.07.15	5	13.07.15	17.07.15
2ТН-110	4	13.07.15	16.07.15	ТР: 2ШР-ОВ-110, ШР-С-10, 2СР-110, ШР-С-8, ШР-110-2АТ, 2ТН-110, Р-2ТН-110, АГ - 8 ч.	4	27.07.15	30.07.15	4	27.07.15	30.07.15	4	27.07.15	30.07.15
2ТН-220	1	27.07.15	27.07.15	И; ТР: 2ТН-220, АГ - 8 ч.	1	13.07.15	13.07.15	5	13.07.15	17.07.15	5	13.07.15	17.07.15
В-235	5	27.07.15	31.07.15	ТР: В-235, АГ - 4 ч.	5	13.07.15	17.07.15	5	13.07.15	17.07.15	5	13.07.15	17.07.15
В-237	5	20.07.15	24.07.15	ТР: В-237, АГ - 4 ч.	5	20.07.15	24.07.15	5	06.07.15	10.07.15	5	20.07.15	24.07.15
В-С-7	1	08.07.15	08.07.15	ТР: ШР-С-7, АГ - 4 ч.	1	08.07.15	08.07.15	1	22.07.15	22.07.15	1	08.07.15	08.07.15
В-С-8	1	15.07.15	15.07.15	ТР: ШР-С-8, АГ - 4 ч.	1	29.07.15	29.07.15	1	29.07.15	29.07.15	1	29.07.15	29.07.15
ОВ-110	1	06.07.15	06.07.15	ТР: 1ШР-ОВ-110, АГ - 4 ч.	1	06.07.15	06.07.15	1	20.07.15	20.07.15	1	06.07.15	06.07.15
ОВ-110	3	07.07.15	09.07.15	ТР: ШР-С-9, 1СР-110, ШР-С-7, ШР-110-1АТ, Р-1ТН-110, 1ТН-110, АГ - 4 ч.	3	07.07.15	09.07.15	3	21.07.15	23.07.15	3	07.07.15	09.07.15
ОВ-110	1	13.07.15	13.07.15	ТР: 2ШР-ОВ-110, АГ - 4 ч.	1	27.07.15	27.07.15	1	27.07.15	27.07.15	1	27.07.15	27.07.15
ОВ-110	3	14.07.15	16.07.15	ТР: ШР-С-10, 2СР-110, ШР-С-8, ШР-110-2АТ, Р-2ТН-110, 2ТН-110, АГ - 4 ч.	3	28.07.15	30.07.15	3	28.07.15	30.07.15	3	28.07.15	30.07.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Ремонтная переемычка 220 кВ	5	20.07.15	24.07.15	ТР: ТТ-220, АГ - 4 ч.	5	20.07.15	24.07.15	5	06.07.15	10.07.15	5	20.07.15	24.07.15
СВ-110	4	06.07.15	09.07.15	ТР: 1СР-110, АГ - 4 ч.	4	06.07.15	09.07.15	4	20.07.15	23.07.15	4	06.07.15	09.07.15
СВ-110	4	13.07.15	16.07.15	ТР: 2ШР-ОВ-110, ШР-С-10, 2СР-110, ШР-С-8, ШР-110-2АТ, Р-2ТН-110, 2ТН-110, АГ - 4 ч.	4	27.07.15	30.07.15	4	27.07.15	30.07.15	4	27.07.15	30.07.15
СВ-220	5	27.07.15	31.07.15	ТР: СВ-220, АГ - 4 ч.	5	13.07.15	17.07.15	5	13.07.15	17.07.15	5	13.07.15	17.07.15
ПС 220 кВ Правобережная													
В-С-6	4	29.06.15	02.07.15	"В": В-С-6, АГ - 5 ч.	4	29.06.15	02.07.15	4	29.06.15	02.07.15	4	29.06.15	02.07.15
ПС 220 кВ Татарская													
1АТ-125	12	22.06.15	03.07.15	ТР-1АТ, ТР-10-1АТ, ШР-10-1АТ, ОПН-10-1АТ, РБНГ-101АТ; КР В-10-1АТ, АГ - ВЗ	12	22.06.15	03.07.15	12	08.06.15	19.06.15	12	24.08.15	04.09.15
1АТ-125	12	22.06.15	03.07.15	И-ОПН-220-1АТ, РВС-110-1АТ, В-110-1АТ, АГ - 8 ч.	12	22.06.15	03.07.15	12	08.06.15	19.06.15	12	24.08.15	04.09.15
1В-246	3	15.07.15	17.07.15	ТР 1В-246, АГ - 3 ч.	3	15.07.15	17.07.15	3	15.07.15	17.07.15	3	15.07.15	17.07.15
1В-246	5	27.07.15	31.07.15	"К"комплект ступенчатых защит, УРОВ, АПВ, АГ - 3 ч.	5	27.07.15	31.07.15	5	19.10.15	23.10.15	5	27.07.15	31.07.15
1СК	61	01.06.15	31.07.15	И: 1СК, АГ - ВЗ	61	01.06.15	31.07.15	33	15.06.15	17.07.15	33	17.08.15	18.09.15
1СК	61	01.06.15	31.07.15	КР 1СК, ТР 1В-1СК, РВС-10-1СК, ревизия задвижек, чистка бассейна, АГ - ВЗ	61	01.06.15	31.07.15	61	01.06.15	31.07.15	61	03.08.15	02.10.15
2В-246	5	27.07.15	31.07.15	"К"комплект ступенчатых защит, УРОВ, АПВ, АГ - 3 ч.	5	27.07.15	31.07.15	5	19.10.15	23.10.15	5	27.07.15	31.07.15
2СК	31	01.07.15	31.07.15	ТР 2СК, 1В-2СК, ШР-10-2СК, ТН-10-2СК, ОПН-10-2СК, ревизия задвижек, чистка бассейна,, АГ - ВЗ	31	01.07.15	31.07.15						
2Ш-110	9	25.06.15	03.07.15	КР 2ШР-1Т-40, ШР-110-2Т, ТР 2ШР 3-13, 2ШР 3-14, 2ШР 3-26, 2ШР ВО-110, 2ШР 3-15, 2ШР-110-1АТ, АГ - 3 ч.	9	25.06.15	03.07.15						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВШС-110	12	22.06.15	03.07.15	КР ВШС-110, АГ - ВЗ	12	22.06.15	03.07.15						
СШ-246	5	20.07.15	24.07.15	ТР ТН-СШ-246, РВС-СШ-246, 1ШР-1В-246, 1ШР-2В-246, АГ - 3 ч.	5	20.07.15	24.07.15	7	20.07.15	26.07.15	7	20.07.15	26.07.15
ТН-СШ-246	1	13.07.15	13.07.15	И - РВС-СШ-246, АГ - ВЗ	1	13.07.15	13.07.15						
ТН-СШ-246	5	27.07.15	31.07.15	"К"комплект ступенчатых защит, УРОВ, АПВ, АГ - 3 ч.	5	27.07.15	31.07.15	5	19.10.15	23.10.15	5	27.07.15	31.07.15
ПС 220 кВ Тулинская													
1Ш-110	3	13.07.15	15.07.15	КР: 1ШР, АГ - 4 ч.	3	13.07.15	15.07.15	5	24.07.15	28.07.15	3	13.07.15	15.07.15
2Ш-110	3	29.07.15	31.07.15	КР: 2ШР, АГ - 4 ч.	3	29.07.15	31.07.15	3	29.07.15	31.07.15	3	29.07.15	31.07.15
В-К-17	5	06.07.15	10.07.15	"В": В-К-17, АГ - 5 ч.	5	06.07.15	10.07.15	5	06.07.15	10.07.15	5	06.07.15	10.07.15
В-К-18	5	13.07.15	17.07.15	"В": В-К-18, АГ - 5 ч.	5	13.07.15	17.07.15	5	13.07.15	17.07.15	5	13.07.15	17.07.15
В-К-19	5	20.07.15	24.07.15	"К1": В-К-19, АГ - 5 ч.	5	20.07.15	24.07.15	5	20.07.15	24.07.15	5	20.07.15	24.07.15
В-К-20	5	27.07.15	31.07.15	"К1": В-К-20, АГ - 5 ч.	5	27.07.15	31.07.15	5	27.07.15	31.07.15	5	27.07.15	31.07.15
ШСВ-110	1	13.07.15	13.07.15	КР: 1ШР-ШСВ-110, АГ - 4 ч.	1	13.07.15	13.07.15	1	24.07.15	24.07.15	1	13.07.15	13.07.15
ШСВ-110	1	31.07.15	31.07.15	КР: 2ШР-ШСВ-110, АГ - 4 ч.	1	31.07.15	31.07.15	1	31.07.15	31.07.15	1	31.07.15	31.07.15
ПС 220 кВ Урожай													
БСК-110	3	21.07.15	23.07.15	КР, Замена ОПН-35 ВДГ, АГ - ВЗ	3	21.07.15	23.07.15	3	21.07.15	23.07.15	3	21.07.15	23.07.15
В-220	4	30.06.15	03.07.15	ТР, Проверка РЗА, АГ - 1 ч.	4	30.06.15	03.07.15	4	06.07.15	09.07.15	4	30.06.15	03.07.15
ОВ-110	4	20.07.15	23.07.15	ТР, Проверка РЗА В УК-2, АГ - 1 ч.	4	20.07.15	23.07.15	4	20.07.15	23.07.15	4	20.07.15	23.07.15
ОВ-110	5	27.07.15	31.07.15	КР, Замена вводов 110 В-110 2АТ, АГ - ВЗ	5	27.07.15	31.07.15	5	27.07.15	31.07.15	5	27.07.15	31.07.15
ПС 220 кВ Чулымская													
1ТН-110	15	27.07.15	10.08.15	ТР: 1ШР, АГ - 4 ч.	15	27.07.15	10.08.15	15	12.05.15	26.05.15	15	27.07.15	10.08.15
1ТН-110	1	31.07.15	31.07.15	ТР: В, 1ШР, АГ - 2 ч.	1	31.07.15	31.07.15	1	18.05.15	18.05.15	1	31.07.15	31.07.15
1Ш-110	15	27.07.15	10.08.15	ТР: 1ШР, АГ - 4 ч.	15	27.07.15	10.08.15	15	12.05.15	26.05.15	15	27.07.15	10.08.15
В-3-4	1	27.07.15	27.07.15	ТР: В-3-4, 1ШР, АГ - 2 ч.	1	27.07.15	27.07.15	1	12.05.15	12.05.15	1	27.07.15	27.07.15
В-3-5	1	28.07.15	28.07.15	ТР: В-3-5, 1ШР, АГ - 2 ч.	1	28.07.15	28.07.15						
В-3-5	2	28.07.15	29.07.15	ТР: ЛР, ОР, АГ - 2 ч.	2	28.07.15	29.07.15	2	07.07.15	08.07.15	2	28.07.15	29.07.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
В-3-6	2	23.07.15	24.07.15	ТР: ЛР, ОР, АГ - 2 ч.	2	23.07.15	24.07.15	2	01.07.15	02.07.15	2	23.07.15	24.07.15
ОВ-110	2	23.07.15	24.07.15	ТР: ОР 3-6,, АГ - 2 ч.	2	23.07.15	24.07.15						
ОВ-110	2	28.07.15	29.07.15	ТР: ОР 3-5,, АГ - 2 ч.	2	28.07.15	29.07.15						
ОВ-110	1	29.07.15	29.07.15	ТР: В, ШПР, АГ - 2 ч.	1	29.07.15	29.07.15	1	15.05.15	15.05.15	1	30.07.15	30.07.15
ОВ-110	1	30.07.15	30.07.15	ТР: В-3-20, ШПР, АГ - 2 ч.	1	30.07.15	30.07.15	1	14.05.15	14.05.15	1	29.07.15	29.07.15
ПС 220 кВ Южная													
1ТН-110	1	01.07.15	01.07.15	"В": 1ТН-110, АГ - 1 ч.	1	01.07.15	01.07.15	1	01.07.15	01.07.15	1	01.07.15	01.07.15
ОВ-110	5	27.07.15	31.07.15	КР: ОВ-110, АГ - 48 ч.	5	27.07.15	31.07.15	5	27.07.15	31.07.15	5	27.07.15	31.07.15
Подстанции 110 кВ													
ПС 110 кВ Барышевская													
ШСВ-110	5	29.06.15	03.07.15	КР: ШСВ-110, АГ - 48 ч.	5	29.06.15	03.07.15	5	18.05.15	22.05.15	5	29.06.15	03.07.15
ПС 110 кВ Бердская													
1Т-40	3	06.07.15	08.07.15	ТР, АГ - 4 ч.	3	06.07.15	08.07.15	3	06.07.15	08.07.15	3	06.07.15	08.07.15
2Т-40	3	13.07.15	15.07.15	ТР, АГ - 4 ч.	3	13.07.15	15.07.15	3	13.07.15	15.07.15	3	13.07.15	15.07.15
ПС 110 кВ Искитимская													
В-Ю-9	1	09.07.15	09.07.15	И; ТР: В-Ю-9, чистка изоляции соляной кислотой, АГ - 8 ч.	1	09.07.15	09.07.15	1	09.09.15	09.09.15	1	08.07.15	08.07.15
СВ-110	5	20.07.15	24.07.15	КР: СВ-110, АГ - 48 ч.	5	20.07.15	24.07.15	5	13.07.15	17.07.15	5	20.07.15	24.07.15
ПС 110 кВ Кочки													
ВО-110	19	22.06.15	10.07.15	Кап. ремонт В 3-29, АГ - 48 ч	19	22.06.15	10.07.15	19	22.06.15	10.07.15	19	22.06.15	10.07.15
ВО-110	19	13.07.15	31.07.15	Кап. ремонт В 3-31, АГ - 48 ч.	19	13.07.15	31.07.15	19	13.07.15	31.07.15	19	13.07.15	31.07.15
ПС 110 кВ Красноярская													
1Т-6,3	5	13.07.15	17.07.15	"В" РЗА, АГ - 2 ч.	5	13.07.15	17.07.15	5	13.07.15	17.07.15	5	13.07.15	17.07.15
2Т-6,3	5	27.07.15	31.07.15	"В" РЗА, АГ - 2 ч.	5	27.07.15	31.07.15	5	20.07.15	24.07.15	5	27.07.15	31.07.15
ПС 110 кВ Мостовая													
2СШ-110	5	20.07.15	24.07.15	ТР: ШПР, АГ - 4 ч.	5	20.07.15	24.07.15	5	20.07.15	24.07.15	5	20.07.15	24.07.15
ОВ-110	3	20.07.15	22.07.15	И: В-110-2Т вводы 110 кВ; ТР: ШПР-МС-2, ШПР-110-2Т, ШПР-К-24, ШПР-К-22, АГ - 2 ч.	3	20.07.15	22.07.15	3	20.07.15	22.07.15	3	20.07.15	22.07.15
ОВ-110	1	23.07.15	23.07.15	ТР: 2ШПР-ОВ, АГ - 2 ч.	1	23.07.15	23.07.15	1	23.07.15	23.07.15	1	23.07.15	23.07.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ОВ-110	1	24.07.15	24.07.15	ТР: ШР-110-4Т, Р-2ТН-110, АГ - 2 ч.	1	24.07.15	24.07.15	1	24.07.15	24.07.15	1	24.07.15	24.07.15
СВ-110	1	22.07.15	22.07.15	ТР: 2СР-110, СВ-110, АГ - 2 ч.	1	22.07.15	22.07.15	1	22.07.15	22.07.15	1	22.07.15	22.07.15
ПС 110 кВ Обь													
2Т	12	30.06.15	11.07.15	КР ВТ2, АГ - 16 ч.	12	30.06.15	11.07.15	12	30.06.15	11.07.15	12	30.06.15	11.07.15
ПС 110 кВ Ордынская													
ШОВ-110	1	27.07.15	27.07.15	И, АГ - 3 ч.	1	27.07.15	27.07.15	1	21.05.15	21.05.15	1	27.07.15	27.07.15
ПС 110 кВ Посевная													
1ТН-110	2	13.07.15	14.07.15	Замена привода Р1ТН-110, АГ - 2 ч.	2	13.07.15	14.07.15	2	13.07.15	14.07.15	2	13.07.15	14.07.15
1Ш-110	2	13.07.15	14.07.15	Покраска порталов, АГ - 2 ч.	2	13.07.15	14.07.15	2	13.07.15	14.07.15	2	13.07.15	14.07.15
2ТН-110	2	15.07.15	16.07.15	Замена привода Р2ТН-110, АГ - 2 ч.	2	15.07.15	16.07.15	2	15.07.15	16.07.15	2	15.07.15	16.07.15
2Ш-110	2	15.07.15	16.07.15	Покраска порталов, АГ - 2 ч.	2	15.07.15	16.07.15	2	15.07.15	16.07.15	2	15.07.15	16.07.15
ВО-110	2	01.07.15	02.07.15	Покраска баков В-Ю-15, АГ - 2 ч.	2	01.07.15	02.07.15						
ВО-110	2	06.07.15	07.07.15	Покраска баков В-Ю-18, АГ - 2 ч.	2	06.07.15	07.07.15	2	06.07.15	07.07.15	2	06.07.15	07.07.15
ВО-110	3	08.07.15	10.07.15	Покраска баков ВО-110, АГ - 2 ч.	3	08.07.15	10.07.15	3	08.07.15	10.07.15	3	08.07.15	10.07.15
ПС 110 кВ Силикатная													
1Т-16	5	29.06.15	03.07.15	ТР, АГ - 4 ч.	5	29.06.15	03.07.15	5	29.06.15	03.07.15	5	29.06.15	03.07.15
1Т-16	5	29.06.15	03.07.15	"В", АГ - 5 ч.	5	29.06.15	03.07.15	5	29.06.15	03.07.15	5	29.06.15	03.07.15
2Т-16	4	27.07.15	30.07.15	"В", АГ - 5 ч.	4	27.07.15	30.07.15	4	06.07.15	09.07.15	4	27.07.15	30.07.15
2Т-16	5	27.07.15	31.07.15	ТР, АГ - 4 ч.	5	27.07.15	31.07.15	5	06.07.15	10.07.15	5	27.07.15	31.07.15
ПС 110 кВ Театральная													
1Т-40	4	13.07.15	16.07.15	"В", АГ - 5 ч.	4	13.07.15	16.07.15						
2Т-40	4	20.07.15	23.07.15	"В", АГ - 5 ч.	4	20.07.15	23.07.15						

ТР - текущий ремонт
 КР - капитальный ремонт
 ТО - техническое обслуживание
 СР - средний ремонт
 "В" - профвосстановление РЗА
 "К" - профконтроль РЗА
 "К1" - первый профконтроль РЗА
 "Т" - тестовый контроль РЗА
 "СКО" - снятие контрольных осциллограмм
 И - испытание в/в оборудования