

## Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «РЭС» в декабре 2015 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
<b>ЛЭП 220 кВ</b>													
ВЛ 220 кВ Заря - Южная с отпайкой на ПС Электродная II цепь (250)	1	02.12.15	02.12.15	ВПР на время оперативных переключений по выводу в ремонт и вводу в работу 2ТН-220, АГ - 5 мин.	1	02.12.15	02.12.15						
ВЛ 220 кВ Заря - Правобережная (236)	1	02.12.15	02.12.15	ВПР на время оперативных переключений по выводу в ремонт и вводу в работу 2ТН-220, АГ - 5 мин.	1	02.12.15	02.12.15						
ВЛ 220 кВ Заря - Восточная II цепь (252)	1	02.12.15	02.12.15	ВПР на время оперативных переключений по выводу в ремонт и вводу в работу 2ТН-220, АГ - 5 мин.	1	02.12.15	02.12.15						
ВЛ 220 кВ Татарская - Барабинская (245)	1	14.12.15	14.12.15	ТО: выправка опоры № 161, АГ - 2 ч.	1	14.12.15	14.12.15						
<b>ЛЭП 110 кВ</b>													
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Кожурла с отпайками (3-7 Барабинская ТЭЦ - Кожурла)	4	15.12.15	18.12.15	ТР Замена болтовых соединений в шлейфе анкерной опоры оп. 271, замена дефектных изоляторов оп. 260, 263, 290, 309, 440, АГ - 3 ч.	3	02.12.15	04.12.15	3	08.06.15	10.06.15	3	08.06.15	10.06.15
ВЛ 110 кВ Тебиская - Кирзинская (3-10 Тебиская - Кирзинская)	5	21.12.15	25.12.15	ТР Верховой осмотр; замена дефектных изоляторов оп. 221-349, АГ - 3 ч.	5	07.12.15	11.12.15	5	26.10.15	30.10.15	5	26.10.15	30.10.15
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками II цепь (3-14)	1	14.12.15	14.12.15	ЗРР для выполнения работ по ВЛ 220 кВ 245, АГ - 1,5 ч.	1	14.12.15	14.12.15						
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками I цепь (3-13)	1	14.12.15	14.12.15	ЗРР для выполнения работ по ВЛ 220 кВ 245, АГ - 1,5 ч.	1	14.12.15	14.12.15						
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Здвинская с отпайками (3-36)	5	14.12.15	18.12.15	ТР. Верховой осмотр, Вырубка деревьев угрожающих	5	14.12.15	18.12.15	5	07.09.15	11.09.15	5	14.09.15	18.09.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				падением на провода ВЛ оп. 1-280 участок Тандовская-Здвинская ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ – Здвинская с отпайками (3-36), АГ - 3 ч.									
<b>Подстанции 220 кВ</b>													
<b>ПС 220 кВ Татарская</b>													
В 3-13	4	01.12.15	04.12.15	Комплект ступенчатых защит (выполнение ДР НРДУ № 67 от 20.10.15 г.), АГ - 3 ч.	4	01.12.15	04.12.15						
В 3-14	5	07.12.15	11.12.15	Комплект ступенчатых защит (выполнение ДР НРДУ № 67 от 20.10.15 г.), АГ - 3 ч.	5	07.12.15	11.12.15						
2В-245				Комплект основных защит ВЛ 220 кВ Татарская-Барабинская (ВЧ защита, УРОВ) - выполнение ДР НРДУ № 24 от 05.06.15, АГ - 3 ч.	5	14.12.15	18.12.15						
2В-245				"К": комплект ступенчатых защит, УРОВ, ТАПВ "К", АГ - 3 ч.	5	14.12.15	18.12.15	5	17.08.15	21.08.15	5	01.06.15	05.06.15
1В-245				"К": комплект ступенчатых защит, УРОВ, ТАПВ "К", АГ - 3 ч.	5	14.12.15	18.12.15	5	17.08.15	21.08.15	5	01.06.15	05.06.15
1В-245				Комплект основных защит ВЛ 220 кВ Татарская-Барабинская (ВЧ защита, УРОВ) - выполнение ДР НРДУ № 24 от 05.06.15, АГ - 3 ч.	5	14.12.15	18.12.15						
<b>Подстанции 110 кВ</b>													
<b>ПС 110 кВ Кировская</b>													
2СШ-110	5	07.12.15	11.12.15	"В": 1Т-40, АГ - 2 ч.	5	07.12.15	11.12.15						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1СШ-110	5	21.12.15	25.12.15	"В":1Т-40, АГ - 2 ч.	5	21.12.15	25.12.15						

ТР - текущий ремонт

КР - капитальный ремонт

ТО - техническое обслуживание

СР- средний ремонт

"В" - профвосстановление РЗА

"К" - профконтроль РЗА

"К1" -первый профконтроль РЗА

"Т" - тестовый контроль РЗА

"СКО" - снятие контрольных осциллограмм

И -испытание в/в оборудования