

## Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «РЭС» в апреле 2016 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
<b>ЛЭП 220 кВ</b>													
ВЛ 220 кВ Чулымская - Барабинская с отпайкой на ПС Груздёвка (244)	1	25.04.16	25.04.16	ТР: ШР-242, В-242, ПС 220 кВ Чулымская, АГ - 2 ч.	1	25.04.16	25.04.16	1	23.05.16	23.05.16	1	25.04.16	25.04.16
ВЛ 220 кВ Дружная - Чулымская II цепь (242)	5	25.04.16	29.04.16	ТР: ШР-244, В-244, ПС 220 кВ Чулымская, АГ - 2 ч.	5	25.04.16	29.04.16	5	23.05.16	27.05.16	5	25.04.16	29.04.16
ВЛ 220 кВ Краснозёрская - Урожай (219)	27	29.04.16	25.05.16	КР, Замена изоляторов, АГ - 2 ч.	27	29.04.16	25.05.16	26	02.05.16	27.05.16	27	29.04.16	25.05.16
ВЛ 220 кВ Барнаульская - Плотинная	19	10.04.16	28.04.16	Вывод в ремонт 2 сек.ш 220 кВ; , АГ - 12 ч.	19	10.04.16	28.04.16	19	10.04.16	28.04.16	19	10.04.16	28.04.16
<b>ЛЭП 110 кВ</b>													
КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-2 - Горская (К-30)	5	28.03.16	01.04.16	Протяжка болтовых соединений, верхней осмтр., АГ - 4 ч.	5	28.03.16	01.04.16	5	18.04.16	22.04.16	5	28.03.16	01.04.16
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Кожурла с отпайками (3-7 Барабинская ТЭЦ - Кожурла)	2	31.03.16	01.04.16	ТР. Покраска металлических опор и траверс оп. 452, 453., АГ - 3 ч.	2	31.03.16	01.04.16						
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный с отпайкой на ПС Воинская I цепь (К-7)	1	04.04.16	04.04.16	ТР: 1ШР, ОР, ЛР-К-7 ПС 220 кВ Восточная, АГ - 2 ч.	1	04.04.16	04.04.16	1	04.04.16	04.04.16	1	04.04.16	04.04.16
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 - Восточная энергоблока №5 (Б-5)	1	04.04.16	04.04.16	ТР: ЛР-Б-5 ПС 220 кВ Восточная, АГ - 2 ч. КР: 1ШР-Б-5 ПС 220 кВ Восточная, АГ - 2 ч.	1	04.04.16	04.04.16	1	06.04.16	06.04.16	1	04.04.16	04.04.16
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Чик с отпайками (3-18 Новосибирская ТЭЦ-3 - Чик)	1	04.04.16	04.04.16	ПС 110 кВ Обь. ТР: ЛРЗ-18, ОПН-110, АГ - 2 ч.	1	04.04.16	04.04.16	1	04.04.16	04.04.16	1	04.04.16	04.04.16
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Кирзинская с отпайками (3-10 Барабинская ТЭЦ - Кирзинская)	2	04.04.16	05.04.16	Барабинская ТЭЦ: ТР: ЛР-3-10, ОР-3-10, АГ - 4 ч.	2	04.04.16	05.04.16	2	10.05.16	11.05.16	2	04.04.16	05.04.16
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Кирзинская с отпайками (3-10)	4	04.04.16	07.04.16	ТР. Валка деревьев угрожающих падением на провода	4	04.04.16	07.04.16						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Барабинская ТЭЦ - Кирзинская)				ВЛ (оп.76-78), АГ - ВЗ									
ВЛ 110 кВ Восточная - Северная с отпайками II цепь (К-10)	1	05.04.16	05.04.16	КР: ЛР-К-10, ОР-К-10 ПС 220 кВ Восточная, АГ - 4 ч.	1	05.04.16	05.04.16	1	05.04.16	05.04.16	1	05.04.16	05.04.16
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Кирзинская с отпайками (3-10 Барабинская ТЭЦ - Кирзинская)	1	05.04.16	05.04.16	ПС 110 кВ Барабинская тяг. ТР: ЛР-110-3-10, АГ - 2 ч.	1	05.04.16	05.04.16	1	21.06.16	21.06.16	1	05.04.16	05.04.16
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный с отпайками III цепь (К-33)	1	06.04.16	06.04.16	КР: ЛР-К-33, ОР-К-33 ПС 220 кВ Восточная, АГ - 4 ч.	1	06.04.16	06.04.16	1	07.04.16	07.04.16	1	06.04.16	06.04.16
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Сады с отпайками (3-17 Новосибирская ТЭЦ-3 - Сады)	1	06.04.16	06.04.16	ПС 110 кВ Обь. ТР ЛР3-17, ОПН-110, АГ - 2 ч.	1	06.04.16	06.04.16	1	06.04.16	06.04.16	1	06.04.16	06.04.16
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Кирзинская с отпайками (3-10 Барабинская ТЭЦ - Кирзинская)	1	07.04.16	07.04.16	ПС 110 кВ Кирзинская. ТР: ЛР-110-3-10 "В", ШР-СВ-110-1, АГ - 2 ч.	1	07.04.16	07.04.16	1	23.05.16	23.05.16	1	07.04.16	07.04.16
ВЛ 110 кВ Восточная - Лазурная с отпайкой на ПС Гусиный Брод (В-2 Восточная - Лазурная)	1	07.04.16	07.04.16	ТР: ШР, ОР, ЛР-В-2 ПС 220 кВ Восточная, АГ - 2 ч.	1	07.04.16	07.04.16	1	07.04.16	07.04.16	1	07.04.16	07.04.16
ВЛ 110 кВ Тебисская - Кирзинская (3-10 Тебисская - Кирзинская)	1	08.04.16	08.04.16	ПС 110 кВ Кирзинская. ТР: ЛР-110-3-10 "З", ШР-СВ-110-2, АГ - 2 ч.	1	08.04.16	08.04.16	1	24.05.16	24.05.16	1	08.04.16	08.04.16
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный с отпайкой на ПС Воинская II цепь (К-8)	1	08.04.16	08.04.16	ТР: ШР, ОР, ЛР-К-8 ПС 220 кВ Восточная, АГ - 2 ч.	1	08.04.16	08.04.16	1	08.04.16	08.04.16	1	08.04.16	08.04.16
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 - Восточная энергоблока №6 (Б-6)	1	11.04.16	11.04.16	КР: ШР-Б-6, В-Б-6 ПС 220 кВ Восточная, АГ - 4 ч.	1	11.04.16	11.04.16	1	11.04.16	11.04.16	1	11.04.16	11.04.16
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 - Восточная энергоблока №6 (Б-6)	1	11.04.16	11.04.16	КР: ЛР-Б-6, ОР-Б-6 ПС 220 кВ Восточная, АГ - 4 ч.	1	11.04.16	11.04.16	1	04.04.16	04.04.16	1	11.04.16	11.04.16
ВЛ 110 кВ Восточная - Северная с отпайкой на ПС Светлая I цепь (К-9)	1	11.04.16	11.04.16	ТР: ШР, ОР, ЛР-К-9 ПС 220 кВ Восточная, АГ - 2 ч.	1	11.04.16	11.04.16	1	11.04.16	11.04.16	1	11.04.16	11.04.16
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Сады с отпайками (3-17	1	11.04.16	11.04.16	ПС 110 кВ Сады. ТР ЛР3-17-3, ОПН-110, АГ - 2 ч.	1	11.04.16	11.04.16	1	11.04.16	11.04.16	1	11.04.16	11.04.16

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Новосибирская ТЭЦ-3 - Сады)													
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Здвинская с отпайками (3-36)	5	11.04.16	15.04.16	ТР. Участок 3-36 Барабинская ТЭЦ - Пионерская, вырубка деревьев угрожающих падением на провода ВЛ (оп. 63-71), АГ - 3 ч.	5	11.04.16	15.04.16						
ВЛ 110 кВ Дупленская - Коченёво с отпайкой на ПС Лесная поляна (3-1 Дупленская - Коченёво)	12	11.04.16	22.04.16	ПС 110 кВ Дупленская. КР. ВЛ 3-1, АГ - 4 ч.	12	11.04.16	22.04.16	12	16.05.16	27.05.16	12	11.04.16	22.04.16
ВЛ 110 кВ Груздévка - Кокошино с отпайкой на ПС Каргат (3-5 Груздévка - Кокошино)	12	11.04.16	22.04.16	ПС 220 кВ Груздévка. КР В-110-3-5, АГ - 48 ч.	12	11.04.16	22.04.16	12	16.05.16	27.05.16	12	11.04.16	22.04.16
ВЛ 110 кВ Восточная - Северная с отпайками II цепь (К-10)	1	12.04.16	12.04.16	КР: 1ШР-К-10, В-К-10 ПС 220 кВ Восточная, АГ - 4 ч.	1	12.04.16	12.04.16	1	12.04.16	12.04.16	1	12.04.16	12.04.16
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный с отпайками III цепь (К-33)	1	13.04.16	13.04.16	КР: 1ШР-К-33, В-К-33 ПС 220 кВ Восточная, АГ - 4 ч.	1	13.04.16	13.04.16	1	13.04.16	13.04.16	1	13.04.16	13.04.16
ВЛ 110 кВ Дружная - Сады с отпайкой на ПС Сокол (3-17 Дружная - Сады)	1	13.04.16	13.04.16	ПС 110 кВ Сады. ТР ЛРЗ-17-В, ОПН-110, АГ - 2 ч.	1	13.04.16	13.04.16	1	13.04.16	13.04.16	1	13.04.16	13.04.16
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный с отпайками IV цепь (К-34)	1	15.04.16	15.04.16	ТР: 1ШР, ОР, ЛР-К-34 ПС 220 кВ Восточная, АГ - 2 ч.	1	15.04.16	15.04.16	1	15.04.16	15.04.16	1	15.04.16	15.04.16
ВЛ 110 кВ Восточная - Кошево с отпайкой на ПС Гусиный Брод (В-1 Восточная - Кошево)	1	15.04.16	15.04.16	ТР: 1ШР, ОР, ЛР-В-1 ПС 220 кВ Восточная, АГ - 2 ч.	1	15.04.16	15.04.16	1	15.04.16	15.04.16	1	15.04.16	15.04.16
ВЛ 110 кВ Восточная - Кошево с отпайкой на ПС Гусиный Брод (В-1 Восточная - Кошево)	1	15.04.16	15.04.16	ПС 110 кВ Кошево. ТР разъединителей: ЛРВ-1-3, РПЗ, АГ - 2 ч.	1	15.04.16	15.04.16	1	15.07.16	15.07.16	1	15.04.16	15.04.16
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный с отпайками IV цепь (К-34)	1	18.04.16	18.04.16	ТР: 2ШР, В-К-34 ПС 220 кВ Восточная, АГ - 2 ч.	1	18.04.16	18.04.16	1	18.04.16	18.04.16	1	18.04.16	18.04.16
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Клубничная с отпайками (3-8 Барабинская ТЭЦ - Клубничная)				ТР. Покраска металлических опор и траверс оп. 452,453, Замена дефектных изоляторов 452, АГ - 3 ч.	3	18.04.16	20.04.16						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская II цепь (К-16)	13	18.04.16	30.04.16	КР В К16 Новосибирской ГЭС, АГ - ВЗ	13	18.04.16	30.04.16	13	18.04.16	30.04.16	13	18.04.16	30.04.16
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный с отпайками III цепь (К-33)	1	19.04.16	19.04.16	ТР: 2ШР, В-К-33 ПС 220 кВ Восточная, АГ - 2 ч.	1	19.04.16	19.04.16	1	19.04.16	19.04.16	1	19.04.16	19.04.16
ВЛ 110 кВ Груздэвка - Кокошино с отпайкой на ПС Каргат (3-5 Груздэвка - Кокошино)	1	19.04.16	19.04.16	ПС 220 кВ Груздэвка. ТР: ЛР-110-3-5, АГ - 2 ч.	1	19.04.16	19.04.16	1	17.05.16	17.05.16	1	19.04.16	19.04.16
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный с отпайкой на ПС Воинская II цепь (К-8)	1	20.04.16	20.04.16	ТР: 2ШР, В-К-8 ПС 220 кВ Восточная, АГ - 2 ч.	1	20.04.16	20.04.16	1	20.04.16	20.04.16	1	20.04.16	20.04.16
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный с отпайкой на ПС Воинская I цепь (К-7)	1	21.04.16	21.04.16	ТР: 2ШР, В-К-7 ПС 220 кВ Восточная, АГ - 2 ч.	1	21.04.16	21.04.16	1	21.04.16	21.04.16	1	21.04.16	21.04.16
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Кожурла с отпайками (3-7 Барабинская ТЭЦ - Кожурла)	2	04.04.16	05.04.16	Покраска металлических траверс оп.452,453, АГ - 3 ч.	2	21.04.16	22.04.16						
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками II цепь (3-14)	4	22.04.16	25.04.16	ТР ЛР 3-14, ОР 3-14 ПС 220 кВ Татарская, АГ - 3 ч.	4	22.04.16	25.04.16	4	22.04.16	25.04.16	4	22.04.16	25.04.16
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками II цепь (3-14)	4	22.04.16	25.04.16	ТР ЛР 3-14, ОР 3-14 ПС Татарская., АГ - 3 ч.	4	22.04.16	25.04.16						
ВЛ 110 кВ Груздэвка - Кокошино с отпайкой на ПС Каргат (3-5 Груздэвка - Кокошино)	1	26.04.16	26.04.16	ПС 220 кВ Груздэвка. КР: 2ШР-110-3-5, АГ - 4 ч.	1	26.04.16	26.04.16	1	15.08.16	15.08.16	1	26.04.16	26.04.16
ВЛ 110 кВ Текстильная - Кольвань с отпайками I цепь (С-23)	1	26.04.16	26.04.16	ТО ЛР-110-С-23 на ПС 110 кВ Юрьевская, АГ - 3 ч.	1	26.04.16	26.04.16	1	26.04.16	26.04.16	1	26.04.16	26.04.16
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская с отпайками I цепь (3-25)	2	26.04.16	27.04.16	ТР ЛР 3-25, ПС Казаткуль., АГ - 3 ч.	2	26.04.16	27.04.16						
ВЛ 110 кВ Чулымская - Груздэвка с отпайками (3-6)	1	27.04.16	27.04.16	ПС 220 кВ Груздэвка. КР: 2ШР-110-3-6, АГ - 4 ч.	1	27.04.16	27.04.16	1	16.08.16	16.08.16	1	27.04.16	27.04.16
ВЛ 110 кВ Текстильная - Кольвань с отпайками II цепь (С-26)	1	27.04.16	27.04.16	ТО ЛР-110-С-26 на ПС 110 кВ Юрьевская, АГ - 3 ч.	1	27.04.16	27.04.16	1	27.04.16	27.04.16	1	27.04.16	27.04.16
ВЛ 110 кВ Груздэвка - Кожурла с отпайкой на ПС Убинская (3-7 Груздэвка - Кожурла)	1	28.04.16	28.04.16	ПС 220 кВ Груздэвка. КР: 2ШР-110-3-7, АГ - 4 ч.	1	28.04.16	28.04.16	1	17.08.16	17.08.16	1	28.04.16	28.04.16

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская с отпайками II цепь (3-26)	2	28.04.16	29.04.16	ТР ЛР 3-26, ОР 3-26 ПС Татарская., АГ - 3 ч.	2	28.04.16	29.04.16						
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская с отпайками II цепь (3-26)	2	28.04.16	29.04.16	ТР ЛР 3-26, ПС Казаткуль., АГ - 3 ч.	2	28.04.16	29.04.16						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская II цепь (К-16)	1	29.04.16	29.04.16	ТР. Техническое обслуживание ЛР К16, ТР конденсаторов связи, ВЧ загрязителей, АГ - 1 ч.	1	29.04.16	29.04.16	1	29.04.16	29.04.16	1	29.04.16	29.04.16
ВЛ 110 кВ Груздэвка - Клубничная с отпайкой на ПС Убинская (3-8 Груздэвка - Клубничная)	1	29.04.16	29.04.16	ПС 220 кВ Груздевка. КР: 2ШР-110-3-8, АГ - 4 ч.	1	29.04.16	29.04.16	1	18.08.16	18.08.16	1	29.04.16	29.04.16
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная II цепь (Ю-2)	1	26.04.16	26.04.16	ЗРР. ТР. Выравнивание уровней масла вводов В Ю2. АГ - 2 ч.	1	26.04.16	26.04.16						
ВЛ 110 кВ Восточная - Лазурная с отпайкой на ПС Гусиный Брод (В-2 Восточная - Лазурная)	1	02.04.16	02.04.16	Для разрезания шлейфов на опр № 47, вырубка деревьев. С установкой ПЗ на месте работы., АГ - 4 ч.	1	01.04.16	01.04.16						
ВЛ 110 кВ Восточная - Кошево с отпайкой на ПС Гусиный Брод (В-1 Восточная - Кошево)	17	01.04.16	17.04.16	Радиальный режим со стороны ПС 110 кВ Кошево до опоры № 47, АГ - 4 ч.	20	01.04.16	20.04.16						
ВЛ 110 кВ Восточная - Кошево с отпайкой на ПС Гусиный Брод (В-1 Восточная - Кошево)	17	01.04.16	17.04.16	Вывод в ремонт участка ПС 220 кВ Восточная - опора №47 для безопасного производства работ по замене опоры № 35 на новые опоры № 35 и № 35а. С установкой ПЗ на месте работы., АГ - 4 ч.	20	01.04.16	20.04.16						
ВЛ 110 кВ Восточная - Лазурная с отпайкой на ПС Гусиный Брод (В-2 Восточная - Лазурная)	16	02.04.16	17.04.16	Вывод в ремонт участка ПС 220 кВ Восточная - опора №47 для безопасного производства работ по замене опоры №	21	01.04.16	21.04.16						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				35 на новые опоры № 35 и № 35а. С установкой ПЗ на месте работы., АГ - 4 ч.									
ВЛ 110 кВ Восточная - Лазурная с отпайкой на ПС Гусиный Брод (В-2 Восточная - Лазурная)	16	02.04.16	17.04.16	Радиальный режим со стороны ПС 110 кВ Лазурная до опоры № 47, АГ - 4 ч.	21	01.04.16	21.04.16						
ВЛ 110 кВ Восточная - Кошево с отпайкой на ПС Гусиный Брод (В-1 Восточная - Кошево)	2	15.04.16	16.04.16	Соединение шлейфов на опоре № 47. С установкой ПЗ на месте работы., АГ - 4 ч.	2	20.04.16	21.04.16						
ВЛ 110 кВ Восточная - Лазурная с отпайкой на ПС Гусиный Брод (В-2 Восточная - Лазурная)	2	16.04.16	17.04.16	Соединение шлейфов на опоре № 47. С установкой ПЗ на месте работы., АГ - 4 ч.	2	21.04.16	22.04.16						
<b>Подстанции 220 кВ</b>													
<b>ПС 220 кВ Восточная</b>													
В-К-7	1	04.04.16	04.04.16	ТР: 1ШР, ОР, ЛР, АГ - 2 ч.	1	04.04.16	04.04.16						
В-Б-5	1	04.04.16	04.04.16	ТР: 1ШР, ЛР; КР: 1ШР-Б-5, АГ - 4 ч.	1	04.04.16	04.04.16	1	06.04.16	06.04.16	1	04.04.16	04.04.16
1ОШ-110	3	04.04.16	06.04.16	КР: ОР-Б-5, ОР-К-10, ОР-К-33, АГ - 4 ч.	3	04.04.16	06.04.16	3	04.04.16	06.04.16	3	04.04.16	06.04.16
1ОВ-110	3	04.04.16	06.04.16	КР: ОР-Б-5, ОР-К-10, ОР-К-33., АГ - 4 ч.	3	04.04.16	06.04.16	3	04.04.16	06.04.16	3	04.04.16	06.04.16
1Ш-110	12	04.04.16	15.04.16	ТР: 1ШР, АГ - 4 ч.	12	04.04.16	15.04.16	12	04.04.16	15.04.16	12	04.04.16	15.04.16
1ТН-110	12	04.04.16	15.04.16	ТР: 1ШР, АГ - 4 ч.	12	04.04.16	15.04.16	12	04.04.16	15.04.16	12	04.04.16	15.04.16
1ОШ-110	12	04.04.16	15.04.16	ТР: ОР, АГ - 4 ч.	12	04.04.16	15.04.16	12	04.04.16	15.04.16	12	04.04.16	15.04.16
1ОВ-110	12	04.04.16	15.04.16	ТР: ОР, АГ - 4 ч.	12	04.04.16	15.04.16	12	04.04.16	15.04.16	12	04.04.16	15.04.16
В-К-10	1	05.04.16	05.04.16	КР: ОР, ЛР., АГ - 4 ч.	1	05.04.16	05.04.16						
1ШСВ-110	1	05.04.16	05.04.16	ТР: В, АГ - 2 ч.	1	05.04.16	05.04.16	1	05.04.16	05.04.16	1	05.04.16	05.04.16
1СВ-110	1	05.04.16	05.04.16	ТР: 1СР-110, 1СВ, АГ - 4 ч.	1	05.04.16	05.04.16	1	05.04.16	05.04.16	1	05.04.16	05.04.16
В-К-33	1	06.04.16	06.04.16	КР: ОР-К-33, ЛР-К-33, АГ - 4 ч.	1	06.04.16	06.04.16	1	07.04.16	07.04.16	1	06.04.16	06.04.16
В-В-2	1	07.04.16	07.04.16	ТР: 1ШР, ОР, ЛР, АГ - 2 ч.	1	07.04.16	07.04.16	1	07.04.16	07.04.16	1	07.04.16	07.04.16
1ТН-110	1	07.04.16	07.04.16	ТР: Р-1ТН, 1ТН; И: 1ТН-110, АГ - 4 ч.	1	07.04.16	07.04.16	1	07.04.16	07.04.16	1	07.04.16	07.04.16
1Ш-110	8	07.04.16	14.04.16	КР: 1ШР, АГ - 4 ч.	8	07.04.16	14.04.16	8	07.04.16	14.04.16	8	07.04.16	14.04.16

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
В-К-8	1	08.04.16	08.04.16	ТР: 1ШР, ОР, ЛР., АГ - 2 ч.	1	08.04.16	08.04.16						
1ОВ-110	1	08.04.16	08.04.16	ТР: 1ШР, ОР, 1ОТН, АГ - 2 ч.	1	08.04.16	08.04.16	1	08.04.16	08.04.16	1	08.04.16	08.04.16
В-К-9	1	11.04.16	11.04.16	ТР: 1ШР, ОР, ЛР, АГ - 2 ч.	1	11.04.16	11.04.16						
В-Б-6	1	11.04.16	11.04.16	КР: ОР-Б-6, ЛР-Б-6.; И: вводы 110 кВ В-Б-6, АГ - 4 ч.	1	11.04.16	11.04.16	1	04.04.16	04.04.16	1	11.04.16	11.04.16
В-Б-6	1	11.04.16	11.04.16	КР: 1ШР-Б-6, АГ - 4 ч.	1	11.04.16	11.04.16	1	11.04.16	11.04.16	1	11.04.16	11.04.16
В-К-10	1	12.04.16	12.04.16	КР: 1ШР, В., АГ - 4 ч.	1	12.04.16	12.04.16						
2АТ-200	3	12.04.16	14.04.16	ТР: 2АТ, 2ЛРТ, 1ШР, ТР-110, 2ТР-10, 4ТР-10, АГ - 4 ч.	3	12.04.16	14.04.16	3	12.04.16	14.04.16	3	12.04.16	14.04.16
В-К-33	1	13.04.16	13.04.16	КР: 1ШР-К-33, АГ - 4 ч.	1	13.04.16	13.04.16	1	13.04.16	13.04.16	1	13.04.16	13.04.16
1ШСВ-110	1	14.04.16	14.04.16	КР: 1ШР-ШСВ-110, АГ - 4 ч.	1	14.04.16	14.04.16	1	14.04.16	14.04.16	1	14.04.16	14.04.16
В-К-34	1	15.04.16	15.04.16	ТР: 1ШР, ОР, ЛР, АГ - 2 ч.	1	15.04.16	15.04.16	1	15.04.16	15.04.16	1	15.04.16	15.04.16
В-В-1	1	15.04.16	15.04.16	ТР: 1ШР, ОР, ЛР, АГ - 2 ч.	1	15.04.16	15.04.16	1	15.04.16	15.04.16	1	15.04.16	15.04.16
В-К-34	1	18.04.16	18.04.16	ТР: 2ШР, В, АГ - 2 ч.	1	18.04.16	18.04.16	1	18.04.16	18.04.16	1	18.04.16	18.04.16
В-Б-5	1	18.04.16	18.04.16	ТР: 2ШР, В, АГ - 2 ч.	1	18.04.16	18.04.16	1	18.04.16	18.04.16	1	18.04.16	18.04.16
1ШСВ-110	5	18.04.16	22.04.16	Профвосстановление УРЗА., АГ - 3 ч.	5	18.04.16	22.04.16	4	05.09.16	08.09.16	5	18.04.16	22.04.16
2Ш-110	12	18.04.16	29.04.16	ТР: 2ШР, АГ - 4 ч.	12	18.04.16	29.04.16	11	18.04.16	28.04.16	12	18.04.16	29.04.16
2ТН-110	12	18.04.16	29.04.16	ТР: 2ШР, АГ - 4 ч.	12	18.04.16	29.04.16	11	18.04.16	28.04.16	12	18.04.16	29.04.16
В-К-33	1	19.04.16	19.04.16	ТР: 2ШР, В, АГ - 2 ч.	1	19.04.16	19.04.16	1	19.04.16	19.04.16	1	19.04.16	19.04.16
В-Б-6	1	19.04.16	19.04.16	Испытание вводов 110 кВ В-Б-6, АГ - 1 ч.	1	19.04.16	19.04.16						
В-Б-6	1	19.04.16	19.04.16	ТР: 2ШР, АГ - 2 ч.	1	19.04.16	19.04.16	1	19.04.16	19.04.16	1	19.04.16	19.04.16
В-К-8	1	20.04.16	20.04.16	ТР: 2ШР, В., АГ - 2 ч.	1	20.04.16	20.04.16						
В-0-ТСН	1	20.04.16	20.04.16	КР: ОР-0-ТСН, ЛР-0-ТСН, АГ - 4 ч.	1	20.04.16	20.04.16	1	20.04.16	20.04.16	1	20.04.16	20.04.16
1ОВ-110	1	20.04.16	20.04.16	ТР: 2ШР, В, АГ - 2 ч.	1	20.04.16	20.04.16	1	20.04.16	20.04.16	1	20.04.16	20.04.16
В-К-9	1	21.04.16	21.04.16	ТР: 2ШР, В, АГ - 2 ч.	1	21.04.16	21.04.16	1	21.04.16	21.04.16	1	21.04.16	21.04.16
В-К-7	1	21.04.16	21.04.16	ТР: 2ШР, В, АГ - 2 ч.	1	21.04.16	21.04.16	1	21.04.16	21.04.16	1	21.04.16	21.04.16
В-К-10	1	22.04.16	22.04.16	ТР: 2ШР, В, АГ - 2 ч.	1	22.04.16	22.04.16	1	22.04.16	22.04.16	1	22.04.16	22.04.16
В-В-1	1	25.04.16	25.04.16	ТР: 2ШР, В, АГ - 2 ч.	1	25.04.16	25.04.16	1	25.04.16	25.04.16	1	25.04.16	25.04.16

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1ШСВ-110	1	25.04.16	25.04.16	ТР: 2ШР, АГ - 2 ч.	1	25.04.16	25.04.16	1	25.04.16	25.04.16	1	25.04.16	25.04.16
2ТН-110	1	26.04.16	26.04.16	И: 2ТН-110; ТР: Р-2ТН, 2ТН, АГ - 4 ч.	1	26.04.16	26.04.16	1	26.04.16	26.04.16	1	26.04.16	26.04.16
2СВ-110	1	26.04.16	26.04.16	ТР: 2ШР, В, АГ - 2 ч.	1	26.04.16	26.04.16	1	26.04.16	26.04.16	1	26.04.16	26.04.16
2АТ-200	2	27.04.16	28.04.16	ТР: 2ШР, В-110, АГ - 2 ч.	2	27.04.16	28.04.16	2	27.04.16	28.04.16	2	27.04.16	28.04.16
В-В-2	1	29.04.16	29.04.16	ТР: 2ШР, В, АГ - 2 ч.	1	29.04.16	29.04.16	1	22.04.16	22.04.16	1	29.04.16	29.04.16
<b>ПС 220 кВ Отрадная</b>													
В-С-7	5	28.03.16	01.04.16	Профвосстановление УРЗА, АГ - 3 ч.	5	28.03.16	01.04.16	4	28.03.16	31.03.16	4	28.03.16	31.03.16
ОВ-110	4	04.04.16	07.04.16	Включить ВЛ 110 кВ С-9 через ОВ-110 для профвосстановления УРЗА В-С-9, АГ - 3 ч.	4	04.04.16	07.04.16	4	04.04.16	07.04.16	4	04.04.16	07.04.16
ОВ-110	4	11.04.16	14.04.16	Включить ВЛ 110 кВ С-10 через ОВ-110 для профвосстановления УРЗА С-10., АГ - 3 ч.	4	11.04.16	14.04.16	4	11.04.16	14.04.16	4	11.04.16	14.04.16
СВ-110	1	15.04.16	15.04.16	Профвосстановление УРЗА., АГ - 3 ч.	1	15.04.16	15.04.16	1	15.04.16	15.04.16	1	15.04.16	15.04.16
В-237	5	18.04.16	22.04.16	Профвосстановление УРЗА., АГ - 3 ч.	5	18.04.16	22.04.16	5	18.04.16	22.04.16	5	18.04.16	22.04.16
В-235	5	25.04.16	29.04.16	Профвосстановление УРЗА., АГ - 3 ч.	5	25.04.16	29.04.16	5	25.04.16	29.04.16	5	25.04.16	29.04.16
<b>ПС 220 кВ Правобережная</b>													
1ТН-110	1	27.04.16	27.04.16	"В", АГ - 1 ч.	1	27.04.16	27.04.16	1	27.04.16	27.04.16	1	27.04.16	27.04.16
2ТН-110	1	28.04.16	28.04.16	"В", АГ - 1 ч.	1	28.04.16	28.04.16	1	28.04.16	28.04.16	1	28.04.16	28.04.16
ОШ-110	1	29.04.16	29.04.16	Профвосстановление УРЗА ОТН-110, АГ - 3 ч.	1	29.04.16	29.04.16						
<b>ПС 220 кВ Татарская</b>													
В 3-13	5	28.03.16	01.04.16	В, АГ - 3 ч.	5	28.03.16	01.04.16	5	28.03.16	01.04.16	5	28.03.16	01.04.16
1ТН-110	1	01.04.16	01.04.16	ТР 1ТН-110, замена силикагеля в ВОФ 1ТН-110., АГ - 2 ч.	1	01.04.16	01.04.16						
1ТН-110	1	01.04.16	01.04.16	И, Отбор проб масла с баков 1ТН-110., АГ - 2 ч.	1	01.04.16	01.04.16						
1ТН-110	1	01.04.16	01.04.16	ТР 1ТН-110, замена силикагеля в ВОФ 1ТН-110, АГ - 2 ч.	1	01.04.16	01.04.16	1	01.04.16	01.04.16	1	01.04.16	01.04.16
1ТН-110	1	01.04.16	01.04.16	И, Отбор проб масла с баков 1ТН-110,	1	01.04.16	01.04.16	1	01.04.16	01.04.16	1	01.04.16	01.04.16

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				АГ - 2 ч.									
2ТН-110	1	04.04.16	04.04.16	И, Отбор проб масла с баков 2ТН-110, АГ - 2 ч.	1	04.04.16	04.04.16	1	04.04.16	04.04.16	1	04.04.16	04.04.16
2ТН-110	1	04.04.16	04.04.16	Замена силикагеля в ВОФ 2ТН-110, АГ - 2 ч.	1	04.04.16	04.04.16	1	04.04.16	04.04.16	1	04.04.16	04.04.16
2ТН-110	1	04.04.16	04.04.16	Замена силикагеля в ВОФ 2ТН-110., АГ - 2 ч.	1	04.04.16	04.04.16						
2ТН-110	1	04.04.16	04.04.16	И, Отбор проб масла с баков 2ТН-110., АГ - 2 ч.	1	04.04.16	04.04.16						
ВО-110	1	06.04.16	06.04.16	Замена силикагеля в ВОФ В ТУ-2, ТТ ТУ-2, АГ - 2 ч.	1	06.04.16	06.04.16	1	06.04.16	06.04.16	1	06.04.16	06.04.16
В 3-25	1	07.04.16	07.04.16	Замена силикагеля в ВОФ ТТ-3-25, АГ - 2 ч.	1	07.04.16	07.04.16	1	07.04.16	07.04.16	1	07.04.16	07.04.16
В 3-25	1	07.04.16	07.04.16	Замена силикагеля в ВОФ ТТ-3-25., АГ - 2 ч.	1	07.04.16	07.04.16						
1В-245	1	11.04.16	11.04.16	Отбор проб масла с вводов 1В-245, АГ - 2 ч.	1	11.04.16	11.04.16	1	11.04.16	11.04.16	1	11.04.16	11.04.16
1В-245	1	11.04.16	11.04.16	Замена силикагеля в ВОФ 1В-245, АГ - 2 ч.	1	11.04.16	11.04.16	1	11.04.16	11.04.16	1	11.04.16	11.04.16
1В-245	1	11.04.16	11.04.16	Замена силикагеля в ВОФ 1В-245., АГ - 2 ч.	1	11.04.16	11.04.16						
2В-245	1	12.04.16	12.04.16	Отбор проб масла с вводов 2В-245, АГ - 2 ч.	1	12.04.16	12.04.16	1	12.04.16	12.04.16	1	12.04.16	12.04.16
2В-245	1	12.04.16	12.04.16	Замена силикагеля в ВОФ 2В-245, АГ - 2 ч.	1	12.04.16	12.04.16	1	12.04.16	12.04.16	1	12.04.16	12.04.16
2В-245	1	12.04.16	12.04.16	Замена силикагеля в ВОФ 2В-245., АГ - 2 ч.	1	12.04.16	12.04.16						
1В-245	3	13.04.16	15.04.16	ТР 1В-245, АГ - 3 ч.	3	13.04.16	15.04.16	3	11.04.16	13.04.16	3	13.04.16	15.04.16
1В-245	3	13.04.16	15.04.16	ТР 1В-245., АГ - 3 ч.	3	13.04.16	15.04.16						
1В-246	1	18.04.16	18.04.16	Замена силикагеля в ВОФ 1В-246., АГ - 2 ч.	1	18.04.16	18.04.16						
1В-246	1	18.04.16	18.04.16	Отбор проб масла с вводов 1В-246, АГ - 2 ч.	1	18.04.16	18.04.16	1	18.04.16	18.04.16	1	18.04.16	18.04.16

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1В-246	1	18.04.16	18.04.16	Замена силикагеля в ВОФ 1В-246, АГ - 2 ч.	1	18.04.16	18.04.16	1	18.04.16	18.04.16	1	18.04.16	18.04.16
В 3-14	5	18.04.16	22.04.16	В., АГ - 3 ч.	5	18.04.16	22.04.16						
В 3-14	5	18.04.16	22.04.16	В, АГ - 3 ч.	5	18.04.16	22.04.16	5	18.04.16	22.04.16	5	18.04.16	22.04.16
2В-246	1	19.04.16	19.04.16	Замена силикагеля в ВОФ 2В-246., АГ - 2 ч.	1	19.04.16	19.04.16						
2В-246	1	19.04.16	19.04.16	Замена силикагеля в ВОФ 2В-246, АГ - 2 ч.	1	19.04.16	19.04.16	1	19.04.16	19.04.16	1	19.04.16	19.04.16
2В-246	1	19.04.16	19.04.16	Отбор проб масла с вводов 2В-246, АГ - 2 ч.	1	19.04.16	19.04.16	1	19.04.16	19.04.16	1	19.04.16	19.04.16
2В-246	3	20.04.16	22.04.16	ТР 2В-246., АГ - 3 ч.	3	20.04.16	22.04.16						
2В-246	3	20.04.16	22.04.16	ТР 2В-246, АГ - 3 ч.	3	20.04.16	22.04.16	3	19.04.16	21.04.16	3	20.04.16	22.04.16
В 3-14	4	22.04.16	25.04.16	ТР В 3-14, ЛР 3-14, ОР 3-14., АГ - 3 ч.	4	22.04.16	25.04.16						
В 3-14	4	22.04.16	25.04.16	ТР В 3-14, ЛР 3-14., ОР 3-14, АГ - 3 ч.	4	22.04.16	25.04.16	4	22.04.16	25.04.16	4	22.04.16	25.04.16
ОШ-110	8	22.04.16	29.04.16	ТР ОР 3-14, ОР 3-26, ОР-110-1Т40, ОР 3-15, АГ - 3 ч.	8	22.04.16	29.04.16	8	22.04.16	29.04.16	8	22.04.16	29.04.16
ОШ-110	8	22.04.16	29.04.16	КР ОР-110-2АТ, ТР ОР 3-14, ОР 3-26 ОР-110-1Т-40, ОР 3-15., АГ - ВЗ	8	22.04.16	29.04.16						
В 3-26	5	25.04.16	29.04.16	В., АГ - 3 ч.	5	25.04.16	29.04.16						
<b>ПС 220 кВ Тулинская</b>													
1АТ-125	3	11.04.16	13.04.16	ТР, АГ - 4 ч.	3	11.04.16	13.04.16	3	11.04.16	13.04.16	3	11.04.16	13.04.16
В-К-1	3	18.04.16	20.04.16	Профконтроль УРЗА., АГ - 3 ч.	3	18.04.16	20.04.16	3	18.04.16	20.04.16	3	18.04.16	20.04.16
В-К-2	3	20.04.16	22.04.16	Профконтроль УРЗА., АГ - 3 ч.	3	20.04.16	22.04.16	3	20.04.16	22.04.16	3	20.04.16	22.04.16
В-Ч-1	5	25.04.16	29.04.16	Профконтроль УРЗА., АГ - 5 ч.	5	25.04.16	29.04.16	5	25.04.16	29.04.16	5	25.04.16	29.04.16
<b>ПС 220 кВ Урожай</b>													
ШСВ-220	4	29.03.16	01.04.16	В. Проверка РЗА, АГ - 1,5 ч.	4	29.03.16	01.04.16	4	04.04.16	07.04.16	4	29.03.16	01.04.16
В-220	5	18.04.16	22.04.16	ТР. ТО 2ШР-220. Проверка РЗА, АГ - 2 ч.	5	18.04.16	22.04.16	5	04.07.16	08.07.16	5	18.04.16	22.04.16
2Ш-220	12	18.04.16	29.04.16	ТР. ТО 2ШР-220, АГ - 2 ч.	12	18.04.16	29.04.16	26	04.07.16	29.07.16	12	18.04.16	29.04.16
2ТН-220	1	19.04.16	19.04.16	И. 2ТН-220, АГ - 1 ч.	1	19.04.16	19.04.16	1	05.07.16	05.07.16	1	19.04.16	19.04.16

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
<b>ПС 220 кВ Чулымская</b>													
1АТ-125	3	18.04.16	20.04.16	ТР, АГ - 4 ч.	3	18.04.16	20.04.16	3	18.04.16	20.04.16	3	18.04.16	20.04.16
1ТН-110	1	19.04.16	19.04.16	Профвосстановление , АГ - 3 ч.	1	19.04.16	19.04.16	1	19.04.16	19.04.16	1	19.04.16	19.04.16
1ТН-110	1	19.04.16	19.04.16	Испытание 1ТН-110, АГ - 1 ч.	1	19.04.16	19.04.16						
2ТН-110	1	20.04.16	20.04.16	Испытание 2ТН-110, АГ - 1 ч.	1	20.04.16	20.04.16						
2ТН-110	1	20.04.16	20.04.16	Профвосстановление , АГ - 3 ч.	1	20.04.16	20.04.16	1	20.04.16	20.04.16	1	20.04.16	20.04.16
В-242	1	25.04.16	25.04.16	ТР: ШР, В, АГ - 2 ч.	1	25.04.16	25.04.16	1	23.05.16	23.05.16	1	25.04.16	25.04.16
2АТ-125	2	25.04.16	26.04.16	ТР, АГ - 4 ч.	2	25.04.16	26.04.16	2	25.04.16	26.04.16	2	25.04.16	26.04.16
2АТ-125	3	25.04.16	27.04.16	ТР: ШР, В, АГ - 2 ч.	3	25.04.16	27.04.16	3	23.05.16	25.05.16	3	25.04.16	27.04.16
2ТН-220	5	25.04.16	29.04.16	ТР: ШР, Р, ТН, АГ - 2 ч.	5	25.04.16	29.04.16	5	23.05.16	27.05.16	5	25.04.16	29.04.16
2СШ-220	5	25.04.16	29.04.16	ТР: ШР, АГ - 2 ч.	5	25.04.16	29.04.16	5	23.05.16	27.05.16	5	25.04.16	29.04.16
ШОВ-220	1	26.04.16	26.04.16	ТР: ШР, В, АГ - 2 ч.	1	26.04.16	26.04.16	1	24.05.16	24.05.16	1	26.04.16	26.04.16
2ТН-220	1	26.04.16	26.04.16	Профвосстановление , АГ - 3 ч.	1	26.04.16	26.04.16	1	24.05.16	24.05.16	1	26.04.16	26.04.16
В-244	1	27.04.16	27.04.16	ТР: ШР, В, АГ - 2 ч.	1	27.04.16	27.04.16	1	25.05.16	25.05.16	1	27.04.16	27.04.16
2АТ-125	1	28.04.16	28.04.16	ТР: ШР, В, АГ - 2 ч.	1	28.04.16	28.04.16	1	26.05.16	26.05.16	1	28.04.16	28.04.16
2ТН-220	1	29.04.16	29.04.16	ТР: Р, ТН, АГ - 2 ч.	1	29.04.16	29.04.16	1	27.05.16	27.05.16	1	29.04.16	29.04.16
2АТ-125	1	29.04.16	29.04.16	ТР: ШР, АГ - 2 ч.	1	29.04.16	29.04.16	1	27.05.16	27.05.16	1	29.04.16	29.04.16
<b>Подстанции 110 кВ</b>													
<b>ПС 110 кВ Барышевская</b>													
В-П-1	5	11.04.16	15.04.16	Профвосстановление УРЗА, АГ - 3 ч.	5	11.04.16	15.04.16	5	11.04.16	15.04.16	5	11.04.16	15.04.16
В-П-2	5	18.04.16	22.04.16	Профвосстановление УРЗА, АГ - 3 ч.	5	18.04.16	22.04.16	5	18.04.16	22.04.16	5	18.04.16	22.04.16
ОВ-110	5	25.04.16	29.04.16	Профвосстановление УРЗА, АГ - 3 ч.	5	25.04.16	29.04.16	5	25.04.16	29.04.16	5	25.04.16	29.04.16
<b>ПС 110 кВ Весна</b>													
Ремонтная переемычка 110 кВ	5	04.04.16	08.04.16	ТР РП-2 на ПС 110 кВ Весна, АГ - 3 ч.	5	04.04.16	08.04.16	12	04.04.16	15.04.16	12	04.04.16	15.04.16
2СШ-110	5	04.04.16	08.04.16	ТР ШР110-2Т, РП-2 на ПС 110 кВ Весна, АГ - 3 ч.	5	04.04.16	08.04.16	12	04.04.16	15.04.16	12	04.04.16	15.04.16
Ремонтная переемычка 110 кВ	5	18.04.16	22.04.16	ТР РП-1 на ПС 110 кВ Весна, АГ - 3 ч.	5	18.04.16	22.04.16	12	18.04.16	29.04.16	12	18.04.16	29.04.16
1СШ-110	5	18.04.16	22.04.16	ТР ШР110-1Т, РП-1 на ПС 110 кВ Весна, АГ - 3 ч.	5	18.04.16	22.04.16	12	18.04.16	29.04.16	12	18.04.16	29.04.16
<b>ПС 110 кВ Здвинская</b>													

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ШОВ-110	1	12.04.16	12.04.16	Вынужденный простой в связи с выводом в ремонт ОШ-110 для замена силикагеля в ВОФ ОТН-110, АГ - 3 ч.	1	12.04.16	12.04.16						
ОШ-110	1	12.04.16	12.04.16	ТР. Замена силикагеля в ВОФ ОТН-110, АГ - 3 ч.	1	12.04.16	12.04.16	1	12.04.16	12.04.16	1	12.04.16	12.04.16
ОШ-110	1	12.04.16	12.04.16	Замена силикагеля в ВОФ ОТН-110, АГ - 3 ч.	1	12.04.16	12.04.16						
1ТН-110	1	18.04.16	18.04.16	Замена силикагеля в ВОФ 1ТН-110, АГ - 3 ч.	1	18.04.16	18.04.16						
2ТН-110	1	19.04.16	19.04.16	Замена силикагеля в ВОФ 2ТН-110, АГ - 3 ч.	1	19.04.16	19.04.16						
ВС-110	1	11.04.16	11.04.16	ТО РЗА, АГ-1 ч.	1	11.04.16	11.04.16						
<b>ПС 110 кВ Лагунака</b>													
СШ-110	2	20.04.16	21.04.16	БВР для КР ОД-110-2Т, КЗ-110-2Т ПС 110 кВ Лагунака, АГ - ВЗ	2	20.04.16	21.04.16	2	20.04.16	21.04.16	2	20.04.16	21.04.16
<b>ПС 110 кВ Лянино</b>													
ВС-110	2	13.04.16	14.04.16	ТР. Замена силикагеля в ВОФ 1ТН-110, 2ТН-110, АГ - 3 ч.	2	13.04.16	14.04.16	2	13.04.16	14.04.16	2	13.04.16	14.04.16
<b>ПС 110 кВ Северная</b>													
В-С-4	1	18.04.16	18.04.16	ТР: 1ШР-С-4, АГ - 1 ч.	1	18.04.16	18.04.16	1	18.04.16	18.04.16	1	18.04.16	18.04.16
ШСВ-110	5	18.04.16	22.04.16	ТР: 1ШР-110 всех присоединений, АГ - 2 ч.	5	18.04.16	22.04.16	5	18.04.16	22.04.16	5	18.04.16	22.04.16
1Ш-110	5	18.04.16	22.04.16	ТР: 1ШР-110 всех присоединений, 1ТН-110, АГ - 2 ч.	5	18.04.16	22.04.16	5	18.04.16	22.04.16	5	18.04.16	22.04.16
1ТН-110	5	18.04.16	22.04.16	ТР: 1ШР-110 всех присоединений, АГ - 2 ч.	5	18.04.16	22.04.16	5	18.04.16	22.04.16	5	18.04.16	22.04.16
В-С-3	1	19.04.16	19.04.16	ТР: 1ШР-С-3, АГ - 1 ч.	1	19.04.16	19.04.16	1	19.04.16	19.04.16	1	19.04.16	19.04.16
ОВ-110	1	20.04.16	20.04.16	ТР: 1ШР-С-18, АГ - 1 ч.	1	20.04.16	20.04.16	1	20.04.16	20.04.16	1	20.04.16	20.04.16
В-К-10	1	21.04.16	21.04.16	ТР: 1ШР-К-10, АГ - 1 ч.	1	21.04.16	21.04.16	1	21.04.16	21.04.16	1	21.04.16	21.04.16

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ШСВ-110	1	22.04.16	22.04.16	ТР: 1ШР-ШСВ-110, АГ - 1 ч.	1	22.04.16	22.04.16	1	22.04.16	22.04.16	1	22.04.16	22.04.16
1ТН-110	1	22.04.16	22.04.16	И: 1ТН-110; ТР: Р-1ТН-110, АГ - 1 ч.	1	22.04.16	22.04.16	1	22.04.16	22.04.16	1	22.04.16	22.04.16

ТР - текущий ремонт

КР - капитальный ремонт

ТО - техническое обслуживание

СР - средний ремонт

"В" - профвосстановление РЗА

"К" - профконтроль РЗА

"К1" - первый профконтроль РЗА

"Т" - тестовый контроль РЗА

"СКО" - снятие контрольных осциллограмм

И - испытание в/в оборудования