

## Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «РЭС» в ноябре 2016 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
<b>ЛЭП 220 кВ</b>													
ВЛ 220 кВ Зубково - Урожай (220)	5	14.11.2016	18.11.2016	Капитальный ремонт с заменой изоляторов, АГ - 3 ч.	5	14.11.2016	18.11.2016						
ВЛ 220 кВ Урожай - Районная (221)	4	22.11.2016	25.11.2016	Расчистка просеки и замена дефектных изоляторов, АГ - 3 часа.	4	08.11.2016	11.11.2016						
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Научная (255)	1	16.11.2016	16.11.2016	ЗРР питание с ПС 220 кВ Научная. Для перемонтажа токовых цепей счетчика электрической энергии Новосибирской ГЭС. АГ - 10 минут.	1	16.11.2016	16.11.2016						
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская (256)	1	16.11.2016	16.11.2016	ЗРР питание с ПС 220 кВ Тулинская. Для перемонтажа токовых цепей счетчика электрической энергии Новосибирской ГЭС. АГ - 10 минут.	1	16.11.2016	16.11.2016						
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная с отпайкой на ПС Строительная II цепь (240)	3	14.11.2016	16.11.2016	КР: ЛР-240 ПС 220 кВ Строительная, АГ - 8 ч.	3	14.11.2016	16.11.2016	3	14.11.2016	16.11.2016	3	14.11.2016	16.11.2016
ВЛ 220 кВ Чулымская - Барабинская с отпайкой на ПС Груздёвка (244)	25	10.10.2016	03.11.2016	ТР. Верховой осмотр, замена дефектных изоляторов, вырубка деревьев, АГ - 3 ч.	25	10.10.2016	03.11.2016	25	10.10.2016	03.11.2016	25	10.10.2016	03.11.2016
ВЛ 220 кВ Тулинская - Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257)	3	07.11.2016	09.11.2016	КР: ЛР-257 ПС 220 кВ Строительная, АГ - 8 ч.	3	07.11.2016	09.11.2016	3	07.11.2016	09.11.2016	3	07.11.2016	09.11.2016
ВЛ 220 кВ Ларичиха - Сузун	1	01.11.16	01.11.16	ТР: ПС 220 кВ Ларичиха: ТР РП-209, АГ - 1 ч.	1	07.11.16	07.11.16	1	07.11.16	07.11.16	1	07.11.16	07.11.16
ВЛ 220 кВ Сузун - Свеглая (ВЛ СС-211)	6	07.11.16	12.11.16	КР; А/г: 04:00	1	07.11.16	12.11.16						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 220 кВ Сузун - Светлая (ВЛ СС-211)	6	07.11.16	12.11.16	ТР; А/г: 04:00	1	07.11.16	12.11.16						
ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС - Восточная I цепь	5	14.11.16	18.11.16	Монтаж страховочного крепления на грозотрос., АГ - 4 ч.	5	07.11.16	11.11.16						
<b>ЛЭП 110 кВ</b>													
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Кирзинская с отпайками (3-10 Барабинская ТЭЦ - Кирзинская)	4	14.11.2016	17.11.2016	ТР. Валка деревьев угрожающих падением на провода ВЛ (оп.76-78), АГ - 3 ч.	4	14.11.2016	17.11.2016						
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)	1	09.11.2016	09.11.2016	Разрезание шлейфов на опоре 279., АГ - 6 ч.	1	07.11.2016	07.11.2016						
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)	25	09.11.2016	03.12.2016	Для БВР по монтажу и замене г/троса на уч-ке 251-322,322-ПП ПС Валерино ВЛ 110 кВ Валерино-Колония с отпайкой на ПС Илюшкино (3-16 Валерино-Колония), АГ - 1 ч.	25	07.11.2016	01.12.2016						
ВЛ 110 кВ Валерино - Колония с отпайкой на ПС Илюшкино (3-16 Валерино - Колония)	23	10.11.2016	02.12.2016	Замена и монтаж г/троса на уч-ке 251-322,322-ПС Валерино., АГ - 8 ч.	23	08.11.2016	30.11.2016						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская с отпайками I цепь (3-27)	3	23.11.2016	25.11.2016	Текущий ремонт ШР-3-27, ШР-110-1Т, Р-1ТН-110, 1ШРШОВ ПС 110 кВ Ордынская, АГ - 3 ч.	3	23.11.2016	25.11.2016						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская с отпайками II цепь (3-28)	3	21.11.2016	23.11.2016	Текущий ремонт ШР-3-28, ШР-3-29, ШР-110-2Т, Р-2ТН-110, 2ШРШОВ ПС 110 кВ Ордынская, АГ - 3 ч.	3	21.11.2016	23.11.2016						
ВЛ 110 кВ Ордынская - Кочки с отпайками (3-29)	1	21.11.2016	21.11.2016	Текущий ремонт ШР-3-28, ШР-3-29, ШР-110-2Т, Р-2ТН-110, 2ШРШОВ ПС 110 кВ Ордынская, АГ - 3 ч.	1	21.11.2016	21.11.2016						
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Здвинская с отпайками (3-36)	4	07.11.2016	10.11.2016	ТР. Участок 3-36 Барабинская ТЭЦ - Пионерская, вырубка	4	07.11.2016	10.11.2016						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				деревьев угрожающих падением на провода ВЛ (оп. 63-71), АГ - 3 ч., АГ - 3 ч.									
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская с отпайками IV цепь (К-18)	2	02.11.2016	03.11.2016	ТР. Устранение дефекта ВЧЗ по тепловизионному контролю., АГ - 4 ч.	2	02.11.2016	03.11.2016						
КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-2 - Тепловая (К-29)	1	21.11.2016	21.11.2016	Испытание оболочек кабельных линий. С установкой ПЗ на месте работ, АГ - 2 ч.	1	21.11.2016	21.11.2016						
КЛ 110 кВ ПП Библиотечный - Тепловая (К-31)	1	29.11.2016	29.11.2016	Испытание оболочек кабельных линий. С установкой ПЗ на месте работ, АГ - 2 ч.	1	29.11.2016	29.11.2016						
ВЛ 110 кВ Боярка - Кандаурово (С-21 Боярка - Кандаурово)	5	14.11.2016	18.11.2016	Расчистка просеки, АГ - 3 ч.	5	14.11.2016	18.11.2016						
ВЛ 110 кВ Кольвань - Боярка (С-22)	2	21.11.2016	22.11.2016	Текущий ремонт ЛР-110-С-22, ШР-110-С-22 на ПС 110 кВ Кольвань, АГ - 3 ч.	2	21.11.2016	22.11.2016						
ВЛ 110 кВ Текстильная - Кольвань с отпайками I цепь (С-23)	5	21.11.2016	25.11.2016	Расчистка просеки, Текущий ремонт ШР-110-С-23, ЛР-110-С-23 на ПС 110 кВ Кольвань, АГ - 4 ч.	5	21.11.2016	25.11.2016						
ВЛ 110 кВ Дружная - Кольвань с отпайками (С-24)	5	07.11.2016	11.11.2016	Текущий ремонт ШР-110-С-24 на ПС 110 кВ Кольвань, АГ - 2 ч.	5	07.11.2016	11.11.2016						
ВЛ 110 кВ Текстильная - Кольвань с отпайками II цепь (С-26)	5	07.11.2016	11.11.2016	Текущий ремонт ШР-110-С-26 на ПС 110 кВ Кольвань, АГ - 2 ч.	5	07.11.2016	11.11.2016						
ВЛ 110 Заречная-Искитимская с отпайками II цепь (Ю-6)	1	01.11.2016	01.11.2016	Вывод из работы ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская с отпайками II цепь (Ю-6) для разрезания шлейфов на опоре №26, АГ - 4ч.	1	01.11.2016	01.11.2016	1	01.11.2016	01.11.2016	1	01.11.2016	01.11.2016
ВЛ 110 Заречная-Искитимская с отпайками II цепь (Ю-6)	10	01.11.2016	10.11.2016	Радиальный режим работы ВЛ 110 Заречная-Искитимская с	10	01.11.2016	10.11.2016	9	02.11.2016	10.11.2016	9	02.11.2016	10.11.2016

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				отпайками II цепь (Ю-6) со стороны ПС 110 кВ Искитимская до оп. 26 для замены грозотроса на участке ПС 110 кВ Заречная - опора №26, АГ - 8 ч.									
ВЛ 110 Заречная-Искитимская с отпайками II цепь (Ю-6)	10	01.11.2016	10.11.2016	Вывод из работы ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская с отпайками II цепь (Ю-6) на участке ПС 110 кВ Заречная - опора №26 для замены грозотроса на участке ПС 110 кВ Заречная - опора №26, АГ - 8 ч	10	01.11.2016	10.11.2016						
ВЛ 110 Заречная-Искитимская с отпайками I цепь (Ю-5)	10	01.11.2016	10.11.2016	Вывод из работы ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская с отпайками I цепь (Ю-5) для замены грозотроса на участке ПС 110 кВ Заречная - опора №26. АГ - 8 ч	10	01.11.2016	10.11.2016	1	11.11.2016	11.11.2016	1	11.11.2016	11.11.2016
ВЛ 110 Заречная-Искитимская с отпайками II цепь (Ю-6)	2	10.11.2016	11.11.2016	Вывод из работы ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская с отпайками II цепь (Ю-6) для соединения и разрезание шлейфов на опоре №26, разрезания шлейфов на опоре №34, АГ - 8 ч	2	10.11.2016	11.11.2016	5	12.11.2016	16.11.2016	5	12.11.2016	16.11.2016
ВЛ 110 Заречная-Искитимская с отпайками II цепь (Ю-6)	6	11.11.2016	16.11.2016	Радиальный режим работы ВЛ 110 Заречная-Искитимская с отпайками II цепь (Ю-6) со стороны ПС 110 кВ Искитимская до опоры №34 для замены грозотроса на участке опоры №26-34, АГ - 8 ч	6	11.11.2016	16.11.2016	1	17.11.2016	17.11.2016	1	17.11.2016	17.11.2016

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 Заречная-Искитимская с отпайками II цепь (Ю-6)	6	11.11.2016	16.11.2016	Радиальный режим работы ВЛ 110 Заречная-Искитимская с отпайками II цепь (Ю-6) со стороны ПС 110 кВ Заречная до опоры №26 для замены грозотроса на участке опора №26-34, АГ - 8 ч	6	11.11.2016	16.11.2016	11	18.11.2016	28.11.2016	11	18.11.2016	28.11.2016
ВЛ 110 Заречная-Искитимская с отпайками II цепь (Ю-6)	6	11.11.2016	16.11.2016	Вывод из работы ВЛ 110 кВ Заречная Искитимская с отпайками II цепь (Ю-6) для замены грозотроса на участке опора №26-34, АГ - 8ч	6	11.11.2016	16.11.2016	1	29.11.2016	29.11.2016	1	29.11.2016	29.11.2016
ВЛ 110 Заречная-Искитимская с отпайками I цепь (Ю-5)	6	11.11.2016	16.11.2016	Вывод из работы ВЛ 110 кВ Заречная Искитимская с отпайками I цепь (Ю-5) для замены грозотроса на участке опора №26-34, АГ - 8ч	6	11.11.2016	16.11.2016	9	02.11.2016	10.11.2016	9	02.11.2016	10.11.2016
ВЛ 110 Заречная-Искитимская с отпайками II цепь (Ю-6)	2	16.11.2016	17.11.2016	Вывод из работы ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская с отпайками I цепь (Ю-6) для соединения шлейфов на опорах №26, №34 и разрезание шлейфов на опоре №34, АГ - 8ч	2	16.11.2016	17.11.2016						
ВЛ 110 Заречная-Искитимская с отпайками II цепь (Ю-6)	13	17.11.2016	29.11.2016	Радиальный режим работы ВЛ 110 Заречная-Искитимская с отпайками II цепь (Ю-6) со стороны ПС 110 кВ Заречная до оп. 34 для замены грозотроса на участке опора №34-ПС 110 кВ Искитимская, АГ - 8ч	13	17.11.2016	29.11.2016	5	12.11.2016	16.11.2016	5	12.11.2016	16.11.2016

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 Заречная-Искитимская с отпайками I цепь (Ю-5)	13	17.11.2016	29.11.2016	Вывод из работы ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская с отпайками I цепь для замены грозотроса на участке опора №34-ПС 110 кВ Искитимская, АГ - 8 ч	13	17.11.2016	29.11.2016						
ВЛ 110 Заречная-Искитимская с отпайками II цепь (Ю-6)	13	17.11.2016	29.11.2016	Вывод из работы ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская с отпайками II цепь (Ю-6) на участке опора №34 - ПС 110 кВ Искитимская для замены грозотроса на участке опора №34-ПС 110 кВ Искитимская., АГ - 8 ч	13	17.11.2016	29.11.2016						
ВЛ 110 Заречная-Искитимская с отпайками II цепь (Ю-6)	2	29.11.2016	30.11.2016	Вывод из работы ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская с отпайками II цепь для соединение шлейфов на опоре №34, АГ - 8 ч	2	29.11.2016	30.11.2016						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская I цепь (К-13)	1	07.11.2016	07.11.2016	ЗРР питание с ПС 110 кВ Инская. Для перемонтажа токовых цепей счетчика электрической энергии Новосибирской ГЭС. АГ- 10 минут.	1	07.11.2016	07.11.2016						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская II цепь (К-14)	1	09.11.2016	09.11.2016	ЗРР питание с ПС 110 кВ Инская. Для перемонтажа токовых цепей счетчика электрической энергии Новосибирской ГЭС. АГ- 10 минут.	1	09.11.2016	09.11.2016						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тульская I цепь (К-15)	1	07.11.2016	07.11.2016	ЗРР питание с ПС Тульская. Для перемонтажа	1	07.11.2016	07.11.2016						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				токовых цепей счетчика электрической энергии Новосибирской ГЭС. АГ- 10 минут.									
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская II цепь (К-16)	1	09.11.2016	09.11.2016	ЗРР питание с ПС Тулинская. Для перемонтажа токовых цепей счетчика электрической энергии Новосибирской ГЭС. АГ- 10 минут.	1	09.11.2016	09.11.2016						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская с отпайками III цепь (К-17)	1	14.11.2016	14.11.2016	ЗРР питание с ПС Тулинская. Для перемонтажа токовых цепей счетчика электрической энергии Новосибирской ГЭС. АГ- 10 минут.	1	14.11.2016	14.11.2016						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная с отпайками I цепь (Ю-1)	1	01.11.2016	01.11.2016	ЗРР питание с ПС Научная. Для перемонтажа токовых цепей счетчика электрической энергии Новосибирской ГЭС. АГ- 10 минут.	1	14.11.2016	14.11.2016						
ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Тогучин с отпайкой на ПС Берёзовская (П-3 Мурлыткино - Тогучин)	5	31.10.2016	04.11.2016	Расчистка просеки, замена дефектных изоляторов, КР: ЛР-110-П-3, 1СШ-110, ПР-1, ШР-110-1Т ПС 110 кВ Березовская , АГ - 4 ч.,	5	03.10.2016	07.10.2016						
<b>Подстанции 220 кВ</b>													
<b>ПС 220 кВ Дружная</b>													
ШСВ-220	3	21.11.2016	23.11.2016	для ТО Комплект РЗ ШСВ-220 (МТЗ, ТЗНП) в объеме «К», АГ - 1 ч.	3	07.11.2016	09.11.2016						
<b>ПС 220 кВ Строительная</b>													
1СШ-220	5	07.11.2016	11.11.2016	БВР для КР: ЛР-257,	5	07.11.2016	11.11.2016	5	07.11.2016	11.11.2016	5	07.11.2016	11.11.2016

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				ПР-1, ШР-220-1Т, АГ - 1 ч.									
2СШ-220	5	14.11.2016	18.11.2016	БВР для КР: ЛР-240, ПР-2, ШР-220-2Т, АГ - 1 ч.	5	14.11.2016	18.11.2016	5	14.11.2016	18.11.2016	5	14.11.2016	18.11.2016
Ремонтная переемычка 220 кВ	5	07.11.2016	11.11.2016	КР ПР-1, АГ - 4 ч.	5	07.11.2016	11.11.2016	5	07.11.2016	11.11.2016	5	07.11.2016	11.11.2016
Ремонтная переемычка 220 кВ	5	14.11.2016	18.11.2016	КР ПР-2, АГ - 4 ч.	5	14.11.2016	18.11.2016	5	14.11.2016	18.11.2016	5	14.11.2016	18.11.2016
<b>Подстанции 110 кВ</b>													
<b>ПС 110 кВ Колывань</b>													
1СШ-110	5	07.11.2016	11.11.2016	Текущий ремонт 1СР-110, ШР-110-1Т, 1ШРОВ-110, ШР-110-КМ-1, ШР-110-С-26, ШР-110-С-24, Р1ТН-110, АГ - 2 ч.	5	07.11.2016	11.11.2016						
2СШ-110	5	21.11.2016	25.11.2016	Текущий ремонт 2СР-110, ШР-110-2Т, 2ШРОВ-110, ШР-110-С-23, ШР-110-С-22, Р2ТН-110, АГ - 2 ч.	5	21.11.2016	25.11.2016						
ВЛ-110-С-22	5	21.11.2016	25.11.2016	Текущий ремонт ШР-110-С-22, АГ - 2 ч.	5	21.11.2016	25.11.2016						
ВЛ-110-С-23	5	21.11.2016	25.11.2016	Текущий ремонт ШР-110-С-23, АГ - 2 ч.	5	21.11.2016	25.11.2016						
ВЛ-110-С-24	5	07.11.2016	11.11.2016	Текущий ремонт ШР-110-С-24, АГ - 2 ч.	5	07.11.2016	11.11.2016						
ВЛ-110-С-24	5	21.11.2016	25.11.2016	ВКЛ, для текущего ремонта 2СШ-110, АГ - 2 ч.	5	21.11.2016	25.11.2016						
ВЛ-110-С-26	5	07.11.2016	11.11.2016	Текущий ремонт ШР-110-С-26, АГ - 2 ч.	5	07.11.2016	11.11.2016						
ВС-110	5	07.11.2016	11.11.2016	Текущий ремонт 1СР-110, АГ - 2 ч.	5	07.11.2016	11.11.2016						
ВС-110	5	21.11.2016	25.11.2016	Текущий ремонт 2СР-110, АГ - 2 ч.	5	21.11.2016	25.11.2016						
ОВ-110	1	07.11.2016	07.11.2016	Текущий ремонт 1ШРОВ-110, ШР-110-КМ-1., АГ - 2 ч.	1	07.11.2016	07.11.2016						
ОВ-110	5	07.11.2016	11.11.2016	ВКЛ, для ТР 1СШ-110, АГ - 2 ч.	5	07.11.2016	11.11.2016						
ОВ-110	2	21.11.2016	22.11.2016	Текущий ремонт	2	21.11.2016	22.11.2016						



Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				2ШРОВ-110, ШР-110-С-22, ОРОВ-110, АГ - 2 ч.									
ОВ-110	4	22.11.2016	25.11.2016	ВКЛ, для текущего ремонта 2СШ-110, АГ - 2 ч.	4	22.11.2016	25.11.2016						
ОШ-110	1	07.11.2016	07.11.2016	текущий ремонт ОР-110-1Т, 1ШРОВ-110, АГ - 2 ч.	1	07.11.2016	07.11.2016						
ОШ-110	2	21.11.2016	22.11.2016	Текущий ОРОВ-110, ОР-110-2Т, 2ШРОВ-110, АГ - 2 ч.	2	21.11.2016	22.11.2016						
<b>ПС 110 кВ Березовская</b>													
1СШ-110	5	31.10.2016	04.11.2016	Капитальный ремонт ЛР-110-П-3, АГ - 4 ч.	5	03.10.2016	07.10.2016						
Ремонтная перемычка 110 кВ	5	31.10.2016	04.11.2016	Капитальный ремонт ПР-1., АГ - 4 ч.	5	03.10.2016	07.10.2016						
<b>ПС 110 кВ Кочки</b>													
ВЛ 3-29	1	21.11.2016	21.11.2016	ВКЛ, для текущего ремонта ШР-3-28, ШР-3-29, ШР-110-2Т, Р-2ТН-110, 2ШРШОВ на ПС 110 кВ Ордынская, АГ - 3 ч.	1	21.11.2016	21.11.2016						
<b>ПС 110 кВ Ордынская</b>													
1СШ-110	3	23.11.2016	25.11.2016	Текущий ремонт ШР-3-27, ШР-110-1Т, Р-1ТН-110, 1ШРШОВ, АГ - 3 ч.	3	23.11.2016	25.11.2016						
1ТН-110	3	23.11.2016	25.11.2016	Текущий ремонт Р-1ТН-110, АГ - 3 ч.	3	23.11.2016	25.11.2016						
2СШ-110	3	21.11.2016	23.11.2016	Текущий ремонт ШР-3-28, ШР-3-29, ШР-110-2Т, Р-2ТН-110, 2ШРШОВ, АГ - 3 ч.	3	21.11.2016	23.11.2016						
2ТН-110	3	21.11.2016	23.11.2016	Текущий ремонт ШР-3-28, ШР-3-29, ШР-110-2Т, Р-2ТН-110, 2ШРШОВ., АГ - 3 ч.	3	21.11.2016	23.11.2016						
ВЛ-3-27	3	23.11.2016	25.11.2016	Текущий ремонт ШР-3-27, ШР-110-1Т, Р-1ТН-110, 1ШРШОВ, АГ - 3 ч.	3	23.11.2016	25.11.2016						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ-3-28	3	21.11.2016	23.11.2016	ТР ШР-3-28, ШР-3-29, ШР-110-2Т, Р-2ТН-110, 2ШРШОВ, АГ - 3 ч.	3	21.11.2016	23.11.2016						
ВЛ-3-29	3	21.11.2016	23.11.2016	Текущий ремонт ШР-3-29, ШР-110-2Т, Р-2ТН-110, 2ШРШОВ., АГ - 3 ч.	3	21.11.2016	23.11.2016						
ОШ-110	1	21.11.2016	21.11.2016	Текущий ремонт 2ШРШОВ, АГ - 3 ч.	1	21.11.2016	21.11.2016						
ОШ-110	3	23.11.2016	25.11.2016	Текущий ремонт 1ШРШОВ, АГ - 3 ч.	3	23.11.2016	25.11.2016						
ШОВ-110	1	21.11.2016	21.11.2016	Текущий ремонт 2ШРШОВ, АГ - 3 ч.	1	21.11.2016	21.11.2016						
ШОВ-110	3	23.11.2016	25.11.2016	Текущий ремонт ШР-3-27, ШР-110-1Т, Р-1ТН-110, 1ШРШОВ., АГ - 3 ч.	3	23.11.2016	25.11.2016						
<b>ПС 110 кВ Первомайская</b>													
1СШ-110	3	30.10.2016	01.11.2016	БВР для КР: ОД-1Т, КЗ-1Т, АГ - 1 ч.	3	30.10.2016	01.11.2016	3	30.10.2016	01.11.2016	3	30.10.2016	01.11.2016
2СШ-110	2	02.11.2016	03.11.2016	БВР для КР: ОД-2Т, КЗ-2Т, АГ - 1 ч.	2	02.11.2016	03.11.2016	2	02.11.2016	03.11.2016	2	02.11.2016	03.11.2016
<b>ПС 110 кВ Сварная</b>													
1СШ-110	3	21.11.2016	23.11.2016	БВР для КР: ОД-П, ОД-1Т, КЗ-1Т., АГ - 1 ч.	3	21.11.2016	23.11.2016	3	21.11.2016	23.11.2016	3	21.11.2016	23.11.2016
2СШ-110	2	24.11.2016	25.11.2016	БВР для КР: ОД-2Т, КЗ-2Т, АГ - 1 ч.	2	24.11.2016	25.11.2016	2	24.11.2016	25.11.2016	2	24.11.2016	25.11.2016

КР-капитальный ремонт  
 ТР - текущий ремонт  
 ВПР - вынужденный простой  
 ТО - техническое обслуживание  
 БВР - безопасное выполнение работ  
 "В" -профвосстановление РЗА  
 "К" -первый профконтроль РЗА  
 "О" - опробование  
 И -испытание в/в оборудования