

## Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «РЭС» в октябре 2016 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
<b>ЛЭП 220 кВ</b>													
ВЛ 220 кВ Валиханово - Иртышская (225)	3	19.10.2016	21.10.2016	Установка птицевозащитных устройств, верховой осмотр; Содержание работ: КР, АГ - 4 ч.	3	12.10.2016	14.10.2016						
ВЛ 220 кВ Заря - Правобережная (236)	5	03.10.2016	07.10.2016	ПС Заря ТР: ЛР-236, ОР-236, АГ - 3 ч.	5	03.10.2016	07.10.2016	5	03.10.2016	07.10.2016	5	03.10.2016	07.10.2016
ВЛ 220 кВ Чулымская - Барабинская с отпайкой на ПС Груздёвка (244)	25	10.10.2016	03.11.2016	ТР. Верховой осмотр, замена дефектных изоляторов оп. 513-772, вырубка деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, АГ - 3 ч.	25	10.10.2016	03.11.2016	25	10.10.2016	03.11.2016	25	10.10.2016	03.11.2016
ВЛ 220 кВ Татарская - Барабинская (245)	1	05.10.2016	05.10.2016	ПС 220 кВ Татарская: ТР: Замена силикагеля в ВОФ ТН-СШ-245, АГ - 2 ч.	1	05.10.2016	05.10.2016	1	12.10.2016	12.10.2016	1	05.10.2016	05.10.2016
ВЛ 220 кВ Татарская - Барабинская (245)	2	05.10.2016	06.10.2016	Замена изоляторов, верховой осмотр, АГ - 4 ч.	2	10.10.2016	11.10.2016						
ВЛ 220 кВ Омская ТЭЦ-4 - Татарская (246)	1	07.10.2016	07.10.2016	ПС 220 кВ Татарская: ТР: Замена силикагеля в ВОФ ТН-СШ-246, АГ - 2 ч.	1	06.10.2016	06.10.2016	1	20.10.2016	20.10.2016	1	06.10.2016	06.10.2016
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Барабинская (248)	2	03.10.2016	04.10.2016	ТР 2ШР-4В, Ш-248., АГ - 4 ч.	2	03.10.2016	04.10.2016						
ВЛ 220 кВ Заря – Восточная II цепь (252)	1	04.10.2016	04.10.2016	ЗРР на время вывода 2Ш-220 ПС 500 кВ Заря, АГ - 1ч.	1	04.10.2016	04.10.2016						
ВЛ 220 кВ Заря - Южная с отпайкой на ПС Электродная II цепь (250)	1	04.10.2016	04.10.2016	ЗРР на время вывода 2Ш-220 ПС 500 кВ Заря, АГ - 1ч.	1	04.10.2016	04.10.2016						
ВЛ 220 кВ Заря – Восточная II цепь (252)	1	07.10.2016	07.10.2016	ЗРР на время вывода 2Ш-220 ПС 500 кВ Заря, АГ - 1ч.	1	07.10.2016	07.10.2016						
ВЛ 220 кВ Заря - Южная с отпайкой на ПС Электродная II цепь (250)	1	07.10.2016	07.10.2016	ЗРР на время вывода 2Ш-220 ПС 500 кВ Заря, АГ - 1ч.	1	07.10.2016	07.10.2016						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 220 кВ Заря - Южная с отпайкой на ПС Электродная I цепь (249)	1	31.10.2016	31.10.2016	Радиальный режим работы ВЛ 220 кВ Заря -Южная с отпайкой на ПС Электродная I цепь (249) со стороны ПС 500 кВ Заря для "В": 1ТН-220 на ПС 220 кВ Южная., АГ - 2 ч.	1	24.10.2016	24.10.2016						
ВЛ 220 кВ Заря - Южная с отпайкой на ПС Электродная II цепь (250)	1	07.10.2016	07.10.2016	Радиальный режим работы ВЛ 220 кВ Заря -Южная с отпайкой на ПС Электродная II цепь (250) со стороны ПС 500 кВ Заря для "В": 2ТН-220 на ПС 220 кВ Южная., АГ - 2 ч.	1	25.10.2016	25.10.2016						
ВЛ 220 кВ Световская - Краснозерская	1	24.10.2016	24.10.2016	Высоковольтные испытания КС-217, ТТ СК-217., АГ - 60 мин.	1	03.10.2016	03.10.2016						
ВЛ 220 кВ Барнаульская - Ларичиха	6	26.09.2016	01.10.2016	Ремонт 1 сек.ш 220 кВ, АГ - 6 ч.	6	26.09.2016	01.10.2016	6	26.09.2016	01.10.2016	6	26.09.2016	01.10.2016
ВЛ 220 кВ Ларичиха - Сузун	9	10.10.2016	18.10.2016	КР, АГ - 4 ч.	9	10.10.2016	18.10.2016						
ВЛ 220 кВ Барнаульская - Плотинная	2	03.10.2016	04.10.2016	КР, АГ - 4 ч.	2	03.10.2016	04.10.2016						
<b>ЛЭП 110 кВ</b>													
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 - Восточная резервного трансформатора собственных нужд (ОТСН)	1	13.10.2016	13.10.2016	ТР: 4ШР, В-0-ТСН ПС 220 кВ Восточная, АГ - 2 ч.	1	13.10.2016	13.10.2016	1	13.10.2016	13.10.2016	1	13.10.2016	13.10.2016
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 - Восточная энергоблока №3 (Б-3)	1	03.10.2016	03.10.2016	ТР: ОР, ЛР ПС 220 кВ Восточная, АГ - 2 ч.	1	03.10.2016	03.10.2016						
ВЛ 110 кВ Кошево - Порос с отпайками (В-1 Кошево - Порос)	12	21.09.2016	02.10.2016	Замена грозотроса на участке опора № 248- ПС 110 кВ Ояш, АГ - 4 ч.	12	21.09.2016	02.10.2016	12	18.08.2016	29.08.2016	12	15.09.2016	26.09.2016
ВЛ 110 кВ Ояш - Сокур с отпайками (В-2 Ояш - Сокур)	12	21.09.2016	02.10.2016	Участок опорв № 248 - ПС Ояш, замена грозотроса оп. № 248 - ПС 110 кВ Ояш, АГ - 4 ч.	12	21.09.2016	02.10.2016	12	18.08.2016	29.08.2016	12	15.09.2016	26.09.2016

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Моховая - Юрга с отпайкой на ПС Таскаево I цепь (В-7)	2	24.10.2016	25.10.2016	ПС 110 кВ Таскаево. ТР: В-7. АГ - 4 ч.	2	24.10.2016	25.10.2016						
ВЛ 110 кВ Юрга - Болотная с отпайкой на ПС Таскаево II цепь (В-8 Юрга - Болотная)	2	04.10.2016	05.10.2016	ПС 110 кВ Таскаево: ТР ЛР-110 В-8, ТР В-110 В-8, АГ - 2 ч.	2	04.10.2016	05.10.2016						
ВЛ 110 кВ Юрга - Болотная с отпайкой на ПС Таскаево II цепь (В-8 Юрга - Болотная)	1	05.10.2016	05.10.2016	ПС 110 кВ Болотная. ТР разъединителей: ЛРВ-8-В, АГ - 2 ч.	1	05.10.2016	05.10.2016						
ВЛ 110 кВ Инская – Морозово с отпайками	3	09.10.2016	11.10.2016	Верховой осмотр, вырубка деревьев., АГ - 4 ч.	3	09.10.2016	11.10.2016						
ВЛ 110 кВ Искитимская – Тальменская	1	06.10.2016	06.10.2016	ТР: В-Ю-8, КС ф.В,С, ПС 110 кВ Искитимская, АГ - 8 ч.	1	06.10.2016	06.10.2016						
ВЛ 110 кВ Морозово – Тальменская	3	12.10.2016	14.10.2016	Верховой осмотр, вырубка деревьев., АГ - 4 ч.	3	12.10.2016	14.10.2016						
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками I цепь (3-13)	2	05.10.2016	06.10.2016	ЗРР, отключение В-110-3-13 на ПС 110 кВ Чаны для обеспечения ремонта ВЛ 220 кВ 245, АГ - 10 мин.	1	05.10.2016	05.10.2016	1	05.10.2016	05.10.2016	1	05.10.2016	05.10.2016
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками II цепь (3-14)	2	05.10.2016	06.10.2016	ЗРР, отключение В-110-3-14 на ПС 110 кВ Чаны для обеспечения ремонта ВЛ 220 кВ 245, АГ - 10 мин.	1	05.10.2016	05.10.2016	1	05.10.2016	05.10.2016	1	05.10.2016	05.10.2016
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)	3	24.10.2016	26.10.2016	Техническое обслуживание (установка бандажей на г/тросе, регулировка стрел провеса провода), АГ - 4 ч.	3	24.10.2016	26.10.2016						
ВЛ 110 кВ Татарская - Каратканск с отпайкой на ПС Забулга (3-15 Татарская - Каратканск)	5	17.10.2016	21.10.2016	Техническое обслуживание (установка бандажей на г/тросе, регулировка стрел провеса провода, замена дефектных ПГН на г/тросе), АГ - 4 ч.	5	17.10.2016	21.10.2016						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Татарская - Каратканск с отпайкой на ПС Забулга (3-15 Татарская - Каратканск)	3	19.10.2016	21.10.2016	ТР ЛР 3-15, ОР 3-15 ПС 220 кВ Татарская, АГ - 3 ч.	3	19.10.2016	21.10.2016						
ВЛ 110 кВ Валерино - Колония с отпайкой на ПС Илюшкино (3-16 Валерино - Колония)	2	27.10.2016	28.10.2016	Техническое обслуживание (установка бандажей на г/тросе), АГ - 4 ч.	2	10.10.2016	11.10.2016						
ВЛ 110 кВ Татарская - Колония с отпайками (3-16 Татарская - Колония)	4	10.10.2016	13.10.2016	Техническое обслуживание (установка бандажей на г/тросе, регулировка стрел провеса провода), АГ - 4 ч.	4	24.10.2016	27.10.2016						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Сады с отпайками (3-17 Новосибирская ТЭЦ-3 - Сады)	1	06.10.2016	06.10.2016	ПС 110 кВ Обь. ТР ЛР3-17, ОПН-110, АГ - 2 ч.	1	13.10.2016	13.10.2016						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Чик с отпайками (3-18 Новосибирская ТЭЦ-3 - Чик)	1	07.10.2016	07.10.2016	ПС 110 кВ Обь. ТР: ЛР3-18, ОПН-110, АГ - 2 ч.	1	14.10.2016	14.10.2016						
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кочки с отпайками II цепь (3-21)	5	03.10.2016	07.10.2016	Чистка просеки, выправка опор (выборочно) участка от ПС 220 кВ Чулымская до ПС 110 кВ Серебрянка ВЛ 110 кВ Чулымская – Кочки с отпайками II цепь (3-21), АГ - 3 ч.	5	03.10.2016	07.10.2016						
ВЛ 110 кВ Купинская - Карасукская с отпайками (3-24)	2	20.10.2016	21.10.2016	ТР. Замена изоляторов, выправка опор на участке Карасук-Савкино ВЛ 110 кВ Карасук - Купино с отпайками (3-24), АГ - 60 мин.	2	04.10.2016	05.10.2016	2	04.10.2016	05.10.2016	2	04.10.2016	05.10.2016
ВЛ 110 кВ Купинская - Карасукская с отпайками (3-24)	5	24.10.2016	28.10.2016	ТР. ТО участка Баган-Купино ВЛ 110 кВ Карасук - Купино с отпайками (3-24), АГ - 60 мин.	5	10.10.2016	14.10.2016	5	10.10.2016	14.10.2016	5	10.10.2016	14.10.2016
ВЛ 110 кВ Купинская -	2	18.10.2016	19.10.2016	ТР. Замена	2	18.10.2016	19.10.2016	2	18.10.2016	19.10.2016	2	18.10.2016	19.10.2016

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Карасукская с отпайками (3-24)				изоляторов, выправка опор на участке Савкино-Баган ВЛ 110 кВ Карасук - Купино с отпайками (3-24), АГ - 60 мин.									
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская с отпайками I цепь (3-25)	2	13.10.2016	14.10.2016	ТР ЛР 3-25, ВЧ-заградителя и конденсатора связи ЛЭП 3-25 ПС Чистоозёрная, ТР ЛР 3-25 ПС Бараба-Юдино, АГ - 3 ч.	2	18.10.2016	19.10.2016	2	25.10.2016	26.10.2016	2	25.10.2016	26.10.2016
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская с отпайками II цепь (3-26)	2	11.10.2016	12.10.2016	ТР ЛР 3-26 ПС Б-Юдино, АГ - 3 ч.	2	25.10.2016	26.10.2016						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская с отпайками I цепь (3-27)	3	12.10.2016	14.10.2016	ЗРП питание с ПС 110 кВ Ордынская. Выравнивание уровня масла во вводах В 327. Техническое обслуживание КСЗ 3-27. Замена опорной изоляции ШР1 327, АГ - 4 ч.	3	12.10.2016	14.10.2016						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская с отпайками II цепь (3-28)	4	17.10.2016	20.10.2016	ЗРП питание с ПС 110 кВ Ордынская. Выравнивание уровня масла во вводах В 328. Техническое обслуживание КСЗ 3-28., АГ - 4 ч.	4	03.10.2016	06.10.2016						
ВЛ 110 кВ Дуленская - Чулымская с отпайками (3-3)	1	03.10.2016	03.10.2016	ЗРП со стороны ПС 220 кВ Чулымская. ПС-110 Дуленская, И Выключателя ВЛ 3-3, АГ - 2 ч.	1	03.10.2016	03.10.2016						
ВЛ 110 кВ Дуленская - Кабинетное с отпайкой на ПС Тихомирово (3-4 Дуленская - Кабинетное)	1	04.10.2016	04.10.2016	ЗРП со стороны ПС 220 кВ Чулымская. ПС-110 Дуленская, И Выключателя ВЛ 3-4, АГ - 2 ч.	1	04.10.2016	04.10.2016						
ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская с отпайками I цепь (Ю-5)	1	05.10.2016	05.10.2016	ПС 110 кВ Сельская. ТР ЛР Ю5-110, АГ - 1 ч.	1	05.10.2016	05.10.2016						
ВЛ 110 кВ Заречная -	1	03.10.2016	03.10.2016	ПС 110 кВ Сельская.	1	03.10.2016	03.10.2016						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Искитимская с отпайками II цепь (Ю-6)				ТР ЛР Ю6-110, АГ - 1 ч.									
ВЛ 110 кВ Груздэвка - Кокошино с отпайкой на ПС Каргат (3-5 Груздэвка - Кокошино)	1	05.10.2016	05.10.2016	ЗРР со стороны ПС 220 кВ Чулымская. КР: 1ШР-110-3-5, АГ - 1 ч.	1	03.10.2016	03.10.2016						
ВЛ 110 кВ Чулымская – Груздэвка с отпайками (3-6)	1	06.10.2016	06.10.2016	ЗРР со стороны ПС 220 кВ Чулымская. КР: 1ШР-110-3-6, АГ - 1 ч.	1	04.10.2016	04.10.2016						
ВЛ 110 кВ Чулымская – Груздэвка с отпайками (3-6)	12	10.10.2016	21.10.2016	ЗРР со стороны ПС 220 кВ Чулымская на время КР В-110-3-6, АГ-48 ч.	12	10.10.2016	21.10.2016						
ВЛ 110 кВ Груздэвка - Клубничная с отпайкой на ПС Убинская (3-8 Груздэвка - Клубничная)	1	03.10.2016	03.10.2016	ПС 220 кВ Груздэвка. ТР: ЛР-110-3-8, АГ - 1 ч.	1	05.10.2016	05.10.2016						
ВЛ 110 кВ Груздэвка - Клубничная с отпайкой на ПС Убинская (3-8 Груздэвка - Клубничная)	1	07.10.2016	07.10.2016	ЗРР со стороны Барабинской ТЭЦ. ПС 220 кВ Груздэвка. КР: 1ШР-110-3-8, АГ - 1 ч.	1	07.10.2016	07.10.2016						
ВЛ 110 кВ Груздэвка - Кожурла с отпайкой на ПС Убинская (3-7 Груздэвка - Кожурла)	1	04.10.2016	04.10.2016	ЗРР со стороны Барабинской ТЭЦ. ПС 220 кВ Груздэвка. КР: 1ШР-110-3-7, АГ - 1 ч.	1	06.10.2016	06.10.2016						
ВЛ 110 кВ Здвинская - Лянино с отпайкой на ПС Верх-Урюм (3-50)	5	03.10.2016	07.10.2016	ТР. Верховой осмотр оп 36-50, 140-199, АГ - 4 ч.	5	03.10.2016	07.10.2016						
ВЛ 110 кВ Лянино - Нива (3-51)	5	10.10.2016	14.10.2016	ТР. Верховой осмотр оп 1-61, АГ - 4 ч.	5	10.10.2016	14.10.2016						
ВЛ 110 кВ Восточная - Северная с отпайками II цепь (К-10)	2	17.10.2016	18.10.2016	КР: ЛР-К-10, ОР-К-10 ПС 110 кВ Северная, АГ - 4 ч.	2	17.10.2016	18.10.2016	1	18.10.2016	18.10.2016	1	18.10.2016	18.10.2016
ВЛ 110 кВ Восточная - Инская с отпайками I цепь (К-11)	3	03.10.2016	05.10.2016	КР: ЛР-К-11, ОР-К-11 ПС 220 кВ Восточная., АГ - 4 ч.	3	02.10.2016	04.10.2016						
ВЛ 110 кВ Восточная - Инская с отпайками II цепь (К-12)	3	11.10.2016	13.10.2016	КР: ЛР-К-12, ОР-К-12 ПС 220 кВ Восточная., АГ - 4 ч.	3	11.10.2016	13.10.2016						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская II цепь (К-16)	1	07.10.2016	07.10.2016	ЗРР питание с ПС 110 кВ Тулинская. Выравнивание уровня масла во вводах В К16., АГ - 4 ч.	1	07.10.2016	07.10.2016						
ВЛ 110 кВ	1	04.10.2016	04.10.2016	ЗРР питание с ПС	1	04.10.2016	04.10.2016						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Новосибирская ГЭС - Тулинская с отпайками III цепь (К-17)				110 кВ Тулинская. Выравнивание уровня масла во вводах В К17., АГ - 4 ч.									
ВЛ 110 кВ Восточная - Мостовая с отпайкой на ПС Камышенская I цепь (К-23)	3	05.10.2016	07.10.2016	КР: ЛР-К-23, ОР-К-23 ПС 220 кВ Восточная, АГ - 4 ч.	3	04.10.2016	06.10.2016						
ВЛ 110 кВ Восточная - Мостовая с отпайкой на ПС Камышенская II цепь (К-24)	3	09.10.2016	11.10.2016	КР: ЛР-К-24, ОР-К-24 ПС 220 кВ Восточная., АГ - 4 ч.	3	09.10.2016	11.10.2016						
ВЛ 110 кВ Восточная - Барышевская I цепь (К-27)	1	18.10.2016	18.10.2016	Радиальный режим ВЛ 110 кВ Восточная - Барышевская I цепь (К-27) со стороны ПС 110 кВ Барышевская для ТР 4ШР, В-К-27 на ПС 220 кВ Восточная, АГ - 2 ч.	1	18.10.2016	18.10.2016	1	18.10.2016	18.10.2016	1	18.10.2016	18.10.2016
ВЛ 110 кВ Восточная - Барышевская II цепь (К-28)	1	10.10.2016	10.10.2016	Радиальный режим ВЛ 110 кВ Восточная - Барышевская II цепь (К-28) со стороны ПС 110 кВ Барышевская для ТР 4ШР, В-К-28 на ПС 220 кВ Восточная, АГ - 4 ч.	1	10.10.2016	10.10.2016	1	10.10.2016	10.10.2016	1	10.10.2016	10.10.2016
ВЛ 110 кВ Восточная - Северная с отпайкой на ПС Светлая I цепь (К-9)	2	12.10.2016	13.10.2016	КР: ОР-К-9 ПС 110 кВ Северная, АГ - 4 ч.	2	12.10.2016	13.10.2016	1	13.10.2016	13.10.2016	1	13.10.2016	13.10.2016
ВЛ 110 кВ Барышевская - Горная с отпайками (П-1 Барышевская - Горная)	3	24.10.2016	26.10.2016	ТО ЛР-110-П-1 ПС 110 кВ Железнодорожная и ПС 110 кВ Плотниково, АГ - 4 ч.	3	10.10.2016	12.10.2016						
ВЛ 110 кВ Барышевская - Буготак с отпайками (П-2 Барышевская - Буготак)	3	26.10.2016	28.10.2016	ТО ЛР-110-П-2 ПС 110 кВ Железнодорожная и ПС 110 кВ Плотниково, АГ - 4 ч.	3	12.10.2016	14.10.2016						
ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Тогучин с отпайкой на ПС Берёзовская (П-3 Мурлыткино - Тогучин)	5	31.10.2016	04.11.2016	Расчистка просеки, замена дефектных изоляторов, КР: ЛР-110-П-3, 1СШ-110,	5	03.10.2016	07.10.2016						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				ПР-1, ШР-110-1Т ПС 110 кВ Березовская, АГ - 4 ч., АГ - 4 ч.									
ВЛ 110 кВ Торсьма - Изылинка с отпайками (П-4 Торсьма - Изылинка)	1	06.10.2016	06.10.2016	ТР разъединителя ЛРП4-110кВ ПС Падунская, АГ - 2 ч.	1	06.10.2016	06.10.2016						
ВЛ 110 кВ Торсьма - Изылинка с отпайками (П-4 Торсьма - Изылинка)	1	07.10.2016	07.10.2016	ТР разъединителя 1ШРП4-110 ПС Торсьма, АГ - 2 ч.	1	18.10.2016	18.10.2016						
КВЛ 110 кВ Северная - ПП Библиотечный с отпайками I цепь (С-15)	2	18.10.2016	19.10.2016	Текущий ремонт 1Т,ПР-1,РВС-110-1Т, ЛР-С-15 на ПС 110 кВ Дзержинская, АГ - 2 ч.	2	18.10.2016	19.10.2016						
КВЛ 110 кВ Северная - ПП Библиотечный с отпайками I цепь (С-15)	2	18.10.2016	19.10.2016	КР: ЛР-С-15, ОР-С-15 ПС 110 кВ Северная, АГ - 4 ч.	2	18.10.2016	19.10.2016	1	17.10.2016	17.10.2016	1	17.10.2016	17.10.2016
КВЛ 110 кВ Северная - ПП Библиотечный с отпайками II цепь (С-16)	2	16.10.2016	17.10.2016	КР: ЛР-С-16, ОР-С-16 ПС 110 кВ Северная., АГ - 4 ч.	2	16.10.2016	17.10.2016	1	19.10.2016	19.10.2016	1	19.10.2016	19.10.2016
КВЛ 110 кВ Северная - ПП Библиотечный с отпайками II цепь (С-16)	2	23.10.2016	24.10.2016	Текущий ремонт 2Т,ПР-2,РВС-110-2Т, ЛР-С-16 на ПС 110 кВ Дзержинская, АГ - 2 ч.	2	23.10.2016	24.10.2016						
ВЛ 110 кВ Дружная - Кольвань с отпайками (С-24)	2	10.10.2016	11.10.2016	ТР ЛР-110-С-24 на ПС 110 кВ Кольвань, АГ - 3 ч.	2	10.10.2016	11.10.2016	2	10.10.2016	11.10.2016	2	10.10.2016	11.10.2016
ВЛ 110 кВ Дружная - Кольвань с отпайками (С-24)	5	17.10.2016	21.10.2016	Расчистка просеки на участке Воробьево - Новокремлевская, АГ - 4 ч.	5	17.10.2016	21.10.2016	5	17.10.2016	21.10.2016	5	17.10.2016	21.10.2016
ВЛ 110 кВ Дружная - Кольвань с отпайками (С-24)	5	17.10.2016	21.10.2016	Чистка просеки участка от ПС 110 кВ Ново-Михайловская до ПС 110 кВ Овчинниково ВЛ 110 кВ Дружная – Кольвань с отпайками (С-24), АГ - 4 ч.	5	17.10.2016	21.10.2016						
ВЛ 110 кВ Текстильная - Кольвань с отпайками II цепь (С-26)	5	03.10.2016	07.10.2016	Расчистка просеки, ТР ЛР-110-С-26, ОР-110-С-26 ПС 110 кВ Юрьевская, АГ - 4 ч.	5	03.10.2016	07.10.2016	5	03.10.2016	07.10.2016	5	03.10.2016	07.10.2016
ВЛ 110 кВ	1	05.10.2016	05.10.2016	ЗРР питание с ПС	1	05.10.2016	05.10.2016						



Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Новосибирская ГЭС - Научная с отпайками II цепь (Ю-2)				220 кВ Научная. Выравнивание уровня масла во вводах В Ю2., АГ - 4 ч.									
ВЛ 110 кВ Научная - Заречная с отпайками I цепь (Ю-3)	12	17.10.2016	28.10.2016	Замена изоляторов, вырубка деревьев, АГ - 4 ч.	12	17.10.2016	28.10.2016	12	17.10.2016	28.10.2016	12	17.10.2016	28.10.2016
ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская с отпайками I цепь (Ю-5)	1	05.10.2016	05.10.2016	Радиальный режим ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская с отпайками I цепь (Ю-5) со стороны ПС 110 кВ Заречная для ТР В-Ю-5 ПС 110 кВ Искитимская, АГ - 8 ч.	1	05.10.2016	05.10.2016	1	07.09.2016	07.09.2016	1	05.10.2016	05.10.2016
ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская с отпайками II цепь (Ю-6)	1	03.10.2016	03.10.2016	Радиальный режим ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская с отпайками II цепь (Ю-6) со стороны ПС 110 кВ Заречная для ТР В-Ю-6 ПС 110 кВ Искитимская, АГ - 8 ч.	1	03.10.2016	03.10.2016	1	06.09.2016	06.09.2016	1	03.10.2016	03.10.2016
КВЛ 110 кВ Восточная – ПП Библиотечный с отпайками III цепь (К-33)	4	03.10.2016	06.10.2016	ЗРР со стороны ПС 110 кВ ПП Библиотечный для работ на ПС 220 кВ Восточная (профвосстановление РЗА), АГ - 1 ч.	4	03.10.2016	06.10.2016						
<b>Подстанции 220 кВ</b>													
<b>ПС 220 кВ Восточная</b>													
3АТ-200	2	19.10.2016	20.10.2016	ТР: 4ШР, АГ - 2 ч.	2	19.10.2016	20.10.2016	2	19.10.2016	20.10.2016	2	19.10.2016	20.10.2016
2ОВ-110	12	02.10.2016	13.10.2016	КР: ЛР-К-11, ОР-К-11, ЛР-К-12, ОР-К-12, ЛР-К-23, ОР-К-23, ЛР-К-24, ОР-К-24, АГ - 4 ч.	12	02.10.2016	13.10.2016						
2ОВ-110	1	03.10.2016	03.10.2016	ТР: ОР-Б-3, ЛР-Б-3, АГ - 2 ч.	1	03.10.2016	03.10.2016						
2ОВ-110	1	17.10.2016	17.10.2016	ТР: 4ШР, В, АГ - 2 ч.	1	17.10.2016	17.10.2016	1	17.10.2016	17.10.2016	1	17.10.2016	17.10.2016
2ОШ-110	12	02.10.2016	13.10.2016	КР: ЛР-К-11, ОР-К-11, ЛР-К-12, ОР-К-12, ЛР-К-23, ОР-К-23, ЛР-К-24, ОР-К-	12	02.10.2016	13.10.2016						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				24, АГ - 4 ч.									
2ОШ-110	1	03.10.2016	03.10.2016	Для ТР: ОР-Б-3, ЛР-Б-3., АГ - 2 ч.	1	03.10.2016	03.10.2016						
2СВ-110	2	12.10.2016	13.10.2016	"В", АГ - 3 ч.	2	12.10.2016	13.10.2016	2	26.09.2016	27.09.2016	2	12.10.2016	13.10.2016
2СВ-110	1	14.10.2016	14.10.2016	ТР: 4СР, АГ - 2 ч.	1	14.10.2016	14.10.2016	1	14.10.2016	14.10.2016	1	14.10.2016	14.10.2016
2ШСВ-110	1	11.10.2016	11.10.2016	ТР: 4ШР, В, АГ - 2 ч.	1	11.10.2016	11.10.2016	1	11.10.2016	11.10.2016	1	11.10.2016	11.10.2016
2ШСВ-110	3	17.10.2016	19.10.2016	"В", АГ - 3 ч.	3	17.10.2016	19.10.2016	3	28.09.2016	30.09.2016	3	17.10.2016	19.10.2016
4ТН-110	11	10.10.2016	20.10.2016	ТР: 4ШР, АГ - 4 ч.	11	10.10.2016	20.10.2016	11	10.10.2016	20.10.2016	11	10.10.2016	20.10.2016
4ТН-110	1	12.10.2016	12.10.2016	ТР: Р-4ТН, 4ТН, АГ - 4 ч.	1	12.10.2016	12.10.2016	1	12.10.2016	12.10.2016	1	12.10.2016	12.10.2016
4Ш-110	11	10.10.2016	20.10.2016	ТР: 4ШР., АГ - 4 ч.	11	10.10.2016	20.10.2016	11	10.10.2016	20.10.2016	11	10.10.2016	20.10.2016
В-0-ТСН	1	13.10.2016	13.10.2016	ТР: 4ШР, В, АГ - 2 ч.	1	13.10.2016	13.10.2016	1	13.10.2016	13.10.2016	1	13.10.2016	13.10.2016
В-Б-3	1	03.10.2016	03.10.2016	Для ТР: ОР, ЛР, АГ - 2 ч.	1	03.10.2016	03.10.2016						
В-Б-3	1	13.10.2016	13.10.2016	ТР: 4ШР, В, АГ - 2 ч.	1	13.10.2016	13.10.2016	1	13.10.2016	13.10.2016	1	13.10.2016	13.10.2016
В-Б-4	1	14.10.2016	14.10.2016	ТР: 4ШР, АГ - 2 ч.	1	14.10.2016	14.10.2016	1	14.10.2016	14.10.2016	1	14.10.2016	14.10.2016
В-Б-4	5	24.10.2016	28.10.2016	Профвосстановление РЗА, АГ - 3 ч.	5	24.10.2016	28.10.2016						
В-К-11	3	03.10.2016	05.10.2016	КР: ЛР-К-11, ОР-К-11, АГ - 4 ч.	3	02.10.2016	04.10.2016						
В-К-11	1	12.10.2016	12.10.2016	ТР: 4ШР, АГ - 2 ч.	1	12.10.2016	12.10.2016	1	12.10.2016	12.10.2016	1	12.10.2016	12.10.2016
В-К-12	1	11.10.2016	11.10.2016	ТР: 4ШР, В, АГ - 2 ч.	1	11.10.2016	11.10.2016	1	11.10.2016	11.10.2016	1	11.10.2016	11.10.2016
В-К-12	3	11.10.2016	13.10.2016	КР: ЛР-К-12, ОР-К-12, АГ - 4 ч.	3	11.10.2016	13.10.2016						
В-К-23	3	05.10.2016	07.10.2016	КР: ЛР-К-23, ОР-К-23, АГ - 4 ч.	3	04.10.2016	06.10.2016						
В-К-23	1	10.10.2016	10.10.2016	ТР: 4ШР, В, АГ - 2 ч.	1	10.10.2016	10.10.2016	1	10.10.2016	10.10.2016	1	10.10.2016	10.10.2016
В-К-24	3	09.10.2016	11.10.2016	КР: ЛР-К-24, ОР-К-24., АГ - 4 ч.	3	09.10.2016	11.10.2016						
В-К-24	1	18.10.2016	18.10.2016	ТР: 4ШР, В, АГ - 2 ч.	1	18.10.2016	18.10.2016	1	18.10.2016	18.10.2016	1	18.10.2016	18.10.2016
В-К-27	1	18.10.2016	18.10.2016	ТР: 4ШР, АГ - 4 ч.	1	18.10.2016	18.10.2016						
В-К-28	1	10.10.2016	10.10.2016	ТР: 4ШР, АГ - 4 ч.	1	10.10.2016	10.10.2016						
В-К-33	4	03.10.2016	06.10.2016	Профвосстановление РЗА, АГ - 1 ч.	4	03.10.2016	06.10.2016						
<b>ПС 220 кВ Татарская</b>													
1В-245	1	10.10.2016	10.10.2016	Замена силикагеля в ВОФ 1В-245, АГ - 2 ч.	1	10.10.2016	10.10.2016	1	10.10.2016	10.10.2016	1	10.10.2016	10.10.2016
1В-246	1	18.10.2016	18.10.2016	Замена силикагеля в ВОФ 1В-246, АГ - 2 ч.	1	18.10.2016	18.10.2016	1	18.10.2016	18.10.2016	1	18.10.2016	18.10.2016

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
2АТ-125	3	17.10.2016	19.10.2016	Для БВР по КР 2ШР-2В-245, АГ - 1 ч.	3	25.10.2016	27.10.2016						
2В-245	1	25.10.2016	25.10.2016	Замена силикагеля в ВОФ 2В-245, АГ - 2 ч.	1	25.10.2016	25.10.2016	1	11.10.2016	11.10.2016	1	11.10.2016	11.10.2016
2В-245	3	25.10.2016	27.10.2016	Для БВР по КР 2ШР-2В-245, АГ - 1 ч.	3	25.10.2016	27.10.2016						
2В-246	3	25.10.2016	27.10.2016	Для БВР по КР 2ШР-2В-245, АГ - 1 ч.	3	25.10.2016	27.10.2016						
2В-246	1	26.10.2016	26.10.2016	Замена силикагеля в ВОФ 2В-246, АГ - 2 ч.	1	26.10.2016	26.10.2016	1	19.10.2016	19.10.2016	1	19.10.2016	19.10.2016
1ТН-110	1	07.10.2016	07.10.2016	ТР 1ТН-110, замена силикагеля в ВОФ 1ТН-110, АГ - 2 ч.	1	07.10.2016	07.10.2016	1	03.10.2016	03.10.2016	1	04.10.2016	04.10.2016
1Ш-110	9	06.10.2016	14.10.2016	ТР 1ШР-110-2АТ, 1ШР 3-14, 1ШР 3-26, 1ШР ВО-110, 1ШР 3-16, 1ШР ВШС-110, ШР-110-1ТН, АГ - 3 ч.	9	06.10.2016	14.10.2016	9	03.10.2016	11.10.2016	9	06.10.2016	14.10.2016
2ТН-110	1	04.10.2016	04.10.2016	Замена силикагеля в ВОФ 2ТН-110, АГ - 2 ч.	1	04.10.2016	04.10.2016	1	04.10.2016	04.10.2016	1	07.10.2016	07.10.2016
В 3-14	1	07.10.2016	07.10.2016	ТР 1ШР 3-14, АГ - 3 ч.	1	07.10.2016	07.10.2016	1	04.10.2016	04.10.2016	1	07.10.2016	07.10.2016
В 3-15	3	19.10.2016	21.10.2016	ТР В 3-15, ЛР 3-15, АГ - 3 ч.	3	19.10.2016	21.10.2016						
В 3-16	1	11.10.2016	11.10.2016	ТР 1ШР 3-16, АГ - 3 ч.	1	11.10.2016	11.10.2016	1	06.10.2016	06.10.2016	1	11.10.2016	11.10.2016
В 3-25	1	19.10.2016	19.10.2016	Замена силикагеля в ВОФ ТТ-3-25, АГ - 2 ч.	1	19.10.2016	19.10.2016	1	07.10.2016	07.10.2016	1	12.10.2016	12.10.2016
В 3-26	1	10.10.2016	10.10.2016	ТР 1ШР 3-26, АГ - 3 ч.	1	10.10.2016	10.10.2016	1	05.10.2016	05.10.2016	1	10.10.2016	10.10.2016
В-110-2АТ	1	06.10.2016	06.10.2016	ТР 1ШР-110-2АТ, АГ - 3 ч.	1	06.10.2016	06.10.2016	1	03.10.2016	03.10.2016	1	04.10.2016	04.10.2016
ВО-110	1	12.10.2016	12.10.2016	ТР 1ШР ВО-110, АГ - 4 ч.	1	12.10.2016	12.10.2016	1	07.10.2016	07.10.2016	1	12.10.2016	12.10.2016
ВО-110	1	18.10.2016	18.10.2016	Замена силикагеля в ВОФ В ТУ-2, ТТ ТУ-2, АГ - 2 ч.	1	18.10.2016	18.10.2016	1	06.10.2016	06.10.2016	1	11.10.2016	11.10.2016
ВШС-110	2	13.10.2016	14.10.2016	ТР 1ШР ВШС-110, АГ - 3 ч.	2	13.10.2016	14.10.2016	2	10.10.2016	11.10.2016	2	13.10.2016	14.10.2016
<b>ПС 220 кВ Тульская</b>													
2ТН-110	10	03.10.2016	12.10.2016	капитальный ремонт 2ШР, АГ - 4 ч.	10	03.10.2016	12.10.2016						
2Ш-110	10	03.10.2016	12.10.2016	КР: 2ШР-Ч-1, 2ШР-	10	03.10.2016	12.10.2016	10	03.10.2016	12.10.2016	10	03.10.2016	12.10.2016

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				К-2, 2ШР-К-1, 2ШР-К-19, 2ШР-К-20, 2ШР-Ч-4, 2ШР-ОВ-110, АГ - 4 ч.									
В-К-1	1	05.10.2016	05.10.2016	КР: 2ШР-К-1, АГ - 4 ч.	1	05.10.2016	05.10.2016	1	05.10.2016	05.10.2016	1	05.10.2016	05.10.2016
В-К-19	1	06.10.2016	06.10.2016	КР: 2ШР-К-19, АГ - 4 ч.	1	06.10.2016	06.10.2016	1	06.10.2016	06.10.2016	1	06.10.2016	06.10.2016
В-К-2	1	04.10.2016	04.10.2016	КР: 2ШР-К-2, АГ - 4 ч.	1	04.10.2016	04.10.2016	1	04.10.2016	04.10.2016	1	04.10.2016	04.10.2016
В-К-20	1	10.10.2016	10.10.2016	КР: 2ШР-К-20., АГ - 4 ч.	1	10.10.2016	10.10.2016	1	10.10.2016	10.10.2016	1	10.10.2016	10.10.2016
В-Ч-1	1	03.10.2016	03.10.2016	КР: 2ШР-Ч-1, АГ - 4 ч.	1	03.10.2016	03.10.2016	1	03.10.2016	03.10.2016	1	03.10.2016	03.10.2016
ОВ-110	10	03.10.2016	12.10.2016	КР: 2ШР-Ч-1, 2ШР-К-2, 2ШР-К-1, 2ШР-К-19, 2ШР-К-20, 2ШР-Ч-4, 2ШР-ОВ-110, АГ - 4 ч.	10	03.10.2016	12.10.2016	10	03.10.2016	12.10.2016	10	03.10.2016	12.10.2016
ОВ-110	1	11.10.2016	11.10.2016	КР: 2ШР-Ч-4, АГ - 4 ч.	1	11.10.2016	11.10.2016	1	11.10.2016	11.10.2016	1	11.10.2016	11.10.2016
ОВ-110	1	12.10.2016	12.10.2016	КР: 2ШР-ОВ-110, АГ - 4 ч.	1	12.10.2016	12.10.2016	1	12.10.2016	12.10.2016	1	12.10.2016	12.10.2016
<b>ПС 220 кВ Урожай</b>													
ОВ-110	1	04.10.2016	04.10.2016	ТР. Проверка РЗА В 3-110, АГ - 60 мин.	1	04.10.2016	04.10.2016	1	04.10.2016	04.10.2016	1	04.10.2016	04.10.2016
<b>ПС 220 кВ Чулымская</b>													
В-110-1АТ	1	12.10.2016	12.10.2016	Испытание вводов В-110-1АТ, АГ - 2 ч.	1	12.10.2016	12.10.2016						
В-3-4	1	10.10.2016	10.10.2016	Испытания вводов В-3-4, АГ - 2 ч.	1	10.10.2016	10.10.2016						
В-3-6	1	11.10.2016	11.10.2016	Испытания вводов В-3-6, АГ - 2 ч.	1	11.10.2016	11.10.2016						
ОВ-110	1	11.10.2016	11.10.2016	Испытания вводов ОВ-110, АГ - 2 ч.	1	11.10.2016	11.10.2016						
<b>ПС 220 кВ Южная</b>													
1СШ-220	1	31.10.2016	31.10.2016	Для "В": 1ТН-220, АГ - 2 ч.	1	24.10.2016	24.10.2016						
1ТН-220	1	31.10.2016	31.10.2016	"В": 1ТН-220, АГ - 2 ч.	1	24.10.2016	24.10.2016						
2СШ-220	1	07.10.2016	07.10.2016	Для "В": 2ТН-220, АГ - 2 ч.	1	25.10.2016	25.10.2016						
2ТН-220	1	07.10.2016	07.10.2016	"В": 2ТН-220., АГ - 2 ч.	1	25.10.2016	25.10.2016						
<b>Подстанции 110 кВ</b>													
<b>ПС 110 кВ Березовская</b>													

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1СШ-110	5	31.10.2016	04.11.2016	Капитальный ремонт ЛР-110-П-3, АГ - 4 ч.	5	03.10.2016	07.10.2016						
Ремонтная перемычка 110 кВ	5	31.10.2016	04.11.2016	Капитальный ремонт ПР-1., АГ - 4 ч.	5	03.10.2016	07.10.2016						
<b>ПС 110 кВ Железнодорожная</b>													
1СШ-110	3	24.10.2016	26.10.2016	Текущий ремонт ЛР-110-П-1., АГ - 4 ч.	3	10.10.2016	12.10.2016						
2СШ-110	3	26.10.2016	28.10.2016	Текущий ремонт ЛР-110-П-2., АГ - 4 ч.	3	12.10.2016	14.10.2016						
Ремонтная перемычка 110 кВ	3	24.10.2016	26.10.2016	Текущий ремонт ПР-1., АГ - 4 ч.	3	10.10.2016	12.10.2016						
Ремонтная перемычка 110 кВ	3	26.10.2016	28.10.2016	Текущий ремонт ПР-2, АГ - 4 ч., АГ - 4 ч.	3	12.10.2016	14.10.2016						
<b>ПС 110 кВ Заречная</b>													
ОВ-110	4	17.10.2016	20.10.2016	Профконтроль РЗА, АГ - 3 ч.	4	17.10.2016	20.10.2016	4	17.10.2016	20.10.2016	4	17.10.2016	20.10.2016
ШСВ-110	3	24.10.2016	26.10.2016	Профконтроль РЗА, АГ - 3 ч.	3	24.10.2016	26.10.2016	3	24.10.2016	26.10.2016	3	24.10.2016	26.10.2016
<b>ПС 110 кВ Здвинская</b>													
1ТН-110	1	12.10.2016	12.10.2016	ТР. Замена силикагеля в ВОФ 1ТН-110., АГ - 3 ч.	1	12.10.2016	12.10.2016						
2ТН-110	1	13.10.2016	13.10.2016	ТР. Замена силикагеля в ВОФ 2ТН-110, АГ - 3 ч.	1	13.10.2016	13.10.2016						
ОШ-110	1	11.10.2016	11.10.2016	ТР. Замена силикагеля в ВОФ ОТН-110, АГ - 3 ч.	1	11.10.2016	11.10.2016	1	11.10.2016	11.10.2016	1	11.10.2016	11.10.2016
<b>ПС 110 кВ Инская</b>													
ШСВ-110	5	10.10.2016	14.10.2016	Профвосстановление, АГ - 3 ч.	5	10.10.2016	14.10.2016	5	19.09.2016	23.09.2016	5	10.10.2016	14.10.2016
<b>ПС 110 кВ Искитимская</b>													
В-Ю-5	1	05.10.2016	05.10.2016	ТР: В, чистка изоляции соляной кислотой, АГ - 8 ч.	1	05.10.2016	05.10.2016	1	07.09.2016	07.09.2016	1	05.10.2016	05.10.2016
В-Ю-6	1	03.10.2016	03.10.2016	ТР: В, чистка изоляции соляной кислотой, АГ - 8 ч.	1	03.10.2016	03.10.2016	1	06.09.2016	06.09.2016	1	03.10.2016	03.10.2016
В-Ю-8	1	06.10.2016	06.10.2016	ТР: В, чистка изоляции соляной кислотой., АГ - 8 ч.	1	06.10.2016	06.10.2016	1	08.09.2016	08.09.2016	1	06.10.2016	06.10.2016
<b>ПС 110 кВ Карасукская</b>													
В 3-24	5	10.10.2016	14.10.2016	ТР, Проверка РЗА, АГ - 60 мин.	5	10.10.2016	14.10.2016	5	10.10.2016	14.10.2016	5	10.10.2016	14.10.2016
<b>ПС 110 кВ Колывань</b>													

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ОВ-110	3	03.10.2016	05.10.2016	ТР ОР-110-С-26, ОР-110-1Т, АГ - 2 ч.	3	03.10.2016	05.10.2016	3	03.10.2016	05.10.2016	3	03.10.2016	05.10.2016
ОВ-110	2	11.10.2016	12.10.2016	ТР ОР-110-С-24, ОР-110-КМ-1, АГ - 4 ч.	2	11.10.2016	12.10.2016	2	11.10.2016	12.10.2016	2	11.10.2016	12.10.2016
<b>ПС 110 кВ Купинская</b>													
ОВ-110	1	11.10.2016	11.10.2016	ТР, Проверка РЗА, АГ - 60 мин.	1	11.10.2016	11.10.2016	1	11.10.2016	11.10.2016	1	11.10.2016	11.10.2016
<b>ПС 110 кВ Лянино</b>													
ВС-110	2	12.10.2016	13.10.2016	ТР. Замена силикагеля в ВОФ 1ТН-110, 2ТН-110, АГ - 3 ч.	2	12.10.2016	13.10.2016	2	12.10.2016	13.10.2016	2	12.10.2016	13.10.2016
<b>ПС 110 кВ Новая</b>													
1СШ-110	3	03.10.2016	05.10.2016	БВР для ТР: ОД/КЗ-1Т, 1Т-25, АГ - 1 ч.	3	03.10.2016	05.10.2016	3	03.10.2016	05.10.2016	3	03.10.2016	05.10.2016
2СШ-110	3	10.10.2016	12.10.2016	БВР для ТР: ОД/КЗ-2Т, 2Т-25, АГ - 1 ч.	3	10.10.2016	12.10.2016	3	10.10.2016	12.10.2016	3	10.10.2016	12.10.2016
<b>ПС 110 кВ Обская</b>													
1СШ-110	2	16.10.2016	17.10.2016	БВР для И: вводы 110 кВ 1Т-40., АГ - 1 ч.	2	16.10.2016	17.10.2016	1	17.10.2016	17.10.2016	1	17.10.2016	17.10.2016
1СШ-110	2	16.10.2016	17.10.2016	БВР для ТР:1Т,ПР-1,ОД/КЗ-1Т, АГ - 1 ч.	2	16.10.2016	17.10.2016						
2СШ-110	2	17.10.2016	18.10.2016	БВР для ТР:2Т,ПР-2,ОД/КЗ-2Т, АГ - 1 ч.	2	17.10.2016	18.10.2016						
2СШ-110	2	17.10.2016	18.10.2016	БВР для И: вводы 110 кВ 2Т-40, АГ - 1 ч.	2	17.10.2016	18.10.2016	1	18.10.2016	18.10.2016	1	18.10.2016	18.10.2016
<b>ПС 110 кВ Первомайская</b>													
1СШ-110	3	30.10.2016	01.11.2016	БВР для КР: ОД-1Т, КЗ-1Т, АГ - 1 ч.	3	30.10.2016	01.11.2016	3	30.10.2016	01.11.2016	3	30.10.2016	01.11.2016
<b>ПС 110 кВ Плотниково</b>													
1СШ-110	3	24.10.2016	26.10.2016	Текущий ремонт ЛР-110-П-1., АГ - 4 ч.	3	10.10.2016	12.10.2016						
2СШ-110	3	26.10.2016	28.10.2016	Текущий ремонт ЛР-110-П-2., АГ - 4 ч.	3	12.10.2016	14.10.2016						
Ремонтная переемычка 110 кВ	3	24.10.2016	26.10.2016	Текущий ремонт ПР-1., АГ - 4 ч.	3	10.10.2016	12.10.2016						
Ремонтная переемычка 110 кВ	3	26.10.2016	28.10.2016	Текущий ремонт ПР-2., АГ - 4 ч.	3	12.10.2016	14.10.2016						
<b>ПС 110 кВ Северная</b>													
1ТН-110	2	12.10.2016	13.10.2016	Испытание 1 ТН-110, АГ - 2 ч.	2	12.10.2016	13.10.2016						
В-К-10	2	17.10.2016	18.10.2016	КР: ЛР-К-10, ОР-К-10, АГ - 4 ч.	2	17.10.2016	18.10.2016						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
В-К-9	2	12.10.2016	13.10.2016	КР: ОР-К-9, АГ - 4 ч.	2	12.10.2016	13.10.2016						
В-С-15	2	18.10.2016	19.10.2016	КР: ЛР-С-15, ОР-С-15, АГ - 4 ч.	2	18.10.2016	19.10.2016						
В-С-16	2	16.10.2016	17.10.2016	КР: ЛР-С-16, ОР-С-16, АГ - 4 ч.	2	16.10.2016	17.10.2016						
ОВ-110	10	11.10.2016	20.10.2016	КР: ОР-ОВ-110, ОР-К-9, ОР-К-10, ОР-С-15, ОР-С-16, ОР-С-18, АГ - 4 ч.	10	11.10.2016	20.10.2016	9	12.10.2016	20.10.2016	9	12.10.2016	20.10.2016
ОШ-110	10	11.10.2016	20.10.2016	КР: ОР-ОВ-110, ОР-К-9, ОР-К-10, ОР-С-15, ОР-С-16, ОР-С-18, АГ - 4 ч.	10	11.10.2016	20.10.2016	9	12.10.2016	20.10.2016	9	12.10.2016	20.10.2016
<b>ПС 110 кВ Солнечная</b>													
2СШ-110	2	13.10.2016	14.10.2016	Для испытания вводов 2Т-25, АГ - 2 ч.	2	13.10.2016	14.10.2016						
<b>ПС 110 кВ Стенная</b>													
ВС-110	1	27.10.2016	27.10.2016	ВПР. Замена силикагеля в ВОФ 1ТН-110, 2ТН-110., АГ - 3 ч.	1	27.10.2016	27.10.2016						
<b>ПС 110 кВ Толмачёвская</b>													
1СШ-110	4	09.10.2016	12.10.2016	БВР для вывода 1Т-40 для профконтроля РЗА, АГ - 1 ч.	4	09.10.2016	12.10.2016	3	10.10.2016	12.10.2016	3	10.10.2016	12.10.2016
2СШ-110	4	16.10.2016	19.10.2016	БВР для вывода 2Т-40 для профконтроля РЗА, АГ - 1 ч.	4	16.10.2016	19.10.2016	3	17.10.2016	19.10.2016	3	17.10.2016	19.10.2016

КР-капитальный ремонт  
 ТР - текущий ремонт  
 ВПР - вынужденный простой  
 ТО - техническое обслуживание  
 БВР - безопасное выполнение работ  
 "В" -профвосстановление РЗА  
 "К" -первый профконтроль РЗА  
 "О" - опробование  
 И -испытание в/в оборудования