

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «РЭС» в августе 2016 года.

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта | | | Заявленный в годовой график срок ремонта | | | Выделенный в годовом графике срок ремонта | | |
|--|--------------------------|---------------|------------------|---|---|---------------|------------------|--|---------------|------------------|---|---------------|------------------|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |
| ЛЭП 220 кВ | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Чулымская (243) | 33 | 29.08.16 | 30.09.16 | ТР. Верховой осмотр, замена дефектных изоляторов (429-677), вырубка деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. БВР. Для выполнения работ по замене грозотроса по ВЛ-110 кВ ГЗ-1, АГ - 3 ч. | 33 | 29.08.16 | 30.09.16 | 33 | 29.08.16 | 30.09.16 | 33 | 29.08.16 | 30.09.16 |
| ВЛ 220 кВ Татарская - Барабинская (245) | 5 | 01.08.16 | 05.08.16 | ПС 220 кВ Татарская: ТР ТН-СШ-245, РВС-СШ-245, ШПР-1В-245, ШПР-2В-245, АГ - 3 ч. | 5 | 01.08.16 | 05.08.16 | 5 | 19.09.16 | 23.09.16 | 5 | 01.08.16 | 05.08.16 |
| ВЛ 220 кВ Татарская - Барабинская (245) | 5 | 01.08.16 | 05.08.16 | КР ЛР-245 ПС 220 кВ Татарская, АГ - 3 ч. | 5 | 01.08.16 | 05.08.16 | 2 | 20.09.16 | 21.09.16 | 2 | 02.08.16 | 03.08.16 |
| ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Барабинская (248) | 2 | 08.08.16 | 09.08.16 | Барабинская ТЭЦ: ТР: ШПР-4В, Ш-248, АГ - 3 ч. | 2 | 08.08.16 | 09.08.16 | 2 | 03.10.16 | 04.10.16 | 2 | 08.08.16 | 09.08.16 |
| ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Барабинская (248) | 4 | 08.08.16 | 11.08.16 | ПС 500 кВ Барабинская КР: ЛР-248. ТР: ВЧЗ-248, АГ - 3 ч. | 4 | 08.08.16 | 11.08.16 | 4 | 10.07.16 | 13.07.16 | 4 | 08.08.16 | 11.08.16 |
| ВЛ 220 кВ Сузун – Светлая (ВЛ СС-211) | 13 | 21.07.16 | 02.08.16 | ТР: Замена дефектной изоляции, АГ - 5,5 ч. | 13 | 21.07.16 | 02.08.16 | 12 | 27.06.16 | 08.07.16 | 13 | 21.07.16 | 02.08.16 |
| ВЛ 220 кВ Сузун – Светлая (ВЛ СС-211) | 5 | 29.07.16 | 02.08.16 | КР, АГ - 4 ч. | 5 | 29.07.16 | 02.08.16 | 5 | 12.09.16 | 16.09.16 | 5 | 29.07.16 | 02.08.16 |
| ВЛ 220 кВ Сузун – Светлая (ВЛ СС-211) | 5 | 29.07.16 | 02.08.16 | ТР ШПР СС-211, ТО В СС-211. Изменение схемы подвеса ВЧЗ СС-211 ф.А.С. , АГ - 4 ч. | 5 | 29.07.16 | 02.08.16 | | | | | | |
| ЛЭП 110 кВ | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Юрга - Болотная с отпайкой на ПС Таскаево II цепь (В-8) | 1 | 01.08.16 | 01.08.16 | ПС 110 кВ Болотная. ТР разъединителей: ЛРВ-8-В, АГ - 2 ч. | 1 | 29.08.16 | 29.08.16 | 1 | 25.08.16 | 25.08.16 | 1 | 29.08.16 | 29.08.16 |

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта | | | Заявленный в годовой график срок ремонта | | | Выделенный в годовом графике срок ремонта | | |
|---|--------------------------|---------------|------------------|--|---|---------------|------------------|--|---------------|------------------|---|---------------|------------------|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |
| Юрга - Болотная) | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Инская – Морозово с отпайками | 2 | 03.08.16 | 04.08.16 | ТР: ЛР,ОР-Ю-8 на ПС 110 кВ Инская, ЛР-Ю-8 на ПС 110 кВ Сосновка, ПС 110 кВ Силикатная., АГ - 2 ч. | 2 | 03.08.16 | 04.08.16 | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Искитимская – Тальменская | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 | ТР: ЛР-Ю-8, ШР-Ю-8 на ПС 110 кВ Искитимская, АГ - 4 ч. | 5 | 22.08.16 | 26.08.16 | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Чулымская - Кабинетное с отпайкой на ПС Иткуль (3-4 Чулымская - Кабинетное) | 1 | 18.08.16 | 18.08.16 | ПС 110 кВ Кабинетное. ТР разъединителей ПС Кабинетное: РП-3, РП-В, АГ - 2 ч. | 1 | 18.08.16 | 18.08.16 | 1 | 18.08.16 | 18.08.16 | 1 | 18.08.16 | 18.08.16 |
| ВЛ 110 кВ Груздэвка - Кожурла с отпайкой на ПС Убинская (3-7 Груздэвка - Кожурла) | 12 | 08.08.16 | 19.08.16 | ПС 220 кВ Груздевка: КР В-110-3-7 с откл. ЛР 3-7, АГ - 24 ч. | 12 | 22.08.16 | 02.09.16 | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками I цепь (3-13) | 5 | 01.08.16 | 05.08.16 | ЗРР, отключение В-110-3-13 на ПС 110 кВ Чаны для обеспечения ремонта ВЛ 220 кВ 245, АГ - 10 мин | 5 | 01.08.16 | 05.08.16 | 5 | 01.08.16 | 05.08.16 | 5 | 01.08.16 | 05.08.16 |
| ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками II цепь (3-14) | 5 | 01.08.16 | 05.08.16 | ЗРР, отключение В-110-3-14 на ПС 110 кВ Чаны для обеспечения ремонта ВЛ 220 кВ 245, АГ - 10 мин | 5 | 01.08.16 | 05.08.16 | 5 | 01.08.16 | 05.08.16 | 5 | 01.08.16 | 05.08.16 |
| ВЛ 110 кВ Татарская - Колония с отпайками (3-16 Татарская - Колония) | 6 | 25.08.16 | 30.08.16 | Техническое обслуживание (установка бандажей на г/тросе, регулировка стрел провеса провода), АГ - 4 ч. | 6 | 25.08.16 | 30.08.16 | 4 | 03.05.16 | 06.05.16 | 6 | 25.08.16 | 30.08.16 |
| ВЛ 110 кВ Чулымская - Кочки с отпайками II цепь (3-21) | 12 | 01.08.16 | 12.08.16 | ТР: Замена изоляторов, вывод в ремонт участка Серебрянка -Кочки, АГ - 4 ч. | 12 | 01.08.16 | 12.08.16 | 15 | 08.08.16 | 22.08.16 | 15 | 15.07.16 | 29.07.16 |
| ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская с отпайками II цепь (3-26) | 26 | 01.08.16 | 26.08.16 | Комплексный капитальный ремонт ВЛ 110 кВ 3-26 Татарская - Купино (выправка опор, | 26 | 01.08.16 | 26.08.16 | 31 | 01.08.16 | 31.08.16 | 31 | 01.08.16 | 31.08.16 |

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта | | | Заявленный в годовой график срок ремонта | | | Выделенный в годовом графике срок ремонта | | |
|--|--------------------------|---------------|------------------|--|---|---------------|------------------|--|---------------|------------------|---|---------------|------------------|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |
| | | | | замена изоляторов, АГ - 4 ч. | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская с отпайками I цепь (3-27) | 1 | 04.08.16 | 04.08.16 | ТР. Техническое обслуживание ШР1 327 Новосибирской ГЭС, АГ - 0,5 ч. | 1 | 04.08.16 | 04.08.16 | 1 | 10.08.16 | 10.08.16 | 1 | 04.08.16 | 04.08.16 |
| ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская с отпайками I цепь (3-27) | 1 | 25.08.16 | 25.08.16 | ТР. Техническое обслуживание ШР2 327 Новосибирской ГЭС, АГ - 0,5 ч. | 1 | 25.08.16 | 25.08.16 | 1 | 26.08.16 | 26.08.16 | 1 | 25.08.16 | 25.08.16 |
| ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская с отпайками I цепь (3-27) | 1 | 25.08.16 | 25.08.16 | ПС 110 кВ Ордынская: ТР ШР-3-27, ШР-110-1Т, Р-1ТН-110, 1ШРШО, АГ - 3 ч. | 1 | 25.08.16 | 25.08.16 | 1 | 25.08.16 | 25.08.16 | 1 | 25.08.16 | 25.08.16 |
| ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская с отпайками II цепь (3-28) | 1 | 26.08.16 | 26.08.16 | ТР. Техническое обслуживание ШР2 328 Новосибирской ГЭС, АГ - 0,5 ч. | 1 | 26.08.16 | 26.08.16 | 1 | 25.08.16 | 25.08.16 | 1 | 26.08.16 | 26.08.16 |
| ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская с отпайками II цепь (3-28) | 1 | 26.08.16 | 26.08.16 | ПС 110 кВ Ордынская: ТР ШР-3-28, ШР-3-29, ШР-110-2Т, Р-2ТН-110, 2ШРШОВ, АГ - 3 ч. | 1 | 26.08.16 | 26.08.16 | 1 | 26.08.16 | 26.08.16 | 1 | 26.08.16 | 26.08.16 |
| ВЛ 110 кВ Ордынская - Кочки с отпайками (3-29) | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 | Расчистка просеки, замена дефектных изоляторов на участке Пролетарская - Быструха, АГ - 3 ч. | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 | 5 | 26.09.16 | 30.09.16 | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 |
| ВЛ 110 кВ Ордынская - Кочки с отпайками (3-29) | 1 | 26.08.16 | 26.08.16 | ТР ШР-3-28, ШР-3-29, ШР-110-2Т, Р-2ТН-110, 2ШРШОВ ПС 110 кВ Ордынская, АГ - 3 ч. | 1 | 26.08.16 | 26.08.16 | 1 | 26.08.16 | 26.08.16 | 1 | 26.08.16 | 26.08.16 |
| ВЛ 110 кВ Ордынская - Кочки с отпайками (3-29) | 5 | 29.08.16 | 02.09.16 | Расчистка просеки, замена дефектных изоляторов на участке Ордынская-Кирза, АГ - 3 ч. | 5 | 29.08.16 | 02.09.16 | 5 | 29.08.16 | 02.09.16 | 5 | 29.08.16 | 02.09.16 |
| ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Здвинская с отпайками (3-36) | 5 | 22.08.16 | 26.08.16 | Барабинская ТЭЦ: ТР. 2ШР-3-36., замена опорно-стержневой изоляции АГ - 4 ч. | 5 | 22.08.16 | 26.08.16 | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Урожай - Ирбизинская с отпайками (3-53) | 3 | 09.08.16 | 11.08.16 | ТР. ТО ВЛ 110 кВ Урожай - Ирбизино (3-53), АГ - 2 ч. | 3 | 09.08.16 | 11.08.16 | 3 | 09.08.16 | 11.08.16 | 3 | 09.08.16 | 11.08.16 |
| ВЛ 110 кВ | 1 | 09.08.16 | 09.08.16 | ТР. Техническое | 1 | 09.08.16 | 09.08.16 | 1 | 05.08.16 | 05.08.16 | 1 | 09.08.16 | 09.08.16 |

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта | | | Заявленный в годовой график срок ремонта | | | Выделенный в годовом графике срок ремонта | | |
|--|--------------------------|---------------|------------------|--|---|---------------|------------------|--|---------------|------------------|---|---------------|------------------|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |
| Новосибирская ГЭС - Инская I цепь (К-13) | | | | обслуживание ШР1 К13 Новосибирской ГЭС, АГ - 0,5 ч. | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская I цепь (К-13) | 1 | 09.08.16 | 09.08.16 | ПС 110 кВ Инская : ТР: ЛР-К-13, АГ - 2 ч. | 1 | 09.08.16 | 09.08.16 | 1 | 09.08.16 | 09.08.16 | 1 | 09.08.16 | 09.08.16 |
| ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская I цепь (К-13) | 7 | 15.08.16 | 21.08.16 | ТР В К13 Новосибирской ГЭС, АГ - 4 ч. | 7 | 15.08.16 | 21.08.16 | 7 | 15.08.16 | 21.08.16 | 7 | 15.08.16 | 21.08.16 |
| ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская I цепь (К-13) | 1 | 16.08.16 | 16.08.16 | ТР. Техническое обслуживание ШР2 К13 Новосибирской ГЭС, АГ - 0,5 ч. | 1 | 16.08.16 | 16.08.16 | 1 | 16.08.16 | 16.08.16 | 1 | 16.08.16 | 16.08.16 |
| ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская I цепь (К-13) | 1 | 19.08.16 | 19.08.16 | ТР. Текущий ремонт ЛР К13, конденсаторов связи, ВЧ заградителей, АГ - 1 ч. | 1 | 19.08.16 | 19.08.16 | 1 | 19.08.16 | 19.08.16 | 1 | 19.08.16 | 19.08.16 |
| ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская II цепь (К-14) | 1 | 10.08.16 | 10.08.16 | ПС 110 кВ Инская : ТР: ЛР-К-14, АГ - 2 ч. | 1 | 10.08.16 | 10.08.16 | 1 | 10.08.16 | 10.08.16 | 1 | 10.08.16 | 10.08.16 |
| ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская II цепь (К-14) | 1 | 23.08.16 | 23.08.16 | ТР. Техническое обслуживание ШР2 К14 Новосибирской ГЭС, АГ - 0,5 ч. | 1 | 23.08.16 | 23.08.16 | 1 | 17.08.16 | 17.08.16 | 1 | 23.08.16 | 23.08.16 |
| ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская II цепь (К-14) | 3 | 31.08.16 | 02.09.16 | ТР. Техническое обслуживание В К14, ЛР К14, ТР конденсаторов связи, ВЧ заградителей, АГ - 4 ч. | 3 | 31.08.16 | 02.09.16 | 3 | 31.08.16 | 02.09.16 | 3 | 31.08.16 | 02.09.16 |
| ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тульская I цепь (К-15) | 1 | 08.08.16 | 08.08.16 | ТР. Техническое обслуживание ШР1 К15 Новосибирской ГЭС, АГ - 0,5 ч. | 1 | 08.08.16 | 08.08.16 | 1 | 08.08.16 | 08.08.16 | 1 | 08.08.16 | 08.08.16 |
| ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тульская I цепь (К-15) | 1 | 22.08.16 | 22.08.16 | ТР. Техническое обслуживание ШР2 К15 Новосибирской ГЭС, АГ - 0,5 ч. | 1 | 22.08.16 | 22.08.16 | 1 | 16.08.16 | 16.08.16 | 1 | 22.08.16 | 22.08.16 |
| ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тульская I цепь (К-15) | 5 | 22.08.16 | 26.08.16 | ТР. Техническое обслуживание В К15, ЛР К15, ТР конденсаторов связи, ВЧ заградителей, АГ - 4 ч. | 5 | 22.08.16 | 26.08.16 | 5 | 22.08.16 | 26.08.16 | 5 | 22.08.16 | 26.08.16 |
| ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тульская II цепь (К-16) | 1 | 15.08.16 | 15.08.16 | Техническое обслуживание ШР2 К16 Новосибирской ГЭС, АГ - 0,5 ч. | 1 | 15.08.16 | 15.08.16 | 1 | 15.08.16 | 15.08.16 | 1 | 15.08.16 | 15.08.16 |

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта | | | Заявленный в годовой график срок ремонта | | | Выделенный в годовом графике срок ремонта | | |
|--|--------------------------|---------------|------------------|---|---|---------------|------------------|--|---------------|------------------|---|---------------|------------------|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |
| ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская с отпайками III цепь (К-17) | 1 | 05.08.16 | 05.08.16 | ТР. Техническое обслуживание ШР1 К17 Новосибирской ГЭС, АГ - 0,5 ч. | 1 | 05.08.16 | 05.08.16 | 1 | 09.08.16 | 09.08.16 | 1 | 05.08.16 | 05.08.16 |
| ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская с отпайками III цепь (К-17) | 1 | 16.08.16 | 16.08.16 | ТР. Техническое обслуживание ШР2 К17 Новосибирской ГЭС, АГ - 0,5 ч. | 1 | 16.08.16 | 16.08.16 | 1 | 18.08.16 | 18.08.16 | 1 | 16.08.16 | 16.08.16 |
| ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская с отпайками IV цепь (К-18) | 1 | 17.08.16 | 17.08.16 | ТР. Техническое обслуживание ШР2 К18 Новосибирской ГЭС, АГ - 0,5 ч. | 1 | 17.08.16 | 17.08.16 | 1 | 17.08.16 | 17.08.16 | 1 | 17.08.16 | 17.08.16 |
| ВЛ 110 кВ Восточная - Мостовая с отпайкой на ПС Камышенская I цепь (К-23) | 1 | 08.08.16 | 08.08.16 | ТР: ЛР-К-23 ПС 110 кВ Камышенская, АГ - 2 ч. | 1 | 08.08.16 | 08.08.16 | 1 | 08.08.16 | 08.08.16 | 1 | 08.08.16 | 08.08.16 |
| ВЛ 110 кВ Восточная - Мостовая с отпайкой на ПС Камышенская II цепь (К-24) | 1 | 10.08.16 | 10.08.16 | ТР: ЛР-К-24 ПС 110 кВ Камышенская, АГ - 2 ч. | 1 | 10.08.16 | 10.08.16 | 1 | 10.08.16 | 10.08.16 | 1 | 10.08.16 | 10.08.16 |
| ВЛ 110 кВ Инская - Барышевская I цепь (К-25) | 1 | 05.08.16 | 05.08.16 | ПС 110 кВ Инская: ТР: ЛР-К-25, АГ - 2 ч. | 1 | 05.08.16 | 05.08.16 | 1 | 05.08.16 | 05.08.16 | 1 | 05.08.16 | 05.08.16 |
| ВЛ 110 кВ Инская - Барышевская II цепь (К-26) | 1 | 08.08.16 | 08.08.16 | ПС 110 кВ Инская: ТР: ЛР-К-26, АГ - 2 ч. | 1 | 08.08.16 | 08.08.16 | 1 | 08.08.16 | 08.08.16 | 1 | 08.08.16 | 08.08.16 |
| КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный с отпайками III цепь (К-33) | 1 | 15.08.16 | 15.08.16 | ТР: ЛР-К-33 ПС 110 кВ Октябрьская, АГ - 2 ч. | 1 | 15.08.16 | 15.08.16 | 1 | 15.08.16 | 15.08.16 | 1 | 15.08.16 | 15.08.16 |
| КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный с отпайками IV цепь (К-34) | 1 | 17.08.16 | 17.08.16 | ТР: ЛР-К-34 ПС 110 кВ Октябрьская, АГ - 2 ч. | 1 | 17.08.16 | 17.08.16 | 1 | 17.08.16 | 17.08.16 | 1 | 17.08.16 | 17.08.16 |
| ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Горная (П-1 Мурлыткино - Горная) | 1 | 10.08.16 | 10.08.16 | ПС 110 кВ Мурлыткино: ТР и МИ 1ШРП1-110, АГ - 1 ч. | 1 | 10.08.16 | 10.08.16 | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Буготак (П-2 Мурлыткино - Буготак) | 1 | 09.08.16 | 09.08.16 | ПС 110 кВ Мурлыткино: ТР и МИ 1ШРП2-110, АГ - 1 ч. | 1 | 09.08.16 | 09.08.16 | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Буготак (П-2 Мурлыткино - Буготак) | 1 | 09.08.16 | 09.08.16 | ТР ЛР П2-110, АГ - 2 ч. | 1 | 09.08.16 | 09.08.16 | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Тогучин с отпайкой на ПС Берёзовская (П-3 Мурлыткино - Тогучин) | 1 | 15.08.16 | 15.08.16 | ПС 110 кВ Мурлыткино: ТР и МИ 1ШРП3-110, АГ - 1 ч. | 1 | 08.08.16 | 08.08.16 | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Тогучин с отпайкой на | 1 | 15.08.16 | 15.08.16 | ПС 110 кВ Мурлыткино. ТР | 1 | 08.08.16 | 08.08.16 | 1 | 02.06.16 | 02.06.16 | 1 | 08.08.16 | 08.08.16 |

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта | | | Заявленный в годовой график срок ремонта | | | Выделенный в годовом графике срок ремонта | | |
|--|--------------------------|---------------|------------------|--|---|---------------|------------------|--|---------------|------------------|---|---------------|------------------|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |
| ПС Берёзовская (П-3 Мурлыткино - Тогучин) | | | | разъединителя ЛР ПЗ-110, 1ШРПЗ-110, АГ - 2 ч. | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Тогучин с отпайкой на ПС Берёзовская (П-3 Мурлыткино - Тогучин) | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 | Расчистка просеки, замена дефектных изоляторов, КР: ЛР-110-П-3, 1СПШ-110, ПР-1, ШР-110-1Т ПС 110 кВ Березовская, АГ - 4 ч. | 5 | 08.08.16 | 12.08.16 | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 | 5 | 08.08.16 | 12.08.16 |
| ВЛ 110 кВ Торсьма - Тогучин с отпайками (П-3 Торсьма - Тогучин) | 1 | 01.08.16 | 01.08.16 | ПС 110 кВ Зверобойка. ТР разъединителя ЛР ПЗ-110, АГ - 2 ч. | 1 | 01.08.16 | 01.08.16 | 1 | 05.09.16 | 05.09.16 | 1 | 01.08.16 | 01.08.16 |
| ВЛ 110 кВ Торсьма - Тогучин с отпайками (П-3 Торсьма - Тогучин) | 5 | 01.08.16 | 05.08.16 | Расчистка просеки, замена дефектных изоляторов, АГ - 3 ч. | 5 | 01.08.16 | 05.08.16 | 5 | 19.09.16 | 23.09.16 | 5 | 01.08.16 | 05.08.16 |
| ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Изылинка с отпайкой на ПС Берёзовская (П-4 Мурлыткино - Изылинка) | 1 | 11.08.16 | 11.08.16 | ПС 110 кВ Мурлыткино: ТР И МИ 1ШРП4-110, АГ - 1 ч. | 1 | 11.08.16 | 11.08.16 | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная с отпайками III цепь (С-5) | 1 | 01.08.16 | 01.08.16 | Для ТР ЛР-С-5 на ПС 110 кВ Ельцовская, АГ - 2 ч. | 1 | 01.08.16 | 01.08.16 | 1 | 01.08.16 | 01.08.16 | 1 | 01.08.16 | 01.08.16 |
| ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная с отпайками III цепь (С-5) | 1 | 01.08.16 | 01.08.16 | Радиальный режим работы ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная с отпайками III цепь (С-5) для испытания вводов 110 кВ В-С-5 на ПС 220 кВ Правобережная со стороны НТЭЦ-4, АГ - 1 ч. | 1 | 01.08.16 | 01.08.16 | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная с отпайками IV цепь (С-6) | 1 | 03.08.16 | 03.08.16 | ТР: ЛР-С-6 ПС 110 кВ Ельцовская, АГ - 2 ч. | 1 | 03.08.16 | 03.08.16 | 1 | 03.08.16 | 03.08.16 | 1 | 03.08.16 | 03.08.16 |
| ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная с отпайками IV цепь (С-6) | 1 | 03.08.16 | 03.08.16 | Радиальный режим работы ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная с отпайками IV цепь (С-6) для испытания вводов 110 кВ В-С-6 на ПС 220 кВ Правобережная со | 1 | 03.08.16 | 03.08.16 | | | | | | |

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта | | | Заявленный в годовой график срок ремонта | | | Выделенный в годовом графике срок ремонта | | |
|--|--------------------------|---------------|------------------|---|---|---------------|------------------|--|---------------|------------------|---|---------------|------------------|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |
| | | | | стороны НТЭЦ-4, АГ - 1 ч. | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Боярка - Кандаурово (С-21 Боярка - Кандаурово) | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 | КР ЛР-110-С-21, 1СР-110, Р-1ТН-110, 1ТН-110, ШР-110-1Т ПС 110 кВ Боярка, АГ - 4 ч. | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная с отпайками I цепь (Ю-1) | 1 | 19.08.16 | 19.08.16 | ТР. Техническое обслуживание ШР2 Ю1 Новосибирской ГЭС, АГ - 0,5 ч. | 1 | 19.08.16 | 19.08.16 | 1 | 19.08.16 | 19.08.16 | 1 | 19.08.16 | 19.08.16 |
| ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная с отпайками I цепь (Ю-1) | 1 | 19.08.16 | 19.08.16 | ПС 110 кВ Сеятель. ТР ЛР Ю1-110, АГ - 2 ч. | 1 | 19.08.16 | 19.08.16 | 1 | 14.06.16 | 14.06.16 | 1 | 19.08.16 | 19.08.16 |
| ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная с отпайками II цепь (Ю-2) | 3 | 10.08.16 | 12.08.16 | ТР. Техническое обслуживание В Ю2, ЛР Ю2, ТР конденсаторов связи, ВЧ заградителей, АГ - 4 ч. | 3 | 10.08.16 | 12.08.16 | 3 | 10.08.16 | 12.08.16 | 3 | 10.08.16 | 12.08.16 |
| ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная с отпайками II цепь (Ю-2) | 1 | 18.08.16 | 18.08.16 | ТР. Техническое обслуживание ШР2 Ю2 Новосибирской ГЭС, АГ - 0,5 ч. | 1 | 18.08.16 | 18.08.16 | 1 | 18.08.16 | 18.08.16 | 1 | 18.08.16 | 18.08.16 |
| ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная с отпайками II цепь (Ю-2) | 1 | 18.08.16 | 18.08.16 | ПС 110 кВ Сеятель. ТР ЛРЮ2-110, АГ - 2 ч. | 1 | 18.08.16 | 18.08.16 | 1 | 15.06.16 | 15.06.16 | 1 | 18.08.16 | 18.08.16 |
| ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская с отпайками I цепь (Ю-5) | 1 | 22.08.16 | 22.08.16 | Радиальный режим работы ВЛ 110 кВ Заречная – Искитимская с отпайками I цепь (Ю-5) со стороны ПС 110 кВ Заречная для ТР ШР присоединений на ПС 110 кВ Искитимская, АГ - 4 ч. | 1 | 15.08.16 | 15.08.16 | 1 | 15.08.16 | 15.08.16 | 1 | 15.08.16 | 15.08.16 |
| ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская с отпайками I цепь (Ю-5) | 1 | 23.08.16 | 23.08.16 | ТР: ЛР-Ю-5, ПС 110 кВ Искитимская, АГ - 4 ч. | 1 | 16.08.16 | 16.08.16 | 1 | 16.08.16 | 16.08.16 | 1 | 16.08.16 | 16.08.16 |
| ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская с отпайками I цепь (Ю-5) | 3 | 24.08.16 | 26.08.16 | Радиальный режим работы ВЛ 110 кВ Заречная – Искитимская с отпайками I цепь | 3 | 17.08.16 | 19.08.16 | 3 | 17.08.16 | 19.08.16 | 3 | 17.08.16 | 19.08.16 |

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта | | | Заявленный в годовой график срок ремонта | | | Выделенный в годовом графике срок ремонта | | |
|--|--------------------------|---------------|------------------|---|---|---------------|------------------|--|---------------|------------------|---|---------------|------------------|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |
| | | | | (Ю-5) со стороны ПС 110 кВ Заречная для ТР ШР присоединений на ПС 110 кВ Искитимская, АГ - 4 ч. | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская с отпайками II цепь (Ю-6) | 1 | 15.08.16 | 15.08.16 | ТР: ЛР-Ю-6, ПС 110 кВ Искитимская, АГ - 4 ч. | 1 | 22.08.16 | 22.08.16 | 1 | 22.08.16 | 22.08.16 | 1 | 22.08.16 | 22.08.16 |
| ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская с отпайками II цепь (Ю-6) | 4 | 16.08.16 | 19.08.16 | Радиальный режим работы ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская с отпайками II цепь (Ю-6) со стороны ПС 110 кВ Заречная для ТР ШР-Ю-6 на ПС 110 кВ Искитимская, АГ - 4 ч. | 4 | 23.08.16 | 26.08.16 | 4 | 23.08.16 | 26.08.16 | 4 | 23.08.16 | 26.08.16 |
| ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная с отпайками I цепь (Ю-9) | 2 | 22.08.16 | 23.08.16 | Радиальный режим работы ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная с отпайками I цепь (Ю-9) со стороны ПС 220 кВ Южная для ТР ШР присоединений на ПС 110 кВ Искитимская, АГ - 4 ч. | 2 | 15.08.16 | 16.08.16 | 2 | 15.08.16 | 16.08.16 | 2 | 15.08.16 | 16.08.16 |
| ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная с отпайками I цепь (Ю-9) | 1 | 24.08.16 | 24.08.16 | ТР: ЛР-Ю-9, ПС 110 кВ Искитимская, ПС 110 кВ Новая, АГ - 4 ч. | 1 | 17.08.16 | 17.08.16 | 1 | 17.08.16 | 17.08.16 | 1 | 17.08.16 | 17.08.16 |
| ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная с отпайками I цепь (Ю-9) | 2 | 25.08.16 | 26.08.16 | Радиальный режим работы ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная с отпайками I цепь (Ю-9) со стороны ПС 220 кВ Южная для ТР ШР-Ю-9 на ПС 110 кВ Искитимская, АГ - 4 ч. | 2 | 18.08.16 | 19.08.16 | 2 | 18.08.16 | 19.08.16 | 2 | 18.08.16 | 19.08.16 |
| ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная с отпайками II цепь (Ю-10) | 2 | 15.08.16 | 16.08.16 | Радиальный режим работы ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная с отпайками | 2 | 22.08.16 | 23.08.16 | 2 | 22.08.16 | 23.08.16 | 2 | 22.08.16 | 23.08.16 |

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта | | | Заявленный в годовой график срок ремонта | | | Выделенный в годовом графике срок ремонта | | |
|--|--------------------------|---------------|------------------|---|---|---------------|------------------|--|---------------|------------------|---|---------------|------------------|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |
| | | | | II цепь (Ю-10) со стороны ПС 220 кВ Южная для ТР ШР-Ю-10 на ПС 110 кВ Искитимская, АГ - 4 ч. | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная с отпайками II цепь (Ю-10) | 1 | 17.08.16 | 17.08.16 | ТР: ЛР-Ю-10, ПС 110 кВ Искитимская, ПС 110 кВ Новая, АГ - 4 ч. | 1 | 24.08.16 | 24.08.16 | 1 | 24.08.16 | 24.08.16 | 1 | 24.08.16 | 24.08.16 |
| ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная с отпайками II цепь (Ю-10) | 2 | 18.08.16 | 19.08.16 | Радиальный режим работы ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная с отпайками II цепь (Ю-10) со стороны ПС 110 кВ Заречная для ТР ШР-Ю-10 на ПС 110 кВ Искитимская, АГ - 4 ч. | 2 | 25.08.16 | 26.08.16 | 2 | 25.08.16 | 26.08.16 | 2 | 25.08.16 | 26.08.16 |
| ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная с отпайками II цепь (Ю-10) | 2 | 15.08.16 | 16.08.16 | ТР: ЛР-Ю-10 ПС 110 кВ Искитимская тяговая, АГ - 2 ч. | 2 | 22.08.16 | 23.08.16 | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Южная - Евсино I цепь (Ю-11 Южная - Евсино) | 2 | 01.08.16 | 02.08.16 | ПС 110 кВ Евсино. ТР ЛР Ю11-110, АГ - 2 ч. | 2 | 01.08.16 | 02.08.16 | 2 | 01.08.16 | 02.08.16 | 2 | 01.08.16 | 02.08.16 |
| ВЛ 110 кВ Южная - Дорогино с отпайкой на ПС Гранит II цепь (Ю-12 Южная - Дорогино) | 2 | 03.08.16 | 04.08.16 | ПС 110 кВ Дорогино. ТР ЛР Ю12-110, АГ - 2 ч. | 2 | 03.08.16 | 04.08.16 | 2 | 03.08.16 | 04.08.16 | 2 | 03.08.16 | 04.08.16 |
| Подстанции 220 кВ | | | | | | | | | | | | | |
| ПС 220 кВ Восточная | | | | | | | | | | | | | |
| В-В-1 | 5 | 22.08.16 | 26.08.16 | Профвосстановление УРЗА В-В-1, АГ - 3 ч. | 5 | 22.08.16 | 26.08.16 | 5 | 22.08.16 | 26.08.16 | 5 | 22.08.16 | 26.08.16 |
| В-В-2 | 5 | 29.08.16 | 02.09.16 | Профвосстановление УРЗА: В-В-2, АГ - 3 ч. | 5 | 29.08.16 | 02.09.16 | 5 | 29.08.16 | 02.09.16 | 5 | 29.08.16 | 02.09.16 |
| В-К-12 | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 | Профвосстановление УРЗА: В-К-12, АГ - 3 ч. | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 |
| ПС 220 кВ Груздёвка | | | | | | | | | | | | | |
| ЗАТ-125 | 33 | 30.07.16 | 31.08.16 | В связи с выводом из эксплуатации ЗАТ-125 согласно приказа Министерства энергетики РФ №287 от 11.04.2016г., АГ - | 33 | 30.07.16 | 31.08.16 | 5 | 12.09.16 | 16.09.16 | 5 | 11.07.16 | 15.07.16 |

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта | | | Заявленный в годовой график срок ремонта | | | Выделенный в годовом графике срок ремонта | | |
|--|--------------------------|---------------|------------------|---|---|---------------|------------------|--|---------------|------------------|---|---------------|------------------|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |
| | | | | ВЗ | | | | | | | | | |
| В-110-3АТ | 32 | 30.07.16 | 30.08.16 | В связи с выводом из эксплуатации 3АТ-125 согласно приказа Министерства энергетики РФ №287 от 11.04.2016г., АГ - ВЗ | 32 | 30.07.16 | 30.08.16 | | | | | | |
| ПС 220 кВ Дружная | | | | | | | | | | | | | |
| В-242 | 12 | 01.08.16 | 12.08.16 | КР: В-242, АГ - 48 ч. | 12 | 01.08.16 | 12.08.16 | 12 | 01.08.16 | 12.08.16 | 12 | 01.08.16 | 12.08.16 |
| В-242 | 5 | 08.08.16 | 12.08.16 | Для профконтроля КСЗ ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО), АГ - 2 ч. | 5 | 08.08.16 | 12.08.16 | | | | | | |
| ПС 220 кВ Отрадная | | | | | | | | | | | | | |
| 1АТ-63 | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 | Профвосстановление ., АГ - 3 ч. | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 |
| 2АТ-63 | 5 | 22.08.16 | 26.08.16 | Профвосстановление ., АГ - 3 ч. | 5 | 22.08.16 | 26.08.16 | 5 | 22.08.16 | 26.08.16 | 5 | 22.08.16 | 26.08.16 |
| В-235 | 5 | 22.08.16 | 26.08.16 | Профвосстановление : 2АТ-63, АГ - 3 ч. | 5 | 22.08.16 | 26.08.16 | 5 | 22.08.16 | 26.08.16 | 5 | 22.08.16 | 26.08.16 |
| В-237 | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 | Профвосстановление : 1АТ-63, АГ - 3 ч. | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 |
| СВ-220 | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 | Профвосстановление : 1АТ-63, АГ - 3 ч. | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 |
| СВ-220 | 5 | 22.08.16 | 26.08.16 | "В": 2АТ-63, АГ - 5 ч. | 5 | 22.08.16 | 26.08.16 | 5 | 22.08.16 | 26.08.16 | 5 | 22.08.16 | 26.08.16 |
| ПС 220 кВ Правобережная | | | | | | | | | | | | | |
| 1АТ-125 | 4 | 08.08.16 | 11.08.16 | Профконтроль, АГ - 2 ч. | 4 | 08.08.16 | 11.08.16 | 4 | 06.06.16 | 09.06.16 | 4 | 08.08.16 | 11.08.16 |
| 2АТ-125 | 5 | 01.08.16 | 05.08.16 | "К", АГ - 5 ч. | 5 | 01.08.16 | 05.08.16 | 5 | 23.05.16 | 27.05.16 | 5 | 01.08.16 | 05.08.16 |
| В-С-5 | 1 | 01.08.16 | 01.08.16 | Испытание вводов 110 кВ., АГ - 1 ч. | 1 | 01.08.16 | 01.08.16 | | | | | | |
| В-С-6 | 1 | 03.08.16 | 03.08.16 | Испытание вводов 110 кВ., АГ - 1 ч. | 1 | 03.08.16 | 03.08.16 | | | | | | |
| Ремонтная перемычка 220 кВ | 1 | 12.08.16 | 12.08.16 | Профконтроль, АГ - 2 ч. | 1 | 12.08.16 | 12.08.16 | 1 | 10.06.16 | 10.06.16 | 1 | 12.08.16 | 12.08.16 |
| ПС 220 кВ Татарская | | | | | | | | | | | | | |
| 1АТ-125 | 30 | 02.08.16 | 02.09.16 | на ПС 220 кВ Татарская капитальный ремонт 1АТ-125, дегазация масла 1АТ-125, АГ - 72ч | 45 | 02.08.16 | 15.09.16 | | | | | | |

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта | | | Заявленный в годовой график срок ремонта | | | Выделенный в годовом графике срок ремонта | | |
|--|--------------------------|---------------|------------------|--|---|---------------|------------------|--|---------------|------------------|---|---------------|------------------|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |
| 1В-245 | 5 | 01.08.16 | 05.08.16 | На ПС 220 кВ Татарская капитальный ремонт 1ШР-1В-245, АГ - 3 ч. | 5 | 01.08.16 | 05.08.16 | | | | | | |
| 2В-245 | 5 | 01.08.16 | 05.08.16 | На ПС 220 кВ Татарская текущий ремонт 1ШР-2В-245, АГ - 3 ч. | 5 | 01.08.16 | 05.08.16 | | | | | | |
| ПС 220 кВ Урожай | | | | | | | | | | | | | |
| В-222 | 26 | 08.08.16 | 02.09.16 | КР: В 222, АГ - 1 ч. | 26 | 08.08.16 | 02.09.16 | 26 | 08.08.16 | 02.09.16 | 26 | 08.08.16 | 02.09.16 |
| ОВ-110 | 1 | 04.08.16 | 04.08.16 | ТР: Проверка РЗА В 3-23, АГ - 1 ч. | 1 | 04.08.16 | 04.08.16 | 1 | 04.08.16 | 04.08.16 | 1 | 04.08.16 | 04.08.16 |
| ПС 220 кВ Чулымская | | | | | | | | | | | | | |
| В-241 | 12 | 15.08.16 | 26.08.16 | КР: В-241, АГ - 48 ч. | 12 | 15.08.16 | 26.08.16 | 12 | 15.08.16 | 26.08.16 | 12 | 15.08.16 | 26.08.16 |
| В-3-3 | 5 | 29.08.16 | 02.09.16 | Испытания вводов, АГ - 1 ч. | 5 | 29.08.16 | 02.09.16 | | | | | | |
| В-3-3 | 5 | 29.08.16 | 02.09.16 | КР: В-3-3, АГ - 48 ч. | 5 | 29.08.16 | 02.09.16 | 5 | 29.08.16 | 02.09.16 | 5 | 29.08.16 | 02.09.16 |
| Подстанции 110 кВ | | | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ Березовская | | | | | | | | | | | | | |
| 1СШ-110 | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 | КР ЛР-110-П-3, 2СШ-110, ПР-1, ШР-110-1Т, АГ - 3 ч. | 5 | 08.08.16 | 12.08.16 | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 | 5 | 08.08.16 | 12.08.16 |
| 1СШ-110 | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 | ТО ЛР-110-П-3, АГ - 4 ч., АГ - 4 ч. | 5 | 08.08.16 | 12.08.16 | | | | | | |
| Ремонтная переемычка 110 кВ | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 | ТО ПР-1, АГ - 4 ч., АГ - 4 ч. | 5 | 08.08.16 | 12.08.16 | | | | | | |
| Ремонтная переемычка 110 кВ | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 | КР ПР-1, АГ - 3 ч. | 5 | 08.08.16 | 12.08.16 | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 | 5 | 08.08.16 | 12.08.16 |
| ПС 110 кВ Боярка | | | | | | | | | | | | | |
| 1Ш-110 | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 | КР ЛР-110-С-21, 1СР-110, Р-1ТН-110, ШР-110-1Т, АГ - 4 ч., АГ - 4 ч. | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 | | | | | | |
| ВС-110 | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 | КР ЛР-110-С-21, 1СР-110, Р-1ТН-110, ШР-110-1Та, АГ - 4 ч., АГ - 4 ч. | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 | | | | | | |
| Ремонтная переемычка 110 кВ | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 | КР ПР-1, АГ - 4 ч., АГ - 4 ч. | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 | | | | | | |
| ПС 110 кВ Вертовская | | | | | | | | | | | | | |
| 1СШ-110 кВ | 2 | 08.08.16 | 09.08.16 | БВР для ТР: 2Т-25/40, АГ - 2 ч. | 2 | 08.08.16 | 09.08.16 | 2 | 08.08.16 | 09.08.16 | 2 | 08.08.16 | 09.08.16 |
| 1СШ-110 кВ | 3 | 08.08.16 | 10.08.16 | ТР: 1Т-25/40, 1СШ-110, ПР-1, ОД/КЗ- | 3 | 08.08.16 | 10.08.16 | | | | | | |

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта | | | Заявленный в годовой график срок ремонта | | | Выделенный в годовом графике срок ремонта | | |
|--|--------------------------|---------------|------------------|---|---|---------------|------------------|--|---------------|------------------|---|---------------|------------------|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |
| | | | | 1Т,1СШ-10, АГ - 2 ч. | | | | | | | | | |
| 2СШ-110 кВ | 2 | 10.08.16 | 11.08.16 | БВР для ТР: 2Т-25/40, АГ - 2 ч. | 2 | 10.08.16 | 11.08.16 | 2 | 10.08.16 | 11.08.16 | 2 | 10.08.16 | 11.08.16 |
| 2СШ-110 кВ | 2 | 10.08.16 | 11.08.16 | ТР:2Т-25/40,2СШ-110,ПР-2,ОД/КЗ-2Т,2СШ-10, АГ - 2 ч. | 2 | 10.08.16 | 11.08.16 | | | | | | |
| ПС 110 кВ Ельцовская | | | | | | | | | | | | | |
| 1СШ-110 | 2 | 01.08.16 | 02.08.16 | БВР для ТР: 1Т, ЛР-С-5, АГ - 2 ч. | 2 | 01.08.16 | 02.08.16 | 2 | 01.08.16 | 02.08.16 | 2 | 01.08.16 | 02.08.16 |
| 2СШ-110 | 2 | 03.08.16 | 04.08.16 | БВР для ТР: 2Т, ЛР-С-6, АГ - 2 ч. | 2 | 03.08.16 | 04.08.16 | 2 | 03.08.16 | 04.08.16 | 2 | 03.08.16 | 04.08.16 |
| ПС 110 кВ Здвинская | | | | | | | | | | | | | |
| ШОВ-110 | 5 | 22.08.16 | 26.08.16 | ВПр. Профилактическое восстановление комплекта РЗ ШОВ-110 (МРЗ, ТЗНП) и КСЗ ШОВ-110(ДЗ, ТЗНП, МФО), АГ - 3 ч. | 5 | 22.08.16 | 26.08.16 | 5 | 22.08.16 | 26.08.16 | 5 | 22.08.16 | 26.08.16 |
| ПС 110 кВ Инская | | | | | | | | | | | | | |
| 1ТН-110 | 1 | 25.08.16 | 25.08.16 | Профвосстановление, АГ - 3 ч. | 1 | 25.08.16 | 25.08.16 | 1 | 25.08.16 | 25.08.16 | 1 | 25.08.16 | 25.08.16 |
| 2ТН-110 | 1 | 26.08.16 | 26.08.16 | Профвосстановление, АГ - 1 ч. | 1 | 26.08.16 | 26.08.16 | 1 | 26.08.16 | 26.08.16 | 1 | 26.08.16 | 26.08.16 |
| В-К-13 | 1 | 09.08.16 | 09.08.16 | ТР: ЛР,ОР, АГ - 2 ч. | 1 | 09.08.16 | 09.08.16 | 1 | 09.08.16 | 09.08.16 | 1 | 09.08.16 | 09.08.16 |
| В-К-13 | 1 | 09.08.16 | 09.08.16 | Испытание вводов 110 кВ., АГ - 1 ч. | 1 | 09.08.16 | 09.08.16 | | | | | | |
| В-К-14 | 1 | 10.08.16 | 10.08.16 | ТР: ЛР,ОР, АГ - 2 ч. | 1 | 10.08.16 | 10.08.16 | 1 | 10.08.16 | 10.08.16 | 1 | 10.08.16 | 10.08.16 |
| В-К-14 | 3 | 29.08.16 | 31.08.16 | Профконтроль УРЗА: В-К-14, АГ - 2 ч. | 3 | 29.08.16 | 31.08.16 | 3 | 29.08.16 | 31.08.16 | 3 | 29.08.16 | 31.08.16 |
| В-К-25 | 1 | 05.08.16 | 05.08.16 | ТР: ЛР, ОР, В-К-25., АГ - 2 ч. | 1 | 05.08.16 | 05.08.16 | | | | | | |
| В-К-26 | 1 | 08.08.16 | 08.08.16 | ТР: ЛР,ОР,В-К-26, АГ - 2 ч. | 1 | 08.08.16 | 08.08.16 | | | | | | |
| ОВ-110 | 17 | 25.07.16 | 10.08.16 | ТР: ЛР,ОР, АГ - 2 ч. | 17 | 25.07.16 | 10.08.16 | 17 | 25.07.16 | 10.08.16 | 17 | 25.07.16 | 10.08.16 |
| ОШ-110 | 17 | 25.07.16 | 10.08.16 | ТР: ОР., АГ - 2 ч. | 17 | 25.07.16 | 10.08.16 | | | | | | |
| ПС 110 кВ Ирбизинская | | | | | | | | | | | | | |
| 1СШ-110 | 3 | 09.08.16 | 11.08.16 | ТР, ТО ЛР 3-53, 1СР-110, АГ - 2 ч. | 3 | 09.08.16 | 11.08.16 | 3 | 09.08.16 | 11.08.16 | 3 | 09.08.16 | 11.08.16 |
| ПС 110 кВ Искитимская | | | | | | | | | | | | | |
| 1СШ-110 | 5 | 22.08.16 | 26.08.16 | ТР: ШР, ЛР, АГ - 4 ч. | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 |
| 1ТН-110 | 5 | 22.08.16 | 26.08.16 | ТР: ШР, ЛР, АГ - 4 ч. | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 |

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта | | | Заявленный в годовой график срок ремонта | | | Выделенный в годовом графике срок ремонта | | |
|--|--------------------------|---------------|------------------|--|---|---------------|------------------|--|---------------|------------------|---|---------------|------------------|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |
| 1ТН-110 | 1 | 25.08.16 | 25.08.16 | ТР: Р-1ТН,1ТН, АГ - 4 ч. | 1 | 18.08.16 | 18.08.16 | 1 | 18.08.16 | 18.08.16 | 1 | 18.08.16 | 18.08.16 |
| 2СШ-110 | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 | ТР: ШР, ЛР,, АГ - 4 ч. | 5 | 22.08.16 | 26.08.16 | 5 | 22.08.16 | 26.08.16 | 5 | 22.08.16 | 26.08.16 |
| 2ТН-110 | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 | ТР: ШР, ЛР, АГ - 4 ч. | 5 | 22.08.16 | 26.08.16 | 5 | 22.08.16 | 26.08.16 | 5 | 22.08.16 | 26.08.16 |
| 2ТН-110 | 1 | 19.08.16 | 19.08.16 | ТР: Р-2ТН-110,2ТН-110, АГ - 4 ч. | 1 | 26.08.16 | 26.08.16 | 1 | 26.08.16 | 26.08.16 | 1 | 26.08.16 | 26.08.16 |
| В-Ю-5 | 1 | 23.08.16 | 23.08.16 | Текущий ремонт ШР-Ю-5, ЛР-Ю-5, АГ - 4 ч. | 1 | 16.08.16 | 16.08.16 | | | | | | |
| В-Ю-5 | 1 | 23.08.16 | 23.08.16 | И: вводы 110 кВ В-Ю-5; ТР: ШР, ЛР, АГ - 4 ч. | 1 | 16.08.16 | 16.08.16 | 1 | 16.08.16 | 16.08.16 | 1 | 16.08.16 | 16.08.16 |
| В-Ю-6 | 1 | 15.08.16 | 15.08.16 | И: вводы 110 кВ В-Ю-6, АГ - 2 ч. | 1 | 22.08.16 | 22.08.16 | 1 | 22.08.16 | 22.08.16 | 1 | 22.08.16 | 22.08.16 |
| В-Ю-6 | 1 | 15.08.16 | 15.08.16 | И: вводы 110 кВ В-Ю-6; ТР: ШР, ЛР, АГ - 4 ч. | 1 | 22.08.16 | 22.08.16 | 1 | 22.08.16 | 22.08.16 | 1 | 22.08.16 | 22.08.16 |
| В-Ю-8 | 1 | 18.08.16 | 18.08.16 | И: вводы 110 кВ В-Ю-8; ТР: ШР, ЛР,, АГ - 4 ч. | 1 | 25.08.16 | 25.08.16 | 1 | 25.08.16 | 25.08.16 | 1 | 25.08.16 | 25.08.16 |
| В-Ю-9 | 1 | 24.08.16 | 24.08.16 | ТР: ШР, ЛР,, АГ - 4 ч. | 1 | 17.08.16 | 17.08.16 | 1 | 17.08.16 | 17.08.16 | 1 | 17.08.16 | 17.08.16 |
| В-Ю-10 | 1 | 17.08.16 | 17.08.16 | Текущий ремонт ШР-Ю-10, ЛР-Ю-10 ,, АГ - 4 ч. | 1 | 24.08.16 | 24.08.16 | | | | | | |
| В-Ю-10 | 1 | 17.08.16 | 17.08.16 | ТР: ШР, ЛР, АГ - 4 ч. | 1 | 24.08.16 | 24.08.16 | 1 | 24.08.16 | 24.08.16 | 1 | 24.08.16 | 24.08.16 |
| СВ-110 | 1 | 25.08.16 | 25.08.16 | И: вводы 110 кВ СВ-110; ТР: 1СР,, АГ - 4 ч. | 1 | 18.08.16 | 18.08.16 | 1 | 18.08.16 | 18.08.16 | 1 | 18.08.16 | 18.08.16 |
| СВ-110 | 1 | 19.08.16 | 19.08.16 | ТР: 2СР, АГ - 4 ч. | 1 | 26.08.16 | 26.08.16 | 1 | 26.08.16 | 26.08.16 | 1 | 26.08.16 | 26.08.16 |
| ПС 110 кВ Кировская | | | | | | | | | | | | | |
| 1СШ-110 | 3 | 15.08.16 | 17.08.16 | БВР для ТР, И: вводы 110 кВ 1Т-40, АГ - 2 ч. | 3 | 15.08.16 | 17.08.16 | 3 | 15.08.16 | 17.08.16 | 3 | 15.08.16 | 17.08.16 |
| 2СШ-110 | 3 | 22.08.16 | 24.08.16 | БВР для ТР, И: вводы 110 кВ 2Т-40, АГ - 2 ч. | 3 | 22.08.16 | 24.08.16 | 3 | 22.08.16 | 24.08.16 | 3 | 22.08.16 | 24.08.16 |
| ПС 110 кВ Кочки | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 3-21 | 18 | 19.07.16 | 05.08.16 | Кап. ремонт В 3-21, АГ - 6 ч. | 18 | 19.07.16 | 05.08.16 | 18 | 19.07.16 | 05.08.16 | 18 | 19.07.16 | 05.08.16 |
| ПС 110 кВ Купинская | | | | | | | | | | | | | |
| В 3-25 | 1 | 02.08.16 | 02.08.16 | ТР, ТО вводов В 3-25, АГ - 2 ч. | 1 | 02.08.16 | 02.08.16 | 1 | 02.08.16 | 02.08.16 | 1 | 02.08.16 | 02.08.16 |
| В 3-25 | 1 | 16.08.16 | 16.08.16 | ТР, Проверка РЗА,, АГ - 1 ч. | 1 | 16.08.16 | 16.08.16 | 1 | 16.08.16 | 16.08.16 | 1 | 16.08.16 | 16.08.16 |

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта | | | Заявленный в годовой график срок ремонта | | | Выделенный в годовом графике срок ремонта | | |
|--|--------------------------|---------------|------------------|--|---|---------------|------------------|--|---------------|------------------|---|---------------|------------------|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |
| В 3-26 | 1 | 17.08.16 | 17.08.16 | ТР, Проверка РЗА, АГ - 1 ч. | 1 | 17.08.16 | 17.08.16 | 1 | 17.08.16 | 17.08.16 | 1 | 17.08.16 | 17.08.16 |
| ШСВ-110 | 1 | 04.08.16 | 04.08.16 | ТР, ТО вводов ШСВ-110, АГ - 2 ч. | 1 | 04.08.16 | 04.08.16 | 1 | 04.08.16 | 04.08.16 | 1 | 04.08.16 | 04.08.16 |
| ШСВ-110 | 1 | 18.08.16 | 18.08.16 | ТР, Проверка РЗА, АГ - 1 ч. | 1 | 18.08.16 | 18.08.16 | 1 | 18.08.16 | 18.08.16 | 1 | 18.08.16 | 18.08.16 |
| ПС 110 кВ Мостовая | | | | | | | | | | | | | |
| 1ТН-110 | 2 | 01.08.16 | 02.08.16 | Профвосстановление , АГ - 2 ч. | 2 | 01.08.16 | 02.08.16 | | | | | | |
| 2ТН-110 | 2 | 03.08.16 | 04.08.16 | Профвосстановление , АГ - 2 ч. | 2 | 03.08.16 | 04.08.16 | | | | | | |
| В-К-21 | 5 | 08.08.16 | 12.08.16 | Профвосстановление УРЗА: В-К-21, АГ - 3 ч. | 5 | 08.08.16 | 12.08.16 | 5 | 08.08.16 | 12.08.16 | 5 | 08.08.16 | 12.08.16 |
| ОВ-110 | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 | Профвосстановление УРЗА: В-МС-2, АГ - 3 ч. | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 |
| ПС 110 кВ Нива | | | | | | | | | | | | | |
| СВ-110 | 1 | 23.08.16 | 23.08.16 | ТР, ТО вводов СВ-110, АГ - 2 ч. | 1 | 23.08.16 | 23.08.16 | 1 | 23.08.16 | 23.08.16 | 1 | 23.08.16 | 23.08.16 |
| ПС 110 кВ Новая | | | | | | | | | | | | | |
| 1СШ-110 | 1 | 24.08.16 | 24.08.16 | БВР для ТР: ЛР, АГ - 4 ч. | 1 | 17.08.16 | 17.08.16 | 1 | 17.08.16 | 17.08.16 | 1 | 17.08.16 | 17.08.16 |
| 2СШ-110 | 1 | 17.08.16 | 17.08.16 | БВР для ТР: ЛР, АГ - 4 ч. | 1 | 24.08.16 | 24.08.16 | 1 | 24.08.16 | 24.08.16 | 1 | 24.08.16 | 24.08.16 |
| ПС 110 кВ Ордынская | | | | | | | | | | | | | |
| 1СШ-110 | 1 | 25.08.16 | 25.08.16 | ТР ШР-3-27, ШР-110-1Т, Р-1ТН-110, 1ШРШОВ, АГ - 3 ч. | 1 | 25.08.16 | 25.08.16 | 1 | 25.08.16 | 25.08.16 | 1 | 25.08.16 | 25.08.16 |
| 1ТН-110 | 1 | 22.08.16 | 22.08.16 | ТР, АГ - 2 ч. | 1 | 22.08.16 | 22.08.16 | 1 | 22.08.16 | 22.08.16 | 1 | 22.08.16 | 22.08.16 |
| 1ТН-110 | 1 | 25.08.16 | 25.08.16 | ТР ШР-3-27, ШР-110-1Т, Р-1ТН-110, 1ШРШОВ, АГ - 3 ч. | 1 | 25.08.16 | 25.08.16 | 1 | 25.08.16 | 25.08.16 | 1 | 25.08.16 | 25.08.16 |
| 2СШ-110 | 1 | 26.08.16 | 26.08.16 | ТР ШР-3-28, ШР-3-29, ШР-110-2Т, Р-2ТН-110, 2ШРШОВ, АГ - 3 ч. | 1 | 26.08.16 | 26.08.16 | 1 | 26.08.16 | 26.08.16 | 1 | 26.08.16 | 26.08.16 |
| 2ТН-110 | 1 | 23.08.16 | 23.08.16 | ТР, АГ - 2 ч. | 1 | 23.08.16 | 23.08.16 | 1 | 23.08.16 | 23.08.16 | 1 | 23.08.16 | 23.08.16 |
| 2ТН-110 | 1 | 26.08.16 | 26.08.16 | ТР ШР-3-28, ШР-3-29, ШР-110-2Т, Р-2ТН-110, 2ШРШОВ, АГ - 3 ч. | 1 | 26.08.16 | 26.08.16 | 1 | 26.08.16 | 26.08.16 | 1 | 26.08.16 | 26.08.16 |
| ВЛ-3-27 | 1 | 05.08.16 | 05.08.16 | ТР, АГ - 2 ч. | 1 | 05.08.16 | 05.08.16 | 1 | 18.08.16 | 18.08.16 | 1 | 05.08.16 | 05.08.16 |
| ВЛ-3-27 | 1 | 25.08.16 | 25.08.16 | ТР ШР-3-27, ШР-110-1Т, Р-1ТН-110, 1ШРШОВ, АГ - 3 ч. | 1 | 25.08.16 | 25.08.16 | 1 | 25.08.16 | 25.08.16 | 1 | 25.08.16 | 25.08.16 |

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта | | | Заявленный в годовой график срок ремонта | | | Выделенный в годовом графике срок ремонта | | |
|--|--------------------------|---------------|------------------|---|---|---------------|------------------|--|---------------|------------------|---|---------------|------------------|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |
| ВЛ-3-28 | 1 | 03.08.16 | 03.08.16 | ТР, АГ - 2 ч. | 1 | 03.08.16 | 03.08.16 | 1 | 17.08.16 | 17.08.16 | 1 | 03.08.16 | 03.08.16 |
| ВЛ-3-28 | 1 | 26.08.16 | 26.08.16 | ТР ШР-3-28, ШР-3-29, ШР-110-2Т, Р-2ТН-110, 2ШРШОВ, АГ - 3 ч. | 1 | 26.08.16 | 26.08.16 | 1 | 26.08.16 | 26.08.16 | 1 | 26.08.16 | 26.08.16 |
| ВЛ-3-29 | 1 | 02.08.16 | 02.08.16 | Включение ВЛ 110 кВ Ордынская - Кочки с отпайками (3-29) через ШОВ-110, для ТР ВЛ-3-29, АГ - 2 ч. | 1 | 02.08.16 | 02.08.16 | 1 | 16.08.16 | 16.08.16 | 1 | 02.08.16 | 02.08.16 |
| ВЛ-3-29 | 1 | 26.08.16 | 26.08.16 | ТР ШР-3-28, ШР-3-29, ШР-110-2Т, Р-2ТН-110, 2ШРШОВ, АГ - 3 ч. | 1 | 26.08.16 | 26.08.16 | 1 | 26.08.16 | 26.08.16 | 1 | 26.08.16 | 26.08.16 |
| ШОВ-110 | 1 | 01.08.16 | 01.08.16 | ТР, АГ - 2 ч. | 1 | 01.08.16 | 01.08.16 | 1 | 15.08.16 | 15.08.16 | 1 | 01.08.16 | 01.08.16 |
| ШОВ-110 | 1 | 25.08.16 | 25.08.16 | ТР ШР-3-27, ШР-110-1Т, Р-1ТН-110, 1ШРШОВ, АГ - 3 ч. | 1 | 25.08.16 | 25.08.16 | 1 | 25.08.16 | 25.08.16 | 1 | 25.08.16 | 25.08.16 |
| ШОВ-110 | 1 | 26.08.16 | 26.08.16 | ТР ШР-3-28, ШР-3-29, ШР-110-2Т, Р-2ТН-110, 2ШРШОВ, АГ - 3 ч. | 1 | 26.08.16 | 26.08.16 | 1 | 26.08.16 | 26.08.16 | 1 | 26.08.16 | 26.08.16 |
| ПС 110 кВ Первомайская | | | | | | | | | | | | | |
| 1СШ-110 | 4 | 22.08.16 | 25.08.16 | БВР для ТР: 1Т, ОД, КЗ, ПР, АГ - 2 ч. | 4 | 22.08.16 | 25.08.16 | 4 | 22.08.16 | 25.08.16 | 4 | 22.08.16 | 25.08.16 |
| 2СШ-110 | 4 | 29.08.16 | 01.09.16 | БВР для ТР: 2Т, ОД, КЗ, ПР, АГ - 2 ч. | 4 | 29.08.16 | 01.09.16 | 4 | 29.08.16 | 01.09.16 | 4 | 29.08.16 | 01.09.16 |
| Ремонтная переемычка 110 кВ | 4 | 22.08.16 | 25.08.16 | ТР: ПР, АГ - 2 ч. | 4 | 22.08.16 | 25.08.16 | 4 | 22.08.16 | 25.08.16 | 4 | 22.08.16 | 25.08.16 |
| Ремонтная переемычка 110 кВ | 4 | 29.08.16 | 01.09.16 | ТР: ПР, АГ - 2 ч. | 4 | 29.08.16 | 01.09.16 | 4 | 29.08.16 | 01.09.16 | 4 | 29.08.16 | 01.09.16 |
| ПС 110 кВ Сварная | | | | | | | | | | | | | |
| 1СШ-110 | 2 | 01.08.16 | 02.08.16 | БВР: 1Т-25, ПР-1, ОД/КЗ-1Т, АГ - 2 ч. | 2 | 01.08.16 | 02.08.16 | | | | | | |
| 1СШ-110 | 2 | 01.08.16 | 02.08.16 | БВР для ТР, АГ - 2 ч. | 2 | 01.08.16 | 02.08.16 | 2 | 01.08.16 | 02.08.16 | 2 | 01.08.16 | 02.08.16 |
| 2СШ-110 | 2 | 03.08.16 | 04.08.16 | БВР для ТР, АГ - 2 ч. | 2 | 03.08.16 | 04.08.16 | 2 | 03.08.16 | 04.08.16 | 2 | 03.08.16 | 04.08.16 |
| 2СШ-110 | 2 | 03.08.16 | 04.08.16 | БВР: 2Т-25, ПР-2, ОД/КЗ-2Т, АГ - 2 ч. | 2 | 03.08.16 | 04.08.16 | | | | | | |
| ПС 110 кВ Текстильная | | | | | | | | | | | | | |
| 1ОВ-110 | 5 | 01.08.16 | 05.08.16 | КР: 1ОВ-110, И: вводы 110 кВ 1ОВ-110., АГ - 12 ч. | 5 | 01.08.16 | 05.08.16 | 5 | 01.08.16 | 05.08.16 | 5 | 01.08.16 | 05.08.16 |
| 1СВ-110 | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 | КР: 1СВ-110; И: вводы 110 кВ 1СВ-110, АГ - 12 ч. | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 |

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта | | | Заявленный в годовой график срок ремонта | | | Выделенный в годовом графике срок ремонта | | |
|--|--------------------------|---------------|------------------|--|---|---------------|------------------|--|---------------|------------------|---|---------------|------------------|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |
| 2ОВ-110 | 5 | 08.08.16 | 12.08.16 | КР: 2ОВ-110; И: вводы 110 кВ 2ОВ-110, АГ - 12 ч. | 5 | 08.08.16 | 12.08.16 | 5 | 08.08.16 | 12.08.16 | 5 | 08.08.16 | 12.08.16 |
| 2СВ-110 | 5 | 22.08.16 | 26.08.16 | КР: 2СВ-110, АГ - 12 ч. | 5 | 22.08.16 | 26.08.16 | 5 | 22.08.16 | 26.08.16 | 5 | 22.08.16 | 26.08.16 |
| 2ШСВ-110 | 1 | 23.08.16 | 23.08.16 | Испытание вводов 110 кВ., АГ - 1 ч. | 1 | 23.08.16 | 23.08.16 | | | | | | |
| В-С-23 | 1 | 25.08.16 | 25.08.16 | Испытание вводов 110 кВ., АГ - 1 ч. | 1 | 25.08.16 | 25.08.16 | | | | | | |
| ПС 110 кВ Тепловая | | | | | | | | | | | | | |
| СВ-110 | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 | Профвосстановление УРЗА КЛ 110 кВ ПП Библиотечный – Тепловая, АГ - 3 ч. | 5 | 15.08.16 | 19.08.16 | 5 | 08.08.16 | 12.08.16 | 5 | 08.08.16 | 12.08.16 |
| СВ-110 | 5 | 22.08.16 | 26.08.16 | Профвосстановление УРЗА КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-2 – Тепловая, АГ - 3 ч. | 5 | 22.08.16 | 26.08.16 | 5 | 22.08.16 | 26.08.16 | 5 | 22.08.16 | 26.08.16 |

КР-капитальный ремонт
 ТР - текущий ремонт
 ВПР - вынужденный простой
 ТО - техническое обслуживание
 БВР - безопасное выполнение работ
 "В" - профвосстановление РЗА
 "К" - первый профконтроль РЗА
 "О" - опробование
 И -испытание в/в оборудования

Начальник ЦУС - главный диспетчер

И.Ю. Антонов