

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «РЭС» в декабре 2016 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ЛЭП 220 кВ													
ВЛ 220 кВ Краснозёрская - Урожай (219)	12	12.12.2016	23.12.2016	Замена изоляторов, АГ - 3 ч.	12	05.12.2016	16.12.2016						
ВЛ 220 кВ Светлая - Световская	2	05.12.2016	06.12.2016	ТР; Содержание работ: Замена разрядников ВЧЗ на ОПН по титулу "ПС 220 кВ Светлая. Замена вентильных разрядников на ОПН, А/г: 04:00	2	05.12.2016	06.12.2016						
ВЛ 220 кВ Светлая - Урываево	2	07.12.2016	08.12.2016	ТР; Содержание работ: Замена разрядников ВЧЗ на ОПН по титулу "ПС 220 кВ Светлая. Замена вентильных разрядников на ОПН, А/г: 04:00	2	07.12.2016	08.12.2016						
ВЛ 220 кВ Плотинная - Светлая (ВЛ ПС-212)	2	01.12.2016	02.12.2016	ТР; Содержание работ: Замена разрядников ВЧЗ на ОПН по титулу "ПС 220 кВ Светлая. Замена вентильных разрядников на ОПН" А/г: 04:00	2	01.12.2016	02.12.2016						
ЛЭП 110 кВ													
ВЛ 110 кВ Кошево - Порос с отпайками (В-1 Кошево - Порос)	2	01.12.2016	02.12.2016	Текущий ремонт ЛР-110-В-1, 1СШ-110, ПР-1, ШР-110-1Т ПС 110 кВ Плановая, АГ - 4	2	01.12.2016	02.12.2016						
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)	25	09.11.2016	03.12.2016	Для БВР по замене грозотроса в пролётах 322 - 321 и монтажу грозотроса в пролётах оп.279-321, 322 - ПП ТПС Валерино., АГ - 1 ч.	25	09.11.2016	03.12.2016						
ВЛ 110 кВ Валерино - Колония с отпайкой на ПС Илюшкино (3-16 Валерино - Колония)	23	10.11.2016	02.12.2016	Замена грозотроса в пролёте опор 321-322, монтаж грозотроса в	23	10.11.2016	02.12.2016						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				пролётах опор 279-321. 322 - III ПС Валерино. АГ - 16ч.									
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)	1	03.12.2016	03.12.2016	Соединение шлейфов на оп.279 и разрезание шлейфов на оп. 251 и оп.208, АГ - 8 ч.	1	03.12.2016	03.12.2016						
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)	25	03.12.2016	27.12.2016	Для БВР по замене грозотроса в пролётах 209 - 228 и монтажу грозотроса в пролётах оп.228-251., АГ - 1 ч.	25	03.12.2016	27.12.2016						
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)	1	27.12.2016	27.12.2016	Соединение шлейфов на 251 и оп.208., АГ - 6 ч.	1	27.12.2016	27.12.2016						
ВЛ 110 кВ Валерино - Колония с отпайкой на ПС Илошкино (3-16 Валерино - Колония)	24	03.12.2016	26.12.2016	Замена грозотроса в пролёте опор 209-228, монтаж грозотроса в пролётах опор 228-251., АГ - 16 ч.	24	03.12.2016	26.12.2016						
ВЛ 110 кВ Искитимская - Тальменская	5	19.12.2016	23.12.2016	ЗРР со стороны ПС 110 кВ Тальменская на время вывода в ремонт В-Ю-8 ПС 110 кВ Искитимская, АГ - 3 ч.	5	19.12.2016	23.12.2016						
ВЛ 110 Заречная-Искитимская с отпайками II цепь (Ю-6)	15	25.11.2016	09.12.2016	Радиальный режим работы ВЛ 110 Заречная-Искитимская с отпайками II цепь (Ю-6)со стороны ПС 110 кВ Заречная до оп. 34 для замены грозотроса на участке опоры №34-ПС 110 кВ Искитимская, АГ - 8ч	13	17.11.2016	29.11.2016						
ВЛ 110 Заречная-Искитимская с отпайками I цепь (Ю-5)	15	25.11.2016	09.12.2016	Вывод из работы ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская с отпайками I цепь для замены грозотроса на участке опоры №34-ПС 110 кВ	13	17.11.2016	29.11.2016						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				Искитимская, АГ - 8 ч									
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная с отпайками II цепь (Ю-2)	5	12.12.2016	16.12.2016	Текущий ремонт В Ю2., АГ - 4 ч.	5	05.12.2016	09.12.2016						
Подстанции 110 кВ													
ПС 110 кВ Искитимская													
В-Ю-8	5	19.12.2016	23.12.2016	Первый профконтроль РЗА, АГ - 3 ч.	5	19.12.2016	23.12.2016						
ПС 110 кВ Плановая													
1СШ-110	2	01.12.2016	02.12.2016	Текущий ремонт ЛР-110-В-1, 1СШ-110, ПР-1, ШР-110-1Т, АГ - 4 ч.	2	01.12.2016	02.12.2016						
Ремонтная переемычка 110 кВ	2	01.12.2016	02.12.2016	Текущий ремонт ПР-1, АГ - 4 ч.	2	01.12.2016	02.12.2016						

КР - капитальный ремонт
 ТР - текущий ремонт
 ВПР - вынужденный простой
 ТО - техническое обслуживание
 БВР - безопасное выполнение работ
 "В" - профвосстановление РЗА
 "К" - первый профконтроль РЗА
 "О" - опробование
 И - испытание в/в оборудования