

## Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «РЭС» в июне 2016 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
<b>ЛЭП 220 кВ</b>													
ВЛ 220 кВ Урожай - Районная (221)	3	08.06.2016	10.06.2016	ТР, ТО ЛЭП, расчистка просеки, АГ - 1 ч.	3	08.06.2016	10.06.2016	3	08.06.2016	10.06.2016	3	08.06.2016	10.06.2016
ВЛ 220 кВ Районная - Валиханово (223)	3	27.06.2016	29.06.2016	ТР, ТО ЛЭП, расчистка просеки, АГ - 1 ч.	3	27.06.2016	29.06.2016	3	02.08.2016	04.08.2016	3	27.06.2016	29.06.2016
ВЛ 220 кВ Дружная - Чулымская I цепь (241)	1	06.06.2016	06.06.2016	ТР: ЛР, ОР ПС 220 кВ Чулымская, АГ - 2 ч.	1	06.06.2016	06.06.2016	1	06.06.2016	06.06.2016	1	06.06.2016	06.06.2016
ВЛ 220 кВ Дружная - Чулымская II цепь (242)	1	07.06.2016	07.06.2016	ТР: ЛР, ОР ПС 220 кВ Чулымская, АГ - 2 ч.	1	07.06.2016	07.06.2016	1	07.06.2016	07.06.2016	1	07.06.2016	07.06.2016
ВЛ 220 кВ Чулымская - Барабинская с отпайкой на ПС Груздёвка (244)	1	09.06.2016	09.06.2016	ТР: ЛР, ОР ПС 220 кВ Чулымская, АГ - 2 ч.	1	09.06.2016	09.06.2016	1	09.06.2016	09.06.2016	1	09.06.2016	09.06.2016
ВЛ 220 кВ Татарская - Барабинская (245)	2	27.06.2016	28.06.2016	Испытания: измерение наведенного напряжения ВЛ 220 кВ Татарская – Барабинская (245), АГ - 2 ч.	2	27.06.2016	28.06.2016	2	27.06.2016	28.06.2016	2	27.06.2016	28.06.2016
ВЛ 220 кВ Татарская - Барабинская (245)	1	29.06.2016	29.06.2016	ТР: ПС 220 кВ Татарская: Замена силикагеля в ВОФ ТН-СШ-245, для ремонта СШ-245, АГ - 2 ч.	1	29.06.2016	29.06.2016	1	13.04.2016	13.04.2016	1	29.06.2016	29.06.2016
ВЛ 220 кВ Татарская - Барабинская (245)	1	30.06.2016	30.06.2016	ПС 220 кВ Татарская: И - РВС-СШ-245, (для ремонта СШ-245), АГ - 3 ч.	1	30.06.2016	30.06.2016	1	14.04.2016	14.04.2016	1	30.06.2016	30.06.2016
ВЛ 220 кВ Заря - Южная с отпайкой на ПС Электродная I цепь (249)	4	06.06.2016	09.06.2016	ПС Заря ТР: ЛР-249, АГ - 3 ч.	4	06.06.2016	09.06.2016	4	18.07.2016	21.07.2016	4	06.06.2016	09.06.2016
ВЛ 220 кВ Заря - Южная с отпайкой на ПС Электродная I цепь (249)	5	06.06.2016	10.06.2016	ТР: ОД/КЗ-1АТ, 1АТ-125, ПС 220 кВ Южная, АГ - 4 ч.	5	06.06.2016	10.06.2016	5	20.06.2016	24.06.2016	5	06.06.2016	10.06.2016
ВЛ 220 кВ Заря - Южная с отпайкой на ПС Электродная I цепь (249)	2	08.06.2016	09.06.2016	ПС 220 кВ Электродная. ТР ЛР-249, АГ - 1 ч.	2	08.06.2016	09.06.2016	2	08.06.2016	09.06.2016	2	08.06.2016	09.06.2016
ВЛ 220 кВ Заря - Южная с отпайкой на ПС Электродная II цепь (250)	5	27.06.2016	01.07.2016	ТР: ОД/КЗ-2АТ, 2АТ-125 ПС 220 кВ Южная, АГ - 4 ч.	5	27.06.2016	01.07.2016	5	27.06.2016	01.07.2016	5	27.06.2016	01.07.2016

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 220 кВ Заря - Южная с отпайкой на ПС Электродная II цепь (250)	2	29.06.2016	30.06.2016	ПС 220 кВ Электродная. ТР ЛР-250, АГ - 1 ч.	2	29.06.2016	30.06.2016	2	06.07.2016	07.07.2016	2	29.06.2016	30.06.2016
ВЛ 220 кВ Заря - Восточная I цепь (251)	5	27.06.2016	01.07.2016	ТР: Замена ошоцепного крепления изоляторов (43-44, 55-56), АГ - 4 ч.	5	27.06.2016	01.07.2016	5	27.06.2016	01.07.2016	5	27.06.2016	01.07.2016
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Научная (255)	5	20.06.2016	24.06.2016	ТР: ЗРП питание с ПС 220 кВ Научная для ТР III шины 220 Новосибирской ГЭС., АГ - 24 ч.	5	20.06.2016	24.06.2016	5	20.06.2016	24.06.2016	5	20.06.2016	24.06.2016
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Научная (255)	1	22.06.2016	22.06.2016	ТР ЛР-255 ПС 220 кВ Научная, АГ - 2 ч.	1	22.06.2016	22.06.2016	1	13.07.2016	13.07.2016	1	22.06.2016	22.06.2016
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Научная (255)	1	22.06.2016	22.06.2016	ТР. Техническое обслуживание ЛР 255. Установка защитного козырька на ЛР 255 Новосибирской ГЭС., АГ - 2 ч.	1	22.06.2016	22.06.2016	1	22.06.2016	22.06.2016	1	22.06.2016	22.06.2016
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Тульская (256)	2	06.06.2016	07.06.2016	ЗРП питание с ПС 220 кВ Тульская для ТР IV шины 220 Новосибирской ГЭС, АГ - 24 ч.	2	06.06.2016	07.06.2016	4	14.06.2016	17.06.2016	4	06.06.2016	09.06.2016
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Тульская (256)	4	07.06.2016	10.06.2016	ТР. Техническое обслуживание ЛР 256. Установка защитного козырька на ЛР 256 Новосибирской ГЭС, АГ - 24 ч.	4	07.06.2016	10.06.2016	1	15.06.2016	15.06.2016	1	07.06.2016	07.06.2016
ВЛ 220 кВ Барнаулская - Плотинная	11	14.06.2016	24.06.2016	ТР: Замена дефектной изоляции, АГ - 5 ч.	11	14.06.2016	24.06.2016	12	11.07.2016	22.07.2016	11	14.06.2016	24.06.2016
ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС - Восточная I цепь	22	23.05.2016	13.06.2016	Перенос опор для строительства автодороги "Чуйский тракт", АГ - 4 ч.	22	23.05.2016	13.06.2016						
ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС - Восточная II цепь	22	23.05.2016	13.06.2016	Перенос опор для строительства автодороги "Чуйский тракт", АГ - 4 ч.	22	23.05.2016	13.06.2016						
ВЛ 220 кВ Урываево - Зубково	3	06.06.2016	08.06.2016	ТР, ТО ЛЭП, расчистка просеки, АГ - 1 ч.	3	06.06.2016	08.06.2016	3	14.06.2016	16.06.2016	3	06.06.2016	08.06.2016

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 220 кВ Урываево - Зубково	5	06.06.2016	10.06.2016	КР, АГ - 4 ч.	5	06.06.2016	10.06.2016	5	19.07.2016	23.07.2016	5	06.06.2016	10.06.2016
ВЛ 220 кВ Барнаульская - Плотинная	11	14.06.2016	24.06.2016	КР, АГ - 4 ч.	11	14.06.2016	24.06.2016	12	10.05.2016	21.05.2016	11	14.06.2016	24.06.2016
ВЛ 220 кВ Плотинная - Светлая (ВЛ ПС-212)	1	07.06.2016	07.06.2016	ТР, чистка изоляции ЛР ПС-212, РП-212, АГ - 1 ч.	1	07.06.2016	07.06.2016						
ВЛ 220 кВ Светлая - Урываево	7	14.06.2016	20.06.2016	ПС 220 кВ Светлая КР, ВВИ: В-216 ТО: ВЧ тракт в объеме «В», АГ - 48 ч.	7	14.06.2016	20.06.2016	7	04.07.2016	10.07.2016	7	14.06.2016	20.06.2016
ВЛ 220 кВ Барнаульская - Плотинная	7	15.06.2016	21.06.2016	Изменение крепления ВЧЗ-208 ф.А,ф.С. Замена изоляторов ЗН КС-208, АГ - 6 ч.	7	15.06.2016	21.06.2016						
ВЛ 220 кВ Барнаульская - Плотинная	1	23.06.2016	23.06.2016	ТР, чистка изоляции ЛР БП-208; РП-208, АГ - 1 ч.	1	23.06.2016	23.06.2016						
ВЛ 220 кВ Районная - Валиханово (223)	3	27.06.2016	29.06.2016	ПС 220 кВ Валиханово: ТО, ТР, И: ТТ-223-220, ЛР-223-220, РП-2, ВЗ-223, АГ - 4 ч.	3	27.06.2016	29.06.2016						
ВЛ 220 кВ Урываево - Зубково	2	06.06.2016	07.06.2016	ПС 220 кВ Зубково: ТО, ТР: ТТ-218, ЛР-218, РП-1, ВЗ-218, АГ - 4 ч.	2	06.06.2016	07.06.2016						
ВЛ 220 кВ Урожай - Районная (221)	2	08.06.2016	09.06.2016	ПС 220 кВ Районная: ТО, ТР, И: ТТ-221-220, ЛР-221-220, РП-1, ВЗ-221, АГ - 4 ч.	2	08.06.2016	09.06.2016						
ВЛ 220 кВ Районная - Валиханово (223)	3	29.06.2016	01.07.2016	ПС 220 кВ Районная: ТО, ТР, И: ТТ-223-220, ЛР-223-220, РП-2, ВЗ-222, АГ - 4 ч.	3	29.06.2016	01.07.2016						
ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС - Восточная II цепь	15	23.05.2016	06.06.2016	Замена дефектных изоляторов. Замена грозотроса. Верховой осмотр. (БЛУ), АГ - 6 ч.	15	23.05.2016	06.06.2016	15	23.05.2016	06.06.2016	15	23.05.2016	06.06.2016
ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС - Восточная I цепь	15	23.05.2016	06.06.2016	Замена грозотроса. Верховой осмотр. (БЛУ), АГ - 6 ч.	15	23.05.2016	06.06.2016	15	23.05.2016	06.06.2016	15	23.05.2016	06.06.2016
ВЛ 220 кВ Районная - Валиханово (223)	9	25.06.16	03.07.16	Р/ЭР, АГ - ВЗ	9	25.06.16	03.07.16	8	25.06.16	02.07.16	8	25.06.16	02.07.16
<b>ЛЭП 110 кВ</b>													
ВЛ 110 кВ Восточная - Лазурная с отпайкой на	2	29.06.2016	30.06.2016	ТР: В-110-2Т, на ПС 110 кВ Лазурная, АГ	2	29.06.2016	30.06.2016	2	29.06.2016	30.06.2016	2	29.06.2016	30.06.2016

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС Гусиный Брод (В-2 Восточная - Лазурная)				- 4 ч.									
ВЛ 110 кВ Восточная - Лазурная с отпайкой на ПС Гусиный Брод (В-2 Восточная - Лазурная)	2	29.06.2016	30.06.2016	Радиальный режим работы со стороны ПС 220 кВ Восточная для вывода в ремонт 2СП-110 на ПС 110 кВ Лазурная, АГ - 2 ч.	2	29.06.2016	30.06.2016						
ВЛ 110 кВ Восточная - Лазурная с отпайкой на ПС Гусиный Брод (В-2 Восточная - Лазурная)	1	30.06.2016	30.06.2016	ПС 110 кВ Гусиный Брод. ТР разъединителя ЛР В2-110 и выключателя В вв2-110, АГ - 2 ч.	1	30.06.2016	30.06.2016	1	07.07.2016	07.07.2016	1	30.06.2016	30.06.2016
ВЛ 110 кВ Лазурная - Сокур (В-2 Лазурная - Сокур)	1	27.06.2016	27.06.2016	ПС 110 кВ Сокур. ТР разъединителей: ЛРВ-2-3, РПЗ, АГ - 2 ч.	1	27.06.2016	27.06.2016	1	23.06.2016	23.06.2016	1	27.06.2016	27.06.2016
ВЛ 110 кВ Лазурная - Сокур (В-2 Лазурная - Сокур)	2	27.06.2016	28.06.2016	ТР: В-110-1Т, СВ-110 на ПС 110 кВ Лазурная, АГ - 4 ч.	2	27.06.2016	28.06.2016	2	27.06.2016	28.06.2016	2	27.06.2016	28.06.2016
ВЛ 110 кВ Лазурная - Сокур (В-2 Лазурная - Сокур)	2	27.06.2016	28.06.2016	Радиальный режим работы со стороны ПС 110 кВ Ояш для вывода в ремонт 1СП-110 на ПС 110 кВ Лазурная, АГ - 2 ч.	2	27.06.2016	28.06.2016						
ВЛ 110 кВ Моховая - Чахлово (В-5 Моховая - Чахлово)	1	20.06.2016	20.06.2016	ТО ЛР-В-5 на ПС 110 кВ Моховая, АГ - 2 ч.	1	20.06.2016	20.06.2016	1	18.04.2016	18.04.2016	1	20.06.2016	20.06.2016
ВЛ 110 кВ Моховая - Чахлово (В-5 Моховая - Чахлово)	1	20.06.2016	20.06.2016	ПС 110 кВ Чахлово. ТР разъединителей: ЛРВ-5-В, АГ - 2 ч.	1	20.06.2016	20.06.2016	1	19.07.2016	19.07.2016	1	20.06.2016	20.06.2016
ВЛ 110 кВ Ояш - Чахлово с отпайкой на ПС Чебула (В-5 Ояш - Чахлово)	1	01.06.2016	01.06.2016	ПС 110 кВ Чебула. ТР разъединителей: ЛРВ-5, ПС Чебула, АГ - 2 ч.	1	14.06.2016	14.06.2016	1	14.06.2016	14.06.2016	1	14.06.2016	14.06.2016
ВЛ 110 кВ Ояш - Чахлово с отпайкой на ПС Чебула (В-5 Ояш - Чахлово)	1	03.06.2016	03.06.2016	ПС 110 кВ Чахлово. ТР разъединителей: ЛРВ-5-3, АГ - 2 ч.	1	17.06.2016	17.06.2016	1	21.07.2016	21.07.2016	1	17.06.2016	17.06.2016
ВЛ 110 кВ Ояш - Моховая с отпайкой на ПС Чебула (В-6)	4	06.06.2016	09.06.2016	ТО ШР-В-6 ПС 110 кВ Моховая, АГ - 3 ч.	4	07.06.2016	10.06.2016	4	11.04.2016	14.04.2016	4	07.06.2016	10.06.2016
ВЛ 110 кВ Ояш - Моховая с отпайкой на ПС Чебула (В-6)	1	21.06.2016	21.06.2016	ТО ЛР-В-6 на ПС 110 кВ Моховая, АГ - 2 ч.	1	21.06.2016	21.06.2016	1	19.04.2016	19.04.2016	1	21.06.2016	21.06.2016
ВЛ 110 кВ Ояш -	1	21.06.2016	21.06.2016	ПС 110 кВ Чебула.	1	21.06.2016	21.06.2016	1	16.06.2016	16.06.2016	1	21.06.2016	21.06.2016

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Моховая с отпайкой на ПС Чебула (В-6)				ТР разъединителей: ЛРВ-6, ПС Чебула, АГ - 2 ч.									
ВЛ 110 кВ Моховая - Юрга с отпайкой на ПС Таскаево I цепь (В-7)	1	23.06.2016	23.06.2016	ТО ЛР-В-7 на ПС 110 кВ Моховая, АГ - 2 ч.	1	23.06.2016	23.06.2016	1	20.04.2016	20.04.2016	1	23.06.2016	23.06.2016
ВЛ 110 кВ Моховая - Юрга с отпайкой на ПС Таскаево I цепь (В-7)	2	23.06.2016	24.06.2016	ПС 110 кВ Таскаево. ТР: ЛР-110 В-7, АГ - 1 ч.	2	23.06.2016	24.06.2016	2	01.08.2016	02.08.2016	2	23.06.2016	24.06.2016
ВЛ 110 кВ Моховая - Болотная II цепь (В-8 Моховая - Болотная)	1	07.06.2016	07.06.2016	ТО ШР-В-6, 2ШРОВ-110 ПС 110 кВ Моховая., АГ - 3 ч.	1	08.06.2016	08.06.2016	1	12.04.2016	12.04.2016	1	08.06.2016	08.06.2016
ВЛ 110 кВ Моховая - Болотная II цепь (В-8 Моховая - Болотная)	1	22.06.2016	22.06.2016	ТО ЛР-В-8 на ПС 110 кВ Моховая, АГ - 2 ч.	1	22.06.2016	22.06.2016	1	21.04.2016	21.04.2016	1	22.06.2016	22.06.2016
ВЛ 110 кВ Моховая - Болотная II цепь (В-8 Моховая - Болотная)	1	22.06.2016	22.06.2016	ПС 110 кВ Болотная. ТР разъединителей: ЛРВ-8-3, АГ - 2 ч.	1	22.06.2016	22.06.2016	1	30.08.2016	30.08.2016	1	22.06.2016	22.06.2016
ВЛ 110 кВ Крутихинская - Кочки с отпайкой на ПС Волчнобурлинская (ВЛ КК-113)	2	23.06.2016	24.06.2016	КР: Капитальный ремонт Р-110 на ПС 110кВ Кочки, вывод в ремонт участка Кочки-Крутиха, АГ - 6 ч.	2	23.06.2016	24.06.2016	2	23.06.2016	24.06.2016	2	23.06.2016	24.06.2016
ВЛ 110 кВ Дуспенская - Коченево с отпайкой на ПС Лесная поляна (3-1 Дуспенская - Коченево)	2	15.06.2016	16.06.2016	ПС 110 кВ Коченево. ТР разъединителей 2СШ ТПС Коченево: ЛР-3, РП-3, 2ШРВС-110, ШРТН2-110, ШРВТ2-110, АГ - 2 ч.	2	15.06.2016	16.06.2016	2	06.06.2016	07.06.2016	2	15.06.2016	16.06.2016
ВЛ 110 кВ Тебисская - Чаны с отпайками II цепь (3-12)	1	13.06.2016	13.06.2016	ТР: ЛР-110-3-12, ПС-110 Кошкуль, Карачи, АГ - 1 ч.	1	13.06.2016	13.06.2016	1	13.06.2016	13.06.2016	1	13.06.2016	13.06.2016
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками I цепь (3-13)	1	27.06.2016	27.06.2016	ПС 110 кВ Кабаклы. ТР: ЛР-110-3-13, АГ - 2 ч.	1	27.06.2016	27.06.2016	1	07.07.2016	07.07.2016	1	27.06.2016	27.06.2016
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками I цепь (3-13)	2	27.06.2016	28.06.2016	ЗРР, отключение В-110-3-13 на ПС 110 кВ Чаны для обеспечения ремонта ВЛ 220 кВ 245, АГ - 10 мин.	2	27.06.2016	28.06.2016	2	27.06.2016	28.06.2016	2	27.06.2016	28.06.2016
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками I цепь (3-13)	1	29.06.2016	29.06.2016	ЗРР, отключение В-110-3-13 на ПС 110 кВ Чаны для обеспечения ремонта ВЛ 220 кВ 245, АГ - 10 мин.	1	29.06.2016	29.06.2016	1	29.06.2016	29.06.2016	1	29.06.2016	29.06.2016

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками I цепь (3-13)	1	30.06.2016	30.06.2016	ЗРР, отключение В-110-3-13 на ПС 110 кВ Чаны для обеспечения ремонта ВЛ 220 кВ 245, АГ - 10 мин.	1	30.06.2016	30.06.2016	1	30.06.2016	30.06.2016	1	30.06.2016	30.06.2016
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками II цепь (3-14)	2	27.06.2016	28.06.2016	ЗРР, отключение В-110-3-14 на ПС 110 кВ Чаны для обеспечения ремонта ВЛ 220 кВ 245, АГ - 10 мин.	2	27.06.2016	28.06.2016	2	27.06.2016	28.06.2016	2	27.06.2016	28.06.2016
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками II цепь (3-14)	1	28.06.2016	28.06.2016	ПС 110 кВ Тарышта. ТР: ЛР-110-3-14, АГ - 2 ч.	1	28.06.2016	28.06.2016	1	14.07.2016	14.07.2016	1	28.06.2016	28.06.2016
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками II цепь (3-14)	1	29.06.2016	29.06.2016	ЗРР, отключение В-110-3-14 на ПС 110 кВ Чаны для обеспечения ремонта ВЛ 220 кВ 245, АГ - 10 мин.	1	29.06.2016	29.06.2016	1	29.06.2016	29.06.2016	1	29.06.2016	29.06.2016
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками II цепь (3-14)	1	29.06.2016	29.06.2016	ПС 110 кВ Чертокулич. ТР: ЛР-110-3-14, АГ - 2 ч.	1	29.06.2016	29.06.2016	1	16.07.2016	16.07.2016	1	29.06.2016	29.06.2016
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками II цепь (3-14)	1	30.06.2016	30.06.2016	ЗРР, отключение В-110-3-14 на ПС 110 кВ Чаны для обеспечения ремонта ВЛ 220 кВ 245, АГ - 10 мин.	1	30.06.2016	30.06.2016	1	30.06.2016	30.06.2016	1	30.06.2016	30.06.2016
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)	1	07.06.2016	07.06.2016	ТР ЛР315-110 на ПС 110 кВ Илошкино, АГ - 30 мин.	1	07.06.2016	07.06.2016						
ВЛ 110 кВ Татарская - Каратканск с отпайкой на ПС Забулга (3-15 Татарская - Каратканск)	1	02.06.2016	02.06.2016	ТР ЛР315-110 на ПС 110 кВ Забулга, АГ - 1 ч.	1	27.06.2016	27.06.2016						
ВЛ 110 кВ Валерино - Колония с отпайкой на ПС Илошкино (3-16 Валерино - Колония)	1	08.06.2016	08.06.2016	ТР ЛР316-110 на ПС 110 кВ Илошкино, АГ - 30 мин.	1	09.06.2016	09.06.2016						
ВЛ 110 кВ Татарская - Колония с отпайками (3-16 Татарская - Колония)	1	09.06.2016	09.06.2016	ТР ЛР316-110 ПС 110 кВ Забулга, АГ - 1 ч.	1	13.06.2016	13.06.2016						
ВЛ 110 кВ Татарская - Колония с отпайками (3-16 Татарская - Колония)	2	09.06.2016	10.06.2016	ПС 110 кВ Колония. ТР поочередно ОР1-110, ЛР1316-110, АГ - 0,5	2	13.06.2016	14.06.2016						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				ч.									
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кочки с отпайками I цепь (3-20)	12	30.05.2016	10.06.2016	ТР: Чистка просеки, АГ - 4 ч.	12	30.05.2016	10.06.2016	12	10.10.2016	21.10.2016	12	30.05.2016	10.06.2016
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кочки с отпайками I цепь (3-20)	2	27.06.2016	28.06.2016	Капитальный ремонт Р-110 на ПС 110кВ Кочки, АГ - 6 ч.	2	27.06.2016	28.06.2016						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская с отпайками II цепь (3-28)	5	20.06.2016	24.06.2016	Расчистка просеки, замена дефектных изоляторов, АГ - 3 ч.	5	20.06.2016	24.06.2016	5	20.06.2016	24.06.2016	5	20.06.2016	24.06.2016
ВЛ 110 кВ Ордынская - Кочки с отпайками (3-29)	2	15.06.2016	16.06.2016	КР: Капитальный ремонт Р-110 на ПС 110кВ Кочки, вывод в ремонт участка Кочки - Быструха, АГ - 6 ч.	2	15.06.2016	16.06.2016	2	15.06.2016	16.06.2016	2	15.06.2016	16.06.2016
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Здвинская с отпайками (3-36)	3	14.06.2016	16.06.2016	ТР. ЛР-3-36, ВЛ-3-36 на ПС 110 кВ Здвинская (участок Здвинская-Тандовская), АГ - 3 ч.	3	14.06.2016	16.06.2016	3	14.06.2016	16.06.2016	3	14.06.2016	16.06.2016
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Здвинская с отпайками (3-36)	3	14.06.2016	16.06.2016	ТР. ЛР-2-3-36, СР-2-110, ШР-110-2Т на ПС 110 кВ Тандовская (участок Здвинская-Тандовская), АГ - 3 ч.	3	14.06.2016	16.06.2016	3	14.06.2016	16.06.2016	3	14.06.2016	16.06.2016
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Здвинская с отпайками (3-36)	3	14.06.2016	16.06.2016	ТР. ЛР-2-3-36, СР-2-110, ШР-110-2Т на ПС 110 кВ Тандовская (участок Здвинская-Тандовская), АГ - 3 ч.	3	14.06.2016	16.06.2016						
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Здвинская с отпайками (3-36)	3	14.06.2016	16.06.2016	ТР. ЛР-3-36, ВЛ-3-36 на ПС 110 кВ Здвинская (участок Здвинская-Тандовская), АГ - 3 ч., АГ - 3 ч.	3	14.06.2016	16.06.2016						
ВЛ 110 кВ Дупленская - Кабинетное с отпайкой на ПС Тихомирово (3-4 Дупленская - Кабинетное)	1	18.06.2016	18.06.2016	ПС 110 кВ Кабинетное. ТР разьединителей РП-3, РП-В, АГ - 2 ч.	1	18.06.2016	18.06.2016	1	18.06.2016	18.06.2016	1	18.06.2016	18.06.2016

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кабинетное с отпайкой на ПС Иткуль (3-4 Чулымская - Кабинетное)	1	18.06.2016	18.06.2016	ПС 110 кВ Кабинетное. ТР разъединителей РП-3, РП-В, АГ - 2 ч.	1	18.06.2016	18.06.2016	1	18.06.2016	18.06.2016	1	18.06.2016	18.06.2016
ВЛ 110 кВ Чулымская - Груздэвка с отпайками (3-6)	1	06.06.2016	06.06.2016	ПС 220 кВ Груздевка. Запетление В-110-3-6 через ШОВ, АГ - 1 ч.	1	06.06.2016	06.06.2016	1	06.06.2016	06.06.2016	1	06.06.2016	06.06.2016
ВЛ 110 кВ Чулымская - Груздэвка с отпайками (3-6)	1	06.06.2016	06.06.2016	ПС 220 кВ Груздевка. ТР: ЛР-110-3-6, АГ - 2 ч.	1	06.06.2016	06.06.2016	1	07.06.2016	07.06.2016	1	06.06.2016	06.06.2016
ВЛ 110 кВ Чулымская - Груздэвка с отпайками (3-6)	12	06.06.2016	17.06.2016	ПС 220 кВ Груздевка. КР В-110-3-6, АГ - 48 ч.	12	06.06.2016	17.06.2016	12	06.06.2016	17.06.2016	12	06.06.2016	17.06.2016
ВЛ 110 кВ Чулымская - Груздэвка с отпайками (3-6)	1	17.06.2016	17.06.2016	ПС 220 кВ Груздевка. расплетение В-110-3-6 через ШОВ, АГ - 1 ч.	1	17.06.2016	17.06.2016	1	17.06.2016	17.06.2016	1	17.06.2016	17.06.2016
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Кожурла с отпайками (3-7 Барабинская ТЭЦ - Кожурла)	2	07.06.2016	08.06.2016	ТР. Покраска металлических траверс оп.452,453,АГ-3ч., АГ - 3 ч.	2	06.06.2016	07.06.2016						
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Кожурла с отпайками (3-7 Барабинская ТЭЦ - Кожурла)	1	27.06.2016	27.06.2016	ПС 110 кВ Новогутово. ТР: ЛР-110-3-7, АГ - 2 ч.	1	27.06.2016	27.06.2016	1	27.06.2016	27.06.2016	1	27.06.2016	27.06.2016
ВЛ 110 кВ Груздэвка - Кожурла с отпайкой на ПС Убинская (3-7 Груздэвка - Кожурла)	1	20.06.2016	20.06.2016	ПС 220 кВ Груздевка. ТР: ЛР-110-3-7, АГ - 2 ч.	1	20.06.2016	20.06.2016	1	21.06.2016	21.06.2016	1	20.06.2016	20.06.2016
ВЛ 110 кВ Груздэвка - Кожурла с отпайкой на ПС Убинская (3-7 Груздэвка - Кожурла)	1	20.06.2016	20.06.2016	ПС 220 кВ Груздевка. Запетление В-110-3-7 через ШОВ, АГ - 1 ч.	1	20.06.2016	20.06.2016	1	20.06.2016	20.06.2016	1	20.06.2016	20.06.2016
ВЛ 110 кВ Груздэвка - Кожурла с отпайкой на ПС Убинская (3-7 Груздэвка - Кожурла)	12	20.06.2016	01.07.2016	ПС 220 кВ Груздевка. КР В-110-3-7, АГ - 48 ч.	12	20.06.2016	01.07.2016	12	20.06.2016	01.07.2016	12	20.06.2016	01.07.2016
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Клубничная с отпайками (3-8 Барабинская ТЭЦ - Клубничная)	2	31.05.2016	01.06.2016	Барабинская ТЭЦ: ТР: ЛР-3-8, ОР-3-8, АГ - 4 ч.	2	31.05.2016	01.06.2016	2	08.06.2016	09.06.2016	2	31.05.2016	01.06.2016
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Клубничная с отпайками (3-8)	1	01.06.2016	01.06.2016	ПС 110 кВ Новогутово. ТР: ЛР-110-3-8, АГ - 2 ч.	1	01.06.2016	01.06.2016	1	28.06.2016	28.06.2016	1	01.06.2016	01.06.2016



Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Барабинская ТЭЦ - Клубничная)													
ВЛ 110 кВ Груздѣвка - Клубничная с отпайкой на ПС Убинская (3-8 Груздѣвка - Клубничная)	1	02.06.2016	02.06.2016	ПС 110 кВ Убинская. ТР: ЛР-110-3-8, АГ - 2 ч.	1	02.06.2016	02.06.2016	1	23.06.2016	23.06.2016	1	02.06.2016	02.06.2016
ВЛ 110 кВ Груздѣвка - Клубничная с отпайкой на ПС Убинская (3-8 Груздѣвка - Клубничная)	1	03.06.2016	03.06.2016	ПС 110 кВ Клубничная. ТР: ЛР-110-3-8 "В", АГ - 2 ч.	1	03.06.2016	03.06.2016	1	09.06.2016	09.06.2016	1	03.06.2016	03.06.2016
ВЛ 110 кВ Восточная - Мостовая с отпайкой на ПС Камышенская II цепь (К-24)	5	20.06.2016	24.06.2016	КР: В-К-24 на ПС Восточная, АГ - 48 ч.	5	20.06.2016	24.06.2016	5	20.06.2016	24.06.2016	5	20.06.2016	24.06.2016
ВЛ 110 кВ Инская - Барышевская I цепь (К-25)	1	01.06.2016	01.06.2016	ТР: ШР - 110, ПС 110 кВ Инская, АГ - 2 ч.	1	01.06.2016	01.06.2016	1	11.07.2016	11.07.2016	1	01.06.2016	01.06.2016
ВЛ 110 кВ Инская - Барышевская II цепь (К-26)	1	02.06.2016	02.06.2016	ТР: ШР - 110, ПС 110 кВ Инская, АГ - 2 ч.	1	02.06.2016	02.06.2016	1	12.07.2016	12.07.2016	1	02.06.2016	02.06.2016
ВЛ 110 кВ Восточная - Барышевская I цепь (К-27)	2	06.06.2016	07.06.2016	Замена одноцепного крепления гирлянд изоляторов на двухцепное на переходе через ж/д, верховой осмотр, АГ - 4 ч.	2	06.06.2016	07.06.2016	2	06.06.2016	07.06.2016	2	06.06.2016	07.06.2016
ВЛ 110 кВ Восточная - Барышевская I цепь (К-27)	4	20.06.2016	23.06.2016	Замена одноцепного крепления гирлянд изоляторов на двухцепное на переходе через ж/д, верховой осмотр, АГ - 4 ч.	5	20.06.2016	24.06.2016	5	20.06.2016	24.06.2016	5	20.06.2016	24.06.2016
ВЛ 110 кВ Восточная - Барышевская II цепь (К-28)	2	08.06.2016	09.06.2016	Замена одноцепного крепления гирлянд изоляторов на двухцепное на переходе через ж/д, верховой осмотр, АГ - 4 ч.	2	08.06.2016	09.06.2016	2	08.06.2016	09.06.2016	2	08.06.2016	09.06.2016
КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-2 - Тепловая (К-29)	3	01.06.2016	03.06.2016	Новосибирская ТЭЦ-2. ТР ВЛ, I ШР, ОР и ЛР, АГ - 4 ч.	3	01.06.2016	03.06.2016	3	01.06.2016	03.06.2016	3	01.06.2016	03.06.2016
КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-2 - Горская (К-30)	3	15.06.2016	17.06.2016	Новосибирская ТЭЦ-2. ТР ВЛ, I ШР, ОР и ЛР, АГ - 4 ч.	3	06.06.2016	08.06.2016	3	06.06.2016	08.06.2016	3	06.06.2016	08.06.2016
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный с	5	30.05.2016	03.06.2016	Протяжка болтовых соединений,	5	30.05.2016	03.06.2016	5	30.05.2016	03.06.2016	5	30.05.2016	03.06.2016

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
отпайками IV цепь (К-34)				верховой осмотр, АГ - 4 ч.									
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Новосибирская ТЭЦ-2 II цепь (К-6)	29	01.06.2016	29.06.2016	Новосибирская ТЭЦ-3: ВЛ К-6 КР с заменой дугогасительных камер, АГ - ВЗ.	29	01.06.2016	29.06.2016	29	01.06.2016	29.06.2016	29	01.06.2016	29.06.2016
ВЛ 110 кВ Барышевская - Горная с отпайками (П-1 Барышевская - Горная)	1	01.06.2016	01.06.2016	ПС 110 кВ Восточная тяг. ТР разъединителя ЛР П1-110 и выключателя В П1-110, АГ - 2 ч.	1	01.06.2016	01.06.2016	1	06.06.2016	06.06.2016	1	01.06.2016	01.06.2016
ВЛ 110 кВ Барышевская - Горная с отпайками (П-1 Барышевская - Горная)	2	01.06.2016	02.06.2016	Замена одноцепного крепления гирлянд изоляторов на двухцепное на переходе через ж/д, верховой осмотр, АГ - 4 ч.	2	01.06.2016	02.06.2016	2	01.06.2016	02.06.2016	2	01.06.2016	02.06.2016
ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Горная (П-1 Мурлыткино - Горная)	1	06.06.2016	06.06.2016	ПС 110 кВ Мурлыткино. ТР разъединителя ЛР П1-110, ШРПП-110, АГ - 2 ч.	1	06.06.2016	06.06.2016	1	01.06.2016	01.06.2016	1	06.06.2016	06.06.2016
ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Изылинка с отпайкой на ПС Березовская (П-4 Мурлыткино - Изылинка)	5	13.06.2016	17.06.2016	Расчистка просеки, замена дефектных изоляторов, КР ЛР-110-П-4, 2СШ-110, ПР-2, ШР-110-2ТПС 110 кВ Березовская, АГ - 4 ч.	5	13.06.2016	17.06.2016	5	13.06.2016	17.06.2016	5	13.06.2016	17.06.2016
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная с отпайками I цепь (С-1)	1	01.06.2016	01.06.2016	Новосибирская ТЭЦ-4: ТР В, 2ШР, ОР, ЛР, АГ - 6 ч.	1	01.06.2016	01.06.2016	1	01.06.2016	01.06.2016	1	01.06.2016	01.06.2016
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Олимпийская (С-11)	3	14.06.2016	16.06.2016	Новосибирская ТЭЦ-4: ТР В, 2ШР, ОР, ЛР, АГ - 6 ч.	3	14.06.2016	16.06.2016	3	06.06.2016	08.06.2016	3	14.06.2016	16.06.2016
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная с отпайками II цепь (С-2)	3	02.06.2016	04.06.2016	Новосибирская ТЭЦ-4: ТР В, 2ШР, ОР, ЛР, АГ - 6 ч.	3	02.06.2016	04.06.2016	3	02.06.2016	04.06.2016	3	02.06.2016	04.06.2016
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная с отпайками II цепь (С-2)	1	02.06.2016	02.06.2016	ТР: ЛР-С-2 ПС 110 кВ Красногорская, АГ - 2 ч.	1	02.06.2016	02.06.2016	1	12.05.2016	12.05.2016	1	02.06.2016	02.06.2016
ВЛ 110 кВ Боярка - Кандаурово (С-21 Боярка - Кандаурово)	5	30.05.2016	03.06.2016	КР ЛР-110-С-21, 1СР-110, Р-1ТН-110, 1ТН-110, ШР-110-1Т	5	30.05.2016	03.06.2016	5	16.05.2016	20.05.2016	5	30.05.2016	03.06.2016

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				ПС 110 кВ Боярка, АГ - 4 ч.									
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная с отпайками IV цепь (С-6)	1	01.06.2016	01.06.2016	Новосибирская ТЭЦ-4: ТР В, 2ШР, ОР, ЛР, АГ - 6 ч.	1	01.06.2016	01.06.2016	1	01.06.2016	01.06.2016	1	01.06.2016	01.06.2016
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Отрядная с отпайками I цепь (С-7)	3	14.06.2016	16.06.2016	Новосибирская ТЭЦ-4: ТР В, 2ШР, ОР, ЛР, АГ - 6 ч.	3	14.06.2016	16.06.2016	3	19.05.2016	21.05.2016	3	14.06.2016	16.06.2016
ВЛ 110 кВ Тулинская - Комсомольская I цепь (Ч-1)	1	24.06.2016	24.06.2016	ТР: В-Ч-1, 2ШР на ПС 220 кВ Тулинская, АГ - 4 ч.	1	24.06.2016	24.06.2016	1	24.06.2016	24.06.2016	1	24.06.2016	24.06.2016
ВЛ 110 кВ Тулинская - Комсомольская I цепь (Ч-1)	1	24.06.2016	24.06.2016	ПС 110 кВ Чемская. ТР разъединитель ЛР Ч1-110, АГ - 2 ч.	1	24.06.2016	24.06.2016	1	04.07.2016	04.07.2016	1	24.06.2016	24.06.2016
ВЛ 110 кВ Тулинская - Комсомольская II цепь (Ч-2)	1	27.06.2016	27.06.2016	ТР: В-Ч-2, 2ШР на ПС 220 кВ Тулинская, АГ - 4 ч.	1	27.06.2016	27.06.2016	1	27.06.2016	27.06.2016	1	27.06.2016	27.06.2016
ВЛ 110 кВ Тулинская - Комсомольская II цепь (Ч-2)	1	27.06.2016	27.06.2016	ПС 110 кВ Чемская. ТР разъединителя ЛР Ч2-110, АГ - 2 ч.	1	27.06.2016	27.06.2016	1	05.07.2016	05.07.2016	1	27.06.2016	27.06.2016
ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная с отпайками II цепь (Ю-10)	1	20.06.2016	20.06.2016	ПС 110 кВ Искитимская тяг. ТР ЛР Ю10-110, АГ - 2 ч.	1	20.06.2016	20.06.2016	1	26.05.2016	26.05.2016	1	20.06.2016	20.06.2016
ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная с отпайками II цепь (Ю-10)	4	20.06.2016	23.06.2016	"К": В-Ю-10 на ПС 110 кВ Искитимская, АГ - 1 ч.	4	20.06.2016	23.06.2016	4	20.06.2016	23.06.2016	4	20.06.2016	23.06.2016
ВЛ 110 кВ Усть-Тальменская - Ново-Черепановская (Ю-13 Усть-Тальменская - Ново-Черепановская)	4	27.06.2016	30.06.2016	ПС 110 кВ Усть-Тальменская Текущий ремонт ЛР Ю-13, ШР1 Ю-13, ШР2 Ю-13, АГ - 4 ч.	4	27.06.2016	30.06.2016						
ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская с отпайками II цепь (Ю-6)	4	14.06.2016	17.06.2016	"К": В-Ю-6 на ПС 110 кВ Искитимская, АГ - 2 ч.	4	14.06.2016	17.06.2016	4	06.06.2016	09.06.2016	4	14.06.2016	17.06.2016
<b>Подстанции 220 кВ</b>													
<b>ПС 220 кВ Восточная</b>													
1ТН-220	1	20.06.2016	20.06.2016	Профвосстановление ., АГ - 3 ч.	1	20.06.2016	20.06.2016	1	20.06.2016	20.06.2016	1	20.06.2016	20.06.2016
В-252	12	23.05.2016	03.06.2016	КР: В-252, АГ - 48 ч.	12	23.05.2016	03.06.2016	12	23.05.2016	03.06.2016	12	23.05.2016	03.06.2016
ОШ-220	1	21.06.2016	21.06.2016	Профвосстановление ОТН-220., АГ - 3 ч.	1	21.06.2016	21.06.2016						
В-0-ТСН	3	22.06.2016	24.06.2016	Профвосстановление ., АГ - 3 ч.	3	22.06.2016	24.06.2016	3	22.06.2016	24.06.2016	3	22.06.2016	24.06.2016

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
В-Б-4	5	06.06.2016	10.06.2016	КР: В-Б-4, АГ - 48 ч.	5	06.06.2016	10.06.2016	5	06.06.2016	10.06.2016	5	06.06.2016	10.06.2016
В-К-23	5	27.06.2016	01.07.2016	КР: В-К-23, АГ - 48 ч.	5	27.06.2016	01.07.2016	5	27.06.2016	01.07.2016	5	27.06.2016	01.07.2016
В-К-34	5	06.06.2016	10.06.2016	Профвосстановление , АГ - 3 ч.	5	06.06.2016	10.06.2016	5	08.08.2016	12.08.2016	5	06.06.2016	10.06.2016
<b>ПС 220 кВ Груздёвка</b>													
В-110-3-6	12	06.06.2016	17.06.2016	КР В-110-3-6, АГ - 48 ч.	12	06.06.2016	17.06.2016	12	06.06.2016	17.06.2016	12	06.06.2016	17.06.2016
В-110-3-7	12	20.06.2016	01.07.2016	КР В-110-3-7, АГ - 48 ч.	12	20.06.2016	01.07.2016	12	20.06.2016	01.07.2016	12	20.06.2016	01.07.2016
<b>ПС 220 кВ Дружная</b>													
1АТ-63	1	01.06.2016	01.06.2016	ТР: 1ШР, В-110-1АТ, АГ - 2 ч.	1	08.06.2016	08.06.2016	1	08.06.2016	08.06.2016	1	08.06.2016	08.06.2016
2АТ-63	1	02.06.2016	02.06.2016	ТР: 1ШР, В-110-2АТ, АГ - 2 ч.	1	09.06.2016	09.06.2016	1	09.06.2016	09.06.2016	1	09.06.2016	09.06.2016
1ТН-110	14	01.06.2016	14.06.2016	ТР: 1ШР, АГ - 4 ч.	14	01.06.2016	14.06.2016	14	01.06.2016	14.06.2016	14	01.06.2016	14.06.2016
1ТН-110	1	06.06.2016	06.06.2016	ТР: Р, ТН, АГ - 4 ч.	1	06.06.2016	06.06.2016	1	06.06.2016	06.06.2016	1	06.06.2016	06.06.2016
1Ш-110кВ	14	01.06.2016	14.06.2016	ТР: 1ШР, АГ - 4 ч.	14	01.06.2016	14.06.2016	14	01.06.2016	14.06.2016	14	01.06.2016	14.06.2016
2ТН-110	11	20.06.2016	30.06.2016	ТР: 2ШР, АГ - 4 ч.	11	20.06.2016	30.06.2016	11	20.06.2016	30.06.2016	11	20.06.2016	30.06.2016
2ТН-110	1	23.06.2016	23.06.2016	ТР: Р, ТН, АГ - 4 ч.	1	23.06.2016	23.06.2016	1	23.06.2016	23.06.2016	1	23.06.2016	23.06.2016
2Ш-110кВ	11	20.06.2016	30.06.2016	ТР: 2ШР, АГ - 4 ч.	11	20.06.2016	30.06.2016	11	20.06.2016	30.06.2016	11	20.06.2016	30.06.2016
В-110-1АТ	1	28.06.2016	28.06.2016	ТР: 2ШР, В, АГ - 2 ч.	1	28.06.2016	28.06.2016	1	28.06.2016	28.06.2016	1	28.06.2016	28.06.2016
В-110-2АТ	1	29.06.2016	29.06.2016	ТР: 2ШР, В, АГ - 2 ч.	1	29.06.2016	29.06.2016	1	29.06.2016	29.06.2016	1	29.06.2016	29.06.2016
В-110-2АТ	1	29.06.2016	29.06.2016	Испытание вводов 110 кВ., АГ - 1 ч.	1	29.06.2016	29.06.2016						
В-3-1	1	03.06.2016	03.06.2016	ТР: 1ШР, В, АГ - 2 ч.	1	03.06.2016	03.06.2016	1	03.06.2016	03.06.2016	1	03.06.2016	03.06.2016
В-3-1	1	22.06.2016	22.06.2016	ТР: 2ШР, В, АГ - 2 ч.	1	22.06.2016	22.06.2016	1	22.06.2016	22.06.2016	1	22.06.2016	22.06.2016
В-3-17	1	09.06.2016	09.06.2016	ТР: 1ШР, В, АГ - 2 ч.	1	02.06.2016	02.06.2016	1	02.06.2016	02.06.2016	1	02.06.2016	02.06.2016
В-3-17	1	21.06.2016	21.06.2016	ТР: 2ШР, В, АГ - 2 ч.	1	21.06.2016	21.06.2016	1	21.06.2016	21.06.2016	1	21.06.2016	21.06.2016
В-3-18	1	08.06.2016	08.06.2016	ТР: 1ШР, В, АГ - 2 ч.	1	01.06.2016	01.06.2016	1	01.06.2016	01.06.2016	1	01.06.2016	01.06.2016
В-3-18	1	20.06.2016	20.06.2016	ТР: 2ШР, В, АГ - 2 ч.	1	20.06.2016	20.06.2016	1	20.06.2016	20.06.2016	1	20.06.2016	20.06.2016
В-3-2	1	07.06.2016	07.06.2016	ТР: 1ШР, В, АГ - 2 ч.	1	07.06.2016	07.06.2016	1	07.06.2016	07.06.2016	1	07.06.2016	07.06.2016
В-3-2	1	27.06.2016	27.06.2016	ТР: 2ШР, В, АГ - 2 ч.	1	27.06.2016	27.06.2016	1	27.06.2016	27.06.2016	1	27.06.2016	27.06.2016
В-С-24	1	10.06.2016	10.06.2016	ТР: 1ШР, В-С-24, АГ - 2 ч.	1	10.06.2016	10.06.2016	1	10.06.2016	10.06.2016	1	10.06.2016	10.06.2016
В-С-24	1	30.06.2016	30.06.2016	ТР: 2ШР, В, АГ - 2 ч.	1	30.06.2016	30.06.2016	1	30.06.2016	30.06.2016	1	30.06.2016	30.06.2016
ОВ-110	1	14.06.2016	14.06.2016	ТР: 1ШР, В, АГ - 2 ч.	1	14.06.2016	14.06.2016	1	14.06.2016	14.06.2016	1	14.06.2016	14.06.2016
ОВ-110	1	24.06.2016	24.06.2016	ТР: 2ШР, В, АГ - 2 ч.	1	24.06.2016	24.06.2016	1	24.06.2016	24.06.2016	1	24.06.2016	24.06.2016
ШСВ-110	1	06.06.2016	06.06.2016	ТР: 1ШР, В, АГ - 2 ч.	1	06.06.2016	06.06.2016	1	06.06.2016	06.06.2016	1	06.06.2016	06.06.2016

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ШСВ-110	1	23.06.2016	23.06.2016	ТР: 2ШР, В, АГ - 2 ч.	1	23.06.2016	23.06.2016	1	23.06.2016	23.06.2016	1	23.06.2016	23.06.2016
<b>ПС 220 кВ Правобережная</b>													
Ремонтная переемычка 220 кВ	1	10.06.2016	10.06.2016	Профконтроль, АГ - 3 ч.	1	10.06.2016	10.06.2016						
В-С-1	4	14.06.2016	17.06.2016	Профвосстановление , АГ - 3 ч.	4	14.06.2016	17.06.2016	4	14.06.2016	17.06.2016	4	14.06.2016	17.06.2016
В-С-2	4	30.05.2016	02.06.2016	Профвосстановление , АГ - 3 ч.	4	30.05.2016	02.06.2016	4	30.05.2016	02.06.2016	4	30.05.2016	02.06.2016
<b>ПС 220 кВ Татарская</b>													
1АТ-125				КР 1АТ, дегазация масла 1АТ, АГ - 3 ч.	45	15.06.2016	29.07.2016						
1АТ-125	2	20.06.2016	21.06.2016	ТР ШР-10-1СК, ОПН-10-1АТ, АГ - 3 ч.	2	20.06.2016	21.06.2016	2	20.06.2016	21.06.2016	2	20.06.2016	21.06.2016
1АТ-125	2	21.06.2016	22.06.2016	И - 1АТ, ОПН-220-1АТ, РВС-110-1АТ, ОПН-10-1АТ, АГ - 3 ч.	2	21.06.2016	22.06.2016	2	21.06.2016	22.06.2016	2	21.06.2016	22.06.2016
2АТ-125	3	06.06.2016	08.06.2016	ТР РБНГ-10-2АТ, ТР-10-2АТ, ТН-10-2АТ, АГ - 3 ч.	3	06.06.2016	08.06.2016	3	06.06.2016	08.06.2016	3	06.06.2016	08.06.2016
2АТ-125	5	06.06.2016	10.06.2016	ТР 2АТ, РВМГ-220-2АТ, РВС-110-2АТ, ТР-110-2АТ, АГ - 3 ч.	5	06.06.2016	10.06.2016	5	06.06.2016	10.06.2016	5	06.06.2016	10.06.2016
2АТ-125	12	06.06.2016	17.06.2016	В, АГ - 8 ч.	12	06.06.2016	17.06.2016	12	06.06.2016	17.06.2016	12	06.06.2016	17.06.2016
2АТ-125	3	08.06.2016	10.06.2016	И - 2АТ, РВМГ-220-2АТ, РВС-110-2АТ, ОПН-10-2АТ, АГ - 3 ч.	3	08.06.2016	10.06.2016	3	08.06.2016	10.06.2016	3	08.06.2016	10.06.2016
2В-245	12	06.06.2016	17.06.2016	В, АГ - 8 ч.	12	06.06.2016	17.06.2016	12	06.06.2016	17.06.2016	12	06.06.2016	17.06.2016
2В-246	12	06.06.2016	17.06.2016	В, АГ - 8 ч.	12	06.06.2016	17.06.2016	12	06.06.2016	17.06.2016	12	06.06.2016	17.06.2016
2Ш-110	1	02.06.2016	02.06.2016	КР ВШС-110, ТР 2ШР-ВШС-110, АГ - ВЗ.	1	02.06.2016	02.06.2016						
В 3-15	1	17.06.2016	17.06.2016	И, АГ - 3 ч.	1	17.06.2016	17.06.2016	1	17.06.2016	17.06.2016	1	17.06.2016	17.06.2016
В 3-25	1	16.06.2016	16.06.2016	И ТТ 3-25, АГ - 3 ч.	1	16.06.2016	16.06.2016	1	16.06.2016	16.06.2016	1	16.06.2016	16.06.2016
В-110-2АТ	5	06.06.2016	10.06.2016	ТР В-110-2АТ, ТР-110-2АТ, АГ - 3 ч.	5	06.06.2016	10.06.2016	5	06.06.2016	10.06.2016	5	06.06.2016	10.06.2016
В-110-2АТ	12	06.06.2016	17.06.2016	В, АГ - 8 ч.	12	06.06.2016	17.06.2016	12	06.06.2016	17.06.2016	12	06.06.2016	17.06.2016
ВШС-110	10	01.06.2016	10.06.2016	КР ВШС-110, ТР 2ШР-ВШС-110, АГ - ВЗ.	10	01.06.2016	10.06.2016						
1СК	34	10.06.2016	13.07.2016	ТР 1СК, 2В-1СК, ШР-10-1СК, ОПН-	34	10.06.2016	13.07.2016	31	20.06.2016	20.07.2016	34	10.06.2016	13.07.2016

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				10-1СК, ТН-10-1СК, ревизия задвижек, чистка бассейна, АГ - ВЗ.									
2СК	33	23.05.2016	24.06.2016	ТР 2СК, 2В-2СК, РБС-10-2СК, ревизия задвижек, чистка бассейна, АГ - ВЗ.	33	23.05.2016	24.06.2016	31	06.06.2016	06.07.2016	33	23.05.2016	24.06.2016
2СК	15	10.06.2016	24.06.2016	К, АГ - 8 ч.	15	10.06.2016	24.06.2016	12	20.06.2016	01.07.2016	15	10.06.2016	24.06.2016
<b>ПС 220 кВ Тулинская</b>													
1АТ-125	1	28.06.2016	28.06.2016	ТР: 2ШР, В, АГ - 2 ч.	1	22.06.2016	22.06.2016	1	22.06.2016	22.06.2016	1	22.06.2016	22.06.2016
1ТН-110	10	01.06.2016	10.06.2016	КР: 1ШР-Ч-1, 1ШР-К-2, 1ШР-К-1, 1ШР-К-19, 1ШР-К-20, 1ШР-Ч-4, 1ШР-ОВ-110, АГ - 4 ч.	10	01.06.2016	10.06.2016	10	19.09.2016	28.09.2016	10	01.06.2016	10.06.2016
1ТН-110	1	02.06.2016	02.06.2016	Профвосстановление РЗА., АГ - 3 ч.	1	02.06.2016	02.06.2016						
1ТН-110	1	02.06.2016	02.06.2016	Профвосстановление ., АГ - 3 ч.	1	02.06.2016	02.06.2016						
1Ш-110	10	01.06.2016	10.06.2016	КР: 1ШР-Ч-1, 1ШР-К-2, 1ШР-К-1, 1ШР-К-19, 1ШР-К-20, 1ШР-Ч-4, 1ШР-ОВ-110, АГ - 4 ч.	10	01.06.2016	10.06.2016	10	19.09.2016	28.09.2016	10	01.06.2016	10.06.2016
2ТН-110	11	20.06.2016	30.06.2016	ТР: 2ШР, В, АГ - 2 ч.	11	20.06.2016	30.06.2016	11	20.06.2016	30.06.2016	11	20.06.2016	30.06.2016
2ТН-110	1	21.06.2016	21.06.2016	Профвосстановление ., АГ - 1 ч.	1	21.06.2016	21.06.2016	1	21.06.2016	21.06.2016	1	21.06.2016	21.06.2016
2ТН-110	1	23.06.2016	23.06.2016	ТР: ТН, Р, АГ - 2 ч.	1	23.06.2016	23.06.2016	1	23.06.2016	23.06.2016	1	23.06.2016	23.06.2016
2Ш-110	11	20.06.2016	30.06.2016	ТР: 2ШР, В, АГ - 2 ч.	11	20.06.2016	30.06.2016	11	20.06.2016	30.06.2016	11	20.06.2016	30.06.2016
В-К-1	1	03.06.2016	03.06.2016	КР: 1ШР-К-1, АГ - 4 ч.	1	03.06.2016	03.06.2016	1	21.09.2016	21.09.2016	1	03.06.2016	03.06.2016
В-К-1	1	23.06.2016	23.06.2016	ТР: 2ШР, В, АГ - 2 ч.	1	23.06.2016	23.06.2016	1	23.06.2016	23.06.2016	1	23.06.2016	23.06.2016
В-К-15	1	21.06.2016	21.06.2016	ТР: 2ШР, В, АГ - 2 ч.	1	21.06.2016	21.06.2016	1	21.06.2016	21.06.2016	1	21.06.2016	21.06.2016
В-К-16	1	20.06.2016	20.06.2016	ТР: 2ШР, В, АГ - 2 ч.	1	20.06.2016	20.06.2016	1	20.06.2016	20.06.2016	1	20.06.2016	20.06.2016
В-К-17	1	22.06.2016	22.06.2016	ТР: 2ШР, В, АГ - 2 ч.	1	28.06.2016	28.06.2016	1	28.06.2016	28.06.2016	1	28.06.2016	28.06.2016
В-К-18	1	29.06.2016	29.06.2016	ТР: 2ШР, В, АГ - 2 ч.	1	29.06.2016	29.06.2016	1	29.06.2016	29.06.2016	1	29.06.2016	29.06.2016
В-К-19	1	06.06.2016	06.06.2016	КР: 1ШР-К-19, АГ - 4 ч.	1	06.06.2016	06.06.2016	1	22.09.2016	22.09.2016	1	06.06.2016	06.06.2016
В-К-19	1	27.06.2016	27.06.2016	ТР: 2ШР, В, АГ - 2 ч.	1	27.06.2016	27.06.2016	1	27.06.2016	27.06.2016	1	27.06.2016	27.06.2016
В-К-2	1	02.06.2016	02.06.2016	КР: 1ШР-К-2, АГ - 4 ч.	1	02.06.2016	02.06.2016	1	20.09.2016	20.09.2016	1	02.06.2016	02.06.2016
В-К-2	1	22.06.2016	22.06.2016	ТР: 2ШР, В, АГ - 2 ч.	1	22.06.2016	22.06.2016	1	22.06.2016	22.06.2016	1	22.06.2016	22.06.2016

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
В-К-20	1	08.06.2016	08.06.2016	КР: 1ШР-К-20, АГ - 4 ч.	1	08.06.2016	08.06.2016	1	26.09.2016	26.09.2016	1	08.06.2016	08.06.2016
В-К-20	1	24.06.2016	24.06.2016	ТР: 2ШР, В, АГ - 2 ч.	1	24.06.2016	24.06.2016	1	24.06.2016	24.06.2016	1	24.06.2016	24.06.2016
В-Ч-1	1	01.06.2016	01.06.2016	КР: 1ШР-Ч-1, АГ - 4 ч.	1	01.06.2016	01.06.2016	1	19.09.2016	19.09.2016	1	01.06.2016	01.06.2016
ОВ-110	1	09.06.2016	09.06.2016	КР: 1ШР-Ч-4, АГ - 4 ч.	1	09.06.2016	09.06.2016	1	27.09.2016	27.09.2016	1	09.06.2016	09.06.2016
ОВ-110	1	10.06.2016	10.06.2016	КР: 1ШР-ОВ-110, АГ - 4 ч.	1	10.06.2016	10.06.2016	1	28.09.2016	28.09.2016	1	10.06.2016	10.06.2016
ОВ-110	1	30.06.2016	30.06.2016	ТР: 2ШР, В, АГ - 2 ч.	1	30.06.2016	30.06.2016	1	30.06.2016	30.06.2016	1	30.06.2016	30.06.2016
ШСВ-110	1	21.06.2016	21.06.2016	ТР: 2ШР, АГ - 2 ч.	1	21.06.2016	21.06.2016	1	21.06.2016	21.06.2016	1	21.06.2016	21.06.2016
<b>ПС 220 кВ Урожай</b>													
1ТН-220	1	16.06.2016	16.06.2016	И. 1ТН-220, АГ - 1 ч.	1	16.06.2016	16.06.2016	1	16.06.2016	16.06.2016	1	16.06.2016	16.06.2016
2АТ-63	5	30.05.2016	03.06.2016	ТР: Проверка РЗА, АГ - 1 ч.	5	30.05.2016	03.06.2016	5	30.05.2016	03.06.2016	5	30.05.2016	03.06.2016
В-220-1АТ	1	14.06.2016	14.06.2016	И. ТТ В 220 1АТ, АГ - 2 ч.	1	14.06.2016	14.06.2016	1	14.06.2016	14.06.2016	1	14.06.2016	14.06.2016
В-220-2АТ	1	15.06.2016	15.06.2016	И. ТТ В 220 2АТ, АГ - 2 ч.	1	15.06.2016	15.06.2016	1	15.06.2016	15.06.2016	1	15.06.2016	15.06.2016
В УК-1	1	07.06.2016	07.06.2016	И. Ввода 110 кВ УК-1, АГ - 2 ч.	1	07.06.2016	07.06.2016	1	07.06.2016	07.06.2016	1	07.06.2016	07.06.2016
ОВ-110	1	07.06.2016	07.06.2016	И. Ввода 110 кВ УК-1, АГ - 2 ч.	1	07.06.2016	07.06.2016	1	07.06.2016	07.06.2016	1	07.06.2016	07.06.2016
ШСВ-110	1	06.06.2016	06.06.2016	И. ТТ ШСВ-110, АГ - 1 ч.	1	06.06.2016	06.06.2016	1	27.05.2016	27.05.2016	1	06.06.2016	06.06.2016
<b>ПС 220 кВ Чулымская</b>													
В-241	1	06.06.2016	06.06.2016	ТР: ЛР, ОР, АГ - 2 ч.	1	06.06.2016	06.06.2016	1	06.06.2016	06.06.2016	1	06.06.2016	06.06.2016
В-242	1	07.06.2016	07.06.2016	ТР: ЛР, ОР, АГ - 2 ч.	1	07.06.2016	07.06.2016	1	07.06.2016	07.06.2016	1	07.06.2016	07.06.2016
В-244	1	09.06.2016	09.06.2016	ТР: ЛР, ОР, АГ - 2 ч.	1	09.06.2016	09.06.2016						
ШОВ-220	3	06.06.2016	08.06.2016	ТР: ОР, АГ - 2 ч.	3	06.06.2016	08.06.2016	3	06.06.2016	08.06.2016	3	06.06.2016	08.06.2016
ШОВ-220	1	09.06.2016	09.06.2016	ТР: ОР, АГ - 2 ч.	1	09.06.2016	09.06.2016	1	08.06.2016	08.06.2016	1	09.06.2016	09.06.2016
В-3-20	3	20.06.2016	22.06.2016	И: вводы 110 кВ В-3-20; Профконтроль, АГ - 3 ч.	3	20.06.2016	22.06.2016	3	20.06.2016	22.06.2016	3	20.06.2016	22.06.2016
В-3-21	3	22.06.2016	24.06.2016	И: вводы 110 кВ В-3-20; Профконтроль, АГ - 3 ч.	3	22.06.2016	24.06.2016	3	22.06.2016	24.06.2016	3	22.06.2016	24.06.2016
<b>ПС 220 кВ Южная</b>													
1АТ-125	5	06.06.2016	10.06.2016	ТР: ОД/КЗ-1АТ, ТТ-220-1АТ, 1АТ-125, АГ - 4 ч.	5	06.06.2016	10.06.2016	5	20.06.2016	24.06.2016	5	06.06.2016	10.06.2016
2АТ-125	5	27.06.2016	01.07.2016	ТР: ОД/КЗ-2АТ, ТТ-220-2АТ, 2АТ-125, АГ - 4 ч.	5	27.06.2016	01.07.2016	5	27.06.2016	01.07.2016	5	27.06.2016	01.07.2016

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ОВ-110	2	16.06.2016	17.06.2016	Текущий ремонт 3Т-16, АГ - 1 ч.	2	16.06.2016	17.06.2016						
<b>Подстанции 110 кВ</b>													
<b>ПС 110 кВ Березовская</b>													
2СШ-110	5	13.06.2016	17.06.2016	КР ЛР-110-П-4, 2СШ-110, ПР-2, ШР-110-2Т, АГ - 3 ч.	5	13.06.2016	17.06.2016	5	13.06.2016	17.06.2016	5	13.06.2016	17.06.2016
Ремонтная перемычка 110 кВ	5	13.06.2016	17.06.2016	КР ПР-2, АГ - 3 ч.	5	13.06.2016	17.06.2016	5	13.06.2016	17.06.2016	5	13.06.2016	17.06.2016
<b>ПС 110 кВ Боярка</b>													
1Ш-110	5	30.05.2016	03.06.2016	КР ЛР-110-С-21, 1СР-110, Р-1ТН-110, ШР-110-1Т, АГ - 4 ч.	5	30.05.2016	03.06.2016	5	16.05.2016	20.05.2016	5	30.05.2016	03.06.2016
ВС-110	5	30.05.2016	03.06.2016	КР ЛР-110-С-21, 1СР-110, Р-1ТН-110, ШР-110-1Та, АГ - 4 ч.	5	30.05.2016	03.06.2016	5	16.05.2016	20.05.2016	5	30.05.2016	03.06.2016
Ремонтная перемычка 110 кВ	5	30.05.2016	03.06.2016	КР ПР-1, АГ - 4 ч.	5	30.05.2016	03.06.2016	5	16.05.2016	20.05.2016	5	30.05.2016	03.06.2016
<b>ПС 110 кВ Заречная</b>													
В-Ю-6	5	06.06.2016	10.06.2016	КР: В-Ю-6, АГ - 48 ч.	5	06.06.2016	10.06.2016	5	06.06.2016	10.06.2016	5	06.06.2016	10.06.2016
В-Ю-6	5	06.06.2016	10.06.2016	Профконтроль УРЗА., АГ - 3 ч.	5	06.06.2016	10.06.2016						
В-Ю-6	5	06.06.2016	10.06.2016	Испытание вводов 110 кВ., АГ - 1 ч.	5	06.06.2016	10.06.2016						
ОВ-110	5	30.05.2016	03.06.2016	КР: ОВ-110, АГ - 48 ч.	5	30.05.2016	03.06.2016	5	30.05.2016	03.06.2016	5	30.05.2016	03.06.2016
<b>ПС 110 кВ Здвинская</b>													
ВЛ-3-36	3	14.06.2016	16.06.2016	ВПр. Профилактическое восстановление комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Здвинская с отпайками(ЛЗ. ТЗНП, МФО), АГ - 3 ч., АГ - 3 ч.	3	14.06.2016	16.06.2016						
<b>ПС 110 кВ Инская</b>													
1ТН-110	10	25.05.2016	03.06.2016	ТР: ШР, АГ - 2 ч.	10	25.05.2016	03.06.2016	10	04.07.2016	13.07.2016	10	25.05.2016	03.06.2016
1ТН-110	1	03.06.2016	03.06.2016	ТР: Р-1ТН, ТН, АГ - 2 ч.	1	03.06.2016	03.06.2016	1	13.07.2016	13.07.2016	1	03.06.2016	03.06.2016
1Ш-110	10	25.05.2016	03.06.2016	ТР: ШР, АГ - 4 ч.	10	25.05.2016	03.06.2016	10	04.07.2016	13.07.2016	10	25.05.2016	03.06.2016
В-К-25	5	20.06.2016	24.06.2016	КР: В-К-25., АГ - 48	5	20.06.2016	24.06.2016	5	20.06.2016	24.06.2016	5	20.06.2016	24.06.2016



Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				ч.									
В-К-26	5	27.06.2016	01.07.2016	КР: В-К-26, АГ - 48 ч.	5	27.06.2016	01.07.2016	5	27.06.2016	01.07.2016	5	27.06.2016	01.07.2016
В-К-26	5	27.06.2016	01.07.2016	Испытание вводов 110 кВ., АГ - 1 ч.	5	27.06.2016	01.07.2016						
ОВ-110	1	01.06.2016	01.06.2016	ТР: ШР., АГ - 2 ч.	1	01.06.2016	01.06.2016	1	11.07.2016	11.07.2016	1	01.06.2016	01.06.2016
ОВ-110	1	02.06.2016	02.06.2016	ТР: ШР, АГ - 2 ч.	1	02.06.2016	02.06.2016	1	12.07.2016	12.07.2016	1	02.06.2016	02.06.2016
<b>ПС 110 кВ Искитимская</b>													
В-Ю-10	4	20.06.2016	23.06.2016	"К", АГ - 3 ч.	4	20.06.2016	23.06.2016	4	20.06.2016	23.06.2016	4	20.06.2016	23.06.2016
В-Ю-6	4	14.06.2016	17.06.2016	"К", АГ - 3 ч.	4	14.06.2016	17.06.2016	4	06.06.2016	09.06.2016	4	14.06.2016	17.06.2016
В-Ю-6	4	14.06.2016	17.06.2016	для ТО Комплект ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская с отпайками II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО), АГ - 1 ч.	4	06.06.2016	09.06.2016						
<b>ПС 110 кВ Киевка</b>													
2СШ-110	1	15.06.2016	15.06.2016	БВР для И - 2Т, РВС-110-2Т, РВС-Н-2Т, РВП-10-2Т, АГ - 3 ч.	1	15.06.2016	15.06.2016	1	15.06.2016	15.06.2016	1	15.06.2016	15.06.2016
<b>ПС 110 кВ Кочки</b>													
2СШ110	19	14.06.2016	02.07.2016	Капитальный ремонт Р-110, АГ - 6 ч.	19	14.06.2016	02.07.2016						
ВО-110	19	14.06.2016	02.07.2016	Капитальный ремонт Р-110, АГ - 6 ч.	19	14.06.2016	02.07.2016						
ВШС-110	19	14.06.2016	02.07.2016	Капитальный ремонт Р-110, АГ - 6 ч.	19	14.06.2016	02.07.2016						
ОШ-110	19	14.06.2016	02.07.2016	Капитальный ремонт Р-110, АГ - 6 ч.	19	14.06.2016	02.07.2016						
<b>ПС 110 кВ Красногорская</b>													
1СШ-110	2	31.05.2016	01.06.2016	БВР для ТР: ОД/КЗ-1Т, ПР-1, ЛР-С-1, ТТ-110-1Т; И: вводы 110 кВ 1Т-40, АГ - 2 ч.	2	31.05.2016	01.06.2016	2	10.05.2016	11.05.2016	2	31.05.2016	01.06.2016
2СШ-110	2	02.06.2016	03.06.2016	БВР для ТР: ОД/КЗ-2Т, ПР-2, ТТ-110-2Т, ЛР-С-2; И: вводы 110 кВ 2Т-40., АГ - 2 ч.	2	02.06.2016	03.06.2016	2	12.05.2016	13.05.2016	2	02.06.2016	03.06.2016
<b>ПС 110 кВ Лазурная</b>													
1сш-110	2	27.06.2016	28.06.2016	ТР: В-110-1Т, АГ - 4 ч.	2	27.06.2016	28.06.2016	2	27.06.2016	28.06.2016	2	27.06.2016	28.06.2016
2сш-110	2	29.06.2016	30.06.2016	ТР: В-110-2Т, АГ - 4 ч.	2	29.06.2016	30.06.2016	2	29.06.2016	30.06.2016	2	29.06.2016	30.06.2016

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
СВ-110	2	27.06.2016	28.06.2016	ТР: СВ-110, АГ - 4 ч.	2	27.06.2016	28.06.2016	2	27.06.2016	28.06.2016	2	27.06.2016	28.06.2016
<b>ПС 110 кВ Морская</b>													
2СШ-110	5	20.06.2016	24.06.2016	ТО ЛР-110-3-28, АГ - 4 ч.	5	20.06.2016	24.06.2016	5	20.06.2016	24.06.2016	5	20.06.2016	24.06.2016
Ремонтная переемычка 110 кВ	5	20.06.2016	24.06.2016	ТО ПР-2, АГ - 4 ч.	5	20.06.2016	24.06.2016	5	20.06.2016	24.06.2016	5	20.06.2016	24.06.2016
<b>ПС 110 кВ Мостовая</b>													
ОВ-110	4	14.06.2016	17.06.2016	"В": В-МС-1, АГ - 5 ч.	4	14.06.2016	17.06.2016	4	14.06.2016	17.06.2016	4	14.06.2016	17.06.2016
ОВ-110	5	20.06.2016	24.06.2016	"В", АГ - 5 ч.	5	20.06.2016	24.06.2016	5	20.06.2016	24.06.2016	5	20.06.2016	24.06.2016
<b>ПС 110 кВ Моховая</b>													
2СШ-110	4	06.06.2016	09.06.2016	ТО ШР-В-6, 2СР-110, Р2ТН-110, ШР-В-8, 2ШРОВ-110, АГ - 3 ч.	4	07.06.2016	10.06.2016	4	11.04.2016	14.04.2016	4	07.06.2016	10.06.2016
2ТН-110	4	06.06.2016	09.06.2016	ТО ШР-В-6, 2СР-110, Р2ТН-110, ШР-В-8, 2ШРОВ-110, АГ - 3 ч.	4	07.06.2016	10.06.2016						
ВЛ-В-5	1	20.06.2016	20.06.2016	ТО ЛР-В-5, ОР-В-5, АГ - 2 ч.	1	20.06.2016	20.06.2016	1	18.04.2016	18.04.2016	1	20.06.2016	20.06.2016
ВЛ-В-6	4	06.06.2016	09.06.2016	ТО ШР-В-6, 2СР-110, Р2ТН-110, ШР-В-8, 2ШРОВ-11, АГ - 3 ч.	4	07.06.2016	10.06.2016	4	11.04.2016	14.04.2016	4	07.06.2016	10.06.2016
ВЛ-В-6	1	21.06.2016	21.06.2016	ТО ЛР-В-6, ОР-В-6, АГ - 2 ч.	1	21.06.2016	21.06.2016	1	19.04.2016	19.04.2016	1	21.06.2016	21.06.2016
ВЛ-В-7	1	22.06.2016	22.06.2016	ТО ЛР-В-7, ОР-В-7, АГ - 2 ч.	1	22.06.2016	22.06.2016	1	20.04.2016	20.04.2016	1	22.06.2016	22.06.2016
ВЛ-В-8	4	06.06.2016	09.06.2016	ТО ШР-В-6, 2СР-110, Р2ТН-110, ШР-В-8, 2ШРОВ-110, АГ - 3 ч.	4	07.06.2016	10.06.2016	4	11.04.2016	14.04.2016	4	07.06.2016	10.06.2016
ВЛ-В-8	1	23.06.2016	23.06.2016	ТО ЛР-В-8, ОР-В-8, АГ - 2 ч.	1	23.06.2016	23.06.2016	1	21.04.2016	21.04.2016	1	23.06.2016	23.06.2016
ВС-110	4	06.06.2016	09.06.2016	ТО ШР-В-6, 2СР-110, Р2ТН-110, ШР-В-8, 2ШРОВ-110, АГ - 3 ч.	4	07.06.2016	10.06.2016	4	11.04.2016	14.04.2016	4	07.06.2016	10.06.2016
ОВ-110	1	07.06.2016	07.06.2016	ТО 2ШРОВ-110, АГ - 3 ч.	1	08.06.2016	08.06.2016	1	12.04.2016	12.04.2016	1	08.06.2016	08.06.2016
ОВ-110	5	20.06.2016	24.06.2016	ТО ОРОВ-110, ОШ-110, ОР-В-5, ОР-В-6, ОР-В-7, ОР-В-8, АГ - 2 ч.	5	20.06.2016	24.06.2016	5	18.04.2016	22.04.2016	5	20.06.2016	24.06.2016
ОШ-110	5	20.06.2016	24.06.2016	ТО ОРОВ-110, ОШ-110, ОР-В-5, ОР-В-6,	5	20.06.2016	24.06.2016						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				ОР-В-7, ОР-В-8, АГ - 2 ч, АГ - 2 ч.									
<b>ПС 110 кВ Новопичуговская</b>													
2СШ-110	5	20.06.2016	24.06.2016	КР ЛР-110-3-28, 2СШ-110, АГ - 4 ч.	5	20.06.2016	24.06.2016	5	20.06.2016	24.06.2016	5	20.06.2016	24.06.2016
Ремонтная перемычка 110 кВ	5	20.06.2016	24.06.2016	КР ПР-2, АГ - 4 ч.	5	20.06.2016	24.06.2016	5	20.06.2016	24.06.2016	5	20.06.2016	24.06.2016
<b>ПС 110 кВ Сварная</b>													
1СШ-110	3	30.05.2016	01.06.2016	БВР для "В", АГ - 5 ч.	3	30.05.2016	01.06.2016	3	30.05.2016	01.06.2016	3	30.05.2016	01.06.2016
2СШ-110	3	06.06.2016	08.06.2016	БВР для "В", АГ - 5 ч.	3	06.06.2016	08.06.2016	3	06.06.2016	08.06.2016	3	06.06.2016	08.06.2016
Ремонтная перемычка 110 кВ	1	02.06.2016	02.06.2016	Профконтроль, АГ - 2 ч.	1	02.06.2016	02.06.2016						

КР-капитальный ремонт  
 ТР - текущий ремонт  
 ВПР - вынужденный простой  
 ТО - техническое обслуживание  
 БВР - безопасное выполнение работ  
 "В" -профвосстановление РЗА  
 "К" -первый профконтроль РЗА  
 "О" - опробование  
 И -испытание в/в оборудования