

## Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «РЭС» в марте 2016 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
<b>ЛЭП 220 кВ</b>													
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 - Восточная энергоблока №2 (Б-2)	4	01.03.16	04.03.16	ТР: Верховой осмотр, АГ - 4 ч.	4	01.03.16	04.03.16	4	24.02.16	27.02.16	4	01.03.16	04.03.16
ВЛ 220 кВ Зубково - Урожай (220)	5	14.03.16	18.03.16	ТР, ТО ЛЭП, АГ - 2 ч.	5	14.03.16	18.03.16	5	14.03.16	18.03.16	5	14.03.16	18.03.16
ВЛ 220 кВ Краснозёрская - Урожай (219)	5	21.03.16	25.03.16	ТР, ТО ЛЭП, АГ - 2 ч.	5	21.03.16	25.03.16	5	21.03.16	25.03.16	5	21.03.16	25.03.16
<b>ЛЭП 110 кВ</b>													
ВЛ 110 кВ Чулымская - Груздёвка с отпайками (3-6)	3	02.03.16	04.03.16	Замена изоляторов, вырубка деревьев, АГ - 4 ч.	3	01.03.16	03.03.16						
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный с отпайкой на ПС Воинская I цепь (К-7)	5	14.03.16	18.03.16	Верховой осмотр, АГ - 4 ч.	5	14.03.16	18.03.16	5	14.03.16	18.03.16	5	14.03.16	18.03.16
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 - Восточная энергоблока №4 (Б-4)	2	16.03.16	17.03.16	Верховой осмотр, АГ - 4 ч.	2	16.03.16	17.03.16	2	26.01.16	27.01.16	2	16.03.16	17.03.16
КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-2 - Тепловая (К-29)	5	21.03.16	25.03.16	Протяжка болтовых соединений, верховой осмотр, АГ - 4 ч.	5	21.03.16	25.03.16	5	25.04.16	29.04.16	5	21.03.16	25.03.16
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный с отпайкой на ПС Воинская II цепь (К-8)	5	21.03.16	25.03.16	Верховой осмотр, АГ - 4 ч.	5	21.03.16	25.03.16	5	21.03.16	25.03.16	5	21.03.16	25.03.16
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Кирзинская с отпайками (3-10 Барабинская ТЭЦ - Кирзинская)	1	11.03.16	11.03.16	Разрезание шлейфов оп. 100, установка ПЗ оп. 118 и оп. 12 отпайки на ТПС Барабинская, АГ - 3 ч.	1	25.03.16	25.03.16						
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Кирзинская с отпайками (3-10 Барабинская ТЭЦ - Кирзинская)	3	11.03.16	13.03.16	ЗРР. Участок Барабинская ТЭЦ- опора 100 ЛЭП 110кВ (3-10 Барабинская ТЭЦ- Кирзинская) ввести в работу со стороны Барабинской ТЭЦ., АГ - 3 ч.	3	25.03.16	27.03.16						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Кирзинская с отпайками (3-10 Барабинская ТЭЦ - Кирзинская)	3	11.03.16	13.03.16	БВР. Замена грозотроса на ЛЭП 110кВ 3-9, 3-10 участок оп117- оп.118- оп.12 отпайка на ТПС Барабинская, АГ - 3 ч.	3	25.03.16	27.03.16						
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Барабушка с отпайками (3-9 Барабинская ТЭЦ - Барабушка)	1	12.03.16	12.03.16	ТР. Замена грозотроса на ЛЭП 110кВ 3-9, 3-10 участок оп117- оп.118- оп.12 отпайка на ТПС Барабинская, АГ - 3 ч.	1	26.03.16	26.03.16						
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Кирзинская с отпайками (3-10 Барабинская ТЭЦ - Кирзинская)	1	13.03.16	13.03.16	ТР. Соединение шлейфов оп. 100, АГ - 3 ч.	1	27.03.16	27.03.16						
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Клубничная с отпайками (3-8 Барабинская ТЭЦ - Клубничная)	3	28.03.16	30.03.16	ТР. Покраска металлических опор и траверс оп. 452, 453. Замена дефектных изоляторов оп. 452., АГ - 3 ч.	3	28.03.16	30.03.16						
КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-2 - Горская (К-30)	5	28.03.16	01.04.16	Протяжка болтовых соединений, верховой осмотр, АГ - 4 ч.	5	28.03.16	01.04.16	5	18.04.16	22.04.16	5	28.03.16	01.04.16
ВЛ 110 кВ Тулинская - Текстильная с отпайками II цепь (К-2)	3	29.03.16	31.03.16	КР: ЛР-К-2 ПС Западная, АГ - 4 ч.	3	29.03.16	31.03.16	2	30.03.16	31.03.16	2	30.03.16	31.03.16
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Кожурла с отпайками (3-7 Барабинская ТЭЦ - Кожурла)	2	31.03.16	01.04.16	ТР. Покраска металлических опор и траверс оп. 452, 453., АГ - 3 ч.	2	31.03.16	01.04.16						
<b>Подстанции 220 кВ</b>													
<b>ПС 220 кВ Восточная</b>													
В-К-34	4	29.02.16	03.03.16	Профвосстановление УРЗА., АГ - 3 ч.	4	29.02.16	03.03.16						
В-Б-2	4	01.03.16	04.03.16	Профвосстановление УРЗА: В-Б-2, АГ - 5 ч.	4	01.03.16	04.03.16	5	27.06.16	01.07.16	5	01.03.16	05.03.16
<b>ПС 220 кВ Оградная</b>													

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
В-С-7	5	28.03.16	01.04.16	Профвосстановление УРЗА, АГ - 3 ч.	5	28.03.16	01.04.16	4	28.03.16	31.03.16	4	28.03.16	31.03.16
<b>ПС 220 кВ Татарская</b>													
2СК	31	01.03.16	31.03.16	В целях снижения потерь активной энергии 2СК оставить в резерве, АГ - 0,5 ч.	31	01.03.16	31.03.16						
В 3-15	4	14.03.16	17.03.16	Выполнение ДР НРДУ №94 от 22.12.15 г, АГ - 3 ч.	4	14.03.16	17.03.16						
В 3-16	4	21.03.16	24.03.16	Выполнение ДР НРДУ №94 от 22.12.15 г, АГ - 3 ч.	4	21.03.16	24.03.16						
В 3-13	5	28.03.16	01.04.16	В, АГ - 3 ч.	5	28.03.16	01.04.16	5	28.03.16	01.04.16	5	28.03.16	01.04.16
ВШС-110	1	30.03.16	30.03.16	Замена силикагеля в ВОФ ВШС-110, АГ - 2 ч.	1	30.03.16	30.03.16		05.04.16	05.04.16	1	30.03.16	30.03.16
ВШС-110	2	30.03.16	31.03.16	К, АГ - 3 ч.	2	30.03.16	31.03.16	2	05.04.16	06.04.16	2	30.03.16	31.03.16
<b>ПС 220 кВ Урожай</b>													
ОВ-110	1	02.03.16	02.03.16	О. Проверка РЗА, АГ - 1 ч.	1	02.03.16	02.03.16	1	02.03.16	02.03.16	1	02.03.16	02.03.16
ШСВ-220	4	29.03.16	01.04.16	В. Проверка РЗА, АГ - 1,5 ч.	4	29.03.16	01.04.16	4	04.04.16	07.04.16	4	29.03.16	01.04.16
<b>ПС 220 кВ Чулымская</b>													
ШСВ-110	3	29.03.16	31.03.16	Профконтроль УРЗА, АГ - 3 ч.	3	29.03.16	31.03.16	3	29.03.16	31.03.16	3	29.03.16	31.03.16
<b>Подстанции 110 кВ</b>													
<b>ПС 110 кВ Киевка</b>													
1СШ-110	2	14.03.16	15.03.16	БВР для "О", АГ - 3 ч.	2	14.03.16	15.03.16	2	14.03.16	15.03.16	2	14.03.16	15.03.16
2СШ-110	4	21.03.16	24.03.16	БВР для "К", АГ - 3 ч.	4	21.03.16	24.03.16	4	21.03.16	24.03.16	4	21.03.16	24.03.16
<b>ПС 110 кВ Моховая</b>													
ВЛ-В-8	3	29.02.16	02.03.16	ВПр, АГ - 2 ч.	3	29.02.16	02.03.16	3	29.02.16	02.03.16	3	29.02.16	02.03.16
2ТН-110	2	03.03.16	04.03.16	К, АГ - 1,5 ч.	2	03.03.16	04.03.16	2	03.03.16	04.03.16	2	03.03.16	04.03.16
ВЛ-В-7	3	07.03.16	09.03.16	ВПр, АГ - 2 ч.	3	07.03.16	09.03.16	3	07.03.16	09.03.16	3	07.03.16	09.03.16
1ТН-110	2	10.03.16	11.03.16	К, АГ - 1,5 ч.	2	10.03.16	11.03.16	2	10.03.16	11.03.16	2	10.03.16	11.03.16
ВС-110	2	17.03.16	18.03.16	ВПр, АГ - 2 ч.	2	17.03.16	18.03.16	2	17.03.16	18.03.16	2	17.03.16	18.03.16
ВЛ-В-5	3	21.03.16	23.03.16	ВПр, АГ - 2 ч.	3	21.03.16	23.03.16	3	21.03.16	23.03.16	3	21.03.16	23.03.16
ВЛ-В-6	2	24.03.16	25.03.16	ВПр, АГ - 2 ч.	2	24.03.16	25.03.16	2	24.03.16	25.03.16	2	24.03.16	25.03.16
ОВ-110	3	14.03.16	16.03.16	ТО УРЗА в объеме «К» АПВ ОВ-110,	3	14.03.16	16.03.16						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				АГ - 1 ч.									
<b>ПС 110 кВ Посевная</b>													
ВШС-110	4	01.03.16	04.03.16	Проверка РЗА ВШС-110( Делительные защиты ), АГ - 2 ч.	4	01.03.16	04.03.16	4	01.03.16	04.03.16	4	01.03.16	04.03.16
1ТН-110	1	10.03.16	10.03.16	ТО, проверка вторичных цепей 1ТН-110, АГ - 2 ч.	1	10.03.16	10.03.16	1	10.03.16	10.03.16	1	10.03.16	10.03.16
2ТН-110	1	11.03.16	11.03.16	ТО, проверка вторичных цепей 2ТН-110, АГ - 2 ч.	1	11.03.16	11.03.16	1	11.03.16	11.03.16	1	11.03.16	11.03.16
ВО-110	5	21.03.16	25.03.16	Проверка РЗА ВО-110 (Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, МФО), ВЧ защита), АГ - 2 ч.	12	14.03.16	25.03.16	12	14.03.16	25.03.16	12	14.03.16	25.03.16

ТР - текущий ремонт

КР - капитальный ремонт

ТО - техническое обслуживание

СР- средний ремонт

"В" - профвосстановление РЗА

"К" - профконтроль РЗА

"К1" -первый профконтроль РЗА

"Т" - тестовый контроль РЗА

"СКО" - снятие контрольных осциллограмм

И -испытание в/в оборудования