

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «РЭС» в августе 2017 года.

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта | | | Заявленный в годовой график срок ремонта | | | Выделенный в годовом графике срок ремонта | | |
|--|--------------------------|---------------|------------------|---|---|---------------|------------------|--|---------------|------------------|---|---------------|------------------|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |
| ЛЭП 220 кВ | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная I цепь (239) | 2 | 31.07.2017 | 01.08.2017 | ТР на ПС 220 кВ Дружная ЛР-239, ОР-239, АГ - 2 ч. | 2 | 31.07.2017 | 01.08.2017 | 2 | 03.07.2017 | 04.07.2017 | 2 | 31.07.2017 | 01.08.2017 |
| ВЛ 220 кВ Дружная - Чулымская I цепь (241) | 2 | 07.08.2017 | 08.08.2017 | БВР для текущего ремонта на ПС 220 кВ Дружная ЛР-241, АГ - 2 ч. | 2 | 07.08.2017 | 08.08.2017 | 2 | 10.07.2017 | 11.07.2017 | 2 | 07.08.2017 | 08.08.2017 |
| ВЛ 220 кВ Дружная - Чулымская II цепь (242) | 2 | 09.08.2017 | 10.08.2017 | БВР для текущего ремонта на ПС 220 кВ Дружная ЛР-242, АГ - 2 ч. | 2 | 09.08.2017 | 10.08.2017 | 2 | 12.07.2017 | 13.07.2017 | 2 | 09.08.2017 | 10.08.2017 |
| ВЛ 220 кВ Заря - Южная I цепь с отпайкой на ПС Электродная (249) | 5 | 31.07.2017 | 04.08.2017 | Радиальный режим со стороны ПС Заря для профконтроля КСЗ ЛЭП 249 на ПС 220 кВ Южная, АГ - 3 ч. | 5 | 31.07.2017 | 04.08.2017 | 4 | 31.07.2017 | 03.08.2017 | 4 | 31.07.2017 | 03.08.2017 |
| ВЛ 220 кВ Заря - Южная II цепь с отпайкой на ПС Электродная (250) | 1 | 21.08.2017 | 21.08.2017 | Тестовый контроль ВЧ защиты ВЛ 250 на ПС 220 кВ Южная, АГ - 3 ч. | 1 | 07.08.2017 | 07.08.2017 | 4 | 07.08.2017 | 10.08.2017 | 4 | 07.08.2017 | 10.08.2017 |
| ВЛ 220 кВ Заря - Южная II цепь с отпайкой на ПС Электродная (250) | 5 | 21.08.2017 | 25.08.2017 | Радиальный режим со стороны ПС Заря для профконтроля КСЗ ВЛ 250, АГ - 2 ч. | 5 | 07.08.2017 | 11.08.2017 | | | | | | |
| ВЛ 220 кВ Заря - Восточная I цепь (251) | 6 | 27.08.2017 | 01.09.2017 | Верховой осмотр. Вырубка деревьев., АГ - 4 ч. | 6 | 27.08.2017 | 01.09.2017 | 6 | 27.08.2017 | 01.09.2017 | 6 | 27.08.2017 | 01.09.2017 |
| ВЛ 220 кВ Заря - Восточная II цепь (252) | 6 | 27.08.2017 | 01.09.2017 | Для проведения тепловизионного обследования, АГ - 2 ч. | 6 | 27.08.2017 | 01.09.2017 | | | | | | |
| ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Научная (255) | 2 | 11.09.2017 | 12.09.2017 | ТР. Техническое обслуживание ЛР 255..., АГ - 24 ч. | 2 | 28.08.2017 | 29.08.2017 | 2 | 28.08.2017 | 29.08.2017 | 2 | 28.08.2017 | 29.08.2017 |
| ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская (256) | 2 | 28.08.2017 | 29.08.2017 | ЗРР питание с Тулинской для отключения части шины Ш4 220 в яч.3 (для замены Ш4 220 в яч. 4, 5, 6 и линейного портала). Техническое обслуживание ШР4 В214., АГ - 24 ч. | 2 | 14.08.2017 | 15.08.2017 | 2 | 14.08.2017 | 15.08.2017 | 2 | 14.08.2017 | 15.08.2017 |
| ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская (256) | 60 | 29.08.2017 | 27.10.2017 | БВР. для замены Ш4 220 в яч. 4, 5, 6; ЛР 256 и линейного портала | 60 | 15.08.2017 | 13.10.2017 | 59 | 16.08.2017 | 13.10.2017 | 59 | 16.08.2017 | 13.10.2017 |

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта | | | Заявленный в годовой график срок ремонта | | | Выделенный в годовом графике срок ремонта | | |
|--|--------------------------|---------------|------------------|--|---|---------------|------------------|--|---------------|------------------|---|---------------|------------------|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |
| | | | | ВЛ 256. ТО КСЗ ВЛ 256., АГ - ВЗ | | | | | | | | | |
| ВЛ 220 кВ Тулинская - Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) | 2 | 03.08.2017 | 04.08.2017 | БВР для текущего ремонта на ПС 220 кВ Дружная ЛР-257, ПС 220 кВ Строительная ЛР-257, АГ - 2 ч. | 2 | 03.08.2017 | 04.08.2017 | 2 | 06.07.2017 | 07.07.2017 | 2 | 03.08.2017 | 04.08.2017 |
| ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская | 26 | 28.08.2017 | 22.09.2017 | ТР. Вырубка деревьев угрожающих падением на провода ВЛ (160-300) АГ.-3ч. | 26 | 28.08.2017 | 22.09.2017 | 26 | 04.09.2017 | 29.09.2017 | 26 | 28.08.2017 | 22.09.2017 |
| ВЛ 220 кВ Барнаульская - Ларичиха | 10 | 28.07.2017 | 06.08.2017 | КР: Выправка изолирующих подвесок молниезащитного троса, замена гасителей вибрации, ремонт г/з троса, установка дополнительных обводных гирлянд, АГ - 4 ч. | 10 | 28.07.2017 | 06.08.2017 | | | | 10 | 28.07.2017 | 06.08.2017 |
| ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная II цепь с отпайками | 1 | 02.08.2017 | 02.08.2017 | БВР для текущего ремонта на ПС 220 кВ Дружная ЛР-240, ПС 220 кВ Строительная ЛР-240, АГ - 2 ч. | 1 | 02.08.2017 | 02.08.2017 | | | | | | |
| ВЛ 220 кВ Световская - Краснозерская | 10 | 28.07.2017 | 06.08.2017 | КР АГ-4ч, Замена опор АГ-24ч 2 дня в течении заявки, АГ - 4 ч. | 10 | 28.07.2017 | 06.08.2017 | | | | 10 | 28.07.2017 | 06.08.2017 |
| ВЛ 220 кВ Заря - Восточная II цепь (252) | 3 | 07.08.17 | 09.08.17 | Допуск подрядной организации, вырубка деревьев., АГ - 4 ч. | 3 | 07.08.17 | 09.08.17 | | | | | | |
| ВЛ 220 кВ Заря - Восточная I цепь (251) | 3 | 07.08.17 | 09.08.17 | Допуск подрядной организации, вырубка деревьев., АГ - 4 ч. | 3 | 07.08.17 | 09.08.17 | | | | | | |
| ЛЭП 110 кВ | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Восточная - Кошево с отпайкой на ПС Гусиный Брод (В-1 Восточная - Кошево) | 5 | 14.08.2017 | 18.08.2017 | Изменение Ктт, изменение уставок РЗА., АГ - 3 ч. | 5 | 28.08.2017 | 01.09.2017 | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Кошево - Порос с отпайками (В-1 Кошево - Порос) | 1 | 07.08.2017 | 07.08.2017 | ПС 110 кВ Порос: Текущий ремонт ЛРВ-1-3, РПЗ, АГ - 2 ч. | 1 | 07.08.2017 | 07.08.2017 | 1 | 24.05.2017 | 24.05.2017 | 1 | 07.08.2017 | 07.08.2017 |
| ВЛ 110 кВ Ояш - Чахлово с отпайкой на ПС Чебула (В-5 Ояш - Чахлово) | 1 | 08.08.2017 | 08.08.2017 | ПС Чебула, текущий ремонт ЛРВ-5, АГ - 2 ч. | 1 | 08.08.2017 | 08.08.2017 | 1 | 12.06.2017 | 12.06.2017 | 1 | 08.08.2017 | 08.08.2017 |
| ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Кирзинская с отпайками (3-10 Барабинская ТЭЦ - Кирзинская) | 1 | 07.08.2017 | 07.08.2017 | ПС 110 кВ Кирзинская: Текущий ремонт ЛР-110-3-10 "В", ШР-СВ-110-1, АГ - 2 ч. | 1 | 07.08.2017 | 07.08.2017 | 1 | 07.08.2017 | 07.08.2017 | 1 | 07.08.2017 | 07.08.2017 |

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта | | | Заявленный в годовой график срок ремонта | | | Выделенный в годовом графике срок ремонта | | |
|---|--------------------------|---------------|------------------|---|---|---------------|------------------|--|---------------|------------------|---|---------------|------------------|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |
| ВЛ 110 кВ Тебисская - Кирзинская (3-10 Тебисская - Кирзинская) | 1 | 08.08.2017 | 08.08.2017 | ПС 110 кВ Кирзинская: Текущий ремонт ЛР-110-3-10 "З", ШР-СВ-110-2,, АГ - 2 ч. | 1 | 08.08.2017 | 08.08.2017 | 1 | 08.08.2017 | 08.08.2017 | 1 | 08.08.2017 | 08.08.2017 |
| ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск) | 5 | 04.09.2017 | 08.09.2017 | Для БВР по замене г/троса в пролете опор 194-204-205-208 на ВЛ 110кВ Татарская-Колония с отпайками (3-16 Татарская-Колония), АГ - 30 мин | 5 | 14.08.2017 | 18.08.2017 | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Татарская - Каратканск с отпайкой на ПС Забулга (3-15 Татарская - Каратканск) | 5 | 28.08.2017 | 01.09.2017 | Для БВР по замене г/троса в пролете опор 94-101, по монтажу г/троса в пролете опор 13-15 на ВЛ 110 кВ Татарская-Колония с отпайками (3-16 Татарская-Колония), АГ - 30 мин | 5 | 07.08.2017 | 11.08.2017 | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Татарская - Каратканск с отпайкой на ПС Забулга (3-15 Татарская - Каратканск) | 5 | 28.08.2017 | 01.09.2017 | ТО (ремонт г/троса установкой бандажей, демонтаж г/троса в пролете оп 85-94, замена дефектных ПГН г/троса, проверка состояния провода в зажимах), АГ - 4 ч. | 5 | 07.08.2017 | 11.08.2017 | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Татарская - Колония с отпайками (3-16 Татарская - Колония) | 12 | 28.08.2017 | 08.09.2017 | Замена г/троса в пролете опор 94-101, 194-204-205-208, монтаж г/троса в пролете опор 13-15, 4/6-ПП ПС Колония., АГ - 16 ч. | 12 | 07.08.2017 | 18.08.2017 | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Сады с отпайками (3-17 Новосибирская ТЭЦ-3 - Сады) | 6 | 20.08.2017 | 25.08.2017 | Верховой осмотр. Вырубка деревьев., АГ - 4 ч. | 6 | 20.08.2017 | 25.08.2017 | 6 | 03.09.2017 | 08.09.2017 | 6 | 20.08.2017 | 25.08.2017 |
| ВЛ 110 кВ Чулымская - Кочки II цепь с отпайками (3-21) | 5 | 07.08.2017 | 11.08.2017 | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Чулымская - Кочки с отпайками II цепь (3-21) участок ПС 110 кВ Серебрянка - ПС 110 кВ Кочки для верхового осмотра, АГ - 4 ч. | 5 | 07.08.2017 | 11.08.2017 | 5 | 07.08.2017 | 11.08.2017 | 5 | 07.08.2017 | 11.08.2017 |
| ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская I цепь с отпайками (3-25) | 31 | 01.08.2017 | 31.08.2017 | Замена г/троса на ВОЛС, монтаж ВОЛС, замена опор., АГ - 8 ч. | 31 | 01.08.2017 | 31.08.2017 | | | | | | |

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта | | | Заявленный в годовой график срок ремонта | | | Выделенный в годовом графике срок ремонта | | |
|--|--------------------------|---------------|------------------|---|---|---------------|------------------|--|---------------|------------------|---|---------------|------------------|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |
| ВЛ 110 кВ Груздэвка - Кокошино с отпайкой на ПС Каргат (3-5 Груздэвка - Кокошино) | 1 | 21.08.2017 | 21.08.2017 | ПС 110 кВ Кокошино: Текущий ремонт ЛР-110-3-5 "З", АГ - 2 ч. | 1 | 21.08.2017 | 21.08.2017 | 1 | 21.08.2017 | 21.08.2017 | 1 | 21.08.2017 | 21.08.2017 |
| ВЛ 110 кВ Чулымская - Кокошино с отпайками (3-5 Чулымская - Кокошино) | 1 | 21.08.2017 | 21.08.2017 | ПС 110 кВ Кокошино: Текущий ремонт ЛР-110-3-5 "В", АГ - 2 ч. | 1 | 21.08.2017 | 21.08.2017 | 1 | 21.08.2017 | 21.08.2017 | 1 | 21.08.2017 | 21.08.2017 |
| ВЛ 110 кВ Чулымская - Кокошино с отпайками (3-5 Чулымская - Кокошино) | 1 | 21.08.2017 | 21.08.2017 | ПС 110 кВ Кокошино: ТР ЛР 3-5, АГ - 2 ч. | 1 | 21.08.2017 | 21.08.2017 | 1 | 21.08.2017 | 21.08.2017 | 1 | 21.08.2017 | 21.08.2017 |
| ВЛ 110 кВ Чулымская - Кокошино с отпайками (3-5 Чулымская - Кокошино) | 1 | 22.08.2017 | 22.08.2017 | ЛР-110-3-5 , ПС-110 "Секты", АГ - 1 ч. | 1 | 22.08.2017 | 22.08.2017 | 1 | 24.08.2017 | 24.08.2017 | 1 | 22.08.2017 | 22.08.2017 |
| ВЛ 110 кВ Здвинская - Лянино с отпайкой на ПС Верх-Урюм (3-50) | 19 | 31.07.2017 | 18.08.2017 | ТР. Верховой осмотр, замена дефектных изоляторов , АГ - 3 ч. | 19 | 31.07.2017 | 18.08.2017 | 19 | 07.08.2017 | 25.08.2017 | 19 | 31.07.2017 | 18.08.2017 |
| ВЛ 110 кВ Здвинская - Лянино с отпайкой на ПС Верх-Урюм (3-50) | 5 | 07.08.2017 | 11.08.2017 | ТР ЛР-3-50, ПР-2-110, ШР-110-2Т, ВС-110, 2ТН-110 на ПС Лянино, ЛР-3-50 ПС Здвинская, АГ - 3 ч. | 5 | 07.08.2017 | 11.08.2017 | 5 | 07.08.2017 | 11.08.2017 | 5 | 07.08.2017 | 11.08.2017 |
| ВЛ 110 кВ Здвинская - Лянино с отпайкой на ПС Верх-Урюм (3-50) | 1 | 11.08.2017 | 11.08.2017 | ТР ОРЗ-50 на ПС Здвинская АГ-3 ч, АГ - 3 ч. | 1 | 11.08.2017 | 11.08.2017 | 1 | 11.08.2017 | 11.08.2017 | 1 | 11.08.2017 | 11.08.2017 |
| ВЛ 110 кВ Урожай - Ирбизинская с отпайками (3-53) | 5 | 21.08.2017 | 25.08.2017 | КР ЛР 3-53 ПС 110 кВ Морозовская, АГ - 48 ч. | 5 | 14.08.2017 | 18.08.2017 | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Тебисская - Барабушка с отпайкой на ПС Мошкарь (3-9 Тебисская - Барабушка) | 1 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | ПС 110 кВ Барабушка: Текущий ремонт ЛР-110 3-9"З", АГ - 2 ч. | 1 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 1 | 23.08.2017 | 23.08.2017 | 1 | 18.08.2017 | 18.08.2017 |
| ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская II цепь (К-14) | 4 | 27.08.2017 | 30.08.2017 | БВР. АКЗ линейного портала ячейка №12 ВК14 (обеспечение условий безопасного производства работ).ТО ЭН ВЧ заградителя в объеме "В". АГ - 3 часа. | 4 | 21.08.2017 | 24.08.2017 | 2 | 28.08.2017 | 29.08.2017 | 2 | 28.08.2017 | 29.08.2017 |
| ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская II цепь (К-14) | 4 | 30.08.2017 | 02.09.2017 | ЗРР питание с ПС 110 кВ Инская ТР. ТО КСЗ. Текущий ремонт В К14. АГ - 24 ч. | 4 | 24.08.2017 | 27.08.2017 | 7 | 28.08.2017 | 03.09.2017 | 7 | 28.08.2017 | 03.09.2017 |
| ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская II цепь (К-16) | 5 | 31.07.2017 | 04.08.2017 | ТР. Монтаж временной перемычки для ПНР ВТСН0 между порталами первого и второго промежуточно+А725х рядов АКЗ линейного портала ячейка №5 В | 5 | 31.07.2017 | 04.08.2017 | | | | | | |

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта | | | Заявленный в годовой график срок ремонта | | | Выделенный в годовом графике срок ремонта | | |
|---|--------------------------|---------------|------------------|---|---|---------------|------------------|--|---------------|------------------|---|---------------|------------------|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |
| | | | | К16 (обеспечение условий безопасного производства работ). АГ - 4 ч. | | | | | | | | | |
| КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-2 - Тулинская I цепь с отпайками (К-19) | 1 | 11.08.2017 | 11.08.2017 | БВР для работы на ПС 110 кВ Сварная ЛР-К-19, ПС 110 кВ Вертковская ЛР-К-19, АГ - 2 ч. | 1 | 07.08.2017 | 07.08.2017 | 1 | 07.08.2017 | 07.08.2017 | 1 | 07.08.2017 | 07.08.2017 |
| ВЛ 110 кВ Инская - Барышевская I цепь (К-25) | 1 | 04.08.2017 | 04.08.2017 | ТР: ЛР, ОР, В-К-25 на ПС 110 кВ Барышевская, АГ - 1 ч.. | 1 | 04.08.2017 | 04.08.2017 | 1 | 04.08.2017 | 04.08.2017 | 1 | 04.08.2017 | 04.08.2017 |
| ВЛ 110 кВ Инская - Барышевская II цепь (К-26) | 1 | 07.08.2017 | 07.08.2017 | ТР: ЛР, ОР, В-К-26 на ПС 110 кВ Барышевская, АГ - 1 ч.. | 1 | 07.08.2017 | 07.08.2017 | 1 | 07.08.2017 | 07.08.2017 | 1 | 07.08.2017 | 07.08.2017 |
| ВЛ 110 кВ Восточная - Барышевская I цепь (К-27) | 6 | 06.08.2017 | 11.08.2017 | Капитальный ремонт. Вырубка деревьев., АГ - 4 ч. | 6 | 13.08.2017 | 18.08.2017 | 6 | 13.08.2017 | 18.08.2017 | 6 | 13.08.2017 | 18.08.2017 |
| ВЛ 110 кВ Восточная - Барышевская II цепь (К-28) | 1 | 02.08.2017 | 02.08.2017 | ТР: ЛР, ОР, В-К-28 на ПС 110 кВ Барышевская, АГ - 1 ч.. | 1 | 02.08.2017 | 02.08.2017 | 1 | 02.08.2017 | 02.08.2017 | 1 | 02.08.2017 | 02.08.2017 |
| ВЛ 110 кВ Восточная - Барышевская II цепь (К-28) | 6 | 20.08.2017 | 25.08.2017 | Капитальный ремонт. Вырубка деревьев., АГ - 4 ч. | 6 | 20.08.2017 | 25.08.2017 | 6 | 20.08.2017 | 25.08.2017 | 6 | 20.08.2017 | 25.08.2017 |
| КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-2 - Тепловая (К-29) | 4 | 27.08.2017 | 30.08.2017 | Текущий ремонт ПР-1 на ПС 110 кВ Тепловая, АГ - 4 ч. | 4 | 27.08.2017 | 30.08.2017 | 4 | 27.08.2017 | 30.08.2017 | 4 | 27.08.2017 | 30.08.2017 |
| КЛ 110 кВ ПП Библиотечный - Тепловая (К-31) | 3 | 30.08.2017 | 01.09.2017 | Текущий ремонт ПР-2 на ПС 110 кВ Тепловая., АГ - 4 ч. | 3 | 30.08.2017 | 01.09.2017 | 3 | 30.08.2017 | 01.09.2017 | 3 | 30.08.2017 | 01.09.2017 |
| КЛ 110 кВ ПП Библиотечный - Тепловая (К-31) | 3 | 30.08.2017 | 01.09.2017 | Реконструкция ВОЛС на КЛ К-31 (ВЧ), АГ - 2 ч. | 3 | 30.08.2017 | 01.09.2017 | | | | | | |
| КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный III цепь с отпайками (К-33) | 2 | 06.08.2017 | 07.08.2017 | Текущий ремонт ЛР-К-33 на ПС 110 кВ Инструментальная, АГ - 4 ч. | 2 | 06.08.2017 | 07.08.2017 | 2 | 06.08.2017 | 07.08.2017 | 2 | 06.08.2017 | 07.08.2017 |
| КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный IV цепь с отпайками (К-34) | 2 | 08.08.2017 | 09.08.2017 | Текущий ремонт ЛР-К-34 на ПС 110 кВ Инструментальная, АГ - 4 ч. | 2 | 08.08.2017 | 09.08.2017 | 2 | 08.08.2017 | 09.08.2017 | 2 | 08.08.2017 | 09.08.2017 |
| КВЛ 110 кВ Тулинская – Кировская с отпайками | 1 | 16.08.2017 | 16.08.2017 | БВР для работы на ПС 110 кВ Сварная ЛР-К-20, ПС 110 кВ Вертковская ЛР-К-20, АГ - 2 ч. | 1 | 14.08.2017 | 14.08.2017 | 1 | 14.08.2017 | 14.08.2017 | 1 | 14.08.2017 | 14.08.2017 |
| КВЛ 110 кВ Барнаулская ТЭЦ-2 - Барнаулская ТЭЦ-3 II цепь с отпайками (КВЛ ТТ-122) | 2 | 08.08.2017 | 09.08.2017 | ТР ЛР ТТ-122, АГ - 2 ч. | 2 | 08.08.2017 | 09.08.2017 | | | | | | |

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта | | | Заявленный в годовой график срок ремонта | | | Выделенный в годовом графике срок ремонта | | |
|--|--------------------------|---------------|------------------|--|---|---------------|------------------|--|---------------|------------------|---|---------------|------------------|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |
| ВЛ 110 кВ Барышевская - Горная с отпайками (П-1 Барышевская - Горная) | 2 | 31.07.2017 | 01.08.2017 | Текущий ремонт ЛР-110-П-1 ПС 110 кВ Железнодорожная., АГ - 4 ч. | 2 | 31.07.2017 | 01.08.2017 | 2 | 31.07.2017 | 01.08.2017 | 2 | 31.07.2017 | 01.08.2017 |
| ВЛ 110 кВ Барышевская - Горная с отпайками (П-1 Барышевская - Горная) | 2 | 31.07.2017 | 01.08.2017 | ТР: ЛР, ОР, В-П-1 на ПС 110 кВ Барышевская, АГ - 1 ч.. | 2 | 31.07.2017 | 01.08.2017 | 2 | 31.07.2017 | 01.08.2017 | 2 | 31.07.2017 | 01.08.2017 |
| ВЛ 110 кВ Барышевская - Буготак с отпайками (П-2 Барышевская - Буготак) | 2 | 02.08.2017 | 03.08.2017 | Текущий ремонт ЛР-110-П-2 ПС 110 кВ Железнодорожная, АГ - 4 ч. | 2 | 02.08.2017 | 03.08.2017 | 2 | 02.08.2017 | 03.08.2017 | 2 | 02.08.2017 | 03.08.2017 |
| ВЛ 110 кВ Барышевская - Буготак с отпайками (П-2 Барышевская - Буготак) | 2 | 02.08.2017 | 03.08.2017 | ТР: ЛР, ОР, В-П-2 на ПС 110 кВ Барышевская, АГ - 1 ч.. | 2 | 02.08.2017 | 03.08.2017 | 2 | 02.08.2017 | 03.08.2017 | 2 | 02.08.2017 | 03.08.2017 |
| ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Изылинка с отпайкой на ПС Берёзовская (П-4 Мурлыткино - Изылинка) | 4 | 07.08.2017 | 10.08.2017 | Расчистка просеки, замена дефектных изоляторов выборочно., АГ - 4 ч., АГ - 4 ч. | 5 | 07.08.2017 | 11.08.2017 | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Торсьма - Изылинка с отпайками (П-4 Торсьма - Изылинка) | 3 | 14.08.2017 | 16.08.2017 | ПС 110 кВ Изылинка: ТР ЛР П4Г-110, АГ - 2 ч. | 3 | 14.08.2017 | 16.08.2017 | 3 | 14.06.2017 | 16.06.2017 | 3 | 14.08.2017 | 16.08.2017 |
| ВЛ 110 кВ Торсьма - Изылинка с отпайками (П-4 Торсьма - Изылинка) | 5 | 14.08.2017 | 18.08.2017 | Расчистка просеки, замена дефектных изоляторов, АГ - 4 ч. | 5 | 14.08.2017 | 18.08.2017 | 5 | 14.08.2017 | 18.08.2017 | 5 | 14.08.2017 | 18.08.2017 |
| ВЛ 110 кВ Торсьма - Изылинка с отпайками (П-4 Торсьма - Изылинка) | 1 | 15.08.2017 | 15.08.2017 | ПС 110 кВ Торсьма: ТР , ПШРП4-110, АГ - 1 ч.. | 1 | 15.08.2017 | 15.08.2017 | 1 | 15.06.2017 | 15.06.2017 | 1 | 15.08.2017 | 15.08.2017 |
| ВЛ 110 кВ Торсьма - Изылинка с отпайками (П-4 Торсьма - Изылинка) | 7 | 21.08.2017 | 27.08.2017 | Расчистка просеки, замена дефектных изоляторов выборочно., АГ - 4 ч., | 9 | 24.08.2017 | 01.09.2017 | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Торсьма – Тогучин с отпайками (П-3 Торсьма – Тогучин) | 1 | 11.08.2017 | 11.08.2017 | ПС 110 кВ Торсьма: ТР выключателя ВПЗ-110, ТР 2ШРП-110, АГ - 1 ч.. | 1 | 10.08.2017 | 10.08.2017 | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Дружная - Кольвань с отпайками (С-24) | 31 | 01.08.2017 | 31.08.2017 | Чистка просеки ВЛ 110 кВ Дружная – Кольвань с отпайками (С-24) участка от ПС 220 кВ Дружная до ПС 110 кВ Ново - Кремлевская с отпайкой на ПС 110 кВ Ново - Михайловская, АГ - 4 ч. | 31 | 01.08.2017 | 31.08.2017 | 12 | 21.08.2017 | 01.09.2017 | 12 | 21.08.2017 | 01.09.2017 |
| ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Отрадная I цепь с отпайками (С-7) | 1 | 01.08.2017 | 01.08.2017 | для ТР: ЛР-С-7, ОР-С-7 на ПС 220 кВ Отрадная, АГ - 2 ч. | 1 | 01.08.2017 | 01.08.2017 | 1 | 01.08.2017 | 01.08.2017 | 1 | 01.08.2017 | 01.08.2017 |
| ВЛ 110 кВ Усть-Тальменская - Ново- | 4 | 07.08.2017 | 10.08.2017 | Текущий ремонт ШР1 Ю-13, ШР2 Ю-13 на | 4 | 14.08.2017 | 17.08.2017 | | | | | | |

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта | | | Заявленный в годовой график срок ремонта | | | Выделенный в годовом графике срок ремонта | | |
|--|--------------------------|---------------|------------------|---|---|---------------|------------------|--|---------------|------------------|---|---------------|------------------|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |
| Черепановская (Ю-13 Усть-Тальменская - Ново-Черепановская) | | | | ПС 110 кВ Усть-Тальменская, АГ - 2 ч. | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Научная - Заречная с отпайками I цепь (Ю-3) | 1 | 10.08.2017 | 10.08.2017 | ТР: 1ШР, ЛР, ОР-Ю-3 на ПС 110 кВ Заречная, АГ - 1 ч.. | 1 | 14.08.2017 | 14.08.2017 | 1 | 14.08.2017 | 14.08.2017 | 1 | 14.08.2017 | 14.08.2017 |
| ВЛ 110 кВ Научная - Заречная с отпайками II цепь (Ю-4) | 1 | 11.08.2017 | 11.08.2017 | ТР: 1ШР, ОР, В-Ю-4 на ПС 110 кВ Заречная, АГ - 1 ч.. | 1 | 15.08.2017 | 15.08.2017 | 1 | 15.08.2017 | 15.08.2017 | 1 | 15.08.2017 | 15.08.2017 |
| ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская I цепь с отпайками (Ю-5) | 6 | 30.07.2017 | 04.08.2017 | Капитальный ремонт. Вырубка деревьев., АГ - 4 ч. | 6 | 30.07.2017 | 04.08.2017 | 6 | 30.07.2017 | 04.08.2017 | 6 | 30.07.2017 | 04.08.2017 |
| ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская I цепь с отпайками (Ю-5) | 6 | 13.08.2017 | 18.08.2017 | Для проведения тепловизионного обследования необходимо обеспечить нагрузку на ВЛ не менее 300 А, АГ - 2 ч. | 6 | 06.08.2017 | 11.08.2017 | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская I цепь с отпайками (Ю-5) | 1 | 04.08.2017 | 04.08.2017 | ТР: 1ШР, ОР, ЛР-Ю-5 на ПС 110 кВ Заречная, АГ - 1 ч.. | 1 | 16.08.2017 | 16.08.2017 | 1 | 09.08.2017 | 09.08.2017 | 1 | 16.08.2017 | 16.08.2017 |
| ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская II цепь с отпайками (Ю-6) | 4 | 01.08.2017 | 04.08.2017 | Для проведения тепловизионного обследования необходимо обеспечить нагрузку на ВЛ не менее 300 А, АГ - 2 ч. | 4 | 01.08.2017 | 04.08.2017 | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская II цепь с отпайками (Ю-6) | 6 | 13.08.2017 | 18.08.2017 | Капитальный ремонт. Вырубка деревьев., АГ - 4 ч. | 6 | 06.08.2017 | 11.08.2017 | 6 | 06.08.2017 | 11.08.2017 | 6 | 06.08.2017 | 11.08.2017 |
| ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская II цепь с отпайками (Ю-6) | 1 | 16.08.2017 | 16.08.2017 | ТР: 1ШР, ЛР, ОР-Ю-6 на ПС 110 кВ Заречная, АГ - 1 ч.. | 1 | 10.08.2017 | 10.08.2017 | 1 | 10.08.2017 | 10.08.2017 | 1 | 10.08.2017 | 10.08.2017 |
| ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская с отпайками II цепь (3-28) | 4 | 07.08.2017 | 10.08.2017 | ЗРР. АКЗ линейного портала ячейка №2 В 328 (обеспечение условий безопасного производства работ). АГ - 2 часа. | 4 | 07.08.2017 | 10.08.2017 | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская с отпайками I цепь (3-27) | 4 | 11.08.2017 | 14.08.2017 | ЗРР. АКЗ линейного портала ячейка №3 В 327 (обеспечение условий безопасного производства работ). АГ - 2 часа. | 4 | 11.08.2017 | 14.08.2017 | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская II цепь (К-16) | 7 | 11.08.2017 | 17.08.2017 | ЗРР. ПНР ВТСН0. Отключение временной перемычки для ПНР ВТСН0 от | 7 | 11.08.2017 | 17.08.2017 | | | | | | |

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта | | | Заявленный в годовой график срок ремонта | | | Выделенный в годовом графике срок ремонта | | |
|--|--------------------------|---------------|------------------|--|---|---------------|------------------|--|---------------|------------------|---|---------------|------------------|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |
| | | | | ВК16 между порталами первого и второго промежуточных рядов. АГ - срок заявки. | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская II цепь (К-16) | 2 | 09.08.2017 | 10.08.2017 | ВПр. Замена опорной изоляции ЛР К16. Проведение Акустико-эмиссионного контроля ОИ после замены. Измерение переходных сопротивлений разъединителя. АГ - 6 часов. | 2 | 09.08.2017 | 10.08.2017 | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская I цепь (К-15) | 4 | 05.08.2017 | 08.08.2017 | ВПр. Замена опорной изоляции ЛР К15. Проведение Акустико-эмиссионного контроля ОИ после замены. Измерение переходных сопротивлений разъединителя. АКЗ линейного портала ячейка №6. В К15 (обеспечение условий безопасного производства работ). АГ - 6 часов. | 4 | 02.08.2017 | 05.08.2017 | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская с отпайками, IV цепь (К-18) | 4 | 22.08.2017 | 25.08.2017 | ЗРР. АКЗ линейного портала ячейка №8 ВК18 (обеспечение условий безопасного производства работ). АГ - 2 часа. | 4 | 14.08.2017 | 17.08.2017 | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская с отпайками III цепь (К-17) | 4 | 18.08.2017 | 21.08.2017 | ЗРР. АКЗ промежуточного портала ячейка №9 ВК17 (обеспечение условий безопасного производства работ). АГ - 2 часа. | 4 | 16.08.2017 | 19.08.2017 | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская I цепь (К-13) | 4 | 24.08.2017 | 27.08.2017 | ЗРР. АКЗ линейного портала ячейка №10 ВК13 (обеспечение условий безопасного производства работ). АГ - 2 часа. | 4 | 18.08.2017 | 21.08.2017 | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная с отпайками II цепь (Ю-2) | 4 | 23.08.2017 | 26.08.2017 | ЗРР. АКЗ линейного портала ячейка №13 ВЮ2 (обеспечение условий безопасного производства работ). | 4 | 23.08.2017 | 26.08.2017 | | | | | | |

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта | | | Заявленный в годовой график срок ремонта | | | Выделенный в годовом графике срок ремонта | | |
|--|--------------------------|---------------|------------------|--|---|---------------|------------------|--|---------------|------------------|---|---------------|------------------|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |
| | | | | АГ - 2 часа. | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная с отпайками I цепь (Ю-1) | 4 | 28.08.2017 | 31.08.2017 | ЗРР. АКЗ линейного портала ячейка №15 В Ю1 (обеспечение условий безопасного производства работ). АГ - 2 часа. | 4 | 28.08.2017 | 31.08.2017 | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Чилино - Кандаурово (С-21 Чилино - Кандаурово) | 3 | 07.08.17 | 09.08.17 | в связи с ремонтными работами на 1 секции 110 кВ ПС 110 кВ Чилино. ВЛ 110 кВ Чилино - Кандаурово (С-21 Чилино - Кандаурово) остается под напряжением с ПС 110 кВ Кандаурово, АГ - 1 ч. | 3 | 07.08.17 | 09.08.17 | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Чилино - Кандаурово (С-21 Чилино - Кандаурово) | 3 | 21.08.17 | 23.08.17 | Запитать с Новосибирской энергосистемы по ВЛ С-21 до 1 МВт в связи с ремонтными работами на 2 секции 110 кВ ПС 110 кВ Чилино, АГ - 1 ч. | 3 | 21.08.17 | 23.08.17 | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Чаны – Татарская I цепь с отпайками (3-13) | 1 | 14.08.17 | 14.08.17 | для проверки КСЗ ВЛ 110 кВ Чаны – Татарская с отпайками I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме «О», АГ - 1 ч. | 1 | 14.08.17 | 14.08.17 | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Чаны – Татарская II цепь с отпайками (3-14) | 1 | 15.08.17 | 15.08.17 | для проверки КСЗ ВЛ 110 кВ Чаны – Татарская с отпайками II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме «О», АГ - 1 ч. | 1 | 21.08.17 | 21.08.17 | | | | | | |
| Подстанции 220 кВ | | | | | | | | | | | | | |
| ПС 220 кВ Восточная | | | | | | | | | | | | | |
| В-В-1 | 5 | 14.08.2017 | 18.08.2017 | Изменение Ктт, изменение уставок РЗА., АГ - 4 ч. | 5 | 28.08.2017 | 01.09.2017 | | | | | | |
| В-К-27 | 5 | 14.08.2017 | 18.08.2017 | Профвосстановление, АГ - 3 ч. | 5 | 14.08.2017 | 18.08.2017 | 5 | 14.08.2017 | 18.08.2017 | 5 | 14.08.2017 | 18.08.2017 |
| В-К-28 | 5 | 21.08.2017 | 25.08.2017 | Профвосстановление, АГ - 3 ч. | 5 | 21.08.2017 | 25.08.2017 | 5 | 21.08.2017 | 25.08.2017 | 5 | 21.08.2017 | 25.08.2017 |
| ПС 220 кВ Дружная | | | | | | | | | | | | | |
| 1АТ-63 | 2 | 14.08.2017 | 15.08.2017 | Вынужденный простой для работы на ТР-220- | 2 | 14.08.2017 | 15.08.2017 | 2 | 17.07.2017 | 18.07.2017 | 2 | 14.08.2017 | 15.08.2017 |

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта | | | Заявленный в годовой график срок ремонта | | | Выделенный в годовом графике срок ремонта | | |
|--|--------------------------|---------------|------------------|---|---|---------------|------------------|--|---------------|------------------|---|---------------|------------------|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |
| | | | | 1АТ, ОР-220-1АТ, АГ - 2 ч. | | | | | | | | | |
| 2АТ-63 | 2 | 17.08.2017 | 18.08.2017 | Вынужденный простой для работы на ТР-220-2АТ, ОР-220-2АТ, АГ - 2 ч. | 2 | 17.08.2017 | 18.08.2017 | 2 | 20.07.2017 | 21.07.2017 | 2 | 17.08.2017 | 18.08.2017 |
| В-220-1АТ | 2 | 14.08.2017 | 15.08.2017 | БВР для работы на ТР-220-1АТ, ОР-220-1АТ, АГ - 2 ч. | 2 | 14.08.2017 | 15.08.2017 | 2 | 17.07.2017 | 18.07.2017 | 2 | 14.08.2017 | 15.08.2017 |
| В-220-2АТ | 2 | 17.08.2017 | 18.08.2017 | БВР для работы на ТР-220-2АТ, ОР-220-2АТ, АГ - 2 ч. | 2 | 17.08.2017 | 18.08.2017 | 2 | 20.07.2017 | 21.07.2017 | 2 | 17.08.2017 | 18.08.2017 |
| В-239 | 2 | 31.07.2017 | 01.08.2017 | ТР: ЛР-239, ОР-239, АГ - 2 ч. | 2 | 31.07.2017 | 01.08.2017 | 2 | 03.07.2017 | 04.07.2017 | 2 | 31.07.2017 | 01.08.2017 |
| В-239 | 13 | 20.08.2017 | 01.09.2017 | Капитальный ремонт В-239, АГ - 48 ч. | 13 | 13.08.2017 | 25.08.2017 | 13 | 13.08.2017 | 25.08.2017 | 13 | 13.08.2017 | 25.08.2017 |
| В-239 | 5 | 21.08.2017 | 25.08.2017 | Профвосстановление., АГ - 3 ч. | 5 | 21.08.2017 | 25.08.2017 | 5 | 21.08.2017 | 25.08.2017 | 5 | 21.08.2017 | 25.08.2017 |
| В-240 | 1 | 02.08.2017 | 02.08.2017 | ТР: ЛР-240, ОР-240, АГ - 2 ч. | 1 | 02.08.2017 | 02.08.2017 | 1 | 05.07.2017 | 05.07.2017 | 1 | 02.08.2017 | 02.08.2017 |
| В-241 | 2 | 07.08.2017 | 08.08.2017 | ТР: ЛР-241, ОР-241, АГ - 2 ч. | 2 | 07.08.2017 | 08.08.2017 | 2 | 10.07.2017 | 11.07.2017 | 2 | 07.08.2017 | 08.08.2017 |
| В-242 | 2 | 09.08.2017 | 10.08.2017 | ТР: ЛР-242, ОР-242, АГ - 2 ч. | 2 | 09.08.2017 | 10.08.2017 | 2 | 12.07.2017 | 13.07.2017 | 2 | 09.08.2017 | 10.08.2017 |
| В-257 | 2 | 03.08.2017 | 04.08.2017 | ТР: ОР-257, ЛР-257, АГ - 2 ч. | 2 | 03.08.2017 | 04.08.2017 | 2 | 06.07.2017 | 07.07.2017 | 2 | 03.08.2017 | 04.08.2017 |
| ОВ-220 | 13 | 30.07.2017 | 11.08.2017 | Капитальный ремонт ОВ-220., АГ - 48 ч. | 13 | 30.07.2017 | 11.08.2017 | 13 | 30.07.2017 | 11.08.2017 | 13 | 30.07.2017 | 11.08.2017 |
| ОВ-220 | 19 | 31.07.2017 | 18.08.2017 | Для текущего ремонта по ОШ-220, ОР-ОВ-220, АГ - 2 ч. | 19 | 31.07.2017 | 18.08.2017 | 19 | 03.07.2017 | 21.07.2017 | 19 | 31.07.2017 | 18.08.2017 |
| ОШ-220кВ | 19 | 31.07.2017 | 18.08.2017 | ТР: ОР-220, АГ - 2 ч. | 19 | 31.07.2017 | 18.08.2017 | 19 | 03.07.2017 | 21.07.2017 | 19 | 31.07.2017 | 18.08.2017 |
| В-С-24 | 3 | 30.08.2017 | 01.09.2017 | Профконтроль., АГ - 2 ч. | 3 | 30.08.2017 | 01.09.2017 | 3 | 30.08.2017 | 01.09.2017 | 3 | 30.08.2017 | 01.09.2017 |
| В-С-24 | 2 | 31.08.2017 | 01.09.2017 | Испытание вводов 110 кВ., АГ - 1 ч. | 2 | 31.08.2017 | 01.09.2017 | 2 | 31.08.2017 | 01.09.2017 | 2 | 31.08.2017 | 01.09.2017 |
| ОВ-110 | 2 | 28.08.2017 | 29.08.2017 | Испытание вводов 110 кВ., АГ - 1 ч. | 2 | 28.08.2017 | 29.08.2017 | 2 | 28.08.2017 | 29.08.2017 | 2 | 28.08.2017 | 29.08.2017 |
| ОВ-110 | 3 | 28.08.2017 | 30.08.2017 | Профконтроль., АГ - 2 ч. | 3 | 28.08.2017 | 30.08.2017 | 3 | 28.08.2017 | 30.08.2017 | 3 | 28.08.2017 | 30.08.2017 |
| ПС 220 кВ Оградная | | | | | | | | | | | | | |
| 1АТ-63 | 3 | 16.08.2017 | 18.08.2017 | БВР для ТР: В-110-1АТ, ТР-110-1АТ, ОР-110-1-АТ, АГ - 1 ч. | 2 | 02.08.2017 | 03.08.2017 | 2 | 02.08.2017 | 03.08.2017 | 2 | 02.08.2017 | 03.08.2017 |
| В-237 | 13 | 27.08.2017 | 08.09.2017 | Капитальный ремонт В-237., АГ - 48 ч. | 13 | 27.08.2017 | 08.09.2017 | 13 | 27.08.2017 | 08.09.2017 | 13 | 27.08.2017 | 08.09.2017 |
| В-С-7 | 1 | 01.08.2017 | 01.08.2017 | БВР для ТР: ЛР-С-7, ОР-С-7, АГ - 1 ч. | 1 | 01.08.2017 | 01.08.2017 | 1 | 01.08.2017 | 01.08.2017 | 1 | 01.08.2017 | 01.08.2017 |
| В-С-8 | | | | Испытание вводов 110 | 6 | 06.08.2017 | 11.08.2017 | 6 | 06.08.2017 | 11.08.2017 | 6 | 06.08.2017 | 11.08.2017 |

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта | | | Заявленный в годовой график срок ремонта | | | Выделенный в годовом графике срок ремонта | | |
|--|--------------------------|---------------|------------------|---|---|---------------|------------------|--|---------------|------------------|---|---------------|------------------|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |
| | | | | кВ., АГ - 1 ч.. | | | | | | | | | |
| В-С-8 | | | | Капитальный ремонт В-С-8, АГ - 48 ч. | 6 | 06.08.2017 | 11.08.2017 | 6 | 06.08.2017 | 11.08.2017 | 6 | 06.08.2017 | 11.08.2017 |
| ОВ-110 | 6 | 30.07.2017 | 04.08.2017 | БВР для ТР: ЛР-С-8, ОР-С-8, ЛР-С-7, ОР-С-7, В-110-1АТ, ТР-110-1АТ, ОР-110-1-АТ, ОР-ОВ-110, АГ - 2 ч. | 6 | 30.07.2017 | 04.08.2017 | 5 | 31.07.2017 | 04.08.2017 | 5 | 31.07.2017 | 04.08.2017 |
| ОВ-110 | 2 | 07.08.2017 | 08.08.2017 | БВР для ТР: ЛР-С-9, ОР-С-9, ЛР-С-10, ОР-С-10, АГ - 2 ч. | 2 | 07.08.2017 | 08.08.2017 | 2 | 07.08.2017 | 08.08.2017 | 2 | 07.08.2017 | 08.08.2017 |
| ОВ-110 | 6 | 13.08.2017 | 18.08.2017 | Включение ВЛ 110 кВ Отрадная - Пашино, с отпайкой на ПС Мочище I цепь (С-9) через ОВ-110 для испытания вводов 110 кВ В-С-9, АГ - 1 ч.. | 6 | 13.08.2017 | 18.08.2017 | 6 | 13.08.2017 | 18.08.2017 | 6 | 13.08.2017 | 18.08.2017 |
| ОВ-110 | 6 | 13.08.2017 | 18.08.2017 | Включение ВЛ 110 кВ Отрадная - Пашино, с отпайкой на ПС Мочище I цепь (С-9) через ОВ-110 для КР В-С-9, АГ - 48 ч. | 6 | 13.08.2017 | 18.08.2017 | 6 | 13.08.2017 | 18.08.2017 | 6 | 13.08.2017 | 18.08.2017 |
| ОВ-110 | 6 | 20.08.2017 | 25.08.2017 | Включение ВЛ 110 кВ Отрадная - Пашино, с отпайкой на ПС Мочище II цепь (С-10) через ОВ-110 для КР В-С-10, АГ - 48 ч. | 6 | 20.08.2017 | 25.08.2017 | 6 | 20.08.2017 | 25.08.2017 | 6 | 20.08.2017 | 25.08.2017 |
| ОВ-110 | 6 | 20.08.2017 | 25.08.2017 | Включение ВЛ 110 кВ Отрадная - Пашино, с отпайкой на ПС Мочище II цепь (С-10) через ОВ-110 для испытания вводов 110 кВ В-С-10, АГ - 1 ч.. | 6 | 20.08.2017 | 25.08.2017 | 6 | 20.08.2017 | 25.08.2017 | 6 | 20.08.2017 | 25.08.2017 |
| ОШ-110 | 6 | 30.07.2017 | 04.08.2017 | БВР для ТР: ЛР-С-8, ОР-С-8, ЛР-С-7, ОР-С-7, В-110-1АТ, ТР-110-1АТ, ОР-110-1-АТ, ОР-ОВ-110, АГ - 2 ч. | 6 | 30.07.2017 | 04.08.2017 | 5 | 31.07.2017 | 04.08.2017 | 5 | 31.07.2017 | 04.08.2017 |
| ОШ-110 | 2 | 07.08.2017 | 08.08.2017 | БВР для ТР: ЛР-С-9, ОР-С-9, ЛР-С-10, ОР-С-10, АГ - 2 ч. | 2 | 07.08.2017 | 08.08.2017 | 2 | 07.08.2017 | 08.08.2017 | 2 | 07.08.2017 | 08.08.2017 |
| ПС 220 кВ Строительная | | | | | | | | | | | | | |
| 1СШ-220 | 2 | 03.08.2017 | 04.08.2017 | ТР: 1Т-40,1СШ-220,ПР-1,ШР-220-1Т,ОД/КЗ-1Т,ЛР-257, АГ - 2 ч. | 2 | 03.08.2017 | 04.08.2017 | 2 | 06.07.2017 | 07.07.2017 | 2 | 03.08.2017 | 04.08.2017 |

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта | | | Заявленный в годовой график срок ремонта | | | Выделенный в годовом графике срок ремонта | | |
|--|--------------------------|---------------|------------------|--|---|---------------|------------------|--|---------------|------------------|---|---------------|------------------|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |
| 2СШ-220 | 2 | 01.08.2017 | 02.08.2017 | ТР: 2Т-40,2СШ-220,ПР-2,ШР-220-2Т,ОД/КЗ-2Т,ЛР-240, АГ - 2 ч. | 2 | 01.08.2017 | 02.08.2017 | 2 | 04.07.2017 | 05.07.2017 | 2 | 01.08.2017 | 02.08.2017 |
| ПС 220 кВ Татарская | | | | | | | | | | | | | |
| 1АТ-125 | | | | КР ШР-220-1АТ, АГ - 3 ч. | 5 | 28.08.2017 | 01.09.2017 | | | | | | |
| 2В-245 | 5 | 21.08.2017 | 25.08.2017 | ТР 2В-245, КР 1ШР-2В-245, АГ - 4 ч. | 5 | 21.08.2017 | 25.08.2017 | 5 | 21.08.2017 | 25.08.2017 | 5 | 21.08.2017 | 25.08.2017 |
| 2В-246 | 18 | 01.08.2017 | 18.08.2017 | КР 2В-246, АГ - 72 ч. | 18 | 01.08.2017 | 18.08.2017 | | | | | | |
| ПС 220 кВ Южная (Н) | | | | | | | | | | | | | |
| 1АТ-125 | 5 | 31.07.2017 | 04.08.2017 | Профконтроль КСЗ ВЛ 249, АГ - 3 ч. | 5 | 31.07.2017 | 04.08.2017 | | | | | | |
| 1АТ-125 | 4 | 01.08.2017 | 04.08.2017 | Дегазация трансформаторного масла в баке 1АТ-125, АГ - 3 ч. | 4 | 01.08.2017 | 04.08.2017 | | | | | | |
| 1АТ-125 | 5 | 14.08.2017 | 18.08.2017 | Профвосстановление РЗА, АГ - 3 ч. | 5 | 14.08.2017 | 18.08.2017 | | | | | | |
| 2АТ-125 | 5 | 07.08.2017 | 11.08.2017 | Профконтроль КСЗ 250, АГ - 3 ч. | 5 | 07.08.2017 | 11.08.2017 | | | | | | |
| 2АТ-125 | 5 | 07.08.2017 | 11.08.2017 | Дегазация трансформаторного масла в баке 2АТ-125, АГ - ВЗ. | 5 | 07.08.2017 | 11.08.2017 | | | | | | |
| 2АТ-125 | 5 | 21.08.2017 | 25.08.2017 | Профвосстановление РЗА, АГ - 3 ч. | 5 | 21.08.2017 | 25.08.2017 | | | | | | |
| 2ТН-110 | 17 | 17.07.2017 | 02.08.2017 | ТР, АГ - 1 ч.. | 17 | 17.07.2017 | 02.08.2017 | 17 | 17.07.2017 | 02.08.2017 | 17 | 17.07.2017 | 02.08.2017 |
| 2Ш-110 | 17 | 17.07.2017 | 02.08.2017 | ТР: 2ШР, В, АГ - 1 ч.. | 17 | 17.07.2017 | 02.08.2017 | 17 | 17.07.2017 | 02.08.2017 | 17 | 17.07.2017 | 02.08.2017 |
| В-110-1АТ | 5 | 31.07.2017 | 04.08.2017 | Профконтроль КСЗ ВЛ 249, АГ - 3 ч. | 5 | 31.07.2017 | 04.08.2017 | | | | | | |
| В-110-2АТ | 5 | 07.08.2017 | 11.08.2017 | Профконтроль КСЗ ВЛ 250, АГ - 3 ч. | 5 | 07.08.2017 | 11.08.2017 | | | | | | |
| ОВ-110 | 1 | 01.08.2017 | 01.08.2017 | Включение ВЛ 110 кВ Южная – Гилево с отпайкой на ПС Птичь II цепь (Ю-22) через ОВ-110 для ТР 2ШР,В, АГ - 1 ч.. | 1 | 01.08.2017 | 01.08.2017 | 1 | 01.08.2017 | 01.08.2017 | 1 | 01.08.2017 | 01.08.2017 |
| ОВ-110 | 1 | 02.08.2017 | 02.08.2017 | ТР: 2ШР, АГ - 1 ч.. | 1 | 02.08.2017 | 02.08.2017 | 1 | 02.08.2017 | 02.08.2017 | 1 | 02.08.2017 | 02.08.2017 |
| Подстанции 110 кВ | | | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ Барышевская | | | | | | | | | | | | | |
| В-К-25 | 1 | 04.08.2017 | 04.08.2017 | ТР ЛР, ОР, В-К-25, АГ - 1 ч.. | 1 | 04.08.2017 | 04.08.2017 | 1 | 04.08.2017 | 04.08.2017 | 1 | 04.08.2017 | 04.08.2017 |
| В-К-26 | 1 | 07.08.2017 | 07.08.2017 | ТР ЛР, ОР, В-К-26, АГ - 1 ч.. | 1 | 07.08.2017 | 07.08.2017 | 1 | 07.08.2017 | 07.08.2017 | 1 | 07.08.2017 | 07.08.2017 |

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта | | | Заявленный в годовой график срок ремонта | | | Выделенный в годовом графике срок ремонта | | |
|--|--------------------------|---------------|------------------|---|---|---------------|------------------|--|---------------|------------------|---|---------------|------------------|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |
| В-К-28 | 1 | 02.08.2017 | 02.08.2017 | ТР: ЛР, ОР, В-К-28, АГ - 1 ч.. | 1 | 02.08.2017 | 02.08.2017 | 1 | 02.08.2017 | 02.08.2017 | 1 | 02.08.2017 | 02.08.2017 |
| В-П-1 | 2 | 31.07.2017 | 01.08.2017 | ТР: ЛР, ОР, В-П-1., АГ - 1 ч.. | 2 | 31.07.2017 | 01.08.2017 | 2 | 31.07.2017 | 01.08.2017 | 2 | 31.07.2017 | 01.08.2017 |
| В-П-2 | 2 | 02.08.2017 | 03.08.2017 | ТР: ЛР, ОР, В-П-2, АГ - 1 ч.. | 2 | 02.08.2017 | 03.08.2017 | 2 | 02.08.2017 | 03.08.2017 | 2 | 02.08.2017 | 03.08.2017 |
| ОШ-110 | 8 | 31.07.2017 | 07.08.2017 | ТР: ЛР, ОР, В, АГ - 2 ч. | 8 | 31.07.2017 | 07.08.2017 | 8 | 31.07.2017 | 07.08.2017 | 8 | 31.07.2017 | 07.08.2017 |
| ПС 110 кВ Вертковская | | | | | | | | | | | | | |
| 1СШ-110 кВ | 2 | 10.08.2017 | 11.08.2017 | ТР: 1Т-25/40,1СШ-110,ПР-1,ОД/КЗ-1Т,ЛР-К-19, АГ - 2 ч. | 2 | 07.08.2017 | 08.08.2017 | 2 | 07.08.2017 | 08.08.2017 | 2 | 07.08.2017 | 08.08.2017 |
| 2СШ-110 кВ | 2 | 16.08.2017 | 17.08.2017 | ТР: 2Т-25/40,2СШ-110,ПР-2,ОД/КЗ-2Т,ЛР-К-20, АГ - 2 ч. | 2 | 14.08.2017 | 15.08.2017 | 2 | 14.08.2017 | 15.08.2017 | 2 | 14.08.2017 | 15.08.2017 |
| ПС 110 кВ Горская | | | | | | | | | | | | | |
| СВ-110 | 6 | 06.08.2017 | 11.08.2017 | Профвосстановление КСЗ К-30, АГ - 3 ч. | 6 | 06.08.2017 | 11.08.2017 | | | | | | |
| СВ-110 | 6 | 20.08.2017 | 25.08.2017 | Профвосстановление КСЗ К-32, АГ - 3 ч. | 6 | 20.08.2017 | 25.08.2017 | | | | | | |
| ПС 110 кВ Железнодорожная | | | | | | | | | | | | | |
| 1СШ-110 | 2 | 31.07.2017 | 01.08.2017 | Текущий ремонт ЛР-110-П-1., АГ - 4 ч. | 2 | 31.07.2017 | 01.08.2017 | 2 | 31.07.2017 | 01.08.2017 | 2 | 31.07.2017 | 01.08.2017 |
| 2СШ-110 | 2 | 02.08.2017 | 03.08.2017 | Текущий ремонт ЛР-110-П-2, АГ - 4 ч. | 2 | 02.08.2017 | 03.08.2017 | 2 | 02.08.2017 | 03.08.2017 | 2 | 02.08.2017 | 03.08.2017 |
| Ремонтная перемычка 110 кВ | 2 | 31.07.2017 | 01.08.2017 | Текущий ремонт ПР-1, АГ - 4 ч. | 2 | 31.07.2017 | 01.08.2017 | 2 | 31.07.2017 | 01.08.2017 | 2 | 31.07.2017 | 01.08.2017 |
| Ремонтная перемычка 110 кВ | 2 | 02.08.2017 | 03.08.2017 | Текущий ремонт ПР-2., АГ - 4 ч. | 2 | 02.08.2017 | 03.08.2017 | 2 | 02.08.2017 | 03.08.2017 | 2 | 02.08.2017 | 03.08.2017 |
| ПС 110 кВ Заречная (Н) | | | | | | | | | | | | | |
| 1ТН-110 | 10 | 07.08.2017 | 16.08.2017 | ТР, АГ - 1 ч.. | 10 | 07.08.2017 | 16.08.2017 | 10 | 07.08.2017 | 16.08.2017 | 10 | 07.08.2017 | 16.08.2017 |
| 1ТН-110 | 1 | 11.08.2017 | 11.08.2017 | ТР: 1ТН-110, Р-1ТН, АГ - 1 ч.. | 1 | 11.08.2017 | 11.08.2017 | 1 | 11.08.2017 | 11.08.2017 | 1 | 11.08.2017 | 11.08.2017 |
| 1ТН-110 | 1 | 11.08.2017 | 11.08.2017 | Испытание изоляции., АГ - 1 ч.. | 1 | 11.08.2017 | 11.08.2017 | 1 | 11.08.2017 | 11.08.2017 | 1 | 11.08.2017 | 11.08.2017 |
| 1Ш-110 | 10 | 07.08.2017 | 16.08.2017 | ТР: 1ШР, ОР, ЛР, АГ - 1 ч.. | 10 | 07.08.2017 | 16.08.2017 | 10 | 07.08.2017 | 16.08.2017 | 10 | 07.08.2017 | 16.08.2017 |
| 2ТН-110 | 10 | 21.08.2017 | 30.08.2017 | ТР, АГ - 1 ч.. | 10 | 21.08.2017 | 30.08.2017 | 10 | 21.08.2017 | 30.08.2017 | 10 | 21.08.2017 | 30.08.2017 |
| 2ТН-110 | 1 | 30.08.2017 | 30.08.2017 | ТР: ТН-110, Р-2ТН, АГ - 1 ч.. | 1 | 30.08.2017 | 30.08.2017 | 1 | 30.08.2017 | 30.08.2017 | 1 | 30.08.2017 | 30.08.2017 |
| 2ТН-110 | 1 | 30.08.2017 | 30.08.2017 | Испытание изоляции., АГ - 1 ч.. | 1 | 30.08.2017 | 30.08.2017 | 1 | 30.08.2017 | 30.08.2017 | 1 | 30.08.2017 | 30.08.2017 |
| 2Ш-110 | 10 | 21.08.2017 | 30.08.2017 | ТР: 2ШР, В, АГ - 1 ч.. | 10 | 21.08.2017 | 30.08.2017 | 10 | 21.08.2017 | 30.08.2017 | 10 | 21.08.2017 | 30.08.2017 |
| В-Ю-3 | 1 | 21.08.2017 | 21.08.2017 | ТР: 2ШР, АГ - 1 ч.. | 1 | 21.08.2017 | 21.08.2017 | 1 | 21.08.2017 | 21.08.2017 | 1 | 21.08.2017 | 21.08.2017 |
| В-Ю-4 | 1 | 22.08.2017 | 22.08.2017 | ТР: 2ШР, В, АГ - 1 ч.. | 1 | 22.08.2017 | 22.08.2017 | 1 | 22.08.2017 | 22.08.2017 | 1 | 22.08.2017 | 22.08.2017 |
| В-Ю-5 | 1 | 24.08.2017 | 24.08.2017 | ТР: 2ШР, АГ - 1 ч.. | 1 | 24.08.2017 | 24.08.2017 | 1 | 24.08.2017 | 24.08.2017 | 1 | 24.08.2017 | 24.08.2017 |

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта | | | Заявленный в годовой график срок ремонта | | | Выделенный в годовом графике срок ремонта | | |
|--|--------------------------|---------------|------------------|--|---|---------------|------------------|--|---------------|------------------|---|---------------|------------------|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |
| В-Ю-6 | 1 | 23.08.2017 | 23.08.2017 | ТР: 2ШР, В, АГ - 1 ч.. | 1 | 23.08.2017 | 23.08.2017 | 1 | 23.08.2017 | 23.08.2017 | 1 | 23.08.2017 | 23.08.2017 |
| ОВ-110 | 1 | 09.08.2017 | 09.08.2017 | ТР: 1ШР, ОР, В, АГ - 1 ч.. | 1 | 09.08.2017 | 09.08.2017 | 1 | 16.08.2017 | 16.08.2017 | 1 | 09.08.2017 | 09.08.2017 |
| ОВ-110 | 1 | 09.08.2017 | 09.08.2017 | Испытание вводов 110 кВ., АГ - 1 ч.. | 1 | 09.08.2017 | 09.08.2017 | 1 | 16.08.2017 | 16.08.2017 | 1 | 09.08.2017 | 09.08.2017 |
| ОВ-110 | 1 | 30.08.2017 | 30.08.2017 | ТР: 2ШР, АГ - 1 ч.. | 1 | 30.08.2017 | 30.08.2017 | 1 | 30.08.2017 | 30.08.2017 | 1 | 30.08.2017 | 30.08.2017 |
| ОШ-110 | 10 | 07.08.2017 | 16.08.2017 | ТР: 1ШР, ОР, ЛР, АГ - 1 ч.. | 10 | 07.08.2017 | 16.08.2017 | 10 | 07.08.2017 | 16.08.2017 | 10 | 07.08.2017 | 16.08.2017 |
| ШСВ-110 | 1 | 11.08.2017 | 11.08.2017 | ТР: 1ШР, АГ - 1 ч.. | 1 | 11.08.2017 | 11.08.2017 | 1 | 11.08.2017 | 11.08.2017 | 1 | 11.08.2017 | 11.08.2017 |
| ШСВ-110 | 1 | 11.08.2017 | 11.08.2017 | Испытание вводов 110 кВ., АГ - 1 ч.. | 1 | 11.08.2017 | 11.08.2017 | 1 | 11.08.2017 | 11.08.2017 | 1 | 11.08.2017 | 11.08.2017 |
| ШСВ-110 | 1 | 25.08.2017 | 25.08.2017 | ТР: 2ШР, В, АГ - 1 ч.. | 1 | 25.08.2017 | 25.08.2017 | 1 | 25.08.2017 | 25.08.2017 | 1 | 25.08.2017 | 25.08.2017 |
| ПС 110 кВ Здвинская | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ-3-50 | 5 | 07.08.2017 | 11.08.2017 | ВПр ТР ЛР-3-50 АГ - 3 ч. | 5 | 07.08.2017 | 11.08.2017 | | | | | | |
| ОШ-110 | 1 | 11.08.2017 | 11.08.2017 | ТР ОРЗ-50, АГ - 3 ч. | 1 | 11.08.2017 | 11.08.2017 | 1 | 11.08.2017 | 11.08.2017 | 1 | 11.08.2017 | 11.08.2017 |
| Перемышка 110 кВ | 1 | 11.08.2017 | 11.08.2017 | ТР ОРЗ-50 , АГ - 3 ч., АГ - 3 ч. | 1 | 11.08.2017 | 11.08.2017 | | | | | | |
| ШОВ-110 | 1 | 11.08.2017 | 11.08.2017 | ВПр. ТР ОРЗ-50, АГ - 3 ч. | 1 | 11.08.2017 | 11.08.2017 | 1 | 11.08.2017 | 11.08.2017 | 1 | 11.08.2017 | 11.08.2017 |
| ПС 110 кВ Инская | | | | | | | | | | | | | |
| В-К-26 | 5 | 28.08.2017 | 01.09.2017 | ПрофвосстановлениеУРЗА., АГ - 3 ч. | 5 | 28.08.2017 | 01.09.2017 | 5 | 21.08.2017 | 25.08.2017 | 5 | 21.08.2017 | 25.08.2017 |
| ПС 110 кВ Купинская | | | | | | | | | | | | | |
| В 3-24 | 1 | 24.08.2017 | 24.08.2017 | ТО вводов В 3-24, АГ - 2 ч. | 1 | 24.08.2017 | 24.08.2017 | 1 | 24.08.2017 | 24.08.2017 | 1 | 24.08.2017 | 24.08.2017 |
| В 3-26 | 1 | 21.08.2017 | 21.08.2017 | ТО вводов В 3-26, АГ - 2 ч. | 1 | 22.08.2017 | 22.08.2017 | 1 | 22.08.2017 | 22.08.2017 | 1 | 22.08.2017 | 22.08.2017 |
| ОВ-110 | 1 | 22.08.2017 | 22.08.2017 | ТО вводов ОВ-110, АГ - 2 ч. | 1 | 22.08.2017 | 22.08.2017 | 1 | 22.08.2017 | 22.08.2017 | 1 | 22.08.2017 | 22.08.2017 |
| ШСВ-110 | 12 | 31.07.2017 | 11.08.2017 | Кап.ремонт В ШСВ-110, АГ - 48 ч. | 12 | 31.07.2017 | 11.08.2017 | 12 | 31.07.2017 | 11.08.2017 | 12 | 31.07.2017 | 11.08.2017 |
| ШСВ-110 | 1 | 23.08.2017 | 23.08.2017 | ТО вводов ШСВ-110, АГ - 2 ч. | 1 | 23.08.2017 | 23.08.2017 | 1 | 23.08.2017 | 23.08.2017 | 1 | 23.08.2017 | 23.08.2017 |
| ПС 110 кВ Лянино | | | | | | | | | | | | | |
| ВС-110 | 5 | 07.08.2017 | 11.08.2017 | ТР ЛР-3-50, ПР-2-110, ШР-110-2Т, ВС-110, 2ТН-110 на ПС Лянино, , АГ - 3 ч. | 5 | 07.08.2017 | 11.08.2017 | | | | | | |
| ПС 110 кВ Нива | | | | | | | | | | | | | |
| СВ-110 | 1 | 17.08.2017 | 17.08.2017 | ТО вводов СВ-110, АГ - 2 ч. | 1 | 17.08.2017 | 17.08.2017 | 1 | 17.08.2017 | 17.08.2017 | 1 | 17.08.2017 | 17.08.2017 |
| ПС 110 кВ ПП Библиотечный | | | | | | | | | | | | | |
| 1ШСВ-110 | 6 | 20.08.2017 | 25.08.2017 | для вывода в ремонт ЗТ-40, АГ - 3 ч. | 6 | 20.08.2017 | 25.08.2017 | | | | | | |

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта | | | Заявленный в годовой график срок ремонта | | | Выделенный в годовом графике срок ремонта | | |
|--|--------------------------|---------------|------------------|--|---|---------------|------------------|--|---------------|------------------|---|---------------|------------------|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |
| 1ШСВ-110 | 6 | 20.08.2017 | 25.08.2017 | Для вывода в ремонт 3Т-40, АГ - 2 ч. | 6 | 20.08.2017 | 25.08.2017 | 5 | 28.08.2017 | 01.09.2017 | 5 | 21.08.2017 | 25.08.2017 |
| 2ШСВ-110 | 6 | 20.08.2017 | 25.08.2017 | Для вывода в ремонт 3Т-40, АГ - 2 ч. | 6 | 20.08.2017 | 25.08.2017 | 5 | 28.08.2017 | 01.09.2017 | 5 | 21.08.2017 | 25.08.2017 |
| 2ШСВ-110 | 6 | 20.08.2017 | 25.08.2017 | для вывода в ремонт 3Т-40, АГ - 3 ч. | 6 | 20.08.2017 | 25.08.2017 | | | | | | |
| ПС 110 кВ Сварная | | | | | | | | | | | | | |
| 1СШ-110 | 2 | 10.08.2017 | 11.08.2017 | ТР: 1Т-25,1СШ-110,ПР-1,ОД/КЗ-1Т,ЛР-К-19, АГ - 2 ч. | 2 | 07.08.2017 | 08.08.2017 | 2 | 07.08.2017 | 08.08.2017 | 2 | 07.08.2017 | 08.08.2017 |
| 2СШ-110 | 2 | 16.08.2017 | 17.08.2017 | ТР: 2Т-25,2СШ-110,ПР-2,ОД/КЗ-2Т,ЛР-К-20, АГ - 2 ч. | 2 | 14.08.2017 | 15.08.2017 | 2 | 14.08.2017 | 15.08.2017 | 2 | 14.08.2017 | 15.08.2017 |
| ПС 110 кВ Сокол | | | | | | | | | | | | | |
| 1СШ-110 | 3 | 14.08.2017 | 16.08.2017 | Техническое обслуживание 1ТН110, АГ - 4 ч. | 3 | 14.08.2017 | 16.08.2017 | 3 | 14.08.2017 | 16.08.2017 | 3 | 14.08.2017 | 16.08.2017 |
| ПС 110 кВ Текстильная | | | | | | | | | | | | | |
| 1ШСВ-110 | 6 | 27.08.2017 | 01.09.2017 | Капитальный ремонт 1ШСВ-110., АГ - 48 ч. | 6 | 27.08.2017 | 01.09.2017 | 6 | 27.08.2017 | 01.09.2017 | 6 | 27.08.2017 | 01.09.2017 |
| ПС 110 кВ Тепловая | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонтная перемишка 110 кВ | 3 | 28.08.2017 | 30.08.2017 | Текущий ремонт ПР-1, АГ - 4 ч. | 3 | 28.08.2017 | 30.08.2017 | 3 | 28.08.2017 | 30.08.2017 | 3 | 28.08.2017 | 30.08.2017 |
| Ремонтная перемишка 110 кВ | 2 | 31.08.2017 | 01.09.2017 | Текущий ремонт ПР-2, АГ - 4 ч. | 2 | 31.08.2017 | 01.09.2017 | 2 | 31.08.2017 | 01.09.2017 | 2 | 31.08.2017 | 01.09.2017 |
| СВ-110 | 3 | 30.08.2017 | 01.09.2017 | Для реконструкции ВОЛС на КЛ К-31 (ВЧ), АГ - 2 ч. | 3 | 30.08.2017 | 01.09.2017 | | | | | | |
| ПС 110 кВ Учительская | | | | | | | | | | | | | |
| 2СШ-110 | 3 | 28.08.2017 | 30.08.2017 | БВР для ТР: 2Т, РВС-110-2Т, 2ТСН, 2СШ-10, АГ - 1 ч.. | 3 | 28.08.2017 | 30.08.2017 | | | | | | |

КР-капитальный ремонт
 ТР - текущий ремонт
 ВПР - вынужденный простой
 ТО - техническое обслуживание
 БВР - безопасное выполнение работ
 "В" -профвосстановление РЗА
 "К" -первый профконтроль РЗА
 "О" - опробование
 И -испытание в/в оборудования