

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «РЭС» в апреле 2017 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ЛЭП 220 кВ													
ВЛ 220 кВ Омская ТЭЦ-4 - Татарская (246)	3	03.04.17	05.04.17	Обрезка крон поросли ДКР, АГ - 3 ч.	3	03.04.17	05.04.17	2	25.04.17	26.04.17	3	03.04.17	05.04.17
ВЛ 220 кВ Омская ТЭЦ-4 - Татарская (246)	1	04.04.17	04.04.17	И РВС-СШ-246 на ПС 220 кВ Татарская, АГ - 3 ч.	1	04.04.17	04.04.17						
ВЛ 220 кВ Омская ТЭЦ-4 - Татарская (246)	1	05.04.17	05.04.17	Замена силикагеля в ВОФ ТН-СШ-246 ПС 220 кВ Татарская, АГ - 2 ч.	1	05.04.17	05.04.17						
ВЛ 220 кВ Татарская - Барабинская (245)	2	06.04.17	07.04.17	Для БВР при ТО: ТТ-В-245 ПС 500 кВ Барабинская, АГ - 4 ч.	2	06.04.17	07.04.17	2	06.04.17	07.04.17	2	06.04.17	07.04.17
ВЛ 220 кВ Татарская - Барабинская (245)	1	07.04.17	07.04.17	Замена силикагеля в ВОФ ТН-СШ-245, И РВС-СШ-245 на ПС 220 кВ Татарская, АГ - 3 ч.	1	07.04.17	07.04.17	1	13.04.17	13.04.17	1	07.04.17	07.04.17
ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС - Восточная I цепь	3	09.04.17	11.04.17	капитальный ремонт ПС 220 кВ Восточная: ЛР-201, ОР-201, АГ - 8 ч.	3	09.04.17	11.04.17	3	16.04.17	18.04.17	3	09.04.17	11.04.17
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Барабинская (248)	2	10.04.17	11.04.17	БВР при ТО: ТТ-В-248 ПС 500 кВ Барабинская, АГ - 4 ч.	2	10.04.17	11.04.17	2	03.04.17	04.04.17	2	10.04.17	11.04.17
ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС - Восточная II цепь	3	11.04.17	13.04.17	капитальный ремонт ПС 220 кВ Восточная: ЛР-202, ОР-202, АГ - 8 ч.	3	11.04.17	13.04.17	3	18.04.17	20.04.17	3	11.04.17	13.04.17
ВЛ 220 кВ Заря - Восточная II цепь (252)	3	16.04.17	18.04.17	Капитальный ремонт ЛР-252, ОР-252 на ПС 220 кВ Восточная, АГ - 8 ч.	3	16.04.17	18.04.17	3	25.04.17	27.04.17	3	16.04.17	18.04.17
ВЛ 220 кВ Заря - Восточная I цепь (251)	3	16.04.17	18.04.17	Обеспечить нагрузку на ВЛ не менее 400 А для тепловизионного обследования ВЛ 220 кВ Заря – Восточная I цепь (251), АГ - 3 ч.	3	16.04.17	18.04.17						
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Тульская (256)	5	17.04.17	21.04.17	БВР на ПС 220 кВ Тульская :1В-256,2В-256,ЛР-1В-	5	17.04.17	21.04.17	5	17.04.17	21.04.17	5	17.04.17	21.04.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				256, ЛР-2В-256, ТН-256, ТТ-1В-256, ТТ-2В-256, АГ - 2 ч.									
ВЛ 220 кВ Заря - Восточная I цепь (251)	3	23.04.17	25.04.17	капитальный ремонт ЛР-251, ОР-251 на ПС 220 кВ Восточная, АГ - 8 ч.	3	23.04.17	25.04.17	3	23.04.17	25.04.17	3	23.04.17	25.04.17
ВЛ 220 кВ Заря - Восточная II цепь (252)	3	23.04.17	25.04.17	Обеспечить нагрузку на ВЛ не менее 400 А для тепловизионного обследования ВЛ 220 кВ Заря - Восточная II цепь (252), АГ - 3 ч.	3	23.04.17	25.04.17						
ВЛ 220 кВ Тульская - Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257)	5	24.04.17	28.04.17	БВР на ПС 220 кВ Тульская: 1В-257, 2В-257, ЛР-1В-257, ЛР-2В-257, ТН-257, ТТ-1В-257, ТТ-2В-257, АГ - 2 ч.	5	24.04.17	28.04.17	5	24.04.17	28.04.17	5	24.04.17	28.04.17
ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС - Восточная I цепь	1	10.04.17	10.04.17	Измерение tgb ВЛ 220 кВ Восточная-Беловская ГРЭС I цепь. С отключением и заземлением ВЛ 220кВ Восточная-Беловская ГРЭС I цепь	1	10.04.17	10.04.17	1	10.04.17	10.04.17	1	10.04.17	10.04.17
ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС - Восточная II цепь	3	12.04.17	14.04.17	ТР КС, кр ЛР	3	12.04.17	14.04.17	3	12.04.17	14.04.17	3	12.04.17	14.04.17
ЛЭП 110 кВ													
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Барабушка с отпайками (3-9 Барабинская ТЭЦ - Барабушка)	1	01.04.17	01.04.17	ТР. Замена грозотроса на ЛЭП 110кВ 3-9, 3-10 участок оп117- оп.118- оп.12 отпайка на ТПС Барабинская. АГ - 3 ч., АГ - 3 ч.	1	01.04.17	01.04.17						
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Кирзинская с отпайками (3-10 Барабинская ТЭЦ - Кирзинская)	1	02.04.17	02.04.17	ТР. Соединение шлейфов оп. 100 АГ - 3 ч., АГ - 3 ч.	1	02.04.17	02.04.17						
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кочки с отпайками II цепь (3-21)	5	03.04.17	07.04.17	Верховой осмотр ВЛ 110 кВ Чулымская – Кочки с отпайками II цепь (3-21), АГ - 6 ч.	5	03.04.17	07.04.17						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская с отпайками II цепь (3-28)	1	05.04.17	05.04.17	Отсоединение спусков от В 328 на ШР2 328. Техническое обслуживание В 328. , АГ - 2 ч.	1	05.04.17	05.04.17	1	05.04.17	05.04.17	1	05.04.17	05.04.17
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская II цепь (К-16)	3	05.04.17	07.04.17	Отсоединение спусков от В К16 на ШР2 К16. ТО КСЗ К-16. Техническое обслуживание В К16. , АГ - 2 ч.	3	05.04.17	07.04.17	3	05.04.17	07.04.17	3	05.04.17	07.04.17
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская с отпайками I цепь (3-27)	1	06.04.17	06.04.17	Отсоединение спусков от В 327 на ШР2 327. Техническое обслуживание В 327. , АГ - 2 ч.	1	06.04.17	06.04.17	1	06.04.17	06.04.17	1	06.04.17	06.04.17
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками I цепь (3-13)	1	06.04.17	06.04.17	ТР ОР 3-13 на ПС 220 кВ Татарская, АГ - 3 ч.	1	06.04.17	06.04.17	1	03.04.17	03.04.17	1	06.04.17	06.04.17
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками II цепь (3-14)	2	06.04.17	07.04.17	ЗРР: для ремонта ВЛ 220 кВ 245 (работы МЭС), АГ - 10 мин.				2	06.04.17	07.04.17	2	06.04.17	07.04.17
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками I цепь (3-13)	2	06.04.17	07.04.17	ЗРР: для ремонта ВЛ 220 кВ 245 (работы МЭС), АГ - 10 мин.				2	06.04.17	07.04.17	2	06.04.17	07.04.17
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками II цепь (3-14)	1	07.04.17	07.04.17	ЗРР: для ремонта ВЛ 220 кВ 245 (работы МЭС), АГ - 10 мин.				1	07.04.17	07.04.17	1	07.04.17	07.04.17
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками I цепь (3-13)	1	07.04.17	07.04.17	ЗРР: для ремонта ВЛ 220 кВ 245 (работы МЭС), АГ - 10 мин.				1	07.04.17	07.04.17	1	07.04.17	07.04.17
ВЛ 110 кВ Чулымская - Груздévка с отпайками (3-6)	1	06.04.17	06.04.17	ТР: КСЗ В-110-3-6 на ПС 220 кВ Груздévка в объеме "О", АГ - 1 ч.	1	06.04.17	06.04.17	3	05.04.17	07.04.17	3	05.04.17	07.04.17
ВЛ 110 кВ Груздévка - Кожурла с отпайкой на ПС Убинская (3-7 Груздévка - Кожурла)	1	12.04.17	12.04.17	ТР: КСЗ В-110-3-7 на ПС 220 кВ Груздévка в объеме "О", АГ - 1 ч.	1	10.04.17	10.04.17	3	24.04.17	26.04.17	3	24.04.17	26.04.17
ВЛ 110 кВ Груздévка - Клубничная с отпайкой на ПС Убинская (3-8 Груздévка - Клубничная)	1	13.04.17	13.04.17	ТР: КСЗ В-110-3-8 на ПС 220 кВ Груздévка в объеме "О", АГ - 1 ч.	1	13.04.17	13.04.17	3	26.04.17	28.04.17	3	26.04.17	28.04.17
ВЛ 110 кВ Груздévка - Кокошино с отпайкой на ПС Каргат (3-5 Груздévка - Кокошино)	1	17.04.17	17.04.17	ТР: КСЗ В-110-3-5 на ПС 220 кВ Груздévка в объеме "О", АГ - 1 ч.	1	17.04.17	17.04.17	3	03.04.17	05.04.17	3	03.04.17	05.04.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская I цепь (К-15)	1	09.04.17	09.04.17	Отсоединение спусков от В К15 на ШР2 К15. Техническое обслуживание В К15., АГ - 2 ч.	1	09.04.17	09.04.17	1	09.04.17	09.04.17	1	09.04.17	09.04.17
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная с отпайками III цепь (С-5)	2	09.04.17	10.04.17	Текущий ремонт ЛР-С-5 на ПС 110 кВ Ельцовская., АГ - 4 ч.	2	09.04.17	10.04.17	2	09.04.17	10.04.17	2	09.04.17	10.04.17
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская с отпайками IV цепь (К-18)	1	10.04.17	10.04.17	Отсоединение спусков от В К18 на ШР2 К18. Техническое обслуживание В К18., АГ - 2 ч.	1	10.04.17	10.04.17	1	10.04.17	10.04.17	1	10.04.17	10.04.17
ВЛ 110 кВ Купинская - Карасукская с отпайками (З-24)	3	10.04.17	12.04.17	ТО 2СШ-110 кВ, ЛР 3-24К ПС 110кВ Баганская. Участок "Купинская-Баганская", АГ - 2 ч.	3	10.04.17	12.04.17	3	10.04.17	12.04.17	3	10.04.17	12.04.17
ВЛ 110 кВ Комсомольская - Мостовая I цепь (К-21)	5	10.04.17	14.04.17	Радиальный режим ВЛ 110 кВ Комсомольская - Мостовая I цепь (К-21) со стороны ПС 110 кВ Комсомольская для ТР ШР-К-21 на ПС 110 кВ Мостовая., АГ - 2 ч.	5	10.04.17	14.04.17	5	10.04.17	14.04.17	5	10.04.17	14.04.17
ВЛ 110 кВ Восточная - Мостовая с отпайкой на ПС Камышенская I цепь (К-23)	5	10.04.17	14.04.17	Радиальный режим ВЛ 110 кВ Восточная - Мостовая с отпайкой на ПС Камышенская I цепь (К-23) со стороны ПС 220 кВ Восточная для ТР ШР-К-23 на ПС 110 кВ Мостовая., АГ - 2 ч.	5	10.04.17	14.04.17	5	10.04.17	14.04.17	5	10.04.17	14.04.17
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская с отпайками III цепь (К-17)	1	11.04.17	11.04.17	Отсоединение спусков от В К17 на ШР2 К17. Техническое обслуживание В К17., АГ - 2 ч.	1	11.04.17	11.04.17	1	11.04.17	11.04.17	1	11.04.17	11.04.17
ВЛ 110 кВ Татарская -	1	11.04.17	11.04.17	ТР ЛР 3-16 ПС 110	1	11.04.17	11.04.17						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Колония с отпайками (3-16 Татарская - Колония)				кВ Лагунак, ТР ЛР 3-16, ВЧ-заградитель и конденсатор связи ВЛ 110 кВ 3-16, ОР 3-16 ПС 220 кВ Татарская, АГ - 3 ч.									
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская I цепь (К-13)	1	12.04.17	12.04.17	ТР. Отсоединение спусков от В К13 на ШР2 К13. Техническое обслуживание В К13, ЛР К13. ТР конденсаторов связи, ВЧ заградителей., АГ - 4 ч.	1	12.04.17	12.04.17	1	12.04.17	12.04.17	1	12.04.17	12.04.17
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная с отпайками IV цепь (С-6)	2	12.04.17	13.04.17	Текущий ремонт ЛР-С-6 на ПС 110 кВ Ельцовская, АГ - 4 ч.	2	12.04.17	13.04.17	2	12.04.17	13.04.17	2	12.04.17	13.04.17
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская II цепь (К-14)	1	13.04.17	13.04.17	ТР. Отсоединение спусков от В К14 на ШР2 К14. Техническое обслуживание В К14, ЛР К14. ТР конденсаторов связи, ВЧ заградителей., АГ - 4 ч.	1	13.04.17	13.04.17	1	13.04.17	13.04.17	1	13.04.17	13.04.17
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская с отпайками I цепь (3-25)	1	14.04.17	14.04.17	ТР ОР 3-25 на ПС 220 кВ Татарская, АГ - 3 ч.	1	14.04.17	14.04.17	1	07.04.17	07.04.17	1	14.04.17	14.04.17
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная с отпайками II цепь (Ю-2)	1	15.04.17	15.04.17	ТР. Отсоединение спусков от В Ю2 на ШР2 Ю2. Техническое обслуживание В Ю2, ЛР Ю2. ТР конденсаторов связи, ВЧ заградителей., АГ - 4 ч.	1	15.04.17	15.04.17	1	15.04.17	15.04.17	1	15.04.17	15.04.17
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная с отпайками I цепь (Ю-1)	1	16.04.17	16.04.17	ТР. Отсоединение спусков от В Ю1 на ШР2 Ю1. Техническое обслуживание В Ю1, ЛР Ю1. ТР конденсаторов связи, ВЧ заградителей., АГ - 4 ч.	1	16.04.17	16.04.17	1	16.04.17	16.04.17	1	16.04.17	16.04.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Комсомольская - Мостовая II цепь (К-22)	5	17.04.17	21.04.17	Радиальный режим ВЛ 110 кВ Комсомольская - Мостовая II цепь (К-22) со стороны ПС 110 кВ Комсомольская для ТР ШР-К-22 на ПС 110 кВ Мостовая., АГ - 2 ч.	5	17.04.17	21.04.17	5	17.04.17	21.04.17	5	17.04.17	21.04.17
ВЛ 110 кВ Дружная - Кольвань с отпайками (С-24)	5	17.04.17	21.04.17	Капитальный ремонт ЛР-110-С-24 "К" ПС 110 кВ Воробьево, АГ - 4 ч.	5	17.04.17	21.04.17						
ВЛ 110 кВ Восточная - Мостовая с отпайкой на ПС Камышенская II цепь (К-24)	5	17.04.17	21.04.17	Радиальный режим ВЛ 110 кВ Восточная - Мостовая с отпайкой на ПС Камышенская II цепь (К-24) со стороны ПС 220 кВ Восточная для ТР ШР-К-24 на ПС 110 кВ Мостовая., АГ - 2 ч.	5	17.04.17	21.04.17	5	17.04.17	21.04.17	5	17.04.17	21.04.17
ВЛ 110 кВ Комсомольская - Мостовая I цепь (К-21)	2	23.04.17	24.04.17	ТР: ЛР, ОР, В-К-21 на ПС 110 кВ Мостовая., АГ - 2 ч.	1	24.04.17	24.04.17	1	24.04.17	24.04.17	1	24.04.17	24.04.17
ВЛ 110 кВ Комсомольская - Мостовая II цепь (К-22)	2	24.04.17	25.04.17	ТР: ЛР, ОР, В-К-22 на ПС 110 кВ Мостовая., АГ - 1 ч.	1	25.04.17	25.04.17	1	25.04.17	25.04.17	1	25.04.17	25.04.17
ВЛ 110 кВ Посевная - Евсино с отпайкой на ПС Гранит I цепь (Ю-11 Посевная - Евсино)	3	24.04.17	26.04.17	Текущий ремонт ЛРЮ-11 на ПС 110 кВ Гранит, АГ - 2 ч.	3	24.04.17	26.04.17	3	15.05.17	17.05.17	3	24.04.17	26.04.17
ВЛ 110 кВ Дружная - Кольвань с отпайками (С-24)	5	24.04.17	28.04.17	Расчистка просеки, замена дефектных изоляторов, капитальный ремонт ЛР-110-С-24 "Д" ПС 110 кВ Воробьево, АГ - 4 ч.	5	24.04.17	28.04.17						
ВЛ 110 кВ Посевная - Евсино с отпайкой на ПС Гранит I цепь (Ю-11 Посевная - Евсино)	13	24.04.17	06.05.17	БВР: Валка деревьев в охранной зоне ВЛ, АГ - 3.5 ч.	13	24.04.17	06.05.17	12	15.05.17	26.05.17	13	24.04.17	06.05.17
ВЛ 110 кВ Восточная - Мостовая с отпайкой на ПС Камышенская I цепь	1	26.04.17	26.04.17	ТР: ЛР, ОР, В-К-23 на ПС 110 кВ Мостовая, АГ - 1 ч.	1	26.04.17	26.04.17	1	26.04.17	26.04.17	1	26.04.17	26.04.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
(К-23)													
ВЛ 110 кВ Посевная - Евсино с отпайкой на ПС Гранит 1 цепь (Ю-11 Посевная - Евсино)	1	28.04.17	28.04.17	БВР: Испытание конденсаторов связи на ПС 110 кВ Посевная, АГ - 2 ч.	1	28.04.17	28.04.17	1	17.05.17	17.05.17	1	28.04.17	28.04.17
Подстанции 220 кВ													
ПС 220 кВ Восточная													
В-201	3	09.04.17	11.04.17	капитальный ремонт: ЛР-201, ОР-201, АГ - 8 ч.	3	09.04.17	11.04.17	3	16.04.17	18.04.17	3	09.04.17	11.04.17
ОШ-220	17	09.04.17	25.04.17	капитальный ремонт: ОР-ОВ-220, ЛР-201, ОР-201, ЛР-202, ОР-202, ЛР-251, ОР-251, ЛР-252, ОР-252, АГ - 8 ч.	17	09.04.17	25.04.17	16	12.04.17	27.04.17	17	09.04.17	25.04.17
ОВ-220	17	09.04.17	25.04.17	капитальный ремонт: ОР-ОВ-220, ЛР-201, ОР-201, ЛР-202, ОР-202, ЛР-251, ОР-251, ЛР-252, ОР-252, АГ - 8 ч.	17	09.04.17	25.04.17	16	12.04.17	27.04.17	17	09.04.17	25.04.17
В-202	3	11.04.17	13.04.17	капитальный ремонт: ЛР-202, ОР-202, АГ - 8 ч.	3	11.04.17	13.04.17	3	18.04.17	20.04.17	3	11.04.17	13.04.17
В-252	3	16.04.17	18.04.17	капитальный ремонт: ЛР-252, ОР-252, АГ - 8 ч.	3	16.04.17	18.04.17	3	25.04.17	27.04.17	3	16.04.17	18.04.17
В-251	3	23.04.17	25.04.17	капитальный ремонт: ЛР-251, ОР-251, АГ - 8 ч.	3	23.04.17	25.04.17	3	23.04.17	25.04.17	3	23.04.17	25.04.17
В-К-9	5	24.04.17	28.04.17	Профвосстановление ., АГ - 3 ч.	5	24.04.17	28.04.17						
ПС 220 кВ Дружная													
ШСВ-110	2	13.04.17	14.04.17	Испытание вводов 110 кВ., АГ - 1 ч.	2	13.04.17	14.04.17	2	20.04.17	21.04.17	2	13.04.17	14.04.17
В-257	4	17.04.17	20.04.17	Профконтроль., АГ - 2 ч.	4	17.04.17	20.04.17	3	17.04.17	19.04.17	3	17.04.17	19.04.17
ОВ-220	1	21.04.17	21.04.17	Проверка взаимодействия с ДФЗ ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная 1 цепь (239), АГ - 2 ч.	1	21.04.17	21.04.17						
ПС 220 кВ Оградная													
В-С-8	5	17.04.17	21.04.17	Профконтроль., АГ - 2 ч.	5	17.04.17	21.04.17	5	17.04.17	21.04.17	5	17.04.17	21.04.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ОВ-110	5	24.04.17	28.04.17	Профконтроль. , АГ - 2 ч.	5	24.04.17	28.04.17	5	24.04.17	28.04.17	5	24.04.17	28.04.17
ПС 220 кВ Татарская													
В 3-16	1	01.04.17	01.04.17	ТР ЛР 3-16, ВЧ-заградитель и конденсатор связи ЛЭП 3-16, АГ - 3 ч.	1	01.04.17	01.04.17						
1ТН-110	1	03.04.17	03.04.17	Замена силикагеля в ВОФ, отбор проб масла, АГ - 2 ч.	1	03.04.17	03.04.17	1	03.04.17	03.04.17	1	03.04.17	03.04.17
ОШ-110	12	03.04.17	14.04.17	КР ОР ВО-110, ТР ОР 3-13, ОР 3-25, ОР-110-1АТ, ОР 3-16, ОР ТУ-2, ОР-110-2АТ, ОР ТУ-1, АГ - 3 ч.	12	03.04.17	14.04.17	12	03.04.17	14.04.17	12	03.04.17	14.04.17
2ТН-110	1	04.04.17	04.04.17	ТР 2ТН-110, замена силикагеля в ВОФ, отбор проб масла, АГ - 3 ч.	1	04.04.17	04.04.17	1	04.04.17	04.04.17	1	04.04.17	04.04.17
2В-246	1	04.04.17	04.04.17	ВПР для замены силикагеля в ВОФ ТН-СШ-246, И РВС-СШ-246 на ПС 220 кВ Татарская, АГ - 3 ч.	1	04.04.17	04.04.17						
1В-246	1	04.04.17	04.04.17	ВПР для замены силикагеля в ВОФ ТН-СШ-246, И РВС-СШ-246 на ПС 220 кВ Татарская, АГ - 3 ч.	1	04.04.17	04.04.17						
В 3-13	1	06.04.17	06.04.17	ТР ОР 3-13, АГ - 3 ч.	1	06.04.17	06.04.17	1	03.04.17	03.04.17	1	06.04.17	06.04.17
2В-245	1	07.04.17	07.04.17	ВПР для замены силикагеля в ВОФ ТН-СШ-245, И РВС-СШ-245 на ПС 220 кВ Татарская, АГ - 3 ч.	1	07.04.17	07.04.17						
1В-245	1	07.04.17	07.04.17	ВПР для замены силикагеля в ВОФ ТН-СШ-245, И РВС-СШ-245 на ПС 220 кВ Татарская, АГ - 3 ч.	1	07.04.17	07.04.17						
В-110-2АТ	1	10.04.17	10.04.17	ТР ОР-110-2АТ, АГ - 3 ч.	1	10.04.17	10.04.17	1	10.04.17	10.04.17	1	10.04.17	10.04.17
2АТ-125	1	10.04.17	10.04.17	ТР ОР-110-2АТ, АГ -	1	10.04.17	10.04.17	2	10.04.17	11.04.17	1	10.04.17	10.04.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				3 ч.									
В-110-1АТ	1	11.04.17	11.04.17	ТР ОР 110-1АТ, АГ - 3 ч.	1	11.04.17	11.04.17	1	06.04.17	06.04.17	1	11.04.17	11.04.17
1АТ-125	1	11.04.17	11.04.17	ТР ОР 110-1АТ, АГ - 3 ч.	1	11.04.17	11.04.17	1	06.04.17	06.04.17	1	11.04.17	11.04.17
2В-245	1	12.04.17	12.04.17	Замена силикагеля в ВОФ 2В-245, АГ - 2 ч.	1	12.04.17	12.04.17	1	12.04.17	12.04.17	1	12.04.17	12.04.17
ВО-110	2	12.04.17	13.04.17	КР ОР ВО-110, АГ - 3 ч.	2	12.04.17	13.04.17	2	04.04.17	05.04.17	2	12.04.17	13.04.17
В 3-25	1	14.04.17	14.04.17	ТР ОР 3-25,ТТ-110, замена силикагеля в ВОФ, АГ - 3 ч.	1	14.04.17	14.04.17	1	07.04.17	07.04.17	1	14.04.17	14.04.17
В 3-16	12	17.04.17	28.04.17	КР В 3-16, АГ - 3 ч.	12	17.04.17	28.04.17	12	17.04.17	28.04.17	12	17.04.17	28.04.17
2В-246	1	19.04.17	19.04.17	Замена силикагеля в ВОФ 2В-246, АГ - 2 ч.	1	19.04.17	19.04.17	1	19.04.17	19.04.17	1	19.04.17	19.04.17
В-110-1АТ	12	24.04.17	05.05.17	Проверка РЗА в объеме "В" 1АТ-125, АГ - 8 ч.	12	24.04.17	05.05.17						
1В-246	12	24.04.17	05.05.17	Проверка РЗА в объеме "В" 1АТ-125, АГ - 8 ч.	12	24.04.17	05.05.17						
1В-245	12	24.04.17	05.05.17	Проверка РЗА в объеме "В" 1АТ-125, АГ - 8 ч.	12	24.04.17	05.05.17						
В-110-1АТ	13	24.04.17	06.05.17	ТР В-110-1АТ, ТР-110-1АТ, АГ - 3 ч.	13	24.04.17	06.05.17	12	29.05.17	09.06.17	13	24.04.17	06.05.17
1АТ-125	13	24.04.17	06.05.17	Проверка РЗА в объеме "В", АГ - 8 ч.	13	24.04.17	06.05.17	12	29.05.17	09.06.17	13	24.04.17	06.05.17
1АТ-125	13	24.04.17	06.05.17	ТР 1АТ-125, ОПН-220-1АТ, РВС-110-1АТ, КР ШР-220-1АТ, АГ - 3 ч.	13	24.04.17	06.05.17	12	29.05.17	09.06.17	13	24.04.17	06.05.17
1В-246	1	25.04.17	25.04.17	Замена силикагеля в ВОФ 1В-246, АГ - 2 ч.	1	25.04.17	25.04.17	1	18.04.17	18.04.17	1	18.04.17	18.04.17
1В-245	1	26.04.17	26.04.17	Замена силикагеля в ВОФ 1В-245, АГ - 2 ч.	1	26.04.17	26.04.17	1	11.04.17	11.04.17	1	11.04.17	11.04.17
ПС 220 кВ Тулинская													
2В-257	5	10.04.17	14.04.17	ТР: 2В-257,ШР-2В-257, АГ - 2 ч.	5	10.04.17	14.04.17	5	10.04.17	14.04.17	5	10.04.17	14.04.17
2В-256	5	10.04.17	14.04.17	ТР: 2В-256,ШР-2В-256, АГ - 2 ч.	5	10.04.17	14.04.17	5	10.04.17	14.04.17	5	10.04.17	14.04.17
ТН-256	5	17.04.17	21.04.17	ТР:1В-256,2В-256,ЛР-1В-256,ЛР-2В-256,ТН-256,ТТ-	5	17.04.17	21.04.17	5	17.04.17	21.04.17	5	17.04.17	21.04.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				1В-256,ТТ-2В-256, АГ - 2 ч.									
2В-256	5	17.04.17	21.04.17	ТР:1В-256,2В-256,ЛР-1В-256,ЛР-2В-256,ТН-256,ТТ-1В-256,ТТ-2В-256, АГ - 2 ч.	5	17.04.17	21.04.17	5	17.04.17	21.04.17	5	17.04.17	21.04.17
1В-256	5	17.04.17	21.04.17	ТР:ТР:1В-256,2В-256,ЛР-1В-256,ЛР-2В-256,ТН-256,ТТ-1В-256,ТТ-2В-256, АГ - 2 ч.	5	17.04.17	21.04.17	5	17.04.17	21.04.17	5	17.04.17	21.04.17
ТН-257	5	24.04.17	28.04.17	ТР: 1В-257,2В-257,ЛР-1В-257,ЛР-2В-257,ТН-257,ТТ-1В-257,ТТ-2В-257, АГ - 2 ч.	5	24.04.17	28.04.17	5	24.04.17	28.04.17	5	24.04.17	28.04.17
2В-257	5	24.04.17	28.04.17	ТР:1В-257,2В-257,ЛР-1В-257,ЛР-2В-257,ТН-257,ТТ-1В-257,ТТ-2В-257, АГ - 2 ч.	5	24.04.17	28.04.17	5	24.04.17	28.04.17	5	24.04.17	28.04.17
1В-257	5	24.04.17	28.04.17	ТР:1В-257,2В-257,ЛР-1В-257,ЛР-2В-257,ТН-257,ТТ-1В-257,ТТ-2В-257, АГ - 2 ч.	5	24.04.17	28.04.17	5	24.04.17	28.04.17	5	24.04.17	28.04.17
ПС 220 кВ Урожай													
1АТ-63	1	13.04.17	13.04.17	Чистка изоляции 1СШ-10 кВ, , АГ - 2 ч.	1	13.04.17	13.04.17	1	13.04.17	13.04.17	1	13.04.17	13.04.17
2АТ-63	1	17.04.17	17.04.17	Чистка изоляции 2СШ-10 кВ, , АГ - 2 ч.	1	17.04.17	17.04.17	1	14.04.17	14.04.17	1	17.04.17	17.04.17
В-110 1АТ	2	24.04.17	25.04.17	Испытания вводов 110 кВ В-110 1АТ И ТТ В-110 1АТ, АГ - 2 ч.	2	24.04.17	25.04.17	2	24.04.17	25.04.17	2	24.04.17	25.04.17
ШСВ-110	1	25.04.17	25.04.17	Обследование выключателя 110 кВ, АГ- 1 ч.	1	25.04.17	25.04.17						
В-110 1АТ	1	25.04.17	25.04.17	Обследование выключателя 110 кВ, АГ- 1 ч.	1	25.04.17	25.04.17						
В 3-53	1	28.04.17	28.04.17	Обследование выключателя 110 кВ, АГ- 1 ч.	1	28.04.17	28.04.17						
БСК-110	3	10.04.17	12.04.17	ТР: ТО оборудования РБСК-110. АГ - 1 ч.	3	10.04.17	12.04.17						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
БСК-110	3	10.04.17	12.04.17	ТР: ТО оборудования РБСК-110. АГ - 1 ч.	3	10.04.17	12.04.17						
ПС 220 кВ Чулымская													
В-244	5	17.04.17	21.04.17	Профвосстановление , АГ - 3 ч.	5	17.04.17	21.04.17	5	17.04.17	21.04.17	5	17.04.17	21.04.17
ПС 220 кВ Южная (Н)													
В-Ю-9	5	10.04.17	14.04.17	Профвосстановление , АГ - 3 ч.	5	10.04.17	14.04.17	5	10.04.17	14.04.17	5	10.04.17	14.04.17
В-Ю-10	5	17.04.17	21.04.17	Профвосстановление , АГ - 3 ч.	5	17.04.17	21.04.17	5	17.04.17	21.04.17	5	17.04.17	21.04.17
В-Ю-11	5	24.04.17	28.04.17	Профвосстановление , АГ - 3 ч.	5	24.04.17	28.04.17	5	24.04.17	28.04.17	5	24.04.17	28.04.17
Подстанции 110 кВ													
ПС 110 кВ Барышевская													
В-К-27	5	17.04.17	21.04.17	Профвосстановление УРЗА, АГ - 3 ч.	5	17.04.17	21.04.17	5	17.04.17	21.04.17	5	17.04.17	21.04.17
В-К-28	5	24.04.17	28.04.17	Профвосстановление УРЗА., АГ - 3 ч.	5	24.04.17	28.04.17	5	24.04.17	28.04.17	5	24.04.17	28.04.17
ПС 110 кВ Гранит													
1СШ-110	3	24.04.17	26.04.17	текущий ремонт, АГ - 2 ч.	3	24.04.17	26.04.17	3	15.05.17	17.05.17	3	24.04.17	26.04.17
ПС 110 кВ Ельцовская (Н)													
1СШ-110	4	09.04.17	12.04.17	Текущий ремонт ПР-1, ЛР-С-5, ОД-1Т, КЗ-1Т, 1СШ-110, АГ - 4 ч.	4	09.04.17	12.04.17	4	09.04.17	12.04.17	4	09.04.17	12.04.17
2СШ-110	3	12.04.17	14.04.17	Текущий ремонт ПР-2, ЛР-С-6, ОД-2Т, КЗ-2Т, 2СШ-110, АГ - 4 ч.	3	12.04.17	14.04.17	3	12.04.17	14.04.17	3	12.04.17	14.04.17
ПС 110 кВ Здвинская													
ШОВ-110	1	17.04.17	17.04.17	ВПр. Замена силикагеля в ВОФ ОТН-110 , АГ - 3 ч.	1	17.04.17	17.04.17	1	17.04.17	17.04.17	1	17.04.17	17.04.17
ОШ-110	1	17.04.17	17.04.17	ТР. Замена силикагеля в ВОФ ОТН-110 , АГ - 3 ч.	1	17.04.17	17.04.17	1	17.04.17	17.04.17	1	17.04.17	17.04.17
1ТН-110	1	18.04.17	18.04.17	Замена силикагеля в ВОФ 1ТН-110 , АГ - 3 ч.	1	18.04.17	18.04.17	1	18.04.17	18.04.17	1	18.04.17	18.04.17
2ТН-110	1	19.04.17	19.04.17	Замена силикагеля в ВОФ 2ТН-110 , АГ - 3 ч.	1	19.04.17	19.04.17	1	19.04.17	19.04.17	1	19.04.17	19.04.17
ПС 110 кВ Колывань													
ВЛ-110-С-24	5	24.04.17	28.04.17	Включение ВЛ-110-	5	24.04.17	28.04.17						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				С-24 на ПС 110 кВ Кольвань для питания участка ПС 110 кВ Кольвань - ПС 110 кВ Воробьево ВЛ 110 кВ Дружная - Кольвань с отпайками (С-24), АГ - 4 ч.									
ПС 110 кВ Лянино													
ВС-110	1	20.04.17	20.04.17	ВПр. Замена силикагеля в ВОФ 1 ТН-110 АГ-3 ч , АГ - 3 ч.	1	20.04.17	20.04.17	1	20.04.17	20.04.17	1	20.04.17	20.04.17
ВС-110	1	21.04.17	21.04.17	ВПр. Замена силикагеля в ВОФ 2 ТН-110 АГ-3 ч , АГ - 3 ч.	1	21.04.17	21.04.17	1	21.04.17	21.04.17	1	21.04.17	21.04.17
ПС 110 кВ Мостовая (Н)													
ОВ-110	4	10.04.17	13.04.17	Включение 1Т-25 через ОВ-110 от 2СШ-110 для ТР присоединений 1СШ-110, АГ - 2 ч.	4	10.04.17	13.04.17	4	10.04.17	13.04.17	4	10.04.17	13.04.17
СВ-110	5	10.04.17	14.04.17	ТР: 1СР-110, СВ-110., АГ - 2 ч.	5	10.04.17	14.04.17	5	10.04.17	14.04.17	5	10.04.17	14.04.17
1ТН-110	5	10.04.17	14.04.17	ТР: Р-1ТН-110, 1ТН-110., АГ - 2 ч.	5	10.04.17	14.04.17	5	10.04.17	14.04.17	5	10.04.17	14.04.17
1СШ-110	5	10.04.17	14.04.17	ТР: ШР, АГ - 4 ч.	5	10.04.17	14.04.17	5	10.04.17	14.04.17	5	10.04.17	14.04.17
ОВ-110	1	13.04.17	13.04.17	ТР: 1ШР-ОВ-110., АГ - 2 ч.	1	13.04.17	13.04.17	1	13.04.17	13.04.17	1	13.04.17	13.04.17
ОВ-110	2	13.04.17	14.04.17	Включение 1Т-25 через ОВ-110 от 2СШ-110 для ТР присоединений 1СШ-110, АГ - 2 ч.	2	13.04.17	14.04.17	2	13.04.17	14.04.17	2	13.04.17	14.04.17
ОВ-110	4	17.04.17	20.04.17	Включение 2Т-25 через ОВ-110 от 1СШ-110 для ТР присоединений 2СШ-110, АГ - 1 ч.	4	17.04.17	20.04.17	4	17.04.17	20.04.17	4	17.04.17	20.04.17
СВ-110	5	17.04.17	21.04.17	ТР: 2СР-110, СВ-110, АГ - 3 ч.	5	17.04.17	21.04.17	5	17.04.17	21.04.17	5	17.04.17	21.04.17
2ТН-110	5	17.04.17	21.04.17	ТР: Р-1ТН-110, 1ТН-110., АГ - 3 ч.	5	17.04.17	21.04.17	5	17.04.17	21.04.17	5	17.04.17	21.04.17
2СШ-110	5	17.04.17	21.04.17	ТР: ШР, АГ - 3 ч.	5	17.04.17	21.04.17	5	17.04.17	21.04.17	5	17.04.17	21.04.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ОВ-110	1	20.04.17	20.04.17	ТР: 2ШР-ОВ-110 , АГ - 1 ч.	1	20.04.17	20.04.17	1	20.04.17	20.04.17	1	20.04.17	20.04.17
ОВ-110	2	20.04.17	21.04.17	Включение 2Т-25 через ОВ-110 от 1СШ-110 для ТР присоединений 2СШ-110, АГ - 1 ч.	2	20.04.17	21.04.17	2	20.04.17	21.04.17	2	20.04.17	21.04.17
ОШ 110 кВ	12	24.04.17	05.05.17	ТР: ЛР,ОР, ТН-ОШ-110, АГ - 1 ч.	12	24.04.17	05.05.17	12	24.04.17	05.05.17	12	24.04.17	05.05.17
ОВ-110	12	24.04.17	05.05.17	ТР: ОВ-110, ОР-ОВ-110, ТН-ОШ-110., АГ - 1 ч.	12	24.04.17	05.05.17	12	24.04.17	05.05.17	12	24.04.17	05.05.17
ПС 110 кВ Обская (Н)													
1СШ-110	4	02.04.17	05.04.17	Для БВР для "В" УРЗА 1Т-40, АГ - 3 ч.	4	02.04.17	05.04.17	3	03.04.17	05.04.17	3	03.04.17	05.04.17
2СШ-110	4	11.04.17	14.04.17	Для БВР для "В" УРЗА 2Т-40, АГ - 3 ч.	4	11.04.17	14.04.17	3	10.04.17	12.04.17	3	12.04.17	14.04.17
ПС 110 кВ Ордынская													
ВЛ-3-27	5	10.04.17	14.04.17	Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Ордынская с отпайками I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "В", АГ - 2 ч.	5	10.04.17	14.04.17	5	10.04.17	14.04.17	5	10.04.17	14.04.17
ВЛ-3-28	5	17.04.17	21.04.17	Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Ордынская с отпайками II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "В", АГ - 2 ч.	5	17.04.17	21.04.17	5	17.04.17	21.04.17	5	17.04.17	21.04.17
ВЛ-3-29	5	24.04.17	28.04.17	Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 110 кВ Ордынская – Кочки с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "В", АГ - 2 ч.	5	24.04.17	28.04.17	5	24.04.17	28.04.17	5	24.04.17	28.04.17
ПС 110 кВ Посевная													
ОШ-110	2	03.04.17	04.04.17	Текущий ремонт ОТН-110, АГ - 2 ч.	2	03.04.17	04.04.17	2	03.04.17	04.04.17	2	03.04.17	04.04.17
ПС 110 кВ Северная (Н)													

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1ТН-110	2	02.04.17	03.04.17	Профвосстановление, АГ - 3 ч.	2	02.04.17	03.04.17	1	03.04.17	03.04.17	1	03.04.17	03.04.17
2ТН-110	2	03.04.17	04.04.17	Профвосстановление, АГ - 3 ч.	2	03.04.17	04.04.17	1	04.04.17	04.04.17	1	04.04.17	04.04.17
В-С-15	2	16.04.17	17.04.17	БВР для ТР: 2ШР-С-15, АГ - 1 ч.	2	16.04.17	17.04.17	1	17.04.17	17.04.17	1	17.04.17	17.04.17
2ТН-110	10	16.04.17	25.04.17	БВР для ТР: В-С-19, В-С-17, В-С-4, ШСВ, 2ШР, АГ - 2 ч.	9	17.04.17	25.04.17	9	17.04.17	25.04.17	9	17.04.17	25.04.17
В-К-9	2	17.04.17	18.04.17	БВР для ТР: 2ШР-К-9, АГ - 1 ч.	2	17.04.17	18.04.17	1	18.04.17	18.04.17	1	18.04.17	18.04.17
2Ш-110	9	17.04.17	25.04.17	БВР для ТР: В-С-19, В-С-17, В-С-4, ШСВ, 2ШР, КР: 2ШР-С-18, АГ - 2 ч.	9	17.04.17	25.04.17	9	17.04.17	25.04.17	9	17.04.17	25.04.17
В-К-10	2	18.04.17	19.04.17	БВР для ТР: 2ШР-К-10, АГ - 1 ч.	2	18.04.17	19.04.17	1	19.04.17	19.04.17	1	19.04.17	19.04.17
В-С-3	2	19.04.17	20.04.17	БВР для ТР: 2ШР-С-3, АГ - 1 ч.	2	19.04.17	20.04.17	1	20.04.17	20.04.17	1	20.04.17	20.04.17
ШСВ-110	2	20.04.17	21.04.17	БВР для ТР: 2ШР-ШСВ-110, АГ - 1 ч.	2	20.04.17	21.04.17	1	21.04.17	21.04.17	1	21.04.17	21.04.17
В-С-4	2	20.04.17	21.04.17	ТР: В-С-4, 2ШР-С-4, АГ - 1 ч.	2	20.04.17	21.04.17	1	21.04.17	21.04.17	1	21.04.17	21.04.17
В-С-16	2	23.04.17	24.04.17	БВР для ТР: 2ШР-С-16, АГ - 1 ч.	2	23.04.17	24.04.17	1	24.04.17	24.04.17	1	24.04.17	24.04.17
ОВ-110	2	24.04.17	25.04.17	ТР: ОВ-110, 2ШР-ОВ-110, АГ - 1 ч.	2	24.04.17	25.04.17	1	25.04.17	25.04.17	1	25.04.17	25.04.17
2ТН-110	2	25.04.17	26.04.17	ТР: 2ТН-110, Р2-ТН-110, АГ - 1 ч.	2	25.04.17	26.04.17	1	26.04.17	26.04.17	1	26.04.17	26.04.17
ПС 110 кВ Карасукская													
В 3-24	1	26.04.17	26.04.17	Обследование выключателя 110 кВ, АГ - 1 ч.	1	26.04.17	26.04.17						
ПС 110 кВ Нива													
СВ-110	1	20.04.17	20.04.17	Обследование выключателя 110 кВ, АГ - 1 ч.	1	20.04.17	20.04.17						

КР-капитальный ремонт
 ТР - текущий ремонт
 ВПР - вынужденный простой
 ТО - техническое обслуживание
 БВР - безопасное выполнение работ
 "В" - профвосстановление РЗА
 "К" - первый профконтроль РЗА
 "О" - опробование
 И - испытание в/в оборудования