

## Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «РЭС» в июне 2017 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
<b>ЛЭП 220 кВ</b>													
ВЛ 220 кВ Урожай - Мынкуль (222)	2	01.06.2017	02.06.2017	Проведение капитального ремонта и технического обслуживания, с заземлением с обоих концов ВЛ. Установка заземления на рабочем месте, АГ - 4 ч.	2	01.06.2017	02.06.2017	2	13.06.2017	14.06.2017	2	01.06.2017	02.06.2017
ВЛ 220 кВ Урожай - Мынкуль (222)	4	01.06.2017	04.06.2017	ЭР, АГ - ВЗ	4	01.06.2017	04.06.2017	4	01.06.2017	04.06.2017	4	01.06.2017	04.06.2017
ВЛ 220 кВ Мынкуль - Иртышская (224)	1	09.06.2017	09.06.2017	ВПР на время вывода 1СП-220. АГ - 20 минут., АГ - 20 мин.	1	09.06.2017	09.06.2017						
ВЛ 220 кВ Мынкуль - Иртышская (224)	7	09.06.2017	15.06.2017	ЭР, АГ - ВЗ	7	09.06.2017	15.06.2017	7	09.06.2017	15.06.2017	7	09.06.2017	15.06.2017
ВЛ 220 кВ Валиханово - Иртышская (225)	4	05.06.2017	08.06.2017	ЭР, АГ - ВЗ	4	05.06.2017	08.06.2017	4	05.06.2017	08.06.2017	4	05.06.2017	08.06.2017
ВЛ 220 кВ Валиханово - Иртышская (225)	1	08.06.2017	08.06.2017	ВПР на время вывода 2СП-220. АГ - 20 минут., АГ - 20 мин.	1	08.06.2017	08.06.2017						
ВЛ 220 кВ Заря - Отрадная (235)	4	30.05.2017	02.06.2017	для ТР:2АТ, ТТ-220, 2ЛРТ, 2РВС-220-2АТ, РВС-110-2АТ, ТН-10-2АТ, РБ-10-2АТ на ПС 220 кВ Отрадная., АГ - 2 ч.	4	30.05.2017	02.06.2017	4	11.07.2017	14.07.2017	4	30.05.2017	02.06.2017
ВЛ 220 кВ Заря - Отрадная (235)	2	27.06.2017	28.06.2017	Изменение схемы подвеса ВЧЗ-235 ф.А. Демонтаж провода ответвительного зажима на спуске с ВЛ-235 к разъединителю ЛР-235 (бывший спуск к КС-235 фаза С). АГ - 2 часа., АГ - 2 ч.	2	27.06.2017	28.06.2017						
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Отрадная (237)	9	29.05.2017	06.06.2017	Тепловизионное обследование ВЛ, АГ - ВЗ мин.	9	29.05.2017	06.06.2017						
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Отрадная (237)	5	29.05.2017	02.06.2017	для ТР: 2ТН-220, 2АТ, ТТ-220, 2ЛРТ, 2РВС-220-2АТ, РВС-110-2АТ, ТН-10-2АТ, РБ-10-2АТ на ПС 220 кВ Отрадная, АГ - 2 ч.	5	29.05.2017	02.06.2017	5	10.07.2017	14.07.2017	5	29.05.2017	02.06.2017
ВЛ 220 кВ Новосибирская	6	18.06.2017	23.06.2017	ЖД переход замена на	6	18.06.2017	23.06.2017	6	18.06.2017	23.06.2017	6	18.06.2017	23.06.2017

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ТЭЦ-3 - Дружная I цепь (239)				двухцепное крепление. Вырубка деревьев., АГ - 4 ч.									
ВЛ 220 кВ Заря - Южная I цепь с отпайкой на ПС Электродная (249)	1	05.06.2017	05.06.2017	ПС 220 кВ Южная ТР: ЛР-249, 1ТН-220, АГ - 60 мин.	1	05.06.2017	05.06.2017	1	05.06.2017	05.06.2017	1	05.06.2017	05.06.2017
ВЛ 220 кВ Заря - Южная I цепь с отпайкой на ПС Электродная (249)	1	05.06.2017	05.06.2017	Профвосстановление вторичных цепей 1ТН-220, АГ - 3 ч.	1	05.06.2017	05.06.2017						
ВЛ 220 кВ Заря - Южная I цепь с отпайкой на ПС Электродная (249)	4	06.06.2017	09.06.2017	Радиальный режим работы ВЛ 220 кВ Заря - Южная с отпайкой на ПС Электродная I цепь (249) со стороны ПС 500 кВ Заря для ТР: 1АТ, ТР-220-1АТ, ПР-1, ОД/КЗ-1АТ, ТТ-220-1АТ на ПС 220 кВ Южная, АГ - 4 ч.	4	06.06.2017	09.06.2017	4	06.06.2017	09.06.2017	4	06.06.2017	09.06.2017
ВЛ 220 кВ Заря - Южная I цепь с отпайкой на ПС Электродная (249)	2	06.06.2017	07.06.2017	ПС 220 кВ Электродная: ТР ЛР-249, АГ - 60 мин.	2	06.06.2017	07.06.2017	2	06.06.2017	07.06.2017	2	06.06.2017	07.06.2017
ВЛ 220 кВ Заря - Южная I цепь с отпайкой на ПС Электродная (249)	3	07.06.2017	09.06.2017	Устранение замечаний по АП-С-062/17-ЦП. Поднять ФП ВЛ-249 фаза «В» на высоту 2,5 м. Изменение схемы подвеса ВЧЗ-249 ф.А, В, С. АГ - 2 часа., АГ - 2 ч.	2	29.06.2017	30.06.2017						
ВЛ 220 кВ Заря - Южная II цепь с отпайкой на ПС Электродная (250)	1	19.06.2017	19.06.2017	ПС 220 кВ Южная: ТР: ЛР-250, 2ТН-220, АГ - 60 мин.	1	19.06.2017	19.06.2017	1	19.06.2017	19.06.2017	1	19.06.2017	19.06.2017
ВЛ 220 кВ Заря - Южная II цепь с отпайкой на ПС Электродная (250)	1	19.06.2017	19.06.2017	Профвосстановление вторичных цепей 2ТН-220, АГ - 3 ч.	1	19.06.2017	19.06.2017						
ВЛ 220 кВ Заря - Южная II цепь с отпайкой на ПС Электродная (250)	4	20.06.2017	23.06.2017	Радиальный режим работы ВЛ 220 кВ Заря - Южная с отпайкой на ПС Электродная II цепь (250) со стороны ПС 500 кВ Заря для ТР: 2АТ, ТР-220-2АТ, ПР-2, ОД/КЗ-2АТ, ТТ-220-2АТ на ПС 220 кВ Южная, АГ - 4 ч.	4	20.06.2017	23.06.2017	4	20.06.2017	23.06.2017	4	20.06.2017	23.06.2017
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Научная (255)	3	26.06.2017	28.06.2017	ЗРР питание с Научной для отключения спусков от ШЗ 220 в сторону ШРЗ В234. Отключение спусков	3	26.06.2017	28.06.2017	3	03.07.2017	05.07.2017	3	26.06.2017	28.06.2017

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				от ШЗ 220 в сторону ШР ТН ШЗ 220 Новосибирской ГЭС. ТО КСЗ ВЛ 255., АГ - 24 ч.									
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Научная (255)	2	29.06.2017	30.06.2017	ВПР. ТО ЭН ВЧ заградителя УПАСК в объеме В., АГ - 3 ч.	2	29.06.2017	30.06.2017	2	06.07.2017	07.07.2017	2	29.06.2017	30.06.2017
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Научная (255)	1	29.06.2017	29.06.2017	Текущий ремонт ПС 220 кВ Научная ЛР-255, АГ - 2 ч.	1	29.06.2017	29.06.2017	1	05.07.2017	05.07.2017	1	29.06.2017	29.06.2017
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская (256)	1	27.06.2017	27.06.2017	ЗРР питание с Тулинской для отключения спусков от Ш4 220 в сторону ШР4 В234 Новосибирской ГЭС., АГ - ВЗ	1	27.06.2017	27.06.2017	1	04.07.2017	04.07.2017	1	27.06.2017	27.06.2017
ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская	26	22.05.2017	16.06.2017	ТР. Верховой осмотр, замена дефектных изоляторов. 1-160, вырубка деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. АГ-3 ч., АГ - 3 ч.	26	22.05.2017	16.06.2017	26	03.07.2017	28.07.2017	26	22.05.2017	16.06.2017
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная II цепь с отпайками	6	11.06.2017	16.06.2017	Верховой осмотр. Вырубка деревьев., АГ - 4 ч.	6	25.06.2017	30.06.2017						
ВЛ 220 кВ Краснозёрская - Урожай (219)	1	02.06.17	02.06.17	Текущий ремонт шин и спусков на ПС 220 кВ Краснозёрское, АГ - 1 ч.	1	07.06.17	07.06.17						
ВЛ 220 кВ Урываево - Зубково	2	17.06.17	18.06.17	Проведение капитального ремонта и технического обслуживания, с заземлением с обоих концов ВЛ. Установка заземления на рабочем месте, АГ - 4 ч.	4	05.06.17	08.06.17						
ВЛ 220 кВ Сузун - Светлая (ВЛ СС-211)	5	26.06.17	30.06.17	Проведение капитального ремонта и технического обслуживания, с заземлением с обоих концов ВЛ. Установка заземления на рабочем месте, АГ - 4 ч.	5	19.06.17	23.06.17						
ВЛ 220 кВ Сузун - Светлая (ВЛ СС-211)	5	26.06.17	30.06.17	Вывод в ремонт 2 сек.ш 220 кВ., АГ - 8 ч.	5	19.06.17	23.06.17	5	19.06.17	23.06.17	5	19.06.17	23.06.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 220 кВ Светлая - Урываево	12	19.06.17	30.06.17	Проведение капитального ремонта и технического обслуживания, с заземлением с обоих концов ВЛ. Установка заземления на рабочем месте, АГ - 4 ч.	12	19.06.17	30.06.17	12	19.06.17	30.06.17	12	19.06.17	30.06.17
ВЛ 220 кВ Светлая - Урываево	12	19.06.17	30.06.17	ТР с заменой ОСИ: ЛР-216, ОР-216. ТО: В-216., АГ - 10 ч.	12	19.06.17	30.06.17	12	19.06.17	30.06.17	12	19.06.17	30.06.17
<b>ЛЭП 110 кВ</b>													
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 - Восточная энергоблока №3 (Б-3)	12	26.06.2017	07.07.2017	Изменение Ктт. Изменение уставок РЗА., АГ - 4 ч.	12	26.06.2017	07.07.2017						
ВЛ 110 кВ Дупленская - Коченёво с отпайкой на ПС Лесная поляна (3-1 Дупленская - Коченёво)	12	12.06.2017	23.06.2017	Допуск подрядной организации для вырубki близко растущих деревьев, АГ - 8 ч.	12	12.06.2017	23.06.2017						
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Кирзинская с отпайками (3-10 Барабинская ТЭЦ - Кирзинская)	1	06.06.2017	06.06.2017	ТР. Замена грозотроса на ЛЭП 110кВ 3-9, 3-10 участок оп219- оп.220- оп.1 отпайка на ТПС Кирзинская, АГ - 3 ч.	1	06.06.2017	06.06.2017	1	06.06.2017	06.06.2017	1	06.06.2017	06.06.2017
ВЛ 110 кВ Тебисская - Кирзинская (3-10 Тебисская - Кирзинская)	1	06.06.2017	06.06.2017	ТР. Замена грозотроса на ЛЭП 110кВ 3-9, 3-10 участок оп219- оп.220- оп.1 отпайка на ТПС Кирзинская, АГ - 3 ч.	1	06.06.2017	06.06.2017	1	06.06.2017	06.06.2017	1	06.06.2017	06.06.2017
ВЛ 110 кВ Тебисская - Чаны с отпайками I цепь (3-11)	1	20.06.17	20.06.17	ВБР для ТР ЛР-110-3-11 ПС 110 кВ Карачи, АГ - 1 ч.	1	20.06.17	20.06.17	1	20.06.17	20.06.17	1	20.06.17	20.06.17
ВЛ 110 кВ Тебисская - Чаны с отпайками II цепь (3-12)	1	22.06.2017	22.06.2017	ВБР для ТР ЛР-110-3-12 ПС 110 кВ Карачи, АГ - 1 ч.	1	22.06.2017	22.06.2017	1	22.06.2017	22.06.2017	1	22.06.2017	22.06.2017
ВЛ 110 кВ Дружная - Дупленская с отпайкой на ПС Лесная поляна (3-2)	10	28.06.2017	07.07.2017	Допуск подрядной организации для вырубki близко растущих деревьев, АГ - 8 ч.	12	26.06.2017	07.07.2017						
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кочки I цепь с отпайками (3-20)	2	29.06.2017	30.06.2017	ТР ЛР-3-20, ОР-3-20 на ПС 200 кВ Чулымская, АГ - 2 ч.	2	29.06.2017	30.06.2017	2	29.06.2017	30.06.2017	2	29.06.2017	30.06.2017
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кочки II цепь с отпайками (3-21)	5	19.06.2017	23.06.2017	Ремонт верхней части металлоконструкции оп. №1 ВЛ 110 кВ Чулымская – Кочки с отпайками II цепь (3-21) участка ПС 220 кВ	5	19.06.2017	23.06.2017						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				Чулымская - ПС 110 кВ Серебрянка. Покраска опоры, АГ - 24 ч.									
ВЛ 110 кВ Купинская - Карасукская с отпайками (3-24)	1	06.06.2017	06.06.2017	Регулировка, установка гасителей вибрации и проверка состояния провода в поддерживающих зажимах. Опоры № 368, 382, 383, 399, 416, 452, 456. Участок ПС 110 кВ Купинская - ПС 110 кВ Баганская., АГ - 2 ч.	1	06.06.2017	06.06.2017						
ВЛ 110 кВ Купинская - Карасукская с отпайками (3-24)	2	07.06.2017	08.06.2017	ТО ЛЭП и замена изоляторов на участке "Савкинская-Баганская", АГ - 2 ч.	2	14.06.2017	15.06.2017	2	14.06.2017	15.06.2017	2	14.06.2017	15.06.2017
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская I цепь с отпайками (3-25)	37	19.06.2017	25.07.2017	Замена грозотроса на ВОЛС, АГ - 8 ч.	37	05.06.2017	11.07.2017						
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская I цепь с отпайками (3-25)	2	19.06.2017	20.06.2017	ТР ЛР 3-25 ПС 110 кВ Ново-Кульнда, ТР ЛР 3-25, ВЧ-заградитель и конденсатор связи ЛЭП 3-25 ПС 220 кВ Татарская, АГ - 3 ч.	2	19.06.2017	20.06.2017	2	19.06.2017	20.06.2017	2	19.06.2017	20.06.2017
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская II цепь с отпайками (3-26)	2	13.06.2017	14.06.2017	ТР ЛР 3-26 ПС 110 кВ Ново-Кульнда, АГ - 3 ч.	2	06.06.2017	07.06.2017	2	06.06.2017	07.06.2017	2	06.06.2017	07.06.2017
ВЛ 110 кВ Ордынская - Кочки с отпайками (3-29)	5	05.06.2017	09.06.2017	Расчистка просеки, замена дефектных изоляторов, КР 1СШ-110, ПР-1 ПС 110 кВ Кирза., АГ - 3 ч.	5	05.06.2017	09.06.2017	5	05.06.2017	09.06.2017	5	05.06.2017	09.06.2017
ВЛ 110 кВ Дупленская - Чулымская с отпайками (3-3)	2	26.06.2017	27.06.2017	ТР ПС 220 кВ Чулымская на ЛР-3-3, ОР-3-3 на ПС 200 кВ Чулымская, АГ - 2 ч.	2	19.06.2017	20.06.2017	2	19.06.2017	20.06.2017	2	19.06.2017	20.06.2017
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Здвинская с отпайками (3-36)	5	29.05.2017	02.06.2017	ТР ВЛ-3-36, ОР-3-36 на Барабинской ТЭЦ., АГ - 4 ч.	5	29.05.2017	02.06.2017	5	29.05.2017	02.06.2017	5	29.05.2017	02.06.2017
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Здвинская с отпайками (3-36)	5	29.05.2017	02.06.2017	ТР ЛР-1-3-36, ПР-1-110 на ПС Пионерская (участок БТЭЦ-Пионерская), АГ - 3 ч.	5	29.05.2017	02.06.2017	5	29.05.2017	02.06.2017	5	29.05.2017	02.06.2017
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Здвинская с отпайками (3-36)	5	29.05.2017	02.06.2017	ТР ЛР-3-36 на ПС Бараба (участок БТЭЦ-Пионерская), АГ - 3 ч.	5	29.05.2017	02.06.2017	5	29.05.2017	02.06.2017	5	29.05.2017	02.06.2017
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Здвинская с	5	29.05.2017	02.06.2017	ТР ЛР-3-36 на ПС Куйбышевская	5	29.05.2017	02.06.2017	5	29.05.2017	02.06.2017	5	29.05.2017	02.06.2017

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
отпайками (3-36)				(участок БТЭЦ-Пионерская), АГ - 3 ч.									
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Здвинская с отпайками (3-36)	5	29.05.2017	02.06.2017	Запитать участок ПС 110 Пионерская-ПС 110 Здвинская ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ – Здвинская с отпайками (3-36) от ПС 110 Здвинская, АГ - 3 ч.	5	29.05.2017	02.06.2017						
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Здвинская с отпайками (3-36)	2	05.06.2017	06.06.2017	ТР ОРЗ-36 на ПС Здвинская (участок Здвинская-Тандовская), АГ - 3 ч.	2	05.06.2017	06.06.2017	2	05.06.2017	06.06.2017	2	05.06.2017	06.06.2017
ВЛ 110 кВ Лянино - Нива (3-51)	12	19.06.2017	30.06.2017	ТР. Верховой осмотр, замена дефектных изоляторов, замена гасителей вибрации ВЛ., АГ - 3 ч.	12	19.06.2017	30.06.2017	12	19.06.2017	30.06.2017	12	19.06.2017	30.06.2017
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Барабушка с отпайками (3-9 Барабинская ТЭЦ - Барабушка)	3	14.06.2017	16.06.2017	ТР ЛР-3-9, ОР-3-9., на Барабинской ТЭЦ АГ - 4 ч.	3	12.06.2017	14.06.2017						
ВЛ 110 кВ Тебисская - Барабушка с отпайкой на ПС Мошкарь (3-9 Тебисская - Барабушка)	1	05.06.2017	05.06.2017	Разрезание шлейфов оп. 221, установка ПЗ оп. 219, АГ - 3 ч.	1	05.06.2017	05.06.2017	1	05.06.2017	05.06.2017	1	05.06.2017	05.06.2017
ВЛ 110 кВ Тебисская - Барабушка с отпайкой на ПС Мошкарь (3-9 Тебисская - Барабушка)	3	05.06.2017	07.06.2017	ЗРР. Участок ПС Тебисская-опора 221 ЛЭП 110кВ (3-9 Тебисская - Барабушка) ввести в работу со стороны ПС Тебисская., АГ - 3 ч.	3	05.06.2017	07.06.2017	3	05.06.2017	07.06.2017	3	05.06.2017	07.06.2017
ВЛ 110 кВ Тебисская - Барабушка с отпайкой на ПС Мошкарь (3-9 Тебисская - Барабушка)	3	05.06.2017	07.06.2017	БВР. Замена грозотроса на ЛЭП 110кВ 3-9, 3-10 участок оп.219- оп.220- оп.1 отпайка на ТПС Кирзинская,, АГ - 60 мин.	3	05.06.2017	07.06.2017	3	05.06.2017	07.06.2017	3	05.06.2017	07.06.2017
ВЛ 110 кВ Тебисская - Барабушка с отпайкой на ПС Мошкарь (3-9 Тебисская - Барабушка)	1	07.06.2017	07.06.2017	ТР Соединение шлейфов оп. 221, АГ - 3 ч.	1	07.06.2017	07.06.2017	1	07.06.2017	07.06.2017	1	07.06.2017	07.06.2017
ВЛ 110 кВ Восточная - Северная II цепь с отпайками (К-10)	2	12.06.2017	13.06.2017	Текущий ремонт ЛР-К-10 на ПС 110 кВ Светлая, АГ - 4 ч.	2	12.06.2017	13.06.2017	2	13.08.2017	14.08.2017	2	12.06.2017	13.06.2017
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская I цепь (К-13)	2	09.06.2017	10.06.2017	ЗРР. АКЗ промежуточного портала ячейка №10	2	09.06.2017	10.06.2017						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				ВК13 (обеспечение условий безопасного производства работ), АГ - 2 ч.									
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская I цепь (К-13)	2	13.06.2017	14.06.2017	ЗРР. АКЗ промежуточного портала ячейка №10 ВК13 (обеспечение условий безопасного производства работ), АГ - 2 ч.	2	13.06.2017	14.06.2017						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская II цепь (К-14)	4	15.06.2017	18.06.2017	ЗРР АКЗ промежуточного портала ячейка №12 ВК14 (обеспечение условий безопасного производства работ), АГ - 2 ч.	4	15.06.2017	18.06.2017						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская I цепь (К-15)	14	22.05.2017	04.06.2017	Капитальный ремонт В К15., АГ - ВЗ	14	22.05.2017	04.06.2017	14	22.05.2017	04.06.2017	15	04.05.2017	18.05.2017
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская I цепь (К-15)	1	01.06.2017	01.06.2017	Техническое обслуживание ЛР К15, КС ВЛ К15, АГ - 2 ч.	1	01.06.2017	01.06.2017						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская III цепь с отпайками (К-17)	4	07.06.2017	10.06.2017	ЗРР. АКЗ промежуточного портала ячейка №9 ВК17 (обеспечение условий безопасного производства работ), АГ - 2 ч.	4	21.06.2017	24.06.2017						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Текстильная I цепь (К-3)	1	02.06.2017	02.06.2017	ТР ЛР-К-3, ОР-К-3 на ПС 110 кВ Текстильная, АГ - 2 ч.	1	02.06.2017	02.06.2017	1	02.06.2017	02.06.2017	1	02.06.2017	02.06.2017
КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-2 - Горская (К-30)	5	01.06.2017	05.06.2017	ТР ВЛК-30, 2ШР, ОР, ЛР на Новосибирской ТЭЦ-2, АГ - 4 ч.	5	01.06.2017	05.06.2017						
ВЛ 110 кВ Восточная - Северная I цепь с отпайкой на ПС Светлая (К-9)	2	14.06.2017	15.06.2017	Текущий ремонт ЛР-К-9 на ПС 110 кВ Светлая, АГ - 4 ч.	2	14.06.2017	15.06.2017	2	16.08.2017	17.08.2017	2	14.06.2017	15.06.2017
ВЛ 110 кВ Торсьма - Тогучин с отпайками (П-3 Торсьма - Тогучин)	5	05.06.2017	09.06.2017	Расчистка просеки, замена дефектных изоляторов, АГ - 4 ч.	5	05.06.2017	09.06.2017	5	05.06.2017	09.06.2017	5	05.06.2017	09.06.2017
ВЛ 110 кВ Текстильная - Кольвань I цепь с отпайками (С-23)	1	05.06.2017	05.06.2017	ТР ЛР-С-23, ОР-С-23 на ПС 110 кВ Текстильная, АГ - 2 ч.	1	05.06.2017	05.06.2017	1	01.06.2017	01.06.2017	1	05.06.2017	05.06.2017
ВЛ 110 кВ Текстильная - Кольвань II цепь с отпайками (С-26)	5	29.05.2017	02.06.2017	Расчистка просеки, замена дефектных изоляторов, КР ЛР-110-С-26 ПС 110 кВ Юрьевская, АГ - 4 ч.	5	29.05.2017	02.06.2017	5	29.05.2017	02.06.2017	5	29.05.2017	02.06.2017

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Текстильная - Кольвань II цепь с отпайками (С-26)	1	01.06.2017	01.06.2017	ТР ЛР-С-26, ОР-С-26 на ПС 110 кВ Текстильная., АГ - 2 ч.	1	01.06.2017	01.06.2017	1	05.06.2017	05.06.2017	1	01.06.2017	01.06.2017
ВЛ 110 кВ Урожай - Карасукская II цепь (УК-2)	3	19.06.2017	21.06.2017	ТО ЛЭП, АГ - 2 ч.	3	19.06.2017	21.06.2017	3	19.06.2017	21.06.2017	3	19.06.2017	21.06.2017
ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная II цепь с отпайками (Ю-10)	6	25.06.2017	30.06.2017	Радиальный режим работы ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная с отпайками II цепь (Ю-10) со стороны ПС 220 кВ Южная для КР В-Ю-10 на ПС 110 кВ Искитимская, АГ - 48 ч.	6	25.06.2017	30.06.2017	6	25.06.2017	30.06.2017	6	25.06.2017	30.06.2017
ВЛ 110 кВ Южная - Евсино I цепь (Ю-11 Южная - Евсино)	1	29.06.2017	29.06.2017	ПС 220 кВ Южная: ТР: 1ШР, ОР, ЛР, АГ - 60 мин.	1	29.06.2017	29.06.2017	1	29.06.2017	29.06.2017	1	29.06.2017	29.06.2017
ВЛ 110 кВ Южная - Дорогино II цепь с отпайкой на ПС Гранит (Ю-12 Южная - Дорогино)	3	13.06.2017	15.06.2017	Текущий ремонт ЛРЮ-12 на ПС 110 кВ Гранит, АГ - 2 ч.	3	13.06.2017	15.06.2017	3	13.06.2017	15.06.2017	3	13.06.2017	15.06.2017
ВЛ 110 кВ Южная - Дорогино II цепь с отпайкой на ПС Гранит (Ю-12 Южная - Дорогино)	11	13.06.2017	23.06.2017	ВБР: Валка деревьев в охранный зоне ВЛ, АГ - 3 ч.	11	13.06.2017	23.06.2017	11	13.06.2017	23.06.2017	11	13.06.2017	23.06.2017
ВЛ 110 кВ Южная - Дорогино II цепь с отпайкой на ПС Гранит (Ю-12 Южная - Дорогино)	1	28.06.2017	28.06.2017	ПС 220 кВ Южная: ТР: 1ШР, ОР, ЛР, АГ - 60 мин.	1	28.06.2017	28.06.2017	1	28.06.2017	28.06.2017	1	28.06.2017	28.06.2017
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная II цепь с отпайками (Ю-2)	4	17.06.2017	20.06.2017	ЗРР. АКЗ промежуточного портала ячейка №13 ВЮ2 (обеспечение условий безопасного производства работ), АГ - 2 ч.	4	17.06.2017	20.06.2017						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная с отпайками I цепь (Ю-1)	4	21.06.2017	24.06.2017	ЗРР. АКЗ промежуточного портала ячейка №15 ВЮ1 (обеспечение условий безопасного производства работ), АГ - 2 ч.	4	21.06.2017	24.06.2017						
ВЛ 110 кВ Торсьма - Изылинка с отпайками (П-4 Торсьма - Изылинка)	1	02.06.17	02.06.17	ПС 110 кВ Торсьма: ТР 2ШРП4-110, АГ - 1 ч.	1	02.06.17	02.06.17	1	21.06.17	21.06.17	1	21.06.17	21.06.17
ВЛ 110 кВ Тебисская - Барабушка с отпайкой на ПС Мошкарь (3-9 Тебисская - Барабушка)	1	05.06.17	05.06.17	ПС 110 кВ Тебисская: Текущий ремонт ЛР-110-3-9, ОР-110 3-9, АГ - 1 ч.	1	05.06.17	05.06.17	1	05.06.17	05.06.17	1	05.06.17	05.06.17



Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Ояш - Порос (В-1 Ояш - Порос)	3	05.06.17	07.06.17	КСЗ, АПВ ВЛВ-1 на ПС-110 кВ Ояш в объеме "О", АГ-1 ч, АГ - 1 ч.	3	05.06.17	07.06.17	3	05.06.17	07.06.17	3	05.06.17	07.06.17
ВЛ 110 кВ Торсьма - Тогучин с отпайками (П-3 Торсьма - Тогучин)	3	05.06.17	07.06.17	ПС 110 кВ Тогучин: ТР ЛР ПЗМ-110, АГ - 2 ч.	3	05.06.17	07.06.17	3	05.06.17	07.06.17	3	05.06.17	07.06.17
ВЛ 110 кВ Ояш - Сокур с отпайками (В-2 Ояш - Сокур)	3	07.06.17	09.06.17	КСЗ, АПВ ВЛВ-1 на ПС-110 ояш в объеме "О", АГ-1 ч, АГ - 1 ч.	3	07.06.17	09.06.17	3	07.06.17	09.06.17	3	07.06.17	09.06.17
ВЛ 110 кВ Ояш - Порос (В-1 Ояш - Порос)	2	05.06.17	06.06.17	ПС 110 кВ Порос: Текущий ремонт разъединителей ЛРВ1-В, РПВ, АГ - 2 ч.	1	08.06.17	08.06.17	1	17.05.17	17.05.17	1	17.05.17	17.05.17
ВЛ 110 кВ Тебисская - Чаны II цепь с отпайками (3-12)	1	08.06.17	08.06.17	ПС 110 кВ Тебисская: Текущий ремонт ЛР-110-3-12, ОР-110 3-12, АГ - 1 ч.	1	08.06.17	08.06.17	1	07.06.17	07.06.17	1	07.06.17	07.06.17
ВЛ 110 кВ Дупленская - Коченёво с отпайкой на ПС Лесная поляна (3-1 Дупленская - Коченёво)	2	21.06.17	22.06.17	ПС 110 кВ Коченево: Текущий ремонт ЛР-3, РП-3, 2ШРВС-110, ШРТН2-110, ШРВТ2-110, АГ - 2 ч.	2	08.06.17	09.06.17	2	06.06.17	07.06.17	2	06.06.17	07.06.17
ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Изылинка с отпайкой на ПС Берёзовская (П-4 Мурлыткино - Изылинка)	22	09.06.17	30.06.17	КР выключателя ВТ1-110кВ ПС Изылинка, АГ - 72 ч.	22	09.06.17	30.06.17						
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)	1	13.06.17	13.06.17	ПС 110 кВ Каратканск: ТР ЛР2315-110, ТТ-110, КР ОР2-110. поочередно, АГ - 0,5 ч.	1	13.06.17	13.06.17	2	26.06.17	27.06.17	2	26.06.17	27.06.17
ВЛ 110 кВ Груздёвка - Кожурла с отпайкой на ПС Убинская (3-7 Груздёвка - Кожурла)	1	08.06.17	08.06.17	На ПС Кожурла текущий ремонт РП-110 Восток, АГ - 2 ч.	1	13.06.17	13.06.17	1	13.06.17	13.06.17	1	13.06.17	13.06.17
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Кожурла с отпайками (3-7 Барабинская ТЭЦ - Кожурла)	1	09.06.17	09.06.17	На ПС Кожурла текущий ремонт РП-110 Запад, АГ - 2 ч.	1	14.06.17	14.06.17	1	14.06.17	14.06.17	1	14.06.17	14.06.17
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Барабушка с отпайками (3-9 Барабинская ТЭЦ - Барабушка)	1	15.06.17	15.06.17	ПС 110 кВ Барабушка: Текущий ремонт ТР: ЛР-110 3-9"В", АГ - 2 ч.	1	15.06.17	15.06.17	1	15.08.17	15.08.17	1	15.08.17	15.08.17
ВЛ 110 кВ Валерино - Колония с отпайкой на ПС Илюшкино (3-16 Валерино - Колония)	2	19.06.17	20.06.17	ПС 110 кВ Колония: Текущий ремонт ОР2-110, ЛР2316-110, ТТ-110, АГ - 0,5 ч.	2	19.06.17	20.06.17	2	19.06.17	20.06.17	2	19.06.17	20.06.17
ВЛ 110 кВ Валерино - Колония с отпайкой на ПС	1	20.06.17	20.06.17	Текущий ремонт ЛР316-110, В316-110	1	20.06.17	20.06.17						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Илюшкино (3-16 Валерино - Колония)				поочередно ПС 110 кВ Валерино, АГ - 0,5 ч.									
ВЛ 110 кВ Валерино - Колония с отпайкой на ПС Илюшкино (3-16 Валерино - Колония)	1	21.06.17	21.06.17	Текущий ремонт ЛР316-110 ПС 110 кВ Илюшкино, АГ - 0,5 ч.	1	21.06.17	21.06.17						
ВЛ 110 кВ Дружная - Коченево (3-1 Дружная - Коченево)	2	21.06.17	22.06.17	ПС 110 кВ Коченево: Текущий ремонт ЛР-В, РП-В, 1ШРВС-110, ШРТН-110, ШРВТ1-110, АГ - 2 ч.	2	21.06.17	22.06.17	2	13.06.17	14.06.17	2	13.06.17	14.06.17
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)	1	13.06.17	13.06.17	Текущий ремонт ЛР315-110, Тр. тока-110 ПС 110 кВ Илюшкино, АГ - 0,5 ч.	1	26.06.17	26.06.17						
ВЛ 110 кВ Татарская - Колония с отпайками (3-16 Татарская - Колония)	1	27.06.17	27.06.17	Текущий ремонт ЛР315-110 ПС 110 кВ Забулга, АГ - 1 ч.	1	27.06.17	27.06.17						
ВЛ 110 кВ Южная - Дорогино II цепь с отпайкой на ПС Гранит (Ю-12 Южная - Дорогино)	1	28.06.17	28.06.17	ПС 110 кВ Дорогино: ТР ЛР Ю12С-110, АГ - 2 ч.	1	28.06.17	28.06.17	1	08.08.17	08.08.17	1	08.08.17	08.08.17
ВЛ 110 кВ Татарская - Каратканск с отпайкой на ПС Забулга (3-15 Татарская - Каратканск)	2	28.06.17	29.06.17	ПС 110 кВ Каратканск: Текущий ремонт ЛР1315-110, ТТ-110, КР ОР1-110 поочередно, АГ - 0,5 ч.	2	28.06.17	29.06.17	2	28.06.17	29.06.17	2	28.06.17	29.06.17
ВЛ 110 кВ Южная - Евсино I цепь (Ю-11 Южная - Евсино)	1	29.06.17	29.06.17	ПС 110 кВ Евсино: ТР ЛР Ю11С-110, АГ - 2 ч.	1	29.06.17	29.06.17	1	07.08.17	07.08.17	1	07.08.17	07.08.17
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)	1	30.06.17	30.06.17	Текущий ремонт ЛР315-110, В315-110, ТТ ПС 110 кВ Валерино, АГ - 0,5 ч.	1	30.06.17	30.06.17						
ВЛ 110 кВ Калачинская-Г – Новокормиловская с отпайками (С-123)	3	05.06.17	07.06.17	Текущий ремонт ЛРС123-110, ШРВ2-110, ШР2ВС-110, ШРОПН2-110, ОПН2-110 поочередно. АГ - 0,5 ч.	3	14.06.17	16.06.17	3	14.06.17	16.06.17	3	14.06.17	16.06.17
ВЛ 110 кВ Калачинская-Г – Новокормиловская с отпайками (С-123)	3	05.06.17	07.06.17	Текущий ремонт ЛРС123-110, ОР1-110, ТТФМ-110, поочередно. АГ - 2 ч.	3	14.06.17	16.06.17	3	14.06.17	16.06.17	3	14.06.17	16.06.17
ВЛ 110 кВ Калачинская-С – Новокормиловская с отпайками (С-124)	2	01.06.17	02.06.17	Текущий ремонт ЛРС124-110, ШРВ2-110, ШР2ВС-110, ШРОПН2-110, ОПН2-110, поочередно. АГ - 0,5 ч.	2	01.06.17	02.06.17	2	01.06.17	02.06.17	2	01.06.17	02.06.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Моховая - Юрга I цепь с отпайкой на ПС Таскаево (В-7)	5	05.06.17	09.06.17	КР: ОР-110 В-7. ВВИ: КС-110 В-7. АГ - 4 ч.	5	05.06.17	09.06.17	5	05.06.17	09.06.17	5	05.06.17	09.06.17
ВЛ 110 кВ Краснополянская – Непрерывка с отпайками	1	20.06.17	20.06.17	ТР ЛР-110 ВЛ Краснополянская – Непрерывка. АГ - 2 ч.	1	20.06.17	20.06.17						
ВЛ 110 кВ Краснополянская – Непрерывка с отпайками	18	13.06.17	30.06.17	Замена дефектных изоляторов, установка бандажей на грозотрос. АГ - 2 ч.	18	13.06.17	30.06.17	18	13.06.17	30.06.17	18	13.06.17	30.06.17
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тульская с отпайками, IV цепь (К-18)	4	05.06.2017	08.06.2017	ЗРР. АКЗ промежуточного портала ячейка №8 ВК18 (обеспечение условий безопасного производства работ). АГ - 2ч.	3	19.06.2017	22.06.2017						
<b>Подстанции 220 кВ</b>													
<b>ПС 220 кВ Восточная</b>													
2ТН-220	20	21.06.2017	10.07.2017	Испытания 2ТН-220., АГ - 60 мин.	20	21.06.2017	10.07.2017	20	10.05.2017	29.05.2017	20	21.06.2017	10.07.2017
2ТН-220	20	21.06.2017	10.07.2017	Текущий ремонт 2ШР присоединений 2Ш-220, Р-2ТН-220, 2ТН-220, АГ - 4 ч.	20	21.06.2017	10.07.2017	20	10.05.2017	29.05.2017	20	21.06.2017	10.07.2017
2Ш-220	20	21.06.2017	10.07.2017	Текущий ремонт 2ШР присоединений, Р-2ТН-220, АГ - 4 ч.	20	21.06.2017	10.07.2017	20	10.05.2017	29.05.2017	20	21.06.2017	10.07.2017
3АТ-200	5	19.06.2017	23.06.2017	Профвосстановление, АГ - 3 ч.	5	05.06.2017	09.06.2017	5	29.05.2017	02.06.2017	5	29.05.2017	02.06.2017
3АТ-200	3	21.06.2017	23.06.2017	Текущий ремонт В-220-3АТ, 2ШР-220-3АТ, ТР-220-3АТ, АГ - 2 ч.	3	21.06.2017	23.06.2017						
В-201	1	28.06.2017	28.06.2017	Текущий ремонт В-201, 2ШР-201, АГ - 4 ч.	1	28.06.2017	28.06.2017	1	17.05.2017	17.05.2017	1	28.06.2017	28.06.2017
В-202	1	29.06.2017	29.06.2017	Текущий ремонт В-202, 2ШР-202, АГ - 4 ч.	1	29.06.2017	29.06.2017	1	18.05.2017	18.05.2017	1	29.06.2017	29.06.2017
В-220-3АТ	3	21.06.2017	23.06.2017	Текущий ремонт В-220-3АТ, 2ШР-220-3АТ, ТР-220-3АТ, АГ - 2 ч.	3	21.06.2017	23.06.2017	3	10.05.2017	12.05.2017	3	21.06.2017	23.06.2017
В-254	1	07.06.2017	07.06.2017	Обследование выключателя, АГ - 2 ч.	1	07.06.2017	07.06.2017						
В-Б-1	1	26.06.2017	26.06.2017	Текущий ремонт В-Б-1, 2ШР-Б-1, АГ - 4 ч.	1	26.06.2017	26.06.2017	1	15.05.2017	15.05.2017	1	26.06.2017	26.06.2017
В-Б-2	1	27.06.2017	27.06.2017	Текущий ремонт 2ШР-Б-2, В-Б-2, АГ - 4 ч.	1	27.06.2017	27.06.2017	1	16.05.2017	16.05.2017	1	27.06.2017	27.06.2017
ОВ-220	5	19.06.2017	23.06.2017	Профконтроль, АГ - 2	5	19.06.2017	23.06.2017	5	19.06.2017	23.06.2017	5	19.06.2017	23.06.2017

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				ч.									
ОВ-220	4	20.06.2017	23.06.2017	Обследование выключателя, АГ - 2 ч.	4	20.06.2017	23.06.2017						
ШСВ-220	1	30.06.2017	30.06.2017	Текущий ремонт ШСВ-220, 2ШР-ШСВ-220, АГ - 2 ч.	1	30.06.2017	30.06.2017	1	19.05.2017	19.05.2017	1	30.06.2017	30.06.2017
В-Б-3	12	26.06.2017	07.07.2017	Изменение Ктт. Изменение уставок РЗА..., АГ - 4 ч.	12	26.06.2017	07.07.2017						
В-К-7	5	12.06.2017	16.06.2017	Профвосстановление, АГ - 3 ч.	5	12.06.2017	16.06.2017	5	05.06.2017	09.06.2017	5	05.06.2017	09.06.2017
В-К-8	5	19.06.2017	23.06.2017	Профвосстановление, АГ - 3 ч.	5	19.06.2017	23.06.2017	5	12.06.2017	16.06.2017	5	12.06.2017	16.06.2017
<b>ПС 220 кВ Дружная</b>													
1ТН-220	14	06.06.2017	19.06.2017	ТР:1ШР-220, 1ТН-220,Р-1ТН-220, АГ - 2 ч.	12	05.06.2017	16.06.2017	12	05.06.2017	16.06.2017	12	05.06.2017	16.06.2017
1Ш-220кВ	14	06.06.2017	19.06.2017	ТР: 1ШР-220, АГ - 2 ч.	12	05.06.2017	16.06.2017	12	05.06.2017	16.06.2017	12	05.06.2017	16.06.2017
В-220-1АТ	1	09.06.2017	09.06.2017	ТР: 1ШР-1АТ-220, АГ - 2 ч.	1	09.06.2017	09.06.2017	1	09.06.2017	09.06.2017	1	09.06.2017	09.06.2017
В-220-2АТ	1	15.06.2017	15.06.2017	ТР:1ШР-2АТ-220, АГ - 2 ч.	1	15.06.2017	15.06.2017	1	15.06.2017	15.06.2017	1	15.06.2017	15.06.2017
В-239	1	19.06.2017	19.06.2017	ТР: 1ШР-239, АГ - 2 ч.	1	05.06.2017	05.06.2017	1	05.06.2017	05.06.2017	1	05.06.2017	05.06.2017
В-240	1	06.06.2017	06.06.2017	ТР: 1ШР-240, АГ - 2 ч.	1	06.06.2017	06.06.2017	1	06.06.2017	06.06.2017	1	06.06.2017	06.06.2017
В-241	1	13.06.2017	13.06.2017	ТР:1ШР-241, АГ - 2 ч.	1	13.06.2017	13.06.2017	1	13.06.2017	13.06.2017	1	13.06.2017	13.06.2017
В-242	1	08.06.2017	08.06.2017	Обследование выключателя, АГ - 2 ч.	1	08.06.2017	08.06.2017						
В-242	1	08.06.2017	08.06.2017	ТР:1ШР-242, АГ - 2 ч.	1	08.06.2017	08.06.2017	1	08.06.2017	08.06.2017	1	08.06.2017	08.06.2017
В-257	1	07.06.2017	07.06.2017	ТР: 1ШР-257, АГ - 2 ч.	1	07.06.2017	07.06.2017	1	07.06.2017	07.06.2017	1	07.06.2017	07.06.2017
ОВ-220	1	14.06.2017	14.06.2017	ТР: 1ШР-ОВ-220, АГ - 2 ч.	1	14.06.2017	14.06.2017	1	14.06.2017	14.06.2017	1	14.06.2017	14.06.2017
ОВ-220	1	14.06.2017	14.06.2017	Обследование выключателя, АГ - 2 ч.	1	14.06.2017	14.06.2017						
ШСВ-220	1	16.06.2017	16.06.2017	ТР:1ШР-ШСВ-220, АГ - 2 ч.	1	16.06.2017	16.06.2017	1	16.06.2017	16.06.2017	1	16.06.2017	16.06.2017
<b>ПС 220 кВ Отрядная</b>													
2АТ-63	4	30.05.2017	02.06.2017	Испытание вводов 220 кВ и 110 кВ., АГ - 60 мин.	4	30.05.2017	02.06.2017	4	11.07.2017	14.07.2017	4	30.05.2017	02.06.2017
2АТ-63	4	30.05.2017	02.06.2017	ТР:2АТ, 2ЛРТ, 2РВС-220-2АТ, РВС-110-2АТ, ТН-10-2АТ, РБ-10-2АТ, АГ - 2 ч.	4	30.05.2017	02.06.2017	4	11.07.2017	14.07.2017	4	30.05.2017	02.06.2017
В-235	4	30.05.2017	02.06.2017	БВР для ТР:2АТ, 2ЛРТ, 2РВС-220-2АТ, РВС-110-2АТ, ТН-10-2АТ,	4	30.05.2017	02.06.2017	4	11.07.2017	14.07.2017	4	30.05.2017	02.06.2017

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				РБ-10-2АТ, АГ - 2 ч.									
В-110-2АТ	6	28.05.2017	02.06.2017	Испытание вводов 110 кВ, АГ - 60 мин.	6	28.05.2017	02.06.2017	6	09.07.2017	14.07.2017	6	28.05.2017	02.06.2017
<b>ПС 220 кВ Правобережная</b>													
2АТ-125	2	05.06.2017	06.06.2017	Текущий ремонт 2АТ-125, 2ЛРТ, ТР-110-2АТ, ТН-10-2АТ, РВС-110-2АТ, АГ - 4 ч.	2	05.06.2017	06.06.2017	2	03.07.2017	04.07.2017	2	05.06.2017	06.06.2017
2ТН-110	18	22.05.2017	08.06.2017	Текущий ремонт 2ШР присоединений 2Ш-110, Р-2ТН-110, 2ТН-110, АГ - 4 ч.	18	22.05.2017	08.06.2017	18	19.06.2017	06.07.2017	18	22.05.2017	08.06.2017
2Ш-110	26	22.05.2017	16.06.2017	Текущий ремонт 2ШР присоединений, Р-2ТН-110, АГ - 4 ч.	26	22.05.2017	16.06.2017	18	19.06.2017	06.07.2017	18	22.05.2017	08.06.2017
В-110-2АТ	2	05.06.2017	06.06.2017	Текущий ремонт В-110-2АТ, 2ШР-110-2АТ, ТР-110-2АТ, АГ - 4 ч.	2	05.06.2017	06.06.2017	2	03.07.2017	04.07.2017	2	05.06.2017	06.06.2017
В-С-1	1	14.06.2017	14.06.2017	Текущий ремонт В-С-1, 2ШР-С-1, АГ - 4 ч.	1	14.06.2017	14.06.2017	1	14.06.2017	14.06.2017	1	14.06.2017	14.06.2017
В-С-2	1	13.06.2017	13.06.2017	Текущий ремонт В-С-2, 2ШР-С-2, АГ - 4 ч.	1	13.06.2017	13.06.2017	1	13.06.2017	13.06.2017	1	13.06.2017	13.06.2017
В-С-5	6	28.05.2017	02.06.2017	Капитальный ремонт В-С-5, АГ - 48 ч.	6	28.05.2017	02.06.2017	6	28.05.2017	02.06.2017	6	28.05.2017	02.06.2017
В-С-5	1	16.06.2017	16.06.2017	Текущий ремонт В-С-5, 2ШР-С-5, АГ - 4 ч.	1	16.06.2017	16.06.2017	1	16.06.2017	16.06.2017	1	16.06.2017	16.06.2017
В-С-6	6	04.06.2017	09.06.2017	Капитальный ремонт В-С-6, АГ - 48 ч.	6	04.06.2017	09.06.2017	6	04.06.2017	09.06.2017	6	04.06.2017	09.06.2017
В-С-6	1	15.06.2017	15.06.2017	Текущий ремонт В-С-6, 2ШР-С-6, АГ - 4 ч.	1	15.06.2017	15.06.2017	1	15.06.2017	15.06.2017	1	15.06.2017	15.06.2017
ОВ-110	1	05.06.2017	05.06.2017	Текущий ремонт ОВ-110, 2ШР-ОВ-110, АГ - 4 ч.	1	05.06.2017	05.06.2017	1	03.07.2017	03.07.2017	1	05.06.2017	05.06.2017
ОВ-110	6	25.06.2017	30.06.2017	Включение ВЛ 110 кВ Правобережная - Мясокомбинатская с отпайкой на ПС Вокзальная II цепь (ПМ-2) через ОВ-110 для КР В-ПМ-2, АГ - 48 ч.	6	25.06.2017	30.06.2017						
<b>ПС 220 кВ Татарская</b>													
1АТ-125	12	19.06.2017	30.06.2017	ТР 1АТ-125, ОПН-220-1АТ, РВС-110-1АТ, КР ШР-220-1АТ, АГ - 3 ч.	12	19.06.2017	30.06.2017						
1АТ-125	12	19.06.2017	30.06.2017	Проверка РЗА в объеме "В", АГ - 8 ч.	12	19.06.2017	30.06.2017						
1АТ-125	3	20.06.2017	22.06.2017	ТР В-10-1АТ, ТР-10-	3	20.06.2017	22.06.2017						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				1АТ, ШР-10-1АТ, ТН-10-1АТ, ОПН-10-1АТ, РБНГ-10-1АТ, АГ - 3 ч.									
1АТ-125	3	26.06.2017	28.06.2017	И - 1АТ-125, ОПН-220-1АТ, РВС-110-1АТ, АГ - 3 ч.	3	26.06.2017	28.06.2017						
1В-245	12	19.06.2017	30.06.2017	Проверка РЗА в объеме "В", АГ - 8 ч.	12	19.06.2017	30.06.2017						
1В-246	12	19.06.2017	30.06.2017	Проверка РЗА в объеме "В", АГ - 8 ч.	12	19.06.2017	30.06.2017						
В 3-25	12	19.06.2017	30.06.2017	КР В 3-25, ЛР 3-25, ВЧ-заградитель и конденсатор связи ЛЭП 3-25, АГ - 3 ч.	16	15.06.2017	30.06.2017	16	15.06.2017	30.06.2017	16	15.06.2017	30.06.2017
В-110-1АТ	12	19.06.2017	30.06.2017	Проверка РЗА в объеме "В", АГ - 8 ч.	12	19.06.2017	30.06.2017						
В-110-1АТ	12	19.06.2017	30.06.2017	ТР В-110-1АТ, ТР-110-1АТ, АГ - 3 ч.	12	19.06.2017	30.06.2017						
<b>ПС 220 кВ Тулинская</b>													
В-Ч-2	5	29.05.2017	02.06.2017	Профконтроль, АГ - 2 ч.	5	29.05.2017	02.06.2017	5	29.05.2017	02.06.2017	5	29.05.2017	02.06.2017
ОВ-110	2	22.06.2017	23.06.2017	Проверка взаимодействия с ДФЗ ВЛ Ч-1 (на 2 часа), АГ - 2 ч.	2	22.06.2017	23.06.2017						
<b>ПС 220 кВ Урожай</b>													
1АТ-63	4	13.06.2017	16.06.2017	ТО 1АТ, АГ - 2 ч.	4	13.06.2017	16.06.2017						
2АТ-63	4	29.05.2017	01.06.2017	ТО ТР-110 2АТ, ТР-220 2АТ, ОР-110 2АТ, ОР-220 2АТ, АГ - 60 мин.	4	29.05.2017	01.06.2017						
В-220 1АТ	1	13.06.2017	13.06.2017	Испытания ТТ В-220 1АТ, АГ - 2 ч.	1	13.06.2017	13.06.2017	1	13.06.2017	13.06.2017	1	13.06.2017	13.06.2017
В-220 1АТ	4	13.06.2017	16.06.2017	ТО В-220 1АТ, АГ - 60 мин.	4	13.06.2017	16.06.2017						
В-220 2АТ	4	29.05.2017	01.06.2017	ТО В-220 2АТ, АГ - 60 мин.	4	29.05.2017	01.06.2017						
В 222	12	26.06.2017	07.07.2017	КР. Капитальный ремонт выключателя В 222, АГ- ВЗ.	12	26.06.2017	07.07.2017						
ОВ-220	2	05.06.2017	06.06.2017	Проверка РЗА, АГ - 2 ч.	2	05.06.2017	06.06.2017	2	05.06.2017	06.06.2017	2	05.06.2017	06.06.2017
ОШ-220	4	29.05.2017	01.06.2017	ТО ОР-220 2АТ, АГ - 60 мин.	4	29.05.2017	01.06.2017						
ОШ-220	4	13.06.2017	16.06.2017	ТО ОР-220 1АТ, АГ - 2 ч.	4	13.06.2017	16.06.2017						
В УК-2	12	05.06.2017	16.06.2017	Капитальный ремонт МКП-110, АГ - 48 ч.	12	05.06.2017	16.06.2017						
В УК-2	2	06.06.2017	07.06.2017	Испытания вводов 110 кВ В-УК-2 и ТТ В-УК-	2	06.06.2017	07.06.2017	2	06.06.2017	07.06.2017	2	06.06.2017	07.06.2017

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				2, АГ - 2 ч.									
В-110 1АТ	4	13.06.2017	16.06.2017	ТО В-110 1АТ, АГ - 2 ч.	4	13.06.2017	16.06.2017						
В-110 2АТ	4	29.05.2017	01.06.2017	ТО В-110 2АТ, АГ - 60 мин.	4	29.05.2017	01.06.2017						
В-110 2АТ	12	19.06.2017	30.06.2017	Капитальный ремонт МКП-110, АГ - 48 ч.	12	19.06.2017	30.06.2017						
ОШ-110	4	29.05.2017	01.06.2017	ТО ОР-110 2АТ, АГ - 60 мин.	4	29.05.2017	01.06.2017						
ШСВ-110	1	16.06.2017	16.06.2017	Испытания вводов ШСВ-110, АГ - 2 ч.	1	16.06.2017	16.06.2017	1	16.06.2017	16.06.2017	1	16.06.2017	16.06.2017
<b>ПС 220 кВ Чулымская</b>													
1АТ-125	3	05.06.2017	07.06.2017	ТР: 1АТ-125,3Т,В-220-1АТ, АГ - 2 ч.	3	05.06.2017	07.06.2017	3	05.06.2017	07.06.2017	3	05.06.2017	07.06.2017
1АТ-125	5	05.06.2017	09.06.2017	Дегазация трансформаторного масла 1АТ, АГ - 2 ч.	5	05.06.2017	09.06.2017						
1АТ-125	5	05.06.2017	09.06.2017	Профвосстановление., АГ - 3 ч.	5	05.06.2017	09.06.2017	5	19.06.2017	23.06.2017	5	05.06.2017	09.06.2017
1АТ-125	2	08.06.2017	09.06.2017	Комплексное обследование автотрансформатора, АГ - 3 ч.	2	08.06.2017	09.06.2017						
1АТ-125	2	26.06.2017	27.06.2017	Вынужденный простой для ремонта ОР-110-1АТ, ТР-110-1АТ, АГ - 2 ч.	2	26.06.2017	27.06.2017	2	26.06.2017	27.06.2017	2	26.06.2017	27.06.2017
2АТ-125	3	13.06.2017	15.06.2017	ТР: 2АТ-125,В-220-2АТ, АГ - 2 ч.	3	13.06.2017	15.06.2017	3	13.06.2017	15.06.2017	3	13.06.2017	15.06.2017
2АТ-125	3	13.06.2017	15.06.2017	Испытание вводов 220 кВ и 110 кВ., АГ - 60 мин.	3	13.06.2017	15.06.2017	3	13.06.2017	15.06.2017	3	13.06.2017	15.06.2017
В-220-1АТ	3	05.06.2017	07.06.2017	ТР: 1АТ-125,3Т,В-220-1АТ, АГ - 2 ч.	3	05.06.2017	07.06.2017	3	05.06.2017	07.06.2017	3	05.06.2017	07.06.2017
В-220-1АТ	2	19.06.2017	20.06.2017	Вынужденный простой для ремонта ОР-110-1АТ, ТР-110-1АТ, АГ - 2 ч.	2	26.06.2017	27.06.2017	2	26.06.2017	27.06.2017	2	26.06.2017	27.06.2017
В-220-2АТ	3	13.06.2017	15.06.2017	ТР: 2АТ-125,В-220-2АТ, АГ - 2 ч.	3	13.06.2017	15.06.2017	3	13.06.2017	15.06.2017	3	13.06.2017	15.06.2017
В-110-1АТ	2	19.06.2017	20.06.2017	ТР: ОР-110-1АТ, ТР-110-1АТ, АГ - 2 ч.	2	26.06.2017	27.06.2017	2	26.06.2017	27.06.2017	2	26.06.2017	27.06.2017
В-3-20	2	29.06.2017	30.06.2017	ТР: ЛР-3-20, ОР-3-20, АГ - 2 ч.	2	29.06.2017	30.06.2017	2	29.06.2017	30.06.2017	2	29.06.2017	30.06.2017
В-3-3	2	26.06.2017	27.06.2017	ТР: ЛР-3-3, ОР-3-3, АГ - 2 ч.	2	19.06.2017	20.06.2017	2	19.06.2017	20.06.2017	2	19.06.2017	20.06.2017
ОВ-110	25	19.06.2017	13.07.2017	БВР для работ по текущему ремонту ОР-110, АГ - 2 ч.	25	19.06.2017	13.07.2017	25	19.06.2017	13.07.2017	25	19.06.2017	13.07.2017

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ОВ-110	1	28.06.2017	28.06.2017	ТР: ОР-ОВ-110, АГ - 2 ч.	1	28.06.2017	28.06.2017	1	28.06.2017	28.06.2017	1	28.06.2017	28.06.2017
ОШ-110	25	19.06.2017	13.07.2017	ТР: ОР-110, АГ - 2 ч.	25	19.06.2017	13.07.2017	25	19.06.2017	13.07.2017	25	19.06.2017	13.07.2017
<b>ПС 220 кВ Южная (Н)</b>													
1АТ-125	5	05.06.2017	09.06.2017	ТР: 1АТ, ТР-220-1АТ, ПР-1АТ, ОД/КЗ-1АТ, ТТ-220-1АТ, АГ - 60 мин.	5	05.06.2017	09.06.2017	5	05.06.2017	09.06.2017	5	05.06.2017	09.06.2017
1АТ-125	1	05.06.2017	05.06.2017	Профвосстановление вторичных цепей 1ТН-220, АГ - 3 ч.	1	05.06.2017	05.06.2017	5	19.06.2017	23.06.2017	5	05.06.2017	09.06.2017
1АТ-125	1	30.06.2017	30.06.2017	ТР: 1ШР, ОР, ТР, АГ - 60 мин.	1	30.06.2017	30.06.2017	1	03.07.2017	03.07.2017	1	30.06.2017	30.06.2017
1СШ-220	5	05.06.2017	09.06.2017	Для организации работ по текущему ремонту ЛР-249, 1ТН-220, ПР-1, ТР-220-1АТ на ПС 220кВ Южная., АГ - 4 ч.	5	05.06.2017	09.06.2017						
1СШ-220	1	05.06.2017	05.06.2017	Для вывода 1ТН-220, АГ - 3 ч.	1	05.06.2017	05.06.2017						
2АТ-125	5	19.06.2017	23.06.2017	ТР: 2АТ, ТР-220-2АТ, ПР-2, ОД/КЗ-2АТ, ТТ-220-2АТ, АГ - 60 мин.	5	19.06.2017	23.06.2017	5	19.06.2017	23.06.2017	5	19.06.2017	23.06.2017
2АТ-125	1	19.06.2017	19.06.2017	Профвосстановление вторичных цепей 2ТН-220, АГ - 3 ч.	1	19.06.2017	19.06.2017	5	24.07.2017	28.07.2017	5	19.06.2017	23.06.2017
2СШ-220	5	19.06.2017	23.06.2017	Для организации работ по текущему ремонту ЛР-250, 2ТН-220, ПР-2, ТР-220-2АТ на ПС 220кВ Южная, АГ - 3 ч.	5	19.06.2017	23.06.2017						
2СШ-220	1	19.06.2017	19.06.2017	Для вывода 2ТН-220, АГ - 3 ч.	1	19.06.2017	19.06.2017						
1ТН-110	17	26.06.2017	12.07.2017	ТР, АГ - 2 ч.	17	26.06.2017	12.07.2017	17	26.06.2017	12.07.2017	17	26.06.2017	12.07.2017
1Ш-110	17	26.06.2017	12.07.2017	ТР: 1ШР, ОР, ЛР, АГ - 2 ч.	17	26.06.2017	12.07.2017	17	26.06.2017	12.07.2017	17	26.06.2017	12.07.2017
В-110-1АТ	5	05.06.2017	09.06.2017	Испытания вводов, АГ - 2 ч.	5	05.06.2017	09.06.2017						
В-Ю-11	1	29.06.2017	29.06.2017	Для организации работ по текущему ремонту 1ШР, ЛР, ОР-Ю-11, АГ - 4 ч.	1	29.06.2017	29.06.2017						
В-Ю-12	1	28.06.2017	28.06.2017	Для организации работ по текущему ремонту 1ШР, ЛР, ОР-Ю-12, АГ - 60 мин.	1	28.06.2017	28.06.2017						
ОВ-110	5	29.05.2017	02.06.2017	Включить ВЛ 110 кВ	5	29.05.2017	02.06.2017	5	29.05.2017	02.06.2017	5	29.05.2017	02.06.2017



Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				Ю-22 через ОВ-110 для профвосстановления КСЗ В-Ю-22., АГ - 3 ч.									
ОВ-110	5	05.06.2017	09.06.2017	Профвосстановление., АГ - 3 ч.	5	05.06.2017	09.06.2017	5	05.06.2017	09.06.2017	5	05.06.2017	09.06.2017
ОВ-110	3	13.06.2017	15.06.2017	ТР: 3Т., АГ - 60 мин.	3	13.06.2017	15.06.2017	3	13.06.2017	15.06.2017	3	13.06.2017	15.06.2017
ОШ-110	17	26.06.2017	12.07.2017	ТР 1ШР, ОР, ЛР, АГ - 60 мин.	17	26.06.2017	12.07.2017						
ШСВ-110	3	13.06.2017	15.06.2017	Профвосстановление., АГ - 3 ч.	3	13.06.2017	15.06.2017	3	13.06.2017	15.06.2017	3	13.06.2017	15.06.2017
<b>Подстанции 110 кВ</b>													
<b>ПС 110 кВ Вертковская</b>													
2СШ-110 кВ	3	31.05.2017	02.06.2017	В связи с выводом в ремонт 2Т-25 для профвосстановления РЗА., АГ - 2 ч.	3	31.05.2017	02.06.2017						
<b>ПС 110 кВ Гранит</b>													
2СШ-110	3	13.06.2017	15.06.2017	текущий ремонт, АГ - 2 ч.	3	13.06.2017	15.06.2017	3	13.06.2017	15.06.2017	3	13.06.2017	15.06.2017
<b>ПС 110 кВ Заречная (Н)</b>													
В-Ю-3	6	04.06.2017	09.06.2017	Капитальный ремонт В-Ю-3., АГ - 48 ч.	6	04.06.2017	09.06.2017	6	04.06.2017	09.06.2017	6	04.06.2017	09.06.2017
В-Ю-5	9	12.06.2017	20.06.2017	Испытание вводов 110 кВ., АГ - 60 мин.	9	12.06.2017	20.06.2017	5	19.06.2017	23.06.2017	5	19.06.2017	23.06.2017
В-Ю-5	9	12.06.2017	20.06.2017	Капитальный ремонт В-Ю-5, АГ - 48 ч.	9	12.06.2017	20.06.2017	9	12.06.2017	20.06.2017	9	12.06.2017	20.06.2017
<b>ПС 110 кВ Здвинская</b>													
2ТН-110	4	06.06.2017	09.06.2017	ТР Р-2ТН-110, 2ТН-110, АГ - 3 ч., АГ - 3 ч.	4	06.06.2017	09.06.2017						
2Ш-110	4	06.06.2017	09.06.2017	ТР ШР-3-36, ШР-110-2Т, СР-2-110, ТР-110-2Т, ШР-3-50, Р-2ТН-110, 2ТН-110, АГ - 3 ч.	4	06.06.2017	09.06.2017	5	05.06.2017	09.06.2017	5	05.06.2017	09.06.2017
ВЛ-3-36	2	05.06.2017	06.06.2017	ВПр в связи с ремонтом ОР-3-36 на ПС здвинская, АГ - 3 ч.	2	05.06.2017	06.06.2017						
ВЛ-3-36	4	06.06.2017	09.06.2017	ВПр в связи с ТР ШР-3-36, ШР-110-2Т, СР-2-110, ТР-110-2Т, ШР-3-50, Р-2ТН-110, 2ТН-110, АГ - 3 ч.	4	06.06.2017	09.06.2017	5	05.06.2017	09.06.2017	5	05.06.2017	09.06.2017
ВЛ-3-50	2	05.06.2017	06.06.2017	ЗРР Запитать 2Ш-110 ПС Здвинская от ВЛ 110 кВ Здвинская – Лянино с отпайкой на ПС Верх-Урюм (3-50) в связи с ТР ОР-3-36 на ПС Здвинская, АГ - 3 ч.	2	05.06.2017	06.06.2017						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ-3-50	4	06.06.2017	09.06.2017	в связи с ТР ШР-3-36, ШР-110-2Т, СР-2-110, ТР-110-2Т, ШР-3-50, Р-2ТН-110,2ТН-110, АГ - 3 ч.	4	06.06.2017	09.06.2017	5	05.06.2017	09.06.2017	5	05.06.2017	09.06.2017
ОШ-110	2	05.06.2017	06.06.2017	ТР ОРЗ-36 на ПС Здвинская, АГ - 3 ч.	2	05.06.2017	06.06.2017	2	05.06.2017	06.06.2017	2	05.06.2017	06.06.2017
ОШ-110	4	06.06.2017	09.06.2017	ЗРР Запитать ОШ-110 от ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ – Здвинская с отпайками (3-36) через ОР-3-36 для ТР ШР-3-36, ШР-110-2Т, СР-2-110, ТР-110-2Т, ШР-3-50, Р-2ТН-110,2ТН-110 на ПС Здвинская, АГ - 3 ч.	4	06.06.2017	09.06.2017						
Перемычка 110 кВ	5	05.06.2017	09.06.2017	ВПР в связи с выводом в ремонт ОШ-110 для ТР ОРЗ-36 и ТР ШР-3-36, ШР-110-2Т, СР-2-110, ТР-110-2Т, ШР-3-50, Р-2ТН-110,2ТН-110. на ПС Здвинская, АГ - 3 ч.	5	05.06.2017	09.06.2017						
ШОВ-110	2	05.06.2017	06.06.2017	ВПР. ТР ОРЗ-36 на ПС Здвинская, АГ - 3 ч.	2	05.06.2017	06.06.2017	2	05.06.2017	06.06.2017	2	05.06.2017	06.06.2017
<b>ПС 110 кВ Искитимская</b>													
В-Ю-10	6	25.06.2017	30.06.2017	Испытание вводов 110 кВ., АГ - 60 мин.	6	25.06.2017	30.06.2017	6	25.06.2017	30.06.2017	6	25.06.2017	30.06.2017
В-Ю-10	6	25.06.2017	30.06.2017	Капитальный ремонт В-Ю-10, АГ - 48 ч.	6	25.06.2017	30.06.2017	6	25.06.2017	30.06.2017	6	25.06.2017	30.06.2017
<b>ПС 110 кВ Колывань</b>													
1ТН-110	2	20.06.2017	21.06.2017	Техническое обслуживание, АГ - 4 ч.	2	20.06.2017	21.06.2017						
2ТН-110	1	23.06.2017	23.06.2017	Техническое обслуживание, АГ - 4 ч.	1	23.06.2017	23.06.2017						
ВЛ-110-С-22	2	05.06.2017	06.06.2017	Техническое обслуживание, АГ - 4 ч.	2	05.06.2017	06.06.2017						
ВЛ-110-С-23	2	07.06.2017	08.06.2017	Техническое обслуживание, АГ - 4 ч.	2	07.06.2017	08.06.2017						
ВЛ-110-С-24	5	29.05.2017	02.06.2017	Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Текстильная - Колывань с отпайками II цепь (С-26), АГ - 4 ч.	5	29.05.2017	02.06.2017	5	29.05.2017	02.06.2017	5	29.05.2017	02.06.2017

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ-110-С-24	5	29.05.2017	02.06.2017	Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Текстильная – Кольвань с отпайками II цепь (С-26). Для производства работ по заявке Филиала "Приобские ЭС", АГ - 4 ч.	5	29.05.2017	02.06.2017						
ВЛ-110-С-24	2	08.06.2017	09.06.2017	Техническое обслуживание, АГ - 4 ч.	2	08.06.2017	09.06.2017						
ВЛ-110-С-26	2	13.06.2017	14.06.2017	Техническое обслуживание, АГ - 4 ч.	2	13.06.2017	14.06.2017						
ВС-110	2	21.06.2017	22.06.2017	Техническое обслуживание, АГ - 4 ч.	2	21.06.2017	22.06.2017						
ОВ-110	2	05.06.2017	06.06.2017	Включение ОВ на ВЛ 110 кВ Кольвань – Боярка (С-22) для технического обслуживания ВЛ-110-С-22, АГ - 4 ч.	2	05.06.2017	06.06.2017						
ОВ-110	2	07.06.2017	08.06.2017	Включение ОВ на ВЛ 110 кВ Текстильная – Кольвань с отпайками I цепь (С-23) для технического обслуживания ВЛ-110-С-23, АГ - 4 ч.	2	07.06.2017	08.06.2017						
ОВ-110	2	08.06.2017	09.06.2017	Включение ОВ на ВЛ 110 кВ Дружная – Кольвань с отпайками (С-24) для технического обслуживания ВЛ-110-С-24, АГ - 4 ч.	2	08.06.2017	09.06.2017						
ОВ-110	2	13.06.2017	14.06.2017	Включение ОВ на ВЛ 110 кВ Текстильная – Кольвань с отпайками II цепь (С-26) для технического обслуживания ВЛ-110-С-26, АГ - 4 ч.	2	13.06.2017	14.06.2017						
ОВ-110	2	15.06.2017	16.06.2017	Включение ОВ на ВЛ 110 кВ Кольвань - Мост (В-КМ-1) для технического обслуживания В-КМ-1, АГ - 4 ч.	2	15.06.2017	16.06.2017						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ОВ-110	2	19.06.2017	20.06.2017	Техническое обслуживание, АГ - 4 ч.	2	19.06.2017	20.06.2017						
<b>ПС 110 кВ Кочки</b>													
ВЛ 3-20	1	08.06.2017	08.06.2017	Испытания, АГ - 5 ч.	1	08.06.2017	08.06.2017	1	08.06.2017	08.06.2017	1	08.06.2017	08.06.2017
ВЛ 3-21	1	07.06.2017	07.06.2017	Испытания, АГ - 5 ч.	1	07.06.2017	07.06.2017	1	07.06.2017	07.06.2017	1	07.06.2017	07.06.2017
ВЛ 3-29	5	05.06.2017	09.06.2017	Питание участка Кочки - Средний Алеус ВЛ 110 кВ Ордынская - Кочки с отпайками (3-29), АГ - 3 ч.	5	05.06.2017	09.06.2017	5	05.06.2017	09.06.2017	5	05.06.2017	09.06.2017
ВЛ 3-29	1	07.06.2017	07.06.2017	Испытания, АГ - 5 ч.	1	07.06.2017	07.06.2017	1	07.06.2017	07.06.2017	1	07.06.2017	07.06.2017
ВЛ КК-113	1	15.06.2017	15.06.2017	Испытания, АГ - 5 ч.	1	15.06.2017	15.06.2017	1	15.06.2017	15.06.2017	1	15.06.2017	15.06.2017
ОВ	1	05.06.2017	05.06.2017	Испытания, АГ - 5 ч.	1	05.06.2017	05.06.2017	1	05.06.2017	05.06.2017	1	05.06.2017	05.06.2017
ОВ	1	06.06.2017	06.06.2017	Включение ОВ на ВЛ 110 кВ Кочки - Комарье (3-31) для испытаний ВЛ 3-31, АГ - 5 ч.	1	06.06.2017	06.06.2017						
ОВ	1	06.06.2017	06.06.2017	Включение ОВ на ВЛ 110 кВ Кочки - Краснозёрская с отпайками (3-22) для испытаний ВЛ 3-22, АГ - 5 ч.	1	06.06.2017	06.06.2017						
ОВ	1	07.06.2017	07.06.2017	Включение ОВ на ВЛ 110 кВ Ордынская – Кочки с отпайками (3-29) для испытаний ВЛ 3-29, АГ - 5 ч.	1	07.06.2017	07.06.2017						
ОВ	1	07.06.2017	07.06.2017	Включение ОВ на ВЛ 110 кВ Чулымская – Кочки с отпайками II цепь (3-21) для испытаний ВЛ 3-21, АГ - 5 ч.	1	07.06.2017	07.06.2017						
ОВ	1	08.06.2017	08.06.2017	Включение ОВ на ВЛ 110 кВ Чулымская – Кочки с отпайками I цепь (3-20) для испытаний ВЛ 3-20, АГ - 5 ч.	1	08.06.2017	08.06.2017						
ОВ	1	15.06.2017	15.06.2017	Включение ОВ на ВЛ 110 кВ Крутихинская – Кочки с отпайкой на ПС Волчнобурлинская (ВЛ КК-113) для испытания ВЛ КК-113,	1	15.06.2017	15.06.2017						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				АГ - 5 ч.									
ПШВ	1	05.06.2017	05.06.2017	Испытания, АГ - 5 ч.	1	05.06.2017	05.06.2017	1	05.06.2017	05.06.2017	1	05.06.2017	05.06.2017
<b>ПС 110 кВ Лазурная</b>													
2сш-110				ТР: 2Т, 2ТСН, 2ТН-110, 2СР-110, ПР-2, РВС-110-2Т, 2ТТ-СВ-110, 1ТТ-В-110-2Т, 2ТТ-В-110-2Т, 2СШ-6, ЛР-В-2"З", ШР-110-2Т, ТР-110-2Т, АГ - 2 ч.	5	04.06.2017	08.06.2017						
<b>ПС 110 кВ Мостовая (Н)</b>													
В-К-21	2	22.06.2017	23.06.2017	Проверка взаимодействия с ДФЗ ВЛ К-21, АГ - 2 ч.	2	22.06.2017	23.06.2017						
ОВ-110	41	24.04.2017	03.06.2017	ТР: ОВ-110, ОР-ОВ-110, ТН-ОШ-110. Замена приводов ОР., АГ - 3 ч.	41	24.04.2017	03.06.2017	12	24.04.2017	05.05.2017	12	24.04.2017	05.05.2017
ОВ-110	2	22.06.2017	23.06.2017	Проверка взаимодействия с ДФЗ ВЛ К-21, АГ - 2 ч.	2	22.06.2017	23.06.2017						
ОШ 110 кВ	40	24.04.2017	02.06.2017	ТР: ОВ-110, ОР-ОВ-110, ТН-ОШ-110. Замена приводов ОР-ОВ-110., АГ - 4 ч.	40	24.04.2017	02.06.2017	12	24.04.2017	05.05.2017	12	24.04.2017	05.05.2017
<b>ПС 110 кВ Ордынская</b>													
1ТН-110	3	19.06.2017	21.06.2017	Проверка устройств РЗА в объеме "В", АГ - 2 ч.	3	19.06.2017	21.06.2017	3	19.06.2017	21.06.2017	3	19.06.2017	21.06.2017
2ТН-110	3	21.06.2017	23.06.2017	Проверка устройств РЗА в объеме "В", АГ - 2 ч.	3	21.06.2017	23.06.2017	3	21.06.2017	23.06.2017	3	21.06.2017	23.06.2017
<b>ПС 110 кВ Первомайская</b>													
1СШ-110	3	31.05.2017	02.06.2017	Для ТР 1Т-25, АГ - 60 мин.	3	31.05.2017	02.06.2017	3	31.05.2017	02.06.2017	3	31.05.2017	02.06.2017
2СШ-110	4	04.06.2017	07.06.2017	ТР: 2Т-25/40, АГ - 60 мин.	4	04.06.2017	07.06.2017	4	04.06.2017	07.06.2017	4	04.06.2017	07.06.2017
<b>ПС 110 кВ Текстильная</b>													
1ОВ-110	1	15.06.2017	15.06.2017	Включить ВЛ 110 кВ Текстильная-Аэропорт I цепь (А-1) через 1ОВ-110 для текущего ремонта на ПС 110 Текстильная В-А-1, 4ШР-А-1, АГ - 2 ч.	1	15.06.2017	15.06.2017	1	15.06.2017	15.06.2017	1	15.06.2017	15.06.2017
2ОВ-110	9	29.05.2017	06.06.2017	ТР: ОР-110, ОР-2ОВ-110, 3-ШР-2ОВ-110, АГ - 2 ч.	9	29.05.2017	06.06.2017	9	29.05.2017	06.06.2017	9	29.05.2017	06.06.2017

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
2ОВ-110	1	01.06.2017	01.06.2017	ТР:3ШР-2ОВ-110,ОР-2ОВ-110, АГ - 2 ч.	1	01.06.2017	01.06.2017	1	01.06.2017	01.06.2017	1	01.06.2017	01.06.2017
2ОВ-110	1	13.06.2017	13.06.2017	ТР:2ОВ-110, 4ШР-2ОВ-110, АГ - 2 ч.	1	13.06.2017	13.06.2017	1	13.06.2017	13.06.2017	1	13.06.2017	13.06.2017
2ОШ-110	9	29.05.2017	06.06.2017	ТР:ОР-110, АГ - 2 ч.	9	29.05.2017	06.06.2017	9	29.05.2017	06.06.2017	9	29.05.2017	06.06.2017
2СВ-110	1	14.06.2017	14.06.2017	ТР: 4СР-110, АГ - 2 ч.	1	14.06.2017	14.06.2017	1	14.06.2017	14.06.2017	1	14.06.2017	14.06.2017
2ШСВ-110	1	15.06.2017	15.06.2017	ТР: 4ШР-2ШСВ-110, АГ - 2 ч.	1	15.06.2017	15.06.2017	1	15.06.2017	15.06.2017	1	15.06.2017	15.06.2017
3ТН-110	9	29.05.2017	06.06.2017	ТР:3ШР-110,3ТН-110,Р-3ТН-110, АГ - 2 ч.	9	29.05.2017	06.06.2017	9	29.05.2017	06.06.2017	9	29.05.2017	06.06.2017
3Ш-110	9	29.05.2017	06.06.2017	ТР:3ШР-110, АГ - 2 ч.	9	29.05.2017	06.06.2017	9	29.05.2017	06.06.2017	9	29.05.2017	06.06.2017
4ТН-110	9	13.06.2017	21.06.2017	ТР: 4ШР-110, 4ТН-110,Р-4ТН-110, АГ - 2 ч.	9	13.06.2017	21.06.2017	9	13.06.2017	21.06.2017	9	13.06.2017	21.06.2017
4Ш-110	9	13.06.2017	21.06.2017	ТР:4ШР-110, АГ - 2 ч.	9	13.06.2017	21.06.2017	9	13.06.2017	21.06.2017	9	13.06.2017	21.06.2017
В-К-3	1	02.06.2017	02.06.2017	ТР:3ШР-К-3,ЛР-К-3,ОР-К-3, АГ - 2 ч.	1	02.06.2017	02.06.2017	1	02.06.2017	02.06.2017	1	02.06.2017	02.06.2017
В-К-3	1	14.06.2017	14.06.2017	ТР: 4ШР-К-3, В-К-3, АГ - 2 ч.	1	14.06.2017	14.06.2017	1	14.06.2017	14.06.2017	1	14.06.2017	14.06.2017
В-К-4	1	16.06.2017	16.06.2017	ТР:В-К-4, 4ШР-К-4, АГ - 2 ч.	1	16.06.2017	16.06.2017	1	16.06.2017	16.06.2017	1	16.06.2017	16.06.2017
В-С-23	1	05.06.2017	05.06.2017	ТР: 3ШР-С-23,ЛР-С-23,ОР-С-23, АГ - 2 ч.	1	05.06.2017	05.06.2017	1	01.06.2017	01.06.2017	1	05.06.2017	05.06.2017
В-С-23	1	19.06.2017	19.06.2017	ТР: В-С-23, 4ШР-С-23, АГ - 2 ч.	1	19.06.2017	19.06.2017	1	19.06.2017	19.06.2017	1	19.06.2017	19.06.2017
В-С-26	1	01.06.2017	01.06.2017	ТР:3ШР-С-26,ЛР-С-26,ОР-С-26, АГ - 2 ч.	1	01.06.2017	01.06.2017	1	05.06.2017	05.06.2017	1	01.06.2017	01.06.2017
В-С-26	1	20.06.2017	20.06.2017	ТР: В-С-26, 4ШР-С-26, АГ - 2 ч.	1	20.06.2017	20.06.2017	1	20.06.2017	20.06.2017	1	20.06.2017	20.06.2017
<b>ПС 110 кВ Учительская</b>													
1СШ-110	3	12.06.2017	14.06.2017	БВР для ТР: 1Т, РВС-110-1Т, 1ТСН, 1СШ-10, АГ - 2 ч.	3	12.06.2017	14.06.2017	2	13.06.2017	14.06.2017	2	13.06.2017	14.06.2017
2СШ-110	3	13.06.2017	15.06.2017	БВР для ТР: 2Т, РВС-110-2Т, 2ТСН, 2СШ-10, АГ - 2 ч.	3	13.06.2017	15.06.2017	2	14.06.2017	15.06.2017	2	14.06.2017	15.06.2017

КР-капитальный ремонт  
 ТР - текущий ремонт  
 ВПР - вынужденный простой  
 ТО - техническое обслуживание  
 БВР - безопасное выполнение работ  
 "В" -профвосстановление РЗА  
 "К" -первый профконтроль РЗА  
 "О" - опробование  
 И -испытание в/в оборудования