

## Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «РЭС» в мае 2017 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
<b>ЛЭП 220 кВ</b>													
ВЛ 220 кВ Заря - Восточная II цепь (252)	3	03.05.17	05.05.17	ТО: КС-252, ТО УРЗА, АГ - 2 ч.	3	03.05.17	05.05.17	3	03.05.17	05.05.17	3	03.05.17	05.05.17
ВЛ 220 кВ Урожай - Районная (221)	3	03.05.17	05.05.17	ТО ЛЭП, АГ - 2 ч.	3	03.05.17	05.05.17	3	13.06.17	15.06.17	3	03.05.17	05.05.17
ВЛ 220 кВ Ларичиха - Сузун	10	15.05.17	24.05.17	КР: Валка деревьев в охранной зоне ВЛ, АГ - 5,5 ч.	10	15.05.17	24.05.17	10	22.05.17	31.05.17	10	15.05.17	24.05.17
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Отрадная (237)	1	22.05.17	22.05.17	Текущий ремонт 1ТН-220, ВЧЗ-237, КС-237 на ПС 220 кВ Отрадная, АГ - 2 ч.	2	21.05.17	22.05.17	1	03.07.17	03.07.17	1	22.05.17	22.05.17
ВЛ 220 кВ Заря - Южная с отпайкой на ПС Электродная II цепь (250)	4	22.05.17	25.05.17	КР: ОР-250. ТО: ВЧЗ-250, ТО УРЗА, АГ - 8 ч.	4	22.05.17	25.05.17	4	22.05.17	25.05.17	4	22.05.17	25.05.17
ВЛ 220 кВ Заря - Отрадная (235)	5	22.05.17	26.05.17	Радиальный режим работы ВЛ 220 кВ Заря – Отрадная (235) со стороны ПС 500 кВ Заря для ТР: 1ТН-220, 1АТ, ТТ-220, 1ЛРТ, 1РВС-220-1АТ, РВС-110-1АТ, ТН-10-1АТ, РБ-10-1АТ на ПС 220 кВ Отрадная, АГ - 2 ч.	5	22.05.17	26.05.17	5	03.07.17	07.07.17	5	22.05.17	26.05.17
ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская	26	22.05.17	16.06.17	ТР. Верховой осмотр, замена дефектных изоляторов, вырубка деревьев ВЛ. АГ-3 ч. , АГ - 3 ч.	26	22.05.17	16.06.17	26	03.07.17	28.07.17	26	22.05.17	16.06.17
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Отрадная (237)	4	23.05.17	26.05.17	для ТР: 1АТ, ТТ-220, 1ЛРТ, 1РВС-220-1АТ, РВС-110-1АТ, ТН-10-1АТ, РБ-10-1АТ на ПС 220 кВ Отрадная, АГ - 2 ч.	4	23.05.17	26.05.17	4	04.07.17	07.07.17	4	23.05.17	26.05.17
ВЛ 220 кВ Районная - Валиханово (223)	7	25.05.17	31.05.17	ТР ЛЭП: замена изоляторов, расчистка трассы ВЛ, верховой осмотр, установка гасителей вибраций , АГ - ВЗ	7	25.05.17	31.05.17	7	25.05.17	31.05.17	7	25.05.17	31.05.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 220 кВ Заря - Отрядная (235)	1	29.05.17	29.05.17	для ТР: ремонтной переемычки, 2ТН-220 на ПС 220 кВ Отрядная, АГ - 2 ч.	1	29.05.17	29.05.17	1	10.07.17	10.07.17	1	29.05.17	29.05.17
ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская	2	29.05.17	30.05.17	Изменение схемы подвеса ВЧЗ-244 ф.А. , АГ - 4 ч.	2	29.05.17	30.05.17						
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Отрядная (237)	5	29.05.17	02.06.17	для ТР: 2ТН-220, 2АТ, ТТ-220, 2ЛРТ, 2РВС-220-2АТ, на ПС 220 кВ Отрядная, АГ - 2 ч.	5	29.05.17	02.06.17	5	10.07.17	14.07.17	5	29.05.17	02.06.17
ВЛ 220 кВ Районная - Валиханово (223)	2	30.05.17	31.05.17	КР. , АГ - 4 ч.	2	30.05.17	31.05.17	2	15.06.17	16.06.17	2	30.05.17	31.05.17
ВЛ 220 кВ Заря - Отрядная (235)	4	30.05.17	02.06.17	для ТР:2АТ, ТТ-220, 2ЛРТ, 2РВС-220-2АТ, РВС-110-2АТ, ТН-10-2АТ, РБ-10-2АТ на ПС 220 кВ Отрядная, АГ - 2 ч.	4	30.05.17	02.06.17	4	11.07.17	14.07.17	4	30.05.17	02.06.17
ВЛ 220 кВ Ларичиха - Сузун	2	15.05.17	16.05.17	ТР ЛР ЛС-209, Замена фарфоровых подвесных изоляторов ПФ-70 на стеклянные ПС-70 в гибкой ошиновке 220кВ, АГ - 4 ч.	2	15.05.17	16.05.17	1	24.07.17	24.07.17	1	15.05.17	15.05.17
ВЛ 220 кВ Ларичиха - Сузун	7	15.05.17	21.05.17	КР. С заземлением ВЛ с обеих сторон в РУ и на рабочем месте, АГ - 4 ч.	7	15.05.17	21.05.17	7	21.07.17	27.07.17	7	15.05.17	21.05.17
<b>ЛЭП 110 кВ</b>													
ВЛ 110 кВ Посевная - Евсино с отпайкой на ПС Гранит I цепь (Ю-11 Посевная - Евсино)	13	24.04.17	06.05.17	БВР: Валка деревьев в охранной зоне ВЛ, АГ - 3,5 ч.	13	24.04.17	06.05.17	12	15.05.17	26.05.17	13	24.04.17	06.05.17
ВЛ 110 кВ Комсомольская - Мостовая I цепь (К-21)	4	01.05.17	04.05.17	ПС 110 кВ Мостовая ТР: ОВ-110, ОР-ОВ-110. Замена приводов ЛР-К-21, ОР-К-21, , АГ - 3 ч.	3	02.05.17	04.05.17						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская II цепь (К-16)	1	02.05.17	02.05.17	Выравнивание уровней масла вводов В К16 Новосибирской ГЭС, АГ - 2 ч.	1	02.05.17	02.05.17						
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками II цепь (З-14)	2	02.05.17	03.05.17	"О", АПВ В-110-3-14 ПС 110 кВ Чаны, АГ - 1 ч.	2	11.05.17	12.05.17						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Тулинская - Текстильная с отпайками I цепь (К-1)	2	02.05.17	03.05.17	ТР ЛР-К-1, ОР-К-1 на ПС 110 кВ Текстильная, АГ - 2 ч.	2	02.05.17	03.05.17	1	16.05.17	16.05.17	1	03.05.17	03.05.17
ВЛ 110 кВ Ояш - Чахлово с отпайкой на ПС Чебула (В-5 Ояш - Чахлово)	3	02.05.17	04.05.17	КСЗ, АПВ ВЛВ-5 на ПС 110 Ояш в объеме "О", АГ-1 ч.	3	02.05.17	04.05.17						
ВЛ 110 кВ Торсьма - Изылинка с отпайками (П-4 Торсьма - Изылинка)	1	03.05.17	03.05.17	ТР ЛРП4-110 ПС Падунская, АГ - 2 ч.	1	03.05.17	03.05.17	1	03.05.17	03.05.17	1	03.05.17	03.05.17
ВЛ 110 кВ Торсьма - Изылинка с отпайками (П-4 Торсьма - Изылинка)	1	03.05.17	03.05.17	ТР ЛРП4-110 ПС Зверобойка, АГ - 2 ч.	1	03.05.17	03.05.17	1	03.05.17	03.05.17	1	03.05.17	03.05.17
ВЛ 110 кВ Тулинская - Текстильная с отпайками II цепь (К-2)	2	03.05.17	04.05.17	ТР ЛР-К-2, ОР-К-2 на ПС 110 кВ Текстильная, АГ - 2 ч.	2	03.05.17	04.05.17	1	17.05.17	17.05.17	1	04.05.17	04.05.17
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Здвинская с отпайками (3-36)	2	03.05.17	04.05.17	ТР ЛР-2-3-36, ПР-2-110 на ПС Пионерская (участок Пионерская - Тандовская), АГ - 3 ч.	2	03.05.17	04.05.17	2	03.05.17	04.05.17	2	03.05.17	04.05.17
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Здвинская с отпайками (3-36)	2	03.05.17	04.05.17	ЗРР Запитать участок ПС 110 Тандовская-ПС 110 Здвинская ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ – Здвинская с отпайками (3-36) от ПС 110 Здвинская, АГ - 3 ч.	2	03.05.17	04.05.17						
ВЛ 110 кВ Торсьма - Изылинка с отпайками (П-4 Торсьма - Изылинка)	3	03.05.17	05.05.17	ПС 110 кВ Изылинка: ТР ЛР П4Т-110, АГ - 2 ч.	3	03.05.17	05.05.17	3	03.05.17	05.05.17	3	03.05.17	05.05.17
ВЛ 110 кВ Торсьма - Изылинка с отпайками (П-4 Торсьма - Изылинка)	3	03.05.17	05.05.17	ПС 110 кВ Торсьма: ТР ЛР П4-110, АГ - 2 ч.	3	03.05.17	05.05.17	3	03.05.17	05.05.17	3	03.05.17	05.05.17
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками I цепь (3-13)	2	04.05.17	05.05.17	"О", АПВ В-110-3-13 ПС 110 кВ Чаны, АГ - 1 ч.	2	04.05.17	05.05.17						
ВЛ 110 кВ Ояш - Моховая с отпайкой на ПС Чебула (В-6)	3	04.05.17	06.05.17	КСЗ, АПВ ВЛВ-6 на ПС 110 Ояш в объеме "О", АГ - 1 ч.	3	04.05.17	06.05.17						
ВЛ 110 кВ	1	08.05.17	08.05.17	Демонтаж Ш2 110	1	08.05.17	08.05.17						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Новосибирская ГЭС - Ордынская с отпайками I цепь (З-27)				(обеспечение условий безопасного производства работ). Выравнивание уровня масла во вводах В 327, АГ - 2 ч.									
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская с отпайками IV цепь (К-18)	1	10.05.17	10.05.17	Демонтаж Ш2 110, ТН Ш2 110 (обеспечение условий безопасного производства работ). , АГ - 2 ч.	1	10.05.17	10.05.17						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская I цепь (К-15)	1	10.05.17	10.05.17	Демонтаж Ш2 110, ТН Ш2 110 (обеспечение условий безопасного производства работ) , АГ - 2 ч.	1	10.05.17	10.05.17						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская с отпайками II цепь (З-28)	1	10.05.17	10.05.17	Выравнивание уровня масла во вводах В 328, АГ - 2 ч.	1	10.05.17	10.05.17						
ВЛ 110 кВ Ояш - Порос (В-1 Ояш - Порос)	1	10.05.17	10.05.17	КСЗ ВЛ 110 кВ Ояш – Порос (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "В" на ПС 110 кВ Ояш, АГ - 1 ч.	1	10.05.17	10.05.17						
ВЛ 110 кВ Тебисская - Чаны с отпайками I цепь (З-11)	1	10.05.17	10.05.17	"О", АПВ В-110-3-11 ПС 110 кВ Чаны, АГ - 1 ч.	1	02.05.17	02.05.17						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская с отпайками III цепь (К-17)	1	11.05.17	11.05.17	Демонтаж Ш2 110 (обеспечение условий безопасного производства работ)., АГ - 2 ч.	1	11.05.17	11.05.17						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская I цепь (К-13)	1	11.05.17	11.05.17	Демонтаж Ш2 110, ОПН Ш2 (обеспечение условий безопасного производства работ) , АГ - 2 ч.	1	11.05.17	11.05.17						
ВЛ 110 кВ Тебисская - Чаны с отпайками II цепь (З-12)	1	11.05.17	11.05.17	"О", АПВ В-110-3-12 ПС 110 кВ Чаны, АГ - 1 ч.	1	03.05.17	03.05.17						
ВЛ 110 кВ Татарская - Колония с отпайками (З-16 Татарская - Колония)	15	12.05.17	26.05.17	Замена г/троса в пролетах опор 157-3/1-3/12-ПП ПС 110 кВ Лагунак, и	22	10.05.17	31.05.17						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				монтаж г/троса в пролётах опор 142-157,179-194., АГ - 8 ч.									
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)	15	12.05.17	26.05.17	Для БВР по замене г/троса в пролетах опор 157-3/1-3/12-ПП ПС 110 кВ Лагунак, и монтаж г/троса в пролётах опор 142-157,179-194., АГ - 10 мин.	22	10.05.17	31.05.17						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Новосибирская ТЭЦ-2 I цепь (К-5)	3	15.05.17	17.05.17	ТР ВЛ, 2ШР, ОР, ЛР на Новосибирской ТЭЦ-2, АГ - 4 ч.	3	15.05.17	17.05.17						
ВЛ 110 кВ Ояш - Чахлово с отпайкой на ПС Чебула (В-5 Ояш - Чахлово)	5	15.05.17	19.05.17	КСЗ ВЛ 110 кВ Ояш – Чахлово с отпайкой на ПС Чебула (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "В" на ПС 110 кВ Ояш, АГ - 1 ч.	5	22.05.17	26.05.17						
ВЛ 110 кВ Ордынская - Кочки с отпайками (3-29)	5	15.05.17	19.05.17	Расчистка просеки, замена дефектных изоляторов, КР 2СШ-110, ПР-2 ПС 110 кВ Кирза, АГ - 3 ч.	5	15.05.17	19.05.17	5	15.05.17	19.05.17	5	15.05.17	19.05.17
ВЛ 110 кВ Купинская - Карасукская с отпайками (3-24)	5	15.05.17	19.05.17	ТО 2СШ-110 кВ, ЛР 3-24К, 2РП-110, Диагностика СВ-110 ПС 110кВ Савкинская. Участок "Савкинская-карасукская"., АГ - 2 ч.	5	15.05.17	19.05.17	5	15.05.17	19.05.17	5	15.05.17	19.05.17
ВЛ 110 кВ Здвинская - Лянино с отпайкой на ПС Верх-Урюм (3-50)	12	15.05.17	26.05.17	ТР. Верховой осмотр, замена дефектных изоляторов. 1-147, вырубка деревьев угрожающих падением на провода ВЛ., АГ - 3 ч.	12	15.05.17	26.05.17	12	15.05.17	26.05.17	12	15.05.17	26.05.17
ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Горная (П-1 Мурлыткино - Горная)	1	16.05.17	16.05.17	ПС 110 кВ Мурлыткино: ТР выключателя, ШРПШ-110, АГ - 1 ч.	1	16.05.17	16.05.17	1	16.05.17	16.05.17	1	16.05.17	16.05.17
ВЛ 110 кВ	3	16.05.17	18.05.17	ПС 110 кВ Мостовая	3	10.05.17	12.05.17						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Комсомольская - Мостовая II цепь (К-22)				ТР: ОВ-110, ОР-ОВ-110. Замена приводов ЛР-К-22, ОР-К-22,, АГ - 3 ч.									
ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Тогучин с отпайкой на ПС Берёзовская (П-3 Мурлыткино - Тогучин)	1	17.05.17	17.05.17	ПС Мурлыткино : ТР выключателя, 1ШРПЗ-110, АГ - 1 ч.	1	17.05.17	17.05.17	1	17.05.17	17.05.17	1	17.05.17	17.05.17
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Новосибирская ТЭЦ-2 II цепь (К-6)	3	17.05.17	19.05.17	ТР ВЛ, 2ШР, ОР, ЛР на Новосибирской ТЭЦ-2, АГ - 4 ч.	3	17.05.17	19.05.17						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная с отпайками I цепь (Ю-1)	1	19.05.17	19.05.17	Демонтаж ШИЗ 110 (обеспечение условий безопасного производства работ), АГ - 2 ч.	1	19.05.17	19.05.17						
ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Буготак (П-2 Мурлыткино - Буготак)	1	19.05.17	19.05.17	ПС Мурлыткино : ТР выключателя, 1ШРП2-110, АГ - 1 ч.	1	19.05.17	19.05.17	1	19.05.17	19.05.17	1	19.05.17	19.05.17
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная с отпайками I цепь (Ю-1)	1	19.05.17	19.05.17	Текущий ремонт ПС 220 кВ Научная ЛР-Ю1, ОР-Ю1; ПС 110 кВ Шлюзовая ЛР-Ю1,, АГ - 1 ч.	1	17.05.17	17.05.17	1	17.05.17	17.05.17	1	17.05.17	17.05.17
ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Изылинка с отпайкой на ПС Берёзовская (П-4 Мурлыткино - Изылинка)	1	22.05.17	22.05.17	ПС Мурлыткино : ТР выключателя, 1ШРП4-110, АГ - 1 ч.	1	22.05.17	22.05.17	1	18.05.17	18.05.17	1	22.05.17	22.05.17
КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-2 - Тулинская с отпайками I цепь (К-19)	3	22.05.17	24.05.17	ТР ВЛ, 2ШР, ОР, ЛР на Новосибирской ТЭЦ-2, АГ - 4 ч.	3	22.05.17	24.05.17						
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кочки с отпайками I цепь (3-20)	3	22.05.17	24.05.17	Замена изоляторов ВЛ 110 кВ Чулымская – Кочки с отпайками I цепь (3-20), АГ - 3 ч.	3	22.05.17	24.05.17						
ВЛ 110 кВ Ояш - Сокур с отпайками (В-2 Ояш - Сокур)	5	22.05.17	26.05.17	КСЗ ВЛ 110 кВ Ояш – Сокур с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "В" на ПС 110 кВ Ояш, АГ - 1 ч.	5	15.05.17	19.05.17						
ВЛ 110 кВ Текстильная - Кольвань с отпайками I цепь (С-23)	5	22.05.17	26.05.17	Расчистка просеки, замена дефектных изоляторов, КР ЛР-110-С-23 ПС 110 кВ Юрьевская., АГ - 4 ч.	5	22.05.17	26.05.17	5	22.05.17	26.05.17	5	22.05.17	26.05.17
ВЛ 110 кВ Купинская -	5	22.05.17	26.05.17	ТО 1СШ-110 кВ, ЛР	5	22.05.17	26.05.17	5	22.05.17	26.05.17	5	22.05.17	26.05.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Карасукская с отпайками (3-24)				3-24Б, 1РП-110 ПС 110кВ Савкинская. Участок "Савкинская-Баганская", АГ - 2 ч.									
ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Изылинка с отпайкой на ПС Берёзовская (П-4 Мурлыткино - Изылинка)	6	22.05.17	27.05.17	Расчистка просеки, замена дефектных изоляторов., АГ - 4 ч.	6	22.05.17	27.05.17	6	15.05.17	20.05.17	6	22.05.17	27.05.17
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская 1 цепь (К-15)	14	22.05.17	04.06.17	Капитальный ремонт В К15., АГ - В3	14	22.05.17	04.06.17	14	22.05.17	04.06.17	15	04.05.17	18.05.17
ВЛ 110 кВ Татарская - Колония с отпайками (3-16 Татарская - Колония)	3	24.05.17	26.05.17	ТР ЛР 3-16 ПС 110 кВ Лагунак, ТР ЛР 3-16, ВЧ-заградитель и конденсатор связи ВЛ 110 кВ 3-16, ОР 3-16 ПС 220 кВ Татарская, АГ - 3 ч.	3	10.05.17	12.05.17	3	12.04.17	14.04.17	3	10.05.17	12.05.17
КЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-2 – Кировская	2	25.05.17	26.05.17	ТР ВЛ, 2ШР, ОР, ЛР на Новосибирской ТЭЦ-2, АГ - 4 ч.	2	25.05.17	26.05.17						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная с отпайками II цепь (Ю-2)	1	26.05.17	26.05.17	Демонтаж Ш2 110 (обеспечение условий безопасного производства работ), АГ - 2 ч.	1	17.05.17	17.05.17						
ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Изылинка с отпайкой на ПС Берёзовская (П-4 Мурлыткино - Изылинка)	1	26.05.17	26.05.17	ПС 110 кВ Мурлыткино: ТР выключателя, 2ШРП4 -110, АГ - 1 ч.	1	26.05.17	26.05.17	1	22.06.17	22.06.17	1	26.05.17	26.05.17
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная с отпайками II цепь (Ю-2)	1	26.05.17	26.05.17	Текущий ремонт ПС 220 кВ Научная ЛР-Ю2, ОР-Ю2; ПС 110 кВ Шлюзовая ЛР-Ю2, АГ - 1 ч.	1	26.05.17	26.05.17	1	24.05.17	24.05.17	1	26.05.17	26.05.17
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)	1	29.05.17	29.05.17	ЗРР для ТР ШР1315-110, ТР ШР1ВС-110 ПС 110 кВ Валерино, АГ - 1 ч.	1	29.05.17	29.05.17						
ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Горная (П-1 Мурлыткино - Горная)	1	29.05.17	29.05.17	ПС 110 кВ Мурлыткино: ТР выключателя, 2ШРП1 -110, АГ - 1 ч.	1	29.05.17	29.05.17	1	20.06.17	20.06.17	1	29.05.17	29.05.17
ВЛ 110 кВ Посевная - Ново-Черепановская с отпайками (Ю-13 Посевная - Ново-Черепановская)	1	29.05.17	29.05.17	ЗРР: Радиальный режим работы со стороны ПС 110 кВ Посевная на период работ на 1СШ-110,	1	29.05.17	29.05.17	1	17.05.17	17.05.17	1	29.05.17	29.05.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				2СП-110 ПС 110 кВ Ново-Черепановская, АГ - 2 ч.									
ВЛ 110 кВ Посевная - Ново-Черепановская с отпайками (Ю-13 Посевная - Ново-Черепановская)	1	29.05.17	29.05.17	ТР ЛР Ю13-110 ПС 110 кВ Черепаново, АГ - 2 ч.	1	29.05.17	29.05.17	1	11.05.17	11.05.17	1	29.05.17	29.05.17
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Текстильная II цепь (К-4)	2	29.05.17	30.05.17	ТР ЛР-К-4, ОР-К-4 на ПС 110 кВ Текстильная, АГ - 2 ч.	2	29.05.17	30.05.17	1	30.05.17	30.05.17	1	30.05.17	30.05.17
КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-2 - Тепловая (К-29)	3	29.05.17	31.05.17	ТР ВЛ, 2ШР, ОР, ЛР на Новосибирской ТЭЦ-2, АГ - 4 ч.	3	29.05.17	31.05.17						
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Здвинская с отпайками (3-36)	5	29.05.17	02.06.17	ТР ВЛ-3-36, ОР-3-36 на Барабинской ТЭЦ, АГ - 4 ч.	5	29.05.17	02.06.17	5	29.05.17	02.06.17	5	29.05.17	02.06.17
ВЛ 110 кВ Текстильная - Кольвань с отпайками II цепь (С-26)	5	29.05.17	02.06.17	Расчистка просеки, замена дефектных изоляторов, КР ЛР-110-С-26 ПС 110 кВ Юрьевская, АГ - 4 ч.	5	29.05.17	02.06.17	5	29.05.17	02.06.17	5	29.05.17	02.06.17
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Здвинская с отпайками (3-36)	5	29.05.17	02.06.17	ТР ЛР-3-36 на ПС Куйбышевская (участок БТЭЦ-Пионерская), АГ - 3 ч.	5	29.05.17	02.06.17	5	29.05.17	02.06.17	5	29.05.17	02.06.17
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Здвинская с отпайками (3-36)	5	29.05.17	02.06.17	ТР ЛР-1-3-36, ПР-1-110 на ПС Пионерская (участок БТЭЦ-Пионерская), АГ - 3 ч.	5	29.05.17	02.06.17	5	29.05.17	02.06.17	5	29.05.17	02.06.17
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Здвинская с отпайками (3-36)	5	29.05.17	02.06.17	Запитать участок ПС 110 Пионерская-ПС 110 Здвинская ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ – Здвинская с отпайками (3-36) от ПС 110 Здвинская, АГ - 3 ч.	5	29.05.17	02.06.17						
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Здвинская с отпайками (3-36)	5	29.05.17	02.06.17	ТР ЛР-3-36 на ПС Бараба (участок БТЭЦ-Пионерская), АГ - 3 ч.	5	29.05.17	02.06.17	5	29.05.17	02.06.17	5	29.05.17	02.06.17
ВЛ 110 кВ Валерино - Колония с отпайкой на ПС Илюшкино (3-16 Валерино - Колония)	1	30.05.17	30.05.17	ЗРР для ТР ШР2315-110, ТР ШР2ВС-110 ПС 110 кВ Валерино, АГ - 1 ч.	1	30.05.17	30.05.17						



Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Тогучин с отпайкой на ПС Берёзовская (П-3 Мурлыткино - Тогучин)	1	30.05.17	30.05.17	ПС 110 кВ Мурлыткино: ТР выключателя, 2ШРПЗ-110, АГ - 1 ч.	1	30.05.17	30.05.17	1	21.06.17	21.06.17	1	30.05.17	30.05.17
ВЛ 110 кВ Усть-Тальменская - Ново-Черепановская (Ю-13 Усть-Тальменская - Ново-Черепановская)	1	30.05.17	30.05.17	ЗРР: Радиальный режим работы со стороны ПС 110 кВ Усть-Тальменская на период работ на 1СП-110, 2СП-110 ПС 110 кВ Ново-Черепановская, АГ - 2 ч.	1	30.05.17	30.05.17	1	18.05.17	18.05.17	1	30.05.17	30.05.17
ВЛ 110 кВ Тебисская - Чаны с отпайками II цепь (3-12)	1	30.05.17	30.05.17	ТО, разрезание шлейфов на опоре № 121, АГ - 3 ч.	1	30.05.17	30.05.17	1	30.05.17	30.05.17	1	30.05.17	30.05.17
ВЛ 110 кВ Тебисская - Барабушка с отпайкой на ПС Мошкарь (3-9 Тебисская - Барабушка)	1	30.05.17	30.05.17	Разрезание шлейфов оп. 347, установка ПЗ оп. 348, , АГ - 3 ч.	1	30.05.17	30.05.17	1	30.05.17	30.05.17	1	30.05.17	30.05.17
ВЛ 110 кВ Тебисская - Чаны с отпайками II цепь (3-12)	3	30.05.17	01.06.17	ТО (для БВР ТЭС по замене г/троса), АГ - 8 ч.	3	30.05.17	01.06.17	3	30.05.17	01.06.17	3	30.05.17	01.06.17
ВЛ 110 кВ Тебисская - Барабушка с отпайкой на ПС Мошкарь (3-9 Тебисская - Барабушка)	3	30.05.17	01.06.17	ЗРР. Участок ПС Барабушка-опора 347 ЛЭП 110кВ (3-9 Тебисская - Барабушка) ввести в работу со стороны ПС Барабушка. , АГ - 3 ч.	3	30.05.17	01.06.17	3	30.05.17	01.06.17	3	30.05.17	01.06.17
ВЛ 110 кВ Тебисская - Барабушка с отпайкой на ПС Мошкарь (3-9 Тебисская - Барабушка)	3	30.05.17	01.06.17	БВР. Демонтаж грозотроса на ЛЭП 110кВ 3-9, 3-10 участок оп348- ЛЭП 110кВ 3-11, 3-12 оп.1 , АГ - 3 ч.	3	30.05.17	01.06.17	3	30.05.17	01.06.17	3	30.05.17	01.06.17
ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Буготак (П-2 Мурлыткино - Буготак)	1	31.05.17	31.05.17	ПС 110 кВ Мурлыткино: ТР выключателя, 2ШРП2-110, АГ - 1 ч.	1	31.05.17	31.05.17	1	23.06.17	23.06.17	1	31.05.17	31.05.17
ВЛ 110 кВ Тебисская - Чаны с отпайками I цепь (3-11)	1	31.05.17	31.05.17	ТО ( Замена г/троса в пролёте оп. 98-99 на пересечении с отпайкой ВЛ-110 кВ 3-12 к ПС Кошкуль; для БВР ЗЭС по замене г/троса в пролёте оп. №1 ВЛ	1	31.05.17	31.05.17	1	31.05.17	31.05.17	1	31.05.17	31.05.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				110 кВ 3-11/12 - оп.№348 ВЛ 110 кВ 3-9/10)., АГ - 2 ч.									
ВЛ 110 кВ Тебисская - Кирзинская (3-10 Тебисская - Кирзинская)	1	31.05.17	31.05.17	ТР. Демонтаж грозотроса на ЛЭП 110кВ 3-9, 3-10 участок оп348- ЛЭП 110кВ 3-11, 3-12 оп.1, АГ - 3 ч.	1	31.05.17	31.05.17	1	31.05.17	31.05.17	1	31.05.17	31.05.17
<b>Подстанции 220 кВ</b>													
<b>ПС 220 кВ Восточная</b>													
ОВ-220	4	02.05.17	05.05.17	Профконтроль, АГ - 2 ч.	4	02.05.17	05.05.17						
ШСВ-220	2	10.05.17	11.05.17	Проверка взаимодействия с защитами 2АТ-200 (на 2 часа), АГ - 2 ч.	2	18.05.17	19.05.17						
ШСВ-220	2	10.05.17	11.05.17	Обследование выключателя, АГ - 1 ч.	2	18.05.17	19.05.17						
В-К-10	3	10.05.17	12.05.17	Профконтроль, АГ - 2 ч.	3	10.05.17	12.05.17	3	10.05.17	12.05.17	3	10.05.17	12.05.17
В-К-9	2	14.05.17	15.05.17	капитальный ремонт 1ШР: 1ШР-К-9, АГ - 4 ч.	2	14.05.17	15.05.17	2	29.10.17	30.10.17	2	14.05.17	15.05.17
1Ш-110	8	14.05.17	21.05.17	капитальный ремонт 1ШР: 1ШР-К-9, 1ШР-К-8, 1ШР-К-7, 1ШР-К-34, 1ШР-1ОВ-110, Р-1ТН-110, АГ - 4 ч.	8	14.05.17	21.05.17	9	29.10.17	06.11.17	8	14.05.17	21.05.17
1ТН-110	8	14.05.17	21.05.17	капитальный ремонт 1ШР: 1ШР-К-9, 1ШР-К-8, 1ШР-К-7, 1ШР-К-34, 1ШР-1ОВ-110, Р-1ТН-110, АГ - 4 ч.	8	14.05.17	21.05.17	9	29.10.17	06.11.17	8	14.05.17	21.05.17
В-К-8	2	15.05.17	16.05.17	капитальный ремонт 1ШР-К-8, АГ - 4 ч.	2	15.05.17	16.05.17	2	30.10.17	31.10.17	2	15.05.17	16.05.17
2АТ-200	5	15.05.17	19.05.17	Профвосстановление РЗА, АГ - 3 ч.	5	15.05.17	19.05.17	5	15.05.17	19.05.17	5	15.05.17	19.05.17
2АТ-200	5	15.05.17	19.05.17	Текущий ремонт ТР-220-2АТ, 2АТ-200, 2ЛРТ, ТН-10-2АТ, РВС-220-2АТ, 4ТР-10-2АТ, 2ТР-10-2АТ, АГ - 3 ч.	5	15.05.17	19.05.17						
В-К-7	2	16.05.17	17.05.17	капитальный ремонт	2	16.05.17	17.05.17	2	31.10.17	01.11.17	2	16.05.17	17.05.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				1ШР-К-7, АГ - 4 ч.									
В-К-34	2	17.05.17	18.05.17	капитальный ремонт 1ШР-К-34, АГ - 4 ч.	2	17.05.17	18.05.17	2	01.11.17	02.11.17	2	17.05.17	18.05.17
ОВ-220	2	18.05.17	19.05.17	Проверка взаимодействия с защитами 2АТ-200 (на 2 часа), АГ - 2 ч.	2	18.05.17	19.05.17						
2СВ-110	2	18.05.17	19.05.17	Проверка взаимодействия с защитами 2АТ-200 (на 2 часа), АГ - 2 ч.	2	18.05.17	19.05.17						
1ШСВ-110	2	18.05.17	19.05.17	Проверка взаимодействия с защитами 2АТ-200 (на 2 часа), АГ - 2 ч.	2	18.05.17	19.05.17						
1СВ-110	2	18.05.17	19.05.17	Проверка взаимодействия с защитами 2АТ-200 (на 2 часа), АГ - 2 ч.	2	18.05.17	19.05.17						
1ОВ-110	2	18.05.17	19.05.17	капитальный ремонт 1ШР-1ОВ-110, АГ - 4 ч.	2	18.05.17	19.05.17	2	02.11.17	03.11.17	2	18.05.17	19.05.17
В-К-9	5	22.05.17	26.05.17	Профвосстановление , АГ - 3 ч.	5	22.05.17	26.05.17	5	22.05.17	26.05.17	5	22.05.17	26.05.17
3АТ-200	3	29.05.17	31.05.17	испытание вводов, АГ - 1 ч.	3	29.05.17	31.05.17						
3АТ-200	3	29.05.17	31.05.17	Текущий ремонт ТР-220-3АТ, 3АТ-200,3ЛРТ,ТН-10-3АТ,РВС-220-3АТ, 1ТР-10-3АТ,3ТР-10-3АТ, АГ - 4 ч.	3	29.05.17	31.05.17	3	10.05.17	12.05.17	3	29.05.17	31.05.17
<b>ПС 220 кВ Дружная</b>													
2АТ-63	5	02.05.17	06.05.17	ТР:2АТ-63,2СШ-10,2ТСН, АГ - 2 ч.	5	02.05.17	06.05.17	5	22.05.17	26.05.17	5	02.05.17	06.05.17
1АТ-63	5	15.05.17	19.05.17	ТР:1АТ-63,1СШ-10, АГ - 2 ч.	5	15.05.17	19.05.17	5	15.05.17	19.05.17	5	15.05.17	19.05.17
<b>ПС 220 кВ Отрадная</b>													
В-110-1АТ	6	21.05.17	26.05.17	Испытание вводов 110 кВ., АГ - 1 ч.	6	21.05.17	26.05.17	6	02.07.17	07.07.17	6	21.05.17	26.05.17
В-110-1АТ	6	21.05.17	26.05.17	Капитальный ремонт В-110-1АТ, АГ - 48 ч.	6	21.05.17	26.05.17	6	02.07.17	07.07.17	6	21.05.17	26.05.17
Ремонтная переемычка 220 кВ	1	22.05.17	22.05.17	БВР для ТР: ТТ-220, 2ТН-220, АГ - 2 ч.	2	21.05.17	22.05.17	1	03.07.17	03.07.17	1	22.05.17	22.05.17
В-237	1	23.05.17	23.05.17	БВР для ТР:1АТ, ТТ-220, 1ЛРТ, 1РВС-220-1АТ, РВС-110-	2	22.05.17	23.05.17	4	04.07.17	07.07.17	1	23.05.17	23.05.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				1АТ, ТН-10-1АТ, РБ-10-1АТ, АГ - 2 ч.									
1АТ-63	4	23.05.17	26.05.17	ТР:1АТ, ТГ-220, 1ЛРТ, 1РВС-220-1АТ, РВС-110-1АТ, ТН-10-1АТ, РБ-10-1АТ, АГ - 2 ч.	5	22.05.17	26.05.17	4	04.07.17	07.07.17	4	23.05.17	26.05.17
В-110-2АТ	6	28.05.17	02.06.17	Капитальный ремонт В-110-2АТ, АГ - 48 ч.	6	28.05.17	02.06.17	6	09.07.17	14.07.17	6	28.05.17	02.06.17
В-110-2АТ	6	28.05.17	02.06.17	Испытание вводов 110 кВ., АГ - 1 ч.	6	28.05.17	02.06.17	6	09.07.17	14.07.17	6	28.05.17	02.06.17
Ремонтная переемычка 220 кВ	1	29.05.17	29.05.17	БВР для ТР: 2ТН-220, АГ - 2 ч.	2	28.05.17	29.05.17	1	10.07.17	10.07.17	1	29.05.17	29.05.17
В-235	4	30.05.17	02.06.17	БВР для ТР:2АТ, 2ЛРТ, 2РВС-220-2АТ, РВС-110-2АТ, ТН-10-2АТ, РБ-10-2АТ, АГ - 2 ч.	5	29.05.17	02.06.17	4	11.07.17	14.07.17	4	30.05.17	02.06.17
2АТ-63	4	30.05.17	02.06.17	Испытание вводов 220 кВ и 110 кВ., АГ - 1 ч.	4	30.05.17	02.06.17	4	11.07.17	14.07.17	4	30.05.17	02.06.17
2АТ-63	4	30.05.17	02.06.17	ТР:2АТ, 2ЛРТ, 2РВС-220-2АТ, РВС-110-2АТ, ТН-10-2АТ, РБ-10-2АТ, АГ - 2 ч.	5	29.05.17	02.06.17	4	11.07.17	14.07.17	4	30.05.17	02.06.17
<b>ПС 220 кВ Правобережная</b>													
В-110-1АТ	6	14.05.17	19.05.17	Капитальный ремонт В-110-1АТ, АГ - 48 ч.	6	14.05.17	19.05.17	6	14.05.17	19.05.17	6	14.05.17	19.05.17
В-110-2АТ	6	21.05.17	26.05.17	Капитальный ремонт В-110-2АТ., АГ - 48 ч.	6	21.05.17	26.05.17	6	21.05.17	26.05.17	6	21.05.17	26.05.17
В-110-1АТ	2	22.05.17	23.05.17	Текущий ремонт 2ШР-110-1АТ, В-110-1АТ, ТР-110-1АТ, АГ - 4 ч.	2	22.05.17	23.05.17	2	19.06.17	20.06.17	2	22.05.17	23.05.17
1АТ-125	2	22.05.17	23.05.17	Текущий ремонт 1АТ-125, ТН-10-1АТ, 1ЛРТ, РВС-110-1АТ, ТР-110-1АТ, АГ - 4 ч.	2	22.05.17	23.05.17	2	19.06.17	20.06.17	2	22.05.17	23.05.17
2Ш-110	18	22.05.17	08.06.17	Текущий ремонт 2ШР присоединений, Р-2ТН-110, АГ - 4 ч.	18	22.05.17	08.06.17	18	19.06.17	06.07.17	18	22.05.17	08.06.17
2ТН-110	18	22.05.17	08.06.17	Текущий ремонт 2ШР присоединений 2Ш-110, Р-2ТН-110, 2ТН-110, АГ - 4 ч.	18	22.05.17	08.06.17	18	19.06.17	06.07.17	18	22.05.17	08.06.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ОВ-110	1	24.05.17	24.05.17	Включение ВЛ 110 кВ Правобережная - Мясокомбинатская с отпайкой на ПС Вокзальная I цепь (ПМ-1) через ОВ-110 для ТР В-ПМ-1, 2ШР-ПМ-1, АГ - 4 ч.	1	24.05.17	24.05.17	1	21.06.17	21.06.17	1	24.05.17	24.05.17
ШСВ-110	1	26.05.17	26.05.17	Текущий ремонт ШСВ-110, 2ШР-ШСВ-110, АГ - 4 ч.	1	26.05.17	26.05.17	1	23.06.17	23.06.17	1	26.05.17	26.05.17
ОВ-110	6	28.05.17	02.06.17	Включение ВЛ 110 кВ Правобережная - Мясокомбинатская с отпайкой на ПС Вокзальная II цепь (ПМ-2) через ОВ-110 для КР В-ПМ-2, АГ - 48 ч.	6	28.05.17	02.06.17	6	25.06.17	30.06.17	6	28.05.17	02.06.17
В-С-5	6	28.05.17	02.06.17	Капитальный ремонт В-С-5, АГ - 48 ч.	6	28.05.17	02.06.17	6	28.05.17	02.06.17	6	28.05.17	02.06.17
ОВ-110	1	29.05.17	29.05.17	Включение ВЛ 110 кВ Правобережная - Мясокомбинатская с отпайкой на ПС Вокзальная II цепь (ПМ-2) через ОВ-110 для ТР В-ПМ-2, 2ШР-ПМ-2, АГ - 4 ч.	1	29.05.17	29.05.17	1	26.06.17	26.06.17	1	29.05.17	29.05.17
<b>ПС 220 кВ Татарская</b>													
В-110-1АТ	12	24.04.17	05.05.17	Проверка РЗА в объеме "В" 1АТ-125, АГ - 8 ч.	12	24.04.17	05.05.17						
В-110-1АТ	12	24.04.17	05.05.17	ТР В-110-1АТ, ТР-110-1АТ, АГ - 3 ч.	12	24.04.17	05.05.17	12	29.05.17	09.06.17	13	24.04.17	06.05.17
1В-246	12	24.04.17	05.05.17	Проверка РЗА в объеме "В" 1АТ-125, АГ - 8 ч.	12	24.04.17	05.05.17						
1В-245	12	24.04.17	05.05.17	Проверка РЗА в объеме "В" 1АТ-125, АГ - 8 ч.	12	24.04.17	05.05.17						
1АТ-125	12	24.04.17	05.05.17	Проверка РЗА в объеме "В", АГ - 8 ч.	12	24.04.17	05.05.17	12	29.05.17	09.06.17	13	24.04.17	06.05.17
1АТ-125	12	24.04.17	05.05.17	ТР 1АТ-125, ОПН-220-1АТ, РВС-110-1АТ, КР ШР-220-1АТ, АГ - 3 ч.	12	24.04.17	05.05.17	12	29.05.17	09.06.17	13	24.04.17	06.05.17
1АТ-125	4	02.05.17	05.05.17	Испытания 1АТ-125, АГ - 3 ч.	4	02.05.17	05.05.17						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1АТ-125	3	03.05.17	05.05.17	ТР В-10-1АТ, ТР-10-1АТ, ШР-10-1АТ, ТН-10-1АТ, ОПН-10-1АТ, РБНГ-10-1АТ, АГ - 3 ч.	3	03.05.17	05.05.17	3	06.06.17	08.06.17	3	03.05.17	05.05.17
1АТ-125	1	04.05.17	04.05.17	И ОПН-220-1АТ, РВС-110-1АТ, АГ - 3 ч.	1	04.05.17	04.05.17	1	07.06.17	07.06.17	1	04.05.17	04.05.17
ВШС-110	1	11.05.17	11.05.17	И ВШС-110, АГ - 3 ч.	1	11.05.17	11.05.17	1	22.05.17	22.05.17	1	11.05.17	11.05.17
В 3-16	5	15.05.17	19.05.17	Проверка РЗА в объеме "В", АГ - 3 ч.	5	29.05.17	02.06.17	5	24.04.17	28.04.17	5	29.05.17	02.06.17
В 3-14	1	23.05.17	23.05.17	И В 3-14, АГ - 3 ч.	1	23.05.17	23.05.17	1	23.05.17	23.05.17	1	23.05.17	23.05.17
1В-246	1	24.05.17	24.05.17	И 1В-246, АГ - 3 ч.	1	24.05.17	24.05.17	1	24.05.17	24.05.17	1	24.05.17	24.05.17
ОШ-110	3	24.05.17	26.05.17	ТР ОР 3-16, АГ - 3 ч.	3	10.05.17	12.05.17						
В 3-16	3	24.05.17	26.05.17	ТР ЛР 3-16, ВЧ-заградитель и конденсатор связи ЛЭП 3-16, ОР 3-16, АГ - 3 ч.	3	10.05.17	12.05.17	3	12.04.17	14.04.17	3	10.05.17	12.05.17
2В-245	1	25.05.17	25.05.17	И 2В-245, АГ - 3 ч.	1	25.05.17	25.05.17	1	25.05.17	25.05.17	1	25.05.17	25.05.17
В 3-15	5	29.05.17	02.06.17	Проверка РЗА в объеме "В", АГ - 3 ч.	5	15.05.17	19.05.17	5	15.05.17	19.05.17	5	15.05.17	19.05.17
<b>ПС 220 кВ Тулинская</b>													
В-Ч-2	5	29.05.17	02.06.17	Профконтроль, АГ - 2 ч.	5	29.05.17	02.06.17	5	29.05.17	02.06.17	5	29.05.17	02.06.17
<b>ПС 220 кВ Урожай</b>													
ОВ-220	1	05.05.17	05.05.17	Испытания ТТ ОВ-220, АГ - 2 ч.	1	11.05.17	11.05.17	1	11.05.17	11.05.17	1	11.05.17	11.05.17
ОШ-220	3	10.05.17	12.05.17	ТО ОР-220 1АТ, ОР-220 2АТ, АГ - 1 ч.	4	22.05.17	25.05.17						
ОШ-110	3	10.05.17	12.05.17	ТО ОР-110 1АТ, ОР-110 2АТ, АГ - 1 ч.	4	22.05.17	25.05.17						
В-220 1АТ	3	10.05.17	12.05.17	ТО В-220 1АТ, АГ - 1 ч.	4	22.05.17	25.05.17						
В-110 1АТ	3	10.05.17	12.05.17	ТО В-110 1АТ, АГ - 1 ч.	4	22.05.17	25.05.17						
1АТ-63	3	10.05.17	12.05.17	ТО ТР-110 1АТ, ТР-220 1АТ, ОР-110 1АТ, ОР-220 1АТ, АГ - 1 ч.	4	22.05.17	25.05.17						
ОШ-220	4	29.05.17	01.06.17	ТО ОР-220 2АТ, АГ - 1 ч.	4	29.05.17	01.06.17						
ОШ-110	4	29.05.17	01.06.17	ТО ОР-110 2АТ, АГ - 1 ч.	4	29.05.17	01.06.17						
В-220 2АТ	4	29.05.17	01.06.17	ТО В-220 2АТ, АГ -	4	29.05.17	01.06.17						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				1 ч.									
В-110 2АТ	4	29.05.17	01.06.17	ТО В-110 2АТ, АГ - 1 ч.	4	29.05.17	01.06.17						
2АТ-63	4	29.05.17	01.06.17	ТО ТР-110 2АТ, ТР-220 2АТ, ОР-110 2АТ, ОР-220 2АТ, АГ - 1 ч.	4	29.05.17	01.06.17						
<b>ПС 220 кВ Чулымская</b>													
В-243	5	15.05.17	19.05.17	Профвосстановление ., АГ - 3 ч.	5	15.05.17	19.05.17	5	15.05.17	19.05.17	5	15.05.17	19.05.17
В-243	5	15.05.17	19.05.17	испытание вводов , АГ - 1 ч.	5	15.05.17	19.05.17						
<b>ПС 220 кВ Южная (Н)</b>													
ОВ-110	3	03.05.17	05.05.17	Включить ВЛ 110 кВ ЮМ-1 через ОВ-110 для профвосстановления КСЗ В-ЮМ-1. , АГ - 3 ч.	3	03.05.17	05.05.17	2	03.05.17	04.05.17	2	03.05.17	04.05.17
ОВ-110	3	10.05.17	12.05.17	Включить ВЛ 110 кВ ЮМ-2 через ОВ-110 для профвосстановления КСЗ В-ЮМ-2. , АГ - 3 ч.	3	10.05.17	12.05.17	2	10.05.17	11.05.17	2	10.05.17	11.05.17
В-Ю-12	5	15.05.17	19.05.17	Профвосстановление ., АГ - 3 ч.	5	15.05.17	19.05.17	5	15.05.17	19.05.17	5	15.05.17	19.05.17
ОВ-110	5	22.05.17	26.05.17	Включить ВЛ 110 кВ Ю-21 через ОВ-110 для профвосстановления КСЗ В-Ю-21., АГ - 3 ч.	5	22.05.17	26.05.17	5	22.05.17	26.05.17	5	22.05.17	26.05.17
ОВ-110	5	29.05.17	02.06.17	Включить ВЛ 110 кВ Ю-22 через ОВ-110 для профвосстановления КСЗ В-Ю-22., АГ - 3 ч.	5	29.05.17	02.06.17	5	29.05.17	02.06.17	5	29.05.17	02.06.17
<b>Подстанции 110 кВ</b>													
<b>ПС 110 кВ Барышевская</b>													
1ТН-110	1	03.05.17	03.05.17	Профвосстановление ., АГ - 3 ч.	1	03.05.17	03.05.17	1	03.05.17	03.05.17	1	03.05.17	03.05.17
2ТН-110	1	04.05.17	04.05.17	Профвосстановление ., АГ - 3 ч.	1	04.05.17	04.05.17	1	04.05.17	04.05.17	1	04.05.17	04.05.17
<b>ПС 110 кВ Вертковская</b>													

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1СШ-110 кВ	4	28.05.17	31.05.17	В связи с выводом 1Т-25 в ремонт для профвосстановления РЗА., АГ - 2 ч.	4	28.05.17	31.05.17						
2СШ-110 кВ	3	31.05.17	02.06.17	В связи с выводом в ремонт 2Т-25 для профвосстановления РЗА., АГ - 2 ч.	3	31.05.17	02.06.17						
<b>ПС 110 кВ Кольвань</b>													
ВЛ-110-С-24	5	22.05.17	26.05.17	Для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Текстильная – Кольвань с отпайками I цепь (С-23). Для производства работ по заявке Филиала "Приобские ЭС", АГ - 4 ч.	5	22.05.17	26.05.17						
ВЛ-110-С-24	5	29.05.17	02.06.17	Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Текстильная – Кольвань с отпайками II цепь (С-26). Для производства работ по заявке Филиала "Приобские ЭС", АГ - 4 ч.	5	29.05.17	02.06.17						
<b>ПС 110 кВ Кочки</b>													
ВЛ 3-29	5	15.05.17	19.05.17	Питание участка Кочки - Кирза ВЛ 110 кВ Ордынская - Кочки с отпайками (3-29), АГ - 3 ч.	5	15.05.17	19.05.17	5	15.05.17	19.05.17	5	15.05.17	19.05.17
<b>ПС 110 кВ Красногорская (Н)</b>													
2СШ-110	4	02.05.17	05.05.17	БВР для ТР: 2Т, ТТ-110-2Т, 2РВС-110, 2ТСН, 2СШ-10, 2СШ-6, АГ - 2 ч.	4	02.05.17	05.05.17	3	03.05.17	05.05.17	3	03.05.17	05.05.17
1СШ-110	4	09.05.17	12.05.17	БВР для ТР: 1Т, ТТ-110-1Т, 1РВС-110, 1ТСН, 1СШ-10, 1СШ-6, АГ - 2 ч.	4	09.05.17	12.05.17	3	10.05.17	12.05.17	3	10.05.17	12.05.17
<b>ПС 110 кВ Мостовая (Н)</b>													
ОШ 110 кВ	41	24.04.17	03.06.17	ТР: ОВ-110, ОР-ОВ-110, ТН-ОШ-110. Замена приводов ЛР-К-21, ОР-К-21, ОР-	41	24.04.17	03.06.17	12	24.04.17	05.05.17	12	24.04.17	05.05.17



Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				ОВ-110., АГ - 4 ч.									
ОВ-110	41	24.04.17	03.06.17	ТР: ОВ-110, ОР-ОВ-110, ТН-0Ш-110. Замена приводов ЛР, ОР., АГ - 3 ч.	41	24.04.17	03.06.17	12	24.04.17	05.05.17	12	24.04.17	05.05.17
ОШ 110 кВ	1	15.05.17	15.05.17	ТР: ОР-110-2Т., АГ - 1 ч.	1	15.05.17	15.05.17	1	15.05.17	15.05.17	1	15.05.17	15.05.17
1ТН-110	2	18.05.17	19.05.17	Испытание изоляции., АГ - 1 ч.	2	18.05.17	19.05.17	2	18.05.17	19.05.17	2	18.05.17	19.05.17
2ТН-110	2	25.05.17	26.05.17	Испытание изоляции., АГ - 1 ч.	2	25.05.17	26.05.17	2	25.05.17	26.05.17	2	25.05.17	26.05.17
<b>ПС 110 кВ Нива</b>													
СВ-110	2	29.05.17	30.05.17	Диагностика СВ-110, АГ - 2 ч.	2	29.05.17	30.05.17	2	29.05.17	30.05.17	2	29.05.17	30.05.17
<b>ПС 110 кВ Ново-Черепановская</b>													
ВС-110	1	29.05.17	29.05.17	Испытание ТТ ВС-110 и отбор масла, АГ - 2 ч.	1	29.05.17	29.05.17	1	17.05.17	17.05.17	1	29.05.17	29.05.17
1СШ-110	1	29.05.17	29.05.17	Испытание 1ТН-110 и отбор масла, АГ - 2 ч.	1	29.05.17	29.05.17	1	17.05.17	17.05.17	1	29.05.17	29.05.17
2СШ-110	1	30.05.17	30.05.17	Испытание 2ТН-110 и отбор масла, АГ - 2 ч.	1	30.05.17	30.05.17	1	18.05.17	18.05.17	1	30.05.17	30.05.17
<b>ПС 110 кВ Первомайская</b>													
1СШ-110	3	31.05.17	02.06.17	Для ТР 1Т-25, АГ - 1 ч.	3	31.05.17	02.06.17	3	31.05.17	02.06.17	3	31.05.17	02.06.17
<b>ПС 110 кВ Посевная</b>													
ВЛЮ-11	1	17.05.17	17.05.17	Испытание ВЛЮ-11, АГ - 2 ч.	1	17.05.17	17.05.17	1	17.05.17	17.05.17	1	17.05.17	17.05.17
<b>ПС 110 кВ Северная (Н)</b>													
2Ш-110	2	10.05.17	11.05.17	капитальный ремонт 2ШР-С-18, АГ - 4 ч.	2	10.05.17	11.05.17	2	10.05.17	11.05.17	2	10.05.17	11.05.17
2ТН-110	2	10.05.17	11.05.17	Для капитального ремонта 2ШР-С-18, АГ - 4 ч.	2	10.05.17	11.05.17						
ШСВ-110	6	14.05.17	19.05.17	Капитальный ремонт ШСВ-110., АГ - 48 ч.	6	01.05.17	06.05.17	6	14.05.17	19.05.17	6	01.05.17	06.05.17
1ТН-110	6	14.05.17	19.05.17	БВР для ТР: 1ШР, АГ - 2 ч.	6	14.05.17	19.05.17	5	15.05.17	19.05.17	5	15.05.17	19.05.17
1Ш-110	9	14.05.17	22.05.17	БВР для ТР: 1ШР, АГ - 2 ч.	9	14.05.17	22.05.17	5	15.05.17	19.05.17	5	15.05.17	19.05.17
В-С-15	1	15.05.17	15.05.17	БВР для ТР: 1ШР-С-15, АГ - 1 ч.	2	14.05.17	15.05.17	1	15.05.17	15.05.17	1	15.05.17	15.05.17
В-К-9	1	16.05.17	16.05.17	БВР для ТР: 1ШР-К-9, АГ - 1 ч.	2	15.05.17	16.05.17	1	16.05.17	16.05.17	1	16.05.17	16.05.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
В-К-10	1	17.05.17	17.05.17	БВР для ТР: 1ШР-К-10, АГ - 1 ч.	2	16.05.17	17.05.17	1	17.05.17	17.05.17	1	17.05.17	17.05.17
В-С-3	1	18.05.17	18.05.17	БВР для ТР: 1ШР-С-3, АГ - 1 ч.	2	17.05.17	18.05.17	1	18.05.17	18.05.17	1	18.05.17	18.05.17
ШСВ-110	2	18.05.17	19.05.17	БВР для ТР: 1ШР-ШСВ-110, АГ - 1 ч.	2	18.05.17	19.05.17	1	19.05.17	19.05.17	1	19.05.17	19.05.17
В-С-4	1	19.05.17	19.05.17	ТР: 1ШР-С-4, АГ - 1 ч.	2	18.05.17	19.05.17	1	19.05.17	19.05.17	1	19.05.17	19.05.17
В-С-3	6	21.05.17	26.05.17	Капитальный ремонт В-С-3, АГ - 48 ч.	6	21.05.17	26.05.17	6	21.05.17	26.05.17	6	21.05.17	26.05.17
В-С-16	1	22.05.17	22.05.17	БВР для ТР: 1ШР-С-16, АГ - 1 ч.	2	21.05.17	22.05.17	1	22.05.17	22.05.17	1	22.05.17	22.05.17
ОВ-110	2	22.05.17	23.05.17	ТР: 1ШР-ОВ-110, АГ - 1 ч.	2	22.05.17	23.05.17	1	23.05.17	23.05.17	1	23.05.17	23.05.17
1ТН-110	2	23.05.17	24.05.17	ТР: 1ТН-110, Р1-ТН-110, АГ - 1 ч.	2	23.05.17	24.05.17	1	24.05.17	24.05.17	1	24.05.17	24.05.17
<b>ПС 110 кВ Текстильная</b>													
В-К-1	2	02.05.17	03.05.17	ТР: 1ШР-К-1, ЛР-К-1, ОР-К-1, АГ - 2 ч.	2	02.05.17	03.05.17	1	16.05.17	16.05.17	1	03.05.17	03.05.17
1Ш-110	5	02.05.17	06.05.17	ТР: 1ШР-110, АГ - 2 ч.	4	02.05.17	05.05.17	5	15.05.17	19.05.17	5	02.05.17	06.05.17
1ТН-110	5	02.05.17	06.05.17	ТР: 1СШ-110, 1ТН-110, Р-1ТН-110, АГ - 2 ч.	4	02.05.17	05.05.17	5	15.05.17	19.05.17	5	02.05.17	06.05.17
1ОШ-110	5	02.05.17	06.05.17	ТР: ОР-110, АГ - 2 ч.	4	02.05.17	05.05.17	5	15.05.17	19.05.17	5	02.05.17	06.05.17
1ОВ-110	5	02.05.17	06.05.17	ТР: ОР-110, ОР-1ОВ-110, 1ШР1-ОВ-110, АГ - 2 ч.	4	02.05.17	05.05.17	5	15.05.17	19.05.17	5	02.05.17	06.05.17
В-К-1	1	03.05.17	03.05.17	Испытание вводов 110 кВ., АГ - 1 ч.	2	02.05.17	03.05.17	1	16.05.17	16.05.17	1	03.05.17	03.05.17
1СВ-110	1	03.05.17	03.05.17	ТР: 1СВ-110, 1СР-110, АГ - 2 ч.	1	03.05.17	03.05.17	1	16.05.17	16.05.17	1	03.05.17	03.05.17
В-К-2	2	03.05.17	04.05.17	ТР: 1ШР-К-2, ЛР-К-2, ОР-К-2, АГ - 2 ч.	2	03.05.17	04.05.17	1	17.05.17	17.05.17	1	04.05.17	04.05.17
В-К-2	1	04.05.17	04.05.17	Испытание вводов 110 кВ., АГ - 1 ч.	2	03.05.17	04.05.17	1	17.05.17	17.05.17	1	04.05.17	04.05.17
1ШСВ-110	1	04.05.17	04.05.17	ТР: 1ШСВ-110, 1ШР-ШСВ-110, АГ - 2 ч.	1	04.05.17	04.05.17	1	17.05.17	17.05.17	1	04.05.17	04.05.17
В-К-1	1	22.05.17	22.05.17	ТР В-К-1, 2ШР-К-1, АГ - 2 ч.	1	22.05.17	22.05.17	1	22.05.17	22.05.17	1	22.05.17	22.05.17
2Ш-110	5	22.05.17	26.05.17	ТР: 2ШР-110, АГ - 2 ч.	5	22.05.17	26.05.17	5	22.05.17	26.05.17	5	22.05.17	26.05.17
2ТН-110	5	22.05.17	26.05.17	ТР: 2ШР-110, 2ТН-110, Р-2ТН-110, АГ - 2 ч.	5	22.05.17	26.05.17	5	22.05.17	26.05.17	5	22.05.17	26.05.17
2СВ-110	1	23.05.17	23.05.17	ТР: 2СР-110, АГ - 2 ч.	1	23.05.17	23.05.17	1	23.05.17	23.05.17	1	23.05.17	23.05.17

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1ОВ-110	1	23.05.17	23.05.17	ТР:2ШР-1ОВ-110,1ОВ-110, АГ - 2 ч.	1	23.05.17	23.05.17	1	23.05.17	23.05.17	1	23.05.17	23.05.17
В-К-2	1	24.05.17	24.05.17	ТР:2ШР-К-2,В-К-2, АГ - 2 ч.	1	24.05.17	24.05.17	1	24.05.17	24.05.17	1	24.05.17	24.05.17
1ШСВ-110	1	24.05.17	24.05.17	ТР:2ШР-1ШСВ-110, АГ - 2 ч.	1	24.05.17	24.05.17	1	24.05.17	24.05.17	1	24.05.17	24.05.17
2ОВ-110	1	25.05.17	25.05.17	Включить ВЛ 110 кВ Текстильная-Аэропорт II цепь (А-2) через 2ОВ -110 для текущего ремонта В-А-2, 2ШР-А-2 на ПС 110 Текстильная, АГ - 2 ч.	1	25.05.17	25.05.17	1	25.05.17	25.05.17	1	25.05.17	25.05.17
В-К-4	2	29.05.17	30.05.17	ТР: ОР-К-4,ЛР-К-4,3ШР-К-4, АГ - 2 ч.	2	29.05.17	30.05.17	1	30.05.17	30.05.17	1	30.05.17	30.05.17
3Ш-110	9	29.05.17	06.06.17	ТР:3ШР-110, АГ - 2 ч.	9	29.05.17	06.06.17	9	29.05.17	06.06.17	9	29.05.17	06.06.17
3ТН-110	9	29.05.17	06.06.17	ТР:3ШР-110,3ТН-110,Р-3ТН-110, АГ - 2 ч.	9	29.05.17	06.06.17	9	29.05.17	06.06.17	9	29.05.17	06.06.17
2ОШ-110	9	29.05.17	06.06.17	ТР:ОР-110 , АГ - 2 ч.	9	29.05.17	06.06.17	9	29.05.17	06.06.17	9	29.05.17	06.06.17
2ОВ-110	9	29.05.17	06.06.17	ТР: ОР-110,ОР-2ОВ-110,3-ШР-2ОВ-110, АГ - 2 ч.	9	29.05.17	06.06.17	9	29.05.17	06.06.17	9	29.05.17	06.06.17
1СВ-110	1	30.05.17	30.05.17	ТР: 3СР-110, АГ - 2 ч.	1	30.05.17	30.05.17	1	30.05.17	30.05.17	1	30.05.17	30.05.17
2ШСВ-110	1	31.05.17	31.05.17	ТР: 2ШСВ-110, 3ШР-2ШСВ-110, АГ - 2 ч.	1	31.05.17	31.05.17	1	31.05.17	31.05.17	1	31.05.17	31.05.17

КР-капитальный ремонт  
 ТР - текущий ремонт  
 ВПР - вынужденный простой  
 ТО - техническое обслуживание  
 БВР - безопасное выполнение работ  
 "В" -профвосстановление РЗА  
 "К" -первый профконтроль РЗА  
 "О" - опробование  
 И -испытание в/в оборудования