

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «РЭС» в октябре 2018 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ЛЭП 220 кВ													
ВЛ 220 кВ Ларичиха - Сузун	12	24.09.18	05.10.18	Валка деревьев в охранной зоне ВЛ. Замена дефектной изоляции., АГ - 5.5 ч.	12	24.09.18	05.10.18	12	09.07.18	20.07.18	12	24.09.18	05.10.18
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Чулымская (243)	19	24.09.18	12.10.18	КР, Вырубка деревьев угрожающих падением на провода ВЛ опоры 393-567, АГ - 3 ч.	19	24.09.18	12.10.18				19	24.09.18	12.10.18
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 - Восточная энергоблока №1 (Б-1)	6	07.10.18	12.10.18	ПС Восточная капитальный ремонт ЛР-Б-1, ОР-Б-1, АГ - 8 ч.	6	07.10.18	12.10.18	3	23.10.18	25.10.18	3	07.10.18	09.10.18
ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС - Восточная II цепь	5	22.10.18	26.10.18	Радиальный режим работы со стороны Беловской ГРЭС для вывода В-202 на ПС Восточная, АГ - 3 ч.	5	08.10.18	12.10.18						
ВЛ 220 кВ Зубково - Урожай (220)	6	10.10.18	15.10.18	Расчистка просеки в охранной зоне ВЛ., АГ - 2 ч.	6	10.10.18	15.10.18						
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Чулымская (243)	22	12.10.18	02.11.18	Вырубка деревьев угрожающих падением на провода ВЛ опоры 393-567, АГ - 3 ч.	22	12.10.18	02.11.18				19	15.10.18	02.11.18
ВЛ 220 кВ Восточная - Научная (254)	5	15.10.18	19.10.18	ПС Восточная капитальный ремонт ЛР-254, ОР-254, АГ - 8 ч.	5	15.10.18	19.10.18	3	21.10.18	23.10.18	3	10.10.18	12.10.18
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 - Восточная энергоблока №2 (Б-2)	5	22.10.18	26.10.18	ПС Восточная капитальный ремонт ЛР-Б-2, ОР-Б-2, АГ - 8 ч.	5	22.10.18	26.10.18	3	28.10.18	30.10.18	3	14.10.18	16.10.18
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Правобережная (238)	10	28.10.18	06.11.18	ПС Правобережная Капитальный ремонт ПР-1, Р-1ТН-220, ЛР-238, ШР-238, ШР-220-1АГ, 1СР-220, АГ - 8 ч.	10	28.10.18	06.11.18	10	28.10.18	06.11.18	10	28.10.18	06.11.18
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Научная (255)	1			ТО АПВ В212., АГ - 3 ч.	3	29.10.18	31.10.18	2	30.10.18	31.10.18	2	30.10.18	31.10.18
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Правобережная (238)	5	29.10.18	02.11.18	В связи с выводом В-238 для "В", АГ - 3 ч.	5	29.10.18	02.11.18						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная I цепь	5	22.10.18	26.10.18	КР. Замена грозотроса. (БЛУ). АГ - 8 ч.	5	01.10.18	05.10.18						
ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная II цепь	5	22.10.18	26.10.18	КР. Замена грозотроса. (БЛУ). АГ - 8 ч.	5	01.10.18	05.10.18						
ЛЭП 110 кВ													
ВЛ 110 кВ Ордынская - Кочки с отпайками (3-29)	21	11.10.18	31.10.18	Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Ордынская – Кочки с отпайками (3-29) участка ПС 110 кВ Кочки- ПС 110 кВ Быструха для замены изоляторов, замена грозотроса , АГ - 4 ч.	31	18.09.18	18.10.18	31	01.08.18	31.08.18	31	18.09.18	18.10.18
ВЛ 110 кВ Тебисская - Барабушка с отпайкой на ПС Мошкарь (3-9 Тебисская - Барабушка)	7	22.10.18	28.10.18.	КР, Вырубка деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, замена гирлянд изоляторов опоры 1-30 отпайка на ПС 110 кВ Барабушка (правая цепь), АГ - 3 ч.	12	24.09.18	05.10.18						
ВЛ 110 кВ Лазурная - Сокур (В-2 Лазурная - Сокур)	5	15.10.18	19.10.18	для КР:ЛР-В-2в, 1СР-110 ПС 110 кВ Лазурная, АГ - 4 ч.	6	30.09.18	05.10.18	6	09.09.18	14.09.18	6	30.09.18	05.10.18
ВЛ 110 кВ Лазурная - Сокур (В-2 Лазурная - Сокур)	5	15.10.18	19.10.18	Профвосстановление КСЗ , АГ - 3 ч.	6	30.09.18	05.10.18	6	09.09.18	14.09.18	6	30.09.18	05.10.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская III цепь с отпайками (К-17)	1	01.10.18	01.10.18	Техническое обслуживание ЛР К17, КС К17., АГ - 3 ч.	1	01.10.18	01.10.18						
ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская II цепь с отпайками (Ю-6)	1	09.10.18	09.10.18	Радиальный режим ВЛ 110 кВ Заречная – Искитимская II цепь с отпайками (Ю-6) питание со стороны ПС 110 кВ Заречная для чистки изоляции соляной кислотой В-Ю-6 на ПС 110 кВ Искитимская., АГ - 4 ч.	1	01.10.18	01.10.18						
ВЛ 110 кВ Восточная - Северная I цепь с отпайкой на ПС Светлая (К-9)	2	01.10.18	02.10.18	ТР: ЛР -К-9, ОР-С-17 на ПС 110кВ Северная , АГ - 2 ч.	2	01.10.18	02.10.18	2	23.04.18	24.04.18	2	01.10.18	02.10.18
ВЛ 110 кВ Урожай - Карасукская I цепь (УК-1)	4	15.10.18	18.10.18	КР ОР-УК1, ЛР-УК1 ПС 220кВ Урожай, АГ - 8 ч.	4	01.10.18	04.10.18	6	13.09.18	18.09.18	6	13.09.18	18.09.18
ВЛ 110 кВ Восточная - Мостовая I цепь	5	01.10.18	05.10.18	ТО-6, вырубка деревьев. Ж/Д переходы, АГ - 2 ч.	5	01.10.18	05.10.18	5	01.10.18	05.10.18	5	01.10.18	05.10.18
ВЛ 110 кВ Восточная -	5	15.10.18	19.10.18	для проведения	5	01.10.18	05.10.18						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Кошево с отпайкой на ПС Гусиный Брод (В-1 Восточная - Кошево)				тепловизионного обследования необходимо обеспечить нагрузку на ВЛ 110 кВ Восточная - Кошево с отпайкой на ПС Гусиный Брод (В-1 Восточная - Кошево) не менее 200 А, АГ - АГ- 10 мин.									
ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская I цепь с отпайками (Ю-5)	1	10.10.18	10.10.18	Радиальный режим ВЛ 110 кВ Заречная – Искитимская I цепь с отпайками (Ю-5) питание со стороны ПС 110 кВ Заречная для чстки изоляции соляной кислотой В-Ю-5 на ПС 110 кВ Искитимская, АГ - 4 ч.	1	02.10.18	02.10.18						
ВЛ 110 кВ Восточная - Северная II цепь с отпайками (К-10)	2	02.10.18	03.10.18	ТР: ЛР -К-10, ОР-К-10 на ПС 110кВ Северная , АГ - 2 ч.	2	02.10.18	03.10.18	2	24.04.18	25.04.18	2	02.10.18	03.10.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская III цепь с отпайками (К-17)	3	02.10.18	04.10.18	Техническое обслуживание В К17, ШР1 К17. , АГ - 3 ч.	3	02.10.18	04.10.18						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская I цепь (К-13)	1	03.10.18	03.10.18	Техническое обслуживание ЛР К13, КС К13. ЭН ВЧ заградителя, ТО КС3., АГ - 3 ч.	1	03.10.18	03.10.18						
ВЛ 110 кВ Искитимская – Тальменская	1	11.10.18	11.10.18	Радиальный режим ВЛ 110 кВ Искитимская - Тальменская питание со стороны ПС 110 кВ Тальменская для испытания вводов 110 кВ В-Ю-8 на ПС 110 кВ Искитимская , АГ - 4 ч.	1	03.10.18	03.10.18						
ВЛ 110 кВ Искитимская – Тальменская	1	11.10.18	11.10.18	Радиальный режим ВЛ 110 кВ Искитимская - Тальменская питание со стороны ПС 110 кВ Тальменская для чстки изоляции соляной кислотой В-Ю-8 на ПС 110 кВ Искитимская, АГ - 4 ч.	1	03.10.18	03.10.18						
КВЛ 110 кВ Северная - ПП Библиотечный I цепь с	2	03.10.18	04.10.18	ТР: ЛР-С-15, В-С-15, ОР-С-15 на ПС 110кВ	2	03.10.18	04.10.18	2	25.04.18	26.04.18	2	03.10.18	04.10.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
отпайками (С-15)				Северная , АГ - 2 ч.									
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская I цепь с отпайками (З-25)	24	05.10.18	28.10.18	КР (замена дефектных изоляторов, дефектных ГВ, и ПГН, перестановка смещённых ГВ, выправка гирлянд, ремонт провода) , АГ - 4 ч.	29	03.10.18	31.10.18	31	01.10.18	31.10.18	31	15.10.18	14.11.18
КВЛ 110 кВ Северная - ПП Библиотечный II цепь с отпайками (С-16)	2	04.10.18	05.10.18	ТР: ЛР -С-16, В-С-16, ОР-С-16 на ПС 110кВ Северная , АГ - 2 ч.	2	04.10.18	05.10.18	2	26.04.18	27.04.18	2	04.10.18	05.10.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская I цепь (К-13)	3	04.10.18	06.10.18	Техническое обслуживание В К13, ШР1 К13, ТО КСЗ, АГ - 3 ч.	3	04.10.18	06.10.18						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная II цепь с отпайками (Ю-2)	1	05.10.18	05.10.18	Техническое обслуживание ЛР Ю2, КС Ю2, ТО ЭН ВЧ заградителя., АГ - 3 ч.	1	05.10.18	05.10.18						
ВЛ 110 кВ Тебисская - Барабушка с отпайкой на ПС Мошкарь (З-9 Тебисская - Барабушка)	7	22.10.18	28.10.18	Вырубка деревьев угрожающих падением на провода ВЛ опоры 1-30 отпайка на ПС 110 кВ Барабушка (левая цепь), АГ - 3 ч.	8	05.10.18	12.10.18				12	01.10.18	12.10.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная II цепь с отпайками (Ю-2)	3	06.10.18	08.10.18	Техническое обслуживание В Ю2, ШР1 Ю2., АГ - 3 ч.	3	06.10.18	08.10.18						
ВЛ 110 кВ Восточная - Мостовая II цепь с отпайкой на ПС Камышенская (К-24)	5	08.10.18	12.10.18	ТО-6, вырубка деревьев. Ж/Д переходы., АГ - 2 ч.	5	08.10.18	12.10.18	5	08.10.18	12.10.18	5	08.10.18	12.10.18
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (З-15 Валерино - Каратканск)	1	09.10.18	09.10.18	ТР ВЗ15-110. Отбор проб масла, АГ - 0.5 ч.	1	09.10.18	09.10.18						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская II цепь (К-16)	4	09.10.18	12.10.18	Перенос управления В К16 на новый мнемощит., АГ - 3 ч.	4	09.10.18	12.10.18						
ВЛ 110 кВ Валерино - Колония с отпайкой на ПС Илюшкино (З-16 Валерино - Колония)	1	11.10.18	11.10.18	ТР ВЗ16-110. Отбор проб масла, АГ - 24 ч.	1	11.10.18	11.10.18						
ВЛ 110 кВ Валерино - Колония с отпайкой на ПС Илюшкино (З-16 Валерино - Колония)	1	12.10.18	12.10.18	ТР ВВ-110. Отбор проб масла, АГ - 0.5 ч.	1	12.10.18	12.10.18						
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (З-15 Валерино - Каратканск)	1	12.10.18	12.10.18	ТР ВВ-110. Отбор проб масла, АГ - 0.5 ч.	1	12.10.18	12.10.18						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Нива - Ирбизинская (3-52)	3	15.10.18	17.10.18	Расширение просеки и замена изоляторов, АГ - 2 ч.	3	15.10.18	17.10.18	3	15.10.18	17.10.18	3	15.10.18	17.10.18
ВЛ 110 кВ Купинская - Карасукская с отпайками (3-24)	3	29.10.18	31.10.18	Замена изоляторов, чистка просеки в охранной зоне ВЛ-110 кВ Купинская - Карасукская с отпайками (3-24) участок Купинская-Баганская, АГ - 2 ч.	3	15.10.18	17.10.18	3	19.09.18	21.09.18	3	03.10.18	05.10.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская IV цепь с отпайками (К-18)	4	15.10.18	18.10.18	Перенос управления В К18 на новый мнемощит., АГ - 3 ч.	4	15.10.18	18.10.18						
ВЛ 110 кВ Инская - Барышевская I цепь (К-25)	5	15.10.18	19.10.18	ТО-6, вырубка деревьев., АГ - 2 ч.	5	15.10.18	19.10.18	5	15.10.18	19.10.18	5	15.10.18	19.10.18
ВЛ 110 кВ Валерино - Колония с отпайкой на ПС Илюшкино (3-16 Валерино - Колония)	1	16.10.18	16.10.18	ТР ВВ-110. Доливка масла, АГ - 0.5 ч.	1	16.10.18	16.10.18						
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)	1	16.10.18	16.10.18	ТР ВВ-110. Доливка масла, АГ - 0.5 ч.	1	16.10.18	16.10.18						
ВЛ 110 кВ Тебисская - Барабушка с отпайкой на ПС Мошкарь (3-9 Тебисская - Барабушка)	1	22.10.18	22.10.18	ТР ЛР-110 3-9, АГ - 1 ч.	1	19.10.18	19.10.18						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская I цепь с отпайками (3-27)	3	08.10.18	10.10.18	ТР ЛР-3-27 на ПС 110 кВ Ордынская, АГ - 4 ч.	3	22.10.18	24.10.18	3	01.10.18	03.10.18	3	22.10.18	24.10.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская II цепь (К-14)	4	22.10.18	25.10.18	Перенос управления В К14 на новый мнемощит., АГ - 3 ч.	4	22.10.18	25.10.18						
ВЛ 110 кВ Инская - Барышевская II цепь (К-26)	5	22.10.18	26.10.18	ТО-6, вырубка деревьев, АГ - 2 ч.	5	22.10.18	26.10.18	5	22.10.18	26.10.18	5	22.10.18	26.10.18
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская I цепь с отпайками (3-13)	1	29.10.18	29.10.18	ТР ЛР-110 3-13, АГ - 1 ч.	1	29.10.18	29.10.18						
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская I цепь с отпайками (3-13)	3	29.10.18	31.10.18	КР ЛР 3-13 ПС 220 кВ Татарская, АГ - 3 ч.	3	29.10.18	31.10.18	3	08.10.18	10.10.18	3	29.10.18	31.10.18
ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Тогучин с отпайкой на ПС Берёзовская (П-3 Мурлыткино - Тогучин)	5	29.10.18	02.11.18	ТР, Расчистка просеки, замена дефектных изоляторов, АГ - 4 ч.	5	29.10.18	02.11.18	5	29.10.18	02.11.18	5	29.10.18	02.11.18
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская I цепь с отпайками (3-13)	1	30.10.18	30.10.18	ТР ЛР-110 3-13, АГ - 1 ч.	1	30.10.18	30.10.18						
ВЛ 110 кВ Чаны -	1	31.10.18	31.10.18	ТР ЛР-110 3-13, АГ - 1	1	31.10.18	31.10.18						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Татарская I цепь с отпайками (3-13)				ч.									
Подстанции 220 кВ													
ПС 220 кВ Восточная													
В-201	13	23.09.18	05.10.18	капитальный ремонт В-201, АГ - 48 ч.	13	23.09.18	05.10.18	13	23.09.18	05.10.18	13	23.09.18	05.10.18
В-201	5	01.10.18	05.10.18	Изменение уставок РЗА, АГ - 2 ч.	5	01.10.18	05.10.18						
В-Б-1	6	07.10.18	12.10.18	Капитальный ремонт ЛР-Б-1, ОР-Б-1, АГ - 5 ч.	6	07.10.18	12.10.18	3	23.10.18	25.10.18	3	07.10.18	09.10.18
ОШ-220	20	07.10.18	26.10.18	Капитальный ремонт ЛР-Б-1, ОР-Б-1, ЛР-Б-2, ОР-Б-2, ЛР-254, ОР-254, АГ - 8 ч.	20	07.10.18	26.10.18	10	21.10.18	30.10.18	10	07.10.18	16.10.18
ОВ-220	20	07.10.18	26.10.18	испытания вводов ОВ-220, АГ - 2 ч.	20	07.10.18	26.10.18						
ОВ-220	20	07.10.18	26.10.18	Капитальный ремонт ЛР-Б-1, ОР-Б-1, ЛР-Б-2, ОР-Б-2, ЛР-254, ОР-254, АГ - 8 ч.	20	07.10.18	26.10.18	10	21.10.18	30.10.18	10	07.10.18	16.10.18
В-202	5	22.10.18	26.10.18	изменение уставок РЗА, АГ - 2 ч.	5	08.10.18	12.10.18						
В-254	5	15.10.18	19.10.18	Капитальный ремонт ЛР-254, ОР-254, АГ - 8 ч.	5	15.10.18	19.10.18	3	21.10.18	23.10.18	3	10.10.18	12.10.18
2ШСВ-110	1	16.10.18	16.10.18	испытание вводов 2ШСВ-110, АГ - 2 ч.	1	16.10.18	16.10.18						
В-Б-2	5	22.10.18	26.10.18	Капитальный ремонт ЛР-Б-2, ОР-Б-2, АГ - 8 ч.	5	22.10.18	26.10.18	3	28.10.18	30.10.18	3	14.10.18	16.10.18
ПС 220 кВ Дружная													
В-220-1АТ	5	01.10.18	05.10.18	Профконтроль, АГ - 2 ч.	5	01.10.18	05.10.18	5	17.09.18	21.09.18	5	01.10.18	05.10.18
В-110-1АТ	5	01.10.18	05.10.18	Профконтроль, АГ - 2 ч.	5	01.10.18	05.10.18	5	17.09.18	21.09.18	5	01.10.18	05.10.18
1АТ-63	5	01.10.18	05.10.18	Профконтроль, АГ - 2 ч.	5	01.10.18	05.10.18	5	17.09.18	21.09.18	5	01.10.18	05.10.18
В-220-2АТ	5	08.10.18	12.10.18	Профконтроль, АГ - 2 ч.	5	08.10.18	12.10.18	5	24.09.18	28.09.18	5	08.10.18	12.10.18
В-110-2АТ	5	08.10.18	12.10.18	Профконтроль, АГ - 2 ч.	5	08.10.18	12.10.18	5	24.09.18	28.09.18	5	08.10.18	12.10.18
2АТ-63	5	08.10.18	12.10.18	Профконтроль, АГ - 2 ч.	5	08.10.18	12.10.18	5	24.09.18	28.09.18	5	08.10.18	12.10.18
В-241	1	10.10.18	10.10.18	испытание вводов В-241, АГ - ВЗ	1	10.10.18	10.10.18						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 220 кВ Правобережная													
В-С-1	5	01.10.18	05.10.18	Профвосстановление РЗА, АГ - 3 ч.	5	01.10.18	05.10.18						
В-С-2	5	08.10.18	12.10.18	профвосстановление , АГ - 3 ч.	5	08.10.18	12.10.18						
2Ш-110	13	14.10.18	26.10.18	Капитальный ремонт Р-2ТН-110, 2ШР-С-5, 2ШР-С-6, 2ШР-С-1, 2ШР-С-2, 2ШР-ШСВ-110, 2ШР-ОВ-110, 2ШР-ПМ-1, 2ШР-ПМ-2, 2ШР-110-1АТ, 2ШР-110-2АТ, АГ - 4 ч.	13	14.10.18	26.10.18	13	14.10.18	26.10.18	13	14.10.18	26.10.18
2ТН-110	13	14.10.18	26.10.18	Капитальный ремонт Р-2ТН-110, 2ШР-С-5, 2ШР-С-6, 2ШР-С-1, 2ШР-С-2, 2ШР-ШСВ-110, 2ШР-ОВ-110, 2ШР-ПМ-1, 2ШР-ПМ-2, 2ШР-110-1АТ, 2ШР-110-2АТ, АГ - 4 ч.	13	14.10.18	26.10.18	13	14.10.18	26.10.18	13	14.10.18	26.10.18
В-С-5	2	15.10.18	16.10.18	Капитальный ремонт 2ШР-С-5, АГ - 4 ч.	2	15.10.18	16.10.18	2	15.10.18	16.10.18	2	15.10.18	16.10.18
2ТН-110	12	15.10.18	26.10.18	Испытание изоляции 2ТН-110., АГ - 1 ч.	12	15.10.18	26.10.18	12	15.10.18	26.10.18	12	15.10.18	26.10.18
В-С-6	2	16.10.18	17.10.18	Капитальный ремонт 2ШР-С-6, АГ - 4 ч.	2	16.10.18	17.10.18	2	16.10.18	17.10.18	2	16.10.18	17.10.18
В-С-1	2	17.10.18	18.10.18	Капитальный ремонт 2ШР-С-1, АГ - 4 ч.	2	17.10.18	18.10.18	2	17.10.18	18.10.18	2	17.10.18	18.10.18
В-С-2	2	18.10.18	19.10.18	Капитальный ремонт 2ШР-С-2, АГ - 4 ч.	2	18.10.18	19.10.18	2	18.10.18	19.10.18	2	18.10.18	19.10.18
В-110-1АТ	2	21.10.18	22.10.18	Капитальный ремонт 2ШР-110-1АТ, АГ - 4 ч.	2	21.10.18	22.10.18	2	21.10.18	22.10.18	2	21.10.18	22.10.18
ОВ-110	2	22.10.18	23.10.18	Включить ВЛ 110 кВ Правобережная - Мясокомбинатская I цепь с отпайкой на ПС Вокзальная через ОВ-110 для капитального ремонта 2ШР-ПМ-1, АГ - 4 ч.	2	22.10.18	23.10.18	2	22.10.18	23.10.18	2	22.10.18	23.10.18
В-236	5	22.10.18	26.10.18	Профвосстановление РЗА , АГ - 3 ч.	5	22.10.18	26.10.18						
ОВ-110	2	23.10.18	24.10.18	Включить ВЛ 110 кВ Правобережная - Мясокомбинатская II цепь с отпайкой на ПС Вокзальная через ОВ-110 для капитального	2	23.10.18	24.10.18	2	23.10.18	24.10.18	2	23.10.18	24.10.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				ремонта 2ШР-ПМ-2., АГ - 4 ч.									
В-110-2АТ	2	24.10.18	25.10.18	Капитальный ремонт 2ШР-110-2АТ, АГ - 4 ч.	2	24.10.18	25.10.18	2	24.10.18	25.10.18	2	24.10.18	25.10.18
ШСВ-110	2	25.10.18	26.10.18	Капитальный ремонт 2ШР-ШСВ-110, АГ - 4 ч.	2	25.10.18	26.10.18	2	25.10.18	26.10.18	2	25.10.18	26.10.18
ОВ-110	2	25.10.18	26.10.18	Капитальный ремонт 2ШР-ОВ-110, АГ - 4 ч.	2	25.10.18	26.10.18	2	25.10.18	26.10.18	2	25.10.18	26.10.18
СВ-220	10	28.10.18	06.11.18	Капитальный ремонт ПР-1, Р-1ТН-220, ЛР-238, ШР-238, ШР-220-1АТ, 1СР-220, АГ - 8 ч.	10	28.10.18	06.11.18	10	28.10.18	06.11.18	10	28.10.18	06.11.18
Ремонтная перемычка 220 кВ	10	28.10.18	06.11.18	Капитальный ремонт ПР-1, Р-1ТН-220, ЛР-238, ШР-238, ШР-220-1АТ, 1СР-220, АГ - 8 ч.	10	28.10.18	06.11.18	10	28.10.18	06.11.18	10	28.10.18	06.11.18
В-238	10	28.10.18	06.11.18	Капитальный ремонт ПР-1, Р-1ТН-220, ЛР-238, ШР-238, ШР-220-1АТ, 1СР-220, АГ - 8 ч.	10	28.10.18	06.11.18	10	28.10.18	06.11.18	10	28.10.18	06.11.18
1ТН-220	10	28.10.18	06.11.18	Капитальный ремонт ПР-1, Р-1ТН-220, ЛР-238, ШР-238, ШР-220-1АТ, 1СР-220, АГ - 4 ч.	10	28.10.18	06.11.18	10	28.10.18	06.11.18	10	28.10.18	06.11.18
1СШ 220 кВ	10	28.10.18	06.11.18	Капитальный ремонт ПР-1, Р-1ТН-220, ЛР-238, ШР-238, ШР-220-1АТ, 1СР-220, АГ - 8 ч.	10	28.10.18	06.11.18	10	28.10.18	06.11.18	10	28.10.18	06.11.18
1АТ-125	10	28.10.18	06.11.18	Капитальный ремонт ПР-1, Р-1ТН-220, ЛР-238, ШР-238, ШР-220-1АТ, 1СР-220, АГ - 8 ч.	10	28.10.18	06.11.18	10	28.10.18	06.11.18	10	28.10.18	06.11.18
ОВ-110	2	29.10.18	30.10.18	Включить ВЛ 110 кВ Правобережная - Мясокомбинатская I цепь с отпайкой на ПС Вокзальная для испытания вводов В-ПМ-1, АГ - 2 ч.	2	29.10.18	30.10.18						
В-238	5	29.10.18	02.11.18	Профвосстановление РЗА, АГ - 3 ч.	5	29.10.18	02.11.18						
ПС 220 кВ Татарская													
1ТН-110	1	01.10.18	01.10.18	Замена силикагеля в ВОФ 1ТН-110., АГ - 2 ч.	1	01.10.18	01.10.18	1	01.10.18	01.10.18	1	01.10.18	01.10.18
2ТН-110	1	02.10.18	02.10.18	Замена силикагеля в ВОФ 2ТН-110., АГ - 2	1	02.10.18	02.10.18	1	02.10.18	02.10.18	1	02.10.18	02.10.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				ч.									
В 3-25	1	04.10.18	04.10.18	Замена силикагеля в ВОФ ТТ 3-25., АГ - 2 ч.	1	04.10.18	04.10.18	1	04.10.18	04.10.18	1	04.10.18	04.10.18
1В-245	1	09.10.18	09.10.18	Замена силикагеля в ВОФ 1В-245., АГ - 2 ч.	1	09.10.18	09.10.18						
2В-245	1	10.10.18	10.10.18	Замена силикагеля в ВОФ 2В-245, АГ - 2 ч.	1	10.10.18	10.10.18						
1В-246	1	16.10.18	16.10.18	Замена силикагеля в ВОФ 1В-246, АГ - 2 ч.	1	16.10.18	16.10.18						
2В-246	1	17.10.18	17.10.18	Замена силикагеля в ВОФ 2В-246, АГ - 2 ч.	1	17.10.18	17.10.18						
В 3-13	3	29.10.18	31.10.18	КР ЛР 3-13, АГ - 5 ч.	3	29.10.18	31.10.18	3	08.10.18	10.10.18	3	29.10.18	31.10.18
ПС 220 кВ Тулинская													
ОВ-110	1	05.10.18	05.10.18	Включить ВЛ 110 кВ Тулинская - Оловозаводская с отпайками I цепь (Ч-3) для испытания вводов В-Ч-3., АГ - 2 ч.	1	05.10.18	05.10.18						
ПС 220 кВ Урожай													
ОШ-110	49	07.09.18	25.10.18	КР ОР БСК-110, ОР УК-2, ОР-УК1, ОР 3-53, ОР 3-23, ОР 3-110, ОР ОВ-110, ОР-110 2АТ, ОР-110 1АТ, АГ - 8 ч.	42	07.09.18	18.10.18	42	07.09.18	18.10.18	42	07.09.18	18.10.18
В 221	3	01.10.18	03.10.18	Проверка РЗА В 221, АГ - 2 ч.	3	01.10.18	03.10.18	3	01.10.18	03.10.18	3	01.10.18	03.10.18
В УК-1	4	15.10.18	18.10.18	КР ОР-УК1, ЛР УК-1, АГ - 8 ч.	4	01.10.18	04.10.18	6	13.09.18	18.09.18	6	13.09.18	18.09.18
ОВ-110	4	05.10.18	08.10.18	КР ОР ОВ-110, АГ - 8 ч.	4	05.10.18	08.10.18	4	05.10.18	08.10.18	4	05.10.18	08.10.18
В-110 2АТ	4	09.10.18	12.10.18	КР ОР-110 2АТ, ТР-110 2АТ, АГ - 8 ч.	4	09.10.18	12.10.18	4	09.10.18	12.10.18	4	09.10.18	12.10.18
2АТ-63	4	09.10.18	12.10.18	КР ОР-110 2АТ, ТР-110 2АТ, АГ - 8 ч.	4	09.10.18	12.10.18	4	09.10.18	12.10.18	4	09.10.18	12.10.18
В-110 1АТ	4	22.10.18	25.10.18	КР ТР-110 1АТ, ОР-110 1АТ, АГ - 8 ч.	4	15.10.18	18.10.18						
1АТ-63	4	22.10.18	25.10.18	КР ТР-110 1АТ, ОР-110 1АТ, АГ - 8 ч.	4	15.10.18	18.10.18						
ПС 220 кВ Южная (Н)													
2АТ-125	1	17.10.18	17.10.18	комплексное обследование 2АТ-125, АГ - 3 ч.	1	17.10.18	17.10.18						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Подстанции 110 кВ													
ПС 110 кВ Здвинская													
ШОВ-110	1	18.10.18	18.10.18	ВПр. Замена силикагеля в ВОФ ОТН-110., АГ - 3 ч.	1	18.10.18	18.10.18	1	18.10.18	18.10.18	1	18.10.18	18.10.18
ОШ-110	1	18.10.18	18.10.18	ТР. Замена силикагеля в ВОФ ОТН-110., АГ - 3 ч.	1	18.10.18	18.10.18	1	18.10.18	18.10.18	1	18.10.18	18.10.18
ПС 110 кВ Искитимская													
В-Ю-6	1	09.10.18	09.10.18	ТР: В, Чистка изоляции соляной кислотой., АГ - 4 ч.	1	01.10.18	01.10.18	1	24.09.18	24.09.18	1	01.10.18	01.10.18
В-Ю-5	1	10.10.18	10.10.18	ТР: В, Чистка изоляции соляной кислотой, АГ - 4 ч.	1	02.10.18	02.10.18	1	25.09.18	25.09.18	1	02.10.18	02.10.18
В-Ю-8	1	11.10.18	11.10.18	Испытание вводов 110 кВ., АГ - 1 ч.	1	03.10.18	03.10.18	1	26.09.18	26.09.18	1	03.10.18	03.10.18
В-Ю-8	1	11.10.18	11.10.18	ТР: В, Чистка изоляции соляной кислотой, АГ - 4 ч.	1	03.10.18	03.10.18	1	26.09.18	26.09.18	1	03.10.18	03.10.18
СВ-110	1	04.10.18	04.10.18	испытание вводов СВ-110, АГ - 2 ч.	1	04.10.18	04.10.18						
ПС 110 кВ Кировская													
СВ-110	5	01.10.18	05.10.18	Профконтроль РЗА, АГ - 2 ч.	5	01.10.18	05.10.18						
СВ-110	3	08.10.18	10.10.18	Для вывода 1ТН-110, АГ - 2 ч.	3	08.10.18	10.10.18						
1СШ-110	3	08.10.18	10.10.18	Для вывода 1ТН-110 для "К", АГ - 2 ч.	3	08.10.18	10.10.18						
СВ-110	3	10.10.18	12.10.18	Для вывода 2СШ-110 для "К" 2ТН-110, АГ - 2 ч.	3	10.10.18	12.10.18						
2СШ-110	3	10.10.18	12.10.18	Для вывода 2ТН-110 для "К", АГ - 2 ч.	3	10.10.18	12.10.18						
ПС 110 кВ Купинская													
ОВ-110	3	08.10.18	10.10.18	Проверка РЗА ОВ-110, АГ - 2 ч.	3	08.10.18	10.10.18	3	08.10.18	10.10.18	3	08.10.18	10.10.18
В 3-24	3	29.10.18	31.10.18	Проверка РЗА., АГ - 2 ч.	3	15.10.18	17.10.18						
ПС 110 кВ Лазурная													
СВ-110	5	15.10.18	19.10.18	для КР:ЛР-В-2в, 1СР-110, ПР-1,ШР-110-1Т, замена силикагеля тт СВ-110, АГ - 4 ч.	6	30.09.18	05.10.18	6	09.09.18	14.09.18	6	30.09.18	05.10.18
1сш-110	5	15.10.18	19.10.18	КР:ЛР-В-2в, 1СР-110, ПР-1,ШР-110-1Т, ТР-110-1Т, АГ - 4 ч.	6	30.09.18	05.10.18	6	09.09.18	14.09.18	6	30.09.18	05.10.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 110 кВ Лянино													
ВС-110	2	16.10.18	17.10.18	ВПр. Замена силикагеля в ВОФ 1ТН-110, 2ТН-110., АГ - 3 ч.	2	16.10.18	17.10.18	2	16.10.18	17.10.18	2	16.10.18	17.10.18
ПС 110 кВ Новая (Н)													
1СШ-110	3	01.10.18	03.10.18	для испытаний 1Т-25, АГ - 4 ч.	3	01.10.18	03.10.18						
1СШ-110	3	01.10.18	03.10.18	БВР для ТР: ОД/КЗ-1Т, 1Т-25, АГ - 1 ч.	3	01.10.18	03.10.18	3	01.10.18	03.10.18	3	01.10.18	03.10.18
2СШ-110	3	08.10.18	10.10.18	для испытаний 2Т-25, АГ - 2 ч.	3	08.10.18	10.10.18						
2СШ-110	3	08.10.18	10.10.18	БВР для ТР: ОД/КЗ-2Т, 2Т-25, АГ - 1 ч.	3	08.10.18	10.10.18	3	08.10.18	10.10.18	3	08.10.18	10.10.18
ПС 110 кВ Обская (Н)													
1СШ-110	3	14.10.18	16.10.18	Текущий ремонт 1Т-40, 1СШ-110, ОД/КЗ-1Т, АГ - 2 ч.	3	14.10.18	16.10.18	3	14.10.18	16.10.18	3	14.10.18	16.10.18
2СШ-110	3	16.10.18	18.10.18	Текущий ремонт 2Т-40, 2СШ-110, ОД/КЗ-2Т, АГ - 2 ч.	3	16.10.18	18.10.18	3	16.10.18	18.10.18	3	16.10.18	18.10.18
ПС 110 кВ Ордынская													
ШОВ-110	2	04.10.18	05.10.18	ТР ОР-ШОВ , АГ - 2 ч.	2	04.10.18	05.10.18	2	04.10.18	05.10.18	2	04.10.18	05.10.18
Перемычка 110 кВ	2	04.10.18	05.10.18	ВПр, для ТР ОР-ШОВ , АГ - 2 ч.	2	04.10.18	05.10.18	2	04.10.18	05.10.18	2	04.10.18	05.10.18
ОСШ-110	2	04.10.18	05.10.18	ТР ОР-ШОВ , АГ - 2 ч.	2	04.10.18	05.10.18	2	04.10.18	05.10.18	2	04.10.18	05.10.18
ШОВ-110	3	08.10.18	10.10.18	ВПр, для ТР ОР-3-27 , АГ - 4 ч.	3	29.10.18	31.10.18	3	01.10.18	03.10.18	3	22.10.18	24.10.18
Перемычка 110 кВ	3	08.10.18	10.10.18	ВПр, для ТР ОР-3-27 , АГ - 4 ч.	3	29.10.18	31.10.18	3	01.10.18	03.10.18	3	22.10.18	24.10.18
ОСШ-110	3	08.10.18	10.10.18	ТР ОР-3-27 , АГ - 4 ч.	3	29.10.18	31.10.18	3	01.10.18	03.10.18	3	22.10.18	24.10.18
ВЛ-3-27	3	08.10.18	10.10.18	ТР ВЛ-3-27 и ЛР-3-27 , АГ - 4 ч.	3	29.10.18	31.10.18	3	01.10.18	03.10.18	3	22.10.18	24.10.18
ПС 110 кВ Северная (Н)													
В-К-9	2	01.10.18	02.10.18	для ТР: ОР-К-9, ЛР-К-9, АГ - 1 ч.	2	01.10.18	02.10.18	2	23.04.18	24.04.18	2	01.10.18	02.10.18
ОШ-110	5	01.10.18	05.10.18	БВР для ТР: ОР-С-17, В-С-17, ОР-К-9, ОР-К-10, ОР-С-15, В-С-15, ОР-С-16, В-С-16., АГ - 2 ч.	5	01.10.18	05.10.18						
В-К-10	2	02.10.18	03.10.18	для ТР: ОР К-10, ЛР-К-10, АГ - 1 ч.	2	02.10.18	03.10.18	2	24.04.18	25.04.18	2	02.10.18	03.10.18
В-С-15	2	03.10.18	04.10.18	для ТР: В-С-15, ОР-С-15, ЛР-С-15, АГ - 1 ч.	2	03.10.18	04.10.18	2	25.04.18	26.04.18	2	03.10.18	04.10.18
В-С-16	2	04.10.18	05.10.18	для ТР: В-С-16, ОР-С-16, ЛР-С-16, АГ - 1 ч.	2	04.10.18	05.10.18	2	26.04.18	27.04.18	2	04.10.18	05.10.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
В-К-10	6	07.10.18	12.10.18	Капитальный ремонт В-К-10., АГ - 48 ч.	6	07.10.18	12.10.18	6	07.10.18	12.10.18	6	07.10.18	12.10.18
В-К-9	6	14.10.18	19.10.18	Капитальный ремонт В-К-9, АГ - 48 ч.	6	14.10.18	19.10.18	6	14.10.18	19.10.18	6	14.10.18	19.10.18
ПС 110 кВ Текстильная													
В-К-3	6	30.09.18	05.10.18	Капитальный ремонт В-К-3, АГ - 48 ч.	6	30.09.18	05.10.18	6	30.09.18	05.10.18	6	30.09.18	05.10.18
В-К-4	6	07.10.18	12.10.18	Капитальный ремонт В-К-4., АГ - 48 ч.	6	07.10.18	12.10.18	6	07.10.18	12.10.18	6	07.10.18	12.10.18

КР-капитальный ремонт
 ТР - текущий ремонт
 ВПР - вынужденный простой
 ТО - техническое обслуживание
 БВР - безопасное выполнение работ
 "В" - профвосстановление РЗА
 "К" - первый профконтроль РЗА
 "О" - опробование
 И - испытание в/в оборудования