

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «РЭС» в декабре 2013 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ЛЭП 110 кВ													
Участок Урожай - Веселовская - ВЛ 110 кВ Урожай - Краснозёрская (3-23)	1	16.12.2013	16.12.2013	Ремонт провода оп.163-164, грозотросса оп.176-177. АГ - 2 ч.	1	16.12.2013	16.12.2013						
Участок Тогучин - Торсьма ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Торсьма с отпайками I цепь (П-3)	5	02.12.2013	06.12.2013	Замена изоляторов, АГ - 2 ч.	5	02.12.2013	06.12.2013						
ВЛ 110 кВ Татарская - Купино с отпайками II цепь (3-26)	3	11.12.2013	13.12.2013	ТО ЛЭП (установка бандажа на грозотрос, замена дефектных изоляторов), АГ - 3 ч.	3	11.12.2013	13.12.2013	12	02.12.2013	13.12.2013	12	02.12.2013	13.12.2013
Участок Каратканск - Валерино ВЛ 110 кВ Татарская - Валерино с отпайками II цепь (3-15)	1	10.12.2013	10.12.2013	Разрезание шлейфов на оп. № 279, АГ - 4 ч.	1	02.12.2013	02.12.2013						
Участок Колония - Валерино ВЛ 110 кВ Татарская - Валерино с отпайками II цепь (3-16)	3	11.12.2013	13.12.2013	Для безопасного выполнения работ на ВЛ 110 кВ Татарская - Валерино с отпайками I цепь (3-15) по замене грозозащитного троса в анкерном пролете оп. 286-296, АГ - 2 ч.	3	02.12.2013	04.12.2013						
Участок Каратканск - Валерино ВЛ 110 кВ Татарская - Валерино с отпайками I цепь (3-15)	7	10.12.2013	16.12.2013	Замена г/з троса в анкерном пролете оп. 286-296, АГ - 8 ч.	3	02.12.2013	04.12.2013						
Участок Каратканск - Валерино ВЛ 110 кВ Татарская - Валерино с отпайками II цепь (3-15)	1	16.12.2013	16.12.2013	Соединение шлейфов на оп. №279 с применением термосварки, АГ - 3 ч.	1	05.12.2013	05.12.2013						
Участок Колония - Валерино ВЛ 110 кВ Татарская - Валерино с отпайками II цепь (3-16)	9	01.12.2013	09.12.2013	Для БВР по замене грозотроса на ВЛ 110 кВ Татарская - Валерино с отпайками I цепь (3-15) в пролетах оп. №	9	01.12.2013	09.12.2013						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				209-215, 215-228, 228-251, АГ - 2 ч.									
Участок Каратканск - Валерино ВЛ 110 кВ Татарская - Валерино с отпайками II цепь (3-15)	9	01.12.2013	09.12.2013	Замена грозотроса в пролетах опор №209 - 215, 215 - 228, 228 - 251, АГ - 8 ч.	9	01.12.2013	09.12.2013						
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Биаса - Межовка - Куляба - Кыштовская - Сибирская - Венгеровская - Чаны (3-49, 3-48, 3-47, 3-43, 3-44, 3-41, 3-42)	4	16.12.2013	19.12.2013	ТО ЛЭП 3-41 (обрезка крон ДКР, валка деревьев, замена дефектного участка провода, установка банджа на грозотрос, проверка состояния провода в ПГН), АГ - 4 ч.	4	16.12.2013	19.12.2013						
ВЛ 110 кВ Тебисская - Чаны с отпайками II цепь (3-12)	20	01.12.2013	20.12.2013	Замена г/з троса в анкерном пролете оп. 281-9, 98-99, 203-212, 157-2/7 и монтаж г/з троса в пролетах оп. 9-98, 99-203, АГ - 8 ч.	20	01.12.2013	20.12.2013						
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками II цепь (3-14)	9	23.12.2013	31.12.2013	Монтаж г/з троса в пролетах оп. 23-74, АГ - 8 ч.	9	23.12.2013	31.12.2013						
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный с отпайкой на ПС Воинская I цепь (К-7)	13	01.12.2013	13.12.2013	КР: участок "Восточная-опора № 33" для реконструкции ВЛ 110 кВ с частичной заменой опор и проводов на марку АС-300\39 на участке "Восточная-опора № 24", АГ - ВЗ	13	01.12.2013	13.12.2013						
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный с отпайкой на ПС Воинская II цепь (К-8)	13	01.12.2013	13.12.2013	КР: участок "Восточная-опора № 33" для реконструкции ВЛ 110 кВ с частичной заменой опор и проводов на марку АС-300\39 на участке "Восточная-опора № 24", АГ - ВЗ	13	01.12.2013	13.12.2013						
ВЛ 110 кВ Восточная - Барышевская II цепь (К-28)	10	01.12.2013	10.12.2013	БВР: Монтаж кабеля ВОЛС, АГ - 4 ч.	10	01.12.2013	10.12.2013						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Участок Инская - Тальменская ВЛ 110 кВ Инская - Искитимская с отпайками (Ю-8)	2	01.12.2013	02.12.2013	КР: участок "Инская-опора № 10" для ремонта и выправки поврежденных опор, частичной замены провода (марка АС-300/39) для устранения повреждений после пожара в охранной зоне ВЛ, АГ - ВЗ	2	01.12.2013	02.12.2013						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-2 - Тулинская с отпайками I цепь (К-19)	15	01.12.2013	15.12.2013	Для выполнения работ по реконструкции ВЛК-19, АГ - ВЗ	15	01.12.2013	15.12.2013						
ВЛ 110 кВ Краснополянская - Контрольный с отпайками (ВЛ 110 кВ Краснополянская - Контрольная)	5	07.12.2013	11.12.2013	Замена провода отп на ПС Кирова. АГ - 2 ч.	5	02.12.2013	06.12.2013						
ВЛ 110 кВ Краснополянская - Непрерывка с отпайками (ВЛ 110 кВ Краснополянская - Непрерывка)	5	12.12.2013	16.12.2013	Замена провода отп на ПС Кирова. АГ - 2 ч.	5	09.12.2013	13.12.2013						
ВЛ 110 кВ Краснополянская - Контрольный с отпайками (ВЛ 110 кВ Краснополянская - Контрольная)	5	17.12.2013	21.12.2013	Замена провода отп на ПС Кирова. АГ - 2 ч.	5	16.12.2013	20.12.2013						
ВЛ 110 кВ Краснополянская - Непрерывка с отпайками (ВЛ 110 кВ Краснополянская - Непрерывка)	5	23.12.2013	27.12.2013	Замена провода отп на ПС Кирова. АГ - 2 ч.	5	23.12.2013	27.12.2013						
Подстанции 220 кВ													
ПС 220 кВ Восточная													
В-201	3	02.12.2013	04.12.2013	"К": В, АГ - 3 ч.	3	02.12.2013	04.12.2013	3	20.03.2013	22.03.2013	3	20.03.2013	22.03.2013
В-202	3	04.12.2013	06.12.2013	"К": В, АГ - 3 ч.	3	04.12.2013	06.12.2013	3	25.03.2013	27.03.2013	3	25.03.2013	27.03.2013
ЮВ-110	3	09.12.2013	11.12.2013	"К": В-К-7, АГ - 3 ч.	3	09.12.2013	11.12.2013	3	08.04.2013	10.04.2013	3	08.04.2013	10.04.2013
ЮВ-110	3	11.12.2013	13.12.2013	"К": В-К-8, АГ - 3 ч.	3	11.12.2013	13.12.2013	3	10.04.2013	12.04.2013	3	10.04.2013	12.04.2013
ШСВ-110	2	17.12.2013	18.12.2013	"К": В, АГ - 3 ч.	2	17.12.2013	18.12.2013	2	18.03.2013	19.03.2013	2	28.03.2013	29.03.2013

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 220 кВ Груздевка													
ЗАТ	5	02.12.2013	06.12.2013	К: ЗАТ, АГ- 3 ч.	5	02.12.2013	06.12.2013	5	13.05.2013	17.05.2013	5	13.05.2013	17.05.2013
ПС 220 кВ Чулымская													
В-3-5	5	09.12.2013	13.12.2013	К: В, АГ - 2 ч.	5	09.12.2013	13.12.2013	5	09.09.2013	13.09.2013	5	09.09.2013	13.09.2013
Подстанции 110 кВ													
ПС 110 кВ Кировская													
2Т-40	10	01.12.2013	10.12.2013	ВПр: реконструкция 2СЩ-10 кВ, АГ - ВЗ	10	01.12.2013	10.12.2013						

ТР - текущий ремонт

КР - капитальный ремонт

ТО - техническое обслуживание

СР- средний ремонт

"В" - профвосстановление РЗА

"К" - профконтроль РЗА

"К1" -первый профконтроль РЗА

"Т" - тестовый контроль РЗА

"СКО" - снятие контрольных осциллограмм

И -испытание в/в оборудования