

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «РЭС» в августе 2013 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ЛЭП 220 кВ													
ВЛ 220 кВ Татарская - Барабинская (245)	7	26.08.2013	01.09.2013	К.Р. ВЛ. АГ-4ч. ПС Барабинская: ТР: ЛР-245, ВЧЗ-245, КС-245. ВВ испытания. Ревизия ошиновки и контактных соединений. АГ - 4 часа.	7	26.08.2013	01.09.2013	7	02.09.2013	08.09.2013	7	26.08.2013	01.09.2013
ВЛ 220 кВ Заря - Отрадная (235)	5	19.08.2013	23.08.2013	ПС Заря: КР и замена ОСИ: ЛР-235, ОР-235. ТР: КС-235, ВЧЗ-235, демонтаж ВЧЗ-235 ф.С. ВВ испытания. Ревизия ошиновки и контактных соединений. АГ - 12 часов.	5	19.08.2013	23.08.2013	5	19.08.2013	23.08.2013	5	19.08.2013	23.08.2013
ВЛ 220 кВ Заря - Правобережная (236)	5	26.08.2013	30.08.2013	ПС Заря: КР и замена ОСИ: ЛР-236, ОР-236. ТР: КС-236, ВЧЗ - 236. ВВ испытания. Ревизия ошиновки и контактных соединений. АГ - 12 часов.	5	26.08.2013	30.08.2013	5	26.08.2013	30.08.2013	5	26.08.2013	30.08.2013
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная I цепь (239)	2	05.08.2013	06.08.2013	ТР: ЛР, ОР ПС Дружная, АГ - 4 ч.	2	05.08.2013	06.08.2013	2	05.08.2013	06.08.2013	2	05.08.2013	06.08.2013
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная с отпайкой на ПС Строительная II цепь (240)	2	07.08.2013	08.08.2013	ТР: ЛР, ОР ПС Дружная, АГ - 4 ч.	2	07.08.2013	08.08.2013	2	07.08.2013	08.08.2013	2	07.08.2013	08.08.2013
ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241)	2	19.08.2013	20.08.2013	ТР: ЛР, ОР ПС 220 кВ Дружная, АГ - 4 ч.	2	19.08.2013	20.08.2013	2	12.08.2013	13.08.2013	2	19.08.2013	20.08.2013
ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242)	2	14.08.2013	15.08.2013	ТР: ЛР, ОР ПС 220 кВ Дружная, АГ - 4 ч.	2	14.08.2013	15.08.2013	2	14.08.2013	15.08.2013	2	14.08.2013	15.08.2013
ВЛ 220 кВ Восточная - Научная (254)	5	29.07.2013	02.08.2013	ТО. Подрезка деревьев, замена	5	29.07.2013	02.08.2013	5	03.06.2013	07.06.2013	5	29.07.2013	02.08.2013

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				изоляторов, АГ- 4 ч.									
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Чулымская (243)	2	21.08.2013	22.08.2013	ТР. Замена дефектных изоляторов, АГ-3 ч.	2	21.08.2013	22.08.2013	2	19.08.2013	20.08.2013	2	21.08.2013	22.08.2013
ВЛ 220 кВ Омская ТЭЦ-4 – Татарская (246)	5	19.08.2013	23.08.2013	К: ДФЗ ВЛ 220 кВ Омская ТЭЦ-4 – Татарская (246); АГ - 3 ч.	5	19.08.2013	23.08.2013	5	19.08.2013	23.08.2013	5	19.08.2013	23.08.2013
ВЛ 220 кВ Татарская - Барабинская (245)	5	26.08.2013	30.08.2013	К: Комплект ступенчатых защит ВЛ-220 кВ Татарская - Барабинская (ДЗ, ТЗНП, МФО), АПВ ВЛ-220 кВ Татарская - Барабинская (ТАПВ). АГ - 3 ч.	5	26.08.2013	30.08.2013	5	23.09.2013	27.09.2013	5	26.08.2013	30.08.2013
ВЛ 220 кВ Восточная - Научная (254)	1	31.07.2013	31.07.2013	ТР ЛР ПС 220 кВ Научная, АГ-2 ч.	1	31.07.2013	31.07.2013	1	10.07.2013	10.07.2013	1	19.06.2013	19.06.2013
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Барабинская (248)	4	12.08.2013	15.08.2013	ТО на ПС Барабинская, РЗА ВЛ 248, АГ - 8 ч.	4	08.08.2013	11.08.2013						
ВЛ 220 кВ Восточная - Беловская ГРЭС I цепь (ВБ-201)	9	14.08.2013	22.08.2013	Замена поврежденных изоляторов, установка гасителей вибрации, ремонт грозотроса, верховой осмотр, Вырубка деревьев угрожающих падением на ВЛ. Необходим вывод в ремонт совместно с ВБ-202 для ремонта грозотроса. АГ-4 ч	9	01.08.2013	09.08.2013	9	05.08.2013	13.08.2013	9	01.07.2013	09.07.2013
ВЛ 220 кВ Восточная - Беловская ГРЭС II цепь (ВБ-202)	9	14.08.2013	22.08.2013	Замена поврежденных изоляторов, установка гасителей вибрации, ремонт грозотроса, верховой осмотр, Вырубка деревьев угрожающих падением на ВЛ. Необходим вывод в ремонт совместно с ВБ-201 для ремонта грозотроса. АГ-4 ч	9	01.08.2013	09.08.2013	9	09.08.2013	17.08.2013	9	05.07.2013	13.07.2013

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 220 кВ Урожай - Районная (221)				ТО КСЗ ВЛ 221 в объеме «К», АГ - 48 ч.	3	26.08.2013	27.08.2013						
ЛЭП 110 кВ													
Разрыв транзита 110 кВ (две цепи): Татарская - Чаны - Тебисская - Барабинская ТЭЦ (3-13, 3-14, 3-11, 3-12, 3-9, 3-10)	7	26.08.2013	01.09.2013	К.Р. ВЛ. АГ-4ч. ПС Барабинская: ТР: ЛР-245, ВЧЗ-245, КС-245. ВВ испытания. Ревизия ошиновки и контактных соединений. АГ - 4 часа.; К: Комплект ступенчатых защит ВЛ-220 кВ Татарская - Барабинская (ДЗ, ТЗНП, МФО), АПВ ВЛ-220 кВ Татарская - Барабинская (ТАПВ). АГ - 3 ч.	7	26.08.2013	01.09.2013						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская II цепь (К-14)	2	01.08.2013	02.08.2013	ТР ЛР К14 и конденсатора связи К14. АГ - срок заявки.	2	01.08.2013	02.08.2013	33	22.07.2013	23.08.2013	33	04.03.2013	05.04.2013
Участок Клубничная - Груздевка ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Груздевка с отпайками II цепь (3-8)	5	29.07.2013	02.08.2013	ТР. Верховой осмотр, замена дефектных изоляторов. Расширение просеки (оп.61-120), АГ - 3 ч.	5	15.07.2013	19.07.2013	5	15.07.2013	19.07.2013	5	15.07.2013	19.07.2013
Участок Барабушка - Тебисская ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Тебисская с отпайками I цепь (3-9)	17	17.07.2013	02.08.2013	КР. Замена грозотроса, АГ - 4 ч.	31	01.07.2013	31.07.2013	30	01.04.2013	30.04.2013	30	01.04.2013	30.04.2013
Участок Кирзинская - Тебисская ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Тебисская с отпайками II цепь (3-10)	17	17.07.2013	02.08.2013	БВР. Замена грозотроса на ВЛ 3-9, АГ - 4 ч.	31	01.07.2013	31.07.2013	30	01.04.2013	30.04.2013	30	01.04.2013	30.04.2013
Разрыв транзита 110 кВ (две цепи): Татарская - Чаны - Тебисская - Барабинская ТЭЦ (3-13, 3-14, 3-11, 3-12, 3-9, 3-10)	17	17.07.2013	02.08.2013	Замена грозотроса на ВЛ 3-9, 3-10, АГ - 4 ч.	31	01.07.2013	31.07.2013	30	01.04.2013	30.04.2013	30	01.04.2013	30.04.2013
Участок Тандовская - Здвинская ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Здвинская с отпайками (3-36)	4	29.07.2013	01.08.2013	ТР ОРЗ-36, ЛР-3-36 ПС Здвинская, АГ - 3 ч.	4	29.07.2013	01.08.2013	4	08.07.2013	11.07.2013	4	29.07.2013	01.08.2013
ВЛ 110 кВ	5	19.08.2013	23.08.2013	Комплект	5	26.08.2013	30.08.2013						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Новосибирская ГЭС - Научная с отпайками I цепь (Ю-1)				ступенчатых защит ВЛ Ю-1 (ЭПЗ-1636), АПВ В Ю-1, АГ - срок заявки									
Участок Южная - Дорогино ВЛ 110 кВ Южная - Посевная с отпайками II цепь (Ю-12)	1	12.08.2013	12.08.2013	КР ЛР Ю-12 ПС Гранит, АГ - 2 ч.	1	12.08.2013	12.08.2013	1	05.08.2013	05.08.2013	1	12.08.2013	12.08.2013
Участок Южная - Дорогино ВЛ 110 кВ Южная - Посевная с отпайками II цепь (Ю-12)	5	12.08.2013	16.08.2013	ТО: КР РП-2, КР ШР 110 - 2Т, замена РВС-110 на ОПН-110 ПС Гранит, АГ - 3 ч.	5	12.08.2013	16.08.2013	5	05.08.2013	09.08.2013	5	12.08.2013	16.08.2013
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Посевная - Воскресенская - Шурыгинская - Шипуновская - Сузунская (Ю-15, Ю-17)	5	19.08.2013	23.08.2013	ТО ВЛ 110 Ю-15: верховой осмотр, замена дефектных изоляторов, расчистка просеки, АГ - 3 ч.	5	19.08.2013	23.08.2013	5	19.08.2013	23.08.2013	5	19.08.2013	23.08.2013
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Тальменская - Горлово - Легостаевская - Маслянинская - Огнево-Займковская - Посевная (Ю-16, Ю-19, Ю-28, Ю-18)	12	05.08.2013	16.08.2013	Проверка РЗА АУ В-Ю-16, панелей защит ЛЮ-16 ПС Тальменская; В, АГ - 2ч,	12	05.08.2013	16.08.2013						
ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская с отпайками I цепь (Ю-5)	1	07.08.2013	07.08.2013	ТР: ЛР, ОР, 1ШР ПС Заречная, АГ - 3 ч.	1	07.08.2013	07.08.2013	1	07.08.2013	07.08.2013	1	07.08.2013	07.08.2013
ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская с отпайками II цепь (Ю-6)	1	08.08.2013	08.08.2013	ТР: ЛР, ОР, 1ШР ПС Заречная, АГ - 3 ч.	1	08.08.2013	08.08.2013	1	08.08.2013	08.08.2013	1	08.08.2013	08.08.2013
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Северная с отпайками I цепь (С-3)	1	06.08.2013	06.08.2013	Для безопасности работ при замене в/в на В-С-20 ПС Северная, АГ - ВЗ.	1	27.08.2013	27.08.2013	1	02.07.2013	02.07.2013	1	13.08.2013	13.08.2013
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская I цепь (К-15)	2	13.08.2013	14.08.2013	Верховой осмотр, АГ - 4 ч.	2	20.08.2013	21.08.2013	5	05.08.2013	09.08.2013	5	05.08.2013	09.08.2013
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская II цепь (К-16)	2	15.08.2013	16.08.2013	Верховой осмотр, АГ - 4 ч.	2	22.08.2013	23.08.2013	5	12.08.2013	16.08.2013	5	12.08.2013	16.08.2013
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская с отпайками IV цепь (К-18)	1	26.08.2013	26.08.2013	разрезание шлейфов на оп.№7, №12, верховой осмотр, АГ - 8 ч.	1	26.08.2013	26.08.2013	5	26.08.2013	30.08.2013	5	26.08.2013	30.08.2013
Участок опора №7 - опора №12 ВЛ 110 кВ	2	27.08.2013	28.08.2013	Монтаж грозотроса, АГ - 8 ч.	2	27.08.2013	28.08.2013						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Новосибирская ГЭС - Тулинская с отпайками IV цепь (К-18)													
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская с отпайками IV цепь (К-18)	1	29.08.2013	29.08.2013	Соединение шлейфов на оп.№7, №12, верховой осмотр, АГ - 4 ч.	1	29.08.2013	29.08.2013						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская с отпайками III цепь (К-17)	2	27.08.2013	28.08.2013	Верховой осмотр, монтаж грозотроса, АГ - 8 ч.	2	27.08.2013	28.08.2013	5	19.08.2013	23.08.2013	5	19.08.2013	23.08.2013
Участок Кожурла - Груздевка ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Груздевка с отпайками I цепь (З-7)	5	26.08.2013	30.08.2013	ТР. Верховой осмотр, замена дефектных изоляторов. Расширение просеки на ВЛ в пролете оп.№ 120-181. АГ - 3 ч.	5	26.08.2013	30.08.2013	5	26.08.2013	30.08.2013	5	26.08.2013	30.08.2013
Участок БТЭЦ - Пионерская ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Здвинская с отпайками (З-36)	2	05.08.2013	06.08.2013	ТР ЛР-З-36 и покраска металлоконструкций на ПС Куйбышевская, АГ - 3 ч.	2	13.08.2013	14.08.2013	2	13.08.2013	14.08.2013	2	13.08.2013	14.08.2013
Участок Мурлыткино - Изылинка ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Торсьма с отпайками II цепь (П-4)	3	12.08.2013	14.08.2013	ТР. Расчистка просеки, замена изоляторов. АГ - 1,5 ч.	3	12.08.2013	14.08.2013	5	12.08.2013	16.08.2013	5	12.08.2013	16.08.2013
Участок Изылинка-Торсьма ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Торсьма с отпайками II цепь (П-4)	2	15.08.2013	16.08.2013	ТР. Расчистка просеки, замена изоляторов. АГ - 1,5 ч.	2	15.08.2013	16.08.2013						
Участок Татарская - Каратканск ВЛ 110 кВ Татарская - Валерино с отпайками I цепь (З-15)	12	12.08.2013	23.08.2013	ТО ЛЭП, АГ-3 ч.	12	12.08.2013	23.08.2013	12	19.08.2013	30.08.2013	12	10.08.2013	21.08.2013
Участок Татарская - Колония ВЛ 110 кВ Татарская - Валерино с отпайками II цепь (З-16)	5	19.08.2013	23.08.2013	ТО ЛЭП, АГ-3 ч.	5	05.08.2013	09.08.2013	5	12.08.2013	16.08.2013	5	05.08.2013	09.08.2013
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками I цепь (З-13)	3	28.08.2013	30.08.2013	ТР ЛР 3-13 ПС Киевская, АГ-ВЗ.	3	28.08.2013	30.08.2013	5	12.08.2013	16.08.2013	5	26.08.2013	30.08.2013
Участок Петропавловская - Краснозерская ВЛ 110 кВ Кочки - Краснозёрская с отпайками (З-22)	1	30.08.2013	30.08.2013	ТР. Замена изоляторов на участке Черновка - Петропавловская, АГ - 1 ч.	1	30.08.2013	30.08.2013						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Участок Петропавловская - Краснозерская ВЛ 110 кВ Кочки - Краснозёрская с отпайками (3-22)	1	29.08.2013	29.08.2013	ТР, ТО ЛР 3-22 ПС Петропавловская, АГ-1 ч.	1	29.08.2013	29.08.2013	1	14.08.2013	14.08.2013	1	29.08.2013	29.08.2013
Участок Черновка - Петропавловская ВЛ 110 кВ Кочки - Краснозёрская с отпайками (3-22)	2	29.08.2013	30.08.2013	ТР, ТО ЛР 3-22 ПС Петропавловская, замена изоляторов на ВЛ, АГ-1 ч.	2	29.08.2013	30.08.2013	2	14.08.2013	15.08.2013	2	29.08.2013	30.08.2013
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кочки с отпайками I цепь (3-20)	1	01.08.2013	01.08.2013	Разрезание шлейфов на оп. № 293, АГ - 4 ч.	1	01.08.2013	01.08.2013						
Участок Кочки - Воздвиженка ВЛ 110 кВ Чулымская - Кочки с отпайками I цепь (3-20)	29	01.08.2013	29.08.2013	Замена изоляторов, АГ - 6 ч.	29	01.08.2013	29.08.2013						
Участок Чулымская - Воздвиженка ВЛ 110 кВ Чулымская - Кочки с отпайками I цепь (3-20)	29	01.08.2013	29.08.2013	Замена изоляторов на участке Кочки - Воздвиженка, АГ - ВЗ.	29	01.08.2013	29.08.2013						
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кочки с отпайками I цепь (3-20)	1	30.08.2013	30.08.2013	Соединение шлейфов на оп. № 293, АГ - 4 ч.	1	30.08.2013	30.08.2013						
Участок Татарская - Каратканск ВЛ 110 кВ Татарская - Валерино с отпайками I цепь (3-15)	2	12.08.2013	13.08.2013	ТР: ЛР1315-110, ТТ-110 Каратканск, АГ 30 минут	2	12.08.2013	13.08.2013	2	08.08.2013	09.08.2013	2	12.08.2013	13.08.2013
Участок Татарская - Колония ВЛ 110 кВ Татарская - Валерино с отпайками II цепь (3-16)	1	19.08.2013	19.08.2013	ТР ОР1-110 на ПС Колония, АГ 30 минут	1	05.08.2013	05.08.2013	1	14.06.2013	14.06.2013	1	05.08.2013	05.08.2013
Участок Татарская - Колония ВЛ 110 кВ Татарская - Валерино с отпайками II цепь (3-16)	2	21.08.2013	22.08.2013	ТР: ЛР1316-110, ТТ-110 Колония, АГ 30 минут	2	07.08.2013	08.08.2013	2	11.07.2013	12.07.2013	2	07.08.2013	08.08.2013
Участок Кокошино-Чулымская ВЛ 110 кВ Чулымская - Груздёвка с отпайками I цепь (3-5)	5	19.08.2013	23.08.2013	КР: ЛР-110-3-5 "Восток", соединительные шины и спуски 110кВ на ПС Кокошино, АГ-2ч	5	19.08.2013	23.08.2013	3	19.08.2013	23.08.2013	3	19.08.2013	23.08.2013
Участок Кокошино-Чулымская ВЛ 110 кВ Чулымская - Груздёвка с отпайками I цепь (3-5)	2	22.08.2013	23.08.2013	КР: ЛР-110-3-5, соединительные шины и спуски 110кВ на ПС Секты, АГ-2ч	2	22.08.2013	23.08.2013	2	22.08.2013	23.08.2013	2	22.08.2013	23.08.2013
Участок БТЭЦ - Кирзинская ВЛ 110 кВ	1	06.08.2013	06.08.2013	ТР: ЛР-110-3-10 на ЭЧЭ Барабинск, АГ-	1	06.08.2013	06.08.2013	1	05.08.2013	05.08.2013	1	06.08.2013	06.08.2013

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Барабинская ТЭЦ - Тебиская с отпайками II цепь (3-10)				1ч.									
Участок Кокошино - Груздевка - ВЛ 110 кВ Чулымская - Груздевка с отпайками I цепь (3-5)	3	12.08.2013	14.08.2013	межремонтные испытания В-110-3-5, АГ-4ч. ПС-Груздевка	3	05.08.2013	07.08.2013	3	15.04.2013	17.04.2013	3	05.08.2013	07.08.2013
ВЛ 110 кВ Чулымская - Груздевка с отпайками II цепь (3-6)	3	14.08.2013	16.08.2013	межремонтные испытания В-110-3-6, АГ-4ч. ПС-Груздевка	3	07.08.2013	09.08.2013	3	17.04.2013	19.04.2013	3	07.08.2013	09.08.2013
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками I цепь (3-13)	3	26.08.2013	28.08.2013	межремонтные испытания В-110-3-13 на ПС Чаны, АГ-4ч.	3	26.08.2013	28.08.2013	3	01.07.2013	03.07.2013	3	26.08.2013	28.08.2013
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Отрядная с отпайками I цепь (С-7)	2	15.08.2013	16.08.2013	Тек. ремонт ЛРС-7 ПС Иня-Восточная, АГ-2 ч	2	15.08.2013	16.08.2013	2	15.08.2013	16.08.2013	2	15.08.2013	16.08.2013
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Отрядная с отпайками II цепь (С-8)	2	19.08.2013	20.08.2013	Тек. ремонт 2СП-110 и разъединителей: ЛРС-8, ШРВВ2-110, 2ШРВС-110, ШРРВС2-110, ШРТ2-110 ПС Иня-Восточная, АГ-2 ч	2	19.08.2013	20.08.2013	2	19.08.2013	20.08.2013	2	19.08.2013	20.08.2013
ВЛ 110 кВ Моховая - Юрга с отпайкой на ПС Таскаево I цепь (В-7)	2	12.08.2013	13.08.2013	ТР: ЛР-110 В-7 ПС Таскаево, АГ-1ч.	2	19.08.2013	20.08.2013	2	август	август	2	19.08.2013	20.08.2013
Участок Южная - Евсино ВЛ 110 кВ Южная - Посевная с отпайками I цепь (Ю-11)	2	29.08.2013	30.08.2013	ТР: ЛР ПС Евсино. Уч. Южная - Евсино. АГ-2ч	2	29.08.2013	30.08.2013	2	август	август	2	29.08.2013	30.08.2013
Участок Евсино - Посевная ВЛ 110 кВ Южная - Посевная с отпайками I цепь (Ю-11)	2	27.08.2013	28.08.2013	ТР: ЛР ПС Евсино. Уч. Посевная - Евсино. АГ-2ч.	2	27.08.2013	28.08.2013	2	август	август	2	27.08.2013	28.08.2013
Участок Южная - Дорогино ВЛ 110 кВ Южная - Посевная с отпайками II цепь (Ю-12)	3	12.08.2013	14.08.2013	ТР: ЛР и замена повесной изоляции ПС Дорогино. Уч. Южная - Дорогино. АГ-2ч	3	12.08.2013	14.08.2013	3	август	август	3	12.08.2013	14.08.2013
Участок Дорогино - Посевная ВЛ 110 кВ Южная - Посевная с отпайками II цепь (Ю-12)	3	19.08.2013	21.08.2013	ТР: ЛР ПС Дорогино. Уч. Посевная - Дорогино. АГ - 2ч.	3	19.08.2013	21.08.2013	3	август	август	3	19.08.2013	21.08.2013
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная с	23	01.08.2013	23.08.2013	Для допуска персонала к РП, с целью ремонта	23	29.07.2013	20.08.2013						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
отпайками III цепь (С-5)				теплотрассы в пролете опор №3-№6, АГ - 2 ч.									
ВЛ 110 кВ Моховая - Юрга с отпайкой на ПС Таскаево I цепь (В-7)	5	12.08.2013	16.08.2013	КР: ЛР-110 В-7, ТР: ОР-110 В-7, ТО: ВЧЗ, КС В-7. Проверка РЗА. Метрологическая поверка ТТ-110. АГ-6 ч.	5	12.08.2013	16.08.2013	5	12.08.2013	16.08.2013	5	12.08.2013	16.08.2013
Участок Новочерепановская - Усть-Тальменка - ВЛ 110 кВ Посевная - Усть-Тальменская с отпайками I цепь (Ю-13)	1	22.08.2013	22.08.2013	КР ШР2 Ю-13, О Цепи управления, защиты, АПВ, ТО, 4ст. ТЗНП, ПЗ-158 В Ю-13 на ПС Усть-Тальменская, АГ - 2 ч.	1	22.08.2013	22.08.2013	1	14.08.2013	14.08.2013	1	22.08.2013	22.08.2013
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Чилино - Вороново - Уртам - Кожевниково - Мельниково (С-20, С-19а, С-19, С-18)	3	05.08.2013	07.08.2013	В связи с ремонтными работами на ПС 110 кВ Вороново. АГ-1 час.	3	05.08	07.08	3	05.08	07.08	3	05.08	07.08
Подстанции 220 кВ													
ПС 220 кВ Восточная													
1Ш-220	25	29.07.2013	22.08.2013	КР: 1ШР, АГ - 48 ч.	32	22.07.2013	22.08.2013	30	29.07.2013	27.08.2013	31	22.07.2013	21.08.2013
В-Б-2	2	31.07.2013	01.08.2013	КР: 1ШР, АГ - ВЗ.	2	31.07.2013	01.08.2013	2	31.07.2013	01.08.2013	2	31.07.2013	01.08.2013
1ТН-220	32	22.07.2013	22.08.2013	КР: 1ШР, АГ - 48 ч.	32	22.07.2013	22.08.2013						
ОВ-220	4	02.08.2013	05.08.2013	КР: 1ШР, АГ - ВЗ.	4	02.08.2013	05.08.2013	4	02.08.2013	05.08.2013	4	02.08.2013	05.08.2013
В-220-3АТ	2	06.08.2013	07.08.2013	КР: 1ШР, АГ - ВЗ.	2	06.08.2013	07.08.2013	2	06.08.2013	07.08.2013	2	06.08.2013	07.08.2013
ШСВ-220	2	08.08.2013	09.08.2013	КР: 1ШР, АГ - ВЗ.	2	08.08.2013	09.08.2013	2	08.08.2013	09.08.2013	2	08.08.2013	09.08.2013
В-254	2	12.08.2013	13.08.2013	КР: 1ШР, АГ - ВЗ.	2	12.08.2013	13.08.2013	2	12.08.2013	13.08.2013	2	12.08.2013	13.08.2013
В-252	2	14.08.2013	15.08.2013	КР: 1ШР, АГ - ВЗ.	2	14.08.2013	15.08.2013	2	14.08.2013	15.08.2013	2	14.08.2013	15.08.2013
1ТН-220	2	19.08.2013	20.08.2013	КР: Р, АГ - ВЗ.	2	19.08.2013	20.08.2013	4	16.08.2013	19.08.2013	4	16.08.2013	19.08.2013
В-251	2	21.08.2013	22.08.2013	КР: 1ШР, АГ - ВЗ.	2	21.08.2013	22.08.2013	2	20.08.2013	21.08.2013	2	20.08.2013	21.08.2013
1Ш-220	25	29.07.2013	22.08.2013	КР: 1ШР, АГ - 48 ч.	32	29.07.2013	29.08.2013	30	29.07.2013	27.08.2013	31	22.07.2013	21.08.2013
В-201				КР: 1ШР, АГ - ВЗ.	2	26.08.2013	27.08.2013	2	22.08.2013	23.08.2013	2	22.07.2013	23.07.2013
В-202				КР: 1ШР, АГ - ВЗ.	2	28.08.2013	29.08.2013	2	26.08.2013	27.08.2013	2	24.07.2013	25.07.2013
ПС 220 кВ Правобережная													
2АТ	5	29.07.2013	02.08.2013	"В", АГ - 5 ч.	5	29.07.2013	02.08.2013	5	29.07.2013	02.08.2013	5	29.07.2013	02.08.2013
В-238	5	19.08.2013	23.08.2013	"В", АГ - 3 ч.	5	19.08.2013	23.08.2013	5	19.08.2013	23.08.2013	5	19.08.2013	23.08.2013

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
В-С-1	5	26.08.2013	30.08.2013	"В", АГ - 3 ч.	5	26.08.2013	30.08.2013	5	26.08.2013	30.08.2013	5	26.08.2013	30.08.2013
ПС 220 кВ Дружная													
В-110-2АТ	5	29.07.2013	02.08.2013	КР: замена в/в, АГ - ВЗ.	5	29.07.2013	02.08.2013	5	29.07.2013	02.08.2013	5	29.07.2013	02.08.2013
ОВ-220	23	05.08.2013	27.08.2013	ТР: ОР, ЛР, АГ - 4 ч.	23	05.08.2013	27.08.2013	23	05.08.2013	27.08.2013	23	05.08.2013	27.08.2013
В-239	2	05.08.2013	06.08.2013	ТР: ЛР, ОР, АГ - 4 ч.	2	05.08.2013	06.08.2013	2	05.08.2013	06.08.2013	2	05.08.2013	06.08.2013
В-240	2	07.08.2013	08.08.2013	ТР: ЛР, ОР, АГ - 4 ч.	2	07.08.2013	08.08.2013	2	07.08.2013	08.08.2013	2	07.08.2013	08.08.2013
В-257				ТР: ЛР, ОР, АГ - 4 ч.	2	12.08.2013	13.08.2013	2	12.08.2013	13.08.2013	2	12.08.2013	13.08.2013
В-242	2	14.08.2013	15.08.2013	ТР: ЛР, ОР, АГ - 4 ч.	2	14.08.2013	15.08.2013	2	14.08.2013	15.08.2013	2	14.08.2013	15.08.2013
В-241	2	19.08.2013	20.08.2013	ТР: ЛР, ОР, АГ - 4 ч.	2	19.08.2013	20.08.2013	2	19.08.2013	20.08.2013	2	19.08.2013	20.08.2013
1АТ	2	21.08.2013	22.08.2013	ТР: ТР, ОР, АГ - 4 ч.	2	21.08.2013	22.08.2013	2	21.08.2013	22.08.2013	2	21.08.2013	22.08.2013
В-220-1АТ	2	21.08.2013	22.08.2013	ТР: ТР, ОР, АГ - 4 ч.	2	21.08.2013	22.08.2013						
ОВ-220	1	23.08.2013	23.08.2013	ТР, И: ЛР, ОР, АГ - 4 ч.	1	23.08.2013	23.08.2013	1	23.08.2013	23.08.2013	1	23.08.2013	23.08.2013
2АТ	2	26.08.2013	27.08.2013	ТР: ТР, ОР, АГ - 4 ч.	2	26.08.2013	27.08.2013	2	26.08.2013	27.08.2013	2	26.08.2013	27.08.2013
В-220-2АТ	2	26.08.2013	27.08.2013	ТР: ТР, ОР, АГ - 4 ч.	2	26.08.2013	27.08.2013						
ПС 220 кВ Груздевка													
3АТ	4	05.08.2013	08.08.2013	ТР: АТ, ОД, КЗ, АГ - 4 ч.	4	19.08.2013	22.08.2013	4	02.07.2013	05.07.2013	4	29.07.2013	01.08.2013
В-110-3АТ	1	08.08.2013	08.08.2013	ТР: В, АГ - 2 ч.	1	22.08.2013	22.08.2013	1	03.07.2013	03.07.2013	1	30.07.2013	30.07.2013
ПС 220 кВ Тулинская													
1В-257	12	05.08.2013	16.08.2013	КР, АГ - 96 ч.	12	05.08.2013	16.08.2013	12	05.08.2013	16.08.2013	12	05.08.2013	16.08.2013
2В-257	12	19.08.2013	30.08.2013	КР, АГ - 96 ч.	12	19.08.2013	30.08.2013	12	19.08.2013	30.08.2013	12	19.08.2013	30.08.2013
ПС 220 кВ Чулымская													
ОВ-110	4	19.08.2013	22.08.2013	"В", АГ - 3 ч.	4	19.08.2013	22.08.2013	5	12.08.2013	16.08.2013	5	12.08.2013	16.08.2013
В-3-6	4	26.08.2013	29.08.2013	"В", АГ - 3 ч.	4	26.08.2013	29.08.2013	5	26.08.2013	30.08.2013	5	26.08.2013	30.08.2013
ПС 220 кВ Отрядная													
2АТ	3	14.08.2013	16.08.2013	КР: ТР, ОР; ТР, И: В, АГ - 4 ч.	3	14.08.2013	16.08.2013	3	22.07.2013	24.07.2013	3	14.08.2013	16.08.2013
В-110-2АТ	3	14.08.2013	16.08.2013	КР: ТР, ОР; ТР, И: В, АГ - 4 ч.	3	14.08.2013	16.08.2013	3	22.07.2013	24.07.2013	3	14.08.2013	16.08.2013
ОВ-110	2	01.08.2013	02.08.2013	КР: ОР, ТР: В, И: В, АГ - 4 ч.	2	01.08.2013	02.08.2013	2	01.08.2013	02.08.2013	2	01.08.2013	02.08.2013
ПС 220 кВ Строительная													
1Т-40	3	12.08.2013	14.08.2013	ТР, АГ - 2 ч.	3	12.08.2013	14.08.2013						
ПС 220 кВ Урожай													
1АТ	2	07.08.2013	08.08.2013	И 1АТ, АГ-2 ч.	2	07.08.2013	08.08.2013	2	08.07.2013	09.07.2013	2	07.08.2013	08.08.2013
ОВ-110	1	16.08.2013	16.08.2013	ТР. Проверка РЗА В	1	05.08.2013	05.08.2013	1	05.08.2013	05.08.2013	1	05.08.2013	05.08.2013

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				3-23, АГ-1 ч.									
В 221	26	12.08.2013	06.09.2013	КР ВВБ-220, АГ-ВЗ.	26	05.08.2013	30.08.2013	26	05.08.2013	30.08.2013	26	05.08.2013	30.08.2013
2Ш-110	17	12.08.2013	28.08.2013	ТР, ТО 2ШР-110, АГ - 2 ч.	17	12.08.2013	28.08.2013	17	12.08.2013	28.08.2013	17	12.08.2013	28.08.2013
БСК-110	1	12.08.2013	12.08.2013	ТР, ТО 2ШР БСК-110, АГ - 2 ч.	1	12.08.2013	12.08.2013	1	12.08.2013	12.08.2013	1	12.08.2013	12.08.2013
ОВ-110	1	13.08.2013	13.08.2013	ТР, ТО 2ШР УК-2, АГ - 2 ч.	1	13.08.2013	13.08.2013	1	13.08.2013	13.08.2013	1	13.08.2013	13.08.2013
ОВ-110	1	14.08.2013	14.08.2013	ТР, ТО 2ШР УК-1, АГ - 2 ч.	1	14.08.2013	14.08.2013	1	14.08.2013	14.08.2013	1	14.08.2013	14.08.2013
ОВ-110	1	15.08.2013	15.08.2013	ТР, ТО 2ШР 3-53, АГ - 2 ч.	1	15.08.2013	15.08.2013	1	15.08.2013	15.08.2013	1	15.08.2013	15.08.2013
ОВ-110	1	16.08.2013	16.08.2013	ТР, ТО 2ШР 3-23, АГ - 2 ч.	1	16.08.2013	16.08.2013	1	16.08.2013	16.08.2013	1	16.08.2013	16.08.2013
ОВ-110	1	19.08.2013	19.08.2013	ТР, ТО 2ШР 3-110, АГ - 2 ч.	1	19.08.2013	19.08.2013	1	19.08.2013	19.08.2013	1	19.08.2013	19.08.2013
ОВ-110	1	20.08.2013	20.08.2013	ТР, ТО 2ШР ОВ-110, АГ - 2 ч.	1	20.08.2013	20.08.2013	1	20.08.2013	20.08.2013	1	20.08.2013	20.08.2013
ШСВ-110	1	21.08.2013	21.08.2013	ТР, ТО 2ШР ШСВ-110, АГ - 2 ч.	1	21.08.2013	21.08.2013	1	21.08.2013	21.08.2013	1	21.08.2013	21.08.2013
В-110-1АТ	1	22.08.2013	22.08.2013	ТР, ТО 2ШР В-110 1АТ, АГ - 2 ч.	1	22.08.2013	22.08.2013	1	22.08.2013	22.08.2013	1	22.08.2013	22.08.2013
В-110-2АТ	1	23.08.2013	23.08.2013	ТР, ТО 2ШР В-110 2АТ, АГ - 2 ч.	1	23.08.2013	23.08.2013	1	23.08.2013	23.08.2013	1	23.08.2013	23.08.2013
ПС 220 кВ Татарская													
ВШС-110	1	05.08.2013	05.08.2013	И ВШС-110, АГ - ВЗ	1	02.08.2013	02.08.2013	1	05.08.2013	05.08.2013	1	02.08.2013	02.08.2013
СП-245	2	26.08.2013	27.08.2013	И РВС-СП-245, отбор проб масла из баков ТН-СП-245, АГ - ВЗ	2	26.08.2013	27.08.2013	2	22.05.2013	23.05.2013	2	26.08.2013	27.08.2013
Подстанции 110 кВ													
ПС 110 кВ Гранит													
2Т	2	12.08.2013	13.08.2013	ТО, АГ-1ч	2	12.08.2013	13.08.2013						
ПС 110 кВ Северная													
ОВ-110	5	05.08.2013	09.08.2013	КР: замена в/в, АГ - ВЗ	5	26.08.2013	30.08.2013	5	01.07.2013	05.07.2013	5	12.08.2013	16.08.2013
В-С-3	1	06.08.2013	06.08.2013	Для безопасности работ при замене в/в на В-С-20, АГ - ВЗ.	1	27.08.2013	27.08.2013	1	02.07.2013	02.07.2013	1	13.08.2013	13.08.2013
ПС 110 кВ Ельцовская													
1Т-40,5	1	05.08.2013	05.08.2013	И: Тех. освид., АГ - 1 ч.	1	05.08.2013	05.08.2013						
2Т-40	1	26.08.2013	26.08.2013	И: Тех. освид., АГ - 1 ч.	1	06.08.2013	06.08.2013						
ПС 110 кВ Вертковская													

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1Т-25/40	2	05.08.2013	06.08.2013	ТР, АГ - 2 ч.	2	05.08.2013	06.08.2013						
2Т-25/40	2	07.08.2013	08.08.2013	ТР, АГ - 2 ч.	2	07.08.2013	08.08.2013						
ПС 110 кВ Сварная													
1Т-25	2	26.08.2013	27.08.2013	ТР, АГ - 2 ч.	2	26.08.2013	27.08.2013						
2Т-25	2	28.08.2013	29.08.2013	ТР, АГ - 2 ч.	2	28.08.2013	29.08.2013						
ПС 110 кВ Заречная													
1Ш-110	10	05.08.2013	14.08.2013	ТР: ЛР, ОР, 1ШР, АГ - 4 ч.	10	05.08.2013	14.08.2013	10	05.08.2013	14.08.2013	10	05.08.2013	14.08.2013
1ТН-110	10	05.08.2013	14.08.2013	ТР: ЛР, ОР, 1ШР, АГ - 4 ч.	10	05.08.2013	14.08.2013						
ОВ-110	10	05.08.2013	14.08.2013	ТР: ОР присоединений, АГ - 4 ч.	10	05.08.2013	14.08.2013	10	05.08.2013	14.08.2013	10	05.08.2013	14.08.2013
В-Ю-5	1	07.08.2013	07.08.2013	ТР: ЛР, ОР, 1ШР; И: В, АГ - 4 ч.	1	07.08.2013	07.08.2013	1	07.08.2013	07.08.2013	1	07.08.2013	07.08.2013
В-Ю-6	1	08.08.2013	08.08.2013	ТР: ЛР, ОР, 1ШР, АГ - 4 ч.	1	08.08.2013	08.08.2013	1	08.08.2013	08.08.2013	1	08.08.2013	08.08.2013
ШСВ-110	1	09.08.2013	09.08.2013	ТР: 1ШР, В, АГ - 4 ч.	1	09.08.2013	09.08.2013	1	09.08.2013	09.08.2013	1	09.08.2013	09.08.2013
1ТН-110	1	09.08.2013	09.08.2013	ТР: Р, АГ - 4 ч.	1	09.08.2013	09.08.2013	1	09.08.2013	09.08.2013	1	09.08.2013	09.08.2013
В-Ю-3	1	12.08.2013	12.08.2013	ТР: ЛР, ОР, 1ШР, АГ - 4 ч.	1	12.08.2013	12.08.2013	1	12.08.2013	12.08.2013	1	12.08.2013	12.08.2013
В-Ю-4	1	13.08.2013	13.08.2013	ТР: ЛР, ОР, 1ШР, АГ - 4 ч.	1	13.08.2013	13.08.2013	1	13.08.2013	13.08.2013	1	13.08.2013	13.08.2013
2Ш-110	8	15.08.2013	22.08.2013	ТР: 2ШР, В, АГ - 4 ч.	8	15.08.2013	22.08.2013	8	15.08.2013	22.08.2013	8	15.08.2013	22.08.2013
2ТН-110	8	15.08.2013	22.08.2013	ТР: 2ШР, В, АГ - 4 ч.	8	15.08.2013	22.08.2013						
В-Ю-3	1	16.08.2013	16.08.2013	ТР: 2ШР, В, АГ - 4 ч.	1	16.08.2013	16.08.2013	1	19.08.2013	19.08.2013	1	19.08.2013	19.08.2013
ШСВ-110	3	19.08.2013	21.08.2013	ТР: В, 2ШР, АГ - 4 ч.	3	19.08.2013	21.08.2013	3	19.08.2013	21.08.2013	3	19.08.2013	21.08.2013
ШСВ-110	3	19.08.2013	21.08.2013	"В", АГ - 2 ч.	3	19.08.2013	21.08.2013	3	19.08.2013	21.08.2013	3	19.08.2013	21.08.2013
В-Ю-4	1	20.08.2013	20.08.2013	ТР: 2ШР, В, АГ - 4 ч.	1	20.08.2013	20.08.2013	1	20.08.2013	20.08.2013	1	20.08.2013	20.08.2013
2ТН-110	1	20.08.2013	20.08.2013	И; ТР: Р, АГ - 4 ч.	1	20.08.2013	20.08.2013	1	20.08.2013	20.08.2013	1	20.08.2013	20.08.2013
В-Ю-6	1	21.08.2013	21.08.2013	ТР: 2ШР, В, АГ - 4 ч.	1	21.08.2013	21.08.2013	1	21.08.2013	21.08.2013	1	21.08.2013	21.08.2013
ОВ-110	1	15.08.2013	15.08.2013	ТР: 2ШР, В, АГ - 4 ч.	1	15.08.2013	15.08.2013	1	21.08.2013	21.08.2013	1	15.08.2013	15.08.2013
В-Ю-5	1	22.08.2013	22.08.2013	ТР: 2ШР, В, АГ - 4 ч.	1	22.08.2013	22.08.2013	1	22.08.2013	22.08.2013	1	22.08.2013	22.08.2013
ОВ-110	5	26.08.2013	30.08.2013	"В", АГ - 3 ч.	5	26.08.2013	30.08.2013	5	26.08.2013	30.08.2013	5	26.08.2013	30.08.2013
ПС 110 кВ Стенная													
ВС-110	2	08.08.2013	09.08.2013	ВПр. Замена В-110-1Т (ВМТ-110). С включением ремонтной перемычки. Шины 10 кВ запитаны по	2	08.08.2013	09.08.2013						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				резерву. АГ-3 ч									
ПС 110 кВ Купинская													
ШСВ-110	1	20.08.2013	20.08.2013	ТР. Проверка РЗА, АГ-1 ч.	1	20.08.2013	20.08.2013	1	20.08.2013	20.08.2013	1	20.08.2013	20.08.2013
ПС 110 кВ Довольное													
ВС-110	1	05.08.2013	05.08.2013	Испытания ВС-110, АГ - 1 ч.	1	05.08.2013	05.08.2013						

ТР - текущий ремонт

КР - капитальный ремонт

ТО - техническое обслуживание

СР- средний ремонт

"В" - профвосстановление РЗА

"К" - профконтроль РЗА

"К1" -первый профконтроль РЗА

"Т" - тестовый контроль РЗА

"СКО" - снятие контрольных осциллограмм

И -испытание в/в оборудования