

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «РЭС» в апреле 2014 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ЛЭП 220 кВ													
ВЛ 220 кВ Восточная - Беловская ГРЭС I цепь (ВБ-201)	4	01.04.2014	04.04.2014	Восстановление грозотросса в пролёте опор № 588-589. АГ-6 ч.	4	01.04.2014	04.04.2014						
ВЛ 220 кВ Восточная - Беловская ГРЭС II цепь (ВБ-202)	4	01.04.2014	04.04.2014	Восстановление грозотросса в пролёте опор № 588-589. АГ-6 ч.	4	01.04.2014	04.04.2014						
ВЛ 220 кВ Восточная - Беловская ГРЭС I цепь (ВБ-201)	5	07.04.2014	11.04.2014	Восстановление грозотросса в пролёте опор № 589-590. АГ-6 ч.	5	07.04.2014	11.04.2014						
ВЛ 220 кВ Восточная - Беловская ГРЭС II цепь (ВБ-202)	5	07.04.2014	11.04.2014	Восстановление грозотросса в пролёте опор № 589-590. АГ-6 ч.	5	07.04.2014	11.04.2014						
ВЛ 220 кВ Восточная – Беловская ГРЭС I цепь (ВБ-201)	3	09.04.2014	11.04.2014	Кап. ремонт ЛР,ОР, а/г-12ч.	3	14.04.2014	16.04.2014	3	21.04.2014	23.04.2014	3	14.04.2014	16.04.2014
ВЛ 220 кВ Барнаульская - Плотинная	11	14.04.2014	24.04.2014	ВПр при выводе 2 сек.ш. 220 кВ, АГ - 12 ч.	11	14.04.2014	24.04.2014	11	14.04.2014	24.04.2014	11	14.04.2014	24.04.2014
ВЛ 220 кВ Ларичиха - Сузун	1	30.04.2014	30.04.2014	ТР ЛР ЛС-209, РП-209, АГ - 1 ч.	1	30.04.2014	30.04.2014	1	03.06.2014	03.06.2014	1	30.04.2014	30.04.2014
ВЛ 220 кВ Заря - Южная с отпайкой на ПС Электродная II цепь (250)	2	21.04.2014	22.04.2014	ТР: ОР-250 ПС 500 кВ Заря. АГ - 6 часов.	2	21.04.2014	22.04.2014	2	21.04.2014	22.04.2014	2	21.04.2014	22.04.2014
ЛЭП 110 кВ													
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Биаза - Межовка - Куляба - Кыштовская - Сибирская - Венгеровская - Чаны (З-49, З-48, З-47, З-43, З-44, З-41, З-42)	5	07.04.2014	11.04.2014	ТР. Замена изоляторов оп. 32, 65, 99, 121, 153, 162-164,172, 207. на ВЛ-110 кВ Межовка-Биаза (З-49). АГ - 3 ч.	5	07.04.2014	11.04.2014	5	07.04.2014	11.04.2014	5	07.04.2014	11.04.2014
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: БТЭЦ - Сергино - Полярная - Биаза (З-39, З-40)	1	22.04.2014	22.04.2014	ТР. Замена силикагеля в ВОФ 1ТН-110 на ПС 110 кВ Сергино, АГ - 3 ч.	1	22.04.2014	22.04.2014	1	22.04.2014	22.04.2014	1	22.04.2014	22.04.2014
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: БТЭЦ - Сергино - Полярная -	1	23.04.2014	23.04.2014	ТР. Замена силикагеля в ВОФ 2ТН-110 на ПС 110	1	23.04.2014	23.04.2014	1	23.04.2014	23.04.2014	1	23.04.2014	23.04.2014

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Биаза (3-39, 3-40)				кВ Сергино. АГ - 3 ч.									
Участок Баганская - Купино ВЛ 110 кВ Карасук - Купино с отпайками (3-24)	4	14.04.2014	17.04.2014	КР ЛР 3-24 К, 2СР-110 ПС 110 кВ Баганская, АГ - 1 ч.	4	14.04.2014	17.04.2014	4	14.04.2014	17.04.2014	4	14.04.2014	17.04.2014
Участок Савкино - Баганская ВЛ 110 кВ Карасук - Купино с отпайками (3-24)	4	21.04.2014	24.04.2014	КР ЛР 3-24 С, 1СР-110 ПС 110 кВ Баганская, АГ - 1 ч.	4	21.04.2014	24.04.2014	4	21.04.2014	24.04.2014	4	21.04.2014	24.04.2014
Участок Чахлово - Моховая - ВЛ 110 кВ Ояш - Моховая с отпайками I цепь (В-5)	1	14.04.2014	14.04.2014	ТО ЛР-В-5, ОР-В-5, ОРОВ-110 ПС 110 кВ Моховая, АГ - 2 ч.	1	14.04.2014	14.04.2014	1	14.04.2014	14.04.2014	1	14.04.2014	14.04.2014
ВЛ 110 кВ Ояш - Моховая с отпайкой на ПС Чебула II цепь (В-6)	1	15.04.2014	15.04.2014	ТО ЛР-В-6, ОР-В-6 ПС 110 кВ Моховая, АГ - 2 ч.	1	15.04.2014	15.04.2014	1	15.04.2014	15.04.2014	1	15.04.2014	15.04.2014
ВЛ 110 кВ Моховая - Юрга с отпайкой на ПС Таскаево I цепь (В-7)	1	16.04.2014	16.04.2014	ТО ЛР-В-7, ОР-В-7 ПС 110 кВ Моховая, АГ - 2 ч.	1	16.04.2014	16.04.2014	1	16.04.2014	16.04.2014	1	16.04.2014	16.04.2014
Участок Моховая - Болотная ВЛ 110 кВ Моховая - Юрга с отпайками II цепь (В-8)	1	17.04.2014	17.04.2014	ТО ЛР-В-8, ОР-В-8 ПС 110 кВ Моховая, АГ - 2 ч.	1	17.04.2014	17.04.2014	1	17.04.2014	17.04.2014	1	17.04.2014	17.04.2014
ВЛ 110 кВ Ояш - Моховая с отпайками I цепь (В-5)	3	01.04.2014	03.04.2014	ЗРР. Работа тупиком с ПС 110 кВ Ояш из-за вывода в ремонт 1СШ-110 ПС 110 кВ Моховая, АГ - 3 ч.	3	01.04.2014	03.04.2014	3	01.04.2014	03.04.2014	3	01.04.2014	03.04.2014
ВЛ 110 кВ Ояш - Моховая с отпайкой на ПС Чебула II цепь (В-6)	3	08.04.2014	10.04.2014	ЗРР. Работа тупиком с ПС 110 кВ Ояш из-за вывода в ремонт 2СШ-110 ПС 110 кВ Моховая, АГ - 3 ч.	3	08.04.2014	10.04.2014	3	08.04.2014	10.04.2014	3	08.04.2014	10.04.2014
ВЛ 110 кВ Моховая - Юрга с отпайкой на ПС Таскаево I цепь (В-7)	1	02.04.2014	02.04.2014	ЗРР. Работа тупиком с ПС 500 кВ Юрга, из-за вывода в ремонт 1СШ-110 и ОВ-110 ПС 110 кВ Моховая, АГ - 3 ч.	1	02.04.2014	02.04.2014	1	02.04.2014	02.04.2014	1	02.04.2014	02.04.2014
Участок Моховая - Болотная ВЛ 110 кВ Моховая - Юрга с отпайками II цепь (В-8)	1	09.04.2014	09.04.2014	ЗРР. Работа тупиком с ПС 500 кВ Юрга, из-за вывода в ремонт 2СШ-110 и ОВ-110 ПС 110 кВ Моховая, АГ - 3 ч.	1	09.04.2014	09.04.2014	1	09.04.2014	09.04.2014	1	09.04.2014	09.04.2014
ВЛ 110 кВ Восточная - Инская с отпайками I цепь (К-11)	5	07.04.2014	11.04.2014	Верховой осмотр, АГ - 4 ч.	5	07.04.2014	11.04.2014	5	17.03.2014	21.03.2014	5	07.04.2014	11.04.2014

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Восточная - Инская с отпайками II цепь (К-12)	5	14.04.2014	18.04.2014	Верховой осмотр, АГ - 4 ч.	5	14.04.2014	18.04.2014	5	24.03.2014	28.03.2014	5	14.04.2014	18.04.2014
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская II цепь (К-16)	1	29.04.2014	29.04.2014	ТР: ОР ПС 220 кВ Тулинская, АГ - 2 ч.	1	29.04.2014	29.04.2014	1	02.06.2014	02.06.2014	1	29.04.2014	29.04.2014
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская I цепь (К-15)	1	14.04.2014	14.04.2014	КР: ЛР-К-15 ПС 220 кВ Тулинская, АГ - ВЗ.	1	28.04.2014	28.04.2014	1	12.05.2014	12.05.2014	1	28.04.2014	28.04.2014
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская II цепь (К-16)	1	30.04.2014	30.04.2014	КР: ЛР-К-16 ПС 220 кВ Тулинская, АГ - ВЗ.	1	30.04.2014	30.04.2014	1	13.05.2014	13.05.2014	1	30.04.2014	30.04.2014
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Северная с отпайками I цепь (С-3)	1	07.04.2014	07.04.2014	ТР: ЛР, ОР-С-3 ПС 110 кВ Северная, АГ - 8 ч.	1	07.04.2014	07.04.2014	1	07.04.2014	07.04.2014	1	07.04.2014	07.04.2014
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Северная с отпайками II цепь (С-4)	1	08.04.2014	08.04.2014	ТР: ЛР, ОР-С-4 ПС 110 кВ Северная, АГ - 8 ч.	1	08.04.2014	08.04.2014	1	08.04.2014	08.04.2014	1	08.04.2014	08.04.2014
ВЛ 110 кВ Восточная - Северная с отпайкой на ПС Светлая I цепь (К-9)	1	09.04.2014	09.04.2014	ТР: ЛР-К-9 ПС 110 кВ Северная, АГ - 8 ч.	1	09.04.2014	09.04.2014	1	09.04.2014	09.04.2014	1	09.04.2014	09.04.2014
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Северная с отпайками II цепь (С-4)	1	22.04.2014	22.04.2014	ТР: В-С-4, 2ШР-С-4 ПС 110 кВ Северная, АГ - 8 ч.	1	22.04.2014	22.04.2014	1	22.04.2014	22.04.2014	1	22.04.2014	22.04.2014
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Северная с отпайками I цепь (С-3)	1	23.04.2014	23.04.2014	ТР: В-С-3, 2ШР-С-3 ПС 110 кВ Северная, АГ - 8 ч.	1	23.04.2014	23.04.2014	1	23.04.2014	23.04.2014	1	23.04.2014	23.04.2014
КВЛ 110 кВ Северная - Театральная с отпайками I цепь (С-15)	1	24.04.2014	24.04.2014	ТР: В-С-15, 2ШР-С-15 ПС 110 кВ Северная, АГ - 8 ч.	1	24.04.2014	24.04.2014	1	24.04.2014	24.04.2014	1	24.04.2014	24.04.2014
КВЛ 110 кВ Северная - Театральная с отпайками II цепь (С-16)	1	25.04.2014	25.04.2014	ТР: В-С-16, 2ШР-С-16 ПС 110 кВ Северная, АГ - 8 ч.	1	25.04.2014	25.04.2014	1	25.04.2014	25.04.2014	1	25.04.2014	25.04.2014
Участок ТЭЦ-3 - Чик ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная с отпайками II цепь (З-18)	1	28.04.2014	28.04.2014	Т.Р. Ревизия, Чистка изоляции ЛРЗ-18, ОПН-110 ПС 110 кВ Обь, АГ - 2 ч.	1	22.04.2014	22.04.2014	1	22.04.2014	22.04.2014	1	22.04.2014	22.04.2014
Участок ТЭЦ-3 - Сады ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная с отпайками I цепь (З-17)	1	29.04.2014	29.04.2014	Т.Р. Ревизия, чистка изоляции ЛРЗ-17, ОПН-110 ПС 110 кВ Обь, АГ - 2 ч.	1	24.04.2014	24.04.2014	1	24.04.2014	24.04.2014	1	24.04.2014	24.04.2014
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская I цепь (К-15)	2	14.04.2014	15.04.2014	АЭК ОСИ ЛРК15 Новосибирской ГЭС. АГ - срок заявки.	2	14.04.2014	15.04.2014						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская I цепь (К-15)	3	16.04.2014	18.04.2014	ТР В К15 Новосибирской ГЭС, АГ - срок заявки.	3	16.04.2014	18.04.2014						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская II цепь (К-16)	2	29.04.2014	30.04.2014	АЭК ОСИ ЛРК16 Новосибирской ГЭС. АГ - срок заявки.	2	29.04.2014	30.04.2014						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская с отпайками I цепь (З-27)	2	03.04.2014	04.04.2014	ТО В 327 Новосибирской ГЭС, АГ - срок заявки.	2	03.04.2014	04.04.2014						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная с отпайками II цепь (Ю-2)	2	01.04.2014	02.04.2014	ТО В Ю27 Новосибирской ГЭС, АГ - срок заявки.	2	01.04.2014	02.04.2014						
Участок Кокошино - Груздевка - ВЛ 110 кВ Чулымская - Груздевка с отпайками I цепь (З-5)	1	08.04.2014	08.04.2014	"К" В-110-3-5 ПС 220 кВ Груздевка, АГ - 4 ч.	1	08.04.2014	08.04.2014						
ВЛ 110 кВ Чулымская - Груздевка с отпайками II цепь (З-6)	1	10.04.2014	10.04.2014	"К" В-110-3-6 ПС 220 кВ Груздевка, АГ - 4 ч.	1	10.04.2014	10.04.2014						
Участок Кожурла - Груздевка ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Груздевка с отпайками I цепь (З-7)	1	14.04.2014	14.04.2014	"К" В-110-3-7 ПС 220 кВ Груздевка, АГ - 4 ч.	1	14.04.2014	14.04.2014						
Участок Клубничная - Груздевка ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Груздевка с отпайками II цепь (З-8)	1	15.04.2014	15.04.2014	"К" В-110-3-8 ПС 220 кВ Груздевка, АГ - 4 ч.	1	15.04.2014	15.04.2014						

Подстанции 220 кВ

ПС 220 кВ Урожай

ОВ-110	1	03.04.2014	03.04.2014	ТР. Проверка РЗА, АГ - 1 ч.	1	03.04.2014	03.04.2014	1	03.04.2014	03.04.2014	1	03.04.2014	03.04.2014
ШСВ-110	1	04.04.2014	04.04.2014	ТР. Проверка РЗА, АГ - 1 ч.	1	04.04.2014	04.04.2014	1	04.04.2014	04.04.2014	1	04.04.2014	04.04.2014
ОВ-220	4	07.04.2014	10.04.2014	ТР. Проверка РЗА, АГ - 1 ч.	4	07.04.2014	10.04.2014	4	07.04.2014	10.04.2014	4	07.04.2014	10.04.2014
1АТ	1	07.04.2014	07.04.2014	ТР. Чистка изоляции, АГ - 1 ч.	1	14.04.2014	14.04.2014						
2АТ	1	08.04.2014	08.04.2014	ТР. Чистка изоляции, АГ - 1 ч.	1	15.04.2014	15.04.2014						
БСК-110	2	28.04.2014	29.04.2014	ТР. Проверка РЗА, АГ - 1 ч.	2	28.04.2014	29.04.2014	2	28.04.2014	29.04.2014	2	28.04.2014	29.04.2014
ШСВ-220	1	01.04.2014	01.04.2014	Опробование, АГ - 1 ч.	1	01.04.2014	01.04.2014						

ПС 220 кВ Восточная

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ОВ-220	12	14.04.2014	25.04.2014	КР: ОВ-220 АГ - ВЗ.	12	14.04.2014	25.04.2014	12	14.04.2014	25.04.2014	12	14.04.2014	25.04.2014
В-Б-1	3	28.04.2014	30.04.2014	"К", АГ - 3 ч, ВЧ часть	3	28.04.2014	30.04.2014	3	28.04.2014	30.04.2014	3	28.04.2014	30.04.2014
ПС 220 кВ Правобережная													
ОВ-110	1	17.04.2014	17.04.2014	И: вводов 110 кВ ОВ-110, АГ - 2 ч.	1	17.04.2014	17.04.2014	1	17.04.2014	17.04.2014	1	17.04.2014	17.04.2014
ОВ-110	5	21.04.2014	25.04.2014	"В", АГ - 5 ч.	5	21.04.2014	25.04.2014	5	21.04.2014	25.04.2014	5	21.04.2014	25.04.2014
1ТН-110	1	22.04.2014	22.04.2014	И: 1ТН-110, АГ - 1 ч.	1	22.04.2014	22.04.2014	1	22.04.2014	22.04.2014	1	22.04.2014	22.04.2014
2ТН-110	1	25.04.2014	25.04.2014	И: 2ТН-110, АГ - 1 ч.	1	25.04.2014	25.04.2014	1	25.04.2014	25.04.2014	1	25.04.2014	25.04.2014
ПС 220 кВ Дружная													
1ТН-110	1	28.04.2014	28.04.2014	ТР, И: ТН, АГ - 2 ч.	1	28.04.2014	28.04.2014	1	21.04.2014	21.04.2014	1	21.04.2014	21.04.2014
2Ш-110кВ	2	14.04.2014	15.04.2014	ТР: 2ШР, АГ - 4 ч.	2	14.04.2014	15.04.2014	2	16.06.2014	17.06.2014	2	14.04.2014	15.04.2014
В-3-18	1	14.04.2014	14.04.2014	ТР: 2ШР, В, АГ - 2 ч.	1	14.04.2014	14.04.2014	1	16.06.2014	16.06.2014	1	14.04.2014	14.04.2014
В-3-17	1	15.04.2014	15.04.2014	ТР: 2ШР, В, АГ - 2 ч.	1	15.04.2014	15.04.2014	1	17.06.2014	17.06.2014	1	15.04.2014	15.04.2014
2Ш-110кВ	10	16.04.2014	25.04.2014	ТР: 2ШР, АГ - 4 ч.	10	16.04.2014	25.04.2014	9	19.06.2014	27.06.2014	10	16.04.2014	25.04.2014
2ТН-110	10	16.04.2014	25.04.2014	ТР: 2ШР, АГ - 4 ч.	10	16.04.2014	25.04.2014	9	19.06.2014	27.06.2014	10	16.04.2014	25.04.2014
В-3-1	1	16.04.2014	16.04.2014	ТР: 2ШР, В, АГ - 2 ч.	1	16.04.2014	16.04.2014	1	19.06.2014	19.06.2014	1	16.04.2014	16.04.2014
ШСВ-110	1	17.04.2014	17.04.2014	ТР: 2ШР, В, АГ - 2 ч.	1	17.04.2014	17.04.2014	1	20.06.2014	20.06.2014	1	17.04.2014	17.04.2014
ОВ-110	1	18.04.2014	18.04.2014	ТР: 2ШР, В, АГ - 2 ч.	1	18.04.2014	18.04.2014	1	23.06.2014	23.06.2014	1	18.04.2014	18.04.2014
2ТН-110	1	21.04.2014	21.04.2014	ТР, И: ТН, Р, АГ - 2 ч.	1	21.04.2014	21.04.2014	1	23.06.2014	23.06.2014	1	21.04.2014	21.04.2014
В-3-2	1	22.04.2014	22.04.2014	ТР: 2ШР, В, АГ - 2 ч.	1	22.04.2014	22.04.2014	1	24.06.2014	24.06.2014	1	22.04.2014	22.04.2014
1АТ-63	1	23.04.2014	23.04.2014	ТР: 2ШР, В, АГ - 2 ч.	1	23.04.2014	23.04.2014	1	25.06.2014	25.06.2014	1	23.04.2014	23.04.2014
1АТ-63	1	23.04.2014	23.04.2014	И: В, АГ - 2 ч.	1	23.04.2014	23.04.2014	1	25.06.2014	25.06.2014	1	23.04.2014	23.04.2014
2АТ-63	1	24.04.2014	24.04.2014	ТР: 2ШР, В, АГ - 2 ч.	1	24.04.2014	24.04.2014	1	26.06.2014	26.06.2014	1	24.04.2014	24.04.2014
ОВ-110	1	25.04.2014	25.04.2014	ТР: 2ШР, В, АГ - 2 ч.	1	25.04.2014	25.04.2014	1	27.06.2014	27.06.2014	1	25.04.2014	25.04.2014
В-239	3	21.04.2014	23.04.2014	"К", АГ - 3 ч.	3	21.04.2014	23.04.2014	3	28.04.2014	30.04.2014	3	21.04.2014	23.04.2014
ПС 220 кВ Тулинская													
В-К-15	1	14.04.2014	14.04.2014	КР: ЛР-К-15, АГ - ВЗ.	1	28.04.2014	28.04.2014	1	12.05.2014	12.05.2014	1	28.04.2014	28.04.2014
В-К-16	1	30.04.2014	30.04.2014	КР: ЛР-К-16, АГ - ВЗ.	1	30.04.2014	30.04.2014	1	13.05.2014	13.05.2014	1	30.04.2014	30.04.2014
В-К-16	1	29.04.2014	29.04.2014	ТР: ОР, АГ - 2 ч.	1	29.04.2014	29.04.2014	1	02.06.2014	02.06.2014	1	29.04.2014	29.04.2014
ОВ-110	1	29.04.2014	29.04.2014	ТР: ОР-К-16, АГ - 2 ч.	1	29.04.2014	29.04.2014						
ПС 220 кВ Чулымская													
1АТ-125	1	14.04.2014	14.04.2014	ТР, И: АГ - 4 ч.	1	14.04.2014	14.04.2014	1	14.04.2014	14.04.2014	1	14.04.2014	14.04.2014
2АТ-125	1	17.04.2014	17.04.2014	ТР, АГ - 4 ч.	1	17.04.2014	17.04.2014	1	17.04.2014	17.04.2014	1	17.04.2014	17.04.2014

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 220 кВ Южная													
В-Ю-12	5	14.04.2014	18.04.2014	КР: В-Ю-12, АГ - 8 ч.	5	14.04.2014	18.04.2014	5	14.04.2014	18.04.2014	5	14.04.2014	18.04.2014
ПС 220 кВ Татарская													
ВПС-110	1	29.04.2014	29.04.2014	Опробование. АГ - 3 ч.	1	29.04.2014	29.04.2014	1	29.04.2014	29.04.2014	1	29.04.2014	29.04.2014
Подстанции 110 кВ													
ПС 110 кВ Лянино													
ВС-110	1	22.04.2014	22.04.2014	ВПр. С включением ремонтной перемычки. Замена силикагеля в ВОФ 1 ТН-110, АГ - 3 ч.	1	22.04.2014	22.04.2014	1	22.04.2014	22.04.2014	1	22.04.2014	22.04.2014
ВС-110	1	23.04.2014	23.04.2014	ВПр. С включением ремонтной перемычки. Замена силикагеля в ВОФ 2 ТН-110, АГ - 3 ч.	1	23.04.2014	23.04.2014	1	23.04.2014	23.04.2014	1	23.04.2014	23.04.2014
ПС 110 кВ Стенная													
ВС-110	1	29.04.2014	29.04.2014	ВПр. Замена силикагеля в ВОФ 1ТН-110, 2ТН-110. С включением ремонтной перемычки. АГ - 3 ч.	1	29.04.2014	29.04.2014	1	29.04.2014	29.04.2014	1	29.04.2014	29.04.2014
ПС 110 кВ Здвинская													
1ТН-110	1	15.04.2014	15.04.2014	ТР. Замена силикагеля в ВОФ 1ТН-110, АГ - 3 ч.	1	15.04.2014	15.04.2014	1	15.04.2014	15.04.2014	1	15.04.2014	15.04.2014
2ТН-110	1	16.04.2014	16.04.2014	ТР. Замена силикагеля в ВОФ 2ТН-110, АГ - 3 ч.	1	16.04.2014	16.04.2014	1	16.04.2014	16.04.2014	1	16.04.2014	16.04.2014
ШОВ-110	1	17.04.2014	17.04.2014	ВПр. Замена силикагеля в ВОФ ОТН-110, АГ - 3 ч.	1	17.04.2014	17.04.2014	1	17.04.2014	17.04.2014	1	17.04.2014	17.04.2014
ПС 110 кВ Ильинка													
ВС-110	1	29.04.2014	29.04.2014	ТО 1,2 СШ-110 кВ, АГ - 4 ч.	1	29.04.2014	29.04.2014	1	29.04.2014	29.04.2014	1	29.04.2014	29.04.2014
ПС 110 кВ Довольное													
ВС-110	1	25.04.2014	25.04.2014	ТО 1,2 СШ-110 кВ и 1,2ТН-110, АГ - 4 ч.	1	25.04.2014	25.04.2014						
ПС 110 кВ Ордынская													
1ТН-110	3	07.04.2014	09.04.2014	К РЗА, АГ - 3 ч.	3	07.04.2014	09.04.2014	3	07.04.2014	09.04.2014	3	07.04.2014	09.04.2014
2ТН-110	2	10.04.2014	11.04.2014	К РЗА, АГ - 3 ч.	2	10.04.2014	11.04.2014	2	10.04.2014	11.04.2014	2	10.04.2014	11.04.2014
ПС 110 кВ Кольвань													

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВС-110	1	15.04.2014	15.04.2014	СР ВС-110, ТТ-110 ВС, АГ - 2 ч.	1	15.04.2014	15.04.2014	1	15.04.2014	15.04.2014	1	15.04.2014	15.04.2014
ОВ-110	1	16.04.2014	16.04.2014	СР ОВ-110, ТТ-110 ОВ, АГ - 2 ч.	1	16.04.2014	16.04.2014	1	16.04.2014	16.04.2014	1	16.04.2014	16.04.2014
ПС 110 кВ Моховая													
1СШ-110	3	01.04.2014	03.04.2014	БВР, ТО ШР-В-5, ШР-В-7, 1СР-110, 1ШРОВ-110, Р-1ТН- 110, ШР-110-1Т, АГ - 3 ч.	3	01.04.2014	03.04.2014	3	01.04.2014	03.04.2014	3	01.04.2014	03.04.2014
ВЛ-В-5	3	01.04.2014	03.04.2014	БВР, ТО ШР-В-5, АГ - 3 ч.	3	01.04.2014	03.04.2014	3	01.04.2014	03.04.2014	3	01.04.2014	03.04.2014
ВС-110	3	01.04.2014	03.04.2014	БВР, ТО 1СР-110, АГ - 3 ч.	3	01.04.2014	03.04.2014	3	01.04.2014	03.04.2014	3	01.04.2014	03.04.2014
ВЛ-В-7	1	02.04.2014	02.04.2014	БВР, ТО ШР-В-7, АГ - 3 ч.	1	02.04.2014	02.04.2014	1	02.04.2014	02.04.2014	1	02.04.2014	02.04.2014
ВО-110	1	02.04.2014	02.04.2014	БВР, ТО 1ШРОВ- 110, АГ - 3 ч.	1	02.04.2014	02.04.2014	1	02.04.2014	02.04.2014	1	02.04.2014	02.04.2014
1ТН-110	3	01.04.2014	03.04.2014	БВР, ТО Р-1ТН-110, АГ - 1 ч.	3	01.04.2014	03.04.2014	3	01.04.2014	03.04.2014	3	01.04.2014	03.04.2014
2СШ-110	3	08.04.2014	10.04.2014	БВР, ТО ШР-В-6, ШР-В-8, 2СР-110, 2ШРОВ-110, Р-2ТН- 110, ШР-110-2Т, АГ - 3 ч.	3	08.04.2014	10.04.2014	3	08.04.2014	10.04.2014	3	08.04.2014	10.04.2014
ВЛ-В-6	3	08.04.2014	10.04.2014	БВР, ТО ШР-В-6, АГ - 3 ч.	3	08.04.2014	10.04.2014	3	08.04.2014	10.04.2014	3	08.04.2014	10.04.2014
ВС-110	3	08.04.2014	10.04.2014	БВР, ТО 2СР-110, АГ - 3 ч.	3	08.04.2014	10.04.2014	3	08.04.2014	10.04.2014	3	08.04.2014	10.04.2014
ВЛ-В-8	1	09.04.2014	09.04.2014	БВР, ТО ШР-В-8, АГ - 3 ч.	1	09.04.2014	09.04.2014	1	09.04.2014	09.04.2014	1	09.04.2014	09.04.2014
ВО-110	1	09.04.2014	09.04.2014	БВР, ТО 2ШРОВ- 110, АГ - 3 ч.	1	09.04.2014	09.04.2014	1	09.04.2014	09.04.2014	1	09.04.2014	09.04.2014
2ТН-110	3	08.04.2014	10.04.2014	БВР, ТО Р-2ТН-110, АГ - 1 ч.	3	08.04.2014	10.04.2014	3	08.04.2014	10.04.2014	3	08.04.2014	10.04.2014
ВО-110	5	14.04.2014	18.04.2014	ТР ОШ-110 (в ремонте), ОР-В-5, ОР-В-6, ОР-В-7, ОР- В-8, ОРОВ-110, АГ - 2 ч.	5	14.04.2014	18.04.2014	5	14.04.2014	18.04.2014	5	14.04.2014	18.04.2014
ВЛ-В-5	1	14.04.2014	14.04.2014	ТО ЛР-В-5, ОР-В-5, АГ - 2 ч.	1	14.04.2014	14.04.2014	1	14.04.2014	14.04.2014	1	14.04.2014	14.04.2014
ВЛ-В-6	1	15.04.2014	15.04.2014	ТО ЛР-В-6, ОР-В-6, АГ - 2 ч.	1	15.04.2014	15.04.2014	1	15.04.2014	15.04.2014	1	15.04.2014	15.04.2014
ВЛ-В-7	1	16.04.2014	16.04.2014	ТО ЛР-В-7, ОР-В-7, АГ - 2 ч.	1	16.04.2014	16.04.2014	1	16.04.2014	16.04.2014	1	16.04.2014	16.04.2014
ВЛ-В-8	1	17.04.2014	17.04.2014	ТО ЛР-В-8, ОР-В-8, АГ - 2 ч.	1	17.04.2014	17.04.2014	1	17.04.2014	17.04.2014	1	17.04.2014	17.04.2014

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 110 кВ Барышевская													
ОВ-110	5	21.04.2014	25.04.2014	КР, И: В-К-25 + Замена в/в вводов, АГ - 8 ч.	5	21.04.2014	25.04.2014	5	21.04.2014	25.04.2014	5	21.04.2014	25.04.2014
ПС 110 кВ Обская													
1Т-25	3	07.04.2014	09.04.2014	"К", АГ - 3 ч.	3	07.04.2014	09.04.2014	3	07.04.2014	09.04.2014	3	07.04.2014	09.04.2014
1Т-25	1	08.04.2014	08.04.2014	ТР, АГ - 2 ч.	1	08.04.2014	08.04.2014	1	08.04.2014	08.04.2014	1	08.04.2014	08.04.2014
2Т-25	3	09.04.2014	11.04.2014	"К", АГ - 3 ч.	3	09.04.2014	11.04.2014	3	09.04.2014	11.04.2014	3	09.04.2014	11.04.2014
2Т-25	1	10.04.2014	10.04.2014	ТР, АГ - 2 ч.	1	10.04.2014	10.04.2014	1	10.04.2014	10.04.2014	1	10.04.2014	10.04.2014
ПС 110 кВ Северная													
В-С-3	1	07.04.2014	07.04.2014	ТР: ЛР-С-3, АГ - 4 ч.	1	07.04.2014	07.04.2014	1	07.04.2014	07.04.2014	1	07.04.2014	07.04.2014
В-С-4	1	08.04.2014	08.04.2014	ТР: ЛР-С-4, АГ - 4 ч.	1	08.04.2014	08.04.2014	1	08.04.2014	08.04.2014	1	08.04.2014	08.04.2014
В-С-4	1	14.04.2014	14.04.2014	ТР: 1ШР-С-4, АГ - 4 ч.	1	14.04.2014	14.04.2014	1	14.04.2014	14.04.2014	1	14.04.2014	14.04.2014
1Ш-110	5	14.04.2014	18.04.2014	ТР: 1ШР-110, Р-1ТН-110, АГ - 4 ч.	5	14.04.2014	18.04.2014	5	14.04.2014	18.04.2014	5	14.04.2014	18.04.2014
ШСВ-110	5	14.04.2014	18.04.2014	ТР: 1ШР-ШСВ-110, АГ - 4 ч.	5	14.04.2014	18.04.2014	5	14.04.2014	18.04.2014	5	14.04.2014	18.04.2014
1ТН-110	5	14.04.2014	18.04.2014	ТР: 1ТН-110, АГ - 4 ч.	5	14.04.2014	18.04.2014	5	14.04.2014	18.04.2014	5	14.04.2014	18.04.2014
В-С-3	1	15.04.2014	15.04.2014	ТР: 1ШР-С-3, АГ - 4 ч.	1	15.04.2014	15.04.2014	1	15.04.2014	15.04.2014	1	15.04.2014	15.04.2014
ОВ-110	1	17.04.2014	17.04.2014	ТР: 1ШР-С-17, АГ - 4 ч.	1	17.04.2014	17.04.2014	1	17.04.2014	17.04.2014	1	17.04.2014	17.04.2014
ОВ-110	1	18.04.2014	18.04.2014	ТР: 1ШР-К-10, АГ - 4 ч.	1	18.04.2014	18.04.2014	1	18.04.2014	18.04.2014	1	18.04.2014	18.04.2014
2Ш-110	5	21.04.2014	25.04.2014	ТР: 2ШР-110, АГ - 4 ч.	5	21.04.2014	25.04.2014	5	21.04.2014	25.04.2014	5	21.04.2014	25.04.2014
ШСВ-110	5	21.04.2014	25.04.2014	ТР: 2ШР-ШСВ-110, АГ - 4 ч.	5	21.04.2014	25.04.2014	5	21.04.2014	25.04.2014	5	21.04.2014	25.04.2014
2ТН-110	5	21.04.2014	25.04.2014	ТР: 2ТН-110, АГ - 4 ч.	5	21.04.2014	25.04.2014	5	21.04.2014	25.04.2014	5	21.04.2014	25.04.2014
В-С-4	1	22.04.2014	22.04.2014	ТР: 2ШР-С-4, АГ - 4 ч.	1	22.04.2014	22.04.2014	1	22.04.2014	22.04.2014	1	22.04.2014	22.04.2014
В-С-3	1	23.04.2014	23.04.2014	ТР: 2ШР-С-3, АГ - 4 ч.	1	23.04.2014	23.04.2014	1	23.04.2014	23.04.2014	1	23.04.2014	23.04.2014
ОВ-110	1	28.04.2014	28.04.2014	ТР: В-С-15, АГ - 4 ч.	1	28.04.2014	28.04.2014	1	28.04.2014	28.04.2014	1	28.04.2014	28.04.2014
ОВ-110	1	29.04.2014	29.04.2014	ТР: В-С-16, АГ - 4 ч.	1	29.04.2014	29.04.2014	1	29.04.2014	29.04.2014	1	29.04.2014	29.04.2014
ОВ-110	3	07.04.2014	09.04.2014	ТР: ОР, АГ - 2 ч.	3	07.04.2014	09.04.2014	3	07.04.2014	09.04.2014	3	07.04.2014	09.04.2014
ПС 110 кВ Новая													
1Т-16	3	14.04.2014	16.04.2014	"К", АГ - 3 ч.	3	14.04.2014	16.04.2014	3	21.04.2014	23.04.2014	3	21.04.2014	23.04.2014
2Т-16	3	22.04.2014	24.04.2014	"К", АГ - 3 ч.	3	22.04.2014	24.04.2014	3	28.04.2014	30.04.2014	3	28.04.2014	30.04.2014

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 110 кВ Инская													
ОВ-110	4	31.03.2014	03.04.2014	"К", АГ - 3 ч.	4	31.03.2014	03.04.2014	4	31.03.2014	03.04.2014	4	31.03.2014	03.04.2014
ПС 110 кВ Лебедевская													
1Т	1	08.04.2014	08.04.2014	Чистка изоляции, АГ - 1 ч.	1	08.04.2014	08.04.2014	1	08.04.2014	08.04.2014	1	08.04.2014	08.04.2014
2Т	1	09.04.2014	09.04.2014	Чистка изоляции, АГ - 1 ч.	1	09.04.2014	09.04.2014	1	09.04.2014	09.04.2014	1	09.04.2014	09.04.2014

ТР - текущий ремонт

КР - капитальный ремонт

ТО - техническое обслуживание

СР- средний ремонт

"В" - профвосстановление РЗА

"К" - профконтроль РЗА

"К1" -первый профконтроль РЗА

"Т" - тестовый контроль РЗА

"СКО" - снятие контрольных осциллограмм

И -испытание в/в оборудования