

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «РЭС» в октябре 2013 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ЛЭП 220 кВ													
ВЛ 220 кВ Тулинская - Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257)	2	30.09.2013	01.10.2013	ТР: ЛР, ОР ПС 220 кВ Дружная, ЛР ПС 220 кВ Строительная, АГ - 4 ч.	2	30.09.2013	01.10.2013	2	19.08.2013	20.08.2013	2	12.08.2013	13.08.2013
ВЛ 220 кВ Заря - Южная с отпайкой на ПС Электродная II цепь (250)	2	14.10.2013	15.10.2013	ПС 500 кВ Заря: Устранение замечаний ТВК на ВЧЗ-250. АГ - 1 час.	2	14.10.2013	15.10.2013						
ВЛ 220 кВ Чулымская - Барабинская с отпайкой на ПС Груздёвка (244)	1	14.10.2013	14.10.2013	ТР: Замена дефектных изоляторов, АГ-3 ч.	1	14.10.2013	14.10.2013	1	21.10.2013	21.10.2013	1	14.10.2013	14.10.2013
ВЛ 220 кВ Заря - Южная с отпайкой на ПС Электродная I цепь (249)	1	07.10.2013	07.10.2013	ТР: ЛР, 1ТН ПС Южная, АГ - 3 ч.	1	07.10.2013	07.10.2013	1	13.05.2013	13.05.2013	1	13.05.2013	13.05.2013
ВЛ 220 кВ Заря - Южная с отпайкой на ПС Электродная I цепь (249)	4	08.10.2013	11.10.2013	ТР: ТР, ПР ПС Южная, АГ - 3ч.	4	08.10.2013	11.10.2013	1	14.05.2013	14.05.2013	4	14.05.2013	17.05.2013
ВЛ 220 кВ Тулинская - Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257)	12	19.10.2013	30.10.2013	ТР: Верховой осмотр, АГ - 4 ч.	12	14.10.2013	25.10.2013	12	11.11.2013	22.11.2013	12	14.10.2013	25.10.2013
ВЛ 220 кВ Заря - Южная с отпайкой на ПС Электродная II цепь (250)	1	14.10.2013	14.10.2013	ТР: ЛР, 2ТН ПС Южная, АГ - 3ч.	1	14.10.2013	14.10.2013	3	20.05.2013	22.05.2013	3	20.05.2013	22.05.2013
ВЛ 220 кВ Заря - Южная с отпайкой на ПС Электродная II цепь (250)	4	15.10.2013	18.10.2013	ТР: ТР, ПР ПС Южная, АГ - 3ч.	4	15.10.2013	18.10.2013	8	23.05.2013	30.05.2013	8	23.05.2013	30.05.2013
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ – Барабинская (248)	4	01.10.2013	04.10.2013	ТР: Ш-248, ЛР-248, 2ШР-3В, РТН-Ш-248. АГ-8ч	4	01.10.2013	04.10.2013	4	01.10.2013	04.10.2013	4	01.10.2013	04.10.2013
ВЛ 220 кВ Восточная – Беловская ГРЭС I цепь (ВБ-201)	4	08.10.2013	11.10.2013	Ремонт грозотроса, верховой осмотр. Вырубка деревьев угрожающих падением на ВЛ. Необходим вывод в ремонт совместно с ВБ-202 для ремонта грозотроса. АГ-4 ч	4	01.10.2013	04.10.2013						
ВЛ 220 кВ Восточная – Беловская ГРЭС II цепь (ВБ-202)	4	08.10.2013	11.10.2013	Ремонт грозотроса, верховой осмотр. Вырубка деревьев угрожающих падением на ВЛ.	4	01.10.2013	04.10.2013						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				Необходим вывод в ремонт совместно с ВБ-201 для ремонта грозотроса. АГ-4 ч									
ВЛ 220 кВ Световская-Краснозерская (ВЛ СК-217)	2	22.10.2013	23.10.2013	ПС 220 кВ Световская. ТР, чистка изоляции РП-217, КС-217, АГ-1ч.	2	10.10.2013	11.10.2013	3	17.07.2013	19.07.2013	3	21.07.2013	23.07.2013
	6	19.10.2013	24.10.2013	КР. Замена опоры, с заземлением в распределительных устройствах ПС. АГ-ВЗ	6	19.10.2013	24.10.2013	7	26.08.2013	31.08.2013	6	19.10.2013	24.10.2013
ВЛ 220 кВ Ларичиха-Сузун (ВЛ ЛС-209)	7	01.10.2013	07.10.2013	КР,С заземлением в распределительных устройствах ПС. АГ-4ч.	7	01.10.2013	07.10.2013	7	01.10.2013	07.10.2013	7	01.10.2013	07.10.2013
	2	16.10.2013	17.10.2013	ПС 220 кВ Сузун. ТР, чистка изоляции ЛР ЛС-209, РП-209, КС-209, АГ-1ч.	2	03.10.2013	04.10.2013	2	15.08.2013	16.08.2013	2	16.07.2013	17.07.2013
	2	14.10.2013	15.10.2013	ПС 220 кВ Ларичиха. ТР, чистка изоляции ЛР ЛС-209, РП-209, КС-209, АГ-1ч.	2	14.10.2013	15.10.2013	2	22.08.2013	23.08.2013	2	18.07.2013	19.07.2013
ВЛ 220 кВ Краснозерская-Урожай (219)	1	18.10.2013	18.10.2013	ПС 220 кВ Краснозерское ТР чистка изоляции ЛР РП-219, АГ-1 ч	1	18.10.2013	18.10.2013						
ЛЭП 110 кВ													
ВЛ 110 кВ Тебисская - Чаны с отпайками II цепь (3-12)	11	30.09.2013	09.10.2013	КР: В-110-3-12, АГ-8ч.	12	23.09.2013	04.10.2013	12	17.06.2013	28.06.2013	12	23.09.2013	04.10.2013
ВЛ 110 кВ Лянино - Здвинская (3-50)	4	01.10.2013	04.10.2013	ТР ЛР-3-50, ПР-2-110 на ПС Лянино, АГ-3 ч.	4	01.10.2013	04.10.2013	4	01.10.2013	04.10.2013	4	01.10.2013	04.10.2013
ВЛ 110 кВ Лянино - Нива (3-51)	4	07.10.2013	10.10.2013	ТР замена элементов сцепной арматуры. ТР ЛР-3-51, ПР-1-110, ШР-110-1Т на ПС Лянино, АГ-3 ч.	4	07.10.2013	10.10.2013	4	07.10.2013	10.10.2013	4	07.10.2013	10.10.2013
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: БТЭЦ - Сергино - Полярная - Биаза (3-39, 3-40) на ПС Сергино	2	14.10.2013	15.10.2013	Замена силикагеля в ВОФ 1ТН-110 на ПС Сергино, АГ-3 ч.	2	14.10.2013	15.10.2013	2	14.10.2013	15.10.2013	2	14.10.2013	15.10.2013
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: БТЭЦ - Сергино - Полярная -	5	07.10.2013	11.10.2013	Выправка опор на ВЛ 3-40, АГ-3 ч.	5	07.10.2013	11.10.2013	5	07.10.2013	11.10.2013	5	07.10.2013	11.10.2013

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Биаза (3-39, 3-40)на ПС Полярная													
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: БТЭЦ - Сергино - Полярная - Биаза (3-39, 3-40)на ПС Сергино	1	24.10.2013	24.10.2013	Замена силикагеля в ВОФ 2ТН-110 на ПС Сергино, АГ-3 ч.	1	24.10.2013	24.10.2013	1	24.10.2013	24.10.2013	1	24.10.2013	24.10.2013
Участок Средний Алеус - Пролетарская ВЛ-110 кВ Ордынская - Кочки (3-29)	5	14.10.2013	18.10.2013	Расчистка просеки. Замена изоляторов, АГ - 2 ч.	5	14.10.2013	18.10.2013	5	14.10.2013	18.10.2013	5	14.10.2013	18.10.2013
Участок Пролетарская-Быструха ВЛ-110 кВ Ордынская - Кочки (3-29)	5	07.10.2013	11.10.2013	Ремонт опор. Замена изоляторов, АГ - 2 ч.	5	07.10.2013	11.10.2013	5	07.10.2013	11.10.2013	5	07.10.2013	11.10.2013
Участок Изылинка - Торсьма ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Торсьма (П-4)	4	29.10.2013	01.11.2013	Расчистка просеки, замена изоляторов, АГ - 1,5 ч.	4	07.10.2013	10.10.2013	4	07.10.2013	10.10.2013	4	07.10.2013	10.10.2013
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Кольвань - Боярская - Кандауровская - Чилино (С-22, С-21)	8	14.10.2013	21.10.2013	В связи с ремонтными работами на линии С-21 (расчистка просеки), АГ - 3 ч.	8	08.10.2013	15.10.2013	8	08.10.2013	15.10.2013	8	08.10.2013	15.10.2013
Участок Боярская - Кандауровская ВЛ 110 кВ Боярская - Чилино с отпайкой на ПС Кандауровская (С-21)	8	14.10.2013	21.10.2013	Расчистка просеки, АГ - 3 ч.	8	08.10.2013	15.10.2013	8	08.10.2013	15.10.2013	8	08.10.2013	15.10.2013
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Сузунская - Бобровская - Битковская - Гилёвская - Южная (Ю-26, Ю-24, Ю-23, Ю-22, Ю-21)	1	01.10.2013	01.10.2013	КР ЛРЮ-26 ПС Сузунская, АГ - 3 ч.	1	01.10.2013	01.10.2013	1	01.10.2013	01.10.2013	1	01.10.2013	01.10.2013
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Сузунская - Бобровская - Битковская - Гилёвская - Южная (Ю-26, Ю-24, Ю-23, Ю-22, Ю-21)	1	07.10.2013	07.10.2013	КР ЛРЮ-17 ПС Сузунская, АГ - 3 ч.	1	07.10.2013	07.10.2013	1	07.10.2013	07.10.2013	1	07.10.2013	07.10.2013
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Сузунская - Бобровская - Битковская - Гилёвская - Южная (Ю-26, Ю-24, Ю-23, Ю-22, Ю-21)	1	08.10.2013	08.10.2013	КР ЛРЮ-25 ПС Сузунская, АГ - 3 ч.	1	08.10.2013	08.10.2013						
Участок Горная - Мурлыткино - ВЛ 110 кВ Барышевская - Мурлыткино с отпайками	8	13.10.2013	20.10.2013	ТР: Расширение просеки, АГ- 4 ч.	8	01.10.2013	08.10.2013						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
И цепь (П-1)													
Участок Барышевская - Горная - ВЛ 110 кВ Барышевская - Мурлыткино с отпайками I цепь (П-1)	8	21.10.2013	28.10.2013	ТР: Расширение просеки, АГ - 4 ч.	8	09.10.2013	16.10.2013						
Участок Буготак - Мурлыткино - ВЛ 110 кВ Барышевская - Мурлыткино с отпайками II цепь (П-2)	8	05.10.2013	12.10.2013	ТР: Расширение просеки, АГ - 4 ч.	8	17.10.2013	24.10.2013						
Участок Барышевская - Буготак - ВЛ 110 кВ Барышевская - Мурлыткино с отпайками II цепь (П-2)	9	26.09.2013	04.10.2013	ТР: Расширение просеки, АГ - 4 ч.	9	25.10.2013	02.11.2013						
КВЛ 110 кВ Северная - Театральная с отпайками II цепь (С-16)	1	01.10.2013	01.10.2013	КР: ЛР ПС Дзержинская, АГ - 3 ч.	1	01.10.2013	01.10.2013						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Отрядная с отпайками I цепь (С-7)	8	07.10.2013	14.10.2013	ТР: ШР ПС Отрядная, АГ - 48 ч.	8	07.10.2013	14.10.2013	8	07.10.2013	14.10.2013	8	07.10.2013	14.10.2013
ВЛ 110 кВ Восточная - Мостовая с отпайкой на ПС Камышенская I цепь (К-23)	1	18.10.2013	18.10.2013	ТР: ЛР, ОР ПС Мостовая, АГ - 3 ч.	1	07.10.2013	07.10.2013	1	23.08.2013	23.08.2013	1	07.10.2013	07.10.2013
ВЛ 110 кВ Тулинская - Текстильная с отпайками I цепь (К-1)	1	08.10.2013	08.10.2013	ТР: ЛР ПС Ересная, ПС Западная, ПС Кирзаводская, АГ - 4 ч.	1	07.10.2013	07.10.2013	1	07.10.2013	07.10.2013	1	07.10.2013	07.10.2013
ВЛ 110 кВ Восточная - Мостовая с отпайкой на ПС Камышенская II цепь (К-24)	1	15.10.2013	15.10.2013	ТР: ЛР, ОР ПС Мостовая, АГ - 3 ч.	1	08.10.2013	08.10.2013	1	26.08.2013	26.08.2013	1	08.10.2013	08.10.2013
ВЛ 110 кВ Тулинская - Текстильная с отпайками II цепь (К-2)	1	10.10.2013	10.10.2013	ТР: ЛР ПС Ересная, ПС Западная, ПС Кирзаводская, АГ - 4 ч.	1	09.10.2013	09.10.2013	1	09.10.2013	09.10.2013	1	09.10.2013	09.10.2013
ВЛ 110 кВ Комсомольская - Мостовая II цепь (К-22)	1	16.10.2013	16.10.2013	ТР: ЛР, ОР ПС Мостовая, АГ - 3 ч.	1	10.10.2013	10.10.2013	1	20.08.2013	20.08.2013	1	10.10.2013	10.10.2013
ВЛ 110 кВ Комсомольская - Мостовая I цепь (К-21)	1	17.10.2013	17.10.2013	ТР: ЛР, ОР ПС Мостовая, АГ - 3 ч.	1	11.10.2013	11.10.2013	1	19.08.2013	19.08.2013	1	09.10.2013	09.10.2013
ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная с отпайками II цепь (Ю-10)	5	21.10.2013	25.10.2013	"В": В, АГ - 3 ч.	5	14.10.2013	18.10.2013	5	09.09.2013	13.09.2013	5	09.09.2013	13.09.2013

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Отрядная с отпайками II цепь (С-8)	8	15.10.2013	22.10.2013	ТР: ШР ПС Отрядная, АГ - 48 ч.	8	15.10.2013	22.10.2013	8	15.10.2013	22.10.2013	8	15.10.2013	22.10.2013
Участок ТЭЦ-3 - Сады ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная с отпайками I цепь (З-17)	1	21.10.2013	21.10.2013	ТР: ЛР ПС Толмачевская, АГ-8 ч.	1	21.10.2013	21.10.2013	1	14.10.2013	14.10.2013	1	14.10.2013	14.10.2013
Участок Тальменская - Искитимская ВЛ 110 кВ Инская - Искитимская с отпайками (Ю-8)	5	14.10.2013	18.10.2013	"В": В, АГ - 3 ч.	5	21.10.2013	25.10.2013	5	08.04.2013	12.04.2013	5	08.04.2013	12.04.2013
Участок ТЭЦ-3 - Чик ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная с отпайками II цепь (З-18)	1	28.10.2013	28.10.2013	ТР: ЛР ПС Толмачевская, АГ-8 ч.	1	28.10.2013	28.10.2013	1	16.10.2013	16.10.2013	1	16.10.2013	16.10.2013
ВЛ 110 кВ Нива-Ирбизино (З-52)	3	28.10.2013	30.10.2013	ТО ВЛ, АГ - 1 ч.	3	14.10.2013	16.10.2013						
ВЛ 110 кВ Зубково - Веселовская (З-114)	1	09.10.2013	09.10.2013	ТР, ТО 2РП-110 ПС Зубковская, АГ-1 ч.	1	09.10.2013	09.10.2013	1	09.10.2013	09.10.2013	1	09.10.2013	09.10.2013
ВЛ 110 кВ Калиновская - Зубково (З-113)	1	10.10.2013	10.10.2013	ТР, ТО 2РП-110 ПС Зубковская, АГ-1 ч.	1	10.10.2013	10.10.2013	1	10.10.2013	10.10.2013	1	10.10.2013	10.10.2013
ВЛ 110 кВ Молодежная-Хорошинская (З-111)	3	14.10.2013	16.10.2013	ТО ВЛ, АГ - 1 ч.	3	14.10.2013	16.10.2013						
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Биаса - Межовка - Куляба - Кыштовская - Сибирская - Венгеровская - Чаны (З-49, З-48, З-47, З-43, З-44, З-41, З-42)	19	07.10.2013	25.10.2013	Перенос разрыва транзита на ПС Сибирская: К ВЛ З-43, изменение уставок ВЛ З-43, перенос панелей защит в новое ОПУ, А.Г.-5 часов.	19	07.10.2013	25.10.2013						
Разрыв транзита 110 кВ (две цепи): Татарская - Чаны - Тебисская - Барабинская ТЭЦ (З-13, З-14, З-11, З-12, З-9, З-10)	5	21.10.2013	25.10.2013	Замена грозотроса, АГ - 8 ч.	5	07.10.2013	11.10.2013						
ВЛ 110 кВ Тебисская - Чаны с отпайками II цепь (З-12)	1	21.10.2013	21.10.2013	Разрезание шлейфов на оп.№98, АГ - 3 ч.	1	07.10.2013	07.10.2013						
ВЛ 110 кВ Тебисская - Чаны с отпайками I цепь (З-11)	5	21.10.2013	25.10.2013	Замена грозотроса в анкерных пролётах оп.27-43, 43-54, АГ - 8 ч.	5	07.10.2013	11.10.2013						
Участок Тебисская - оп. 98 ВЛ 110 кВ Тебисская - Чаны с отпайками II цепь (З-12)	9	21.10.2013	29.10.2013	Выводится участок Тебисская - опора 98 для БВР на ВЛ З-11 (демонтаж)	9	07.10.2013	15.10.2013						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				грозотроса), АГ - 6 ч.									
ВЛ 110 кВ Тебисская - Чаны с отпайками I цепь (З-11)	1	30.10.2013	30.10.2013	Монтаж грозотроса в пролёте оп.98-99 на пересечении с отпайкой ВЛ-110 кВ 3-12 к ТПС Кошкуль, АГ - 3 ч.	1	16.10.2013	16.10.2013						
ВЛ 110 кВ Тебисская - Чаны с отпайками II цепь (З-12)	1	31.10.2013	31.10.2013	Соединение шлейфов на анкерной оп. №99, АГ - 6 ч.	1	17.10.2013	17.10.2013						
ВЛ 110 кВ Тебисская - Чаны с отпайками II цепь (З-12)	2	28.10.2013	29.10.2013	Замена провода в пролёте оп. 98-99, 99-1/ПЗ. Соединение шлейфов на оп.98, отсоединение шлейфов отпайки к ТПС Кошкуль на оп.99, АГ - 8 ч.	2	14.10.2013	15.10.2013						
ВЛ 110 кВ Тебисская - Чаны с отпайками II цепь (З-12)	14	01.10.2013	14.10.2013	Комплексный капитальный ремонт, АГ - 6 ч.	15	17.10.2013	31.10.2013						
ВЛ 110 кВ Суздалка-Ильинка (З-64)	5	14.10.2013	18.10.2013	ТР: Чистка просеки, АГ - 4 ч.	5	14.10.2013	18.10.2013						
ВЛ 110 кВ Комарье-Барановка (З-32)	5	21.10.2013	25.10.2013	ТР: Выправка опор и чистка просеки, АГ - 4 ч.	5	21.10.2013	25.10.2013						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская I цепь (К-15)	1	03.10.2013	03.10.2013	Текущий ремонт 2ШР К15. АГ- срок заявки.	1	03.10.2013	03.10.2013						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская II цепь (К-16)	2	07.10.2013	08.10.2013	Текущий ремонт ЛР К16, конденсатора связи, 2ШР К16. АГ- срок заявки.	2	07.10.2013	08.10.2013						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская с отпайками III цепь (К-17)	1	09.10.2013	09.10.2013	Текущий ремонт ЛР К17, конденсатора связи, 2ШР К17. АГ- срок заявки.	1	09.10.2013	09.10.2013						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская с отпайками I цепь (З-27)	1	21.10.2013	21.10.2013	Текущий ремонт 2ШР 327. АГ- срок заявки.	1	10.10.2013	10.10.2013						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная с отпайками I цепь (Ю-1)	1	29.10.2013	29.10.2013	Текущий ремонт 2ШР Ю1, конденсатора связи. АГ- срок заявки.	1	11.10.2013	11.10.2013						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная с отпайками II цепь (Ю-2)	1	28.10.2013	28.10.2013	Текущий ремонт 2ШР Ю2. АГ- срок заявки.	1	04.10.2013	04.10.2013						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Участок Клубничная-Грузевка ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Грузевка с отпайками II цепь (3-8)	1	07.10.2013	07.10.2013	ТР: ЛР-110-3-8 на ЭЧЭ Убинская, ЛР-110-3-8 "Восток" на ЭЧЭ-217 Клубничная, АГ-1ч	1	01.10.2013	01.10.2013	1	20.06.2013	20.06.2013	1	03.06.2013	03.06.2013
Участок Кокошино-Грузевка ВЛ 110 кВ Чулымская - Грузевка с отпайками I цепь (3-5)	1	03.10.2013	03.10.2013	ТР: ЛР-110 3-5 на ЭЧЭ Каргат, АГ-1ч.	1	03.10.2013	03.10.2013	1	04.06.2013	04.06.2013	1	27.06.2013	27.06.2013
ВЛ 110 кВ Чулымская - Грузевка с отпайками II цепь (3-6)	1	04.10.2013	04.10.2013	ТР: ЛР-110 3-6 на ЭЧЭ Каргат, АГ-1ч.	1	04.10.2013	04.10.2013	1	04.06.2013	04.06.2013	1	26.06.2013	26.06.2013
Участок БТЭЦ-Кожурла ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Грузевка с отпайками I цепь (3-7)	1	08.10.2013	08.10.2013	КР: ЛР-110-3-7 на ЭЧЭ Труновская, АГ-2ч, ТР: ЛР-110-3-7 на ЭЧЭ Новогутово, АГ-1ч.	1	08.10.2013	08.10.2013	2	10.06.2013	11.06.2013	2	10.06.2013	11.06.2013
Участок БТЭЦ-Кожурла ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Грузевка с отпайками I цепь (3-7)	1	09.10.2013	09.10.2013	КР: ЛР-110-3-7 "Запад" на ЭЧЭ Кожурла, АГ-2ч	1	09.10.2013	09.10.2013	2	04.07.2013	05.07.2013	2	04.07.2013	05.07.2013
Участок Кожурла-Грузевка ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Грузевка с отпайками I цепь (3-7)	1	10.10.2013	10.10.2013	КР: ЛР-110-3-7 "Восток" на ЭЧЭ Кожурла, тек.ремонт ЛР-110-3-7 на ЭЧЭ Убинская АГ-2ч	1	10.10.2013	10.10.2013	2	11.07.2013	12.07.2013	2	22.07.2013	23.07.2013
Участок БТЭЦ - Кирзинская ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Тебисская с отпайками II цепь (3-10)	1	15.10.2013	15.10.2013	КР: ЛР-110-3-10 "Запад", ШР-СВ-110-2 на ЭЧЭ Кирзинская АГ-2ч, ТР:ЛР-110-3-10 на ЭЧЭ Барабинск , АГ-1ч.	1	15.10.2013	15.10.2013	1	15.07.2013	15.07.2013	1	01.07.2013	01.07.2013
Участок Кокошино-Грузевка ВЛ 110 кВ Чулымская - Грузевка с отпайками I цепь (3-5)	1	11.10.2013	11.10.2013	КР: ЛР-110-3-5 "Запад", ШРВ-110-Т2, соединительные шины и спуски 110кВ на ПС Кокошино, АГ-2ч	1	11.10.2013	11.10.2013	3	15.07.2013	17.07.2013	3	08.07.2013	10.07.2013
Участок БТЭЦ - Барабушка ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Тебисская с отпайками I цепь (3-9)	1	16.10.2013	16.10.2013	ТР: РП-110-"В", на ЭЧЭ Барабушка, АГ-1ч	1	16.10.2013	16.10.2013	1	24.07.2013	24.07.2013	1	15.07.2013	15.07.2013
Участок БТЭЦ-Клубничная ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Грузевка с отпайками II цепь (3-8)	1	14.10.2013	14.10.2013	КР: ЛР-110-3-8 на ЭЧЭ Труновская , АГ-2ч, ТР: ЛР-110-3-8 на ЭЧЭ Новогутово, ЛР-110	1	02.10.2013	02.10.2013	2	17.06.2013	18.06.2013	2	08.07.2013	09.07.2013

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				3-8 "запад" на ЭЧЭ Клубничная, АГ-1ч.									
Подстанции 220 кВ													
ПС 220 кВ Восточная													
2Ш-220	32	30.09.2013	30.10.2013	КР: 2ШР, АГ - 48 ч.	32	30.09.2013	31.10.2013	30	28.08.2013	26.09.2013	30	30.09.2013	29.10.2013
ШСВ-220	2	30.09.2013	01.10.2013	КР: 2ШР, АГ - ВЗ.	2	30.09.2013	01.10.2013	2	05.09.2013	06.09.2013	2	30.09.2013	01.10.2013
В-Б-1	2	02.10.2013	03.10.2013	КР: 2ШР, АГ - ВЗ.	2	02.10.2013	03.10.2013	2	28.08.2013	29.08.2013	2	02.10.2013	03.10.2013
В-220-ЗАТ	2	07.10.2013	08.10.2013	КР: 2ШР, АГ - ВЗ.	2	07.10.2013	08.10.2013	2	03.09.2013	04.09.2013	2	08.10.2013	09.10.2013
ОВ-220	2	09.10.2013	10.10.2013	КР: 2ШР, АГ - ВЗ.	2	09.10.2013	10.10.2013	2	09.09.2013	10.09.2013	2	10.10.2013	11.10.2013
В-254	2	14.10.2013	15.10.2013	КР: 2ШР, АГ - ВЗ.	2	14.10.2013	15.10.2013	2	10.09.2013	11.09.2013	2	14.10.2013	15.10.2013
В-202	2	16.10.2013	17.10.2013	КР: 2ШР, АГ - ВЗ.	2	16.10.2013	17.10.2013	2	25.09.2013	26.09.2013	2	16.10.2013	17.10.2013
2ТН-220	4	18.10.2013	21.10.2013	КР: Р-2ТН-220, АГ - ВЗ.	4	18.10.2013	21.10.2013	4	13.09.2013	16.09.2013	4	18.10.2013	21.10.2013
В-251	2	22.10.2013	23.10.2013	КР: 2ШР, АГ - ВЗ.	2	22.10.2013	23.10.2013	2	17.09.2013	18.09.2013	2	22.10.2013	23.10.2013
В-252	2	24.10.2013	25.10.2013	КР: 2ШР, АГ - ВЗ.	2	24.10.2013	25.10.2013	2	19.09.2013	20.09.2013	2	24.10.2013	25.10.2013
В-201	2	28.10.2013	29.10.2013	КР: 2ШР, АГ - ВЗ.	2	28.10.2013	29.10.2013	2	23.09.2013	24.09.2013	2	28.10.2013	29.10.2013
В-Б-2	1	30.10.2013	30.10.2013	КР: 2ШР, АГ - ВЗ.	2	30.10.2013	31.10.2013	4	30.08.2013	02.09.2013	4	04.10.2013	07.10.2013
ПС 220 кВ Южная													
1АТ	5	07.10.2013	11.10.2013	ТР: ЛР, 1ТН, ТР, ПР, ТТ; КР: ОД/КЗ-1АТ; И: 1АТ, АГ - 3 ч.	5	07.10.2013	11.10.2013	5	13.05.2013	17.05.2013	5	13.05.2013	17.05.2013
1СШ-220	2	07.10.2013	08.10.2013	ТР: ТР, ПР, 1ТН АГ-3 ч.	2	07.10.2013	08.10.2013	2	13.05.2013	14.05.2013	2	13.05.2013	14.05.2013
1ТН-220	1	07.10.2013	07.10.2013	ТР: АГ-3 ч.	1	07.10.2013	07.10.2013	1	13.05.2013	13.05.2013	1	13.05.2013	13.05.2013
2АТ	5	14.10.2013	18.10.2013	ТР: ОД/КЗ-2АТ, 2ТН, ТТ; КР: ЛР, ПР, ТР; И: 2АТ, АГ - 3 ч.	5	14.10.2013	18.10.2013	11	20.05.2013	30.05.2013	11	20.05.2013	30.05.2013
2СШ-220	2	14.10.2013	15.10.2013	КР: ТР, ПР, 2ТН, АГ-3 ч.	2	14.10.2013	15.10.2013	2	13.05.2013	14.05.2013	2	13.05.2013	14.05.2013
2ТН-220	1	14.10.2013	14.10.2013	ТР: АГ- 3 ч.	1	14.10.2013	14.10.2013	1	22.05.2013	22.05.2013	1	22.05.2013	22.05.2013
ПС 220 кВ Дружная													
ОВ-220	2	30.09.2013	01.10.2013	ТР: ОР, АГ - 4 ч.	2	30.09.2013	01.10.2013						
В-257	2	30.09.2013	01.10.2013	ТР: ЛР, ОР, АГ - 4 ч.	2	30.09.2013	01.10.2013	2	12.08.2013	13.08.2013	2	12.08.2013	13.08.2013
ПС 220 кВ Чулымская													
В-242	2	07.10.2013	08.10.2013	ТР: В, АГ - 2 ч.	2	07.10.2013	08.10.2013						
В-244	1	09.10.2013	09.10.2013	ТР: В, АГ - 2 ч.	1	09.10.2013	09.10.2013						
ШОВ-220	1	10.10.2013	10.10.2013	ТР: В, АГ - 2 ч.	1	10.10.2013	10.10.2013						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1АТ	5	21.10.2013	25.10.2013	"К": АГ - 2 ч.	5	21.10.2013	25.10.2013	5	14.10.2013	18.10.2013	5	14.10.2013	18.10.2013
ПС 220 кВ Отрядная													
1СШ-110	8	07.10.2013	14.10.2013	КР: 1ШР, АГ - 48 ч.	8	07.10.2013	14.10.2013	8	07.10.2013	14.10.2013	8	07.10.2013	14.10.2013
1ТН-110	8	07.10.2013	14.10.2013	КР: Р, АГ - ВЗ.	8	07.10.2013	14.10.2013						
ОВ-110	1	07.10.2013	07.10.2013	КР: 1ШР, АГ - ВЗ.	1	07.10.2013	07.10.2013	1	07.10.2013	07.10.2013	1	07.10.2013	07.10.2013
ОВ-110	7	08.10.2013	14.10.2013	КР: 1ШР, АГ - ВЗ.	7	08.10.2013	14.10.2013	7	08.10.2013	14.10.2013	7	08.10.2013	14.10.2013
В-110-1АТ	1	08.10.2013	08.10.2013	КР: 1ШР, АГ - ВЗ.	1	08.10.2013	08.10.2013	1	08.10.2013	08.10.2013	1	08.10.2013	08.10.2013
СВ-110	1	09.10.2013	09.10.2013	КР: 1СР, АГ - ВЗ.	1	09.10.2013	09.10.2013	1	09.10.2013	09.10.2013	1	09.10.2013	09.10.2013
1ТН-110	1	11.10.2013	11.10.2013	КР: Р, АГ - ВЗ.	1	11.10.2013	11.10.2013	1	11.10.2013	11.10.2013	1	11.10.2013	11.10.2013
В-С-7	1	14.10.2013	14.10.2013	КР: 1ШР, АГ - ВЗ.	1	14.10.2013	14.10.2013	1	14.10.2013	14.10.2013	1	14.10.2013	14.10.2013
2СШ-110	8	15.10.2013	22.10.2013	КР: 2ШР, АГ - 48 ч.	8	15.10.2013	22.10.2013	8	15.10.2013	22.10.2013	8	15.10.2013	22.10.2013
2ТН-110	8	15.10.2013	22.10.2013	КР: Р, АГ - ВЗ.	8	15.10.2013	22.10.2013						
ОВ-110	1	15.10.2013	15.10.2013	КР: 2ШР, АГ - ВЗ.	1	15.10.2013	15.10.2013	1	15.10.2013	15.10.2013	1	15.10.2013	15.10.2013
ОВ-110	7	16.10.2013	22.10.2013	КР: 2ШР, АГ - ВЗ.	7	16.10.2013	22.10.2013	7	16.10.2013	22.10.2013	7	16.10.2013	22.10.2013
В-110-2АТ	1	16.10.2013	16.10.2013	КР: 2ШР, АГ - ВЗ.	1	16.10.2013	16.10.2013	1	16.10.2013	16.10.2013	1	16.10.2013	16.10.2013
СВ-110	1	17.10.2013	17.10.2013	КР: 2СР, АГ - ВЗ.	1	17.10.2013	17.10.2013	1	17.10.2013	17.10.2013	1	17.10.2013	17.10.2013
2ТН-110	1	18.10.2013	18.10.2013	КР: Р, АГ - ВЗ.	1	18.10.2013	18.10.2013	1	18.10.2013	18.10.2013	1	18.10.2013	18.10.2013
В-С-8	1	22.10.2013	22.10.2013	КР: 2ШР, АГ - ВЗ.	1	22.10.2013	22.10.2013	1	22.10.2013	22.10.2013	1	22.10.2013	22.10.2013
ПС 220 кВ Татарская													
2Ш-110	11	01.10.2013	11.10.2013	ТР 2ШР-3-13, 2ШР-3-14, 2ШР 3-15, 2ШР 3-26, 2ШР ВО-110, ШР 110-2ТН, 2ШР 110-1АТ. АГ-5ч.	11	21.10.2013	31.10.2013						
ВО-110	1	21.10.2013	21.10.2013	ТР 2ШР ВО-110, АГ-4ч.	1	21.10.2013	21.10.2013						
2ТН-110	1	22.10.2013	22.10.2013	ТР ШР-110-2ТН, 2ТН-110, АГ-4ч.	1	22.10.2013	22.10.2013						
В-110-1АТ	1	23.10.2013	23.10.2013	ТР 2ШР-110-1АТ, АГ-4ч.	1	23.10.2013	23.10.2013						
В 3-13	2	24.10.2013	25.10.2013	ТР 2ШР-3-13, АГ-4ч.	2	24.10.2013	25.10.2013						
В 3-14	2	28.10.2013	29.10.2013	ТР 2ШР-3-14, АГ-4ч.	2	28.10.2013	29.10.2013						
В 3-15	1	30.10.2013	30.10.2013	ТР 2ШР-3-15, АГ-4ч.	1	30.10.2013	30.10.2013						
Подстанции 110 кВ													
ПС 110 кВ Моховая													
2ТН-110	2	17.10.2013	18.10.2013	КР, замена ТН-110 фазы "В", АГ - 2 ч.	2	17.10.2013	18.10.2013						
ПС 110 кВ Ново-Черепановская													

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1Т	4	01.10.2013	04.10.2013	Проверка работы АРН, АГ - 2 ч.	4	01.10.2013	04.10.2013						
2Т	5	07.10.2013	11.10.2013	Проверка работы АРН, АГ - 2 ч.	5	07.10.2013	11.10.2013						
ПС 110 кВ Лянино													
ВС-110	4	01.10.2013	04.10.2013	ТР. ВС-110, 2СП-110, АГ-3 ч.	4	01.10.2013	04.10.2013	4	01.10.2013	04.10.2013	4	01.10.2013	04.10.2013
ВС-110	4	07.10.2013	10.10.2013	ТР. ВС-110, 1СП-110, АГ-3 ч.	4	07.10.2013	10.10.2013	4	07.10.2013	10.10.2013	4	07.10.2013	10.10.2013
ПС 110 кВ Стешная													
ВС-110	1	17.10.2013	17.10.2013	Замена силикагеля в ВОФ 1ТН-110, 2ТН-110, АГ-3 ч.	1	17.10.2013	17.10.2013	1	17.10.2013	17.10.2013	1	17.10.2013	17.10.2013
ПС 110 кВ Боярская													
ВС-110	5	21.10.2013	25.10.2013	ВПР, К РЗА, АГ - 3 ч.	5	21.10.2013	25.10.2013						
ПС 110 кВ Искитимская													
В-Ю-10	5	21.10.2013	25.10.2013	"В": В, АГ - 3 ч.	5	14.10.2013	18.10.2013	5	09.09.2013	13.09.2013	5	09.09.2013	13.09.2013
В-Ю-8	5	14.10.2013	18.10.2013	"В": В, АГ - 3 ч.	5	21.10.2013	25.10.2013	5	08.04.2013	12.04.2013	5	08.04.2013	12.04.2013
ПС 110 кВ Мостовая													
ОВ-110	5	30.09.2013	02.10.2013	"К": В, АГ - 3 ч.	5	30.09.2013	02.10.2013	5	30.09.2013	02.10.2013	5	30.09.2013	02.10.2013
ОВ-110	10	09.10.2013	18.10.2013	ТР: ЛР, ОР, АГ - 3 ч.	12	03.10.2013	14.10.2013	8	19.08.2013	28.08.2013	12	03.10.2013	14.10.2013
ОВ-110	3	14.10.2013	16.10.2013	"К", АГ - 3 ч.	3	07.10.2013	09.10.2013	3	28.10.2013	30.10.2013	3	07.10.2013	09.10.2013
ОВ-110	3	23.10.2013	25.10.2013	"К", АГ - 3 ч.	3	23.10.2013	25.10.2013	3	23.10.2013	25.10.2013	3	23.10.2013	25.10.2013
ОВ-110	4	28.10.2013	31.10.2013	"К", АГ - 3 ч.	4	28.10.2013	31.10.2013	3	07.10.2013	09.10.2013	3	28.10.2013	30.10.2013
ПС 110 кВ Обская													
1Т-40	2	14.10.2013	15.10.2013	ТР, АГ - 2 ч.	2	14.10.2013	15.10.2013						
2Т-40	2	16.10.2013	17.10.2013	ТР, АГ - 2 ч.	2	16.10.2013	17.10.2013						
ПС 110 кВ Сварная													
1Т-25	3	21.10.2013	23.10.2013	КР: ОД/КЗ-1Т, ОД-ПР, АГ - 3 ч.	3	21.10.2013	23.10.2013						
2Т-25	3	23.10.2013	25.10.2013	КР: ОД/КЗ-2Т, ОД-ПР, АГ - 3 ч.	3	23.10.2013	25.10.2013						
ПС 110 кВ Толмачевская													
1Т-40	2	21.10.2013	22.10.2013	ТР, АГ - 2 ч.	2	21.10.2013	22.10.2013						
2Т-40	2	28.10.2013	29.10.2013	ТР, АГ - 2 ч.	2	28.10.2013	29.10.2013						
1Т-40	5	21.10.2013	25.10.2013	"К1", АГ - 3 ч.	5	21.10.2013	25.10.2013						
2Т-40	5	28.10.2013	01.11.2013	"К1", АГ - 3 ч.	5	28.10.2013	01.11.2013						
ПС 110 кВ Киевская													
1Т	5	21.10.2013	25.10.2013	ТР 1Т; ТР ЛР 3-13, И	5	21.10.2013	25.10.2013						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				- 1Т, АГ - ВЗ.									
2Т	5	28.10.2013	01.11.2013	ТР 1Т, ТР ЛР 3-14, АГ - ВЗ	5	28.10.2013	01.11.2013						
ПС 110 кВ Ильинка													
ВС 110	1	15.10.2013	15.10.2013	Техническое обслуживание 1,2 Ш-110 кВ, АГ-4ч.	1	15.10.2013	15.10.2013						

ТР - текущий ремонт
 КР - капитальный ремонт
 ТО - техническое обслуживание
 СР - средний ремонт
 "В" - профвосстановление РЗА
 "К" - профконтроль РЗА
 "К1" - первый профконтроль РЗА
 "Т" - тестовый контроль РЗА
 "СКО" - снятие контрольных осциллограмм
 И - испытание в/в оборудования