

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «РЭС» в июле 2013 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ЛЭП 220 кВ													
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская (256)	7	26.06.2013	02.07.2013	ТР ЛР НГЭС. АГ - 4 ч.	4	25.06.2013	28.06.2013	5	24.06.2013	28.06.2013	5	24.06.2013	28.06.2013
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Барабинская (248)	4	08.07.2013	11.07.2013	ТР: ЛР-248, ВЗ ВЛ-248, КС ВЛ-248, ревизия аппаратных зажимов на ПС Барабинская. ВВ испытания. АГ - 8 ч.	4	08.07.2013	11.07.2013	4	08.07.2013	11.07.2013	4	08.07.2013	11.07.2013
ВЛ 220 кВ Заря - Восточная II цепь (252)	2	01.07.2013	02.07.2013	ПС Заря: Верховой осмотр контактов и аппаратных зажимов ВЧЗ-252, КС-252. АГ - 2 часа.	2	01.07.2013	02.07.2013						
ВЛ 220 кВ Заря - Отрядная (235)	2	22.07.2013	23.07.2013	ПС Заря: Верховой осмотр контактов и аппаратных зажимов ВЧЗ-235, КС-235. ВВ испытания КС-235. АГ - 2 часа.	2	15.07.2013	16.07.2013						
ВЛ 220 кВ Валиханово - Иртышская (225)	6	01.07.2013	06.07.2013	К.Р. ВЛ. АГ-4ч.	6	01.07.2013	06.07.2013						
ВЛ 220 кВ Валиханово - Иртышская (225)	6	01.07.2013	06.07.2013	Проверка РЗА АГ-4ч.	6	01.07.2013	06.07.2013						
ВЛ 220 кВ Чулымская – Барабинская с отпайкой на ПС Груздёвка (244)	1	16.07.2013	16.07.2013	ПС Барабинская: БВР. Демонтаж ошиновки резервной ячейки ОРУ 220 кВ №10. АГ-2 ч.	1	16.07.2013	16.07.2013						
ВЛ 220 кВ Татарская – Барабинская (245)	1	16.07.2013	16.07.2013	ПС Барабинская: Вынужденный простой (Для БВР. Демонтаж ошиновки резервной ячейки ОРУ 220 кВ №10). АГ-2 ч.	1	16.07.2013	16.07.2013						
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Барабинская (248)	1	16.07.2013	16.07.2013	ПС Барабинская: Вынужденный простой. (Для БВР. Демонтаж ошиновки резервной ячейки	1	16.07.2013	16.07.2013						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				ОРУ 220 кВ №10)АГ-2 ч.									
ВЛ 220 кВ Мынкуль - Иртышская (224)	7	07.07.2013	13.07.2013	ПС Иртышская: Проверка РЗА. АГ-3 ч.	7	07.07.2013	13.07.2013	6	08.07.2013	13.07.2013	7	07.07.2013	13.07.2013
ВЛ 220 кВ Заря - Отрадная (235)	5	22.07.2013	26.07.2013	ТО. Вырубка, подрезка деревьев, замена изоляторов, верховой осмотр; ТР: В-235, СВ-220, 2ТН-220, ТТ-220 ПС Отрадная, АГ - 4 ч.	5	01.07.2013	05.07.2013	5	01.07.2013	05.07.2013	5	01.07.2013	05.07.2013
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Отрадная (237)	5	08.07.2013	12.07.2013	ТО. Вырубка, подрезка деревьев, замена изоляторов, верховой осмотр; ТР: 1ТН-220, В-237 ПС Отрадная, АГ - 4 ч.	5	08.07.2013	12.07.2013	5	08.07.2013	12.07.2013	5	08.07.2013	12.07.2013
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Отрадная (237)	5	22.07.2013	26.07.2013	ТР: В-235, СВ-220, 2ТН-220, ТТ-220 ПС Отрадная, АГ - 4 ч.	5	01.07.2013	05.07.2013						
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Правобережная (238)	5	15.07.2013	19.07.2013	ТО. Вырубка, подрезка деревьев, замена изоляторов, верховой осмотр, АГ - 4 ч.	5	15.07.2013	19.07.2013	5	10.06.2013	14.06.2013	5	22.07.2013	26.07.2013
ВЛ 220 кВ Восточная - Научная (254)	7	03.07.2013	09.07.2013	ТО. Подрезка деревьев, замена изоляторов, АГ - 4 ч.	5	29.07.2013	02.08.2013	5	03.06.2013	07.06.2013	5	29.07.2013	02.08.2013
ВЛ 220 кВ Восточная - Беловская ГРЭС I цепь (ВБ-201)	9	05.07.2013	13.07.2013	Замена поврежденных изоляторов, установка гасителей вибрации, ремонт грозотроса, верховой осмотр. Вырубка деревьев угрожающих падением на ВЛ. Необходим вывод в ремонт совместно с ВБ-202 для ремонта грозотроса. АГ-4 ч.	9	05.07.2013	13.07.2013	9	05.08.2013	13.08.2013	9	01.07.2013	09.07.2013
ВЛ 220 кВ Восточная - Беловская ГРЭС II цепь (ВБ-202)	9	05.07.2013	13.07.2013	Замена поврежденных изоляторов, установка гасителей вибрации, ремонт грозотроса, верховой	9	05.07.2013	13.07.2013	9	09.08.2013	17.08.2013	9	05.07.2013	13.07.2013

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				осмотр, Вырубка деревьев угрожающих падением на ВЛ. Необходим вывод в ремонт совместно с ВБ-201 для ремонта грозотроса. АГ-4 ч.									
ВЛ 220 кВ Урываево - Зубково (ВЛ УЗ-218)	7	14.07.2013	20.07.2013	КР. АГ-4 ч.	7	14.07.2013	20.07.2013	7	01.07.2013	07.07.2013	7	14.07.2013	20.07.2013
ВЛ 220 кВ Световская - Краснозерская (ВЛ СК-217)	3	21.07.2013	23.07.2013	ТР: Чистка изоляции ЛР СК-217, РП-217, КС-217. АГ-1ч на ПС 220 кВ Световская	3	17.07.2013	19.07.2013	3	17.07.2013	19.07.2013	3	21.07.2013	23.07.2013
ВЛ 220 кВ Светлая - Урываево (ВЛ СУ-216)	10	24.07.2013	02.08.2013	КР: АГ-4ч.С заземлением в распред устройствах ПС. ПС Светлая ВПр: ремонт 2 сек.ш. 220 кВ ПС 220 кВ Светлая	10	24.07.2013	02.08.2013	10	24.07.2013	02.08.2013	10	24.07.2013	02.08.2013
ВЛ 220 кВ Светлая - Урываево (ВЛ СУ-216)	10	24.07.2013	02.08.2013	ТО: ВЧЗ СУ-216 ф.А. ВПр: 2сек.ш. 220 кВ С заземлением в распределительных устройствах.АГ-4ч	10	24.07.2013	02.08.2013	10	24.07.2013	02.08.2013	10	24.07.2013	02.08.2013
ВЛ 220 кВ Ларичиха - Сузун (ВЛ ЛС-209)	2	16.07.2013	17.07.2013	ТР, чистка изоляции ЛС-209, КС-209,РП-209,ЛРЛС-209, СШ2-220 на ПС 220 кВ Сузун , АГ-1ч.	2	16.07.2013	17.07.2013	2	15.08.2013	16.08.2013	2	16.07.2013	17.07.2013
ВЛ 220 кВ Ларичиха - Сузун (ВЛ ЛС-209)	2	18.07.2013	19.07.2013	ТР, чистка изоляции ЛР ЛС-209,РП-209,КС-209 на ПС 220 кВ Ларичиха , АГ-1ч.	2	18.07.2013	19.07.2013	2	22.08.2013	23.08.2013	2	18.07.2013	19.07.2013
ЛЭП 110 кВ													
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная с отпайками II цепь (Ю-2)	41	22.07.2013	31.08.2013	Замена В Ю2. АГ-срок заявки.	41	22.07.2013	31.08.2013	33	08.07.2013	09.08.2013	33	08.07.2013	09.08.2013
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская II цепь (К-14)	41	22.07.2013	31.08.2013	Замена В К14. АГ-срок заявки.	41	22.07.2013	31.08.2013	33	22.07.2013	23.08.2013	33	04.03.2013	05.04.2013
ВЛ 110 кВ Тебисская - Чаны с отпайками I цепь (З-11)	16	27.06.2013	12.07.2013	Комплексный капитальный ремонт ЛЭП, АГ - 3 ч.	16	27.06.2013	12.07.2013						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Участок Южная - Дорогино ВЛ 110 кВ Южная - Посевная с отпайками II цепь (Ю-12)	1	03.07.2013	03.07.2013	ТР: 2ШР, В ПС Южная, АГ - 3 ч.	1	28.06.2013	28.06.2013	1	28.06.2013	28.06.2013	1	28.06.2013	28.06.2013
ВЛ 110 кВ Восточная - Инская с отпайками II цепь (К-12)	51	27.05.2013	16.07.2013	Реконструкция, АГ - ВЗ	51	27.05.2013	16.07.2013						
Участок Посевная - Новочерепановская - ВЛ 110 кВ Посевная - Усть-Тальменская с отпайками I цепь (Ю-13)	1	22.07.2013	22.07.2013	КР ЛР Ю-13 ПС Пушная, АГ - 1 ч.	1	01.07.2013	01.07.2013	1	01.07.2013	01.07.2013	1	01.07.2013	01.07.2013
Участок Евсино - Посевная ВЛ 110 кВ Южная - Посевная с отпайками I цепь (Ю-11)	1	15.07.2013	15.07.2013	КР ЛР Ю-11 ПС Гранит, АГ - 2 ч.	1	15.07.2013	15.07.2013	1	15.07.2013	15.07.2013	1	15.07.2013	15.07.2013
Участок Евсино - Посевная ВЛ 110 кВ Южная - Посевная с отпайками I цепь (Ю-11)	5	15.07.2013	19.07.2013	ТО: КР РП-1, КР ШР 110 - 1Т, замена РВС-110 на ОПН-110 ПС Гранит, АГ - 3 ч.	5	15.07.2013	19.07.2013	5	15.07.2013	19.07.2013	5	15.07.2013	19.07.2013
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Сузунская - Бобровская - Битковская - Гилёвская - Южная (Ю-26, Ю-24, Ю-23, Ю-22, Ю-21)	2	16.07.2013	17.07.2013	Проверка РЗА ВС-110 ПС Битковская, АГ - 2 ч.	2	16.07.2013	17.07.2013	5	15.07.2013	19.07.2013	5	15.07.2013	19.07.2013
Участок Кирза - Средний Алеус - ВЛ 110 кВ Ордынская - Кочки с отпайками (3-29)	2	15.07.2013	16.07.2013	ТР ПР-1, ЛР-110 3-29 "К" ПС Кирза, АГ - 2 ч.	2	07.07.2013	08.07.2013	2	07.07.2013	08.07.2013	2	07.07.2013	08.07.2013
Участок Ордынская - Кирза - ВЛ 110 кВ Ордынская - Кочки с отпайками (3-29)	2	22.07.2013	23.07.2013	ТР ПР-2, ЛР-110-3-29"О" ПС Кирза, АГ - 2 ч.	2	22.07.2013	23.07.2013	2	22.07.2013	23.07.2013	2	22.07.2013	23.07.2013
Участок Клубничная - Груздевка ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Груздевка с отпайками II цепь (3-8)	5	29.07.2013	02.08.2013	ТР. Верховой осмотр, замена дефектных изоляторов. Расширение просеки (оп.61-120), АГ - 3 ч.	5	15.07.2013	19.07.2013	5	15.07.2013	19.07.2013	5	15.07.2013	19.07.2013
Участок Кожурла - Груздевка ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Груздевка с отпайками I цепь (3-7)	5	22.07.2013	26.07.2013	ТР. Верховой осмотр, замена дефектных изоляторов. Расширение просеки (оп.61-120), АГ - 3 ч.	5	22.07.2013	26.07.2013	5	22.07.2013	26.07.2013	5	22.07.2013	26.07.2013
Участок Барабушка - Тебиская ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ -	17	17.07.2013	02.08.2013	КР. Замена грозотроса, АГ - 4 ч.	31	01.07.2013	31.07.2013	30	01.04.2013	30.04.2013	30	01.04.2013	30.04.2013

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Тебисская с отпайками I цепь (3-9)													
Участок Кирзинская - Тебисская ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Тебисская с отпайками II цепь (3-10)	17	17.07.2013	02.08.2013	БВР. Замена грозотроса на ВЛ 3-9, АГ - 4 ч.	31	01.07.2013	31.07.2013	30	01.04.2013	30.04.2013	30	01.04.2013	30.04.2013
Разрыв транзита 110 кВ (две цепи): Татарская - Чаны - Тебисская - Барабинская ТЭЦ (3-13, 3-14, 3-11, 3-12, 3-9, 3-10)	17	17.07.2013	02.08.2013	Замена грозотроса на ВЛ 3-9, 3-10, АГ - 4 ч.	31	01.07.2013	31.07.2013	30	01.04.2013	30.04.2013	30	01.04.2013	30.04.2013
Участок Тандовская - Здвинская ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Здвинская с отпайками (3-36)	4	29.07.2013	01.08.2013	ТР ОРЗ-36, ЛР-3-36 ПС Здвинская, АГ - 3 ч.	4	29.07.2013	01.08.2013	4	08.07.2013	11.07.2013	4	29.07.2013	01.08.2013
ВЛ 110 кВ Ляино - Здвинская (3-50)	3	23.07.2013	25.07.2013	ТР ЛР-3-50, покраска ВЛ-3-50, на ПС Здвинская, АГ-3 ч.	3	23.07.2013	25.07.2013	3	23.07.2013	25.07.2013	3	23.07.2013	25.07.2013
ВЛ 110 кВ Здвинская - Степная (3-66)	4	08.07.2013	11.07.2013	ТР ЛР-3-66, ВЛ-3-66, на ПС Здвинская, АГ - 3 ч.	4	08.07.2013	11.07.2013	4	08.07.2013	11.07.2013	4	08.07.2013	11.07.2013
Участок Дружная - Коченево - ВЛ 110 кВ Дружная - Дупленская с отпайками I цепь (3-1)	1	16.07.2013	16.07.2013	БВР при замене в/в на В-3-17 ПС Дружная, АГ - ВЗ.	1	02.07.2013	02.07.2013	1	02.07.2013	02.07.2013	1	02.07.2013	02.07.2013
Участок Сады - Дружная ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Дружная с отпайками I цепь (3-17)	1	23.07.2013	23.07.2013	БВР при замене в/в на В-3-1 ПС Дружная, АГ - ВЗ.	1	09.07.2013	09.07.2013	1	09.07.2013	09.07.2013	1	09.07.2013	09.07.2013
ВЛ 110 кВ Восточная - Барышевская I цепь (К-27)	1	02.07.2013	02.07.2013	ТР: ЛР, ОР, 2ШР, В ПС Барышевская, АГ - 3 ч.	1	02.07.2013	02.07.2013	1	02.07.2013	02.07.2013	1	02.07.2013	02.07.2013
ВЛ 110 кВ Восточная - Барышевская II цепь (К-28)	1	03.07.2013	03.07.2013	ТР: ЛР, ОР, 2ШР, В ПС Барышевская, АГ - 3 ч.	1	03.07.2013	03.07.2013	1	03.07.2013	03.07.2013	1	03.07.2013	03.07.2013
Участок Барышевская - Буготак - ВЛ 110 кВ Барышевская - Мурлыткино с отпайками II цепь (II-2)	1	04.07.2013	04.07.2013	ТР: ЛР, ОР, 2ШР, В ПС Барышевская, АГ - 3 ч.	1	04.07.2013	04.07.2013	1	04.07.2013	04.07.2013	1	04.07.2013	04.07.2013
ВЛ 110 кВ Инская - Барышевская I цепь (К-25)	1	09.07.2013	09.07.2013	ТР: ЛР, ОР, 2ШР, В ПС Барышевская, АГ - 3 ч.	1	09.07.2013	09.07.2013	1	09.07.2013	09.07.2013	1	09.07.2013	09.07.2013
ВЛ 110 кВ Инская - Барышевская II цепь (К-26)	1	10.07.2013	10.07.2013	ТР: ЛР, ОР, 2ШР, В ПС Барышевская, АГ-3 ч.	1	10.07.2013	10.07.2013	1	10.07.2013	10.07.2013	1	10.07.2013	10.07.2013

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Участок Барышевская - Горная - ВЛ 110 кВ Барышевская - Мурлыткино с отпайками I цепь (П-1)	1	11.07.2013	11.07.2013	ТР: ЛР, ОР, 2ШР, В ПС Барышевская, АГ - 3 ч.	1	11.07.2013	11.07.2013	1	11.07.2013	11.07.2013	1	11.07.2013	11.07.2013
ВЛ 110 кВ Инская - Барышевская I цепь (К-25)	1	16.07.2013	16.07.2013	ТР: 1ШР, В ПС Барышевская, АГ-3 ч.	1	16.07.2013	16.07.2013	1	16.07.2013	16.07.2013	1	16.07.2013	16.07.2013
ВЛ 110 кВ Инская - Барышевская II цепь (К-26)	1	18.07.2013	18.07.2013	ТР: 1ШР, В ПС Барышевская, АГ-3 ч.	1	18.07.2013	18.07.2013	1	18.07.2013	18.07.2013	1	18.07.2013	18.07.2013
ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская с отпайками I цепь (Ю-5)	5	08.07.2013	12.07.2013	ТО: Верховой осмотр, АГ - 4 ч. ТР: Замена дефектных изоляторов ПС Искитимская, АГ - 4 ч.	5	08.07.2013	12.07.2013	5	08.07.2013	12.07.2013	5	08.07.2013	12.07.2013
ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная с отпайками I цепь (Ю-9)	5	08.07.2013	12.07.2013	ТР: Замена дефектных изоляторов ПС Искитимская, АГ - 4 ч.	5	08.07.2013	12.07.2013	5	08.07.2013	12.07.2013	5	08.07.2013	12.07.2013
ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская с отпайками II цепь (Ю-6)	5	15.07.2013	19.07.2013	ТО: Верховой осмотр, АГ - 4 ч. ТР: Замена дефектных изоляторов ПС Искитимская, АГ - 4 ч.	5	15.07.2013	19.07.2013	5	15.07.2013	19.07.2013	5	15.07.2013	19.07.2013
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Отрадная с отпайками I цепь (С-7)	2	15.07.2013	16.07.2013	КР: ЛР, ОР ПС Отрадная, АГ - 8 ч.	2	15.07.2013	16.07.2013	2	15.07.2013	16.07.2013	2	15.07.2013	16.07.2013
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Отрадная с отпайками II цепь (С-8)	2	11.07.2013	12.07.2013	КР: ЛР, ОР ПС Отрадная, АГ - 8 ч.	2	11.07.2013	12.07.2013	2	11.07.2013	12.07.2013	2	11.07.2013	12.07.2013
ВЛ 110 кВ Текстильная - Кольвань с отпайками II цепь (С-26)	1	01.07.2013	01.07.2013	ТР: ЛР, ОР ПС Текстильная, АГ - 8 ч.	1	01.07.2013	01.07.2013	1	10.06.2013	10.06.2013	1	01.07.2013	01.07.2013
Участок Чулымская - Серебрянка - ВЛ 110 кВ Чулымская - Кочки с отпайками II цепь (З-21)	1	01.07.2013	01.07.2013	ТР: ЛР, ОР ПС Чулымская, АГ - 8 ч.	1	01.07.2013	01.07.2013	1	01.07.2013	01.07.2013	1	01.07.2013	01.07.2013
ВЛ 110 кВ Восточная - Инская с отпайками II цепь (К-12)	16	01.07.2013	16.07.2013	КР: Замена провода, Участок оп. №23 - Инская, АГ - ВЗ.	16	01.07.2013	16.07.2013						
Участок Инская - Тальменская ВЛ 110 кВ	14	01.07.2013	14.07.2013	КР: Замена провода, Участок	14	01.07.2013	14.07.2013						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Инская - Искитимская с отпайками (Ю-8)				оп.№23 - Тальменская , АГ - ВЗ.									
ВЛ 110 кВ Лянино - Нива (3-51)	1	18.07.2013	18.07.2013	ТР, ТО ЛР 3-51, 1СР-110 ПС Нива, АГ- 1 ч.	1	26.07.2013	26.07.2013	1	11.07.2013	11.07.2013	1	26.07.2013	26.07.2013
ВЛ 110 кВ Нива - Ирбизино (3-52)	1	19.07.2013	19.07.2013	ТР, ТО ЛР 3-52, 2СР-110 ПС Нива, АГ- 1 ч.	1	22.07.2013	22.07.2013	1	10.07.2013	10.07.2013	1	22.07.2013	22.07.2013
ВЛ 110 кВ Лянино - Нива (3-51)	9	22.07.2013	30.07.2013	КР СВ-110 ПС Нива, АГ - ВЗ.	9	22.07.2013	30.07.2013	9	22.07.2013	30.07.2013	9	22.07.2013	30.07.2013
ВЛ 110 кВ Урожай - Молодежная (3-110)	4	15.07.2013	18.07.2013	ТО ВЛ, АГ - 1 ч.	4	15.07.2013	18.07.2013	4	15.07.2013	18.07.2013	4	15.07.2013	18.07.2013
Участок Баганская - Купино - ВЛ 110 кВ Карасук - Купино с отпайками (3-24)	3	10.07.2013	12.07.2013	ТР. Расчистка просеки, АГ - 1 ч.	3	16.07.2013	18.07.2013	3	16.07.2013	18.07.2013	3	16.07.2013	18.07.2013
ВЛ 110 кВ Урожай - Краснозёрская (3-23)	2	09.07.2013	10.07.2013	ТО Вводов 110 кВ В 3-23 ПС Краснозерская, АГ - 2 ч.	2	09.07.2013	10.07.2013	2	09.07.2013	10.07.2013	2	09.07.2013	10.07.2013
Участок Черновка - Петропаловская ВЛ 110 кВ Кочки - Красноозёрская с отпайками (3-22)	1	02.07.2013	02.07.2013	Испытания 1Ш-110 кВ ПС 110 кВ Черновка и трансформаторов тока на ЛЭП 110 кВ, АГ - 4 ч.	1	02.07.2013	02.07.2013						
Участок Пролетарская - Быструха - ВЛ 110 кВ Ордынская - Кочки с отпайками (3-29)	1	03.07.2013	03.07.2013	Испытания 1Ш-110 кВ ПС 110 кВ Быструха и трансформаторов тока на ЛЭП 110 кВ, АГ - 4 ч.	1	03.07.2013	03.07.2013						
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Биаса - Межовка - Куляба - Кыштовская - Сибирская - Венгеровская - Чаны (3-49, 3-48, 3-47, 3-43, 3-44, 3-41, 3-42)	5	08.07.2013	12.07.2013	К, изменение уставок, Комплект ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Сибирская-Кыштовская (3-43), (ДЗ, ТЗНП, МФО), АПВ ВС-110 кВ На ПС Сибирская. АГ - 6 ч.	5	15.07.2013	19.07.2013						
Участок Татарская - Колония ВЛ 110 кВ Татарская - Валерино с отпайками II цепь (3-16)	2	12.07.2013	13.07.2013	ТР ЛР 3-16 на ПС Лагунака. АГ - 3 ч.	2	23.07.2013	24.07.2013						
Участок Каратканск - Валерино ВЛ 110 кВ	2	14.07.2013	15.07.2013	ТР ЛР 3-15 на ПС Лагунака. АГ - 3 ч.	2	25.07.2013	26.07.2013						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Татарская - Валерино с отпайками I цепь (3-15)													
ВЛ 110 кВ Научная - Заречная с отпайками II цепь (Ю-4)	1	03.07.2013	03.07.2013	ТР: ЛР Ю-4, ОР Ю-4 ПС Научная, ЛР Ю-4 ПС Академическая, АГ-2 ч.	1	10.07.2013	10.07.2013	1	19.06.2013	19.06.2013	1	01.07.2013	01.07.2013
ВЛ 110 кВ Научная - Заречная с отпайками I цепь (Ю-3)	1	04.07.2013	04.07.2013	ТР: ЛР Ю-3, ОР Ю-3 ПС Научная, ЛР Ю-3 ПС Академическая, АГ-2 ч.	1	17.07.2013	17.07.2013	1	26.06.2013	26.06.2013	1	02.07.2013	02.07.2013
Разрыв транзита 110 кВ (две цепи): Татарская - Чаны - Тебисская - Барабинская ТЭЦ (3-13, 3-14, 3-11, 3-12, 3-9, 3-10)	1	16.07.2013	16.07.2013	ПС Барабинская: Вынужденный простой ВЛ 245 (Для БВР. Демонтаж ошиновки резервной ячейки ОРУ 220 кВ №10). АГ-2 ч.	1	16.07.2013	16.07.2013						
Участок Каратканск - Валерино ВЛ 110 кВ Татарская - Валерино с отпайками I цепь (3-15)	2	01.07.2013	02.07.2013	ПС Каратканск: ТР ЛР2315-110, ТТ-110, АГ 30 мин.	2	15.07.2013	16.07.2013	2	20.06.2013	21.06.2013	2	15.07.2013	16.07.2013
Участок Колония - Валерино ВЛ 110 кВ Татарская - Валерино с отпайками II цепь (3-16)	1	03.07.2013	03.07.2013	ПС Колония: ТР ОР2-110, АГ 30 минут	1	17.07.2013	17.07.2013	1	15.07.2013	15.07.2013	1	12.07.2013	12.07.2013
Перенос точки раздела транзита 110 кВ Чилино-Вороново-Уртам-Кожевниково-Мельниково-110 (С-20, С-19а, С-19, С-18)	3	08.07.2013	10.07.2013	В связи с ремонтными работами на ПС 110 кВ Кожевниково. АГ-1 час.	3	08.07.2013	10.07.2013	3	08.07.2013	10.07.2013	3	08.07.2013	10.07.2013
ВЛ 110 кВ Ояш - Моховая с отпайкой на ПС Чебула II цепь (В-6)	5	29.07.2013	02.08.2013	КР ШР-В-6 ПС Моховая, АГ - 3 ч.	5	01.07.2013	05.07.2013						
Участок Моховая - Болотная ВЛ 110 кВ Моховая - Юрга с отпайками II цепь (В-8)	5	29.07.2013	02.08.2013	КР ШР-В-8 ПС Моховая, АГ - 3 ч.	5	01.07.2013	05.07.2013						
ВЛ 110 кВ Краснополянская - Непрерывка с отпайками (ВЛ 110 кВ Краснополянская - Непрерывка)	2	25.07.2013	26.07.2013	ТО: ВЧЗ, КС ВЛ-110 Непрерывка. АГ-2 ч.	2	25.07.2013	26.07.2013	2	18.07.2013	19.07.2013	2	25.07.2013	26.07.2013
ВЛ 110 кВ Промышленная сельская - Торсьма	1	29.07.2013	29.07.2013	ТО: ВЧ заградителя. АГ - 2 ч.	1	02.07.2013	02.07.2013						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС -	3	03.07.2013	05.07.2013	ТО ЛР К15, ТР В К-15 НГЭС, АГ - ВЗ	3	03.07.2013	05.07.2013						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Тулинская I цепь (К-15)													
Участок Барышевская - Горная - ВЛ 110 кВ Барышевская - Мурлыткино с отпайками I цепь (П-1)	5	15.07.2013	19.07.2013	ТР: Восстановление канала ТМ, АГ - 1 ч.	5	15.07.2013	19.07.2013						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская I цепь (К-13)	5	15.07.2013	19.07.2013	"В", Комплект ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО), АГ-5ч	5	08.07.2013	12.07.2013						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская I цепь (К-13)	5	15.07.2013	19.07.2013	"В", АПВ В К13, АГ-5ч	5	08.07.2013	12.07.2013						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская II цепь (З-28)	5	08.07.2013	12.07.2013	"В", Комплект ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО), АГ-5ч	5	15.07.2013	19.07.2013						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская II цепь (З-28)	5	08.07.2013	12.07.2013	"В", АПВ В 328, АГ-5ч	5	15.07.2013	19.07.2013						
Подстанции 220 кВ													
ПС 220 кВ Чулымская													
ОВ-110	13	20.06.2013	02.07.2013	ТР: ОР,(ОШ-110) АГ-4 ч.	13	20.06.2013	02.07.2013	13	19.06.2013	01.07.2013	13	19.06.2013	01.07.2013
ОВ-110	1	02.07.2013	02.07.2013	ТР: ОР, АГ-8 ч.	1	02.07.2013	02.07.2013						
ПС 220 кВ Южная													
2Ш-110	9	25.06.2013	03.07.2013	ТР: 2ШР, АГ - 4 ч.	9	20.06.2013	28.06.2013	9	20.06.2013	28.06.2013	9	20.06.2013	28.06.2013
2ТН-110	9	25.06.2013	03.07.2013	ТР: 2ШР, АГ - 4 ч.	9	20.06.2013	28.06.2013						
В-Ю-10	1	01.07.2013	01.07.2013	ТР: 2ШР, В, АГ-3 ч.	1	26.06.2013	26.06.2013	1	26.06.2013	26.06.2013	1	26.06.2013	26.06.2013
В-Ю-11	1	02.07.2013	02.07.2013	ТР: 2ШР, В, АГ-3 ч.	1	27.06.2013	27.06.2013	1	27.06.2013	27.06.2013	1	27.06.2013	27.06.2013
В-Ю-12	1	03.07.2013	03.07.2013	ТР: 2ШР, В, АГ-3 ч.	1	28.06.2013	28.06.2013	1	28.06.2013	28.06.2013	1	28.06.2013	28.06.2013
ОВ-110	1	03.07.2013	03.07.2013	ТР: 2ШР, В, АГ-3 ч.	1	28.06.2013	28.06.2013	1	28.06.2013	28.06.2013	1	28.06.2013	28.06.2013
ПС 220 кВ Восточная													
1Ш-220	25	29.07.2013	22.08.2013	КР: 1ШР, АГ - 48 ч.	32	22.07.2013	22.08.2013	30	29.07.2013	27.08.2013	31	22.07.2013	21.08.2013
В-201				КР: 1ШР, АГ - ВЗ.	2	22.07.2013	23.07.2013	2	22.08.2013	23.08.2013	2	22.07.2013	23.07.2013
В-202				КР: 1ШР, АГ - ВЗ.	2	24.07.2013	25.07.2013	2	26.08.2013	27.08.2013	2	24.07.2013	25.07.2013
В-Б-1	2	29.07.2013	30.07.2013	КР: 1ШР, АГ - ВЗ.	2	29.07.2013	30.07.2013	2	29.07.2013	30.07.2013	2	29.07.2013	30.07.2013

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
В-Б-2	2	31.07.2013	01.08.2013	КР: 1ШР, АГ - ВЗ.	2	31.07.2013	01.08.2013	2	31.07.2013	01.08.2013	2	31.07.2013	01.08.2013
2АТ-200	5	01.07.2013	05.07.2013	"К", АГ - 4 ч.	5	01.07.2013	05.07.2013	5	27.05.2013	31.05.2013	5	01.07.2013	05.07.2013
1СВ-110	3	08.07.2013	10.07.2013	"К", АГ - 3 ч.	3	08.07.2013	10.07.2013	3	08.07.2013	10.07.2013	3	08.07.2013	10.07.2013
2СВ-110	3	10.07.2013	12.07.2013	"К", АГ - 3 ч.	3	10.07.2013	12.07.2013	3	10.07.2013	12.07.2013	3	10.07.2013	12.07.2013
2ШСВ-110	2	15.07.2013	16.07.2013	"К", АГ - 3 ч.	2	15.07.2013	16.07.2013	2	15.07.2013	16.07.2013	2	15.07.2013	16.07.2013
В-254	3	17.07.2013	19.07.2013	"К", АГ - 3 ч.	3	17.07.2013	19.07.2013	3	17.07.2013	19.07.2013	3	17.07.2013	19.07.2013
ПС 220 кВ Правобережная													
2АТ	5	29.07.2013	02.08.2013	"В", АГ - 5 ч.	5	29.07.2013	02.08.2013	5	29.07.2013	02.08.2013	5	29.07.2013	02.08.2013
ПС 220 кВ Груздёвка													
3АТ				ТР: АТ, ОД, КЗ, АГ - 4 ч; "К", АГ - 5 ч.	4	29.07.2013	01.08.2013	4	02.07.2013	05.07.2013	4	29.07.2013	01.08.2013
ПС 220 кВ Дружная													
В-3-17	5	15.07.2013	19.07.2013	КР: замена в/в; И: В, АГ - ВЗ.	5	01.07.2013	05.07.2013	5	01.07.2013	05.07.2013	5	01.07.2013	05.07.2013
В-3-1	1	16.07.2013	16.07.2013	Для безопасности работ при замене в/в на В-3-17, АГ - ВЗ.	1	02.07.2013	02.07.2013	1	02.07.2013	02.07.2013	1	02.07.2013	02.07.2013
В-3-1	5	22.07.2013	26.07.2013	КР: замена в/в; И: В, АГ - ВЗ.	5	08.07.2013	12.07.2013	5	08.07.2013	12.07.2013	5	08.07.2013	12.07.2013
В-3-17	1	23.07.2013	23.07.2013	Для безопасности работ при замене в/в на В-3-1, АГ - ВЗ.	1	09.07.2013	09.07.2013	1	09.07.2013	09.07.2013	1	09.07.2013	09.07.2013
В-240	7	15.07.2013	21.07.2013	КР, АГ - 96 ч.	7	15.07.2013	21.07.2013	7	15.07.2013	21.07.2013	7	15.07.2013	21.07.2013
В-240	5	22.07.2013	26.07.2013	КР, АГ - 96 ч.	5	22.07.2013	26.07.2013	5	22.07.2013	26.07.2013	5	22.07.2013	26.07.2013
В-110-2АТ	5	29.07.2013	02.08.2013	КР: замена в/в, АГ - ВЗ.	5	29.07.2013	02.08.2013	5	29.07.2013	02.08.2013	5	29.07.2013	02.08.2013
2Ш-220	12	01.07.2013	12.07.2013	ТР: 2ШР, АГ - 4 ч.	12	01.07.2013	12.07.2013	12	01.07.2013	12.07.2013	12	01.07.2013	12.07.2013
2ТН-220	12	01.07.2013	12.07.2013	ТР: 2ШР, АГ - 4 ч.	12	01.07.2013	12.07.2013						
В-239	1	01.07.2013	01.07.2013	ТР: 2ШР, АГ - 4 ч.	1	01.07.2013	01.07.2013	1	01.07.2013	01.07.2013	1	01.07.2013	01.07.2013
В-240	1	02.07.2013	02.07.2013	ТР: 2ШР, АГ - 4 ч.	1	02.07.2013	02.07.2013	1	02.07.2013	02.07.2013	1	02.07.2013	02.07.2013
В-241	1	03.07.2013	03.07.2013	ТР: 2ШР, АГ - 4 ч.	1	03.07.2013	03.07.2013	1	03.07.2013	03.07.2013	1	03.07.2013	03.07.2013
В-242	1	04.07.2013	04.07.2013	ТР: 2ШР, АГ - 4 ч.	1	04.07.2013	04.07.2013	1	04.07.2013	04.07.2013	1	04.07.2013	04.07.2013
В-257	1	05.07.2013	05.07.2013	ТР: 2ШР, АГ - 4 ч.	1	05.07.2013	05.07.2013	1	05.07.2013	05.07.2013	1	05.07.2013	05.07.2013
В-220-1АТ	1	08.07.2013	08.07.2013	ТР: 2ШР, АГ - 4 ч.	1	08.07.2013	08.07.2013	1	08.07.2013	08.07.2013	1	08.07.2013	08.07.2013
В-220-2АТ	1	09.07.2013	09.07.2013	ТР: 2ШР, АГ - 4 ч.	1	09.07.2013	09.07.2013	1	09.07.2013	09.07.2013	1	09.07.2013	09.07.2013
ШСВ-220	1	10.07.2013	10.07.2013	ТР: 2ШР, АГ - 4 ч.	1	10.07.2013	10.07.2013	1	10.07.2013	10.07.2013	1	10.07.2013	10.07.2013
ОВ-220	1	11.07.2013	11.07.2013	ТР: 2ШР, АГ - 4 ч.	1	11.07.2013	11.07.2013	1	11.07.2013	11.07.2013	1	11.07.2013	11.07.2013
2ТН-220	1	12.07.2013	12.07.2013	ТР: ТН, Р, АГ - 4 ч.	1	12.07.2013	12.07.2013	1	12.07.2013	12.07.2013	1	12.07.2013	12.07.2013

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 220 кВ Тулинская													
ОВ-110	5	08.07.2013	12.07.2013	"В", АГ - 5 ч.	5	08.07.2013	12.07.2013	5	15.04.2013	19.04.2013	5	15.04.2013	19.04.2013
ШСВ-110	4	15.07.2013	18.07.2013	"В", АГ - 5 ч.	4	15.07.2013	18.07.2013	4	01.07.2013	04.07.2013	4	15.07.2013	18.07.2013
ТН-256				Реконструкция, АГ - ВЗ.	5	22.07.2013	26.07.2013						
ПС 220 кВ Отрадная													
СВ-110	5	15.07.2013	19.07.2013	КР: замена в/в; И, АГ - ВЗ.	5	15.07.2013	19.07.2013	5	08.07.2013	12.07.2013	5	08.07.2013	12.07.2013
В-235	5	22.07.2013	26.07.2013	ТР: В-235, АГ - 4 ч.	5	01.07.2013	05.07.2013	1	01.07.2013	01.07.2013	1	01.07.2013	01.07.2013
2АТ	5	22.07.2013	26.07.2013	ТР: 2АТ, 2ЛРТ, И АГ - 4 ч.	5	01.07.2013	05.07.2013	1	02.07.2013	02.07.2013	1	02.07.2013	02.07.2013
2СШ-220	5	22.07.2013	26.07.2013	ТР: 2ЛРТ, 2АТ, СВ-220, АГ - 4 ч.	5	01.07.2013	05.07.2013						
СВ-220	5	22.07.2013	26.07.2013	ТР, И: СВ-220, АГ - 4 ч.	5	01.07.2013	05.07.2013	2	03.07.2013	04.07.2013	2	03.07.2013	04.07.2013
2ТН-220	1	22.07.2013	22.07.2013	ТР: 2ТН-220, АГ - 4 ч.	1	01.07.2013	01.07.2013	1	04.07.2013	04.07.2013	1	04.07.2013	04.07.2013
Ремонтная перемычка 220 кВ	5	22.07.2013	26.07.2013	ТР: ТТ-220, АГ - 4 ч.	5	01.07.2013	05.07.2013	5	01.07.2013	05.07.2013	5	01.07.2013	05.07.2013
1ТН-220	1	08.07.2013	08.07.2013	ТР: 1ТН-220, АГ - 4 ч.	1	08.07.2013	08.07.2013	1	08.07.2013	08.07.2013	1	08.07.2013	08.07.2013
В-237	3	08.07.2013	10.07.2013	ТР: В-237, 1АТ, АГ - 4 ч.	3	08.07.2013	10.07.2013	1	09.07.2013	09.07.2013	1	09.07.2013	09.07.2013
1АТ	3	08.07.2013	10.07.2013	ТР, И: 1АТ, 1ЛРТ, АГ - 4 ч.	3	08.07.2013	10.07.2013	1	10.07.2013	10.07.2013	1	10.07.2013	10.07.2013
1СШ-220	3	08.07.2013	10.07.2013	ТР: В-237, 1АТ, АГ - 4 ч.	3	08.07.2013	10.07.2013						
ОВ-110	21	11.07.2013	31.07.2013	КР: ЛР, ОР присоединений, АГ - 48 ч.	21	11.07.2013	31.07.2013	23	11.07.2013	02.08.2013	23	11.07.2013	02.08.2013
В-С-8	2	11.07.2013	12.07.2013	КР: ЛР, ОР; ТР, И: В, АГ - 4 ч.	2	11.07.2013	12.07.2013	2	11.07.2013	12.07.2013	2	11.07.2013	12.07.2013
В-С-7	2	15.07.2013	16.07.2013	КР: ЛР, ОР; ТР, И: В, АГ - 4 ч.	2	15.07.2013	16.07.2013	2	15.07.2013	16.07.2013	2	15.07.2013	16.07.2013
1АТ	3	17.07.2013	19.07.2013	КР: ТР, ОР; ТР, И: В, АГ - 4 ч.	3	17.07.2013	19.07.2013	3	17.07.2013	19.07.2013	3	17.07.2013	19.07.2013
В-110-1АТ	3	17.07.2013	19.07.2013	КР: ТР, ОР; ТР, И: В, АГ - 4 ч.	3	17.07.2013	19.07.2013	3	17.07.2013	19.07.2013	3	17.07.2013	19.07.2013
1ТН-110	1	26.07.2013	26.07.2013	ТР, И: 1ТН-110, АГ - 4 ч.	1	26.07.2013	26.07.2013	1	31.07.2013	31.07.2013	1	22.07.2013	22.07.2013
2ТН-110	1	31.07.2013	31.07.2013	ТР, И: 2ТН-110, АГ - 4 ч.	1	31.07.2013	31.07.2013	1	05.08.2013	05.08.2013	1	23.07.2013	23.07.2013
ОВ-110	2	29.07.2013	30.07.2013	КР: ОР, ТР: В, АГ - 4 ч.	2	29.07.2013	30.07.2013	2	01.08.2013	02.08.2103	2	01.08.2013	02.08.2103
ПС 220 кВ Урожай													
В 220	1	01.07.2013	01.07.2013	ТР. Проверка РЗА,	1	01.07.2013	01.07.2013	1	01.07.2013	01.07.2013	1	01.07.2013	01.07.2013

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				АГ - 1 ч.									
ОВ-110	1	08.07.2013	08.07.2013	ТР. Проверка РЗА В УК-2, АГ - 1 ч.	1	08.07.2013	08.07.2013	1	08.07.2013	08.07.2013	1	08.07.2013	08.07.2013
В 219	1	29.07.2013	29.07.2013	ТР. Проверка РЗА, АГ - 1 ч.	1	29.07.2013	29.07.2013	1	29.07.2013	29.07.2013	1	29.07.2013	29.07.2013
Подстанции 110 кВ													
ПС 110 кВ Текстильная													
3Ш-110	9	24.06.2013	02.07.2013	ТР: ЗШР, АГ-4 ч.	9	24.06.2013	02.07.2013	9	03.06.2013	11.06.2013	9	24.06.2013	02.07.2013
3ТН-110	9	24.06.2013	02.07.2013	ТР: ЗШР, АГ-4 ч.	9	24.06.2013	02.07.2013						
2ОВ-110	9	24.06.2013	02.07.2013	ТР: ОР, АГ-2 ч.	9	24.06.2013	02.07.2013	9	03.06.2013	11.06.2013	9	24.06.2013	02.07.2013
3ТН-110	1	02.07.2013	02.07.2013	ТР: ТН, Р, АГ - 2 ч.	1	02.07.2013	02.07.2013	1	11.06.2013	11.06.2013	1	02.07.2013	02.07.2013
ПС 110 кВ Гранит													
1Т	12	15.07.2013	26.07.2013	ТО, АГ - 1 ч.	12	15.07.2013	26.07.2013						
ПС 110 кВ Моховая													
2СШ-110	5	29.07.2013	02.08.2013	КР ШР-110, АГ - 3 ч.	5	01.07.2013	05.07.2013	4	09.04.2013	12.04.2013	4	09.04.2013	12.04.2013
ВЛ-В-6	5	29.07.2013	02.08.2013	КР ШР-В-6, АГ - 3 ч.	5	01.07.2013	05.07.2013	1	09.04.2013	09.04.2013	1	09.04.2013	09.04.2013
ВС-110	5	29.07.2013	02.08.2013	КР 2СР-110, АГ - 3 ч.	5	01.07.2013	05.07.2013	1	09.04.2013	09.04.2013	1	09.04.2013	09.04.2013
ВЛ-В-8	5	29.07.2013	02.08.2013	КР ШР-В-8, АГ - 3 ч.	5	01.07.2013	05.07.2013	1	10.04.2013	10.04.2013	1	10.04.2013	10.04.2013
ВО-110	5	29.07.2013	02.08.2013	КР 2ШРОВ-110, АГ - 3 ч.	5	01.07.2013	05.07.2013	1	10.04.2013	10.04.2013	1	10.04.2013	10.04.2013
2ТН-110	5	29.07.2013	02.08.2013	КР Р-2ТН-110, АГ - 3 ч.	5	01.07.2013	05.07.2013	1	11.04.2013	11.04.2013	1	11.04.2013	11.04.2013
1ТН-110	2	11.07.2013	12.07.2013	КР, В РЗА, АГ - 2 ч.	2	11.07.2013	12.07.2013	1	24.05.2013	24.05.2013	1	24.05.2013	24.05.2013
2ТН-110	2	09.07.2013	10.07.2013	КР, В РЗА, АГ - 2 ч.	2	09.07.2013	10.07.2013	1	16.05.2013	16.05.2013	1	16.05.2013	16.05.2013
ПС 110 кВ Железнодорожная													
1Т-8,0	1	09.07.2013	09.07.2013	И, АГ - 2 ч.	1	09.07.2013	09.07.2013						
2Т-8,0	1	10.07.2013	10.07.2013	И, АГ - 2 ч.	1	10.07.2013	10.07.2013						
ПС 110 кВ Боярская													
ВС-110	3	22.07.2013	24.07.2013	ВПр, К РЗА, АГ - 3 ч.	3	22.07.2013	24.07.2013						
ПС 110 кВ Здвинская													
ШОВ-110	4	08.07.2013	11.07.2013	ТР ОРЗ-36, ПР-1-110, ОРШОВ-110, ОРЗ-66, АГ - 3 ч.	4	08.07.2013	11.07.2013	4	08.07.2013	11.07.2013	4	08.07.2013	11.07.2013
ШОВ-110	3	23.07.2013	25.07.2013	ТР ОРЗ-50, АГ - 3 ч.	3	23.07.2013	25.07.2013	3	23.07.2013	25.07.2013	3	23.07.2013	25.07.2013
ПС 110 кВ Барышевская													
ОВ-110	11	01.07.2013	11.07.2013	ТР: ОР присоединений, АГ - 4 ч.	11	01.07.2013	11.07.2013	11	01.07.2013	11.07.2013	11	01.07.2013	11.07.2013

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ОВ-110	3	01.07.2013	03.07.2013	"К", АГ - 3 ч.	3	01.07.2013	03.07.2013	3	08.07.2013	10.07.2013	3	08.07.2013	10.07.2013
2Ш-110	12	01.07.2013	12.07.2013	ТР: 2ШР, ОР, ЛР, АГ - 4 ч.	12	01.07.2013	12.07.2013	12	01.07.2013	12.07.2013	12	01.07.2013	12.07.2013
2ТН-110	12	01.07.2013	12.07.2013	ТР: 2ШР, ОР, ЛР, АГ - 4 ч.	12	01.07.2013	12.07.2013						
2ТН-110	1	12.07.2013	12.07.2013	ТР: Р-2ТН-110, АГ - 3 ч.	1	12.07.2013	12.07.2013	1	12.07.2013	12.07.2013	1	12.07.2013	12.07.2013
ОВ-110	1	01.07.2013	01.07.2013	ТР: 2ШР, ОР, В, АГ - 4 ч.	1	01.07.2013	01.07.2013	1	01.07.2013	01.07.2013	1	01.07.2013	01.07.2013
В-П-2	1	04.07.2013	04.07.2013	ТР: 2ШР, ОР, ЛР, В, АГ - 3 ч.	1	04.07.2013	04.07.2013	1	04.07.2013	04.07.2013	1	04.07.2013	04.07.2013
В-П-1	1	11.07.2013	11.07.2013	ТР: 2ШР, ОР, ЛР, В, АГ - 3 ч.	1	11.07.2013	11.07.2013	1	11.07.2013	11.07.2013	1	11.07.2013	11.07.2013
ШСВ-110	1	12.07.2013	12.07.2013	ТР: 2ШР, В, АГ - 3 ч.	1	12.07.2013	12.07.2013	1	12.07.2013	12.07.2013	1	12.07.2013	12.07.2013
1Ш-110	10	15.07.2013	24.07.2013	ТР: 1ШР, АГ - 4 ч.	10	15.07.2013	24.07.2013	10	15.07.2013	24.07.2013	10	15.07.2013	24.07.2013
1ТН-110	10	15.07.2013	24.07.2013	ТР: 1ШР, АГ - 4 ч.	10	15.07.2013	24.07.2013						
1ТН-110	1	17.07.2013	17.07.2013	ТР: Р-1ТН-110, АГ - 3 ч.	1	17.07.2013	17.07.2013	1	17.07.2013	17.07.2013	1	17.07.2013	17.07.2013
ОВ-110	1	15.07.2013	15.07.2013	ТР: 1ШР, В, АГ - 3 ч.	1	15.07.2013	15.07.2013	1	15.07.2013	15.07.2013	1	15.07.2013	15.07.2013
В-П-1	1	16.07.2013	16.07.2013	ТР: 1ШР, В; И: В, АГ - 3 ч.	1	16.07.2013	16.07.2013	1	16.07.2013	16.07.2013	1	16.07.2013	16.07.2013
ОВ-110	1	17.07.2013	17.07.2013	ТР: 1ШР, В, АГ - 3 ч.	1	17.07.2013	17.07.2013	1	17.07.2013	17.07.2013	1	17.07.2013	17.07.2013
В-П-2	1	18.07.2013	18.07.2013	ТР: 1ШР, В; И: В, АГ - 3 ч.	1	18.07.2013	18.07.2013	1	18.07.2013	18.07.2013	1	18.07.2013	18.07.2013
ОВ-110	1	19.07.2013	19.07.2013	ТР: 1ШР, В, АГ - 3 ч.	1	19.07.2013	19.07.2013	1	19.07.2013	19.07.2013	1	19.07.2013	19.07.2013
ШСВ-110	1	24.07.2013	24.07.2013	ТР: 1ШР, В; И: В, АГ - 3 ч.	1	24.07.2013	24.07.2013	1	24.07.2013	24.07.2013	1	24.07.2013	24.07.2013
ПС 110 кВ Инская													
В-К-14	5	08.07.2013	12.07.2013	КР, АГ - 48 ч.	5	08.07.2013	12.07.2013	5	15.07.2013	19.07.2013	5	15.07.2013	19.07.2013
ПС 110 кВ Искитимская													
1СШ-110	5	08.07.2013	12.07.2013	ТР: Замена дефектных изоляторов, АГ - 4 ч.	5	08.07.2013	12.07.2013	5	08.07.2013	12.07.2013	5	08.07.2013	12.07.2013
1ТН-110	5	08.07.2013	12.07.2013	ТР: Замена дефектных изоляторов, АГ - 4 ч.	5	08.07.2013	12.07.2013						
В-Ю-5	5	08.07.2013	12.07.2013	ТР: Замена дефектных изоляторов, АГ - 4 ч.	5	08.07.2013	12.07.2013	5	08.07.2013	12.07.2013	5	08.07.2013	12.07.2013
В-Ю-9	5	08.07.2013	12.07.2013	ТР: Замена дефектных изоляторов, АГ - 4 ч.	5	08.07.2013	12.07.2013	5	08.07.2013	12.07.2013	5	08.07.2013	12.07.2013
СВ-110	5	08.07.2013	12.07.2013	ТР: Замена дефектных изоляторов, АГ - 4 ч.	5	08.07.2013	12.07.2013	5	08.07.2013	12.07.2013	5	08.07.2013	12.07.2013

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
2СШ-110				ТР: Замена дефектных изоляторов, АГ - 4 ч.	5	15.07.2013	19.07.2013	5	15.07.2013	19.07.2013	5	15.07.2013	19.07.2013
2ТН-110				ТР: Замена дефектных изоляторов, АГ - 4 ч.	5	15.07.2013	19.07.2013						
В-Ю-8				ТР: Замена дефектных изоляторов, АГ - 4 ч.	5	15.07.2013	19.07.2013	5	15.07.2013	19.07.2013	5	15.07.2013	19.07.2013
В-Ю-6				ТР: Замена дефектных изоляторов, АГ - 4 ч.	5	15.07.2013	19.07.2013	5	15.07.2013	19.07.2013	5	15.07.2013	19.07.2013
В-Ю-10				ТР: Замена дефектных изоляторов, АГ - 4 ч.	5	15.07.2013	19.07.2013	5	15.07.2013	19.07.2013	5	15.07.2013	19.07.2013
СВ-110				ТР: Замена дефектных изоляторов, АГ - 4 ч.	5	15.07.2013	19.07.2013	5	15.07.2013	19.07.2013	5	15.07.2013	19.07.2013
ПС 110 кВ Учительская													
1Т-16	2	22.07.2013	23.07.2013	ТР: 1Т-25, И АГ - 4 ч.	2	22.07.2013	23.07.2013						
2Т-16	2	24.07.2013	25.07.2013	ТР: 2Т-25, ИАГ - 4 ч.	2	24.07.2013	25.07.2013						
ПС 110 кВ Сварная													
2Т-25	4	01.07.2013	04.07.2013	"К", АГ - 3 ч.	4	01.07.2013	04.07.2013						
ПС 110 кВ Ильинка													
ВС-110	5	08.07.2013	12.07.2013	ТО ОД-КЗ--110 1Т, ОД-КЗ110 2Т, 1ТН-110, 2ТН-110 и проф. контроль РЗА ВС-110, АГ - ВЗ.	5	08.07.2013	12.07.2013						

ТР - текущий ремонт
 КР - капитальный ремонт
 ТО - техническое обслуживание
 СР - средний ремонт
 "В" - профвосстановление РЗА
 "К" - профконтроль РЗА
 "К1" - первый профконтроль РЗА
 "Т" - тестовый контроль РЗА
 "СКО" - снятие контрольных осциллограмм
 И - испытание в/в оборудования