

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «РЭС» в декабре 2014 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ЛЭП 110 кВ													
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Барабушка с отпайками (3-9 Барабинская ТЭЦ - Барабушка)	15	28.11.14	12.12.14	КР. Замена грозотроса на участке Барабинская ТЭЦ - ПС Барабинская ЛПДС (опора 100). Потребители отпаечных подстанций запитаны со стороны ПС Тебисская., АГ - 4 ч.	15	28.11.14	12.12.14						
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Кирзинская с отпайками (3-10 Барабинская ТЭЦ - Кирзинская)	15	28.11.14	12.12.14	БВР. Замена грозотроса по 3-9., АГ - 4 ч.	15	28.11.14	12.12.14						
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками I цепь (3-13)	1	15.12.14	15.12.14	Соединение шлейфов на оп.67, отсоединение на оп.139 в сторону опоры 140 и присоединение шлейфов отпайки ПС Кабаклы в сторону оп.138. Разъединение шлейфов на оп. 182., АГ - 6 ч.	1	01.12.14	01.12.14						
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками I цепь (3-13)	17	15.12.14	31.12.14	Вывести в ремонт участок от оп.139 до оп.182. Для безопасного выполнения работ на ВЛ 110 кВ 3-14 по монтажу г/з троса в пролетах опор 165-182 и замене г/з троса в пролетах оп. 140-165., АГ - 6 ч.	17	01.12.14	17.12.14						
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками I цепь (3-13)	1	31.12.14	31.12.14	Соединение шлейфов с применением термосварки на оп. 139, 182., АГ - 8 ч.	1	23.12.14	23.12.14						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками II цепь (3-14)	1	16.12.14	16.12.14	Соединение шлейфов с применением термосварки на оп. 124, разъединение шлейфов на оп.140., АГ - 6 ч.	1	02.12.14	02.12.14						
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками II цепь (3-14)	16	16.12.14	31.12.14	Вывести в ремонт участок от оп.140 до оп.182. Замена г/з троса в пролетах оп.140-165, монтаж г/з троса в пролетах опор 165-182., АГ - 8 ч.	16	02.12.14	17.12.14						
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками II цепь (3-14)	1	31.12.14	31.12.14	Соединение шлейфов с применением термосварки на оп. 140., АГ - 4 ч.	1	17.12.14	17.12.14						
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Барабинская ТЭЦ - Биаза - Чаны	11	02.12.14	12.12.14	В: Перенос разрыва транзита на ПС Куляба: ЛЭП 3-47, 3-48, изменение уставок ЛЭП 3-47., АГ - 5 ч.	11	02.12.14	12.12.14						
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Барабинская ТЭЦ - Биаза - Чаны	2	01.12.14	02.12.14	В (РЗА): Перенос разрыва транзита на ПС Сибирская: 1ТН-110, 2ТН-110., АГ - 5 ч.	2	01.12.14	02.12.14						
Подстанции 110 кВ													
ПС 110 кВ Моховая													
2ТН-110	3	09.12.14	11.12.14	БВР, замена 2ТН-110., АГ - 3 ч.	3	09.12.14	11.12.14						

ТР - текущий ремонт
 КР - капитальный ремонт
 ТО - техническое обслуживание
 СР - средний ремонт
 "В" - профвосстановление РЗА
 "К" - профконтроль РЗА
 "К1" - первый профконтроль РЗА
 "Т" - тестовый контроль РЗА
 "СКО" - снятие контрольных осциллограмм
 И - испытание в/в оборудования