

## Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «РЭС» в июне 2014 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
<b>ЛЭП 220 кВ</b>													
ВЛ 220 кВ Омская ТЭЦ-4 - Татарская (246)	14	02.06.2014	15.06.2014	К.Р. ВЛ. АГ-4ч.	14	02.06.2014	15.06.2014	8	17.06.2014	24.06.2014	8	02.06.2014	09.06.2014
ВЛ 220 кВ Омская ТЭЦ-4 - Татарская (246)	8	02.06.2014	09.06.2014	КР ВЛ, АГ - 4 ч.	8	02.06.2014	09.06.2014	12	18.08.2014	29.08.2014	12	02.06.2014	13.06.2014
ВЛ 220 кВ Омская ТЭЦ-4 - Татарская (246)	7	02.06.2014	08.06.2014	ТЭЦ-4: ВПр, ремонт кровли ЗРУ-220кВ, АГ-8ч.	7	02.06.2014	08.06.2014	7	02.06.2014	08.06.2014	7	02.06.2014	08.06.2014
ВЛ 220 кВ Плотинная - Светлая (ВЛ ПС-212)	1	01.06.2014	01.06.2014	Реконструкция по титулу СКРМ ПС 220 кВ Светлая Замена ТН-220-1. Демонтаж спусков ТН-220-1, АГ - ВЗ.	1	01.06.2014	01.06.2014						
ВЛ 220 кВ Плотинная - Светлая (ВЛ ПС-212)	1	22.06.2014	22.06.2014	Реконструкция по титулу СКРМ ПС 220 кВ Светлая Замена ТН-220-1. Подключение шлейфов ТН-220-1, АГ - ВЗ.	1	22.06.2014	22.06.2014						
ВЛ 220 кВ Плотинная - Светлая (ВЛ ПС-212)	1	02.06.2014	02.06.2014	ПС 220 кВ Плотинная: ТР ЛР ПС-212, РП-212, АГ - 1 ч.	1	09.06.2014	09.06.2014	1	21.08.2014	21.08.2014	1	09.06.2014	09.06.2014
ВЛ 220 кВ Урожай - Мынкуль (222)	4	16.06.2014	19.06.2014	Заявка НДЦ СО	4	10.05.2014	15.05.2014	6	26.05.2014	31.05.2014	6	01.05.2014	06.05.2014
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Научная (255)	3	17.06.2014	19.06.2014	ТР ЛР, ВЧ заградителей, КС Новосибирской ГЭС. АГ - 2 ч.	3	17.06.2014	19.06.2014						
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Научная (255)	1	16.06.2014	16.06.2014	Для работ на 3ш-220 Новосибирской ГЭС, АГ - 2 ч.	1	16.06.2014	16.06.2014						
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Научная (255)	1	20.06.2014	20.06.2014	Для работ на 3ш-220 Новосибирской ГЭС, АГ - 2 ч.	1	20.06.2014	20.06.2014						
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская (256)	3	24.06.2014	26.06.2014	ТР ЛР, ВЧ заградителей, КС Новосибирской ГЭС. АГ - 2 ч.	3	24.06.2014	26.06.2014						
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС -	1	23.06.2014	23.06.2014	Для работ на 4ш-220 Новосибирской ГЭС,	1	23.06.2014	23.06.2014						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Тулинская (256)				АГ - 2 ч.									
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская (256)	1	27.06.2014	27.06.2014	Для работ на 4ш-220 Новосибирской ГЭС, АГ - 2 ч.	1	27.06.2014	27.06.2014						
ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241)	1	02.06.2014	02.06.2014	ТР: ЛР,ОР ПС 220 кВ Чулымская, АГ - 2 ч.	1	02.06.2014	02.06.2014	1	02.06.2014	02.06.2014	1	02.06.2014	02.06.2014
ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242)	1	03.06.2014	03.06.2014	ТР: ЛР,ОР ПС 220 кВ Чулымская, АГ - 2 ч.	1	03.06.2014	03.06.2014	1	03.06.2014	03.06.2014	1	03.06.2014	03.06.2014
ВЛ 220 кВ Заря - Южная с отпайкой на ПС Электродная I цепь (249)	4	16.06.2014	19.06.2014	ТР: 1АТ-125 ПС 220 кВ Южная, АГ - 3 ч.	4	16.06.2014	19.06.2014	4	02.06.2014	05.06.2014	4	17.06.2014	20.06.2014
ВЛ 220 кВ Заря - Южная с отпайкой на ПС Электродная II цепь (250)	4	23.06.2014	26.06.2014	ТР: 2АТ-125 ПС 220 кВ Южная, АГ - 3 ч.	4	23.06.2014	26.06.2014	4	23.06.2014	26.06.2014	4	23.06.2014	26.06.2014
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Чулымская (243)	1	27.06.2014	27.06.2014	ТР: ЛР,ОР ПС 220 кВ Чулымская, АГ - 2 ч.	1	27.06.2014	27.06.2014	1	04.06.2014	04.06.2014	1	27.06.2014	27.06.2014
<b>ЛЭП 110 кВ</b>													
Участок Урожай - Веселовская ВЛ 110 кВ Урожай - Краснозёрская (3-23)	1	25.06.2014	25.06.2014	ТР ЛР ПС 110 кВ Морозовская, Ш-Курья , АГ - 2 ч.	1	25.06.2014	25.06.2014	1	25.06.2014	25.06.2014	1	25.06.2014	25.06.2014
ВЛ 110 кВ Ирбизино - Урожай (3-53)	2	25.06.2014	26.06.2014	ТР ЛР ПС 110 кВ Морозовская, Ш-Курья , АГ - 2 ч.	2	25.06.2014	26.06.2014	2	25.06.2014	26.06.2014	2	19.06.2014	20.06.2014
ВЛ 110 кВ Комарье - Барановка (3-32)	3	23.06.2014	25.06.2014	КР 1ПР-110, ЛРЛ 3-32 на ПС 110 кВ Барановка и чистка просеки, АГ - 4 ч.	3	23.06.2014	25.06.2014	3	23.06.2014	25.06.2014	3	23.06.2014	25.06.2014
ВЛ 110 кВ Барановка - Довольное (3-33)	3	25.06.2014	27.06.2014	КР 2ПР-110, ЛРЛ 3-33 на ПС 110 кВ Барановка и чистка просеки, АГ - 4 ч.	3	25.06.2014	27.06.2014	3	25.06.2014	27.06.2014	3	25.06.2014	27.06.2014
Участок Чулымская - Серебрянка - ВЛ 110 кВ Чулымская-Кочки с отпайками II цепь (3-21)	3	09.06.2014	11.06.2014	КР: Замена фильтров присоединения, конденсаторов связи и заградительного фильтра на ПС 220 кВ Чулымская и ПС 110 кВ Серебрянка, АГ - 4 ч.	3	09.06.2014	11.06.2014	5	09.06.2014	13.06.2014	5	09.06.2014	13.06.2014
Участок Серебрянка-Кочки-ВЛ 110 кВ Чулымская-Кочки с отпайками II цепь (3-21)	5	16.06.2014	20.06.2014	КР: Замена фильтров присоединения, конденсаторов связи ПС 110 кВ Серебрянка и ПС 110 кВ Кочки, АГ - 4 ч.	5	16.06.2014	20.06.2014	5	16.06.2014	20.06.2014	5	16.06.2014	20.06.2014
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кочки с отпайками I	5	30.06.2014	04.07.2014	КР: Замена фильтров присоединения,	5	30.06.2014	04.07.2014	5	07.07.2014	11.07.2014	5	30.06.2014	04.07.2014

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
цепь (З-20)				конденсаторов связи и заградительного фильтра на ПС 220 кВ Чулымская и ПС 110 кВ Воздвиженка, АГ - 4 ч.									
Участок Дружная - Новокремлевская - ВЛ 110 кВ Дружная - Кольвань с отпайками (С-24)	5	16.06.2014	20.06.2014	ТР: Чистка просеки, АГ - 4 ч.	5	16.06.2014	20.06.2014						
Участок Сады - Дружная ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная с отпайками I цепь (З-17)	2	02.06.2014	03.06.2014	ТР: ЛР, ОР ПС 220 кВ Дружная, АГ - 2 ч.	2	02.06.2014	03.06.2014	2	07.07.2014	08.07.2014	2	02.06.2014	03.06.2014
Участок Сады - Дружная ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная с отпайками I цепь (З-17)	5	02.06.2014	06.06.2014	Замена изоляторов, вырубка деревьев, АГ - 4 ч.	5	02.06.2014	06.06.2014	5	23.06.2014	27.06.2014	5	02.06.2014	06.06.2014
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный с отпайками IV цепь (К-34)	1	02.06.2014	02.06.2014	ТР: В, 2ШР ПС 220 кВ Восточная, АГ - 3 ч.	1	02.06.2014	02.06.2014	1	02.06.2014	02.06.2014	1	02.06.2014	02.06.2014
Участок Восточная - Кошево ВЛ 110 кВ Восточная - Ояш с отпайками I цепь (В-1)	1	09.06.2014	09.06.2014	ТР: 2ШР ПС 220 кВ Восточная, АГ - 3 ч.	1	09.06.2014	09.06.2014						
КЛ 110 кВ ПП Библиотечный - Театральная I цепь (К-37)	29	02.06.2014	30.06.2014	КР: релейных защит ПС 110 кВ Театральная, АГ- 168 ч.	29	02.06.2014	30.06.2014						
КВЛ 110 кВ Северная - Театральная с отпайками I цепь (С-15)	29	02.06.2014	30.06.2014	КР: релейных защит ПС 110 кВ Театральная, АГ- 168 ч.	29	02.06.2014	30.06.2014						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская I цепь (К-15)	1	05.06.2014	05.06.2014	ТР: ЛР, ОР, 1ШР ПС 220 кВ Тулинская, АГ - 2 ч.	1	03.06.2014	03.06.2014	1	03.06.2014	03.06.2014	1	03.06.2014	03.06.2014
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный с отпайками III цепь (К-33)	1	09.06.2014	09.06.2014	ТР: В, 2ШР ПС 220 кВ Восточная, АГ - 3 ч.	1	03.06.2014	03.06.2014	1	03.06.2014	03.06.2014	1	03.06.2014	03.06.2014
ВЛ 110 кВ Тулинская - Текстильная с отпайками II цепь (К-2)	1	17.06.2014	17.06.2014	ТР: ЛР, ОР ПС 220 кВ Тулинская, АГ - 2 ч.	1	04.06.2014	04.06.2014	1	04.06.2014	04.06.2014	1	04.06.2014	04.06.2014
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный с отпайкой на ПС Воинская II цепь (К-8)	1	04.06.2014	04.06.2014	ТР: В, 2ШР ПС 220 кВ Восточная, АГ - 3 ч.	1	04.06.2014	04.06.2014	1	04.06.2014	04.06.2014	1	04.06.2014	04.06.2014

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Тулинская - Текстильная с отпайками I цепь (К-1)	1	16.06.2014	16.06.2014	ТР: ЛР, ОР ПС 220 кВ Тулинская, АГ - 2 ч.	1	05.06.2014	05.06.2014	1	05.06.2014	05.06.2014	1	05.06.2014	05.06.2014
КВЛ 110 кВ Восточная – ПП Библиотечный с отпайкой на ПС Воинская I цепь (К-7)	1	05.06.2014	05.06.2014	ТР: В, 2ШР ПС 220 кВ Восточная , АГ - 3 ч.	1	05.06.2014	05.06.2014						
ВЛ 110 кВ Тулинская – Комсомольская I цепь (Ч-1)	1	06.06.2014	06.06.2014	ТР: ОР, ЛР, 1ШР ПС 220 кВ Тулинская, АГ - 2 ч.	1	06.06.2014	06.06.2014	1	06.06.2014	06.06.2014	1	06.06.2014	06.06.2014
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-2 - Тулинская с отпайками II цепь (К-20)	1	06.06.2014	06.06.2014	ТР: ЛР, ОР , 1ШР ПС 220 кВ Тулинская, АГ - 2 ч.	1	06.06.2014	06.06.2014	1	06.06.2014	06.06.2014	1	06.06.2014	06.06.2014
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-2 - Тулинская с отпайками II цепь (К-20)	1	06.06.2014	06.06.2014	КР: ЛР-К-20 ПС 110 кВ Сварная, АГ - ВЗ.	1	06.06.2014	06.06.2014	1	10.06.2014	10.06.2014	1	06.06.2014	06.06.2014
ВЛ 110 кВ Тулинская - Комсомольская II цепь (Ч-2)	1	09.06.2014	09.06.2014	ТР ОР; КР: ЛР, 1ШР ПС 220 кВ Тулинская, АГ - 2 ч.	1	09.06.2014	09.06.2014	1	09.06.2014	09.06.2014	1	09.06.2014	09.06.2014
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-2 - Тулинская с отпайками I цепь (К-19)	1	09.06.2014	09.06.2014	ТР: ЛР, ОР, 1ШР ПС 220 кВ Тулинская, АГ - 2 ч.	1	09.06.2014	09.06.2014	1	09.06.2014	09.06.2014	1	09.06.2014	09.06.2014
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-2 - Тулинская с отпайками I цепь (К-19)	1	09.06.2014	09.06.2014	КР: ЛР-К-19 ПС 110 кВ Сварная, АГ - ВЗ.	1	09.06.2014	09.06.2014	1	09.06.2014	09.06.2014	1	09.06.2014	09.06.2014
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская с отпайками III цепь (К-17)	1	10.06.2014	10.06.2014	И: В; ТР: ЛР, ОР, 1ШР ПС 220 кВ Тулинская, АГ - 2 ч.	1	10.06.2014	10.06.2014	1	10.06.2014	10.06.2014	1	10.06.2014	10.06.2014
Участок Чик - Дружная ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная с отпайками II цепь (З-18)	5	16.06.2014	20.06.2014	ТР: Замена изоляторов, вырубка деревьев, АГ - 4 ч.	5	16.06.2014	20.06.2014	5	30.06.2014	04.07.2014	5	16.06.2014	20.06.2014
Участок Горная - Мурлыткино - ВЛ 110 кВ Барышевская - Мурлыткино с отпайками I цепь (П-1)	5	16.06.2014	20.06.2014	Верховой осмотр, АГ - 4 ч.	5	16.06.2014	20.06.2014	5	19.05.2014	23.05.2014	5	16.06.2014	20.06.2014
Участок Чик - Дружная ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная с отпайками II цепь (З-18)	2	16.06.2014	17.06.2014	ТР: ЛР, ОР ПС 220 кВ Дружная, АГ - 2 ч.	2	16.06.2014	17.06.2014	2	01.07.2014	02.07.2014	2	17.06.2014	18.06.2014
ВЛ 110 кВ Тулинская –	1	23.06.2014	23.06.2014	ТР: 2ШР, В ПС 220	1	23.06.2014	23.06.2014	1	23.06.2014	23.06.2014	1	23.06.2014	23.06.2014

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Комсомольская I цепь (Ч-1)				кВ Тулинская, АГ - 2 ч.									
Участок Лазурная - Сокур ВЛ 110 кВ Восточная - Ояш с отпайками II цепь (В-2)	2	23.06.2014	24.06.2014	ТР: СВ-110, 1ТТ-110 ПС 110 кВ Лазурная, АГ - 4 ч.	2	23.06.2014	24.06.2014	2	02.06.2014	03.06.2014	2	23.06.2014	24.06.2014
Участок Восточная - Лазурная ВЛ 110 кВ Восточная - Ояш с отпайками II цепь (В-2)	2	25.06.2014	26.06.2014	ТР: СВ-110, 2ТТ-110 ПС 110 кВ Лазурная, АГ - 4 ч.	2	25.06.2014	26.06.2014	2	04.06.2014	05.06.2014	2	25.06.2014	26.06.2014
ВЛ 110 кВ Тулинская - Комсомольская II цепь (Ч-2)	1	24.06.2014	24.06.2014	ТР: 2ШР, В ПС 220 кВ Тулинская, АГ - 2 ч.	1	24.06.2014	24.06.2014	1	24.06.2014	24.06.2014	1	24.06.2014	24.06.2014
Участок Тандовская - Здвинская ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Здвинская с отпайками (З-36)	3	09.06.2014	11.06.2014	ТР ЛР-2-3-36, СР-2-110, ШР-110-2Т на ПС 110 кВ Тандовская, ТР и ИСП ВЛ-3-36 на ПС 110 кВ Здвинская; замена дефектных изоляторов на ЛЭП. АГ - 3 ч.	3	09.06.2014	11.06.2014	3	16.06.2014	18.06.2014	3	09.06.2014	11.06.2014
Участок Мурлыткино - Тогучин - ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Торьсьма с отпайками I цепь (П-3)	3	23.06.2014	25.06.2014	ТО ЛЭП. Расчистка просеки. Замена изоляторов, АГ - 3 ч.	3	23.06.2014	25.06.2014	3	10.06.2014	12.06.2014	3	23.06.2014	25.06.2014
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская с отпайками I цепь (З-27)	2	26.06.2014	27.06.2014	СР ЛР-3-27, ОР-3-27, ОСШ-110 ПС 110 кВ Ордынская, АГ - 3 ч.	2	26.06.2014	27.06.2014	2	11.08.2014	12.08.2014	2	26.06.2014	27.06.2014
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская с отпайками I цепь (З-27)	1	23.06.2014	23.06.2014	СР ШР-110, 1СШ-110 ПС 110 кВ Ордынская, АГ - 2 ч.	1	23.06.2014	23.06.2014	1	14.08.2014	14.08.2014	1	23.06.2014	23.06.2014
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская с отпайками II цепь (З-28)	1	24.06.2014	24.06.2014	СР ШР-110, 2СШ-110 ПС 110 кВ Ордынская, АГ - 2 ч.	1	24.06.2014	24.06.2014	1	25.08.2014	25.08.2014	1	24.06.2014	24.06.2014
Участок Ордынская - Кирза - ВЛ 110 кВ Ордынская - Кочки с отпайками (З-29)	1	24.06.2014	24.06.2014	СР ШР-110, 2СШ-110 ПС 110 кВ Ордынская, АГ - 2 ч.	1	24.06.2014	24.06.2014	1	25.08.2014	25.08.2014	1	24.06.2014	24.06.2014
Участок Кирза - Средний Алеус - ВЛ 110 кВ Ордынская - Кочки с отпайками (З-29)	5	02.06.2014	06.06.2014	БВР, КР ЛР-110-3-29"К", ПР-2, ШР-110-2Т ПС 110 кВ Средний Алеус, АГ - 5 ч.	5	02.06.2014	06.06.2014						
Участок Татарская - Каратканск ВЛ 110 кВ	5	16.06.2014	20.06.2014	ТР В 3-15, ЛР 3-15 ПС 220 кВ	5	16.06.2014	20.06.2014						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Татарская - Валерино с отпайками I цепь (3-15)				Татарская, АГ - 8 ч.									
Участок Колония - Валерино ВЛ 110 кВ Татарская - Валерино с отпайками II цепь (3-16)	1	03.06.2014	03.06.2014	ПС 110 кВ Валерино: ТР ЛР316-110, ТТ-110, ШР1316-110, АГ 30 мин.	1	03.06.2014	03.06.2014	1	23.06.2014	23.06.2014	1	03.06.2014	03.06.2014
Участок Колония - Валерино ВЛ 110 кВ Татарская - Валерино с отпайками II цепь (3-16)	1	02.06.2014	02.06.2014	ПС 110 кВ Илюшкино: ТР ЛР316-110, АГ 30 мин.	1	02.06.2014	02.06.2014	1	19.06.2014	19.06.2014	1	02.06.2014	02.06.2014
Участок Колония - Валерино ВЛ 110 кВ Татарская - Валерино с отпайками II цепь (3-16)	1	03.06.2014	03.06.2014	ПС 110 кВ Колония: ТР ОР2-110, АГ 30 минут	1	03.06.2014	03.06.2014	1	20.06.2014	20.06.2014	1	03.06.2014	03.06.2014
Участок Татарская - Каратканск ВЛ 110 кВ Татарская - Валерино с отпайками I цепь (3-15)	1	16.06.2014	16.06.2014	ПС 110 кВ Каратканск: ТР ЛР1315-110, ТТ-110, АГ 30 минут	1	16.06.2014	16.06.2014	1	14.08.2014	14.08.2014	1	16.06.2014	16.06.2014
Участок Татарская - Каратканск ВЛ 110 кВ Татарская - Валерино с отпайками I цепь (3-15)	1	17.06.2014	17.06.2014	ПС 110 кВ Забулга: ТР ЛР315-110, АГ - 1 ч	1	17.06.2014	17.06.2014	1	25.08.2014	25.08.2014	1	17.06.2014	17.06.2014
Участок БТЭЦ - Кожурла ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Груздэвка с отпайками I цепь (3-7)	1	17.06.2014	17.06.2014	ТР ЛР-110-3-7 на ПС 110 кВ Новогутово, ЛР-110-3-7 "З" на ПС 110 кВ Кожурла, АГ-1ч	1	11.06.2014	11.06.2014	1	04.06.2014	04.06.2014	1	11.06.2014	11.06.2014
Участок БТЭЦ - Клубничная ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Груздэвка с отпайками II цепь (3-8)	1	09.06.2014	09.06.2014	ТР ЛР-110-3-8 на ПС 110 кВ Новогутово, АГ-1ч	1	02.06.2014	02.06.2014	1	20.06.2014	20.06.2014	1	02.06.2014	02.06.2014
Участок Кирзинская - Тебиская ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Тебиская с отпайками II цепь (3-10)	1	11.06.2014	11.06.2014	ТР ЛР-110-3-10 на ПС 110 кВ Тебиская, ЛР-110-3-10 "З" на ПС 110 кВ Кирзинская, АГ-1ч	1	26.06.2014	26.06.2014	1	10.07.2014	10.07.2014	1	26.06.2014	26.06.2014
Участок Коченево - Дуленская - ВЛ 110 кВ Дружная - Дуленская с отпайками I цепь (3-1)	2	23.06.2014	24.06.2014	ТР разъединителей 2СШ ПС 110 кВ Коченево: ЛР-3, РП-3, 2ШРВС-110, ШРТН1-110, ШРВТ2-110, АГ-2 ч.	2	23.06.2014	24.06.2014	2	05.06.2014	06.06.2014	2	23.06.2014	24.06.2014
Участок Чик - Дружная ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная с отпайками II цепь (3-18)	2	16.06.2014	17.06.2014	ТР разъединителей 2СШ ПС 110 кВ Чик: ЛР-3, РП-3, 2ШРВС-110, ШРТН-110, ШРВТ-110, АГ-2ч.	2	16.06.2014	17.06.2014	2	10.07.2014	11.07.2014	2	16.06.2014	17.06.2014
Участок Коченево -	2	23.06.2014	24.06.2014	ТР, Ревизия ЛР,	2	16.06.2014	17.06.2014	2	02.06.2014	03.06.2014	2	16.06.2014	17.06.2014

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Дупленская - ВЛ 110 кВ Дружная - Дупленская с отпайками I цепь (3-1)				Чистка изоляции ПС 110 кВ Лесная поляна, ПС 110 кВ Дупленская, АГ2 ч									
Участок Сокур - Ояш ВЛ 110 кВ Восточная - Ояш с отпайками II цепь (В-2)	2	16.06.2014	17.06.2014	ТР разъединителей: ЛРВ-2-В, РПВ ПС 110 кВ Сокур, АГ- 2 ч	2	16.06.2014	17.06.2014	2	16.06.2014	17.06.2014	2	16.06.2014	17.06.2014
Участок Лазурная - Сокур ВЛ 110 кВ Восточная - Ояш с отпайками II цепь (В-2)	2	23.06.2014	24.06.2014	ТР разъединителей: ЛРВ-2-3, РПЗ ПС ПС 110 кВ Сокур, АГ- 2 ч	2	23.06.2014	24.06.2014	2	19.06.2014	20.06.2014	2	23.06.2014	24.06.2014
Участок Сокур - Ояш ВЛ 110 кВ Восточная - Ояш с отпайками II цепь (В-2)	1	18.06.2014	18.06.2014	ТР развед.:ЛРВ-2,2ШРВ-2, ПС 110 кВ Ояш, АГ-2ч.	1	18.06.2014	18.06.2014	1	18.06.2014	18.06.2014	1	18.06.2014	18.06.2014
Участок Ояш - Чахлово - ВЛ 110 кВ Ояш - Моховая с отпайками I цепь (В-5)	1	19.06.2014	19.06.2014	ТР развед.:ЛРВ-5,2ШРВ-5,2ШРВ1Т, ПС 110 кВ Ояш, АГ 2 ч.	1	19.06.2014	19.06.2014	1	июнь	июнь	1	19.06.2014	19.06.2014
ВЛ 110 кВ Ояш - Моховая с отпайкой на ПС Чебула II цепь (В-6)	1	20.06.2014	20.06.2014	ТР разъединителей:ЛРВ-6,2ШРВ-6,2ШРВШС-110.ВШС-110, ПС 110 кВ Ояш, АГ-2ч	1	20.06.2014	20.06.2014	1	июнь	июнь	1	20.06.2014	20.06.2014
Участок Ояш - Чахлово - ВЛ 110 кВ Ояш - Моховая с отпайками I цепь (В-5)	2	02.06.2014	03.06.2014	ТР разъединителей: ЛРВ-5, ПС 110 кВ Чебула, АГ- 2 ч	2	02.06.2014	03.06.2014	1	июнь	июнь	2	02.06.2014	03.06.2014
ВЛ 110 кВ Ояш - Моховая с отпайкой на ПС Чебула II цепь (В-6)	2	04.06.2014	05.06.2014	ТР разъединителей: ЛРВ-6, ПС 110 кВ Чебула, АГ- 2 ч	2	04.06.2014	05.06.2014	1	июнь	июнь	2	04.06.2014	05.06.2014
ВЛ 110 кВ Дружная - Дупленская с отпайкой на ПС Лесная поляна II цепь (3-2)	2	25.06.2014	26.06.2014	ТР, Ревизия ЛР, Чистка изоляции ПС 110 кВ Лесная поляна, ПС 110 кВ Дупленская АГ 2 ч.	2	25.06.2014	26.06.2014	2	04.06.2014	05.06.2014	2	25.06.2014	26.06.2014
ВЛ 110 кВ Дупленская - Чулымская с отпайками I цепь (3-3)	2	09.06.2014	10.06.2014	ТР, Ревизия ЛР,1СР,ШРТГ1-110, ЗНТГ1-110 Чистка изоляции ПС 110 кВ Тихомирово, ЛР ПС 110 кВ Дупленская, ПС 110 кВ Иткуль АГ 2 ч.	2	09.06.2014	10.06.2014	2	09.06.2014	10.06.2014	2	09.06.2014	10.06.2014
Участок Дупленская - Кабинетное - ВЛ 110 кВ Дупленская - Чулымская с отпайками II цепь (3-4)	2	11.06.2014	12.06.2014	ТР, Ревизия ЛР,2СР, Чистка изоляции ПС 110 кВ Тихомирово, ЛР ПС 110 кВ	2	11.06.2014	12.06.2014	2	11.06.2014	12.06.2014	2	11.06.2014	12.06.2014

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				Дупленская, АГ -2 ч.									
Участок Коченево - Дупленская - ВЛ 110 кВ Дружная - Дупленская с отпайками I цепь (3-1)	1	24.06.2014	24.06.2014	ТР, Ревизия IШР 3-1, ВЛ 3-1 Чистка изоляции ПС 110 кВ Дупленская, АГ-2 ч	1	17.06.2014	17.06.2014	1	17.06.2014	17.06.2014	1	17.06.2014	17.06.2014
ВЛ 110 кВ Дружная - Дупленская с отпайкой на ПС Лесная поляна II цепь (3-2)	1	25.06.2014	25.06.2014	ТР, Ревизия IШР 3-2, ВЛ 3-2 Чистка изоляции ПС 110 кВ Дупленская, АГ 2ч.	1	18.06.2014	18.06.2014	1	18.06.2014	18.06.2014	1	18.06.2014	18.06.2014
ВЛ 110 кВ Дупленская - Чулымская с отпайками I цепь (3-3)	1	28.06.2014	28.06.2014	ТР, Ревизия IШР 3-3, ВЛ 3-3 Чистка изоляции ПС 110 кВ Дупленская, АГ 2 ч.	1	21.06.2014	21.06.2014	1	21.06.2014	21.06.2014	1	21.06.2014	21.06.2014
Участок Дупленская - Кабинетное - ВЛ 110 кВ Дупленская - Чулымская с отпайками II цепь (3-4)	1	29.06.2014	29.06.2014	ТР, Ревизия IШР 3-4, ВЛ 3-4 Чистка изоляции ПС 110 кВ Дупленская, АГ 2 ч.	1	22.06.2014	22.06.2014	1	22.06.2014	22.06.2014	1	22.06.2014	22.06.2014
Участок Горная - Мурлыткино - ВЛ 110 кВ Барышевская - Мурлыткино с отпайками I цепь (II-1)	1	16.06.2014	16.06.2014	ТР разъединителя ЛР П1-110 и выключателя В П1-110. ПС 110 кВ Мурлыткино. АГ - 2час	1	16.06.2014	16.06.2014	1	май	май	1	16.06.2014	16.06.2014
Участок Мурлыткино - Тогучин - ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Торсьма с отпайками I цепь (II-3)	1	23.06.2014	23.06.2014	ТР разъединителя ЛР П3-110 и выключателя В П3-110. ПС 110 кВ Мурлыткино. АГ - 2час	1	23.06.2014	23.06.2014	1	май	май	1	23.06.2014	23.06.2014
Участок Мурлыткино - Тогучин - ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Торсьма с отпайками I цепь (II-3)	1	24.06.2014	24.06.2014	ТР разъединителя ЛР П3-110 и выключателя В П3-110 ПС 110 кВ Тогучин. АГ-2час	1	24.06.2014	24.06.2014	1	май	май	1	24.06.2014	24.06.2014
Участок Восточная - Лазурная ВЛ 110 кВ Восточная - Ояш с отпайками II цепь (В-2)	1	25.06.2014	25.06.2014	ТР разъединителя ЛР В2-110 и выключателя В вв2-110 ПС 110 кВ Гусиный Брод. АГ-2час	1	25.06.2014	25.06.2014	1	Июль	Июль	1	25.06.2014	25.06.2014
Участок Посевная - Новочерепановская - ВЛ 110 кВ Посевная - Усть-Тальменская с отпайками I цепь (Ю-13)	1	11.06.2014	11.06.2014	ТР ЛР на ПС 110 кВ Черепаново. Уч. Посевная - Ново-Черепановская. АГ-2ч	1	02.06.2014	02.06.2014	1	июнь	июнь	1	02.06.2014	02.06.2014
Участок Ново-Черепановская - Усть-Тальменка - ВЛ 110 кВ Посевная - Усть-	1	10.06.2014	10.06.2014	ТР ЛР на ПС 110 кВ Черепаново. Уч. Ново-Черепановская - Усть-Тальменка.	1	10.06.2014	10.06.2014	1	июнь	июнь	1	10.06.2014	10.06.2014



Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Тальменская с отпайками I цепь (Ю-13)				АГ-2ч									
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская I цепь (К-15)	2	05.06.2014	06.06.2014	ВПр:Внеочередная проверка (изменение уставок) В К15 Новосибирской ГЭС, АГ - 2 ч.	2	02.06.2014	03.06.2014						
Участок БТЭЦ - Клубничная ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Груздэвка с отпайками II цепь (3-8)	2	09.06.2014	10.06.2014	ТР: ЛР-3-8, ОР-3-8 Барабинской ТЭЦ, АГ-4 ч.	2	09.06.2014	10.06.2014	2	09.06.2014	10.06.2014	2	09.06.2014	10.06.2014
Участок Каратканск - Валерино ВЛ 110 кВ Татарская - Валерино с отпайками I цепь (3-15)	1	04.06.2014	04.06.2014	ТР ШР2315-110 ПС 110 кВ Валерино, АГ 30 минут	1	04.06.2014	04.06.2014						
Участок Колония - Валерино ВЛ 110 кВ Татарская - Валерино с отпайками II цепь (3-16)	1	05.06.2014	05.06.2014	ТР ШР2316-110 ПС 110 кВ Валерино, АГ 30 минут	1	05.06.2014	05.06.2014						
Участок Кокошино - Груздевка - ВЛ 110 кВ Чулымская - Груздэвка с отпайками I цепь (3-5)	1	03.06.2014	03.06.2014	ТР 1ШР-110-3-5 ПС 220 кВ Груздевка, АГ-1ч	1	03.06.2014	03.06.2014						
ВЛ 110 кВ Чулымская - Груздэвка с отпайками II цепь (3-6)	1	03.06.2014	03.06.2014	ТР 1ШР-110-3-6 ПС 220 кВ Груздевка, АГ-1ч	1	03.06.2014	03.06.2014						
Участок Кокошино - Груздевка - ВЛ 110 кВ Чулымская - Груздэвка с отпайками I цепь (3-5)	1	04.06.2014	04.06.2014	ТР 2ШР-110-3-5 ПС 220 кВ Груздевка, АГ-1ч	1	04.06.2014	04.06.2014						
ВЛ 110 кВ Чулымская - Груздэвка с отпайками II цепь (3-6)	1	04.06.2014	04.06.2014	ТР 2ШР-110-3-6 ПС 220 кВ Груздевка, АГ-1ч	1	04.06.2014	04.06.2014						
Участок Буготак - Мурлыткино - ВЛ 110 кВ Барышевская - Мурлыткино с отпайками II цепь (П-2)	1	02.06.2014	02.06.2014	Для взятия В П2-110 ПС 110 кВ Мурлыткино через ВШС-110, АГ - 2 ч.	1	03.06.2014	03.06.2014						
Участок Буготак - Мурлыткино - ВЛ 110 кВ Барышевская - Мурлыткино с отпайками II цепь (П-2)	1	09.06.2014	09.06.2014	Для ввода в работу В П2-110 ПС 110 кВ Мурлыткино (снятие с ВШС-110), АГ - 2 ч.	1	14.06.2014	14.06.2014						
Участок Каратканск - Валерино ВЛ 110 кВ Татарская - Валерино с отпайками I цепь (3-15)	5	02.06.2014	06.06.2014	Для одновременного ремонта ВЛ 220 кВ 246, ВЛ 3-16 и ВЛ 110 кВ Калачинская-С -	5	02.06.2014	06.06.2014	10	02.06.2014	11.06.2014	10	02.06.2014	11.06.2014

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				Новокормиловская с отпайками (С-124), АГ-0,5 ч									
Участок Колония - Валерино ВЛ 110 кВ Татарская - Валерино с отпайками II цепь (3-16)	5	02.06.2014	06.06.2014	Для одновременного ремонта ВЛ 220 кВ 246, ВЛ 3-16 и ВЛ 110 кВ Калачинская-С – Новокормиловская с отпайками (С-124), АГ-0,5 ч	5	02.06.2014	06.06.2014						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 - Восточная энергоблока №3 (Б-3)	30	01.06.2014	30.06.2014	ТО КСЗ ВЛ 110 кВ Б-3 в объеме "В", АГ - 4 ч.	30	01.06.2014	30.06.2014						
Участок Тогучин - Торсьма - ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Торсьма с отпайками I цепь (II-3)	5	03.06.2014	07.06.2014	Для работ по ТО УРЗА на ПС 110 кВ Торсьма, АГ - 4 ч.	5	16.06.2014	20.06.2014						
ВЛ 110 кВ Восточная - Инская с отпайками I цепь (К-11)	9	01.06.2014	09.06.2014	Замена грозотроса на участке ПС 220 кВ Восточная - опора № 13, АГ - 4 ч.	9	01.06.2014	09.06.2014						
ВЛ 110 кВ Восточная - Инская с отпайками II цепь (К-12)	10	01.06.2014	10.06.2014	Замена грозотроса на участке ПС 220 кВ Восточная - опора № 13, АГ - 4 ч.	10	01.06.2014	10.06.2014						
Участок Инская - Тальменская ВЛ 110 кВ Инская - Искитимская с отпайками (Ю-8)	3	01.06.2014	03.06.2014	Капитальный ремонт ЛР-Ю-8 на ПС 110 кВ Силикатная (02.06.2014), ЛР-Ю-8 на ПС 110 кВ Сосновка (03.06.2014), АГ - 3 ч.	3	01.06.2014	03.06.2014						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 - Восточная энергоблока №5 (Б-5)	1	02.06.2014	02.06.2014	ВПР: Для работ на 2ШР-Б-5 ПС 220 кВ Восточная, АГ - 2 ч.	1	02.06.2014	02.06.2014						
<b>Подстанции 220 кВ</b>													
<b>ПС 220 кВ Урожай</b>													
2АТ-63	2	02.06.2014	03.06.2014	ТР. Проверка РЗА, АГ - 1 ч.	2	02.06.2014	03.06.2014	2	02.06.2014	03.06.2014	2	02.06.2014	03.06.2014
2АТ-63	5	02.06.2014	06.06.2014	ТО ВВБ-220, вводов 110 кВ 2АТ, АГ - ВЗ.	5	02.06.2014	06.06.2014	5	02.06.2014	06.06.2014	5	02.06.2014	06.06.2014
ШСВ-110	2	04.06.2014	05.06.2014	И Вводов 110, ТГ ШСВ-110, АГ - 2 ч.	2	04.06.2014	05.06.2014	2	04.06.2014	05.06.2014	2	04.06.2014	05.06.2014

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ОВ-110	1	09.06.2014	09.06.2014	И, Испытания ТТ В УК-1, АГ - 2 ч.	1	09.06.2014	09.06.2014	1	09.06.2014	09.06.2014	1	09.06.2014	09.06.2014
ОВ-110	1	09.06.2014	09.06.2014	ТР. Проверка РЗА В УК-1, АГ - 1 ч.	1	09.06.2014	09.06.2014	1	09.06.2014	09.06.2014	1	09.06.2014	09.06.2014
ОВ-110	1	10.06.2014	10.06.2014	И. Испытания ТТ В 3-53, АГ - 2 ч.	1	10.06.2014	10.06.2014	1	10.06.2014	10.06.2014	1	10.06.2014	10.06.2014
2Ш-110	16	15.06.2014	30.06.2014	КР 2ШР-110, АГ - 2 ч.	16	15.06.2014	30.06.2014	16	15.06.2014	30.06.2014	16	15.06.2014	30.06.2014
БСК-110	1	17.06.2014	17.06.2014	И В-1БСК-35, В-2 БСК-35, КР 2ШР БСК-110. АГ - 3 ч.	1	17.06.2014	17.06.2014	1	17.06.2014	17.06.2014	1	17.06.2014	17.06.2014
ОВ-110	1	19.06.2014	19.06.2014	КР 2ШР УК-1, АГ - ВЗ.	1	19.06.2014	19.06.2014	1	19.06.2014	19.06.2014	1	19.06.2014	19.06.2014
ОВ-110	1	18.06.2014	18.06.2014	КР 2ШР УК-2, АГ - ВЗ.	1	18.06.2014	18.06.2014	1	18.06.2014	18.06.2014	1	18.06.2014	18.06.2014
ОВ-110	1	20.06.2014	20.06.2014	КР 2ШР 3-53, АГ - ВЗ.	1	20.06.2014	20.06.2014	1	20.06.2014	20.06.2014	1	20.06.2014	20.06.2014
ОВ-110	1	23.06.2014	23.06.2014	КР 2ШР 3-23, АГ - ВЗ.	1	23.06.2014	23.06.2014	1	23.06.2014	23.06.2014	1	23.06.2014	23.06.2014
ОВ-110	1	24.06.2014	24.06.2014	КР 2ШР 3-110, АГ - ВЗ.	1	24.06.2014	24.06.2014	1	24.06.2014	24.06.2014	1	24.06.2014	24.06.2014
ОВ-110	1	25.06.2014	25.06.2014	КР 2ШР ОВ-110, АГ - ВЗ.	1	25.06.2014	25.06.2014	1	25.06.2014	25.06.2014	1	25.06.2014	25.06.2014
ШСВ-110	1	26.06.2014	26.06.2014	КР 2ШР ШСВ-110, АГ - ВЗ.	1	26.06.2014	26.06.2014	1	26.06.2014	26.06.2014	1	26.06.2014	26.06.2014
ОВ-110	1	27.06.2014	27.06.2014	КР 2ШР В-110 2АТ, АГ - ВЗ.	1	27.06.2014	27.06.2014	1	27.06.2014	27.06.2014	1	27.06.2014	27.06.2014
ОВ-110	1	30.06.2014	30.06.2014	КР 2ШР В-110 1АТ, АГ - ВЗ.	1	30.06.2014	30.06.2014	1	30.06.2014	30.06.2014	1	30.06.2014	30.06.2014
<b>ПС 220 кВ Восточная</b>													
2Ш-110	10	02.06.2014	11.06.2014	ТР: 2ШР, АГ - 4 ч.	10	02.06.2014	11.06.2014	11	02.06.2014	12.06.2014	11	02.06.2014	12.06.2014
2ТН-110	10	02.06.2014	11.06.2014	ТР: 2ШР, АГ - 4 ч.	10	02.06.2014	11.06.2014	11	02.06.2014	12.06.2014	11	02.06.2014	12.06.2014
В-Б-5	1	02.06.2014	02.06.2014	ТР: 2ШР, АГ - 4 ч.	1	02.06.2014	02.06.2014	1	02.06.2014	02.06.2014	1	02.06.2014	02.06.2014
1ОВ-110	1	02.06.2014	02.06.2014	ТР: 2ШР, АГ - 4 ч.	1	02.06.2014	02.06.2014						
В-Б-6	1	03.06.2014	03.06.2014	ТР: 2ШР, В, АГ - 4 ч.	1	03.06.2014	03.06.2014	1	03.06.2014	03.06.2014	1	03.06.2014	03.06.2014
1ОВ-110	1	04.06.2014	04.06.2014	ТР: 2ШР, В, АГ - 4 ч.	1	04.06.2014	04.06.2014	1	04.06.2014	04.06.2014	1	04.06.2014	04.06.2014
1ОВ-110	1	05.06.2014	05.06.2014	ТР: В, 2ШР ПС 220 кВ Восточная, АГ - 3 ч.	1	05.06.2014	05.06.2014	1	05.06.2014	05.06.2014	1	05.06.2014	05.06.2014
1ОВ-110	1	06.06.2014	06.06.2014	ТР: 2ШР, В, АГ - 4 ч.	1	06.06.2014	06.06.2014						
В-В-2	1	10.06.2014	10.06.2014	ТР: 2ШР, В, АГ - 4 ч.	1	10.06.2014	10.06.2014	1	06.06.2014	06.06.2014	1	06.06.2014	06.06.2014
В-В-1	1	09.06.2014	09.06.2014	ТР: 2ШР, В, АГ - 4 ч.	1	09.06.2014	09.06.2014	1	09.06.2014	09.06.2014	1	09.06.2014	09.06.2014
1ОВ-110	1	09.06.2014	09.06.2014	ТР: 2ШР, АГ - 4 ч.	1	09.06.2014	09.06.2014						
1ШСВ-110	1	03.06.2014	03.06.2014	ТР: 2ШР, АГ - 4 ч.	1	09.06.2014	09.06.2014	1	09.06.2014	09.06.2014	1	09.06.2014	09.06.2014

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
2ТН-110	1	06.06.2014	06.06.2014	ТР: ТН, Р, АГ - 4 ч.	1	06.06.2014	06.06.2014	1	10.06.2014	10.06.2014	1	10.06.2014	10.06.2014
2СВ-110	1	10.06.2014	10.06.2014	ТР: СР, АГ - 4 ч.	1	10.06.2014	10.06.2014	1	10.06.2014	10.06.2014	1	10.06.2014	10.06.2014
2АТ-200	1	11.06.2014	11.06.2014	ТР: 2ШР, В, АГ - 4 ч.	1	11.06.2014	11.06.2014	2	11.06.2014	12.06.2014	2	11.06.2014	12.06.2014
2СВ-110	5	02.06.2014	06.06.2014	КР: 2СВ-110, АГ - 8 ч.	5	16.06.2014	20.06.2014	5	16.06.2014	20.06.2014	5	16.06.2014	20.06.2014
1СВ-110	5	23.06.2014	27.06.2014	КР: 1СВ-110, АГ - 8 ч.	5	23.06.2014	27.06.2014	5	23.06.2014	27.06.2014	5	23.06.2014	27.06.2014
В-Б-5	5	16.06.2014	20.06.2014	КР: В-Б-5, АГ - 8 ч.	5	16.06.2014	20.06.2014	5	28.07.2014	01.08.2014	5	28.07.2014	01.08.2014
<b>ПС 220 кВ Правобережная</b>													
ОВ-110	4	30.06.2014	03.07.2014	"В", АГ - 5 ч.	4	30.06.2014	03.07.2014	4	30.06.2014	03.07.2014	4	30.06.2014	03.07.2014
СВ-220	12	30.06.2014	11.07.2014	КР: СВ-220, АГ - 8 ч.	12	30.06.2014	11.07.2014	12	30.06.2014	11.07.2014	12	30.06.2014	11.07.2014
ОВ-110	5	16.06.2014	20.06.2014	"В", АГ - 5 ч.	5	16.06.2014	20.06.2014	5	16.06.2014	20.06.2014	5	16.06.2014	20.06.2014
<b>ПС 220 кВ Дружная</b>													
В-3-18	1	11.06.2014	11.06.2014	ТР: 1ШР, В, АГ - 2 ч.	1	11.06.2014	11.06.2014	1	02.06.2014	02.06.2014	1	02.06.2014	02.06.2014
В-3-17	2	02.06.2014	03.06.2014	ТР: ЛР, ОР, 1ШР, В, АГ - 4 ч.	2	02.06.2014	03.06.2014	2	07.07.2014	08.07.2014	2	02.06.2014	03.06.2014
1Ш-110кВ	10	02.06.2014	11.06.2014	ТР: 1ШР, АГ - 4 ч.	10	02.06.2014	11.06.2014	10	02.06.2014	11.06.2014	10	02.06.2014	11.06.2014
1ТН-110	10	02.06.2014	11.06.2014	ТР: 1ШР, АГ - 4 ч.	10	02.06.2014	11.06.2014	10	02.06.2014	11.06.2014	10	02.06.2014	11.06.2014
1ТН-110	1	03.06.2014	03.06.2014	ТР: ТН, Р, АГ - 2 ч.	1	03.06.2014	03.06.2014	1	03.06.2014	03.06.2014	1	03.06.2014	03.06.2014
ОВ-110	1	03.06.2014	03.06.2014	ТР: ОР, АГ - 2 ч.	1	03.06.2014	03.06.2014	1	03.06.2014	03.06.2014	1	03.06.2014	03.06.2014
В-3-1	1	04.06.2014	04.06.2014	ТР, И: 1ШР, В, АГ - 2 ч.	1	04.06.2014	04.06.2014	1	04.06.2014	04.06.2014	1	04.06.2014	04.06.2014
ШСВ-110	1	05.06.2014	05.06.2014	ТР: 1ШР, В, АГ - 2 ч.	1	05.06.2014	05.06.2014	1	05.06.2014	05.06.2014	1	05.06.2014	05.06.2014
В-3-2	1	06.06.2014	06.06.2014	ТР, И: 1ШР, В, АГ - 2 ч.	1	06.06.2014	06.06.2014	1	06.06.2014	06.06.2014	1	06.06.2014	06.06.2014
ОВ-110	1	09.06.2014	09.06.2014	ТР: 1ШР, В, АГ - 2 ч.	1	09.06.2014	09.06.2014	1	09.06.2014	09.06.2014	1	09.06.2014	09.06.2014
1АТ-63	1	09.06.2014	09.06.2014	ТР: 1ШР, В, АГ - 2 ч.	1	09.06.2014	09.06.2014	1	09.06.2014	09.06.2014	1	09.06.2014	09.06.2014
ОВ-110	1	10.06.2014	10.06.2014	ТР: 1ШР, В, АГ - 2 ч.	1	10.06.2014	10.06.2014	1	10.06.2014	10.06.2014	1	10.06.2014	10.06.2014
ОВ-110	1	02.06.2014	02.06.2014	ТР: 1ШР, В, АГ - 2 ч.	1	02.06.2014	02.06.2014	1	11.06.2014	11.06.2014	1	11.06.2014	11.06.2014
В-3-18	2	16.06.2014	17.06.2014	ТР: ЛР, ОР, АГ - 2 ч.	2	16.06.2014	17.06.2014	2	01.07.2014	02.07.2014	2	17.06.2014	18.06.2014
ОВ-110	2	16.06.2014	17.06.2014	ТР: ОР, АГ - 2 ч.	2	16.06.2014	17.06.2014	2	17.06.2014	18.06.2014	2	17.06.2014	18.06.2014
В-257	2	23.06.2014	24.06.2014	И: Обследование В-257 на ПС 220 кВ Дружная ЗАО "ИЦ". АГ - 4 ч.	2	23.06.2014	24.06.2014	3	02.06.2014	04.06.2014	3	02.06.2014	04.06.2014
ШСВ-220	2	25.06.2014	26.06.2014	И: Обследование ШСВ-220 на ПС 220 кВ Дружная ЗАО	2	25.06.2014	26.06.2014						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				"ИЦ". АГ - 4 ч.									
<b>ПС 220 кВ Тулинская</b>													
1Ш-110	10	02.06.2014	11.06.2014	ТР: 1ШР, АГ - 4 ч.	10	02.06.2014	11.06.2014	10	02.06.2014	11.06.2014	10	02.06.2014	11.06.2014
1ТН-110	10	02.06.2014	11.06.2014	ТР: 1ШР, АГ - 4 ч.	10	02.06.2014	11.06.2014	10	02.06.2014	11.06.2014	10	02.06.2014	11.06.2014
ОВ-110	6	05.06.2014	10.06.2014	ТР: ОР, АГ - 2 ч.	8	03.06.2014	10.06.2014	10	02.06.2014	11.06.2014	8	03.06.2014	10.06.2014
В-К-16	1	02.06.2014	02.06.2014	ТР: 1ШР, АГ - 2 ч.	1	02.06.2014	02.06.2014	1	02.06.2014	02.06.2014	1	02.06.2014	02.06.2014
ШСВ-110	1	02.06.2014	02.06.2014	ТР: 1ШР, В, АГ - 2 ч.	1	02.06.2014	02.06.2014	1	02.06.2014	02.06.2014	1	02.06.2014	02.06.2014
В-К-15	1	05.06.2014	05.06.2014	ТР: 1ШР, ЛР, ОР, АГ - 2 ч.	1	03.06.2014	03.06.2014	1	03.06.2014	03.06.2014	1	03.06.2014	03.06.2014
ОВ-110	1	05.06.2014	05.06.2014	ТР: 1ШР, В, АГ - 2 ч.	1	03.06.2014	03.06.2014	1	03.06.2014	03.06.2014	1	03.06.2014	03.06.2014
ОВ-110	1	04.06.2014	04.06.2014	ТР: 1ШР, АГ - 2 ч.	1	05.06.2014	05.06.2014						
ОВ-110	1	03.06.2014	03.06.2014	ТР: 1ШР, АГ - 2 ч.	1	04.06.2014	04.06.2014						
1АТ-125	1	09.06.2014	09.06.2014	ТР: 1ШР, ТР, ОР, АГ - 2 ч.	1	09.06.2014	09.06.2014	1	04.06.2014	04.06.2014	1	09.06.2014	09.06.2014
1ТН-110	1	10.06.2014	10.06.2014	ТР: ТН, Р, АГ - 2 ч.	1	05.06.2014	05.06.2014	1	05.06.2014	05.06.2014	1	05.06.2014	05.06.2014
В-К-20	1	06.06.2014	06.06.2014	ТР: 1ШР, ЛР, ОР, АГ - 2 ч.	1	06.06.2014	06.06.2014	1	06.06.2014	06.06.2014	1	06.06.2014	06.06.2014
В-К-19	1	09.06.2014	09.06.2014	ТР: 1ШР, ЛР, ОР, АГ - 2 ч.	1	09.06.2014	09.06.2014	1	09.06.2014	09.06.2014	1	09.06.2014	09.06.2014
В-К-17	1	10.06.2014	10.06.2014	ТР: 1ШР, ЛР, ОР, АГ-2 ч; И: В, АГ - 2 ч.	1	10.06.2014	10.06.2014	1	10.06.2014	10.06.2014	1	10.06.2014	10.06.2014
В-К-18	1	11.06.2014	11.06.2014	ТР: 1ШР, АГ - 2 ч.	1	11.06.2014	11.06.2014	1	11.06.2014	11.06.2014	1	11.06.2014	11.06.2014
2Ш-110	2	16.06.2014	17.06.2014	ТР: 2ШР, АГ - 4 ч.	2	16.06.2014	17.06.2014	2	16.06.2014	17.06.2014	2	16.06.2014	17.06.2014
2ТН-110	2	16.06.2014	17.06.2014	ТР: 2ШР, АГ - 4 ч.	2	16.06.2014	17.06.2014						
В-К-16	1	20.06.2014	20.06.2014	ТР: 2ШР, В, АГ - 2 ч.	1	16.06.2014	16.06.2014	1	16.06.2014	16.06.2014	1	16.06.2014	16.06.2014
ШСВ-110	1	19.06.2014	19.06.2014	ТР: 2ШР, АГ - 2 ч.	1	17.06.2014	17.06.2014	1	17.06.2014	17.06.2014	1	17.06.2014	17.06.2014
В-К-15	1	27.06.2014	27.06.2014	ТР: 2ШР, В, АГ - 2 ч.	1	17.06.2014	17.06.2014	1	17.06.2014	17.06.2014	1	17.06.2014	17.06.2014
2Ш-110	9	19.06.2014	27.06.2014	ТР: 2ШР, АГ - 4 ч.	9	19.06.2014	27.06.2014	9	19.06.2014	27.06.2014	9	19.06.2014	27.06.2014
2ТН-110	9	19.06.2014	27.06.2014	ТР: 2ШР, АГ - 4 ч.	9	19.06.2014	27.06.2014	9	19.06.2014	27.06.2014	9	19.06.2014	27.06.2014
ОВ-110	1	19.06.2014	19.06.2014	ТР: 2ШР, В, АГ - 2 ч.	1	19.06.2014	19.06.2014	1	19.06.2014	19.06.2014	1	19.06.2014	19.06.2014
ОВ-110	1	17.06.2014	17.06.2014	ТР: 2ШР, В, ЛР, ОР, АГ - 2 ч.	1	19.06.2014	19.06.2014	1	19.06.2014	19.06.2014	1	19.06.2014	19.06.2014
ОВ-110	1	16.06.2014	16.06.2014	ТР: 2ШР, В, ЛР, ОР, АГ - 2 ч.	1	20.06.2014	20.06.2014	1	20.06.2014	20.06.2014	1	20.06.2014	20.06.2014
2ТН-110	1	20.06.2014	20.06.2014	ТР: ТН, Р, АГ - 2 ч.	1	20.06.2014	20.06.2014	1	20.06.2014	20.06.2014	1	20.06.2014	20.06.2014
В-К-20	1	23.06.2014	23.06.2014	ТР: 2ШР, В, АГ - 2 ч.	1	23.06.2014	23.06.2014	1	23.06.2014	23.06.2014	1	23.06.2014	23.06.2014
В-К-19	1	24.06.2014	24.06.2014	ТР: 2ШР, В, АГ - 2 ч.	1	24.06.2014	24.06.2014	1	24.06.2014	24.06.2014	1	24.06.2014	24.06.2014
В-К-17	1	25.06.2014	25.06.2014	ТР: 2ШР, В, АГ - 2 ч.	1	25.06.2014	25.06.2014	1	25.06.2014	25.06.2014	1	25.06.2014	25.06.2014

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
В-К-18	1	26.06.2014	26.06.2014	ТР: 2ШР, В, АГ - 2 ч.	1	26.06.2014	26.06.2014	1	26.06.2014	26.06.2014	1	26.06.2014	26.06.2014
ОВ-110	1	17.06.2014	17.06.2014	ТР: 2ШР, В, АГ - 2 ч.	1	27.06.2014	27.06.2014	1	27.06.2014	27.06.2014	1	27.06.2014	27.06.2014
1Ш-110	3	09.06.2014	11.06.2014	КР: Р-1РВС-110, 1ШР-Ч-2, 1ШР-Ч-3, АГ - ВЗ.	3	09.06.2014	11.06.2014	3	05.05.2014	07.05.2014	3	09.06.2014	11.06.2014
2Ш-110	1	23.06.2014	23.06.2014	КР: Р-2РСВ-110, АГ - ВЗ.	1	23.06.2014	23.06.2014	1	15.05.2014	15.05.2014	1	23.06.2014	23.06.2014
<b>ПС 220 кВ Чулымская</b>													
ШОВ-220	2	02.06.2014	03.06.2014	ТР: ОР, АГ - 4 ч.	2	02.06.2014	03.06.2014	5	02.06.2014	06.06.2014	2	02.06.2014	03.06.2014
В-241	1	02.06.2014	02.06.2014	ТР: ЛР, ОР, АГ - 2 ч.	1	02.06.2014	02.06.2014	1	02.06.2014	02.06.2014	1	02.06.2014	02.06.2014
В-242	1	03.06.2014	03.06.2014	ТР: ЛР, ОР, АГ - 2 ч.	1	03.06.2014	03.06.2014	1	03.06.2014	03.06.2014	1	03.06.2014	03.06.2014
ШОВ-220	1	04.06.2014	04.06.2014	ТР: ОР-ШОВ, ОР-П, АГ - 2 ч.	1	04.06.2014	04.06.2014	1	06.06.2014	06.06.2014	1	04.06.2014	04.06.2014
ШОВ-220	5	23.06.2014	27.06.2014	"К", АГ - 3 ч.	5	23.06.2014	27.06.2014	5	23.06.2014	27.06.2014	5	23.06.2014	27.06.2014
ШОВ-220	1	27.06.2014	27.06.2014	ТР: ОР, АГ - 4 ч.	1	27.06.2014	27.06.2014	1	27.06.2014	27.06.2014	1	27.06.2014	27.06.2014
В-243	1	27.06.2014	27.06.2014	ТР: ЛР, ОР, АГ - 2 ч.	1	27.06.2014	27.06.2014	1	04.06.2014	04.06.2014	1	27.06.2014	27.06.2014
<b>ПС 220 кВ Южная</b>													
1АТ-125	4	16.06.2014	19.06.2014	ТР: ОД/КЗ, 1АТ, 1СШ-10кВ, АГ - 3 ч.	4	16.06.2014	19.06.2014	4	02.06.2014	05.06.2014	4	17.06.2014	20.06.2014
2АТ-125	4	23.06.2014	26.06.2014	ТР: ОД/КЗ, 2АТ, 2СШ-10 кВ, АГ - 3 ч.	4	23.06.2014	26.06.2014	4	23.06.2014	26.06.2014	4	23.06.2014	26.06.2014
2АТ-125	1	26.06.2014	26.06.2014	И: вводов 110 кВ В-110-2АТ. АГ - 2 ч.	1	26.06.2014	26.06.2014	1	26.06.2014	26.06.2014	1	26.06.2014	26.06.2014
1АТ-125	5	16.06.2014	20.06.2014	"В" Комплект ступенчатых защит ВЛ 220 кВ Заря - Южная с отпайкой на ПС Электродная I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО), АГ - 5 ч.	5	16.06.2014	20.06.2014	5	11.08.2014	15.08.2014	5	16.06.2014	20.06.2014
2АТ-125	5	23.06.2014	27.06.2014	"В"Комплект ступенчатых защит ВЛ 220 кВ Заря - Южная с отпайкой на ПС Электродная II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО), АГ - 5 ч.	5	23.06.2014	27.06.2014	5	18.08.2014	22.08.2014	5	23.06.2014	27.06.2014
ОВ-110	3	02.06.2014	04.06.2014	"К" В, АГ - 3 ч.	3	02.06.2014	04.06.2014						
ОВ-110	3	04.06.2014	06.06.2014	"К" В, АГ - 3 ч.	3	04.06.2014	06.06.2014						
<b>ПС 220 кВ Татарская</b>													
2СК	61	30.05.2014	29.07.2014	КР 2СК, В (РЗА), ревизия бассейна, АГ - ВЗ.	61	30.05.2014	29.07.2014	60	02.06.2014	31.07.2014	62	01.08.2014	01.10.2014

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
СШ-246	3	02.06.2014	04.06.2014	И - РВС-СШ-246, отбор проб масла с баков ТН-СШ-246, ТТ-СШ-246, АГ - 8 ч.	3	02.06.2014	04.06.2014	3	05.05.2014	07.05.2014	3	02.06.2014	04.06.2014
2АТ	12	16.06.2014	27.06.2014	К (РЗА), ТР 2АТ, замена вводов В-110-2АТ, И - РВМГ-220-2АТ, РВС-110-2АТ, АГ - 8 ч.	12	16.06.2014	27.06.2014	12	02.06.2014	13.06.2014	12	16.06.2014	27.06.2014
СШ-2АТ	4	17.06.2014	20.06.2014	И - РВС-СШ-2АТ, ТО ТН-СШ-2АТ, ТР ШР ТН-СШ-2АТ отбор проб масла с баков ТН-СШ-2АТ, АГ - 8 ч.	4	17.06.2014	20.06.2014	4	03.06.2014	06.06.2014	4	17.06.2014	20.06.2014
В 3-13	1	30.06.2014	30.06.2014	И, АГ - 1 ч.	1	30.06.2014	30.06.2014	1	30.06.2014	30.06.2014	1	30.06.2014	30.06.2014
2АТ	12	16.06.2014	27.06.2014	К, замена ТТ В-10-2АТ с заменой кабеля от ТТ до панелей, АГ - 3 ч.	12	16.06.2014	27.06.2014	10	02.06.2014	11.06.2014	12	16.06.2014	27.06.2014
2СК	17	02.06.2014	18.06.2014	В, установка догрузочных резисторов в ТН-10-2СК, АГ - 3 ч.	17	02.06.2014	18.06.2014	12	16.06.2014	27.06.2014	62	01.08.2014	01.10.2014
СШ-246	5	02.06.2014	06.06.2014	Замена ТФНД-220 на ТБМО-220 и замена кабелей от ТТ до панелей, АГ - 8 ч.	5	02.06.2014	06.06.2014						
1В-246	5	02.06.2014	06.06.2014	Замена ТФНД-220 на ТБМО-220 и замена кабелей от ТТ до панелей, АГ - 8 ч.	5	02.06.2014	06.06.2014						
2В-246	5	02.06.2014	06.06.2014	Замена ТФНД-220 на ТБМО-220 и замена кабелей от ТТ до панелей, АГ - 8 ч.	5	02.06.2014	06.06.2014						
ТН-СШ-246	5	02.06.2014	06.06.2014	Установка догрузочных резисторов, АГ - 8 ч.	5	02.06.2014	06.06.2014						
В 3-15	5	16.06.2014	20.06.2014	Установка дополнительных ТТ наружной установки и прокладка кабеля от ТТ до панелей. АГ - 8 ч.	5	16.06.2014	20.06.2014						
	5	16.06.2014	20.06.2014	Установка дополнительных ТТ на ввода ВЛ 3-15, ТР ВЛ 3-15, ЛР 3-15. АГ	5	16.06.2014	20.06.2014						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				- 8 ч.									
ВО-110	2	16.06.2014	17.06.2014	Установка дополнительных ТТ наружной установки и прокладка кабеля от ТТ до панелей. АГ - 8 ч.	2	16.06.2014	17.06.2014						
	2	16.06.2014	17.06.2014	Установка дополнительных ТТ на ввода ВО-110. АГ - 8 ч.	2	16.06.2014	17.06.2014						
2СК	17	02.06.2014	18.06.2014	В, АГ - 3 ч.	17	02.06.2014	18.06.2014	12	16.06.2014	27.06.2014	62	01.08.2014	01.10.2014
2В-246	5	02.06.2014	02.06.2014	Установка дополнительных ТТ на ввода 2В-246, ТР 2В-246. АГ - 8 ч.	5	02.06.2014	02.06.2014						
1В-246	5	02.06.2014	02.06.2014	Установка дополнительных ТТ на ввода 1В-246. АГ - 8 ч.	5	02.06.2014	02.06.2014						
2АТ	15	16.06.2014	30.06.2014	К (РЗА), ТР 2АТ и дегазация масла 2АТ, замена вводов В-110-2АТ, И - РВМГ-220-2АТ, РВС-110-2АТ, АГ - 8 ч.	15	16.06.2014	30.06.2014	12	02.06.2014	13.06.2014	12	16.06.2014	27.06.2014
2АТ	15	16.06.2014	30.06.2014	Замена вводов В-110-2АТ, ТР В-110-2АТ АГ - 8 ч.	15	16.06.2014	30.06.2014	12	02.06.2014	13.06.2014	12	16.06.2014	27.06.2014
	2	23.06.2014	24.06.2014	КР 1ШР-110-2АТ, АГ - 8 ч.	2	16.06.2014	17.06.2014	1	04.04.2014	04.04.2014	1	04.04.2014	04.04.2014
1Ш-110	10	23.06.2014	02.07.2014	КР 1ШР-110-2АТ, ТР 1ШР 3-14, 1ШР 3-26, 1ШР ВО-110, 1ШР 3-16, 1ШР ВШС-110, ШР-110-1ТН, 1ТН-110, АГ - 8 ч.	10	16.06.2014	25.06.2014	4	01.04.2014	04.04.2014	4	01.04.2014	04.04.2014
В 3-14	1	25.06.2014	25.06.2014	ТР 1ШР 3-14, АГ - 8 ч.	1	18.06.2014	18.06.2014	1	01.04.2014	01.04.2014	1	01.04.2014	01.04.2014
ВО-110	1	26.06.2014	26.06.2014	ТР 1ШР 3-26, АГ - 8 ч.	1	19.06.2014	19.06.2014						
В 3-16	1	27.06.2014	27.06.2014	ТР 1ШР 3-16, АГ - 8 ч.	1	20.06.2014	20.06.2014						
ВО-110	1	30.06.2014	30.06.2014	ТР 1ШР ВО-110, АГ - 8 ч.	1	23.06.2014	23.06.2014						
ВШС-110	1	01.07.2014	01.07.2014	ТР 1ШР ВШС-110, АГ - 8 ч.	1	24.06.2014	24.06.2014						
<b>Подстанции 110 кВ</b>													



Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
<b>ПС 110 кВ Кочки</b>													
ВО-110	1	04.06.2014	04.06.2014	Испытания, АГ - 3 ч.	1	04.06.2014	04.06.2014	1	04.06.2014	04.06.2014	1	04.06.2014	04.06.2014
2ТН-110	1	05.06.2014	05.06.2014	Испытания, АГ - 3 ч.	1	05.06.2014	05.06.2014	1	05.06.2014	05.06.2014	1	05.06.2014	05.06.2014
<b>ПС 110 кВ Лазурная</b>													
СВ-110	2	23.06.2014	24.06.2014	ТР: СВ-110, 1ТТ-110, АГ - 4 ч.	2	23.06.2014	24.06.2014	2	02.06.2014	03.06.2014	2	23.06.2014	24.06.2014
1СШ-110	2	23.06.2014	24.06.2014	ТР: 1ТН-110, ТТ-110, АГ - 4 ч.	2	23.06.2014	24.06.2014	2	02.06.2014	03.06.2014	2	23.06.2014	24.06.2014
СВ-110	2	25.06.2014	26.06.2014	ТР: СВ-110, 2ТТ-110, АГ - 4 ч.	2	25.06.2014	26.06.2014	2	04.06.2014	05.06.2014	2	25.06.2014	26.06.2014
2СШ-110	2	25.06.2014	26.06.2014	ТР: 2ТН-110, АГ - 4 ч.	2	25.06.2014	26.06.2014	2	04.06.2014	05.06.2014	2	25.06.2014	26.06.2014
СВ-110	3	24.06.2014	26.06.2014	"К", АГ - 3 ч.	3	24.06.2014	26.06.2014	3	24.06.2014	26.06.2014	3	24.06.2014	26.06.2014
<b>ПС 110 кВ Барышевская</b>													
ОВ-110	1	19.06.2014	19.06.2014	И: вводов 110 кВ В-110-1Т. АГ - 2 ч.	1	19.06.2014	19.06.2014	1	19.06.2014	19.06.2014	1	19.06.2014	19.06.2014
<b>ПС 110 кВ Мостовая</b>													
ОВ-110	1	03.06.2014	03.06.2014	ТР: ОР, АГ - 2 ч.	1	03.06.2014	03.06.2014	9	26.05.2014	03.06.2014	9	26.05.2014	03.06.2014
<b>ПС 110 кВ Сварная</b>													
1Т-25	1	09.06.2014	09.06.2014	К: ЛР, АГ - 2 ч.	1	09.06.2014	09.06.2014	1	09.06.2014	09.06.2014	1	09.06.2014	09.06.2014
2Т-25	2	05.06.2014	06.06.2014	К: ЛР, ПР, АГ - 2 ч.	2	05.06.2014	06.06.2014	2	10.06.2014	11.06.2014	2	05.06.2014	06.06.2014
<b>ПС 110 кВ Ордынская</b>													
ВЛ-3-27	2	26.06.2014	27.06.2014	СР ЛР-3-27, ОР-3-27, ОСШ-110, АГ - 2 ч.	2	26.06.2014	27.06.2014	2	11.08.2014	12.08.2014	2	26.06.2014	27.06.2014
1СШ-110	1	23.06.2014	23.06.2014	СР 1СШ-110, 1Т, АГ - 2 ч.	1	23.06.2014	23.06.2014	1	14.08.2014	14.08.2014	1	23.06.2014	23.06.2014
ШОВ-110	1	24.06.2014	24.06.2014	СР 2СШ-110, 2Т, АГ - 2 ч.	1	24.06.2014	24.06.2014						
2СШ-110	1	24.06.2014	24.06.2014	СР 2СШ-110, 2Т, АГ - 2 ч.	1	24.06.2014	24.06.2014	1	25.08.2014	25.08.2014	1	24.06.2014	24.06.2014
<b>ПС 110 кВ Плановая</b>													
1Т-10	17	26.05.2014	11.06.2014	КР ШР-110-1Т, ПР-1, 1СШ-110, ОД-110-1Т, КЗ-110-1Т, 1СШ-10, АГ - 2 ч.	17	26.05.2014	11.06.2014	19	02.06.2014	20.06.2014	17	26.05.2014	11.06.2014
2Т-10	19	30.06.2014	18.07.2014	КР ШР-110-2Т, ПР-2, 2СШ-110, ОД-110-2Т, КЗ-110-2Т, 2СШ-10, АГ - 2 ч.	19	30.06.2014	18.07.2014	19	30.06.2014	18.07.2014	19	30.06.2014	18.07.2014
<b>ПС 110 кВ Колывань</b>													
ВС-110	1	06.06.2014	06.06.2014	И ТТ-110 ВС, АГ - 3 ч.	1	06.06.2014	06.06.2014	1	06.06.2014	06.06.2014	1	06.06.2014	06.06.2014
ОВ-110	1	17.06.2014	17.06.2014	И ТТ-110 ОВ, АГ - 3	1	17.06.2014	17.06.2014	1	17.06.2014	17.06.2014	1	17.06.2014	17.06.2014

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				ч.									
1ТН-110	1	18.06.2014	18.06.2014	И 1ТН-110, АГ - 3 ч.	1	18.06.2014	18.06.2014	1	18.06.2014	18.06.2014	1	18.06.2014	18.06.2014
2ТН-110	1	19.06.2014	19.06.2014	И 2ТН-110, АГ - 3 ч.	1	19.06.2014	19.06.2014	1	19.06.2014	19.06.2014	1	19.06.2014	19.06.2014
<b>ПС 110 кВ Кандаурово</b>													
1 СШ-110				КР ЛР-110, 1СШ-110, АГ - 2 ч.	4	27.05.2014	30.05.2014	4	03.06.2014	06.06.2014	4	27.05.2014	30.05.2014
<b>ПС 110 кВ Бердская</b>													
1Т-40	1	30.06.2014	30.06.2014	ТР, АГ - 3 ч.	1	30.06.2014	30.06.2014	1	30.06.2014	30.06.2014	1	30.06.2014	30.06.2014

ТР - текущий ремонт

КР - капитальный ремонт

ТО - техническое обслуживание

СР- средний ремонт

"В" - профвосстановление РЗА

"К" - профконтроль РЗА

"К1" -первый профконтроль РЗА

"Т" - тестовый контроль РЗА

"СКО" - снятие контрольных осциллограмм

И -испытание в/в оборудования