

## Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «РЭС» в октябре 2014 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
<b>ЛЭП 220 кВ</b>													
ВЛ 220 кВ Урожай - Мынкуль (222)	5	13.10.2014	17.10.2014	капитальный ремонт и тех.обслуживание, АГ- 4 часа	5	13.10.2014	17.10.2014				5	13.10.2014	17.10.2014
ВЛ 220кВ Районная-Валиханово (223)	1	20.10.2014	20.10.2014	проверка учета ТТ и ТН, АГ-1 ч	1	09.10.2014	09.10.2014						
ВЛ 220кВ Мынкуль-Иртышская (224)	4	09.10.2014	12.10.2014	ТР. Заявка НДЦ СО	4	09.10.2014	12.10.2014						
ВЛ 220 кВ Заря - Правобережная (236)	2	13.10.2014	14.10.2014	Замена изоляторов ЗН-КС-236 ф.А,В. на ПС 500 кВ Заря. АГ - 1 час.	2	13.10.2014	14.10.2014						
ВЛ 220 кВ Чулымская - Барабинская с отпайкой на ПС Груздэвка (244)	7	29.09.2014	05.10.2014	Капитальный ремонт и тех.обслуживание, аварийная готовность 4 часа	9	02.09.2014	10.09.2014	5	15.09.2014	19.09.2014	5	29.09.2014	03.10.2014
	1	14.10.2014	14.10.2014	ТР: ЛР ПС Груздэвка, АГ - 2 ч.	1	14.10.2014	14.10.2014	1	10.07.2014	10.07.2014	1	14.10.2014	14.10.2014
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Барабинская (248)	2	06.10.2014	07.10.2014	Восстановление элемента настройки ВЧ-заградителя 248									
ВЛ 220 кВ Барнаульская - Ларичиха	6	29.09.2014	04.10.2014	КР, АГ - 4 ч.	6	29.09.2014	04.10.2014	6	06.08.2014	11.08.2014	6	29.09.2014	04.10.2014
<b>ЛЭП 110 кВ</b>													
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Кожурла с отпайками (3-7 Барабинская ТЭЦ - Кожурла)	1	31.10.2014	31.10.2014	ВЛ 3-8 Опробование. АГ- 5 мин.	1	06.10.2014	06.10.2014						
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Клубничная с отпайками (3-8 Барабинская ТЭЦ - Клубничная)	1	31.10.2014	31.10.2014	ВЛ 3-8 Опробование. АГ- 5 мин.	1	06.10.2014	06.10.2014						
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Барбушка с отпайками (3-9 Барабинская ТЭЦ - Барбушка)	1	31.10.2014	31.10.2014	ВЛ 3-8 Опробование. АГ- 5 мин.	1	06.10.2014	06.10.2014						
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Кирзинская с отпайками (3-10 Барабинская ТЭЦ - Кирзинская)	1	31.10.2014	31.10.2014	ВЛ 3-8 Опробование. АГ- 5 мин.	1	06.10.2014	06.10.2014						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Клубничная с отпайками (3-8 Барабинская ТЭЦ - Клубничная)	2	20.10.2014	21.10.2014	ТР. Замена болтовых соединений в шлейфе анкерной опоры № 366, ремонт провода. АГ - 3 ч.	2	13.10.2014	14.10.2014	2	11.08.2014	12.08.2014	2	11.08.2014	12.08.2014
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Барабушка с отпайками (3-9 Барабинская ТЭЦ - Барабушка)	1	16.10.2014	16.10.2014	Опробование комплекта ступенчатых защит ВЛ110 кВ Барабинская ТЭЦ - Тебисская с отпайками I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	1	16.10.2014	16.10.2014						
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Кирзинская с отпайками (3-10 Барабинская ТЭЦ - Кирзинская)	1	17.10.2014	17.10.2014	Опробование комплекта ступенчатых защит ВЛ110 кВ Барабинская ТЭЦ - Тебисская с отпайками II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	1	17.10.2014	17.10.2014						
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками I цепь (3-13)	1	21.10.2014	21.10.2014	Разъединение шлейфов на оп.67 А.Г-6 ч.	1	02.10.2014	02.10.2014						
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками I цепь (3-13)	9	21.10.2014	29.10.2014	Для безопасного выполнения работ на участке от ПС Чаны до оп. № 67 ВЛ 110 кВ 3-14 по монтажу г/з троса в пролетах опор 42-67 и замене г/з троса в пролетах оп. 59-ПП ПС Чертокуличь. А.Г-8 часов	9	02.10.2014	10.10.2014						
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками II цепь (3-14)	1	20.10.2014	20.10.2014	Разъединение шлейфов на оп.124 А.Г-4 ч.	1	01.10.2014	01.10.2014						
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками II цепь (3-14)	10	20.10.2014	29.10.2014	Участок от ПС Чаны до оп. № 124. Монтаж г/з троса в пролетах опор 42-67 и замена г/з троса в пролетах оп. 59-ПП ПС Чертокуличь. А.Г-8 часов	10	01.10.2014	10.10.2014						
ВЛ 110 кВ Чулымская-Кочки с отпайками I цепь (3-20)	1	06.10.2014	06.10.2014	ТР: Демонтаж шлейфов на опоре № 293 для обеспечения	1	06.10.2014	06.10.2014						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				работ по ремонту грозотроса и вырубке просеки, АГ - 4 ч.									
ВЛ 110 кВ Чулымская-Кочки с отпайками I цепь (3-20)	5	06.10.2014	10.10.2014	ТР: Ремонт грозотроса в пролете опор 264-265	12	06.10.2014	17.10.2014						
ВЛ 110 кВ Чулымская-Кочки с отпайками II цепь (3-21)	5	06.10.2014	10.10.2014	ТР: Ремонт грозотроса в пролете опор 264-265	12	06.10.2014	17.10.2014						
ВЛ 110 кВ Чулымская-Кочки с отпайками I цепь (3-20)	7	11.10.2014	17.10.2014	ТР: Вырубка просеки в пролете опор 13-55 на уч. Кочки - Воздвиженка, АГ - 6 ч.	12	06.10.2014	17.10.2014						
ВЛ 110 кВ Чулымская-Кочки с отпайками I цепь (3-20)	1	17.10.2014	17.10.2014	ТР: Монтаж шлейфов на опоре № 293, АГ - 4 ч.	1	17.10.2014	17.10.2014						
ВЛ 110 кВ Чулымская-Кочки с отпайками I цепь (3-21)	1	17.10.2014	17.10.2014	ТР: Монтаж шлейфов на опоре № 293, АГ - 4 ч.	1	17.10.2014	17.10.2014						
ВЛ 110 кВ Чулымская-Кочки с отпайками I цепь (3-20)	12	06.10.2014	17.10.2014	ЗРР: Ввод в работу ЛЭП 3-20 участок Чулымская - Воздвиженка после демонтажа шлейфов на опоре № 293, АГ - ВЗ	12	06.10.2014	17.10.2014						
ВЛ 110 кВ Чулымская-Кочки с отпайками II цепь (3-21)	6	20.10.2014	25.10.2014		6	20.10.2014	25.10.2014						
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Веселовская - Краснозёрская - Кочки	5	06.10.2014	10.10.2014	Перенос места разрыва транзита с В-3-22 на ПС 110 кВ Краснозёрская на В-3-22 ПС 110 кВ Кочки	5	06.10.2014	10.10.2014						
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Урожай - Купинская - Татарская	31	01.10.2014	31.10.2014	Замена опор, замена и монтаж г/з троса с встроенным ВОК на ВЛ-110 кВ 3-25 А.Г.- 8 часов.	31	01.10.2014	31.10.2014						
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Здвинская - Довольное - Кочки	5	06.10.2014	10.10.2014	Перенос места разрыва транзита с ВС 110 кВ ПС 110 кВ Довольное на В-3-31 ПС 110 кВ Кочки	5	06.10.2014	10.10.2014						
Перенос места разрыва	12	22.09.2014	03.10.2014	ТР. Верховой	12	22.09.2014	03.10.2014	12	15.09.2014	26.09.2014	12	22.09.2014	03.10.2014

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
транзита 110 кВ: Барабинская ТЭЦ - Здвинская - Урожай				осмотр; замена дефектных изоляторов, расширение просеки на участке Пионерская - Тандовская ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Здвинская с отпайками (3-36). АГ - 3 ч.									
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Барабинская ТЭЦ - Биаза - Чаны	5	13.10.2014	17.10.2014	На ВЛ 110 кВ 3-42 монтаж ВОЛС на участке от ПП ПС Чаны до оп. 197. ТО ВЛ 110 кВ 3-42 (выправка опор, ремонт провода и г/з троса, обрезка сучьев). А.Г-3 часа.	5	13.10.2014	17.10.2014						
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Барабинская ТЭЦ - Биаза - Чаны	12	06.10.2014	17.10.2014	В: Перенос места разрыва транзита на ПС Куляба: ЛЭП 3-47, 3-48, изменение уставок ЛЭП 3-47, А.Г.-5 часов.	12	06.10.2014	17.10.2014	12	27.01.2014	07.02.2014	12	27.01.2014	07.02.2014
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Барабинская ТЭЦ - Здвинская - Урожай	5	20.10.2014	24.10.2014	ТР. Ремонт провода, расширение просеки на ВЛ 110 кВ Ляино- Здвинская. АГ - 3 ч.	5	20.10.2014	24.10.2014	5	06.10.2014	10.10.2014	5	20.10.2014	24.10.2014
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Барабинская ТЭЦ - Здвинская - Урожай	5	27.10.2014	31.10.2014	ТР. Верховой осмотр; замена дефектных изоляторов, расширение просеки на ВЛ 110 кВ Пионерская - Тандовская, АГ - 3 ч.	5	27.10.2014	31.10.2014	5	20.10.2014	24.10.2014	5	27.10.2014	31.10.2014
ВЛ 110 кВ Тулинская - Текстильная с отпайками I цепь (К-1)	1	13.10.2014	13.10.2014	И: лин. вводов 110 кВ К-1 на ПС Ересная, АГ - 2 ч.	1	13.10.2014	13.10.2014	1	13.10.2014	13.10.2014	1	13.10.2014	13.10.2014
ВЛ 110 кВ Тулинская - Текстильная с отпайками II цепь (К-2)	1	16.10.2014	16.10.2014	И: лин. вводов 110 кВ К-2 на ПС Ересная, АГ - 2 ч.	1	16.10.2014	16.10.2014						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская I цепь (К-13)	15	29.10.2014	12.11.2014	Замена изоляторов, вырубка деревьев, замена г/троса, АГ - 4 ч.	15	29.10.2014	12.11.2014	10	06.10.2014	15.10.2014	15	29.10.2014	12.11.2014

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-2 - Тулинская с отпайками I цепь (К-19)	31	01.09.2014	31.11.2014	ЗРР: Радиальный режим работы со стороны Новосибирской ТЭЦ-2 до перерасчета уставок защит КВЛ 110 кВ К-19 и прилегающей сети в связи с отключением реакторов на ПС 220 кВ Тулинская. АГ - ВЗ.									
ВЛ 110 кВ Восточная - Барышевская I цепь (К-27)	1	16.10.2014	16.10.2014	ТР: В, 4ШР ПС Восточная, АГ - 3 ч.	1	16.10.2014	16.10.2014	1	24.10.2014	24.10.2014	1	15.10.2014	15.10.2014
ВЛ 110 кВ Восточная - Барышевская II цепь (К-28)	1	06.10.2014	06.10.2014	ТР: В, 4ШР ПС Восточная, АГ - 3 ч.	1	06.10.2014	06.10.2014	1	23.10.2014	23.10.2014	1	03.10.2014	03.10.2014
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный с отпайками III цепь (К-33)	1	20.10.2014	20.10.2014	ТР: ЛР ПС Октябрьская, АГ - 1 ч.	1	20.10.2014	20.10.2014	1	01.10.2014	01.10.2014	1	01.10.2014	01.10.2014
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный с отпайками IV цепь (К-34)	1	27.10.2014	27.10.2014	ТР: ЛР ПС Октябрьская, АГ - 1 ч.	1	27.10.2014	27.10.2014	1	06.10.2014	06.10.2014	1	06.10.2014	06.10.2014
КЛ 110 кВ ПП Библиотечный - Театральная I цепь (К-37)	1	22.10.2014	22.10.2014	КР: ЛР-К-37 ПС Театральная, АГ - ВЗ.	1	22.10.2014	22.10.2014	1	09.10.2014	09.10.2014	1	09.10.2014	09.10.2014
КЛ 110 кВ ПП Библиотечный - Театральная II цепь (К-38)	1	29.10.2014	29.10.2014	КР: ЛР-К-38 ПС Театральная, АГ - ВЗ.	1	29.10.2014	29.10.2014	1	30.10.2014	30.10.2014	1	30.10.2014	30.10.2014
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная с отпайками I цепь (С-1)	1	01.10.2014	01.10.2014	КР: ЛР-С-1 ПС Красногорская, АГ - ВЗ.	1	01.10.2014	01.10.2014	1	01.10.2014	01.10.2014	1	01.10.2014	01.10.2014
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная с отпайками II цепь (С-2)	1	06.10.2014	06.10.2014	КР: ЛР-С-2 ПС Красногорская, АГ - ВЗ.	1	06.10.2014	06.10.2014	1	02.10.2014	02.10.2014	1	02.10.2014	02.10.2014
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Олимпийская (С-11)	3	01.10.2014	03.10.2014	Верховой осмотр АГ - 4 ч.	3	01.10.2014	03.10.2014						
КВЛ 110 кВ Северная - Театральная с отпайками I цепь (С-15)	1	20.10.2014	20.10.2014	ТР: ЛР ПС Дзержинская, АГ - ВЗ.	1	20.10.2014	20.10.2014	1	21.10.2014	21.10.2014	1	21.10.2014	21.10.2014
КВЛ 110 кВ Северная - Театральная с отпайками II цепь (С-16)	1	27.10.2014	27.10.2014	ТР: ЛР ПС Дзержинская, АГ - ВЗ.	1	27.10.2014	27.10.2014	1	28.10.2014	28.10.2014	1	28.10.2014	28.10.2014
ВЛ 110 кВ	1	10.10.2014	10.10.2014	ТР: 4ШР ПС	1	10.10.2014	10.10.2014	1	15.10.2014	15.10.2014	1	22.08.2014	22.08.2014

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока № 4 (Б-4)				Восточная, АГ - 3 ч.									
ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Изылинка с отпайкой на ПС Берёзовская (П-4 Мурлыткино - Изылинка)	1	06.10.2014	06.10.2014	ТР разъединителя ЛР П4-110 и выключателя В П4-110. ПС Мурлыткино. АГ - 2час	1	06.10.2014	06.10.2014	1	май	май	1	06.10.2014	06.10.2014
ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Изылинка с отпайкой на ПС Берёзовская (П-4 Мурлыткино - Изылинка)	2	07.10.2014	08.10.2014	ТР разъединителя ЛР П4М-110 и выключателя ВТ1-110. ПС Изылинка. АГ-2час	2	07.10.2014	08.10.2014	2	май	май	2	07.10.2014	08.10.2014
ВЛ 110 кВ Торсьма - Изылинка с отпайками (П-4 Торсьма - Изылинка)	1	13.10.2014	13.10.2014	ТР разъезд и выкл Зверобойка. Участок Изылинка - Торсьма. АГ-2 ч.	1	13.10.2014	13.10.2014	1	сентябрь	сентябрь	1	13.10.2014	13.10.2014
ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная с отпайками I цепь (Ю-9)	1	02.10.2014	02.10.2014	ТР: ПС Искитимская конденсаторы связи ф.А, В,С, чистка изоляции сол.кислотой, АГ - 2 ч.	1	06.10.2014	06.10.2014	1	02.09.2014	02.09.2014	1	06.10.2014	06.10.2014
ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная с отпайками II цепь (Ю-10)	1	03.10.2014	03.10.2014	ТР: чистка изоляторов соляной кислотой ПС Искитимская, ЗРР: со стороны ПС 220 кВ Южная, АГ - 3 ч.	1	07.10.2014	07.10.2014	1	08.09.2014	08.09.2014	1	07.10.2014	07.10.2014
ВЛ 110 кВ Южная - Евсино I цепь (Ю-11 Южная - Евсино)	1	01.10.2014	01.10.2014	КР: ЛР-Ю-11 ПС Южная, АГ - В3.	1	01.10.2014	01.10.2014	1	01.10.2014	01.10.2014	1	01.10.2014	01.10.2014
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 - Восточная резервного трансформатора собственных нужд (ОТСН)	1	09.10.2014	09.10.2014	ТР: В, 4ШР ПС Восточная, АГ - 3 ч.	1	09.10.2014	09.10.2014	1	27.10.2014	27.10.2014	1	08.10.2014	08.10.2014
<b>ПС 220 кВ</b>													
<b>ПС 220 кВ Восточная</b>													
4Ш-110	9	06.10.2014	16.10.2014	ТР: 4ШР, АГ - 4 ч.	9	06.10.2014	16.10.2014	9	23.10.2014	31.10.2014	13	03.10.2014	15.10.2014
В-К-12	1	07.10.2014	07.10.2014	ТР: 4ШР, В, АГ - 4 ч.	1	07.10.2014	07.10.2014	1	23.10.2014	23.10.2014	1	06.10.2014	06.10.2014
2ШСВ-110	1	07.10.2014	07.10.2014	ТР: 4ШР, АГ - 4 ч.	1	07.10.2014	07.10.2014	1	23.10.2014	23.10.2014	1	06.10.2014	06.10.2014
В-К-11	1	08.10.2014	08.10.2014	ТР: 4ШР, В, АГ - 4 ч.	1	08.10.2014	08.10.2014	1	24.10.2014	24.10.2014	1	07.10.2014	07.10.2014
4ТН-110	9	06.10.2014	16.10.2014	ТР: ТН, Р, АГ - 4 ч.	9	06.10.2014	16.10.2014	1	24.10.2014	24.10.2014	1	07.10.2014	07.10.2014

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
В-0-ТСН	1	09.10.2014	09.10.2014	И: В; ТР: 4ШР, В, АГ - 4 ч.	1	09.10.2014	09.10.2014	1	27.10.2014	27.10.2014	1	08.10.2014	08.10.2014
В-Б-3	1	09.10.2014	09.10.2014	И: В; ТР: 4ШР, В, АГ - 4 ч.	1	09.10.2014	09.10.2014	1	27.10.2014	27.10.2014	1	08.10.2014	08.10.2014
В-Б-4	1	10.10.2014	10.10.2014	ТР:4 ШР, В, АГ - 4 ч.	1	10.10.2014	10.10.2014	1	28.10.2014	28.10.2014	1	09.10.2014	09.10.2014
2СВ-110	1	10.10.2014	10.10.2014	ТР: СР, АГ - 4 ч.	1	10.10.2014	10.10.2014	1	28.10.2014	28.10.2014	1	09.10.2014	09.10.2014
2ОВ-110	1	13.10.2014	13.10.2014	ТР: 4ШР, В, АГ - 4 ч.	1	13.10.2014	13.10.2014	1	29.10.2014	29.10.2014	1	10.10.2014	10.10.2014
2ОВ-110	1	06.10.2014	06.10.2014	ТР: В, 4ШР ПС Восточная, АГ - 3 ч.	1	06.10.2014	06.10.2014	1	28.10.2014	28.10.2014	1	03.10.2014	03.10.2014
2ОВ-110	1	16.10.2014	16.10.2014	ТР: В, 4ШР ПС Восточная, АГ - 3 ч.	1	16.10.2014	16.10.2014	1	29.10.2014	29.10.2014	1	15.10.2014	15.10.2014
3АТ-200	2	14.10.2014	15.10.2014	ТР: 4ШР, В, АГ - 4 ч.	2	14.10.2014	15.10.2014	2	30.10.2014	31.10.2014	2	13.10.2014	14.10.2014
<b>ПС 220 кВ Грузевка</b>													
3АТ-125	5	27.10.2014	31.10.2014	ТР: АТ, ОД, КЗ, АГ - 4 ч.	5	13.10.2014	17.10.2014	5	07.07.2014	11.07.2014	5	13.10.2014	17.10.2014
<b>ПС 220 кВ Урожай</b>													
ОВ-110	1	03.10.2014	03.10.2014	ТР. Проверка РЗА В 3-110, АГ - 1 ч.	1	03.10.2014	03.10.2014	1	03.10.2014	03.10.2014	1	03.10.2014	03.10.2014
В 219	5	20.10.2014	24.10.2014	ТР. Проверка РЗА, АГ - 1 ч.	5	20.10.2014	24.10.2014	5	20.10.2014	24.10.2014	5	20.10.2014	24.10.2014
<b>ПС 220 кВ Южная</b>													
1АТ-125	5	29.09.2014	03.10.2014	"К", АГ - 3 ч.	5	29.09.2014	03.10.2014	5	08.09.2014	12.09.2014	5	29.09.2014	03.10.2014
В-Ю-11	1	01.10.2014	01.10.2014	КР: ЛР-Ю-11, АГ - ВЗ.	1	01.10.2014	01.10.2014	1	01.10.2014	01.10.2014	1	01.10.2014	01.10.2014
2Ш-110	10	06.10.2014	15.10.2014	КР: 2ШР, АГ - 8 ч.	10	06.10.2014	15.10.2014	11	06.10.2014	16.10.2014	11	06.10.2014	16.10.2014
ШСВ-110	1	06.10.2014	06.10.2014	КР: 2ШР-ШСВ-110, АГ - ВЗ.	1	06.10.2014	06.10.2014	1	07.10.2014	07.10.2014	1	07.10.2014	07.10.2014
ОВ-110	1	07.10.2014	07.10.2014	КР: 2ШР-ЮМ-2, АГ - ВЗ.	1	07.10.2014	07.10.2014	1	06.10.2014	06.10.2014	1	06.10.2014	06.10.2014
2АТ-125	1	08.10.2014	08.10.2014	КР: 2ШР-110-2АТ, АГ - ВЗ.	1	08.10.2014	08.10.2014	1	08.10.2014	08.10.2014	1	08.10.2014	08.10.2014
ОВ-110	1	09.10.2014	09.10.2014	КР: 2ШР-ОВ-110, АГ - ВЗ.	1	09.10.2014	09.10.2014	1	09.10.2014	09.10.2014	1	09.10.2014	09.10.2014
В-Ю-12	1	10.10.2014	10.10.2014	КР: 2ШР-Ю-12, АГ - ВЗ.	1	10.10.2014	10.10.2014	1	16.10.2014	16.10.2014	1	16.10.2014	16.10.2014
ОВ-110	1	13.10.2014	13.10.2014	КР: 2ШР-Ю-22, АГ - ВЗ.	1	13.10.2014	13.10.2014	1	13.10.2014	13.10.2014	1	13.10.2014	13.10.2014
1АТ-125	1	14.10.2014	14.10.2014	КР: 2ШР-110-1АТ, АГ - ВЗ.	1	14.10.2014	14.10.2014	1	14.10.2014	14.10.2014	1	14.10.2014	14.10.2014
В-Ю-10	1	15.10.2014	15.10.2014	И: вводов В, КР: 2ШР-Ю-10, АГ - ВЗ.	1	15.10.2014	15.10.2014	1	15.10.2014	15.10.2014	1	15.10.2014	15.10.2014
1Ш-110	14	16.10.2014	29.10.2014	КР: 1ШР, АГ - 8 ч.	14	16.10.2014	29.10.2014	12	20.10.2014	31.10.2014	12	20.10.2014	31.10.2014
В-Ю-12	1	16.10.2014	16.10.2014	КР: 1ШР-Ю-12, АГ - ВЗ.	1	16.10.2014	16.10.2014	1	20.10.2014	20.10.2014	1	20.10.2014	20.10.2014

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
В-Ю-11	1	17.10.2014	17.10.2014	КР: 1ШР-Ю-11, АГ - ВЗ.	1	17.10.2014	17.10.2014	1	21.10.2014	21.10.2014	1	21.10.2014	21.10.2014
ОВ-110	1	20.10.2014	20.10.2014	КР: 1ШР-ЮМ-2, АГ - ВЗ.	1	20.10.2014	20.10.2014	1	22.10.2014	22.10.2014	1	22.10.2014	22.10.2014
2АТ-125	1	21.10.2014	21.10.2014	КР: 1ШР-110-2АТ, АГ - ВЗ.	1	21.10.2014	21.10.2014	1	23.10.2014	23.10.2014	1	23.10.2014	23.10.2014
ОВ-110	1	22.10.2014	22.10.2014	КР: 1ШР-Ю-22, АГ - ВЗ.	1	22.10.2014	22.10.2014	1	27.10.2014	27.10.2014	1	27.10.2014	27.10.2014
ОВ-110	1	23.10.2014	23.10.2014	КР: 1ШР-ОВ-110, АГ - ВЗ.	1	23.10.2014	23.10.2014	1	28.10.2014	28.10.2014	1	28.10.2014	28.10.2014
ОВ-110	1	24.10.2014	24.10.2014	И: вводов В, КР: 1ШР-Ю-21, АГ - ВЗ.	1	24.10.2014	24.10.2014	1	29.10.2014	29.10.2014	1	29.10.2014	29.10.2014
1АТ-125	1	27.10.2014	27.10.2014	КР: 1ШР-110-1АТ, АГ - ВЗ.	1	27.10.2014	27.10.2014	1	30.10.2014	30.10.2014	1	30.10.2014	30.10.2014
В-Ю-10	1	28.10.2014	28.10.2014	КР: 1ШР-Ю-10, АГ - ВЗ.	1	28.10.2014	28.10.2014	1	31.10.2014	31.10.2014	1	31.10.2014	31.10.2014
ШСВ-110	1	29.10.2014	29.10.2014	КР: 1ШР-ШСВ-110, АГ - ВЗ.	1	29.10.2014	29.10.2014	1	24.10.2014	24.10.2014	1	24.10.2014	24.10.2014
<b>ПС 110 кВ</b>													
<b>ПС 110 кВ Здвинская</b>													
1ТН-110	1	07.10.2014	07.10.2014	ТР. Замена силикагеля в ВОФ 1ТН-110, АГ - 3 ч.	1	07.10.2014	07.10.2014	1	07.10.2014	07.10.2014	1	07.10.2014	07.10.2014
2ТН-110	1	08.10.2014	08.10.2014	ТР. Замена силикагеля в ВОФ 2ТН-110, АГ - 3 ч.	1	08.10.2014	08.10.2014	1	08.10.2014	08.10.2014	1	08.10.2014	08.10.2014
ШОВ-110	1	13.10.2014	13.10.2014	ВПР. Замена силикагеля в ВОФ ОТН-110, АГ - 3 ч.	1	09.10.2014	09.10.2014	1	09.10.2014	09.10.2014	1	09.10.2014	09.10.2014
<b>ПС 110 кВ Ильинка</b>													
ВС-110	1	30.10.2014	30.10.2014	Техническое обслуживание 1,2 СШ-110 кВ, АГ - 4 ч.	1	30.10.2014	30.10.2014	1	28.10.2014	28.10.2014	1	17.10.2014	17.10.2014
<b>ПС 110 кВ Искитимская</b>													
В-Ю-9	1	06.10.2014	06.10.2014	ТР: конденсаторы связи ф.А,В,С, чистка изоляторов соляной кислотой, АГ - 3 ч.	1	06.10.2014	06.10.2014	1	02.09.2014	02.09.2014	1	06.10.2014	06.10.2014
В-Ю-10	1	07.10.2014	07.10.2014	ТР: чистка изоляторов соляной кислотой, АГ - 3 ч.	1	07.10.2014	07.10.2014	1	08.09.2014	08.09.2014	1	07.10.2014	07.10.2014
<b>ПС 110 кВ Киевская</b>													
1Т	2	15.09.2014	16.09.2014	КР ОД-110-1Т, КЗ-110-1Т	2	15.09.2014	16.09.2014						
2Т	2	17.09.2014	18.09.2014	КР ОД-110-2Т, КЗ-110-2Т	2	17.09.2014	18.09.2014						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
<b>ПС 110 кВ Красногорская</b>													
1Т-40	2	01.10.2014	02.10.2014	КР: ЛР-С-1, ПР-1, АГ - ВЗ	2	01.10.2014	02.10.2014	1	01.10.2014	01.10.2014	1	01.10.2014	01.10.2014
2Т-40	2	06.10.2014	07.10.2014	КР: ЛР-С-2, ПР-2, АГ - ВЗ.	2	06.10.2014	07.10.2014	1	02.10.2014	02.10.2014	1	02.10.2014	02.10.2014
<b>ПС 110 кВ Лазурная</b>													
СВ-110	2	29.10.2014	30.10.2014	К: ТО АПВ. АГ - 1ч.	2	29.10.2014	30.10.2014						
<b>ПС 110 кВ Новая</b>													
2Т-16	2	01.10.2014	02.10.2014	ТР: ОД/КЗ, 2Т, 2ТСН, АГ - 3 ч.	2	01.10.2014	02.10.2014	2	01.10.2014	02.10.2014	2	01.10.2014	02.10.2014
1Т-16	1	21.10.2014	21.10.2014	И; ТР: 1СШ-10 кВ, АГ - 3 ч.	1	21.10.2014	21.10.2014	1	21.10.2014	21.10.2014	1	21.10.2014	21.10.2014
2Т-16	1	22.10.2014	22.10.2014	И; ТР: 2СШ-10 кВ, АГ - 3 ч.	1	22.10.2014	22.10.2014	1	22.10.2014	22.10.2014	1	22.10.2014	22.10.2014
<b>ПС 110 кВ Первомайская</b>													
2Т-25/40	5	13.10.2014	17.10.2014	КР: ПР-2, АГ - 3 ч.; ТР: ОД/КЗ, 2ТСН, АГ - ВЗ.; И: вводов 2Т, АГ - ВЗ.	5	13.10.2014	17.10.2014	5	13.10.2014	17.10.2014	5	13.10.2014	17.10.2014
2Т-25/40	1	14.10.2014	14.10.2014	КР: ПР-2, АГ - ВЗ.	1	14.10.2014	14.10.2014	1	14.10.2014	14.10.2014	1	14.10.2014	14.10.2014
1Т-25	5	20.10.2014	24.10.2014	КР: ПР-1, АГ - 3 ч. ТР: ОД/КЗ, 1ТСН, АГ - ВЗ.	5	20.10.2014	24.10.2014	5	20.10.2014	24.10.2014	5	20.10.2014	24.10.2014
1Т-25	1	21.10.2014	21.10.2014	КР: ПР-1, АГ - ВЗ.	1	21.10.2014	21.10.2014	1	21.10.2014	21.10.2014	1	21.10.2014	21.10.2014
<b>ПС Текстильная</b>													
2СВ-110	1	01.10.2014	01.10.2014	И: вводов 110 кВ 2СВ-110. АГ - 2 ч.	1	01.10.2014	01.10.2014	1	01.10.2014	01.10.2014	1	01.10.2014	01.10.2014

ТР - текущий ремонт

КР - капитальный ремонт

ТО - техническое обслуживание

СР - средний ремонт

"В" - профвосстановление РЗА

"К" - профконтроль РЗА

"К1" - первый профконтроль РЗА

"Т" - тестовый контроль РЗА

"СКО" - снятие контрольных осциллограмм

И - испытание в/в оборудования