

## Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «РЭС» в сентябре 2014 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
<b>ЛЭП 220 кВ</b>													
ВЛ 220 кВ Восточная - Беловская ГРЭС I цепь (ВБ-201)	12	01.09.2014	12.09.2014	Замена изоляторов, вырубка деревьев, АГ - 4 ч.	12	01.09.2014	12.09.2014	15	07.07.2014	21.07.2014	12	01.09.2014	12.09.2014
ВЛ 220 кВ Восточная - Беловская ГРЭС II цепь (ВБ-202)	12	01.09.2014	12.09.2014	Замена изоляторов, вырубка деревьев, АГ - 4 ч.	12	01.09.2014	12.09.2014	10	22.07.2014	31.07.2014	12	01.09.2014	12.09.2014
ВЛ 220 кВ Световская - Краснозерская	4	22.09.2014	25.09.2014	КР, АГ - 4 ч.	4	01.09.2014	04.09.2014						
ВЛ 220 кВ Восточная – Беловская ГРЭС I цепь (ВБ-201)	12	01.09.2014	12.09.2014	Замена дефектных изоляторов, установка гасителей вибрации, ремонт грозотроса. АГ-4 ч. (БЛУ) ТР	12	01.09.2014	12.09.2014	12	21.07.2014	01.08.2014	12	01.09.2014	12.09.2014
ВЛ 220 кВ Восточная – Беловская ГРЭС II цепь (ВБ-202)	12	01.09.2014	12.09.2014	Замена дефектных изоляторов, установка гасителей вибрации, ремонт грозотроса. АГ-4 ч. (БЛУ) ТР	12	01.09.2014	12.09.2014	12	21.07.2014	01.08.2014	12	01.09.2014	12.09.2014
ВЛ 220 кВ Чулымская - Барабинская с отпайкой на ПС Груздёвка (244)	1	29.09.2014	29.09.2014	ТР: ЛР,ОР ПС 220 кВ Чулымская, АГ - 2 ч.	1	29.09.2014	29.09.2014	1	05.06.2014	05.06.2014	1	29.09.2014	29.09.2014
ВЛ 220 кВ Заря - Правобережная (236)	2	22.09.2014	23.09.2014	ТР: ЛР-236, ПР-2, Р-2ТН, 2ТН ПС 220 кВ Правобережная, АГ - 3 ч.	2	15.09.2014	16.09.2014	2	30.06.2014	01.07.2014	2	15.09.2014	16.09.2014
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Научная (255)	1	17.09.2014	17.09.2014	ТР ЛР-255 ПС 220 кВ Научная, АГ-2 ч.	1	03.09.2014	03.09.2014	1	09.07.2014	09.07.2014	1	03.09.2014	03.09.2014
ВЛ 220 кВ Восточная - Научная (254)	1	10.09.2014	10.09.2014	ТР ЛР-254 ПС 220 кВ Научная, АГ-2 ч.	1	10.09.2014	10.09.2014	1	23.07.2014	23.07.2014	1	10.09.2014	10.09.2014
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Чулымская (243)	19	08.09.2014	26.09.2014	ТР. Верховой осмотр; замена дефектных изоляторов, ремонт провода (оп. 1-73). АГ - 3 ч.	19	08.09.2014	26.09.2014	5	07.07.2014	11.07.2014	19	08.09.2014	26.09.2014
ВЛ 220 кВ Чулымская - Барабинская с отпайкой на ПС Груздёвка (244)	1	30.09.2014	30.09.2014	ТР. Замена дефектных изоляторов. АГ - 3 ч.	1	30.09.2014	30.09.2014	1	25.06.2014	25.06.2014	1	30.09.2014	30.09.2014
ВЛ 220 кВ Чулымская - Барабинская с отпайкой	7	29.09.2014	05.10.2014	Капитальный ремонт и тех.обслуживание,	9	02.09.2014	10.09.2014	5	15.09.2014	19.09.2014	5	29.09.2014	03.10.2014

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
на ПС Груздёвка (244)				аварийная готовность 4 часа									
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Чулымская (243)	5	15.09.2014	19.09.2014	ТР: ЛР-243, 2ШР-1В Барабинской ТЭЦ. АГ-8 ч.	5	15.09.2014	19.09.2014						
<b>ЛЭП 110 кВ</b>													
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская I цепь (К-13)	3	08.09.2014	10.09.2014	ТР конденсаторов связи. ТО ЛР К13. ТО В К13. Текущий ремонт 2 ШР К13 Новосибирской ГЭС. АГ - срок заявки.	3	01.09.2014	03.09.2014						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская II цепь (К-16)	3	15.09.2014	16.09.2014	ЗРР: Техническое обслуживание 2 ШР К16. Акустико-эмиссионный контроль опорно-стержневых изоляторов Новосибирской ГЭС. АГ - срок заявки.	3	04.09.2014	05.09.2014						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская с отпайками III цепь (К-17)	2	17.09.2014	18.09.2014	ЗРР: Техническое обслуживание 2 ШР К17. Акустико-эмиссионный контроль опорно-стержневых изоляторов Новосибирской ГЭС. АГ - срок заявки.	2	08.09.2014	09.09.2014						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская с отпайками IV цепь (К-18)	2	10.09.2014	11.09.2014	ЗРР: ТО. Текущий ремонт 2 ШР К18 с заменой опорной изоляции Новосибирской ГЭС. АГ - срок заявки.	2	10.09.2014	11.09.2014						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская с отпайками IV цепь (К-18)	2	11.09.2014	12.09.2014	ТР конденсаторов связи, ЛР К18 Новосибирской ГЭС. АГ - срок заявки.	2	11.09.2014	12.09.2014						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская с отпайками I цепь (З-27)	2	04.09.2014	05.09.2014	ЗРР: Техническое обслуживание 2 ШР 327. Акустико-эмиссионный контроль опорно-стержневых изоляторов Новосибирской ГЭС. АГ - срок заявки.	2	15.09.2014	16.09.2014						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская с отпайками II цепь (3-28)	2	01.09.2014	02.09.2014	ЗРР: Текущий ремонт 2 ШР 328. Акустико-эмиссионный контроль опорно-стержневых изоляторов Новосибирской ГЭС. АГ - срок заявки.	2	17.09.2014	18.09.2014						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная с отпайками I цепь (Ю-1)	2	02.09.2014	03.09.2014	ЗРР: Текущий ремонт 2 ШР Ю1. Акустико-эмиссионный контроль опорно-стержневых изоляторов Новосибирской ГЭС. АГ - срок заявки.	2	02.09.2014	03.09.2014						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная с отпайками II цепь (Ю-2)	2	04.09.2014	05.09.2014	ЗРР: Техническое обслуживание 2 ШР Ю2. Акустико-эмиссионный контроль опорно-стержневых изоляторов Новосибирской ГЭС. АГ - срок заявки.	2	04.09.2014	05.09.2014						
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Сузунская - Бобровская - Южная	5	15.09.2014	19.09.2014	Верховая ревизия, замена дефектной изоляции, комплекс работ ТР ВЛ Ю-24, АГ - 2 ч.	5	15.09.2014	19.09.2014	5	15.09.2014	19.09.2014	5	15.09.2014	19.09.2014
ВЛ 110 кВ Посевная - Ново-Черепановская с отпайками (Ю-13)	1	17.09.2014	17.09.2014	Работы на 1ТН-110 ПС 110 кВ Ново-Черепановская, АГ - 1 ч.	1	17.09.2014	17.09.2014	1	17.09.2014	17.09.2014	1	17.09.2014	17.09.2014
ВЛ 110 кВ Усть-Тальменская - Ново-Черепановская (Ю-13)	1	18.09.2014	18.09.2014	Работы на 2ТН-110 ПС 110 кВ Ново-Черепановская, АГ - 1 ч.	1	18.09.2014	18.09.2014	1	18.09.2014	18.09.2014	1	18.09.2014	18.09.2014
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Тальменская - Маслянинская - Посевная	5	22.09.2014	26.09.2014	Верховая ревизия, замена дефектной изоляции, комплекс работ ТР ВЛ Ю-28, АГ - 2 ч.	5	22.09.2014	26.09.2014	5	22.09.2014	26.09.2014	5	22.09.2014	26.09.2014
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Сузунская - Бобровская - Южная	1	22.09.2014	22.09.2014	ТО: Испытание ВС-110 ПС 110 кВ Битковская, АГ - 2 ч.	1	22.09.2014	22.09.2014	1	22.09.2014	22.09.2014	1	22.09.2014	22.09.2014

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Восточная - Инская с отпайками I цепь (К-11)	1	01.09.2014	01.09.2014	ТР: ЛР, ОР, 1ШР, В ПС 110 кВ Инская, АГ - 3 ч.	1	01.09.2014	01.09.2014	1	01.09.2014	01.09.2014	1	01.09.2014	01.09.2014
ВЛ 110 кВ Тулинская - Текстильная с отпайками I цепь (К-1)	5	01.09.2014	05.09.2014	Верховой осмотр, АГ - 4 ч.	5	01.09.2014	05.09.2014	5	01.09.2014	05.09.2014	5	01.09.2014	05.09.2014
ВЛ 110 кВ Восточная - Инская с отпайками II цепь (К-12)	1	02.09.2014	02.09.2014	ТР: ЛР, ОР, 1ШР, В ПС 110 кВ Инская, АГ - 3 ч.	1	02.09.2014	02.09.2014	1	02.09.2014	02.09.2014	1	02.09.2014	02.09.2014
ВЛ 110 кВ Инская - Барышевская II цепь (К-26)	1	03.09.2014	03.09.2014	ТР: 1ШР, ОР, В ПС 110 кВ Инская, АГ - 3 ч; ТР: ЛР замена ОСИ ПС 110 кВ Инская, АГ - 3 ч.	1	03.09.2014	03.09.2014	1	03.09.2014	03.09.2014	1	03.09.2014	03.09.2014
ВЛ 110 кВ Инская - Барышевская II цепь (К-26)	1	03.09.2014	03.09.2014	КР: ЛР-К-26, ПС 110 кВ Инская, АГ - ВЗ.	1	03.09.2014	03.09.2014	1	03.09.2014	03.09.2014	1	03.09.2014	03.09.2014
ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская с отпайками II цепь (Ю-6)	1	04.09.2014	04.09.2014	ТР: чистка изоляторов соляной кислотой ПС 110 кВ Искитимская, АГ - 3 ч.	1	04.09.2014	04.09.2014	1	04.09.2014	04.09.2014	1	04.09.2014	04.09.2014
ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская с отпайками I цепь (Ю-5)	1	05.09.2014	05.09.2014	ТР: чистка изоляторов соляной кислотой ПС 110 кВ Искитимская, АГ - 3 ч.	1	05.09.2014	05.09.2014	1	05.09.2014	05.09.2014	1	05.09.2014	05.09.2014
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская I цепь (К-13)	2	08.09.2014	09.09.2014	ТР: В ПС Инская, АГ - 3 ч; ТР: 1ШР, ЛР, ОР замена ОСИ ПС 110 кВ Инская, АГ - 3 ч.	2	08.09.2014	09.09.2014	2	08.09.2014	09.09.2014	2	08.09.2014	09.09.2014
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская I цепь (К-13)	2	08.09.2014	09.09.2014	КР: ЛР-К-13, ОР-К-13, ПС 110 кВ Инская, АГ - ВЗ.	2	08.09.2014	09.09.2014	2	08.09.2014	09.09.2014	2	08.09.2014	09.09.2014
ВЛ 110 кВ Тулинская - Текстильная с отпайками II цепь (К-2)	5	08.09.2014	12.09.2014	Верховой осмотр, АГ - 4 ч.	5	08.09.2014	12.09.2014	5	08.09.2014	12.09.2014	5	08.09.2014	12.09.2014
КВЛ 110 кВ Северная - Театральная с отпайками I цепь (С-15)	1	08.09.2014	08.09.2014	ТР: ЛР ПС 110 кВ Центральная, АГ - 8 ч.	1	08.09.2014	08.09.2014	1	08.09.2014	08.09.2014	1	08.09.2014	08.09.2014
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока № 6 (Б-6)	1	16.09.2014	16.09.2014	ТР: ОР, ЛР ПС 220 кВ Восточная, АГ - 3 ч.	1	08.09.2014	08.09.2014						
КВЛ 110 кВ Северная - Театральная с отпайками II цепь (С-16)	1	10.09.2014	10.09.2014	ТР: ЛР ПС 110 кВ Центральная, АГ - 8 ч.	1	10.09.2014	10.09.2014	1	10.09.2014	10.09.2014	1	10.09.2014	10.09.2014
ВЛ 110 кВ Инская -	2	11.09.2014	12.09.2014	ТР: 1ШР, В ПС 110	2	11.09.2014	12.09.2014	2	11.09.2014	12.09.2014	2	11.09.2014	12.09.2014

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Тальменская с отпайками (Ю-8)				кВ Инская, АГ - 3 ч. ТР: ЛР, ОР замена ОСИ ПС 110 кВ Инская, АГ - 3 ч.									
ВЛ 110 кВ Инская - Тальменская с отпайками (Ю-8)	2	11.09.2014	12.09.2014	КР: ЛР-Ю-8, ОР-Ю-8, ПС 110 кВ Инская, АГ - ВЗ.	2	11.09.2014	12.09.2014	2	11.09.2014	12.09.2014	2	11.09.2014	12.09.2014
ВЛ 110 кВ Инская - Барышевская I цепь (К-25)	2	15.09.2014	16.09.2014	ТР: 1ШР, В ПС 110 кВ Инская, АГ - 3 ч. ТР: ЛР, ОР замена ОСИ ПС 110 кВ Инская, АГ - 3 ч.	2	15.09.2014	16.09.2014	2	15.09.2014	16.09.2014	2	15.09.2014	16.09.2014
ВЛ 110 кВ Инская - Барышевская I цепь (К-25)	2	15.09.2014	16.09.2014	КР: ЛР-К-25, ОР-К-25, ПС 110 кВ Инская, АГ - ВЗ.	2	15.09.2014	16.09.2014	2	15.09.2014	16.09.2014	2	15.09.2014	16.09.2014
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Текстильная I цепь (К-3)	5	15.09.2014	19.09.2014	Верховой осмотр, АГ - 4 ч.	5	15.09.2014	19.09.2014	5	15.09.2014	19.09.2014	5	15.09.2014	19.09.2014
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Текстильная II цепь (К-4)	5	22.09.2014	26.09.2014	Верховой осмотр, АГ - 4 ч.	5	22.09.2014	26.09.2014	5	22.09.2014	26.09.2014	5	22.09.2014	26.09.2014
ВЛ 110 кВ Восточная - Мостовая с отпайкой на ПС Камышенская I цепь (К-23)	1	22.09.2014	22.09.2014	ТР: ЛР ПС 110 кВ Камышенская, АГ - 1 ч.	1	22.09.2014	22.09.2014	1	26.09.2014	26.09.2014	1	26.09.2014	26.09.2014
ВЛ 110 кВ Южная - Дорогино с отпайкой на ПС Гранит II цепь (Ю-12)	2	08.09.2014	09.09.2014	КР: ЛР-Ю-12, ОР-Ю-12, ПС 220 кВ Южная, АГ - ВЗ.	2	29.09.2014	30.09.2014	2	29.09.2014	30.09.2014	2	29.09.2014	30.09.2014
ВЛ 110 кВ Восточная - Мостовая с отпайкой на ПС Камышенская II цепь (К-24)	1	29.09.2014	29.09.2014	ТР: ЛР ПС 110 кВ Камышенская, АГ - 1 ч.	1	29.09.2014	29.09.2014	1	30.09.2014	30.09.2014	1	30.09.2014	30.09.2014
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Урожай - Краснозерская - Кочки	2	29.09.2014	30.09.2014	ТР, Замена изоляторов ВЛ 110 кВ Урожай-Молодежная (3-110), АГ- 1 ч.	2	23.09.2014	24.09.2014						
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Барабинская ТЭЦ - Здвинская - Урожай	4	15.09.2014	18.09.2014	ТР, ТО ВЛ 110 кВ Урожай - Ирбизино (3-53), АГ- 1 ч.	4	15.09.2014	18.09.2014						
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Барабинская ТЭЦ - Биаза - Чаны	5	22.09.2014	26.09.2014	Техническое обслуживание ЛЭП 110 кВ 3-43 (выправка опор, ремонт провода, валка деревьев), АГ- 3 ч.	5	22.09.2014	26.09.2014						
ВЛ 110 кВ Барышевская -	2	29.09.2014	30.09.2014	ТО ЛР-110 ПС 110	2	29.09.2014	30.09.2014	2	14.07.2014	15.07.2014	2	29.09.2014	30.09.2014

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Горная с отпайками (П-1)				кВ Железнодорожная, ПС 110 кВ Плотниково, АГ - 2 ч.									
ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Изылинка с отпайкой на ПС Березовская (П-4)	5	01.09.2014	05.09.2014	Расчистка просеки, АГ - 2 ч.	5	22.09.2014	26.09.2014						
ВЛ 110 кВ Ордынская - Кочки с отпайками (3-29)	5	08.09.2014	12.09.2014	Расчистка просеки, замена изоляторов, АГ - 2 ч.	5	08.09.2014	12.09.2014	5	08.09.2014	12.09.2014	5	08.09.2014	12.09.2014
ВЛ 110 кВ Ордынская - Кочки с отпайками (3-29)	5	15.09.2014	19.09.2014	Расчистка просеки, замена изоляторов, АГ - 2 ч.	5	15.09.2014	19.09.2014	5	15.09.2014	19.09.2014	5	15.09.2014	19.09.2014
ВЛ 110 кВ Дружная - Кольвань с отпайками (С-24)	2	15.09.2014	16.09.2014	ТО ЛЭП, Расчистка просеки. Замена изоляторов, АГ - 2 ч.	2	15.09.2014	16.09.2014	2	15.09.2014	16.09.2014	2	15.09.2014	16.09.2014
ВЛ 110 кВ Дружная - Кольвань с отпайками (С-24)	3	17.09.2014	19.09.2014	ТО ЛЭП, Расчистка просеки. Замена изоляторов, АГ - 2 ч.	3	17.09.2014	19.09.2014	3	17.09.2014	19.09.2014	3	17.09.2014	19.09.2014
ВЛ 110 кВ Текстильная - Кольвань с отпайками I цепь (С-23)	5	22.09.2014	26.09.2014	ТО ЛЭП, Расчистка просеки. Замена изоляторов, АГ - 3 ч.	5	22.09.2014	26.09.2014	5	22.09.2014	26.09.2014	5	22.09.2014	26.09.2014
ВЛ 110 кВ Ордынская - Кочки с отпайками (3-29)	5	22.09.2014	26.09.2014	ТО ЛЭП, Расчистка просеки, АГ - 2 ч.	5	22.09.2014	26.09.2014	5	22.09.2014	26.09.2014	5	22.09.2014	26.09.2014
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Барабинская ТЭЦ - Биаза - Чаны	1	02.09.2014	02.09.2014	ТР. Замена болтовых соединений в шлейфе анкерной опоры № 207 ВЛ-110 кВ БТЭЦ - Сергино (3-39). АГ - 3 ч.	1	02.09.2014	02.09.2014	1	02.09.2014	02.09.2014	1	02.09.2014	02.09.2014
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Барабинская ТЭЦ - Здвинская - Урожай	12	22.09.2014	03.10.2014	ТР. Верховой осмотр; замена дефектных изоляторов, расширение просеки на участке Пионерская - Тандовская ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Здвинская с отпайками (3-36). АГ - 3 ч.	12	22.09.2014	03.10.2014	12	15.09.2014	26.09.2014	12	22.09.2014	03.10.2014
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Барабинская ТЭЦ - Биаза - Чаны	1	19.09.2014	19.09.2014	ТР ЛР-3-49 на ПС 110 кВ Биаза. АГ - 3 ч.	1	19.09.2014	19.09.2014	1	19.09.2014	19.09.2014	1	19.09.2014	19.09.2014
Перенос места разрыва транзита 110 кВ:	1	15.09.2014	15.09.2014	ТР. Замена силкагеля в ВОФ	1	15.09.2014	15.09.2014	1	15.09.2014	15.09.2014	1	15.09.2014	15.09.2014

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Барабинская ТЭЦ - Биаза - Чаны				1ТН-110 на ПС 110 кВ Сергино. АГ - 3 ч.									
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Барабинская ТЭЦ - Биаза - Чаны	1	16.09.2014	16.09.2014	ТР. Замена силикагеля в ВОФ 2ТН-110 на ПС 110 кВ Сергино. АГ - 3 ч.	1	16.09.2014	16.09.2014	1	16.09.2014	16.09.2014	1	16.09.2014	16.09.2014
ВЛ 110 кВ Тебисская - Чаны с отпайками I цепь (З-11)	1	29.09.2014	29.09.2014	ТР ЛР-110-3-11, ОР-110-3-11 на ПС 110 кВ Тебисская, АГ-1ч	1	29.09.2014	29.09.2014	1	06.08.2014	06.08.2014	1	29.09.2014	29.09.2014
ВЛ 110 кВ Тебисская - Чаны с отпайками II цепь (З-12)	1	30.09.2014	30.09.2014	ТР ОР-110-3-12 на ПС 110 кВ Тебисская, АГ-1ч	1	30.09.2014	30.09.2014	1	07.08.2014	07.08.2014	1	30.09.2014	30.09.2014
ВЛ 110 кВ Юрга - Болотная с отпайкой на ПС Таскаево II цепь (В-8)	2	02.09.2014	03.09.2014	ТР: ЛР-110 В-8 ПС 110 кВ Болотная, АГ-1ч.	2	02.09.2014	03.09.2014	2	сентябрь	сентябрь	2	02.09.2014	03.09.2014
ВЛ 110 кВ Восточная - Инская с отпайками I цепь (К-11)	1	01.09.2014	01.09.2014	ТР разъезд и выкл ПС 110 Инская тяг., АГ-2час	1	01.09.2014	01.09.2014	1	июнь	июнь	1	01.09.2014	01.09.2014
ВЛ 110 кВ Посевная - Усть-Тальменская с отпайками (Ю-14)	2	11.09.2014	12.09.2014	КР ШР1 Ю-14 ПС 110 кВ Усть - Тальменская, АГ - 2 ч.	2	11.09.2014	12.09.2014						
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками II цепь (З-14)	12	15.09.2014	26.09.2014	КР В-110-3-14 ПС 110 кВ Чаны, АГ-48ч	12	15.09.2014	26.09.2014	12	19.05.2014	30.05.2014	12	14.07.2014	25.07.2014
ВЛ 110кВ Тебисская - Чаны с отпайками I цепь (З-11)	1	29.09.2014	29.09.2014	Монтаж оборудования АСКУЭ, в том числе ТТ, ТН, ОПН, ЛР ПС 110 кВ Кошкуль, АГ-4 ч.	1	29.09.2014	29.09.2014						
ВЛ 110кВ Тебисская - Чаны с отпайками II цепь (З-12)	1	30.09.2014	30.09.2014	Монтаж оборудования АСКУЭ, в том числе ТТ, ТН, ОПН, ЛР ПС 110 кВ Кошкуль, АГ-4 ч.	1	30.09.2014	30.09.2014						
ВЛ 110кВ Мурлыткино - Тогучин с отпайкой на ПС Березовская (П-3)	2	10.09.2014	11.09.2014	Монтаж оборудования АСКУЭ, в том числе ТТ, ТН, ОПН, ЛР ПС 110 кВ Мурлыткино, АГ-4 ч.	2	10.09.2014	11.09.2014						
ВЛ 110кВ Мурлыткино - Изьдинка с отпайкой на ПС Березовская (П-4)	2	01.09.2014	02.09.2014	Монтаж оборудования АСКУЭ, в том числе ТТ, ТН, ОПН, ЛР ПС 110 кВ Мурлыткино, АГ-4 ч.	2	16.09.2014	17.09.2014						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Новосибирская ТЭЦ-2 I цепь (К-5)	2	29.09.2014	30.09.2014	КР: ВЛ К-5 с отключением ЛЭП К-5 для замены ВЧ заградителей, (С отключением ЛЭП К-6 для обеспечения безопасности работ) на Новосибирской ТЭЦ-3, АГ - 12 ч.	2	29.09.2014	30.09.2014						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Новосибирская ТЭЦ-2 II цепь (К-6)	2	29.09.2014	30.09.2014	КР: ВЛ К-6 с отключением ЛЭП К-6 для замены ВЧ заградителей, (С отключением ЛЭП К-5 для обеспечения безопасности работ) на Новосибирской ТЭЦ-3, АГ - 12 ч.	2	29.09.2014	30.09.2014						
КЛ 110 кВ ПП Библиотечный – Театральная I цепь (К-37)	12	01.09.2014	12.09.2014	Для вывода в ремонт В-К-37 для реконструкции устройств РЗА по проекту на ПС 110 кВ ПП Библиотечный, АГ - ВЗ.	12	01.09.2014	12.09.2014						
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками I цепь (З-13)	1	01.09.2014	01.09.2014	Для безопасного выполнения работ на ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками II цепь (З-14) по замена г/з троса в пролетах опор № 1-23, монтаж г/з троса в прлетах оп.№ ПП ПС 110 кВ Чаны-1, 23-42, АГ - 6 ч.	1	01.09.2014	01.09.2014						
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками II цепь (З-14)	1	01.09.2014	01.09.2014	Замена г/з троса в пролетах опор № 1-23, монтаж г/з троса в прлетах оп.№ ПП ТПС Чаны-1, 23-42, АГ - 8 ч.	1	01.09.2014	01.09.2014						
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Урожай - Краснозерская - Кочки	26	01.09.2014	26.09.2014	Монтаж ВОЛС на участке Урожай-Веселовская - ВЛ 110 кВ Урожай - Краснозёрская (З-23),	26	01.09.2014	26.09.2014						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				АГ - 8 ч.									
КВЛ 110 кВ Северная - Театральная с отпайками I цепь (С-15)	25	01.09.2014	25.09.2014	Допуск СМО для строительства кабельного колодца № 24 для перевода питания КВЛ 110 кВ Северная - Театральная с отпайками I цепь (С-15)/КВЛ 110 кВ Северная - Театральная с отпайками II цепь (С-16) с ПС 110 кВ Театральная на ПП Библиотечный, АГ - ВЗ.	25	01.09.2014	25.09.2014						
КВЛ 110 кВ Северная - Театральная с отпайками II цепь (С-16)	25	01.09.2014	25.09.2014	Допуск СМО для строительства кабельного колодца № 24 для перевода питания КВЛ 110 кВ Северная - Театральная с отпайками I цепь (С-15)/КВЛ 110 кВ Северная - Театральная с отпайками II цепь (С-16) с ПС 110 кВ Театральная на ПП Библиотечный, АГ - ВЗ.	25	01.09.2014	25.09.2014						
КВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-2 - Тулинская с отпайками I цепь (К-19)	91	01.09.2014	30.11.2014	Радиальный режим работы со стороны ПС 220 кВ Тулинская до перерасчета уставок защит КВЛ 110 кВ К-19 и прилегающей сети в связи с отключением реакторов на ПС 220 кВ Тулинская, АГ - ВЗ.	91	01.09.2014	30.11.2014						
<b>ПС 220 кВ</b>													
<b>ПС 220 кВ Урожай</b>													
В 222	4	02.09.2014	05.09.2014	ТР. Проверка РЗА,	4	02.09.2014	05.09.2014	4	02.09.2014	05.09.2014	4	02.09.2014	05.09.2014

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				АГ - 1 ч.									
В 221	4	08.09.2014	11.09.2014	ТР: Проверка РЗА, ТО ВВБ-220, АГ - ВЗ.	4	08.09.2014	11.09.2014	4	08.09.2014	11.09.2014	4	08.09.2014	11.09.2014
<b>ПС 220 кВ Восточная</b>													
ОВ-220	4	01.09.2014	04.09.2014	"В", АГ - 5ч, рез защ	4	01.09.2014	04.09.2014	4	01.09.2014	04.09.2014	4	01.09.2014	04.09.2014
В-251	5	08.09.2014	12.09.2014	"В", АГ - 5ч.	5	08.09.2014	12.09.2014	5	08.09.2014	12.09.2014	5	08.09.2014	12.09.2014
В-252	5	15.09.2014	19.09.2014	"В", АГ - 5ч.	5	15.09.2014	19.09.2014	5	15.09.2014	19.09.2014	5	15.09.2014	19.09.2014
1ОВ-110	1	16.09.2014	16.09.2014	ТР: ОР, АГ - 2 ч.	1	08.09.2014	08.09.2014	1	08.09.2014	08.09.2014	1	08.09.2014	08.09.2014
В-Б-6	1	16.09.2014	16.09.2014	ТР: ЛР, ОР, АГ - 4 ч.	1	08.09.2014	08.09.2014	1	20.05.2014	20.05.2014	1	08.09.2014	08.09.2014
<b>ПС 220 кВ Правобережная</b>													
Ремонтная переемычка 220 кВ	2	22.09.2014	23.09.2014	ТР: ПР-2, АГ - 4 ч.	2	15.09.2014	16.09.2014	2	30.06.2014	01.07.2014	2	15.09.2014	16.09.2014
2ТН-220	2	22.09.2014	23.09.2014	ТР: ТН, Р, АГ - 4 ч.	2	15.09.2014	16.09.2014	2	30.06.2014	01.07.2014	2	15.09.2014	16.09.2014
2СШ-220	5	22.09.2014	26.09.2014	ТР: ШР-236, ШР-220-2АТ, 2СР, 2АТ, В-236, АГ - 4 ч.	5	15.09.2014	19.09.2014	5	30.06.2014	04.07.2014	5	15.09.2014	19.09.2014
2АТ-125	5	22.09.2014	26.09.2014	И: 2АТ; ТР: ШР-236, ШР-220-2АТ, 2СР, 2АТ, В-236, АГ - 4 ч.	5	15.09.2014	19.09.2014	5	30.06.2014	04.07.2014	5	15.09.2014	19.09.2014
В-236	5	22.09.2014	26.09.2014	ТР: ШР-236, ШР-220-2АТ, 2СР, 2АТ, В-236, АГ - 4 ч.	5	15.09.2014	19.09.2014	5	30.06.2014	04.07.2014	5	15.09.2014	19.09.2014
СВ-220	5	22.09.2014	26.09.2014	ТР: ШР-236, ШР-220-2АТ, 2СР, 2АТ, В-236 АГ - 4 ч.	5	15.09.2014	19.09.2014	5	30.06.2014	04.07.2014	5	15.09.2014	19.09.2014
В-С-1	1	08.09.2014	08.09.2014	И: вводов 110 кВ В-С-1 АГ - 2 ч.	1	08.09.2014	08.09.2014	1	08.09.2014	08.09.2014	1	08.09.2014	08.09.2014
<b>ПС 220 кВ Чулымская</b>													
В-244	1	29.09.2014	29.09.2014	ТР: ЛР, ОР, АГ - 2 ч.	1	29.09.2014	29.09.2014	1	05.06.2014	05.06.2014	1	29.09.2014	29.09.2014
ШОВ-220	1	29.09.2014	29.09.2014	ТР: ОР, АГ - 4 ч.	1	29.09.2014	29.09.2014	5	02.06.2014	06.06.2014	1	29.09.2014	29.09.2014
2АТ-125	5	08.09.2014	12.09.2014	"В", АГ - 3 ч.	5	08.09.2014	12.09.2014						
<b>ПС 220 кВ Южная</b>													
2АТ-125	5	15.09.2014	19.09.2014	"К", АГ - 3 ч.	5	15.09.2014	19.09.2014	5	15.09.2014	19.09.2014	5	15.09.2014	19.09.2014
ОВ-110	1	26.09.2014	26.09.2014	КР: ТР-110-3Т, АГ - ВЗ.	1	26.09.2014	26.09.2014	1	02.10.2014	02.10.2014	1	26.09.2014	26.09.2014
1АТ-125	5	29.09.2014	03.10.2014	"К", АГ - 3 ч.	5	29.09.2014	03.10.2014	5	08.09.2014	12.09.2014	5	29.09.2014	03.10.2014
В-Ю-12	2	08.09.2014	09.09.2014	КР: ЛР-Ю-12, ОР-Ю-12, АГ - ВЗ.	2	29.09.2014	30.09.2014	2	29.09.2014	30.09.2014	2	29.09.2014	30.09.2014
ОВ-110	1	09.09.2014	09.09.2014	КР: ОР В-Ю-12, АГ - 2 ч.	1	30.09.2014	30.09.2014	1	30.09.2014	30.09.2014	1	30.09.2014	30.09.2014
<b>ПС 220 кВ Татарская</b>													

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВШС-110	1	04.09.2014	04.09.2014	И, отбор проб масла с вводов ВШС-110, АГ-ВЗ.	1	04.09.2014	04.09.2014	1	05.08.2014	05.08.2014	1	04.09.2014	04.09.2014
1ТН-110	1	05.09.2014	05.09.2014	Отбор проб масла с баков 1ТН-110, АГ-ВЗ.	1	05.09.2014	05.09.2014						
ВО-110	2	08.09.2014	09.09.2014	Изменение уставок, АГ-3 ч.	2	08.09.2014	09.09.2014						
<b>ПС 110 кВ</b>													
<b>ПС 110 кВ Посевная</b>													
1ТН-110	1	19.09.2014	19.09.2014	ТО, АГ - 1 ч.	1	19.09.2014	19.09.2014	1	19.09.2014	19.09.2014	1	19.09.2014	19.09.2014
2ТН-110	1	19.09.2014	19.09.2014	ТО, АГ - 1 ч.	1	19.09.2014	19.09.2014	1	19.09.2014	19.09.2014	1	19.09.2014	19.09.2014
<b>ПС 110 кВ Гранит</b>													
1Т	1	01.09.2014	01.09.2014	ТО: Отбор масла с ТГ 110-1Т, АГ - 2 ч.	1	01.09.2014	01.09.2014	1	01.09.2014	01.09.2014	1	01.09.2014	01.09.2014
1Т	12	01.09.2014	12.09.2014	Проверка РЗА, АГ - 2 ч.	12	01.09.2014	12.09.2014	12	01.09.2014	12.09.2014	12	01.09.2014	12.09.2014
1Т	1	02.09.2014	02.09.2014	Чистка изоляции, АГ - 1 ч.	1	02.09.2014	02.09.2014	1	02.09.2014	02.09.2014	1	02.09.2014	02.09.2014
2Т	13	15.09.2014	27.09.2014	Проверка РЗА, АГ - 2 ч.	13	15.09.2014	27.09.2014	13	15.09.2014	27.09.2014	13	15.09.2014	27.09.2014
2Т	1	16.09.2014	16.09.2014	Чистка изоляции, АГ - 1 ч.	1	16.09.2014	16.09.2014	1	16.09.2014	16.09.2014	1	16.09.2014	16.09.2014
<b>ПС 110 кВ Пушная</b>													
1Т	1	03.09.2014	03.09.2014	Чистка изоляции, АГ - 1 ч.	1	03.09.2014	03.09.2014	1	03.09.2014	03.09.2014	1	03.09.2014	03.09.2014
1Т	2	03.09.2014	04.09.2014	Проверка АРН 1Т, АГ - 2 ч.	2	03.09.2014	04.09.2014	2	03.09.2014	04.09.2014	2	03.09.2014	04.09.2014
<b>ПС 110 кВ Ново-Черепановская</b>													
1Т	1	16.09.2014	16.09.2014	ТО: Испытание 1Т, 1СШ-10 кВ, АГ - 2 ч.	1	16.09.2014	16.09.2014	1	16.09.2014	16.09.2014	1	16.09.2014	16.09.2014
1Т	2	16.09.2014	17.09.2014	Проверка АРН 1Т, АГ - 2 ч.	2	16.09.2014	17.09.2014	2	16.09.2014	17.09.2014	2	16.09.2014	17.09.2014
1Т	1	17.09.2014	17.09.2014	Чистка изоляции, АГ - 1 ч.	1	17.09.2014	17.09.2014	1	17.09.2014	17.09.2014	1	17.09.2014	17.09.2014
1СШ-110	1	17.09.2014	17.09.2014	ТО 1ТН-110, АГ - 1 ч.	1	17.09.2014	17.09.2014	1	17.09.2014	17.09.2014	1	17.09.2014	17.09.2014
2Т	1	18.09.2014	18.09.2014	Чистка изоляции, АГ - 1 ч.	1	18.09.2014	18.09.2014	1	18.09.2014	18.09.2014	1	18.09.2014	18.09.2014
2СШ-110	1	18.09.2014	18.09.2014	ТО 2ТН-110, АГ - 1 ч.	1	18.09.2014	18.09.2014	1	18.09.2014	18.09.2014	1	18.09.2014	18.09.2014
2Т	1	18.09.2014	18.09.2014	ТО: Испытание 2Т, 2СШ-10 кВ, АГ - 2 ч.	1	18.09.2014	18.09.2014	1	18.09.2014	18.09.2014	1	18.09.2014	18.09.2014
2Т	2	18.09.2014	19.09.2014	Проверка АРН 2Т, АГ - 2 ч.	2	18.09.2014	19.09.2014	2	18.09.2014	19.09.2014	2	18.09.2014	19.09.2014

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
<b>ПС 110 кВ Весна</b>													
2Т	1	03.09.2014	03.09.2014	ТО: Испытание 2Т, АГ - 2 ч.	1	03.09.2014	03.09.2014	1	03.09.2014	03.09.2014	1	03.09.2014	03.09.2014
<b>ПС 110 кВ Лебедевская</b>													
2Т	1	11.09.2014	11.09.2014	ТО: Испытание 2Т, АГ - 2 ч.	1	11.09.2014	11.09.2014	1	11.09.2014	11.09.2014	1	11.09.2014	11.09.2014
<b>ПС 110 кВ Плановая</b>													
1Т-10,0	5	08.09.2014	12.09.2014	В РЗА, АГ - 2 ч.	5	08.09.2014	12.09.2014	5	08.09.2014	12.09.2014	5	08.09.2014	12.09.2014
2Т-10,0	5	15.09.2014	19.09.2014	В РЗА, АГ - 2 ч.	5	15.09.2014	19.09.2014	5	15.09.2014	19.09.2014	5	15.09.2014	19.09.2014
<b>ПС 110 кВ Верх-Ирмень</b>													
1Т-10,0	1	02.09.2014	02.09.2014	И ТТ-110-1Т, АГ - 3 ч.	1	02.09.2014	02.09.2014						
<b>ПС 110 кВ Северная</b>													
ОВ-110	5	22.09.2014	26.09.2014	КР: В; АГ - ВЗ.	5	22.09.2014	26.09.2014	5	22.09.2014	26.09.2014	5	22.09.2014	26.09.2014
<b>ПС 110 кВ Инская</b>													
1Ш-110	17	01.09.2014	17.09.2014	ТР, АГ - 3 ч.	17	01.09.2014	17.09.2014	17	01.09.2014	17.09.2014	17	01.09.2014	17.09.2014
В-К-11	1	01.09.2014	01.09.2014	ТР: В, 1ШР, ЛР, ОР, АГ-3 ч.	1	01.09.2014	01.09.2014	1	01.09.2014	01.09.2014	1	01.09.2014	01.09.2014
1ТН-110	17	01.09.2014	17.09.2014	ТР, АГ - 3 ч.	17	01.09.2014	17.09.2014	17	01.09.2014	17.09.2014	17	01.09.2014	17.09.2014
1Ш-110	17	01.09.2014	17.09.2014	КР: 1ШР. АГ - 8 ч.	17	01.09.2014	17.09.2014	17	01.09.2014	17.09.2014	17	01.09.2014	17.09.2014
1ТН-110	1	01.09.2014	01.09.2014	КР: Р-1ТН-110, АГ-ВЗ; И :ТН-110, АГ - ВЗ.	1	01.09.2014	01.09.2014	1	01.09.2014	01.09.2014	1	01.09.2014	01.09.2014
ОВ-110	16	01.09.2014	16.09.2014	ТР: ОР, АГ - 2 ч.	16	01.09.2014	16.09.2014	16	01.09.2014	16.09.2014	16	01.09.2014	16.09.2014
В-К-12	1	02.09.2014	02.09.2014	ТР: В, 1ШР, ЛР, ОР, АГ - 3 ч.	1	02.09.2014	02.09.2014	1	02.09.2014	02.09.2014	1	02.09.2014	02.09.2014
ШСВ-110	1	02.09.2014	02.09.2014	ТР: 1ШР замена ОСИ, АГ-3 ч.	1	02.09.2014	02.09.2014	1	02.09.2014	02.09.2014	1	02.09.2014	02.09.2014
ШСВ-110	1	02.09.2014	02.09.2014	КР: 1ШР-ШСВ-110, АГ - ВЗ.	1	02.09.2014	02.09.2014	1	02.09.2014	02.09.2014	1	02.09.2014	02.09.2014
В-К-13	1	08.09.2014	08.09.2014	ТР: В, АГ-3 ч. ТР: 1ШР, ЛР замена ОСИ, АГ - 3 ч.	1	08.09.2014	08.09.2014	1	08.09.2014	08.09.2014	1	08.09.2014	08.09.2014
В-К-13	1	08.09.2014	08.09.2014	КР: ЛР-К-13, АГ - ВЗ.	1	08.09.2014	08.09.2014	1	08.09.2014	08.09.2014	1	08.09.2014	08.09.2014
В-К-13	1	09.09.2014	09.09.2014	ТР: ОР замена ОСИ, АГ - 3 ч.	1	09.09.2014	09.09.2014	1	09.09.2014	09.09.2014	1	09.09.2014	09.09.2014
ОВ-110	1	09.09.2014	09.09.2014	ТР: В, 1ШР, ОР, АГ - 3 ч.	1	09.09.2014	09.09.2014	1	09.09.2014	09.09.2014	1	09.09.2014	09.09.2014
В-К-13	1	09.09.2014	09.09.2014	КР: ОР-К-13, АГ - ВЗ.	1	09.09.2014	09.09.2014	1	09.09.2014	09.09.2014	1	09.09.2014	09.09.2014
В-Ю-8	1	11.09.2014	11.09.2014	ТР: В, 1ШР, ЛР замена ОСИ, АГ - 3	1	11.09.2014	11.09.2014	1	11.09.2014	11.09.2014	1	11.09.2014	11.09.2014

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				ч.									
В-Ю-8	2	11.09.2014	12.09.2014	КР: ЛР-Ю-8, ОР-Ю-8, АГ - ВЗ.	2	11.09.2014	12.09.2014	2	11.09.2014	12.09.2014	2	11.09.2014	12.09.2014
В-Ю-8	1	12.09.2014	12.09.2014	ТР: ОР замена ОСИ, АГ - 3 ч.	1	12.09.2014	12.09.2014	1	12.09.2014	12.09.2014	1	12.09.2014	12.09.2014
1ТН-110	1	16.09.2014	16.09.2014	ТР, АГ - 3 ч.	1	16.09.2014	16.09.2014	1	16.09.2014	16.09.2014	1	16.09.2014	16.09.2014
В-К-14	1	17.09.2014	17.09.2014	ТР: В, 1ШР, АГ - 3 ч;	1	17.09.2014	17.09.2014	1	04.09.2014	04.09.2014	1	17.09.2014	17.09.2014
<b>ПС 110 кВ Искитимская</b>													
2ТН-110	1	01.09.2014	01.09.2014	ТР: чистка изоляторов соляной кислотой, АГ - 3 ч.	1	01.09.2014	01.09.2014	1	01.09.2014	01.09.2014	1	01.09.2014	01.09.2014
В-Ю-6	1	04.09.2014	04.09.2014	ТР: чистка изоляторов соляной кислотой, АГ - 3 ч.	1	04.09.2014	04.09.2014	1	04.09.2014	04.09.2014	1	04.09.2014	04.09.2014
В-Ю-5	1	05.09.2014	05.09.2014	ТР: чистка изоляторов соляной кислотой, АГ - 3 ч.	1	05.09.2014	05.09.2014	1	05.09.2014	05.09.2014	1	05.09.2014	05.09.2014
1ТН-110	1	16.09.2014	16.09.2014	ТР: чистка изоляторов соляной кислотой, АГ - 3 ч.	1	16.09.2014	16.09.2014	1	16.09.2014	16.09.2014	1	16.09.2014	16.09.2014
СВ-110	1	22.09.2014	22.09.2014	ТР: чистка изоляторов соляной кислотой, АГ - 3 ч.	1	22.09.2014	22.09.2014	1	15.09.2014	15.09.2014	1	22.09.2014	22.09.2014
<b>ПС 110 кВ Толмачевская</b>													
1Т-40	2	01.09.2014	02.09.2014	ТР, И: АГ - 2 ч.	2	01.09.2014	02.09.2014	2	01.09.2014	02.09.2014	2	01.09.2014	02.09.2014
2Т-40	2	03.09.2014	04.09.2014	ТР, И: АГ - 2 ч.	2	03.09.2014	04.09.2014	2	03.09.2014	04.09.2014	2	03.09.2014	04.09.2014
<b>ПС 110 кВ Новая</b>													
1Т-25	2	29.09.2014	30.09.2014	ТР: ОД/КЗ, 1Т, 1ТСН, АГ - 3 ч.	2	29.09.2014	30.09.2014	2	29.09.2014	30.09.2014	2	29.09.2014	30.09.2014

ТР - текущий ремонт

КР - капитальный ремонт

ТО - техническое обслуживание

СР - средний ремонт

"В" - профвосстановление РЗА

"К" - профконтроль РЗА

"К1" - первый профконтроль РЗА

"Т" - тестовый контроль РЗА

"СКО" - снятие контрольных осциллограмм

И - испытание в/в оборудования