

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «РЭС» в июне 2015 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
<b>ЛЭП 220 кВ</b>													
ВЛ 220 кВ Районная - Валиханово (223)	9	15.06.15	23.06.15	Заявка НДЦ СО. УННЭП при совмещении с ремонтом ВЛ 220 кВ Барнаульская-Плотинная, ВЛ 220 кВ Барнаульская-Ларичиха	9	05.06.15	13.06.15	9	01.06.15	09.06.15	9	01.06.15	09.06.15
ВЛ 220 кВ Районная - Валиханово (223)	2	15.06.15	16.06.15	Совмещение с заявкой НДЦ СО	2	08.06.15	09.06.15	2	19.08.15	20.08.15	2	08.06.15	09.06.15
ВЛ 220 кВ Татарская - Барабинская (245)	4	08.06.15	11.06.15	УНКЭЭП при совмещении с ремонтами 1АТ ПС 500 кВ Барабинская. Перенос ОДУ Сибири	5	15.06.15	19.06.15						
ВЛ 220 кВ Омская ТЭЦ-4 - Татарская (246)	7	01.06.15	07.06.15	ВВНПСС при совмещении с ремонтами ВЛ 500 кВ Барабинская - Таврическая и ВЛ 220 кВ Валиханово - Иртышская (225). Перенос ОДУ Сибири	7	24.06.15	30.06.15						
ВЛ 220 кВ Заря - Восточная I цепь (251)	1	22.06.15	22.06.15		1	22.06.15	22.06.15	1	22.06.15	22.06.15	1	22.06.15	22.06.15
ВЛ 220 кВ Заря - Восточная II цепь (252)	1	18.06.15	18.06.15		1	18.06.15	18.06.15	1	18.06.15	18.06.15	1	18.06.15	18.06.15
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Научная (255)	5	01.06.15	05.06.15		5	01.06.15	05.06.15	5	15.06.15	19.06.15	5	01.06.15	05.06.15
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская (256)	5	22.06.15	26.06.15		5	22.06.15	26.06.15	4	22.06.15	25.06.15	4	22.06.15	25.06.15
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 - Восточная энергоблока №1 (Б-1)	1	23.06.15	23.06.15	Условно разрешенный ремонт. Разрешить в случае остановленного Блока 1 Новосибирской ТЭЦ-5	1	23.06.15	23.06.15	1	23.06.15	23.06.15	1	23.06.15	23.06.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 - Восточная энергоблока №2 (Б-2)	1	19.06.15	19.06.15	Условно разрешенный ремонт. Разрешить в случае остановленного Блока 2 Новосибирской ТЭЦ-5. Перенос по согласованию с ОАО "РЭС"	1	19.06.15	19.06.15	1	15.06.15	15.06.15	1	19.06.15	19.06.15
ВЛ 220 кВ Заря - Южная с отпайкой на ПС Электродная I цепь (249)	1	01.06.156	01.06.15		1	01.06.156	01.06.15						
ВЛ 220 кВ Заря - Южная с отпайкой на ПС Электродная II цепь (250)	1	10.06.156	10.06.15		1	10.06.156	10.06.15						
ВЛ 220 кВ Сузун – Светлая (ВЛ СС-211)	6	05.06.15	10.06.15	ВВНПСС при совмещении с ремонтом ВЛ 220 кВ Районная - Валиханово (223)	5	23.06.15	27.06.15	5	03.08.15	07.08.15	5	23.06.15	27.06.15
ВЛ 220 кВ Световская - Краснозерская	8	03.06.15	10.06.15	Заявка Алтайского РДУ. Под наведенным напряжением	8	15.06.15	22.06.15	10	19.06.15	28.06.15	10	13.06.15	22.06.15
ВЛ 220 кВ Барнаульская - Ларичиха	4	11.06.15	14.06.15	Заявка Алтайского РДУ. Под наведенным напряжением Разрыв двух цепей транзита 220 кВ Иртышская - Урожай - Светлая - Барнаульская.	4	11.06.15	14.06.15						
ВЛ 220 кВ Барнаульская - Плотинная	4	11.06.15	14.06.15	Заявка Алтайского РДУ. Под наведенным напряжением Разрыв двух цепей транзита 220 кВ Иртышская - Урожай - Светлая - Барнаульская.	4	11.06.15	14.06.15						
ВЛ 220 кВ Барнаульская - Плотинная	1	11.06.15	11.06.15	Заявка Алтайского РДУ. Под наведенным напряжением	1	11.06.15	11.06.15	1	16.06.15	16.06.15	1	11.06.15	11.06.15
<b>ЛЭП 110 кВ</b>													
ВЛ 110 кВ Восточная -	1	15.06.15	15.06.15		1	15.06.15	15.06.15	1	08.06.15	08.06.15	1	15.06.15	15.06.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Лазурная с отпайкой на ПС Гусиный Брод (В-2 Восточная - Лазурная)													
ВЛ 110 кВ Восточная - Лазурная с отпайкой на ПС Гусиный Брод (В-2 Восточная - Лазурная)	3	16.06.15	18.06.15		3	16.06.15	18.06.15	2	09.06.15	10.06.15	2	16.06.15	17.06.15
ВЛ 110 кВ Дупенская - Чулымская с отпайками (3-3)	3	16.06.15	18.06.15		3	16.06.15	18.06.15						
ВЛ 110 кВ Дупенская - Чулымская с отпайками (3-3)	2	18.06.15	19.06.15		2	18.06.15	19.06.15	2	18.06.15	19.06.15	2	18.06.15	19.06.15
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кабинетное с отпайкой на ПС Иткуль (3-4 Чулымская - Кабинетное)	2	22.06.15	23.06.15		2	22.06.15	23.06.15	2	22.06.15	23.06.15	2	22.06.15	23.06.15
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Кожурла с отпайками (3-7 Барабинская ТЭЦ - Кожурла)	3	08.06.15	10.06.15		3	08.06.15	10.06.15	3	08.06.15	10.06.15	3	08.06.15	10.06.15
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками I цепь (3-13)	1	08.06.15	08.06.15	УНКЭП при совмещении с ремонтом 1АТ ПС 500 кВ Барабинская. Перенос ОДУ Сибири	1	29.06.15	29.06.15						
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками I цепь (3-13)	4	08.06.15	11.06.15	УНКЭП при совмещении с ремонтом 1АТ ПС 500 кВ Барабинская. Перенос ОДУ Сибири	5	15.06.15	19.06.15						
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками II цепь (3-14)	4	08.06.15	11.06.15	УНКЭП при совмещении с ремонтом 1АТ ПС 500 кВ Барабинская. Перенос ОДУ Сибири	5	15.06.15	19.06.15						
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками II цепь (3-14)	12	01.06.15	12.06.15	УНКЭП при совмещении с ремонтом 1АТ ПС 500 кВ Барабинская. Перенос ОДУ Сибири	12	22.06.15	03.07.15						
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино -	1	15.06.15	15.06.15	Заявка Омского РДУ. ВЛ в радиальном режиме со стороны	1	15.06.15	15.06.15	1	15.06.15	15.06.15	1	15.06.15	15.06.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Каратканск)				ПС 220 кВ Татарская									
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)	1	16.06.15	16.06.15	Заявка Омского РДУ. ВЛ в радиальном режиме со стороны ПС 220 кВ Татарская	1	16.06.15	16.06.15	1	16.06.15	16.06.15	1	16.06.15	16.06.15
ВЛ 110 кВ Валерино - Колония с отпайкой на ПС Илошкино (3-16 Валерино - Колония)	2	15.06.15	16.06.15	Заявка Омского РДУ. ВЛ в радиальном режиме со стороны ПС 220 кВ Татарская									
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)	1	18.06.15	18.06.15	Заявка Омского РДУ. ВЛ в радиальном режиме со стороны ПС 220 кВ Татарская	1	16.06.15	16.06.15	1	26.05.15	26.05.15	1	16.06.15	16.06.15
ВЛ 110 кВ Валерино - Колония с отпайкой на ПС Илошкино (3-16 Валерино - Колония)	1	18.06.15	18.06.15	Заявка Омского РДУ. ВЛ в радиальном режиме со стороны ПС 220 кВ Татарская	1	18.06.15	18.06.15	1	23.06.15	23.06.15	1	18.06.15	18.06.15
ВЛ 110 кВ Валерино - Колония с отпайкой на ПС Илошкино (3-16 Валерино - Колония)	1	19.06.15	19.06.15	Заявка Омского РДУ. ВЛ в радиальном режиме со стороны ПС 220 кВ Татарская	1	19.06.15	19.06.15	1	25.06.15	25.06.15	1	19.06.15	19.06.15
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кочки с отпайками I цепь (3-20)	12	15.06.15	26.06.15	УННЭП при совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ 3-27, ВЛ 110 кВ 3-27	1	01.06.15	01.06.15						
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кочки с отпайками I цепь (3-20)	12	15.06.15	26.06.15	УННЭП при совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ 3-27, ВЛ 110 кВ 3-27	11	01.06.15	11.06.15						
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кочки с отпайками I цепь (3-20)	12	15.06.15	26.06.15	УННЭП при совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ 3-27, ВЛ 110 кВ 3-27	11	01.06.15	11.06.15						
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кочки с отпайками I цепь (3-20)	1	26.06.15	26.06.15	УННЭП при совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ 3-27, ВЛ 110 кВ 3-27	1	11.06.15	11.06.15						
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кочки с отпайками II цепь (3-21)	12	15.06.15	26.06.15	УННЭП при совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ 3-27, ВЛ 110 кВ 3-27	11	01.06.15	11.06.15						
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кочки с отпайками II цепь (3-21)				СНЯТА СОБСТВЕННИКОМ ПО ТЕЛЕФОНУ, КОВАЛЕНКО О.А.	5	22.06.15	26.06.15						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская с отпайками I	3	08.06.15	10.06.15	УННЭП при совмещении с одновременным	3	15.06.15	17.06.15	40	15.06.15	24.07.15	40	15.06.15	24.07.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
цепь (3-27)				выводом в ремонт ВЛ 110 кВ 3-20, ВЛ 110 кВ 3-21									
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская с отпайками II цепь (3-28)	5	01.06.15	05.06.15	Совместно с работами Новосибирской ГЭС	5	01.06.15	05.06.15	5	14.09.15	18.09.15	5	01.06.15	05.06.15
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Ордынская с отпайками II цепь (3-28)	3	03.06.15	05.06.15	УННЭП при совмещении с одновременным выводом в ремонт ВЛ 110 кВ 3-20, ВЛ 110 кВ 3-21	3	09.06.15	11.06.15						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Текстильная I цепь (К-3)	1	05.06.15	05.06.15		1	05.06.15	05.06.15	1	05.06.15	05.06.15	1	05.06.15	05.06.15
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Текстильная II цепь (К-4)	1	02.06.15	02.06.15		1	02.06.15	02.06.15	1	02.06.15	02.06.15	1	02.06.15	02.06.15
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Инская II цепь (К-14)	2	01.06.15	02.06.15	ЗРР питание со стороны ПС 110 кВ Инская	2	01.06.15	02.06.15	2	01.06.15	02.06.15	2	01.06.15	02.06.15
ВЛ 110 кВ Барышевская - Горная с отпайками (II-1 Барышевская - Горная)	5	29.06.15	03.07.15		5	29.06.15	03.07.15	5	29.06.15	03.07.15	5	29.06.15	03.07.15
ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Буготак (II-2 Мурлыткино - Буготак)	5	22.06.15	26.06.15		5	22.06.15	26.06.15	5	22.06.15	26.06.15	5	22.06.15	26.06.15
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Барабинская ТЭЦ - Биаза - Чаны	1	02.06.15	02.06.15		1	02.06.15	02.06.15	2	02.06.15	03.06.15	2	02.06.15	03.06.15
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Барабинская ТЭЦ - Биаза - Чаны	5	22.06.15	26.06.15		5	22.06.15	26.06.15						
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Барабинская ТЭЦ - Здвинская - Урожай	9	26.05.15	03.06.15	УННЭП (ремонт ВЛ 220 кВ Светлая-Урываево, ВЛ 220 кВ Светлая - Световская), переход с мая	9	26.05.15	03.06.15						
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Кочки - Довольное - Здвинская	5	01.06.15	05.06.15	УНКЭЭП: при совмещении с одновременным ремонтом ВЛ 110 кВ 3-20, ВЛ 110 кВ 3-21	5	15.06.15	19.06.15	5	22.06.15	26.06.15	5	22.06.15	26.06.15
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Кочки -	4	08.06.15	11.06.15	УНКЭЭП: при совмещении с	4	22.06.15	25.06.15						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Довольное - Здвинская				одновременным ремонтом ВЛ 110 кВ 3-20, ВЛ 110 кВ 3-21									
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Тальменская - Маслянинская - Посевная	3	22.06.15	24.06.15		3	22.06.15	24.06.15	3	22.06.15	24.06.15	3	22.06.15	24.06.15
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Урожай - Краснозерская - Кочки	12	15.06.15	26.06.15	УННЭП при совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ 3-27, ВЛ 110 кВ 3-27	11	01.06.15	11.06.15						
ВЛ 110 кВ Ордынская - Кочки с отпайками (3-29)	12	15.06.15	26.06.15		12	15.06.15	26.06.15						
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Урожай - Краснозерская - Кочки	2	09.06.15	10.06.15		2	09.06.15	10.06.15	2	09.06.15	10.06.15	2	09.06.15	10.06.15
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Урожай - Краснозерская - Кочки	5	15.06.15	19.06.15		5	15.06.15	19.06.15	5	15.06.15	19.06.15	5	15.06.15	19.06.15
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Урожай - Купинская - Татарская	12	26.05.15	06.06.15	УННЭП (Ремонт ВЛ 220 кВ Светлая-Урываево, ВЛ 220 кВ Светлая-Световская), переход с мая	12	26.05.15	06.06.15	19	11.05.15	29.05.15	19	11.05.15	29.05.15
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная с отпайками II цепь (С-2)	1	02.06.15	02.06.15	ЗРР, питание с Новосибирской ТЭЦ-4	1	02.06.15	02.06.15	1	02.06.15	02.06.15	1	02.06.15	02.06.15
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Отрядная с отпайками I цепь (С-7)	1	23.06.15	23.06.15		1	23.06.15	23.06.15	1	04.08.15	04.08.15	1	23.06.15	23.06.15
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Отрядная с отпайками II цепь (С-8)	1	22.06.15	22.06.15		1	22.06.15	22.06.15	1	03.08.15	03.08.15	1	22.06.15	22.06.15
ВЛ 110 кВ Текстильная - Кольвань с отпайками I цепь (С-23)	1	04.06.15	04.06.15		1	04.06.15	04.06.15	1	04.06.15	04.06.15	1	04.06.15	04.06.15
ВЛ 110 кВ Дружная - Кольвань с отпайками (С-24)	5	15.06.15	19.06.15		5	15.06.15	19.06.15	5	15.06.15	19.06.15	5	15.06.15	19.06.15
ВЛ 110 кВ Текстильная - Кольвань с отпайками II цепь (С-26)	1	08.06.15	08.06.15		1	08.06.15	08.06.15	1	08.06.15	08.06.15	1	08.06.15	08.06.15
ВЛ 110 кВ Научная - Заречная с отпайками I цепь (Ю-3)	1	09.06.15	09.06.15		1	09.06.15	09.06.15	1	10.06.15	10.06.15	1	10.06.15	10.06.15
ВЛ 110 кВ Научная -	1	03.06.15	03.06.15		1	03.06.15	03.06.15	1	03.06.15	03.06.15	1	03.06.15	03.06.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Заречная с отпайками II цепь (Ю-4)													
ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная с отпайками I цепь (Ю-9)	1	16.06.15	16.06.15		1	16.06.15	16.06.15	1	16.06.15	16.06.15	1	16.06.15	16.06.15
ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная с отпайками II цепь (Ю-10)	1	04.06.15	04.06.15	ВВНПСС: при совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ Ю-4	1	03.06.15	03.06.15	1	15.06.15	15.06.15	1	03.06.15	03.06.15
ВЛ 110 кВ Южная - Евсино I цепь (Ю-11 Южная - Евсино)	1	08.06.15	08.06.15		1	08.06.15	08.06.15	1	04.06.15	04.06.15	1	08.06.15	08.06.15
ВЛ 110 кВ Южная - Дорогино с отпайкой на ПС Гранит II цепь (Ю-12 Южная - Дорогино)	1	15.06.15	15.06.15		1	15.06.15	15.06.15	1	03.06.15	03.06.15	1	15.06.15	15.06.15
ВЛ 110 кВ Посевная - Ново-Черепановская с отпайками (Ю-13 Посевная - Ново-Черепановская)	5	01.06.15	05.06.15	ЗРР: питание со стороны ПС 110 кВ Посевная	5	01.06.15	05.06.15	5	01.06.15	05.06.15	5	01.06.15	05.06.15
ВЛ 110 кВ Усть-Тальменская - Ново-Черепановская (Ю-13 Усть-Тальменская - Ново-Черепановская)	5	01.06.15	05.06.15		5	01.06.15	05.06.15	5	01.06.15	05.06.15	5	01.06.15	05.06.15
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Кожурла с отпайками (3-7 Барабинская ТЭЦ - Кожурла)	1	08.06.15	08.06.15	Совместно с работами ОАО "РЭС"	1	10.06.15	10.06.15	1	20.07.15	20.07.15	1	10.06.15	10.06.15
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Клубничная с отпайками (3-8 Барабинская ТЭЦ - Клубничная)	1	11.06.15	11.06.15		1	11.06.15	11.06.15	1	21.07.15	21.07.15	1	11.06.15	11.06.15
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Кожурла с отпайками (3-7 Барабинская ТЭЦ - Кожурла)	1	08.06.15	08.06.15	Совместно с работами ОАО "РЭС"	1	30.06.15	30.06.15	1	22.06.15	22.06.15	1	30.06.15	30.06.15
ВЛ 110 кВ Груздёвка - Кожурла с отпайкой на ПС Убинская (3-7 Груздёвка - Кожурла)	1	29.06.15	29.06.15		1	29.06.15	29.06.15	1	22.06.15	22.06.15	1	29.06.15	29.06.15
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками I цепь (3-13)	12	01.06.15	12.06.15		12	01.06.15	12.06.15	12	08.06.15	19.06.15	12	01.06.15	12.06.15
ВЛ 110 кВ Восточная -	1	19.06.15	19.06.15		1	19.06.15	19.06.15	1	19.06.15	19.06.15	1	19.06.15	19.06.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Кошево с отпайкой на ПС Гусиный Брод (В-1 Восточная - Кошево)													
ВЛ 110 кВ Кошево - Порос с отпайками (В-1 Кошево - Порос)	1	18.06.15	18.06.15		1	18.06.15	18.06.15	1	18.06.15	18.06.15	1	18.06.15	18.06.15
ВЛ 110 кВ Ояш - Порос (В-1 Ояш - Порос)	1	03.06.15	03.06.15		1	03.06.15	03.06.15	1	03.06.15	03.06.15	1	03.06.15	03.06.15
ВЛ 110 кВ Ояш - Сокур с отпайками (В-2 Ояш - Сокур)	1	04.06.15	04.06.15		1	04.06.15	04.06.15	1	04.06.15	03.06.15	1	03.06.15	03.06.15
ВЛ 110 кВ Ояш - Чахлово с отпайкой на ПС Чебула (В-5 Ояш - Чахлово)	1	01.06.15	01.06.15		1	01.06.15	01.06.15	1	01.06.15	01.06.15	1	01.06.15	01.06.15
ВЛ 110 кВ Ояш - Моховая с отпайкой на ПС Чебула (В-6)	1	02.06.15	02.06.15		1	02.06.15	02.06.15	1	02.06.15	02.06.15	1	02.06.15	02.06.15
ВЛ 110 кВ Ояш - Порос (В-1 Ояш - Порос)	1	11.06.15	11.06.15		1	11.06.15	11.06.15	1	11.06.15	11.06.15	1	11.06.15	11.06.15
ВЛ 110 кВ Ояш - Сокур с отпайками (В-2 Ояш - Сокур)	1	12.06.15	12.06.15		1	12.06.15	12.06.15	1	12.06.15	12.06.15	1	12.06.15	12.06.15
ВЛ 110 кВ Ояш - Чахлово с отпайкой на ПС Чебула (В-5 Ояш - Чахлово)	1	08.06.15	08.06.15		1	08.06.15	08.06.15	1	08.06.15	08.06.15	1	08.06.15	08.06.15
ВЛ 110 кВ Ояш - Моховая с отпайкой на ПС Чебула (В-6)	1	10.06.15	10.06.15		1	10.06.15	10.06.15	1	10.06.15	10.06.15	1	10.06.15	10.06.15
ВЛ 110 кВ Ояш - Чахлово с отпайкой на ПС Чебула (В-5 Ояш - Чахлово)	1	04.06.15	04.06.15		1	04.06.15	04.06.15	2	08.06.15	09.06.15	2	08.06.15	09.06.15
ВЛ 110 кВ Ояш - Моховая с отпайкой на ПС Чебула (В-6)	1	11.06.15	11.06.15		1	11.06.15	11.06.15	1	11.06.15	11.06.15	1	10.06.15	10.06.15
ВЛ 110 кВ Дупленская - Чулымская с отпайками (З-3)	13	15.06.15	27.06.15	Совместно с работами ОАО "РЭС".	13	01.06.15	13.06.15	13	15.06.15	27.06.15	13	01.06.15	13.06.15
ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Горная (П-1 Мурлыткино - Горная)	1	01.06.15	01.06.15		1	01.06.15	01.06.15	1	01.06.15	01.06.15	1	01.06.15	01.06.15
ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Буготак (П-2 Мурлыткино - Буготак)	1	22.06.15	22.06.15		1	22.06.15	22.06.15	1	05.06.15	05.06.15	1	22.06.15	22.06.15
ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Тогучин с отпайкой на ПС Берёзовская (П-3 Мурлыткино - Тогучин)	1	02.06.15	02.06.15		1	02.06.15	02.06.15	1	02.06.15	02.06.15	1	02.06.15	02.06.15
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС -	1	08.06.15	08.06.15		1	08.06.15	08.06.15	1	08.06.15	08.06.15	1	08.06.15	08.06.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Научная с отпайками I цепь (Ю-1)													
ВЛ 110 кВ Посевная - Ново-Черепановская с отпайками (Ю-13 Посевная - Ново-Черепановская)	1	11.06.15	11.06.15		1	11.06.15	11.06.15	1	10.06.15	10.06.15	1	11.06.15	11.06.15
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная с отпайками II цепь (Ю-2)	1	10.06.15	10.06.15		1	10.06.15	10.06.15	1	09.06.15	09.06.15	1	10.06.15	10.06.15
ВЛ 110 кВ Усть-Тальменская - Ново-Черепановская(Ю-13 Усть-Тальменская - Ново-Черепановская)	1	04.06.15	04.06.15	Заявка Алтайского РДУ	1	09.06.15	09.06.15	1	09.06.15	09.06.15	1	09.06.15	09.06.15
ВЛ 110 кВ Усть-Тальменская - Ново-Черепановская(Ю-13 Усть-Тальменская - Ново-Черепановская)	1	05.06.15	05.06.15	Заявка Алтайского РДУ	1	10.06.15	10.06.15	1	10.06.15	10.06.15	1	10.06.15	10.06.15
<b>Подстанции 220 кВ</b>													
<b>ПС 220 кВ Восточная</b>													
1ТН-110	1	30.06.15	30.06.15		1	30.06.15	30.06.15	1	06.07.15	06.07.15	1	30.06.15	30.06.15
1ТН-220	19	15.06.15	03.07.15	на время вывода 1Ш-220	19	15.06.15	03.07.15	22	15.06.15	06.07.15	19	15.06.15	03.07.15
1Ш-220	19	15.06.15	03.07.15		19	15.06.15	03.07.15	22	15.06.15	06.07.15	19	15.06.15	03.07.15
1Ш-220	2	24.06.15	25.06.15		2	24.06.15	25.06.15	2	04.05.15	05.05.15	2	24.06.15	25.06.15
2АТ-200	4	01.06.15	04.06.15		4	01.06.15	04.06.15	4	25.05.15	28.05.15	4	01.06.15	04.06.15
2АТ-200	3	24.06.15	26.06.15		3	24.06.15	26.06.15	3	24.06.15	26.06.15	3	24.06.15	26.06.15
В-201	1	15.06.15	15.06.15	ВЛ ВБ-201 через ОВ-220.	1	15.06.15	15.06.15	1	29.06.15	29.06.15	1	15.06.15	15.06.15
В-202	1	16.06.15	16.06.15	ВЛ ВБ-202 через ОВ-220.	1	16.06.15	16.06.15	1	19.06.15	19.06.15	1	16.06.15	16.06.15
В-251	1	22.06.15	22.06.15		1	22.06.15	22.06.15	1	22.06.15	22.06.15	1	22.06.15	22.06.15
В-252	1	18.06.15	18.06.15		1	18.06.15	18.06.15	1	18.06.15	18.06.15	1	18.06.15	18.06.15
В-254	1	17.06.15	17.06.15	Разрешить со взятием через ОВ-220 для ремонта 1ШР-254.	1	17.06.15	17.06.15	1	16.06.15	16.06.15	1	17.06.15	17.06.15
В-Б-1	1	23.06.15	23.06.15	При условии вывода в ремонт Блока 1 Новосибирской ТЭЦ-5	1	23.06.15	23.06.15	1	23.06.15	23.06.15	1	23.06.15	23.06.15
В-Б-2	1	19.06.15	19.06.15	При условии вывода	1	19.06.15	19.06.15	1	15.06.15	15.06.15	1	19.06.15	19.06.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				в ремонт Блока 2 Новосибирской ТЭЦ-5. Срок скорректирован по согласованию с ОАО "РЭС"									
ОВ-220	2	01.06.15	02.06.15		2	01.06.15	02.06.15	2	25.05.15	26.05.15	2	01.06.15	02.06.15
ОВ-220	16	18.06.15	03.07.15	для ОЩ-220.	16	18.06.15	03.07.15	22	15.06.15	06.07.15	16	18.06.15	03.07.15
ОВ-220	1	29.06.15	29.06.15		1	29.06.15	29.06.15	1	30.06.15	30.06.15	1	29.06.15	29.06.15
ШСВ-220	1	30.06.15	30.06.15		1	30.06.15	30.06.15	1	06.07.15	06.07.15	1	30.06.15	30.06.15
<b>ПС 220 кВ Груздёвка</b>													
ЗАТ-125	3	01.06.15	03.06.15		3	01.06.15	03.06.15	3	13.07.15	15.07.15	3	01.06.15	03.06.15
<b>ПС 220 кВ Дружная</b>													
1АТ-63	5	29.06.15	03.07.15		5	29.06.15	03.07.15	5	29.06.15	03.07.15	5	29.06.15	03.07.15
1ТН-220	11	01.06.15	11.06.15		11	01.06.15	11.06.15	11	01.06.15	11.06.15	11	01.06.15	11.06.15
1ТН-220	1	08.06.15	08.06.15		1	08.06.15	08.06.15	1	08.06.15	08.06.15	1	08.06.15	08.06.15
1Ш-220кВ	11	01.06.15	11.06.15		11	01.06.15	11.06.15	11	01.06.15	11.06.15	11	01.06.15	11.06.15
В-239	1	01.06.15	01.06.15	ВЛ 220 кВ 239 через ОВ-220	1	01.06.15	01.06.15	1	01.06.15	01.06.15	1	01.06.15	01.06.15
В-240	1	02.06.15	02.06.15	ВЛ 220 кВ 240 через ОВ-220	1	02.06.15	02.06.15	1	02.06.15	02.06.15	1	02.06.15	02.06.15
В-241	1	09.06.15	09.06.15	ВЛ 220 кВ 241 через ОВ-220	1	09.06.15	09.06.15	1	09.06.15	09.06.15	1	09.06.15	09.06.15
В-242	1	04.06.15	04.06.15	ВЛ 220 кВ 242 через ОВ-220	1	04.06.15	04.06.15	1	04.06.15	04.06.15	1	04.06.15	04.06.15
В-257	1	03.06.15	03.06.15	ВЛ 220 кВ 257 через ОВ-220	1	03.06.15	03.06.15	1	03.06.15	03.06.15	1	03.06.15	03.06.15
В-3-2	4	22.06.15	25.06.15	ВЛ 110 кВ 3-2 через ОВ-110.	4	22.06.15	25.06.15	4	22.06.15	25.06.15	4	22.06.15	25.06.15
В-3-2	5	22.06.15	26.06.15	ВЛ 110 кВ 3-2 через ОВ-110.	5	22.06.15	26.06.15						
ОВ-220	1	05.06.15	05.06.15		1	05.06.15	05.06.15	1	05.06.15	05.06.15	1	05.06.15	05.06.15
ОВ-220	1	10.06.15	10.06.15	1АТ-63 через ОВ-220	1	10.06.15	10.06.15	1	10.06.15	10.06.15	1	10.06.15	10.06.15
ОВ-220	1	11.06.15	11.06.15	2АТ-63 через ОВ-220	1	11.06.15	11.06.15	1	11.06.15	11.06.15	1	11.06.15	11.06.15
ШСВ-220	1	08.06.15	08.06.15		1	08.06.15	08.06.15	1	08.06.15	08.06.15	1	08.06.15	08.06.15
<b>ПС 220 кВ Отрадная</b>													
1АТ-63	1	24.06.15	24.06.15	ЗРР, В-110-1АТ в ремонт	1	24.06.15	24.06.15	1	05.08.15	05.08.15	1	23.06.15	23.06.15
2АТ-63	1	25.06.15	25.06.15	ЗРР, В-110-2АТ в ремонт	1	25.06.15	25.06.15	1	06.08.15	06.08.15	1	25.06.15	25.06.15
В-С-7	1	23.06.15	23.06.15		1	23.06.15	23.06.15	1	04.08.15	04.08.15	1	23.06.15	23.06.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
В-С-8	1	22.06.15	22.06.15		1	22.06.15	22.06.15	1	03.08.15	03.08.15	1	22.06.15	22.06.15
ОВ-110	8	22.06.15	29.06.15		8	22.06.15	29.06.15	5	03.08.15	07.08.15	5	22.06.15	26.06.15
ОВ-110	1	30.06.15	30.06.15		1	30.06.15	30.06.15	1	07.08.15	07.08.15	1	26.06.15	26.06.15
<b>ПС 220 кВ Правобережная</b>													
1АТ-125	2	08.06.15	09.06.15		2	08.06.15	09.06.15	2	08.06.15	09.06.15	2	08.06.15	09.06.15
2АТ-125	2	10.06.15	11.06.15		2	10.06.15	11.06.15	2	10.06.15	11.06.15	2	10.06.15	11.06.15
2ТН-110	11	01.06.15	11.06.15	на время вывода 2Ш-110	11	01.06.15	11.06.15	11	01.06.15	11.06.15	11	01.06.15	11.06.15
2ТН-110	1	11.06.15	11.06.15		1	11.06.15	11.06.15	1	11.06.15	11.06.15	1	11.06.15	11.06.15
2Ш-110	11	01.06.15	11.06.15		11	01.06.15	11.06.15	11	01.06.15	11.06.15	11	01.06.15	11.06.15
В-С-1	1	01.06.15	01.06.15	ВЛ 110 кВ С-1 через ОВ-110	1	01.06.15	01.06.15	1	01.06.15	01.06.15	1	01.06.15	01.06.15
В-С-2	1	02.06.15	02.06.15		1	02.06.15	02.06.15	1	02.06.15	02.06.15	1	02.06.15	02.06.15
В-С-5	5	22.06.15	26.06.15	ВЛ 110 кВ С-5 через ОВ-110	5	22.06.15	26.06.15	5	22.06.15	26.06.15	5	22.06.15	26.06.15
В-С-6	1	05.06.15	05.06.15	ВЛ 110 кВ С-6 через ОВ-110	1	05.06.15	05.06.15	1	05.06.15	05.06.15	1	05.06.15	05.06.15
В-С-6	4	29.06.15	02.07.15	ВЛ 110 кВ С-6 через ОВ-110	4	29.06.15	02.07.15	4	29.06.15	02.07.15	4	29.06.15	02.07.15
ОВ-110	1	02.06.15	02.06.15	ВЛ ПМ-2 через ОВ-110	1	02.06.15	02.06.15	1	02.06.15	02.06.15	1	02.06.15	02.06.15
ОВ-110	1	03.06.15	03.06.15	ВЛ 110 кВ С-5 через ОВ-110	1	03.06.15	03.06.15	1	03.06.15	03.06.15	1	03.06.15	03.06.15
ОВ-110	1	04.06.15	04.06.15		1	04.06.15	04.06.15	1	04.06.15	04.06.15	1	04.06.15	04.06.15
ОВ-110	1	08.06.15	08.06.15	ВЛ ПМ-1 через ОВ-110	1	08.06.15	08.06.15	1	08.06.15	08.06.15	1	08.06.15	08.06.15
ОВ-110	4	08.06.15	11.06.15	ВЛ ПМ-1 через ОВ-110	4	08.06.15	11.06.15	4	08.06.15	11.06.15	4	08.06.15	11.06.15
ОВ-110	5	15.06.15	19.06.15	ВЛ ПМ-2 через ОВ-110	5	15.06.15	19.06.15	5	15.06.15	19.06.15	5	15.06.15	19.06.15
ШСВ-110	1	01.06.15	01.06.15		1	01.06.15	01.06.15	1	01.06.15	01.06.15	1	01.06.15	01.06.15
ШСВ-110	4	01.06.15	04.06.15		4	01.06.15	04.06.15	4	01.06.15	04.06.15	4	01.06.15	04.06.15
<b>ПС 220 кВ Татарская</b>													
1АТ-125	12	22.06.15	03.07.15	УНКЭП: при совмещении с одновременным ремонтом ВЛ 110 кВ 3-15, ВЛ 110 кВ 3-16	12	08.06.15	19.06.15	12	08.06.15	19.06.15	12	24.08.15	04.09.15
1АТ-125	12	22.06.15	03.07.15	УНКЭП: при совмещении с одновременным ремонтом ВЛ 110 кВ 3-15, ВЛ 110 кВ 3-16	12	08.06.15	19.06.15	12	08.06.15	19.06.15	12	24.08.15	04.09.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1В-245	4	08.06.15	11.06.15	Совместно с ремонтом ВЛ 220 кВ 245. Перенос и сокращение сроков ремонта ВЛ 245 ОДУ Сибири	5	01.06.15	05.06.15	5	17.08.15	21.08.15	5	01.06.15	05.06.15
1В-245	4	08.06.15	11.06.15	Совместно с ремонтом ВЛ 220 кВ 245. Перенос и сокращение сроков ремонта ВЛ 245 ОДУ Сибири	1	02.06.15	02.06.15						
1СК	61	01.06.15	31.07.15		61	01.06.15	31.07.15	33	15.06.15	17.07.15	61	03.08.15	02.10.15
1СК	61	01.06.15	31.07.15		61	01.06.15	31.07.15	61	01.06.15	31.07.15	61	03.08.15	02.10.15
2В-245	4	08.06.15	11.06.15	Совместно с ремонтом ВЛ 220 кВ 245. Перенос и сокращение сроков ремонта ВЛ 245 ОДУ Сибири	5	01.06.15	05.06.15	5	17.08.15	21.08.15	5	01.06.15	05.06.15
2Ш-110	9	25.06.15	03.07.15		9	25.06.15	03.07.15	5	20.10.15	24.10.15	5	20.10.15	24.10.15
В 3-16	1	10.06.15	10.06.15	с включением через ОВ	1	10.06.15	10.06.15	1	10.06.15	10.06.15	1	10.06.15	10.06.15
ВШС-110	12	22.06.15	03.07.15		12	22.06.15	03.07.15	12	06.04.15	17.04.15	12	06.04.15	17.04.15
ТН-СШ-245	4	08.06.15	11.06.15	Совместно с ремонтом ВЛ 220 кВ 245. Перенос и сокращение сроков ремонта ВЛ 245 ОДУ Сибири	5	01.06.15	05.06.15	5	17.08.15	21.08.15	5	01.06.15	05.06.15
<b>ПС 220 кВ Тулинская</b>													
В-К-15	5	15.06.15	19.06.15	ВЛ 110 кВ К-15 через ОВ-110	5	15.06.15	19.06.15	5	15.06.15	19.06.15	5	15.06.15	19.06.15
ОВ-110	2	08.06.15	09.06.15	ВЛ 110 кВ Ч-3 через ОВ-110	2	08.06.15	09.06.15	2	08.06.15	09.06.15	2	08.06.15	09.06.15
<b>ПС 220 кВ Урожай</b>													
2АТ-63	2	04.06.15	05.06.15	УННЭП: при совмещении с переносом разрыва транзита Барабинская ТЭЦ-Здвинская-Урожай	2	03.06.15	04.06.15	2	01.06.15	02.06.15	2	03.06.15	04.06.15
БСК-110	3	08.06.15	10.06.15		3	08.06.15	10.06.15	3	08.06.15	10.06.15	3	08.06.15	10.06.15
В-110-2АТ	2	04.06.15	05.06.15	УННЭП: при совмещении с переносом разрыва	2	03.06.15	04.06.15	2	01.06.15	02.06.15	2	03.06.15	04.06.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				транзита Барабинская ТЭЦ-Здвинская-Урожай									
В-220	4	30.06.15	03.07.15	через ОВ-220.	4	30.06.15	03.07.15	4	06.07.15	09.07.15	4	30.06.15	03.07.15
В-220-2АТ	2	04.06.15	05.06.15	УННЭП: при совмещении с переносом разрыва транзита Барабинская ТЭЦ-Здвинская-Урожай	2	03.06.15	04.06.15	2	01.06.15	02.06.15	2	03.06.15	04.06.15
ОВ-110	4	15.06.15	18.06.15	В УК-1 через ОВ-110	4	15.06.15	18.06.15	4	15.06.15	18.06.15	4	15.06.15	18.06.15
<b>ПС 220 кВ Чулымская</b>													
1АТ-125	2	24.06.15	25.06.15	ЗРР, В-110-1АТ в ремонт	2	24.06.15	25.06.15	2	24.06.15	25.06.15	2	24.06.15	25.06.15
2АТ-125	1	29.06.15	29.06.15	ЗРР, В-110-2АТ в ремонт. На освобожденное место после переноса ВЛ 110 кВ 3-20	1	29.06.15	29.06.15	1	03.07.15	03.07.15	1	29.06.15	29.06.15
2АТ-125	1	30.06.15	30.06.15	ЗРР, В-110-2АТ в ремонт (продолжение ремонта 03.07.15). На освобожденное место после переноса ВЛ 110 кВ 3-20	1	30.06.15	30.06.15	1	06.07.15	06.07.15	1	30.06.15	30.06.15
В-3-3	2	18.06.15	19.06.15		2	18.06.15	19.06.15	2	18.06.15	19.06.15	2	18.06.15	19.06.15
В-3-4	2	22.06.15	23.06.15		2	22.06.15	23.06.15	2	22.06.15	23.06.15	2	22.06.15	23.06.15
ОВ-110	13	18.06.15	30.06.15	для ОШ-110	13	18.06.15	30.06.15	23	18.06.15	10.07.15	13	18.06.15	30.06.15
<b>ПС 220 кВ Южная</b>													
1АТ-125	1	01.06.15	01.06.15	ЗРР, В-110-1АТ в ремонт. Перенос ВЛ Ю-11 Южная - Евсино	1	01.06.15	01.06.15	1	08.06.15	08.06.15	1	01.06.15	01.06.15
1ТН-110	19	01.06.15	19.06.15	на время вывода 1Ш-110	19	01.06.15	19.06.15	19	01.06.15	19.06.15	19	01.06.15	19.06.15
1ТН-110	1	19.06.15	19.06.15		1	19.06.15	19.06.15						
1ТН-110	1	19.06.15	19.06.15		1	19.06.15	19.06.15	1	19.06.15	19.06.15	1	19.06.15	19.06.15
1Ш-110	19	01.06.15	19.06.15		19	01.06.15	19.06.15	19	01.06.15	19.06.15	19	01.06.15	19.06.15
2АТ-125	1	10.06.15	10.06.15	ЗРР, В-110-2АТ в ремонт	1	10.06.15	10.06.15	1	10.06.15	10.06.15	1	10.06.15	10.06.15
2ТН-110	1	22.06.15	22.06.15		1	22.06.15	22.06.15	1	25.06.15	25.06.15	1	22.06.15	22.06.15
2ТН-110	9	22.06.15	30.06.15	на время вывода 2Ш-110	9	22.06.15	30.06.15	9	22.06.15	30.06.15	9	22.06.15	30.06.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
2ТН-110	1	26.06.15	26.06.15		1	26.06.15	26.06.15	1	26.06.15	26.06.15	1	26.06.15	26.06.15
2Ш-110	9	22.06.15	30.06.15		9	22.06.15	30.06.15	9	22.06.15	30.06.15	9	22.06.15	30.06.15
В-Ю-9	1	16.06.15	16.06.15		1	16.06.15	16.06.15	1	16.06.15	16.06.15	1	16.06.15	16.06.15
В-Ю-9	1	24.06.15	24.06.15	ВЛ 110 кВ Ю-9 через ОВ-110	1	24.06.15	24.06.15	1	24.06.15	24.06.15	1	24.06.15	24.06.15
В-Ю-10	1	04.06.15	04.06.15	ВВНПСС при совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ Ю-4	1	03.06.15	03.06.15	1	15.06.15	15.06.15	1	03.06.15	03.06.15
В-Ю-10	1	25.06.15	25.06.15	ВЛ 110 кВ Ю-10 через ОВ-110	1	25.06.15	25.06.15	1	25.06.15	25.06.15	1	25.06.15	25.06.15
В-Ю-11	1	08.06.15	08.06.15		1	08.06.15	08.06.15	1	04.06.15	04.06.15	1	08.06.15	08.06.15
В-Ю-11	1	29.06.15	29.06.15	ВЛ 110 кВ Ю-11 Южная - Евсино через ОВ-110	1	29.06.15	29.06.15	1	29.06.15	29.06.15	1	29.06.15	29.06.15
В-Ю-12	1	15.06.15	15.06.15		1	15.06.15	15.06.15	1	03.06.15	03.06.15	1	15.06.15	15.06.15
В-Ю-12	1	30.06.15	30.06.15	ВЛ 110 кВ Ю-12 Южная - Дорогино через ОВ-110 (поочередно с ОВ-110)	1	30.06.15	30.06.15	1	30.06.15	30.06.15	1	30.06.15	30.06.15
ОВ-110	19	01.06.15	19.06.15	для ОШ-110	19	01.06.15	19.06.15	19	01.06.15	19.06.15	19	01.06.15	19.06.15
ОВ-110	1	11.06.15	11.06.15		1	11.06.15	11.06.15	1	11.06.15	11.06.15	1	11.06.15	11.06.15
ОВ-110	1	22.06.15	22.06.15	В-110-1АТ через ОВ-110	1	22.06.15	22.06.15	1	22.06.15	22.06.15	1	22.06.15	22.06.15
ОВ-110	1	23.06.15	23.06.15	В-110-2АТ через ОВ-110	1	23.06.15	23.06.15	1	23.06.15	23.06.15	1	23.06.15	23.06.15
ОВ-110	1	30.06.15	30.06.15	после ввода в работу В-Ю-12	1	30.06.15	30.06.15	1	30.06.15	30.06.15	1	30.06.15	30.06.15
ШСВ-110	1	05.06.15	05.06.15		1	05.06.15	05.06.15	1	05.06.15	05.06.15	1	05.06.15	05.06.15
ШСВ-110	1	22.06.15	22.06.15		1	22.06.15	22.06.15	1	22.06.15	22.06.15	1	22.06.15	22.06.15
<b>Подстанции 110 кВ</b>													
<b>ПС 110 кВ Барышевская</b>													
ОВ-110	5	01.06.15	05.06.15	ВЛ 110 кВ К-27 через ОВ-110	5	01.06.15	05.06.15	5	01.06.15	05.06.15	5	01.06.15	05.06.15
ОВ-110	5	15.06.15	19.06.15		5	15.06.15	19.06.15	5	29.06.15	03.07.15	5	15.06.15	19.06.15
ОВ-110	5	22.06.15	26.06.15	ВЛ 110 кВ К-26 через ОВ-110	5	22.06.15	26.06.15	5	22.06.15	26.06.15	5	22.06.15	26.06.15
ШСВ-110	5	29.06.15	03.07.15		5	29.06.15	03.07.15	5	18.05.15	22.05.15	5	29.06.15	03.07.15
<b>ПС 110 кВ Верх-Ирмень</b>													
2Т-6,3	1	22.06.15	22.06.15		1	22.06.15	22.06.15	1	15.05.15	15.05.15	1	30.04.15	30.04.15
<b>ПС 110 кВ Здвинская</b>													

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1ТН-110	3	16.06.15	18.06.15		3	16.06.15	18.06.15	3	16.06.15	18.06.15	3	16.06.15	18.06.15
1Ш-110	3	16.06.15	18.06.15		3	16.06.15	18.06.15	3	16.06.15	18.06.15	3	16.06.15	18.06.15
2ТН-110	3	08.06.15	10.06.15		3	08.06.15	10.06.15	3	02.06.15	04.06.15	3	08.06.15	10.06.15
2Ш-110	3	08.06.15	10.06.15		3	08.06.15	10.06.15	3	02.06.15	04.06.15	3	08.06.15	10.06.15
ШОВ-110	3	08.06.15	10.06.15		3	08.06.15	10.06.15	3	02.06.15	04.06.15	3	08.06.15	10.06.15
ШОВ-110	3	16.06.15	18.06.15		3	16.06.15	18.06.15	3	16.06.15	18.06.15	3	16.06.15	18.06.15
<b>ПС 110 кВ Инская</b>													
В-Ю-8	1	15.06.15	15.06.15	ВЛ 110 кВ Ю-8 Инская - Тальменская через ОВ-110	1	15.06.15	15.06.15	1	15.06.15	15.06.15	1	15.06.15	15.06.15
<b>ПС 110 кВ Кочки</b>													
ВО-110	19	22.06.15	10.07.15	ВЛ 110 кВ 3-29 через ВО-110	19	22.06.15	10.07.15	19	22.06.15	10.07.15	19	22.06.15	10.07.15
<b>ПС 110 кВ Лазурная</b>													
2СШ-110	1	15.06.15	15.06.15		1	15.06.15	15.06.15	1	08.06.15	08.06.15	1	15.06.15	15.06.15
2СШ-110	2	15.06.15	16.06.15		2	15.06.15	16.06.15	2	09.06.15	10.06.15	2	16.06.15	17.06.15
СВ-110	1	15.06.15	15.06.15		1	15.06.15	15.06.15	1	08.06.15	08.06.15	1	16.06.15	16.06.15
СВ-110	2	15.06.15	16.06.15		2	15.06.15	16.06.15	2	09.06.15	10.06.15	2	16.06.15	17.06.15
<b>ПС 110 кВ Ново-Черепановская</b>													
2СШ-110	5	01.06.15	05.06.15		5	01.06.15	05.06.15	5	01.06.15	05.06.15	5	01.06.15	05.06.15
2Т	12	15.06.15	26.06.15		12	15.06.15	26.06.15	12	08.06.15	19.06.15	12	15.06.15	26.06.15
<b>ПС 110 кВ Новопичуговская</b>													
1Т-6,3	1	15.06.15	15.06.15		1	15.06.15	15.06.15	1	23.05.15	23.05.15	1	15.06.15	15.06.15
<b>ПС 110 кВ Обь</b>													
Т2	12	30.06.15	11.07.15		12	30.06.15	11.07.15	12	30.06.15	11.07.15	12	30.06.15	11.07.15
<b>ПС 110 кВ Ордынская</b>													
1ТН-110	1	16.06.15	16.06.15		1	16.06.15	16.06.15	1	15.05.15	15.05.15	1	16.06.15	16.06.15
ВЛ-3-27	1	11.06.15	11.06.15	УННЭП при совмещении с одновременным выводом в ремонт ВЛ 110 кВ 3-20, ВЛ 110 кВ 3-21	1	15.06.15	15.06.15	1	14.05.15	14.05.15	1	15.06.15	15.06.15
<b>ПС 110 кВ Плановая</b>													
1Т-10,0	2	18.06.15	19.06.15		2	18.06.15	19.06.15	2	15.06.15	16.06.15	2	18.06.15	19.06.15
2Т-10,0	2	16.06.15	17.06.15		2	16.06.15	17.06.15	2	17.06.15	18.06.15	2	16.06.15	17.06.15
<b>ПС 110 кВ Посевная</b>													

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛЮ-13	2	29.06.15	30.06.15	через ВО-110	2	29.06.15	30.06.15	2	29.06.15	30.06.15	2	29.06.15	30.06.15
ВЛЮ-14	4	23.06.15	26.06.15	через ВО-110	4	23.06.15	26.06.15	4	23.06.15	26.06.15	4	23.06.15	26.06.15
<b>ПС 110 кВ Северная</b>													
2ТН-110	1	11.06.15	11.06.15		1	11.06.15	11.06.15	1	11.06.15	11.06.15	1	11.06.15	11.06.15
<b>ПС 110 кВ Силикатная</b>													
1Т-16	5	29.06.15	03.07.15		5	29.06.15	03.07.15	5	29.06.15	03.07.15	5	29.06.15	03.07.15
1Т-16	5	29.06.15	03.07.15		5	29.06.15	03.07.15	5	29.06.15	03.07.15	5	29.06.15	03.07.15
<b>ПС 110 кВ Театральная</b>													
1СШ-6кВ	1	29.06.15	29.06.15		1	29.06.15	29.06.15	1	29.06.15	29.06.15	1	29.06.15	29.06.15
<b>ПС 110 кВ Текстильная</b>													
1СВ-110	1	02.06.15	02.06.15		1	02.06.15	02.06.15	1	02.06.15	02.06.15	1	02.06.15	02.06.15
2ОВ-110	9	01.06.15	09.06.15	для ОШ-110	9	01.06.15	09.06.15	9	01.06.15	09.06.15	9	01.06.15	09.06.15
2ОВ-110	1	04.06.15	04.06.15		1	04.06.15	04.06.15	1	04.06.15	04.06.15	1	04.06.15	04.06.15
2ОВ-110	1	29.06.15	29.06.15	УННЭП при совмещении с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ С-24	1	18.06.15	18.06.15	1	18.06.15	18.06.15	1	18.06.15	18.06.15
2ОВ-110	1	22.06.15	22.06.15	ВЛ 110 кВ А-1 через 2ОВ-110	1	22.06.15	22.06.15	1	22.06.15	22.06.15	1	22.06.15	22.06.15
2ОВ-110	1	24.06.15	24.06.15	ВЛ 110 кВ С-23 через 2ОВ-110	1	24.06.15	24.06.15	1	24.06.15	24.06.15	1	24.06.15	24.06.15
2ОВ-110	1	25.06.15	25.06.15	ВЛ 110 кВ С-26 через 2ОВ-110	1	25.06.15	25.06.15	1	25.06.15	25.06.15	1	25.06.15	25.06.15
2СВ-110	1	30.06.15	30.06.15	УННЭП при совмещении с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ С-24	1	19.06.15	19.06.15	1	19.06.15	19.06.15	1	19.06.15	19.06.15
2ШСВ-110	1	03.06.15	03.06.15		1	03.06.15	03.06.15	1	03.06.15	03.06.15	1	03.06.15	03.06.15
2ШСВ-110	1	22.06.15	22.06.15		1	22.06.15	22.06.15	1	22.06.15	22.06.15	1	22.06.15	22.06.15
3ТН-110	9	01.06.15	09.06.15	на время вывода 3Ш-110	9	01.06.15	09.06.15	9	01.06.15	09.06.15	9	01.06.15	09.06.15
3ТН-110	1	09.06.15	09.06.15		1	09.06.15	09.06.15	1	09.06.15	09.06.15	1	09.06.15	09.06.15
3Ш-110	9	01.06.15	09.06.15		9	01.06.15	09.06.15	9	01.06.15	09.06.15	9	01.06.15	09.06.15
4ТН-110	9	22.06.15	30.06.15	УННЭП при совмещении с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ С-24. В период ремонта 4Ш-110	9	18.06.15	26.06.15	9	18.06.15	26.06.15	9	18.06.15	26.06.15
4ТН-110	1	26.06.15	26.06.15		1	26.06.15	26.06.15	1	26.06.15	26.06.15	1	26.06.15	26.06.15
4Ш-110	9	22.06.15	30.06.15	УННЭП при	9	18.06.15	26.06.15	9	18.06.15	26.06.15	9	18.06.15	26.06.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				совмещении с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ С-24									
В-К-3	1	05.06.15	05.06.15		1	05.06.15	05.06.15	1	05.06.15	05.06.15	1	05.06.15	05.06.15
В-К-3	1	30.06.15	30.06.15	ВЛ 110 кВ К-3 через 2ОВ-110. ННЭП при совмещении с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ С-24	1	19.06.15	19.06.15	1	19.06.15	19.06.15	1	19.06.15	19.06.15
В-К-4	1	02.06.15	02.06.15		1	02.06.15	02.06.15	1	02.06.15	02.06.15	1	02.06.15	02.06.15
В-К-4	1	23.06.15	23.06.15	ВЛ 110 кВ К-4 через 2ОВ-110	1	23.06.15	23.06.15	1	23.06.15	23.06.15	1	23.06.15	23.06.15
<b>ПС 110 кВ Учительская</b>													
1Т-16	5	01.06.15	05.06.15		5	01.06.15	05.06.15	2	15.06.15	16.06.15	5	01.06.15	05.06.15
1Т-16	5	01.06.15	05.06.15		5	01.06.15	05.06.15	2	15.06.15	16.06.15	5	01.06.15	05.06.15
2Т-25	4	08.06.15	11.06.15		4	08.06.15	11.06.15	2	18.06.15	19.06.15	4	08.06.15	11.06.15
2Т-25	4	08.06.15	11.06.15		4	08.06.15	11.06.15	2	18.06.15	19.06.15	4	08.06.15	11.06.15
<b>ПС 110 кВ Ярковская</b>													
1Т-6,3	5	15.06.15	19.06.15		5	15.06.15	19.06.15	4	12.05.15	15.05.15	5	15.06.15	19.06.15

ТР - текущий ремонт  
 КР - капитальный ремонт  
 ТО - техническое обслуживание  
 СР- средний ремонт  
 "В" - профвосстановление РЗА  
 "К" - профконтроль РЗА  
 "К1" -первый профконтроль РЗА  
 "Т" - тестовый контроль РЗА  
 "СКО" - снятие контрольных осциллограмм  
 И -испытание в/в оборудования