

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «РЭС» в июле 2016 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ЛЭП 220 кВ													
ВЛ 220 кВ Краснозёрская - Урожай (219)	1	12.07.16	12.07.16	И. ТТ УК-219, АГ - 1 ч.	1	12.07.16	12.07.16						
ВЛ 220 кВ Районная - Валиханово (223)	3	29.06.16	01.07.16	ПС 220 кВ Районная: ТО, ТР, И: ТТ-223-220, ЛР-223-220, РП-2, ВЗ-222, АГ - 4 ч.	3	29.06.16	01.07.16						
ВЛ 220 кВ Мынкуль - Иртышская (224)	7	01.07.16	07.07.16	Проведение капитального ремонта и технического обслуживания, с заземлением с обоих концов ВЛ. Установка заземления на рабочем месте, АГ - 4 ч.	7	01.07.16	07.07.16	6	14.06.16	19.06.16	7	01.07.16	07.07.16
ВЛ 220 кВ Мынкуль - Иртышская (224)	3	04.07.16	06.07.16	ПС 220 кВ Мынкуль: ТО, ТР, И: ТТ-224-220, ЛР-224-220, РП-2, ВЗ-224, АГ - 4 ч.	3	04.07.16	06.07.16						
ВЛ 220 кВ Заря - Отрадная (235)	1	11.07.16	11.07.16	В: 2ТН-220, ТР: 2ТН-220, ЛР-235, ПР-2 ПС 220 кВ Отрадная, АГ - 3 ч.	1	11.07.16	11.07.16	1	11.07.16	11.07.16	1	11.07.16	11.07.16
ВЛ 220 кВ Заря - Отрадная (235)	5	11.07.16	15.07.16	ПС Заря ТР: ОР-235, ЛР-235, АГ - 3 ч.	5	11.07.16	15.07.16	5	04.07.16	08.07.16	5	11.07.16	15.07.16
ВЛ 220 кВ Заря - Отрадная (235)	2	12.07.16	13.07.16	ТР: ШР-235, ШР-220-2АТ, 2СР-220 ПС 220 кВ Отрадная, АГ - 4 ч.	2	12.07.16	13.07.16	2	12.07.16	13.07.16	2	12.07.16	13.07.16
ВЛ 220 кВ Заря - Правобережная (236)	2	25.07.16	26.07.16	Для вывода 2ТН-220 для профвосстановления, АГ - 3 ч.	2	25.07.16	26.07.16						
ВЛ 220 кВ Заря - Правобережная (236)	2	25.07.16	26.07.16	ТР: ПР-2, ЛР-236, 2ТН-220, Р-2ТН ПС 220 кВ Правобережная, АГ - 2 ч.	2	25.07.16	26.07.16	2	16.05.16	17.05.16	2	25.07.16	26.07.16
ВЛ 220 кВ Заря - Правобережная (236)	3	27.07.16	29.07.16	ТР: ШР-236, В-236, ПС 220 кВ	3	27.07.16	29.07.16	3	18.05.16	20.05.16	3	27.07.16	29.07.16

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				Правобережная, АГ - 2 ч.									
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Отрядная (237)	1	04.07.16	04.07.16	В: 1ТН-220, ТР: 1ТН-220, ЛР-237, ПР-1 ПС 220 кВ Отрядная, АГ - 3 ч.	1	04.07.16	04.07.16	1	04.07.16	04.07.16	1	04.07.16	04.07.16
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Отрядная (237)	2	05.07.16	06.07.16	ТР:ШР-237, ШР-220-1АТ, 1СР-220 ПС 220 кВ Отрядная, АГ - 4 ч.	2	05.07.16	06.07.16	2	05.07.16	06.07.16	2	05.07.16	06.07.16
ВЛ 220 кВ Чулымская - Барабинская с отпайкой на ПС Груздёвка (244)	26	04.07.16	29.07.16	ТР. Вырубка деревьев угрожающих падением на провода ВЛ (1-513). , АГ - 3 ч.	26	04.07.16	29.07.16	26	04.07.16	29.07.16	26	04.07.16	29.07.16
ВЛ 220 кВ Чулымская - Барабинская с отпайкой на ПС Груздёвка (244)	1	11.07.16	11.07.16	ТР: ЛР ОР ПС 220 кВ Чулымская, АГ - 2 ч.	1	11.07.16	11.07.16	1	11.07.16	11.07.16	1	11.07.16	11.07.16
ВЛ 220 кВ Чулымская - Барабинская с отпайкой на ПС Груздёвка (244)	2	18.07.16	19.07.16	Проведение капитального ремонта и технического обслуживания, с заземлением с обоих концов ВЛ. Установка заземления на рабочем месте, АГ - 4 ч.	2	18.07.16	19.07.16						
ВЛ 220 кВ Чулымская - Барабинская с отпайкой на ПС Груздёвка (244)	2	18.07.16	19.07.16	ПС 500 кВ Барабинская: БВР для ТР: ТТ-В-244, АГ - 2 ч.	2	18.07.16	19.07.16	2	02.08.16	03.08.16	2	18.07.16	19.07.16
ВЛ 220 кВ Омская ТЭЦ-4 - Татарская (246)	2	04.07.16	05.07.16	Испытание: измерение наведенного напряжения, АГ - 2 ч.	2	04.07.16	05.07.16	2	04.07.16	05.07.16	2	04.07.16	05.07.16
ВЛ 220 кВ Омская ТЭЦ-4 - Татарская (246)	5	04.07.16	08.07.16	Испытания, РВС-СШ-246, ТН-СШ-246; отбор проб масла с баков ТН-СШ-246 ПС 220 кВ Татарская, АГ - 3 ч.	5	04.07.16	08.07.16						
ВЛ 220 кВ Омская ТЭЦ-4 - Татарская (246)	13	04.07.16	16.07.16	Проведение капитального ремонта и технического обслуживания, с заземлением с обоих	13	04.07.16	16.07.16	13	04.07.16	16.07.16	13	04.07.16	16.07.16

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				концов ВЛ. Установка заземления на рабочем месте, АГ - 4 ч.									
ВЛ 220 кВ Омская ТЭЦ-4 - Татарская (246)	3	06.07.16	08.07.16	ПС 220 кВ Татарская: И - РВС-СШ-246, ТН-СШ-246, ТТ-СШ-246, АГ - 3 ч.	3	06.07.16	08.07.16	3	03.05.16	05.05.16	3	06.07.16	08.07.16
ВЛ 220 кВ Омская ТЭЦ-4 - Татарская (246)	1	07.07.16	07.07.16	Замена силикагеля в воздушноосушительных фильтрах ТН-СШ-246 ПС 220 кВ Татарская, АГ - 2 ч.	1	07.07.16	07.07.16						
ВЛ 220 кВ Омская ТЭЦ-4 - Татарская (246)	1	13.07.16	13.07.16	ПС 220 кВ Татарская: ТР: Замена силикагеля в ВОФ ТН-СШ-246, для ремонта СШ-246, АГ - 2 ч.	1	13.07.16	13.07.16	1	20.04.16	20.04.16	1	13.07.16	13.07.16
ВЛ 220 кВ Омская ТЭЦ-4 - Татарская (246)	2	04.07.16	05.07.16	ТР, ТН, ТТ, АГ - 4ч, АГ - 4 ч.	2	04.07.16	05.07.16	2	12.09.16	13.09.16	2	04.07.16	05.07.16
ВЛ 220 кВ Заря - Южная с отпайкой на ПС Электродная I цепь (249)	1	29.07.16	29.07.16	Профвосстановление вторичных цепей 1ТН-220 на ПС 220 кВ Южная, АГ - 3 ч.	1	29.07.16	29.07.16	1	27.07.16	27.07.16	1	29.07.16	29.07.16
ВЛ 220 кВ Заря - Южная с отпайкой на ПС Электродная II цепь (250)	5	27.06.16	01.07.16	ТР: ОД/КЗ-2АТ, 2АТ-125 ПС 220 кВ Южная, АГ - 4 ч.	5	27.06.16	01.07.16	5	27.06.16	01.07.16	5	27.06.16	01.07.16
ВЛ 220 кВ Заря - Южная с отпайкой на ПС Электродная II цепь (250)	1	28.07.16	28.07.16	Профвосстановление вторичных цепей : 2ТН-220 на ПС 220 кВ Южная, АГ - 2 ч.	1	28.07.16	28.07.16	1	28.07.16	28.07.16	1	28.07.16	28.07.16
ВЛ 220 кВ Заря - Восточная I цепь (251)	5	27.06.16	01.07.16	ТР: Замена одноцепного крепления изоляторов (43-44, 55-56), АГ - 4 ч.	5	27.06.16	01.07.16	5	27.06.16	01.07.16	5	27.06.16	01.07.16
ВЛ 220 кВ Заря - Восточная II цепь (252)	5	18.07.16	22.07.16	ТР: Замена одноцепного крепления изоляторов (43-44, 55-56), АГ - 4 ч.	5	11.07.16	15.07.16	5	11.07.16	15.07.16	5	11.07.16	15.07.16
ВЛ 220 кВ Восточная - Научная (254)	1	01.07.16	01.07.16	ТР ЛР-254 ПС 220 кВ Научная, АГ - 2 ч.	1	13.07.16	13.07.16	1	20.07.16	20.07.16	1	13.07.16	13.07.16
ВЛ 220 кВ Ларичиха - Сузун	12	09.07.16	20.07.16	ТР: Замена дефектной изоляции, АГ - 5,5 ч.	12	09.07.16	20.07.16	12	13.06.16	24.06.16	12	09.07.16	20.07.16

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 220 кВ Ларичиха - Сузун	1	11.07.16	11.07.16	ТР: ПС Сузун ТН2-220,КС ,ТГ линии ЛС-209 высоковольтные испытания, АГ - 1 ч.	1	11.07.16	11.07.16	1	13.06.16	13.06.16	1	11.07.16	11.07.16
ВЛ 220 кВ Световская - Краснозерская	1	05.07.16	05.07.16	И. ТТ СК-217, АГ - 1 ч.	1	05.07.16	05.07.16						
ВЛ 220 кВ Сузун – Светлая (ВЛ СС-211)	13	21.07.16	02.08.16	ТР: Замена дефектной изоляции, АГ - 5,5 ч.	13	21.07.16	02.08.16	12	27.06.16	08.07.16	13	21.07.16	02.08.16
ВЛ 220 кВ Сузун – Светлая (ВЛ СС-211)	1	25.07.16	25.07.16	И. ТТ СС-211, АГ - 1 ч.	1	25.07.16	25.07.16						
ВЛ 220 кВ Световская - Краснозерская	7	04.07.16	10.07.16	КР, АГ - 4 ч.	7	04.07.16	10.07.16	7	24.06.16	30.06.16	7	04.07.16	10.07.16
ВЛ 220 кВ Ларичиха - Сузун	8	11.07.16	18.07.16	КР, АГ - 4 ч.	8	11.07.16	18.07.16	8	11.07.16	18.07.16	8	11.07.16	18.07.16
ВЛ 220 кВ Светлая - Световская	7	25.07.16	31.07.16	КР, АГ - 4 ч.	7	25.07.16	31.07.16	7	19.09.16	25.09.16	7	25.07.16	31.07.16
ВЛ 220 кВ Светлая - Световская	7	25.07.16	31.07.16	ТО В-215. ТО: ВЧ тракт в объеме «В», АГ - 6 ч.	7	25.07.16	31.07.16	7	19.09.16	25.09.16	7	25.07.16	31.07.16
ВЛ 220 кВ Сузун – Светлая (ВЛ СС-211)	5	29.07.16	02.08.16	КР, АГ - 4 ч.	5	29.07.16	02.08.16	5	12.09.16	16.09.16	5	29.07.16	02.08.16
ВЛ 220 кВ Сузун – Светлая (ВЛ СС-211)	5	29.07.16	02.08.16	ТР ШР СС-211, ТО В СС-211, АГ - 4 ч.	5	29.07.16	02.08.16						
ВЛ 220 кВ Районная - Валиханово (223)	9	25.06.16	03.07.16	Р/ЭР, АГ - ВЗ	9	25.06.16	03.07.16	8	25.06.16	02.07.16	8	25.06.16	02.07.16
ВЛ 220 кВ Мынкуль - Иртышская (224)	9	30.06.16	08.07.16	ЭР, АГ - ВЗ	9	30.06.16	08.07.16	8	30.06.16	07.07.16	8	30.06.16	07.07.16
ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС - Восточная II цепь	1	07.07.16	07.07.16	изм. подвесной изоляции , АГ - 2 ч.	1	18.07.16	18.07.16	1	18.07.16	18.07.16	1	18.07.16	18.07.16
ЛЭП 110 кВ													
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 - Восточная резервного трансформатора собственных нужд (ОТСН)	1	08.07.16	08.07.16	ТР: ЗШР, ОР, ЛР ПС 220 кВ Восточная, АГ - 2 ч.	1	07.07.16	07.07.16	1	26.05.16	26.05.16	1	07.07.16	07.07.16
ВЛ 110 кВ Нива - Ирбизинская (3-52)				ТР. ТО ВЛ 110 кВ Ирбизино - Нива (3-52), АГ - 2 ч.	5	11.07.16	15.07.16	5	11.07.16	15.07.16	5	11.07.16	15.07.16
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 - Восточная энергоблока №3 (Б-3)	1	07.07.16	07.07.16	ТР: ЗШР, ОР, ЛР ПС 220 кВ Восточная, АГ - 2 ч.	1	07.07.16	07.07.16	1	26.05.16	26.05.16	1	07.07.16	07.07.16
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 - Восточная энергоблока	1	08.07.16	08.07.16	ТР: ЗШР, ОР, ЛР ПС 220 кВ Восточная, АГ - 2 ч.	1	08.07.16	08.07.16	1	27.05.16	27.05.16	1	08.07.16	08.07.16

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
№4 (Б-4)													
ВЛ 110 кВ Восточная - Кошево с отпайкой на ПС Гусиный Брод (В-1 Восточная - Кошево)	1	01.07.16	01.07.16	ПС 110 кв Кошево: ТР ЛРВ-1-3, РПЗ, АГ - 2 ч.	1	01.07.16	01.07.16						
ВЛ 110 кВ Восточная - Кошево с отпайкой на ПС Гусиный Брод (В-1 Восточная - Кошево)	1	01.07.16	01.07.16	ПС 110 кВ Гусиный Брод. ТР разъединителя ЛР В1-110 и выключателя В вв1-110, АГ - 2 ч.	1	01.07.16	01.07.16	1	06.07.16	06.07.16	1	01.07.16	01.07.16
ВЛ 110 кВ Кошево - Порос с отпайками (В-1 Кошево - Порос)	1	18.07.16	18.07.16	ПС 110 кВ Кошево. ТР разъединителей: ЛРВ-1-В, РПВ, АГ - 2 ч.	1	18.07.16	18.07.16	1	14.07.16	14.07.16	1	18.07.16	18.07.16
ВЛ 110 кВ Кошево - Порос с отпайками (В-1 Кошево - Порос)	1	18.07.16	18.07.16	ПС 110 кВ Порос. ТР разъединителей: ЛРВ-1-3, РПЗ, АГ - 2 ч.	1	18.07.16	18.07.16	1	23.05.16	23.05.16	1	18.07.16	18.07.16
ВЛ 110 кВ Кошево - Порос с отпайками (В-1 Кошево - Порос)	5	18.07.16	22.07.16	ТР ЛР-110-1Т, 1СШ-110, ПР-1, ШР-110-1Т ПС 110 кВ Плановая, АГ - 4 ч.	5	18.07.16	22.07.16	5	16.05.16	20.05.16	5	18.07.16	22.07.16
ВЛ 110 кВ Кошево - Порос с отпайками (В-1 Кошево - Порос)	1	19.07.16	19.07.16	ПС 110 кВ Мошково. ТР разъединителей: ЛРВ-1-110, ШРВ1-110, В1-110, АГ - 2 ч.	1	19.07.16	19.07.16	1	08.08.16	08.08.16	1	19.07.16	19.07.16
ВЛ 110 кВ Ояш - Порос (В-1 Ояш - Порос)	1	12.07.16	12.07.16	ПС 110 кВ Ояш. ТР разъединителей: ВЛВ-1, 2ШРВ-1, 2ШРВШС-110, АГ - 2 ч.	1	12.07.16	12.07.16	1	12.07.16	12.07.16	1	12.07.16	12.07.16
ВЛ 110 кВ Ояш - Порос (В-1 Ояш - Порос)	1	13.07.16	13.07.16	ПС 110 кВ Порос. ТР разъединителей: ЛРВ-1-В, РПВ, АГ - 2 ч.	1	13.07.16	13.07.16	1	16.05.16	16.05.16	1	13.07.16	13.07.16
ВЛ 110 кВ Ояш - Порос (В-1 Ояш - Порос)	1	26.07.16	26.07.16	ПС 110 кВ Ояш. ТР разъединителей: ЛРВ-1, 1ШРВ-1, ВШС-110, 1ШРВШС-110, АГ - 2 ч.	1	26.07.16	26.07.16	1	21.06.16	21.06.16	1	26.07.16	26.07.16
ВЛ 110 кВ Ояш - Сокур с отпайками (В-2 Ояш - Сокур)	1	04.07.16	04.07.16	ПС 110 кВ Мошково. ТР разъединителей: ЛРВ-2-110, ШРВ2-110, В2-110, АГ - 2 ч.	1	04.07.16	04.07.16	1	15.08.16	15.08.16	1	04.07.16	04.07.16
ВЛ 110 кВ Ояш - Сокур с отпайками (В-2 Ояш - Сокур)	5	04.07.16	08.07.16	ТР ЛР-110-2Т, 2СШ-110, ПР-2, ШР-110-2Т ПС 110 кВ Плановая, АГ - 4 ч.	5	04.07.16	08.07.16	5	23.05.16	27.05.16	5	04.07.16	08.07.16

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Ояш - Сокур с отпайками (В-2 Ояш - Сокур)	1	11.07.16	11.07.16	ПС 110 кВ Ояш. ТР разъединителей: ВЛВ-2, 2ШРВ-2, 2ШРВШС-110, АГ - 2 ч.	1	11.07.16	11.07.16	1	11.07.16	11.07.16	1	11.07.16	11.07.16
ВЛ 110 кВ Ояш - Сокур с отпайками (В-2 Ояш - Сокур)	1	25.07.16	25.07.16	ПС 110 кВ Ояш. ТР разъединителей: ЛРВ-2, 1ШРВ-2, ШР1ВТ2-110, АГ - 2 ч.	1	25.07.16	25.07.16	1	20.06.16	20.06.16	1	25.07.16	25.07.16
ВЛ 110 кВ Ояш - Чахлово с отпайкой на ПС Чебула (В-5 Ояш - Чахлово)	1	15.07.16	15.07.16	ПС 110 кВ Ояш. ТР разъединителей: ВЛВ-5, 2ШРВ-5, РТН2-110, АГ - 2 ч.	1	15.07.16	15.07.16	1	15.07.16	15.07.16	1	15.07.16	15.07.16
ВЛ 110 кВ Ояш - Чахлово с отпайкой на ПС Чебула (В-5 Ояш - Чахлово)	1	29.07.16	29.07.16	ПС 110 кВ Ояш. ТР разъединителей: ЛРВ-5, 1ШРВ-5, РТН1-110, АГ - 2 ч.	1	29.07.16	29.07.16	1	24.06.16	24.06.16	1	29.07.16	29.07.16
ВЛ 110 кВ Ояш - Моховая с отпайкой на ПС Чебула (В-6)	1	14.07.16	14.07.16	ПС 110 кВ Ояш. ТР разъединителей: ВЛВ-6, 2ШРВ-6, ШР2ВТ1-110, АГ - 2 ч.	1	14.07.16	14.07.16	1	14.07.16	14.07.16	1	14.07.16	14.07.16
ВЛ 110 кВ Ояш - Моховая с отпайкой на ПС Чебула (В-6)	1	28.07.16	28.07.16	ПС 110 кВ Ояш. ТР разъединителей: ЛРВ-6, 1ШРВ-6, ШР1ВТ1-110, АГ - 2 ч.	1	28.07.16	28.07.16	1	23.06.16	23.06.16	1	28.07.16	28.07.16
ВЛ 110 кВ Крутихинская - Кочки с отпайкой на ПС Волчнобурлинская (ВЛ КК-113)	1	13.07.16	13.07.16	КР: Капитальный ремонт ЛР-110 на ПС 110 кВ Кочки, вывод в ремонт участка Кочки-Крутиха, АГ - 4 ч.	1	13.07.16	13.07.16	1	13.07.16	13.07.16	1	13.07.16	13.07.16
ВЛ 110 кВ Дружная - Коченёво (3-1 Дружная - Коченёво)	2	11.07.16	12.07.16	ТР: ЛР, ОР ПС 220 кВ Дружная, АГ - 2 ч.	2	11.07.16	12.07.16	2	11.07.16	12.07.16	2	11.07.16	12.07.16
ВЛ 110 кВ Дружная - Коченёво (3-1 Дружная - Коченёво)	2	11.07.16	12.07.16	ПС 110 кВ Коченево. ТР разъединителей 1СШ ТПС Коченево: ЛР-В, РП-В, 1ШРВС-110, ШРТН1-110, ШРВТ1-110, АГ - 2 ч.	2	11.07.16	12.07.16	2	13.06.16	14.06.16	2	11.07.16	12.07.16
ВЛ 110 кВ Дружная - Дуплеская с отпайкой на ПС Лесная поляна (3-2)	2	13.07.16	14.07.16	ТР: ЛР, ОР ПС 220 кВ Дружная, АГ - 2 ч.	2	13.07.16	14.07.16	2	13.07.16	14.07.16	2	13.07.16	14.07.16
ВЛ 110 кВ Груздёвка -	12	20.06.16	01.07.16	ПС 220 кВ	12	20.06.16	01.07.16	12	20.06.16	01.07.16	12	20.06.16	01.07.16

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Кожурла с отпайкой на ПС Убинская (3-7 Груздэвка - Кожурла)				Груздевка. КР В-110-3-7, АГ - 48 ч.									
ВЛ 110 кВ Груздэвка - Кожурла с отпайкой на ПС Убинская (3-7 Груздэвка - Кожурла)	1	01.07.16	01.07.16	ПС 220 кВ Груздевка. расплетение В-110-3-7 через ШОВ, АГ - 1 ч.	1	01.07.16	01.07.16	1	01.07.16	01.07.16	1	01.07.16	01.07.16
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Барабушка с отпайками (3-9 Барабинская ТЭЦ - Барабушка)	1	29.07.16	29.07.16	ПС 110 кВ Барабинская тяг. ТР: ЛР-110-3-9, АГ - 2 ч.	1	11.07.16	11.07.16	1	20.06.16	20.06.16	1	11.07.16	11.07.16
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)	2	11.07.16	12.07.16	ЗРР для выполнение ремонта ВЛ 110 кВ 3-16 Валерино - Колония, питание с ПС 220 кВ Татарская, АГ - 0,5 ч.	2	11.07.16	12.07.16	2	11.07.16	12.07.16	2	11.07.16	12.07.16
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)	1	13.07.16	13.07.16	ПС 110 кВ Валерино: Текущий ремонт ШР1315-110, АГ - 1 ч.	1	13.07.16	13.07.16						
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)	2	13.07.16	14.07.16	ПС 110 кВ Валерино: Текущий ремонт ЛР315-110, В315-110, ТТ 110 кВ поочередно, АГ - 0,5 ч.	2	13.07.16	14.07.16						
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)	2	13.07.16	14.07.16	ПС Илошкино: ТР ЛР315-110, АГ - 0,5 ч.	2	13.07.16	14.07.16						
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)	3	13.07.16	15.07.16	Техническое обслуживание (установка бандажей на г/тросе и проводе, регулировка стрел провеса провода), АГ - 4 ч.	3	13.07.16	15.07.16	3	25.04.16	27.04.16	3	13.07.16	15.07.16
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)	1	14.07.16	14.07.16	ПС 110 кВ Валерино: Текущий ремонт ШР2315-110, АГ - 1 ч.	1	14.07.16	14.07.16						
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)	2	15.07.16	16.07.16	ПС 110 кВ Каратканск: Текущий ремонт ЛР2315-110, ОР2-110, ТТ-110	2	25.07.16	26.07.16						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				поочередно, АГ - 1 ч.									
ВЛ 110 кВ Татарская - Каратканск с отпайкой на ПС Забулга (3-15 Татарская - Каратканск)	5	04.07.16	08.07.16	ТР ЛР 3-15, ОР 3-15 ПС 220 кВ Татарская, АГ - 3 ч.	5	04.07.16	08.07.16	5	18.04.16	22.04.16	5	04.07.16	08.07.16
ВЛ 110 кВ Татарская - Каратканск с отпайкой на ПС Забулга (3-15 Татарская - Каратканск)	5	04.07.16	08.07.16	Техническое обслуживание (установка бандажей на г/тросе, регулировка стрел провеса провода, замена дефектных ПГН на г/тросе), АГ - 4 ч.	5	04.07.16	08.07.16	5	18.04.16	22.04.16	5	04.07.16	08.07.16
ВЛ 110 кВ Татарская - Каратканск с отпайкой на ПС Забулга (3-15 Татарская - Каратканск)	2	06.07.16	07.07.16	ПС 110 кВ Каратканск: Текущий ремонт ЛР1315-110, ОР1-110, ТТ-110 поочередно, АГ - 1 ч.	2	18.07.16	19.07.16						
ВЛ 110 кВ Валерино - Колония с отпайкой на ПС Илюшкино (3-16 Валерино - Колония)	1	11.07.16	11.07.16	ПС 110 кВ Валерино: Текущий ремонт ШР1316-110, АГ - 1 ч.	1	11.07.16	11.07.16						
ВЛ 110 кВ Валерино - Колония с отпайкой на ПС Илюшкино (3-16 Валерино - Колония)	2	11.07.16	12.07.16	ПС 110 кВ Валерино: Текущий ремонт ЛР316-110, АГ - 0,5 ч.	2	11.07.16	12.07.16						
ВЛ 110 кВ Валерино - Колония с отпайкой на ПС Илюшкино (3-16 Валерино - Колония)	2	11.07.16	12.07.16	ПС 110 кВ Колония: Текущий ремонт ОР2-110, ЛР2316-110, ТТ-110 (поочередно), АГ - 1 ч.	2	11.07.16	12.07.16						
ВЛ 110 кВ Валерино - Колония с отпайкой на ПС Илюшкино (3-16 Валерино - Колония)	2	11.07.16	12.07.16	ПС Илюшкино: ТР ЛР316-110, АГ - 0,5 ч.	2	11.07.16	12.07.16						
ВЛ 110 кВ Валерино - Колония с отпайкой на ПС Илюшкино (3-16 Валерино - Колония)	2	11.07.16	12.07.16	Техническое обслуживание (установка бандажей на г/тросе), АГ - 4 ч.	2	11.07.16	12.07.16	2	28.04.16	29.04.16	2	11.07.16	12.07.16
ВЛ 110 кВ Валерино - Колония с отпайкой на ПС Илюшкино (3-16 Валерино - Колония)	1	12.07.16	12.07.16	ПС 110 кВ Валерино: Текущий ремонт ШР2316-110, АГ - 1 ч.	1	12.07.16	12.07.16						
ВЛ 110 кВ Валерино - Колония с отпайкой на ПС Илюшкино (3-16 Валерино - Колония)	3	13.07.16	15.07.16	ЗРР для выполнения ремонта ВЛ 110 кВ Валерино -	3	13.07.16	15.07.16	3	13.07.16	15.07.16	3	13.07.16	15.07.16

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Валерино - Колония)				Каратканск, питание с ПС 220 кВ Татарская, АГ - 0,5 ч.									
ВЛ 110 кВ Татарская - Колония с отпайками (3-16 Татарская - Колония)	5	04.07.16	08.07.16	ПС Татарская: ЗРР для выполнения ремонта ВЛ 110 кВ 3-15 Татарская - Каратканск, АГ - 10 мин.	5	04.07.16	08.07.16	5	04.07.16	08.07.16	5	04.07.16	08.07.16
ВЛ 110 кВ Валерино - Колония с отпайкой на ПС Илюшкино (3-16 Валерино - Колония)	2	11.07.16	12.07.16	ПС Валерино: ТР ЛР316-110, ВЗ16-110, ТТ 110 кВ, АГ - 0,5 ч. , АГ - 0,5 ч.	2	11.07.16	12.07.16						
ВЛ 110 кВ Валерино - Колония с отпайкой на ПС Илюшкино (3-16 Валерино - Колония)	2	13.07.16	14.07.16	ЗРР для выполнения ремонта ВЛ 110 кВ 3-15 , АГ - ??? ч.	2	13.07.16	14.07.16						
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)	2	13.07.16	14.07.16	ПС Валерино: ТР ЛР315-110, ВЗ15-110, ТТ 110 кВ, АГ - 0,5 ч. , АГ - 0,5 ч.	2	13.07.16	14.07.16						
ВЛ 110 кВ Дружная - Сады с отпайкой на ПС Сокол (3-17 Дружная - Сады)	2	06.07.16	07.07.16	ТР: ЛР, ОР ПС 220 кВ Дружная, АГ - 2 ч.	2	06.07.16	07.07.16	2	06.07.16	07.07.16	2	06.07.16	07.07.16
ВЛ 110 кВ Дружная - Чик (3-18 Дружная - Чик)	2	04.07.16	05.07.16	ТР: ЛР, ОР ПС 220 кВ Дружная, АГ - 2 ч.	2	04.07.16	05.07.16	2	04.07.16	05.07.16	2	04.07.16	05.07.16
ВЛ 110 кВ Дружная - Чик (3-18 Дружная - Чик)	2	04.07.16	05.07.16	ПС 110 кВ Чик. ТР разъединителей 2СШ ТПС Чик: ЛР-3, РП-3, ШРТН2-110, ШРВТ2-110, 2ШРВС-110, АГ - 2 ч.	2	04.07.16	05.07.16	2	07.07.16	08.07.16	2	04.07.16	05.07.16
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Чик с отпайками (3-18 Новосибирская ТЭЦ-3 - Чик)	2	20.07.16	21.07.16	ПС 110 кВ Чик. ТР разъединителей 1СШ ТПС Чик: ЛР-В, РП-В, ШРТН1-110, ШРВТ1-110, 1ШРВС-110, АГ - 2 ч.	2	20.07.16	21.07.16	2	04.07.16	05.07.16	2	20.07.16	21.07.16
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кочки с отпайками I цепь (3-20)	1	14.07.16	14.07.16	КР: Капитальный ремонт Р-110 на ПС 110 кВ Кочки, вывод в ремонт участка Чулымская -Кочки, АГ - 4 ч.	1	14.07.16	14.07.16	1	14.07.16	14.07.16	1	14.07.16	14.07.16
ВЛ 110 кВ Чулымская -	10	18.07.16	27.07.16	Замена	10	18.07.16	27.07.16						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Кочки с отпайками I цепь (3-20)				заградительных фильтров и чистка провики, АГ - 3 ч.									
ВЛ 110 кВ Чулымская – Кочки с отпайками II цепь (3-21)	1	12.07.16	12.07.16	КР: Перенос места разрыва транзита на ПС 110 кВ Серебрянка для капитального ремонта Р-110 на ПС 110 кВ Кочки, вывод в ремонт участка Серебрянка -Кочки, АГ - 4 ч.	1	12.07.16	12.07.16	1	12.07.16	12.07.16	1	12.07.16	12.07.16
ВЛ 110 кВ Купинская - Карасукская с отпайками (3-24)	5	04.07.16	08.07.16	КР. Замена изоляторов на участке Карасук-Савкино ВЛ 110 кВ Карасук - Купино с отпайками, (3-24), АГ - 1 ч.	5	04.07.16	08.07.16	12	04.04.16	15.04.16	5	04.07.16	08.07.16
ВЛ 110 кВ Купинская - Карасукская с отпайками (3-24)	5	25.07.16	29.07.16	КР. Замена изоляторов на участке Карасук-Савкино ВЛ 110 кВ Карасук - Купино с отпайками, (3-24), АГ - 1 ч.	5	25.07.16	29.07.16	12	04.04.16	15.04.16	5	25.07.16	29.07.16
ВЛ 110 кВ Ордынская - Кочки с отпайками (3-29)	1	11.07.16	11.07.16	КР: Капитальный ремонт Р-110 на ПС 110 кВ Кочки, вывод в ремонт участка Кочки - Быструха, АГ - 4 ч.	1	11.07.16	11.07.16	1	11.07.16	11.07.16	1	11.07.16	11.07.16
ВЛ 110 кВ Груздёвка – Клубничная с отпайкой на ПС Убинская (3-8 Груздёвка – Клубничная)	12	04.07.16	15.07.16	ПС 220 кВ Груздевка: К.Р. В-110 3-8, АГ - 48 ч.	12	04.07.16	15.07.16						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Текстильная I цепь (К-3)	2	12.07.16	13.07.16	Новосибирская ТЭЦ-3: ВЛ К-3 ТР, АГ - 6 ч.	2	12.07.16	13.07.16	2	12.07.16	13.07.16	2	12.07.16	13.07.16
ВЛ 110 кВ Восточная - Инская с отпайками I цепь (К-11)	1	04.07.16	04.07.16	ТР: ЗШР, ОР, ЛР ПС 220 кВ Восточная, АГ - 2 ч.	1	04.07.16	04.07.16	1	23.05.16	23.05.16	1	04.07.16	04.07.16
ВЛ 110 кВ Восточная - Инская с отпайками I цепь (К-11)	1	25.07.16	25.07.16	ПС 110 кВ Инская тяг.ТР разъединителя ЛР К-11, АГ - 2 ч.	1	25.07.16	25.07.16	1	03.06.16	03.06.16	1	25.07.16	25.07.16
ВЛ 110 кВ Восточная - Инская с отпайками I цепь (К-11)	2	25.07.16	26.07.16	ТР: ЛР-К-11, ОР-К-11 на ПС Инская, ПС Первомайская., АГ -	2	25.07.16	26.07.16						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				4 ч.									
ВЛ 110 кВ Восточная - Инская с отпайками I цепь (К-11)	2	25.07.16	26.07.16	ТР: ЛР - 110, ПС 110 кВ Инская, ПС 110 кВ Первомайская, АГ - 4 ч.	2	25.07.16	26.07.16	2	25.07.16	26.07.16	2	25.07.16	26.07.16
ВЛ 110 кВ Восточная - Инская с отпайками II цепь (К-12)	1	06.07.16	06.07.16	ТР: ЗШР, ОР, ЛР ПС 220 кВ Восточная, АГ - 2 ч.	1	06.07.16	06.07.16	1	25.05.16	25.05.16	1	06.07.16	06.07.16
ВЛ 110 кВ Восточная - Инская с отпайками II цепь (К-12)	2	27.07.16	28.07.16	ТР: ЛР-К-12, ОР-К12 на ПС Инская, ЛР-К-12 на ПС Первомайская, АГ - ВЗ	2	27.07.16	28.07.16						
ВЛ 110 кВ Восточная - Инская с отпайками II цепь (К-12)	2	27.07.16	28.07.16	ТР: ЛР - 110, ПС 110 кВ Инская, ПС 110 кВ Первомайская, АГ - 4 ч.	2	27.07.16	28.07.16	2	27.07.16	28.07.16	2	27.07.16	28.07.16
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская с отпайками III цепь (К-17)	14	04.07.16	17.07.16	ЗРР питание с ПС 220 кВ Тулинская, КР В К17 Новосибирской ГЭС., АГ - ВЗ	14	04.07.16	17.07.16	14	04.07.16	17.07.16	14	04.07.16	17.07.16
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская с отпайками III цепь (К-17)	1	15.07.16	15.07.16	ТР. Техническое обслуживание ЛР К17, ТР конденсаторов связи, ВЧ заградителей, АГ - 1 ч.	1	15.07.16	15.07.16	1	15.07.16	15.07.16	1	15.07.16	15.07.16
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская с отпайками IV цепь (К-18)	5	18.07.16	22.07.16	Новосибирская ГЭС: ЗРР для КСЗ ВЛ К-18 (ЭПЗ-1636), АПВ В К18., АГ - 3 ч.	5	18.07.16	22.07.16						
ВЛ 110 кВ Восточная - Мостовая с отпайкой на ПС Камышенская I цепь (К-23)	1	05.07.16	05.07.16	ТР: ЗШР, ОР, ЛР ПС 220 кВ Восточная, АГ - 2 ч.	1	05.07.16	05.07.16	1	24.05.16	24.05.16	1	05.07.16	05.07.16
ВЛ 110 кВ Восточная - Мостовая с отпайкой на ПС Камышенская II цепь (К-24)	1	07.07.16	07.07.16	ТР: ЗШР, ОР, ЛР ПС 220 кВ Восточная, АГ - 2 ч.	1	08.07.16	08.07.16	1	27.05.16	27.05.16	1	08.07.16	08.07.16
ВЛ 110 кВ Инская - Барышевская I цепь (К-25)	1	21.07.16	21.07.16	ТР: ШР - 110, ПС 110 кВ Инская, АГ - 2 ч.	1	21.07.16	21.07.16	1	21.07.16	21.07.16	1	21.07.16	21.07.16
ВЛ 110 кВ Инская - Барышевская II цепь (К-26)	1	22.07.16	22.07.16	ТР: ШР - 110, ПС 110 кВ Инская, АГ - 2 ч.	1	22.07.16	22.07.16	1	22.07.16	22.07.16	1	22.07.16	22.07.16
ВЛ 110 кВ Восточная - Барышевская I цепь (К-27)	1	12.07.16	12.07.16	ТР: ЗШР, ОР, ЛР ПС 220 кВ Восточная, АГ - 2 ч.	1	12.07.16	12.07.16	1	31.05.16	31.05.16	1	12.07.16	12.07.16

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Восточная - Барышевская II цепь (К-28)	5	04.07.16	08.07.16	Замена одноцепного крепления гирлянд изоляторов на двухцепное на переходе через ж/д, верховой осмотр, АГ - 4 ч.	5	04.07.16	08.07.16	5	04.07.16	08.07.16	5	04.07.16	08.07.16
ВЛ 110 кВ Восточная - Барышевская II цепь (К-28)	1	11.07.16	11.07.16	ТР: ЗШР, ОР, ЛР ПС 220 кВ Восточная, АГ - 2 ч.	1	11.07.16	11.07.16	1	30.05.16	30.05.16	1	11.07.16	11.07.16
ВЛ 110 кВ Барышевская - Горная с отпайками (П-1 Барышевская - Горная)	10	18.07.16	27.07.16	Допуск подрядчика для вырубki опасно стоящих деревьев., АГ - 6 ч.	12	18.07.16	29.07.16	5	04.07.16	08.07.16	5	04.07.16	08.07.16
ВЛ 110 кВ Барышевская - Буготак с отпайками (П-2 Барышевская - Буготак)	4	04.07.16	07.07.16	Допуск подрядчика для вырубki опасно стоящих деревьев., АГ - 6 ч.	4	04.07.16	07.07.16						
ВЛ 110 кВ Барышевская - Буготак с отпайками (П-2 Барышевская - Буготак)	5	04.07.16	08.07.16	ТО ЛР-110-П-2 ПС 110 кВ Железнодорожная и ПС 110 кВ Плотниково, АГ - 4 ч.	5	11.07.16	15.07.16	5	11.07.16	15.07.16	5	11.07.16	15.07.16
ВЛ 110 кВ Торсьма - Изылинка с отпайками (П-4 Торсьма - Изылинка)	1	11.07.16	11.07.16	ПС 110 кВ Зверобойка. ТР разьеднителя ЛР ПЗ-110, АГ - 2 ч.	1	18.07.16	18.07.16	1	06.09.16	06.09.16	1	18.07.16	18.07.16
ВЛ 110 кВ Торсьма - Изылинка с отпайками (П-4 Торсьма - Изылинка)	5	11.07.16	15.07.16	Расчистка просеки, замена дефектных изоляторов, АГ - 3 ч.	5	18.07.16	22.07.16	5	18.07.16	22.07.16	5	18.07.16	22.07.16
ВЛ 110 кВ Дружная - Кольвань с отпайками (С-24)	2	20.07.16	21.07.16	ТР: ЛР, ОР ПС 220 кВ Дружная, АГ - 2 ч.	2	20.07.16	21.07.16	2	20.07.16	21.07.16	2	20.07.16	21.07.16
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная с отпайками I цепь (Ю-1)	2	26.07.16	27.07.16	Новосибирская ГЭС: ТР. Техническое обслуживание В Ю1, ЛР Ю1, ШР1 Ю1. ТР конденсаторов связи, ВЧ заградителей. , АГ - 4 ч.	2	26.07.16	27.07.16	2	26.07.16	27.07.16	2	26.07.16	27.07.16
ВЛ 110 кВ Научная - Заречная с отпайками I цепь (Ю-3)	1	22.07.16	22.07.16	Текущий ремонт ПС 220 кВ Научная ЛР-Ю3, ОР-Ю3; ПС 110 кВ Академическая ЛР-Ю3, АГ - 2 ч.	1	20.07.16	20.07.16						
ВЛ 110 кВ Научная - Заречная с отпайками I	1	22.07.16	22.07.16	ТР: ПРАСС-110, ПС 110 кВ Бердская, АГ	1	22.07.16	22.07.16	1	18.07.16	18.07.16	1	22.07.16	22.07.16

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
цепь (Ю-3)				- 4 ч.									
ВЛ 110 кВ Научная - Заречная с отпайками II цепь (Ю-4)	1	25.07.16	25.07.16	ТР: 2PASS-110, ПС 110 кВ Бердская, АГ - 4 ч.	1	25.07.16	25.07.16	1	25.07.16	25.07.16	1	25.07.16	25.07.16
ВЛ 110 кВ Научная - Заречная с отпайками II цепь (Ю-4)	1	25.07.16	25.07.16	Текущий ремонт ПС 220 кВ Научная ЛР-Ю4, ОР-Ю4; ПС 110 кВ Академическая ЛР-Ю4, АГ - 2 ч.	1	27.07.16	27.07.16						
ВЛ 110 кВ Заречная - Искитимская с отпайками I цепь (Ю-5)	5	04.07.16	08.07.16	КР: В-Ю-5 ПС 110 кВ Искитимская, АГ - 48 ч.	5	04.07.16	08.07.16	5	04.07.16	08.07.16	5	04.07.16	08.07.16
ВЛ 110 кВ Искитимская - Южная с отпайками I цепь (Ю-9)	3	18.07.16	20.07.16	"К": В-Ю-9 на ПС 110 кВ Искитимская, АГ - 4 ч.	3	18.07.16	20.07.16	3	28.06.16	30.06.16	3	18.07.16	20.07.16
ВЛ 110 кВ Посевная - Усть-Тальменская с отпайками (Ю-14)	4	12.07.16	15.07.16	Т.Р. Л.Р. Ю-14; ШР 1 Ю-14; ШР 2 Ю-14; АГ - 4 ч.	4	12.07.16	15.07.16						
ВЛ 110 кВ Посевная - Усть-Тальменская с отпайками (Ю-14)	1	12.07.16	12.07.16	ПС 110 кВ Черепаново тяг. ТР ЛР Ю14-110, АГ - 2 ч.	1	18.07.16	18.07.16	1	18.07.16	18.07.16	1	18.07.16	18.07.16
ВЛ 110 кВ Юрга - Болотная с отпайкой на ПС Таскаево II цепь (В-8 Юрга - Болотная)				ТО: КС-110 В-8, ВЧЗ-110 В-8., АГ - 3 ч.	5	04.07.16	08.07.16						
Подстанции 220 кВ													
ПС 220 кВ Восточная													
1СВ-110	1	05.07.16	05.07.16	ТР: ЗСР, АГ - 2 ч.	1	05.07.16	05.07.16	1	24.05.16	24.05.16	1	05.07.16	05.07.16
2ОВ-110	12	04.07.16	15.07.16	ТР: ЗШР, АГ - 2 ч.	12	04.07.16	15.07.16	12	23.05.16	03.06.16	12	04.07.16	15.07.16
2ОВ-110	1	06.07.16	06.07.16	ТР: ЗШР, ОР, 2ОТН, АГ - 2 ч.	1	06.07.16	06.07.16	1	25.05.16	25.05.16	1	06.07.16	06.07.16
2ОШ-110	12	04.07.16	15.07.16	ТР: ЗШР, АГ - 2 ч.	12	04.07.16	15.07.16	12	23.05.16	03.06.16	12	04.07.16	15.07.16
2ШСВ-110	1	11.07.16	11.07.16	ТР: ЗШР, АГ - 2 ч.	1	11.07.16	11.07.16	1	30.05.16	30.05.16	1	11.07.16	11.07.16
3АТ-200	3	13.07.16	15.07.16	ТР: 3АТ, 3ЛРТ, 3ШР, ТР-110, 3ТР-10, 1ТР-10, АГ - 4 ч.	3	13.07.16	15.07.16	3	01.06.16	03.06.16	3	13.07.16	15.07.16
3ТН-110	12	04.07.16	15.07.16	ТР: ЗШР., АГ - 4 ч.	12	04.07.16	15.07.16	12	23.05.16	03.06.16	12	04.07.16	15.07.16
3ТН-110	1	12.07.16	12.07.16	ТР: Р-3ТН, 3ТН, АГ - 4 ч.	1	12.07.16	12.07.16	1	31.05.16	31.05.16	1	12.07.16	12.07.16
3Ш-110	12	04.07.16	15.07.16	ТР: ЗШР, АГ - 4 ч.	12	04.07.16	15.07.16	12	23.05.16	03.06.16	12	04.07.16	15.07.16
В-0-ТСН	1	08.07.16	08.07.16	ТР: ЗШР, АГ - 2 ч.	1	07.07.16	07.07.16	1	26.05.16	26.05.16	1	07.07.16	07.07.16
В-110-3АТ	5	18.07.16	22.07.16	КР: В-110-3АТ, АГ - 48 ч.	5	18.07.16	22.07.16	5	18.07.16	22.07.16	5	18.07.16	22.07.16

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
В-201	5	18.07.16	22.07.16	Профвосстановление УРЗА В-ВБ-201, АГ - 3 ч.	5	18.07.16	22.07.16	5	18.07.16	22.07.16	5	18.07.16	22.07.16
В-202	5	25.07.16	29.07.16	Профвосстановление УРЗА, АГ - 3 ч.	5	25.07.16	29.07.16						
В-Б-3	1	07.07.16	07.07.16	ТР: ЗШР, ОР, ЛР, АГ - 2 ч.	1	07.07.16	07.07.16	1	26.05.16	26.05.16	1	07.07.16	07.07.16
В-Б-4	1	08.07.16	08.07.16	ТР: ЗШР, ОР, ЛР, АГ - 2 ч.	1	08.07.16	08.07.16	1	27.05.16	27.05.16	1	08.07.16	08.07.16
В-Б-6	5	25.07.16	29.07.16	КР: В-Б-6, АГ - ВЗ	5	25.07.16	29.07.16						
В-К-11	1	04.07.16	04.07.16	ТР: ЗШР, ОР, ЛР; И: вводы 110 кВ В-К-11, АГ - 2 ч.	1	04.07.16	04.07.16	1	23.05.16	23.05.16	1	04.07.16	04.07.16
В-К-12	1	06.07.16	06.07.16	ТР: ЗШР, ОР, ЛР, АГ - 2 ч.	1	06.07.16	06.07.16	1	25.05.16	25.05.16	1	06.07.16	06.07.16
В-К-23	5	27.06.16	01.07.16	КР: В-К-23, АГ - 48 ч.	5	27.06.16	01.07.16	5	27.06.16	01.07.16	5	27.06.16	01.07.16
В-К-23	1	05.07.16	05.07.16	Текущий ремонт ЗШР, ЛР, АГ - 4 ч.	1	05.07.16	05.07.16						
В-К-24	1	07.07.16	07.07.16	Испытание вводов 110 кВ., АГ - ВЗ	1	08.07.16	08.07.16						
В-К-24	1	08.07.16	08.07.16	Текущий ремонт ЗШР, ЛР, АГ - 4 ч.	1	08.07.16	08.07.16						
В-К-27	1	12.07.16	12.07.16	Текущий ремонт ЗШР, ЛР, АГ - ВЗ	1	12.07.16	12.07.16						
В-К-28	1	11.07.16	11.07.16	Текущий ремонт ЗШР, ЛР, АГ - 4 ч.	1	11.07.16	11.07.16						
ПС 220 кВ Груздёвка													
ЗАТ-125	33	30.07.16	31.08.16	В связи с выводом из эксплуатации ЗАТ-125 согласно приказа Министерства энергетики РФ №287 от 11.04.2016г., АГ - ВЗ	33	30.07.16	31.08.16	5	12.09.16	16.09.16	5	11.07.16	15.07.16
ПС 220 кВ Дружная													
1АТ-63	2	18.07.16	19.07.16	ТР: ТР, ОР, АГ - 2 ч.	2	18.07.16	19.07.16	2	18.07.16	19.07.16	2	18.07.16	19.07.16
2АТ-63	2	25.07.16	26.07.16	ТР: ТР, ОР, АГ - 2 ч.	2	25.07.16	26.07.16	2	25.07.16	26.07.16	2	25.07.16	26.07.16
В-110-2АТ	2	25.07.16	26.07.16	Испытание вводов 110 кВ., АГ - 1 ч.	2	25.07.16	26.07.16						
В-3-1	2	11.07.16	12.07.16	ТР: ЛР, ОР, АГ - 2 ч.	2	11.07.16	12.07.16	2	11.07.16	12.07.16	2	11.07.16	12.07.16
В-3-2	2	13.07.16	14.07.16	ТР: ЛР, ОР, АГ - 2 ч.	2	13.07.16	14.07.16	2	13.07.16	14.07.16	2	13.07.16	14.07.16
В-3-17	2	06.07.16	07.07.16	ТР: ЛР, ОР, АГ - 2 ч.	2	06.07.16	07.07.16	2	06.07.16	07.07.16	2	06.07.16	07.07.16
В-3-18	2	04.07.16	05.07.16	ТР: ЛР, ОР, АГ - 2 ч.	2	04.07.16	05.07.16	2	04.07.16	05.07.16	2	04.07.16	05.07.16
В-С-24	2	20.07.16	21.07.16	ТР: ЛР-С-24, ОР-С-	2	20.07.16	21.07.16						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				24, АГ - 2 ч.									
ОВ-110	24	04.07.16	27.07.16	ТР: ОР, АГ - 2 ч.	24	04.07.16	27.07.16	24	04.07.16	27.07.16	24	04.07.16	27.07.16
ОВ-110	1	27.07.16	27.07.16	ТР: ОР, АГ - 2 ч.	1	27.07.16	27.07.16	1	27.07.16	27.07.16	1	27.07.16	27.07.16
ОШ-110	24	04.07.16	27.07.16	Для ТР: ОР-110, АГ - 2 ч.	24	04.07.16	27.07.16						
ПС 220 кВ Отрадная													
1АТ-63	5	04.07.16	08.07.16	ТР: 1АТ-63, ШР-220-1АТ, АГ - 4 ч.	5	04.07.16	08.07.16	5	04.07.16	08.07.16	5	04.07.16	08.07.16
2АТ-63	5	11.07.16	15.07.16	ТР: 2АТ-63, ШР-220-2АТ, АГ - 4 ч.	5	11.07.16	15.07.16	5	11.07.16	15.07.16	5	11.07.16	15.07.16
В-235	3	11.07.16	13.07.16	ТР: ЛР-235, ШР-235, АГ - 4 ч.	3	11.07.16	13.07.16	3	11.07.16	13.07.16	3	11.07.16	13.07.16
В-237	3	04.07.16	06.07.16	ТР: ЛР-237, ШР-237, АГ - 4 ч.	3	04.07.16	06.07.16	3	04.07.16	06.07.16	3	04.07.16	06.07.16
Ремонтная переемычка 220 кВ	3	04.07.16	06.07.16	ТР: ПР-1, АГ - 4 ч.	3	04.07.16	06.07.16	3	04.07.16	06.07.16	3	04.07.16	06.07.16
Ремонтная переемычка 220 кВ	3	11.07.16	13.07.16	ТР: ПР-2, АГ - 4 ч.	3	11.07.16	13.07.16	3	11.07.16	13.07.16	3	11.07.16	13.07.16
СВ-220	3	04.07.16	06.07.16	ТР: 1СР-220., АГ - 4 ч.	3	04.07.16	06.07.16	3	04.07.16	06.07.16	3	04.07.16	06.07.16
СВ-220	3	11.07.16	13.07.16	ТР: 2СР-220, АГ - 4 ч.	3	11.07.16	13.07.16	3	11.07.16	13.07.16	3	11.07.16	13.07.16
ПС 220 кВ Правобережная													
2АТ-125	5	25.07.16	29.07.16	ТР: 2АТ-125, 2ЛРТ, ТН-10, АГ - 4 ч.	5	25.07.16	29.07.16	5	16.05.16	20.05.16	5	25.07.16	29.07.16
2ТН-220	2	25.07.16	26.07.16	Профвосстановление, АГ - 3 ч.	2	25.07.16	26.07.16						
2ТН-220	2	25.07.16	26.07.16	ТР: 2ТН-220, Р-2ТН, АГ - 2 ч.	2	25.07.16	26.07.16	2	16.05.16	17.05.16	2	25.07.16	26.07.16
В-236	5	25.07.16	29.07.16	Профвосстановление УРЗА, АГ - 3 ч.	5	25.07.16	29.07.16	5	16.05.16	20.05.16	5	25.07.16	29.07.16
В-236	5	25.07.16	29.07.16	ТР: 2ТН-220, Р-2ТН, ПР-2, ЛР, АГ - 2 ч.	5	25.07.16	29.07.16	5	16.05.16	20.05.16	5	25.07.16	29.07.16
Ремонтная переемычка 220 кВ	2	25.07.16	26.07.16	ТР: ПР-2, ЛР-236, АГ - 2 ч.	2	25.07.16	26.07.16	2	16.05.16	17.05.16	2	25.07.16	26.07.16
СВ-220	5	25.07.16	29.07.16	ТР: 2СР, СВ-220, АГ - 4 ч.	5	25.07.16	29.07.16	5	16.05.16	20.05.16	5	25.07.16	29.07.16
ПС 220 кВ Строительная													
1СШ-220	3	11.07.16	13.07.16	ТР: 1Т-40, 1СШ-220, ПР-1, ШР-220-1Т, ОД/КЗ-1Т, 1СШ-10, 1СШ-6, АГ - 2 ч.	3	11.07.16	13.07.16						
2СШ-220	3	18.07.16	20.07.16	ТР: 2Т-40, 2СШ-220, ПР-2, ШР-220-2Т, ОД/КЗ-2Т, 2СШ-10, 2СШ-6, АГ - 2 ч.	3	18.07.16	20.07.16						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 220 кВ Татарская													
1АТ-125	30	01.07.16	30.07.16	КР 1АТ-125, АГ - 5 ч.	30	01.07.16	30.07.16						
1СК	34	10.06.16	13.07.16	ТР 1СК, 2В-1СК, ШР-10-1СК, ОПН-10-1СК, ТН-10-1СК, ревизия задвижек, чистка бассейна, АГ - 4 ч.	34	10.06.16	13.07.16	31	20.06.16	20.07.16	34	10.06.16	13.07.16
2В-245	17	11.07.16	27.07.16	КР 2В-245, АГ - ВЗ	17	11.07.16	27.07.16						
В 3-15	2	04.07.16	05.07.16	ТР В 3-15, ЛР 3-15, ОР 3-15, АГ - 3 ч.	2	04.07.16	05.07.16	2	26.04.16	27.04.16	2	04.07.16	05.07.16
В 3-25	5	18.07.16	22.07.16	Восстановление "В", АГ - 3 ч.	5	18.07.16	22.07.16						
ОШ-110	1	04.07.16	04.07.16	ТР ОР 3-15, АГ - 3 ч.	1	04.07.16	04.07.16	8	22.04.16	29.04.16	1	04.07.16	04.07.16
ПС 220 кВ Тулинская													
В-К-15	5	11.07.16	15.07.16	Испытание вводов 110 кВ., АГ - 1 ч.	5	11.07.16	15.07.16						
В-К-15	5	11.07.16	15.07.16	КР: В-К-15, АГ - 48 ч.	5	11.07.16	15.07.16	5	11.07.16	15.07.16	5	11.07.16	15.07.16
В-К-18	5	04.07.16	08.07.16	КР: В-К-18, АГ - 48 ч.	5	04.07.16	08.07.16	5	04.07.16	08.07.16	5	04.07.16	08.07.16
ПС 220 кВ Урожай													
2Ш-220	12	11.07.16	22.07.16	ТР. ТО 2ШР-220, АГ - 2 ч.	12	11.07.16	22.07.16	26	04.07.16	29.07.16	12	11.07.16	22.07.16
В УК-2	1	11.07.16	11.07.16	ТР. Проверка РЗА В УК-2, АГ - 1 ч.	1	11.07.16	11.07.16	1	11.07.16	11.07.16	1	11.07.16	11.07.16
В УК-2	1	12.07.16	12.07.16	Диагностика В УК-2, АГ - 1 ч.	1	12.07.16	12.07.16						
В-219	5	11.07.16	15.07.16	КР. Кап.ремонт 2ШР-219, АГ - 2 ч.	5	11.07.16	15.07.16	5	11.07.16	15.07.16	5	11.07.16	15.07.16
В-220	1	07.07.16	07.07.16	И. ТТ В 220, АГ - 2 ч.	1	07.07.16	07.07.16	1	27.04.16	27.04.16	1	07.07.16	07.07.16
В-220	2	07.07.16	08.07.16	Диагностика В 220, АГ - 1 ч.	2	07.07.16	08.07.16						
В-220-1АТ	2	18.07.16	19.07.16	КР. Кап. ремонт 2ШР-220 1АТ, АГ - 1 ч.	2	18.07.16	19.07.16	2	18.07.16	19.07.16	2	18.07.16	19.07.16
В-221	1	05.07.16	05.07.16	И. ТТ В 221, АГ - 2 ч.	1	05.07.16	05.07.16	1	25.04.16	25.04.16	1	05.07.16	05.07.16
В-221	2	18.07.16	19.07.16	ТР. ТО 2ШР-221, проверка РЗА В 221, АГ - 2 ч.	2	18.07.16	19.07.16	2	18.07.16	19.07.16	2	18.07.16	19.07.16
В-222	1	06.07.16	06.07.16	И. ТТ В 222, АГ - 2 ч.	1	06.07.16	06.07.16	1	26.04.16	26.04.16	1	06.07.16	06.07.16
ОВ-110	1	08.07.16	08.07.16	Диагностика ОВ-110, АГ - 1 ч.	1	08.07.16	08.07.16						
ОВ-110	1	11.07.16	11.07.16	ТР. Проверка РЗА В УК-2, АГ - 1 ч.	1	11.07.16	11.07.16	1	11.07.16	11.07.16	1	11.07.16	11.07.16

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ОВ-220	1	04.07.16	04.07.16	О. Проверка РЗА, АГ - 1 ч.	1	04.07.16	04.07.16	1	22.04.16	22.04.16	1	04.07.16	04.07.16
ШСВ-110	4	05.07.16	08.07.16	В. Проверка РЗА, АГ - 1 ч.	4	05.07.16	08.07.16	4	25.04.16	28.04.16	4	05.07.16	08.07.16
ШСВ-110	1	22.07.16	22.07.16	Диагностика ШСВ-110, АГ - 1 ч.	1	27.07.16	27.07.16						
ШСВ-220	2	13.07.16	14.07.16	Диагностика ШСВ-220, АГ - 1 ч.	2	13.07.16	14.07.16						
ШСВ-220	2	13.07.16	14.07.16	ТР. ТО 2ШР ШСВ-220, АГ - 1 ч.	2	13.07.16	14.07.16	2	13.07.16	14.07.16	2	13.07.16	14.07.16
ПС 220 кВ Чулымская													
2АТ-125	3	04.07.16	06.07.16	ЗРР по стороне 110 кВ, АГ - 2 ч.	3	04.07.16	06.07.16						
2АТ-125	1	07.07.16	07.07.16	ТР: ШР-220-2АТ, В-220-2АТ, АГ - 2 ч.	1	07.07.16	07.07.16						
2АТ-125	1	08.07.16	08.07.16	ЗРР по стороне 110 кВ, АГ - 2 ч.	1	08.07.16	08.07.16						
2СШ-220	5	04.07.16	08.07.16	Для текущего ремонта 2ШР, 2ТН-220, АГ - 2 ч.	5	04.07.16	08.07.16						
2ТН-220	5	04.07.16	08.07.16	ТР: 2СШ-220, 2ТН-220, Р-2ТН-220, АГ - 2 ч.	5	04.07.16	08.07.16						
В-220-2АТ	1	07.07.16	07.07.16	ТР: для текущего ремонта В-220-2АТ, ШР-220-2АТ, АГ - 2 ч.	1	07.07.16	07.07.16						
В-242	1	04.07.16	04.07.16	ТР: ШР-242, В-242, АГ - 2 ч.	1	04.07.16	04.07.16						
В-244	1	05.07.16	05.07.16	ТР: ШР-244, В-244, АГ - 2 ч.	1	05.07.16	05.07.16						
ШОВ-220	1	06.07.16	06.07.16	ТР: 2ШР-220, АГ - 2 ч.	1	06.07.16	06.07.16						
Ремонтная переемычка 220 кВ	26	20.06.16	15.07.16	ТР 2Т, ОД-2Т, ПР-2, АГ - 2 ч.	26	20.06.16	15.07.16	26	04.07.16	29.07.16	26	20.06.16	15.07.16
ПС 220 кВ Южная													
1ТН-220	1	29.07.16	29.07.16	Профвосстановление .., АГ - 3 ч.	1	29.07.16	29.07.16	1	27.07.16	27.07.16	1	29.07.16	29.07.16
2АТ-125	5	27.06.16	01.07.16	ТР: ОД/КЗ-2АТ, ТТ-220-2АТ, 2АТ-125, АГ - 4 ч.	5	27.06.16	01.07.16	5	27.06.16	01.07.16	5	27.06.16	01.07.16
2ТН-220	1	28.07.16	28.07.16	Профвосстановление .., АГ - 3 ч.	1	28.07.16	28.07.16	1	28.07.16	28.07.16	1	28.07.16	28.07.16
Подстанции 110 кВ													
ПС 110 кВ Барышевская													
ШСВ-110	4	11.07.16	14.07.16	Профвосстановление .., АГ - 3 ч.	4	11.07.16	14.07.16	4	04.04.16	07.04.16	4	11.07.16	14.07.16

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 110 кВ Бердская													
1 PASS-110	4	18.07.16	21.07.16	БВР для ТР 1Т, АГ - 4 ч.	4	18.07.16	21.07.16	4	18.07.16	21.07.16	4	18.07.16	21.07.16
1 PASS-110	1	19.07.16	19.07.16	БВР для И: вводы 110 кВ 1Т-40, АГ - 2 ч.	1	19.07.16	19.07.16	1	19.07.16	19.07.16	1	19.07.16	19.07.16
1 PASS-110	1	22.07.16	22.07.16	Текущий ремонт 1PASS-110, АГ - 2 ч.	1	22.07.16	22.07.16						
2 PASS-110	1	25.07.16	25.07.16	Текущий ремонт 2PASS-110, АГ - 2 ч.	1	25.07.16	25.07.16						
2 PASS-110	4	25.07.16	28.07.16	БВР для ТР 2Т, АГ - 4 ч.	4	25.07.16	28.07.16	4	25.07.16	28.07.16	4	25.07.16	28.07.16
2 PASS-110	1	26.07.16	26.07.16	БВР для И: вводы 110 кВ 2Т-40, АГ - 2 ч.	1	26.07.16	26.07.16	1	26.07.16	26.07.16	1	26.07.16	26.07.16
ПС 110 кВ Боярка													
BC-110	5	04.07.16	08.07.16	В, АГ - 2 ч.	5	04.07.16	08.07.16	5	04.07.16	08.07.16	5	04.07.16	08.07.16
ПС 110 кВ Железнодорожная													
1СШ-110	3	18.07.16	20.07.16	ТО ЛР-110-П-1, АГ - 4 ч.	3	04.07.16	06.07.16	3	04.07.16	06.07.16	3	04.07.16	06.07.16
2СШ-110	3	04.07.16	06.07.16	ТО ЛР-110-П-2, АГ - 4 ч.	3	11.07.16	13.07.16	3	11.07.16	13.07.16	3	11.07.16	13.07.16
Ремонтная перемычка 110 кВ	3	18.07.16	20.07.16	ТО ПР-1, АГ - 4 ч.	3	04.07.16	06.07.16	3	04.07.16	06.07.16	3	04.07.16	06.07.16
Ремонтная перемычка 110 кВ	3	04.07.16	06.07.16	ТО ПР-2, АГ - 4 ч.	3	11.07.16	13.07.16	3	11.07.16	13.07.16	3	11.07.16	13.07.16
ПС 110 кВ Инская													
2ТН-110	1	14.07.16	14.07.16	ТР: Р-2ТН, 2ТН, АГ - 2 ч.	1	14.07.16	14.07.16	1	14.07.16	14.07.16	1	14.07.16	14.07.16
2ТН-110	9	14.07.16	22.07.16	ТР: ШР, ТН, АГ - 4 ч.	9	14.07.16	22.07.16	9	14.07.16	22.07.16	9	14.07.16	22.07.16
2Ш-110	9	14.07.16	22.07.16	ТР: ШР, АГ - 4 ч.	9	14.07.16	22.07.16	9	14.07.16	22.07.16	9	14.07.16	22.07.16
В-К-11	1	14.07.16	14.07.16	ТР: 2ШР. В, АГ - 2 ч.	1	14.07.16	14.07.16	1	14.07.16	14.07.16	1	14.07.16	14.07.16
В-К-11	2	25.07.16	26.07.16	ТР: ЛР,ОР, АГ - 2 ч.	2	25.07.16	26.07.16	2	25.07.16	26.07.16	2	25.07.16	26.07.16
В-К-12	1	15.07.16	15.07.16	ТР: 2ШР. В, АГ - 2 ч.	1	15.07.16	15.07.16	1	15.07.16	15.07.16	1	15.07.16	15.07.16
В-К-12	2	27.07.16	28.07.16	ТР: ЛР,ОР, АГ - 2 ч.	2	27.07.16	28.07.16	2	27.07.16	28.07.16	2	27.07.16	28.07.16
В-К-13	1	19.07.16	19.07.16	ТР: 2ШР. В, АГ - 2 ч.	1	19.07.16	19.07.16	1	19.07.16	19.07.16	1	19.07.16	19.07.16
В-К-14	1	20.07.16	20.07.16	ТР: 2ШР. В, АГ - 2 ч.	1	20.07.16	20.07.16	1	20.07.16	20.07.16	1	20.07.16	20.07.16
В-К-25	1	21.07.16	21.07.16	ТР: 2ШР-К-25, В-К-25, АГ - 1 ч.	1	21.07.16	21.07.16						
В-К-26	5	27.06.16	01.07.16	Испытание вводов 110 кВ., АГ - 1 ч.	5	27.06.16	01.07.16						
В-К-26	5	27.06.16	01.07.16	КР: В-К-26, АГ - 48 ч.	5	27.06.16	01.07.16	5	27.06.16	01.07.16	5	27.06.16	01.07.16

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
В-К-26	1	22.07.16	22.07.16	ТР: 2ШР-К-26., АГ - 1 ч.	1	22.07.16	22.07.16						
В-Ю-8	1	18.07.16	18.07.16	ТР: 2ШР. В, АГ - 2 ч.	1	18.07.16	18.07.16	1	18.07.16	18.07.16	1	18.07.16	18.07.16
ОВ-110	1	21.07.16	21.07.16	ТР: 2ШР. В, АГ - 2 ч.	1	21.07.16	21.07.16	1	21.07.16	21.07.16	1	21.07.16	21.07.16
ОВ-110	1	22.07.16	22.07.16	ТР: 2ШР. В, АГ - 2 ч.	1	22.07.16	22.07.16	1	22.07.16	22.07.16	1	22.07.16	22.07.16
ОВ-110	17	25.07.16	10.08.16	ТР: ЛР,ОР, АГ - 2 ч.	17	25.07.16	10.08.16	17	25.07.16	10.08.16	17	25.07.16	10.08.16
ОВ-110	1	29.07.16	29.07.16	ТР: ОР, АГ - 2 ч.	1	29.07.16	29.07.16	1	29.07.16	29.07.16	1	29.07.16	29.07.16
ОШ-110	17	25.07.16	10.08.16	ТР: ОР., АГ - 2 ч.	17	25.07.16	10.08.16						
ШСВ-110	1	15.07.16	15.07.16	Испытание вводов 110 кВ., АГ - 1 ч.	1	15.07.16	15.07.16						
ШСВ-110	1	15.07.16	15.07.16	ТР:2ШР, АГ - 2 ч.	1	15.07.16	15.07.16	1	15.07.16	15.07.16	1	15.07.16	15.07.16
ПС 110 кВ Ирбизинская													
2СШ-110				ТР, ТО ЛР 3-52, 2СР-110, АГ - 2 ч.	5	11.07.16	15.07.16	5	11.07.16	15.07.16	5	11.07.16	15.07.16
ПС 110 кВ Искитимская													
1ТН-110	1	11.07.16	11.07.16	Профвосстановление ., АГ - 3 ч.	1	11.07.16	11.07.16	1	11.07.16	11.07.16	1	11.07.16	11.07.16
2ТН-110	1	12.07.16	12.07.16	Профвосстановление ., АГ - 3 ч.	1	12.07.16	12.07.16	1	12.07.16	12.07.16	1	12.07.16	12.07.16
В-Ю-5	5	04.07.16	08.07.16	КР: В-Ю-5, АГ - 48 ч.	5	04.07.16	08.07.16	5	04.07.16	08.07.16	5	04.07.16	08.07.16
В-Ю-5	4	04.07.16	07.07.16	Профконтроль, АГ - 3 ч.	4	04.07.16	07.07.16	4	04.07.16	07.07.16	4	04.07.16	07.07.16
В-Ю-9	3	18.07.16	20.07.16	Профконтроль, АГ - 3 ч.	3	18.07.16	20.07.16	3	28.06.16	30.06.16	3	18.07.16	20.07.16
СВ-110	2	13.07.16	14.07.16	Профконтроль, АГ - 3 ч.	2	13.07.16	14.07.16	2	13.07.16	14.07.16	2	13.07.16	14.07.16
ПС 110 кВ Кочки													
1СШ110	13	06.07.16	18.07.16	Капитальный ремонт Р-110, АГ - 6 ч.	13	06.07.16	18.07.16	13	06.07.16	18.07.16	13	06.07.16	18.07.16
2СШ110	19	14.06.16	02.07.16	Капитальный ремонт Р-110 , АГ - 6 ч.	19	14.06.16	02.07.16						
ВЛ 3-21	18	19.07.16	05.08.16	Кап. ремонт В 3-21, АГ - 6 ч.	18	19.07.16	05.08.16	18	19.07.16	05.08.16	18	19.07.16	05.08.16
ВО-110	19	14.06.16	02.07.16	Капитальный ремонт Р-110 , АГ - 6 ч.	19	14.06.16	02.07.16						
ВО-110	13	06.07.16	18.07.16	Капитальный ремонт Р-110, АГ - 6 ч.	13	06.07.16	18.07.16	13	06.07.16	18.07.16	13	06.07.16	18.07.16
ВШС-110	19	14.06.16	02.07.16	Капитальный ремонт Р-110 , АГ - 6 ч.	19	14.06.16	02.07.16						
ВШС-110	13	06.07.16	18.07.16	Капитальный ремонт Р-110, АГ - 6 ч.	13	06.07.16	18.07.16	13	06.07.16	18.07.16	13	06.07.16	18.07.16
ОШ-110	19	14.06.16	02.07.16	Капитальный ремонт Р-110 , АГ - 6 ч.	19	14.06.16	02.07.16						
ОШ-110	13	06.07.16	18.07.16	Капитальный ремонт	13	06.07.16	18.07.16						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				Р-110 кВ, АГ - 6 ч.									
ПС 110 кВ Купинская													
В 3-24	1	19.07.16	19.07.16	ТР, Проверка РЗА, АГ - 1 ч.	1	19.07.16	19.07.16	1	19.07.16	19.07.16	1	19.07.16	19.07.16
ПС 110 кВ Мостовая													
В-К-23	5	11.07.16	15.07.16	Профвосстановление .., АГ - 3 ч.	5	11.07.16	15.07.16	5	11.07.16	15.07.16	5	11.07.16	15.07.16
В-К-24	5	18.07.16	22.07.16	Профвосстановление .., АГ - 3 ч.	5	18.07.16	22.07.16	5	18.07.16	22.07.16	5	18.07.16	22.07.16
СВ-110	4	25.07.16	28.07.16	Профвосстановление .., АГ - 3 ч.	4	25.07.16	28.07.16	4	04.07.16	07.07.16	4	25.07.16	28.07.16
ПС 110 кВ Моховая													
ВЛ-В-8	5	04.07.16	08.07.16	ВПР: Проверка устройств РЗА в объеме "К", АГ-2 ч.	5	04.07.16	08.07.16						
ПС 110 кВ Первомайская													
1СШ-110	2	25.07.16	26.07.16	БВР для ТР: ЛР, АГ - 2 ч.	2	25.07.16	26.07.16	2	25.07.16	26.07.16	2	25.07.16	26.07.16
2СШ-110	2	27.07.16	28.07.16	БВР для ТР: ЛР, АГ - 2 ч.	2	27.07.16	28.07.16	2	27.07.16	28.07.16	2	27.07.16	28.07.16
ПС 110 кВ Плановая													
1СШ-110	5	18.07.16	22.07.16	ТР ЛР-110-1Т, 1СШ-110, ПР-1, ШР-110-1Т, АГ - 3 ч.	5	18.07.16	22.07.16	5	16.05.16	20.05.16	5	18.07.16	22.07.16
2СШ-110	5	04.07.16	08.07.16	ТР ЛР-110-2Т, 2СШ-110, ПР-2, ШР-110-2Т, АГ - 3 ч.	5	04.07.16	08.07.16	5	23.05.16	27.05.16	5	04.07.16	08.07.16
Ремонтная переемычка 110 кВ	5	04.07.16	08.07.16	ТР ПР-2, АГ - 2 ч.	5	04.07.16	08.07.16	5	23.05.16	27.05.16	5	04.07.16	08.07.16
Ремонтная переемычка 110 кВ	5	18.07.16	22.07.16	ТР ПР-1, АГ - 2 ч.	5	18.07.16	22.07.16	5	16.05.16	20.05.16	5	18.07.16	22.07.16
ПС 110 кВ Плотниково													
1СШ-110	3	20.07.16	22.07.16	ТО ЛР-110-П-1, АГ - 4 ч.	3	06.07.16	08.07.16	3	06.07.16	08.07.16	3	06.07.16	08.07.16
2СШ-110	3	06.07.16	08.07.16	ТО ЛР-110-П-2, АГ - 4 ч.	3	13.07.16	15.07.16	3	13.07.16	15.07.16	3	13.07.16	15.07.16
Ремонтная переемычка 110 кВ	3	18.07.16	20.07.16	ТО ПР-1, АГ - 4 ч.	3	06.07.16	08.07.16	3	06.07.16	08.07.16	3	06.07.16	08.07.16
Ремонтная переемычка 110 кВ	3	06.07.16	08.07.16	ТО ПР-2, АГ - 4 ч.	3	13.07.16	15.07.16	3	13.07.16	15.07.16	3	13.07.16	15.07.16
ПС 110 кВ Посевная													
ВЛЮ-14	10	04.07.16	13.07.16	КР ВЛЮ-14 ПС 110 кВ Посевная, АГ - 2 ч.	10	04.07.16	13.07.16	10	04.07.16	13.07.16	10	04.07.16	13.07.16

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 110 кВ Текстильная													
В-К-1	5	18.07.16	22.07.16	КР: В-К-1., АГ - 48 ч.	5	18.07.16	22.07.16	5	18.07.16	22.07.16	5	18.07.16	22.07.16
В-К-2	5	25.07.16	29.07.16	КР: В-К-2, АГ - 48 ч.	5	25.07.16	29.07.16	5	25.07.16	29.07.16	5	25.07.16	29.07.16

КР-капитальный ремонт
 ТР - текущий ремонт
 ВПР - вынужденный простой
 ТО - техническое обслуживание
 БВР - безопасное выполнение работ
 "В" -профвосстановление РЗА
 "К" -первый профконтроль РЗА
 "О" - опробование
 И -испытание в/в оборудования