

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «РЭС» в мае 2018 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ЛЭП 220 кВ													
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская (256)	31	01.05.18	31.05.18	Для замены Ш4 220 в яч. 4, 5, 6; ЛР 256 и ремонт линейного портала. Подключение спусков от ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская (256) на ЛР256. ТО КСЗ ВЛ 256. , АГ - ВЗ	31	01.05.18	31.05.18						
ВЛ 220 кВ Ларичиха - Сузун	5	03.05.18	07.05.18	Капитальный ремонт, АГ - 4 ч.	5	03.05.18	07.05.18	5	03.05.2018	07.05.2018	5	03.05.2018	07.05.2018
ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС - Восточная II цепь	13	03.05.18	15.05.18	Допуск подрядной организации для вырубki деревьев., АГ - 4 ч.	13	09.05.18	21.05.18						
ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС - Восточная I цепь	13	03.05.18	15.05.18	Допуск подрядной организации для вырубki деревьев., АГ - 4 ч.	13	09.05.18	21.05.18						
ВЛ 220 кВ Зубково - Урожай (220)	2	10.05.18	11.05.18	ПС 220 кВ Зубково: Текущий ремонт ВЗ-220, ТТ-220., АГ - 1 ч.	2	10.05.18	11.05.18	2	22.05.18	23.05.18	2	10.05.18	11.05.18
ВЛ 220 кВ Тулинская - Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257)	6	13.05.18	18.05.18	В связи с выводом 1В-257 и 2В-257 на ПС Тулинская для профконтроля РЗА, АГ - 2 ч.	5	14.05.18	18.05.18						
ВЛ 220 кВ Татарская - Барабинская (245)	11	03.05.18	13.05.18	ТР ЛР-245 ПС Татарская, АГ - 3 ч.	12	14.05.18	25.05.18						
ВЛ 220 кВ Татарская - Барабинская (245)	11	03.05.18	13.05.18	Валка отдельно стоящих деревьев. АГ-3ч.	12	14.05.18	25.05.18						
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Научная (255)	2	22.05.18	23.05.18	Отключение шлейфов старого ШР ОПН ШЗ от ШЗ 220. Подключение шлейфов от ШЗ 220 к ШРЗ В234 и к новому ШР ТН ШЗ 220. , АГ - 4 ч.	2	21.05.18	22.05.18						
ВЛ 220 кВ Дружная - Чулымская II цепь (242)	1	28.05.18	28.05.18	Текущий ремонт на ПС 220 кВ Чулымская В-242, ШР-242. С заземлением ЛЭП в РУ., АГ - 2 ч.	1	28.05.18	28.05.18						
ВЛ 220 кВ Барабинская	5	21.05.18	25.05.18	КСЗ ВЛ220кВ	5	28.05.18	01.06.18						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ТЭЦ - Чулымская (243)				Барабинская ТЭЦ-Чулымская. (ДЗ.ТЗНП, МФО), АГ - 4 ч.									
ВЛ 220 кВ Дружная - Чулымская II цепь (242)	5	28.05.18	01.06.18	ТО-6, вырубка деревьев., АГ - 3 ч.	5	28.05.18	01.06.18	5	13.08.18	17.08.18	5	28.05.18	01.06.18
ЛЭП 110 кВ													
ВЛ 110 кВ Восточная - Кошево с отпайкой на ПС Гусиный Брод (В-1 Восточная - Кошево)	1	03.05.18	03.05.18	ТР: ЛРВ-3, РПВ ПС Кошево , АГ - 2 ч.	1	03.05.18	03.05.18	1	19.07.18	19.07.18	1	03.05.18	03.05.18
ВЛ 110 кВ Восточная - Кошево с отпайкой на ПС Гусиный Брод (В-1 Восточная - Кошево)	1	03.05.18	03.05.18	Текущий ремонт ЛР-В-1, ОР-В-1 на ПС 220 кВ Восточная. С Установкой ПЗ на месте работ. С Заземлением ЛЭП в РУ, АГ - 3 ч.	1	03.05.18	03.05.18	1	16.04.18	16.04.18	1	03.05.18	03.05.18
ВЛ 110 кВ Здвинская - Лянино с отпайкой на ПС Верх-Урюм (3-50)	2	03.05.18	04.05.18	ТР ЛР-3-50 на ПС В-Урюм, АГ-3ч	2	03.05.18	04.05.18	2	03.05.18	04.05.18	2	03.05.18	04.05.18
ВЛ 110 кВ Восточная - Лазурная с отпайкой на ПС Гусиный Брод (В-2 Восточная - Лазурная)	1	04.05.18	04.05.18	Текущий ремонт ЛР-В-2, ОР-В-2 на ПС 220 кВ Восточная. С установкой ПЗ на месте работ. С заземлением ЛЭП в РУ, АГ - 3 ч.	1	04.05.18	04.05.18	1	17.04.18	17.04.18	1	04.05.18	04.05.18
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный IV цепь с отпайками (К-34)	1	07.05.18	07.05.18	Текущий ремонт ЛР-К-34, ОР-К-34 на ПС 220 кВ Восточная. С установкой ПЗ на месте работ. С заземлением ЛЭП вРУ., АГ - 3 ч.	1	07.05.18	07.05.18	1	07.05.18	07.05.18	1	07.05.18	07.05.18
ВЛ 110 кВ Татарская - Каратканск с отпайкой на ПС Забулга (3-15 Татарская - Каратканск)	1	21.05.18	21.05.18	ПС 110 кВ Забулга: Текущий ремонт ЛР315-110, АГ - 1 ч.	1	07.05.18	07.05.18	1	14.05.18	14.05.18	1	07.05.18	07.05.18
ВЛ 110 кВ Татарская - Каратканск с отпайкой на ПС Забулга (3-15 Татарская - Каратканск)	4	21.05.18	24.05.18	ТР ОР 3-15, КР ЛР 3-15 на ПС 220 кВ Татарская, АГ - 3 ч.	5	07.05.18	11.05.18	2	19.04.18	20.04.18	2	07.05.18	08.05.18
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Здвинская с отпайками (3-36)	5	07.05.18	11.05.18	ТР ЛР-1-3-36, 1СР-110, ШР-110-1Г на ПС Тандовская (участок Пионерская - Тандовская) , АГ - 3 ч., АГ - 3 ч.	5	07.05.18	11.05.18	5	07.05.18	11.05.18	5	07.05.18	11.05.18
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Здвинская с	12	07.05.18	18.05.18	ЗРР. Участок Здвинская -Тандовская	12	07.05.18	18.05.18	12	07.05.18	18.05.18	12	07.05.18	18.05.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
отпайками (3-36)				запитать от ПС Здвинская. АГ-3 ч., АГ - 3 ч.									
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Здвинская с отпайками (3-36)	12	07.05.18	18.05.18	Участок Пионерская - Тандовская вырубка деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. АГ-3 ч., АГ - 3 ч.	12	07.05.18	18.05.18	12	07.05.18	18.05.18	12	07.05.18	18.05.18
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)	1	25.05.18	25.05.18	ЗРР по ТР ШР1315-110 на ПС 110 кВ Валерино, АГ - 1 ч.	1	10.05.18	10.05.18	1	14.05.18	14.05.18	1	10.05.18	10.05.18
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Кирзинская с отпайками (3-10 Барабинская ТЭЦ - Кирзинская)	2	14.05.18	15.05.18	ТР ЛР-3-10, ОР-3-10. на Барабинской ТЭЦ, АГ - 4 ч.	2	10.05.18	11.05.18	2	21.05.18	22.05.18	2	10.05.18	11.05.18
ВЛ 110 кВ Посевная - Ново-Черепановская с отпайками (Ю-13 Посевная - Ново-Черепановская)	2	10.05.18	11.05.18	ПС Черепаново ТР ЛР Ю-13-110, ШР110, ОД-110, КЗ-110, АГ - 2 ч.	2	10.05.18	11.05.18	2	17.05.18	18.05.18	2	10.05.18	11.05.18
ВЛ 110 кВ Валерино - Каратканск с отпайками (3-15 Валерино - Каратканск)	1	28.05.18	28.05.18	ЗРР по ТР ШР2315-110 на ПС 110 кВ Валерино, АГ - 1 ч.	1	11.05.18	11.05.18	1	15.05.18	15.05.18	1	11.05.18	11.05.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Отрадная I цепь с отпайками (С-7)	2	13.05.18	14.05.18	ТР: ЛР -С-7 на ПС 110кВ Солнечная с установкой ПЗ по месту работ., АГ - 2 ч.	2	13.05.18	14.05.18	2	13.05.18	14.05.18	2	13.05.18	14.05.18
ВЛ 110 кВ Тулинская - Комсомольская I цепь (Ч-1)	3	13.05.18	15.05.18	Для текущего ремонта на ПС 110 кВ Комсомольская ЛР-Ч-1. С установкой ПЗ в сторону ВЛ 110 кВ Тулинская – Комсомольская I цепь с отпайкой на ПС Чемская (Ч-1), АГ - 2 ч.	3	13.05.18	15.05.18	3	13.05.18	15.05.18	3	13.05.18	15.05.18
ВЛ 110 кВ Комсомольская - Мостовая I цепь (К-21)	3	13.05.18	15.05.18	Для текущего ремонта на ПС 110 кВ Комсомольская ЛР-К-21. С установкой ПЗ в сторону ВЛ 110 кВ Комсомольская - Мостовая I цепь (К-21), АГ - 2 ч.	3	13.05.18	15.05.18	3	13.05.18	15.05.18	3	13.05.18	15.05.18
ВЛ 110 кВ Груздэвка - Кожурла с отпайкой на ПС Убинская (3-7 Груздэвка - Кожурла)	1	14.05.18	14.05.18	ПС 110 кВ Груздэвка: ТР: ЛР-110-3-7, АГ - 2 ч.	1	14.05.18	14.05.18	1	16.08.18	16.08.18	1	14.05.18	14.05.18
ВЛ 110 кВ Купинская - Карасукская с отпайками	1	14.05.18	14.05.18	Демонтаж в/ч заградителя ПС 110 кВ	1	14.05.18	14.05.18						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
(3-24)				Купинская, АГ - 2 ч.									
ВЛ 110 кВ Текстильная - Кольвань I цепь с отпайками (С-23)	2	15.05.18	16.05.18	Демонтаж ВЧ-заградителя фаза "А", АГ - 4 ч.	2	14.05.18	15.05.18						
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кочки II цепь с отпайками (3-21)	5	14.05.18	18.05.18	Вывод в ремонт участка ПС 110 кВ Серебрянка - ПС 110 кВ Кочки ВЛ 110 кВ Чулымская – Кочки II цепь с отпайками (3-21), для ремонта провода фаза "С" оп.№189 и чистки просеки оп№ 1-316. В пределах срока заявки срок аварийной готовности не изменяется., АГ - 4 ч.	5	14.05.18	18.05.18						
ВЛ 110 кВ Груздэвка - Кожурла с отпайкой на ПС Убинская (3-7 Груздэвка - Кожурла)	5	14.05.18	18.05.18	ТР. Верховой осмотр, замена дефектных изоляторов оп.181-250, АГ - 3 ч.,	5	14.05.18	18.05.18	5	04.06.18	08.06.18	5	14.05.18	18.05.18
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская II цепь с отпайками (3-14)	11	03.05.18	13.05.18	ЗРР, радиальный режим работы с ПС 220 кВ Татарская из-за вывода ВЛ 220 кВ 245., АГ - 20 мин.	12	14.05.18	25.05.18						
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская I цепь с отпайками (3-13)	11	03.05.18	13.05.18	ЗРР, радиальный режим работы с ПС 220 кВ Татарская из-за вывода ВЛ 220 кВ 245., АГ - 20 мин.	12	14.05.18	25.05.18						
ВЛ 110 кВ Торсьма - Изылинка с отпайками (П-4 Торсьма - Изылинка)	12	14.05.18	25.05.18	ТР, Расчистка просеки, замена дефектных изоляторов, АГ-4ч.	12	14.05.18	25.05.18	12	14.05.18	25.05.18	12	14.05.18	25.05.18
ВЛ 110 кВ Тебисская - Чаны II цепь с отпайками (3-12)	15	16.05.18	30.05.18	ТО (комплекс ТО-6, верховой осмотр с выборочной проверкой состояния провода и г/троса в зажимах, замена разрушенных и дефектных изоляторов, ремонт провода, удаление посторон. предметов, ремонт г/троса, чистка или замена загряз. изоляции, и др.). , АГ - 4 ч.	17	14.05.18	30.05.18	18	14.05.18	31.05.18	17	14.05.18	30.05.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская	1	15.05.18	15.05.18	ТО ЭН ВЧ заградителя.	1	15.05.18	15.05.18	1	15.05.18	15.05.18	1	07.05.18	07.05.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ГЭС - Научная I цепь с отпайками (Ю-1)				Отсоединение спусков от В Ю1 Новосибирской ГЭС. , АГ - 3 ч.									
ВЛ 110 кВ Груздёвка - Кожурла с отпайкой на ПС Убинская (3-7 Груздёвка - Кожурла)	1	15.05.18	15.05.18	ПС 110 кВ Кожурла: ТР ЛР-110-3-7 "Восток", АГ - 2 ч.	1	15.05.18	15.05.18	1	21.06.18	21.06.18	1	15.05.18	15.05.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Отрадная II цепь с отпайками (С-8)	2	15.05.18	16.05.18	ТР: ЛР -С-8 на ПС 110кВ Солнечная с установкой ПЗ по месту работ, АГ - 2 ч.	2	15.05.18	16.05.18	2	15.05.18	16.05.18	2	15.05.18	16.05.18
ВЛ 110 кВ Ордынская - Кочки с отпайками (3-29)	2	07.05.18	08.05.18	ЗРР, радиальный режим работы участка Кочки - Средний Алеус ВЛ 110 кВ Ордынская - Кочки с отпайками (3-29) от ПС 110 кВ Кочки, радиальный режим работы участка Ордынская - Средний Алеус ВЛ 110 кВ Ордынская - Кочки с отпайками (3-29) от ПС 110 кВ Ордынская, АГ - 2 ч.	4	15.05.18	18.05.18	4	15.05.18	18.05.18	4	15.05.18	18.05.18
ВЛ 110 кВ Ордынская - Кочки с отпайками (3-29)	2	10.05.18	11.05.18	ЗРР, радиальный режим работы участка Кочки - Средний Алеус ВЛ 110 кВ Ордынская - Кочки с отпайками (3-29) от ПС 110 кВ Кочки, радиальный режим работы участка Ордынская - Средний Алеус ВЛ 110 кВ Ордынская - Кочки с отпайками (3-29) от ПС 110 кВ Ордынская, АГ - 2 ч.	4	15.05.18	18.05.18	4	15.05.18	18.05.18	4	15.05.18	18.05.18
ВЛ 110 кВ Купинская - Карасукская с отпайками (3-24)	5	15.05.18	19.05.18	Монтаж волс, демонтаж в/ч заградителя на ПС 110 кВ Савкинская, Т.О. (замена изоляторов, выправка опор) на участке ВЛ 110 кВ Карасукская-Савкинская ВЛ 110 кВ Купинская – Карасукская с	5	15.05.18	19.05.18						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				отпайками (3-24, АГ - 6 ч.									
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная I цепь с отпайками (Ю-1)	1	16.05.18	16.05.18	Текущий ремонт ПС 220 кВ Научная ЛР-Ю1, ОР-Ю1, ПС 110 кВ Шлюзовая ЛР-Ю1, АГ - 2 ч.	1	16.05.18	16.05.18	1	16.05.18	16.05.18	1	16.05.18	16.05.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная I цепь с отпайками (Ю-1)	58	16.05.18	12.07.18	Рек. Замена В Ю1 Работа ВЛ Ю-1 через ШСВ2 Новосибирской ГЭС, ТО КСЗ, АГ - ВЗ	58	16.05.18	12.07.18	58	16.05.18	12.07.18	61	07.05.18	06.07.18
ВЛ 110 кВ Текстильная - Кольвань II цепь с отпайками (С-26)	2	17.05.18	18.05.18	Для демонтажа ВЧ-заградителя фаза "А", "В", АГ - 4 ч.	2	17.05.18	18.05.18						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная I цепь с отпайками (С-1)	2	20.05.18	21.05.18	ТР: ЛР -С-1 на ПС 110кВ Красногорская с установкой ПЗ по месту работ, АГ - 2 ч.	2	20.05.18	21.05.18	2	20.05.18	21.05.18	2	20.05.18	21.05.18
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Кожурла с отпайками (3-7 Барабинская ТЭЦ - Кожурла)	1	28.05.18	28.05.18	ПС 110 кВ Новогутово ТР ЛР-110-3-7, АГ - 2 ч.	1	21.05.18	21.05.18	1	21.05.18	21.05.18	1	21.05.18	21.05.18
ВЛ 110 кВ Южная - Евсино I цепь (Ю-11 Южная - Евсино)	2	21.05.18	22.05.18	ПС Евсино ТР ЛРЮ11С-110 ШР,ОД,КЗ, АГ - 2 ч.	2	21.05.18	22.05.18	2	20.08.18	21.08.18	2	21.05.18	22.05.18
ВЛ 110 кВ Дружная - Кольвань с отпайками (С-24)	2	21.05.18	22.05.18	Демонтаж ВЧ-заградителя фаза "В", АГ - 4 ч.	2	21.05.18	22.05.18						
ВЛ 110 кВ Южная - Евсино I цепь (Ю-11 Южная - Евсино)	5	21.05.18	25.05.18	БВР, Валка деревьев в охранной зоне ВЛ, АГ - 3,5 ч.	5	21.05.18	25.05.18	5	21.05.18	25.05.18	5	21.05.18	25.05.18
ВЛ 110 кВ Ордынская - Кочки с отпайками (3-29)	5	21.05.18	25.05.18	ТР, расчистка просеки, замена дефектных изоляторов, ТР ЛР-3-29 ПС 110 кВ Ордынская АГ-3ч., АГ - 3 ч.	5	21.05.18	25.05.18	5	21.05.18	25.05.18	5	21.05.18	25.05.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 - Восточная энергоблока №6 (Б-6)	5	21.05.18	25.05.18	Изменение Ктт, АГ - ВЗ	5	21.05.18	25.05.18						
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Кожурла с отпайками (3-7 Барабинская ТЭЦ - Кожурла)	5	28.05.18	01.06.18	ТР. Верховой осмотр, замена дефектных изоляторов оп.229-448, АГ - 3 ч., АГ - 3 ч.	5	21.05.18	25.05.18	5	21.05.18	25.05.18	5	21.05.18	25.05.18
ВЛ 110 кВ Тебисская - Чаны II цепь с отпайками (3-12)	1	22.05.18	22.05.18	ПС 110 кВ Чаны: ТР ЛР-110-3-12, АГ - 2 ч.	1	22.05.18	22.05.18	1	22.05.18	22.05.18	1	22.05.18	22.05.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 - Восточная	1	10.05.18	10.05.18	Текущий ремонт ЛР-Б-6, ОР-Б-6 на ПС 220 кВ	1	10.05.18	10.05.18	1	10.05.18	10.05.18	1	23.05.18	23.05.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
энергблока №6 (Б-6)				Восточная. С установкой ПЗ на месте работ. С заземлением ЛЭП в РУ, АГ - 3 ч.									
ВЛ 110 кВ Торсьма - Изылинка с отпайками (П-4 Торсьма - Изылинка)	1	23.05.18	23.05.18	ПС Падунская ТР ЛРП4-110, АГ - 2 ч.	1	23.05.18	23.05.18	1	02.10.18	02.10.18	1	23.05.18	23.05.18
ВЛ 110 кВ Тебисская - Чаны II цепь с отпайками (3-12)	1	23.05.18	23.05.18	ПС 110 кВ Карачи: ТР ЛР-110-3-12, АГ - 2 ч.	1	23.05.18	23.05.18	1	20.09.18	20.09.18	1	23.05.18	23.05.18
ВЛ 110 кВ Урожай - Карасукская I цепь (УК-1)	3	23.05.18	25.05.18	ТО ЛР УК-1 ПС 110 кВ Карасукская, АГ - 2 ч.	3	23.05.18	25.05.18	1	24.05.18	24.05.18	1	24.05.18	24.05.18
ВЛ 110 кВ Купинская - Карасукская с отпайками (3-24)	3	23.05.18	25.05.18	ТО ЛР 3-24, ШР 3-24 ПС 110 кВ Карасукская, АГ - 2 ч.	3	23.05.18	25.05.18	1	23.05.18	23.05.18	1	23.05.18	23.05.18
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный II цепь с отпайкой на ПС Воинская (К-8)	1	24.05.18	24.05.18	Для текущего ремонта В-К-8, АГ - 3 ч.	1	24.05.18	24.05.18						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 - Восточная энергблока №5 (Б-5)	1	11.05.18	11.05.18	Текущий ремонт ЛР-Б-5, ОР-Б-5 на ПС 220 кВ Восточная. С установкой ПЗ на месте работ. С заземлением ЛЭП в РУ, АГ - 3 ч.	1	11.05.18	11.05.18	1	11.05.18	11.05.18	1	24.05.18	24.05.18
ВЛ 110 кВ Южная - Евсино I цепь (Ю-11 Южная - Евсино)	1	24.05.18	24.05.18	Испытание конденсаторов связи., АГ - 2 ч.	1	24.05.18	24.05.18	1	24.05.18	24.05.18	1	24.05.18	24.05.18
ВЛ 110 кВ Торсьма - Изылинка с отпайками (П-4 Торсьма - Изылинка)	1	24.05.18	24.05.18	ПС Зверобойка ТР ЛРП4-110, АГ - 2 ч.	1	24.05.18	24.05.18	1	14.08.18	14.08.18	1	24.05.18	24.05.18
КВЛ 110 кВ Тулинская - Кировская с отпайками	2	24.05.18	25.05.18	Текущий ремонт на ПС 220 кВ Тулинская 2ШР-К-20, В-К-20, АГ - 2 ч.	2	24.05.18	25.05.18						
ВЛ 110 кВ Торсьма - Изылинка с отпайками (П-4 Торсьма - Изылинка)	1	25.05.18	25.05.18	ПС Торсьма ТР ЛРП4-110, АГ - 2 ч.	1	25.05.18	25.05.18	1	12.06.18	12.06.18	1	25.05.18	25.05.18
ВЛ 110 кВ Тулинская - Комсомольская II цепь (Ч-2)	2	27.05.18	28.05.18	Текущий ремонт на ПС 220 кВ Тулинская В-Ч-2, 2ШР-Ч-2, АГ - 2 ч.	2	27.05.18	28.05.18						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Правобережная II цепь с отпайками (С-2)	2	27.05.18	28.05.18	ТР: ЛР -С-2 на ПС 110кВ Красногорская с установкой ПЗ по месту работ, АГ - 2 ч.	2	27.05.18	28.05.18	2	27.05.18	28.05.18	2	27.05.18	28.05.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская III цепь с	6	27.05.18	01.06.18	Радиальный режим ВЛ 110 кВ Новосибирская	6	27.05.18	01.06.18						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
отпайками (К-17)				ГЭС - Тулинская III цепь с отпайками (К-17) . Питание со стороны Новосибирской ГЭС для капитального ремонта на ПС 220 кВ Тулинская В-К-17, 2ШР-К-17, АГ - 2 ч.									
ВЛ 110 кВ Посевная - Евсино I цепь с отпайкой на ПС Гранит (Ю-11 Посевная - Евсино)	5	14.05.18	18.05.18	Валка деревьев в охранной зоне ВЛ, АГ - 3.5 ч.	5	28.05.18	01.06.18	5	25.06.18	29.06.18	5	28.05.18	01.06.18
ВЛ 110 кВ Ордынская - Кочки с отпайками (3-29)	5	28.05.18	01.06.18	ТР, Расчистка просеки, замена дефектных изоляторов, КР ЛР-110-3-29 "А" и 2СШ-110 на ПС 110 кВ Пролетарская, ТР ЛР-110-3-29 "Коч" и 1СШ-110 на ПС 110 кВ Средний Алеус, АГ-4ч.	5	28.05.18	01.06.18	5	09.07.18	13.07.18	5	28.05.18	01.06.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 - Восточная энергоблока №4 (Б-4)	5	28.05.18	01.06.18	Изменение Ктт, АГ - ВЗ	5	28.05.18	01.06.18						
ВЛ 110 кВ Здвинская - Лянино с отпайкой на ПС Верх-Урюм (3-50)	5	28.05.18	01.06.18	ЗРР. Запитать ПС 110кВ Здвинская от ВЛ 110 кВ Здвинская - Лянино с отпайкой на ПС Верх-Урюм (3-50) АГ-3ч.	5	28.05.18	01.06.18						
ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Здвинская с отпайками (3-36)	5	28.05.18	01.06.18	ТР ЛР-2-3-36, 2СР-110, ШР-110-2Г на ПС Тандовская (участок Тандовская- здвинская) , АГ - 3 ч.	5	28.05.18	01.06.18	3	28.05.18	30.05.18	3	28.05.18	30.05.18
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская I цепь с отпайками (3-25)	13	28.05.18	09.06.18	Монтаж ВОЛС. , АГ - 8 ч.	13	28.05.18	09.06.18						
ВЛ 110 кВ Мурлыгкино - Буготак (П-2 Мурлыгкино - Буготак)	1	29.05.18	29.05.18	ПС Буготак ТР РПМ-110, АГ - 2 ч.	1	29.05.18	29.05.18	1	22.05.18	22.05.18	1	29.05.18	29.05.18
ВЛ 110 кВ Посевная - Евсино I цепь с отпайкой на ПС Гранит (Ю-11 Посевная - Евсино)	1	15.05.18	15.05.18	Испытание конденсаторов связи около опоры № 151., АГ - 2 ч.	1	29.05.18	29.05.18	1	26.06.18	26.06.18	1	29.05.18	29.05.18
ВЛ 110 кВ Урожай - Карасукская II цепь (УК-2)	2	29.05.18	30.05.18	ТО ЛР УК-2 ПС 110 кВ Карасукская, АГ - 2 ч.	2	29.05.18	30.05.18	2	29.05.18	30.05.18	2	29.05.18	30.05.18
ВЛ 110 кВ Посевная - Евсино I цепь с отпайкой на ПС Гранит (Ю-11	2	16.05.18	17.05.18	ПС Евсино ТР ЛРЮ11Ю-110 ШР,ОД,КЗ, АГ - 2 ч.	2	30.05.18	31.05.18	2	15.08.18	16.08.18	2	30.05.18	31.05.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Посевная - Евсино)													
ВЛ 110 кВ Посевная - Евсино I цепь с отпайкой на ПС Гранит (Ю-11 Посевная - Евсино)	2	16.05.18	17.05.18	ПС Евсино ТР ЛР Ю11Ю-110 СР, ШР, ОД, КЗ, АГ - 2 ч.	2	30.05.18	31.05.18	2	15.08.18	16.08.18	2	30.05.18	31.05.18
ВЛ 110 кВ Крутихинская - Кочки с отпайкой на ПС Волчнобурлинская (ВЛ КК-113)	1	31.05.18	31.05.18	В/В испытания ЛР КК-113 ПС 110 кВ Волчнобурлинская, АГ - 2 ч.	1	31.05.18	31.05.18	1	31.05.18	31.05.18	1	31.05.18	31.05.18
Подстанции 220 кВ													
ПС 220 кВ Восточная													
1Ш-110	26	16.04.18	11.05.18	Текущий ремонт 1Ш-110, 1ШР присоединений, АГ - 4 ч.	26	16.04.18	11.05.18	26	16.04.18	11.05.18	26	16.04.18	11.05.18
1ТН-110	26	16.04.18	11.05.18	Текущий ремонт 1ТН-110, Р-1ТН-110, АГ - 4 ч.	26	16.04.18	11.05.18	26	16.04.18	11.05.18	26	16.04.18	11.05.18
1ОШ-110	26	16.04.18	11.05.18	Текущий ремонт ОР присоединений 1ОШ-110, 1ОТН-110, АГ - 3 ч.	26	16.04.18	11.05.18	26	16.04.18	11.05.18	26	16.04.18	11.05.18
В-В-1	1	03.05.18	03.05.18	Текущий ремонт ЛР-В-1, 1ШР-В-1, ОР-В-1, АГ - 3 ч.	1	03.05.18	03.05.18	1	16.04.18	16.04.18	1	03.05.18	03.05.18
В-В-2	1	04.05.18	04.05.18	Текущий ремонт 1ШР-В-2, ЛР-В-2, ОР-В-2, АГ - 3 ч.	1	04.05.18	04.05.18	1	17.04.18	17.04.18	1	04.05.18	04.05.18
В-К-34	1	07.05.18	07.05.18	Текущий ремонт ЛР-К-34, 1ШР-К-34, ОР-К-34, АГ - 3 ч.	1	07.05.18	07.05.18	1	07.05.18	07.05.18	1	07.05.18	07.05.18
1ШСВ-110	1	08.05.18	08.05.18	Текущий ремонт 1ШР-1ШСВ-110, АГ - 3 ч.	1	08.05.18	08.05.18	1	08.05.18	08.05.18	1	08.05.18	08.05.18
1СВ-110	1	08.05.18	08.05.18	Текущий ремонт 1СР-110, 1СВ-110, испытания вводов 1СВ-110, АГ - 3 ч.	1	08.05.18	08.05.18	1	08.05.18	08.05.18	1	08.05.18	08.05.18
В-220-3АТ	13	13.05.18	25.05.18	Капитальный ремонт В-220-3АТ., АГ - 48 ч.	13	13.05.18	25.05.18	13	13.05.18	25.05.18	13	13.05.18	25.05.18
В-В-1	1	14.05.18	14.05.18	Текущий ремонт 2ШР-В-1, В-В-1, АГ - 3 ч.	1	14.05.18	14.05.18	1	14.05.18	14.05.18	1	14.05.18	14.05.18
2Ш-110	19	14.05.18	01.06.18	Текущий ремонт 2ШР присоединений 2Ш-110, Р-2ТН-110., АГ - 4 ч.	19	14.05.18	01.06.18	19	14.05.18	01.06.18	19	14.05.18	01.06.18
2ТН-110	19	14.05.18	01.06.18	Текущий ремонт 2ТН-110, Р-2ТН-110, АГ - 3 ч.	19	14.05.18	01.06.18	19	14.05.18	01.06.18	19	14.05.18	01.06.18
В-110-2АТ	2	15.05.18	16.05.18	Текущий ремонт 2ШР-	2	15.05.18	16.05.18	2	15.05.18	16.05.18	2	15.05.18	16.05.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				110-2АТ, В-110-2АТ., АГ - 3 ч.									
2АТ-200	2	15.05.18	16.05.18	Текущий ремонт 2АТ-200, АГ - 3 ч.	2	15.05.18	16.05.18	2	15.05.18	16.05.18	2	15.05.18	16.05.18
В-В-2	1	17.05.18	17.05.18	Текущий ремонт 2ШР-В-2, В-В-2, АГ - 3 ч.	1	17.05.18	17.05.18	1	17.05.18	17.05.18	1	17.05.18	17.05.18
В-К-10	1	18.05.18	18.05.18	Текущий ремонт 2ШР-К-10, В-К-10, испытание вводов В-К-10, АГ - 3 ч.	1	18.05.18	18.05.18	1	18.05.18	18.05.18	1	18.05.18	18.05.18
В-К-9	1	21.05.18	21.05.18	Текущий ремонт 2ШР-К-9, В-К-9, АГ - 3 ч.	1	21.05.18	21.05.18	1	21.05.18	21.05.18	1	21.05.18	21.05.18
В-Б-6	5	21.05.18	25.05.18	Изменение Ктт, АГ - ВЗ	5	21.05.18	25.05.18						
2ТН-110	1	22.05.18	22.05.18	Текущий ремонт 2ТН-110, Р-2ТН-110, АГ - 3 ч.	1	22.05.18	22.05.18	1	22.05.18	22.05.18	1	22.05.18	22.05.18
1ОВ-110	1	22.05.18	22.05.18	Текущий ремонт 2ШР-1ОВ-110, 1ОВ-110., АГ - 3 ч.	1	22.05.18	22.05.18	1	22.05.18	22.05.18	1	22.05.18	22.05.18
В-К-7	1	23.05.18	23.05.18	Текущий ремонт 2ШР-К-7, В-К-7, АГ - 3 ч.	1	23.05.18	23.05.18	1	23.05.18	23.05.18	1	23.05.18	23.05.18
В-Б-6	1	23.05.18	23.05.18	Текущий ремонт ЛР-Б-6, 1ШР-Б-6, ОР-Б-6, АГ - 3 ч.	1	23.05.18	23.05.18	1	10.05.18	10.05.18	1	23.05.18	23.05.18
1ОШ-110	2	23.05.18	24.05.18	Текущий ремонт ОР-Б-6, ОР-Б-5, АГ - 3 ч.	2	23.05.18	24.05.18						
В-К-8	1	24.05.18	24.05.18	Текущий ремонт 2ШР-К-8, В-К-8, АГ - 3 ч.	1	24.05.18	24.05.18	1	24.05.18	24.05.18	1	24.05.18	24.05.18
В-Б-5	1	24.05.18	24.05.18	Текущий ремонт ЛР-Б-5, 1ШР-Б-5, ОР-Б-5, АГ - 3 ч.	1	24.05.18	24.05.18	1	11.05.18	11.05.18	1	24.05.18	24.05.18
2СВ-110	1	25.05.18	25.05.18	Текущий ремонт 2СР-110, 2СВ-110, АГ - 3 ч.	1	25.05.18	25.05.18	1	25.05.18	25.05.18	1	25.05.18	25.05.18
В-К-33	1	28.05.18	28.05.18	Текущий ремонт 2ШР-К-33, В-К-33, АГ - 3 ч.	1	28.05.18	28.05.18	1	28.05.18	28.05.18	1	28.05.18	28.05.18
В-К-23	5	28.05.18	01.06.18	Испытания вводов, АГ - 3 ч.	5	28.05.18	01.06.18	5	28.05.18	01.06.18	5	28.05.18	01.06.18
В-Б-4	5	28.05.18	01.06.18	Изменение Ктт, АГ - ВЗ	5	28.05.18	01.06.18						
В-К-34	1	29.05.18	29.05.18	Текущий ремонт 2ШР-К-34, В-К-34, АГ - 3 ч.	1	29.05.18	29.05.18	1	29.05.18	29.05.18	1	29.05.18	29.05.18
В-Б-6	1	30.05.18	30.05.18	Текущий ремонт 2ШР-Б-6, В-Б-6, АГ - 3 ч.	1	30.05.18	30.05.18	1	30.05.18	30.05.18	1	30.05.18	30.05.18
В-Б-5	1	31.05.18	31.05.18	Текущий ремонт 2ШР-Б-5, В-Б-5, АГ - 3 ч.	1	31.05.18	31.05.18	1	31.05.18	31.05.18	1	31.05.18	31.05.18
ШСВ-220	2	07.05.18	08.05.18	для ТО Комплекта РЗ ШСВ-220 (МТЗ, ТЗНП), АГ-2 ч.	5	21.05.18	25.05.18						
ШСВ-220	2	10.05.18	11.05.18	для ТО Комплекта РЗ	5	21.05.18	25.05.18						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				ПШВ-220 (МТЗ, ТЗНП), АГ-2 ч.									
ПС 220 кВ Дружная													
1АТ-63	5	14.05.18	18.05.18	Текущий ремонт 1АТ-63, 1СШ-10, АГ - 2 ч.	5	14.05.18	18.05.18	5	14.05.18	18.05.18	5	14.05.18	18.05.18
2АТ-63	5	21.05.18	25.05.18	Текущий ремонт 2АТ-63, 2СШ-10, АГ - 2 ч.	5	21.05.18	25.05.18	5	21.05.18	25.05.18	5	21.05.18	25.05.18
ПС 220 кВ Правобережная													
ШСВ-110	3	02.05.18	04.05.18	Испытание вводов 110 кВ., АГ - 1 ч.	3	02.05.18	04.05.18	3	02.05.18	04.05.18	3	02.05.18	04.05.18
СВ-220	5	21.05.18	25.05.18	Профвосстановление , АГ - 3 ч.	5	21.05.18	25.05.18	5	14.05.18	18.05.18	5	14.05.18	18.05.18
ПС 220 кВ Татарская													
СШ-2АТ	6	03.05.18	08.05.18	Текущий ремонт 2ШР-2В-246, ШР ТН-СШ-2АТ., АГ - 5 ч.	6	03.05.18	08.05.18						
2В-246	6	03.05.18	08.05.18	Текущий ремонт 2ШР-2В-246, АГ - 3 ч.	6	03.05.18	08.05.18	3	02.05.18	04.05.18	3	02.05.18	04.05.18
2В-245	6	03.05.18	08.05.18	ВПР. Для производства работ на СШ-2АТ., АГ - 3 ч.	6	03.05.18	08.05.18	3	02.05.18	04.05.18	3	02.05.18	04.05.18
2АТ-125	6	03.05.18	08.05.18	Отключить 2В-245 и 2В-246 для производства работ на СШ-2АТ., АГ - 3 ч.	6	03.05.18	08.05.18	3	02.05.18	04.05.18	3	02.05.18	04.05.18
ОШ-110	4	21.05.18	24.05.18	ТР ОР 3-15., АГ - 3 ч.	5	07.05.18	11.05.18						
В 3-15	4	21.05.18	24.05.18	Текущий ремонт ОР 3-15, ЛР 3-15., АГ - 3 ч.	5	07.05.18	11.05.18	2	19.04.18	20.04.18	2	07.05.18	08.05.18
СШ-245	11	03.05.18	13.05.18	ТР ТН-СШ-245, РВС-СШ-245, ШР-1В-245, ШР-2В-245, ЛР-245, АГ - 3 ч.	12	14.05.18	25.05.18						
2В-245	11	03.05.18	13.05.18	ТР ШР-2В-245, АГ - 3 ч.	12	14.05.18	25.05.18						
1В-245	11	03.05.18	13.05.18	ТР ШР-1В-245, АГ - 3 ч.	12	14.05.18	25.05.18						
В 3-26	19	14.05.18	01.06.18	Капитальный ремонт В 3-26, АГ - 120 ч.	19	14.05.18	01.06.18	19	14.05.18	01.06.18	19	14.05.18	01.06.18
ПС 220 кВ Тулинская													
В-К-17	2	03.05.18	04.05.18	Профконтроль., АГ - 2 ч.	2	03.05.18	04.05.18	3	09.04.18	11.04.18	3	26.04.18	28.04.18
В-К-18	5	07.05.18	11.05.18	Профконтроль., АГ - 2 ч.	5	07.05.18	11.05.18	3	11.04.18	13.04.18	3	11.04.18	13.04.18
ОВ-110	6	13.05.18	18.05.18	Включение 2Т-63 через ОВ-110 для капитального ремонта В-110-2Т., АГ - 48 ч.	6	13.05.18	18.05.18	6	13.05.18	18.05.18	6	13.05.18	18.05.18
2В-257	5	14.05.18	18.05.18	Профконтроль., АГ - 2	5	14.05.18	18.05.18	5	21.05.18	25.05.18	5	14.05.18	18.05.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				ч.									
1В-257	5	14.05.18	18.05.18	Профконтроль. , АГ - 2 ч.	5	14.05.18	18.05.18	5	21.05.18	25.05.18	5	14.05.18	18.05.18
В-К-16	1	21.05.18	21.05.18	Текущий ремонт 2ШР-К-16, В-К-16, АГ - 2 ч.	1	21.05.18	21.05.18	1	18.06.18	18.06.18	1	21.05.18	21.05.18
2Ш-110	12	21.05.18	01.06.18	Текущий ремонт всех 2ШР-110, 2ТН-110, Р-2ТН-110, Р-2РВС-110, РВС-110, АГ - 2 ч.	12	21.05.18	01.06.18	12	18.06.18	29.06.18	12	21.05.18	01.06.18
2ТН-110	12	21.05.18	01.06.18	Текущий ремонт 2ТН-110, Р-2ТН-110, АГ - 2 ч.	12	21.05.18	01.06.18	12	18.06.18	29.06.18	12	21.05.18	01.06.18
В-К-15	1	22.05.18	22.05.18	Текущий ремонт В-К-15, 2ШР-К-15, АГ - 2 ч.	1	22.05.18	22.05.18	1	19.06.18	19.06.18	1	22.05.18	22.05.18
В-К-2	1	23.05.18	23.05.18	Текущий ремонт В-К-2, 2ШР-К-2, АГ - 2 ч.	1	23.05.18	23.05.18	1	20.06.18	20.06.18	1	23.05.18	23.05.18
В-110-1АТ	1	23.05.18	23.05.18	Текущий ремонт В-110-1АТ, 2ШР-110-1АТ, АГ - 2 ч.	1	23.05.18	23.05.18	1	20.06.18	20.06.18	1	23.05.18	23.05.18
1АТ-125	1	23.05.18	23.05.18	Текущий ремонт В-110-1АТ, 2ШР-110-1АТ, АГ - 2 ч.	1	23.05.18	23.05.18	1	20.06.18	20.06.18	1	23.05.18	23.05.18
В-К-1	1	24.05.18	24.05.18	Текущий ремонт В-К-1, 2ШР-К-1, АГ - 2 ч.	1	24.05.18	24.05.18	1	21.06.18	21.06.18	1	24.05.18	24.05.18
В-Ч-1	2	24.05.18	25.05.18	Текущий ремонт В-Ч-1, 2ШР-Ч-1, АГ - 2 ч.	2	24.05.18	25.05.18	2	21.06.18	22.06.18	2	24.05.18	25.05.18
В-К-20	2	24.05.18	25.05.18	Текущий ремонт В-К-20, 2ШР-К-20, АГ - 2 ч.	2	24.05.18	25.05.18	1	22.06.18	22.06.18	1	25.05.18	25.05.18
В-Ч-2	2	27.05.18	28.05.18	Текущий ремонт В-Ч-2, 2ШР-Ч-2, АГ - 2 ч.	2	27.05.18	28.05.18	2	24.06.18	25.06.18	2	27.05.18	28.05.18
В-К-17	6	27.05.18	01.06.18	Капитальный ремонт В-К-17, АГ - 48 ч.	6	27.05.18	01.06.18	6	27.05.18	01.06.18	6	27.05.18	01.06.18
В-К-19	1	28.05.18	28.05.18	Текущий ремонт В-К-19, 2ШР-К-19, АГ - 2 ч.	1	28.05.18	28.05.18	1	25.06.18	25.06.18	1	28.05.18	28.05.18
В-К-17	1	29.05.18	29.05.18	Текущий ремонт В-К-17, 2ШР-К-17, АГ - 2 ч.	1	29.05.18	29.05.18	1	26.06.18	26.06.18	1	29.05.18	29.05.18
В-К-18	1	30.05.18	30.05.18	Текущий ремонт В-К-18, 2ШР-К-18, АГ - 2 ч.	1	30.05.18	30.05.18	1	27.06.18	27.06.18	1	30.05.18	30.05.18
ОВ-110	2	30.05.18	31.05.18	Текущий ремонт ОВ-110, 2ШР-ОВ-110, АГ - 2 ч.	2	30.05.18	31.05.18	2	27.06.18	28.06.18	2	30.05.18	31.05.18
ШСВ-110	2	31.05.18	01.06.18	Текущий ремонт ШСВ-110, 2ШР-ШСВ-110, АГ - 2 ч.	2	31.05.18	01.06.18	2	28.06.18	29.06.18	2	31.05.18	01.06.18
ПС 220 кВ Урожай													
В-3-53	2	16.05.18	17.05.18	Испытание вводов и ТТ В 3-53, АГ - 2 ч.	2	16.05.18	17.05.18						
2АТ-63	2	21.05.18	22.05.18	Испытание вводов, АГ - 2 ч.	2	21.05.18	22.05.18	2	14.05.18	15.05.18	2	21.05.18	22.05.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 220 кВ Чулымская													
2АТ-125	5	14.05.18	18.05.18	Текущий ремонт 2АТ-125, ЛРТ, 2СШ-6, АГ - 2 ч.	5	14.05.18	18.05.18	5	14.05.18	18.05.18	5	14.05.18	18.05.18
2АТ-125	5	14.05.18	18.05.18	Профконтроль, АГ - 2 ч.	5	14.05.18	18.05.18	5	14.05.18	18.05.18	5	14.05.18	18.05.18
1АТ-125	5	21.05.18	25.05.18	Текущий ремонт 1АТ-125, 3Т-16, 1СШ-6, АГ - 2 ч.	5	21.05.18	25.05.18	5	21.05.18	25.05.18	5	21.05.18	25.05.18
В-242	1	28.05.18	28.05.18	Текущий ремонт В-242, ШР-242, АГ - 2 ч.	1	28.05.18	28.05.18	1	18.06.18	18.06.18	1	28.05.18	28.05.18
2ТН-220	5	28.05.18	01.06.18	Текущий ремонт 2ТН-220, Р-2ТН-220, АГ - 2 ч.	5	28.05.18	01.06.18	5	18.06.18	22.06.18	5	28.05.18	01.06.18
2СШ-220	5	28.05.18	01.06.18	Текущий ремонт всех разъединителей 2СШ-220, 2ТН-220, Р-2ТН-220, АГ - 2 ч.	5	28.05.18	01.06.18	5	18.06.18	22.06.18	5	28.05.18	01.06.18
В-244	1	29.05.18	29.05.18	Текущий ремонт В-244, ШР-243, АГ - 2 ч.	1	29.05.18	29.05.18	1	19.06.18	19.06.18	1	29.05.18	29.05.18
ШОВ-220	1	30.05.18	30.05.18	Текущий ремонт ШОВ-220, 2ШР-ШОВ-220, АГ - 2 ч.	1	30.05.18	30.05.18	1	20.06.18	20.06.18	1	30.05.18	30.05.18
В-220-2АТ	1	31.05.18	31.05.18	Текущий ремонт В-220-2АТ, ШР-220-2АТ, АГ - 2 ч.	1	31.05.18	31.05.18	1	21.06.18	21.06.18	1	31.05.18	31.05.18
2АТ-125	1	31.05.18	31.05.18	Текущий ремонт В-220-2АТ, ШР-220-2АТ, АГ - 2 ч.	1	31.05.18	31.05.18	1	21.06.18	21.06.18	1	31.05.18	31.05.18
ПС 220 кВ Южная (Н)													
ШСВ-110	5	21.05.18	25.05.18	Капитальный ремонт ШСВ-110., АГ - 48 ч.	5	21.05.18	25.05.18	5	23.04.18	27.04.18	5	21.05.18	25.05.18
Подстанции 110 кВ													
ПС 110 кВ Гранит													
1СШ-110	1	29.05.18	29.05.18	Испытание ОПН-110., АГ - 2 ч.	1	29.05.18	29.05.18	1	29.05.18	29.05.18	1	29.05.18	29.05.18
2СШ-110	1	30.05.18	30.05.18	Испытание ОПН-110., АГ - 2 ч.	1	30.05.18	30.05.18	1	30.05.18	30.05.18	1	30.05.18	30.05.18
ПС 110 кВ Здвинская													
ВЛ-3-50	2	03.05.18	04.05.18	ИСП. Испытание вводов 110кВ ВЛ-3-50, АГ-3ч., АГ - 3 ч.	2	03.05.18	04.05.18	2	03.05.18	04.05.18	2	03.05.18	04.05.18
ШОВ-110	2	21.05.18	22.05.18	ВПр. Замена силикагеля в ВОФ ОТН-110, испытание ОТН-110, АГ-3 ч, АГ - 3 ч.	2	21.05.18	22.05.18	2	21.05.18	22.05.18	2	21.05.18	22.05.18
ОШ-110	2	21.05.18	22.05.18	ТР. Замена силикагеля	2	21.05.18	22.05.18	2	21.05.18	22.05.18	2	21.05.18	22.05.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				в ВОФ ОТН-110, испытание ОТН-110, АГ-3 ч, АГ - 3 ч.									
ВЛ-3-36	3	28.05.18	30.05.18	ИСП. Испытание вводов 110кВ ВЛ-3-36, АГ-3ч., АГ - 3 ч.	3	28.05.18	30.05.18	3	28.05.18	30.05.18	3	28.05.18	30.05.18
ВЛ-3-36	5	28.05.18	01.06.18	ТР ВЛ-3-36, АГ - 3 ч.	5	28.05.18	01.06.18	5	28.05.18	01.06.18	5	28.05.18	01.06.18
ШОВ-110	1	31.05.18	31.05.18	ЗРР. Запитать ВЛ 110 кВ Здвинская – Степная (3-66) через ШОВ 110 для испытание вводов 110кВ ВЛ-3-66, АГ-3ч., АГ - 3 ч.	1	31.05.18	31.05.18	1	31.05.18	31.05.18	1	31.05.18	31.05.18
ПС 110 кВ Карасукская													
2СШ-110	3	23.05.18	25.05.18	ТО ШР , ЛР В К-Ц, ШР, ЛР В 3-24, ЛР УК-1, 2СР-110, АГ - 2 ч.	3	23.05.18	25.05.18	3	22.05.18	24.05.18	3	23.05.18	25.05.18
Секционная перемычка 110 кВ	8	23.05.18	30.05.18	ТО 1СР-110, 2СР-110, АГ - 2 ч.	8	23.05.18	30.05.18	9	22.05.18	30.05.18	9	22.05.18	30.05.18
1СШ-110	2	29.05.18	30.05.18	ТО ЛР УК-2, 1СР-110, АГ - 2 ч.	2	29.05.18	30.05.18	2	29.05.18	30.05.18	2	29.05.18	30.05.18
ПС 110 кВ Кочки													
ВЛ 3-20	3	21.05.18	23.05.18	Техническое обслуживание, АГ - 4 ч.	3	14.05.18	16.05.18	3	14.05.18	16.05.18	3	14.05.18	16.05.18
ВЛ 3-29	2	07.05.18	08.05.18	ВКЛ, для поочередного вывода в ремонт 1СШ-110 (15-16.05) и 2 СШ-110 (16-18.05) ПС 110 кВ Средний Алеу, АГ-2ч.	4	15.05.18	18.05.18	4	15.05.18	18.05.18	4	15.05.18	18.05.18
ВЛ 3-29	2	10.05.18	11.05.18	ВКЛ, для поочередного вывода в ремонт 1СШ-110 (15-16.05) и 2 СШ-110 (16-18.05) ПС 110 кВ Средний Алеу, АГ-2ч.	4	15.05.18	18.05.18	4	15.05.18	18.05.18	4	15.05.18	18.05.18
ОВ	3	16.05.18	18.05.18	Включение ВЛ 110 кВ Кочки - Комарье (3-31) через ОВ, для технического обслуживания ВЛ 3-31, АГ - 4 ч.	3	16.05.18	18.05.18	3	11.04.18	13.04.18	3	16.05.18	18.05.18
ВЛ 3-29	5	21.05.18	25.05.18	ВКЛ, для расчистки просеки, замены дефектных изоляторов на участке Ордынская-	5	21.05.18	25.05.18	5	21.05.18	25.05.18	5	21.05.18	25.05.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				Кирза, АГ-3ч., АГ - 3 ч.									
ВЛ 3-29	5	28.05.18	01.06.18	ВКЛ, для расчистки просеки, замены дефектных изоляторов на участке Средний Алеус-Пролетарская, АГ-3ч., АГ - 3 ч., АГ - 3 ч.	5	28.05.18	01.06.18						
ПС 110 кВ Красногорская (Н)													
Ремонтная переемычка 110 кВ	6	20.05.18	25.05.18	для ТР: ПР-1, АГ - 1 ч.	6	20.05.18	25.05.18						
1СШ-110	6	20.05.18	25.05.18	БВР для ТР: ТТ-110-1Т, ПР-1, 1РВС-110, 1СШ-6, ЛР-С-1; КР: ОД/КЗ-1Т, АГ - 1 ч.	6	20.05.18	25.05.18	4	20.05.18	23.05.18	4	20.05.18	23.05.18
Ремонтная переемычка 110 кВ	5	27.05.18	31.05.18	для ТР: ПР-2, АГ - 1 ч.	5	27.05.18	31.05.18						
2СШ-110	6	27.05.18	01.06.18	БВР для ТР: ТТ-110-2Т, ПР-2, ЛР-С-2, 2СШ-6, 2РВС-110; КР: ОД/КЗ-2Т, АГ - 1 ч.	6	27.05.18	01.06.18	5	27.05.18	31.05.18	5	27.05.18	31.05.18
ПС 110 кВ Купинская													
ОВ-110	12	21.05.18	01.06.18	КР В КС-2, АГ - 48 ч.	12	21.05.18	01.06.18	12	21.05.18	01.06.18	12	21.05.18	01.06.18
ПС 110 кВ Лянино													
ВС-110	2	22.05.18	23.05.18	ВПр. Замена силикагеля в ВОФ 1ТН-110, 2ТН-110, испытание 1ТН-110, 2ТН-110, вводов-110 кВ ВС-110, АГ - 3 ч., АГ - 3 ч.	2	22.05.18	23.05.18	2	22.05.18	23.05.18	2	22.05.18	23.05.18
ПС 110 кВ Ордынская													
ШОВ-110	5	21.05.18	25.05.18	ВПр, для ТР ОР-3-29, АГ - 3 ч.	5	21.05.18	25.05.18	5	21.05.18	25.05.18	5	21.05.18	25.05.18
Переемычка 110 кВ	5	21.05.18	25.05.18	ВПр, для ТР ОР-3-29, АГ - 3 ч.	5	21.05.18	25.05.18	5	21.05.18	25.05.18	5	21.05.18	25.05.18
ОСШ-110	5	21.05.18	25.05.18	ТР ОР-3-29, АГ - 3 ч.	5	21.05.18	25.05.18	5	21.05.18	25.05.18	5	21.05.18	25.05.18
ВЛ-3-29	5	21.05.18	25.05.18	ТР ВЛ-3-29 и ЛР-3-29, АГ - 3 ч.	5	21.05.18	25.05.18	5	21.05.18	25.05.18	5	21.05.18	25.05.18
ПС 110 кВ Сокол													
1СШ-110	5	21.05.18	25.05.18	Техническое обслуживание ШР1101Т, ПР1110, АГ - 6 ч.	5	21.05.18	25.05.18						
2СШ-110	5	28.05.18	01.06.18	Техническое	5	28.05.18	01.06.18						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
				обслуживание ШР1102Т, ПР2110, АГ - 6 ч.									
ПС 110 кВ Солнечная													
Ремонтная переемычка 110 кВ	3	13.05.18	15.05.18	для ТР: ПР-1, АГ - 1 ч.	3	13.05.18	15.05.18						
1СШ-110	3	13.05.18	15.05.18	для ТР: 1Т-25, 1ТСН, ПР-1, ЛР-С-7, 1РВС-110, КР: ОД/КЗ-1Т, АГ - 1 ч.	3	13.05.18	15.05.18	3	13.05.18	15.05.18	3	13.05.18	15.05.18
Ремонтная переемычка 110 кВ	3	15.05.18	17.05.18	для ТР: ПР-2, АГ - 1 ч.	3	15.05.18	17.05.18						
2СШ-110	3	15.05.18	17.05.18	для ТР: 2Т-25, 2ТСН, ЛР-С-8, ПР-2, 2РВС-110, КР: ОД/КЗ-2Т, АГ - 1 ч.	3	15.05.18	17.05.18	3	15.05.18	17.05.18	3	15.05.18	17.05.18
1СШ-110	4	27.05.18	30.05.18	Для вывода 1Т-25 для "К", АГ - 2 ч.	4	27.05.18	30.05.18	4	27.05.18	30.05.18	4	27.05.18	30.05.18
2СШ-110	3	30.05.18	01.06.18	Для вывода 2Т-25 для "К", АГ - 2 ч.	3	30.05.18	01.06.18	3	30.05.18	01.06.18	3	30.05.18	01.06.18
ПС 110 кВ Текстильная													
В-К-1	5	21.05.18	25.05.18	Профвосстановление , АГ - 3 ч.	5	21.05.18	25.05.18	5	21.05.18	25.05.18	5	21.05.18	25.05.18
В-К-2	5	28.05.18	01.06.18	Профвосстановление , АГ - 3 ч.	5	28.05.18	01.06.18	5	28.05.18	01.06.18	5	28.05.18	01.06.18

КР-капитальный ремонт
 ТР - текущий ремонт
 ВПР - вынужденный простой
 ТО - техническое обслуживание
 БВР - безопасное выполнение работ
 "В" - профвосстановление РЗА
 "К" - первый профконтроль РЗА
 "О" - опробование
 И - испытание в/в оборудования