

**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «РЭС» в январе 2015 года.**

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
<b>ЛЭП 110 кВ</b>													
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками II цепь (3-14)	2	15.01.15	16.01.15	Тех. обслуживание (замена разрушенных изоляторов на оп.№2/6, 4/19, регулировка шлейфов (спусков к ЛР на ПС Кабаклы) разрезание шлейфов на оп.№ 182), АГ - 6 ч.	2	15.01.15	16.01.15	2	15.01.15	16.01.15	2	15.01.15	16.01.15
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками II цепь (3-14)	6	16.01.15	21.01.15	Монтаж г/з троса в пролетах оп. 182-199, АГ - 8 ч.	6	16.01.15	21.01.15						
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками II цепь (3-14)	1	21.01.15	21.01.15	Соединение шлейфов на оп. 182. Разъединение шлейфов на оп. 199, АГ - 6 ч.	1	21.01.15	21.01.15						
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками II цепь (3-14)	15	21.01.15	04.02.15	Монтаж г/з троса в пролетах оп. 199-207-234-235, АГ - 8 ч.	15	21.01.15	04.02.15						
КЛ 110 кВ ПП Библиотечный - Тепловая (К-31)	2	15.01.15	16.01.15	"К": В-К-31 ПС 110 кВ ПП Библиотечный, АГ - 3 ч.	2	15.01.15	16.01.15	2	15.01.15	16.01.15	2	15.01.15	16.01.15
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный с отпайками III цепь (К-33)	5	19.01.15	23.01.15	"К": В-К-33, ПС 110 кВ ПП Библиотечный, АГ - 3 ч.; Вырубка деревьев, верховой осмотр, АГ-4 ч.	5	19.01.15	23.01.15	5	19.01.15	23.01.15	5	19.01.15	23.01.15
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный с отпайками IV цепь (К-34)	5	26.01.15	30.01.15	"К": В-К-34, ПС 110 кВ ПП Библиотечный., АГ - 3 ч.; Вырубка деревьев, верховой осмотр, АГ-4 ч.	5	26.01.15	30.01.15	5	26.01.15	30.01.15	5	26.01.15	30.01.15
ВЛ 110 кВ Боярка - Кандаурово (С-21 Боярка - Кандаурово)	12	12.01.15	23.01.15	Расчистка просеки, АГ - 3 ч.	12	12.01.15	23.01.15	12	12.01.15	23.01.15	12	12.01.15	23.01.15
<b>Подстанции 220 кВ</b>													
<b>ПС 220 кВ Восточная</b>													
2ОВ-110	3	19.01.15	21.01.15	"К": В-К-23, АГ - 3 ч.	3	19.01.15	21.01.15	3	19.01.15	21.01.15	3	19.01.15	21.01.15

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
2ОВ-110	3	21.01.15	23.01.15	"К": В-К-24, АГ - 3 ч.	3	21.01.15	23.01.15	3	21.01.15	23.01.15	3	21.01.15	23.01.15
<b>Подстанции 110 кВ</b>													
<b>ПС 110 кВ ПП Библиотечный</b>													
В-К-31	2	15.01.15	16.01.15	"К": В-К-31, АГ - 3 ч.	2	15.01.15	16.01.15	2	15.01.15	16.01.15	2	15.01.15	16.01.15
<b>ПС 110 кВ Текстильная</b>													
1ОВ-110	3	12.01.15	14.01.15	"К": В-К-1, АГ - 3 ч.	3	12.01.15	14.01.15	3	12.01.15	14.01.15	3	12.01.15	14.01.15
1ОВ-110	3	14.01.15	16.01.15	"К": В-К-2, АГ - 3 ч.	3	14.01.15	16.01.15	3	14.01.15	16.01.15	3	14.01.15	16.01.15
В-К-3	3	19.01.15	21.01.15	"К": В-К-3, АГ - 3 ч.	3	19.01.15	21.01.15	3	19.01.15	21.01.15	3	19.01.15	21.01.15
В-К-4	3	21.01.15	23.01.15	"К": В-К-4, АГ - 3 ч.	3	21.01.15	23.01.15	3	21.01.15	23.01.15	3	21.01.15	23.01.15

ТР - текущий ремонт

КР - капитальный ремонт

ТО - техническое обслуживание

СР - средний ремонт

"В" - профвосстановление РЗА

"К" - профконтроль РЗА

"К1" - первый профконтроль РЗА

"Т" - тестовый контроль РЗА

"СКО" - снятие контрольных осциллограмм

И - испытание в/в оборудования