

## Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «РЭС» в ноябре 2018 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
<b>ЛЭП 220 кВ</b>													
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Чулымская (243)	22	12.10.18	02.11.18	Вырубка деревьев угрожающих падением на провода ВЛ опоры 393-567, АГ - 3 ч.	22	12.10.18	02.11.18						
ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Правобережная (238)	10	28.10.18	06.11.18	Капитальный ремонт ПР-1, Р-1ТН-220, ЛР-238, ШР-238, ШР-220-1АТ, 1СР-220 на ПС 220 кВ Правобережная, АГ - 8 ч.	10	28.10.18	06.11.18	10	28.10.18	06.11.18	10	28.10.18	06.11.18
ВЛ 220 кВ Заря - Правобережная (236)	10	19.11.18	28.11.18	Капитальный ремонт ПР-2, Р-2ТН-220, ЛР-236, ШР-236, ШР-220-2АТ, 2СР-220 на ПС 220 кВ Правобережная, АГ - 8 ч.	11	06.11.18	16.11.18	11	06.11.18	16.11.18	11	06.11.18	16.11.18
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Научная (255)	10	07.11.18	16.11.18	ЗРР питание с ПС 220 кВ Научная. Перевод цепей управления В212 на новый мнемощит ГЩУ., АГ - ВЗ	12	05.11.18	16.11.18						
ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС - Тулинская (256)	10	07.11.18	16.11.18	ЗРР питание с ПС 220 кВ Тулинская. Перевод цепей управления В212 на новый мнемощит ГЩУ., АГ - ВЗ	12	05.11.18	16.11.18						
<b>ЛЭП 110 кВ</b>													
ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Тогучин с отпайкой на ПС Берёзовская (П-3 Мурлыткино - Тогучин)	5	29.10.18	02.11.18	ТР, Расчистка просеки, замена дефектных изоляторов. , АГ - 4 ч.	5	29.10.18	02.11.18	5	29.10.18	02.11.18	5	29.10.18	02.11.18
ВЛ 110 кВ Татарская - Купинская I цепь с отпайками (3-25)	30	01.11.18	30.11.18	КР (замена дефектных изоляторов, дефектных ГВ и ПГН, перестановка смещенных ГВ, выправка гирлянд изоляторов, ремонт провода, выправка опор) . , АГ - 4 ч.	30	01.11.18	30.11.18						
ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Изьлинка с отпайкой на ПС Берёзовская (П-4 Мурлыткино - Изьлинка)	4	06.11.18	09.11.18	ТР, Расчистка просеки, замена дефектных изоляторов, АГ-4ч. , АГ - 4 ч.	4	06.11.18	09.11.18	5	05.11.18	09.11.18	5	05.11.18	09.11.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная I цепь с отпайками (Ю-1)	5	29.10.18	02.11.18	ЗРП питание с ПС 220 кВ Научная. Перевод цепей управления ВЮ1 на новый мнемощит ГЦУ., АГ - ВЗ	5	29.10.18	02.11.18						
ВЛ 110 кВ Валерино - Колония с отпайкой на ПС Илюшкино (3-16 Валерино - Колония)	1	09.11.18	09.11.18	ТР ТТЗ16-110 , АГ - 0.5 ч.	1	09.11.18	09.11.18						
КВЛ 110 кВ Северная - ПП Библиотечный I цепь с отпайками (С-15)	4	12.11.18	15.11.18	испытание линейных вводов КВЛ 110 кВ Северная – ПП Библиотечный I цепь с отпайками (С-15) на ПС 110 кВ Дзержинская, АГ - 4 ч.	4	12.11.18	15.11.18						
КВЛ 110 кВ Северная - ПП Библиотечный I цепь с отпайками (С-15)	5	12.11.18	16.11.18	Замена изоляторов, ГВН. Вырубка деревьев., АГ - 2 ч.	5	12.11.18	16.11.18	5	12.11.18	16.11.18	5	12.11.18	16.11.18
ВЛ 110 кВ Торсьма - Изылинка с отпайками (П-4 Торсьма - Изылинка)	5	12.11.18	16.11.18	ТР, Расчистка просеки, замена дефектных изоляторов., АГ - 3 ч.	5	12.11.18	16.11.18						
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС - Научная II цепь с отпайками (Ю-2)	5	12.11.18	16.11.18	ТО КСЗ на Новосибирской ГЭС. , АГ - 3 ч.	5	12.11.18	16.11.18	5	12.11.18	16.11.18	5	12.11.18	16.11.18
ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 - Восточная энергоблока №5 (Б-5)	4	13.11.18	16.11.18	ТО-6, вырубка деревьев., АГ - 2 ч.	4	13.11.18	16.11.18	4	06.11.18	09.11.18	4	13.11.18	16.11.18
КВЛ 110 кВ Северная - ПП Библиотечный II цепь с отпайками (С-16)	5	06.11.18	10.11.18	Замена изоляторов, ГВН. Вырубка деревьев., АГ - 2 ч.	5	19.11.18	23.11.18	5	19.11.18	23.11.18	5	19.11.18	23.11.18
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кочки I цепь с отпайками (З-20)	5	19.11.18	23.11.18	Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Чулымская – Кочки I цепь с отпайками (З-20) для замены изоляторов и чистка просеки, АГ - 4 ч.	5	19.11.18	23.11.18						
<b>Подстанции 220 кВ</b>													
<b>ПС 220 кВ Дружная</b>													
В-3-1	1	01.11.18	01.11.18	испытания вводов В-3-1, АГ - 2 ч.	1	01.11.18	01.11.18						
В-3-17	5	26.11.18	30.11.18	Профконтроль. , АГ - 2 ч.	5	26.11.18	30.11.18	5	26.11.18	30.11.18	5	26.11.18	30.11.18
<b>ПС 220 кВ Правобережная</b>													
СВ-220	10	28.10.18	06.11.18	Капитальный ремонт ЛР-238, ШР-238, ШР-220-1АТ, 1СР-220., АГ - 8 ч.	10	28.10.18	06.11.18	10	28.10.18	06.11.18	10	28.10.18	06.11.18

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Ремонтная перемычка 220 кВ	10	28.10.18	06.11.18	Капитальный ремонт ПР-1, Р-1ТН-220, ЛР-238, АГ - 8 ч.	10	28.10.18	06.11.18	10	28.10.18	06.11.18	10	28.10.18	06.11.18
В-238	10	28.10.18	06.11.18	Капитальный ремонт ПР-1, Р-1ТН-220, ЛР-238, ШР-238, ШР-220-1АТ, 1СР-220, АГ - 8 ч.	10	28.10.18	06.11.18	10	28.10.18	06.11.18	10	28.10.18	06.11.18
1ТН-220	10	28.10.18	06.11.18	Капитальный ремонт ПР-1, Р-1ТН-220, ЛР-238, АГ - 4 ч.	10	28.10.18	06.11.18	10	28.10.18	06.11.18	10	28.10.18	06.11.18
1СШ 220 кВ	10	28.10.18	06.11.18	Капитальный ремонт ПР-1, Р-1ТН-220, ЛР-238, ШР-238, ШР-220-1АТ, 1СР-220, АГ - 8 ч.	10	28.10.18	06.11.18	10	28.10.18	06.11.18	10	28.10.18	06.11.18
1АТ-125	10	28.10.18	06.11.18	Капитальный ремонт ПР-1, Р-1ТН-220, ЛР-238, ШР-238, ШР-220-1АТ, 1СР-220, АГ - 8 ч.	10	28.10.18	06.11.18	10	28.10.18	06.11.18	10	28.10.18	06.11.18
СВ-220	10	19.11.18	28.11.18	Капитальный ремонт ЛР-236, ШР-236, ШР-220-2АТ, 2СР-220, АГ - 8 ч.	11	06.11.18	16.11.18	11	06.11.18	16.11.18	11	06.11.18	16.11.18
Ремонтная перемычка 220 кВ	10	19.11.18	28.11.18	Капитальный ремонт ПР-2, Р-2ТН-220, ЛР-236, АГ - 8 ч.	11	06.11.18	16.11.18	11	06.11.18	16.11.18	11	06.11.18	16.11.18
В-236	10	19.11.18	28.11.18	Капитальный ремонт ПР-2, Р-2ТН-220, ЛР-236, ШР-236, ШР-220-2АТ, 2СР-220, АГ - 8 ч.	11	06.11.18	16.11.18	11	06.11.18	16.11.18	11	06.11.18	16.11.18
2ТН-220	10	19.11.18	28.11.18	Капитальный ремонт ПР-2, Р-2ТН-220, ЛР-236, АГ - 8 ч.	11	06.11.18	16.11.18	11	06.11.18	16.11.18	11	06.11.18	16.11.18
2СШ 220 кВ	10	19.11.18	28.11.18	Капитальный ремонт ПР-2, Р-2ТН-220, ЛР-236, ШР-236, ШР-220-2АТ, 2СР-220, АГ - 8 ч.	11	06.11.18	16.11.18	11	06.11.18	16.11.18	11	06.11.18	16.11.18
2АТ-125	10	19.11.18	28.11.18	Капитальный ремонт ПР-2, Р-2ТН-220, ЛР-236, ШР-236, ШР-220-2АТ, 2СР-220, АГ - 8 ч.	11	06.11.18	16.11.18	11	06.11.18	16.11.18	11	06.11.18	16.11.18
<b>ПС 220 кВ Татарская</b>													
В 3-14	1	12.11.18	12.11.18	ТР 1ШР 3-14, АГ - 5 ч.	1	12.11.18	12.11.18						
1Ш-110	12	12.11.18	23.11.18	КР 1ШР-3-15, 1ШР ВШС-110, ТР 1ШР-110-2АТ, 1ШР 3-14, 1ШР 3-26, 1ШР ВО-110, 1ШР 3-16, ШР-110-1ТН, АГ - 5 ч.	12	12.11.18	23.11.18						
В 3-15	2	13.11.18	14.11.18	КР 1ШР-3-15, АГ - 5 ч.	2	13.11.18	14.11.18						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВШС-110	2	15.11.18	16.11.18	КР 1ШР ВШС-110, АГ - 5 ч.	2	15.11.18	16.11.18						
В-110-2АТ	1	19.11.18	19.11.18	ТР 1ШР-110-2АТ, АГ - 5 ч.	1	19.11.18	19.11.18						
В 3-26	1	20.11.18	20.11.18	ТР 1ШР 3-26, АГ - 5 ч.	1	20.11.18	20.11.18						
В 3-16	1	21.11.18	21.11.18	ТР 1ШР 3-16, АГ - 5 ч.	1	21.11.18	21.11.18						
ВО-110	1	22.11.18	22.11.18	ТР 1ШР ВО-110, АГ - 5 ч.	1	22.11.18	22.11.18						
<b>Подстанции 110 кВ</b>													
<b>ПС 110 кВ Сварная</b>													
2СШ-110	2	05.11.18	06.11.18	для испытания вводов 2Т-25, АГ - 3 ч.	2	05.11.18	06.11.18						

КР-капитальный ремонт  
 ТР - текущий ремонт  
 ВПР - вынужденный простой  
 ТО - техническое обслуживание  
 БВР - безопасное выполнение работ  
 "В" -профвосстановление РЗА  
 "К" -первый профконтроль РЗА  
 "О" - опробование  
 И -испытание в/в оборудования