

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «РЭС» в феврале 2015 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ЛЭП 110 кВ													
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками I цепь (З-13)	1	13.02.15	13.02.15	Разъединение шлейфов на оп. 235., АГ - 6 ч.	1	05.02.15	05.02.15						
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками I цепь (З-13)	14	13.02.15	26.02.15	монтаж г/з троса в пролетах опор 235-262, 270-ПП ПС Татарская, замене г/з троса в пролетах оп. 262-266., АГ - 6 ч.	14	05.02.15	18.02.15						
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками I цепь (З-13)	1	27.02.15	27.02.15	Соединение шлейфов на оп. 235., АГ - 4 ч.	1	19.02.15	19.02.15						
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками II цепь (З-14)	1	12.02.15	12.02.15	Соединение шлейфов на оп. 199. Разъединение шлейфов на оп. 235., АГ - 6 ч.	1	04.02.15	04.02.15						
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками II цепь (З-14)	15	12.02.15	26.02.15	Монтаж г/з троса в пролетах оп.235-262, 270-ПП ПС Татарская, замена г/з троса в пролетах оп.262-266., АГ - 8 ч.	15	04.02.15	18.02.15						
ВЛ 110 кВ Чаны - Татарская с отпайками II цепь (З-14)	1	26.02.15	26.02.15	Соединение шлейфов на оп. 235., АГ - 4 ч.	1	18.02.15	18.02.15						
ВЛ 110 кВ Чулымская - Кочки с отпайками I цепь (З-20)	26	02.02.15	27.02.15	ТР: Замена грозотроса., АГ - 4 ч.	26	02.02.15	27.02.15						
КВЛ 110 кВ ПП Библиотечный - Горская (К-32)	3	04.02.15	06.02.15	"К": В-К-32 ПС 110 кВ ПП Библиотечный, АГ - 3 ч.	3	04.02.15	06.02.15						
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный с отпайками IV цепь (К-34)	2	02.02.15	03.02.15	"К": В-К-34 ПС 110 кВ ПП Библиотечный, АГ - 3 ч.	2	02.02.15	03.02.15						
КВЛ 110 кВ Восточная - ПП Библиотечный с отпайками IV цепь (К-34)	3	04.02.15	06.02.15	"К": В-К-34 ПС 110 кВ ПП Библиотечный, АГ - 3 ч.	3	04.02.15	06.02.15						
КЛ 110 кВ ПП Библиотечный - Театральная II цепь (К-38)	3	24.02.15	26.02.15	"К": В-К-38 ПС 110 кВ ПП Библиотечный, АГ - 3 ч.	3	24.02.15	26.02.15						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Тулинская - Комсомольская I цепь (Ч-1)	5	09.02.15	13.02.15	Вырубка деревьев, верховой осмотр, АГ - 4 ч.	5	09.02.15	13.02.15						
ВЛ 110 кВ Тулинская - Комсомольская II цепь (Ч-2)	5	16.02.15	20.02.15	Вырубка деревьев, верховой осмотр, АГ - 4 ч.	5	16.02.15	20.02.15						
Перенос места разрыва транзита 110 кВ: Барабинская ТЭЦ - Здвинская - Урожай	5	16.02.15	20.02.15	ТР. Замена дефектных изоляторов, расширение просеки на участке Барабинская ТЭЦ-Пионерская ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ - Здвинская с отпайками (3-36), АГ - 3 ч.	5	16.02.15	20.02.15						
Подстанции 220 кВ													
ПС 220 кВ Восточная													
ШСВ-220	3	02.02.15	04.02.15	"К": В, АГ - 2 ч.	3	02.02.15	04.02.15						
ПС 220 кВ Дружная													
В-3-1	5	09.02.15	13.02.15	"В": В-3-1, АГ - 5 ч.	5	09.02.15	13.02.15						
ПС 220 кВ Правобережная													
СВ-220	2	26.02.15	27.02.15	"К": СВ-220, АГ - 3 ч.	2	26.02.15	27.02.15						
Подстанции 110 кВ													
ПС 110 кВ Горская													
1Т-25	3	16.02.15	18.02.15	ТР, АГ - 2 ч.	3	16.02.15	18.02.15						
2Т-25	3	24.02.15	26.02.15	ТР, АГ - 2 ч.	3	24.02.15	26.02.15						
ПС 110 кВ Кольвань													
ОВ-110	5	02.02.15	06.02.15	"В" РЗА, АГ - 2 ч.	5	02.02.15	06.02.15						
ОВ-110	5	09.02.15	13.02.15	ВКЛ, В РЗА ВЛ-110 КМ-1, АГ - 2 ч.	5	09.02.15	13.02.15						
ОВ-110	5	16.02.15	20.02.15	ВКЛ, В РЗА ВЛ-110 С-24, АГ - 2 ч.	5	16.02.15	20.02.15						
1ТН-110	2	24.02.15	25.02.15	"В" РЗА, АГ - 2 ч.	2	24.02.15	25.02.15						
2ТН-110	2	26.02.15	27.02.15	"В" РЗА, АГ - 2 ч.	2	26.02.15	27.02.15						
ПС 110 кВ ПШ Библиотечный													
В-К-32	3	04.02.15	06.02.15	"К": В-К-32, АГ - 3 ч.	3	04.02.15	06.02.15						
ПС 110 кВ Плановая													
2Т-10,0	1	25.02.15	25.02.15	ТО, уборка снега с ЗРУ-10, АГ - 2 ч.	1	25.02.15	25.02.15						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1Т-10,0	1	26.02.15	26.02.15	ТО, уборка снега с ЗРУ-10, АГ - 2 ч.	1	26.02.15	26.02.15						
ПС 110 кВ Посевная													
В-Ю-11	7	02.02.15	08.02.15	Проверка РЗА АГ - 2 ч.	12	02.02.15	13.02.15						
В-Ю-12	7	16.02.15	22.02.15	ТО: Испытание. Проверка РЗА АГ - 2 ч.	12	16.02.15	27.02.15						
ПС 110 кВ Текстильная													
1ОВ-110	3	09.02.15	11.02.15	"К": 1ОВ-110, АГ - 3 ч.	3	09.02.15	11.02.15						
2ОВ-110	3	11.02.15	13.02.15	"К": 2ОВ-110, АГ - 3 ч.	3	11.02.15	13.02.15						
1СВ-110	3	16.02.15	18.02.15	"К": 1СВ-110, АГ - 3 ч.	3	16.02.15	18.02.15						
2СВ-110	3	18.02.15	20.02.15	"К": 2СВ-110, АГ - 3 ч.	3	18.02.15	20.02.15						
1ШСВ-110	3	24.02.15	26.02.15	"К": 1ШСВ-110, АГ - 3 ч.	3	24.02.15	26.02.15						

ТР - текущий ремонт

КР - капитальный ремонт

ТО - техническое обслуживание

СР- средний ремонт

"В" - профвосстановление РЗА

"К" - профконтроль РЗА

"К1" -первый профконтроль РЗА

"Т" - тестовый контроль РЗА

"СКО" - снятие контрольных осциллограмм

И -испытание в/в оборудования